



**FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN 1962 “TEATRO
MARIANO MATAMOROS”**

**ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

CONTENIDO

1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Indicadores de Postura Fiscal.
14. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
15. Gasto por Categoría Programática.
16. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
17. Construcciones en Proceso.
18. Obras Terminadas.

Septiembre de 2018.



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Usr. supervisor
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2018



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 22/oct./2018

hora de Impresión 01:37 p. m.

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,771,086.00	\$12,611,879.06	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,914.37	\$83,307.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,836,971.37	\$9,760,000.23	Total de Pasivos Circulantes	\$109,914.37	\$83,307.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,307.00	\$3,307.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$930,807.63	\$2,848,571.83	Total de Pasivos	\$109,914.37	\$83,307.30
	\$6,771,086.00	\$12,611,879.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$25,528,756.87	\$19,364,027.84	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,189,928.50	\$31,892,599.60
BIENES MUEBLES	\$25,493,184.28	\$19,327,294.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$297,328.90	\$878,721.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,471.99	\$15,471.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,892,599.60	\$31,013,877.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$25,000.00	\$25,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	-\$4,899.40	-\$3,739.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,189,928.50	\$31,892,599.60
Total de Activos	\$25,528,756.87	\$19,364,027.84	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$32,299,842.87	\$31,975,906.90
	\$32,299,842.87	\$31,975,906.90			



	2018	2017
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,661,572.06	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,325,855.09	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,335,716.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,256,360.63	\$27,340,056.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,256,360.63	\$18,223,295.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,256,360.63	\$18,223,295.34


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TECNICO


 CP. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de impresión | 05/oct./2018 | 03:24 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO			\$0.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS			\$382,009.27
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$382,009.27	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)			\$382,009.27


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018 | 03:25 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$6,256,360.63
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$6,172,840.63
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$6,172,840.63	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$1,160.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,160.37	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$84,680.37


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITE TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE DE 2018

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la ley General de Contabilidad Gubernamental, y publicación del Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 06 de octubre de 2014, se presentan las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de **septiembre** del año 2018.

A. NOTAS DE DESGLOSE

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Está constituido por una cuenta bancaria, que se describe a continuación:

No.	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CONTRATO	TIPO DE CUENTA	TIPO DE RECURSO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE
1	Actinver	7474273	Contrato de Inversión	Aportaciones Estatales Empréstito BANOBRAS	\$ 5'836,971.37

Los recursos de esta cuenta son para inversión en obras del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Se integra por saldos a favor de impuestos.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

Anticipo a Contratistas por Obras públicas

Representa los anticipos entregados a contratistas y que están pendientes de amortizar y su integración es la siguiente:

Consecutivo	Contratista	Anticipo por Amortizar
1	Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$ 113,543.61
2	Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	817,264.02
	Total	\$ 930,807.63

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se integra como sigue:

Construcciones en proceso en bienes propios		\$ 25'493,184.28
Mobiliario y equipo de administración		15,471.99
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
Vehículos y equipo de transporte		0.00
Software		0.00
Licencias		25,000.00
Total		\$ 25'533,656.27

Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas de Bienes Muebles e Intangibles

Depreciación Acumulada	Tasa de Depreciación Anual	Importe
Mobiliario	10.00%	\$ 4,899.40
Total		\$ 4,899.40

El cálculo y registro de las depreciaciones y amortizaciones de los Bienes Muebles e Intangibles de esta entidad; se realizó de conformidad con los parámetros de Estimación de Vida Útil publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2012.

Pasivo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

No se cuenta con cuentas de proveedores por pagar.

Retenciones y Contribuciones por Pagar

Su saldo representa las retenciones del 5 al millar efectuadas por pagos de las estimaciones de los contratos de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y su integración es la siguiente:

Concepto	Importe
Supervisores Técnicos, S.A. de C.V.	\$ 4,199.28
Javier Venegas Escalante	1,039.34
Constructora y Urbanizadora San Carlos, S.A. de C.V.	13,527.60
GTM Organización de Servicios Empresariales, S.A. de C.V.	91,148.15
Total	\$109,914.37

II Notas al Estado de Actividades

Ingresos Financieros

Cuenta Bancaria	Importe
Actinver 7474273	\$ 382,009.27

Gastos y Otras Pérdidas

Concepto	Importe
Servicios generales	\$ 83,520.00
Depreciaciones y Amortizaciones	1,160.37
Total	\$ 84,680.37



III. Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

En el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio con fecha de corte al **30 de septiembre de 2018**, se informa de manera agrupada acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, por tipo, naturaleza, así como el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

Concepto	2018	2017
Efectivo	\$.00	\$ 0.00
Efectivo en Bancos/Tesorería	5'836,971.37	9'760,000.23
Total Efectivo y Equivalente	\$ 5'836,971.37	\$ 9'760,000.23

Como resultado del análisis anterior se tiene una disminución neta en el Efectivo y Equivalentes de \$ 3'923,028.86 (Tres millones novecientos veintitrés mil veintiocho pesos 86/100 M.N.).

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

El informe se presenta en blanco ya que el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros no cuenta con presupuesto de ingresos y/o aportaciones al corte de este informe que es al **30 de septiembre de 2018**.

Estado Analítico del presupuesto de Egresos

En este Estado se informa el presupuesto ejercido al **30 de septiembre de 2018**, así como su variación porcentual con relación a lo aprobado en el presupuesto de egresos, destacando los rubros de gasto que incidieron en dicha variación.

Conciliación de los Ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conforme a lo establecido en el acuerdo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable de fecha 24 de septiembre de 2014. Las conciliaciones entre los ingresos presupuestales y contables, así como de egresos, son la vinculación del Estado de Actividades y el Estado del Ejercicio del Presupuesto. Por lo anterior se anexan (anexos 1 y 2) a los Estados Financieros las conciliaciones al **30 de septiembre de 2018**.

B. NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con el fin de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables

No se cuenta con registro en este rubro.

Cuentas de Orden Presupuestales

Ingresos	Importe
Ley de ingresos Estimada	\$ 0.00
Ley de ingresos Devengada	\$ 0.00
Ley de ingresos Recaudada	\$ 0.00

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 12'661,572.06
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2'325,855.09
Presupuesto de Egresos Modificado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	10'335,716.97
Presupuesto de Egresos Devengado	6'256,360.63
Presupuesto de Egresos Ejercido	6'256,360.63
Presupuesto de Egresos Pagado	6'256,360.63

Los Ingresos Estimados son producto de la revalidación de recursos de ejercicios anteriores y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 asciende \$12'661,572.06.

Mismos que serán cubiertos con remanentes de ejercicios fiscales anteriores, ya que por el momento no se prevé que se cuente con aportaciones por partes del Fideicomitente.

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, proveen de información al mismo, al Comité Técnico y Órganos de Control Estatal.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

2. Panorama Económico y Financiero

Principales condiciones económico-financieras del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está constituido por:

- a) El Fideicomiso opera con recursos revalidados de ejercicios anteriores.
- b) Las aportaciones del Fideicomitente y Fideicomisario.

3. Autorización e Historia

El Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido mediante contrato de fideicomiso número 1962 y R.F.C. FMN1502247H1 asignado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. Organización y Objeto Social

Se tiene por objeto promover la cultura y las artes local, estatal, nacional e internacional, vincularse con los sectores públicos, privados y sociales para contribuir en el desarrollo social y cultural de la entidad.

Para el cumplimiento del objeto y funciones se cuenta con un Comité Técnico, Una Secretaría Técnica así como personal técnico, jurídico y administrativo.

No se cuenta con relaciones laborales en el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Las obligaciones fiscales están a cargo de la secretaría Técnica y se presenta en forma mensual de I.V.A de personas morales con fines no lucrativos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

La información financiera emitida por el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros está preparada en observancia a la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para el registro y control de las operaciones contables y presupuestales para el ejercicio fiscal 2018, el Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros tiene implantado el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 1.8.0.5., diseñado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cuenta con las siguientes características:

- a) Cumple con la normatividad emitida por el CONAC.

- b) Integra el proceso administrativo los momentos contables del ingreso y el egreso aplicando un enfoque de gestión.
- c) Integra un control presupuestario con sus clasificaciones correspondientes.
- d) Módulo de ingresos simplificado.
- e) Módulo de adquisiciones/compras.
- f) Módulo de egresos/pagos.
- g) Módulo de seguridad para control de usuarios.
- h) Módulo de reportes.

7. Razones Financieras:

Núm.	Razón Financiera	Septiembre 2018
1	Circulante	61.60
2	Liquidez y Equilibrio Presupuestal	53.10
3	Rentabilidad	0.04

Circulante

Muestra una proporción de **\$61.60** por cada **\$1.00** de deuda. Lo cual representa la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018** para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes y muestra que estos son suficientes ya que cubren los pasivos por pagar a corto plazo a cargo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros.

Calculo: Activo circulante/ Pasivo circulante= Razón Circulante

$$\$6'771,086.00 / \$109,914.37 = 61.60$$

Liquidez y Equilibrio Presupuestal

Muestra la capacidad del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018** para responder a sus obligaciones a corto plazo sólo con su efectivo, lo que permite verificar que el fideicomiso TMM cuenta con **\$53.10** para hacer frente a cada peso de deuda a corto plazo, por lo que se determina que de conformidad a los saldos presentados en la información financiera se cuenta con suficiencia presupuestal para el caso.

Calculo: Caja + Bancos / Pasivo a corto Plazo = Razón de Liquidez

$$\$5'836,971.37 / \$109,914.37 = 53.10$$

Rentabilidad

Este indicador es de naturaleza positiva y mide el retorno obtenido por cada peso de capital de trabajo invertido en la realización del objetivo del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros, por lo cual tenemos una rentabilidad positiva de **0.04** del Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros durante el mes de **septiembre de 2018**.

Calculo: Resultado del Ejercicio / capital de Trabajo = Razón de rentabilidad

Dónde: Resultado del Ejercicio = Utilidad del ejercicio
Capital de trabajo= Activos Corrientes – Pasivos Corrientes


$$\begin{aligned} & \$297,328.90 / \$6'771,086.37 - \$109,914.37 = \text{Razón de rentabilidad} \\ & \$297,328.90 / \$6'661,172.00 = 0.04 \end{aligned}$$

Autorizo



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico

Elaboro



C.R. Melchor Aburto García
Contador

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018**

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Uer, supervisor
Rep. rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018
03:26 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2018		01/ene al 30/sep./2018	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$32,718.22	100.00 %	\$382,009.27	100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$32,718.22	100.00 %	\$382,009.27	100.00 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$32,718.22	100.00 %	\$382,009.27	100.00 %
Total de Ingresos	\$32,718.22	100.00 %	\$382,009.27	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,280.00	28.36 %	\$83,520.00	21.86 %
SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	28.36 %	\$83,520.00	21.86 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$128.93	0.39 %	\$1,160.37	0.30 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$128.93	0.39 %	\$1,160.37	0.30 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,408.93	28.75 %	\$84,680.37	22.16 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$23,309.29	71.24 %	\$297,328.90	77.83 %

ARO. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoras
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018


TMM


Teatro Mariano Matamoras

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018 03:27 p. m.

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$382,009.27	\$829,754.53
INGRESOS FINANCIEROS	\$382,009.27	\$829,754.53
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$382,009.27	\$829,754.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$382,009.27	\$829,754.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$83,520.00	\$83,520.00
SERVICIOS GENERALES	\$83,520.00	\$83,520.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,160.37	\$1,160.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	\$1,160.37	\$1,160.37
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$84,680.37	\$84,680.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$297,328.90	\$745,074.16


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 22/oct./2018

hora de Impresión 01:43 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$9,760,000.23	\$0.00	\$388,960.50	\$4,311,989.36	\$5,836,971.37	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,848,571.83	\$0.00	\$0.00	\$1,917,754.20	\$930,807.63	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$19,327,294.88	\$0.00	\$6,165,889.40	\$0.00	\$25,493,184.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,739.03	\$0.00	\$1,160.37	\$0.00	\$4,899.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,307.30	\$0.00	\$26,607.07	\$0.00	\$109,914.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,892,599.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,892,599.60
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,009.27	\$0.00	\$382,009.27
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.37	\$0.00	\$1,160.37	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,661,572.06	\$0.00	\$12,661,572.06
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,661,572.06	\$10,335,716.97	\$2,325,855.09	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,335,716.97	\$6,256,360.63	\$4,079,356.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,256,360.63	\$0.00	\$6,256,360.63	\$0.00
			Sumas =>	\$31,979,645.93	\$31,979,645.93	\$54,662,261.82	\$45,050,994.70	\$45,050,994.70



ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO



C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

TMM
Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 22/oct./2018 01:45 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS FINANCIEROS	\$382,009.27
Disminuciones del Activo	\$1,922,663.60
Incrementos del Pasivo	\$6,366,275.00
Incrementos del Patrimonio	\$32,771,321.40
TOTAL ORIGEN	\$41,442,269.27

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS GENERALES	\$83,520.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE	\$1,160.37
Incrementos del Activo	\$28,385,535.10
Disminuciones del Pasivo	\$6,256,360.63
Disminuciones del Patrimonio	\$878,721.80
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,836,971.37
TOTAL APLICACIÓN	\$41,442,269.27


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

TMM

Teatro Mariano Matamoros

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2018
01:46 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,333,331.77	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,333,331.77	\$0.00
APLICACIÓN	\$83,520.00	\$1,776,690.58
SERVICIOS GENERALES	\$83,520.00	\$111,360.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,665,330.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,249,811.77	-\$1,776,690.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$6,172,840.63	\$18,111,935.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,172,840.63	\$18,111,935.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,172,840.63	-\$18,111,935.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$3,923,028.86	-\$19,888,625.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,760,000.23	\$29,648,626.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,836,971.37	\$9,760,000.23


ARQ. ANTONIO BECERRIL

SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA

CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y hora de Impresión 05/oct./2018 03:30 p. m.

Usu supervisor
 Rep rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$31,013,877.80	\$878,721.80	\$31,892,599.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$878,721.80	\$878,721.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,013,877.80	\$0.00	\$31,013,877.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$0.00	\$31,013,877.80	\$878,721.80	\$31,892,599.60
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 201	\$0.00	\$878,721.80	-\$581,392.90	\$297,328.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$297,328.90	\$297,328.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$878,721.80	-\$878,721.80	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2018 03:30 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$31,892,599.60	\$0.00	\$32,189,928.50

 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018

HISTORIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS



Teatro Mariano Matamoros

Fecha y 22/oct./2018
 hora de Impresión | 01:49 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$31,975,906.90	\$6,554,849.90	\$6,230,913.93	\$32,299,842.87	\$323,935.97
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,611,879.06	\$388,960.50	\$6,229,753.56	\$6,771,086.00	-\$5,840,793.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,760,000.23	\$388,960.50	\$4,311,989.36	\$5,836,971.37	-\$3,923,028.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,307.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,848,571.83	\$0.00	\$1,917,764.20	\$930,807.63	-\$1,917,764.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,364,027.84	\$6,165,889.40	\$1,160.37	\$25,528,756.87	\$6,164,729.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,327,294.88	\$6,165,889.40	\$0.00	\$25,493,184.28	\$6,165,889.40
BIENES MUEBLES	\$15,471.99	\$0.00	\$0.00	\$15,471.99	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,739.03	\$0.00	\$1,160.37	-\$4,899.40	-\$1,160.37


 ARQ. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHOACAN DE OCAMPO
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



Teatro Mariano Matamoros
 Fecha y 22/oct./2018
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

H&P, supervisor
 rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$83,307.30	\$6,256,360.63	\$6,282,967.70	\$109,914.37	\$26,607.07
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$83,307.30	\$6,256,360.63	\$6,282,967.70	\$109,914.37	\$26,607.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$83,307.30	\$6,256,360.63	\$6,282,967.70	\$109,914.37	\$26,607.07
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO F	\$0.00	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$83,307.30	\$0.00	\$26,607.07	\$109,914.37	\$26,607.07


 ARC. ANTONIO BECERRIL
 SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


 C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
 CONTADOR



Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 30/sep./2018

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
--------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------	--


ARC. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	SERVICIOS GENERALES	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
34101	Servicios financieros y bancarios	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$27,840.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$12,550,212.06	\$0.00	\$12,550,212.06	\$10,252,196.97	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,377,371.43
62000	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$12,550,212.06	\$0.00	\$12,550,212.06	\$10,252,196.97	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,377,371.43
62200	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$12,550,212.06	\$0.00	\$12,550,212.06	\$10,252,196.97	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,377,371.43
62207	Edificios, sitios y monumentos históricos y	\$12,550,212.06	\$0.00	\$12,550,212.06	\$10,252,196.97	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,172,840.63	\$6,377,371.43
Total		\$12,661,572.06	\$0.00	\$12,661,572.06	\$10,335,716.97	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$6,405,211.43

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$12,661,572.06	\$0.00	\$12,661,572.06	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$6,405,211.43
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$12,661,572.06	\$0.00	\$12,661,572.06	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$6,405,211.43
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Programas de Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Fecha y 22/oct./2018
hora de Impresión 01:54 p. m.

Hisp. supervisor
 rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrador	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,661,572.06	\$0.00	\$12,661,572.06	\$6,256,360.63	\$6,256,360.63	\$6,405,211.43

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS.

**CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO
DE INVERSIÓN NO. 7474273 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.**

CTA. No 1112-01-001

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 5,836,971.37
<u>MAS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MAS:</u> CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS.	0.00
<u>MENOS:</u> CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
<u>MENOS:</u> CHEQUES EN TRANSITO	0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD Y ESTADO DE CUENTA	\$ 5,836,971.37

REVISÓ:



Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Fideicomiso.

ELABORO:



C. P. Melchor Aburto García
Contador.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro
de Ciudad Santa Fe, Del. Alvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC: PBJ061115SC6 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

Cuenta Clabe : 133470000074742736
Cliente : 94972890
Contrato : 7474273
Asesor : GARIBAY CEDEÑO NATALIA GUADALUPE
Centro Financiero : MICH MOR AV LAZARO CARDENAS

Fecha de corte : 28/SEP/2018
Periodo : DEL 01/SEP/2018 AL 28/SEP/2018
Días del Periodo : 28

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA DEL FID
1962

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200 PISO 9 Y 10
SANTA FE
CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON
C.P. 01210 C.R. 1291

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes. MN

Mes Anterior	\$5,806,581.92
Total Abonos (+)	\$8,383.18
Total Cargos (-)	\$9,280.00
Mes Actual	\$5,836,971.37
Variación mensual	\$31,286.27

Abonos	
Depósitos	\$8,383.18
Depósitos de valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$8,383.18

Cargos	
Retiros	\$9,280.00
Retiros de valores	
Comisiones	0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
Total Cargos	\$9,280.00

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	\$0.00
Gastos y cargos	\$0.00
Iva acreditable	
ISR retenido fondos	\$0.00
ISR retenido M.D.	\$0.00
ISR retenido Cuenta Eje	\$3.46

Número de operaciones Cuenta eje	5
Número de operaciones Inversión	1
Rendimiento del portafolio de Inversión	
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	

Valor Actual del Portafolio

\$5,836,971.37

Valor del Portafolio por Instrumento

Cuenta Eje	Mes anterior	%	Mes actual	%
Portafolio de Inversión	\$7,937.17	0.14	\$16,325.11	0.28
Instrumentos de Deuda	\$5,798,644.75	99.86	\$5,820,646.26	99.72
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$5,806,581.92		\$5,836,971.37	



Valor del Portafolio por Moneda (Mes Actual)

Cuenta Eje	Pesos MX	%	Dolar USD	%
Portafolio de Inversiones	\$16,325.11	0.28		
Instrumentos de Deuda	\$5,820,646.26	99.72		
Instrumentos de Capitales				
Operaciones por liquidar				
Total	\$5,836,971.37			



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dolar 18.72 Euro: 20.7714

GAT Inversiones Vigentes (Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación)

Cta. Eje-7474273	GAT Nominal	GAT Real -2.63%
------------------	-------------	-----------------

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver


Periodo DEL 01/SEP/2018 AL 28/SEP/2018 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Resumen de la Cuenta Eje Moneda Nacional

No. de Cuenta Eje: 7474273	Saldo Mínimo Requerido:	\$0.00	Intereses del Periodo	
No de Cuenta CLABE: 133470000074742736				
Resumen de Movimientos				
Saldo Anterior	\$7,937.17	Saldo Promedio Diario	\$9,893.57	
+ Depósitos	\$17,663.39	Intereses Brutos	\$8.01	
- Retiros	\$9,280.00	Retención I.S.R	\$3.46	
+ Intereses Pagados	\$4.55	Intereses Netos	\$4.55	
- Comisiones Cobradas	\$0.00	Días Transcurridos	30	
- IVA sobre Comisiones	\$0.00	Tasa Promedio Anual	1.00%	
- IDE Cobrado	\$0.00	GAT Nominal Cuenta Eje	1.00%	
Saldo al Corte	\$16,325.11	GAT Real Cuenta Eje	-2.63%	
		Total de Comisiones Cobradas	\$0.00	

Gráfica de la Cuenta Eje

Saldo Anterior \$7,937.17



Cargos Objetados por el Cliente

Oper/Liq	Descripción	Folio de Aclaración	Importe	Estado	Fecha Resolución	Resolución
1						

Detalle de Movimientos de la Cuenta Eje

Oper/Liq	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
07/09/2018	Venta de Fondo ACTIGOB-E Folio No. 215821727	\$0.00	\$9,280.21	\$17,217.38
07/09/2018	ADMION FID 1962	\$9,280.00	\$0.00	\$7,937.38
24/09/2018	REINTEGRO - Emisor: BBVA BANCOMER, Ordenante: CONSTRUCTORA Y URBAN IZADORA SAN CARLOS., CLABE ord: 012470004469675153, Beneficiario: FIDEICOMISO 1962, Clave Rastreo: BNET01001809240002889688, Ref: 0240918	\$0.00	\$8,383.18	\$16,320.56
30/09/2018	Pago de Intereses Cuenta No.	\$0.00	\$8.01	\$16,328.57
30/09/2018	Retención de ISR por pago de intereses Cuenta No.	\$3.46	\$0.00	\$16,325.11

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Detalle de Inversiones Moneda Nacional

Instrumentos de Deuda		\$5,820,646.26		99.72%	
ISIN	Emisora	Calificación	Mes Anterior	Mes Actual	% Tenencia
MX51AC0H0060	ACTIGOB-E MNO PZO ESPUB	AAA/1 HR/1	1,135,953	1,134,137	0.166000%
TOTAL S.I. DE DEUDA					
			Costo Promedio	Valor Actual	% Portafolio
			\$4,393719	\$5,820,646.26	99.72
				\$31,271.56	
				\$837,566.98	
			\$5,820,646.26		99.72

Detalle de Movimientos del Mes del Contrato Moneda Nacional

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	Cargo	Abono
07/09/2018	215821727	Venta de ACTIGOB-E	4.393719	\$1,307.52	1.816	5.110253		\$9,280.21

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/SEP/2018 AL 28/SEP/2018 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Depósitos en Efectivo

Periodo	Total Depósitos
Del mes	\$0.00
Anteriores	\$0.00
Acumulado del año	\$0.00

Comisiones

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00

RFC: PBI06115SC6

Impuestos

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$3.46
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$0.00

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.01	0.01	0.01

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.01	002	Tasa	0.160000	\$0.00

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Período DEL 01/SEP/2018 AL 28/SEP/2018 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
7474273	2018-10-01	11:01:47	2018	00001000000402954034	3.3	B8DDC703-9F76-40E6-9BBB-943CBEC1230A

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1. |B8DDC703-9F76-40E6-9BBB-943CBEC1230A|2018-10-02T01:40:19|TLE011122SC2|bEZxXwF80VJQGf13klJcw+X98B8GFSQLX7CXySfSGLDuTlI7a5zS3BqUsUJ+0ARxSfd0LaM0VoP5Y0EzTjUrZd0Y
+hC+bmTvmKWw6FF+FFHO5JxaaEzTJQACg5sqMTVUhoPaAaufczJp6MDdOUPKDB181cPUGtDsrxdCOFw0lrSHVx23IOaqiawlnQXVefglUJZjncEKIH7dOIA8622+vEA0RqlSHVgI4NZBHajKJWCeQPom8Tgy8
591TVHszmYU2RYCwT8ydaJjW0G8Yd1Jyp24LWqlOVn5fXA/mkXSZkaU9/eBn1UcptZjKxCKeleF SnbW2Vxh1tuyg=|00001000000404512308||



No. Serie Certificado SAT :

Sello Digital del CFDI

bEZxXwF80VJQGf13klJcw+X98B8GFSQLX7CXySfSGLDuTlI7a5zS3BqUsUJ+0ARxSfd0LaM0VoP5Y0EzTjUrZd0Y+hC+bmTvmKWw6FF+FFHO5JxaaEzTJQACg5sqMTVUhoPaAaufczJp6MDdOUPKDB181cPUGtDsrxdCOFw0lrSHVx23IOaqiawlnQXVefglUJZjncEKIH7dOIA8622+vEA0RqlSHVgI4NZBHajKJWCeQPom8Tgy8591TVHszmYU2RYCwT8ydaJjW0G8Yd1Jyp24LWqlOVn5fXA/mkXSZkaU9/eBn1UcptZjKxCKeleF SnbW2Vxh1tuyg=

Sello Digital del SAT

||1. |B8DDC703-9F76-40E6-9BBB-943CBEC1230A|2018-10-02T01:40:19|TLE011122SC2|bEZxXwF80VJQGf13klJcw+X98B8GFSQLX7CXySfSGLDuTlI7a5zS3BqUsUJ+0ARxSfd0LaM0VoP5Y0EzTjUrZd0Y+hC+bmTvmKWw6FF+FFHO5JxaaEzTJQACg5sqMTVUhoPaAaufczJp6MDdOUPKDB181cPUGtDsrxdCOFw0lrSHVx23IOaqiawlnQXVefglUJZjncEKIH7dOIA8622+vEA0RqlSHVgI4NZBHajKJWCeQPom8Tgy8591TVHszmYU2RYCwT8ydaJjW0G8Yd1Jyp24LWqlOVn5fXA/mkXSZkaU9/eBn1UcptZjKxCKeleF SnbW2Vxh1tuyg=|00001000000404512308||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PUE Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Perfil 2 Servicios de Inversión Asesorados

El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad media y con un horizonte de inversión de largo plazo.

Ley de instituciones de crédito

Los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o que bien, teniéndola no se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas que durante 3 años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que Banco Actinver le hubiere dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que consiste en el expediente, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará Banco Actinver. No se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realice Banco Actinver. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, Banco Actinver deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere dicho artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Banco Actinver estará obligada a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumple el supuesto previsto en este párrafo.

Abreviaturas

Cta. = Cuenta

GAT Nominal = A la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.

GAT Real = Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

IDE = Impuesto Depósitos en Efectivo.

IPAB = Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

I. S. R. = Impuesto Sobre la Renta

I.V.A. = Impuesto al Valor Agregado.

MD = Mercado de Dinero.

Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro.

Período DEL 01/SEP/2018 AL 28/SEP/2018 No. Cuenta 7474273 Cliente 94972890

Actinver

Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Actinver

Avisos Importantes

Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención Usuarios (también denominada al Público) ubicada en Guillermo González Camarena 1200 piso 9, Col. Centro Ciudad Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, México y por al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx) al teléfono 53400999 o 018009998080.

Si desea presentar alguna consulta, reclamación o aclaración en algún Estado y/o Ciudad del interior de la República Mexicana, por favor consulte en su sucursal el listado detallado de los encargados, domicilios, teléfonos y correos en los pizarrones ubicados en los Centros Financieros.

Respecto al presente estado de cuenta, podrá realizar consultas, reclamaciones o aclaraciones a la Unidad Especializada de atención a usuarios (UNE) dentro de los 90 (noventa) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene

Estimado cliente:

Debido a requerimientos regulatorios su Contrato marco de Productos y Servicios Bancarios Múltiples ha sido modificado: i) agregándole un Índice, ii) las Cláusulas 17, 18, 170, 178, 180, 182 y 193 principalmente y iii) en la Carátula de la Cuenta Actinver del Contrato Marco de Productos y Servicios Bancarios Múltiples se cambió el formato, favor de consultarlos en nuestra página www.actinver.com. En caso de no estar de acuerdo con dichas modificaciones cuenta con 30 días naturales para manifestar al Banco su intención de dar por terminado su Contrato, en caso contrario asumiremos su consentimiento tácito respecto a los términos del mismo.



Pagaré, CD y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI x), por persona y por banco. Para mayor información consulte www.gob.mx/ipab

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

IMPORTANTES AVISOS

Activator

Indicaciones

1. Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer detenidamente las instrucciones de uso y de seguridad. El producto debe utilizarse únicamente en el interior y en un espacio bien ventilado. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

2. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

3. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

4. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

5. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

6. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

7. El producto debe utilizarse en un espacio bien ventilado y en un ambiente libre de polvo y humo. Evite el contacto con la piel y los ojos. Si se produce un contacto accidental, lave inmediatamente con abundante agua.

EN ACTINVER CREAMOS UN FONDO PARA CADA UNA DE TUS NECESIDADES.

REVOLUCIONAMOS EL
MERCADO FINANCIERO
EN MÉXICO.

Para mayor información, consulta a tu
asesor o visita nuestro Centro Financiero.

Actinver

ACTINVER FINANCIEROS Y SEGUROS, S.A. DE CV

actinver.com

Asesómbrense a su asesor financiero.



PROTEGE

RECIBE UN PAGO MENSUAL
DURANTE 3 AÑOS EN CASO DE
FALLECIMIENTO, INVALIDEZ,
ENFERMEDADES GRAVES.*

Actinver México



ROBOTIKA

EL PRIMER FONDO DEL CONTINENTE QUE
INVIERTE EN LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO.



SUMAMOS LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y AL EQUIPO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO ACTINVER PARA
FRENTRAR LOS RETOS DE
MÁS ATRACTIVOS.

EVEREST



**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHHOACAN DE OCAMPO**



Teatro Mariano Matamoros

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2018
04:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001					CUENTA 7474273	\$5,806,581.92	\$39,669.45	\$9,280.00	\$5,836,971.37
D00019	24/09/2018				Reintegro de Constructora y Hurbanizadora San Carlos, S.A. de C.V (Reintegro de (\$8,383.18	\$0.00	\$5,814,965.10
D00020	30/09/2018				Plusvalia Septiembre 2018. (Rendimiento y Comisiones Bancarias Correspondientes		\$31,286.27	\$0.00	\$5,846,251.37
D00020	30/09/2018				Comision Septiembre 2018. (Rendimiento y Comisiones Bancarias Correspondientes		\$0.00	\$9,280.00	\$5,836,971.37
Total :						5,806,581.92	39,669.45	9,280.00	5,836,971.37

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARIN
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 3

ITEMA DEL LIBRO	TIPO DE BIEN	F. DE FIN	TIPO DE OBRA	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODO TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMP ROMETIDO 2018 O SALDO 2017	IMPORTE COMPROMETIDO 2018 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1° MES (A)	2° MES (A)	3° MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
16-2	2	26		2	TRABAJOS DE RESTAURACION DEL TEATRO MATAMOROS Y CASA ANEXA EN MORELIA, EN MICHOACAN	MORELIA		\$0.00	\$2,774,213.41	Licitacion	Construtora y Urbanizadora san Carlos, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774,213.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16-2	2	26		3	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERIAS BASICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, PRIMERA ETAPA	MORELIA		\$2,214,325.89	\$3,178,221.67	Licitacion	GTM ORGANIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALE S. S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,706.73	\$1,466,248.00	\$1,462,296.00	\$0.00	\$2,988,514.94
16-2	2	26		4	"CIERRE DE CONTRATOS ANTERIORES, GERENCIA DE PROYECTO, COORDINACION Y SUPERVISION DE OBRA"	MORELIA		\$0.00	\$1,135,436.20	Licitacion	Supervisores Tecnicos, S. A. de C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,436.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
MICHHOACAN DE OCAMPO**
Construcciones en proceso en bienes de dominio público y/o en bienes propios

ENTA DE EL BIEN	TIPO DE OBRA	F. DE FIN	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	No. DE BENEFICIARIOS	IMPORTE PAGADO EN EJERCICIOS O PERIODOS O TRIMESTRE ANTERIORES	IMPORTE PRECOMPROMETIDO 2018 O SALDO 2017	IMPORTE COMPROMETIDO 2018 O SALDO POR EJERCER(1) OBRA	TIPO DE ADJUDICACION DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	IMPORTE DEL ANTICIPO (2)	AMORTIZACION (3)	IMPORTE POR AMORTIZAR (4)	SALDO A EJERCER (6)	1º MES (A)	2º MES (A)	3º MES (A)	TOTAL PAGADO (D) D= A+B+C
														4=2-3	6=1-D				

ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR



Usf Supervisor
Rec rptCedulaObrasTerminadas

Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros MICHOACAN DE OCAMPO

Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

TMM

Teléfono Mariano Matamoros

Fecha y 05/oct./2018

hora de Impresión 04:57 p. m.

SUJETO: Fideicomiso 1962 Teatro Mariano Matamoros
CLAVE: 16
TITULAR: ARQ. ANTONIO BECERRIL MARÍN
PERIODO/EJERCICIO: 2018
TRIMESTRE: 3

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACION (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1236-2	3	TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y COMPLEMENTO DE INGENIERÍAS BÁSICAS, DEL TEATRO MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN - PRIMERA ETAPA	MORELIA	\$6,172,840.63	\$6,392,547.36	-\$219,706.73	23/09/2017


ARQ. ANTONIO BECERRIL
SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO


C.P. MELCHOR ABURTO GARCIA
CONTADOR

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO									
						Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon		
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	
DEMAD-02	Demolición de muro de concreto armado de 25 cm de espesor, concreto premezclado f _c = 250 kg/cm ² , incluye: mano de obra, limpieza, andamios, equipo, herramienta todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones P.U.D.O.I.	m ²	11.51	\$720.48	\$8,292.72	12.60	\$9,078.05	0.00	\$0.00	2.20	\$1,585.06	0.00	\$0.00	2.91	\$2,086.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.51	\$8,292.72	6.20	\$4,466.98	0.00	\$0.00	17.71	\$12,759.70
DEMAD-04	Adornado de mezcla en baquilla de 25 cm de ancho a plano y regla de 2.5 cm de espesor acabado fino con mortero hidráulico arena 1:3 a cualquier altura y a cualquier nivel, acabado con esponja y en forma de círculos para recibir pintura, incluye: suministro de materiales, desperdicios, maestros, abaración y colocación de la mezcla, picado de las superficies de concreto, cargas y descargas, acarreos, retiro de sobrantes, mano de obra, herramienta, equipo, transporte.	m ²	15.16	\$105.94	\$1,606.05	0.00	\$0.00	16.20	\$1,716.23	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	15.16	\$1,606.05	1.04	\$110.18	0.00	\$0.00	16.20	\$1,716.23	
DEMAD-06	Acarreos horizontales de material producido de demoliciones en carretera a una distancia máxima de 50 mts hasta el lugar de acopio. Incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta, Y todo lo necesario. Carga y acarreo a filo libre outboard, en camión fuera de la obra o lora outboard, del material mixto producido de demoliciones, incluye: carga manual o con máquina, acarreos a 1er km y 8 subsecuentes, descarga mano de obra, limpieza de la zona de trabajo, lora de protección, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones, P.U.D.O.I.	m ³	11.33	\$101.27	\$1,147.39	4.10	\$415.21	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	4.10	\$415.21	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.10	\$415.21	
DEMAD-07	Demolición de estructura metálica en LOBBY	m ³	11.33	\$172.72	\$1,956.92	4.10	\$708.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	4.10	\$708.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.10	\$708.15	
DEMAD-01	Demolición de estructura metálica soldada hasta una altura de 12.05 metros por medios manuales. Incluye: retiro de estructura, limpieza, limpieza en el lugar indicado por el cliente dentro de la misma obra, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	94.89	\$420.71	\$39,921.17	87.20	\$36,685.91	0.00	\$0.00	38.99	\$16,403.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	87.20	\$36,685.91	31.30	\$13,168.22	0.00	\$0.00	118.50	\$50,854.13
ALB_DPS-01	Trazo y nivelación para desplante de muros y costales, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	m ²	677.06	\$6.73	\$4,556.61	677.06	\$4,556.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	677.06	\$4,556.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	677.06	\$4,556.61	
ALB_DPS-02	Formado en sitio de 3 a 5 cm de espesor en concreto premezclado tipo 1 f _c = 200 kg/cm ² , incluye: mano de obra, equipo, retiro de escombro producido de la demolición y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	171.32	\$104.48	\$17,899.51	116.39	\$12,163.43	57.63	\$4,021.18	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	171.32	\$17,899.51	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	171.32	\$17,899.51	
ALB_DPS-03	Trazo de desplante 101 de 15 X 35 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estibos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra f _c = 200 kg/cm ² , incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	37.43	\$527.27	\$19,735.72	42.95	\$22,646.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	37.43	\$19,735.72	5.52	\$2,910.53	0.00	\$0.00	42.95	\$22,646.25	
ALB_DPS-04	Formado de desplante 102 de 12 X 25 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estibos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra f _c = 200 kg/cm ² , incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	106.34	\$334.76	\$35,600.51	73.44	\$24,586.24	36.70	\$11,951.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	106.34	\$35,600.50	2.80	\$937.38	0.00	\$0.00	109.14	\$36,537.88	
ALB_DPS-05	Demolición de columnas de compresión en secciones de 70/80cm para anclaje de columnas metálicas espesas de 5 a 10 cm de concreto premezclado tipo 1 f _c = 200 kg/cm ² , armado con mallas electrodoada 6/6 - 10/10, incluye: mano de obra, equipo, retiro de escombro producido de la demolición y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa	22.00	\$174.11	\$3,830.42	21.00	\$3,656.31	0.00	\$0.00	2.00	\$348.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	22.00	\$3,830.42	3.00	\$522.33	0.00	\$0.00	25.00	\$4,352.75	
ALB_DPS-06	Reare de concreto en secciones de 70/90 cm en demolición para anclaje de columnas metálicas de con espesor de 3 a 10 cm, a base de concreto echo en obra f _c = 200kg/cm ² , agregado 3/8", reforzado con malla electrodoada 6/6-10/10, acabado pulido, incluye: aditivo para unido de concreto nuevo a concreto viejo, materiales, mano de obra, concreto, curado base agua, acarreos, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones, (P.U.D.O.I.)	m ²	22.00	\$161.50	\$3,553.00	21.00	\$3,391.50	0.00	\$0.00	0.98	\$158.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	22.00	\$3,553.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.00	\$3,553.00	
ALB_DPS-07	Castillo K1 de 15 x 25 cm, armado con 4 varillas del No. 3 y estibos No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra f _c = 200 kg/cm ² , cimbo acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	92.00	\$186.55	\$17,162.60	102.70	\$19,158.69	25.68	\$4,790.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	92.00	\$17,162.60	36.38	\$6,786.69	0.00	\$0.00	128.38	\$23,949.29	
ALB_DPS-08	Muro de Block hueco 15x20x40 cm (60 kg/cm ²) cara lisa, asentado con mortero cemento arena 1:4 y castillos de 12 x 12 cm. Armado con varilla del no 4 @ 0.40 mts, elevación manual a una altura de 10.00mts, acarreos horizontal en canchilla a una distancia de 8.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta.	m ²	121.20	\$428.90	\$51,982.68	93.11	\$39,934.88	20.33	\$8,805.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	121.20	\$51,982.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	121.20	\$51,982.68	
ALB_DPS-09	Cadena de cerroamiento CDI de 12 X 25 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estibos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra f _c = 200 kg/cm ² , incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	131.50	\$295.09	\$44,706.14	116.39	\$34,345.53	35.70	\$10,534.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	131.50	\$44,706.14	0.59	\$174.10	0.00	\$0.00	132.09	\$44,880.24	
ALB_DPS-10	Suministro y colocación de bloques de poliestireno GEOFOAM EPS2 de espesor variable, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m ³	388.75	\$1,929.74	\$7,501,866.43	336.33	\$6,491,919.45	44.02	\$84,947.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	388.75	\$7,501,866.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	388.75	\$7,501,866.40	
ALB_DPS-11	Firme de 10 cm de espesor de concreto premezclado tipo 1 f _c = 200 kg/cm ² , armado con malla electrodoada 6/6 - 10/10 acabado reglado a nivel para recibir acabado, incluye: materiales, mano de obra, cimera troneras, colocación con bomba, sobrepico por encima, superfluidante, pruebas de laboratorio, desperdicios, acarreos, maestras, sileros, colado, vibrado, curado, retiro de desperdicios, limpieza final, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones, (P.U.D.O.I.)	m ²	373.19	\$319.00	\$119,047.61	0.00	\$0.00	364.35	\$116,227.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	373.19	\$119,047.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	373.19	\$119,047.61	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1			ESTIMACIÓN 2			ESTIMACIÓN 3			ESTIMACIÓN 4			ESTIMACIÓN 5			ESTIMACIÓN 6			ESTIMACIÓN 7						
						Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	
ALBRS-04	Soporte de escalón de concreto armado de 30 cm de hulla y 17 cm de espesor, con concreto premezclado de fc=250kg/cm2, y varilla No. 3 @ 15 cm de longitud en forma de escuadra, agregado en leña de tampo, acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.25	\$279.95	\$3,149.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00			
ALB_DPS-07	Castilla K1 de 15 x 25 cm, armado con 4 varillas del No. 3 y estibos No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra fc = 200 kg/cm2, cimbrado con apoyo común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$186.55	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00			
ALB_DPS-08	Muro de Block hueco 15x20x40 cm (60 kg/cm2) cara lisa, asentado con mezcla cemento arena 1:4 y castillas de 12 x 12 cm, armado con 1 varilla del No. 4 @ 0.40 mts, elevación manual a una altura de 1.00mts, acabado horizontal en canchales a una distancia de 8.00mts, incluye: Material, mano de obra, herramienta.	m2	1.55	\$428.99	\$664.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00			
ALB_DPS-09	Cadena de cerramiento COTI de 12 x 25 cm, armado con 4 varillas del No. 3 y estibos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra fc = 200 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.48	\$295.09	\$1,322.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,322.00			
ALBARRERIA SOTANO MANOS Y PASILLOS																														
ALBRSB	Aplomado de mezcla en Muros interiores, a plomo y regla de 2.5 cm de espesor con mortero hidráulico-arena 1:3, a cuchillar, aliso y a cualquier nivel, acabado liso con espátula para recibir pintura, incluye: suministro de materiales, desperdicios, maestras, elaboración y colocación de la mezcla, picado de las superficies de concreto, carga y descarga, aceros, refijo de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, andamios, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. (P.U.D.O.I.)	m2	347.40	\$215.91	\$75,007.13	0.00	\$0.00	67.70	\$14,617.11	74.36	\$16,055.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALB_DPS-02	Escalifoneo en firme de 3 a 5 cm de espesor en concreto premezclado tipo I fc = 200 kg/cm2, incluye: mano de obra, equipo, refijo de escombros producto de la demolición y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$104.48	\$0.00	0.00	\$0.00	7.05	\$736.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALB_DPS-04	Traba de desplante 102 de 12 x 25 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estibos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra fc = 200 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$334.78	\$0.00	0.00	\$0.00	7.05	\$2,360.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALBRS-02	Repleno para alisar niveles de proyecta con material de banco lavada y compactado en capas no mayores de 20 cm de espesor al 90% de su P.V.S.M., medida en sitio, incluye: material, mano de obra, refijo, material mayor de 3", terridos, mesteado, humedecido, pruebas de laboratorio, inspección, aceros hasta la zona de trabajo, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones. (P.U.D.O.I.)	m3	0.00	\$286.54	\$0.00	0.00	\$0.00	0.50	\$143.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALB_DPS-07	Castilla K1 de 15 x 25 cm, armado con 4 varillas del No. 3 y estibos No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra fc = 200 kg/cm2, cimbrado con apoyo común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$186.55	\$0.00	0.00	\$0.00	16.84	\$3,141.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALB_DPS-08	Muro de Block hueco 15x20x40 cm (60 kg/cm2) cara lisa, asentado con mezcla cemento arena 1:4 y castillas de 12 x 12 cm, Armados con 1 varilla del No. 4 @ 0.40 mts, elevación manual a una altura de 10.00mts, acabado horizontal en canchales a una distancia de 8.00mts, incluye: Material, mano de obra, herramienta.	m2	0.00	\$428.99	\$0.00	0.00	\$0.00	22.94	\$9,838.97	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
ALB_DPS-11	Firme de 10 cm de espesor de concreto premezclado tipo I fc = 200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6 -10/10 acabado aplomado a nivel para recibir acabado, incluye: materiales, mano de obra, cimbrado, herramienta, colocación con bomba, sobrepeso por bombeo, superfluidante, pruebas de laboratorio, desperdicios, aceros, maestras, silletas, cobado, vibrado, curado, refijo desperdicio, limpieza final, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos conforme a proyecto y especificaciones. (P.U.D.O.I.)	m2	0.00	\$319.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.26	\$1,996.94	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,996.94		
FACH-104	Laminas de durlock, de 1/2" de espesor, una hoja, cinta de fibra de vidrio en juntas, acabado liso con basecoat, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USG 920 calibre 26 @ 61.0 cm, de separación máxima, canal de anaquele y remate USG 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m, anclaje Hill de 1/2" @ 61.0 cm, incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	0.00	\$421.73	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
SOBREFIRMES SOTANO																														
SOBR-5	Sobrefirme de 6 cm de espesor, a base de concreto premezclado fc=150kg/cm2, agregado 3/8" reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado planeado para recibir recubrimiento final, incluye: adhesivo para unir concreto nuevo a concreto viejo, materiales, mano de obra, concreto, curado base agua, aceros, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones. (P.U.D.O.I.)	m2	85.15	\$212.50	\$18,077.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	57.98	\$12,309.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
DEMF-03	Corte de concreto con un espesor de 15cm para formar foso de muros, incluye mano de obra y equipo de corte	m2	0.00	\$77.17	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25.30	\$1,952.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
SOBREFIRMES NIVEL LOBBY																														
SOBR-10	Sobrefirme de 6 cm de espesor, a base de concreto premezclado fc=150kg/cm2, agregado 3/8" reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado planeado para recibir recubrimiento final, incluye: adhesivo para unir concreto nuevo a concreto viejo, materiales, mano de obra, concreto, curado base agua, aceros, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones. (P.U.D.O.I.)	m2	244.33	\$212.50	\$51,871.26	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	74.34	\$15,782.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00		
						142.06	\$30,672.18	106.84	\$37,710.63	0.00	\$0.00	248.70	\$68,382.81							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	2.60	\$485.03	0.00	\$0.00	2.60	\$485.03							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	1.55	\$664.80	0.00	\$0.00	1.55	\$664.80							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	4.48	\$1,322.00	0.00	\$0.00	4.48	\$1,322.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$1,322.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
						0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00							0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1			ESTIMACIÓN 2			ESTIMACIÓN 3			ESTIMACIÓN 4			ESTIMACIÓN 5			ESTIMACIÓN 6			ESTIMACIÓN 7			ACUMULADO																									
						Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total	Cantidad	Monto	Total																				
CUARI-MADI	Suministro e instalación de sistema de entrapado a base de lámina LOSACERO sección 25 calibre 22, marca Terium (Imra-Calvack), incluye conectores de cantante a base de ángulo, cortes, fraspases, desperdicios, traje, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	0.00	\$400.33	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	375.59	\$150,359.94	\$150,359.94	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	375.59	\$150,359.94	\$150,359.94	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	375.59	\$150,359.94	\$150,359.94													
EST-PROVING	ESTRUCTURA METÁLICA ESTRUCTURA PROVISIONAL PARA GRADERÍA Suministro, fabricación y montaje de Estructura Metálica para GRADERÍA, incluye: cortes, desperdicios, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Kg	31980.62	\$50.08	\$1,601,589.45	6,448.69	\$172,960.41	\$172,960.41	13,472.94	\$674,724.84	\$674,724.84	1,968.09	\$98,561.95	\$98,561.95	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	22,102.52	\$1,106,894.21	\$1,106,894.21									
EST-CMA	Habilitación y montaje de Estructura Metálica existente para cuarto de máquinas con material suministrado por el cliente, incluye: mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	0.00	\$23.01	\$0.00	11,504.70	\$264,723.13	\$264,723.13	326.67	\$7,516.68	\$7,516.68	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00						
EST-FM	ESTRUCTURA PARA FOSO DE MÚSICOS Suministro, fabricación y montaje de Estructura Metálica para FOSO DE MÚSICOS, incluye: cortes, desperdicios, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1402.42	\$50.08	\$70,233.19	666.63	\$34,085.95	\$34,085.95	0.00	\$0.00	\$0.00	3,837.50	\$192,182.00	\$192,182.00	749.62	\$37,540.97	\$37,540.97	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1,402.42	\$70,233.19	\$70,233.19			
EST-F	ESTRUCTURA PARA FORO Suministro, fabricación y montaje de Estructura Metálica para FORO, incluye: cortes, desperdicios, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	5142.84	\$50.08	\$257,553.43	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	4,084.32	\$204,642.75	\$204,642.75	1,907.43	\$95,594.09	\$95,594.09	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	5,142.84	\$257,553.43	\$257,553.43			
EST-CMA	Habilitación y montaje de Estructura Metálica existente para cuarto de máquinas con material suministrado por el cliente, incluye: mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	0.00	\$23.01	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	1,061.98	\$24,436.16	\$24,436.16	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
EST-MEL	ESTRUCTURA PARA MEZANINE LOBBY Suministro, fabricación y montaje de Estructura Metálica para MEZANINE LOBBY, incluye: cortes, desperdicios, mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	2320.00	\$50.08	\$116,185.60	0.00	\$0.00	\$0.00	1,801.60	\$90,224.13	\$90,224.13	457.39	\$22,906.09	\$22,906.09	454.88	\$22,780.39	\$22,780.39	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	2,320.00	\$116,185.60	\$116,185.60		
EST-CMA	Habilitación y montaje de Estructura Metálica existente para cuarto de máquinas con material suministrado por el cliente, incluye: mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	0.00	\$23.01	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	3,846.28	\$88,502.90	\$88,502.90	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00			
EST-CMA	ESTRUCTURA PARA CUARTO DE MÁQUINAS AXIOEIA Habilitación y montaje de Estructura Metálica existente para cuarto de máquinas con material suministrado por el cliente, incluye: mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	18974.13	\$50.08	\$949,594.73	13,644.57	\$683,961.56	\$683,961.56	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	18,974.13	\$949,594.73	\$949,594.73
EST-PROVING	ESTRUCTURA PARA CUARTO DE MÁQUINAS AXIOEIA Habilitación y montaje de Estructura Metálica existente para cuarto de máquinas con material suministrado por el cliente, incluye: mano de obra dentro del teatro, equipo, herramiento, soldadura serie E-70XX, acarreo de material del lugar de almacen dentro de la misma obra al sitio de su ubicación final con medios manuales, planos de taller, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	0.00	\$50.08	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
FOR-GRAD01	FORJADO DE GRADAS Permite de 45cm topado con lámina galvanizada calibre 22, altura promedio 45cm plataba con lámina autolubrificante tipo Kalatit de 3/4" de largo a cada 45 cm, incluye metaleal, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Kg	827.26	\$91.48	\$75,677.74	0.00	\$0.00	\$0.00	1,274.98	\$116,635.17	\$116,635.17	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	827.26	\$75,677.74	\$75,677.74
FOR-GRAD02	Huello en grutas tejado con madrigal contrachopado de calidad estructural LI-171 cms Pípado #40509c, incluye: herramientos, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	404.37	\$329.23	\$133,130.74	0.00	\$0.00	\$0.00	741.05	\$243,975.90	\$243,975.90	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	404.37	\$133,130.74	\$133,130.74			

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	F.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		
						Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total	Comunidad	Total
MURF-01	Laminado de tablaroca, de 1/2" de espesor, una hoja tipo freccede acabado en juntas con catalizador de Redimix y Perforación, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USC 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima, canal de drenaje y remate USC 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje Hilli de 1/2" @ 61.0 cm. Sellado perimetral con Fire Compound de USG. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (BARROS HOMBRES SÓLANO, SALA TEATRO, LOBBY)	m ²	1091.34		\$382.55	\$308,556.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,842.39	\$1,010,346.07	584.29	\$225,743.53	101.66	\$8,724.03	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
MURF-02	Muro divisional de tablaroca, de 12.4cm. de espesor, una hoja tipo freccede de 1/2" mm por lado, acabado en juntas con catalizador de Redimix y Perforación, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USC 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima, canal de drenaje y remate USC 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje Hilli de 1/2" @ 61.0 cm. Sellado perimetral con Fire Compound de USG. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (OFICINA SÓLANO, GUARDARROPA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES)	m ²	359.17		\$293.31	\$105,346.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11.04	\$3,236.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
MURF-04	Muro divisional de tablaroca ACUS 1, de 12.4cm. de espesor, una hoja tipo freccede de 1/2" mm por lado y fibra de vidrio astringer de 2", acabado en juntas con catalizador de Redimix y Perforación, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USC 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima, canal de drenaje y remate USC 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje Hilli de 1/2" @ 61.0 cm. Sellado perimetral con Fire Compound de USG. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m ²	117.66		\$428.19	\$50,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	174.61	\$53,356.76	208.51	\$89,281.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
MURF-06	Laminado de tablaroca ACUS 3, de 1/2" de espesor, una hoja tipo freccede y fibra de vidrio astringer de 2", acabado en juntas con catalizador de Redimix y Perforación, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USC 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima, canal de drenaje y remate USC 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje Hilli de 1/2" @ 61.0 cm. Sellado perimetral con Fire Compound de USG. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m ²	505.55		\$329.16	\$172,891.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	198.66	\$65,390.93	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
MURF-07	Muro divisional de tablaroca ACUS 4, de 12.4cm. de espesor, doble hoja tipo freccede de 1/2" mm por lado y fibra de vidrio astringer de 2", acabado en juntas con catalizador de Redimix y Perforación, bastidor metálico con refuerzo vertical a base de poste USC 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima, canal de drenaje y remate USC 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje Hilli de 1/2" @ 61.0 cm. Sellado perimetral con Fire Compound de USG. Incluye materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m ²	2213.00		\$539.40	\$1,114,992.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1,222.54	\$781,554.20	58.97	\$37,705.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EST-AUXMETE01	ESTRUCTURAS AUXILIARES PARA MECÁNICA TEATRAL	kg	21052.00		\$53.23	\$1,120,597.96	10,282.92	\$1,917,807.03	7,856.28	\$1,079,779.61	947.87	\$167,208.72	15.15	\$9,989.41	348.12	\$1,079,779.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EST-AUXMETE02	Acero estructural de perfilado, vigas de lino, puentes de luces, galleta de escaneo, escobillas y bancadas de molinos en perfiles laminados de acero S275JR según norma ASTM A6 en vigas, mediante uniones soldadas, incluye cofre y elaboración, montaje, chorroado, imprimado y pintura con epoxi a pistola. Parte proporcional de soldadura, pletinas, rodapiés, casquillos y piezas especiales. Constituido según normativa vigente. Ingeniería, instalación y puesta en marcha.	kg	317.62		\$4,536.36	\$1,409,076.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	245.75	\$1,090,233.47	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EST-AUXMETE03	Suelo de parrilla sobre escaneo a base de formax de fabricación especial de hueco de piso 80x80mm formado por pletina perfilada de 30x3mm y contrapletina de 10" de 20x3mm, montado en módulos de dimensiones máximas de 1260mm de ancho y 1260mm de largo, con una carga puntual de 280kg/m ² y una carga puntual de 30kg sobre una superficie de 250x250mm en el centro del vano, según pliego de especificaciones técnicas, los módulos se separarán a la estructura de pletinas mediante piezas especiales de unión sin soldadura, ingeniería, instalación y puesta en marcha.	pza	394.00		\$259,795.72	\$102,029.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	192.78	\$127,115.28	15.15	\$9,989.41	5.00	\$3,296.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
RETIRO	RETIRO, MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE EQUIPOS PARA MECÁNICA TEATRAL				\$7.00	\$827,129.85	\$7.00	\$827,129.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RED-HIDRA01	DESCARGA DE LOS MOLINOS EXISTENTES PARA LAMINADO, MOLINOS DE 4 LITROS tipo A para 1200 kg, tipo B para 1000 kg y tipo C para 1000 kg y todos los tipos para molinos de 1000 kg, (Bolsas, cofres, etc), incluyendo cualquier tipo de accesorios, (Bolsas, cofres, etc), incluyendo cualquier tipo de elevación, tipo tubular, tipo de molinos, tipo de cofres, tipo de molinos a nivel de piso, revisión, limpieza y preparación de los molinos para su almacenamiento hasta el momento de su instalación. Trazado de los molinos a la bodega o espacio asignado para su almacenamiento hasta el momento de su instalación.	m ³	52.00		\$6,115.72	\$6,115.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	57.12	\$6,717.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
RED-HIDRA02	Tubería de polipropileno marca Luboplus para termolusión, incluye piezas de conexión (codos, tees, tees coples, luercos unión) de diámetro. De 20 mm.	m ³	66.68		\$128.88	\$8,593.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75.86	\$9,776.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1			ESTIMACIÓN 2			ESTIMACIÓN 3			ESTIMACIÓN 4			ESTIMACIÓN 5			ESTIMACIÓN 6			ESTIMACIÓN 7					
						Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot	Can	Mon	Tot
RED-S11	Desmontaje de tubería de acero soldable de 75 mm de diámetro, con recuperación hasta una altura de 6 m., incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreos hasta el almacén, equipo de corte oxi-acetileno, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	m	44.48	\$135.05	\$6,007.02	44.48	\$6,007.02	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	41.42	\$5,593.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
RED-S12	Desmontaje de tubería de acero soldable de 100 mm de diámetro, con recuperación hasta una altura de 6 m., incluye: desconexión hidráulica, retiro de soportes, acarreos hasta el almacén, equipo de corte oxi-acetileno, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	m	85.31	\$202.57	\$17,281.25	85.31	\$17,281.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
EQUIP-R1	Prueba y arranque de bombas existentes, para sistema de Red Contra Incendio, incluye: pruebas, mantenimiento, herramienta y mano de obra.	pza	1.00	\$52,985.82	\$52,985.82	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CIS101	Limpieza y repate en muros y firmes de concreto, limpieza con detergente en polvo, agua y ácido muriático diluido y resane con cemento hasta una altura máxima de 3.00 m., incluye: acarreo los materiales, mano de obra, herramienta. Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	736.86	\$26.40	\$19,453.10	736.86	\$19,453.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CIS102	Imprescindible en muros y firmes de Contención a base de impermeabilizante cementoso Sikaop Seal 107, incluye: limpieza y preparación de la superficie, aplicación de dos capas de sellado, cuidado materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.D.O.I.	M2	736.86	\$173.23	\$128,014.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CIS103	Tapas para sistema con maderos interiores, de 80x80 cm a base de fierro y concreto marco de ángulo de 2" x 2" - colada con concreto lc-200 kg/cm2 incluye: Materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$1,972.85	\$7,891.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
FACH-103	FACHADAS LATERALES Y TRASERA Desmontaje de estructura Metálica soldada en fachada lateral hasta una altura de 12.00 metros por medios manuales, incluye: retiro de estructuras, hospedar, alomón en el lugar indicado por el cliente dentro de la misma obra, limpieza durante el proceso de los trabajos y al final los mismos, equipo de seguridad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$1,288.04	\$6,290.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
FACH-104	Conjuntos de alfileres de 177 de espesor, una hoja, cinta de fibra de vidrio y cintos, acabados fino con bauxito, bastidor metálico con relinzo y elástico a base de poste USG 920 calibre 26 @ 61.0 cm. de separación máxima. Mano de obra y herrame. USG 920 calibre 26, separación máxima de 3.40 m., anclaje fill de 4" @ 61.0 cm. Incluye materiales, mano de obra soldado y herramiento.	m2	1167.60	\$421.93	\$495,645.47	714.64	\$300,528.06	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
FACH-106	Prueba y arranque de muros, muros, conexos calidad vitreos o similar en interiores (exteriores, incluye: materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1310.89	\$75.35	\$98,775.56	714.64	\$53,848.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUART-MA01	CUARTO DE MAQUINARIA AZOTEA Suministro e instalación de sistema de ventilación a base de lámina LOSACER sección 25, incluye: conexiones de cobre a base de ángulo, correa, traspase, desperdicios, baje, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	246.79	\$400.33	\$98,797.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUART-MA02	Capa de compresión de 5 cm de espesor en losacero, reforzada con malla electrosoldada 666-10/10, en lecho alto, concreto puzosado lc-250 kg/cm2, bombeado, incluye: materiales, equipo, herramiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	246.79	\$227.35	\$56,107.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA205	Losa maciza de 15 cm de espesor, reforzada con pañilla del No. 3 @ 15 cm en su lecho bajo, concreto firmecolado lc-250 kg/cm2, RR7 (resistencia rápida a 7 días), bombeado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	\$784.51	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA201	CUBOS DE ESCALERA EN AZOTEA Muro de labique rojo recocido de 8" x 12 x 25 cm colocado al hilo de 12 cm con juntas no mayores a 1 cm, acabado con mortero cemento arena proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra, mano de obra, desperdicio acarreo al lugar de su colocación, elevación, limpieza, andamios, equipo, herramiento y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones. P.U.D.O.I.	m2	54.93	\$281.67	\$15,472.13	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA002	Aplanado de mezcla en Muros Exteriores, a plomo y regla de 2.5 cm de espesor con mortero hidráulico-arena 1:3 a cualquier altura y a cualquier nivel, acabado fino con esponja para recibir pintura, incluye: suministro de materiales, desperdicios, maestras, elaboración y colocación de la mezcla, picado de las superficies de concreto, carga y descargas, acarreos, retiro de sobrantes fuera de la obra, mano de obra, andamios, herramiento, equipo, limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. P.U.D.O.I.	m2	109.86	\$244.70	\$26,882.74	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA003	Trabe de desplante 102 de 12 x 25 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 15 cm, concreto hecho en obra lc = 200 kg/cm2 incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	18.31	\$334.78	\$6,129.82	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA004	Cordena de ceramiento CCI de 12 x 25 cm, armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 25 cm, concreto hecho en obra lc = 200 kg/cm2, cimbra acabada común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	19.96	\$281.08	\$5,610.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CUB-ESA005	Losa maciza de 15 cm de espesor, reforzada con pañilla del No. 3 @ 15 cm en su lecho bajo, concreto firmecolado lc-250 kg/cm2, RR7 (resistencia rápida a 7 días), bombeado, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	16.41	\$784.51	\$12,873.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADOS																														
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Presupuesto	Excedente	Fuero de Contingencia	Total	Presupuesto	Excedente	Presupuesto	Total																							
OBRCVLSCA14	Poliado de escalera de concreto armado de 30 cm de espesor y 17 cm de ancho, con concreto premezclado de fc=20kg/cm2, y varilla No. 3 a 150 cm de longitud en forma de escudo en la zona de cimbra, cimbra acabada común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	27.30	\$299.95	\$7,642.64	27.31	\$7,645.13	9.88	\$2,765.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	\$7,642.64	9.89	\$2,768.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	37.19	\$10,411.35																				
ALB_DPS-11	Firme de 10 cm de espesor de concreto premezclado tipo 1:c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 6x6 10/10 acabado regular a nivel para recibir acabado, incluye: materiales, mano de obra, cimbra frontizante, colocación con bomba, subestructura por bombeo, superficies, pruebas de laboratorio, despiece, aceros, moxetas, alfileres, colado, vibrado, curado, riego despiece, limpieza final, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos conforme a proyecto y especificaciones. (P.U.D.O.)	m ²	0.00	\$319.00	\$0.00	197.64	\$63,047.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	197.64	\$63,047.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	197.64	\$63,047.16																				
OBRCVLSCA18	Acarreo horizontal de material producido de excavaciones así como para rellenos y colado, en canchales a una distancia máxima de 50 mts hasta el lugar de acople y/o colocación, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m ³	198.01	\$155.05	\$26,741.25	304.09	\$41,067.35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	198.01	\$26,741.25	106.00	\$14,326.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	304.09	\$41,067.35																				
OBRCVLSCA19	Carga y acople a filo leve autolizado, en camión tuerca de la obra o filo autolizado, del material mixto producido de demoliciones, incluye: carga manual o camión, acople a 1er km y 8 subterráneos, descarga, mano de obra, limpieza de la zona de trabajo, lana de protección, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a proyecto y especificaciones. P.U.D.O.I.	m ³	198.01	\$172.72	\$34,200.29	40.97	\$7,076.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	40.97	\$7,076.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	40.97	\$7,076.34																						
CIARI-MA01	Suministro e instalación de sistema de entibación a base de bitúmina (OSICERO sección 25 calibre Z2, marca Ternum, (Ima-Govacki). Incluye conexiones de carbón a base de ángulo, corles, hialopis, dispensadores, zócalo, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	m ²	0.00	\$400.33	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$5,684.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$5,684.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$5,684.69																				
CIARI-MA02	Capa de compresión de 5 cm de espesor en losacero, reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10, en lecho alta, concreto premezclado tipo 250 kg/cm2, bombeado, incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	0.00	\$227.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$3,228.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$3,228.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	14.20	\$3,228.37																				
CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS																						8,295.63	\$373,598.14	1,613.40	\$354,915.49	0.00	\$0.00	9,799.43	\$728,513.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAN-SNELEC04	TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	146.00	\$93.97	\$13,719.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	106.92	\$10,047.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	106.92	\$10,047.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	106.92	\$10,047.27																						
CAN-SNELEC06	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 78 MM (3") DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	20.00	\$200.07	\$4,001.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	156.60	\$31,330.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	\$4,001.40	136.60	\$27,329.56	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	156.60	\$31,330.96																				
CAN-SNELEC10	COPEL CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	26.00	\$23.77	\$616.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	26.00	\$616.72	2.00	\$47.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	28.00	\$664.16																					
CAN-SNELEC13	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	5806.00	\$34.30	\$199,145.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,205.62	\$41,352.77	0.00	\$0.00	292.78	\$10,042.35	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.40	\$51,398.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,498.40	\$51,398.12																						
CAN-SNELEC14	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	4097.00	\$41.37	\$169,492.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	698.16	\$27,156.86	0.00	\$0.00	718.15	\$29,709.87	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.31	\$66,856.75	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,616.31	\$66,856.75																						
CAN-SNELEC15	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	973.00	\$65.06	\$63,303.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	28.28	\$1,839.90	0.00	\$0.00	87.92	\$5,790.08	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.28	\$7,559.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,066.28	\$7,559.98																						
CAN-SNELEC19	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	1078.00	\$14.61	\$15,749.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	111.00	\$1,621.71	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	\$17,371.29	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,189.00	\$17,371.29																						
CAN-SNELEC20	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	793.00	\$16.41	\$13,015.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	261.00	\$4,283.01	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	\$4,283.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	261.00	\$4,283.01																						
CAN-SNELEC21	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	303.00	\$20.96	\$6,350.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25.00	\$524.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	\$524.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	25.00	\$524.00																						
CAN-SNELEC22	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	107.00	\$78.81	\$8,430.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$290.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	\$290.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$290.48																						
CAN-SNELEC24	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 33 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	para	34.00	\$46.15	\$1,569.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.00	\$1,246.05	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	\$1,246.05	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.00	\$1,246.05																						
CAN-SNELEC25	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 16 MM (1/2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	1078.00	\$4.76	\$9,443.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	732.00	\$6,412.32	0.00	\$0.00	111.00	\$972.36	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	\$7,384.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	853.00	\$7,384.68																						
CAN-SNELEC26	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 21 MM (3/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	793.00	\$10.39	\$8,397.07	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	298.00	\$3,155.82	0.00	\$0.00	261.00	\$2,765.99	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	\$5,919.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	559.00	\$5,919.81																						
CAN-SNELEC27	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 27 MM (1") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	385.00	\$14.44	\$5,559.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	26.00	\$376.44	0.00	\$0.00	25.00	\$361.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	\$736.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	51.00	\$736.44																						
CAN-SNELEC28	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 35 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	107.00	\$29.80	\$3,188.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$327.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	\$327.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	11.00	\$327.80																						

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ESTIMACION 3			ESTIMACION 4			ESTIMACION 5			ESTIMACION 6			ESTIMACION 7			ACUMILADO				
						Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto	Can.	Total	Monto
CAN-SHELEC0	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 53 MM (2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	34.00	\$34.13	\$1,160.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.00	\$92.51	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.00	\$92.51	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	27.00	\$92.51
CAN-SHELEC1	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 76 MM (7) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	5.00	\$48.66	\$344.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,341.24	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	34.00	\$344.30	0.00	\$1,996.94	0.00	\$0.00	34.00	\$2,341.24
CAN-SHELEC2	CONTRA Y MONITOR METALICO ZINCADO DE 103 MM (4) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	lpo	5.00	\$107.93	\$539.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$971.37	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$339.65	4.00	\$431.72	0.00	\$0.00	9.00	\$971.37
CAN-SHELEC5	CODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 27 MM (17) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	24.00	\$65.66	\$1,575.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,267.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	19.00	\$1,247.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	19.00	\$1,247.54
CAN-SHELEC6	DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	17.00	\$102.90	\$1,749.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$617.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$617.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$617.40
CAN-SHELEC7	CODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 41 MM (11/2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	11.00	\$72.07	\$792.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$432.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$432.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$432.42
CAN-SHELEC8	CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 59 MM (7) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	15.00	\$155.87	\$2,338.05	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$935.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$935.22	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$935.22
CAN-SHELEC9	CODO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 76 MM (7) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	5.00	\$300.31	\$1,501.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,705.89	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$1,501.55	14.00	\$4,204.34	0.00	\$0.00	19.00	\$5,705.89
CAN-SHELEC4	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL DE 16 MM (1/2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	77.00	\$91.71	\$7,061.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$366.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$366.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$366.84
CAN-SHELEC5	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL DE 18 MM (1/2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	1956.00	\$15.48	\$29,999.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$6,439.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	532.00	\$8,235.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	532.00	\$8,235.36
CAN-SHELEC6	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL DE 21 MM (1/2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	1364.00	\$16.57	\$22,634.62	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,910.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	459.00	\$7,605.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	459.00	\$7,605.63
CAN-SHELEC7	COPLE AMERICANO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 27 MM (1) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	973.00	\$17.68	\$17,202.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$106.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	56.00	\$990.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	56.00	\$990.08
CAN-SHELEC9	COPLE AMERICANO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 41 MM (1/2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	63.00	\$37.65	\$2,371.95	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$186.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$186.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$186.25
CAN-SHELEC0	COPLE AMERICANO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 53 MM (2) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	162.00	\$41.95	\$6,795.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$839.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$839.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$839.00
CAN-SHELEC3	CAJA GALVANIZADA CUADRADEA 4" X 4" X 1/2" (100 x 100 x 38 mm) DISCOS REMOVIBLES DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO EN LATERALES, FONDO, SIN TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, COITES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	557.00	\$21.14	\$11,774.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$8,032.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	557.00	\$11,774.98	15.00	\$317.10	0.00	\$0.00	572.00	\$12,092.08
CAN-SHELEC8	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL 41.3 X 41.3 X 250 mm. 2 BARRAS ROSCADAS 3/8" X 1500 mm. FIJO A PLAFON DE CONCRETO CON TAQUETES DE EXPANSION, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, COITES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	18.00	\$1,036.32	\$18,653.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$229,026.72	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.00	\$18,653.76	203.00	\$210,372.86	0.00	\$0.00	221.00	\$229,026.72
CAN-SHELEC8	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL 41.3 X 24.2 mm X 250 mm. 2 BARRAS ROSCADAS 3/8" X 1500 mm. FIJO A PLAFON DE CONCRETO CON TAQUETES DE EXPANSION, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, COITES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	41.00	\$1,019.84	\$41,813.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$45,892.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	41.00	\$41,813.44	4.00	\$4,079.36	0.00	\$0.00	45.00	\$45,892.80
CAN-SHELEC70	SOPORTE COLGANTE TIPO TRAPECIO A BASE DE UNICANAL 41.3 X 24.2 mm X 250 mm. 2 BARRAS ROSCADAS 3/8" X 1500 mm. FIJO A PLAFON DE CONCRETO CON TAQUETES DE EXPANSION, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, COITES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	65.00	\$1,016.53	\$66,074.45	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$50,892.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	50.00	\$50,892.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	50.00	\$50,892.50
CAN-SHELEC71	SOPORTE ADOSADO A MURO FABRICADO CON UNICANAL 41.3 X 41.3 DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4". DE DIAM.X 2' DE LONG.	pia	18.00	\$93.25	\$1,678.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$28,419.00	69.00	\$6,434.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.00	\$1,678.50	463.00	\$43,174.75	0.00	\$0.00	481.00	\$44,853.25
CAN-SHELEC72	SOPORTE ADOSADO A MURO FABRICADO CON UNICANAL 41.3 X 41.3 DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4". DE DIAM.X 2' DE LONG.	pia	22.00	\$1,088.85	\$23,974.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$10,993.85	16.00	\$1,741.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	22.00	\$23,974.70	95.00	\$103,340.75	0.00	\$0.00	117.00	\$127,315.45
CAN-SHELEC73	SOPORTE ADOSADO A MURO FABRICADO CON UNICANAL 41.3 X 41.3 DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4". DE DIAM.X 2' DE LONG.	pia	31.00	\$1,200.18	\$37,205.58	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$29,444.10	13.00	\$1,562.34	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	31.00	\$37,205.58	227.00	\$272,980.86	0.00	\$0.00	258.00	\$31,006.44
CAN-SHELEC74	SOPORTE ADOSADO A MURO FABRICADO CON UNICANAL 41.3 X 41.3 DE CABEZA HEXAGONAL DE 1/4". DE DIAM.X 2' DE LONG.	pia	36.00	\$146.53	\$5,275.08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$24,470.51	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	36.00	\$5,275.08	131.00	\$19,195.43	0.00	\$0.00	167.00	\$24,470.51
CAN-SHELEC75	SOPORTE COLGANTE CON ABRAZADERA AJUSTABLE TIPO PERA 16 MM (1/2) DE DIAMETRO. BARRA DE 3/8" X 100 mm FIJO A PLAFON DE CONCRETO CON TAQUETES DE EXPANSION, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARROS, INSTALACION, MANO DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	3871.00	\$81.50	\$315,466.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,445.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$2,445.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	30.00	\$2,445.00
CAN-SHELEC76	SOPORTE COLGANTE CON ABRAZADERA AJUSTABLE TIPO PERA 21 MM (3/4) DE DIAMETRO. BARRA DE 3/8" X 1000 mm FIJO A PLAFON DE CONCRETO CON TAQUETES DE EXPANSION, TUERCAS Y RONDANAS. INCLUYE: MANO DE OBRRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pia	2732.00	\$72.87	\$199,080.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,457.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,457.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,457.40

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		ESTIMACION 4		ESTIMACION 5		ESTIMACION 6		ESTIMACION 7		ACUMULADO					
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
CAN-SNIEC77	SOPORTE COLGANTE CON ABRAZADERA AJUSTABLE TIPO PERA 27 MM (17) DE DIAMETRO, BARRA DE 3/8" x 1000 mm FIJO A PLATÓN DE CONCRETO CON INYECTOS DE EXPANSIÓN, TUECCAS Y BONDANAS INCLUIR: MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	324.00	\$107.37	\$34,727.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$751.59	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$751.59		
CAN-SNIEC78	SOPORTE COLGANTE CON ABRAZADERA AJUSTABLE TIPO PERA 32 MM (11) DE DIAMETRO, BARRA DE 3/8" x 1000 mm FIJO A ARMADURAS METÁLICAS CON MORDAZAS DE PLACA MCA ANCHO, TUECCAS Y BONDANAS INCLUIR: MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	186.00	\$91.11	\$16,946.46	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,827.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	20.00	\$1,827.20		
CAN-SNIEC79	SOPORTE COLGANTE CON ABRAZADERA AJUSTABLE TIPO PERA 41 MM (11) DE DIAMETRO, BARRA DE 3/8" x 1300 mm FIJO A ARMADURAS METÁLICAS CON MORDAZAS DE PLACA MCA ANCHO, TUECCAS Y BONDANAS INCLUIR: MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	56.00	\$115.31	\$6,457.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$1,153.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$1,153.10		
CAN-SNIEC81	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 16 mm (1/27), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	557.00	\$16.38	\$9,123.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$7,452.90	0.00	\$0.00	85.00	\$1,392.30	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	85.00	\$1,392.30		
CAN-SNIEC82	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 21 mm (1/47), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	396.00	\$17.45	\$6,905.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	199.00	\$3,472.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	199.00	\$3,472.55		
CAN-SNIEC83	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 27 mm (17), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	333.00	\$19.06	\$6,346.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.00	\$876.76	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.00	\$876.76		
CAN-SNIEC86	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 33 mm (27), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	108.00	\$21.20	\$2,289.60	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.00	\$975.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	46.00	\$975.20		
CAN-SNIEC87	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 43 mm (21/27), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	77.00	\$28.31	\$2,179.87	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,784.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CAN-SNIEC88	ABRAZADERA GALVANIZADA UNICAMAL REFORZADA 74 mm (37), INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	14.00	\$36.12	\$505.68	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,045.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CAN-SNIEC91	CONDUIT RECTANGULAR CAT. F5-2 DE 21 mm Ø, MARCA CROUSE HINDS DOMEX, INCLUIR: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRERA, MATERIAL DE CONSUMIDOR, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza	17.00	\$179.67	\$3,054.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
CAN-SNIEC96	CONDUIT SERIE OVALADA LELLER-27 DE 19MM (SERIE 7), CON TAPA Y EMPAQUE, MCA, CROUSE HINDS DOMEX, INCLUIR: MANO DE OBRERA, ACARREO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	231.80	\$400.62	\$92,889.42	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$23,648.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$23,648.38		
CAN-INSTE46	CANALIZACIÓN PARA INSTALACIONES ESPECIALES: SOPORTE PAPA SENCILLA REALIZADA PARA CAVA CUADRADA GALVANIZADA (1" (26 x 120 mm), INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS LOCALES, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	94.00	\$68.68	\$6,455.92	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED1	PRUEBA DE PUESTA EN SERVICIO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN DE 1500 KVA, 13200-440/254 V ESTRELLA ESTRELLA, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$21,908.80	\$21,908.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED2	PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO 750 KVA, 440/254-220/127 V DELTA ESTRELLA, 3F-4H, 60HZ, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$6,476.05	\$6,476.05	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED3	PRUEBAS Y SERVICIO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 305 KVA, AUTOMÁTICA 220/127 V, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$28,259.11	\$28,259.11	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED4	PRUEBAS Y SERVICIO A TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 700A PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE 375 KVA, AUTOMÁTICA 220/127V, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$16,484.48	\$16,484.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED5	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA CON ACOPLADOR LATERAL AL TRANSFORMADOR NEMA 1, 2000 A EN BARRAS 3F-3H, 15 KV, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,830.98	\$8,830.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED6	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS GENERALES PRINCIPALES (PO) CON BARRAS DE 2000A 440 V / 254 V CAT. A7810000988176, MARCA SIEMENS, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,830.98	\$8,830.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED7	PRUEBAS Y BARRAS EN MARCA DE TABLEROS GENERALES PRINCIPALES (PO) CON BARRAS DE 2000A 220/127V CAT. A7810000988176 MARCA SIEMENS, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$8,830.98	\$8,830.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED8	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A CABLE DE POTENCIA CON EQUIPO DE BAJA FRECUENCIA (MFI), INCLUIR: MANO DE OBRERA ESPECIALIZADA PARA PRUEBAS Y REPORTES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TRAFASE	6.00	\$4,709.85	\$28,259.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
PRUEB-EED9	PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PESTIDA DE 112.5 A 300 KVA, INCLUIR: MATERIAL, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRERA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$11,774.63	\$11,774.63	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
INSTALACION DE AIRE CONDICIONADO (DUCTOS PARA INYECCION Y EXTRACCION)						\$7,481.88	\$219,211.84	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
INST-AIREA01	Demontaje y retiro de ductos de a.a. y extracción existente de lámina galvanizada sin recuperación, Incluir: materiales, mano de obra y equipo, retiro de material fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta asignación.	kg	3623.04	\$27.70	\$100,358.21	7,673.88	\$212,566.48	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
INST-AIREA02	Demontaje y retiro de equipos LAMPING COIL existente, Incluir: mano de obra y equipo, retiro de material fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta asignación.	pza	10.00	\$830.67	\$8,306.70	8.00	\$6,645.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$830.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$7,476.03		
TOTAL						7,522.27	\$604,407.23	6,892.70	\$604,475.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00		
TOTAL						3,623.04	\$100,358.21	4,050.84	\$112,982.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	
TOTAL						9.00	\$7,476.03	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$7,476.03

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO									
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto		
INST-AIREAD3	Aislamiento de fibra de vidrio tipo RC-3100 con papel aluminio de 0.25 mm. con fibra de vidrio de 1" de espesor, incluye: Adhesivo, sellador en todos sus uniones, leiles, manibros de descarga, manibros de elevación, accesorios, andamios, montajes, equipo, herramiento, mano de obra, pruebas, limpieza del área de trabajo, accesorios de materiales producto de limpieza a zona de tira y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra totalmente terminada.	m2	511.20	\$102.74	\$52,530.96	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$13,436.39	0.00	\$0.00	642.10	\$65,969.35	
INST-AIREAD4	Aislamiento de fibra de vidrio tipo DUCUNER de 1" de espesor, incluye: Adhesivo, sellador en todas sus uniones, leiles, manibros de descarga, manibros de elevación, accesorios, andamios, montajes, equipo, herramiento, mano de obra, pruebas, limpieza del área de trabajo, accesorios de materiales producto de limpieza a zona de tira y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, por unidad de obra totalmente terminada.	m2	528.70	\$193.34	\$102,218.66	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	493.86	\$95,467.89	
INST-AIREAD6	Ducto para aire acondicionado fabricado a base de lámina galvanizada Capibre 24 instalado a cualquier altura, incluye: dimensionamiento, trazo, cortes, abalacas, ensamblado, nivelado y limpieza.	Kg	2590.07	\$94.80	\$245,538.64	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7,305.13	\$692,526.33
INST-AIREAD7	Soporte para ductos a base de unicalcon zapato por dos varillas rascadas hasta de 1.5 m, de longitud, incluye: abrazaderas para unicalcon, elementos de fijación, mano de obra, equipo y herramiento, 1.80 m.	pza	295.00	\$349.90	\$103,220.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	386.00	\$135,061.40
LIM-001	Limpieza general durante la obra, hasta una altura máxima de 3.00 m, incluye: accesorios de materiales, mano de obra, herramiento, y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m2	5,009.83	\$22.51	\$112,771.27	1,359.02	\$30,591.54	679.51	\$15,295.77	679.51	\$15,295.77	679.51	\$15,295.77	679.51	\$15,295.77	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5,009.83	\$112,771.27
	EXTRAORDINARIOS:					0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	41,306.72	\$1,015,084.20
001-S/C	Refrío con recuperación de lúbo conductil pared gruesa galvanizada de 16 mm (1/2") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	m	0.00	\$11.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	435.89	\$5,235.04
002-S/C	Refrío con recuperación de conductil tipo LB (serie S) de 105 mm (4") con lapa, mica, Crouse Hinds, Domex, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$54.03	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	6.00	\$324.18
003-S/C	Refrío con recuperación de cople conductil pared gruesa galvanizada de 16 mm (1/2") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$5.99	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	72.00	\$431.28
004-S/C	Refrío con recuperación de cople pared gruesa galvanizada de 21 mm (3/4") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo, herramiento.	pza	0.00	\$7.21	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	217.00	\$1,564.57
005-S/C	Refrío con recuperación de cople pared gruesa galvanizada de 27 mm (1") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$8.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	182.00	\$1,530.62
006-S/C	Refrío con recuperación de cople pared gruesa galvanizada de 35 mm (1 1/4") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$10.81	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	139.00	\$1,502.59
007-S/C	Refrío con recuperación de cople pared gruesa galvanizada de 41 mm (1 1/2") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$12.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	34.00	\$408.34
008-S/C	Refrío con recuperación de conector conductil pared delgada galvanizada de 16 mm (1/2") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$5.99	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	351.00	\$2,102.49
009-S/C	Refrío con recuperación de conector conductil pared delgada galvanizada de 21 mm (3/4") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$7.20	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	366.00	\$2,635.20
010-S/C	Refrío con recuperación de conector conductil pared delgada galvanizada de 27 mm (1") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$8.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	144.00	\$1,211.04
011-S/C	Refrío con recuperación de conector conductil pared delgada galvanizada de 35 mm (1 1/4") de diámetro, refo en base a previo levantamiento de instalaciones en los áreas correspondientes para la valoración de materiales a refo, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipo.	pza	0.00	\$10.81	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	39.00	\$421.59

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO							
						Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon
030-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 16 mm (1/2") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$5.99	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,515.47	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	\$1,515.47	253.00	\$1,515.47	
031-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 21 mm (3/4") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$7.21	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,845.76	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	\$1,845.76	256.00	\$1,845.76	
032-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 27 mm (1") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$8.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$613.93	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	\$613.93	73.00	\$613.93	
033-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 35 mm (1 1/4") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$10.80	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$561.40	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	\$561.40	52.00	\$561.40	
034-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 41 mm (1 1/2") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$12.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$792.66	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	\$792.66	66.00	\$792.66	
035-S/C	Retiro con recuperación de copele conduit pared delgada galvanizada de 53 mm (2") de diámetro, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$12.23	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,748.89	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	\$1,748.89	143.00	\$1,748.89	
036-S/C	Retiro con recuperación de caja cuadrada galvanizada de 5 7/8" x 6 7/8" x 3/16" (150 x 150 x 84 mm), discos removibles de 1/4" y 1/2" de diámetro en laterales, sin tapa, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$20.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$361.08	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	\$361.08	18.00	\$361.08	
037-S/C	Retiro con recuperación de tapa ciega cuadrada galvanizada de 5 7/8" x 6 7/8" x 3/16" (150 x 150 x 84 mm), discos removibles de 1/4" y 1/2" de diámetro en laterales, sin tapa, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos.	pza	0.00	\$7.21	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$129.78	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	\$129.78	18.00	\$129.78	
038-S/C	Retiro con recuperación de abrazadera galvanizada unicalar reforzada 63 mm (2 1/2"), retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos.	pza	0.00	\$20.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,286.84	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	\$2,286.84	114.00	\$2,286.84	
039-S/C	Retiro con recuperación de abrazadera galvanizada unicalar reforzada 78 mm (3"), retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos.	pza	0.00	\$20.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,544.42	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	\$1,544.42	77.00	\$1,544.42	
040-S/C	Retiro con recuperación de abrazadera galvanizada unicalar reforzada 105 mm (4"), retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos.	pza	0.00	\$20.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$320.96	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	\$320.96	16.00	\$320.96	
041-S/C	Retiro con recuperación de caja conduit rectangular col. FS1 de 16 mm, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, andamios.	pza	0.00	\$32.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$907.48	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	\$907.48	28.00	\$907.48	
042-S/C	Retiro con recuperación de caja conduit rectangular col. FS2 de 21 mm, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, andamios.	pza	0.00	\$32.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,199.17	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	\$1,199.17	37.00	\$1,199.17	
043-S/C	Retiro con recuperación de caja conduit serie ovalada oc-16 mm (1 1/2") con tapa y empaque, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, andamios.	pza	0.00	\$38.51	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$924.24	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	\$924.24	24.00	\$924.24	
044-S/C	Retiro con recuperación de caja conduit serie ovalada oc-21 mm (3/4") con tapa y empaque, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, andamios.	pza	0.00	\$38.65	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,004.90	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	\$1,004.90	26.00	\$1,004.90	
045-S/C	Retiro con recuperación de caja conduit serie ovalada oc-27 mm (1") con tapa y empaque, retiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retificar, incluye mano de obra, accesorios, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, andamios.	pza	0.00	\$38.65	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$657.05	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	\$657.05	17.00	\$657.05	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO											
						Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Presupuesto		Excedente		Fuera de Cálculo		Total	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
046-S/C	Refiro con recuperación de caja conductil serie ovalada LR-7 de 51 mm (límite 7) con tapa y empaque. Refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$38.65	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	18.00	\$695.70	18.00	\$695.70		
047-S/C	Refiro con recuperación de ducto cuadrado embobinado marca square-D, 4" x 4" (101.6 x 101.6 610.0 mm), refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$109.01	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	395.03	\$39,506.95	395.03	\$39,506.95		
048-S/C	Refiro con recuperación de charola tipo escatera de aluminio 610.0 (24") marca Macse Blichco, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$60.03	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	97.38	\$5,857.73	97.38	\$5,857.73		
049-S/C	Refiro con recuperación de charola tipo escatera de aluminio 610.0 (24") marca Macse Blichco, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$66.63	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	247.10	\$16,464.27	247.10	\$16,464.27		
050-S/C	Refiro con recuperación de tablero de alumbrado y distribución NI con zapatos bifilares 125A, 3F-4H 480 V.C.A., 42 polos sobrepone calidlogo #424-A8225) marca Square-D, refiro en base a previo levantamiento de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$1,800.95	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$14,407.60	8.00	\$14,407.60		
051-S/C	Refiro con recuperación de tablero de distribución autoaportado línea serie B calidlogo J023001419 de 14 circuitos 600 Vca, 250 Vca 3F-4H interruptor principal 200 A, tamaño 1), refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$1,800.95	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$9,004.75	5.00	\$9,004.75		
052-S/C	Refiro con recuperación de tablero de alumbrado y distribución NI con zapatos bifilares 125A, 3F-4H 480 V.C.A., 42 polos sobrepone calidlogo #424-A8225) marca Square-D, refiro en base a previo levantamiento de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$413.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$1,241.70	3.00	\$1,241.70		
053-S/C	Refiro con recuperación de tablero de alumbrado y distribución NI con zapatos bifilares 125A, 3F-4H 480 V.C.A., 42 polos sobrepone calidlogo #424-A8225) marca Square-D, refiro en base a previo levantamiento de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$206.94	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$413.88	2.00	\$413.88		
054-S/C	Refiro con recuperación de tablero de alumbrado y distribución NI con zapatos principales 100 A, 3F-3H 240 Vca, max. 48 Vcd., 30 polos sobrepone calidlogo NQ204100 (S) marca Square-D, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	pie	0.00	\$1,560.82	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$4,682.46	3.00	\$4,682.46		
055-S/C	Refiro con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cat. 10 AWG, marca Viking, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$3.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,250.00	\$3,750.00	1,250.00	\$3,750.00		
056-S/C	Refiro con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cat. 12 AWG, marca Viking, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$3.24	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,596.31	\$5,172.04	1,596.31	\$5,172.04		
057-S/C	Refiro con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cat. 10 AWG, marca Viking, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$3.27	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3,214.21	\$10,831.89	3,214.21	\$10,831.89		
058-S/C	Refiro con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cat. 8 AWG, marca Viking, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$3.60	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,197.92	\$4,312.51	1,197.92	\$4,312.51		
059-S/C	Refiro con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cat. 6 AWG, marca Viking, refiro en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramiento, almacenamiento.	m	0.00	\$4.20	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,226.04	\$5,149.37	1,226.04	\$5,149.37		

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad
060-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 4 Awg, marca Viskon, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$5.99	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$8,135.86	1,358.24	0.00	\$0.00
061-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 7 Awg, marca Viskon, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$9.85	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$9,340.16	948.24	\$9,340.16	948.24	0.00	\$0.00
062-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 1/0 Awg, marca Viskon, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$12.23	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$24,441.60	1,920.00	\$24,441.60	1,920.00	0.00	\$0.00
063-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre desnudo calibre 12 Awg, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$3.59	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,970.23	548.81	\$1,970.23	548.81	0.00	\$0.00
064-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre desnudo calibre 10 Awg, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$3.12	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,464.62	1,751.48	\$5,464.62	1,751.48	0.00	\$0.00
065-S/C	Refrío con recuperación de cable de cobre desnudo calibre 8 Awg, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$3.37	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,408.20	714.60	\$2,408.20	714.60	0.00	\$0.00
066-S/C	Refrío con recuperación de cable UTP Datacom cat. SE 1583A color gris, marca Belden, refrio en base a previo levantamiento de instalaciones en las áreas correspondientes para la valoración de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$3.60	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,420.00	950.00	\$3,420.00	950.00	0.00	\$0.00
067-S/C	Refrío con recuperación de cable UTP Datacom cat. SE 1533A color negro, marca Belden, refrio en base a previo levantamiento de materiales a retirar, incluye mano de obra, accaros, limpieza durante el proceso de los trabajos y al finalizar los mismos, andamios, equipos, herramienta, almacenamiento.	m	0.00	\$3.60	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,400.00	1,500.00	\$5,400.00	1,500.00	0.00	\$0.00
068-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$18.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$155.39	8.35	\$155.39	8.35	0.00	\$0.00
069-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$19.94	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,341.95	117.45	\$2,341.95	117.45	0.00	\$0.00
070-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$21.44	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$5,358.93	249.95	\$5,358.93	249.95	0.00	\$0.00
071-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$23.18	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,457.08	106.00	\$2,457.08	106.00	0.00	\$0.00
072-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared gruesa galvanizado de 41 mm (1 1/2") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$25.37	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,515.35	177.98	\$4,515.35	177.98	0.00	\$0.00
073-S/C	Instalación sin suministro de cable conduit pared gruesa galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$10.98	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$54.90	5.00	\$54.90	5.00	0.00	\$0.00
074-S/C	Instalación sin suministro de cable conduit pared gruesa galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$11.87	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$652.85	55.00	\$652.85	55.00	0.00	\$0.00
075-S/C	Instalación sin suministro de cable conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$14.27	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,897.91	133.00	\$1,897.91	133.00	0.00	\$0.00
076-S/C	Instalación sin suministro de cable conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$15.83	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,060.61	67.00	\$1,060.61	67.00	0.00	\$0.00
077-S/C	Instalación sin suministro de cable conduit pared gruesa galvanizado de 41 mm (1 1/2") de diámetro, incluye accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$15.83	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,028.95	65.00	\$1,028.95	65.00	0.00	\$0.00
078-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared delgada galvanizado de 16 mm (1/2") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$15.65	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$21,257.71	1,358.32	\$21,257.71	1,358.32	0.00	\$0.00
079-S/C	Instalación sin suministro de tubo conduit pared delgada galvanizado de 21 mm (3/4") de diámetro, incluye guía de alambre galvanizado No. 14, accaros, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$16.52	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$14,672.57	888.17	\$14,672.57	888.17	0.00	\$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO								
						Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	Can	Mon	
109-S/C	Instalación sin suministro de caja galvanizada cuadrada 75 x 75 x 38 mm, discos removibles de 1/2" de diámetro en las laterales y fondo sin tapa, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$16.80	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	\$403.20	24.00	\$403.20	24.00	\$403.20
110-S/C	Instalación sin suministro de caja galvanizada cuadrada 4" x 4" x 1 1/2" (100 x 100 x 38 mm), discos removibles de 1/2" y 3/4" de diámetro en laterales y fondo sin tapa, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$16.87	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	345.00	\$5,820.15	345.00	\$5,820.15	345.00	\$5,820.15	
111-S/C	Instalación sin suministro de caja galvanizada cuadrada 120 x 120 x 57 mm, discos removibles de 1/2", 3/4" y 1" de diámetro en laterales, y fondo sin tapa, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$17.94	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	25.00	\$448.50	25.00	\$448.50	25.00	\$448.50	
112-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 16 mm (1/2"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$11.93	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	420.00	\$5,010.60	420.00	\$5,010.60	420.00	\$5,010.60	
113-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 21 mm (3/4"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$11.93	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	514.00	\$6,132.02	514.00	\$6,132.02	514.00	\$6,132.02	
114-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 27 mm (1"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$11.79	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	340.00	\$4,008.60	340.00	\$4,008.60	340.00	\$4,008.60	
115-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 35 mm (1 1/4"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$13.23	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	176.00	\$2,328.48	176.00	\$2,328.48	176.00	\$2,328.48	
116-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 41 mm (1 1/2"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$13.61	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	105.00	\$1,429.05	105.00	\$1,429.05	105.00	\$1,429.05	
117-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 51 mm (2"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$15.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	72.00	\$1,084.32	72.00	\$1,084.32	72.00	\$1,084.32	
118-S/C	Instalación sin suministro de abrazadera galvanizada unicanal reforzada 74 mm (2 7/8"), incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$20.37	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	9.00	\$183.33	9.00	\$183.33	9.00	\$183.33	
119-S/C	Instalación sin suministro de conducto rectangular Cat. E51 de 16 mm Ø, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$28.82	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	8.00	\$230.56	8.00	\$230.56	8.00	\$230.56	
120-S/C	Instalación sin suministro de conducto rectangular Cat. E52 de 21 mm Ø, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$31.68	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	8.00	\$253.44	8.00	\$253.44	8.00	\$253.44	
121-S/C	Instalación sin suministro de conducto serie ovalada 1R-47 de 32 mm (serie 7), con tapa y empaque, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$62.81	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	11.00	\$745.91	11.00	\$745.91	11.00	\$745.91	
122-S/C	Instalación sin suministro de conducto serie ovalada 1R-LLB-27 de 19 mm (serie 7), con tapa y empaque, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$40.81	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	53.00	\$2,162.93	53.00	\$2,162.93	53.00	\$2,162.93	
123-S/C	Instalación sin suministro de conducto serie ovalada 1R-57 de 38 mm (serie 7), con tapa y empaque, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$71.46	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	11.00	\$786.06	11.00	\$786.06	11.00	\$786.06	
124-S/C	Instalación sin suministro de conducto serie ovalada 1R-47 de 51 mm (serie 7), con tapa y empaque, marca crouse hinds, incluye accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$95.02	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	26.00	\$2,470.52	26.00	\$2,470.52	26.00	\$2,470.52	
125-S/C	Instalación sin suministro de sobre tapa sencilla realizada para caja cuadrada galvanizada 4" x 4" (100 x 100 mm), incluye lietes, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$8.52	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	113.00	\$962.76	113.00	\$962.76	113.00	\$962.76	
126-S/C	Instalación sin suministro de sobre tapa sencilla realizada para caja cuadrada galvanizada 1" (120 x 120 mm), incluye lietes, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$40.15	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	6.00	\$240.90	6.00	\$240.90	6.00	\$240.90	
137-S/C	Caja pinolada catódica MH44M para tablero Square D catálogo MG304AB235J de 30 espacios, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$891.37	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	2.00	\$1,782.74	2.00	\$1,782.74	2.00	\$1,782.74	
138-S/C	Caja pinolada catódica MH50M para tablero NQ42AB235J de 42 espacios, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$1,081.93	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$1,081.93	1.00	\$1,081.93	1.00	\$1,081.93	
139-S/C	Caja e interior para centro de carga CO con zócalos principales 125 A, 20 polos 3F-4L, 240/120 V, Norma ER, código 003201/25GR, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$3,043.76	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$3,043.76	1.00	\$3,043.76	1.00	\$3,043.76	
140-S/C	Caja pvc cuadrada 19 mm con tapa, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$24.98	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	3.00	\$74.94	3.00	\$74.94	3.00	\$74.94	
141-S/C	Caja pvc cuadrada 25 mm con tapa, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	pxa	0.00	\$38.53	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	1.00	\$38.53	1.00	\$38.53	1.00	\$38.53	
142-S/C	Condulet ovalada Cat. 1L-89 de 64 mm Ø (serie 9) con tapa y empaque, marca Crouse Hinds, incluye suministro de material, mano de obra, material de consumo menor, herramienta y equipo, P.U.031.	pxa	0.00	\$147.45	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	3.00	\$442.35	3.00	\$442.35	3.00	\$442.35	
143-S/C	Condulet ovalada Cat. 1R-89 de 64 mm Ø (serie 9) con tapa y empaque, marca Crouse Hinds, incluye suministro de material, mano de obra, material de consumo menor, herramienta y equipo, P.U.031.	pxa	0.00	\$147.45	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	4.00	\$589.80	4.00	\$589.80	4.00	\$589.80	
144-S/C	Cable y insertor metálico zincado de 13 mm [2 1/2" de diámetro, incluye suministro de material, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramientas.	lgo	0.00	\$59.65	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	30.00	\$1,789.50	30.00	\$1,789.50	30.00	\$1,789.50	

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7	
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
145-3/C	Cople conduit pared gruesa galvanizada de 43 mm (2 1/2) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$105.30	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$12,004.20	0.00	\$0.00
146-5/C	Codo conduit pared gruesa galvanizada de 43 mm (2 1/2) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$743.58	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$10,410.12	0.00	\$0.00
147-5/C	Gabinete metálico de 80 x 30 x 30 cm, puerta reversible catálogo NSYCRN48300-M marco linal By Schneider electric, incluye materiales puestos en obra, mano de obra, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.	pza	0.00	\$3,826.29	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,826.29	0.00	\$0.00
148-5/C	Gabinete metálico de 60 x 50 x 25 cm, puerta reversible catálogo NSYCRN48250-M marco linal By Schneider electric, incluye materiales puestos en obra, mano de obra, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.	pza	0.00	\$2,191.39	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$8,725.56	0.00	\$0.00
149-5/C	Tubo conduit pvc (R-1) pesado de 16 mm (1/2) de diámetro, incluye materiales, puestos en obra, mano de obra, colocación en zanja, alineación, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.	m	0.00	\$20.19	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$7,864.21	0.00	\$0.00
150-5/C	Tubo conduit pvc (R-1) pesado de 27 mm (1) de diámetro, incluye materiales, puestos en obra, mano de obra, colocación en zanja, alineación, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, herramienta y equipo.	m	0.00	\$26.41	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,671.49	0.00	\$0.00
151-5/C	Tubo conduit pvc (R-1) pesado de 21 mm (3/4) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$23.18	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,537.75	0.00	\$0.00
152-5/C	Tubo conduit pvc (R-1) pesado de 53 mm (2) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$49.18	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,829.50	0.00	\$0.00
153-5/C	Tubo conduit pared gruesa galvanizada de 43 mm (2 1/2) de diámetro, incluye gila de alambre galvanizado No. 14, suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	m	0.00	\$278.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$80,473.81	0.00	\$0.00
154-5/C	Charola metálica galvanizada 54 mm x 300 mm, uso interior, marca Cabloff, incluye conectores rápidos Edn, muerdas o cliques, tornillos, clips de unión, armó de obra, materiales requeridos, riego a obra, accesorios, raso, corte, colocación, fijación, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$1,081.05	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$49,544.52	0.00	\$0.00
155-5/C	Cople conduit pared gruesa galvanizada de 78 mm (3) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$185.27	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$17,230.11	0.00	\$0.00
156-5/C	Conector conduit pvc (R-1) pesado de 27 mm (1) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$29.55	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$342.60	0.00	\$0.00
157-5/C	Abrazadera galvanizada ligera de una para tubo PD de 13 mm (1/2) de diámetro, fijada con pino roscado 3/8" y caga 27, luera y rindero galvanizados, incluye suministro de materiales, accesorios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$24.34	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$17,062.34	0.00	\$0.00
158-5/C	Placa de fibra para la coarada embisagrado marca Square-D, 4" x 4" (101.6 x 101.6 mm) incluye mano de obra y materiales requeridos, riego a obra, accesorios, instalación, ensamblado, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$153.22	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,072.54	0.00	\$0.00
159-5/C	Credulit rectangular Cat 157 de 27 mm (1) marca Crouse Hinds Dornac, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$108.76	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$652.56	0.00	\$0.00
160-5/C	Centro de carga 12 pulgadas, 3F-4W, sobrepasar Nema 1, catálogo 003121255 marca Square-D, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$3,789.45	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,789.45	0.00	\$0.00
161-5/C	Codo conduit pvc (R-1) pesado de 53 mm (2) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$49.60	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$139.60	0.00	\$0.00
162-5/C	Muerda galvanizada 3/8" incluye mano de obra y materiales requeridos, riego a obra, accesorios, raso, colocación, limpieza y riego de sobrantes fuera de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$27.82	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,502.28	0.00	\$0.00
163-5/C	Conector conduit pvc (R-1) pesado de 16 mm (1/2) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$16.74	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$2,192.94	0.00	\$0.00
164-5/C	Abrazadera galvanizada ligera Omega para tubo PD de 13 mm (1/2) de diámetro, fijada con pino y taquete de 1/4", incluye suministro de materiales, accesorios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$21.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$11,956.00	0.00	\$0.00
165-5/C	Abrazadera galvanizada ligera Omega para tubo PD de 19 mm (3/4) de diámetro, fijada con pino y taquete de 1/4", incluye suministro de materiales, accesorios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$21.78	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$12,327.48	0.00	\$0.00
166-5/C	Abrazadera galvanizada ligera Omega para tubo PD de 25 mm (1) de diámetro, fijada con pino y taquete de 1/4", incluye suministro de materiales, accesorios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$22.29	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,493.43	0.00	\$0.00
167-5/C	Abrazadera galvanizada ligera de una para tubo PD de 25 mm (1) de diámetro, fijada con pino roscado 3/8", incluye suministro de materiales, accesorios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$26.58	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,535.14	0.00	\$0.00
168-5/C	Tubo conduit flexible Plica o Tapa de 12 mm (3/8) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$23.66	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,487.01	0.00	\$0.00
169-5/C	Conector recto Plica o Tapa de 12 mm (3/8) de diámetro, incluye suministro de materiales, accesorios, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	0.00	\$34.07	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,261.33	0.00	\$0.00
170-5/C	Registro telefónico de línea galvanizada calibre 16 con Tapa embisagrada 36 x 55 x 16 cm, marco farrna o similar, incluye material, mano de obra y herramienta.	pza	0.00	\$1,187.78	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$1,187.78	0.00	\$0.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1		ESTIMACIÓN 2		ESTIMACIÓN 3		ESTIMACIÓN 4		ESTIMACIÓN 5		ESTIMACIÓN 6		ESTIMACIÓN 7		ACUMULADO													
						Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Total		Excedente		Fuera de Catálogo		Total					
						Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Excedente	Monto	Excedente	Monto		
178-S/C	Modificación de base metálica para equipo contra incendio tipo eléctrica a base de bastidor de ángulo de 2 1/2 x 1/4 y medidas de base de 1.00 x 1.75 mts., incluye todo el equipo, instalación, alineación a línea hidrológica, corte de base metálica con equipo oxarfe, manual, equipo y herramientas.	pza	0.00	\$4,912.83	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,912.83	1.00	\$4,912.83	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$4,912.83	1.00	\$4,912.83				
179-S/C	Atraves y aporazadora omega para tuberías de RCI de 10 plg fabricado a base de ángulo de 2 1/2 x 1/4, incluye fabricación e instalación, ensamble, mano de obra, material, equipo y herramientas.	pza	0.00	\$600.85	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,605.10	6.00	\$3,605.10	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,605.10	6.00	\$3,605.10				
180-S/C	Mantenimiento de zona estructural en techo bajo de armadura para cubierto en zona de techo y acceso nivel +1.50 y +2.00, se realizará la revisión, limpieza, lubricación y loque de toda la lamielera de conexiones, así como el suministro y la colocación de tornillos faltantes, incluye manobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	lor	0.00	\$3,746.72	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$3,746.72	10.00	\$3,746.72		
181-S/C	Refruerzo 3 suministro y aplicación de soldadura tallante en todas las conexiones de diagonales en la parte superior de las armaduras de de cubierta nivel +1.75, refuerzo de pintura en las áreas donde se colocó la soldadura, incluye manobras, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	lor	0.00	\$6,223.72	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$6,223.72	30.00	\$186,711.60
182-S/C	Refruerzo 1, 2, 4, y 5, suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para refuerzos en estructura metálica, refuerzo 1 placas y diagonal mal conectadas, refuerzo 2 diagonales faltantes, refuerzo 4 refuerzo en vigas IPB mal orientadas, refuerzo 5 refuerzo en conexiones de marco estructural en eje 1, refuerzo de pintura en áreas donde se colocó la soldadura, incluye manobras mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	kg	0.00	\$59.88	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$250,200.75	2,783.72	\$250,200.75
183-S/C	Manoobra para traslado y subir equipos eléctricos a azotea del teatro Alamoal, la manoobra se realiza en horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana y consiste en lo siguiente: gestión de permiso de tránsito para circulación y ejecución de la manoobra cerrando la calle abastecido esquina con calle Allende y Madero utilizando cuadrilla de bandereros para circulación de vehículos, Tratado de taller y grúa de 6 toneladas, marca komatsu, a la colonia los Arzules.	pza	0.00	\$228,069.85	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$228,069.85	1.00	\$228,069.85
184-S/C	Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado de 4.5 mm de espesor Fibra Poliéster Sika Mono 385 Antembrona prefabricado de asfalto modificado SBS (Estimeno-Buladeno-Estimeno) 4.5 mm de espesor con refuerzo de fibra de políester acabado de grava blanca (vía roja) trabajos a realizar: 1.- Se retirará y limpiará la superficie de todo impermeabilizante existente, accerose de material hasta lugar de acopio para relleno en camión.	m2	0.00	\$389.08	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$412,848.90	1,061.09	\$412,848.90
186-S/C	Fabricación e instalación de escaleras para gradas de 2 peldaños de 15 cm. Con huella de 30 x 141 cm. Forjado de estructura de PIR de 2" x 1" cal. 14, forjado de mano contrapicado 141,91cm, peldaño 840 cm, y relleno con fibra de vidrio, incluye letrameamiento, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	\$4,174.72	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$38,446.08	14.00	\$38,446.08
187-S/C	Fabricación e instalación de escaleras para gradas de 2 peldaños de 15 cm. Con huella de 90 x 141 cm. y otra huella de 30 x 141 cm. forjado de estructura de PIR de 2" x 1" cal. 14, forjado de madera contrapicado 141,91cm, peldaño 840 cm, y relleno con fibra de vidrio, incluye letrameamiento, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	\$5,663.15	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$11,326.30	2.00	\$11,326.30
188-S/C	Fabricación e instalación de escaleras para gradas de 3 peldaños de 15 cm. Con huella de 30 x 141 cm. forjado de estructura de PIR de 2" x 1" cal. 14, forjado de madera contrapicado 141,91cm, peldaño 840 cm, y relleno con fibra de vidrio, incluye letrameamiento, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	0.00	\$6,197.10	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$86,759.40	14.00	\$86,759.40

Nota: 1) Se presenten únicamente los partidas correspondientes a los rubros que tuvieron movimientos.
2) De los conceptos extraordinarios se omitieron los números consecutivos 135-S/C Y 183-S/C, sin que esto afecte el monto de la estimación, únicamente afecta el consecutivo de los conceptos, siendo realmente 186 y no 188.

Elaboró:

C.F. Melchor Adúño García

Auditor:

Ana Antonia Becerra

RESUMEN ESTIMACIÓN 7

EXTRAORDINARIOS: \$1,271,824.08

Importe de la estimación: \$1,271,824.08

Rehabilitación: \$0.00

Devoluciones: \$14,612.26

Subtotal: \$1,286,436.34

IVA: \$205,829.81

Total: \$1,492,266.15

FIDEICOMISO 1962 TEATRO MARIANO MATAMOROS

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Núm. De Inventario	Concepto	Valor contable
5110001	Gabinete Metalico 90X50X1.80	\$ 1,754.80
5110002	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,754.80
5110003	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,754.80
5110004	Gabinete Metalico 90X50X1.80	1,754.80
5110005	Gabinete Metalico 90X48X70	888.33
5110006	Gabinete Metalico 90X48X70	888.33
5110007	Gabinete Metalico 90X48X70	888.33
5110008	Gabinete Metalico 90X48X70	888.33

TOTAL ACTIVOS

\$ 10,572.53