																								Total de Registro	03. 5,005	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA MONTO GLI	OBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E 10 MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R (O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO POBLACION BENERICIAE	MUJERE	ES HOMBRES BENEFICIARI	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N COMPROMETIDO	C E F DEVENGADO	I N A	N C I PAGADO	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS		ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC18030137910		[ff1: (icido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS],	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, FACHADA Y PÓRTICO COLINDANTE CON MALLA CICLÓNICA, DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E., UN AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E., CISTERNA,	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb002 N	0	0 195	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (ove_municipio:53, 1 localidad:425, direccion:Av Cointaio 1763, Michaedan, México, Ion:-	annun	10-12-2018	4,843,398.74	4,843,398.74	4,843,398.74	4,843,398.74	4843398.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC18040148971	Proyecto de 486 50	monto:4843679.45, modificado:4843398.74]] [ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y LABORATORIOS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. NO. 15 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N	16 Michoacán de	25 Chilchota	Proyecto de Inversión de	Educación	Sin identificar	IIEEEM	80Fb124 N	0	0 134	(metal: funidad medida:Metros Cuadrados.	101.28175735, lat:19.67758571)) (geo1: (cve_municipio:25, localidad:3, direccion:59780, Calle Carr. Nacional		19.01.2019	486,505.51	486,505.51	486,505.51	486,505.51	486505.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cuadrados, avance:100.0)) (meta1: (unidad medida:Metros		En Elecución V	Validado
	inversion	[APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto-486509.01, modificado-486505.51]] [ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES	MARÍA MONTESSORI CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E	Ocampo		Infraestructura Social Proyecto de Inversión de				80Fb045 N		-		57, Centro, Chilchota, Mich., México, Ion:-102.11929321, lat:19.85068565 Igeo1: (ove_municipio:38, localidad:1 direccion:General Mariano Escobedo	0)		495,820.53						Cuadrados, avance:100.0]) [meta1:			avances Validado
ZU19 3 MICL8U4U149399	inversión 498,34	[APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto-498342.07, modificado:495820.53]}	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 258	16 Michoacan de Ocampo	38 Huetamo	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80F0045 N	ľ	0 258	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 6, Col de Dolores, 61940 Huetamo de Nuñez, Mich., México, Ion: 100.90118408, lat:18.62021899)) [geo1: [cve_municipio:24, localidad:4		01-11-2018	495,820.53	495,820.53	495,820.53	495,820.53	495820.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución a	avances
2019 3 MIC18040148965	Proyecto de 503,56 inversión	57.14 prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503567.14, modificado:503229.46))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL J/N INDÍGENA MIGUEL HIDALGO	16 Michoacán de Ocampo	24 Cherán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 26	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 direccion:Independencia Nte. 35, Barrio 1, 60270 1, Mich., México, Ion 101.95449829, Jat:19.69043532))		13-12-2018	503,229.46	503,229.46	503,229.46	503,229.46	503229.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	B	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149366	Proyecto de 505,51	(FI1: (piclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:505510.81, modificado:502333.02]} (FI1: ficido recurso:2018, ramo:33, modalidad1.	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESC. RICARDO FLORES MAGON	16 Michoacán de Ocampo	25 Chilchota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab001 N	0	0 252	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	[geo1: (ove_municipio25, localidad:1 direccion:R. Valtierra 30, Contro, 59780 Chilotota, Mich., Midsico, Ion: 102.11929321, lat:19.84810225)]	7,	03-01-2019	502,333.02	502,333.02	502,333.02	502,333.02	502333.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Т	Terminado a	Validado avances
2019 3 MICO0180101079	25 Proyecto de 511,88 inversión 511,88	33.71 prog pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511883.71, modificado:511841.82)}	Construcción De Una Aula Didáctica En El J/N Vicente Guerrero	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	70ApFAMB13 N	0	0 0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	(geo1: (cve_municipio:113, localidad: ta	3,	01-02-2018	511,841.82	511,841.82	511,841.82	511,841.82	511841.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	1	Terminado a	Validado avances
2019 3 MIC18040149483	Proyecto de 516,53 inversión 516,53	fff1: (cirdo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:516539.15, modificado:516008.98]} [ff11: (cirdo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1,	CONSTRUCCIÓN DE MURO REJA EN EL J/N JOSÉ MANUEL OTHON	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb078 N	0	0 79	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	localidad:127, direccion:Blvrd De Las 1 Primaveras 55, Prados Verdes, 58110 Morella, Mich., México, lon:- 101.19644165, bz:19.71629303]] Ireo:: (ove municipio:90. localidad:1	**********	08-11-2018	516,008.98	516,008.98	516,008.98	516,008.98	516008.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19010151063	Proyecto de 520,42 inversión	[111: (DICO_NOUNDED.2018, Fallio:3.5, modalishd1), prog_pres7, tipo_recursof FDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:520429.45, modificado:520298.63]} [171: ficido recurso:2018, ramo:33, modalishd1.	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	90 Tingambato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab100 N	0	0 50	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 direccion:Carretera 12, Las Charanda: 60290 Tingambato, Mich., México, Ion:-101.85815334, lat:19.50870783	1	28-02-2019	520,298.63	520,298.63	520,298.63	520,298.63	520298.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC18040149579	Proyecto de inversión 525,66	[111: (cit.or_recursoz.2018, ramo-35, modalisati), prog_pres7, tipo_recursosFEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:525664.79, modificado:525617.23]}	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	16 Michoacán de Ocampo	66 Pátzcuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb082 N	0	0 155	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (cve_municipio:66, localidatt) 1 direccion:Huecorio, Mich., México, lo 101.6342658, lat:19.5375555)]	o: ########	09-10-2018	525,617.23	525,617.23	525,617.23	525,617.23	525617.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040148950	Proyecto de 533,65 inversión 533,65	57.48 prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533657.48, modificado:532687.83]]	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. TÉC.NO. 21	16 Michoacán de Ocampo	2 Aguilila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab072 N	0	0 384	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	geo1: (ove_munic.goo.z., localeada1, direccion:Andrés de Iturbide 192, Centro, 60570 Aguillia, Mich., Méxica Ion:-102.78960943, lat:18.73838221 (geo1: (ove_municipio:38,	o, 33	28-02-2019	532,687.83	532,687.83	532,687.83	532,687.83	532687.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ī	Terminado a	Validado avances
2019 3 MIC18040149401	Proyecto de 550,73	[ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo.33, modalidad.), orog_pres7, tipo_recursorFEDERALE; [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto-550738.03, modificado:550737.0]) [ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo.33, modalidad.),	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO TALLER EN LA ESC. TV. SEC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb073 N	٥	0 25	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	tocalidad:105, direccion:Colorines 20i 1 Cruz Gorda, 61940 Hustamo de Núñe Mich., México, ion:-100.89569092, lat:18.63583516])	8, 12, susususus	08-11-2018	550,737.00	550,737.00	550,737.00	550,737.00	550737	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Б	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149731	Proyecto de inversión 556,08	In: [ctos_recurso_recte, nemo:ss, mountaids, prog_pres;7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556084.99, modificado:555541.01])	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COCINA EN EL J/N JOSÉ SANTOS CHOCANO CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COCINA DE 2	16 Michoacán de Ocampo	99 Tuzantia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb070 N	0	0 37	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	[geo1: (cve_municipio:99, localidad:1 direccion:Renteria Luviano Pto. 14, tc Mangos, Tuzanta, Mich., Molico, Ion 100.57022095, lat:19.20613168)] [geo1: (cve_municipio:38, localidad:1	S annumum	14-01-2019	555,541.01	555,541.01	555,541.01	555,541.01	555541.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18030137907	Proyecto de 5,622,75 inversión	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5622797.24, modificado:5616940.91)]	E.E., CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHUMBRE, CANCHA DE VOLEIBOL, ANDADORES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESC. SEC. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb013 N	0	0 580	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	direccion:Retorno NC-01 306, 1 Nopalera, 61940 Hustamo de Núñez, Mich., México, ion:100.89594841, lat:18.61029547]}		11-11-2018	5,616,940.91	5,616,940.91	5,616,940.91	5,616,940.91	5616940.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149584	Proyecto de 565,08 inversión 565	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565085.97, modificado:565085.97)}	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J/N SIGMUND FREUD	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 91	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	igeo1: (cve_municipio:112, localidad:36, direccion:Taintzuntzan 1 36, La Mangana, 61511 Zifacuaro, Mich., México, lon:-100.37246704, la:19.43033411)}	**********	28-02-2019	565,085.97	565,065.80	565,065.80	565,065.80	565065.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Б	En Ejecución V a	Validado avances
2019 3 MIC18040149730	Proyecto de 566,91 inversión	[ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:], prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:566910.62, modificado:566910.62]]	REHABILITACIÓN DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISÉS SAENZ	16 Michoacán de Ocampo	90 Tingambato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab066 N	0	0 479	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	igeo1: (cve_municipio:90, localidad:1 direccion:Arteaga 168, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon:-101.85424805, lat:19.50672569		31-01-2019	566,910.62	565,093.25	563,433.30	563,433.30	563433.3	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Б	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149451	Proyecto de 580,74	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580740.07, modificado:580515.88])	REFUERZO DE BARDA PERIMETRAL EN EL I/N INDÍGENA TSITSIKI SAPICHU (FAM 2015)	16 Michoacán de Ocampo	75 Los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab054 N	0	0 111	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (cve_municipio:75, localidad:1 direccion:tirio 29, Jardin, 60350 Los Reyes de Salgado, Mich., México, lon: 102.47497559, Jat:19.59472548))		31-01-2019	580,515.88	580,515.88	580,515.88	580,515.88	580515.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1	Terminado a	Validado avances
2019 3 MIC18040149747	Proyecto de 603,58 inversión 603,58	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603583.61, modificado:601752.02}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. SEC. ASTRÓNOMO LUIS FEUPE RODRÍGUEZ JORGE	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab099 N	0	0 581	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (cve_municipio:53, localidad:1 1 direccion:Calz. Juárez 275, Ventura 1 Puente, 58020 Morelia, Mich., Méxio Ion:-101.19506836, lat.19.69431424	0. (1)	28-02-2019	601,752.02	601,752.02	601,752.02	601,752.02	601752.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Е	En Ejecución V	Validado avances
2019 3 MIC18040149406	Proyecto de 623,60 inversión 623,60	(ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623605.19, modificado:621451.69]}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N JULIO VERNE	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	iSin identificar	IIFEEM	80Fb079 N	0	0 56	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	igeo1: (cve_municipio:38, localidad:1 direccion:Tariacuri 17, Zaragoza, 1 6:1940 Hustamo de Núñez, Mich., México, lon::100.8984375, lut:18.62672591) [geo1: (cve_municipio:53, localidad:1	**********	09-10-2018	621,451.69	621,451.69	621,451.69	621,451.69	621451.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ē	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149569	Proyecto de 62,40 inversión 62,40	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62405.52, modificado:61577.64))	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab062 N	0	0 200	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	direccion Guillermo Prieto 782, m 1 industrial, 58130 Morella, Mich., Mekico, ion:-101.19369507, iat:19.709829)).	**********	11-01-2019	61,577.64	61,577.64	61,577.64	61,577.64	61577.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Т	Terminado a	Validado avances
2019 3 MIC19010151064	Proyecto de 650,00 inversión	[ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, flpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	16 Michoacán de Ocampo	13 Cardouaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab103 N	0	0 170	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (cve_municipio:13, localidad:1 idenccion:losé Maria Cuevas, Centro, Carácuaro de Morelos, Mich., Mésico lon:-101.12726212, lat:19.01725015		28-02-2019	650,000.00	649,795.12	649,795.12	649,795.12	649795.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149484	Proyecto de 671,20 inversión 671,20	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:571208.45, modificado:671208.34]}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. NICOLÁS BRAVO	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb093 N	0	0 121	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	igeo1: (cve_municipio:53, 1 localidad:393, direccion:Tierra y Libertad 86, Morelos, Mich., México, lon::101.22390747, lat:19.65471248	######################################	13-12-2018	671,208.34	671,208.34	671,208.34	671,208.34	671208.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ē	En Ejecución V	Validado avances
2019 3 MIC18040149375	Proyecto de 682,50 inversión 682,50	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882503.38, modificado:665427.14)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS AULAS EN EL I/N ANTONIO CASO	16 Michoacán de Ocampo	37 Huaniqueo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 15	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (ove_municipio:37, localidad:2 direccion:Ejercito Nacional 0se 167, 1 Centro, Huaniqueo de Morales, Mich. México, lon:-101.50405884, lat:19.89717972])	2,	01-11-2018	665,427:14	665,427.14	665,427.14	665,427.14	665427.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución a	Validado avances
2019 3 MIC18040149731	Proyecto de 708,53 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7; tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708532.81, modificado:708407.15]]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	16 Michoacán de Ocampo	97 Turicato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab011 N	0	0 149	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (ove_municipio:97, localidad:7 1 direccion:Galeana S86, Centro Turicato, Turicato, Mich., México, ion 101.42028809, lat:19.05173367])	4, 	03-01-2019	708,407.15	708,407.15	708,407.15	708,407.15	708407.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	т	Terminado \	Validado avances
2019 3 MIC18040149571	Proyecto de 709,57 inversión	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709577-52, modificado:709156.29]]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL I/N TZINTZUNTZAN	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 123	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (ove_municipio:53, localidad:1 direccion:Antonio Azate 346, Centro 1 Histórico, 58000 Morella, Mich., México, lon:-101.1882019, lat:19.70077891])		24-01-2019	709,156.29	709,156.29	709,156.29	709,156.29	709156.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	т		Validado avances
2019 3 MIC18040149745	Proyecto de 709,57 inversión 709,57	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709577.52, modificado:709565.72]]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab098 N	0	0 120	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (cve_municipio:53, localidad:1 direccion:Plan de Ayala 694, Centro 1 Histórico, 58000 Morella, Mich., México, Ion:-101.18270874, lat:19.70595045])	**********	28-02-2019	709,565.72	709,565.72	709,565.72	709,565.72	709565.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC18040149484	Proyecto de 709,57 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:709577.52, modificado:709574.55]]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL J/N MTRA. IRENE BARRIGA RUIZ	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb089 N	0	0 158	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (cve_municipio:53, localidad:473, direccion:Puerto de 4 Acapulco 45, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon: 101.26235962,	*********	13-12-2018	709,574.55	709,574.55	709,574.55	709,574.55	709574.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución V a	Validado avances
Iij	t	1		L	1	1	L		LL	L	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	.4	_1	lat:19.69819307])		.ii					1					

Reporte del Destino del Gasto																									Total de Registro	05. 3,003	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	D TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E INSTITUCION EJECUTORA	C T O NUMERO PROYECTO POBLAGO BENEFICIAL	N MUJERES	S HOMBRES BENEFICIARIO	os METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS		ESTATUS ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC190201558180	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, pr08_prest7-tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMENIOS), monto:72028.46, modificado:72028.46])	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL I/N GREGORIO TORRES QUINTERO	16 Michoacán de Ocampo	111 Ziracuaretiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab140 N	0	0 82	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	r 1 direc Papa	st: (cve_municipio:111, localidad:1 ccion:Independencia 208, El ayo, Ziracuaretiro, Mich., México, 101.90952301, lat:19.41398294)]	***************************************	19-02-2019	72,028.46	72,028.46	72,028.46	72,028.46	72028.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	т	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180301379103	Proyecto de inversión	(ff1: [ciclo_recursoz2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recursorFEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:7227410.66, modificado:7053149.43])	CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONSELOS	16 Michoacán de Ocampo	gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb003 N	0	0 305	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, o	local 1 Villas	s1: (ove_municipio:53, lidad:474, direccion:Calle 8 601, s del Pedregal, Ciudad de México, h., México, lon:-101.30842924,	**********	23-12-2018	7,053,149.43	7,053,149.43	7,053,149.43	7,053,149.43	7053149.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	F	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495590	Proyecto de inversión	TS1,889.99 Iff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prest, ripo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:751889.99, modificado:751886.06])		16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 38	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo direc 1 Amp	9.6714434]) 11: (ove_municipio:53, localidad:1, ccion:Manuel Maria Ponce, bliacion Capula, Iratzio, Mich., sico, lon:-101.42303467,	*********	19-12-2018	751,886.06	751,886.06	751,886.06	751,886.06	751886.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	т	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401497596	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS],	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab096 N	0	0 194	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	iat:1 igeo 1 direc Mich	(9.64258753)] x1: (cve_municipio:111, localidad:7. ccion:16 de Septiembre, hoacán, México, lon:-		28-02-2019	756,601.28	756,601.28	756,601.28	756,601.28	756601.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180301379084	Proyecto de inversión	monto:756744.66, modificado:756601.28 fff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidads, 762,872.89 rorg_prest7.1 jeo_recurso-FDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762872.28), modificado:762872.29	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb012 N	0	0 52	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	igeo 1 direc Jung	90505981, lat:19.41220201)) st: (cve_municipio:47, localidad:1, ccion:Fuerte de Coporo 5, 61470 papeo de Juárez, Mich., México,		31-07-2018	762,872.89	762,682.63	762,682.62	762,682.62	762682.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495822	Proyecto de inversión	monto:762872.89, modificado:762872.89)] [ft1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prest7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765286.05, modificado:765243.07]]		16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab069 N	0	0 231	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	igeo local 1 Garc	-100.49364924, lat:19.45823659]] st: (cve_municipio:112, lidad:36, direccion:Doctor Emilio cia Sur 24, Centro, 61500 cuaro, Mich., México, Ion:-	***************************************	03-12-2018	765,243.07	765,243.07	765,243.07	765,243.07	765243.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	т	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC190101510638	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 772,311.95 prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS).	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	9 Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab101 N	0	0 38	(meta1: (umidad_medida:Metros Cuadrados, u	100. igeo 1 direc 6183	35788655, lat:19.43733547)) x1: (ove_municipio:9, localidad:1, ccion:Lázaro Cárdenas 151, Centro 30 Ario de Rosales, Mich., México,		23-04-2019	772,304.54	772,304.54	772,304.54	772,304.54	772304.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	f	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495286	Proyecto de inversión	monto:772311.95, modificado:772304.54]] [ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], modi:7728821.8, modificado:7727825.32]]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL I/N JUANA PAVON DE MORELOS	A 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab015 N	0	0 97	[meta1: [unidad_medidarMetros Cuadrados, i	igeo direc 1 811, Mich	101.7117691, lat:19.2067801}) 11: {cve_municipio:53, localidad:1, ccion:/av Francisco I. Madero Pte , Centro Histórico, 58000 Morelia, h., México, lon:-101.19918823,	**********	01-02-2019	772,762.52	772,762.52	772,762.52	772,762.52	772762.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	7	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401495858	Proyecto de inversión	[Iff: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:), 9708_Drest7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774858.37, modificado:772934.69])	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. SEC. NO. 956	16 Michoacán de Ocampo	82 Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab078 N	0	0 30	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	igeo direc Méxi	9.7033647]) id: (cve_municipio:82, localidad:55 ccion:Unnamed Road, Michoacán, idoo, lon:-101.45599365, 19.25021884])		21-02-2019	772,934.69	772,934.69	772,934.69	772,934.69	772934.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	7	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC190101510890	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recursoz2018, ramo:33, modalidad.i, 77,705.64 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77705.64, modificado:77705.64))	MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL J/N JOSI SANTOS CHOCANO	iÉ 16 Michoacán de Ocampo	99 Tuzantia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	IIFEEM	80Fb133 N	0	0 37	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	(geo 1 direc Mich	n1: (cve_municipio:99, localidad:1, ccion:Cecilio Garcia Ote. 3, Centro, h., México, Ion:-100.57425499, 19.20686116]}	**********	19-02-2019	77,705.64	77,705.64	77,705.64	77,705.64	77705.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	1	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401497496	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso.2018, ramo:33, modslidad:1, 789,578.52 prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789578.52, modificado:789277.71]}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE QUERÉTARO	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab112 N	0	0 111	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc 1 Indu Méx	st: (cve_municipio:53, localidad:1, cion:/w Guadalupe Victoria 510b, sstrial, 58130 Morelia, Mich., sico, lon:-101.19781494, 9.70724331]}	***********	28-02-2019	789,277.71	789,277.71	789,277.71	789,277.71	789277.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510658	Proyecto de inversión	Iff1: [ciclo_recursor2018, ramo:33, modalidad1, 80,000.00 prog_pres:7, tipo_recursorFDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79662.07)]	MOBILIARIO PARA DOS AJJLAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ	16 Michoacán de Ocampo	111 Ziracuaretiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab113 N	0	0 197	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	1 direc 435.	st: (cve_municipio:111, localidad:7 ccion:Carr Nal. Lázaro Cárdenas , Centro, Mich., México, lon:- 91081047, lat:19.41430674))	***************************************	19-02-2019	79,662.07	79,662.07	79,662.07	79,662.07	79662.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510667	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 80,000.00 prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79662.07)]	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESC. PRIM. PROFR. OTILIO MONTAÑO SÁNCHEZ	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab115 N	0	0 136	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	r 1 direc 5814	r1: (cve_municipio:53, localidad:1, ccion:Calle T 6120, Justo Mendoza, 46 Morelia, Mich., México, Ion:- .23214722, lat:19.71322265))	***************************************	19-02-2019	79,662.07	79,662.07	79,662.07	79,662.07	79662.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	ε	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510655	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.t, prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0})	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 10	16 Michoacán de Ocampo	13 Carácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab110 N	0	0 260	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc 1 Cará	r1: (cve_municipio:13, localidad:1, ccion:Av. Hidalgo, Centro, icuaro de Morelos, Mich., México, :101.12648964, lat.19.01660098]	***************************************	28-02-2019	800,000.00	799,725.08	799,725.08	799,725.08	799725.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ε	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401494836	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.i, prog_pres.7; tipo_recurso.FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809621.92, modificado:806851.56])	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 122	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc 1 Histó Méxi	 (cve_municipio:53, localidad:1, ccion:Benito Juárez 179, Centro órico, 58000 Morelia, Mich., lico, lon:-101.19232178, 9.70465758]) 	***********	08-11-2018	806,851.56	806,851.56	806,851.56	806,851.56	806851.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510654	Proyecto de inversión	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), 817,523.44 prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817523.44, modificado:817444.66))	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL J/N NICOLÁS DE BARREDA	16 Michoacán de Ocampo	42 lutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab109 N	0	0 49	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	ta Pi 102	nt: (cve_municipio:42, localidad:6, ccion:Unnamed Road, Valenciano, laza del Limón, Mich., México, lon: 42399216, lat:20.13847031))	***************************************	08-04-2019	817,444.66	817,444.66	817,444.66	817,444.66	817444.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201558157	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.t, prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.76, modificado:81908.76))	MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. SEC. J GUADALUPE SALTO	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab123 N	0	0 408	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc 1 Vent Méxi lat:1	 (cve_municipio:53, localidad:1, ccion:Lago de Zirahuen 128, tura Puente, 58020 Morelia, Mich. tico, lon:-101.19232178, (9.69431424)) 		19-02-2019	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81908.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ŧ	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401495884	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820373.77, modificado:820373.77)]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS	16 Michoacán de Ocampo	88 Tarimbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb127 N	0	0 385	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	local 1 Barri Mich	 (cve_municipio:88, lidad:124, direccion:Cristo Rey 6, io de la Cruz, 58880 Tarimbaro, h., México, Ion:-101.17721558, 9.80030171)) 	**********	20-12-2018	820,373.77	819,872.27	819,872.05	819,872.05	819872.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495765	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827450.13, modificado:826839.36()	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N INDÍGENA ALBERTO B. SABIN	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb118 N	0	0 136	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	1 direc Para	nt: (cve_municipio:65, localidad:6, ccion:Morelos 500, Centro, 60252 acho de Verduzco, Mich., México, 102.0451355, lat:19.65293421)}	**********	21-12-2018	826,839.36	826,839.36	826,839.36	826,839.36	826839.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495751	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.tl, prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946662.83, modificado:801450.39)]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL J/N ROSARIO CASTELLANOS	16 Michoacán de Ocampo	65 Paracho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 123	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc Para Ion:-	st: (cve_municipio:65, localidad:3, ccion:Pradera, Morelos, 60250 icho de Verduzco, Mich., México, 102.04925537, lat:19.65552078]]	**************************************	14-02-2019	801,450.39	801,450.39	801,450.39	801,450.39	801450.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ē	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401493675	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853756.9, modificado:853364.29))	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA PARHIKUTINI	16 Michoacán de Ocampo	25 Chilchota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab082 N	0	0 121	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direc 1 Cent Mési	rd: (cve_municipio:25, localidad:3, ccion:Calle Carr. Nacional 51, tro, 59780 Chilchota, Mich., cico, lon:-102.11929321, 9.85197734])	**********	28-02-2019	853,364.29	853,364.29	853,364.29	853,364.29	853364.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510633	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.i, prog_pres:7, tipo_recurso.FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:864464.02, modificado:864463.38]}	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "B" LABORATORIO Y AULAS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 93	O 16 Michoacán de Ocampo	75 Los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab074 N	0	0 125	[meta1: [unidad_medidarMetros Cuadrados, r	igeo direc Cent	x1: (cve_municipio:75, localidad:26, ccion:Francisco Javier Mina 22, tro, 60300 Centro, Mich., México, -102.47570515, lat:19.59031855]]	******	01-04-2019	864,463.38	864,463.38	864,463.38	864,463.38	864463.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ē	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495869	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.i, prog_pres:7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864559.88, modificado:864485.78))	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM RICARDO FLORES MAGÓN	A. 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab075 N	0	0 119	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, u	direc Migu Ion:-	st: (cve_municipio:21, localidad:6, ccion:Nacional 48, Barrio de San uel, De San Miguel, Mich., Mésico, 102:25233078, lat:19.65006469)]	***************************************	28-02-2019	864,485.78	864,485.78	864,485.78	864,485.78	864485.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ŧ	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401497309	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.i, 864,625.60 prog_pres:7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864625.6, modificado:862292.38])	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N TEOCALLI	16 Michoacán de Ocampo	92 Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb120 N	0	0 98	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, I	local 1 Rical Mich lat:1	nl: (cve_municipio:92, lidad:236, direccion:Hidalgo 19, rdo Flores Magon, Tiquicheo, h., Mdxico, lon:-100.73913574, 8.901089611)	**********	21-12-2018	862,292.38	862,292.38	862,292.38	862,292.38	862292.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Б	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401494373	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad1, 866,726.24 prog_pres7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866726.24, modificado:866726.24))	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	52 Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb087 N	0	0 78	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, r	igeo direc 1 Fide	s1: (cve_municipio:52, localidad:1, ccion:Autonomía Universitaria 47, icomiso 2do Sector, 60950 Lázaro fenas, Mich., México, Jon:- 20984459, Jat:17.96697404))	***********	13-12-2018	866,726.24	866,317.22	843,112.61	843,112.61	843112.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Б	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489711	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.i, prog_pres7, tipo_recurso.FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:368544.9, modificado:367328.88]]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA	16 Michoacán de Ocampo	24 Cherán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab084 N	0	0 277	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	1 direct	x1: (cve_municipio:24, localidad:1, ccion:Cristóbal Colón 348, Centro, 70 Cherán, Mich., México, lon:- 95861816, lat:19.68784932))	***********	28-02-2019	867,328.88	867,328.88	867,328.88	867,328.88	867328.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495891	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.i, 869,000.00 preg_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869000.0, modificado:869000.0))	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 42	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab085 N	0	0 195	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	. Idirec	x1: (cve_municipio:17, localidad:25 ccion:2arco 2, Primero, Contepec, h., México, lon:-100.16415596, 19.9555403])	***************************************	28-02-2019	869,000.00	868,981.13	516,579.12	516,579.12	516579.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ε	En Ejecución	Validado avances

		Destino dei Gasto																								Total de Registro		
	CICLO TRIME	STRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R C	O Y E C T O INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO BINERO:	ON MUJER	ES HOMBRES BENEFICIAR	s METAS	TIPO GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS	FECHA	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N COMPROMETIDO					AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS			
	2019 3	MIC19010151063	Proyecto de inversión	869,146.47 proj	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab076 N	0	0 639	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, I	n 1 direccion:Calle Raza Maya 21, Mc Mich., Mésico, lon:-101.1809921 lat:19.72184786])	relia, annunu 3,	28-02-2019	869,146.47	869,146.47	869,146.47	869,146.47	869146.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		Terminado	Validado avances
	2019 3	MIC18040149754	Proyecto de inversión	869 479 86 Proj	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA MORELOS		gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab083 N	0	0 439	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, r	direccion:Javier Mina Sur 73, Sin 1 Nombre, 60440 Peribán, Mich., México, Ion:-102.41455078,	ed:1, annuau	WW 28-02-2019	869,107.01	869,107.01	869,107.01	869,107.01	869107.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ı	En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC18040148970	Proyecto de inversión	eco coa se proj	ng_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FRATERNIDAD PUREPECHA		24 Cherán		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fb116 N	0	0 120	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, r	(geo1: (cve_municipio:24, localid direccion:Allende 5B, Centro, Bar 60270 2, Mich., México, Ion:-	rio 2, aususus	WW 27-01-2019	868,446.68	868,446.68	868,446.68	868,446.68	868446.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC18040149591	Proyecto de inversión	[ff1: 869,758.87 proj (API	L: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab002 N	0	0 337	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	igeo1: (cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Calle Gral n 1 Pueblita 541, Anáhuac, 58630 Anáhuac, Mich., México, lon:-		UN 04-12-2018	869,656.45	869,656.45	869,656.45	869,656.45	869656.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		Terminado	Validado avances
	2019 3	MIC18040149573	Proyecto de inversión	[11]	L: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, se_nee:7_tino_recurso:FFDF8ALFS		16 Michoacán de Ocampo	55 Múgica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab037 N	0	0 357	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	igeo1: (cve_municipio:55, localid direccion:Lázaro Cárdenas Norte 1 Benito Juárez, 61760 Nueva Italia Mich., México, lon:-102.0853900	312, , явинии	HW 19-12-2018	869,627.86	869,627.86	869,627.86	869,627.86	869627.86	Sin contratos nuevos en el trimestre			Terminado	Validado avances
Residual control con	2019 3	MIC18040149425	Proyecto de inversión	(ff1 869,918.68 proj (API	L: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, ng_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			69 La Piedad		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab005 N	0	0 579	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	Igeo1: (cve_municipio:69, localid direccion:H. Colegio Militar 20, Pi 1 59389 La Piedad de Cavadas, Mio México, lont-102.03601599,	ma,	ww 20-12-2018	869,854.19	869,854.19	869,854.19	869,854.19	869854.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		Terminado	Validado avances
Residual Control of the control of	2019 3	MIC19020155816	Proyecto de tinversión	86,992.46 proj (API	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab127 N	0	0 50	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	igeo1: (ove municipio:53, localid direccion:Calle Encuentro de Cha m 1 560, Obrera, 58130 Morela, Mic México, Ion:-101.17996216,	0	WW 19-02-2019	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	1	En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC19020155816	Proyecto de inversión	86,992.46 proj	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE		88 Tarimbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab128 N	0	0 33	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	igeo1: (cve_municipio:88, localid direccion:5 de Mayo 54, Centro, i rr 1 de San Marcos, S8880 De San Mi Mich., México, lon:-101.1761856	Barrio Ircos, RIBEREIN	INV 19-02-2019	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)))	En Ejecución	Validado avances
Residual control Residual co	2019 3	MIC19010151072	Proyecto de inversión			MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE		53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab127 N	0	0 43	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	(geo1: (cve_municipio:53, localid direccion:Calle Virrey de Mendoz rr 1 1987, Félix Ireta, 58070 Morelia, Mich., México, lon:-101.1909484	ananan	HE 19-02-2019	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre			En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC19020156258	Proyecto de inversión	86,992.46 proj (API	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	88 Tarimbaro		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab128 N	0	0 33	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	igeo1: (cve_municipio:88, localid direccion:Ana Maria Castillejos 21 1 Centro, Barrio de San Marcos, 58 Tarimbaro, Mich., México, Ion:-		IIIV 19-02-2019	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	ı	En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC19010151072	Proyecto de inversión	86,992.46 proj	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	16 Michoacán de Ocampo	88 Tarimbaro		Asistencia Social	Sin identificar	IIFEEM 80Ab128 N	0	0 37	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	igeo1: (ove_municipio:88, localid direccion:Ana Maria Castillejos 3: 1 Centro, Barrio de San Marcos, 58 Tarimbaro, Mich., México, Ion:-	1, 880 лизизи	19-02-2019	85,817:18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC19020156258	Proyecto de inversión	86,992.46 Proj (API	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab127 N	0	0 85	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	Ident: frue municipio 53, Incalid	+	HW 19-02-2019	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85,817.18	85817.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
**************************************	2019 3	MIC18040149591	Proyecto de inversión	869,978.26 proj (API	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			g Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab013 N	0	0 239	(meta1: (unidad_medidarMetros Cuadrados, i	n 1 localidad:25, direccion:Tirindaro, Mich., México, lon:-101.7433264		O3-01-2019	869,706.58	869,706.58	869,706.58	869,706.58	869706.58	Sin contratos nuevos en el trimestre		3	Terminado	Validado avances
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	2019 3	MIC18040148945	Proyecto de inversión	869,982.86 Proj	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE ACCESO Y SUSTITUCIÓN DE PLAZA		34 Hidalgo		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fb023 N	0	0 143	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, u	n direccion: Vicente Guerrero 5, Ce 61100 Cd Hidalgo, Mich., México	tro, anaman	MW 11-12-2019	869,947.41	869,947.41	869,947.41	869,947.41	869947.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ş	En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC18040149422	Proyecto de inversión	869,989.76 proj (API mor	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869989.76, modificado:868914.83)}			47 Jungapeo		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fb084 N	0	0 460	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, r	n 1 direccion:Vicente Guerrero 16, 6 Jungapeo de Juárez, Mich., Méxic Ion:-100.49606323, lat:19.46011	0, 816])	WW 10-10-2018	868,914.83	868,914.83	868,914.83	868,914.83	868914.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	ı	En Ejecución	Validado avances
**************************************	2019 3	MIC18040149420	Proyecto de inversión	869,994.46 proj (API	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869994.46, modificado:869990.64])	FRANCISCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA		46 Juánez		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fb083 N	0	0 162	(metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	n 1 direccion:Unnamed Road, Micho Mexico, Ion:-100.44144273, Iat:19.27617732)}	acán, assesso	UN 09-10-2018	869,990.64	869,990.64	869,990.64	869,990.64	869990.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
Part	2019 3	MIC18040149435	Proyecto de inversión	869,998.68 proj (API	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869998.68, modificado:869455.48)}	CERCO DE MALLA EN EL C.A.P.E.P. JOSÉ		52 Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab003 N	0	0 60	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	México, lon:-102.22735405, lat:17.96844621)	de ch., aususus	WW 20-12-2018	869,455.48	869,455.48	869,455.48	869,455.48	869455.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	т	Terminado	Validado avances
Part	2019 3	MIC19010151065	Proyecto de inversión	869,999.00 proj (API	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869999.0, modificado:869407.57)}			38 Huetamo		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab105 N	0	0 43	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	n 1 localidad:114, direccion:Calle Fra II. Madero, Michoacán, México, lo 100.88230133, lat:18.58507737	0	30-03-2019	869,407.57	869,407.57	869,407.57	869,407.57	869407.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
A	2019 3	MIC18040149732	Proyecto de inversión	869,999.00 Pro (API mor	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869999.0, modificado:869775.86])			99 Tuzantia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab104 N	0	0 146	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	m 1 direccion: dararo Cárdenas 24, Co Tuzantla, Mich., México, Ion: 100.57434082, Iat:19.20613168	ionia, aususuu 0	28-03-2019	869,775.86	869,775.86	869,775.86	869,775.86	869775.86	Sin contratos nuevos en el trimestre		F	En Ejecución	Validado avances
Part	2019 3	MIC19010151063	Proyecto de inversión	869,999.00 Proj	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA		37 Huaniqueo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab102 N	0	0 40	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	m 1 direccion:Unnamed Road, Coepe Mich., México, Jon:-101.4583110 [at:19.85674034]}	io, anaman 8,	WW 28-02-2019	869,835.23	869,835.23	869,835.23	869,835.23	869835.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
Fig.	2019 3	MIC18040149572	Proyecto de inversión	869,999.00 proj (API	g_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	ESTRUCTURA U2C HASTA DONDE EL RECURSO		53 Morelia		Educación	Sin identificar	HFEEM 8QAbiii N	0	0 206	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direccion:Antonio Chávez Saman 1 Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich., México, Ion:-101.1827087	51, annan	INV 29-03-2019	869,996.06	869,996.06	869,996.06	869,996.06	869996.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	ā	En Ejecución	
Properticity Prop	2019 3	MIC18040149578	Proyecto de inversión	869,999.00 Proj	og_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	PLAZA CÍVICA, CONSTRUCCIÓN DE BARDA		gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab107 N	0	0 212	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direccion:Doctor Emilio Garcia Nt n 1 Centro, 61500 Zitácuaro, Mich., México, Ion:-100.35770416,		WW 30-03-2019	869,996.20	869,996.20	869,996.20	869,996.20	869996.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	,	En Ejecución	Validado avances
20 3 MACE REPORT AND THE PROPERTY OF THE PROPE	2019 3	MIC19010151065	Proyecto de inversión	(ff1: 869,999.00 proj (API	I: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidadi, sg_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:869999.0, modificado:869997.45}}	PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HFEEM 80Ab108 N	0	0 29	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, r	direccion:Calle Juan José Ortiz 11 Josefa Ortiz de Dominguez, 5808 Morelia, Mich., México, Ion:-	7. i	URU 01-04-2019	869,997.45	869,997.45	869,997.45	869,997.45	869997.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1	En Ejecución	Validado avances
209 3 MCISADISSELEZ PROJECT SE PR	2019 3	MIC18040149428	Proyecto de inversión	- Lorent	or near 7 time recurrer EEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	16 Michoacán de Ocampo	52 Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fb069 N	0	0 279	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	m direccion:Reforma 534, Centro, 6 Lázaro Cárdenas, Mich., México,	0950 aususus	UNU 03-12-2018	873,354.86	873,354.86	873,354.86	873,354.86	873354.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	1	En Ejecución	Validado avances
20 3 MCSINDIFICATION TO THE PROPRING STATES AND STATES	2019 3	MIC18040149562	Proyecto de inversión	(ff1: 89,374.07 proj (API	L: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 8_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES ORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), into:89374.07, modificado:79345.72])	MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIM. BELISARIO		53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 8QAbQ55 N	0	0 277	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, i	direccion:Prof. Melesio Aguilar n 1 Ferreyra 207, Dr Miguel Silva Gor 58110 Morella, Mich., México, Io	zález, aususus n:-	HW 19-12-2018	79,345.72	79,345.72	79,345.72	79,345.72	79345.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
	2019 3	MIC19020155818		pro	or pres:7. tipo recurso:FEDERALES		16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ab141 N	0	0 109	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	igeo1: (cve_municipio:53, localidad:485, direccion:Calle Bel rr 1 Dominguez 278, José Vasconcelo	sario s, La mmmm	19-02-2019	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91611.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances

Reporte del Destino del Gasto																									Total de Registro	35. 3,003	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO APRORADO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	D TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E INSTITUCION EJECUTORA	C T O NUMERO PROYECTO POBLACIO BENERICIA:	MUJERES	HOMBRES BENEFICIARIO	s METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA R	A	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS		ESTATUS ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC190201562667	, Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalisad1, 91,934.71 prog_prex;7.tjpo_recurso:FDERALES APOGRAZIONES, SUSSIDIOEY CONVENIOS), monto:91934.71, modificade:91611.38[]	MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. MORELIA	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab141 N	0	0 109	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	.m 1 84 58	eo1: (cve_municipio:53, calidad:479, direccion:Plan de Ayala I8, Centro histórico de Morelia, 800 Morelia, Mich.; Mésico, Ion:- 11.18133545, lat:19.70595045))	**********	19-02-2019	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91611.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	1	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510804	Proyecto de inversión	Iff: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 91,934.71 prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91934.71, modificaci/9611.38))	MOBILIARIO PARA AULAS EN LA ESC. PRIM. MORELIA	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab141 N	0	0 38	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	.m 1 AI	eo1: (cve_municipio:53, calidad:454, direccion:Mariano nasolo, José Vasconcelos, La Aldea, ich, Missico, Jon:-101.13807678,	***********	19-02-2019	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91,611.38	91611.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	i i	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC001801010795	27 Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 95,567.12 prog_pres:7, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95567.12, modificad:95520.2]]	Mobiliario Para Aula Cocina En La Esc. Prim. Francisco Villa	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	70ApFAMB74 N	0	0 0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, me	ita 1 di	t:19.73988455]) eo1: (cve_municipio:47, localidad:46, reccion:16DPR2824N, lon:- IO.485277, lat:19.367777)}	***********	20-02-2018	95,520.20	95,520.20	95,520.20	95,520.20	95520.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	1	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401489523	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.i, 977,592.46 prog_prest;7 lipo_recurso:FDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977592.46, modificado:972830.88]]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y PLAZA CÍVICA EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE APATZINGAN	Y 16 Michoacán de Ocampo	6 Apatzingán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb088 N	0	0 128	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 0	eo1: (cve_município:6, localidad.567, reccion:Primera Privada Lic. Cornello rtiz de Zárate 66, Benito Juárez, 1650 Apatzingán de la Constitución, ich., Mésico, lon:-102.35069275, 1:19.09002225]]	**********	26-01-2019	972,830.88	972,830.88	972,830.88	972,830.88	972830.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	ı	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495641	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.), 98,348.08 [APORTACIONS, SUBSIDIOS COMVENIOS], monto:98348.08, modificado:95601.4]]	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 16	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Ab058 N	0	0 115	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1	eo1: (cve_municipio:53, localidad:57, reccion:gnacio López Rayón, riquimitio, Mich., México, lon:- l1.25193119, lat:19.78883391))	**********	01-01-2019	95,601.40	95,601.40	95,601.40	95,601.40	95601.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401489584	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), 987,356.53 [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:987356.53, modificado:984937.68]]	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLI Y TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL	.ES Michoacán de Ocampo	13 Carácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb044 N	0	0 228	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	ig di m 1 Er M	eo1: (cve_municipio:13, localidad:1, reccion:Michoacán Tiripetio - éndira, San Agustin, Carácuaro de orelos, Mich., México, Ion:- 11.12228394. lat.19.020577111)	ananana	22-11-2018	984,937.68	984,937.68	984,937.68	984,937.68	984937.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401493785	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), 998,017.55 [APORTACIORS, SUBSIDIOS Y COMVENOS], monto:998017.55, modificado:995865.8])	MOBILIARIO PARA TALLER DE COCINA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SALA AUDIOVISTALA Y MOBILIARIO VARIOS EN LA ES SEC. MIGUEL HIDALGO	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fb036 N	0	0 82	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 6,	eo1: (cve_municipio:38, localidad:1, reccion:General Mariano Escobedo Col de Dolores, 61940 Huetamo de iôl ez, Mich., México, Ion:- 10.90118408, Iat:18.62021899))	ananana	27-10-2018	995,865.80	995,865.80	995,865.80	995,865.80	995865.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401494559	Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.l, prog_pres.g, tipo_recurso:FEEFBALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modficado:1.8E7)	LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN (UTOM)	16 Michoacán de Ocampo	50 Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 1600	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	16 di m 1 di	eo1: (cve_municipio:50, localidad:1, reccion:losefa Ortiz de Domínguez 6A, Herreros, Centro, 61250 aravatio, Mich., México, Ion:- 10.44387817, lat:19.89459707))	**********	25-03-2019	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC180401488973	Proyecto de linversión	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_preci8, tipo_recursorFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99999.99))	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN)	L 16 Michoacán de Ocampo	15 Coalcomán de Vázquez Pallares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm007 N	0	0 51	[metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 A	eo1: (cve_municipio:15, calidad:172, direccion:Tepalcatepec - quila, Joya de Ballesteros, Mich., éxico, Ion:-103.08952332, t:18.97383133]}	ammana	28-11-2018	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99,999.99	99999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	is a	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489075	Proyecto de linversión	(Ff1: (cido_recurso.2018, ramo:33, modalidad1, prog_presi8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0))	REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL EN EL CECYTEM PLANTEL TANGANCÍCUARO	16 Michoacán de Ocampo	85 Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm004 N	0	0 513	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 Co	eo1: (cve_municipio:85, localidad:1, reccion:Constitución de 1917 311, intro, 59750 Tangancicuaro de ista, Mich., México, Ion:- IZ. 20516682, Jat:19.88879605))	***********	25-03-2019	1,050,000.00	1,044,320.91	1,044,320.89	1,044,320.89	1044320.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	f	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510935	Proyecto de inversión	[ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073409.68, modificado:1072085.15)]	EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO DOCENT DE FACULTAD DE ENFERMERÍA (U.M.S.N.H.)		53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs002 N	0	0 2150	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	л 1 W	eo1: (cve_municipio:53, localidad:1, reccion:1ago de Tequesquitengo 58, entura Puente, 58020 Morelia, Mich., éxico, lon:-101.19232178, s:19.69496072]]	ansususus	19-02-2019	1,072,085.15	1,072,085.15	1,072,085.15	1,072,085.15	1072085.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	F	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489364	Proyecto de inversión	1,076,458.00 [Ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.l, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1076458.0, modificado:1076458.0]	ESPACIOS PARA EL CONJUNTO DE LA PREPARATORIA ISAAC ARRIAGA (PREPARATOR 4) TERCERA ETAPA	RIA 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm010 N	0	0 1172	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 M M lar	eo1: (cve_municipio:53, localidad:1, reccion:Manuel Villalongin 342, anuel Villalongin, 58048 Morelia, ich., México, lon:-101.21591449, ::19.69210205]}	ammana	25-03-2019	1,076,458.00	1,073,631.78	1,073,631.78	1,073,631.78	1073631.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	F	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401494583	Proyecto de inversión	(ff1: (cido_recurso.2018, ramo:33, modalidad.), 1,086,828.26 prog_pres:8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086828.26, modificado:1085417.38))	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 403	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 Co M	eo1: (cve_municipio:53, localidad:1, reccion:Bartolomé de Las Casas 285, intro Histórico, 58000 Morelia, ich., Mésico, lon:-101.18691444, i:19.702112211	**********	25-10-2018	1,085,417.38	1,085,417.38	1,085,417.38	1,085,417.38	1085417.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401488923	Proyecto de inversión	[ff1: [cido_recurso.2018, ramo:33, modalidad.j. 1,185,657.00 prog_pres3, tipo_recurso.FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1185657.0, modificado:1180976.96]]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAM 44 (TELEBACHILLERATO MICHOACÁN)	R 16 Michoacán de Ocampo	15 Coalcomán de Vázquez Pallares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm006 N	0	0 51	[metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 A _d	eo1: (cve_municipio:15, calidad:172, direccion:Tepalcatepec - julia, loya de Ballesteros, Mich., éxico, lon:-103.08746338, ::18.97123396]}	*********	25-03-2019	1,180,976.96	1,180,976.96	1,180,976.96	1,180,976.96	1180976.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510936	Proyecto de inversión	[ff1: (cido_recurso2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres2b, tipo_recursoFEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1271004.2, modificado:1268629.99]]	MOBILIARIO ACÂDEMICO PARA EL NUEVO NIVEL DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA MECÂNIC (U.M.S.N.H.)	CA 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs001 N	0	0 968	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	m 1 di In Io	eo1: (cve_municipio:53, localidad:1, reccion:Av. Morelos Sur 1893A, Félix sta, 58070 Morelia, Mich., México, n:-101.19232178, lat:19.68526327)) eo1: (cve_municipio:53, localidad:1,	**********	19-02-2019	1,268,629.99	1,268,629.99	1,268,629.99	1,268,629.99	1268629.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489407	Proyecto de inversión	fff: [cide_recurso.2018, ramo:33, modalidad1, prog_prog_pros_t jtop_recurso-EDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1297395.56, modificado:1294447.41]]	TERMINACIÓN DE LOS TALLERES DE LA NAVE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES (U.M.S.N.H.)		53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs006 N	0	0 2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 Hi M	reccion:Sarcia Obeso 150, Centro stórico, 58000 Morelia, Mich., éxico, lon:-101.19232178, 1:19.70077891]] eo1: [cve municipio:53, localidad:1,	*********	24-04-2019	1,294,447.41	1,294,447.41	1,294,447.41	1,294,447.41	1294447.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489417	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_ness8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368220.0, modificado:1368220.0)}	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AULAS EN LA FACULTAD DE LETRAS (U.M.S.N.H.)	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs007 N	0	0 2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 Hi M	reccion:Calle Isidro Huarte 6, Centro stórico, S8000 Morella, Mich., éxico, Ion:-101.18412495, 1:19.70235463]}	*********	25-04-2019	1,368,220.00	1,365,326.50	1,365,326.50	1,365,326.50	1365326.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401488908	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_ness2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL CALTZONTZIN	16 Michoacán de Ocampo	102 Uruapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm002 N	0	0 435	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 i8; Fr 10	eo1: (cve_municipio:102, calidad:61, direccion:Paricutin 19, serrio de San Francisco, De San ancisco, Mich., México, lon:- 12.00523495, lat:19.42963598)	**********	24-04-2019	1,500,000.00	1,496,999.84	1,496,999.84	1,496,999.84	1496999.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401488983	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_ness2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS y CONVENIOS), monto:1585000.0, modficado:1580502.06))	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS 3X8 Y OBRA EXTERIOR EN EL TEBAM 18 (TELEBACHILLERATO MICHORCÁN)	R 16 Michoacán de Ocampo	8 Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm008 N	0	0 56	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 di M	eo1: (cve_municipio:8, localidad:141, reccion:Unnamed Road, Michoacán, éxico, lon:-103.5118103, t:18.59028399]} eo1: (cve_municipio:53, localidad:1,	**********	25-03-2019	1,580,502.06	1,580,502.06	1,580,502.06	1,580,502.06	1580502.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401495720	Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_press, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS COMVENIOS), monto:1715132.99, modificado:1708110.78))	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	y 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80As05 N	0	0 2500	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 Hi M	reccion: Av. Tata Vasco 200, Centro stórico, 58000 Morella, Mich., éxico, lon:-101.17743015, 1:19.7006577])	*********	25-03-2019	1,708,110.78	1,708,110.78	1,708,110.78	1,708,110.78	1708110.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401494087	, Proyecto de Inversión	[Ff1: {ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.t, prog_presi8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743234.3, modificado:1740895.46}}	REHBILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REDES EXTERIORES EN EL COBACH PLANTEL HUETAM	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 1185	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 61 M	eo1: (cve_municipio:38, localidad:1, reccion:Ernesto Sánchez, Guaracha, 1940 Huetamo de Núñez, Mich., éxico, lon:-100.88624954, 1:18.6198123])	**********	25-03-2019	1,740,895.46	1,740,895.46	1,740,895.46	1,740,895.46	1740895.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489434	Proyecto de inversión	Iff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad.), 1,780,488.60 prog_pres2, tipo_recurso.FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780488.6, modificado:1780488.6]]	EDIFICIO ACADÉMICO DEPARTAMENTAL DE LI UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN UNIDAD COSTA-NAHUA	A 16 Michoacán de	8 Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs011 N	0	0 650	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 M	eo1: (cve_município:8, localidad:315, reccion:Tepalcatepec - Aquila, ichoacán, Mésico, lon: I3.49121094, lat:18.59288725))	***********	25-03-2019	1,780,488.60	1,775,574.56	1,775,574.56	1,775,574.56	1775574.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Ε	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401488987	, Proyecto de inversión	[ff1: [cido_recurso.2018, ramo:33, modalidad1, 200,000.00 [pro8_pro6:8, tipo_recurso:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto.200000.0, modificado:199999.98])	EL TEBAM 18 (TELEBACHILLERATO MICHOACA	N ÁN 16 Michoacán de Ocampo	8 Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm009 N	0	0 56	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 di Vi 10	eo1: (cve_municipio:8, localidad:141, reccion:8v. Independencia, Toril ejo, Aquila, Mich., México, lon:- i3.50906372, lat:18.59418886))	**********	28-11-2018	199,999.98	199,999.98	199,999.98	199,999.98	199999.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC180401489087	, Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad.), prog_pres:8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA DONDE EL RECURSO ALCANCE EN EL CECYTEN PLANTEL ARTEAGA	Michoacán de Ocampo	10 Arteaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fm00S N	0	0 172	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 60	eo1: (cve_municipio:10, localidad:1, reccion:Dr. Miguel Silva 72, Centro, 1920 Arteaga, Mich., México, Ion:- 12.2891736, lat:18.35749895)) eo1: (cve_municipio:112, localidad:1,	***********	25-03-2019	2,000,000.00	1,997,489.31	1,388,651.03	1,388,651.03	1388651.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0))	E	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101510964	Proyecto de inversión	[ff1: (cido_recurso.2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres.2b, tipo_recurso.FEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2019800.0, modificado:2015849.441]	EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Fs017 N	0	0 2106	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo,	m 1 Ca M	eo1: (ove_municipio:112, localidad:1, reccion:José Ma. Coss Poniente 8, intro, 61516 Ztácuaro, Mich., éxico, lon:-100.35736084, i:19.43519058])	**********	24-05-2019	2,015,849.44	2,015,849.44	2,015,849.44	2,015,849.44	2015849.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances

	Reporte del Destino del Gasto																								Total de Registro	05: 3,683	
	CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO APROBADO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C T (O POBLACION N	NUJERES H	OMBRES BENEFICIARIO	METAS	TIFO GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO					N C I					
	2019 3 MIC18040148970	8 Proyecto de inversión	2,116,234.40 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC.	16 Michoacán de Ocampo	24 Cherán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80As02	ı N	0	0 1570	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, rr	direccion:Tendeparakua 16, Barrio 4, 60270 4, Mich., México, Ion:-	*********	09-03-2019	2,111,472.04	2,111,472.04	2,111,472.04	2,111,472.04	2111472.04	Sin contratos nuevos en el trimestre		Б	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC18040149577	5 Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 2,205,493.95 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	E.E. Y BARDA PERIMETRAL EN EL COBACH	16 Michoacan de	65 Paracho		Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 149	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, rr	igeo1: (ove_municipio:65, localidad:6 direccion:18 de Marzo 89, Centro, 1 60250 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04788208,		14-02-2019	2,201,112.15	2,201,112.15	2,201,112.15	2,201,112.15	2201112.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC18040149752	4 Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:8, tipo_recurso:FDERALES prog_pres:8, tipo_recurso:FDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	CUBÍCULOS DEL INSTITUTO DE		gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs009	9 N	0	0 140	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, n	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1 direccion:Cobalto 381, industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-		14-01-2019	2,236,877.24	2,234,249.45	2,234,249.45	2,234,249.45	2234249.45	Sin contratos nuevos en el trimestre		6	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC19020156270	4 Proyecto de inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad), 2,320,314.10 prog_pres8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIONS Y CONVENIOS),	INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS SEDE	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80As01	L N	0	0 1000	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	(geo1: (ove_municipio:112, localidad:52, direccion:Mora del 1 Cañonazo Norte 56, Moctezuma,		19-02-2019	2,314,017.14	2,314,017.14	2,314,017.14	2,314,017.14	2314017.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	E	En Ejecución	Validado avances
Part	2019 3 MIC18040149581	7 Proyecto de	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1,	, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA		0 Gobierno de la		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Ac01	L N	0	0 500	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, rr	(geo1: (cve_municipio:112, localidad:52, direction:Doctor Emilio		09-01-2019	2,314,017.14	2,314,017.14	2,314,017.14	2,314,017.14	2314017.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta):		En Ejecución	Validado
Fig.		- Provecto de	monto:2320314.1, modificado:2314017.14]} [ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, oros pres8, tipo_recurso:FEDERALES	ZITÁCUARO CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE		Entitodo									iZitácuaro, Mich, México, Ion:- 100.35761833, Iat:19.43782111)) égeo1: (ove_municipio:112, Iocalidad:14, direccion:Av. Revolución									(meta1:			Malidado
Part	2019 3 MIC19010151082	9 inversión	monto:2434357.36, modificado:2434357.36]]	MORALES	Ocampo	112 Zitácuaro	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Am08	8 N	0	0 272	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, n	Mich., México, Ion:-100.34980774, lat:19.42903903]) (geo1: (cve_municipio:34,		19-02-2019	2,434,357.36				2429832.95	Sin contratos nuevos en el trimestre		Er	in Ejecución	avances
	2019 3 MIC18040149372	inversión	(APURIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254999.97, modificado:253999.2)) [ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1,	CECYTEM NO. 27 CONSTRUCCIÓN DE TECHLIMBRE POR	Ocampo	34 Hidalgo	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Am07	7 N	0	0 362	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, n	Degollado 66, Centro, Cd Hidalgo, Mich., Missco, Ion:-100.55923462, [at:19.68784932]] [geo1: [ove_municipio53, localidad:1 disection-favaro Obroselo 50, Centro.	***************************************	19-12-2018	253,999.20	253,999.20	253,999.20	253,999.20	253999.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	Cuadrados, avance:100.0))			avances
	2019 3 MIC18040149570	8 inversión	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.0, modificado:2892260.56])		16 Ocampo	53 Morelia	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80As04	i N	0	0 2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	[at:19.7033647]]	***************************************	25-03-2019	2,892,260.56	2,892,260.56	2,892,260.56	2,892,260.56	2892260.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	Er	in Ejecución	vandado avances
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	2019 3 MIC18040149552	0 Proyecto de inversión	2,899,999.49 prog_pres/8, tipo_recurso-FEDRALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899999.49, modificado:2899999.49]]	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO EN MICHDACÁN (16FMP0015C)		gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 97	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:	direccion:Ciruela 165, Las Margaritas, 58160 Morella, Mich., México, Jon:- 101.20880127, Jat:19.71112183))	AUSTRAUE	25-03-2019	2,899,999.49	2,895,188.01	2,895,188.01	2,895,188.01	2895188.01	Sin contratos nuevos en el trimestre		Er	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC18040149733	Proyecto de inversión	3,500,000.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBACH		gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Am10	0 N	0	0 684	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, rr	direccion:Kiwi 288, Ejido los Moreno, La Piedad de Cavadas, Mich., México, Ion:-102.02178955, Iat:20.32853082	*********	30-03-2019	3,500,000.00	3,497,970.87	3,497,970.87	3,497,970.87	3497970.87	Sin contratos nuevos en el trimestre		E	En Ejecución	Validado avances
Registration Regi	2019 3 MIC19010151097	0 Proyecto de inversión	4,039,600.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO		69 La Piedad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fx019	9 N	0	0 1441	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion:Pino Suárez 403, Centro, 1 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, Ion:-102.02831268,	***********	24-05-2019	4,039,600.00	4,038,377.42	4,038,377.42	4,038,377.42	4038377.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC18040148942	5 Proyecto de inversión	(ff1: (ciclo_recurso.2018, ramo:33, modalidad:1, 4,098,078.28 prog_pres2, tipo_recursorFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-4098078.28, modificado-4098078.28))		f 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs008	8 N	0	0 2500	(metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	direccion:Ciudad Universitaria, Gral. 1 Francisco J. Miglica, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Michoacár México, Ion:-101.20856524,		24-04-2019	4,098,078.28	3,985,750.31	3,979,868.87	3,979,868.87	3979868.87	Sin contratos nuevos en el trimestre		Đ	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC19010151094	9 Proyecto de Inversión	432,658.33 prog_pros.8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS).	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIOS E LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO		76 Sahuayo		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs010	0 N	0	0 874	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion:Francisco I. Madero 219, 1 Santuario, Centro Tres, 59053 Sahua de Morelos, Mich., México, Ion:-	ю линини	19-02-2019	432,652.16	432,652.16	432,652.16	432,652.16	432652.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
Residual Content of the content of	2019 3 MIC18040149733	1 Proyecto de inversión		CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA		99 Tuzantia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Am09	9 N	0	0 49	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, rr		0, s. ammunu	14-01-2019	445,690.79	445,690.79	445,690.79	445,690.79	445690.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
Region Part Part	2019 3 MIC19010151097	2 Proyecto de inversión	4,697,918.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			45 Jiquilpan		Educación	Sin identificar	HFEEM 80Fx020	0 N	0	0 2203	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion: Juan de La Barrera 10, Las 1 Palmas, Fraccionamiento la Trasquila, 595 10 Squilpan de Juárez, Mich., México, Jon:-102.72422791,		24-05-2019	4,692,239.14	4,692,239.14	4,692,239.14	4,692,239.14	4692239.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	₽	En Ejecución	Validado avances
Record R	2019 3 MIC18040148938	8 Proyecto de inversión	4,837,835.85 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES	; 16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fx005	5 N	0	0 2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	direccion:Calle Sánchez de Tagle 66, 1 Centro Histórico, 58000 Morella, Mich., México, Ion:-101.18552506,	***************************************	24-04-2019	4,837,835.85	4,647,889.61	1,857,141.27	1,857,141.27	1857141.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0)}	Ē	En Ejecución	Validado avances
Record R	2019 3 MIC19010151095	3 Proyecto de inversión	5,000,000.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE		50 Maravatio		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs013	3 N	0	0 246	(meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion: Leona Vicario 163, Herreros 1 Centro, 61250 Maravatio, Mich., México, Ion: 100.44662476,	***************************************	19-02-2019	4,977,386.18	4,977,386.18	4,977,386.18	4,977,386.18	4977386.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	B	En Ejecución	Validado avances
Registry Registry	2019 3 MICO0180101075	545 Proyecto de inversión	5,227,980.06 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),		. 16 Michoacan de	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 70FAMS0	02 N	0	0 0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	(geo1: (ove_municipio:52, localidad:1 1 direccion:16DIT0014F, lon:- 102:192222, lat:17.956111]}	***************************************	01-12-2017	4,988,825.27	4,988,825.27	4,988,825.27	4,988,825.27	4988825.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	ъ	Terminado	Validado avances
Record R	2019 3 MIC19010151095	7 Proyecto de inversión	5,554,450.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL INSTITUTO		53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs01S	s n	0	0 5422	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion:Orquidea 117, Nueva 1 Jacarandas, 58099 Morelia, Mich., México, Ion:-101.1895752,		24-05-2019	5,552,178.45	5,552,178.45	5,552,178.45	5,552,178.45	5552178.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Б	En Ejecución	Validado avances
Part	2019 3 MIC19010151096	0 Proyecto de inversión	6,311,875.00 prog_pros:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INGENIERÍAS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE		71 Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs016	6 N	0	0 714	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion:Antonio Guzmán B. 330, 1 Melchor Ocampo, 58500 Puruándiro, Mich., México, lon:-101.52105331,	***************************************	24-05-2019	6,310,411.00	6,310,411.00	6,310,411.00	6,310,411.00	6310411	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	Đ	En Ejecución	Validado avances
Part	2019 3 MIC18040148937	6 Proyecto de inversión	6,382,320.00 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INSTITUCIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA		53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80F:004	4 N	0	0 2500	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, n	direccion: Av Acueducto 1093A, 1 Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, Ion: 101.1666584,	**********	24-04-2019	6,382,320.00	6,257,951.93	6,257,489.91	6,257,489.91	6257489.91	Sin contratos nuevos en el trimestre		6	En Ejecución	Validado avances
Position Position	2019 3 MIC18040149456	9 Proyecto de inversión	6,500,264.92 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),			53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fs014	4 N	0	0 2000	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	igeo1: (ove_municipio:53, localidad:1 direccion:El Peninsular 447, José Mari 1 Pino Suárez, 58218 Morella, Mich., México, lon:-101.16073608,		22-08-2019	6,500,264.92	6,254,892.34	6,254,892.34	6,254,892.34	6254892.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
200 3	2019 3 MIC19010151094	3 Proyecto de linversión	(ff1: (cido_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, 650,700.23 prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monito:650700.23, modificado:649317.09))	EQUIPAMIENTO DE NUEVO EDIFICIO DOCENTE		53 Morelia		Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Fx003	3 N	0	0 650	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, r	direccion: Av Solidaridad 568 - A, 1 Electricistas, 58290 Morelia, Mich., México, Ion: 101.17927551,	***************************************	19-02-2019	649,317.09	649,317.09	649,317.09	649,317.09	649317.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances
ST Special processes Special Contraction Special Contracti	2019 3 MIC18040149585	4 Proyecto de inversión	Iff1: fciclo_recurso:2018. ramo:33. modalidad:i.		TA 16 Michoacán de Ocampo	82 Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM 80Am05	5 N	0	0 589	(metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:3 direccion:Vicente Guerrero 16, Falda 1 de La Mesa, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-	7	19-12-2018	742,733.13	740,735.20	740,733.80	740,733.80	740733.8	Sin contratos nuevos en el trimestre		£	En Ejecución	Validado avances
	2019 3 MIC18040148885	2 Proyecto de inversión	IM1: fririn mouro/2019 rumo/22 modulidade	ESTRUCTURA U1C Y OBRA EXTERIOR EN EL	16 Michoacán de Ocampo	15 Coalcomán de Vázquez Pallares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	N	0	0 491	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	(geo1: (ove_municipio:15, localidad:1 direccion:Rigoberta Menchú 36, 6084 1 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich	in i	04-03-2019	774,100.62	774,100.62	774,100.62	774,100.62	774100.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	6	En Ejecución	Validado avances

Reporte del	Destino del G	isto																										Total de Regis	stros: 3,683
CICLO TRIME	TRE FOI	IO CATE	EGORIA MON	TO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD	E T ENTIDAD RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICI RESPONSABLE RESPONS	PIO TIPO PROGRAMA ABLE PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C	NUMERO PROYECTO BENER	ICION MUJER	ES HOMBRES BENEFO	FICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCU	GEOREFERENCIAS	FECHA FECHA INICIO TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	I N A	N C I PAGADO	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO ESTATUS FLUJO
2019 3	MIC180401	488918 Proye invers	icto de 7	[ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0])	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U I C Y OBRA EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL TURICATO	16	Michoacán de Ocampo	97 Turicato	Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	IIFEEM	,	v 0	0 1:	114 (me	eta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, n		(geo1: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 610, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.42050266, lat:19.052463831)	линияния 04-03-2019	775,000.00	774,717.11	774,717.11	774,717.11	774717.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC180401	495873 Proye invers	icto de 8	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_press, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO NO. 203	N 16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	IIFEEM	80Am11 Þ	v 0	0 6	63 (me	eta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m	:	(geo1: (cve_municipio:23, localidad:3, direccion:56mez Farias 4, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45944023, lat:20.007225751)	######### 28-02-2019	850,000.00	849,247.67	849,222.82	849,222.82	849222.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC001801	01079548 Proye	ncto de g	[ff1: (ciclo_recursor:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres8, tipo_recurso:FEDERALES JAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	Equipamiento De Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De Lázaro Cárdenas (Fam 2017)	n 16	Michoacán de Ocampo	0 Gobierno o Entidad	le la Proyecto de Inversión o	de Educación	Sin identificar	IIFEEM	70FAMS03 P	۰ .	0 0	0 (me	eta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, met		[geo1: (cve_municipio:52, localidad:1, direccion:16Df70014F, lon:- 102.192222, [at:17.956111])	лининин 01-03-2018	865,650.00	865,650.00	865,650.00	865,650.00	865650	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))		Terminado Validado avances
2019 3	MIC180401	489652 Proye	cto de	monto:868472.05, modificado:865650.0]) [ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	2017) 2a etapa de rehabilitación de aulas en el centro de capacitación y desarrollo de La Juventud con dificultades de		Michoacán de Ocampo	22 Charo	Proyecto de Inversión o Infraestructura Social	de Educación	Sin identificar	IIFEEM	ļ.,	v 0	0 19	199 (me	eta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, m		102.192222, lat:17.95e111) (geo1: (cve_municipio:22, localidad:12, direccion:Maravatio - Morelia, Michoacán, Másico, lon:-	линини 10-10-2018	89,651.74	89,651.74	89,651.74	89,651.74	89651.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros		En Ejecución Validado
	-			monto:89686.61, modificado:89651.74)) Iff1: fciclo recurso:2018. tipo recurso:MUNICIP	INTEGRACIÓN SOCIAL		0.000		minimus uccurs ducin				ļ		-			ļ	101.06048584, lat:19.7486093)) (geo1: (cve_municipio:66, localidad:9, direction:CALLE NARCISO SERVIN							(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/	Cuadrados, avance:100.0))		
2019 3	MIC180301	392625 Proye invers	ncto de 6	prog_estatal_musFsinarciamiento Municipal, monto-2455-96.88, modificado.c0,II fiz: 1554,775.68 (cido recurso 2018, modas), modalidado.c0,II gro- prog_pres3, tipo, recurso-FEBRALES JAPORTACONES, SUBSIDIO Y COMPANDOS, monto-409234.8, modificado-409234.771)	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516	16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUJ Y GESTION DE CUENCAS	289516	v 0	0 41	480 (ms	eta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	:	BARRIO CUMMAIO, SESZOCUMMAIO, PATZCUARRO MICHOACÁN DE OCAMPOENTRE CALLE NARCISO SERVINY Y CALLE PIPIALA, CALLE FIRILLAND. ZAPATA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, Jon. 2015.09857596, Jat. 19. 4855 3061])	аминивия 15-10-2018	409,234.77	409,234.77	409,234.77	409,234.77	409234.77	CM3-004/2018, contratista-GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2]]	(meta1: (unidad _medida:Otros, avance:100.0))	(1392625/proyecto_PROCESO, 1392625/proyecto_INICIO, 1392625/proyecto_FIN, 1392625/proyecto_PROCESO)	En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC181802	01134619 Proye Invers	octo de 2,3	Iff1: (side_secure2018, Ripe_secureAMMNCIP) prog_catal_mumPrograms Manicipal_ prog_catal_mumPrograms Manicipal_ monto:1300000,0, modificado:1300000.00, 82: 000,000 00 prog_pres273, Ripe_secure2018, RemotS_modifiated prog_pres273, Ripe_secure2618, REMOTEACIONS_SUBSIDIOSY YCONVENIOS, monto:1000000.0, modificado:1300000.00)	AL, Espacio Público Estación De Tren Los Reyes	16	Michoacán de Ocampo	75 Los Reyes	Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Cultura y turismo	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	dop.sedatu.02.2018 #	v 0	0 39:	9209 (ma	eta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, m	:	Igeo1: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON LIBRANIENTO LOS REYES COL. HERDES DE NACOZARI, lon:- 102.474166, lat:19.59])	######### 01-08-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,000,000.00	1000000		(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.0))	(1273380/proyecto_INICIO, 1273380/proyecto_PROCESO)	En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC181801	01059189 Proye linvers	ecto de 1,2	Iff1: [ciclo_recurso_2018, tjpo_recurso:MUNICIP prog_estatal_must-Programs Municipal_ monto_44000.0, modificado.0.0] rf2: [00,000.00 [ciclo_recurso_2018, ramo-3, modalidad.j prog_press_1tjpo_recurso_FDDFALES [APORTACIONES_SUBSIDICS Y CONVENIOS], monto_960000.0, modificado:956596.92]]	AL, Construcción De Diez Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Humedos En L Localidad De Galitos Siete Carreras Municipio De T - 8628	La 16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	8628)	v 0	0 1	177 (ms	eta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, met		Igeo1: (ove municipio/92, localidadi-531, direccion:INTERIOR SN RANCHO GALLITOS (SIETE CARRERAS), 6:1394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), INQUICHEO DE NICOLÁS ROMERIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALE SIN NOMBRE; (on: 100.9820825, lat:19.14276983))	анананан 27-09-2018	956,596.92	956,596.92	956,596.92	956,596.92	956596.92	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/III 026/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatall del Agua y Gestión de Cuencas monto:1195746.16, importe_modificado:1195746.16))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	[1196100/proyecto_INICIO, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN)	En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC001802	01106224 Proye invers	icto de 4	[FT1: (Sicio_recurso 2018, 15po_recurso PRIVADA, monto 2455 d.0.1, modificado 245 66.0 () gt. 1 90,120.0 pong_reck, fop_recurso FEDRALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto 2451 60.0, modificado 245 66.0 (i)	Techos Firmes Chaparaco - 104901	16	Michoacán de Ocampo	108 Zamora	Proyecto de Inversión o infraestructura Social	de Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÂN	104901	ч о	0 90	900 (ma	eta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, m	:	Igeo1: [ove_municipio:108, localidad?, direction:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CHAPARACO, 50697 CHAPARACO, 25040 CHAPARACO, 50697 CHAPARACO, 2AMORA MICHOCAM DE COLAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAS CALLE CALLE SIN NOMBRE TOMAS CALLE CALLE SIN SOMBRE SIN CALLE SIN AVJ. JUAREZ OTE HASTA PASAR LA CENTRAL Y LOSSIVES LA GASOLINERAY A UNIOS 200 MT, [on: 102.263405, lutil 9.5999181 CALLE SIN	лакананы 31-08-2018	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237,600.00	237600	[ctto1: [tipo_chra-Adquisiciones, numero_contrato MZM/2015- 2018/DOS,7008/AJ 2018-00. contratista MATEBALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO, S. ADE C.V., comeccantes MUNIONI DE ZAMONEA MICHOACAN, montro-4840000.0, importe_modificado-4840000.0]	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	{1244606/proyecto_FIN, 1244606/proyecto_PROCESO, 1244606/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC190201	566139 Adqui	isición 1	[ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad5, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131406.69, modificado:131406.69])	Refrendo 2019 del Convenio para la producción de planta forestal CNF/GEMICH/TF2016- 2017/16009.	in 16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Programa de Inversión Adquisiciones	de Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Forestal del Estado de Michoacán	1)	N 0	0 29	250 (me	eta1: (unidad_medidarLote, metar1.0, meta		(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:tic. lusto Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18176728, lat:19.69823348]}	аманиями 31-12-2019	131,406.69	131,406.69	131,406.69	130,598.00	130598	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.99))		En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC190201	566199 Adqui	isición 1	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidadS, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168653.49, modificado:168653.49)}	Refrendo 2019 del Convenio para la producción de planta forestal tropical CNF/GEMICH/TROPICAL2017/16027.	ln 16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Programa de Inversión Adquisiciones	de Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Forestal del Estado	3)	٥ .	0 6	65 (ma	eta1: (unidad_medida1.ote, meta:1.0, meta		(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:lic. lusto Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morella, Mich., México, lon:-101:18192017, lat:19.69838499)	лининин 31-12-2019	168,653.49	168,653.49	168,653.49	166,547.04	166547.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.98))		En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC190201	566209 Adqui	isición	[ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, 77,537.25 prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77537.25, modificado:77537.25)]	Befrendo 2019 del Convenio específico para el fortalecimiento de los programas de restauración y protección forestal.	16	Michoacán de Ocampo	g Gobierno o Entidad	le la Programa de Inversión Adquisiciones	de Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Forestal del Estado	4)	N 0	0 1	10 (me	eta1: {unidad_medidar.ote, meta:1.0, meta		(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:lic. lusto Mendoza 4, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101:18142128, lat:19.698314281)	лининин 31-12-2019	77,537.25	77,537.25	77,537.25	23,774.41	23774.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.3))		En Ejecución Validado avances
2019 3	MIC190301	575586 Proye invers	icto de 1,0	ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:16, modalidads, prog_pres74, tipo_recurso.FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0)}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE 80 M	M3 16	Michoacán de Ocampo	68 Periban	Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M138 Þ	v 0	0 28	2813 (me	eta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, me	:	(geo1: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Peribán de Ramos, Mich., México, lon:-102.4179988, lat:19.5215342}}	ausususus 31-12-2019	1,044,077.83	1,044,077.83	626,446.70	626,446.70		ictto1: fijeo_obra:Obra; sumero_contrato:HAP- DUEOP/IR/001/2019, contratista:ANGEL CUAUHTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:MUNICIPIO DE PERIBAN, monto:2088155.65,	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:5.0))	{1575586/proyecto_INICIO}	Validado / En Ejecución Registrado avances
2019 3	MIC190301	575498 Proye invers	ecto de 1,0	Iff1: (cido, recurso2019, ramo15, modalidad.5, modalidad.5, prog. pres:74, tipo recursoFEDERALE (APORTACONES, SUBSOIDO Y CONVENCIS), mento:1091981.0, modificado:1091981.0))	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAVINDA	16	Michoacán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUJ Y GESTIÓN DE CUENCAS	M130 F	v 0	0 29	2958 (me	eta1: [unidad_medidat.ote, meta:100.0, me		(geo1: (ove_municipio:23, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 15 31, Corpus Cristi, 59580 Chavinda, Mich., México, lon::102.45466118, lat:20.01260184])	аминия 11-11-2019	1,089,999.51	1,089,999.51	327,000.00	327,000.00	327000	Importe modificado:2088155.651] EKID1: (tipo_clora:Obra; numero: contrato:OP/CHAV/10/R/PR OAGUA-FII/06-2019, contratista:306:MEBIA HIDROAGRICOLA DEL VALES A. DE CV., convocante-MUNICIPIO CHAVINDA MICHOACÁN, monto:2180000.01; importe modificado:2180000.01)]	[meta1: (unidad_medidai.ote, avance:33.0))	(1575498/proyecto_INICIO, 1575498/proyecto_PROCESO)	Validado / En Ejecución Registrado avances
2019 3	MIC190301	575467 Proye invers	ncto de 1,1	[ff1: (side_recurso2019, zamo16, modalidad.5, side_recurso2019, zamo16, modalidad.5, side_recursoFEDERALE (PVDR/ACONES, SUBSOICE Y CONVENCOS), monto:1133518.0, modificado:1133518.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE COMMUNIMA MEIO	16	Michoacán de Ocampo	14 Coahuayar	a Proyecto de Inversión o Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUJ Y GESTIÓN DE CUENCAS	M126 P	v 0	0 24	2425 (ma	eta1: (unidad_medidat.ote, meta:100.0, me		(geo1: (ove_municipio:14, localidad:16, direccion:Constitución Sur, Ejido, 60800 Coshuayana de Hidalgo, Mich., Midico, lon:-103.6620762, lat:18.6881391)	лининия 31-12-2019	1,131,565.53	1,131,565.53	678,939.32	678,939.32	0	Icttof: (fipo_obra:Obra; numero_contrato:CNA/CEM- COAHUAYANA/PROAGUA/OBRA/ICM: 001/2019, contratista::CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COAHUAYANA MICHOACÁN, monto:2263131.05,	[meta1: (unidad_medidai.ote, avance:0.0])	{1575467/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances
2019 3	MIC190301	575491 Proye invers	octo de 1,1	Iff1: (cido_recurso-2019, ramo:16, modalidads, prog_pres:74, tipo_necursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167558.0, modificado:1167558.0))	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.3	16	Michoacán de Ocampo	88 Tarimbaro	Proyecto de Inversión e Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M129 P	v 0	0 8:	830 (me	eta1: {unidad_medidælote, meta:100.0, me		(geo1: (cve_municipio:88, localidad:1, direction:Marlano Matamoros 51, Barrio de la Doctrina, 5880 Tarlimbaro, Mich., México, Ion:- 101.18053379, lat:19.79804052))	янинин 09-11-2019	1,165,667.45	1,165,667.45	699,400.47	699,400.47	699400 47	Importe modificado:2263131.051) [ctto1: [ipio_obea:0bea; mimero_contractio-816088779-E2- 2019, contratista:EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monta:2331334.89) Importe modificado:2331334.89)	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:42.0))	[1575491/proyecto_INICIO, 1575491/proyecto_PROCESO, 1575491/proyecto_INICIO}	Validado / En Ejecución Registrado avances
2019 3	MIC190301	575573 Proye	rcto de 1,1	Iff1: (icid. recurso:2019, ramo:16, modalislads, prog. pres:74, tipo, neuros:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168/200.0, modificado:1168/200.0)]	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 M	16	Michoacán de Ocampo	17 Contepec	Proyecto de Inversión e Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUJ Y GESTIÓN DE CUENCAS	M134 P	۷ 0	0 54	540 (ma	eta1: {unidad_medidat.ote, meta:100.0, me		igeo1: (cve_municipio:93, localidad:31, direccion:Talpujahua de Raydn, Mich., México, lose: 100.1734224, lat:19.8055547))	янинин 26-09-2019	1,094,195.51	1,094,195.51	328,258.65	328,258.65	328258.65	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contratoLO-816093973-E1- 2019, contratista:CONSTRUCTORA ISSER, S.A. DE C.V., consocanteAUNICIPIO TLALPUJAHU, MICHOACÁN, monto:1823659.19, importe_modificado:1823659.19)]	(meta1: (unidad_medidacLote, avance:40.0))	(1575573/proyecto_INICIO)	En Ejecución Registrado avances
2019 3	MIC190301	575435 Proye invers	icto de 1,2	Iff1: (sido_recurso2019, ramo15, modalidad.s.), prog_rec24, tipo_ncursoFEDERALIS_APORTACONES, SUBSIONO Y COMPANOS, monto-1200000.0, modificade:1200000.0))	REPOSICION DE POZO PROFUNDO	16	Michoacán de Ocampo	107 Zacapu	Proyecto de Inversión e Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	,	v 0	0 25	2500 (ma	eta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, me		(geo1: (ove_municipio:107, localidad0, direccion:10 de Septiembre, Wencedao Victoria, Zacapu, Mich., Médico, lon:-101.7704046, lat:19.841747))	яниния 23-10-2019	1,197,195.38	1,197,195.38	1,197,195.38	1,197,195.38	1197195.38	[ctto1: [tipo_obra.Obra, numero_contratom/ZN/JODPOU/CON AGUA/IR/001/2019, contratista.CONSTRUCCIONES Y MANYENMIENTO TANGARKOAN, S.A DE C.V., consecante: H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, montro:2394390.75, jmporte: modificado:2394390.75)]	(meta1: (unidad_medidat.ote, avance:50.0))	(1575435/proyecto_INICIO, 1575435/proyecto_PROCESO, 1575435/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances
2019 3	MIC190301	575406 Proye invers	icto de 1,2	(#1: (cido_recurso:2019, ramo:16, modalidats, 150,000.00 prog_pres:74, tipo_recurso:#EDERALS (APORTACIONES, SUBSDICS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO	16	Michoacán de Ocampo	69 La Piedad	Proyecto de Inversión d Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	o Sin identificar	Comisión estatal del agui y gestión de cuencas	M123 9	۷ 0	0 49	1974 (me	etal: (unidad_medidat.ote, meta:100.0, me		igeo1: (ove_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 25 de Julio 30, Centro, 59900 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02338944, lat:20.3409797])	анананан 05-11-2019	1,183,860.73	1,183,860.73	710,316.44	710,316.44	710316.44	Etto1: (Ripo, obra: Obra; numero_contrato: LO-816069990-E1- 2019, contratista: C.MA. GUADALUPE CAMACHO NUFEZ, convecante: SAPA: LA PEDAD, monto: 2367721.45; importe_modificado: 2367721.45)]	(meta1: (unidad_medidari.ote, avance:97.0))	[1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO, 1575406/proyecto_INICIO, 1575406/proyecto_PROCESO)	Validado / En Ejecución Registrado avances

Reporte del Destino del Gasto																									Total de Reg	,isti 05. 3,003	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO POBLACI	ON MUJERE	S HOMBRES BENEFICIARIO	s METAS	TIPO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA RE	CAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC190301575511		clo_recurso 2019, ramo:16, modalidad S, res:24, tipo_recurso:FEDERALE, ACOMES, SUBSIDOS Y CONVENIOS], 1300000.0, modificado:1300000.0]}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCÍCUARO (PRIMERA ETAPA)	16 Michoacán de Ocampo	85 Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M132 N	0	0 15068	(metal: (unidad_medidal.ote, meta:100.0,	D, mer 1	Igeo1: (ove_municipio:85, localidad.0, direccion:Amado Nenvo 658, Cupatziro, 59750 Tanganckuaro de Arista, Mitch., Mexico, Joni- 102.20590346, Jat:19.88061374))			1,285,042.24	1,285,042.24	771,025.34	771,025.34	771025.34	(ttto1: (Epo_obra:Obra; numero_contratocCha/CEM- TANGAN/PROAGUA/OSRA/CM3- 003/2019, contrateita:CAMINGS V PUENTS MICHOACANOS, S.A. DE CV., convocates-MUNICIPO TANGANCICUARD MICHOACÁN, montro:2570884.47; mporte modificade/2570084.47]].	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:0.0))	{1575511/proyecto_INICIO}	En Ejecuciós	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575458	Proyecto de 1,433,786.00 [1751 [cit cit cit	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.5, rec:74, tipo_recurso:FEDERALS ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1433786.0, modificado:1433786.0])	REPOSICION DE POZO PROFUNDO	16 Michoacán de Ocampo	109 Zináparo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión estatal del Agua y gestión de Cuencas	M125 N	0	0 1947	(meta1: (unidad_medidaxLote, meta:100.0,	D, mer 1	(geo1: (cve_municipio:109, localidat1, direccion:16 de Septiembre 12, Los Sauces, Zináparo, Mich., México, lon: 101.99114799, lat:20.17335898))	*********	31-12-2019	1,433,786.00	1,433,518.34	860,111.00	860,111.00		[ctto1: [tipo_cbra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- ZUNAPARO/PROAGUA/OBRA/ICM3- 002/2019, contratista:EDTH CORTES MORRON, convocante:MUNICIPIO DE ZUNAPARO MICHOACÁN, monto:2867036.67, importe_modificado:2867036.67]]	(meta1: (unidad_medida1.ote avance:50.0))	(1575458/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575504	Proyecto de 1,462,000.00 prog_pr inversión (APORT.	tio recurso:2019, ramo:16, modalidads, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1462000.0, modificado:1462000.0]}	TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR	16 Michoacán de Ocampo	70 Purépero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M131 N	0	0 13856	(metal: (unidad_medidai.tote, meta:100.0,	D, met 1	(geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Cusuhtémoc 151, La Estilla, 58760 Purépero de Echáiz, Mich., México, lon:-102.0106174, lat:19.90843794)}	**********	30-10-2019	1,458,460.73	1,458,460.73	437,529.30	437,529.30	437529.3	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO PUREPERO MICHOACÁN, monto:2986752.0, importe_modificado:2986752.0]]	(meta1: (unidad_medida.Lote avance:25.0))	[1575504/proyecto_INICIO, 1575504/proyecto_PROCESO]	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575946	Proyecto de 1,462,234.20 (Ff1: (cit inversión 1,462,234.20 (APORT monto:	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.5, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1462234.2, modificado:1462234.2)}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M	16 Michoacán de Ocampo	99 Tuzantia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M171 N	0	0 153	[metal: (unidad_medida:Lote, meta:100.0,	D, mer 1	(geo1: (ove_municipio:99, localidad:12, direccion:Ladislao Benitez, Michoacán, México, lon:-100.6525034, lat:19.10218676]}	**********	30-09-2019	1,442,136.65	1,442,136.65	865,281.99	865,281.99	865281.95	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contratc:MTM,POP/LIR/001 /2019, contratista:GRUPO ULSAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNIOIPIO DE TUZANTIA, monto:1442136.65, importe_modificado:1442136.65]]	(meta1: (unidad_medida1.ote avance:10.0))	{1575946/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575483	Proyecto de 1,500,000.00 prog. pr Inversión 1,500,000.00 prog. pr (APORT. monto::	do_recurso.2019, ramo:16, modalidad.S, rec:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 1500000.0, modificado:1500000.0]}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARÍA-CASA DE GOBIERNO. RÍO GRANDE, EN LA CUIDAD DE MORELIA, MICH SEGUNDA ETAPA	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M128 N	0	0 65058	(meta1: (unidad_medida.kote, meta:100.0,	D, mer 1	Igeo1: (ove_município:53, localidad:1, direccion:José Ma. López Rayon 968, Zona Sin Asignaccion de Nombre de Colonia, 58195 Morelia, Mich., Médico, Jon: 101.2234854, lat:19.67074308]]	***********	10-11-2019	1,339,739.31	1,339,739.31	803,843.59	803,843.59	803843.55	[ctto1: (tipo_cbraxObra, numero_contratoc071.2019, constraints.2008.125 MEZA CONSTRUCCIONES S. D. E. C.V. CONVECATED/GRAINSMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, montra2679478.6.2 importe_modflicado:2679478.6.2]]	(meta1: (unidad_medida1.ote avance:0.0))	(1575483/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575385	Proyecto de 1,750,000.00 prog_pr inversión (APORT.	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 1750000.0, modificado:1750000.0]}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1,200M	16 Michoacán de Ocampo	69 La Piedad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M122 N	0	0 2582	[metal: (unidad_medida:Lote, meta:100.0,	D, mer 1	(geo1: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Buenos Aires, 59370 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon: 102.0464803, lat:20.3673266))	***********	05-11-2019	1,750,000.00	1,700,526.74	1,020,316.04	1,020,316.04	1020316.04	[ctto1: (Ripo_obra:Obra, numero_contratocLD-816069990-E2- 2019., contratista:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:SAPAS LA PIEDAD, monto:3401053.47, importe:modfficado:3401053.47)]	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:55.0))	{1575385/proyecto_INICIO, 1575385/proyecto_PROCESO, 1575385/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301576894	Proyecto de 180,000.00 prog_pr	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 180000.0, modificado:180000.0]}	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CHICUACARO	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M172 N	0	0 1230	(metal: {unidad_medidai.coe, meta:100.0,	D, mer 1	Igeo1: (ove_municipio:53, localidad:136, direccion:Calle San Piedro Chicacuaro, San Pedro, Mich., Médico, Jon. 101.357078, lat:19.7842193]}	**********	04-10-2019	158,931.60	158,931.60	95,358.96	95,358.96	95358.96	Ictto1: (tipo_obra:/Obra, numero_contrato:/D68.2019, contratitisa:2CONSTRUCTORA.IATS, S.A. D6 E.V., convecante: OBGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAMEAMIENTO D MORELIA_monocio 264886.0) importe_modificado:264886.0)	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:0.0))	(1576894/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575891	Proyecto de 1,846,690.00 [ff1: (cir. inversión 1,846,690.00 APORT. monto:	tio_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, res:74, tipo_recurso:FEDRALES ACJONES, SUBSUIDOS Y CONVENIOS], 1846690.0, modificado:1846690.0]}	COMISSIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	16 Michoacán de Ocampo	57 Nocupitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M167 N	0	0 237	[metal: (unidad_medidai.ote, meta:100.0,	D, mer 1	Igeo1: (cve_municipio:57, localidad:69, circicion:Ignacio Ramirez 208, Las iFlores, Nocupitaro de Morelos, Mich., IMéxico, los:-101.15740119, lat:19.04028307]}	*********	28-11-2019	1,832,754.20	1,832,754.20	1,099,652.52	1,099,652.52	1099652.52	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MNM/IR/F/91), 2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TIRO ICRA, S.A.DE.C.V. convecante/MUNICIPIO NOCUPETARI MICHOACAN, monto:1579960.52, importe_modificado:1579960.52)]	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:15.0))	(1575891/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575937	Proyecto de 1,850,000.00 prog_pr inversión (APORT.	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.S, res:74, tpo_recurso:FEDRALES ACAIONES, SUBSUDIOS Y CONVENIOS), 1850000.0, modificado:1850000.0]}	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELCTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO C CLORACION, LIBRA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICIGILIARIAS)	DE 16 Michoacán de Ocampo	101 Tzitzio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M168 N	0	0 117	(metal: (unidad_medida:Lote, meta:100.0,	0, mer 1	(geo1: (cve_municipio:101, llocalidad-48, direccion:Tzitzio, Mich., México, Jon:-100.9234067, lat:19.5858518}}	**********	31-12-2019	1,825,675.35	1,825,675.35	1,095,405.21	1,095,405.21	1095405.21	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratecXnA/CEM- TZITZIO/PROAGUA/OBRA/ICM3- 007/2019, contratista:GBUPO ROJESC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACAN, monto:1825675.35, importe_modificado:1825675.35)]	(meta1: (unidad_medida.Lote avance:25.0))	(1575937/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301576884	Proyecto de 200,000.00 (Ff1: (cic prog. pr (APORT. monto:)	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.S, res:74, tipo_recurso:FEDERALES 'ACIONES, SUBSIDIOS' Y CONVENIOS), 200000.0, modificado:200000.0}}	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL LOS CUATES DE LA ZON ORIENTE DE ZACAPU	IA 16 Michoacán de Ocampo	107 Zacapu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M169 N	0	0 15842	(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0,	0, mer 1	(geo1: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:2acapu, Mich., México, lon: 101.7956703, lat:19.8125119])	***********	26-09-2019	197,884.14	197,884.14	118,730.48	118,730.48	118730.48	Etto1: (Sipo_obra:Obra, numero_contrate:MZM DOPDU CONAGUA IR 002 2019, contratista?PABLD RIOS GARCIA, convocante:H. AVUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:395768.27, importe: modificado:395768.2711	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:45.0))	{1576884/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575582	Proyecto de 2,000,000.00 prog_pr inversión (APORT.	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.S, res:74, tipo_recurso:FEDRALES ACAIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], 2000000.0, modificado:2000000.0]}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA)	16 Michoacán de Ocampo	25 Chilchota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M137 N	0	0 7673	(metal: (unidad_medida.Lote, meta:100.0,	D, met 1	(geo1: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chilchota, Mich., México, ion:-102.120398, lat:19.8463172))	**********	30-12-2019	1,999,996.46	1,999,996.46	1,199,997.88	1,199,997.88	1199997.88	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-DOP/LP- 001/PROAGLIA/2019, contratista:ULIO CESAR MORENO BINCON, convocante:MUNICIPIO DE PÁTZCUARO MICHOACÁN,	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:0.0])	(1575582/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575577	Proyecto de 2,000,000.00 (FT: (cit) inversión (APORT monto:)	clo_recurso.2019, ramo:16, modalidad:S, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 2000000.0, modificado:2000000.0]}	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANZANILIAL, SEGUNDA ETAPA	16 Michoacán de Ocampo	66 Pátzcuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M136 N	0	0 377	(metal: (unidad_medidat.coe, meta:100.0,	D, mer 1	Igeo1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:El Manzanillal, Mich., México, los:-101.5773888, lat:19.5353769)}	**********	30-10-2019	1,843,421.36	1,843,421.36	1,106,052.82	1,106,052.82	<u> </u>	monto:3588842.72, importe medificado:3688842.72] [ktto1: [tipo_obra:Obra; numero_contratocCONT-DOP/LP- 001/PROAGUA/2019, contratista:JULIO CESAR MORENO BINCON, convocante:MUNICIPIO DE PATZUJARO MICHOACIA monto:3688842.72, importe modificado:3688842.721].	(meta1: (unidad_medida1.ote avance:30.0))	(1575577/proyecto_INICIO, 1575577/proyecto_PROCESO, 1575577/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575879	Proyecto de 2,168,683.78 (FF1: (cir. fineersidn APORT. monto:)	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad.5, rec:74, top_recurso:FEDRALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 2168683.78, modificado:2168683.78]]	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES	16 Michoacán de Ocampo	13 Carácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión estatal del agua y gestión de Cuencas	M165 N	0	0 181	(metal: (unidad_medidai.ote, meta:100.0,	D, met 1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:166, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:- 101.11358672, lat:19.01554527))	**********	31-12-2019	2,168,683.78	2,168,683.78	1,301,210.27	1,301,210.27		[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocOP/MLM/FBQ/IRTI 62/2019, contrastis:14M IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CARACLIARO MICHOACÁN, monto:2168683.78, importe_modificado:2168683.78]]	(meta1: (unidad_medidaLote avance:10.0))	(1575879/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575571	Proyecto de 2,404,231.80 prog.pr inversión 2,404,231.80 prog.pr (APORT. monto:	clo_recurso.2019, ramo:16, modalidad.S, res:74, tipo_recurso:FEDERALES ACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, 2404231.8, modificado:2404231.8)}	SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASETA, MALLA, EQUIPO DE CLORACOM, JUREA DE CONDUCCION, RID E DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILARIAS)	DE 16 Michoacán de DE Ocampo	17 Contepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M133 N	0	0 1217	(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0,	D, met 1	igeo1: (ove_municipio:17, localidad:11, direccion:Unnamed Road, Michoacán, Mórico, lon: 100.15199376, lat:19.91262145]}	**********	08-10-2019	2,398,440.59	2,398,440.59	1,439,064.34	1,439,064.34		(ctto1: (tipo_ebra:Obra, numero_contrato:MCM/DOP/IR/DOB, 2019, contratista:CONSTRUCCIONES: AMATTEMIBIETO TAMGANXOAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTEPPE (MICHOACÁN, monto:3997400.98, importe_modificado:3997400.98)]	(meta1: (unidad_medida1.ote avance:80.0))	(1575571/proyecto_INICIO, 1575571/proyecto_PROCESO, 1575571/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado / Registrado avances
2019 3 MIC190301575863	Proyecto de 2,700,000.00 [ff1: (pic inversión 2,700,000.00 prog. pr APORT monito:)	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, res:74, tipo_recurso:FEBRALES ACIONES, SUBSUIDOS Y CONVENIOS), 2700000.0, modificado:2700000.0]}	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA, EQUIPO DE CLORACION, EQUIPAMIENTO DE POZO, MALIA, CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE AGUA POTABLE)	16 Michoacán de Ocampo	49 Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M140 N	0	0 561	(metal: (unidad_medidai.ote, meta:100.0,	0, mer 1	igeo1: (cve_municipio:49, localidad:44, direccion:Villa Madero, Mich., México, ilon::101.2835572, lat:19.3913754))	**********	29-11-2019	2,691,046.99	2,691,046.99	1,614,628.19	1,614,628.19	į	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AYS) AP/006/2019, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES. A DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31)]	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:30.0))	[1575863/proyecto_INICIO, 1575863/proyecto_PROCESO)	En Ejecuciós	Validado / Registrado avances
2019 3 MMC190301576911	Proyecto de 300,000.00 [FF1: (cir. inversión 300,000.00 [APORT monto:	clo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, res:74, tipo_recurso:FEBRALES ACIONES, SUBSUDOS Y CONVENIOS), 300000.0, modificado:300000.0)}	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, INCLUYE REDISEÑO DE LA PTA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA	uR, 16 Michoacán de Ocampo	78 Santa Ana Maya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M174 N	0	0 7087	[metal: (unidad_medidar.lote, meta:100.0,	0, met 1	(geo1: (ove_municipio:78, localidad:1, direccion:Santa Ana Maya, Mich., México, lon:-101.0231001, lat:20.0062768}}	**********	31-10-2019	299,564.72	299,564.72	-	-	c	[ctto1: [tipo_clora:Obra, numero_contratot()fs16078972/E1, 2019/APTTO;AM/SR/001/08/19, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁULICA BAWI, S.A DE C.V., convocante:MUNICPIO SANTA ANA MAYA MICHONCÁN, monto:S99129-43, Importe modificado:S99129-431]	(meta1: (unidad_medida:Lote avance:0.0))	(1576911/proyecto_INICIO)	En Ejecuciós	Validado / Registrado avances

							A L L E		E L	P R	O Y E C	т о								A	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
cicro	RIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MON	TO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO POBLACIO BENERCIA	MUJERES	HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA RE	CAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3 MIC1:	90301576872	Proyecto de inversión	Iff1: (cido_recurso-2019, ramo-16, modalidad: org_pres274, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-350000.0, modificado-350000.0))	S, ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA OPOPEO.	16 Michoacán de Ocampo	79 Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	N	0	0 24414	(meta1: (unidad_medidzi.che, meta:100.0, n	iet 1 direccio	(cve_municipio:79, localidad:45, nr:Opopeo, Mich., México, lon:- 67557, lat:19.4123022]]	******	31-12-2019	347,971.92	347,971.92	208,783.15	208,783.15	208783.1	§ctto1: (Ripo_obra:Obra; numero_contrato:IO-8:16079997-E2- 2019;_contrato:IO-8:16079997-E2- 2019;_contratita:Obras y Proyectos RL_SAL DE C.V., convocante:MUNICIPIO SALVADOR ISCALANTE MICHOACÁN, montco955943.84, moprote modificado:695943.841]	(meta1: (unidad_medida1.ote, avance:20.0))	{1576872/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301576901	Proyecto de inversión	[ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad: prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACONES, SUBSIONS) monto:400000.0, modificado:400000.0])	S, PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PAR LA CABECERA MUNICIPAL	NA 16 Michoacán de Ocampo	79 Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	N	0	0 14359	[metal: [unidad_medidaLore, meta:100.0, n	ef 1 direccio México	(cve_municipio:79, localidad:1, on:Santa Clara del Cobre, Mich., lonc-101.6396979, l064279]}	**********	31-12-2019	398,317.63	398,317.63	238,990.58	238,990.58	i	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contratolO-816079997/E1- 2019, contratista:TECNOLOGÍA HIDRÁJIJLOA BAWI, S. A DE C.V., convecante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:796633.26, importe_modificado:796635.26]]	(meta1: (unidad_medida1.ote, avance:20.0))	{1576901/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90301575591	Proyecto de 4,	##1: {ciclo_recurso.2019, ramo:16, modalidad: prog_pres:24, tipo_recurso:FEDRALES: [APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS], monto:4500000.0, modificado:4500000.0]]	S, CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1 RA ETAPA	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	N	0	0 31336	(metal: (unidad_medidaLote, meta:100.0, n	net 1 direccio México	(cve_municipio:38, localidad:1, on:Huetamo de Núillez, Mich., lonc:100.8993615, (3315316))	********	31-12-2019	4,489,460.42	4,489,460.42	-	-	(jctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CNA/CEM- HUETAMO/PROAGUA/OBBA/LPN- 001/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCORRIS, SA. DE CV., CONSCARLEM/MOLIPIO DE HUEVA, MICHOACÁN, monto:8978920.83, importe_modificado:8978920.83])	(meta1: (unidad_medidai.ose, avance:0.0])	{1575591/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90301576865	Proyecto de inversión	Iff1: (sido_recurso/2019, ramo:16, modalidad: prog_pres:74, tipo_recurso/FEDFRALIS APORTACIONES, SUBSIONS Y COMVENOS), monto:500000.0, modificado:500000.0])	S, PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR DE AGU NEGRAS DEL RIO CHIQUITO	Michoacán de Ocampo	15 Coalcomán de Vázquez Pallares	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M166 N	0	0 10784	(meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, n	ef 1 direccio	(ove_município:15, localidad:1, on:Coalcomán de Vázquez s, Mich., México, lon:- 9617, lat:18.77496))	******	31-12-2019	592,217.80	592,217.80	355,330.68	355,330.68	355330.66	LITCH: (I JOD O, DEAR	(meta1: (unidad_medida1.ote, avance:0.0])	{1576865/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301575476	Proyecto de inversión	Iff1: (side, recurso 2019, ramo:16, modalistation), prog. pres:74; (bp. recurso:FEDRALIS), pres:74; (bp. recurso:FEDR	S, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COL. ANTORCHISTA	16 Michoacán de Ocampo	18 Copindaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M127 N	0	0 412	(metal: (unidad_medidai.ote, meta:100.0, n	ef 1 Idireccio	(ove_municipio:18, localidad:1, on:Corregidora, El Nispo, Mich., lon:-101.2228775, \$1083117])	*****	31-12-2019	793,383.86	793,383.86	476,030.32	476,030.32	(Etto1: (ijpo_obra/Obra, numero_contrato:CNA/CEM- COMPROMO (VA)/OBRA/ICM3- COS/2019, contratita:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPI COPANDARO MICHOACÁN, monto:1586767.72, importe_modificado:1586767.72]	(meta1: (unidad_medidai.ose, avance:3.0))	{1575476/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301575574	Proyecto de inversión	ITT1 (ciclo_recurso_2019, ramo:16, modalidad: org_pres24 tipo_neurso_FEDERALES_ APORTACIONES, SUBSIONS OF VONVENOS), monto:896000.0, modificado:896000.0))	S, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M135 N	0	0 14242	(metal: (unidad_medidzi.coe, meta:100.0, n	direccio 1 LT9), La Zitácua	(cve_municipio:112, localidad:1, on:27 de Enero de 1857 9(MZ)1 isaro Cardenas, 61516 ro, Mich., Mokico, lon:- 71274, lat:19.42449319)]	*********	03-09-2019	895,132.71	895,132.71	537,079.63	537,079.63	537079.6:	(ctto1: (tipo_obra:Obra; numero_contrato:SAPA/APAUR/OBRA /AP/IR/002/2019, contratista:UUIO CESAR MORENO RINCON, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DE ZTÁCUARO, monto:1790265.42; importe_modificado:1790265.42)]	(meta1: (unidad_medida1.ote, avance:50.0))	(1575574/proyecto_INICIO, 1575574/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301573783	Proyecto de 15,1	IIII:	PLUVIAL EN LA CARRETERA MORELIA - TOLUCI	A 16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-163 N	0	0 12957	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 localida Zitácua	(ove_município:112, ud:20, direccion:Heroica ro, Michoacán, México, Ionc- 54035, lat:19.4323039]]	*********	24-07-2019	15,332,098.03	15,332,098.03	15,189,258.85	15,189,258.85	15189258.8	Etto1: (ijoo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/UP/FIES- 01/04/2019, contratisza/MARCO ANTOMICO CORRESIO TENORIO, convocante:AYUNITAMIENTO 2TTACUARO, MICHOACAN, importe_modificado:1.533.209803E7; importe_modificado:1.533.209803E7	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance-4628.0))	[1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_INICIO, 1573783/proyecto_FIN, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_PROCESO, 1573783/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MICI!	90301573791	Proyecto de 1,	Iff1: (cido_recurso:2019, ramo:23, modalidad: prog_rec:141, tipo_recurso:5EE6842, prog_rec:145, tipo_recurso:5EE6842, prog_recurso:1681776.51, modificado:1681776.51) monto:1681776.51, modificado:1681776.51)	R, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD HERDICA ZITÁCUARO.	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-170 N	0	0 1500	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	ta 1 direccio	(cve_municipio:112, localidad:1, nr:Heroica Zitácuaro, Icán, Másico, Ion:- \$4035, lat:19.4323039]]	***********	31-07-2019	1,681,776.51	1,681,776.51	1,681,776.51	1,681,776.51	1681776.5:	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/SDUDP/AD(F ES 2018)-170/2019, contratista:JUAN MANUEL GARCIA TELLO, convocante:AYUNTAMIENTO 21TACUARO, MICHOIACAN, monto:1681776.51, importe_modificado:1681776.51)]	(meta1: funidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	[1573791/proyecto_INICIO, 1573791/proyecto_PROCESO, 1573791/proyecto_FIN, 1573791/proyecto_FIN, 1573791/proyecto_FIN, 1573791/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301573820	Proyecto de 2,1	Iff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad: prog_rec:141, itop_recurso:FEEPRALS PAPERTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS , mosto:2800000.0, modificado:2800000.0]	RECONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR EN CAL 13. DE MANUEL DOBLADO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRGENAS NORTE Y LA INTERCONEZIÓN AL COLECTOR NORTE, EN LA LOCALIDAD HERDICA ZITÁCUARIO.	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-185 N	0	0 4145	(meta1: (unidad_medid a Afetros lineales, me	ta 1 direccio Michoa	(cve_municipio:112, localidad:1, on:Heroica Zitácuaro, icán, Mésico, lon: 54035, lat:19.4323039])	*********	31-07-2019	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00		(ctto1: (tipo_obra:Obra; numero_contrato:MZM/SDUOP/AD- FIES/2018) - IBS/2019, contratista:IPAM S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO 2TACUARO, MICHOLCAN, monto:2800000.0, importe-modificado:2800000.011	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:405.61]}	(1573820/proyecto_INICIO, 1573820/proyecto_PROCESO, 1573820/proyecto_FIN, 1573820/proyecto_INICIO, 1573820/proyecto_PROCESO, 1573820/proyecto_FIN, 1573820/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90301573755	Proyecto de 5,1 inversión	[RT1: (cido_recurso.2019, ramo.23, modalidad: 00,000.00 prog_pres.141, tipo_recurso*EEERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]]	CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y RAFAEL LANDÍVAR EN LA LOCALIDAD HERDICA ZITÁCUARO.	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-160 N	0	0 1000	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	ta 1 direccio	(ove_municipio:112, localidad:1, nn:Heroica Zitácuaro, scán, Mésico, lon: 54035, lat:19.4323039])	***********	24-07-2019	5,000,000.00	5,000,000.00	4,901,960.74	4,901,960.74	4901960.74	ictto1: (tipo_obra:Obra; numero_contrato:DOP/RE/FIES- 01/01/2019, contratista:RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO 2TIACUARO, MICHOACAN, monto:4901960.74, importe: modificado:4901960.74)]	(meta1: (unidad medida:Metros lineales, avance:870.0))	(1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO, 1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO, 1573755/proyecto_INICIO, 1573755/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90301573804	Proyecto de 5,1	[H1: (cidc_recurso.2019, ramo:23, modalidadi prog_pres:141, tipo_recurso:FEEEALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS), monto:5629209.0, modificado:5629209.0])	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA AGUICATERA" EN LA LOCALIDAD "FRACCIONAMIENTO LA ARQUACATERA DEL MONTE" Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA EL TANQUE DE LA LOCALIDAD DEL "EL NARANIO", MUNICIPIO DI ZITÁCUARO	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHDACAN	AYS-2019-184 N	0	0 2544	(meta1: (unidad_medida:/Metros Cuadrados,	localida m 1 Chichin 61506	(ove_município:112, ud:215, direccion:San Miguel nequillas, Mariano Matamoros, Zitácuaro, Mich., México, Ion: 53354, lat:19.4324659]]	*********	31-07-2019	5,629,209.00	5,629,209.00	3,504,945.17	3,504,945.17	3504945.1	ictto I: filipo, obra: Obra; numeno, contrato-MZAI/SDUOP/AD(F ES 2018)-184/2019. contratista: GRUPO SEPIA S.A. DE C.V., convocante: AYUNTAMIENTO 2TTACUARO, MICHOACAN, monto: 562909.0, importe. modificado: 5629209.0]]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]}	(1573804/proyecto_INICIO, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_PROCESO, 1573804/proyecto_FIN, 1573804/proyecto_FIN,	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90301573774	Proyecto de 5,1	Iff1: (ciclo_recurso/2019, ramo/23, modalidad: 58,969.00 PAPER: Top_recurso/EDEPALES (PAPER: TOP_RECURSO) SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto-5658969.0, modificado:5658969.0])	R, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE POZ PROFUNDO "EL MORAL" CON LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACIA TANQUE "EL CERRITO" EL LA LOCALIDAD HERDICA ZITÁCUARO.	a.c. Michoacán de	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-162 N	0	0 10012	(meta1: (unidad_medida:/Wetros Cuadrados,	m 1 direccio Michoa	(cve_municipio:112, localidad:1, on:Heroica Zitácuaro, ccán, Mésico, lon: 54035, lat:19.4323039])	*********	24-07-2019	5,500,015.80	5,500,015.80	5,500,015.80	5,500,015.80	5500015.1	Etto1: (tipo_obra:Obra; numero_contrato:DOP/RE/FIES- 01/03/2019, contratista:MARISOL CALVILLO GARCIA; convocante:AYUNTAMIENTO 2TTACUARO, MICHOACAN, monto:S00015.8; importe_modificado:S500015.8()	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0)}	(1573774/proyecto_PROCESO, 1573774/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1:	90301573771	Proyecto de 9,	[ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo-23, modalidad: prog_pres:141, lip. recurso-FEEPRALS; [PAGTACOMS, SUBSIONS OF COMMINOS], monto-9277332.0, modificado-9277332.0]]	R CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MIXTO EN LA "BARRANCA DEL DIABLO" EN LA LOCALIDAD HEROICA 21TÁCUARO.	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN	AYS-2019-161 N	0	0 5000	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, me	ta 1 direccio Michoa	(cve_municipio:112, localidad:1, on:Heroica Zitácuaro, icán, Másico, lon: 54035, lat:19.4323039]]		24-07-2019	9,095,374.27	9,095,374.27	9,011,664.75	9,011,664.75	9011664.7	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/LPF/FIES- 01/02/2019, contratista:GUADALUPE	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)}	(1573771/proyecto_PROCESO, 1573771/proyecto_INICIO, 1573771/proyecto_FIN, 1573771/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	3 MIC1	90201566810	Proyecto de 48,1	ITT1: (ciclo_recurso2019, ramo23, modalidad orog_pres19, tipo_recurso:FEDERALES APPARTACIONES, SUBSIDIOS Y COMPANIOS), monto-4.80115673E7, modificado-4.48833112	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD A CESSA CUITZEO, CUITZEO DEL PORVENIR, MICHOACA	N 16 Michoacán de ÁN Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE MICHDACÁN	C-009 S	14974	12158 0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	m 1 direccio México	(ove_municipio:20, localidad:1, nn:Cuitzeo del Porvenir, Mich., lonc:101.1419185, l694366[]	********	17-02-2020	44,883,311.20	44,883,311.20	19,068,939.78	19,068,939.78	19068939.71	ictto1: [tipo_obra.Obra, numero_contratoSSM/FONREGION- LP/001-4.179/C-009/2019, contrainsa-TECNOCONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S DE RL DE SV, consocantes-ERVICIOS DE SAUD DE MICHOACÁN, monto-4.413095567E7, importe_modificado:4.413095567E7	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.46))	[1566810/proyecto_INICIO, 1566810/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Públic

Sistema de Recursos Federales Transferidos Reporte del Destino del Gasto

					D E T	ALL	. D	E L	P R	O Y E C	т о							A V A	N C E	FINA	N C I	E R O	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO TRI	STRE FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOS	AL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD ENTIDAD	ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE		CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO POBLA	CION MUJERE	HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA	FECHA TERMINO RECAUL			EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	
2019	MIC190201558557		(FII. (Scit), recurso 2019, (smo-23, modalished up programmers, top., recurso FERSHALE, monto 1.748517, mod ficado 1.729366377)	Fordo para la Acrestàlidad en el Transporte Público para la Personas con Discapacidad. Velficulos Adaptados y cruces pestionales.	16 Michigae In de Cuarrejo	dublemo de la Frindad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SEMACCRET	27642019 N	. 0	0 784776	(metal: (umidad_medida Equipamiento, metr	Igen 1 Inv. multiple 5.3 Norther Bercole Escrito 7 Product of Econopsis, 5257 Monta, Mich., Monta, box 1011 166728. Nr. 13 6805909			11,317,6	3,336,493.00	3,336,493.00	3336493	State Ties Sandouge The Commission of the Commi	(mital) meldiá Equipamiento america (mital) meldiá Equipamiento america (mital) meldiá velocido, america (mital) meldiá velocido, america (mital) meldiá velocido, america (mital) meldiá velocido (mi	1152517/jenyelto_98CO3	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101511271	Adquisición 39,924,616.	[Ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, pr06_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APDGREACORES, SUBSIDOS Y CONVENIOS), monto:3.992461638E7, modificado:6.669081894E7])	Equipamiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	Fiscalia General del Estado, Coordinacion del Sistema Penitenciario, Secretariado Ejicutiko del Sistema Estatal de Seguristad Pública, instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguristad y Profesionalizacion Policial	19/FGE-CSP-SESESP-IEE N	0	0 1	[meta1: (unidad_medida/Vehiculos, meta:72.	(geo1: (ove_municipio:53, localidad direccion:Teodoro Gamero, 1 Sentelliottos de Nación, 58178 Morella, Mich., México, Jon: 101.2320722, lat:19.6807885))	21. 2020/2020	31-12-2019 60,02	1,735.90 61,066,6	7.50 61,066,077.50	61,066,077.50	61066077.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:91.56))		En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101511264	Proyecto de 6,216,794. Inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslidad1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6216794.0, modificado:0.0])	Fiscalia General del Estado de Michoacán (Muro perimetral)	o 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		FASP-2019/FGE-01 N	0	0 1	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, me	[geo1: (ove municipio:53, localidad direccion:Perif. Paseo de la Repúblio 1 Los Vergeles, 58178 Moreila, Mich. México, Ion-101.23509765, lat:19.68104066]}	1:1, 1:0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31-12-2019	-	-	-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190301569932	Proyecto de Inversión 1,004,000.	[Ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidads, 10 prog_pres2, tipo_recurso:FDERALES [APORTACIONES, SUBSIDOS C YOMNENOS], monto:1004000.0, modificado:1003482.44]]	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ OBRADOR EN LA COMUNIDAD DE QUINCEO	16 Michoacán de Ocampo	65 Paracho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sinidentificar	H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO	4 N	. 0	0 200	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipio:65, localidad direccion:Faracho de Verduzco, Mi México, lon-102,0461233, lat:19.6464537))	is,	15-08-2019 1,00	3,482.44 1,003,4	1,003,482.4	1,003,482.44		AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1003482.44, importe_modificado:1003482.44))	(meta1: funidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(1569932/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	MIC190301569959	Acción 1,176,000.	[Pf1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, 0_prog_pres2, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176000.0, modificado:1175948.34}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL MORELOS	16 Michoacán de Ocampo	65 Paracho		Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO	11 N	0	0 200	[meta1: {unidad_medid:x:Metros Cuadrados,	igeo1: (ove_municipio:65, localidad direccion:Galeana 229, Morelos, 1 60259 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.05296755, lat:19.65196424[]		05-10-2019 1,17	5,948.34 1,175,5	8.34 1,175,948.34	1,175,948.34	1175948.34	ktto1: (tipo_obra:Obra; numero_contratoc;GMPM/DOP/R/DI 4/2019, contratista:INGENIERIA Y DISERO TANGANKUAN S. DE R.L., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO, monto:1175948.34, importe: modificado:1175948.34)].	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	(1569959/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	MIC190301569908	Proyecto de 950,000. Inversión 950,000.	[ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.ti, 0 prog_pres:2, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, mosificado:949990.0})	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VISTA HERMOSA EN LA COL. LOMA BONITA	16 Michoacán de Ocampo	65 Paracho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PARACHO DE VERDUZCO	1 N	. 0	0 200	[meta1: {unidad_medid:x:Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove municipion65, localidad i direccion: Loma Bonita, Paracho de Verduzco, Mich., Mósico, Inn: 102.0425537, lat:19.6386452])	200000000	28-07-2019 94	3,990.00 949,5	0.00 949,990.01	949,990.00	į.	ktto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMPM/DOP/AD/0: 3/2019, contratista:CONSTRU VARGAS S.A. DE C.V., convocanter! AVUNTAMIENTO DE PARSAHO DE VERDUZCO, monto:949990.0; importe_modificado:949990.0]	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(1569908/proyecto_NICIO, 1569908/proyecto_PROCESO, 1569908/proyecto_INICIO, 1569908/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	MIC190201521662	Proyecto de 10,328,860.	Ittl: Existo processo 2019, ramo 33, modalidad i, prog. prircia. No., provinto FEDERALES 19 PORTICO MES, SUBSIOLOS Y CONVENIOS), modificado: 1.0328603967); modificado: 1.0328603967)	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TERRITÉCUMOS NATURTAS MUNICIPIO DE MARAVATÍO MICHDACÁN DE OCAMPO - 59450	16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59450 S	789	703 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, mi	(geo1: (ove_municipio:50, localidad direccion:CALLI REFORMA S)N PUEBLO TERRITICAMO (NATURIA EL SALES AND CALLIDADES (SALES AND EL SALES AND CALLIDADES (SALES AND EL SALES EL SALES AND CALLIDADES (SALES EL SALES EL APLAZ PRINCIPAL EN EL ORE DE LA CALLIDAD, (OLO 100) 100 45977878, Inc19.9547382))	5), APO RIBBRITANI BA	31-12-2019 10,32	3,860.39	-	-	a	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta 1: (unidad_medida:Otros avance:0.0])	{1521662/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201521660	Proyecto de 11,976,013.	[FT1: Eciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad.i, pres3_tipo_recurso.FDERALES 34. (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197601328E7, modificado:1.197601328E7))	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENIAMILLO MUNICIPIO DE PENIAMILLO MICHOACÓN DE OCAMPO - 59399	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59399 S	9173	7986 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta1:0, m	Igeo1: (ow_municipio.67), localidad serections Callel DOMCILI DOMCI	E DE ANNONANA	31-12-2019 11,97	5,013.28	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: funidad_medida:Otros avance:0.0]]	(1521660/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201521664	Proyecto de 12,048,362.	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad1, pri0_pres3, tipo_recurso.FDERALES [3,400TACLONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto: 1.20483623317); modificado: 1.20483623317)	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE ECLANDUREO MUNICIPIO DE ECLANDUREO MICHOACÍAN DE OCAMPO - 59456	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59456 S	7000	5855 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, mi	[goo1] (ove_municipic:30, localisad derection:CALIL ZAMAGICIA PURILIC ECLAMADIREC, 5973 ECLAMADIRE ECLAMADIREC, 5073 ECLAMADIREC OCAMPO BITHE CALIL E BARREZ Y OF ALLENDE, CALIL ELONGO, EN CATTELANDO, SIN LA MISMA MANAZANA DE LA PARSOQUIA DEL SEÑOR DE LA PAZ, Jon.: 102.19446909, LECA EGESTISTS]	0,	31-12-2019 12,04	3,362.33		-	a	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Otros avance:0.0]]	(1521664/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201521597	Proyecto de 15,865,807.	[IT1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.1, prog_pres:3, tipo_recurso.FDERALES 5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monte:1.5856307457, modificado:1.58658074575]	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO - 57160	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57160 S	1138	994 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	igno1: (ove_municipio:97, localidad direccion:VAIDUCTO CARRETERA TURICATO TACAMBARD PUERDO TURICATO, 65800 TURICATO, TURICATO, 65800 TURICATO, TURICATO, 65800 TURICATO, TURICATO, 65800 TURICATO, TURICATO MICHOACAN DE OCAMBA 1 ENTRE Y, AL NORTE DE LA LOCALUDAD A 230 METROS ANTES! LAS TRES CURVAS PRONUNCIADAS LA CARRETERA ANTES DE ENTRAR A MA, Ion: 101.1 2007048, las:10.063480903 las:10.063480903		31-12-2019 15,86	5,807.45	-	-	a	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros avance:0.0])	[1521597/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201521595	Proyecto de 17,081,738.	Iff1: (cido /ecurso 2019, ramo:31, modalidad t, prog. pres. 1, top. recursof FDRALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIOS), monto 1.7081738447, modificado:1.708173846	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TALAFUJAHLA MUNICIPIO DE TALAFUJAHLIA MICHORCÁN DE OCCAMPO - 57144	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inverside de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57144 S	14483	13104 0	(metal: (widad_medda:Otros, metal.1.0, m	Igen1: fore municipior39, localised effection-class IBBNTD JUMES? INTERNOT I FURIOR TULKER JUMES AND RAVIN, 6100 TIAR FURIAMAN RAVIN, 1500 TIAR FURIAMAN I DE COMMO ENTRE CALLE TRAUMED CLUSICA DEL CÁMBRA TO CLUSICA DEL CÁMBRA TO CAUSA DEL CÁMBRA TO CAUS		31-12-2019 17,08	1,738.40	-		0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: funidad_medida:Otros avancer0.0]]	{1521595/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201521742	Proyecto de 19,187,570.	[ff1: [sido recurso 2019, rzmo-33, modalidada, prog. prez.], tejo recurso FEGENALS (APORTACONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), modell. 03187-5704177) modell.cado: 1.9187-57041177)]	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS RECINATALES UCIN Y UCIDERIO DE HOSPITAL DE LA MUSER MUNICIPIO DE MORELLA MICHOACÂN DE OCAMPO - 62127	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	62127 S	999995	0 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	(goo1: (ove, municipior53), localidad direccion/CALIE GUILLERMO ROCES. 230 NTERIOR SN. COOMNA POBLAN COCUUSIN, S8270 MOREULA, MOREULA, MOREULA MERIA MICHOLE BRASIL Y CALLE CAMA CALLE BRASIL Y CALLE CAMA CALLE BRASIL ROLL RESIDENCE DE LA MULERA UN COSTADO DE LA MOURRA UN COSTADO DE LA MOURRA POR LOCALES CAMA DE LA MULERA DE LA MU	DA, mananana	31-12-2019 5,18	7,570.42	-	-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: funidad_medida:Otros avance:0.0]]	(1521742/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

						ALLE	D	E L	P R	O Y E C	т о								A	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO TRIMEST	FOLIO FOLIO	CATEGORIA MONTO	GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO POBLA BENEFI	CION MUJER	RES HOMBRES BENEFICE	ARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA R	ECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3	MIC190201528079	Proyecto de 1,000,	Iff: (cid_yeorso.2019, ramo/33, modalisted; prog_pres2, tid_prestrosFEDRALES [APGIFFACOMES, SUBSDIOSY COMMENCS], proster:1000000.0, modificado:1000000.0])	CONSTRUCCIÓN OS RED DE DISMARE SANTANO ACONSTROSE DOMOCUMENS AGUA POTABLE Y RAVMENTO EN LA CALLO DE LA COLONIA Y VERÔNICA MANIZANAS VEINT - 104287	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	104287 S	90	60 0	(metal: (unic	idad_medida:Otros, meta:500.0, m	Igeo1: (ove municipion), localidad 1, direccion CDLOMA VERONIA CA 10742, S1830 ARD DE ROSAES, ARIO MICHOLACAN DE COLAMES ARIO MICHOLACAN DE COLALES AN INOMERE COMICODO LA VERONICA, CALLES AN INOMERE CONOCIDO LA VERONICA ENTRANDO A ARD DE ROSALES POR LA C, (see: 301.0373041, surt 9.2.12202441) surt 9.2.12202441	**********	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	299,382.97	299,382.97	299382.97	stto1: [tipo_cbra.Obra, numero_contrato DOP/IRE/900122/2 019_contratisto_ARGO. INGENIENA SOCIEDA ANADOMA DE CAPITAL VARRAELE, convocante-SCOP, montro 997942.2, importe_modificado:997943.24]]	(meta1: (unidad_medida:Otros, wvance:75.0))	(1528079/proyecto_INICIO, 1528079/proyecto_PROCESO, 1528079/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201529266	Proyecto de 1,000, inversión 1,000	Iff1: [cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.1, prog_prest3, tipo_recursoffERRALES LAPORTACONES_SUBSIDOS CONVENCOS_ montto:1000000.0, modficado:1000000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DBENAIE Y ACOMETIONS DOMICULARIAS EN ILA CALLE PERDO PULACRATE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAPACUA - 113749	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	113749 S	78	52 0	(meta1: (unic	idad_medida:Otros, meta:500.0, m	Igeo1: (ove_municipio:102, localidadds, directon:CALLE PEDRO PLANCATER PUBLIO CAPACLARO, local DCAPACLARO, URLAPAN I MICHOLAGO RE COLAMO, URLAPAN I MICHOLAGO RE COLAMO, URLAPAN I ALLE PEDRO PLANCATE Y CALLE JÜZAROZ CARDENAS, CALLE BRILLIANO JAPATA, SIN REFERENCIA, Idon. 100.0516944, Lest-1542-15393]	***************************************	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	299,601.68	299,601.68	299601.68	jctto1: (tipo_obra.Obra, numero_contratoDOP)RE/900193/2 019, contratiaENRIQUE GOMEZ BARBAGAN, convocante SCOP, monto-998672.26, importe_modfficado-998672.26]]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:75.0))	(1529266/proyecto_INICIO, 1529266/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201528352	Proyecto de 1,000, inversión	[FT1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1), 000.00 Prog_pres3, 16po_recurso.FDERALES APORTACIONES, SUBSIDOS Y COMVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	, REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERBE BACHEO SUPERFICIA ER INVESTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 106768	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	106768 S	11421	8 11559 0	(meta1: (unio	idad_medida:Otros, meta:70.0, met	Igeo1: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:FUBELO COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARSE, GORAO 1 COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARSE, COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARSE, MINICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y , SIN REFERENCIA, (Ino:103.15221215, lo:18.7822298))	**********	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	c	ktto1: (ispo_obra:Obra, numeno_contrato:DCC/IRE/900127/2 019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V., convocantes:SCOP, montto:98989S.07, importe_modificado:99898S.07]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:50.0))	[1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO, 1528352/proyecto_INICIO, 1528352/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201529085	Proyecto de inversión 1,000,	[ff1: kiclo_recurso.2019, rame:33, modalidad.i, prog_pres3, tipo_recurso.FEDERALES [APORTACONES, SubsitionS Y COMVENCIS], monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE SANITARIO, ACOMETIOAS DOMICELARIAS AGUIA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SICURACHA SEGUNDA ETA - 11446	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111416 S	129	86 0	(meta1: (unid	idad_medida:Otros, meta:789.0, m	Igoo1: (vor, musicipio/73, localidad+11 direction/CALE SIGIRACHA PURENC SAMTA FF DE LA LAGUMA, SARDO SAMTA FF DE LA LAGUMA, SARDO SAMTA FF DE LA LAGUMA, QUIRIDGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALE IRANJICO Y CALE TIMAS, CALE JAPONOS AN REFERENCIA, (on- 10.55929465, lbt:19.67366665))	**************************************	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	299,658.64	299,658.64	299658.64	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900177/2 019, contratista-A-M ESTUDO TALLEY DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVLES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998862.14, importe_modfficado:998862.14]]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:118.35))	[1529085/proyecto_INICIO, 1529085/proyecto_PROCESO, 1529085/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201528220	Proyecto de 1,000, inversión 1,000	[ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad.t, 000.00 prog_pres3, tipo_recurso-FDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE ACOMETIDAS DÓMICILARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA PRIMER ETAPA ENT- 105757	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105757 S	92	61 0	(meta1: (unio	idad_medida:Otros, meta:487.4, m	igeo1: (ove_municipio.25, localidad.3, direccion:/UBBLO CARAPAN, S79791 CARAPAN, CHILD/TON MICHOACAN DE 1 OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRED Y CALLE VICENTE GUERRED Y CALLE VICENTE 102.03325737, lat:19.85683692))	E ANTONOON	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	298,999.11	298,999.11	298999.11	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numeno_contrato:DDP/IRE/900158/2 019; contratista:CONSTRUCTORA / URBANIZADORA ABMIEL, S.A. DE C.V., convocante:SCDP, monto:996663.69; importe_modflicado:996663.69]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:73.11))	(1528220/proyecto_PROCESO, 1528220/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201529568	Proyecto de 1,101, inversión	[FT1: [cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad; 1970, pres2, tipo_recursoFERRALES IAMOREACHENS, SUBSIDIST VONNENDS, IMOREACHENS, SUBSIDIST VONNENDS, IMOREACHENDS, MARCHENDERS,	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAE SANITARIO EN LAS CALLES CALLEDON MONTES DRES CANAM MONTES SINCHE BELEM Y CAMINO A LOS GARCIA - 116759	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Ensidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	116759 S	228	202 0	(metal: (umid	ádad_medida:Otros, meta:1.0, meta	Igen1 (non municipio 102, localidad); directoric ALLE MONTE SIMA COLONIA BRURAPAN CENTRO, 60000 URURAPAN URURAPAN MICHOGACIN DE 1 DOMAND ENTRE CALLE MOSES SARRO, Y CALLE MONTE HERMONT, CAMINO CAMINO A LOS GARCIA CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA, [URURA CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA [URURA CERCA DE LA CANCHA DE LA C	. anamana	19-07-2019	1,099,958.69	1,099,958.69	1,099,958.69	1,099,958.69	1099958.65	(ctto1: [tipo_cbra.Obra, numero_contratoHAUM_SOPS-CEAC- 92.HR-2019, contratista:INON_DISPO ARQUITECTONICO_S.A. DE_CV_ convocante:HONDRABLE AVUNTAMENTO DE URLIAPAN, MICHOACÁN, monto:2199917.37, importe_modificado:2199917.37)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	[1529568/proyecto_INICIO, 1529568/proyecto_PROCESO, 1529568/proyecto_FIN, 1529568/proyecto_FIN, 1529568/proyecto_FIN, 1529568/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019 3	MIC190201526634	Proyecto de 1,273, inversión 1,273,	[ITI: [ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad.i, 9906.64 [ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad.i, 1906.64 [ciclo_recurso.5] [ciclo_recur	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORA Y LERDO DE LA LOCALIDAD DE TANGUE MORA V MUNICIPIO DE 21TÁCUARO MICHOAC. 93281	16 Michoacán de Ocampo	o Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93281 S	660	540 0	(meta1: (unio	idad_medida:Otros, meta:1.0, meta	Igen1 (now, municipios 112, localidad 1 direction CALLE MORIA DE CAGONAZO SUR COLONIA EL CRESTO, 51506 HERIOL CATTICADO, 1271/CLUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCIONO COLAMPO CALLE EREDO DE TEMBO, CALLE GIOMACO A TAMINIMON UNIGAD SIGLO 21, (no. 100.315.0075, 211.45.5500.15)		31-07-2019	1,273,908.64	1,273,908.64	1,093,293.89	1,093,293.89		ptto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocEAC/FSE/OBRA/IR OBR/2019, contratita:TECNO.COGA DIAG, S.A. DEC., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUAY OESTION DE CUENCAS, montoc1273908.64, importe_modificado:1273908.64)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	[1526634/proyecto_INICIO, 1526654/proyecto_PROCESO, 1526654/proyecto_FIN, 1526654/proyecto_PROCESO, 1526654/proyecto_FIN, 1526654/proyecto_FIN, 1526654/proyecto_FINO,	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201529229	Proyecto de 1,300, inversión	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.i, 000.00 (APORE). 1 tipo_recurso:FDERALES (APORE/CONES, SUBSIDOS Y COMVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0))	, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL RANCHITO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACÁN - 113338	16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	113338 S	135	90 0	(meta1: (unio	idad_medida:Otros, meta:600.0, m	iggeo1: (ove_municipio:99, localidad1, direccion:PUEBLO TUZANTIA_61540 TUZANTIA_TUZANTIA_MICHOACA60 1 OCAMPO ENTRE BRECHA EL RANCHTO Y BRECHA CONOCIDO EL RANCHTO, CONOCIDO EL RANCHTO, lon- 100.57322985, lat:19.20772693])	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	31-12-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	389,528.02	389,528.02	389528.02	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/900190/2 019, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA, S.A. DE C.V., convocantes:SODP, monto:1298426.74, importe_modificado:1298426.74)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:180.0))	[1529229/proyecto_INICIO, 1529229/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201525061	Proyecto de 1,456, inversión	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad;). 994.17 APOIRTACONES, SUBSIDORY COMVENIOS), monto:1456994.17, modificado:1346126.59)]	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUARTEL MILITAR -86371	16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86371 S	742	658 0	(meta1: (unio	idad_medida:Otros, meta:1.0, meta	[goo1: (ove_municipio.22, localidad:22 direccion:PUBBLO JARIPEO, 61312 JARIPEO, CHARD MICHOACAM DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINOS SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO JARIPEO JUNTO LA CARRETERA, lon- 101.08022488, lst:19.6860601]	***********	03-09-2019	1,346,126.59	1,346,126.59	1,346,126.59	1,346,126.59	1346126.55	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contratocExc/FISE/OBRA/IS 014/2019, contrattat:MAMGARITA PEREZ AGUILAR, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montoc1453013.5, importe_modificado:1453013.5]]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	(1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_PROCESO, 1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_INICIO, 1525061/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201522289	Proyecto de 1,500, inversión	[FT1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad:), 000.00 prog_pres3, tipo_recurso.FDERALES AROHTACONES, SUBSIDIOY COMVENOS), monto:1500000.0, modificado:1046396.19])	EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	[†] Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68307 S	202	165 0	(metal: (unio	idad_medida:Otros, meta:1.0, meta	igeo1: (vw. municipio1112, localidad:1 direction:CDLOINA LDMAS DE LA CARCIUNA, GIS14 REMOIA 277/ACUMAO, 774/CUMAO, 774/CU	ų.	31-07-2019	1,046,396.19	1,046,396.19	418,558.48	418,558.48	418558.48	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numeno_contratocEAC/FISE/OBBA/IR O18/2019, contratistat:AMITRAW, S.A. DE C.V., convocantes:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montro:1046396.19, importe_modificado:1046396.19)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0])	(1522289/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201528849	Proyecto de 1,500, inversión	Iff1: [sido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.1, mog_pres3, tipo_recursoFEDRALES (APAPEZ.COMES, SUBSIDIOS YCONNEOS), montto:1500000.0, modificado:1500000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICELARIAS AGUA POTABLE Y PAVIMANTO DE LA CLALLE VIRTIE DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA EN - 110132	16 Michoacán de Ocampo	o Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	¹ Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	110132 S	90	60 0	(meta1: (unic	idad_medida:Otros, meta:789.0, m	igeot: (ove municipiosi?, localidad1, olieccion/CALE 20 CR NOVIMMBE COLOMA PRIMAMILO DE 1000CLADO, 39470 PHIMAMILO DE 1000CLADO, 39470 PHIMAMILO DE 1000CLADO, 39470 PHIMAMILO DE 1000CLADO, 1000CLADO DE TIE CALE MIGUEL MEZA Y CALE MANA, CALE A MARTÍNEZ 30 METERNICA, 1001-101.93823243, bt 20.10396016[]	***************************************	31-12-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	449,269.71	449,269.71	449269.71	(ctto1: (tipo_obra.Obra, numeno_contrato:DOP/IRE/900174/2 019; contratista:CONSTRUCTORA ARRESA, S.A. DE C.V. conoccante:SCDP, monto:1497565.71, importe_modificado:1497565.71))	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:276.15))	(1528849/proyecto_INICIO, 1528849/proyecto_PROCESO, 1528849/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019: 3	MIC190201529122	Proyecto de 1,500, inversión 1,500,	(ITT: (SIG), recurso 2019, remo-31, modalidad.) 00000 pring, pres.3, tipo, recurso FIDERALES (APOSITACONES, SUBSICIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAIE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIOAS DOMICILIARIAS Y PANMENTACIÓN EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA CAL. 111733	16 Michoacán de Ocampo	o Gobierno de la Ensidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Šin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111733 S	90	60 0	(metal: (umid	idad_medida:Otros, meta:789.0, m	Igeot: [ove_municipio:85, localidad 1, descono CALLE FERNANDO MONTHS of OOD AUGUST 1, descono CALLE FERNANDO MONTHS of OOD AUGUST 1, descono CALLE CALLE OOD AUGUST 1, descono CALLE CALLE CALLE AUGUST 1, OCAMPO (DITTIC CALLE AUGUST 1) descono CALLE CALLE AUGUST 1, descono CALLE AUGUST 1, des	<i></i>	31-12-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	449,544.69	449,544.69	449544.65	Stto1: (Spo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900186/2 019, contratista:ANDREA HERNANDEZ PEREZ, convocatients-SCOP, monto:1499842:31, importe_modificado:1498482:31]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	(1529122/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3	MIC190201525128	Proyecto de 1,505, Inversión 1,505	Iff1: (siclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad.) 370g_pres1, 190_recursoffERRALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCES), montot.1506.130.26, modificado.1506.130.26))	TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A BOMBEO DE POZO TECNOLÓGICO AL TANQUE DE RESCHIBEO DE LA LOCALIDAD DIUDAD HIDALGO MUNICIPO DE HIDALG. 86690	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86690 S	857	647 0	(meta1: (unid	idad_medida:Otros, meta:1.0, meta	Igeo1: [vor_municipio:34, localisad:1, direccion_AVENDA ING CARGOS RIGAS; GUITEREZ FRACCIONAMENTO VALLE DE LA HERRADIDA, 6:1100 CIUDAD HINALIGO, HIDALGO MICHOCACA DE DOCAMPO ENTRE AVENDA ING CARGO RIGAS GUITEREZ Y PERFERDO LIBRAMENTO CO HIDALIGO, PERFERCO LIBRAMINO CO HIL, jost- 100.51780468, jut-19.70935558))		03-09-2019	1,505,130.26	1,505,130.26	1,505,130.26	1,505,130.26	1505130.26	(ctto1: [tipo_cbra:Obra, numero_contratocEAC_IFISE_IORRA_IRI 007/2019, contratatacONSTRUCTORA DEIGAR, S.A. DE C.V., comecante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, montro.1505130.26, importe_modificado:1505130.26)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[1525128/proyecto_INICIO, 1525128/proyecto_FIN, 1525128/proyecto_PROCESO, 1525128/proyecto_INICIO, 1525128/proyecto_PROCESO, 1525128/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

Reporte del Destino del Gasto																								Total de Regi	stros: 3,683
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA MO	INTO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO APROBADO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO BENEFIC	ION MUJERE	S HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2019 3 MIC19020152508	Proyecto de 1 inversión 1	III. júdu jrumov2015 ramo-13, modišlodu imog prest. 15p. reumorFDDBALIS APOETACONES, SURSDOIGS Y CONVENOS, ,920,000.00 momosTSA0000, modificació 15498-131, III. (ICId) preumov2015, lop, reumo-MUNICPAL, jeng, puzzla iman-fregerim Manicipal, nones 394000 n. modificación (III)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAJE SANITARE 2: EN LA LOCALIDAD DE NOGAL MUNICIPIO DE COLUMATILAN DE REGULES - 86490	IIO 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86490 S	201	180 0	(metal: (unidad_medida:Otros, metail.0, met	Igeo1: [or _maricipio.74, localide pieccion:SMACHERIA EL NOGAL, 5915 S. INGGA, COMMATCHE A COMMATCHE PER COMMATCHE PER COMMATCHE COMMATCHE PER	E O L	# 22-06-2019	1,534,298.33	1,534,298.33	1,442,071.99	1,442,071.99	1442071.95	[stto1: [sipo_chra:Cbra, numero_contrato_CEAC/FISE/OBRA/H 020/2019_contrats_BRAGOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., coneccantecCOMISIÓN ESTATAL DE AGUAY GESTION DE CURNOS, monto_1917872.91, importe_modificado.1917872.91]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_INICIO, 1525083/proyecto_FIN, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_PROCESO, 1525083/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2019 3 MIC19020152517	Proyecto de 1 inversión	ITI: (side_recurso.2019, ramo:33, modalidad.), .599,567.91 GORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599567.91, modificado:1599364.8])	, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN I LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARINTIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUEO 86941	LA 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86941 S	266	218 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	(pool: (ove_municipic:37, localiddecion:PUEBLO PUERTA DE IARRIPTINO, SSRSO SURRITA DE 1 IARRIPTINO, HANNOUICO MICHON DE OCAMPO ENTRE Y , CERCA E SALIDA SUR DE L'OPLEU, lon- 101.55967181, lat:19.88599953)	CÁN RIBBIRBIRBIR	# 11-06-2019	1,599,364.80	1,599,364.80	1,599,364.80	1,599,364.80	1599364.8	(ctto1: (Ripo, obra: Obra; numero_contratocEAC/FISE/OBRA/II 002/2019, contratista: ING. MISAEL 800BIGUEZ FLORES, convocante: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAY GESTIÓN DE CUENCAS, monto: 1599667-91; importe_modificado: 1599567-91))	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1525173/proyecto_PROCESO, 1525173/proyecto_INICIO, 1525173/proyecto_INICIO, 1525173/proyecto_INICIO, 1525173/proyecto_INICIO,	En Ejecución 1
2019 3 MIC19020152938	Proyecto de 1 inversión 1	#III. (side_recurs 2018; rame 13, medalided.; seq_ence.260, rame 23, redalided.; seq_ence.260, rame 27, redalided.; seq_ence.260, rame 27, redalided.; seq_ence.260, rame 28,	MEDIAAMENTO DE TRAMOS ASLADOS MIDIANTE TRABAJOS DE ESHERBE BACHEO SUPERFICIA, RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICI DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 115637	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	115637 S	6015	4010 0	[meta1: [wridad_medida/Ctros, meta:2770.0,	Igeo1: [ow_municipic-13, localidal effection-17/9816], localidal effection-17/9816, 51920 (Andiculate) or MORIELOS, 51920 (Andiculate) or GOAGO (ANDI OTRI OTRI OTRI OTRI OTRI OTRI OTRI OTR	ÁN	# 31-12-2019	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	c	Etto1: [8ipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/900133/2 019, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROVECTOS INTERESTATALES, S.A. DE C.V., coneccantes:COP, monto:1599378.48, importe_modificado:1599378.48)]	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:1108.0))	(152982/proyecto_INICIO, 1529382/proyecto_PROCESO, 1529382/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2019 3 MIC19020152664	Proyecto de 1 inversión 1	[ff1: (cido_recurso 2019, ramo 33, modalidad i, ,659,716.23 ,659,716.23 ,monto:1659716.23, modificado:1659329.4]]	, AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO NÚMERSO SES PARQUE INDUSTRIAL AL CENTRO REGIONAL DE POLICÍA MICHOACÁN REGIÓN ZITÁCLIARO - 93401	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93401 S	247	203 0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	igno1: (ove municipio1112, locali direccion:CDLONA CENTRO, 6152; HERICA 217E/LUNG, 27E/CLUNG MICHOLAKI DE COLMPO ENTRE 1 CARRETERA CARRETERA MOREILA TOLICA Y CALLE SIN MOMBRE, CEC. SIN NOMBRE CECAC LE A CANRE , loc100.3527468, [un:14.2822953]]		# 31-07-2019	1,659,329.40	1,659,329.40	1,652,601.64	1,652,601.64	1652601.64	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numeno_contratocEAC/FISE/OBRA/H 021/2019, contratistati/WING CONCEPTS_S_D. E. C.V., consocantecCOMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montro:1659329.4, importe_modificado:1659329.4]]	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1526642/proyecto_INICIO, 1526642/proyecto_FIN, 1526642/proyecto_PROCESO, 1526642/proyecto_INIOD, 1526642/proyecto_FIN}	En Ejecución
2019 3 MIC19020152510	Proyecto de 2 inversión 2	IIII (icito recurso 2019, zamo 33, modalidad, prog. pres3., tipo recurso FEDERALES (APORTACONES, SUBSICIOS Y CONVENOS), como most protocolo, modalidad (1995) 123; IXI icito; recurso 2019, tipo; recurso MONYCON, monto 10000000, modificado 0.01)	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE UNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CARRETE DAMOR 86555	: RA 16 Michoscán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	86555 S	649	576 0	(metal: (weldad_medida:Otros, meta:1.0, met	Igeo1: [ow. municipio:33, localide direction-CHLEI CARRETTEAN URINE PURPA ZUL S/N CHARRETTEAN URINE PURPA ZUL S/N CHARRETTEAN URINE CHARRETHOO, CARRET CAMPORATE CHARRETHOO, CARRET CAMPORATE CHARTE COMMICILIO COMPODIO CAR COMMICILIO CONDODIO CHECA DE PURPA DEL JOSE COMPODIO CERCA DE PURPA DEL JOSE COMPODIO COMPODIO CERCA DE PURPA DEL JOSE COMPODIO CERCA DE PURPA DEL JOSE COMPODIO CERCA DE PURPA DEL JOSE COMPODIO C	PAN ausususu	# 27-07-2019	1,695,915.25	1,695,915.25	1,695,915.25	1,695,915.25	1695915.25	Etto1: (Sipo_obra-Obra, numeno_contrato CEAC/FISE/OBRA/III ODG/2019, contratista: ENRIQUE COMMPO MADRIKAL, comoccante-COMISION ESTATAL DEL AGULAY OESTION DE CUENCAS, monto 2695915.25, importe_modificado:2695915.25)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	(1525100/proyecto_INICIO, 1525100/proyecto_PROCESO, 1525100/proyecto_FIN)	Terminado
2019 3 MIC19020152226	Proyecto de inversión 1	(ITI: (siclo_recurso.2019, camo.33, modalisbat), 710,096.21 (APPLICATIONES, SUSSIONES Y COMPANOS), monto:1710096.21, modificado:1694160.83))	CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE SANITARIO EN LA CALLES GORRIÓN GAVIOTA CLARÍN CANARIO Y CISNE - 67213	AS Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67213 S	471	385 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	[goo1: [ove municipio:102, localic direction/CALE COLONNA LA CORI COLONNA LA CORTINA, 62035 IURIAPAN, URLIAPAN MICHOACE, IOCAMPO ENTRE CALLE SINE YC. GANOTIA, CALLE SILGUERO TOOL LOCALIDAD, (In: 102.01832585, In:19.41643678]]	INA I DE anananan	# 18-07-2019	1,694,160.83	1,694,160.83	1,694,160.83	1,694,160.83	1546257:15	Ectto1: [tipo_obra:Obra, numero_contratocExAC/FISE/OBRA/L P-003/2019, contratista-PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S. A. DE CV., convocanter-COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montro:388478.22, [unporte modificado:3388478.22]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1522260/proyecto_PROCESO, 1522260/proyecto_INICIO, 1522260/proyecto_FIN]	En Ejecución 1
2019 3 MIC19020152520	Proyecto de linversión 3	Iff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres3, tpo_meuroFFEDRALES prog_pres3, tpo_meuroFFEDRALES prog_pres3, tpo_meuroFFEDRALES prog_extra prog_pres3, prog_pres3, prog_pres3, prog_pres3, prog_press_2019, prog_press_	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN HUANGUITIO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 87063	E Michoacán de DE 16 Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87063 S	613	462 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	Igeo1: (ove_municipio:47, localid direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA HUANGUITIO, 61498 HUANGUITIO, JUNGAPEO MICHO DE OCAMPO ENTRE Y, NO APL Ion:-100.4865634, lat:19.397916	ICÁN AMAMAMA	# 14-10-2019	1,781,500.00	-	-		c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	* {1525200/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2019 3 MIC19020152458	Acción 1	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0)}	, 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÎTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 84266	S 16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	84266 N	0	0 0	[metal: {unidad_medida/Vehiculos, meta:1.0,	(geo1: (cve_municipio:53, localid direccion:DADO QUE ES GASTO 1 INDIRECTO EL PROYECTO SE UBIC LA CAPITA ESTATAL, lon:-101.19: lat:19.703384))	EN anananan	# 31-12-2019	1,800,000.00		-	-	(Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0))	(1524583/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2019 3 MIC19020152819	Proyecto de inversión 1	Iff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.t, orog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), monto:1800000.0, modficado:1800000.0])	, CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE LA GOLET EN EL MUNICIPIO DE CHARO MICHOACÁN - 105479	TA 16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105479 S	31	21 0	(meta1: (unidad_medid x:Metros lineales, met	[801: [cve_municipio:22, localiddirection/PUEBLO LA GOLETA, 61 LA GOLETA, CHARO MICHOACÁN 1 OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOME CONOCIDO LA GOLETA Y, SIN DESCRIPCON, [0:-101 0846-084 lat:19.73727305])	103 1€	# 31-12-2019	1,800,000.00	1,800,000.00	539,218.73	539,218.73	539218.73	Etto1: (Ripo_obra:Obra; numero_contrato:DOP/RE/900124/2 019, contratista:GICEH INGENIEROS CVILES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1797395.76, importe_modificado:1797395.76)]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:273.15})	[1528199/proyecto_INICIO, 1528199/proyecto_PROCESO, 1528199/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2019 3 MIC19020152820	Proyecto de 1	III1: (sido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.l, orog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES IAPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), monto:1800000.0, modficado:1800000.0])	, REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAIE AGUA POTTABLE Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULUCO DE N.C. ACLE LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE CHAVIND - 105611	A Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105611 S	132	88 0	(meta1: (unidad _medida:Otros, meta:900.0, n	Igeo1: (ove municipio 23, localida direccion VILLA CHAVINDA, 5958/ CHAVINDA, CHAVINDA MICHOAC. 1 DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENI CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE CUALHTÉMOS DIR REFERENCIAS, 102.46236391, lat:20.00233943)	N EY AMAMAMA	# 31-12-2019	1,800,000.00	1,800,000.00	539,770.29	539,770.29	539770.25	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/900154/2 019, contratista:ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:SCOP, monto:1799234.3, importe_modificado:1799234.3]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:135.0))	. {1528203/proyecto_PROCESO, 1528203/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2019 3 MIC19020152458	Acción 1	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.i, _825,627.11 prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1825627.11)]	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84293 N	0	0 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, met	(geo1: (ove_municipio:53, localida direccion:DADO QUE ES GASTO 1 INDIRECTO EL PROVECTO SE UBIC LA CAPITAL ESTATAL, lon:101.19: lat:19.7033841)	d:1, LEN ######## 046,	# 31-12-2019	1,825,627.11	-	-	-	(Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	(1524588/proyecto_INICIO)	En Ejecución 1
2019 3 MIC19020152631	Proyecto de 1	##1. júda j reuno 2018, rama 13, modifidad, reg. prest. 15p. premor FIDENALS - 15p. prest. 15p. premor FIDENALS - 15p. prest.	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA	16 Michoscán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91361 S	4569	4051 0	(meta1: (weldad_medida Otros, meta:1.0, met	Igen1: Ever, municipie: 11.1, localis sirrocon-CALL RATILLERA COLOR DTACAMON CENTRO, EXPENSION COLOR DTACAMON CENTRO, EXPENSION COLOR DTACAMON CENTRO CENTRO DE CAMPIO CENTRO CENTRO CALLE MOSEICO, SE VIVA. LIBERARITO SAMUEL SAMOS C DE LA PERPARATORA, JOSÉ MARIA MORIZOS, Jon. 100. 36258845, lat.19.416566481)	NIA ICA JÁN AA Y anananan	# 11-10-2019	1,926,453.13	-		-	c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:O.D))	(1526311/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2019 3 MIC19020152837	Proyecto de inversión 1	iff1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.i, .992,000.00 [pers3, tipo_recurso.FDERLES [pertar.COMES_SUBSIDIOS r COMPRESSOS], roomo.1992000.0, modificado.1992000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAIE SANITARI ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 106913	IIO Y 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	106913 S	195	130 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1152.0,	Igeo1: (ove_municipio:34, localid direction:PUEBLO AGOSTITLAN, el AGOSTITLAN, HIDALGO MICHDAC 1 DE COLAMPO ENTRE AVENDA HID Y , BEECHA SIN NOMBES ZONA D ARBOLES, Ion:-100.61727406, lar:19.5448345]]	1241	# 31-12-2019	1,992,000.00	1,992,000.00	596,674.32	596,674.32	596674.31	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900129/2 019, contratista:CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS AGOSTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1988914.35, importe_modificado:1988914.35)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:172.8))	(1528370/proyecto_INICIO, 1528370/proyecto_PROCESO, 1528370/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2019 3 MIC19020152166	Proyecto de 26 inversión 26	ITT1: [sido_recurso 2019, ramo:33, modalidads, preg_prest, tpo_recursof EDERALS preg_prest, tpo_recursof EDERALS prest_p	SUSTITUCIÓN CONTRO DE SALUD DE 21TÁCUMO MUNICIPIO DE 21TÁCUMO INCROACÁN DE OCAMBO - 61545	RO 16 Michoacán de Ocampo	o Gobierno de la Ensidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61545 S	44393	39914 0	[metal: [unidad_medida Chros, meta:1.0, met	Igeot: Low, municipio: 12, localis direction: CALLE LEANDING VALLE IN NTRION OS VCCOUNS, VIGINAL CENTRO, S 500 HEIGHG, AT IACU. 27TACAMOS MICHAGOA CO. ENTRE CALLE LEANDING VALLEY, MEGLENO COAMPO, CALLE MIGU HIDAGOA DOS CUADROS DE LA PULAZ VICA BINTI, DOS 100.3533548, 1st:19.4562533	UR 4 RO, APO assesses	# 31-12-2019	26,637,199.93		-	-	c	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0]]	(1521696/proyecto_MICIO)	En Ejecución '

Reporte del Destino del Gasto																									Total de Regi	,istros: 3,683	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO POBLA BINER	CION MUJERI	S HOMBRES BENEFICIARI	os METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA RE		V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC190201528223		[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso.FDERALES APAGREZIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICLIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVMAINTO EN LA CALLE CARAPAN ACACRUEN EN LA - 105789	D 16 Michoacán de Ocampo	gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105789 5	30	20 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1000.0	0, 1 1	Igeo1: (ove_municipio.25, localidad:), direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHLCHOTA MICHOACÁN DE DCAMPO BATRE BRECHA SIN NOMBRE BRECHA SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONTINUACIÓN DE CAMINO REAL, Jon: 102.0356804, at:19.8546739)]	***********		2,000,000.00	2,000,000.00	598,911.65	598,911.65	598911.6	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:D09/IRE/900126/: 019, contratista:CONSTRUCCIONES NOFA_S.A.D.C.V., convocantes:COF monto:1996372.15, importe_modificado:1996372.15]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:150.0))	is, [1528223/proyecto_INICIO, 1528223/proyecto_PROCESO]	En Ejecuciós	Validado avances
2019 3 MIC190201528717	Proyecto de 2,000,000.00 inversión	[ff1: (ciclo_recurso 2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres2, tjeo_recurso FDERALES APAROTRACONS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIC ACOMETIDAS DOMICLIARIES AGUA POTABLE Y PAYMEMENTO EL ACALLE PRINDPAD. PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIO - 109426	0 7 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	109426 5	154	146 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1100.0	0, n 1 2	Igeo1: [cve, municipio:50, localidad 5, direccion-PUEBLO CAMPO HERMOSO, 51.259 CAMPO HERMOSO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO INTRE CALLE MARÍA PEÑA Y CALLE MINOS, CALLE SOS MARÍA MORELOS FERNTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAMPO HERMOSO, lon: 100.40526325, lb:19.84366615]]	***********	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	599,673.71	599,673.71	599673.7:	[ktto1: [sipo_obra:Obra, numero_contrato:DDP/IRE/900137/: 019, contratista:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., consecantes:CDP, monto:1998912.35, importe_modificado:1998912.35)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:165.0))	(1528717/proyecto_INICIO, 1528717/proyecto_PROCESO, 1528717/proyecto_INICIO)	En Ejecuciós	Validado avances
2019 3 MIC190201522262	Proyecto de 2,002,408.90 inversión	[[f1]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslisted.i., prog. pres2, tipo_recurso:FDERALES ARPORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2002408.9, modificado:1999494.07]]	BEHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 67217	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	67217 S	95	78 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	eta 1	igro1: (cve_municipio:102, iocalidad/415, direccior.RANCHERIA nuevo San Martín (Piedra Partida), 60237 nuevo San Martín Piedra Partida), uruapan michdacán de Ocampo entre y cerca de Carretra a Charapendo, on:102.06798224, ist:19.23737436))	**********	30-06-2019	1,999,494.07	1,999,494.07	1,520,900.36	1,520,900.36	1520900.31	(ctto1: (Bipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/V P-004/2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE 6 MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3998988.14, importo: modificado:3998988.14)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:65.0()	is, [1522262/proyecto_INICIO, 1522262/proyecto_PROCESO]	En Ejecuciór	Validadio avances
2019 3 MIC190201524592	Acción 202,042.79	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202042.79), modificado:202042.79]}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84317	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84317	. 0	0 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	1 1	(geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO NOIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384))	**********	31-12-2019	202,042.79	-	-	-	1	D Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	^{16,} {1524592/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201526276		[ff1: (ciclo_recurso 2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres3, tipo_recurso-EDERALES AMPORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063782.64, modificado:2063782.64()	LINEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE A: TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 91103	E 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	91103	126	103 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	neta 1	[8001: (ove_municipio:112, ocalidad/115, direccion:COLONIA EL AGULACTE, 61355 EL AGULACATE, 21TÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO INTRE CARBETERA CARRETERA APUTZIO DE JURGEZ V CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA, 100.42940687, ut:19.41748988])	***********	31-07-2019	2,060,689.30	2,060,689.30	1,652,601.64	1,652,601.64	([ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/I 017/2019, contratiata:CONSORIO DEL CENTRO ARCORIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:206689.3, importe_modificado:2060689.3]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 6, 1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_INICIO, 1526276/proyecto_PROCESO, 1526276/proyecto_FRO	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201528364	Proyecto de 2,160,000.00 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslisfad1, prog. pres3, tipo_recurso:FDERALES_AMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIOAS DOMICILARIAS Y BEPOSICÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SAN JOSE TERCER ETAPA - 106851	D Y 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	106851 5	39	26 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1800.0	D, n 1	Igeo1: (ove, municipio:74, localidad1, direccion-PUEBLO COJUMATLÁN DE RÉGULES, 591-40 COJUMATLÁN DE RÉGULES, COJUMATLÁN DE RÉGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALE COCHO DE AMYO Y. SIN REFERENCIA, lon:102.85605407, at:20.11127036)}	**********	31-12-2019	2,160,000.00	2,160,000.00	647,507.99	647,507.99	647507.9!	[ctto1: [sipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900160/; 1019, contratista:COCICHA, S.A. DE C.V., convocantes:COP, monto:2158359.95, importe_modificado:2158359.95)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:162.0))	is, [1528364/proyecto_PROCESO, 1528364/proyecto_INICIO]	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201528380	Proyecto de 2,200,000.00 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FDERALES AMORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0])	MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIENVE BACHEO SUPERFICIAL RENIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA AS - 107020	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	107020 5	3105	2070 0	fmeta1: funidad_medida:Otros, meta:3808.0	0, n 1	Igeo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61100 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO INTRE Y , AVENIDA FRANCISCO I MADERO CAMINO QUE VA A CIUDAD HIDALGO , lon: 100.56341898, at:19.67511418}]	**********	31-12-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-	((ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/RE/900130/2 019, contratista:CONSTRUCTORA MACT, S.A. DE C.V., convocante:SCOI monto:2199755.66, importe_modificado:2199755.66))	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1523.1))	(1528380/proyecto_INICIO, 1528380/proyecto_PROCESO, 1528380/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201529089	Proyecto de 2,250,000.00 inversión	[F11: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres3, tipo_recurso:FDERALES APAGORIZACINES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0])	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICICIARIOS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAMIMENTO EN LA CALLE CERRO CHINO ENTRE LAS - 111473	0 / 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111473 5	162	108 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1025.0	D, n 1	igeo1: (ove_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CHINO PUEBLO QUIROGA, S8420 QUIROGA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE CERRO DEL MELON, CALLE CERRO HJARAPO SIN REFERENCIA, (on:101.52368896, at:19.65782956])	**********	31-12-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	674,865.40	674,865.40	674865.4	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:D0P/IRE/900142/: 019, contratista:GKEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocantes:COP, monto:2249551.32, importo_modificado:2249551.32)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:153.75))	(1529089/proyecto_INICIO, 1529089/proyecto_PROCESO, 1529089/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201525196	Proyecto de 470,000.00 inversión	Iff: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.22500.00, modificade225600.00, ft2: (cido_recurso.2019, tipo_recurso.MINICIPAL, prog_estatal_muso.APORTACIONES MUNICIPALES, monto:235000.00, modificade:235000.01)	BEHABILTACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE LÍZARIO CÁRIDENSE EN LA COLONIA LAS TINALAS EN OTRAN DE LOS HERVORES MUNICIPIO DE IXTLAN MIC - 87045	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87045 5	2541	1917 0	(meta1: (unidad_medid±Otros, meta:1.0, m	eta 1	Igeo1: (ove, municipio:42, localided:1, direccion:CALLE GENERAL LAZARO. CARDENAS PUEDEO DYTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, STILÁN MICHOACÁN DE DOMANDO ENTRE CARRETERA A LOTLAN FOLLE BENTO IUAREZ, CALLE JANIER, MINA PROXIMO AL CARRETERA, loc- 102.39910398, lst:20.17159229)]	**********	01-10-2019	235,000.00	-	-	-	1	D Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	¹⁶ . [1525196/proyecto_INICIO]	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201521731	Proyecto de 2,416,928.00 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslidad.t, prog_presi3, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2416928.0, modificado:2416928.0])	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUO DE 2014AFICLIARO DE FIGUEROA MUNICIPIO DE 2014AFICLIARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	62095	24391	22275 0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	eta 1	Igeo1: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N COLONIA ZIMAPÉCUARO DE FIGUEROA CENTRIO, S8930 RIMAPÉCUARO DE FIGUEROA. RIMAPÉCUARO MICHOACAN DE DOCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLLA Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS A 7 CUADRAS DEL TEMPLO, Jon. 10. 8312642, JE.119.86077584])	************	31-12-2019	2,416,928.00	-	-		(9 Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	% {1521731/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201524590	Acción 250,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:), prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0])	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 84304	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84304 1	0	0 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	neta 1	igeo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO NDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384))	***********	31-12-2019	250,000.00	-	-	-		D Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	^{16,} {1524590/proyecto_INICIO}	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201526626		[ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo:33, modslisfad.i., prog_pres3, tipo_recurso.FDERALES_ ARAGORIZACINES_SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:2500000.0, modificado:2367589.77]]	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTIAL LA CAROLINA II AL TANQUE EL CERRITO - 92236	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93236 5	202	165 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	eta 1	Igeo1: [cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE ZACAN COLONIA, COMAS DE LA CADICINA, 61514 HERÓCA CITÁCUARO, ZITÁCUARO, MICHOACÁN DE COMAPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA A APUTZIO, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE CARRETERA, Ion:100.34589122, at:19.41994779]]	***********	31-07-2019	2,367,589.77	2,367,589.77	1,363,043.07	1,363,043.07	1363043.0:	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocCFAC/FISE/OBRA/II 019/2019, contratista:MPULSORA BIMAD DE MEXCO, S.A. DE C.V. convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monte:2367589.77, importe_modificado:2367589.77)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1526626/proyecto_PROCESO, 15266626/proyecto_INICIO, 1526626/proyecto_PROCESO, 1526626/proyecto_FIN, 1526626/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201529372	Proyecto de 2,500,000.00 inversión	[IT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslistad.i, prog_pres:3, tipo_recurso:FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAIE SANITARIC ACOMETIDAS DOMICLIARIUS AGUA POTABLE Y REPOSICÔN DE PAVIMENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALI - 115443	0 16 Michoacán de Ocampo	o Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	115443 5	210	115 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1135.0	0, n 1	Igeo1: (ove_municipio:112, ocalidad24, direccion:CALLE CAMINO PUPEBLO LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA), 61526 LA FUNDICIÓN QUINTA MANZANA), 2TÁCLIABO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CANCELE LA FUNDICIÓN Y CALLE ENTRE CONOCIDO QUINTA MANZANA, SIN SEFERENCIA, ion-100,30402774, al:19.45866974)	ananana	31-12-2019	2,500,000.00	2,500,000.00	748,313.15	748,313.15	748313.1!	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:D0P/IRE/900151/, 019, contratista:CONSTRUCTORA DEGAR, S.A. DE C.V., convocantes:COP, monto:2494377.15, importe_modificado:2494377.15]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:510.75))	(1529972/proyecto_INICIO, 1529972/proyecto_PROCESO, 1529972/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201528581	Proyecto de 2,600,000.00 I	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modslisfad1, prog. pres3, tipo_recurso:FDERALES upong. pres3, tipo_recurso:FDERALES upong. pres3, tipo_recurso:FDERALES upong. press.	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIAMTE TRABAJOS DE DESHIERRE BACHEO SUPERFICILA REVIEACIÓN DE LAS UPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 108623	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	108623 5	3369	2246 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:4500.0	0, = 1	Igeo1: (ove, municipio:52, ocalidad:158, direccioe;PUBBLO PLAYA AZUL, 60982 PLAYA AZUL, AZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE DCAMPO ENTRE CAMINO PLAYA AZUL PBECHA PLAYA AZUL, BECHA PLAYA AZUL CERCA DE LA PLAYA, (on: 102.35584132, (at:17.9783182))	**********	31-12-2019	2,600,000.00	2,600,000.00	-			[ctto1: (lipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/IRE/)00136/2 019, contratina:CONSTRUCTOTA GONVVIL DEL ORIENTE DEL ESTADO, S.A. DE C.V., convocantes:COP, monto:2599597.29, importe_modificado:2599597.29]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1800.0))	(1528581/proyecto_INICIO, 1528581/proyecto_PROCESO, 1528581/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances
2019 3 MIC190201528409	Proyecto de 2,600,000.00 inversión	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_pres3, tipo_recurso:FDERALES APAGORTACIONS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMILIORIAS Y REPOSICION DE PANIMENTO EN LA CALLE CURATAME EN LA LOCALIDA - 107373	0 / 16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	107373 5	19	13 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1300.0		(geo1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NUÑEZ CENTRO, 6:1940 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE DCAMPO ENTRE CALLE CURATEME Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE SIN REFERENCIA, Ion:- 100.89628327, lat:18.63725642))	**********	31-12-2019	2,600,000.00	2,600,000.00	779,650.15	779,650.15	779650.1!	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900132/: 019, contratista:CONSTRUCCIONES IKIMENGARI, S.A. DE C.V., convecante:SCOP, montto:2598833.82, importe_modificado:2598833.82)}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:260.0))	(1528409/proyecto_INICIO, 1528409/proyecto_PROCESO, 1528409/proyecto_INICIO)	En Ejecuciór	Validado avances

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos Reporte del Destino del Gasto

reporte de	Destino del Gasto																									Total de Reg	istros: 3,683	
CICLO TRIM	STRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO POBLA BENERIO	OON MUJERE	S HOMBRES BENEFICIAR	nos METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	MIC19020152806-	Proyecto de inversión		ft: (cidg_recurso.2019, ramo.33, modalidad), og_press, 160, recursof.FDRALES DOWNERACHES, SIBSOIS Y CONVENCIS, cento.275000.0, modificado.275000.0))	AMPILACÓN E INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA VERTICIA Y HORIZONTAL DEL CAMINO TENTICIA Y HORIZONTAL DEL CAMINO LAS LOCALIDADES DE TEPALE - 107739	A 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y ivialistades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	103719 S	9030	6020 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:64.0,	Igent I (our monicipios fi ocialidad descrizon/FUELD ANTIVINADA I CONSTITUCIÓN CERTRE, GISCO ANATIVINADA DE LA CONSTITUCIÓN (ANATIVINADA NI CHARACHA DO I FOLACIFICE CANATO CANTO I FOLACIFICE CANTO CANTO CANNO TRACATRIFEC ANATIVINADA Y CANNO TRACATRIFEC LANATIVINADA (CANNO TRACATRIFE LANATIVINADA CANTO TRACATRIFE LANATIVINADA CANTO TRACATRIFE (ANATIVINADA CANTO CANT	LA	31-12-2019	275,000.00	275,000.00	-	-	c	§tto1: [tjpo_cdrac.bbra, mamero_contrato.bCc/ADE/900112/; 019_contratia.hMcFMIRIA.CML AVILA_S.A. DE.C.V., convocantes-SCOP monto.274144.7; importe_modificado.274144.71]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0))	{1528064/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201528458	Proyecto de inversión	2,800,000.00 P	f1: (ciclo_recurso 2019, ramo:33, modalidad1, reg_pres3, tipo_recurso FEDERALES PORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), cento:2800000.0, modificado:2800000.0))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILARIAS EN LA CALLE UNION SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE GUERRA Y JOSE - 197906	o 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	107906 S	176	159 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1316.	Igeo1: [ove_municipio:42, localidad effection:TALLE CALLE UNION SEGUINDA TEAP PUELD CITATÃO DE LOS HERVORES, 59:280 CITAÑO DE LOS HERVORES, 59:280 CITAÑO DE LO CAMPO ENTRE CALLE UNION Y CA GUERRA, CALLE GOS E ROMERO VARIGAS CALLE HIDALGO, Inn: 102.3966/7931, Inz.20.1865/37391, I	0S	31-12-2019	2,800,000.00	2,800,000.00	839,431.36	839,431.36		[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/RE/900135/2 019, contratista GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ, consocantes:COP, monto:2798104.52, importe_modificado:2798104.52)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:197.4))	[1528458/proyecto_INICIO, 1528458/proyecto_PROCESO, 1528458/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201522091	Proyecto de Inversión	3,143,194.77 n	f1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, rog_prec3, tipo_necursofEDERALES PORTRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS), nonto:2828875.29, modificado:2825681.45), fil cido_recurso.2019, tipo_recurso.MUNICIPAL, rog_estatal_max.PAPTRACIONES MUNICIPALES nonto:314319.48, modificado:0.0])	TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: BILA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 65726	E 16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	65726 S	828	678 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	igeo1: [ove_municipio:59, localidad silvection:PUEBLO LA IREFICA (LA GOTRA), 6173-LA IREFICA (LA GOTRA), 6173-LA IREFICA (LA GOTRA), NUEVO UBECCHO INFO LA GOTRA), NUEVO UBECCHO LA GOTRA), NUEVO UBECCHO CALLE FUEBLA V CALLE TARRASCO, CALLE YERAGUEZ JANTO JA LA CLUM JON-101.9164503, bt.19.165481	anananan CA	31-07-2019	2,825,681.45	2,825,681.45	2,825,681.45	2,825,681.45	2825681.45	(tto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocEAC/FISE/OBRA/L P-001/2019, contratistz-GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., conocamte:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montro:3139683.22, importe_modificado:3139863.22)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1522099/proyecto_INICIO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_INICIO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_PROCESO, 1522099/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201526651	Proyecto de inversión	2,890,207.27 P	f1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, rog_pres3, tipo_necurso.FDERALES POPTRACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), conto:2890207.27, modificado:2890207.27)]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO LA FENA EN LA CIUDAD DE 2TÁCUARO MICHOACÁN - 93 SE2	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93582 S	8321	6809 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	Igeo1: (ove_municipio:112, localida dirección:DOLOMIA ZTIACUARD CENTRO, 61500 HERIÓCA ZTIACUARD CENTRO, 61500 HERIÓCA ZTIACUARD TITÁCUARO MICHOCKÓN DE OCOM 1 ENTRE ELE VALL ILEBAMEIRATO FRANCISCO I MUGICA Y BRICHA CONCIDIO LA FERM, BRICHA CONCIDIO LA FERM, ET EN LA FERM, ILI 100.34209564, LEI 19.45668827) LEI 19.5668827)	10,	v 01-05-2019	2,890,207.27	2,890,207.27	1,959,252.68	1,959,252.68	1959252.68	(ctto1: (tipo_cbra:Obra, numero_contratocExC/Fise/OBRA/H 001/2019, contratata:GRIPPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, montro:2890207-27, importe_modificado:2890207-27)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:68.0))	. {1526659/proyecto_INICIO, 1526659/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC19020152616:	Proyecto de inversión	3,420,119.35 (n	f1: (icid_recurso.2019, ramo.33, modalishdat, rog_pres.3, tpo_recursoFEDERLES PORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), cento:3420119.35, modificado:3420119.35))	BEPOSICIÓN DE POZO PROFUNIO EN LA LOCULIDAD DE FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TARBINDARIO MICHOACÁN - 90345	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90345 S	207	170 0	(metal: (unidad_medida.Otros, metal.O, n	Igeot: [ove_municipio:88], localisad direction.CALL FFLUPE ANGELES PUBLIC FLUPE ANGELES, SARBY FELLY FARGELES, TRANSARIO LES CALLES ANGELES, TRANSARIO LES MAIS LIBRAMENTO DISTITUTO PUBLICATION FRANCISCO VILLA, AVENDA JOSE MAIRA MORRIGO SEN FONDA LA LOCALIDAD, Ion-101-14594775, Int.19.8577812.29	JE	28-06-2019	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3420119.34	Etto1: [ijpo_obra:Obra, numero_contratocExAC/FISE/OBRA/L P-002/2019, contrastina=PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., comocante:COMISION ESTATAL DEL AGUAY GESTION DE CUENCAS, montros/3/20119.35; importe_modificado:3/420119.35]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	(1526163/proyecto_INICIO, 1526163/proyecto_PROCESO, 1526163/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC19010151055I	Proyecto de inversión	3,600,000.00 P	f1: [cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.i, rog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], onto:3600000.0, modificado:3420119.35]]	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNIOD EN LA LOCALIDAD DE TELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÉMBARO MICHOACÁN - 13580	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	13580 S	207	170 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	Igeo 1: [ove_municipio 88], localisad elerction CALL FELIPE ANGELES PUEBLE OF FUE PANGELES PUEBLE OF FUE PANGELES, SARST FELIPE ANGELES, TRAIMBARRO 1 METHOLACH DE COLAMO DE NTELE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (CALLE SIN NOMBRE (CALLE SIN SOURISE) CALLE SIN SOURISE (CALLE SIN SOURISE) CALLE SIN SOURISE (CALLE SIN SOURISE) CALLE SIN SOURISE (CALLE SIN SOURISE) CALLES	- [8 28-06-2019	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3420119.34	Ectio1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocExA[FISE/OBRA/L P-002/2019, contratista=PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNOS, S.A. DE C.V. convecante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAY GISTIÓN DE CUENCAS, montos 3/20119-35, importe modificados 3/20119-35])	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	{1510558/proyecto_INICIO, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_FIN}	En Ejecución	. Validado avances
2019	MIC19020152172:	Proyecto de inversión	3 043 000 43 P	f1: (ciclo_recurso 2019, ramo:33, modalistata), rreg_pres2, i;eo_recurso FEDERALES WOORTACONES, SUBSDIOSY CONVENCOS, conto:3912809.43, modificado:3912809.43]]	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE LAGUNILLAS MUNICÍPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÂN DE OCAMPO - 62057	16 Michoacán de Ocampo	0 Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	62057 S	1300	1194 0	[metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	Igen1 (see mustepport), accident direction foultrated, Morrison 5, FUTER LO AGUNILLAS, SARSO LAGURILLAS, LAGURILLAS, SARSO AGUNILLAS, LAGURILLAS MICHOACHO DE COAMPO ENTRE CALLE STERRA CRAVEZ A DOS CALLE STERRA CRAVEZ A DOS CALLE STERRA CRAVEZ A DOS PARROQUE NI LA MASIA MANAZA DE RASTRO MUNICIPA, los- 101.4 ESSERS, LETS 56-801005) 101.4 ESSERS, LETS 56-8010050 101.4 ESSERS, LETS 56-801000 101.4 ESSERS, L	il, N , annamu	# 31-12-2019	3,912,809.43				c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0])	{1521723/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC19020152201	, Proyecto de inversión	418,870.00 P	f1: (icid. recurso 2019, ramo:33, modalistata), reg. pres2, iso. recurso FEDERALES UPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), cento 418870.0, modificado:418870.0))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LABOR MUNICIPIO DE APATZINGAN MICHOACÁN - 647739	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	64779 S	620	508 0	[metal: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	Igeo I: (ove_municipiosis, localidad. derección CALLE CONDOCIO PUEDES SAN ANTONIO LA LAMOR, CAPES SA MICHOLO LAMOR (APRES SA MICHACAN DI COLAMPO INTEL CASSETRAL CASSETRA APATZINGE, PATZCULARO Y CALLE AMALIA SOLORAMO, CALLE RAMOLIA SOLORAMO, CALLE	N autumum	# 31-07-2019	418,870.00	418,870.00	418,870.00	418,870.00	418870	Ettol: (Sipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/A D.005/2019. contratista:COSPORATIVO BOINE, S.A DE.C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CLIENCAS, monto:418870.0) importe_modificado:418870.0)	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1522017/proyecto_INICIO, 1522017/proyecto_PINCESO, 1522017/proyecto_FIN, 1522017/proyecto_INICIO, 1522017/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	: MIC19020152873:	, Proyecto de inversión	4 000 000 00 P	f1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidads, rog_pres3, tipo_recurso.FDERALES VOORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), conto.4900000.0, modificado:4900000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAIE SANITARIC ACOMETIDAS DOMICLIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAMMENTO EN LA CALLE LOS FRESNOS SEGUNDA ETA - 109590	D Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	109590 S	26	18 0	(meta1: (unidad_medida.Otros, meta12207.	(geo1: (vor_municipio53, localidad efercion CALL FERSIOS CULL FERSIOS COLL FERSIOS COLL FERSIOS COLL FERSIOS COLL FERSIOS COLL FERSION, MOREITO EN SERVIZIO EN SERVIZIO EN SERVIZIO EN SERVIZIO EN SERVIZIONA CON PERIFERIO ENCUPARAZIO DI PERIFERIO ENCUPARAZIO DI PERIFERIO ENCUPARAZIO EN SERVIZIONI ENCUPARIONI CALLI CIO SOLO CONTROLLE COLL FORMATIONI ENCUPARIONI CALLI CIO SOLO ENCUPARIONI CALLI CALLI CALLI CALLI CALLI CALLI CALLI CALLI CIO SOLO ENCUPARIONI CALLI CALI CA	.63, 	# 31-12-2019	4,900,000.00	4,900,000.00	-	-	C	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IPE/900138/7. 019, contratisa:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocantes:COP, monto:4896073.0, importe_modificado:4896073.0]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1876.29)}	. {1528737/proyecto_INICIO, 1528737/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201526132	Proyecto de inversión	400 705 45 P	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, rog_pres3, tipo_recurso:FDSRALES WORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), conto:499786.15, modificado:499786.15])	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL TANQUE A LA REO DE ESTRIBUCIÓN EN LA LOCALUGAD DE APO DE RISARIA O MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁ - 90198	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90198 S	1240	1098 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, n	OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBR CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE NO APLICA, Ion:- 102.41019212, Iat:19.42844641))	E Y SHERRERS	v 26-07-2019	499,786.15	499,785.15	499,786.15	499,786.15	499786.15	ktto1: (tipo_obra:Obra, numeno_contratocEAC/FISE/OBRA/A D-004/2019, contratista3NFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:499786.15, importe_modificado:499786.15]]	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0])	[1526132/proyecto_INICIO, 1526132/proyecto_PROCESO, 1526132/proyecto_INICIO, 1526132/proyecto_INICIO, 1526132/proyecto_FROCESO, 1526132/proyecto_PROCESO, 1526132/proyecto_FROCESO,	Terminado	Validado avances
2019	MIC19020152820:	Proyecto de inversión	500,000.00 P	f1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad.i, rog_pres2; tipo_recurso.FEDERALES WORTACOMES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), cento:500000.0, modificado:500000.0))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRE NAIE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICLUAIRES AGUA POTARE E PAMMENTO ELA CALLE DE ACCESSO A LA COMUNIDAD UNIÓN PROGRE - 105584	0 / 16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105584 S	48	32 0	[metal: [unidad_medida:Otros, meta-250.0	Igeat (ova municipio 22, Avcalidad (igeat) (ova municipio 22, Avcalidad (igeat) (ova municipio 23, Avcalidad (igeat) (ova municipio 24, Avcalidad (igeat) (ova	- 1	# 31-12-2019	500,000.00	500,000.00	496,211.11	496,211.11	496211.11	[ctto1: (Ripo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADE/9001125/ 2019, contratita:GICHE INGENEROS CIVILES S.A. DE C.V., convecanto:SCOP, monto-499657.02, importe_modflicado:499657.02]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:250.0))	{1528201/proyecto_INICIO, 1528201/proyecto_PRDCESO, 1528201/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201529158	Proyecto de inversión	500,000.00 P ()	f1: (sido_recurso.2019, ramo:33, modalistata, reg_pres2, tipo_recurso:FDERALES UPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, sento-500000.0, modificado:500000.0])	MICIORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MICIOATIS TRABAJOS DE ESSHEIRE BACHEO SUPERFICIAL SE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 112243	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	112243 S	9030	6020 0	(metal: (unidad_medida/Otros, meta/64.0,	Igon I. (on municipio 88). localidad descrizon PUBLO TE PAR CATEFEC, 65640 TEAN CATEFEC, TEAN CATE III MICHOACA, DE COLAMO BITES ANATENICA'N Y CAMMO TEACAT CAMMO APATICAGAN URICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEACATEFEC PARA	EC	# 31-12-2019	500,000.00	500,000.00		-	([stto1: [Sipo_cbra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900145/; 019_contrastia:DHCHHUA CONSTRUCCOUNS, S.A. DE C.V. convecante:SCOP, monto:499694.13, importe_modificado:499694.13]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:64.0))	(1529158/proyecto_INICIO, 1529158/proyecto_FIN, 1529158/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Reporte del Destino del G	2310																								Total de Regi	Aros: 3,683	
CICLO TRIMESTRE FOI	JO CATE	GORIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO BINERO	ON MUJERES	HOMBRES BENEFICIARI	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA RECO		V A N	C E F DEVENGADO	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC190201	528071 Proyec inversi		(H1: (cido_recurso 2019, ramo:33, modalidad.), priog_pres3, lipo_recursor EDIRALIS (APORTACOURS, SUSSICISY YOUNEVEOS), monto 500000.0, modificado:500000.0))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAIE SANTARIO ACOMETICAS DOMICLURAIS AGUA POTRAILE Y REPOSICIÓN DE VANIMENTO DE LA COLLE BENTO QUITZAGA DE LA CO - 109938		g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	103938 S	210	140 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:250.0,	Igen1 (cm; municipios, localistad sercicio CCIUNIA ANTZINGÁN, sepse APTZINGÁN LO SERVIZIO ANTZINGÁN LO CONSTITUCIÓN, ANTZINGÁN MICHOLÓGIA DE COLAMO DITIDE L'ALLE WENCESAD VETORA SODO CALLE LANGOSODA, CALLE ENTO CUEZADO EL CALLO SENTO CUEZADO EL CALLO MATORIONA, LOS 305513S, los 15098123(3)			500,000.00	500,000.00	149,655.24	149,655.24	149655.24	Stto1: (Sipo_chra:Obra, mumero_contrato:DOP/ADE/900220/ 2019;_contrato:DOP/ADE/900220/ 2019;_contrato:Tata:NiRQUE GOMEZ 8ARRAGAN, comocantes:SCOP, montro-driebEsto.3, importe_modificado:498850.81]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:37.5))	[1538071/proyecto_INICIO, 6, 1538071/proyecto_PROCESO, 1538071/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	521698 Proyec inversi	cto de 6,951,735.37	Iff1: [cide recurso 2019, ramo 33, modaliská 1, prog pres 3, tipo, recurso FDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), monto 6951 735.37, modificado 6951 735.37]	TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALIDO DE COTZIO MUNICIPIO DE TARIMBARIO MICHORCÁN DE OCCMPO - 61600	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61600 S	40672	37951 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	Igeo1: (ove_municipio38, localidad direccion-AVMIDA BRIVTO LIABEZ; INTEROS SP. PUERO COZTO, SSBS COTIO, TARRIMARAO MICHACAN OCAMPO ENTER AVERDA LIZARO CARDENS Y CALLE SIN ADMERIT CALLE BENTO JURGE SA DA ORGEN CALLE SENTO JURGE SA DA ORGEN LA ESCULLA PARAMA DA COSTADO D LA ESCULLA PARAMA (LICE) 83271597])	O O SE ANNUAURURA	31-12-2019 6	,951,735.37	-	-	-	c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	528856 Proyec inversi	cto de 7,600,000.00	[FI1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidada), prog_pres3, tipo_recurso:FEBRALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y COMPANIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0])	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE URBANO DE LA VALLODO PRIMARIA JUAN DE LA BARSERA ENTRE CALES JUAN DE LA BARSERA PRIV JUAN DE LA BARRERA RECONS - 110147	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	110147 S	75	50 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	[BOLT: Forw, municipionSR, localized direction-CALE, BLAIN DE U. RARBER PUERLO PERRAN DE RAMOS, GOAG PERRIAN DE RAMOS, PERRIAN MICHOLACÂN DE CALAMPO ENTRE CALE JUAN DE LA BARRERRE V PRIVA JUAN DE LA BARRERRE N PRIVA JUAN DE LA BARRERRE N SIN REFERENCIA, Ion. 102.4103851, Justi553370810.	***********	31-12-2019 7	,600,000.00	7,600,000.00	2,278,861.55	2,278,861.55	2278961.55	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/UF/900140/7 019, contratista:FRANCISCO NUREZ FIGUEROA, convocantes:COP, monto:7596205.16, importe_modficado:7596205.16)]	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:0.3))	[1528856/proyecto_INICIO, 6, 1528856/proyecto_PROCESO, 1528856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	522058 Proyec inversir	cto de 791,078.74 ión	[FT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidada), prog_pres3, tipo_recurso:FEERALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791078.74, modificado:790457.31]}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE MANANTHA. A TANQUE ELEVADO PIL A COMUNIDA DA DE UBEN MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHDA - 85468	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	65468 S	763	624 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, m	Iggo1: (ove municipio 25, localidad direccion/PuBELO URIN, 59796 URI CHILCHOTA MICHAGAN DE COLMB ENTRE CARRETRAN MORELIA GUADALARRAY CVALE MAMANTIAL CALLE HOTEL BAMMARIO DELIMES JUNTO AL MAMANTIAL (Junes. 100.10457947, Int 19.84578103)]	N, O annument	30-04-2019	790,457.31	790,457.31	790,457.31	790,457.31		(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratocEAC/FISE/OBRA/A D-001/2019, contratista:GRUPO PIARN, S.A. DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUAY GESTION DE CUENCAS, monto:791078.74, importe_modificado:791078.74]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:100.0))	[1522058/proyecto_PROCESO, 1522058/proyecto_INICIO, 1522058/proyecto_INICIO, 1522058/proyecto_INICIO, 1522058/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	529176 Proyec inversi	cto de 800,000.00	[ff1: [ciclo_recursor:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursor:FEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:800000.0, modificado:800000.0])	REHABILITACIÓN DE LA BOVEDA DE MAMPOSTERIA UBICADA EN EL KM TREINTA Y SIETE MAS QUINIENTOS DE LA CARRETERA EL TEMAZCAL EL LIMON DE PAPATZIN - 112526	16 Michoacán de Ocampo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	112526 S	48	41 0	[meta1: (umidad_medida:Otros, meta:207.0,	(geo1: (ove_municipio:101, localidad:27, direccion/RANCHERIA 12APOTILLO, 61347 E LZAPOTILLO, 12TIZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y . SIM REFRENCU, 100. 100.85532774, lat:19.49160635))	EL	31-12-2019	800,000.00	800,000.00	460,916.30	460,916.30	460916.3	§ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/ADE/900148// 019, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SCDP, monto:798593.4, importe_modificado:798593.4]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:207.0))	[1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO, 529176/proyecto_FIN, 1529176/proyecto_INICIO, 1529176/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	528440 Proyec inversit	cto de 840,000.00	[RT1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad.i, preg_pres2, tipo_recurso:FEERRLES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREMAIE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIRAIAS EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE UNIÓN Y TELEGRAFOS EN IXTL - 1077799	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	107799 S	41	47 0	[metal: [unidad_medida:Otros, meta-456.0,	(god.: fove, municípico-22, coalidad: direccion-CALE CALE MOREIO. S PUEBLO IXTLÁN DE LOS HERVORES, 507280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, 807LÁN INICHADAÑO DE COAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE TELEGRAPOS, SIN FEFERINCIA, Ion 102.39418246, lat 20.167584531)	1, ************************************	31-12-2019	840,000.00	840,000.00	251,933.93	251,933.93	251933.93	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/900134/2 019, contratista:LUIS FERNANDO GARCIA MUNIZ, convocante:SCOP, monto:839779.78, importe_modificado:839779.78]]	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:68.4))	s, (1528440/proyecto_INICIO, 1528440/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	529249 Proyec inversi	cto de 850,000.00	[#1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidada, prog_pres3, tipo_recurso*FERRALES _APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0]]	MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIAMTE TRABAJOS DE DESHURBE BACHEO SUPERFICIAL REVIEZACIÓN DE LAS UPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 113553	16 Michoacán de Ocampo	O Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	113553 S	32876	31265 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:69.0, r	Speci. Fore maintiplici 102, localidade 51, dirección PUBLIO CAPACLIARO, 60210 CAPÁCLIARO, URBAPAN MICHOSACHO E OCAMINO LOS REYES Y CAMINO AQUINE ESTRICA MICHOLO ZAPATA, CAMIN A CAPACLIARO, Jon-102.07728573, lut 10.52947459]	IO. RIBBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRBIRB	31-12-2019	850,000.00	850,000.00	254,641.40	254,641.40	254641.4	ktto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDP/ADE/900149/ 2019, contraista:MZR PROTECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. conescantes:COPP, monto:S48804.67, importe_modificado:848804.67]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:41.4))	[1529249/proyecto_INICIO, 1529249/proyecto_PROCESO, 1529249/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	521720 Proyec inversi	tto de 9,515,305.10	[ITI: (side recursa 2019, ramo:33, modaliska ti, prog. pres3, 15p. recursa FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), monto:9515305.1, modfficado:9515305.1])	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD EL ESPINAL MUNICIPIO DE JUNGJOFEO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62025	16 Michoacán de Ocampo	g Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	62025 S	2608	2465 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta1.0. m	(geo1: (ove_municipio-47, localidad derection-CALLEDIN DOMICILIO CONCIDO S/N RANCHESRA EL ESPIRAL, E 1483 EL ESPIRAL JUNGARFO MICHOLOC CONCIDIO 1 ENTRE BRECHA DOMICILIO CONCIDIO 9 BRECHA DOMICILIO CONCIDIO SI BRECHA DOMICILIO CONCIDIO SI JUNEAU SIGNIFICIAL SIGNIFICIAL PARR. (bis-100. 56667939), [bis10.44838225]	0 20 ammunu 8E	31-12-2019 9	,515,305.10	-	-		C	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:0.0))	5, [1521720/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190101	504993 Proyec inversir	tto de 11,384,115.20	Iff1: (sido recurso 2019, ramo: 33, modalislad.i., prog. pres4, tipo, recurso FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), monto:1.13841152E7, modificado:1.13841152E	CONSTRUCCION DE LETRIMAS - 4478	16 Michoacán de Ocampo	35 La Huacana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	4478 S	780	720 O	(metal: (unidad_medida Piezas, meta 300.0)	Igeo1: (ove, municipio25), localidad- direccion/CALIE CONCODO COLONI- GENERALISMO MORROLOS, SERSO L. HULACANA, LA HULACANA MICHOADÓ, JOS COAMPO PIRTÉ CALLE CONCOID OFFICIA CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALLE CONCODIO OFFICIA CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALLE CONCODIO OFFICIA CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALLE CONCODIO OFFICIA CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALLE CONCODIO OFFICIA CONCODIO, CALLE CONCODIO, CALL	A A IN	31-12-2019 10	,866,491.69	10,866,491.69	10,866,491.69	10,866,491.69	10866491.65	stto1: (tipo_obra-Administración directa, numero_contrato-57853, contratista; convocantes! Ayuntamiento, monto1.1495517, importo_modificado:1.1495517)	[meta1: (unidad_medida:Piez avance:286.36)]	ss. {1504993/proyecto_PROCESO, 1504993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	556956 Proyec inversir	tto de 12,000,000.00	[ff1: [cido_recurso 2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres4, tipo_recurso FDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7]]	REHABILITACIÓN DE CALLE ANASTASIO NAJERA - 116407	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	116407 S	3300	2700 a	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:755.0,	Iggo1: (ove municipio 53, localidad direccion/CALE ANASTAGIO NAIERRA (MTREOR 98 COLONIA ISANDO 18 COLLE DOS ANTONIO DOMINIBULEZ CALLE BOSE ANTONIO DOMINIBULEZ CALLE BOSE ANTONIO NOVIOLA LA OSBAS AS UBILCA EN LE SECTOR, Ion. 101.35600237, Iat.19.69042759)]	FZ	29-11-2019 3	,060,089.74	3,060,089.74	3,060,089.74	3,060,089.74	3060089.74	isttat: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA- 070/07/199/199/17M/11- obraticatis=340/11LMA CONSTRUCTORA V URBANIZADORA, SA. DE CV. convocante:MUNICIPIO DE MORELA MICHOGACAN, montot.1.02003914E7; importe_modificador.1.020029914E7)	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:188.75))	s, {11556956/proyecto_PROCESO, 1556956/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	522755 Proyec inversi	tto de 10,000.00	IffI: [cido_recurso2019, ramo:33, modalidads], prog_pres4, tipo_recursoFDERALES [APORTACIONES, SUBSDIGS Y CONVENCIS], monto:10000.0, modificado:10000.0]]	AMPLIACIÓN ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COTIRIO - 28689	16 Michoacán de Ocampo	16 Coeneo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COENEO	28689 S	5	5 0	(metal: (unidad_medid a Otros, meta:1.0, m	igno1: (ove_municipio16, localidad direccion/CALE CALE SIN NOMBRE PUEBLO COTRO, SARIS JOSTION, COENEO MICHACÓN DE COLAMPO ; ENTRE CALES SIN OMBRE Y CALE I SARELA CATOLICA, CALE I LAZARO CARROMAS LA GRAS SE COLALIZA ENTRE LAS CALES I SARELA CATOLIC Y CALLE LAZARO CARROMS NI, (no.: 101.6405.427, Int.19.76617422))	*********	31-12-2019	-	-	-	-	c	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0]]	6. [1522755/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	524185 Proyec inversi	cto de 100,000.00	[ITI: [cido_recurso2019, ramo:33, modalidads, prog_pres4, tipo_recursof10ERALES [APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS], monto:100000.0, modificade:100000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA SOLEDAD - 30376	16 Michoacán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30376 S	26	24 0	[metal: [unidad_medidiz:Metros Cuadrados,	Igent I (no. minicipio 23, Isocitate servicioni CALI E di Unitera O ISIO DI COLIDIO, 9960 I IA SOLEDAD, OCURDAD, 9960 I IA SOLEDAD, OCURDAD, 9960 I IA SOLEDAD, OCURDAD DE COMPANIO MICHIGANI DE COMPANIO AND CARROLLE MORALDO SER RALIZARIA ACCIONES EN LIGAS VIVIDIONES EN LOCALI EMORALDO CIDENBERO, Ino. 100 A 5819551, Ius. 20 08796468] Ius. 20 08796468]	O anananana	16-12-2019	-	-	-		c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{1524185/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC190201	551235 Proyec inversi	tto de 100,000.00	[TT1: (side recurse 2019, ramo:33, modaliskals, prog. pres4, tipo recurso FDERALES (APORTACIONES, SUBSDIGS Y CONVENCIS), monto:100000.0, modificado:100000.0])	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACUARO - 102915	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102915 S	13	11 0	(metal: (unidad_medid:z:Metros lineales, me	Igno1: (ove, municipio53, localidad direccion/CALE JACUARO INTERIOR COLONIA GUIDAD ARRON, ES337 MORELA, CANDA COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA ACCIUNA JARON, (S. 10. 52.76618 lat.19.70633038)]	SN E AMMANAMA 4	27-12-2019	-	-	-	-	c	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Innales, avance:0.0))	(1551235/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Reporte c	el Destino del Gasto																									Total de Regis	stros: 3,683	
CICLO TRI	MESTRE FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABILE RESPONSABILE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C	T O NUMERO PROYECTO POBLA BINERI	CION MUJER	ES HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N COMPROMETIDO	C E F DEVENGADO	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO
2019	3 MIC19020151922		100 000 00 P	f1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad.t, og_presk, t, too_recurso.ffctPalLS voor#20045, 201800.05 Y COM*#8005, certo.100000.0, modificado.100000.0))	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN HISZANANGAPIO - 21403	16 Michoscán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHDACÂN	21403 S	106	100 0	[metal: [unidad_medida:Ctros, meta-1.0, me	Spot I (on multiplicità) Scalade 177, discrizio CALE RIMM A IA PARCILA E GIUNA A IA PARCILA E GIUNA PRICAMMIGNO, 61973 PRICAMMIGNO, 61973 PRICAMMIGNO, COLMID ENTRE COMBITTAMO I MICHACALO II COLMID ENTRE COMBITTAMO CALLE PRINCIPAL A GIBBA SE UBICA ASSISTATO CUI A POBLACIO MICRACIO ARROTO, (on: 10.0 5073203), ULI 15.55-505180)	O anamanan	31-12-2019	100,000.00	63,452.00	63,452.00	63,452.00	63452	[ctto1: (lipo_chra/deininistración directa, numero_contrato-58012, contratista_convocantenMUNIOPIO DE HUETAMO, MICHOACAN DE OCAMPO, montes 1000000, importe_modificado:100000.0])	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.63))	s, (1519226/proyecto_INICIO, 1519226/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015342:	2 Proyecto de inversión	100,000.00 (f	f1: (ciclo recurso 2019, ramo:33, modalidad:1, rog, pres-d, tigo recurso FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento-100000.0, modificado:100000.0))	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE - 74398	16 Michoacán de Ocampo	79 Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74398 S	- 66	54 0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipio.79, localidad.27 direccion.CALLE DEL CAMPIO RANCHERA TRIMRÀ RADO (TRUMÀN EL BAJO), 6318 ET URAÑ BAJO (TRUMÀN EL BAJO), 6318 ET URAÑ BAJO (TRUMÀN EL BAJO), SALVADOR ES ECALAMTE MICHACÁN DE GOAMPO ENTRE CALLE DEL CAMPIO, CALLE DE LA PRIMARA LA GOBRAS ES ROULENTRA, lon: 101.75504785, lat.19.39727597	1, <i>пиницини</i> У	20-09-2019	100,000.00	100,000.00	98,940.40	98,940.40	98940.4	ictto1: (8po_obra:Administración directa, numero_contrato:5802, contratiata_convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALA NTE MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)	(meta1: (unidad_medidz:Metros Cuadrados, avance:420.0))	[1534212/proyecto_PROCESO, 1534212/proyecto_INICIO, 1534212/proyecto_FIN, 1534212/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19010150629	6 Proyecto de inversión		f1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.s, reg_presA, tipo_recurso:FDERALES #PORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento:100000.0, modificade:100000.0])	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARLIA- 7965	- 16 Michoscán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	7965 S	7	5 0	(metal: (unidad_medida:Métros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipio:38, localidad:1 direccion:CALLEDN PRINCIPAL AMCHERA ADUL, 42773 TARIA, AND TARIA ADUL 42774 TARIA SALIDA ATURITZIO Y SALIDA ATURITZIO Y SALIDA ATURITZIO, IN-	AMMANAMAN	30-11-2019	100,000.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	14300	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:56489, contratista; comecante:MUNIOPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000. importe_modificado:100000.0]]	(meta1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:37.0))	(1506256/proyecto_INICIO, 1506256/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19020152418	1 Proyecto de inversión	100,000.00 P	f1: (cido_recurso 2019, ramo:33, modalidad i, cg_pres4, tpo_recurso FEDERALES VORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, conto:100000.0, modificado:100000.0())	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES MAGALLANES - 30974	16 Michoscán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30374 S	26	24 0	[meta1: (whidad_medidatMetros Cuadrados,	(geoti: (ow. municipio:23, localidad-4), delicocion-CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MAGALLANES, 59993 MAGALLANES, 59993 MAGALLANES, CONTROLA MICHOLACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE C'ALLE CALLE SIN NOMBRE C'ALLE CALLE SIN NOMBRE C'ALLE CALLE	********	30-11-2019	-	-		-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	[1524181/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015474:	9 Proyecto de Inversión	100,000.00 P	f1: (icido procurso 2019, ramo:33, modalidada), reg. pres-4, tipo procurso FEDERALES MORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), cento:100000.0, modificado:100000.0))	TERMINACIÓN DE DRENAIE SANITARIO - 687	749 16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCLIARIO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	68749 S	50	50 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	ignol. (no. municipio.11.2.) Incutation of the control of the cont	<i>anamana</i> 6	31-12-2019	100,000.00	37,918.37	37,918.37	37,918.37	37918.37	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numbero_contrato:6640, contraticia.; consociante:AVUNTAMIENTO 217ACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0))	[1547419/proyecto_MICIO, 1547419/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19020152416	9 Proyecto de inversión	100 000 00 P	f1: (ciclo recurso 2019, ramo:33, modalidad±, rog_pres-4, tipo recurso FEDERALES UPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENOS), cento 100000.0, modificado: 100000.0])	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA ESPERANZA - 30368	16 Michoacán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30368 S	26	24 0	(meta1: (wiidad_medida: Metros Cuadrados,	(gso1: (ove_municipio:23, localisba3 direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EBDO LA ESPERANZA, SPSSOD LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOLOXI DE OCAMPO ENTRE CALLE SO DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE SO NOMBRE, CALLE CALLE SO DE LAS OBRA SE REALIZARÁ EN YONEDO QUE SE UBCAN EN LA PARTE, (no 102. 41208142, lat-20.05810513)]	ananana S	10-12-2019	-		-		0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medidz:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{1524169/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015498:	D Proyecto de Inversión	100,000.00 P	ff: jkido_recurso2019, ramo 33, modalidad.i, rog_presA, igo_recursoFEDERALS VPORT/CONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOSI, onto: 100000.0, modificado: 100000.0)	CONSTRUCCIÓN DE REO DE AGUA POTABLE I CALLE SAN DIGGO - 993/02	EN 16 Michoadan de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99302 S	22	18 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igeo1: (ove_municipio.53, localidad:1 eleccion:CALE SAN DIEGO INTERIOR SIN COLONIA LA ESPERANZO ILI, 5837; AMOREJA, MOREJA MONOLICAN DE VICALE TRANSPANCIANO, CALE VICALE TRANSPANCIANO, CALE AMAPICAN LO GRANE SE CULETINA SIN EL SECTIO REPÜBLICA EN LA COLONIA AMPILADON T, Ioni- 101.2476544, lat 19.70298995]		27-12-2019	96,964.26		-		0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0])	[1549810/proyecto_FIN, 1549810/proyecto_PROCESO, 1549810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015516i	7 Proyecto de inversión	100,000.00 P	f1: (cido_recurso:2019, ramo:33, modalidadi, rog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES MPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), conto:100000.0, modificado:100000.0})	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS - 104197	16 Michoacán de Ocampo	9 Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	104197 S	388	248 0	[meta1: [unidad_medid.z:Metros Cuadrados,	Igeo1: (one municipios), localidad1, direccion/CALE FERBOCARRIE COCONIA MORELOS, ESISO ANIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE COCAMPO ENTRE Y. N. DOBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CARECERA MUNICIPAL. 101. 70399097, lat:19.21418041]]	**********	25-05-2019	99,094.35	99,094.35	99,094.35	99,094.35	99094.35	(ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59691, contratista; convecante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]}	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}	{1551667/proyecto_INICIO, 1551667/proyecto_PROCESO, 1551667/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015188I	Proyecto de inversión	100 000 00 P	ff: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.i, reg_presA, tipo_recurso.FEDERALES PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento:100000.0, modificade:100000.0])	REVESTIMIENTO DE LA AVENIDA CARANO - 20461	16 Michoacán de Ocampo	71 Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURIJÂNDIRO MICHOACAN	20461 S	180	220 0	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	(§801. [Ow. municipio?], localidad; directorio.CALLE CAMBO INTERIOR SI CUUDAD ADOLF LOPEZ MATEG, \$850 PURLAMORID, PURLAMORIDO MINICIPACA POR CAMBO INTERE CALLE ZAMORIA Y CALLE DIMAPETUMO IA OSRA SE REALZAMA AD UN LADO CEL IDRIN DE LEGIONA DE LORIGO DE LIBRO DE LEGIONO CEL IDRO DE LORIGO DE LORIG		30-12-2019	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: funidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	{1518887/proyecto_!NICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19020152192	2 Proyecto de Inversión	100,000.00 P (/ //	f1: (ciclo procurso 2019, ramo:33, modalidad i, reg. pres-4, tipo procurso FEDERALES WORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento:100000.0, modificado:100000.0))	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PERMARRA JUAN ESCUTTA - 27320	LA 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS	27320 S	156	144 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	(Sect.) (Om. municipio 34, localidada 1, decilidada 1, dec	A	30-10-2019	100,000.00	100,000.00	87,154.49	87,154.49	87154.49	(ctto1: (tipo_obra:Administración directs, numero_contrato:50621, contratista; convecante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:100000, importe_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad medida:Metros lineales, avance:60.8))	(1521922/proyecto_INICIO, 1521922/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015241:	Proyecto de inversión		f1: (ciclo prourso 2019, ramo:33, modalidad.i, reg. pres-4, tipo recurso-FEDERALES WORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento-100000.0, modificado:100000.0])	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LOCALIDADES LA CUESTITA - 30372	16 Michoacán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30372 S	26	24 0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	Sent. (on managina). Accidinate of Bercono CALE CALE ON NOMBRE EBDO LA CLESTTA, 59939 LA CUESTTA, CHANNON AND MICHOCAN O COLAMPO ENTRE CALE LAZARO CAMPO ENTRE CALE LAZARO CAMPORNA Y CALE CALE SIN NOMBRE, CALE CALE CALE SIN NOMBRE, CALE CALE CALE SIN NOMBRE, CALE CALE CALE CALE CALE CALE CALE CALE	E	16-12-2019	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	{1524177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1901015051	6 Proyecto de inversión	100,000.00 P	f1: (ciclo procurso 2019, ramo:33, modalidad i, reg. pres-4, tipo procurso FEDERALES WORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS, cento:100000.0, modificado:100000.0))	REHABILITACION DE RED DE DRENAIE DE LA CALLE GRAL EPITACIO HUERTA - 5062	16 Michoacán de Ocampo	78 Santa Ana Maya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA AMA MAYA	5062 S	- 60	40 0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igeo1: (ove_municipio.78, localidad.1 direccion:CALLE GENERAL EPTIACIO HHERTA CULDAD SATA ANA MANYA, \$8900 SANTA ANA MANYA, \$9900 SANTA ANA MANYA, SANTA ANA MANYA MICHAGAGA DE COMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORTI CALLE SANTOS DEGOLADO, CALLE BENTIO JUAREZ ESTA OBRA SE BEALZARA EN LA CARECERA MUNICI, lon-101.02087164, lst-20.00839002	,	25-03-2019	87,694.42	87,694.42	87,694.42	87,694.42	87694.42	(ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato.57697, contratista; comecanter!4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DI SANTA ANA MAYA, monto-100000.0, importe_modificado:100000.0]	(meta1: funidad medida:Metros lineales, avance:70.0])	(1505176/proyecto_INICIO, 1505176/proyecto_PROCESO, 1505176/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Reporte del Destino del Gasto																								Total de Reg	.5005. 3,003	
CICLO TRIMESTRE FOLIO	CATEGORIA MONTO G	GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE		D TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO POBLAC BENERIC	ON MUJERE	S HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA REC			E F	I N A	N C I PAGADO	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC19010150699) Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [side_recurso.2019, ramo:33, modaliskats, some_presst, tipe_recursoFEDFRALES [APOPTENCES, SUBSIDIOS YOUNKNOSS, immetto:100000.0, modificado:100000.0])	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA MAESTRANZA - 10077	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	10077 S	19	16 0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo! (over municipir38, localided 7s, seccodo/Call Principios, banceleta MASTERIAZA, HISTORIA BANCEERA MASTERIAZA, HISTORIA BANCEERA MICHANCANO DE COMMO ENTRE CALLE SAY CALLES AND CAREAS E EMPRINTE DE LA GIGISIA LA COBRA SE UNICA AL OLANGO VARIONO DE LA HINCHERA, LOI: 103.08484000, GUELS 51.6444283) .	********	31-12-2019	100,000.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	15200	Sctto1: (Ripo_obra_Administración directa, numero_contrato:6481, contratista; comecante:MUNIOPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000, importe_modificado:100000.0])	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:48.0))	[1506990/proyecto_PROCESO, 1506990/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020152058	7 Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [kido_recurso 2019, ramo:31, modalishd st, recurso 2019, ramo:31, modalishd st, recurso presch, tipo_recurso FERRALS LAPORTACONES, SUBSIDIOS YCONEMOS), moneto:100000.0, modificado:100000.0]	TERMINACIÓN DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERARO - 25143	16 Michoacán de Ocampo	83 Tancharo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS	25143 S	18	10 0	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta:300.0,	Igeo: (over municipio 83, localidad 8, descono CALLEÓN ULTIMO CALLOÓN CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL TANCITARO MUNICIPAL DE CONTROL SE ENCUESTA DE LA	*********	29-06-2019	100,000.00	100,000.00	94,556.50	94,556.50	94556.5	[ctto1: [Ripo_obra-Administración directa, numero_contratos0813, contratista; convecante:MUNIOPIO DE TANCTARO MICHOACÁN, monto:100000, importe_modificado:100000.0])	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:285.0))	(1520587/proyecto_PROCESO, 1520587/proyecto_MRIOD, 1520587/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020153312	Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [side_recurse.2019, rame:31, modaliskets, modaliskets, tipe_recurse/EERALS_(APAPER_CONNECS_SUBSIDES_VOORNINGS_IMPORTS_CONNENDS_IMPORTS_CO	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES DE MALLA EN VIALIDAD - 72670	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	72670 S	100	100 0	(metal: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, m	Igeo! (one municipon112, localidad), descolor-Stati (or HRMN CDLONIAL), HARROCON-STATI (OR HRMN CDLONIAL), HARROCON TATICAMBO MICHACAN TACAMBO TATICAMBO MICHACAN DE COMMOD ENTRE CALE CONNICTIV COLE TO RITTURITATA, CALE CARAPAN HARROCA TATICAMBO CO. LA MANGANA, IN-10.03 3732951, USEO 42 65 6666628)	**********	31-12-2019	100,000.00	-	-	-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:0.0))	^{56,} {1533121/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020155233) Proyecto de 100, inversión 100,	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad.), 000.00 [APORTACONES, SUBSIDOS Y COMVENOS), monto:100000.0, modificado:100000.0]]	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE - 105808	16 Michoacán de Ocampo	9 Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHDACAN	105808 S	12	8 0	[metal: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, mx	Igeo1: (cve, municipiod), localidad 91, direction/ANICHO SAN JOSE De CHUEN, 61839 SAN JOSE DE CHUEN, 61839 SAN JOSE DE CHUEN, ARIO MICHOACÁN DE COLMIPO ENTRE Y. EN LA ZONA CENTRO DE SAN JOSE DE CHUEN CAMINO PRINCIPIA ARIO DE ROSALES-SAN JOSE, Jano. 101.75757711, Jut-19.27522333])	********	03-08-2019	51,309.28	51,309.28	51,309.28	51,309.28	51309.28	[ctto1: (tipo_obra-Administración directa, numero_contrato.65565, contratista;, coneccante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000, importe_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.5))	is, [1552330/proyecto_INICIO, 1552330/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19010150629	; Proyecto de 100/ inversión 100/	ITI. (side provise 2019, nimo:11, modalidad; provise 2019, nimo:11, modalidad; provise 2019, nimo:11, modalidad; provise provise 100, nonorificial side (side provise), nimosto:100000.0, modificado:100000.0) modificado:100000.0)	CONSTRUCCION DE PSO FIRME EN CUARO - 8083	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8083 S	15	18 0	[metal: [unidad_medda:Metros Cuadrados,	BROLT (ON municipio 38, locatided 35, described 35, described 36, descri	**********	30-11-2019	100,000.00	99,679.82	99,679.82	99,679.82	99679.82	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66498, contratista; convecante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:316.0))	[1506295/proyecto_PROCESO, 1506295/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020152418	Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [kido_recurso 2019, ramo:31, modalishd.st, como_presch_top_neurorFICERALS (APOPERACES, SUBSIDIOS YCONFROS), moneto:100000.0, modificado:100000.0]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMAS EN LOCALIDADES EL TEPRHUALE - 30378	16 Michoacán de Ocampo	23 Chavinda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30378 S	26	24 0	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	igno1: (over municipio:21, localidad 7, direccion-CALLE (24) NORMA (25) Set (24) Set (25) Set (24) Set (25) Set		23-12-2019	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: funidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	(1524189/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020153290	5 Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [sido_recurso 2019, ramo:31, modalishad.t, 000.000 imag_presch_top_recursoffERRALES (PAPOREACONES, SUBSIDIOS YOUNFROS), montet 100000.0, modificado:100000.0)]	BACHEO DE LA CAMRETERA AL JUNCO - 72376	16 Michoacán de Ocampo	64 Parácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO	72376 S	72	83 0	ijmeta1: (unidad_medida.Otros, meta2.0, m	AMEN TO A PRINCIPACIA NA MARIANE SERVICE SERVI	**********	31-10-2019	62,932.51	100,000.00	100,000.00	62,932.51	62932.51	[stto1: [Spo_obra:Maininistración directa, numero_contrato:50489, contratista; convocante:MUNICIPIO DE PARACLUARO, MICHO/CAN, montro:100000.0, importo_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:63.0))	[1532906/proyecto_INICIO, 6, 1532906/proyecto_FIN, 1532906/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020153424	Proyecto de 100/ inversión 100/	WII. (side, process 2019, serve-31, modellidad, so cong_presis, top_reconsFERENLES (APAPERACONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monter 100000.0, modificado 100000.0))	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA DE BACHILLERATO - 74432	16 Michoacán de Ocampo	10 Arteaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	74432 S	40	40 0	[metal: [wiidad_meddiz:Metros Cuadrados,	Igno1: (over, municiparti), localidad 1, devection CALLE CALLE PARTO SIRRA (APPENDIA NECESSARIA (APPENDIA CALLE PARTO JUNGSTRANIA CALLE CALLE PARTO JUNGSTRANIA (APPENDIA CALLE PARTO JUNGSTRANIA (APPENDIA NECESSARIA (APP		31-07-2019	100,000.00	99,999.67	2,154.56	2,154.56	2154 56	jetto1: (tipo_obra.Obra, numeno_contrato.MAM/SEDRUMA/F I/JOOS/2019_contratista.ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, coneccante.MINIO/IPIO DE ARTEAGA MICHCACAN, monto.1579937.89) importe_modificado:1579937.899)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0())	[1534242/proyecto_INICIO, 1534242/proyecto_PROCESO, 1534242/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020151918) Proyecto de 100, inversión 100,	ITT: [icid_recurso 2019, ramo:31, modalishd.st, recurso 2019, ramo:31, modalishd.st, recurso presch, tipo_recurso FERRALS [APOPERACONS, SUBSIDIOS YOUNGHOOS, moneto:100000.0, modificado:100000.0]]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS CUACHALALATES - 21 300	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÂN	21300 S	20	18 0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igno1: (over municipio 38, localidad 41, describo 41, describo 41, at CAMPO DE FUTBO. 1 (at CAMPO DE FUTBO. 1	*********	31-12-2019	100,000.00	99,679.82	99,679.82	99,679.82	99679.82	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrator6518, contratista; convecante:MUNIOPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, montot:010000, importe_modificado:100000.0])	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:316.8))	(1519189/proyecto_INICIO, 1519189/proyecto_FIN, 1519189/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020151952) Proyecto de 100/ inversión 100/	[ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, 000.00 [ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, 000.00 [ff2: [ciclo_recurso.2019, recurso.FEDERALES [APORTACONES, SUBSIDIOS O'COMVENOS], monto:100000.0, modificado:100000.0]]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN URO - 22121	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHDACÁN	22121 S	23	27 0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados,	(geo1: (cve_municipio:38, locialdat-180, direccion:CALEZON PRINCIPAL BANCHO LIDO, 61957 URC. HULTAMO MICHAGASH DE COMPO 1 ENTRE CALEDON SYV CALEDON S/N, CALE S/N LA OBRA SE UBICA , LOCARGO Y ANCHO DE LA DOBLACION, Ion-101.14725804, lst:18.7588885841	*********	31-12-2019	100,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38000	(stto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66474, contratista; convecante:MUNIDIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.6))	[1519520/proyecto_PROCESO, 1519520/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020154683	Proyecto de 100,	ITT1 (sido recurso 2019, ramo 33, modalidad), romo presel, tipo recurso FEDFALES (PADFILECONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS), menter 100000 0, modificado 100000 (II)	TERMINACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 67918	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 21TÁCLIARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67918 S	23	22 0	(metal: (widad_medida Otros, meta-1.0, mi	Sensi (son municipio 112, feoriada 49, dericon LOLE CAMINO CONOCIDO DOMACIMO DIEDA PUREDO COMACIMO DIEDA MANICIO ESTO DOMACIMO DIEDA MANICIO ESTO DOMACIMO DIEDA MANICIO ESTO DOMACIMO ESTO DOMACIMO DIEDA MANICIO ESTO DOMACIMO ESTO DOMACIMO DIEDA MANICIO ESTO DOMACIMO ESTO DOMACIMO DIEDA MANICIO DIEDA MANICIO DIEDA MANICIO DIEDA MANICIO DIEDA MANICIO DIEDA MANICIPIO DIEDA MANICIP	*********	31-12-2019	100,000.00	-	-	-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otri avance:0.0]]	^{56,} {1546836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC19020155086) Proyecto de 100, inversión 100,	JRT: [icid_recurso 2019, ramo.33, modalishd.st, recurso 2019, ramo.33, modalishd.st, recursor_recursor	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IHUATZIO - 102241	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102241 S	15	12 0	(metal: (unidad_medida.Metros lineales, me	Igno1: (over_municipos3, localidad1, descolor, control principos3, localidad1, descolor, CALLE HINATZO INTEROR 1940 CONTROL COMPAND CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CALLE AUGUS VILLARS YCALE ROMANDALE ARRONDO CANTO, CALLE SIN NOMBRE LA DRIBA ARTO, CALLE SIN NOMBRE LA DRIBA SE ENCURSTRUM REL SECULOR, DRIBA SE SENSENSE LA ESPANSE SE SENSENSE CONTROL C	**********	31-12-2019	82,314.90	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]]	(1550860/proyecto_FIN, 1550860/proyecto_INICIO_ 1550860/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

								_			O Y F C															FOTOS	ESTATUS	
CICLO TRIS	ESTRE FOLIC	CATEGOR	RIA MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO POBLACI BENEFICIA	ON MUJERE	S HOMBRES BENEFICIARIO	s METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	DEVENGADO P	I N A	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3 MIC19020155	Proyecto d inversión	de 100,000.00	[ff1: Eciclo_recurso2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:100000.0, mosificado:100000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DREMAIE PLUVIAL CALLE WENCESIAO VICTORIA - 105825	16 Michoacán de Ocampo	9 Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO IMICHOACAN	105825 S	22	26 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, met	Igaot I (one municipios), localidad 1, direccion ALLE WNFCESA do VECTOS COLONIA GERRA (PORTUAR, GERRA DE ANO DE ROSALES, ARIO MICHACANA 12 DE COAMPO ENTRE CALLE VERDINCA LOPEZ Y CALLE INDEPENDENCA. IL LA ZONA MONTE DE LA CRADECTA MUNICIPIAL (Dec. 101 66/23/409, lact 3) 210930531]	A	07-09-2019	99,980.40	99,980.40	99,980.40	99,980.40	99980.4	[ctto1: [sipo_obra-Obra, numero_contrato:MAM/IDOP/15/AD, FII/2019, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:99980.4, importe_modificado:99980.4]}	(meta1: (unidad, medida:Metros (ineales, avance:30.0))	(1552336/proyecto_INICIO, 1552336/proyecto_PROCESO, 1552336/proyecto_INCIO, 1552336/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19020152	Proyecto d inversión	de 100,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0]}	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ASUNCIÓN SILVA - 29594	16 Michoacán de Ocampo	44 liminez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIMENEZ	29594 S	18	12 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, me	§BOD I, (ON _ PRINTICION 64, INCARRAD I BENECION RANCHERA HANNICULCA, SETES HANNICULCA (ON AMANIANA). INMÉRIZ MICHALCÁN DE COLANDO ENTRE Y , SI URBE CANADO LOCALIDAD DE HANNICULCA MUNICIPIO DE MINESTE MICHALCAN, BIN. 101.75281309, Int 19.39979593	**********	# 22-05-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100000	f:tto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6486, contratista; convocante:PEDRO MORENO HERDO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1.0])	(1523413/proyecto_FIN, 1523413/proyecto_INICIO, 1523413/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020154	Proyecto d Inversión	de 100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidada), prog_pres4, tigo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0])	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUNNA INIS DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98341	16 Michoacán de Ocampo	111 Ziracuaretiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	98341 S	34	26 0	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, i	igno1: (ove_municipio:111, localidad direccion.CALLE MARGARITA PUELLO CARRACH, 8:730 CARRACHA 6 210ACAUSTERO MICHOACHA 6 210ACAUSTERO MICHOACHA 6 20ACAUSTERO MICHOACHA 6 20AC	2, annununu	# 31-10-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100000	ktto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/02f 17/2019. contratista3NFRAESTRUCTURA INCON_S.A DE C.V., convocante.H. ATUNTAMENTO DE ZIRACLURETIRO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:150.0))	[1549491/proyecto_INICIO, 1549491/proyecto_PROCESO, 1549491/proyecto_INICIO, 1549491/proyecto_PROCESO, 1549491/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020153	Proyecto d Inversión	de 100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad1, prog_presd, tjeo_recursor2E0RALES (APOPTACHORS, SUBSIDIOS Y COMVENOS), monto:100000.0, modificado:100000.0]]	BEHABBILITACIÓN DE FACHADA EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO CINCUENTA Y NUEVE- 29717	16 Michoacán de Ocampo	44 Jiménez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIMENEZ	29717 S	26	24 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, me	[geo1: [ove_municipio:v4, localidads, direction:RANCHERA COP/ADURNO DE CUATRO, SERS COP/ADURNO DE CUATRO, SERS COP/ADURNO DE CUATRO, SERS COP/ADURNO DE CUATRO, INMÉRIZ MICHOACÂN DE COAMPO ENTRE Y SE UBICA EN COPANDARO MUNICIPIC DE IMMENEZ MICHOACÂN, [on:-101.66453782, lat:19.89942169]]		07-08-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100000	(ctto1: (tipo_obraz-Administración directa, numero_contratos3251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IMÉNIZ_monto:39999.98 importe_modificado:99999.98)}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1.0])	(1523545/proyecto_INICIO, 1523545/proyecto_FIN, 1523545/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020152	Proyecto d inversión	de 100,000.00	[ff1: [cido_recurso 2019, ramo:33, modalidad.), prog_pres4, figo_recursoFDERALES (AFORTACIONES, SUBSDIGS Y CONVENCIS), monto:100000.0, modificado:14887.97)]	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LOS OCOTES - 28318	16 Michoacán de Ocampo	26 Chiniculla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHINICURA	28318 S	20	20 0	[metal: [unidad_medida:Metros lineales, met	Igen1: [ove_municipio_25, municipio_16, directoextremactisis, municipio_16, directoextremactisis, municipio_16, directoextremactisis, municipio_16, directoextremactisis, municipio_16, directoextremactisis, produce consecution accordance of control consecution accordance produced accordance accordance accordance produced accordance accordance accordance accordance produced accordance	N AUSUSUSUS	# 31-12-2019	14,887.00	14,887.00	14,887.00	14,887.00	14887	(ktto1: (tipo_obra-Administración directa; numeno_contrato:52612, contratista; contratista; convecante-AVINTAMIENTO DE CHINICUILA; monto:14887-97; importe_modificado:14887-97)}	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1490.0]}	(1522441/proyecto_FIN, 1522441/proyecto_PROCESO, 1522441/proyecto_IMOO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19010150	Proyecto d inversión	de 100,000.00	[ff1: [cido_recuns2019, ramo:33, modalidad.t, prog_preo4, figo_recuns/FDIFALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:200000.0]}	REMABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL DR MIGUEL SILVA NUEVO URECHO EL TEJABAN - 6543	16 Michoacán de Ocampo	59 Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN	6543 S	3878	3844 0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:31.0, m	(gool: (ove_municipio:59, localidad.), direccion-CARRETEA ESTATAL LIBRE (OO2) TRAMO DE MIGILE SIGNA - EL PUERLO PILLIFO LIBRO (SETO) NOLVO LIBRO (# 30-03-2019	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200000	ktto1: (Ripo_obra:Administración directa, numero_contratos5772, contratista; convecanteAMUNIOD DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:200000, importe_modificado:200000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:31.0))	. (1505591/proyecto_INICIO, 1505591/proyecto_PROCESO, 1505591/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020155	Proyecto d Inversión	de 100,000.00	[ff1: [cido_recurso2019; ramo:33, modalistad.t, prog_prec4, figo_recursoFDERALES [APORTACIONUS, SUBSIDIOS Y CONVENIONS, monto:100000.0, modificado:82932.94]]	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CERRITO DE LA GLORIA - 108484	16 Michoacán de Ocampo	67 Penjamilo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PENIAMILLO MICHOACAN	108484 S	30	25 0	jmeta1: (unidad_medida/Otros, meta-27.6, m	Igeo1: (ove_municipios7, localidad 88 dexection CALLEDON PRINCIPAL INTERIOR OF DANCESSER CERRITO DE INTERIOR OF DANCESSER CERRITO INTERIOR OF DANCE	E	# 15-07-2019	82,932.94	82,932.94	82,932.94	82,932.94		[ctto1: [tipo_ctera-Administración directa, numeno_contrato.Se898, contratiata;_conocantes/MUNCIPIO DE PENAMILLO MICHOACÁN, monta:23932.34, importe_modificado:82932.94]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:27.5))	. (1553438/proyecto_INICIO, 1553438/proyecto_FIN, 1553438/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020154	0189 Proyecto d inversión	de 100,000.00	(ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:), prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:97964.0))	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL GATAL - 58078	16 Michoacán de Ocampo	49 Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	58078 S	50	46 0	(meta1: (widad_medida:Otros, meta120.0, s	Igno1: (ove municipio/49, localidad 4 seccion CALLE CAMINIO A LLANZ DI LL GATZ, MADERO MICHOLACA DE COAMPO ENTRE CAMINIO CAMINIO CERRO BLANCO - EL LOURANDO Y ESTA LECETRE CAMINIO CAMINIO CERRO LLANCO - EL LOURANDO Y ESTA LECETRE/CACIÓN INICIABA EN L CAPILLA DE LA LOCALIDAD TERMINIANA A 120 MERIOS, (ovo- 101-3001511), LEI-2 SEZ-60655[]	***********	# 28-06-2019	97,964.00	97,964.00	97,964.00	97,964.00	97964	(ctto1: (tipo_obra-Obra, numero_contratorMAM/DUOP/EEC RY004/2019, contratista-DANIEL CAMACHO NUNEZ, convocantet-H. AYUNTAMENTO DE MADERO, monto:97964.0, importe_modificado:97964.0}}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:120.0))	(1540189/proyecto_INICIO, 1540189/proyecto_FIN, 1540189/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19020152	Proyecto d inversión	de 100,000.00	[ff1: Eciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidada, prog_press_1, tipo_recursor*PERRALES_ ARPORTACIONES_SUBSIDIOS Y CONVENIONS), monto:100000.0, modificado:98849.21]]	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA TILESECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON - 25913	16 Michoacán de Ocampo	78 Santa Ana Maya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	25913 S	30	20 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, me	igno1: [ove_municipio.78, localidad.7, direccion/CALLE EIDO MACHERALA LOSENA, SERFI AL LOSENA, SARTA A ANN MAYN MICHOLÓSU DE COAMPO 1 SINTE CALLE COMMY O'KLIL FELIX SIRTA, CALLE COMMY O'KLIL FELIX SORA, SE REALZOMA A SUM DE LA LOCALIDAD DE LA LOSENA, local 100.0228601, LEZ DOSPERSES	**********	v 30-09-2019	98,849.21	98,849.21	98,849.21	98,849.21		(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/018/C 8/19, contratia:AFENANDEZ MALFAVON CONSTRUCCIONES HEMACO, S.A. DE C.V., convocante:H. ATUNTAMENTO CONSTITUCIONAL D SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, montro:98849.21] [importe_modificado:98849.21]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:1.0))	[1521131/proyecto_PROCESO, 6, 1521131/proyecto_FIN, 1521131/proyecto_PROCESO, 1521131/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
2019	3 MIC19010150	Proyecto d Inversión	de 1,000,000.00	[ff1: [cido_recurso2019, ramo:33, modalidad.), prog_pres4, figo_recursoFDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIGS Y CONVENCIS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PANIMERITACIÓN HIDRÁLISCA EN LA CALLE VIVEROS - 13756	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13756 S	47	43 0	[metal: [unidad_medida:Metros Cuadrados, s	BOOL FOR PRINCIPION AL POSITIONAL AL POSITIONAL AL PRINCIPION AND ADDRESS OF HOME OF COUNTY OF THE PRINCIPAL AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF TH	R	# 03-09-2019	999,368.78	999,368.78	-	-	0	§ctto1: (Sipo_cbra:Cbra, numero_contratoMeMi/DDP-SCN/Al 333/2019, contratoMeMi/DDP-SCN/Al 333/2019, contrateMeMi/DDP-SCN/Al CONSTANT CONTRATE CONSTANT CONTRATE CONSTANT CONTRATE (CONSTANT CONTRATE CONTRATE (CONTRATE CONTRATE CONTRATE CONTRATE (CONTRATE CONTRATE CO	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0))	(1508331/proyecto_PROCESO, 1508331/proyecto_INCIO, 1508331/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC1902015:	Proyecto d inversión	de 1,000,000.00	[Iff1: [cido_recurso2019, ramo:33, modalidad.i, prog_pres.4, figo_recursoFDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4633	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4633 S	32	28 0	[meta1: [unidad_medidaVivienda, meta:15.0]	Igno1: [ove_mmisspic.34, incelside.133, direction.CALLET VARIAL Selection 1.50, direction.CALLET VARIAL SAN PERDO JACKLING DIA SI OVAS, EST20 SAN PERDO JACKLING DIA SI JOHAN, INDIAGO MARIO PAGO JACKLING DIA SI JOHAN, INDIAGO MARIO CALLET JOHAN COLLET VARIAS Y CALL VARIAL, CALLET VARIAS Y CALL VARIAL, CALLET VARIAS Y CALL VARIAL CALLET VARIAS Y CALL VARIAL CALLET VARIAS Y CALL VARIAL CALLET VARIAS Y CALLET SI SAN PERO, MO. 135. 64-7500.1, MI. 273, 743-763088	samanan E	02-07-2019	855,861.41	855,861.41	855,861.41	855,861.41	855861.41	(ctto1: (sipo_obra-Obra, musero_contrato-MinM_/DOP-SCN/AI MOS/2019, centrateta:205£ LUS AVILA FRANCO, coneccante-MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOLCAN, monto:853861.41; importe_modificado:853861.41]	(meta1: (unidad medida:Vivienda, avance:15.0))	[1518118/proyecto_INICIO, 1518118/proyecto_FIN, 1518118/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC19010150	5218 Proyecto d Inversión	de 1,000,000.00	(Iff1: (sido_recurso2019, ramo:33, modalslads), prog_pres4, tipo_recursoFDERALES (APORTACIONES, SUBSDICES Y CONVENCIS), monto:1000000.0, modficado:1000000.0))	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PATRICIO - 5178	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5178 S	260	240 0	(metal: (unidad_medida.Chros, meta:3095.0,	igeot: (ove_municipec34, localisade2) aincoinci TERMACIBAT TRAMOC CIBIO A ADUL SAN MATERICO MARGEN ADUL SAN MATERICO MARGEN OF SAN MATERICO MARGEN OF SAN MATERIA CERRO AZUL 14,212 CERRO AZUL 1		# 31-07-2019	-			-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.0]]	6. (1505218/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

																										Total de Regi		
CICLO 1	RIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MO	ITO GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C	T O NUMERO PROYECTO POBLACIO BINERICIA	N MUJERE	S HOMBRES BENEFICIARI	os METAS	TIPO GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N COMPROMETIDO	C E F	I N A	PAGADO	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	3 MICI	190101508198	Proyecto de 1.	ptt (side promo 200), prec 31, modalida prog. prec 3100, neutral TERALES promo 2000,000.00 prec 310, modalida (Sept. 2000), modificado 1000000.0]] monto 1000000.0, modificado 1000000.0]]	11, CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVMENTO HORÂUJUCO EN LA CALLE RUBÍ DE LA COLONIA LLANO DEL ERDO - 13373	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13373 S	52	48 0	(metal: (whidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipio.34, localidad 1 direccion.CALE RUBI O D NTERIOR O COLONIA LIAMOS DE LEDIO, 61170 CULDAI MILAGO, MOLAGO CULDAI MILAGO, MOLAGO CULDAI MILAGO, MOLAGO CALE CONNOCIO VALLE CONNOCIO CALE CONNOCIO POR LA ELTURA DE LIDRO CHARRO, los: 100.55567307 Sut10.57887749)		20-05-2019	998,052.47	998,052.47	374,710.33	374,710.33	374710.33	(ctto1: (890_ obraz/Dira, numero_contrato:MHM/DDP-SCN/AD 017/2019, contratista=SOLUCIONES INTEGRALES PROFESIONALES TAXIMARIOA, SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOEAN, monto-198052-47; importe_modificado:998052-47]	(mota1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:150.0))	(1508198/proyecto_INICIO, 1508198/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190201518586	Proyecto de 1.	711 (2015, process 2010, press 31, resolutions reg, press, 150, centred FDRALES reg, press, 150, ce	13, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE LORINZO DE BARCILATA EN LA COLONIA FILARMONICOS - 19615	A 16 Michoacán de Ocampo	55 Mügica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	19615 S	20576	19656 0	(metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	IBRO1: [Over_InteriopieS, Socialise] IBRO1: [Over_InteriopieS, Socialise] IERBERA - SALVADOR SANCHEZ MARGEN DERECHO EULOMETIO undefined + undefined PUTBLO 1 FILARADNICO SI (JUNYATION DISSAS) 5-170 NAUVA TRAIA DE BUIZ MIGGOR AMICHACKIN DE CAMPO ELE S, (Inc. 100. 10021638, WE 10. 02830113]	annanar	01-05-2019	-	-		-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta 1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1518586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	з міся	190101506393	Proyecto de 1.	Iff1: (ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad prog_presA, tipo_neurso:FEDFBALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mente: 1000000.0, modficado:1000000.0))	15, CONSTRUCCION DE OLLAS DE AGUA - 8347	16 Michoacán de Ocampo	77 San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICHOACAN	8347 S	425	350 0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta8.0, me	Igeo1: (ove_municipio:77, localidade direction PUEBLO VICENTE RIVA PALACIO, 61992 VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHAGÁN DI DOMAPIO ENTE V. LA GIBRA SE ENCUENTRA UBICADA FIS SAN LUCAS RIVA PALACIO, lon. 100.65296468, lot:18.353169181.	7. 	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	502,995.40	502995.4	(ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59541, contratista; convocantecH. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otro avance:4.0]]	6, [1506393/proyecto_INICIO, 1506393/proyecto_PROCESO, 1506393/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MIC	190101505295	Proyecto de 1.	ITT: (side, recurso.2019, amo.33, modalidad erig, prex. (sp., neurosf IDEMALS (APAPETACONS, SUBSIDIOS CONSWING), monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0])	55, CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - S464	16 Michoacán de Ocampo	77 San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH	5404 S	437	235 0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	(gool: (ow_municipio:77, localidads disrection:Attle MidGUE; HIDALGO PONINTET PUEBLO VICENTE BIVA PALACIO, 61929 VICENTE BIVA PALACIO, 61929 VICENTE BIVA PALACIO, 61929 VICENTE BIVA PALACIO, 61920 VICENTE BIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOLOCAN DI OCCAMPIO ENTRE CALLE MOREIGO Y CALLED DOLORES, CALLE VICTORIA PONINTET SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE MOREIGO Y ODICIORE LA CALLET MOREIGO Y DOLORES AUDICIONES O POLORES DI CONTRA DE CALLET DE CALLE	7. ####################################	20-09-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	340,940.10	340940.1	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59947, contratista;_convecante:H. Ayuntamiento de San Lucas, monto:1000000, jimporte_modificado:1000000.0]]	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:1218.56))	(1505295/proyecto_INICIO, 2505295/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190201519247	Proyecto de 1.	TH: (side recurso2019, amo:3), modalidade sing price tipe, necros FDERALES singuistrations (necros FDERALES	51, REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA QUETZENÍA - 21442	16 Michoacán de Ocampo	38 Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÂN	21442 S	260	236 0	(meta1: (widad_medida:Otros, meta-1.0, me	Igno1: (ove_municipio:38, iocaleda:10,6, diveccon:CALE PRINCIPIA; BANCHERIA LO QUETZERIA ILA QUESTRIA, HUITAMO MICHAGAN DE GOAMOG ENTRE CALE S/NY CALE S/N, CALE S/N, LO GOBAS E UBICA A LO LOGO Y AICHO DE LA LOCALIDAD, (so: 101.2903767 furtis 55198640]	ANAMAMANA	31-12-2019	1,000,000.00	515,233.24	515,233.24	515,233.24	1 1	(ctto1: (tipo_obraz/dministración directa, numero_contratos65522, contratista_convecante:MUNIOPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, montot:1000000, importe_modificado:1000000.0]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.51))	s, (1519247/proyecto_INICIO, 1519247/proyecto_PROCESO)	En Ejecución ¹	.Validado avances
2019	3 MICI	190201532425	Proyecto de 1.	971: (cido recumo 2019, ramo 33, modalidad preg. press, tpp., recumo FIDERALES policidades parentes from the common from the c	11, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE - 71663	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	71663 S	125	125 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Spot 1 (No. municipios 112). Incaladed 52, director CALE EN DIRECCIÓN A LA COLOMA NUEVA COLOMA SAN FELIP ESO AZATA (COLOMA NUEVA), 6129 SAN FELIP 1 (SA ZATA) (COLOMA NUEVA), ETICOLOMA NUEVA), 6129 SAN FELIP 2 (SA ZATA) (COLOMA NUEVA), ETICOLOMA NUEVA, ETICOLOMA NUEVA, FELIP Y CALLE EN DESCOON A VALL VER, IN: 100.37461.089, Jun 12. 4917575611.	antonomo	31-12-2019	1,000,000.00	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	{1532425/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190101507066	Proyecto de 1.	[ff1: (cido recurso.2019, ramo:33, modalidad prog. press. 1; top. neuros/FEDERALES (ARTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CLUMTOS EN LA ZDINA SUR OBJENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10583	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10583 S	32	28 0	(meta1: (unidad_medid.z.Vlvienda, meta:15.0	Igoda (no. municipica), Accalidada diseccion CALLE VARRAS DO INTERIO DO COLORNA FABRACO AN WIGEN, 55165 CUDDO HONGO, MONGO, 1 MICHACAN DO COMMON CHITE CALE VARRAS CALES OF A LOCALIDAD, DOS 39008 764, lut 19.735500819.	R ANNUALIS	31-12-2019	765,390.78	765,390.78	-		0	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD 039/2019, contratista:ERNESTO ZARATE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:765390.78, importe_modificado:765390.78]]	(meta1: (unidad_mediida:Vivienda, avance:7:5]]	(1507066/proyecto_PROCESO, 1507066/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MiCi	190201518122	Proyecto de 1.	[ITI: (icido_recuma_2019, ramo:33, modalidad preg_press, tpp_necumaFIDERALES preg_tocomes_1000000000000000000000000000000000000	13, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4790	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS	4790 S	32	28 0	(metal: (unidad_medida:VWenda, meta:15.0	(geol: (ove_municipio.34, localidad 5 direction.CALLE VARIAS CALLES O I INTERIOR O RANCHELE VARIAS CALLES O I HILLIAD MIRKHAN, 61220 PILIAD MIRKA HILLIAD MIRKHAN CO ECCAMPO CALLE VARIAS CALLES O EL A. TENNICAD E HALADIMARIO, (on- 100.74213288, lat:19.68068655)]	5. 	30-08-2019	862,067.55	862,067.55	401,647.44	401,647.44	401647.44	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM_/DOP-SCN/AD 022/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE CV, convocantes:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:862067.55, importe_modificado:862067.55]]	(meta1: (unidad_mediida:Vivienda, avance:15.0))	(1518122/proyecto_PROCESO, 1518122/proyecto_FIN(IO), 1518122/proyecto_FIN(I	En Ejecución ¹	Validado avances
2019	3 MIC	190201518771	Proyecto de 1.	ITT: ficid_ncumo.2019, amo:33, modalidad orq_prex.15p, excumof.20TAALS JAPATEXCONS. SUBSIDIS CONSENSOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	SEMABELITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUIA POTRBLE SANTA CLARA AL EL PILAR- 20174	16 Michoacán de Ocampo	71 Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	20174 S	100	100 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igeo1: (ove_municipio:71, localidad al direccion:CALLE CONCOIDO BANCHERIA SAMTA CARA, SESSO EL PULAR, PUBLIACIDIO MICHO/CACA DI 1 COAMDO ENTRE CALLE CONCOIDO Y CALLE CONCOIDO, CALLE CONCOIDO CONCOIDO NO EL SELED AL PULAS CONCOICCION EN LA SELED AL PULAS don-101.40272701, lat.20.424697]	*********	31-12-2019	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(1518771/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190101505047	Proyecto de 1.	[ff1: (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad prog_pres4, tipo_necurso.FEDERALES 000,000.00 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), mosto:1000000.0, modificado:1000000.0])	PROGRAMA DE MEJORAMENTO DE VIVIENDA. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN LA ZONA NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 4685	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4685 S	32	28 0	(metal: (unidad_medid:zVlvienda, meta:15.0	Igeo1: [ove_municipio.34, localischaf direccion-Citate VWMS/ CALES of I MITEMER 80 C COLONN LINGWIST, \$1110 CIUDN MIDMED, MIDMED, MICHAEL ST CALE VMMS, CALE CALE VMMS, CALE LINGWIST, CALE VMMS, CALE LINGWIST, CALE SE LA COLON LINGWIST, CALES SE LA COLON	<i>ананаван</i>	01-12-2019	889,260.36	889,260.36	-	-	0	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DDP-SCN/AD 047/2019, contratista:JOSE ARNOLDO DE LA SERNA SOTIO, convocantes/MUNIOPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:889260.36, importe_modificado:889260.36]	(meta1: (unidad_medida-Vivienda, avance:0.0])	{1505047/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190101505061	Proyecto de 1.	[PT1: [ciclo_recurso_2019, ramo:33, modalidad prig_prex.4, tpp_recursof20ERALES (PAMETACONES, SUSSIDES CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	11, CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DEL DIERNANE SANITARIO EN LA CIÉNEGA - 4720	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4720 S	50	45 0	[metal: junidad_medidz:Metros lineales, me	Igeo1: [ove_municipio.34, localidad 1 disection.CALE CONCOLO 0 0 NYTEMOS 0 C COLONA 0, 0.137 CULDADO (MINI- MONTA) 0, 137 CULDADO (MINI- MONTA) 0, 137 CULDADO (MINI- MONTA) 0, 137 CULDADO (MINI- BATTE CALLE PAROTA CALE LOS PROS, CALLE INSURGENTES ATIAS C LA CENTRAL CAMMONTAN ATIAS, (on. 100.55583329, lat-19.68910872)]	***********	31-12-2019	-	-	-	-	0	Sin contratos nu evos en el trimestre	(meta 1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0])	{1505061/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2019	3 MICI	190101507289	Proyecto de 1.	(PT1: (icido_recuma_2019, zamo_33, modalidad preg_press, tjps_merusof100RALES (pAMTECONES, SUSSIGNOS CONSTRUOS), monto:10000000, modificado:10000000,0))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDBÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE - 11208	16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11208 S	75	69 0	[metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipio.34, localidad 1 direccion.CALLE VICENTE GUISRISO, PONINTITE O DINTERIOR O O CLICIANI, SAN FRANCISCO GIO DE AGUA, 45110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO IMICHACAN DE GOAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SINCIA CONOCIDO CONOCIDO SINCIA CONOCIDO CONOCIDO SINCIA CONOCIDO CONOCIDO SINCIA CONOCIDO	. 1	31-08-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1000000	(ctto1: [tipo_obia:Obia, numero_contrato:MHM/DDP-SCN/AD 607/035], contratesta:NILO NIGEMERA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V., consociates-MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monte:1000000, importe_modificado:1000000.0])	(metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.65))	(1507289/proyecto_INICIO, 1507289/proyecto_PROCESO, 1507289/proyecto_FNI)	En Ejecución	Validado Iavances

Reporte del Destino del	I Gasto																								Total de Reg	ustros: 3,683,
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA MONTO G	LOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L E ID MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C INSTITUCION EJECUTORA	T O NUMERO PROYECTO BENEFIC	OON MUJER	ES HOMBRES BENEFICIAR	os METAS	TIFO GEOREFERENCIA GEOREFERENC	AS FEI	CHA FECHA	A RECAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2019 3 MIC190	1201518161	Proyecto de 1,000,0	(PTI: (ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalidad.) prog_press, too_recursoFEDRALES monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0)]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5444	A 16 Michoscán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5444 S	32	28 0	(metal: (unidad_medida/Vivienda, meta:1	Iged1: (our_municipio3: princicion:CALE VARIAS sattraccion:CALE VARIAS sattraccion:CALE VARIAS sattraccion: o a ouvocetar MORELOS, SIZES JOSÉ MORELOS (ZIRIED), INI- MOREDA (ZIRIED), O E O CAMB (CALE VARIAS VARIAS CALES TENENCA, Ion.: 0.0.750; in:1.9.58160113)?	, localidad:58, JALLES 0 JOSÉ MARÍA JARÍA ALGO DENTRE RIAS, CALLE ELA	24-06-21		893,916.42	893,916.42	893,916.42	893916.42	[ctto1: [kipo_obra:Obra, numero_contratoMHM/DOP-SCN/AC 056/2019, contratatats:AsiN: SANCHEZ MEDINA, convocante MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOSCAN, monto:893916.42; importe_modificado:893916.42]]	(meta1: (unidad, medida:Vivienda, avance:14.25))	(1518161/proyecto_INICIO, 1518161/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201535971	Proyecto de 1,000,0	ITT: Esido recurso 2019, ramo:33, modelidad in modelidad	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA TREBACHILEMATO DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 50679	16 Michoacán de Ocampo	111 Ziracuaretiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	50679 S	34	26 0	(metal: (unidad_medida.Otros, meta.2.0,	Igeo1: (vw. municipio1: iffercion: MYRIDA MARG PUERLO CARGAM, 6:17, ZIRACUARTERO MICHO ZIRACUARTERO MICHO AMPO INTRE CARRE I MORELIA Y CALLE ALIA MANGOS SE UBICA SOB AVENIOA MAGNOLLE RE CARRETERA URLUAPAN - CALLE A. (m:: 101.9232; [ss.1:9.446737382]	NOLIA B CARACHA, CÁN DE RA URUAPAN J, CALLE LOS BIBBI E LA	30-08-21	1,000,000.00	999,990.56	999,920.56		0	[ctto1: [tipo_obra-Obra, numero_contratosMZM/DDP/IR/019) 34/2019, contratostazMNIE. SOLIS DIGSDADO, convocanteci- ATUNTAMENTO DE ZIRACLARETIRO, MICHOACAN, monto-999990.56; Importe_modificado:99990.56)]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:2.0])	[1535971/proyecto_INICIO, s, 1535971/proyecto_PROCESO, 1535971/proyecto_FRO. 1535971/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201536805	Proyecto de 1,000,0	Iff1: (side_neursa2019, ramo:33, modalidad i prog_pres4, tjo_neursoFEDRALES [APORTACIONIS, SUBSIDIOS Y COMVENCIS], monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	NTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTAL EN FRACCIONAMIENTO PRIMERA ETAPA 52246	BLE 16 Michoacán de Ocampo	112 Ziticuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52246 S	250	250 0	(metal: (unidad_medida.Otros, metal: 0,	Igeot: (over_municipiot: strection_CALLE EN DIRE MINGUEL CHI-CHIME SAM MINGUEL CHI-CHIME SAM MINGUEL CHI-CHIME TATACLARO, TATACLARO DE OCAMPO STATE CALL CALLE EN DIRECCION A S CHICHEMEGUALE, SEE 100.37046221, Int:19.4	CIÓN A SAN AS COLONIA UILLAS DE CA MICHOACÁN E LA PERA Y AN MIGUEL HA E, lon:-	31-12-2	1,000,000.00	1,000,000.00	903,585.02	903,585.02	903585.02	Istto1: (lipo, clera Chra, numero, contrato MZMA/SDUOP-JAD- ArS-002/2019, contratista: Juan MANUEL GARCA TELLO. Comecante ATUNITAMIENTO ZITZUAURA. MICHOGACIN, montro: 1000000.0, importe_modificado: 1000000.0]]	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:0.9])	is 1536805/proyecto_PROCESO, s536805/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201543001	Proyecto de 1,000,0 nversión 1,000,0	ITT: (side_ncursc2019, ramo:33, modalidad sorg_prick-t tipe_ncurscFEDRALES [APORTACONES, SUBSIDIOS Y COMVENCIS], monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	CONSTRUCCIÓN DE DRENARE - 6238S	16 Michoacán de Ocampo	112 Ziticuaro	Proyecto de Inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	62385 S	125	125 0	(metal: (unidad_medida.Metros lineales,	Igeo1: (ove_municipio:1. localidad52, directorida52, directorida52	ILLE EN COLONIA COLONIA PE LOS J, ZITÁCUARO MINE O ENTRE L TURAL Y :-	25-04-2	999,555.90	999,555.90	999,555.90	999,555.90		Istio1: (lipo, clera Chra, numero, contrato MZM/SDUOP/AD- ARS 083/2019, contratinat. GEARDO PABLOL ARIAS, CONVOCARTE ARIAS, CONVOCARTE ARIAS, CONVOCARTE ARIAS, CONVOCARTE ARIAS, MONTO CONTRADA (LIPO) CONTR	(meta1: (unidad medida:Metros lineales, avance:550.0))	[1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_PROCESO, 1543001/proyecto_PIN(30)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1101505338	Proyecto de 1,000,0	Iff1: Eiclo recurso.2019, ramo.33, modalidad il 00.000 [Persk. tipo. recursoFEDRALES [APATRACONES, SUBSIDIOS YOM/NEOS], monto:1000000.0, modificado:1000000.0]]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 5538	16 Michoacán de Ocampo	77 San Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS MICH	5538 S	222	180 0	(motal: (unidad_medida:Metros Cuadrad	Igent I com municipator Binecolon CALLE NICOLA PUERLO VICENTE RIVA P 1993.0 VICENTE RIVA P 1005.6 MICHAEL CALLE VICE 1 ENTRE CALLE CALLE VICE 1 CONSTITE TO SE PINCULTURE 1 CONSTITE TO SE PINCULTURE 1 CONTRE LA CALLE SIN NOI 1 BINTO JOINTO CONTRESS 1011.8 JASSIA (1991)	BRAVO LACIO, ACIO, SAN CAMPO CALLE BRISS CTORIA	20-09-2	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	638,461.74	638461.74	[ctto1: [8ipo_obra: Administración directa, numero_contratos 51532, contratista; contratista; contratista; contratista; contratista; contratista; contratista; contratista; contratista; contratista c	(meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.0))	[1505338/proyecto_INICIO, 1505338/proyecto_PROCESO]	En Ejecución
2019 3 MIC190	1101507211	Proyecto de 1,000,0	IRT1: (cido_recurso.2019, ramo.33, modalidad i recurso.2019, ramo.33, modalidad i (APORTACONEX, SubSIGNEY COMENDS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0))	PRIOGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 11021	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11021 S	32	28 0	(meta1: (unidad_medida/Vivienda, metar1	Igeo1: (ove_municipio3- direction:CALE VARMS; INTERIOR DO RANCHERI AGOSTITI.AM, 61241.AG ! HIDALGO MICHONCAN ENTRE CALEE VARMS V CALE EVARMS VARMS CO TENENCIA DE AGOSTITI. 100.61775805, la:19.5!	ALLES 0 0 ISTITLÁN, E OCAMPO BIBBI BLE VARIAS, LLES DE LA N, Ion:-	ausuu 27-12-2	219 -	-		-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad medida:Vivienda, avance:0.0))	{1507211/proyecto_INICIO}	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201526278	Proyecto de 1,000,0	Iff1: (sido_recurso.2019, ramo-33, modalidad di mode_press, tipo_recurso/FEDRALES (APORTACONES, SUBSIGIOS YOUNNES), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	, REHABILITACIÓN DE POZO DE PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 33717	16 Michoacán de Ocampo	64 Parácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUARO	33717 S	669	664 0	(metal: funidad_medida:Otros, meta:1.0,	Igeo1: [ove, municipio.5- orrection.CALLEDIN DY- EIDO BLUROS, BIRS, 64 ARIES, PARÁCLARO MUE- TO CAMPO ENTRE CALLE. Y CALLE ERNOBIO MORE SIN NOMBRE EL POZO S FEN LA NORTE DE LA CON- SOBRE LA CARRESTO 102.17405064, Int.19.07	780 BUENOS IDACÁN DE JAN ESCUTIA 10, BRECHA ENCUENTRA UNIDAD Jon:-	15-05-2i	700,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	700,000.00	700000	[ctto1: [sipo_obra:Obra, numeno_contratoFiSM-018/19, contratista1: REFUGIO TORRES CARDINAS, convocante: MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto-980000.0, importe_modificado:980000.0]}	(meta1: (unidad_medida:Otro avance:70.0))	[1526278/proyecto_INICIO, 1526278/proyecto_FIN, 1526278/proyecto_PROCESO)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201535225	Proyecto de 1,000,0	IT1: (sid: process 2019, sem; 31, modified to comp. prock top. process prock top. process prock top. process	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 49289	16 Michoacán de Ocampo	31 Epitacio Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN	49289 N	0	0 0	(metal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0,	Igeo1: (ove "municipio:3 elirection:CALLE ACCESS EIROD CANNOD Y PEDBEGAL, I HUSETA MICHORY PEDBEGAL, I HUSETA MICHORY EARLY CARRIERS A CARR ANTONIO MALINE AL ACLIRIVA LA UBECA AL IN COSTADO D Ion. 100.2352798, Int.	A CANINDO SAL, 61006 PITACIO OCAMPO A SAN LILE LADERA, DBRA SE EL ACCESO,	26-07-2	1,000,000.00	998,359.17	998,359.17	998,359.17	998359.17	[ctto1: [sipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/00 3/2015, contrato:AEH/DUOP/AD/00 3/2015, contrato:AEH/ADIOP/AD/00 3/2015, contrato:AEH/ADIOP/AD	(meta1: (unidad_medida:Otn avance:1.0])	(, [1535225/proyecto_INICIO, 1535225/proyecto_FIN] 1535225/proyecto_FIN]	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201541133	Proyecto de 1,000,0	Iff1: (side_ncurse.2019, ramo:33, modalidad in composition of the comp	CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE SANITARIO - 85175	16 Michoscán de Ocampo	112 Ziticuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	85175 S	150	150 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales,	Igea1: [ow_municipio1: Increase27, intercents Intercents 1, intercents 1, intercents Intercents 1, int	ACIÓN ON, 61539 LA RO D ENTRE MINIO DATEPEC Y A EC DE ÓN, lon:-	31-12-2	1,000,000.00	-	-	-	a	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(1541133/proyecto_INICIO)	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201536811	Proyecto de 1,000,0 nversión	(RT1: (Sido recurso 2019, ramo-33, modalidad di 00.00 preg. pres-4, Epo recurso FEDERALES (JAPOTRECONNES, SUBSIDIOS Y CONVENDOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	NTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE DREMAE SANITARIO EN PRACCIONAMIENTO PRIMERA ETAPA - 52255	16 Michoacán de Ocampo	112 Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52255 S	250	250 0	(motal: (unidad_medida:Otros, meta:1.0,	Igeo1: (ove_municipio:1. direction/CALLE EN NIGE MINGUEL CHICHINEQUIL SAN MINGUEL CHICHINEQUIL SAN MINGUEL CHICHINE 21TACUARO, 21TACUARO, 21TACUARO DE OCAMPIO ENTRE CAL CALLE DO DIRECCION A 3 CHICHINEGUALO LOCALISTO LOCA	CIÓN A SAN AS COLONIA UILLAS DE CA MICHOACÁN E LA PERA Y AN MIGUEL HA E. Ion:	31-12-20	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1	Etto1: (sipo_obra:Obra, numeno_contrato:MZM/SDUOP-/AD- AYS-033/2019, contraistar: JUAN MANUEL GARIA TELLO, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MHCHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0]	(meta1: (unidad_medida:Otri avance:1.0))	[1536811/proyecto_INICIO, 1536811/proyecto_PROCESO, 1536811/proyecto_FIN)	Terminado
2019 3 MIC190	1201556682	Proyecto de 1,000,0	[ff1: (siclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad sono prog_press, tipo_necursoFEDRALES [APORTACONES, SUBSIDIOSY CONVENIOS], monto:1000000.0, modificado:1160000.0]]	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONOCIDA - 1158	844 16 Michoscán de Ocampo	100 Tzintzuntzan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	115844 S	100	100 0	(motal: (unidad_medida:Metros Cuadrad	Igeo1: [ove_municipic1: directionCALLE CALLE S S RANGHIRA CONTROL COLUMN RANGHIRA COLUMN JAICHO COLU	N NOMBRE 58444 PAN 9 ENTRE VTA CRUZ Y CALLE PARTE A DE CA CON LA	17-09-2s	1,159,998.27	1,159,998.27	1,159,998.27	1,159,998.27	1159998.27	kto1: [spo_cbra_Cbra, numen_contratoTzN/QP- AD/2019/100/9023, contratista2.COMPSUTCORA ARUSE, S.A. DE CV., convocante MUNICIPNO DE TZINTICUNTESM MICHO/CAM, monto:1159998.27, importe_modificado:1159998.27)]	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0))	[1556682/proyecto_FIN, 1556682/proyecto_PROCESO, 1556682/proyecto_INICIO]	En Ejecución
2019 3 MIC190	1201531089	Proyecto de 1,000,0	(RTL: (siclo_recurso.2019, ramo-33, modalidad prog_pres4, tipo_necursoFEDRALES [AJORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1000000.0, modificado:548291.82]]	REMABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLI DE SAN JOSE DE GRACA EN MARCOS CASTELLANOS MICHOACON - 4,8476	E Michoscán de Ocampo	51 Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE MARCOS CASTELLANOS	42476 S	1300	1200 0	(motal: (unidad_medida:Metros lineales,	Igeo1: [cvc _municipio.5 election:CALLE LUIS DE Gi PIUEBLOSAN DOS EL GENALA, M LOS TELLANS BURGES SAN JOSÉ DE GRACA, M LOS TELLANS BURGES SAN JOSÉ DE GRACA, M LOS TELLANS BURGES CALLE PROLOGICAL LUARIZ ESTA GRACA SE EL UBECARA E, los -100 July 199556696]]	EVERRIA ACIA, 59500 IRCOS ÂN DE RNESTO #### IVICARIO, ENITO CUENTRA	27-12-2	548,291.82 548,291.82	548,291.82	548,291.82	548,291.82	548291.82	(etto1: [tipo_cbra-Administración directa, numero_contrato:66058, contratiata_convocante.MUNICIPIO DE MARCOS_CATELLANOS, monto:1000000.0, importe_modificado:600000.0]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0]}	[1531089/proyecto_INICIO, 1531089/proyecto_PROCESO]	En Ejecución

Reporte o	Destino del Gasto																								Total de Regi	.stros: 3,683	
CICLO TRI	STRE FOLIO	CATEGORIA MONT	O GLOBAL FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C	T O NUMERO PROYECTO POBLACI BENERICI	ON MUJERE	ES HOMBRES BENEFICIARI	os METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	C E F DEVENGADO	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO
2019	MIC190101508208	Proyecto de 1,01	##1. [cids_preuro-2019, nano.33, modalidad, 00,000.00 profit_preuro-2019, nano.33, modalidad, profit_preuro-2019, nano.33, nano.3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE NAKIDO - 13416	D 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13416 S	42	38 0	(metat: (wikład_medida:Metros Cuadrados,	Igen1: (ove. musicipio 14. locationi imercon collect Neurol 10 millioni imercon collect Neurol 10 millioni SE AMACON, e1134 CUIDO SE AMACON, e1134 CUIDO COLLECTONICODO CALLE CONOCCIO CALLE CONOCCIO EN E. CRUCE DE LI SAMMENTO SIN CON LA SALIDA AL BROOK, (no. 100.56456182, (no.11.68351975))	R S annumus	20-05-2019	593,486.31	593,486.31	-		0	Etto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratoAMM/DOP-SCN/AI 013/2019, contratata:DeYCON 013/2019, contratata:DeYCON 013/SD0 CDHICACOMY 010/STRUCCOM, S.A. DE C.V., conscantes/MINGIPIO DE HIDALGO MICHORCAN, monto:593486-31; importe_modificado:593486-31]	[meta1: [unistad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0]]	1508208/proyecto_FIN, 1508208/proyecto_INCIO, 1508208/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201527166	Proyecto de 1,01	III. (cid., prumo 2018, namo 33, modilidad, prog. proc.), tipo, premo profitakLIS APPATECHONS, SUBSIDOS (VONNENOS), mosto:1000000.0, modficado 750960.78()	CONSTRUCCION DE TANQUE DE JAMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 35047	16 Michoacán de Ocampo	31 Epitacio Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHDACAN	35047 N	0	0 0	(meta1: (widdd_medda:Otros, meta:1.0, me	Igno1: [cve_municipio:31, localidad: direccion:NTREOR DOMICULU CONCODO SANCHERA ASTULERO BOTIA, \$1017 ASTULERO BOTIA, ESTACIO HUERTA MICHOACIA DE OCAMPO ENTRE CAMMOS SIN NOMBRE Y CAMMO DOS GE GROS- ASTULERO, CAMMO SIN NOMBRE I OSRA SE UBICA Z NOA. AO ISSTE DI ON-100.23122874, bit-20.2275958	AMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM	16-10-2019	750,960.78	750,960.78	596,142.60	596,142.60	596142.6	(ctto1: (tipo_cebra:Obra; numero_contrato:MEH/DUDE/AD/00 /9/019; contratata1:DISE TREIO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUETA, monto:750960; 71 mporte_modificado:750960.71])	(meta1: (unidad_medida:Otr avance:1.0])	11527166/proyecto_INICIO, 1527166/proyecto_PROCESO, 1527166/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201518266	Proyecto de 1,01	JTTL (5clo , recurso 2019, ramo: 31, modalidod (), 0,000.00 pring , presi, 10p. (recurso FEDERALES ALPONEMOS), Amonto: 10000000, modficado: 862067-55)] monto: 10000000, modficado: 862067-55)]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 10384	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS	10384 S	32	28 0	(meta1: (unidad_medida Vivienda, meta:15.0	Igno1: (ove municipio:34, localidad- deseccion:CALLE VARRAC CALLES O D. INTERIOR DO BANCHERINE EL COMPARION, 0:203 EL CHAPARROL 1 HOLLOO INTERIOR DE OCCUMPO CALLE VARRAC CALLES EL EL EL EVARRAC CALLES EL EL EVARRAC CALLES CALLES OLLO 100.61390071, lst:19.61272277]]	*******	31-07-2019	854,949.00	854,949.00	854,949.00	854,949.00	854949	[ctto1: [tipo_clora:Obra, numero_contrato:MrM/DOP-SCN/Ai 09/2019, contratista:zuluni MANUEE PAZ PAZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACKIN, montro.845549.0, importe_modificado:845949.0]}		[1518266/proyecto_INICIO, 1518266/proyecto_PROCESO, 1518266/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101505041	Proyecto de 1,01	(FTL: (sido_recursa2019, ramo:33, modalidada), propagarea4, tipo_recursaFEDEALES ALAPHACEANS, SUBSIGIOS FCONNENDS, mento: 1000000,0, modificado.870788.75))	PRIOGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 4669	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4669 S	32	28 0	[metal: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0	CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALL VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATÍAS, Iono- 100.6035052, Jan:19.71811401])	ANIMANA	02-07-2019	870,788.75	870,788.75	870,787.77	870,787.77	870787.77	ktto1: (tipo_obra:/Obra, numero_contratorMHM/DOP-SCN/Ai O24/2015, contrateix:EDFR/CDOPA, URBANIZ/DORO TAUDIANCIONA, S.A DE CV., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:870788.75; importe_modificado:870788.75]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[1505041/proyecto_INICIO, 1505041/proyecto_FIN, 1505041/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101507008	Proyecto de 1,01 inversión 1,01	[H1: [cido_recurso2019, ramo:33, modalidad.), propreg_presc_160, recurso2019, ramo:33, modalidad.), propreg_presc_160, recursoFEDEMALS ARAPHERCHOOKS, SUBSIDIOS *CONNENDS], monto:1000000.0, modficado:872784.26)]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 10235	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10235 S	32	28 0	[metal: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0	[8001. [Over municipio:34, localidad- direction-CALLE VARISE CALLES 0 0 INTERIOR 0 O RANCHERIA SAN BARTIDIO CUITARIO, PUDALE MATTIDIO CUITARIO, HIDALEO CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENNINCIA DE SAN BARTIOO CUITARETO, Inc.: 100. 50093144, Jun; 36 4799093)	********	29-07-2019	872,784.26	872,784.26	872,784.26	872,784.26	872784.26	[ctto1: (Sipo_obra:Obra; numero contrato:MHM/DDP-SCN/AI 008/2019, contratista:RAMON ARBIAGA SANCHEZ; convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:937298.2, importe_modificado:872784.26]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[1507008/proyecto_INICIO, 1507008/proyecto_FIN, 1507008/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201518174	Proyecto de 1,01	IFT1: (sido_recurso 2019, ramo:33, modalidad), prog_presd, tipo_recurso FEDFALES APAPIRACAMOS, SUBSIDOS *CONVENDOS, monto: 1000000,0, modificado: 892488.17))	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - S523	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5523 S	32	28 0	(metal: (whidad_medida/Vivienda, meta·15.0	Ignot 1: (no. merickio: 34, localidad, direction: CALLE VARIOS CALLES NO direction: CALLE VARIOS CALLES NO THERM, 61228 FURIND TO THERM, 11 HIDALGO MICHOLACIA DE COLAMO ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA TENNEDO, Igno: 10.07 1092038, lat:19.5053082])		20-06-2019	892,488.17	892,488.17	892,461.47	892,461.47	892461.47	[ctto1: (Sipo_obra:Obra, numero contrato:MHM/DDP-SCN/AI 025/3019, contratista:FORTINO GREGORIO VARGAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOLGÁN, monto:882488.17]] mporte_modificado:892488.17]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[1518174/proyecto_INICIO, 1518174/proyecto_FIN, 1518174/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190201518140	Proyecto de 1,01	[ITI: (cido_recurso 2019, ramo:33, modelidada), prog_press_15po_recurso FEDFALES APA/FIRECTONES, SIBSEDIOS CONVENDOS, mento: 1000000,0, modificado.89:2921.39))	PRIGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5206	Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5205 S	32	28 0	[meta1: (unidad_medida/Vivienda, meta:15.0	Ignot. (ov. musicipio 24, localidadi. disecciono CALLE Visidas CALLES DO INTERIORI DI MANCHERIA E CARACO, 65230 E CARACO, HADAUGO I MICHOLACIA DE CARACO, HADAUGO I MICHOLACIA DE CARACO, CALLE CARLE VARRAS VALRAS CALLES DE LA TENINOCA, (non-100.75671337, lut-19.560074633)	**********	30-07-2019	892,912.39	892,912.39	493,511.94	493,511.94	493511.94	[ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SON/Al 023/2019, contratista:MOBERTO SOTO ARMS, comocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACM monto:882912.3 ay importe_modificado:892912.39]]	(meta1: (unidad: medida:/Wvienda, avance:15.0))	[1518140/proyecto_INICIO, 1518140/proyecto_PROCESO, 1518140/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101505246	Proyecto de 1,01 inversión 1,01	HT1: [cido_recurso 2019, ramo:13, modalidad.), prog. presc, ftpo_recurso FEDEALES APAPIERACENOS, SUBSISION SCONMENDS, monto: 1000000.0, modificado.897315.44()	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE AHUZOTI, DE LA COLONIA LA ESTACIÓN - 5278	0 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5278 S	42	38 0	[metal: (widad_medda:Metros Cuadrados,	Igeo1: [cve_municipio:34, localidad: direccion:CALLE AMUZOTI. 0 o INTEREM 0 o COLONAL A ESTACIÓN 61:140 GUDAO HIDALGO, HIDALGO 1 MICHAEL DO EN MOVIEMBRE Y CALLE 1 NOCUÁS BRAVO, CALLE CONOCIOO. NORTE DE CUUDAO HIDALGO POR CALLE CUUDANTE CONOCIOO. 1 CALLE TO EN COLONAL O COLONAL 100:100.55349953, bt:19.7005680	A	05-08-2019	897,325.84	897,325.84	897,325.84	897,325.84	897325.84	(ttto1: (sjoo_obra:Obra; numero_contrato:MHM/DDP-SCN/Aii 012/2019, contratista:MARCO ANTONIOG ILL GUITÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHALGAM, monto:897325.84])	[meta1: funidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.86]]	[1505246/proyecto_INICIO, 1505246/proyecto_FIN, 1505246/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101505235	Proyecto de 1,01 inversión 1	#T1 [sido_recurso.2019, ramo:31, modalidod.1, 0,000.00.00 [pring_press_10p_recursofEDEMALS AUTO-0000000.00, monto:1000000.0, modficado:958509.81]]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIEND. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS - 5253	A 16 Michoacán de Ocampo	34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS	5253 S	32	28 0	[meta1: (unidad_medida Vivienda, meta:15.0	Igeo1: (ove_municipio:34, socialised:12, derector-CLEE YARR) SAN ANTONIO VILLACOMANICESS: SAN ANTONIO VILLACOMONI, 6: 233 SAN ANTONIO VILLACOMONI, 6: 133 SAN AN		20-05-2019	958,509.81	958,509.81	958,509.81	958,509.81	958509.81	ktto1: (tipo_obra:Obra; numero_contrato:MMM/DOP-SCN/Ai 011/2019; contrateix:MARIA PDUWIGIS ZETINA HERIAKIDEZ Coneccante:MUNCIPO DE HIDALGO MICHGAEAN; monto:958509.81; importe_modificado:958509.81)	(meta1: (unidad_medida:Vivienda,	(1505235/proyecto_PROCESO, 1505235/proyecto_INICIO, 1505235/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101508146	Proyecto de 1,01 inversión 1,01	[ff1: [cido_recurso2019, ramo-13, modalisdad, 0,000.00 [pring_press_tree_t_top_recursofEDRALES_ALMOSTRUCKS_SUBSISIONS_CONNENDS], monto-1000000.0, modficado-998447.67]]	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE OREMAE EN PARTE NORTE DE LA CARECERA MUNICIPAL - 13213		34 Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	13213 S	2600	2400 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	BROIL (IOW, PRINCIPLOS A), BOSINGOS directors CALLE COMMODO 10 INTERIOR IO COLONAS AN ANTON DE LAS PANAMAS, 61275 CUIDAD HIDALGO, HIDALGO MICHORACAN DE GOAMPO ENTRE CALLE DE FERSIES Y CALLE DOLOGIS HIDALGO, CALLE CONCIDO 11 CANAL HONGO DE L CONCIDO 11 CANAL HONGO DE L 100.55006191, Iai-19.89959192]]	0 ########	20-07-2019	998,447.67	998,447.67	998,447.66	998,447.66	998447.66	(tto1: [Sjop_obra:Obra; numero_contrate:MHM/DOP-SCN/Ai 020/2019, contrateita:HECTOR 020/2019, contrateita:HECTOR 020/AMSE; Alcontrateita:HECTOR 020/AMSE; Alcontrateita:HECTOR 020/AMSE; Alcontrateita:HECTOR MICHACAD, monto:998447.67;] mporte_modificado:998447.67;]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0]]	(1508146/proyecto_INICIO, 1508146/proyecto_FIN, 1508146/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101508394	Proyecto de 1,01	Iff1. (cick, recurso 2019, ramo 33, modalistics), prog. preck, figo, recurso FDDRALS [ARPHANEAN, SUBSIDIO Y CONVENCIOS], monto 1000000.0, modficado 998997.8])	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 13905	16 Michoacán de Ocampo	100 Tzintzuntzan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	13905 S	200	150 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igao1: (ove_municipio:100, incalidad:10, direction:CALLE CARR, SANABRA - CHAPULTER CRANCHES IL IAGÜEY, 1844 EL IAGÜEY, 1844 EL IAGÜEY, 1841 IL IAGÜEY, 1844 EL IAGÜEY, 1841 EL IAGÜEY, 1844 EL IAGÜEY, 1841 EL	, annunnan	31-12-2019	299,699.34	299,699.34	299,699.34	299,699.34	299699.34	(ttto1: (sjoo_obra:Obra; numero contrator/IZN/OP- AD/2019/100/3009, contratista:CONSTRUCTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNIOPIO DE TEINTZUNTAN MICHOACAN, monto:988997.8, importe_modificado:998997.8]}	(meta1: (unistad_medida:Metros lineales, avance:300.0]}	[1508394/proyecto_INICIO, 1508394/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	MIC190101508282	Proyecto de 1,01	ITT. (zick. recurso 2019, ramo 33, modalistad.) 00,000.00 prog. preck. fupo. recurso FEDRALES ALPATRACONCO, SUBSIDIOS YOUNENDOS, monto: 1000000.0, modficado: 999871.85]]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN LA AGUA POTABLE QUINTA ETAPA - 13625	DE 16 Michoacán de Ocampo	49 Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13625 S	30	32 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igno1: [cve, municipio 49, localidad- direccion-CALLE CAMINO A CAMINO LA BUEDA RANDERIRA ARACHO GRANDE, SARPA RANCHO GRANDE, MADRIDO MICHAGACHO E COMMO INTEC CAMINO EL AGUILLA BRANCHO GRANDE Y, ESTA LATRA ROCIARA E EL DEPOSTO QUE SE URICA DELIMA DEI LA LOCALUDAD DE LA, Inc.— 101. 10383786, lat-19.31.3047941]	A anamanana	15-05-2019	999,871.85	999,871.85	896,521.66	896,521.66	896521.66	ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DUOP/AVS, AP/D05/2019, contratista:COHEBA #ROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. D. R. L. DE C. Y. CONVICANDER S. D. AVUNTAMIENTO DE MADERO, monto:099871.85, importe_modificado:999871.85]]	(meta1: (unistad_medida:Metros lineales, avance:1500.0)}	[1508282/proyecto_INICIO, 1508282/proyecto_PROCESO, 1508282/proyecto_FIN, 1508282/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Reporte del Destino del	Gasto																								Total de Reg	.30.03. 0,000	
CICLO TRIMESTRE	опо с	CATEGORIA MONTO GLOBA APROBADO	L FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	D E T ID ENTIDAD ENTIDAD RESPONSABLE	A L L ID MUNICIPIO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	E L CLASIFICACION	P R SUBCLASIFICACION	O Y E C	T O NUMERO PROYECTO BENEF	ICION MUJERI	ES HOMBRES BENEFICIA	RIGS METAS	TIPO GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	V A N	C E F	I N A	N C I	E R O CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019 3 MIC1902	01529549 Pri	ayetto de 100,055.4 versián	ITT: [cid_recurso 2019, ramo:33, modalidad; nor_press_tid_recurso FERRALS APORTACIONES, SURSIDIOS' CONVENIONS, monto:100055.46, modificado:100055.46[]	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL FRENTE A LA CLINICA DE SALUD DI LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 38277	16 Michoacán de Ocampo	86 Tanhuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN	38277	5 12	9 0	finetal : (unidad_medid.a Metros lineales, me	§2001. [com_prunicipioside, localidadă direccion.CIRRADA VSTA HERMOSA. LA PEDDO RAMON BANCO NULVO, 5004 REMONDO NULVO, TANHLAITO MICHACÂNI DE COMPONDO ENTRE CALLDON CASA DE SALVADOR TORRE Y CAMINO A EIJOS, TRARACEIRIA A CULTIVOS SE INCLUMITRA SOBRE LA CARRETERA VSTA HERMOSAL ("Inc. 102 36819816, Inc. 20 27923811)]	S	18-11-2019	100,055.46	100,055.46	100,055.46	100,055.46	100055.46	(ctto1: [6]po_cbra:Obra, numero_contratoMTM/OP/FIII/AD- 08/2019_contratoxATS/RO TIERRAY PANMENTO SA DE CV. convecante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHACAN, monto:100055-46, importe_modificado:100055-46]]	(meta1: (unidad_medida:/Metros lineales, avance:40.0))	[1529549]proyecto_PROCESO, 1529549]proyecto_FIN, 1529549]proyecto_PROCESO, 1529549]proyecto_BMCIO)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01557330 Ac	ción 100,192.5	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad1, prog_presi4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100192.5, modificado:100192.5)]	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 117172	16 Michoacán de Ocampo	53 Morelia		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	117172	v 0	0 0	(metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, m	(geo1: (ove_municipio:53, localidad:1 direccion:DADO QUE ES GASTO 1 INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL (10: 101.192046, lat:19.703384)]		31-12-2019	-	-			0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Pies avance:0.0])	26, [1557330/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC1901	01510195 Pri	oyecto de 1,002,065.5 versión	ITT: (cid_recurso.2019, ramo:33, modalishd.), grag_press, tipo_recursoFEGRALS [APGRIACOMES, SUBSIDIOS Y COMMINGS], momes:1002065.55, modificado:1301042.19]]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINTORIO - 18887	16 Michoacán de Ocampo	73 Quiroga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE QUIROGA MICHDACÁN	18887	5 35	30 0	(metal: (unidad_medda:VWenda, metalla 0	Ignot. (com. municipio 73, localistada improcinor CALE VARRA CALESTA A INTERIOR 1.4 COCUMA OLORDO SAR2O QUIRROSA CALESTA A MICHORACA PO ECONOCIO SALEI CONOCIO DE VOLLE CONOCIO CALEI CONOCIO DE VOLLE CONOCIO CALEI CONOCIO DE VIDENZIA CONOCIO CALEI CONOCIO DE VIDENZIA CONOCIO CALEI CONOCIO DE VIDENZIA COLORDO DE VIDENZIA COLORDO CONOCIO DE VIDENZIA CONOC	, <i>панавана</i> 0 5,	20-09-2019	707,535.30	707,535.30	707,535.30	707,535.30	707535.3	(ktto1: (lipo_cbra:Obra, numero_contratoHAGM/DOPU/lik/0 3/2019, contratista:#AUL HGAREDA PADCMINIO_concate.HMUNICPIO DE QUIROGA MICHOACAN, montro23839314, augusto 2383934, 40)] importe_modificado:2383934, 40)]	(meta1: (unidad medida:VWenda, avance:8.0])	[1510195/proyecto_INICIO, 1510195/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC1902	01522208 Pri line	ayecto de 1,002,166.3 versión	Iff: jcid_recurso.2019, ramo.33, modalidad.i, prog_presk_tip_recursoFFDEMALS APORTACOMES_SUBSIDIOSY CONVENCOS, monto:1002166.37, modificado:1002166.37)]	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DEBNAIE Y AGUA POTABLE EN CALLE DIECISES DE SEPTEMBRE ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y CAMINO REAL - 28009	16 Michoacán de Ocampo	25 Chikhota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOACÁN	28009	5 60	60 0	(metal: (widad_medda:Otros, meta:285.0)	Igno1: (cm_municipio 25, localidade) diseccion CALLE I AZARO (ARDENA) PUREIO TRANQUILLO, 1979 IL OS NOGALES, CHILCHOTA MICHOLORI NOGALES, CHILCHOTA MICHOLORI NOGALES, CHILCHOTA MICHOLORI NORTE V CALLE CAMBINO REA. LA ORRA SE I LOCALIZE ANA AVENDA PRINCIPAL DE LA COMMINICAD DE LO NOGALES A LINC COSTA, dor- 102.1567/3384, lat:19.8571,76831]	annanana S	12-07-2019	1,002,166.37	1,002,166.37	1,002,166.37	1,002,166.37	1002166.37	Istto1: (tipo_cbra:Cbra, numero_contratorH.A.C. NOG-01-19, contratista/NATANEL SILVA HERNÁNDEZ, comocantexMUNICIPIO DE CHILCHOTA, MICHOACÁN, montro:1002168. importe_modificado:1002166.37]	(meta1: (unidad _medida:Otr avance:265.0))	(I.522208/proyecto_PROCESO, . 1522208/proyecto_RNO(O, . 1522208/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01534718 Pri	oyecto de 100,350.3 versión	[ff1: [cido_recurso.2019, ramo-33, modalidad1, prog_presA, tipo_ncursoFEDRALES IAPORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENEDS), monto:100350.37, modificado:109734.72]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AUN COSTAGO DE LA ESC SECUNDARRA - 75042	16 Michoacán de Ocampo	109 Zināparo	Proyecto de Invensión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	75042	5 36	45 0	(metal: (unidad_medida:Metros lineales, me	Igno1: (ove_municipio:109, localidad:12_direction:CALLE CONCIDIO RAMCHO I TORRE, 59465 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZIMÁPARO 1 MICHADALAN DE COLAMO ENTRE CALLE CONCIDIO Y CALLE PRINCINA, LA DIRRA SE RICULIFIA CITARS DE 15CUELA SECUNDARIA, (nor 101. 0021483), La CEI 3280873]	AMMANA	22-07-2019	109,734.72	109,734.72	109,734.72	109,734.72	109734.72	[ctto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66214, contratista; convocante:MUNIOPIO DE INMAPARO, monto:104393.61]] importe_modificado:104393.61]]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0))	[1534718/proyecto_INICIO, 1534718/proyecto_FIN, 1534718/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC1902	01520661 Pri	oyecto de 1,004,000.0	[III. (cido_recurso.2019, ramo:33, modalidad.), prog_pres4, tipo_necursoFEDBALES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENEDS), monto:1004000.0, modificado:1003482.441)	REMARITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE L'OPEZ DIRIADOR EN LA COMUNIDAD DE QUINCEO - 25252	16 Michoacán de Ocampo	65 Paracho	Proyecto de Invensión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	25252	5 120	80 O	[meta1: [unidad_medida:Ctros, meta:1874.0	Igeo: (ove_municipios5, localidada description_collecti	anamanan S	08-07-2019	1,003,482.44	1,003,482.44	1,003,482.44	1,003,482.44		(ctto1: (tipo_obra-Obra, nurrenc_contratocishPM/DOP/IR/01 1/2019; contratesta_CONSTRU VARGAS_S_A_DE_CV_, convocante+ ATVINTAMENTO DE_PARACHO DE VERDUZCO, monto:1003482_44, importe_modificado:1003482_44	(meta1: funidad_medida:Otr avance:1874.0})	(1520661/proyecto_INICIO, 1520661/proyecto_FIN, 1520661/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01519441 Pri	ayecto de 100,500.0 versián	[ff1: (cido_recurso.2019, ramo-13, modalidad.i., prog_pres.4, tipo_ncursos/EDERALES [APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106500.0, modificado:106500.0])	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINISUEZ ENTRE EL PANTEON Y LA PARTE PONIENTE - 21904	16 Michoacán de Ocampo	71 Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	21904	5 8	12 0	[metal: (unidad_medida:Otros, meta:300.0,	Igno1: (ove_municipio:71, localidade disvection-CALLE JOSEFA ONTE DE DOMNIQUEZ INTERIOR NAMOCHERI PORTO DE PORTO DE LOCALIDADE PORTO DE LOCALIDADE COMPO DE LOCALIDADE COMPO DE LOCALIDADE COMPO DE LOCALIDADE CALLE CONOCIOD CALLE CONOCIOD LA DIBRA SE RALIZARA POR IL JAMATICAN DE LA COMMUNINAN, JOSEPA STAPATO, LE LOCALIDADE LOCALID	1, A <i>авалин</i> а	30-12-2019	100,206.10	100,206.10	100,206.10	100,206.10		[ctto1: [sipo_obra:Obra, numero_contrato:Ob-VIV-44- 09/2019, contratistat:COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD, convocamte:MUNICIPIO DE PUBLIANDIRO MICHOACAN, monto:100500.0, importe_modificato:1.0]]	(meta1: (unidad _medida:Otr avance:300.0))	(K. [1519441/proyecto_FIN, 1519441/proyecto_FROCESO, 1519441/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC1902	01544159 Pri	oyerto de 1,010,550.5 versión	Iff: (cido yecono.2019, camo.33, modalidad.), ingraesi, tipo, neuros FEERALIS ingraesi, constitutos yeconomicos, inemo: 1019550.51, modificado: 1010550.51))	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA - 64175	16 Michoacán de Ocampo	5 Angangueo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y ivialistades	Sin identificar	HAYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO	64175	ч о	0 0	(metal: (wildad_medda:Metros Cuadrados,	Igno1: (ove_municipio.5, localidad.1, direccion.CALLE ALDAMA BARROL LAS COLONIAS, 61410 MINRRAD E AMGANGUEO, ANGANGUEO AMCADACAN DE COAMPO ENTRE 1 CAMINO A NICOLAS ROMRIGO YCALL ALDAMA, CALLE BERVIOLIARET SE ENCURITRA UBICADA EN E. CAMINO QUE CONDUCE HACA, INCOLAS ROMRIGO DESPL., los.: 100.29239135, lut:19.61896598]		26-05-2019	1,008,909.06	1,008,909.06	1,008,909.06	1,008,909.06	1008909.06	(ctto1: [6jpo_cbra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/FISM/) I/OJ/2019, contratoista:EDIFICABLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convecante:MUNIDIPIO DE AWGANGUED MICHOLACIA, monte:1008909.06, importe_modificado:1008909.06]]	(meta1: (unidad medida:Metros Cuadrados, avance:906.37))	[1544159]proyecto_[NICIO, 1544159]proyecto_FIN, 1544159]proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019 3 MIC1902	01533060 Pri	oyerto de 101,206.8 versión	Iff: (cido yecono.2019, camo.33, modalidad.), prog. presil, tipo, recurso FEERALIS (PATRIZCONES, SUBSIDIES Y CONVENCIOS), monto: 101206.83, modificado: 101206.83))	CONTRUCCIÓN DE DRENAIE SANITARIO EN CALLE MAGUEY EN LA COLONIA LA NOPALERA - 72582	16 Michoacán de Ocampo	36 Huandacareo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONTRATO	72582	5 30	20 0	(metal: (unidad_medda:Metros lineales, me	Igno1: (ove_municipio:36, localidad:1 direccion/CALE CALE MAGUEY COCKNIL A NOPALEX, SBE20 HUANDACARSO, HUANDACARSO MICHACÁN DE COMMO ENTRE 1 CALE VALENTIN GOME FARIAS Y CALE LOCE SOE ANARA BOOLAMISTA CALE MEZQUITE LA CALE SE ENCURTRA DE NA CALE MAGUEY FENENDO COMO REFE, Jon. 1012.2484800, List 19957683]	**********	21-06-2019	101,206.83	101,206.83	101,206.83	101,206.83	101206.83	(ctto1: (sipo_chra.Cbra, inumero_contrato.MeM/DUCP/AD- 004/2019, contratatat.Ltll S.L.BERTO CONEJO MARTÍNEZ, coneccanite.Municipio de Huandecareo Michoocán, monto:101206.83, importe_modificado:101206.83]]	(meta1: (unidad, medida:Metros lineales, avance:82.0))	[1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_PROCESO, 1533060/proyecto_ENL 1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_INICIO, 1533060/proyecto_FINI)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01543506 Pri	oyecto de 101,270.4	Iff1: [ciclo_recurso.2019, ramo:33, modalidad±, prog_pres4, tipo_recursoFEDERALS* IAPORTACONES, SUBSIDIOS* CONVENCIS, monto:101270.42, modificado:84470.42])	CONSTRUCCION DE RED DE DREMAIE SANTARIO EN CALLE I SIXITO VERDUZCO - 8878S	16 Michoacán de Ocampo	94 Tlazazaka	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	88785	5 29	20 0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, me	Igno1: (ove_municipio 94, localidad 1 devection CALLE J SORTO VERDUZCO PUREU TO TAZDZALE A STATO MICHAEL DE COMMON TO THE CALLE SORTO VERDUZCO MICHAEL SAMMA V CALLE SORTO MICHAEL SORTO ALLEROS, CALLE JAVIES MINA LA DOS SE ENCUENTRA ADOS CALLEDANS DEL BACHILLERATO, Don-10.2 06/26/27/31, Jul 19 66/31 46/31)	ARTHURNIA	15-06-2019	84,470.42	84,470.42	84,470.42	84,470.42	84470.42	[ctto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66440, contratista; contracinte.MUNICIPIO DE TLAZAJALCA MICHOACAN, monto:84470.42; importe_modificado:84470.42]}	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)}	(1543506/proyecto_INICIO, 1543506/proyecto_FIN, 1543506/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01521541 Pro	oyecto de 1,015,330.1 versión	Iff: (sido recurso 2019, ramo 33, modalisabil., prog. pres-l. tipo recurso FEERMLES (APORTACONES, SUBSIDIOS Y CONVENCOS), monto: 1015380.1, modificado: 1177971.72]]	REVESTIMENTO DE CONCRETO HCO EN CALLE RAFAEL RAMINEZ - 26557	16 Michoacán de Ocampo	84 Tangamandapio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	iSin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	26557	5 96	80 0	[meta1: (unidad_medid a Metros Cuadrados,	Igeo1: (ove_municipiodA, localidad 4 derection CALLE RAP REL RAMINEZ COCKIN LA CANTERA, 59931 LI CARTERA, TARGAMANICAMO MEROACAN DE COMMENTE 1 CALLE BILLIAND ZOPATA Y CALLE MANDRIO, CARRETTA ARADIONA LOS RETS SHYRAY POLLA CARRETTAN ZORANO LOS RETS IN LA CALLE ZORANO	**********	20-06-2019	1,177,971.71	1,177,971.71	1,177,971.71	1,177,971.71	1177971.71	[ktto1: [6jpo_obra:Obra, mumero_contratoMTM/2018- 2021/09/Fimily05/2019, contratista-ABH CONSTRUCTIONS S. OE VV, convocatneMUNICIPIO DE TANGAMADAPIO, montc:1179971.72, importe_modificado:1177971.71])	(meta1: (unidad, medida:Metros Cuadrados, avance:143.0())	(1521541/proyecto_INICIO, 1521541/proyecto_FIN, 1521541/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2019 3 MIC1902	01541800 Pri	oyecto de 1,017,460.1 versión	[ff1: [ciclo_recurso.2019, ramo.33, modalisabil.; prog_pres4. tjeo_recursoFEDERALES [APORTACONES, SUBSIDIOSY CONVENIOS], monto:1017460.12, modificado:1017460.12]]	PANMENTACION CON CONCRETO HORAULICO DE LA CALLE ROSENDO MADRIGA LO E LA LOCALIDAD DE CHERATO - 60886	16 Michoacán de Ocampo	75 Las Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÓBLICAS	60886	5 223	340 0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados,	Igoo1: (ove, municipio:75, localidad 5 direccion:CALLE ROSENDO AMBROAL INSTRUMENTO SA BEIDO CHERATO, GASIS CHERATO, LOS REVES MICHOLOCAD ID OCAMPO ENTRE CALLE HIDAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BENTO JUAREZ SE ROLLEHTRA FRENTE A LA OUNCA SECUELA PPHAMBAR DE LA COMUNICAD, (sec.) 102.35020604, lbt:19.6294642)]	************	29-11-2019	1,017,460.12			-	o	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	{1541800/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances