

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190401654665	Proyecto de inversión	997,632.64	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997632.64, modificado:997632.63}]	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CALLE VENTIDOS DE FEBRERO - 286915	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	286915	5	35	29	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO, ENTRE CALLE LUIS MORA Y OVARY AVENIDA, NICOLÁS BALLESTEROS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN E SECTOR REPÚ, lon: -101.16415933, lat:19.72324964}]	01-12-2019	31-12-2019	997,632.63	997,632.63	997,632.63	997,632.63	997,632.63	997,632.63	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-247/OP/360/ADM/19, contratista:CONSTRU-CTORA ARLISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:997632.64, importe_modificado:997632.64}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}]	[1654665/proyecto_PROCESO, 1654665/proyecto_FIN, 1654665/proyecto_NICIO]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190301575286	Proyecto de inversión	10,684,457.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.068445767, modificado:1.012692201E7}]	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SANTA MARIA TRAMO LAZARO CARDENAS - SOLIDARIDAD COL. VENTURA FUENTE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	242	N	0	0	5000	[meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Ventura Puente, Morelia, Mich., México, lon:-101.1853047, lat:19.6922498}]	07-08-2019	07-12-2019	10,126,922.01	10,126,922.01	10,126,922.01	10,126,922.01	10,126,922.01	10,126,922.01	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-071/OP/242/LPM/19, contratista:CONSTRU-CTORA IDIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:9247763.1, importe_modificado:9247763.1}]	[meta1: {unidad_medida:Kilometros, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698400	Proyecto de inversión	10,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999999.113}]	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHIO TURCOSA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1286	N	0	0	641846	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}]	24-10-2019	31-12-2019	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698406	Proyecto de inversión	12,500,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.24999702E7}]	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHIO SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1227	N	0	0	150000	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7059504}]	22-07-2019	31-12-2019	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697770	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0000000, modificado:999383.4}]	PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA CASA DEL CONDE DE SIERRA GORDA 1RA ETAPA: PRELIMINARES Y APUNTALAMIENTO PREVENTIVO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1304	N	0	0	212	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Centro histórico de Morelia, 80000 Morelia, Mich., México, lon:-101.1952885, lat:19.7020748}]	15-10-2019	31-12-2019	999,383.40	999,383.40	999,383.40	999,383.40	999,383.40	999,383.40	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-119/PS/294/ADM/19, contratista:CONSTRU-CTORA Y URBANIZADORA SAN CARLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:999383.4, importe_modificado:999383.4}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697805	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000000.0, modificado:999785.12}]	REINCARPETAMIENTO Y BANQUETAS DE CALLE REY TANGGARAN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1316	N	0	0	986	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rey Tanggagan n.1635, Vista Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon:-101.1955297, lat:19.67899287}]	11-10-2019	31-12-2019	999,785.12	999,785.12	999,785.12	999,785.12	999,785.12	999,785.12	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-217/OP/216/ADM/19, contratista:GRUPO HSAH 0120, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:999811.44, importe_modificado:999811.44}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697489	Proyecto de inversión	1,263,329.70	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263329.7, modificado:932819.33}]	ACTIVACION ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE LOMA SANTA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1283	N	0	0	1000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Loma Santa 50, Loma del Valle, 58170 Morelia, Mich., México, lon:-101.22870526, lat:19.68816247}]	11-10-2019	31-12-2019	932,819.33	932,819.33	932,819.33	932,819.33	932,819.33	932,819.33	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-227/OP/283/HM/19, contratista:PRODIGIO N MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:932856.26, importe_modificado:932856.26}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}]		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401696850	Proyecto de inversión	1,428,302.89	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428302.89, modificado:225594.99}]	CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTICON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlán de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	HRM/DUOP/HR/009/2019	N	0	0	9451	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}]	[geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Unmanned Road, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84632206, lat:20.11056297}]	01-08-2019	30-11-2019	225,594.99	225,594.99	225,594.99	225,594.99	225,594.99	225,594.99	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRM/DUOP/HR/009/2019, contratista:COOCHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:225594.99, importe_modificado:225594.99}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}]	[1696850/proyecto_NICIO, 1696850/proyecto_PROCESO, 1696850/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC200101700947	Proyecto de inversión	144,450.72	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144450.72, modificado:144450.72}]	TECHUMBRE DE 175 M2 EN TIERRAZA SUR DEL MERCADO DE SAN JUAN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	01317	N	0	0	986	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plan de Ayala 722A, Centro 1-habitado de Morelia, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18191354, lat:19.70548083}]	16-11-2019	31-12-2019	144,450.72	144,450.72	144,450.72	144,450.72	144,450.72	144,450.72	[etito1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-2152/OP/317/ADM/19, contratista:GRUPO HSAH 0120, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:144467.62, importe_modificado:144467.62}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}]		Terminado	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190401697747	Proyecto de inversión	1,491,670.30	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491670.3, modificado:1038380.53}]	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL EN SECUNDARIA TECNICA 119 EN CALLE CRESCENCIO ESPINO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1303	N	0	0	769	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Crescencio Espino, Auto Mendez, 53-56 Morelia, Mich., México, lon:-101.2298244, lat:19.7125628}]	11-10-2019	31-12-2019	1,038,380.53	1,038,380.53	1,038,380.53	1,038,380.53	1,038,380.53	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-211/OP/303/RM/19, contratista:CONSTRUCTORA ROCA S3, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1038430.03, importe_modificado:1038430.03}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190301575274	Proyecto de inversión	1,741,630.74	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741630.74, modificado:1741630.71}]	REINCARPETAMIENTO DE CALLE: SIERVO DE LA NACION COL LOMAS DEL VALLE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MUNICIPIO DE MORELIA MICH.	196	N	0	0	3500	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Siervo de La Nacion, Lomas del Valle, Morelia, Mich., México, lon:-101.2293674, lat:19.6883494}]	27-05-2019	06-07-2019	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	1,741,630.71	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-005/OP/0196/RM/19, contratista:CONSTRUCCIONES LORO S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1741630.74, importe_modificado:1741630.74}]	[meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697660	Proyecto de inversión	1,780,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1137178.55}]	BALIZAMIENTO Y BRINDO DE SELLO EN AVENIDA HEROES ANONIMOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1291	N	0	0	5000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10309.0, meta_modificada:10309.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2203453, lat:19.6880443}]	11-10-2019	31-12-2019	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	1,137,178.55	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-212/OP/295/RM/19, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1137178.55, importe_modificado:1137178.55}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10309.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697643	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1778569.31}]	PAVIMENTACION DE CALLE: CORREGIDORA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1289	N	0	0	1725	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:La Corregidora 63, Centro Histórico de Morelia, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.1929332, lat:19.70097082}]	11-10-2019	31-12-2019	1,778,569.31	1,778,569.31	1,778,569.31	1,778,569.31	1,778,569.31	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-193/OP/289/RM/19, contratista:GRUPO HSAH 1210, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1780366.82, importe_modificado:1780366.82}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697736	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999999.99}]	OBRAS PARA EL COMPLEJO ACUATICO MEDALLISTAS PARAOLIMPICOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1298	N	0	0	14000	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:58196, Vicente Azcona 102, Indeze el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22868448, lat:19.681401811}]	19-11-2019	31-12-2019	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	1,999,999.99	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-223/OP/298/RM/19, contratista:INCEVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1814822.2, importe_modificado:1814822.2}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC200101704297	Acción	2,100,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}]	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN COENEJO MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	16	Coenejo		Seguridad	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COENEJO	F45-01	N	0	0	20492	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}]	[geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Carla La Huerta 375, Nueva Valladolid, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.5872751, lat:19.81809677}]	19-02-2020	16-04-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	1,636,679.38	1,636,679.38	1,636,679.38	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/M/R-01/2020, contratista:CIMENTACION Y EDIFICACION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COENEJO, monto:2100000.0, importe_modificado:2078155.04}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}]	0704297/proyecto 1704297/proyecto PROCECO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	1	MIC190401697636	Proyecto de inversión	2,300,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2297964.13}]	REINCARPETAMIENTO DE AVENIDA LA HUERTA SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1288	N	0	0	50000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Carla La Huerta 375, Nueva Valladolid, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20882273, lat:19.69887994}]	11-10-2019	31-12-2019	2,297,964.13	2,297,964.13	2,297,964.13	2,297,964.13	2,297,964.13	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-191/OP/288/RM/19, contratista:ALAN GUADALUPE SATO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2297964.25, importe_modificado:2297964.25}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6800.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697347	Proyecto de inversión	255,140.67	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255140.67, modificado:255140.67}]	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN TINTZIMACATO GRANDE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	1225	N	0	0	80	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:150, direccion:Tintzimacato Grande, Mich., México, lon:-101.41812051, lat:19.77992501}]	29-07-2019	31-12-2019	255,140.67	255,140.67	255,140.67	255,140.67	255,140.67	[etot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-178/OP/0025/ADM/19, contratista:JOSE ROBERTO LEON FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:255140.67, importe_modificado:255140.67}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]			Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	MIC190401697858	Proyecto de inversión	2,725,538.13	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725538.13, modificado:2725536.51}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. JUAN PABLO II	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1335	N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31181.0, meta_modificada:31181.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvd Juan Pablo II 1000, Morelia, Mich., México, lon:-101.17924313, lat:19.47499951}}	02-12-2019	31-12-2019	2,725,536.51	2,725,536.51	2,725,536.51	2,725,536.51	2,725,536.51	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/335/RM/19, contratista:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URBIVIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2725538.13, importe_modificado:2725538.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31181.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697427	Proyecto de inversión	298,593.51	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298593.51, modificado:279046.78}}	BACHO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO POR CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1270	N	0	0	400	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Indeco Expropiación Petrolera Morelia, Mich., México, lon:-101.2272314, lat:19.68561211}}	30-07-2019	31-12-2019	279,046.78	279,046.78	279,046.78	279,046.78	279,046.78	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-231/OP/0270/ADM/19, contratista:FUTURALA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:279046.78, importe_modificado:279046.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698149	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2919403.41}}	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1299	N	0	0	17000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.0, meta_modificada:855.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Vasco de Quiroga 2018, Centro Historico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18974686, lat:19.70058194}}	11-10-2019	31-12-2019	2,919,403.41	2,919,403.41	2,919,403.41	2,919,403.41	2,919,403.41	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-228/OP/299/RM/19, contratista:INGENIO EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:4476418.55, importe_modificado:4476418.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:855.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698117	Proyecto de inversión	314,113.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314113.57, modificado:314113.57}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO: AV. LA PAZ - UNION.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1346	N	0	0	25000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3545.0, meta_modificada:3545.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Libertad 327, Morelia, 58030 Morelia, Mich., México, lon:-101.20691299, lat:19.69784791}}	03-12-2019	31-12-2019	314,113.57	314,113.57	314,113.57	314,113.57	314,113.57	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/346/ADM/19, contratista:ARG. JULIO ARTURO NAINAO TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:314113.57, importe_modificado:314113.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3545.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697466	Proyecto de inversión	349,923.57	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349923.57, modificado:349923.57}}	REHABILITACION DE LATERAL NORTE AVENIDA FRANCISCO I. MADRID ORIENTE SAUDA A CHARO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1271	N	0	0	20000	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madros Ota 408A, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich., México, lon:-101.16034985, lat:19.71265705}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:México 126 1825, Elias Pérez Avalos, 58218 Morelia, Mich., México, lon:-101.16483304, lat:19.71007743}}	26-07-2019	31-12-2019	349,923.57	349,923.57	349,923.57	349,923.57	349,923.57	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-079/OP/0271/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:349923.57, importe_modificado:349923.57}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometros lineal, avance:32.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697963	Proyecto de inversión	364,450.84	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364450.84, modificado:355825.95}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. IGNACIO CHAVEZ, TRAMO: SOLIDARIDAD AV. CAMELINAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1340	N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Dr Ignacio Chavez 167, Camelinas, 58200 Morelia, Mich., México, lon:-101.17047787, lat:19.68768821}}	02-12-2019	31-12-2019	355,825.95	355,825.95	355,825.95	355,825.95	355,825.95	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/345/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES TINDCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:364450.84, importe_modificado:364450.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697655	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397338.01}}	BALIZAMIENTO COMPLEMENTARIO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1290	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Blvd Juan Pablo II, Michoacán, México, lon:-101.1742495, lat:19.67334071}}	11-10-2019	31-12-2019	397,338.01	397,338.01	397,338.01	397,338.01	397,338.01	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-205/OP/0290/ADM/19, contratista:C. ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:397923.07, importe_modificado:397923.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}}			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697707	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3965364.06}}	REHABILITACION DE CALLE ANASTASIO NAIERA SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1295	N	0	0	2740	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Anastasio Najera, Mich., México, lon:-101.2568951, lat:19.68962511}}	08-10-2019	31-12-2019	3,965,364.06	3,965,364.06	3,965,364.06	3,965,364.06	3,965,364.06	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-228/OP/295/RM/19, contratista:SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3965364.06, importe_modificado:3965364.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}}			Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CI MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTIPOLOGIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190401513874	Proyecto de inversión	442,046.05	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442046.05, modificado:442046.05}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CALLE CUATREMOCOS EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlán de Regules	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1234525	N	0	0	200	{meta1: {unidad_medida:Poste, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}		{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Mariano Otero 158, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.84973383, lat:20.12286615}, geo2: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 43, San Miguel, 59140 Cojumatlán, Mich., México, lon:-102.85070479, lat:20.11922483}}	11-03-2019	30-03-2019	442,046.05	442,046.05	442,046.05	442,046.05	442,046.05	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR-54/DUP/14/001/2019, contratista:CATES S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DE COJUMATLÁN DE REGULES, MICHOACÁN, monto:442046.05, importe_modificado:442046.05}}	{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:19.0}}	11113874/proyecto_FIN, 1513874/proyecto_PROCESO, 1513874/proyecto_INICIO, 1513874/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401695917	Proyecto de inversión	455,782.46	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455782.46, modificado:455782.46}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSÉ RENTERÍA, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. LAZARO CARDENAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1338	N	0	0	100000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6225.0, meta_modificada:6225.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Car. José Rentería Luavero 1 809, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.17498994, lat:19.68991004}}	02-12-2019	31-12-2019	455,782.46	455,782.46	455,782.46	455,782.46	455,782.46	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/338/ADM/19, contratista:SERVICIOS ESPECIALES Y EQUIPOS PARA CONSERVACION DE CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:455782.46, importe_modificado:455782.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6225.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698111	Proyecto de inversión	467,504.45	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467504.45, modificado:461128.27}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA- BERNARDO ABARCA Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: MANUEL DE LA BARCENA - M. AVILA CAMACHO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1345	N	0	0	25000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Vivero 666, Indeco el Vivero, Morelia, Mich., México, lon:-101.22948114, lat:19.68349491}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Marcos Castellanos 6, Indeco el Vivero, 58136 Morelia, Mich., México, lon:-101.2123527, lat:19.67967171}}	03-12-2019	31-12-2019	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/345/ADM/19, contratista: C. JESUS SA VADOR PIEDRA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:467504.45, importe_modificado:467504.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698594	Proyecto de inversión	53,950.42	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53950.42, modificado:41372.96}}	BAUZAAMIENTO DE CALLE MANUEL MUÑOZ	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1292	N	0	0	5000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muñiz, Centro 1, Indeco de Morelia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1990616, lat:19.68817741}}	11-10-2019	31-12-2019	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-286/OP/035Z/ADM/19, contratista: C. ALAN GUADALUPE SALTO GUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:43445.26, importe_modificado:43445.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190301575110	Proyecto de inversión	5,986,284.89	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986284.89, modificado:586224.16}}	REINCARPETAMIENTO DE AVENIDA: HERÓES ANDRÓMEDA DE LA INDEPENDENCIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICH, SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS		N	0	0	13324	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héros Andromeda de la Independencia de México, Morelia, Mich., México, lon:-101.2034933, lat:19.6800441}}	29-04-2019	31-05-2019	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-003/OP/0078/RM/19, contratista:SANTILIANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:5986284.89, importe_modificado:5986284.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698785	Proyecto de inversión	623,144.70	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623144.7, modificado:623144.71}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA CALLE RAFAEL CARRILLO, TRAMO: VENTURA PUENTE - GERTRUDIS BOCANEGRA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA, TRAMO: RAFAEL CARRILLO - AN. ACUEDUCTO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1336	N	0	0	50000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gertrudis Bocanegra 420, Cuauhtémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18186116, lat:19.69912236}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Rafael Carrillo 136, Centro histórico de Morelia, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18117452, lat:19.69651631}}	02-12-2019	31-12-2019	623,144.70	623,144.70	623,144.70	623,144.70	623,144.70	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/336/ADM/19, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:623144.7, importe_modificado:623144.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}}		Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697617	Proyecto de inversión	6,503,690.15	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503690.15, modificado:6503690.15}}	PAVIMENTACION DE AVENIDA ORIENTE 4, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1287	N	0	0	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Car. Industrial, Morelia, Mich., México, lon:-101.1546576, lat:19.72356551}}	11-10-2019	31-12-2019	6,503,690.15	6,503,690.15	6,503,690.15	6,503,690.15	6,503,690.15	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-180/OP/287/RM/19, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO DE OROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:6503690.15, importe_modificado:6503690.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}}		Terminado	Validado avances
	1	MIC190401698067	Proyecto de inversión	674,282.25	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674282.25, modificado:674282.25}}	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JOSÉ DEL RÍO, TRAMO: PERIFERICO REPUBLICA - CARLOS ROVINOZA Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE SIERRA PICHATARO, TRAMO: CERRO DE VILACHATATO - GUADALUPE VICTORIA.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1344	N	0	0	50000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.0, meta_modificada:2318.0}}		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sierra de Pichataro 7038, Lomas del Tecnológico, 58117 Morelia, Mich., México, lon:-101.19559407, lat:19.72089441}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle José del Río 160, Mercedes Victoria, 58148 Morelia, Mich., México, lon:-101.24555657, lat:19.717116171}}	03-12-2019	31-12-2019	674,282.25	674,282.25	674,282.25	674,282.25	674,282.25	{etito: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/344/ADM/19, contratista:INGENIERO JIVING VALLADARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, monto:674282.25, importe_modificado:674282.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2318.0}}		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTERRITORIO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	1	MIC190401697905	Proyecto de inversión	695,960.24	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695960.24, modificado:693765.32}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUAN N PANTOJA, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - MARTIN MONJE Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO LUCASFCHA, TRAMO: PARACATA - MARIUATI	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1337	N	0	0	50000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paracata 30, Bosques de la Huerta, 58089 Morelia, Mich., México, lon:-101.21848451, lat:19.67051647}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Juan Manuel Pantoja 112, Nueva Valladolid, 58100 Morelia, Mich., México, lon:-101.20970249, lat:19.69920317}]	02-12-2019	31-12-2019	693,765.32	693,765.32	693,765.32	693,765.32	693,765.32	693,765.32	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/337/ADM/19, contratista:RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:695960.24, importe_modificado:695960.24}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698049	Proyecto de inversión	746,967.66	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746967.66, modificado:746965.96}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. CAMELINAS (LATERAL NORTE), TRAMO: AV. VENTURA PUENTE - SANJON FLORES Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE MANUEL PEREZ CORONADO, TRAMO: RUBEN C. NAVARRO - BOULEVARD SANJON FLORES	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1343	N	0	0	100000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Pérez Coronado 14, Camelinás, 58200 Morelia, Mich., México, lon:-101.1752522, lat:19.68386417}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 1777, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.17820263, lat:19.68162658}]	02-12-2019	31-12-2019	746,965.96	746,965.96	746,965.96	746,965.96	746,965.96	746,965.96	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/341/ADM/19, contratista:LUIS FERRNANDO GARCIA MUÑIZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:746967.66, importe_modificado:746967.66}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5109.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697980	Proyecto de inversión	761,826.26	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761826.26, modificado:761826.26}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. HEBER SOTO, TRAMO: RAZA MAYA - PERIFERICO REVOLUCION Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO: AV. LA HUERTA - AV. PERIODISMO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1341	N	0	0	50000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Nueva Valladolid, Morelia, Mich., México, lon:-101.2136034, lat:19.697249}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ing Heber Soto Fierro, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1831546, lat:19.7214072}]	02-12-2019	31-12-2019	761,826.26	761,826.26	761,826.26	761,826.26	761,826.26	761,826.26	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/341/ADM/19, contratista:OCM OBRAS CIVILES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:761826.26, importe_modificado:761826.26}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698129	Proyecto de inversión	776,234.18	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776234.18, modificado:770853.36}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. ACUQUELUTO (LATERAL SUR), TRAMO: AV. LAZARO CARDENAS - AV. CAMELINAS.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1347	N	0	0	200000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9325.0, meta_modificada:9325.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Acuqueuto 2886C, Pob. Ocotlán, 58270 Morelia, Mich., México, lon:-101.15679569, lat:19.69523969}]	03-12-2019	31-12-2019	770,853.36	770,853.36	770,853.36	770,853.36	770,853.36	770,853.36	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/347/ADM/19, contratista:GALLO HERRANDEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:776234.18, importe_modificado:776234.18}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9325.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697785	Proyecto de inversión	887,997.08	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887997.08, modificado:876789.72}]	REINCARPETAMIENTO DE CALLE: ARISTO MERCADO, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1305	N	0	0	2800	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.0, meta_modificada:2184.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Gov. Aristo Mercado 954, Nueva Chapultepec, 58280 Morelia, Mich., México, lon:-101.16972685, lat:19.68702098}]	11-10-2019	31-12-2019	876,789.72	876,789.72	876,789.72	876,789.72	876,789.72	876,789.72	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-200/OP/305/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:887997.08, importe_modificado:887997.08}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697675	Proyecto de inversión	90,000.00	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:82752.94}]	BALIZAMIENTO DE LAS CALLES: ABEDUL Y EUCALIPTOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1293	N	0	0	5000	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de Los Eucaliptos 348, Morelia, Mich., México, lon:-101.1849816, lat:19.67732606}]	11-10-2019	31-12-2019	82,752.94	82,752.94	82,752.94	82,752.94	82,752.94	82,752.94	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-207/OP/0253/ADM/19, contratista:C. ALAN GUADALUPE SALTO SALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:82753.91, importe_modificado:82753.91}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401698416	Proyecto de inversión	952,451.34	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952451.34, modificado:952451.34}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. TABQUEROS, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA PASEO DEL VERGEL Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VERGEL, TRAMO: AV. TABQUEROS - DEL LAUREL.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1342	N	0	0	100000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rio Grande 22, Morelia, Mich., México, lon:-101.24107361, lat:19.68473798}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Del Laurel, Los Vergles, Morelia, Mich., México, lon:-101.2286557, lat:19.6753728}]	02-12-2019	31-12-2019	952,451.34	952,451.34	952,451.34	952,451.34	952,451.34	952,451.34	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/342/ADM/19, contratista:CONCRET OS Y OBRAS PARA LA MAJORIA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:952451.34, importe_modificado:952451.34}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5109.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401697943	Proyecto de inversión	994,100.52	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994100.52, modificado:989015.26}]	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, RIEGO DE SELLO DE LA AV. UNIVERSIDAD, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - VALLE DE MORELIA.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1339	N	0	0	100000	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12030.0, meta_modificada:12030.0}]		[geo: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Berra 286, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.20795906, lat:19.68676399}]	02-12-2019	31-12-2019	989,015.26	989,015.26	989,015.26	989,015.26	989,015.26	989,015.26	[etot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-174/OP/339/ADM/19, contratista:CONSTRUCCIONES TINOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACAN, monto:994100.52, importe_modificado:994100.52}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12030.0}]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190201558403	Proyecto de inversión	1,020,295.84	[ft1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020295.84, modificado:1020295.84}]	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y AULA COCINA ADOSADA EN EL/ N ESTEFANIA	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB017	N	0	0	74	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}]		[geo: {cve_municipio:82, localidad:96, direccion:Al Cerro Hueco 204, Cerro Hueco, 61690 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.45736694, lat:19.22688005}]	16-06-2019	15-08-2019	1,017,817.34	1,017,817.34	1,017,817.34	1,017,817.34	1,017,817.34	1,017,817.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTIPOLOGIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	MIC190401685781	Proyecto de inversión	2,100,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD MISCORIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM04	N	0	0	305	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:66, localidad:12, direccion:Dr. Cosas S&A, Centro, 61600 Pitzcuaro, Mich., México, lon:-101.61048889, lat:19.50996183)]	09-09-2019	07-12-2019	2,002,259.27	2,098,370.08	2,002,259.27	2,002,259.27	2,002,259.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568071	Proyecto de inversión	2,436,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2436000.0, modificado:2436000.0)]	REMODELACION Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS003	N	0	0	390	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1645U/0019K, lon:-101.192046, lat:19.703884)]	19-08-2019	16-11-2019	2,431,738.91	2,431,738.91	2,431,738.91	2,431,738.91	2,431,738.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401685730	Proyecto de inversión	2,479,229.96	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479229.96, modificado:2479229.96)]	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAA: CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES DE 4 E.E., UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E. Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRA EXTERIOR, EDIFICIO B, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE 2 E.E. EN EL CECYTE NO. 18 NAHUATZEN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM019	N	0	0	302	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Dominguez 2, Centro, Pimono, 62080 Nahuatzen, Mich., México, lon:-101.91913605, lat:19.65293421)]	31-12-2019	29-03-2020	2,467,864.39	2,478,864.01	2,467,864.39	2,467,864.39	2,467,864.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568056	Proyecto de inversión	250,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)]	ACCESO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS SAN NICOLAS DE HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Subterránea	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FM005	N	0	0	800	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:16U/00019C, lon:-101.192046, lat:19.703884)]	22-07-2019	19-09-2019	249,998.93	249,998.93	249,998.93	249,998.93	249,998.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568077	Proyecto de inversión	2,539,834.05	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539834.05, modificado:2539834.05)]	ADICUACIÓN DE LABORATORIOS DE LA FITECMA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS009	N	0	0	324	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1645U/0019K, lon:-101.192046, lat:19.703884)]	19-08-2019	16-11-2019	2,536,376.76	2,536,840.71	2,536,376.76	2,536,376.76	2,536,376.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686007	Proyecto de inversión	2,585,002.34	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585002.34, modificado:2585002.34)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIJULPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS07	N	0	0	2203	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pablo Galera 54, Los 3 Esgrados, Barrio de la Ignacia Ramirez, 99510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.72422791, lat:19.98625516)]	23-12-2019	21-03-2020	2,559,176.56	2,559,176.56	2,559,176.56	2,559,176.56	2,559,176.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401687939	Proyecto de inversión	2,668,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0)]	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CMIB (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS007	N	0	0	100	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Alberto Alvarado 105, Villa Universidad, 58060 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.68020722)]	19-08-2019	16-11-2019	2,665,259.23	2,665,259.23	2,665,259.23	2,665,259.23	2,665,259.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401687574	Proyecto de inversión	2,668,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0)]	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CMIB (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Subterránea	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS007	N	0	0	1378	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lago de Patzcuaro 1-179411, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19926166, lat:19.69237479)]	05-09-2019	03-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0]]			Cancelado	Cancelación validada
2020	1	MIC190401686002	Proyecto de inversión	2,861,659.16	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861659.16, modificado:2861659.16)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS05	N	0	0	2250	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:6, localidad:33, direccion:Lic. Manuel de Aldarte y Sorz Sur 477, Centro, 60600 Apatzingán de la Constitución, Mich., México, lon:-102.39137939, lat:19.08288477)]	19-11-2019	16-02-2020	2,769,414.21	2,769,620.08	2,769,414.21	2,769,414.21	2,769,414.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401685954	Proyecto de inversión	2,890,900.57	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890900.57, modificado:2890900.57)]	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCÚARO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS01	N	0	0	450	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ingeniero Salvador Alcaraz 20, Aguascal, 61940 Huatman de Nulman, Mich., México, lon:-100.8984375, lat:18.62152039)]	14-10-2019	11-01-2020	2,886,384.76	2,886,384.76	2,886,384.76	2,886,384.76	2,886,384.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686012	Proyecto de inversión	2,898,999.26	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898999.26, modificado:2898999.26)]	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO MICHOCANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS09	N	0	0	2981	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Río Nazas 509, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18888855, lat:19.69496072)]	23-12-2019	21-03-2020	1,770,029.11	2,873,495.64	1,770,029.11	1,770,029.11	1,770,029.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC200101700595	Proyecto de inversión	3,273,365.31	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273365.35, modificado:3273365.35)]	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO C, PLANTA BAA: CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. Y 4 AULAS DE 2 E.E. EN EL CECYTIN NO. 25 DOBOSCO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM016	N	0	0	300	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:79, localidad:45, direccion:Morelos 52, Tercero, 61820 Opopero, Mich., México, lon:-101.60568217, lat:19.4115544)]	18-12-2019	15-02-2020	-	3,269,123.52	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	MIC200101700597	Proyecto de inversión	3,356,792.72	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_presc, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356792.72, modificado:3356792.72)]	TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAA: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E.E., UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E., UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE ABSORCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE, PLANTA ALTA: CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE 2 E.E. CUI EN EL CECYTE 33 CAPAÑA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM018	N	0	0	600	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo:1: (cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Calle Fray Diego de Balanque 1 80A, San Francisco, 58090 Capula, Mich., México, lon:-101.19436722, lat:19.67460392)]	12-12-2019	15-02-2020	-	3,352,562.35	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]			En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CI MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTERRESTRENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	1	MIC190401686005	Proyecto de inversión	4,008,767.80	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008767.8, modificado:4008767.8)]	CONSTRUCCIÓN DE CASITA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADORES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSION, BATA TENSION Y CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS06	N	0	0	247	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:18 de Marzo, San Miguel Cuahuango, Maravatio, Mich., México, lon:-100.43838501, lat:19.8809177)]	19-11-2019	26-02-2020	3,904,926.33	3,937,851.16	3,904,926.33	3,904,926.33	3,904,926.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301567953	Proyecto de inversión	401,823.72	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401823.52, modificado:401823.52)]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE INCULCACIÓN TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 299	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM01	N	0	0	100	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:108, localidad:3, direccion:16407AD290, lon:-102.1025516, lat:19.983579)]	29-07-2019	26-09-2019	401,356.86	401,619.99	401,356.86	401,356.86	401,356.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401685576	Proyecto de inversión	412,624.41	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41262.41, modificado:41262.41)]	MOBILIARIO PARA EL TELESCHEMILLERATO NO. 212	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM011	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:97, localidad:114, direccion:Vasco de Quiroga 615, Centro Turicato, 61680 Turicato, Mich., México, lon:-101.4202889, lat:19.05356048)]	06-12-2019	06-02-2020	41,262.41	41,262.41	41,262.41	41,262.41	41,262.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190301568064	Proyecto de inversión	417,571.63	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417571.63, modificado:417571.63)]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90MS014	N	0	0	280	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:16ETC0025Q, lon:-101.414779, lat:19.564623)]	05-08-2019	03-09-2019	417,571.60	417,571.60	417,571.60	417,571.60	417,571.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568063	Proyecto de inversión	421,571.63	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63)]	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CUADROS, META 100.0, META MODIFICADA 100.0	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90MS013	N	0	0	380	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:16ETC00174, lon:-102.555161, lat:19.689351)]	05-08-2019	03-09-2019	421,556.62	421,556.62	421,556.62	421,556.62	421,556.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568068	Proyecto de inversión	440,393.73	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440393.73, modificado:440393.73)]	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CEMASAD 60 ZIRIQUILIANO	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90MS018	N	0	0	64	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:50, localidad:74, direccion:16EAM0063M, lon:-100.445667, lat:19.893679)]	12-08-2019	10-09-2019	440,370.58	440,370.58	440,370.58	440,370.58	440,370.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686997	Proyecto de inversión	4,499,999.99	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499999.99, modificado:4499999.99)]	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES, TECHUMBRE Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS04	N	0	0	5457	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Mercado del AUDITORIO Ventura Puente, 58020 (LOCAL 58), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232178, lat:19.69302128)]	09-09-2019	06-01-2020	4,417,900.97	4,417,900.99	4,417,900.97	4,417,900.97	4,417,900.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686366	Proyecto de inversión	4,543,083.15	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4543083.15, modificado:4543083.15)]	LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS014	N	0	0	247	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle Aguila Uniquia 354, Centro, 61250 Centro, Mich., México, lon:-100.4397583, lat:19.89007734)]	09-01-2020	09-01-2020	4,534,050.52	4,534,050.52	4,534,050.52	4,534,050.52	4,534,050.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686958	Proyecto de inversión	4,714,834.78	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714834.78, modificado:4714834.78)]	TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE RECTORIA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS02	N	0	0	2502	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Jacoma 334, Juárez, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.19850159, lat:19.69496072)]	23-12-2019	21-03-2020	4,345,074.04	4,684,819.06	4,345,074.04	4,345,074.04	4,345,074.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686994	Proyecto de inversión	474,550.18	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474550.18, modificado:474550.18)]	TERMINACIÓN DE TECHUMBRE, PORTERÍAS, TABLEROS Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. NORMAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS03	N	0	0	365	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Allende 16, Centro, Barrio 2, 46070 Cherán, Mich., México, lon:-101.96475078, lat:19.68020818)]	23-09-2019	21-11-2019	474,272.55	474,528.96	474,272.55	474,272.55	474,272.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568062	Proyecto de inversión	532,732.76	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532732.76, modificado:532732.76)]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "I" EN EL CECYTE 05 GUACAMAYAS	16	Michoacán de Ocampo	52	Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90MS011	N	0	0	423	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:52, localidad:77, direccion:16ETC0005C, lon:-102.397983, lat:17.962334)]	05-08-2019	03-09-2019	532,712.63	532,712.63	532,712.63	532,712.63	532,712.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686372	Proyecto de inversión	5,543,083.15	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5543083.15, modificado:5543083.15)]	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS015	N	0	0	800	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 5400, Molino de Parros, 58010 Morelia, Mich., México, lon:-101.20056152, lat:19.69366776)]	02-12-2019	26-02-2020	5,535,508.40	5,535,508.40	5,535,508.40	5,535,508.40	5,535,508.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401685578	Proyecto de inversión	609,046.74	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609046.74, modificado:609046.74)]	TERMINACIÓN DE DOS AULAS DE 2.5 I.E. CU EST U-3C Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 I.E. EST. U-3C EN EL COMACH PLANTEL ECUANORE	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM013	N	0	0	400	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Villaflor 4, Centro, Ecuandureo, Mich., México, lon:-102.1944809, lat:20.16199886)]	23-12-2019	20-02-2020	609,033.26	609,033.27	609,033.26	609,033.26	609,033.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686378	Proyecto de inversión	6,543,083.16	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6543083.16, modificado:6543083.16)]	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOS CONFERENCIAS Y AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS016	N	0	0	315	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:De Aldama 135, Octaviano Alanis, 60140 Uruapan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.41349723)]	11-10-2019	22-11-2019	6,530,368.09	6,530,368.09	6,530,368.09	6,530,368.09	6,530,368.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401686010	Proyecto de inversión	722,699.22	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722699.22, modificado:722699.22)]	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "I" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTRO EN MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AS08	N	0	0	156	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 609, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18614197, lat:19.68978882)]	02-12-2019	31-12-2019	722,695.01	722,695.03	722,695.03	722,695.03	722,695.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190301568054	Proyecto de inversión	775,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.00, modificado:775000.00)]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 I.E. EN ESTRUCTURA UIC Y OBRA EXTERIOR EN EL COMACH PLANTEL LA PIEDAD	16	Michoacán de Ocampo	69	La Piedad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90MS003	N	0	0	205	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:16ETC0009B7, lon:-102.022954, lat:20.341465)]	08-07-2019	09-09-2019	724,458.30	774,999.16	724,458.30	724,458.30	724,458.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CI MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTERRESTRENCIA	GEOTERRESTRENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2020	1	MIC190401685384	Proyecto de inversión	7,808,651.48	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808651.48, modificado:7808651.48)]	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC S EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURLANDIRO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS017	N	0	0	715	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 23A, Centro, 56500 Purandiro, Mich., México, lon: -101.51585168, lat:20.0868851)]	11-10-2019	22-11-2019	7,800,179.09	7,800,179.09	7,800,179.09	7,800,179.09	7,800,179.09	7,800,179.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190301568057	Proyecto de inversión	806,134.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806134.00, modificado:806134.00)]	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS EN LA PREPARATORIA GERAL LAZARO CARDINAS	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FMS006	N	0	0	600	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:1610400150, lon:-102.042799, lat:19.420880)]	22-07-2019	19-09-2019	806,133.07	806,133.46	806,133.07	806,133.07	806,133.07	806,133.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190401685729	Proyecto de inversión	819,989.57	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819889.57, modificado:819889.57)]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO 806_72_.....	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM014	N	0	0	39	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:81, direccion:Venustiano Carranza 93, Barrio del Coco, 61340 Huastamo de Nuñer, Mich., México, lon:-100.8953476, lat:18.62477386)]	23-12-2019	20-02-2020	819,946.06	819,946.06	819,946.06	819,946.06	819,946.06	819,946.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190301567954	Proyecto de inversión	846,317.99	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846317.99, modificado:846317.88)]	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS EN EL CATAM UNIDAD CD. HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM02	N	0	0	80	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:161020044, lon:-100.555161, lat:19.68951)]	29-07-2019	26-09-2019	846,260.11	846,260.11	846,260.11	846,260.11	846,260.11	846,260.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190401685779	Proyecto de inversión	869,999.90	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9)]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHENALATOCUAYUN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM021	N	0	0	20	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:65, localidad:5, direccion:Industria 450, Lloro Cadena, Sector 5, 60256 Paracho de Verduco, Mich., México, lon:-102.04650879, lat:19.64404238)]	23-12-2019	20-02-2020	548,122.56	867,973.78	548,122.56	548,122.56	548,122.56	548,122.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190401686321	Proyecto de inversión	8,863,603.78	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8863603.78, modificado:8863603.78)]	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS010	N	0	0	875	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:76, localidad:1, direccion:dentro Juarez 313, Centro Uno, 56900 Salvaje de Morelia, Mich., México, lon:-102.72010803, lat:20.0527062)]	09-09-2019	05-02-2020	8,762,412.01	8,762,412.03	8,762,412.01	8,762,412.01	8,762,412.01	8,762,412.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190301568072	Proyecto de inversión	925,100.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925100.0, modificado:925100.0)]	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE ANATOMIA EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS004	N	0	0	340	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1610500030C, lon:-101.193046, lat:19.703384)]	19-08-2019	16-11-2019	923,370.88	923,370.88	923,370.88	923,370.88	923,370.88	923,370.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190301568069	Proyecto de inversión	932,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932000.0, modificado:932000.0)]	OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS001	N	0	0	800	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1610500111, lon:-101.193046, lat:19.703384)]	09-09-2019	07-12-2019	929,779.93	929,779.93	929,779.93	929,779.93	929,779.93	929,779.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190301568070	Proyecto de inversión	942,500.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificado:942500.0)]	CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS SANITARIOS PARA EL CENTRO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS002	N	0	0	420	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1610500039K, lon:-101.193046, lat:19.703384)]	19-08-2019	16-11-2019	940,222.40	940,222.57	940,222.40	940,222.40	940,222.40	940,222.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190401692115	Proyecto de inversión	999,594.50	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999594.5, modificado:999594.5)]	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE TELEBACHILLERATO TEC AGROP. NO. 340	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM012	N	0	0	100	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hermanos Galeana 1, San Pedro, 61470 Juergas de Juarez, Mich., México, lon:-100.49194336, lat:19.60404187)]	31-12-2019	12-02-2020	999,594.49	999,594.49	999,594.49	999,594.49	999,594.49	999,594.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]]			En Ejecución	Validado avances	
2020	1	MIC190401698619	Adquisición	13,680,735.30	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13680735.67, modificado:13680735.67)]	EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD	SN	N	0	0	784776	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., México, lon: -101.1948925, lat:19.7059504)]	16-01-2020	16-01-2020	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	13,564,176.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]]			Terminado	Validado avances	
2020	1	MIC190301575096	Adquisición	884,975.97	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884975.97, modificado:884975.96)]	SUMINISTRO DE CUATRO MOTOCICLETAS PARA OPERAR COMO PATRULLAS Y BALIZADAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN		N	0	0	4	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muller 426, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon: -101.19783494, lat:19.69839307)]	21-06-2019	05-08-2019	884,975.86	884,975.96	884,975.96	884,975.96	884,975.96	884,975.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0]]	[1575096/proyecto PROCESO, 1575096/proyecto FIN, 1575096/proyecto PROCESO, 1575096/proyecto INICIO]			Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401696891	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)]	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACCESIBILIDAD REATACION FRONTE AL JARDIN SAN JOSE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	01230	N	0	0	17000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Antonio Alzate 275, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18952692, lat:19.70523231)]	11-10-2019	19-11-2019	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0]]			Terminado	Validado avances	
2020	1	MIC190401696733	Proyecto de inversión	7,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:699995.16)]	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	01219	N	0	0	17000	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0]]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Antonio Alzate 185, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18974149, lat:19.70677661), geo2: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plazuela Vasco de Quiroga 93, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.389272606, lat:19.69861626)]	11-10-2019	19-11-2019	6,999,995.56	6,999,995.56	6,999,995.56	6,999,995.56	6,999,995.56	6,999,995.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.0]]			Terminado	Validado avances	
2020	1	MIC190201539111	Proyecto de inversión	1,510,000.00	[FI: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAC, monto:906000.0, modificado:906000.0), FI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604000.0, modificado:604000.0)]	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 81849	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlaxazcalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	ARI CARLOS DEL AGUILAR ENRIQUEZ	81849	5	1673	1555	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]		[geo1: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ RUELLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO MADRERO, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA, lon:-102.05154541, lat:19.96923168)]	24-06-2019	13-09-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	[1539111/proyecto INICIO, 1539111/proyecto PROCESO, 1539111/proyecto FIN]			En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CI MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190401600106	Proyecto de inversión	4,400,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Finse, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}]	REHABILITACIÓN DEL PUENTE, SOBRE LA CARRETERA E IJACONA - LOS REYES ATAPAN KM 125 MAS NOVICIENTOS, EN LA LOCALIDAD DE ATAPAN, MUNICIPIO 246896	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DE MICHOACÁN	246896	5	1748	1640	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:426.5, meta_modificada:426.5}]		[geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 8 TRAMO ATAPAN - LOS REYES KILOMETRO 3 + 350 INTERIOR SIN EUIDO ATAPAN, 60420 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE CARRETERA A SAN RAFAEL Y CARRETERA LOS REYES-IJACONA, CARRETERA LOS REYES-IJACONA E, lon:-102.44824399, lat:19.65466086}]	01-08-2019	31-12-2019	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/R-010/2019, contratista:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, convocate:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:4400000.0, importe_modificado:4400000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.6}]	[1600106/proyecto _NICIO, 1600106/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401696472	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1295134.13}]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN QUIRIGUARO MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOACÁN - 68317	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	68317	5	110	134	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:RANCHERIA QUIRIGUARO (SAN SIMÓN QUIRIGUARO), 61647 QUIRIGUARO (SAN SIMÓN QUIRIGUARO, HUIRAMBA MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE TERRACERA SAN SIMÓN QUIRINGO Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.47711708, lat:19.51637316)}]	04-04-2019	30-07-2019	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/R-010/2019, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2598897.34, importe_modificado:259897.34}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1696472/proyecto _FIN, 1696472/proyecto _PROCESO, 1696472/proyecto _NICIO, 1696472/proyecto _FIN, 1696472/proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190201526215	Proyecto de inversión	3,176,341.96	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1580179.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580179.98, modificado:1584332.83}]	CONSTRUCCIÓN DE ALICATAMILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TIQUICHIO COLONIA LA ABOLIDA, 61370 TIQUICHIO DE MICHOACÁN MUNICIPIO DE TIQUICHIO DE MICHOACÁN - 90674	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	90674	5	192	170	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABOLIDA PUEBLO LA ABOLIDA, 61370 TIQUICHIO DE MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ABOLIDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:-100.73706619, lat:18.89933853}]	16-05-2019	15-08-2019	1,584,332.82	1,584,332.82	1,584,332.82	1,584,332.82	1,584,332.82	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/P-005/2019, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3168665.66, importe_modificado:3168665.66}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1126215/proyecto _NICIO, 1526215/proyecto _PROCESO, 1526215/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190201525194	Proyecto de inversión	360,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.51, modificado:192109.91}]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN MUNICIPIO DE ITZILAN MICHOACÁN - 87032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	87032	5	37	28	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERIA SAN SIMÓN, 92955 SAN SIMÓN, ITZILAN MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORLOS, A BORDE DE LA CARRETERA, lon:-102.37216842, lat:20.11943672}]	11-06-2019	11-07-2019	192,109.90	192,109.90	192,109.90	192,109.90	192,109.90	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/D-007/2019, contratista:ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1525194/proyecto _NICIO, 1525194/proyecto _PROCESO, 1525194/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190201525182	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494990.57}]	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN EL RIO HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ OCAÑOPO MUNICIPIO DE HUETAMO DE NUÑEZ - 86985	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	86985	5	21660	16340	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BORDE DEL ARROLLO CIUDAD HUETAMO DE NUÑEZ CENTRO, EL RIO HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE CALLE SANTOS DE GILADOL Y CALLE MELCHOR OCAÑOPO, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL RIO, lon:-100.90137497, lat:18.62580393}]	11-06-2019	14-10-2019	2,494,990.57	2,494,990.57	2,494,990.57	2,494,990.57	2,494,990.57	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/P-006/2019, contratista:CONSORCIO DEL CENTRO ARCORIS, S.A. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:4989981.16, importe_modificado:4989981.16}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1525182/proyecto _NICIO, 1525182/proyecto _PROCESO, 1525182/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190201526232	Proyecto de inversión	1,499,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:449700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049300.0, modificado:1048542.42}]	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIO DIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PEDRAS BOLIDAS MUNICIPIO DE TIZANTLA - 90798	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	90798	5	24	16	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:96, localidad:345, direccion:CALLE CONOCIDO PEDRAS BOLIDAS PUEBLO PEDRAS BOLIDAS, 61557 PEDRAS BOLIDAS, TIZANTLA MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE BRECHA CONOCIDO PEDRAS BOLIDAS Y RUMBO A CARRETERA PROXIMO AL RIO TIZANTLA, lon:-100.65918257, lat:19.37389234}]	04-06-2019	03-09-2019	1,048,542.42	1,048,542.42	1,048,542.42	1,048,542.42	1,048,542.42	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/R-014/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1497917.76, importe_modificado:1497917.76}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1526232/proyecto _NICIO, 1526232/proyecto _PROCESO, 1526232/proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2020	1	MIC190401580225	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198427.27}]	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 221830	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	221830	5	186	189	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA SANTA CRUZ, 58443 SANTA CRUZ, TINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ Y BRECHA CONOCIDO SANTA CRUZ CAMINO CONOCIDO SANTA CRUZ A 170 METROS ORIENTE DE CARRETERA, lon:-101.5359045, lat:19.60560202}]	04-12-2019	31-12-2019	1,198,427.27	1,198,427.27	1,198,427.27	1,198,427.27	1,198,427.27	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/R-034/2019, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SEREBA, S.A. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1797640.91, importe_modificado:1797640.91}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1580225/proyecto _NICIO, 1580225/proyecto _PROCESO, 1580225/proyecto _FIN]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401608525	Proyecto de inversión	2,883,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1441500.0, modificado:1441500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441500.0, modificado:1439514.27}]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL RODEO MUNICIPIO DE JUAREZ - 220463	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	220463	5	238	266	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL RODEO RANCHERIA EL RODEO, 61578 HUENAVISTA DE ZAPATA (EL RODEO), JUAREZ MICHOACÁN DE OCAÑOPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A LA CANCHA DE, lon:-100.44888172, lat:19.30595731}]	04-11-2019	31-12-2019	1,439,514.27	1,439,514.27	1,439,514.27	1,439,514.27	1,439,514.27	[{total: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI AC/FISE/OBRA/R-012/2019, contratista:CONSTRUCCIONES OCCIDENTE MH, S.A. DE C.V., convocate:COMISO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2879028.54, importe_modificado:2879028.54}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1608525/proyecto _NICIO, 1608525/proyecto _PROCESO, 1608525/proyecto _FIN, 1608525/proyecto _NICIO, 1608525/proyecto _PROCESO, 1608525/proyecto _FIN, 1608525/proyecto _PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION IDENTIFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOTIPOLOGIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	1	MIC190401608660	Proyecto de inversión	2,800,000.00	[F1]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0], [F2]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119365.77]	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN LA COLONIA FOVISSTE EN LA LOCALIDAD DE URIAPAN MUNICIPIO DE URIAPAN MICHOACÁN - 221904	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	221904	5	573	383	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LUXENBURGO COLONIA FOVISSTE, 60160 URIAPAN, URIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PUERBLLO NUEVO ZIROSTO, CALLE HONDURAS, 200 METROS AL SUR DE LA CALLE HONDURAS SOBRE LA CALLE LUXENBURGO HENTÉ AL MÓDULO DE ATILACION AL, lon:-102.68448131, lat:19.39791809]]	04-11-2019	31-12-2019	1,190,365.77	1,190,365.77	1,190,365.77	1,190,365.77	1,190,365.77	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SOPS-CEAC-06-IR-2019, contratista:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocaante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URIAPAN, MICHOACÁN, monto:3106371.59, importe_modificado:3306571.59]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[1608660/proyecto_INICIO, 1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_FIN, 1608660/proyecto_PROCESO, 1608660/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401635666	Proyecto de inversión	720,636.93	[F1]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:361188.0, modificado:361188.0], [F2]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359448.93, modificado:359448.93]]	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE JUCUTACATO MUNICIPIO DE URIAPAN MICHOACÁN - 225209	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URIAPAN MICHOACAN	225209	5	2000	1500	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]		[geo1: [cve_municipio:102, localidad:82, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JUCUTACATO, 60230 JUCUTACATO, URIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTTA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CASA COMUNITARIA, lon:-102.07942154, lat:19.3768829]]	02-12-2019	22-12-2019	720,636.93	720,636.93	720,636.93	720,636.93	720,636.93	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-123-IR-2019, contratista:CONCRETOS CUATRICOTZ S.A DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE URIAPAN, MICHOACÁN, monto:720636.93, importe_modificado:720636.93]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:95]]	[1635666/proyecto_INICIO, 1635666/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401637168	Proyecto de inversión	807,795.18	[F1]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40384.69, modificado:40384.69], [F2]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803410.48, modificado:803410.48]]	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZIROSTO EN EL MUNICIPIO DE URIAPAN MICHOACÁN - 179025	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URIAPAN MICHOACAN	179025	5	4200	2500	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0]]		[geo1: [cve_municipio:102, localidad:90, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URIAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLAVILLINAS Y CALLE LARREAL, CALLE ENENO LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PUEBLO, lon:-102.34851171, lat:19.54804404]]	10-10-2019	23-12-2019	403,897.59	403,897.59	403,897.59	403,897.59	361,170.11	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-IR-97-IR-2019, contratista:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE URIAPAN, MICHOACÁN, monto:807795.18, importe_modificado:807795.18]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0]]	[1617168/proyecto_INICIO, 1617168/proyecto_PROCESO, 1617168/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401604527	Proyecto de inversión	2,335,116.00	[F1]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:583779.0, modificado:583779.0], [F2]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167558.0, modificado:1167558.0], [F3]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583779.0, modificado:582833.72]]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO NÚMERO TRES - 184439	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	184439	5	432	398	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO TARIMBARO, 58880 TARIMBARO, TARIMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS PONIENTE Y CALLE MÓRDOZ, CALLE CORREGIDORA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE SE DESVIA A LA DIRECCION A SE KM SE LLEGA AL RANCHO PEÑA DEL PANAL, lon:-101.1795087, lat:19.8007146]]	22-07-2019	30-11-2019	582,833.72	582,833.72	582,833.72	582,833.72	582,833.72	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID-810088779-E2-2019, contratista: EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO S.A. DE C.V., convocaante:AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO, monto:2331334.89, importe_modificado:2332334.89]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[1004527/proyecto_INICIO, 1004527/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC190401599755	Proyecto de inversión	1,934,273.01	[F1]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:70000.0, modificado:70000.0], [F2]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234273.01, modificado:1234273.01]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SICUCHO DE LOS REYES MICHOACÁN - 243243	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	243243	5	920	895	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.0, meta_modificada:1342.0]]		[geo1: [cve_municipio:75, localidad:26, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EDO SICUCHO, 60431 SICUCHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA ESCUELA PRIM, lon:-102.13327914, lat:19.66215734]]	13-07-2019	03-10-2019	1,234,273.01	1,233,173.50	1,233,173.50	1,233,173.50	1,233,173.50	[etio1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML-864/DOP/FISM-2019-IR/05/2019, contratista:TORO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1934273.0, importe_modificado:1934273.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.0]]	[1599755/proyecto_INICIO, 1599755/proyecto_PROCESO, 1599755/proyecto_PROCESO, 1599755/proyecto_FIN, 1599755/proyecto_INICIO, 1599755/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2020	1	MIC200101704356	Adquisición	4,200,000.00	[F1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0]]	EQUIPAMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	SISTEMA DIF MICHOACAN	24	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:acueducto esq Ventura puente, morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, lat:19.6990178]]	01-05-2020	31-12-2020	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	MIC200101704351	Adquisición	530,000.00	[F1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0]]	INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDIOTECAS PUBLICAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	SISTEMA DIF MICHOACAN	19	N	0	0	38	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:acueducto esq Ventura puente, morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, lat:19.6990178]]	01-05-2020	31-12-2020	132,500.00	132,500.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	1	MIC200101704359	Adquisición	7,841,454.52	[F1]: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7841454.52, modificado:7841454.52]]	CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CRE)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	SISTEMA DIF MICHOACAN	27	N	0	0	14	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]		[geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:acueducto esq Ventura puente, morelia,Michoacán, lon:-101.1781134, lat:19.6990178]]	01-05-2020	31-12-2020	1,960,363.63	1,960,363.63	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances