

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MIC15150200508696	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitacuaro-Tuzantla)- Tamata-El Olivo	515099	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tamata	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$12,503,752	\$12,503,752	\$12,503,752	42.30	\$0	Kilómetro	4,950	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-898	515734	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$1,023,578	\$1,023,578	\$1,023,578	27.37	\$0	Kilómetro	1,714	0.00	14.81	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522153	Construcción Del Camino: La Joya-Los Guajes Del Km 0-000 Al Km 1-724	515735	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$5,396,387	\$5,396,387	\$5,396,387	63.87	\$0	Kilómetro	87,641	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562273	Conservación Del Camino: San Felipe - Anganguero - Las Papas - Tlalpujahuá, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300	518993	Michoacán de Ocampo	Anganguero	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562498	Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - Zináparo) - Pastor Ortiz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000	518989	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14,646	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-Churumuco)-Loma Del Guayacán	515738	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$16,286	\$16,286	\$16,286	0.08	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro-Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitiro	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$37,049	\$37,049	\$37,049	0.17	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585585	Construcción Del Puente Cuiria Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaro-Cuiria, De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aguila	Cuiria (La Changunguera de Cárdenas)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$31,885	\$31,885	\$31,885	0.08	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho-San José De Las Casas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$15,014	\$15,014	\$15,014	0.08	\$0	Kilómetro	12,502	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602938	Ampliación Del Relleno Sanitario De Zacapu.	202046	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$8,113,719	\$7,016,674	\$7,016,674	\$7,016,674	70.45	\$0	Metros Cuadrados	73,455	0.00	99.00	Financiera: El importe pagado aún no incluye lo correspondiente al 1 al millar. / Física: Se envía a revisión y validación. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604099	Construcción De Celda De Disposición Final En El Relleno Sanitario De El Limón De Papatzindán	202095	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,752,824	\$7,031,851	\$7,031,851	\$7,031,851	70.45	\$0	Metros cúbicos	14,274	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604153	Ampliación Del Relleno Sanitario De Ziracuaretiro.	202505	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$8,037,339	\$7,016,674	\$7,016,674	\$7,016,674	70.45	\$0	Metros cúbicos	42,742	0.00	98.00	Financiera: / Física: Se envía a revisión y validación. / Registro: Se envía a revisión y validación. - El importe pagado aún no considera lo correspondiente al 1 al millar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15150500642444	Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio Del Km 0-000 Al Km 6-220	515103	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Campo Hermoso	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Economicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$12,682	\$12,682	\$12,682	0.08	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.