

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS		
2019	4	MIC190401690706	Proyecto de inversión	34,211.88	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34211.88, modificado:34211.88}}	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TEC. NO. 98	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	9098227	N	0	0	130	{meta: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:Melchor Ocampo 19, Las Huertas, Mich., México, lon:-102.15027764, lat:20.16489999}}	31-10-2016	13-12-2016	34,211.88	34,211.88	34,211.88	34,211.88	34,211.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401690729	Proyecto de inversión	175,743.36	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175743.36, modificado:175743.36}}	MOBILIARIO PARA UNA AULA DIDÁCTICA PRIMARIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA SECUNDARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIAE	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	9098231	N	0	0	116	{meta: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:09, localidad:1, direccion:Simon Bolívar 138, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02079958, lat:20.83766780}}	11-10-2019	25-11-2019	175,743.36	175,743.36	175,743.36	175,743.36	175,743.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401691076	Proyecto de inversión	33,192.53	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33192.53, modificado:33192.53}}	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	9098282	N	0	0	45	{meta: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:92, localidad:67, direccion:Linamocón, Arbolada, Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.73638816, lat:18.89289977}}	15-11-2019	17-01-2020	33,192.53	33,192.53	33,192.53	33,192.53	33,192.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190101504878	Proyecto de inversión	200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:215000.0}}	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 4169	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN	4169	5	250	250	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:34.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA LAZARO CARDENAS, 6370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA INDEPENDENCIA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORT, lon:-100.74013676, lat:18.90720092}}	03-06-2019	29-06-2019	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69088, contratista:convocante:AJUNTA MIENTO DE TIQUICHEO, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101505357	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION HIERBALICA EN LA CALLE HURACAN DE LA COLONIA UNIDA 5099	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5599	5	52	48	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:1328.17}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE HURACAN O D INTERIOR O D COLONIA COLONIA UNIDA, 6113 CIUDAD HIERBALICA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RELAMPAGO Y CALLE CAMPASUHLIT, CALLE CONOCIDA A MANO DERECHA DEL LIBRAMIENTO NORTE DE CIUDAD HIDALGO EN LA COLONIA, lon:-100.52285415, lat:19.70158980}}	01-04-2019	28-06-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIM/OP/SCN/LIR-006/2019, contratista:PROYECT O Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVIL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1328.17}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101505781	Proyecto de inversión	380,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379933.13}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE BERICA - 7140	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN	7140	5	664	644	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:46.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CARRITERA MUNICIPAL LIBRE SAN N TRAMO VILLA ENDEDA - BERICA KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERA LA BERICA (LA GOTERA) 61753 LA BERICA LA ESCUELA, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TABASCO, LA ESCUELA, lon:-101.91511499, lat:19.14802290}}	08-07-2019	06-09-2019	179,933.13	179,933.13	179,933.13	179,933.13	179,933.13	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69088, contratista:convocante:AJUNTA MIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN, monto:179810.51, importe_modificado:179810.51}}	{meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:48.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101505631	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:344017.02}}	ELECTRIFICACION A BARRIO DE PLANTAS SOLARES PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA EN BARRIO LA MICHOACÁN - 8687	16	Michoacán de Ocampo	2	Aguila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	8687	5	26	24	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:2, localidad:610, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CHAPULA, 6908 CHAPULA, AGUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LAS PLANTAS SOLARES SE OTORGARÁN A LOS POBLADORES QUE EN SU COMUNIDAD Y VIVIENDA CAREZCAN DEL SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD, lon:102.90197202, lat:18.60404791}}	30-04-2019	30-08-2019	344,017.02	344,017.02	344,017.02	344,017.02	344,017.02	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73406, contratista:convocante:AJUNTA MIENTO DE AGUILA MICHOACÁN, monto:344017.02, importe_modificado:344017.02}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101507284	Proyecto de inversión	200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DOMINATORIO - 11197	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN	11197	5	15	15	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:92, localidad:102, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TIENTZENGUARO, 61393 TIENTZENGUARO, TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIENTZENGUARO MUNICIPAL, lon:100.7882555, lat:19.12414161}}	06-05-2019	29-06-2019	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64795, contratista:convocante:AJUNTA MIENTO DE TIQUICHEO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101507538	Proyecto de inversión	56,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 11806	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN	11806	5	20	20	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:92, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO EL LLANO (SAN MIGUEL CANARI), 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARI), TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA LA CONSTRUCCION DE LOS PISOS FIRME SE, lon:-100.90094771, lat:19.15248099}}	06-05-2019	29-06-2019	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64800, contratista:convocante:AJUNTA MIENTO DE TIQUICHEO, monto:56000.0, importe_modificado:56000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:160.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101507881	Proyecto de inversión	16,849.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16849.99, modificado:16849.99}}	REHABILITACION DEL CALLE ACCESO A LA PLAYA EN HUAHUA - 12593	16	Michoacán de Ocampo	8	Aguila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	12593	5	155	145	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:8, localidad:78, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA HUAHUA, 6085 HUAHUA, AGUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO AL CAMPO Y CALLE CONOCIDO, CALLE RUMBO A LA PLAYA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE HUAHUA ENTRE CHUALA Y LA MANZANILLERA, lon:-103.00718295, lat:18.18897578}}	11-02-2019	17-02-2019	16,849.99	16,849.99	16,849.99	16,849.99	16,849.99	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58227, contratista:convocante:MUNICIPIO DE AGUILA MICHOACÁN, monto:16849.99, importe_modificado:16849.99}}	{meta: {unidad_medida:Metro lineales, avance:1800.0}}	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190101508790	Proyecto de inversión	40,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:71319.04}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME LA CAÑA - 14668	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumucó	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	14668	5	5	3	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	GOBIERNO FEDERAL	{geo: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:COLONIA LA CAÑA, 63892 LA CAÑA, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y ESTA OBRAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA, lon:-101.50449885, lat:18.62994499}}	01-01-2019	31-12-2019	71,319.04	71,319.04	71,319.04	71,319.04	71,319.04	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACÁN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	Terminado	Validado avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS		ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC19010150880	Proyecto de inversión	40,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:650.0}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EL TIMBIRICHE-1809	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumucos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	14809	5	5	6	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}	{geo1: {eve_municipio:29, localidad:98, direccion:Ciudad Industrial El Timbiriche, 62893 El Timbiriche, Churumucos Michoacán de Ocampo entre y - esta obra se realizara en la localidad de El Timbiriche, lon:-101.5065555, lat:18.6628994}}	01-01-2019	31-12-2019	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/19, contratacion:FRANCOIS O HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOCACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC19010150914	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:350000.0}}	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SOTO-16809	16	Michoacán de Ocampo	80	Senguio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SENGUIO	16809	5	429	417	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: {eve_municipio:80, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE SOTO, 61292 SAN JOSE SOTO, SENGUIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SE UBICARA EN LA LOCALIDAD DE SAN SOTO, lon:-100.333583, lat:19.7878768}}	04-01-2019	31-12-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M5M/DOP/AD/19/RA/011-2019, contratacion:FORNCE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201518202	Proyecto de inversión	329,481.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329481.67, modificado:329126.36}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD - 6294	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6294	N	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0]}	{geo1: {eve_municipio:110, localidad:26, direccion:CALLE 5/N NOMBRE RANCHERA OJO DE AGUA DEL CUERVO, 58948 OJO DE AGUA DEL CUERVO, ZINAPÉCUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y - EN EL OJO DE AGUA DEL CUERVO, lon:-100.72246291, lat:15.74613071}}	01-10-2019	31-12-2019	329,126.36	329,126.36	329,126.36	329,126.36	329,126.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/DOP/SM/AD/17/2019, contratacion:JOSE ADRIAN HERRERA FRANCO, convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOCACAN, monto:329126.36, importe_modificado:329126.36}}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201518226	Proyecto de inversión	380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE FRESNO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO - 7128	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOCACAN	7128	5	270	235	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0]}	{geo1: {eve_municipio:111, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA URUAPAN-TARETAN PUEBLO EL FRESNO, 61703 EL FRESNO, ZIRACUARETIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE TABOCHES, CARRETERA FRESNO Y RACION DE LAS FLORES SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRE, lon:-101.92318748, lat:19.41803636}}	01-10-2019	31-10-2019	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2M/DOP/AD/17/24/2/019, contratacion:SHAIRA NAVILI DIAZ ORTIGA, convocante:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, MICHOCACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:60.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:60.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:60.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201518508	Proyecto de inversión	6,232,044.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6232044.69, modificado:7981332.76}}	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES MALASTREO - 18732	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18732	5	42030	38228	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MARAVATIO VARIOS CAMINOS RURALES MARGEN DERECHO KILOMETRO 100 "O RANCHO VARIAS LOCALIDADES, 61250 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTA ANA Y CAMINO A JESUS DEL MONTE PIQUERA #6, lon:-100.47020617, lat:18.87496968}}	01-01-2019	31-12-2019	7,983,332.76	7,983,332.76	7,983,332.76	7,983,332.76	7,983,332.76	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67035, contratacion:CONSTRUCCIONES MARAVATIO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:700000.0, importe_modificado:7981332.76}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201518606	Proyecto de inversión	485,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484997.45}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SOBRADO MUNICIPIO DE HUIRAMBA - 19688	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA MICHOCACAN	19688	5	140	110	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0]}	{geo1: {eve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL SOBRADO QUIRINGUARO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 238 RANCHERA EL SOBRADO 61647 EL SOBRADO, HUIRAMBA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PEDREGAL AL SOBRADO Y CAMINO EL SOBRADO AL QUIRINGUARO DE LA PLAZA PL, lon:-101.4657032, lat:19.51262829}}	15-04-2019	15-07-2019	484,997.45	484,997.45	484,997.45	484,997.45	484,997.45	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM/2018-202/DOF/AD/2019-04, contratacion:GRUPO EDIFICADOR MOVAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICHOCACAN, monto:484997.45, importe_modificado:484997.45}}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201521107	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:179515.48}}	REHABILITACION DE PUERTO DE CABRAS - 25888	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	25888	5	72	48	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: {eve_municipio:78, localidad:12, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERA PUERTO DE CABRAS, 58905 PUERTO DE CABRAS, PUERTO DE LA CRUZ, SANTA ANA MAYA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE REFORMA ESTA OBRA SE UBICA A ESCASOS METROS, lon:-100.98268997, lat:19.99131485}}	15-05-2019	30-05-2019	179,515.48	179,515.48	179,515.48	179,515.48	179,515.48	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTTO/SAM/030/10/19, contratacion:CONSTRUCCIONES MIBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOCACAN, monto:179515.48, importe_modificado:179515.48}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]}	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201522262	Proyecto de inversión	2,002,408.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002408.99, modificado:1999484.07}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 67217	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	67217	5	95	78	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	{geo1: {eve_municipio:102, localidad:415, direccion:RANCHERA NUEVO SAN MARTIN (PEDRA PARTIDA), 66237 NUEVO SAN MARTIN (PEDRA PARTIDA), HUIRAMBA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y CERCA DE CARRETERA A CARAFRENDO, lon:-102.0679824, lat:19.23737436}}	01-04-2019	30-06-2019	1,999,494.07	1,999,494.07	1,999,494.07	1,999,494.07	1,999,494.07	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PIE/OBRA/1P-004/2019, contratacion:CONCRETOS Y OBRAS PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:399888.34, importe_modificado:399888.14}}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]}	Terminado	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROYACCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19020152249	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:193249.99}]	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE EN PUERTA CHICUITA - 28326	16	Michoacán de Ocampo	26	Chinicuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA	28326	5	30	36	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}]	[geo1: {cve_municipio:26, localidad:338, direccion:TERRACERA TRAMO VILLA VICTORIA - PUERTA CHICUITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 35 - 03 RANCHERIA PUERTA CHICUITA, 6020 PUERTA CHICUITA, CHINICUILA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONCOCA Y CALLE CONCOCA, CALLE CONCOCA LA OBRA. lon:-103.4085876, lat:18.8397604}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:57893, contratacion:CONVOCATORIA, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}]	01-04-2019	31-12-2019	193,249.99	193,249.99	193,249.99	193,249.99	193,249.99	193,249.99	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020152254	Proyecto de inversión	290,872.53	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290872.53, modificado:290872.53}]	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 28492	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sisto Verduzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	28492	5	500	749	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:CALLE DURANGO EDO SAN MARTIN, 58544 SAN MARTIN, JOSÉ SITO VERDUZCO MICHOCACA DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A TRÁS DE LA HACIENDA. lon:-101.61720491, lat:20.21625102}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:M5VOP/PP/04/478, contratacion:ROLEY, monto:290872.53, importe_modificado:290872.53}]	18-03-2019	31-12-2019	290,872.53	290,872.53	290,872.53	290,872.53	290,872.53	290,872.53	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020152293	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}]	AMPLIACION DE RED SANITARIA DE DRENAJE EN COMUNIDAD EL PALMITO - 28885	16	Michoacán de Ocampo	60	Numarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	28885	5	12	8	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}]	[geo1: {cve_municipio:60, localidad:6, direccion:RAMBLAS EL PALMITO, NUMARAN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA NUMARAN - LA TEPUZAL, 1, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PALMITO COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EL LARDIN DE NIÑO. lon:-101.8462671, lat:20.20795394}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:DUO/22/0219, contratacion:OCGAR, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}]	20-06-2019	17-09-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020152370	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:717173.48}]	CONSTRUCCION DE AULAS TELEBACHILLARATO EN SALITRE DE ESTOPIA - 29442	16	Michoacán de Ocampo	26	Chinicuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA	29442	5	59	100	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}]	[geo1: {cve_municipio:26, localidad:48, direccion:TERRACERA TRAMO VILLA VICTORIA - SAITRE DE ESTOPIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 120 + 04 RANCHERIA SAITRE DE ESTOPIA, SAITRE DE ESTOPIA, CHINICUILA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONCOCA Y CALLE CONCOCA, CALLE CONCOCA. lon:-103.3559071, lat:18.50953638}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:75416, contratacion:CONVOCATORIA, monto:60000.0, importe_modificado:717173.48}]	01-04-2019	31-12-2019	717,173.48	717,173.48	717,173.48	717,173.48	717,173.48	717,173.48	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020152334	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449930.17}]	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 29520	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH	29520	5	15	50	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}]	[geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:RANCHERIA RANCHO ALFREDO, 54727 RANCHO ALFREDO, ZACAPU MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD. lon:-101.9649031, lat:19.82362911}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2AD/COPIA/AD/PA45/7019/023, contratacion:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OCV, monto:449930.17, importe_modificado:449930.17}]	13-08-2019	19-09-2019	449,930.17	449,930.17	449,930.17	449,930.17	449,930.17	449,930.17	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020152378	Proyecto de inversión	77,471.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77471.0, modificado:76193.94}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PARALELA DE AVENIDA EN ROSARIO EN COL BELLA VISTA - 29559	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOCACAN	29559	5	25	15	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}]	[geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA LAZARO CARDENAS, 58550 ANGAMACUTIRO DE LA UNION, ANGAMACUTIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y A UN CROZADO DEL CAMINO VECINAL HACIA EL ROSARIO. lon:-103.71599065, lat:20.14441734}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA M DOOPU AD/05/2019-..., contratacion:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, monto:76193.94, importe_modificado:76193.94}]	17-06-2019	12-07-2019	76,193.94	76,193.94	76,193.94	76,193.94	76,193.94	76,193.94	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201524051	Proyecto de inversión	595,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595000.0, modificado:2369264.99}]	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL COBERO - 30342	16	Michoacán de Ocampo	16	Coeneo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	30342	5	113	89	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:1755.0}]	[geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:TERRACERA TRAMO COENE0 EL COBERO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 3 + 800 PUEBLO EL COBERO, 58403 COENE0 DE LA LIBERTAD, COENE0 MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL COBERO COENE0 Y CAMINO COENE0 EL COBERO, CARRETERA COENE0 D. lon:-101.56826657, lat:19.80348559}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC M/07/2018, contratacion:CONSTRUCCION SANIT SA DE CV, monto:2369264.99, importe_modificado:2369264.99}]	19-04-2019	31-12-2019	2,369,264.99	2,369,264.99	2,369,264.99	2,369,264.99	2,369,264.99	2,369,264.99	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201524181	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}]	CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES EN LOCALIDADES MAGALLANES - 30374	16	Michoacán de Ocampo	23	Chavinda	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	30374	5	26	24	0	[meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}]	[geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA MAGALLANES, 39993 MAGALLANES, CHAVINDA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MAGALLANE. lon:-102.47795589, lat:20.05275199}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP CHAV/22/AD/PI/10-2019, contratacion:ALIANZA O COOPERATIVA, monto:49925.11, importe_modificado:49925.11}]	20-09-2019	30-11-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DEMANDA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOTOR BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201529731	Acción	150,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0]	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 38589	16	Michoacán de Ocampo	12	Buenavista		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	38589	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.587891, lat:19.211735]		01-11-2019	30-11-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:569497.57, importe_modificado:569497.57]	[meta]: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]	[img]: [img1:1529731/proyecto_NICO, img2:1529731/proyecto_PROCESO, img3:1529731/proyecto_FIN, img4:1529731/proyecto_PROCESO, img5:1529731/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201531798	Proyecto de inversión	330,750.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330750.0, modificado:209300.15]	RED DE DRENAJE CALLE NIÑOS HERÓES ORIENTE ENTRE ROSAS Y MELCHON OCAMPO - 44667	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajuarán		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJAUARÁN	44667	5	180	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0]	[geo]: [eve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES COLONIA PAJAUARÁN, 59180 PAJAUARÁN, MICHOACÁN - MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSAS Y CALLE MELCHON OCAMPO, CALLE SANTA CECILIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA ALVARO OBREGON COLONIA QUE SE ENCUENTRA AL L. lon:-102.569754, lat:20.119384121]		25-09-2019	19-10-2019	209,300.15	209,300.15	209,300.15	209,300.15	209,300.15	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJAUARÁN, monto:209300.15, importe_modificado:209300.15]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0]	[img]: [img1:1531798/proyecto_NICO, img2:1531798/proyecto_PROCESO, img3:1531798/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201532668	Proyecto de inversión	755,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:739094.39]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELE SECUNDARIA 72033	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	72033	5	1952	1806	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:88, localidad:38, direccion:CALLE HERMINIA MOLINA PUEBLO TEJARO DE LOS IZQUIERDO, SBRRO TEJARO DE LOS IZQUIERDO, TARIMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMINIA MOLINA Y CALLE PEDRO TELLEZ, CALLE CONOCIDOS LA OBRAS SE UBICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 107, lon:-101.09554672, lat:19.88438989]		15-06-2019	15-08-2019	739,094.39	739,094.39	739,094.39	739,094.39	739,094.39	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:ADDDP-16-19, contratista:SANDRA MENDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TARIMBARO, monto:750764.76, importe_modificado:729094.39]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[img]: [img1:1532668/proyecto_NICO, img2:1532668/proyecto_PROCESO, img3:1532668/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201533377	Proyecto de inversión	84,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0]	REHABILITACION DE CAMINO DEL DEVANADOR LAS ABEJAS - 73137	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	73137	5	33	20	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[geo]: [eve_municipio:101, localidad:2, direccion:RANCHO LAS ABEJAS, 61353 LAS ABEJAS, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA ENTRADA DEL CAMINO SE ENCUENTRA A 2 MINUTOS DEL DEVANADOR, lon:-100.81455683, lat:19.37209311]		16-10-2019	31-10-2019	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/APRO/2019/47, contratista:MDISA MECANICA DE OBRAS Y PAINTING, CONVOCANTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]	[img]: [img1:1533377/proyecto_NICO, img2:1533377/proyecto_PROCESO, img3:1533377/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201533469	Proyecto de inversión	850,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0]	PERFORACION DE SONO PROFUNDO SIN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE CHIPIO RIMBO MICHOACAN - 47389	16	Michoacán de Ocampo	41	Rimbo		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE RIMBO MICHOACAN	47389	5	260	240	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:41, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD COLONIA LOMA DE CHIPIO, 81283 LOMA DE CHIPIO, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIMBO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CAMINO CARMINO REAL QUE CONDUCE A APROX. CAMINO CAMINO SIN NOMBRE LA OBRAS, lon:-100.44928657, lat:19.67511044]		07-10-2019	17-11-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MI/MD/OPAD-015/2019, contratista:GUSTAVO GARRA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE RIMBO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[img]: [img1:1533469/proyecto_NICO, img2:1533469/proyecto_PROCESO, img3:1533469/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201534299	Proyecto de inversión	179,153.17	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179153.17, modificado:179153.17]	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN LA VINATA - 74473	16	Michoacán de Ocampo	10	Artaga		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTAGA	74473	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:10, localidad:778, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA VINATA PUEBLO LA VINATA (VINATA NORTE), 60915 LA VINATA, ARTAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS - NUEVA ITALIA Y CALLE CALLE LA VINATA, BRECHA CALLE LAZRO CARRETERAS SE UBICA, lon:-102.32265518, lat:18.286492991]		27-05-2019	31-07-2019	179,153.17	179,153.17	179,153.17	179,153.17	179,153.17	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CD/IV/000/2019, contratista:CFE Distribucion, convocante:MUNICIPIO DE ARTAGA MICHOACAN, monto:365784.16, importe_modificado:265784.16]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[img]: [img1:1534299/proyecto_NICO, img2:1534299/proyecto_PROCESO, img3:1534299/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201534587	Acción	355,412.28	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355412.28, modificado:355412.28]	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, SACULOS Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 7801	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	7801	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.433516, lat:19.3122581]		05-02-2019	30-08-2019	355,412.28	355,412.28	355,412.28	355,412.28	355,412.28	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:1, contratista:GRP, convocante:AYUNTAMIENTO JUAREZ, monto:269834.58, importe_modificado:269834.58]	[meta]: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0]	[img]: [img1:1534587/proyecto_NICO, img2:1534587/proyecto_PROCESO, img3:1534587/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201535663	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0]	EMPEDRAMIENTO DE CALLE EN EL CHARRARADO DE LA COMUNIDAD - 78041	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78041	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0]	[geo]: [eve_municipio:83, localidad:35, direccion:CALELLON GALLON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERA EL AZMÍN, 60476 EL SAN ANDRÉS ZIHONARDO, QUHROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 1050 METROS, lon:-102.37246012, lat:19.334977460]		03-06-2019	01-08-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0]	[img]: [img1:1535663/proyecto_NICO, img2:1535663/proyecto_PROCESO, img3:1535663/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201538513	Proyecto de inversión	803,274.49	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803274.49, modificado:803274.49]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO DE LOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO DE SAN ANDRÉS ZIHONARDO - 80948	16	Michoacán de Ocampo	73	Quiroga		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	80948	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]	[geo]: [eve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE VIBREY DE MENDOZA BARRIO SAN ANDRÉS ZIHONARDO, 58410 SAN ANDRÉS ZIHONARDO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARRETERA CHUPICUARO HONDARICUARO, CALLE VASCO DE QUIROGA CARRETERA CHUPICUARO ERONIA, lon:-101.63052677, lat:19.673249511]		22-08-2019	26-09-2019	803,274.49	803,274.49	803,274.49	803,274.49	803,274.49	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:1, contratista:AAA ROSA ROLLES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE QUIROGA MICHOACAN, monto:802985.67, importe_modificado:802985.67]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0]	[img]: [img1:1538513/proyecto_NICO, img2:1538513/proyecto_PROCESO, img3:1538513/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201540097	Proyecto de inversión	142,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:160609.70]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE EN ACUMBARO - 83343	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazacuila		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	83343	5	150	154	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [eve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS), 54742 ACUMBARO (ACUMBARO DE LAS PILAS), TLAZACUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA CHURINCO, CALLE CARRETERA LA OBRAS SE ENCUENTRA POR LA BRECHA LOS CAMI, lon:-102.11517795, lat:20.038537941]		22-07-2019	09-08-2019	160,609.70	160,609.70	160,609.70	160,609.70	160,609.70	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70289, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZACUILA MICHOACAN, monto:160609.7, importe_modificado:160609.70]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[img]: [img1:1540097/proyecto_NICO, img2:1540097/proyecto_PROCESO, img3:1540097/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO							
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	MIC190201541802	Proyecto de inversión	362,021.38	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362021.38, modificado:167965.19]	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF L CLOFAS MONTINO GARCIA 6087	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60887	5	140	120	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1 [eve_municipio:09, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 17 18 INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 6120 MARAVATÍO DE OCAMPO, MARAVATÍO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO ORRIGON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CALLE 21 SE UBICA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN, lon:-100.4567658, lat:19.87776216]	10-04-2019	10-06-2019	167,965.19	167,965.19	167,965.19	167,965.19	167,965.19	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67241, contrasta:convocar:MUNICIPIO DE MARAVATÍO, monto:36000.0, importe_modificado:167965.19]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[1541802/proyecto INICIO, 1541802/proyecto PROGRESO, 1541802/proyecto INICIO, 1541802/proyecto INICIO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190201547232	Proyecto de inversión	44,100.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44100.0, modificado:44099.66]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUPTO DOMINIPIO LOCALIDAD LA PAJITA 94103	16	Michoacán de Ocampo	109	Zináparo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	94103	5	2	2	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1 [eve_municipio:09, localidad:14, direccion:CALLE CONDIDO RANCHO LA PAJITA, 5963 LA PAJITA, ZINAPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPESA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE IDENTIFICA, lon:-101.97175464, lat:20.12758881]	05-05-2019	13-09-2019	44,099.66	44,099.66	44,099.66	44,099.66	44,099.66	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71686, contrasta:convocar:MUNICIPIO DE ZINAPARO, monto:44099.66, importe_modificado:44099.66]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	[1547232/proyecto INICIO, 1547232/proyecto PROGRESO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190201555440	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:259646.05]	PROGRAMA DE VIVIENDA TIPO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES - 113003	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzitzuntzan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZITZUNTZAN	113003	5	300	300	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:320.0]	[geo:1 [eve_municipio:100, localidad:13, direccion:RANCHERA NUEVO ROLDI, 5843 NUEVO ROLDI, TZITZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE V. Y SE LOCALIZA EN DIFERENTES LUGARES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS SON DE VARIAS LOCALIDADES, lon:-101.5403822, lat:19.5886299]	01-05-2019	31-12-2019	2,596,466.05	2,596,466.05	2,596,466.05	2,596,466.05	2,596,466.05	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:71686, contrasta:CONSTRUCCION DE COTARRA LUIS, S. A. DE C. V., convocar:MUNICIPIO DE TZITZUNTZAN, MICHOACÁN, monto:259646.05, importe_modificado:259646.05]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0]	[1555440/proyecto INICIO, 1555440/proyecto PROGRESO, 1555440/proyecto INICIO, 1555440/proyecto INICIO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190201556455	Proyecto de inversión	508,283.13	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508283.13, modificado:508283.13]	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DE CARPINTERIA - 115335	16	Michoacán de Ocampo	97	Turicato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TURICATO	115335	5	42	42	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:254.14, meta_modificada:254.14]	[geo:1 [eve_municipio:97, localidad:230, direccion:BRECHA TRAMO CARPINTERIA CARPINTERIA MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO Y UNO Y UNO CARPINTERIA, 6169 CARPINTERIA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CARPINTERIA, lon:-101.57111052, lat:18.963214071]	22-07-2019	23-09-2019	508,283.13	508,283.13	508,283.13	508,283.13	508,283.13	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:71686, contrasta:ERIKKA KARINA CUEVAS, convocar:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:508283.13, importe_modificado:508283.13]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:254.14]	[1556455/proyecto INICIO, 1556455/proyecto PROGRESO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190201568009	Proyecto de inversión	33,995.61	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33995.61, modificado:33995.61]	MOBILIARIO EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 56	16	Michoacán de Ocampo	93	Tlalpujahua	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	909138	N	0	0	396	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo:1 [eve_municipio:93, localidad:7, direccion:ESTD7006L, lon:-100.173593, lat:19.805304]	02-07-2019	08-10-2019	33,995.61	33,995.61	33,995.61	33,995.61	33,995.61	[teto]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]	[1574276/proyecto INICIO, 1574276/proyecto PROGRESO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190301574276	Acción	498,800.84	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498800.84, modificado:498800.84]	AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacámbaro		Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TACAMBARO	105-2019	N	0	0	45	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0]	[geo:1 [eve_municipio:82, localidad:1, direccion:Guarío Gorostiza 3, La Purísima, 61650 Tacámbaro de Codallos, Mich., México, lon:-101.4642314, lat:19.2729422]	25-07-2019	23-09-2019	498,800.84	498,800.84	498,800.84	498,800.84	498,800.84	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:507167, contrasta:CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES, convocar:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:498800.84, importe_modificado:498800.84]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0]	[1574276/proyecto INICIO, 1574276/proyecto PROGRESO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190301575879	Proyecto de inversión	2,168,683.78	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168683.78, modificado:2168683.78]	CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES	16	Michoacán de Ocampo	13	Carácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	1165	N	0	0	181	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo:1 [eve_municipio:13, localidad:166, direccion:Limamed Road, Michoacán, México, lon:-101.1158672, lat:19.015545271]	12-08-2019	31-12-2019	2,168,683.78	2,168,683.78	2,168,683.78	2,168,683.78	2,168,683.78	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MA/PA/OP/INT/02/019, contrasta:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S. A. DE C. V., convocar:MUNICIPIO DE CARACACHO MICHOACÁN, monto:2168683.78, importe_modificado:2168683.78]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]	[1575879/proyecto INICIO, 1575879/proyecto PROGRESO, 1575879/proyecto INICIO, 1575879/proyecto INICIO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190401580579	Proyecto de inversión	1,692,184.90	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692184.9, modificado:169085.17]	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DESCARGAS DOMICILIARIAS RED DE AGUA POTABLE TOMAS DOMICILIARIAS Y REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDR- 11747	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	11747	5	7841	7227	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0]	[geo:1 [eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 161 161 INTERIOR SN COLONIA TANGANCICUARO 2do ANITA LENTHO, 69760 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OCTAVIANO NAVARRO Y CALLE RUBEN C NAVARRO, CALLE RAMON SILVA PONIENTE LA C, lon:-102.20519194, lat:19.89020472]	18-09-2019	31-12-2019	1,690,851.17	1,690,851.17	1,690,851.17	1,690,851.17	1,690,851.17	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTIO/TANGANCICUARO/02019/OP/FI/006, contrasta:ALEJANDRO ORCIZO, convocar:EL AYUNTAMIENTO, monto:169085.21, importe_modificado:169085.21]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0]	[1580579/proyecto INICIO, 1580579/proyecto PROGRESO, 1580579/proyecto INICIO]	Terminado	Validado	avances	
2019	4	MIC190401580585	Proyecto de inversión	41,052.97	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41052.97, modificado:41052.97]	PROGRAMA DE LETRINAS 2019 CARACHA - 12205	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	12205	5	2	3	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo:1 [eve_municipio:82, localidad:16, direccion:RANCHERA JARDINES DE CARACHO, 61650 CARACHO, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO TURICATO Y CARRETERA A LA LOMA DE C. V. DE C. V., LLEGANDO A CHUPO TOMAR LA CARRETERA EN LA PLAZA DE CHUPO HUMBDO A CARACHA, lon:-101.42743985, lat:19.198102571]	02-12-2019	31-12-2019	41,052.97	41,052.97	41,052.97	41,052.97	41,052.97	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPIA/PA/02/2019, contrasta:PCM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocar:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:2052648.51, importe_modificado:2052648.57]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:50.0]	[1580585/proyecto INICIO, 1580585/proyecto PROGRESO, 1580585/proyecto INICIO]	Terminado	Validado	avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
 Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO																																		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO																												
2019	4	MIC190401580721	Proyecto de inversión	410,646.97	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410646.97, modificado:410646.97}}	CONSTRUCCION DE CENICIO PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ - 24474	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	24474	5	45	45	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}			01-08-2019	09-10-2019	410,646.97	410,646.97	410,646.97	410,646.97	410,646.97	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO / PED / ADU / 90 / 2019, contrato:ELI, JERSHAI GADNA CHAVIZ, convocante:MUNICIP ID DE TACAMBARO, monto:410646.97, importe_modificado:410646.97}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}}	{t1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122000.0, modificado:122000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ESC PRIMARIA EL ZAPOTE DE PARRAS 28543	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verduzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	28543	5	7	8	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}			10-06-2019	29-07-2019	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M / SV / OP / 90 / 2019, contrato:MARIA ANGELICA JUAREZ CELIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:427000.0, importe_modificado:427000.0}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}				
2019	4	MIC190401580773	Proyecto de inversión	327,907.99	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327907.99, modificado:327907.99}}	REHABILITACION DE AULA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL - 28841	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUTAMIENTO DE JACONA MICHOCACAN	28841	5	100	100	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.45}}			05-09-2019	05-12-2019	325,630.32	325,630.32	325,630.32	325,630.32	325,630.32	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M / M / FAESPJM / 8 / OP / 2019 / 016, contrato:ALICIA ZAVALLA ALFARO, convocante:MUNICIP ID DE JACONA MICHOCACAN, monto:325630.33, importe_modificado:325630.33}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.45}}																															
2019	4	MIC190401580779	Proyecto de inversión	949,944.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949944.0, modificado:949944.0}}	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO GONZALEZ DEL RIO EN LA COL. EL PARAISO - 29596	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE ZACAPU MICH	29596	5	45	38	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}			17-09-2019	31-10-2019	949,944.00	949,944.00	949,944.00	949,944.00	949,944.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M / M / D / Q / P / ADU / 14 / 2019, contrato:PEDRO RAMOS GARCA, convocante:MUNICIP ID DE ZACAPU MICHOCACAN, monto:949944.0, importe_modificado:949944.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}																															
2019	4	MIC190401580782	Proyecto de inversión	171,431.76	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74486.38, modificado:74486.38}, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:20959.0, modificado:20959.0}, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DE Vivi, monto:74486.38, modificado:74486.38}, f6: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:5, prog_prea:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500.0, modificado:1500.0}}	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL GENERAL LAZARO GONZALEZ DEL RIO EN LA COL. EL PARAISO - 29596	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	COMISION NACIONAL DE VIVIENDA	29566	5	3	2	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}			02-12-2019	31-12-2019	171,431.76	171,431.76	171,431.76	171,431.76	171,431.76	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 047, contrato:ANGAMACUTIRO MICHOCACAN DEL ESTADO DE MICHOCACAN, monto:842930.48, importe_modificado:3942930.48}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}																															
2019	4	MIC190401580826	Proyecto de inversión	47,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47000.0, modificado:47000.0}}	CONSTRUCCION PROGRAMA CALENTADOR SOLAR EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD EL MALLUCO - 31871	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOCACAN	31871	5	25	15	0	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}			01-05-2019	30-11-2019	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70 469, contrato:ANGAMACUTIRO MICHOCACAN, monto:47000.0, importe_modificado:47000.0}}	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}}																															
2019	4	MIC190401580858	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499616.72}}	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BARAZA EN EL MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOCACAN - 35809	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	35809	5	214	182	0	{meta: {unidad_medida:Pezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}			19-09-2019	31-12-2019	499,616.72	499,616.72	499,616.72	499,616.72	499,616.72	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AY T01/TANGANCICUAR 02/2019/OP/AD/FI/028, convocante:MUNICIP ID DE TANGANCICUAR MICHOCACAN, monto:47000.0, importe_modificado:47000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}																															
2019	4	MIC190401580899	Proyecto de inversión	55,652.86	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86}}	CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOCACAN ZICATA CHICO ZONA A 83014	16	Michoacán de Ocampo	46	Juarez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOCACAN	83014	5	2	2	0	{meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}			17-06-2019	23-08-2019	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, convocante:CONSTRU CTORA MICHHUAGUA S LA DIC / A / A / 2019, convocante:AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOCACAN, monto:148500.0, importe_modificado:148500.0}}	{meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}																															

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2019	4	MIC190401581704	Proyecto de inversión	111,305.72	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111305.72, modificado:111305.72)]	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN EL AGUAJE ZONA A - 83083	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN	83083	5	1	1	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[geo1: (eve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE L CARDENAS PUEBLO EL AGUAJE, 61573 EL AGUAJE, JUAREZ MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE CALLE SIN NOMBRE, LA VIVENDAS SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL JARDIN DEL PUEBLO CERCA DE OVA VULCANIZADORA, lon:-100.41334851, lat:19.28568819)]	17-06-2019	23-08-2019	111,305.72	111,305.72	111,305.72	111,305.72	111,305.72	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratacion:CONSTRUCCION MICHOACAN DE OCAPO, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1483500.0, importe_modificado:)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:2.0)]	(1581704/proyecto FIN, 1581704/proyecto FIN, 1581704/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401581708	Proyecto de inversión	55,652.86	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55652.86, modificado:55652.86)]	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN ENANADIO ZONA A - 83149	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUAREZ MICHOACAN	83149	5	1	4	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:46, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL ZITACUARO, BENITO JUAREZ KILOMETRO 18 PUEBLO ENANADIO, 61578 ENANADIO, JUAREZ MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, A 300 METROS DE LA CANCHA DE BASQUETOL, lon:-100.42763621, lat:19.33260099)]	04-06-2019	23-08-2019	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:2, contratacion:CONSTRUCCION MICHOACAN DE OCAPO, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1483500.0, importe_modificado:)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	(1581708/proyecto FIN, 1581708/proyecto FIN, 1581708/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401584497	Proyecto de inversión	249,999.44	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249999.44, modificado:249978.51)]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 137005	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	137005	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:64.7)]	[geo1: (eve_municipio:110, localidad:43, direccion:RANCHERA SANTA CRUZ, 58946 SANTA CRUZ, ZINAPÉCUARO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE Y L LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARRITERO A SANTA CRUZ, lon:-100.7877723, lat:19.83692196)]	01-07-2019	30-09-2019	249,978.51	249,978.51	249,978.51	249,978.51	249,978.51	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2, M/DOP/MSM/Ad-033/2019, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO, MICHOACAN, monto:249999.44, importe_modificado:249978.51)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:614.7)]	(1584497/proyecto FIN, 1584497/proyecto FIN, 1584497/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401586651	Proyecto de inversión	163,994.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163994.99, modificado:163994.99)]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA APOPO - 156980	16	Michoacán de Ocampo	7	Apoapo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO	156980	5	165	135	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:7, localidad:6, direccion:PEATONAL EL CAMINO REAL RANCHERA APOPO, 61400 OJO DE AGUA, APOPO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CARRETERA APOPO OJO DE AGUA Y CAMINO EL MAGUERTO, TERRACERA CAMINO GRANDE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRECECIENTOS METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-100.42365963, lat:19.64255481)]	23-10-2019	22-11-2019	163,994.99	163,994.99	163,994.99	163,994.99	163,994.99	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75, contratacion:CONSTRUCCION MICHOACAN DE APOPO, MICHOACAN, monto:163994.99, importe_modificado:163994.99)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)]	(1586661/proyecto FIN, 1586661/proyecto FIN, 1586661/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401587146	Proyecto de inversión	116,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0)]	BALASTREO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LA TENENCIA DE Tlalpujahuilla - 16419	16	Michoacán de Ocampo	93	Tlalpujahuilla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tlalpujahuilla Municipal	16419	5	200	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0)]	[geo1: (eve_municipio:93, localidad:19, direccion:TERRACERA TRAMO LOS MERTOS - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 300 INTEREON EN RANCHERA SANTA CRUZ, 61654 SANTA CRUZ, Tlalpujahuilla MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE TERRACERA SANTA CRUZ Y TERRACERA LOS MERTOS, TERRACERA PAB, lon:-100.17081492, lat:19.76717953)]	17-09-2019	27-09-2019	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68, contratacion:CONSTRUCCION MICHOACAN DE Tlalpujahuilla, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0)]	(1587146/proyecto FIN, 1587146/proyecto FIN, 1587146/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594523	Proyecto de inversión	21,252.45	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.45, modificado:21252.45)]	CONSTRUCCIÓN DE PILETA EN EL MUNICIPIO DE APOPO LOCALIDAD DE ARROYO SECO EN LA CALLE EL RIO GRANDE 20442	16	Michoacán de Ocampo	7	Apoapo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE APOPO MICHOACAN	20442	5	1	3	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:7, localidad:2, direccion:PRIVADA EL RIO GRANDE RANCHERA APOPO, 61400 OJO DE AGUA, APOPO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CARRETERA APOPO-ANGANGUILO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO AL ARROYO LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO EN LA CA, lon:-100.37801564, lat:19.65221313)]	22-10-2019	25-12-2019	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA, M/DOP/CON/007/2019, contratacion:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:488806.41, importe_modificado:488806.41)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(1594523/proyecto FIN, 1594523/proyecto FIN, 1594523/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594627	Proyecto de inversión	12,508.05	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12508.05, modificado:12508.05)]	PROYECTO DE PISO FIRME SAN AGUSTIN - 204963	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	204963	5	5	2	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:82, localidad:84, direccion:RANCHERA SAN AGUSTIN, 61654 SAN AGUSTIN, TACAMBARO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CAMINO TACAMBARO TEGARAY Y CARRETERA A TEGARAY, lon:-101.51428005, lat:19.22984601)]	15-10-2019	13-12-2019	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO, P/IV/AD/043-2019, contratacion:JOSE GRIGON ANAYA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:11701.25, importe_modificado:11701.25)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1594627/proyecto FIN, 1594627/proyecto FIN, 1594627/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594662	Proyecto de inversión	21,252.45	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.45, modificado:21252.45)]	CONSTRUCCIÓN DE PILETA EN EL MUNICIPIO DE APOPO LOCALIDAD DE CIENEGUA EN LA CALLE LA CIENEGUILLA - 205182	16	Michoacán de Ocampo	7	Apoapo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	205182	5	2	2	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:7, localidad:10, direccion:PRIVADA LA CIENEGUILLA RANCHERA APOPO, 61400 LA CIENEGUA, APOPO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE CARRETERA APOPO OJO DE AGUA Y CAMINO CAMINO CONOCIDO, TERRACERA CAMINO A JUAN PEREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.42595509, lat:19.64267669)]	22-10-2019	25-12-2019	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA, M/DOP/CON/007/2019, contratacion:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:488806.41, importe_modificado:488806.41)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(1594662/proyecto FIN, 1594662/proyecto FIN, 1594662/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594673	Proyecto de inversión	21,252.45	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.45, modificado:21252.45)]	CONSTRUCCIÓN DE PILETA EN EL MUNICIPIO DE APOPO LOCALIDAD DE RINCÓN DE SOTO EN LA CALLE LAS PERTAS 205223	16	Michoacán de Ocampo	7	Apoapo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	205223	5	3	2	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:7, localidad:7, direccion:CIENEGUA LAS PERTAS RANCHO APOPO, 61400 RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL), APOPO MICHOACAN DE OCAPO, ENTRE TERRACERA CAMINO A LAS PERTAS Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA ACCIÓN SE LOCALIZA EN LA PARTE MAS ALTA DE, lon:-100.33918367, lat:19.6570837)]	22-10-2019	25-12-2019	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA, M/DOP/CON/007/2019, contratacion:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:488806.41, importe_modificado:488806.41)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	(1594673/proyecto FIN, 1594673/proyecto FIN, 1594673/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190401594811	Proyecto de inversión	243,884.39	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243884.39, modificado:243884.39}]	PROGRAMA CUARTOS QUITERO - 206017	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	206017	5	6	5	0	[meta: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]		[geo: {eve_municipio:82, localidad:81, direccion:RANCHERIA QUITERO, 61659 QUITERO, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JUAN DE VIALA OPOPOYO Y CAMINO DE LA CANCHA, SOBRE LA CARRETERA DE SAN JUAN DE VIALA A OPOPOYO, lon:-101.48473469, lat:19.35086661}]	15-11-2019	31-12-2019	243,884.39	243,884.39	243,884.39	243,884.39	243,884.39	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/VIV/R/03/14-2019, contrato:59446, BALLÓN JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:1219421.98, importe_modificado:1219421.98}]	[meta: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}]	[1594811/proyecto PROCISO, 1594811/proyecto INICIO, 1594811/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401595524	Proyecto de inversión	45,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE TRES TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA Y HIERRO ESTRUCTURAL EN LA LOCALIDAD DE TITITARO - 21128	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN	21128	5	12	11	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}]		[geo: {eve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA TITITARO, 61759 TITITARO, NUEVO URECHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL TEMPLO TESTIGOS DE JEHOVA Y CALLE DE LA CLINICA, CALLE NUMERAL DEPOSITO SE ATENDIERON TRES VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA LOCAL, lon:-101.85298593, lat:19.25788353}]	13-07-2019	11-09-2019	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45000	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M NU/DUOP/AD/F3/006/2019, contrato:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}]	[1595524/proyecto PROCISO, 1595524/proyecto INICIO, 1595524/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401596129	Proyecto de inversión	10,093.67	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE AROPO SECO, EN LA CARRETERA APORDANGANGUEO - 214887	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	214887	5	3	1	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {eve_municipio:7, localidad:2, direccion:PRIVADA EL ROMERALITO RANCHERIA APOPO, 61400 AROPO SECO, APOPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ANGANGUEO Y TERRACERA LA VIA DEL TIEN, TERRACERA LA TIENOTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ZONA CONOCIDA COMO, lon:-100.38530447, lat:19.65611863}]	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA N/DUOP/CON/005/2019, contrato:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[1596129/proyecto INICIO, 1596129/proyecto FIN, 1596129/proyecto PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401597293	Proyecto de inversión	10,093.67	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE ZARZAMORA, EN LA CARRETERA APORDANGANGUEO - 223973	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	223973	5	1	1	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {eve_municipio:7, localidad:9, direccion:PRIVADA EL ARROYITO RANCHERIA APOPO, 61400 ZARZAMORA, APOPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ZARZAMORA Y CAMINO EL ENCINAL, TERRACERA ENTRADA CONOCIDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE ZARZAMORA A ES, lon:-100.40029576, lat:19.64085697}]	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA N/DUOP/CON/005/2019, contrato:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[1597293/proyecto PROCISO, 1597293/proyecto INICIO, 1597293/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401597707	Proyecto de inversión	82,105.94	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82105.94, modificado:82105.94}]	PROGRAMA DE ULTRINAS 2019 RINCON DE COPITERO 226952	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	226952	5	6	6	0	[meta: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]		[geo: {eve_municipio:82, localidad:82, direccion:RANCHERIA EL RINCON DE COPITERO, 61657 EL RINCON DE COPITERO, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-COPITERO, POR LA CARRETERA A COPITERO, EN LA LOMA CIENIDA Y COPITERO, lon:-101.37977389, lat:19.33381317}]	02-11-2019	31-12-2019	82,105.94	82,105.94	82,105.94	82,105.94	82,105.94	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/VIV/R/03/14-2019, contrato:PELOM CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:205248.57, importe_modificado:205248.57}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}]	[1597707/proyecto INICIO, 1597707/proyecto PROCISO, 1597707/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401598334	Proyecto de inversión	10,093.67	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE SALVADO, EN LA CALLE LOS CHAROLES - 231468	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	231468	5	1	0	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {eve_municipio:7, localidad:8, direccion:PRIVADA LOS CHAROLES RANCHERIA APOPO, 61400 ALVARADO, APOPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ANGANGUEO Y CARRETERA APOPO-ALVARADO, TERRACERA EL JALCALITO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA, lon:-100.39469966, lat:19.66112726}]	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA N/DUOP/CON/005/2019, contrato:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[1598334/proyecto INICIO, 1598334/proyecto FIN, 1598334/proyecto PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401598668	Proyecto de inversión	10,093.67	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67}]	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE JUAN PEREZ, EN LA CALLE LAS PARCELITAS - 234383	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOACAN	234383	5	1	1	0	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {eve_municipio:7, localidad:5, direccion:CERRADA LAS PARCELITAS RANCHERIA APOPO, 61400 MARTINILLAS DE JUAN PEREZ, APOPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-JUAN PEREZ Y CAMINO LA ZARZAMORA, TERRACERA LAS PERAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTE MAS AL T, lon:-100.38870384, lat:19.63847908}]	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA N/DUOP/CON/005/2019, contrato:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOACAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09}]	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	[1598668/proyecto INICIO, 1598668/proyecto FIN, 1598668/proyecto PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401599082	Proyecto de inversión	52,104.87	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52104.87, modificado:52104.87}]	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA DE LA CALLE LAS FLORES ENTRE VICENTE GUERRERO POR LA CALLE SIN PAVIMENTAR EN PRETORIA - 237296	16	Michoacán de Ocampo	16	Coceno	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCENO	237296	5	30	19	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:234.0, meta_modificada:234.0}]		[geo: {eve_municipio:16, localidad:24, direccion:CALE FLORES FUERTE PRETORIA, 58412 PRETORIA, COCENO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FLORES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENTO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA AL PONENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.62012789, lat:19.78634329}]	13-07-2019	31-07-2019	52,104.87	52,104.87	52,104.87	52,104.87	52,104.87	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:6, contrato:COMISIO N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:COMISIO N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, monto:55640.92, importe_modificado:55640.92}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:234.0}]	[1599082/proyecto INICIO, 1599082/proyecto FIN, 1599082/proyecto PROCISO, 1599082/proyecto INICIO, 1599082/proyecto FIN]	Terminado	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS
2019	4	MIC190401590151	Proyecto de inversión	22,223.13	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22223.13, modificado:2223.13)	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA A COENEO EN PETROHIA	16	Michoacán de Ocampo	16	Coenoo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COENEO	237666	5	5	4	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (ve_municipio:16, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO COENEO - COMANA KILOMETRO 4 + 300 FLEDO PETROHIA, 5842 PETROHIA, COENEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA COENEO COMANA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE BENTO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-101.62350158, lat:19.790972)	13-07-2019	31-07-2019	22,223.13	22,223.13	22,223.13	22,223.13	22,223.13	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:07, contrato:COMISO N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, concaveante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, ATAYAMENTO DE COENEO MICHOACANA, monto:22709.28, importe_modificado: 2223.13)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1599151/proyecto INICIO, 1599151/proyecto FIN, 1599151/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401599741	Proyecto de inversión	300,644.03	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300644.03, modificado:300644.03)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, BUGAMBILAS Y CUARTEL GENERAL DE LA GUARDIA NACIONAL - 243129	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243129	5	300	200	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0]		[geo]: (ve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILAS Y CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL COLONIA EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, 00000 MARAVATIO DE OCAÑO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA MARAVATIO-ACAMBARO Y CARRETERA 126 MORELIA MARAVATIO, CALLE SALICO LA, lon:-100.46754749, lat:19.91520306)	24-10-2019	04-12-2019	300,644.03	300,644.03	300,644.03	300,644.03	300,644.03	300644.03	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72, 833, contrato: concaveante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:30064.03, importe_modificado: 300644.03)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0]	1599741/proyecto FIN, 1599741/proyecto INICIO, 1599741/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401599931	Proyecto de inversión	59,662.13	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59662.13, modificado:59621.3)	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO MARAVATIO PARA EL CENTRO DE SALUD DE TZRITZICUARO - 244903	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	244903	5	800	692	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0]		[geo]: (ve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE SAMANTIAL BARRO TZRITZICUARO (NATIVITAS), 61262 TZRITZICUARO (NATIVITAS), MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO PRINCIPAL TZRITZICUARO Y CAMINO HACIA EL OJO DE AGUA, CALLE DE LA CONSUELO LA CALLE SE ENCUENTRA AL, lon:-100.45771989, lat:19.9534057)	09-09-2019	18-09-2019	64,031.34	64,031.34	64,031.34	64,031.34	64,031.34	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73, 096, contrato: concaveante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:59662.13, importe_modificado: 64031.34)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0]	1599931/proyecto INICIO, 1599931/proyecto FIN, 1599931/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401600438	Proyecto de inversión	14,250.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14250.0, modificado:13000.0)	CONSTRUCCION DE PROGRAMA VIVIENDA DIGNA MURO FIRME GUADALUPE SUR- 251285	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN	251285	5	8	12	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]		[geo]: (ve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUADALUPE SUR, 58566 GUADALUPE SUR, ANGAMACUTIRO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE BRICHA SIN NOMBRE Y BRICHA SIN NOMBRE, CALLE DEL DEPOSITO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CERCA DE LA PANADERIA LOCAL EN LA CALLE D, lon:-101.78708416, lat:20.1108393)	14-10-2019	18-10-2019	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71, 338, contrato: concaveante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:13000.0, importe_modificado: 13000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]	1600438/proyecto FIN, 1600438/proyecto INICIO, 1600438/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401604915	Proyecto de inversión	322,482.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322482.0, modificado:322482.0)	CONSTRUCCION DE ANDARON EN PRIMERA FRACCION DE SAN ANTONIO - 19044	16	Michoacán de Ocampo	80	Senguio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SENGUIO	19044	5	198	189	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (ve_municipio:80, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA SENGUIO TUPATARO INTERIOR SIN GIRO SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION, 61292 SAN ANTONIO PRIMERA FRACCION, MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA SENGUIO TUPATARO Y PATALON ATRAS DEL CAMPO DE LAS HUERTAS, lon:-100.853834, lat:19.74324207)	12-03-2019	14-11-2019	322,482.00	322,482.00	322,482.00	322,482.00	322,482.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS, M/D/P/D/AO, INFRA/010-2019, contrato:CRISTIAN EDUARDO PONCE ESQUEVEL, concaveante:MUNICIPIO DE SENGUIO, monto:322482.0, importe_modificado: 322482.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1604915/proyecto INICIO, 1604915/proyecto FIN, 1604915/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19040160572	Proyecto de inversión	28,579.26	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28579.26, modificado:28579.26)	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLIMATLAN DE REGULAS EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON DE LA CALERA - 84748	16	Michoacán de Ocampo	74	Colimatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84748	5	18	12	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0]		[geo]: (ve_municipio:74, localidad:2, direccion:CALLE LAZARD CARDENAS INTERIOR SIN RANCHERIA CALLEJON DE LA CALERA, 9916 CALLEJON DE LA CALERA, COLIMATLAN DE REGULAS MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE LAZARD CARDENAS Y CALLE DE LA LAGUNA, CERRADA CERRO INSTALACION DE CALENTADOR, lon:-102.89905228, lat:20.1607701)	01-04-2019	31-12-2019	28,579.26	28,579.26	28,579.26	28,579.26	28,579.26	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71, 153, contrato: concaveante:MUNICIPIO DE COLIMATLAN, monto:28579.26, importe_modificado: 28579.26)	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0]	1600572/proyecto INICIO, 1600572/proyecto FIN, 1600572/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401610896	Proyecto de inversión	1,341,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341000.0, modificado:1328841.85)	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CENOBIO MORENO MUNICIPIO DE APATZINGAN - 266839	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	266839	5	1050	1074	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (ve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE CONOCIDO CENOBIO MORENO PUEBLO CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), 60714 CENOBIO MORENO (LAS COLONIAS), APATZINGAN MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA APATZINGAN AGUILILLA Y BRICHA SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE AL FINAL DE LAS, lon:-102.49515127, lat:19.0820067)	13-07-2019	31-12-2019	1,328,841.85	1,328,841.85	1,328,841.85	1,328,841.85	1,328,841.85	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI, AC/RSE/OBRAS/R-035/2019, contrato:DECA DISSIDY, EDIFICACION EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., concaveante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1328841.9, importe_modificado: 1328841.9)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1610896/proyecto INICIO, 1610896/proyecto FIN, 1610896/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401613709	Proyecto de inversión	548,912.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548912.0, modificado:548912.0)	REVESTIMIENTO DEL CAMINO MANGA DE CHAVEZ A EL CUATRO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN - 162644	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	162644	5	124	102	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0]		[geo]: (ve_municipio:35, localidad:62, direccion:CALLE MANGA DE CHAVEZ A EL CUATRO EIDO MANGA DE CHAVEZ, 61854 MANGA DE CHAVEZ LA HUACANA MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CAMINO A EL LIMONCTO Y CAMINO A LA CARRERA MUNICIPAL DE LA HUACANA, CAMINO A 100 METROS DE LA CAPILLA DE MANG, lon:-101.89823242, lat:18.9689297)	18-07-2019	01-08-2019	548,912.00	548,912.00	548,912.00	548,912.00	548,912.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO, P/A/D/UR/014-2019, contrato:ERESQUEVEL, GONZALEZ ZURIGA, concaveante:municipio de la huacana michoacan, monto:548912.0, importe_modificado: 548912.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0]	1613709/proyecto INICIO, 1613709/proyecto FIN, 1613709/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401614118	Proyecto de inversión	549,115.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549115.0, modificado:549115.0)	REVESTIMIENTO DE CAMINO LOS OLIVOS A LA ANGUSTIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN - 163897	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	163897	5	68	34	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17500.0, meta_modificada:17500.0]		[geo]: (ve_municipio:35, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO LOS OLIVOS LA ALGODONERA EIDO LOS OLIVOS, 61873 LOS OLIVOS, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y BRICHA SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE LOS OLIVOS A LA ALGODO, lon:-102.1447203, lat:18.84889551)	15-08-2019	29-08-2019	549,115.00	549,115.00	549,115.00	549,115.00	549,115.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO, P/A/D/UR/017-2019, contrato:CONSTRUCION SUI S A DE C.V., concaveante:municipio de la huacana michoacan, monto:549115.0, importe_modificado: 549115.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0]	1614118/proyecto INICIO, 1614118/proyecto FIN, 1614118/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Table with 25 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, PROMOCION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRE, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GOBIERNO, GOBIERNO, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO), AVANCES FISICOS, FOTOS CARPETA_FOTOS, ESTATUS, FLUIDO.

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2019	4	MIC19010150942	Proyecto de inversión	128,532.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128532.0, modificado:135186.76)]	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION CRISTOBAL COLON EN AGUILILLA MICHOCACAN - 7424	16	Michoacán de Ocampo	2	Aguililla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	7424	5	110	90	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROLONGACION CRISTOBAL COLON INTERIOR SN COLONIA LAS PERRANAS, 6070 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CANTERA Y LA AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION, lon: -102.7977928, lat:18.73573913)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	25-03-2019	30-04-2019	135,186.76	135,186.76	135,186.76	135,186.76	135,186.76	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)]	1050942/proyecto FIN, 1050942/proyecto PROCISO, 1050942/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101506284	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:266498.04)]	CONSTRUCCION DE BENSITO Y RED DE AGUA POTABLE EN CHIHUERO - 8049	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	8049	5	72	68	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:49, direccion:CALLE SALIDA A HUETAMO RANCHERIA CHIHUERO, 5954 CHIHUERO, HUETAMO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLE S/N, CALLES SALIDA A HUETAMO EL PV SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD DE LA NUEVA POBACION, lon: -100.8753739, lat:18.0618133)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	01-05-2019	31-12-2019	266,498.04	266,498.04	266,498.04	266,498.04	266,498.04	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1506284/proyecto FIN, 1506284/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101507081	Proyecto de inversión	36,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:25368.0)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN CHURUMUCO - 10635	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumuco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	10635	5	9	7	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo1: (eve_municipio:29, localidad:1, direccion:COLONIA CAMPAMENITO, 6488 CHURUMUCO DE ANDRÉS, CHURUMUCO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL CAMPAMENITO, lon: -101.6648412, lat:18.6649661)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	01-01-2019	31-12-2019	25,368.00	25,368.00	25,368.00	25,368.00	25,368.00	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)]	1507081/proyecto FIN, 1507081/proyecto PROCISO, 1507081/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101507157	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 10866	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO TQUICHEO MICHOCACÁN	10866	5	15	15	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	[geo1: (eve_municipio:92, localidad:38, direccion:CALLE CONCEPCION PUEBLO EL GUAYABO DE CHAPIN, 61375 EL GUAYABO DE CHAPIN, TQUICHEO DE OCAMPO ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE CONCEPCION, CALLE CONCEPCION LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DE DORMITORIO SE REALIZAN, lon: -100.63644723, lat:19.0442341)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	06-05-2019	29-06-2019	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	1507157/proyecto FIN, 1507157/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101507195	Proyecto de inversión	160,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO - 10961	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TQUICHEO MICHOCACÁN	10961	5	15	15	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	[geo1: (eve_municipio:92, localidad:107, direccion:CALLE CONCEPCION PUEBLO EL JAOTE GRANDE, 61399 EL JAOTE GRANDE, TQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE CONCEPCION LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE, lon: -100.78084632, lat:19.17589383)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	01-04-2019	31-05-2019	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:4.0)]	1507195/proyecto FIN, 1507195/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101507281	Proyecto de inversión	650,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649780.16)]	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TENERIA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO - 11188	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	11188	5	7841	7227	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PASO DE LA TENERIA INTERIOR SN COLONIA TENERIA, 59753 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUNGUARRA Y CALLE PASO DEL PESCADOR, CALLE CURPITO A CALLE SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE, lon: -102.20200751, lat:19.89662902)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	31-05-2019	31-12-2019	649,780.16	649,780.16	649,780.16	649,780.16	649,780.16	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1507281/proyecto FIN, 1507281/proyecto PROCISO, 1507281/proyecto FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101508828	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA AZUL - 14746	16	Michoacán de Ocampo	80	Senguio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SENGUIO	14746	5	201	235	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:80, localidad:88, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EIDO ROSA AZUL, 61295 LOS MAMBUELLOS, SENGUIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE ROSA AZUL, lon: -100.33096096, lat:19.73720917)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	04-01-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1508828/proyecto FIN, 1508828/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190101508974	Proyecto de inversión	168,806.53	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168806.53, modificado:168806.53)]	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES SIN NOMBRE A ESPALDAS DE LA GANADERA EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 16730	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	16730	5	35	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0)]	[geo1: (eve_municipio:101, localidad:19, direccion:PUEBLO TAFETAN, 61341 TAFETAN, TZITZIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y ESPALDAS DE LA GANADERA, lon: -100.91217062, lat:19.4170141)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0)]	16-05-2019	21-06-2019	168,806.53	168,806.53	168,806.53	168,806.53	168,806.53	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0)]	1508974/proyecto FIN, 1508974/proyecto PROCISO, 1508974/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201513085	Proyecto de inversión	650,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tip_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649993.83)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA - 4339	16	Michoacán de Ocampo	10	Zinápeúcaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4339	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:484.5)]	[geo1: (eve_municipio:110, localidad:45, direccion:CALLE S/N NOMBRE PUEBLO TAIMEO EL CHICO (LA YERBABUENA), 58967 TAIMEO EL CHICO (LA YERBABUENA), ZINAPECUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y EN LA PRIMARIA DE TAIMEO CHICO LA YERBABUENA, lon: -100.71402159, lat:19.80689947)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:484.5)]	01-01-2019	31-05-2019	649,993.83	649,993.83	649,993.83	649,993.83	649,993.83	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:484.5)]	1513085/proyecto FIN, 1513085/proyecto PROCISO, 1513085/proyecto PROCISO	Terminado	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES_FISICOS
2019	4	MIC190201522291	Proyecto de inversión	3,002,737.34	[f1]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_man:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1501368.67, modificado:0.0), [f2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501368.67, modificado:149998.53)	CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO URNA- 68331	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	68331	5	536	438	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:RANCHERIA EL ARROYO COLORADO, 60205 URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ARROYO COLORADO Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA NUMERO 37 CARICA DE CARRETERA, km: 102.05698659, lat:19.34766083)]	11-04-2019	11-07-2019	1,499,998.53	1,499,998.53	1,499,998.53	1,499,998.53	1499998.53	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-UM-SOPS-CEAC-01-R-2019, contratista:INFRAEST RUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTA MIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:299997.06, importe_modificado: 299997.06)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[img:1522291/proyecto /INICIO, 1522291/proyecto /PROCESO, 1522291/proyecto /FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201522375	Proyecto de inversión	50,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:349474.16)	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE EN LAS HIGUERITAS - 28247	16	Michoacán de Ocampo	26	Chinicuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA	28247	5	7	8	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0]		[geo:1 (cve_municipio:26, localidad:62, direccion:TERRACERA TRAMO VILLA VICTORIA - LA HIGUERITA MARGEN ZERECHO KILOMETRO 120 + 01 RANCHERIA LA HIGUERITA, 60820 LA HIGUERITA, CHINICUILA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZ, km:103.30696412, lat:18.60373981)]	01-04-2019	31-12-2019	349,474.16	349,474.16	349,474.16	349,474.16	349474.16	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62, numero_contrato:62, contratista:, convocante:AYUNTA MIENTO DE CHINICUILA, monto:349474.16, importe_modificado: 349474.16)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0]	[img:1522375/proyecto /FIN, 1522375/proyecto /INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201525277	Proyecto de inversión	200,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:274729.73)	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN POTRERILLOS - 28472	16	Michoacán de Ocampo	26	Chinicuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA	28472	5	95	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]		[geo:1 (cve_municipio:26, localidad:113, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO VILLA VICTORIA - POTRERILLOS KILOMETRO 68 + 01 RANCHERIA POTRERILLOS, 60820 POTRERILLOS PASO DE POTRERILLOS), CHINICUILA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOC, km:103.50361098, lat:18.95194164)]	01-04-2019	31-12-2019	274,729.73	274,729.73	274,729.73	274,729.73	274729.73	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75, numero_contrato:75, contratista:, convocante:AYUNTA MIENTO DE CHINICUILA, monto:274729.73, importe_modificado: 274729.73)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0]	[img:1525277/proyecto /FIN, 1525277/proyecto /INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201525149	Proyecto de inversión	102,088.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102088.0, modificado:99384.93)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL POBLADO EN COL NUEVO ROSARIO - 29711	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN	29711	5	10	6	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0]		[geo:1 (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO ROSARIO, 88550 ANGAMACUTIRO DE LA UNIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO EN EL LIMITE DE LA COLONIA NUEVO ROSARIO, km:101.71419357, lat:20.14116781)]	23-07-2019	08-08-2019	99,384.93	99,384.93	99,384.93	99,384.93	99384.93	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-MA-DUPL-AD/05/1/2019, ..., contratista:MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA, convocante:MUNICIP IO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:99384.93, importe_modificado: 99384.93)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0]	[img:1525149/proyecto /INICIO, 1525149/proyecto /PROCESO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201523879	Proyecto de inversión	752,355.73	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752355.73, modificado:752355.73)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VASCO DE QUIROGA - 30046	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO	30046	5	45	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0]		[geo:1 (cve_municipio:67, localidad:45, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUERTO ZOUTILAR0, 59480 ZOUTILAR0, PENJAMILLO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIGUERITA Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA COMIENZA PASANDO EL CANAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ, km:101.8885012, lat:20.05839718)]	01-04-2019	31-12-2019	752,355.73	752,355.73	752,355.73	752,355.73	752355.73	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP- M/DUOP/FISM/AD- 07/2019, ..., contratista:MELIA RODRIGUEZ ONOFRE, convocante:MUNICIP IO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:752355.73, importe_modificado: 752355.73)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0]	[img:1523879/proyecto /INICIO, 1523879/proyecto /PROCESO, 1523879/proyecto /FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201525309	Acción	188,338.76	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188338.76, modificado:188338.76)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - 31839	16	Michoacán de Ocampo	44	Jiménez		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	31839	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1 (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km:101.749293, lat:19.922266)]	30-04-2019	31-12-2019	188,338.76	188,338.76	188,338.76	188,338.76	188338.76	[t1]: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MI- M/DO/CPSP/AD/001 /2019-01, contratista:PEDRO RAMOS GARCIA, convocante:MUNICIP IO DE JIMÉNEZ MICHOACAN, monto:188338.7, importe_modificado: 188338.7)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[img:1525309/proyecto /INICIO, 1525309/proyecto /PROCESO, 1525309/proyecto /FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201531843	Proyecto de inversión	1,184,005.25	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184005.25, modificado:1184005.25)	ELECTRIFICACION EN EL CRUCERO DE CHAPARACO Y ZAMORA - 44906	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACAN	44906	5	652	533	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0]		[geo:1 (cve_municipio:108, localidad:7, direccion:INTERIOR 012 COLONIA CHAPARACO, 59697 CHAPARACO, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA LIBRAMIENTO ZAMORA-INCONA WTE, TOMAR AV. JUARES DEL CENTRO DE ZAMORA CON RUMBO A LA CENTRAL DE CAMIONES DE LA CENTRAL CO, km:102.25974686, lat:19.96344761)]	22-04-2019	31-12-2019	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1,184,005.25	1184005.25	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM- M/2018- 2021/OP/II/CM/3/ 019-006, contratista:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARBACAN, convocante:MUNICIP IO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1184005.25, importe_modificado: 0.01)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:95.0]	[img:1531843/proyecto /FIN, 1531843/proyecto /PROCESO, 1531843/proyecto /INICIO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190201531954	Proyecto de inversión	45,730.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45730.0, modificado:44814.74)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE EMILIANO ZAPATA E INSURGENTES - 45268	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	45268	5	72	48	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:62, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUERTO EL PIRACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA COMUNDAD EN LAS, km:102.52010588, lat:20.10485886)]	15-05-2019	15-06-2019	44,814.74	44,814.74	44,814.74	44,814.74	44814.74	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75, numero_contrato:75, contratista:, convocante:MUNICIP IO DE PAJACUARÁN, monto:44814.74, importe_modificado: 44814.74)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[img:1531954/proyecto /INICIO, 1531954/proyecto /PROCESO, 1531954/proyecto /FIN]	Terminado	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19020153227	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:287035.14)	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BALSAS - 73392	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumuco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO	71392	5	2398	2327	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]	[gpo]: (cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS INTERIOR SIN PUEBLO CHURUMUCO DE MORILLOS, CUBRO CHURUMUCO DE MORILLOS, CHURUMUCO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO CUIZAMALA Y CALLE LUCMANCITA SUR, 1578, OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE RIO BALSAS DE LA CARICERA, lon:-103.6000286, lat:18.64295242)	01-01-2019	31-12-2019	287,035.14	287,035.14	287,035.14	287,035.14	287,035.14	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153227/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153227/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020153230	Proyecto de inversión	148,025.58	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148025.46, modificado:144923.58)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ - 45928	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	45928	5	72	48	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]	[gpo]: (cve_municipio:62, localidad:1, direccion:COLONIA ALAMEDA, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARÁN, lon:-102.55832737, lat:20.12538874)	22-10-2019	15-11-2019	144,923.58	144,923.58	144,923.58	144,923.58	144,923.58	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:74, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153230/proyecto_FIN, carpeta_fotos:153230/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020153286	Proyecto de inversión	680,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:905193.81)	TERMINACION DE TRES AULAS Y CIRCULO PERIMETRAL EN EL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL CAMPESITE - 72060	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	72060	5	1428	1346	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo]: (cve_municipio:88, localidad:140, direccion:AVENIDA CAMPESITE TARIMBARO FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE TARIMBARO, 5893 CAMPESITE TARIMBARO, TARIMBARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CAMPESITE TARIMBARO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN EL AREA DE DONACION, lon:-101.1288975, lat:19.77297432)	27-03-2019	27-06-2019	905,193.81	905,193.81	905,193.81	905,193.81	905,193.81	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:61, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153286/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153286/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC19020153269	Proyecto de inversión	1,604,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604000.0, modificado:1622792.24)	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INCLUYE DEMOLICION DE AULAS EXISTENTES LOCALIDAD LA PALMA 72062	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	72062	5	521	543	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0]	[gpo]: (cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA PALMA (LAS PALMAS), 5893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARIMBARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDOS LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LAS PALMAS A LA ENTRADA DEL P, lon:-101.14107942, lat:19.77250211)	15-07-2019	15-10-2019	1,622,792.24	1,622,792.24	1,622,792.24	1,622,792.24	1,622,792.24	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:AD-DOP-30-19, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:4.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153269/proyecto_FIN, carpeta_fotos:153269/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201533371	Proyecto de inversión	88,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:88000.0)	REHABILITACION DE ALCANTARILLA - 73134	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	73134	5	120	100	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo]: (cve_municipio:101, localidad:151, direccion:RANCHERIA EL PLAN DEL PINO, 61334 EL PLAN DEL PINO, TZITZIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA LOCALIDAD A 2 KM ANTES DE LLEGAR, lon:-100.8848931, lat:19.54279631)	18-09-2019	16-10-2019	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:OP/APO/2019/178, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153371/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153371/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201533393	Proyecto de inversión	84,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0)	REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTILLO PUERTO DE CUICATCO 73146	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	73146	5	34	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[gpo]: (cve_municipio:101, localidad:227, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTILLO, 61347 EL ZAPOTILLO, TZITZIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y SE ENCUENTRA A MANO DERECHA LA ENTRADA DEL CAMINO ZAPOTILLO PUERTO DE CUICATCO, lon:-100.91209962, lat:19.45418649)	17-10-2019	07-11-2019	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:OP/APO/2019/176, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:7.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153393/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153393/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201533514	Proyecto de inversión	52,525.67	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52525.67, modificado:36576.17)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN LA CALLE COLONIAS - 47441	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	47441	5	15	10	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[gpo]: (cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE COLONIAS COLONIA PAJACUARÁN, 59130 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DEL LINDERO AL LADO NOROCCIDENTE DE ESTE, lon:-102.57090841, lat:20.11737081)	20-06-2019	20-06-2019	36,576.17	36,576.17	36,576.17	36,576.17	36,576.17	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:74, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153514/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153514/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201534966	Proyecto de inversión	2,400,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0)	ELECTRIFICACION DEL MONTE AL RANCHO LA ECONOMIA TRES KM - 48807	16	Michoacán de Ocampo	8	Aquila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	48807	5	34	26	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0]	[gpo]: (cve_municipio:8, localidad:202, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO EL JACHOTE, 60879 EL JACHOTE, AQUILA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL JACHOTE COMUNIDAD DE CORE, lon:-103.40258609, lat:18.51871107)	08-04-2019	22-04-2019	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:64, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:3000.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153496/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153496/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201534239	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:308775.3)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TV SECUNDARIA EN EL PUERTO DE JUNGAPICO 77614	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPICO	77614	5	216	197	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gpo]: (cve_municipio:47, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2 TRAMO LA GALERA EL PUERTO DE JUNGAPICO RUMBO AL NOROCCIDENTE DEL PUERTO DE JUNGAPICO, 14743 EL PUERTO DE JUNGAPICO, JUNGAPICO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL LIBRE TRAMO, lon:-100.4623999, lat:19.40701610)	10-06-2019	03-08-2019	308,775.30	308,775.30	308,775.30	308,775.30	308,775.30	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:75, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153429/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153429/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190201536473	Proyecto de inversión	107,241.40	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107241.4, modificado:107241.4)	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIOS EN LA CALLE JUANA ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIO - 51607	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIO	51607	5	28	22	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0]	[gpo]: (cve_municipio:111, localidad:31, direccion:CALLE JUANA ESCUTIA PUEBLO ZIRACUARETIO, 61700 ZIRACUARETIO, ZIRACUARETIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE JUANA ESCUTIA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VIL, lon:-101.95764998, lat:19.4100617)	01-10-2019	31-10-2019	107,241.40	107,241.40	107,241.40	107,241.40	107,241.40	[tcto]: (tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:M2/M/DOP/AD/038/42/2019, importe_modificado:1.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0)	[fot]: (carpeta_fotos:153647/proyecto_NINCO, carpeta_fotos:153647/proyecto_NINCO)	Terminado	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O					NUMERO PROYECTO	PROYACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO		COMPROMETIDO		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION											SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC19030157018	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:81924.15)]	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CAMPEÑA DE POTURO - 116518	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumucio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCIO	116518	5	70	80	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0)]	[geo1: (eve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE MEDERO COLONIA POTURO, KILRO POTURO, CHURUMUCIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTINES DEL AGRARIO Y CALLE CONSTRUYENTES, ESTA OBRA SE REALIZA EN LA TENENCIA DE POTURO, lon:-101.61482715, lat:18.82642224)]	01-01-2019	31-12-2019	81,924.15	81,924.15	81,924.15	81,924.15	81,924.15	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/19, contrata:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCIO, MICHOCACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:18.0)]	1537018/proyecto FIN, 1537018/proyecto FIN, 1537018/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190301567992	Proyecto de inversión	39,831.04	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04)]	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F806	N	0	0	154	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:36, localidad:6, direccion:160R906168, lon:-101.275855, lat:19.588794)]	17-07-2019	08-10-2019	39,831.04	39,831.04	39,831.04	39,831.04	39,831.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]		Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190301567998	Proyecto de inversión	14,405.69	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14405.69, modificado:14405.69)]	MOBILIARIO EN EL I/N TATA VASCO	16	Michoacán de Ocampo	102	Unupan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F809	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:102, localidad:1, direccion:160N1322X, lon:-102.062799, lat:19.420888)]	02-07-2019	08-10-2019	14,405.69	14,405.69	14,405.69	14,405.69	14,405.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]		Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190301568008	Proyecto de inversión	199,393.66	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199393.66, modificado:199393.66)]	MEJORAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. SEC. T.EC. NO. 140	16	Michoacán de Ocampo	76	Sahuayo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F816	N	0	0	220	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:76, localidad:56, direccion:160T01060, lon:-102.716791, lat:20.057684)]	20-07-2019	08-10-2019	199,393.66	199,393.66	199,393.66	199,393.66	199,393.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]		Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580207	Proyecto de inversión	990,344.89	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990344.89, modificado:990344.89)]	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POMACUARAN MUNICIPIO DE PARACHO MICHOCACAN - 221117	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	221117	5	861	747	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:65, localidad:7, direccion:CALLE LAZARD CARDENAS PUEBLO POMACUARAN (POMACUARAN), P230 POMACUARAN (POMACUARAN), PARACHO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SALIDA A LA CARRETERA BENTO JUAREZ CERCA CARRETERA, lon:-102.10297104, lat:19.6249279)]	01-08-2019	31-12-2019	990,344.89	990,344.89	990,344.89	990,344.89	990,344.89	990344.89	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	1580207/proyecto FIN, 1580207/proyecto FIN, 1580207/proyecto FIN, 1580207/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580215	Proyecto de inversión	421,498.57	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421799.68, modificado:421498.57)]	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 221547	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	221547	5	836	631	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:PRIVADA PARQUE NACIONAL LAGO DE CAMACHUARO PUEBLO TANGANCICUARO DE ANITA CENTRO, 59750 TANGANCICUARO DE ANITA, TANGANCICUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO DEL LAGO CARRETERA CARRETERA MORELIA - GUADALAJARA, CALLE PA, lon:-102.21024218, lat:19.50129277)]	01-09-2019	31-12-2019	421,498.57	421,498.57	421,498.57	421,498.57	421,498.57	421498.57	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	1580215/proyecto FIN, 1580215/proyecto FIN, 1580215/proyecto FIN, 1580215/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580568	Proyecto de inversión	650,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649602.97)]	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL LAZARD CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOCACAN - 10654	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	10654	5	196	185	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE LAZARD CARDENAS INTERIOR SN RAMONERA BUENA VISTA 59796 BUENA VISTA, TANGANCICUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORRIGIDA, CALLE NINON HERCILES LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA EN LA MISMA CUADRA, lon:-102.16948349, lat:19.9302988)]	19-09-2019	31-12-2019	649,602.97	649,602.97	649,602.97	649,602.97	649,602.97	649602.97	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0)]	1580568/proyecto FIN, 1580568/proyecto FIN, 1580568/proyecto FIN, 1580568/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580704	Proyecto de inversión	2,992,610.38	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995276.69, modificado:2992610.38)]	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD DE LAS LATAS - 22154	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	22154	5	110	110	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:82, localidad:49, direccion:RANCHERIA LAS LATAS (PLAN DE LAS LATAS), 6056 LAS LATAS, TACAMBARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO DORADO Y CARRETERA AL PEDREGOSO, POR LA CARRETERA NUEVA AL PEDREGOSO PASANDO LA COMUNIDAD, lon:-101.5670579, lat:19.30048061)]	01-11-2019	18-12-2019	2,992,610.38	2,992,610.38	2,992,610.38	2,992,610.38	2,992,610.38	2992610.38	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1580704/proyecto FIN, 1580704/proyecto FIN, 1580704/proyecto FIN, 1580704/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580785	Proyecto de inversión	557,760.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557760.0, modificado:529760.0)]	AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL CONSTRUCCION DE CUATROS CUADRO POR CUATRO - 30069	16	Michoacán de Ocampo	44	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIMENEZ	30069	5	36	24	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	[geo1: (eve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 58780 CAURO DE GUADALUPE (CABRO), JIMENEZ MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SERA ELABORADA EN LA COMUNIDAD DE CAURO DE GUADALUPE SERAN MECIONES DE VIVIENDAS QUE SE, lon:101.86131543, lat:19.92506975)]	08-10-2019	21-12-2019	529,760.00	529,760.00	529,760.00	529,760.00	529,760.00	529760.00	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:8.0)]	1580785/proyecto FIN, 1580785/proyecto FIN, 1580785/proyecto FIN, 1580785/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			
2019	4	MIC190401580801	Proyecto de inversión	42,126.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42126.0, modificado:38630.0)]	REHABILITACION DE CAMINO SACA COCHAS DEL JACAL AL MOGOTE DE JACAL - 30619	16	Michoacán de Ocampo	67	Penámtilo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENAMITILLO	30619	5	4	4	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:318.75, meta_modificada:318.75)]	[geo1: (eve_municipio:67, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO DEL JACAL AL MOGOTE RANCHERIA EL JACAL, 59472 EL JACAL, PENAMITILLO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE BRINCHA CAMINO VIEJO A ARROYUELOS Y BRINCHA, BRINCHA LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL JACAL RUMBO AL CA, lon:101.941365, lat:20.16426195)]	01-04-2019	29-04-2019	38,630.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00	38630.00	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:318.75)]	1580801/proyecto FIN, 1580801/proyecto FIN, 1580801/proyecto FIN, 1580801/proyecto FIN	Terminado	Validado avances			

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2019	4	MIC190401580806	Proyecto de inversión	59,972.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59972.0, modificado:59972.0)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DOS EN EL LUGAR 31115	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN	31115	5	10	6	0	[meta]: unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0)		[geo]: (cve_municipio:4, localidad:14, direccion:RANCHERA EL MALLICO, 58597 EL MALLICO, ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE BRICHA SIN NOMBRE Y BRICHA SIN NOMBRE, CAMINO HACIA EL LUGAR ENTRONCA CON EL CAMINO HACIA EL BORDO NUEVO. lon: -101.67707855, lat:20.16566488)	01-09-2019	30-09-2019	59,972.00	59,972.00	59,972.00	59,972.00	59,972.00	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76.047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:59972.0, importe_modificado:59972.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:22.0)	(158006/proyecto/NICIO, 158006/proyecto/FIN, 158006/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401580827	Proyecto de inversión	9,400.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9400.0, modificado:9400.0)	CONSTRUCCIÓN PROGRAMA CALENTADOR SOLAR EN ANGAMACUTIRO LOCALIDAD COL HERÓES DE LA REVOLUCIÓN - 31944	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN	31944	5	4	4	0	[meta]: unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0)		[geo]: (cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO RANCHERA HERÓES DE LA REVOLUCIÓN, 3855 HERÓES DE LA REVOLUCIÓN, ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CABRETESA, ANGAMACUTIRO SANTIAGO CONGURURO, CALLE EMILIANO ZAPATA (ACT), lon: -101.76832362, lat:20.18185491)	03-05-2019	30-11-2019	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70.483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:9400.0, importe_modificado:9400.0)	[meta]: (unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0)	(158027/proyecto/NICIO, 158027/proyecto/FIN, 158027/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401580870	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL TELEBACHILLERATO - 36889	16	Michoacán de Ocampo	72	Queréndaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	36889	5	124	143	0	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0)		[geo]: (cve_municipio:72, localidad:23, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA SAN JOSÉ DE LA CUMBRE, 58990 SAN JOSÉ DE LA CUMBRE, QUERENDARO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JO, lon: -100.8527554, lat:19.6768222)	15-10-2019	14-12-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/DO/P/AD/09/2019, contratista:RAMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0)	[meta]: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:360.0)	(158070/proyecto/NICIO, 158070/proyecto/PROCESO, 158070/proyecto/FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401581594	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449943.0)	CONSTRUCCION DE COMIDOR COMUNITARIO - 72581	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO	72581	5	78	90	0	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:100.0)		[geo]: (cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERA LA ESCALERA, 61323 LA ESCALERA, CHARO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE DOMICILIO CONQUICO Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ AL ENTRAR A LA LOCALIDAD, lon: -101.03912499, lat:19.60250171)	03-06-2019	01-08-2019	449,943.00	449,943.00	449,943.00	449,943.00	449,943.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/IM/FI/AD/01/2019, contratista:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:449943.0, importe_modificado:449943.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(158159/proyecto/NICIO, 158159/proyecto/PROCESO, 158159/proyecto/FIN, 158159/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401583027	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLUMATLAN DE REGULES EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL - 120926	16	Michoacán de Ocampo	74	Columatlan de Regules	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120926	5	14	11	0	[meta]: unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)		[geo]: (cve_municipio:74, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERA EL NOGAL, 58461 EL NOGAL, COLUMATLAN DE REGULES MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE CALLE DE LA TIENDA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA, SE REALIZAN EN DISTINTAS VIVIENDAS DE DICHA LOCALIDAD LOS, lon: -102.91892188, lat:20.07122812)	01-07-2019	14-12-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71.034, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE COLUMATLAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)	(1583027/proyecto/NICIO, 1583027/proyecto/PROCESO, 1583027/proyecto/FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401583551	Proyecto de inversión	33,069.87	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33069.87, modificado:33069.87)	CONSTRUCCION DE TRES PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ERGENIA - 124279	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN	124279	5	12	12	0	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0)		[geo]: (cve_municipio:59, localidad:23, direccion:TERRACERA TRAMO NUEVO URECHO - UNDEFINIED MARGEN ZQUERRO KILOMETRO UNDEFINIED + UNDEFINIED RANCHERA SANTA ERGENIA - 12752 SANTA ERGENIA, NUEVO URECHO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE Y , SE ATENDERAN TRES VIVIENDAS UBICADAS, lon: -101.81557486, lat:19.05082254)	29-09-2019	27-11-2019	33,069.87	33,069.87	33,069.87	33,069.87	33,069.87	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/NU/DU/P/AD/F3/004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:33069.87, importe_modificado:33069.87)	[meta]: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:96.0)	(1583551/proyecto/NICIO, 1583551/proyecto/FIN, 1583551/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401584501	Proyecto de inversión	998,402.05	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998402.05, modificado:998402.05)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 137020	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICURO	137020	5	150	131	0	[meta]: unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)		[geo]: (cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN RANCHERIA POMACUARO, 58578 POMACUARO, PANINDICURO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA GUADALUPE VICTORIA, BRICHA SIN NOMBRE GABRIELA PURILLANDIRO ENTRONQUE A POMACUARO POR LA, lon: -101.74789278, lat:20.02560448)	17-06-2019	20-08-2019	998,402.05	998,402.05	998,402.05	998,402.05	998,402.05	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AD-018/2019, contratista:JHMMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINDICURO, monto:998402.05, importe_modificado:998402.05)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1584501/proyecto/NICIO, 1584501/proyecto/FIN, 1584501/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401584534	Proyecto de inversión	55,116.45	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55116.45, modificado:55116.45)	CONSTRUCCION DE CINCO PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATOS - 137213	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN	137213	5	20	22	0	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0)		[geo]: (cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CARRTERA ESTATAL LIBE 44 TRAMO NUEVO URECHO - DR MIGUEL SILVA KILOMETRO 4 - 200 RANCHERIA LOS OTATOS, 61757 LOS OTATOS, NUEVO URECHO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CAMINO TIENDA DE DON AGAPITO Y CAMINO POR LA ENTRADA DEL PANTON, lon: -101.82809916, lat:19.17088846)	29-09-2019	25-11-2019	55,116.45	55,116.45	55,116.45	55,116.45	55,116.45	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/NU/DU/P/AD/F3/004/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR URECHA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:55116.45, importe_modificado:55116.45)	[meta]: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:160.0)	(1584534/proyecto/NICIO, 1584534/proyecto/FIN, 1584534/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401584736	Proyecto de inversión	56,372.55	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56372.55, modificado:56372.55)	AMPLIACION DE GRABADO CON PERFL METALICO ESTRUCTURAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE NUEVO URECHO - 164002	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN	164002	5	726	710	0	[meta]: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0)		[geo]: (cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO NUEVO URECHO, 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RECERO EL AUDITORIO SE LOCALIZA EN CONTRAMASQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA DO DE NOVIEMBRE, lon: -101.86923439, lat:19.16728944)	20-09-2019	20-09-2019	56,372.55	56,372.55	56,372.55	56,372.55	56,372.55	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68.770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:56372.55, importe_modificado:56372.55)	[meta]: (unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:725.0)	(1587436/proyecto/PROCESO, 1587436/proyecto/FIN, 1587436/proyecto/PROCESO)	Terminado	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190401587543	Proyecto de inversión	90,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}]	AMPLIACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS - 16204	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzintzuntzan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	16204	5	20	20	0	[meta: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}]		[geo: {cve_municipio:100, localidad:24, direccion:CALLE CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA PRIMARIA INTERIOR DE RANCHERIA EL TIGRE, 5844 EL TIGRE, TZINTZUNTZAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA PRIMARIA, lon: -101.472473, lat:19.63669931}]	01-11-2019	31-12-2019	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72 NCP/AD/2019/100/3044, contratista:CONSTRUCCIONES MAGOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOCACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	[1587543/proyecto_NINCO, 1587543/proyecto_PROCISO, 1587543/proyecto_FIN, 1587543/proyecto_FIN, 1587543/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401588872	Proyecto de inversión	395,261.26	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395261.26, modificado:395261.26}]	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE EUCALIPTOS - 176314	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verdúzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	176314	5	50	100	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}]		[geo: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE EUCALIPTOS SIDO HIERDES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO), JOSÉ SIXTO VERDÚZCO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SABINO, CALLE OLIVOS SEGUNDA ENTRADA, lon: -101.5066258, lat:20.31305761}]	10-09-2019	30-09-2019	395,261.26	395,261.26	395,261.26	395,261.26	395,261.26	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/OP/PH/028/19, contratista:JUAN CARLOS BRENCHER AGUADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDÚZCO, monto:395261.26, importe_modificado:395261.26}]	[meta: {unidad_medida:Metro lineales, avance:492.0}]	[1588872/proyecto_NINCO, 1588872/proyecto_FIN, 1588872/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401590724	Proyecto de inversión	992,648.25	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992648.25, modificado:992648.25}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA SOLEDAD - 184458	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	184458	5	32	29	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}]		[geo: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 6104 LA SOLEDAD, CONTEPEC MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EPITACIO HUERTA Y CALLE HACIA LA PLACITA, CAMINO HACIA TERUATEPEC. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA SOLED, lon: -100.24499508, lat:20.0156711}]	19-07-2019	20-09-2019	992,648.25	992,648.25	992,648.25	992,648.25	992,648.25	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MOP/AD/031/2019, contratista:DANIEL DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC, monto:992648.25, importe_modificado:992648.25}]	[meta: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:1125.0}]	[1590724/proyecto_FIN, 1590724/proyecto_PROCISO, 1590724/proyecto_FIN, 1590724/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594625	Proyecto de inversión	12,508.05	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12508.05, modificado:12508.05}]	PROGRAMA DE PISO FIRME RINCON DE COPITENO - 204939	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	204939	5	3	3	0	[unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {cve_municipio:82, localidad:82, direccion:RANCHERIA, 61657 EL RINCON DE COPITENO, TACAMBARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LOS SAUCES Y CAMINO RUMBO A LA CARRETERA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon: -101.3798978, lat:19.300621881}]	15-10-2019	13-12-2019	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/VV/AD/043/2019, convocante:JOSE GREGORIO ANAYA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:12508.05, importe_modificado:12508.05}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	[1594625/proyecto_NINCO, 1594625/proyecto_FIN, 1594625/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594635	Proyecto de inversión	12,508.05	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12508.05, modificado:12508.05}]	PROGRAMA DE PISO FIRME JOYA DE LA VIHUELA - 205019	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	205019	5	4	3	0	[unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {cve_municipio:82, localidad:271, direccion:RANCHERIA JOYA DE LA VIHUELA, 61659 JOYA DE LA VIHUELA, TACAMBARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO OTOPOYO Y CAMINO RUMBO AL CAMPO DE FUT-BOL, CARRETERA TACAMBARO OTOPOYO ANTES DE SAN JUAN DE VERA, lon: -101.48303126, lat:19.33315171}]	15-11-2019	31-12-2019	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	12,508.05	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/VV/AD/043/2019, convocante:JOSE GREGORIO ANAYA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:12508.05, importe_modificado:12508.05}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	[1594635/proyecto_NINCO, 1594635/proyecto_FIN, 1594635/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401594737	Proyecto de inversión	21,252.45	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.45, modificado:21252.45}]	CONSTRUCCION DE PILETA EN EL MUNICIPIO DE APORO LOCALIDAD DE SARROJO SECO EN LA CALLE LA ENTRADITA - 205481	16	Michoacán de Ocampo	7	Aporo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOCACAN	205481	5	4	2	0	[unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CERRADA LA PATRATA RANCHERIA APORO, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APORO ARROYO SECO Y TERRACERIA LA CABANA, CAMINO CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 100 METROS DE LA PARADA DE CO, lon: -100.38054748, lat:19.65479643}]	22-10-2019	25-12-2019	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DO/CON/007/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APORO, MICHOCACAN, monto:48886.41, importe_modificado:48886.41}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	[1594737/proyecto_NINCO, 1594737/proyecto_FIN, 1594737/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401595401	Proyecto de inversión	21,252.45	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21252.45, modificado:21252.45}]	CONSTRUCCION DE PILETA EN EL MUNICIPIO DE APORO LOCALIDAD DE ZARZAMORA EN LA CALLE LOS ALVAREZ - 210400	16	Michoacán de Ocampo	7	Aporo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOCACAN	210400	5	1	3	0	[unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CERRADA LOS ALVAREZ RANCHO APORO, 61400 ZARZAMORA, APORO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APORO ZARZAMORA Y CAMINO EL BANCO, TERRACERIA LAS PIEDRAS LA OBRA SE LOCALA A UN COSTADO DEL BANCO DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE APORO, lon: -100.46805026, lat:19.66297953}]	22-10-2019	25-12-2019	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	21,252.45	[tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DO/CON/007/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APORO, MICHOCACAN, monto:48886.41, importe_modificado:48886.41}]	[meta: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}]	[1595401/proyecto_NINCO, 1595401/proyecto_FIN, 1595401/proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401595431	Proyecto de inversión	173,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49256.81, f2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7486.38, modificado:7486.38, f3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INSTITUTO DE VIVIENDA DE, monto:49256.81, modificado:49256.81}}]	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2019, CONVENDO CON VEM DEL ESTADO DE OJIMPO - 210564	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCACAN	210564	5	4	3	0	[unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]		[geo: {cve_municipio:82, localidad:135, direccion:RANCHERIA EL OLIMPO, 61655 EL OLIMPO, TACAMBARO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A SANTA ROSA Y CARRETERA LIBRE DE GOBIERNO DEL NORTE, POR LA GANADERIA PASANDO EL FRACCIONAMIENTO DE MUJERES (PORNAS, lon: -101.4671466), lat:19.251757691}]	21-11-2019	10-12-2019	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	[tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 062, contratista:AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCACAN, monto:739300.0, importe_modificado:743900.0}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	[1595431/proyecto_NINCO, 1595431/proyecto_FIN, 1595431/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC190401595464	Proyecto de inversión	10,093.67	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE RINCON DE SOTO, EN LA CALLE EL ENSINAL 210799	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOCAN	210799	5	1	2	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CERRADA LOS MARTINEZ RANCHO ASERRADRO, 6140 RINCON DE SOTO (EL OYAMEL), APOPO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ANGANGULIO Y CAMINO LOS TELLES, TERRACERA LOS MARTINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTI MAS AL, lon:-100.34037258, lat:19.46209845)	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/CON/005/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOCAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	10395464/proyecto PROCESO	10395464/proyecto PROCESO	10395464/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401595795	Proyecto de inversión	173,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49256.81, f12: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7486.38, modificado:7486.38, f13: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INSTITUTO DE VIVIENDA DE, monto:49256.81, modificado:49256.81])	PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 2019, CONVENDIO CON IVEM DEL ESTADO PLAN DE LA CARCEL - 213211	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOCAN	213211	5	3	4	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:82, localidad:72, direccion:RANCHERIA PLAN DE LA CARCEL (PUENTE DEL EJE), 61659 PLAN DE LA CARCEL (PUENTE DEL EJE), TACAMBARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO-DIPOSEY Y CAMINO NUMERO AL PANTEON, ENTRAR POR LA SECUNDARIA DE SAN JUAN DE VIÑA, lon:-101.4701513, lat:19.36335236)	21-11-2019	31-12-2019	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73062, contratista: convecante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOCAN, monto:743900.0, importe_modificado:743900.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	10395795/proyecto PROCESO	10395795/proyecto PROCESO	10395795/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401596121	Proyecto de inversión	10,093.67	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE DIO DE AGUA, EN LA CALLE TIERRAS COLORADAS 214843	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOCAN	214843	5	3	2	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:7, localidad:6, direccion:PRIVADA LOS MARTINILLOS RANCHERIA APOPO, 6140 DIO DE AGUA, APOPO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-DIO DE AGUA Y CAMINO LAS MILPITAS, TERRACERA CARRERA CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ZONA CONOCIDA CO, lon:-100.41880998, lat:19.66468594)	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/CON/005/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOCAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	10396121/proyecto PROCESO	10396121/proyecto PROCESO	10396121/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401596415	Proyecto de inversión	48,795.18	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48795.18, modificado:48795.18)	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA - 216974	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	216974	5	23	22	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0]		[geo]: (cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD RANCHERIA LA CAJA, 58454 LA CAJA, LAGUNILLAS MICHOCAN ENTRE CARRETERA APOPO-DIO DE AGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCAN, monto:48999.98, importe_modificado:48999.98)	06-09-2019	07-10-2019	48,795.18	48,795.18	48,795.18	48,795.18	48,795.18	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML/M/PA/2019/AD-18, contratista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE OCAJAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOCAN, monto:48999.98, importe_modificado:48999.98)	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0]	10396415/proyecto PROCESO	10396415/proyecto PROCESO	10396415/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401596722	Proyecto de inversión	10,093.67	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA CALLE EL DEPOSITO - 219121	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOCAN	219121	5	1	1	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CONTRUCCION EL DEPOSITO RANCHERIA APOPO, 61409 LA CIENEGA, APOPO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-DIO DE AGUA Y CAMINO EL AGUACAYITO, TERRACERA CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD CONOC, lon:-100.42517416, lat:19.64310007)	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/CON/005/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOCAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	10396722/proyecto PROCESO	10396722/proyecto PROCESO	10396722/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401597009	Proyecto de inversión	10,093.67	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE ALVARADO, EN LA CALLE LA VIA - 221358	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOCAN	221358	5	1	1	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:PRIVADA LOS HERNANDEZ RANCHERIA APOPO, 61400 ALVARADO, APOPO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ALVARADO Y CAMINO LA CANCHA, CERRADA CAMINO CONOCIDO COMO DON SAUL, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CANCHA DE BASQUE, lon:-100.39610954, lat:19.65708729)	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/CON/005/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOCAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	10397009/proyecto PROCESO	10397009/proyecto PROCESO	10397009/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401597642	Proyecto de inversión	41,052.97	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41052.97, modificado:41052.97)	PROGRAMA DE LETRINAS 2019 PASO DE MORELOS - 226546	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	226546	5	4	3	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:82, localidad:123, direccion:RANCHERIA PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), 61667 PASO DE MORELOS (LA PAROTITA), TACAMBARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO CARACUARO Y SOBRE LA CARRETERA CAE VA A CARACUARO AL FINAL DEL PUEBLO, lon:-101.33888861, lat:19.21075344)	02-12-2019	31-12-2019	41,052.97	41,052.97	41,052.97	41,052.97	41,052.97	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/AVS/R/022-2019, contratista:PCM CONSTRUCTORA SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:205248.57, importe_modificado:205248.57)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	10397642/proyecto PROCESO	10397642/proyecto PROCESO	10397642/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401598166	Proyecto de inversión	10,093.67	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10093.67, modificado:10093.67)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE APOPO, LOCALIDAD DE ALVARADO, EN LA CALLE LA LOMITA - 229818	16	Michoacán de Ocampo	7	Apopo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APOPO MICHOCAN	229818	5	4	2	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CERRADA LA LOMITA RANCHERIA APOPO, 61400 ALVARADO, APOPO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APOPO-ALVARADO Y CARRERA APOPO-ANGANGULIO, CERRADA DOMICILIO LA LOMITA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE ALVARADO A, lon:-100.39644805, lat:19.66101384)	22-10-2019	25-12-2019	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	10,093.67	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/CON/005/2019, contratista:DAVID GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APOPO, MICHOCAN, monto:242248.09, importe_modificado:242248.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	10398166/proyecto PROCESO	10398166/proyecto PROCESO	10398166/proyecto PROCESO	Terminado	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O				INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO														CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO
2019	4	MIC19040160964	Proyecto de inversión	2,536,473.27	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536473.27, modificado:2536473.27)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y JESUS GARCIA - 24001	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	24001	5	159	200	0	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0)	[geo1] (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR BARRIO SAN PEDRO, 6020 URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN EN OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE LIBRETAZ LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA FABRICA DE SAN PEDRO, lon:-102.07107048, lat:19.41881851)	27-05-2019	24-08-2019	2,536,473.27	2,536,473.27	2,536,473.27	2,536,473.27	2536473.27	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-43-IR-2019, contratista:CAMINOS Y PUNTES MICHOACANOS, S.A. DE C.V., convocante:HT AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:2536473.27, importe_modificado:2536473.27)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.0)	(1040964/proyecto PRD/CISO, 1040964/proyecto FIN, 1040964/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401605057	Proyecto de inversión	52,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0)	CONSTRUCCION DE BAÑO PARA COLONIA GILDARDO MAGAÑA COLONIA GILDARDO MAGAÑA COLONIA GILDARDO MAGAÑA, 58545 GILDARDO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZZO	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verduzzo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	27840	5	3	2	0	[meta1] (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (cve_municipio:113, localidad:9, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA GILDARDO MAGAÑA COLONIA GILDARDO MAGAÑA, 58545 GILDARDO MAGAÑA, JOSÉ SIXTO VERDUZZO, SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:101.64560406, lat:20.23708193)	02-12-2019	31-12-2019	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52000.00	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:MSV/OP/PH/049/19, contratista:ROLY S.A DE C.V., convocante:HT AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZZO, monto:624000.0, importe_modificado:624000.0)	[meta1] (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)	(605057/proyecto PRD/CISO, 605057/proyecto FIN, 605057/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401605119	Proyecto de inversión	27,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0)	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 29909	16	Michoacán de Ocampo	44	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	29909	5	2	1	0	[meta1] (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (cve_municipio:44, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERA CENTRO, 87810 CALURO DE LA RINCÓNADA, JIMÉNEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE FRANCISCO VILA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CALURO DE RINCÓNADA, lon:101.86446516, lat:19.91301131)	14-10-2019	12-12-2019	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27000.00	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:MIWD/OP/FAISMA/AD/VS-172019, contratista:PEDRO MORENO HEREDIA, monto:18000.0, importe_modificado:18000.0)	[meta1] (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)	(605119/proyecto PRD/CISO, 605119/proyecto FIN, 605119/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	4	MIC190401605953	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)	MEJORAMIENTO DE COMIDOR ESCOLAR EN COATEPEC DE MORELOS LA GARITA- 65081	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	65081	5	15	15	0	[meta1] (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCION A LA GARITA COLONIA LA GARITA DE COATEPEC, 6558 HERRICIA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA Y CALLE EN DIRECCION A LA PRESA, COATEPEC DE MORELOS LA GARIT, lon:100.38311705, lat:19.42578855)	01-04-2019	31-12-2019	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180000.00	[ttot1] (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:60 263, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0)	[meta1] (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(605953/proyecto PRD/CISO, 605953/proyecto FIN, 605953/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401607050	Proyecto de inversión	9,395.89	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9395.89, modificado:9395.89)	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN COJUMATLAN DE REGULES EN LA LOCALIDAD DE PALO ALTO - 100026	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100026	5	8	12	0	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0)	[geo1] (cve_municipio:74, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL 15 INTERIOR SN RANCHERIA PALO ALTO, 5845 PALO ALTO, COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIELOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO POR LA CARRETERA NACIONAL NUMERO 15, lon:-102.92719636, lat:20.16395401)	01-04-2019	14-12-2019	9,395.89	9,395.89	9,395.89	9,395.89	9395.89	[ttot1] (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:71 059, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN, monto:9395.89, importe_modificado:9395.89)	[meta1] (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0)	(607050/proyecto PRD/CISO, 607050/proyecto FIN, 607050/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401607851	Proyecto de inversión	750,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE DE MANIPOSTERIA Y LINEA DE CONDUCCION - 119205	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELOS	119205	5	90	88	0	[meta1] (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo1] (cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO EL GRANENO (SAN JUAN DE ULIA), 5885 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA RUMBO A LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-101.42408263, lat:19.99974999)	01-07-2019	29-06-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750000.00	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:MMK/UC/OP/SM/AD-011/2019, contratista:CONCRET OSC ASFALTOS Y ESTRUCTURAS METALICAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0)	[meta1] (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(607851/proyecto PRD/CISO, 607851/proyecto FIN, 607851/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401612526	Proyecto de inversión	720,479.13	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720479.13, modificado:720479.13)	REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA CALLE MORELOS - 158887	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	158887	5	8234	6800	0	[meta1] (unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0)	[geo1] (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA INDAPARAPEO, 5870 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HIDALGO, CALLE TERCERA DE ZARAGOZA, CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA PRINCIPAL, FREYTE ALH, AYUNTAMIENTO, lon:-100.967994, lat:19.7897444)	19-09-2019	31-12-2019	720,479.13	720,479.13	720,479.13	720,479.13	720479.13	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:AD-DOP/009/2019, contratista:CORORA TIVO MECLA, S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN, monto:720479.13, importe_modificado:720479.13)	[meta1] (unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0)	(612526/proyecto PRD/CISO, 612526/proyecto FIN, 612526/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401618114	Proyecto de inversión	280,118.63	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280118.63, modificado:280118.63)	AMPLIACION DE LA CALLE PRIVADA MORELOS - 184015	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	184015	5	30	20	0	[meta1] (unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0)	[geo1] (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MORELOS CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE MORELOS, BRANCA DONACIANO CABREON, ESTA OBRA SE LOCALIZA A E, lon:-101.0133929, lat:20.00516341)	01-10-2019	15-10-2019	280,118.63	280,118.63	280,118.63	280,118.63	280118.63	[ttot1] (tipo_obraObra, numero_contrato:AYTTO/SAN/02/09/19, contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:HT AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACAN, monto:280118.63, importe_modificado:280118.63)	[meta1] (unidad_medida:Otros, avance:238.0)	(618114/proyecto PRD/CISO, 618114/proyecto FIN, 618114/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SENIORIDAD	METAS	TIPO GOBIERNOS	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC19040163530	Proyecto de inversión	410,000.00	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.00, modificado:408123.44]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES MADRE GUERRERO Y MATAMOROS - 217671	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	217671	5	300	300	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0]			20-09-2019	30-12-2019	408,123.44	408,123.44	408,123.44	408,123.44	408,123.44	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:707946, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:410000.0, importe_modificado:408123.44]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:408123.44]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040163587	Proyecto de inversión	281,108.60	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281108.6, modificado:281108.6]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VENTANICO VIVIENDAS DE CONTEREC EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 241755	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE PROGRAMAS MUNICIPALES	241755	5	502	461	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0]			03-10-2019	15-12-2019	281,108.60	281,108.60	281,108.60	281,108.60	281,108.60	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69550, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE CONTEPEC, monto:281108.6, importe_modificado:281108.6]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281108.6, modificado:281108.6]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040163783	Proyecto de inversión	230,760.60	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230760.6, modificado:230760.6]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 244022	16	Michoacán de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	244022	5	77	73	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0]			17-07-2019	30-11-2019	230,760.60	230,760.60	230,760.60	230,760.60	230,760.60	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70231, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE PARACUARO, monto:230760.6, importe_modificado:230760.6]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:300.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230760.6, modificado:230760.6]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040164429	Proyecto de inversión	643,070.00	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643070.0, modificado:643070.0]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN JUNGAPEO DE BUENZ JUNGAPEO - 251761	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO	251761	5	2608	2456	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0]			13-07-2019	05-11-2019	643,070.00	643,070.00	643,070.00	643,070.00	643,070.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75724, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:643070.0, importe_modificado:643070.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643070.0, modificado:643070.0]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040164634	Proyecto de inversión	16,092.00	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16092.0, modificado:16092.0]	MEJORAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA MORIA - 254058	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO	254058	5	432	414	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0]			29-08-2019	29-10-2019	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	16,092.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75816, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE JUNGAPEO, monto:16092.0, importe_modificado:16092.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16092.0, modificado:16092.0]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040164936	Proyecto de inversión	369,465.80	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369465.8, modificado:369465.8]	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PLAN DE AYALA - 258523	16	Michoacán de Ocampo	72	Quiérendaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUIERENDARO	258523	5	4780	4325	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0]			25-10-2019	23-12-2019	369,465.80	369,465.80	369,465.80	369,465.80	369,465.80	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38040, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE QUIERENDARO, monto:369465.8, importe_modificado:369465.8]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369465.8, modificado:369465.8]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040165057	Proyecto de inversión	198,159.70	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198159.7, modificado:197098.73]	CONSTRUCCION DE TRES CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPAO LOCALIDAD DE COLONIA DE QUIRO EN VARIAS CALLES - 259789	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapao	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDAPARAPAO MICHOCACAN	259789	5	9	7	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0]			09-12-2019	31-12-2019	195,473.73	195,473.73	195,473.73	195,473.73	195,473.73	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:AD-DOPU/030/2019, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE INDAPARAPAO, monto:198159.7, importe_modificado:195473.73]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198159.7, modificado:197098.73]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC19040165174	Proyecto de inversión	153,839.83	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153839.83, modificado:153839.83]	AMPLIACION DE RED CENSO DE AGUA EN EL LIBRAMIENTO LOCALIDAD DE SAIDA A PETROBIA EN TUNGUITIRO - 02120	16	Michoacán de Ocampo	16	Coceno	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCENO	261201	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0]			01-12-2019	31-12-2019	153,839.83	153,839.83	153,839.83	153,839.83	153,839.83	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73875, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE COCENO, monto:153839.83, importe_modificado:153839.83]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153839.83, modificado:153839.83]		Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401653610	Proyecto de inversión	105,313.10	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105313.10, modificado:101037.57]	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE INDAPARAPAO LOCALIDAD DE INDAPARAPAO EN CAMINO DE INDAPARAPAO A LA LOMA - 263877	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapao	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDAPARAPAO MICHOCACAN	263877	5	45	38	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0]			09-12-2019	31-12-2019	101,037.57	101,037.57	101,037.57	101,037.57	101,037.57	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:AD-DOPU/030/2019, contrataciones:CONVOCANTE MUNICIPIO DE INDAPARAPAO, monto:105313.10, importe_modificado:101037.57]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0]	[f1]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105313.10, modificado:101037.57]		Terminado	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIADOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190401654046	Proyecto de inversión	89,936.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89936.99, modificado:89936.99)]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIZQUITAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 285903	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	285903	5	60	50	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:230.92, meta_modificada:230.92)]		[geo:1: (eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MIZQUITAL COLONIA SAN ANTONIO, 61254 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVINIDA LAZARO CARDENAS, CALLE 1RA DE REFORMA, SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL PUNTE DE LA CALLE INSURGENTES A UN - lon: -100.45198287, lat:19.88733829)]	17-07-2019	31-07-2019	89,936.99	89,936.99	89,936.99	89,936.99	89,936.99	[tcto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/DOY/16/FOND/001/014-2019, contrata:JEGA INFRAESTRUCTURA CIVIL S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE MARAVATIO, monto:89936.99, importe_modificado:89936.99)]		[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:230.92)]	(1654046/proyecto FIN, 1654046/proyecto PROCISO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401654820	Acción	3,927.90	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3927.9, modificado:3927.9)]	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 265416	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOCAN	265416	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (eve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLEEREA MUNICIPAL, lon: -101.868847, lat:19.165872)]	14-10-2019	31-12-2019	3,927.90	3,927.90	3,927.90	3,927.90	3927.9	[tcto: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:69523, contrata:SERVICIOS LA PRIMavera S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE NUEVO URECHO MICHOCAN, monto:43927.9, importe_modificado:43927.9)]		[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1654820/proyecto FIN, 1654820/proyecto PROCISO, 1654820/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401654589	Proyecto de inversión	19,481.68	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19481.68, modificado:19481.68)]	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LEON - 120981	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	120981	5	11	9	0	[meta: (unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]		[geo:1: (eve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SIN RANCHERIA PUERTO DE LEON, 59140 PUERTO DE LEON, COJUMATLAN DE REGULES MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CERRO, INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COJUMATLAN DE R, lon: -102.80804481, lat:20.13466912)]	01-07-2019	14-12-2019	19,481.68	19,481.68	19,481.68	19,481.68	19,481.68	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71012, contrata:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN, monto:19481.68, importe_modificado:19481.68)]		[meta: (unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0)]	(1655489/proyecto FIN, 1655489/proyecto PROCISO, 1655489/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401656765	Proyecto de inversión	1,257,404.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257404.99, modificado:1257404.99)]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE CONSTITUCION BARRIO CUARTO EN LA LOCALIDAD DE NAHUATZEN - 126411	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOCAN	126411	5	5371	4912	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0)]		[geo:1: (eve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALENEDE LA OBRERA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CUARTO A ESPALDAS DEL PRESCOLAR HERODES DE CHAPULT, lon: -101.92019143, lat:19.6588435)]	27-05-2019	15-07-2019	1,257,404.99	1,257,404.99	1,257,404.99	1,257,404.99	1,257,404.99	[tcto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/NDOP/NAHUATZEN/07/02/019, contrata:CONSTRUCCIONES FERRO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOCAN, monto:1257404.99, importe_modificado:1257404.99)]		[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0)]	(1656765/proyecto FIN, 1656765/proyecto PROCISO)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401656780	Proyecto de inversión	668,697.65	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668697.65, modificado:668697.65)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TIC FRANCISCO MTZ GRACIA NAHUATZEN - 126441	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOCAN	126441	5	96	99	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0)]		[geo:1: (eve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CANADA PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE LEONA VIGARIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FRESNOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TERRECO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU, lon: -101.91256418, lat:19.65878276)]	29-05-2019	27-07-2019	668,697.65	668,697.65	668,697.65	668,697.65	668,697.65	[tcto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/NDOP/NAHUATZEN/AD/001/2019, contrata:CONSTRUCCIONES Y EDIFICADORA DE LA META PUERPECHA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOCAN, monto:668697.65, importe_modificado:668697.65)]		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0)]	(1656780/proyecto FIN, 1656780/proyecto PROCISO, 1656780/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401658230	Proyecto de inversión	1,278,383.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278383.0, modificado:1274903.0)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO - 208200	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOCAN	208200	5	1180	1046	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.85, meta_modificada:804.66)]		[geo:1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA OBRERA (POPULAR), 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE ACACANDYA Y CALLE 6 DE ABRIL, SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.69759591, lat:19.2125866)]	09-09-2019	09-11-2019	1,274,903.00	1,274,903.00	1,274,903.00	1,274,903.00	1,274,903.00	[tcto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MA/DOY/19/AD/19/02/19, contrata:GONZALO SENDO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE ARIO MICHOCAN, monto:1274903.0, importe_modificado:1274903.0)]		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.66)]	(1658230/proyecto FIN, 1658230/proyecto PROCISO, 1658230/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401658944	Proyecto de inversión	171,576.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171576.0, modificado:171576.0)]	REHABILITACION DEL POZABLE DE AGUA POTABLE DE LAS TINAJAS - 38604	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	186904	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (eve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE LAS TINAJAS COLONIA LAS TINAJAS, 58932 ZINAPÉCUARO DE FREJUDERA, ZINAPÉCUARO MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE CORREGIDORA Y SE ENCUENTRA LOCALIZADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon: -100.81723251, lat:19.86882376)]	01-07-2019	30-09-2019	171,576.00	171,576.00	171,576.00	171,576.00	171,576.00	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76049, contrata:, convocante:MUNICIPALIDAD DE ZINAPÉCUARO, MICHOCAN, monto:171576.0, importe_modificado:171576.0)]		[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1658944/proyecto FIN, 1658944/proyecto PROCISO, 1658944/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	4	MIC190401659984	Proyecto de inversión	74,999.85	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74999.85, modificado:74999.85)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CORDOBA - 270531	16	Michoacán de Ocampo	63	Paninicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINICUARO	270531	5	3860	2060	0	[meta: (unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]		[geo:1: (eve_municipio:63, localidad:7, direccion:INTERIOR O SIN RANCHERIA LA CORDOBA, 88984 LA CORDOBA, PANINICUARO MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE Y SE INSTALARAN 15 CALENTADORES SOLARES EN LAS CALLES FRESNO 46ALAMO 263 Y 72 ENCINO 297,144 Y 168, ROBLE 442, 500 Y 353, GUANACHI 72, lon: -101.73603551, lat:19.97899862)]	13-07-2019	31-12-2019	74,999.85	74,999.85	74,999.85	74,999.85	74,999.85	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73709, contrata:, convocante:AYUNTAMIENTO DE PANINICUARO, monto:169999.6, importe_modificado:169999.6)]		[meta: (unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0)]	(1659984/proyecto FIN, 1659984/proyecto PROCISO, 1659984/proyecto FIN)	Terminado	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
 Total de Registros: 4,368
 Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE DEL PROYECTO				NUMERO PROYECTO	PROLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
								ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO											CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	RECAUDADO					COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	4	MIC190401660549	Proyecto de inversión	14,399.99	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.99, modificado:14399.99)	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA - 271242	16	Michoacán de Ocampo	44	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	271242	5	3	2	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0]	[geo1: (cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR S/N RANCHERIA CHARTIRO, 8778 CHARTIRO, JIMENEZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHARTIRO, lon: -101.66283101, lat:19.92162256)]	01-09-2019	30-09-2019	14,399.99	14,399.99	14,399.99	14,399.99	14399.99	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75493, contrataas, convocante:MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN, monto:14399.99, importe_modificado:14399.99)]	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0]	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14399.99, modificado:14399.99)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401661794	Proyecto de inversión	57,847.88	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57847.88, modificado:52296.96)	PROGRAMA MUNICIPAL UN CUARTO MAS 2019 EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO DE LA REFORMA - 272844	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicuario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICUARIO	272844	5	29	24	0	[meta1]: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: (cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE 28AGGOLA 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR 46 CUARENTA Y SEIS INTERIOR EL FRESNO DE LA REFORMA, 58574 EL FRESNO DE LA REFORMA, PANINDICUARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MORELOS, lon: -101.76242372, lat:19.95915741)]	25-11-2019	31-12-2019	55,296.96	55,296.96	55,296.96	55,296.96	55296.96	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73671, contrataas, convocante:AYUNTA MIENTO DE PANINDICUARIO, monto:663563.52, importe_modificado: 663563.52)]	[meta1]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57847.88, modificado:52296.96)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401663767	Proyecto de inversión	80,572.50	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80572.5, modificado:8072.5)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS TRIMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE COPANDARO - 275226	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275226	5	12	8	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo1: (cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE CIRCUITO LAGO DE ZIRAHUEN RANCHERIA PLUTARCO ELIAS CALLES (COPANDARO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICAN SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon: -101.76199165, lat:19.43712401)]	01-10-2019	30-11-2019	80,572.50	80,572.50	80,572.50	80,572.50	80572.50	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270, contrataas, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado: 800000.0)]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80572.5, modificado:8072.5)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401681664	Proyecto de inversión	20,688.98	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20688.98, modificado:20688.98)	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE APORO, LOCALIDAD DE MANZANA PRIMERA EN LA CALLE LOS VIEYRA - 291665	16	Michoacán de Ocampo	7	Aporo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN	291665	5	2	3	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: (cve_municipio:7, localidad:2, direccion:PRIVADA LOS VIEYRA RANCHERIA APORO, 61400 ARROYO SECO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERABERIA EL DEPOSITO Y CAMINO EL MAGUEY, CAMINO EL CAPULIN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE LLEGA AL DEPOSITO DE AGUA A ESTA OBRA SE P, lon: -100.38012286, lat:19.66285094)]	22-10-2019	25-12-2019	20,688.98	20,688.98	20,688.98	20,688.98	20688.98	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/MDP/CON/006/2019, contrataas:DAVIDO GARCIA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APORO MICHOACAN, monto:48635.59, importe_modificado: 48635.59)]	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20688.98, modificado:20688.98)	Terminado	Validado avances
2019	4	MIC190401690950	Proyecto de inversión	196,644.24	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196644.24, modificado:196644.49)	MOBILIARIO PARA DIEZ AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. JOSÉ BAZOZUBA LUJUVANO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8243	N	0	0	494	[meta1]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Juan Aldama 49, Libertad, 45700 Nueva Italia, Mich., Mexico, lon: -102.08873748, lat:19.02820452)]	11-10-2019	25-11-2019	196,644.24	196,644.24	196,644.24	196,644.24	196644.24	[tcto1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196644.24, modificado:196644.49)	Terminado	Validado / Registrado avances