

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNAL	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190201520197	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)	CONSTRUCCION DE ANDAROS REGIONAL-24426	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	24426	5	40	35	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0]			14-06-2019	31-08-2019	280,000.00	280,000.00	279,999.26	279,999.26	279,999.26	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65041, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE TANGTARO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:370.0]	1520337/proyecto INICIO, 1520337/proyecto PROCESO, 1520337/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520239	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 24535	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	24535	5	5	5	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]			27-09-2019	31-10-2019	250,000.00	250,000.00	247,070.78	247,070.78	247,070.78	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66002, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE TANGTARO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:10.0]	1520239/proyecto INICIO, 1520239/proyecto PROCESO, 1520239/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520324	Proyecto de inversión	11,580.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11580.0, modificado:11465.43)	CONSTRUCCION DE SEDA SÉFICA DE LA TELESECUNDARIA DE LAS CARAMICLIAS-24720	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	24720	5	14	11	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:7.3, meta_modificada:7.3]			01-04-2019	20-04-2019	11,465.43	11,465.43	11,465.43	11,465.43	11,465.43	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61296, contratacion:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:11580.0, importe_modificado:11465.43]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:7.3]	1520324/proyecto INICIO, 1520324/proyecto FIN, 1520324/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521596	Proyecto de inversión	1,915,713.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915713.01, modificado:1392687.18)	AMPLIACION DE DRENAJE EN ZARATE-26672	16	Michoacán de Ocampo	97	Turicato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TURICATO	26672	5	500	300	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0]			01-03-2019	03-06-2019	1,392,687.18	1,392,687.18	1,392,687.18	1,392,687.18	1,392,687.18	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:78102, contratacion:GRUPO S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:1392687.18, importe_modificado:1392687.18]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0]	1521596/proyecto INICIO, 1521596/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522391	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL KINDER NIÑO ARTURO DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO - 28264	16	Michoacán de Ocampo	68	Peribán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN	28264	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0]			15-07-2019	30-08-2019	0	0	0	0	0	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1522391/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522891	Proyecto de inversión	1,137,536.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137536.0, modificado:1137536.0)	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y NIÑOS HEROES - 28936	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	28936	5	174	152	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0]			27-05-2019	29-06-2019	1,137,536.00	1,137,536.00	1,137,536.00	1,137,295.04	1,137,295.04	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:47012, contratacion:OCAR ENOCCO FÉREZ ESPINO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COTIJA, monto:1137536.0, importe_modificado:1137295.04]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0]	1522891/proyecto INICIO, 1522891/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201524719	Proyecto de inversión	498,674.51	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498674.51, modificado:498674.51)	REPAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE AL PALO YUGO - 30923	16	Michoacán de Ocampo	97	Turicato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TURICATO	30923	5	250	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]			01-02-2019	28-02-2019	498,674.50	498,674.50	498,674.50	498,674.50	498,674.50	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:47012, contratacion:OCAR ENOCCO FÉREZ ESPINO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:498674.5, importe_modificado:498674.51]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]	1524719/proyecto INICIO, 1524719/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526163	Proyecto de inversión	3,420,119.35	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420119.35, modificado:3420119.35)	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TAMBAMBADO MICHOACAN - 90345	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90345	5	207	170	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]			01-03-2019	28-06-2019	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PISE/OBRA/1P/100/2019, contratacion:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1526163/proyecto INICIO, 1526163/proyecto PROCESO, 1526163/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526598	Proyecto de inversión	1,499,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499000.0, modificado:1048371.46)	CONSTRUCCION DE DIEZ SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON BAÑO Y BIOGESTOR EN LA LOCALIDAD DE GALLITOS SIETE CARMENAS MUNICIPIO DE TI - 93057	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93057	5	27	180	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0]			03-04-2019	11-07-2019	1,048,171.46	1,048,171.46	1,048,171.46	1,048,171.46	1,048,171.46	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PISE/OBRA/IR/011/2019, contratacion:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1497387.81, importe_modificado:1497387.81]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1526598/proyecto INICIO, 1526598/proyecto PROCESO, 1526598/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19020152690	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)]	PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA COBERTURA MUNICIPAL - 34641	16	Michoacán de Ocampo	12	Buenavista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	34641	5	85	65	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0)]		[geo1: (eve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERA TRAMAC BUENAVISTA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 70 CIUDAD, 60500 BUENAVISTA TOMATLAN, BUENAVISTA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BIRCHA SIN NOMBRE Y BIRCHA SIN NOMBRE, BIRCHA SIN NOMBRE CAMINOS DE TERRACERA FN, lon: 102.58448793, lat:19.22030060)]	03-06-2019	30-07-2019	274,111.10	274,111.10	274,111.10	274,111.10	274,111.10	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67336, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE BUENAVISTA, monto:274111.1, importe_modificado:274111.1)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0)]	1526940/proyecto INICIO, 1526940/proyecto FIN, 1526940/proyecto PROCISO, 1526940/proyecto INICIO, 1526940/proyecto PROCISO, 1526940/proyecto FIN, 1526940/proyecto INICIO, 1526940/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528071	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:800000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENTON QUEZADA DE LA CO-103938	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	103938	5	210	140	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0)]		[geo1: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA APATZINGAN, 60698 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE WENCENSCA VICTORIA SOTO Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE ANTONIO SSA FERRONDO CALLE BENTON QUEZADA DE LA COLONIA ANTORCHA, lon: 102.33015135, lat:19.05938215)]	15-04-2019	31-12-2019	800,000.00	800,000.00	650,344.76	650,344.76	650,344.76	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO19AB/1902022019, contratacion:CONTRATO ENRIQUE GOMEZ BARRAGAN, convocaante:SCOP, monto:48850.81, importe_modificado:48850.81)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:250.0)]	1528071/proyecto INICIO, 1528071/proyecto PROCISO, 1528071/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528116	Proyecto de inversión	375,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374792.66)]	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 36382	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36382	5	585	561	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:34.2)]		[geo1: (eve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO ETUCLAUO, 58481 ETUCLAUO, MADERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE GALIANA, ESTA OBRA SE UBICARA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ETUCLAUO EN EL BALNEARIO DE AGUAS TERMALES, lon: 101.21421175, lat:19.41712184)]	01-08-2019	15-09-2019	374,792.66	374,792.66	374,792.66	374,792.66	374,792.66	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/00P/AY5/DRE/105/2019, contratacion:FOSE OCTAVIO RICO AVALLS, convocaante:H AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:374998.58, importe_modificado:374998.58)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2)]	1528116/proyecto INICIO, 1528116/proyecto PROCISO, 1528116/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528340	Proyecto de inversión	770,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0)]	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUNTAS DEL CANAL DE CARAPAN CHANGUITIRO TORRECIOS DEL KM CERRO MAS TRES CEROS AL KM DO-10654	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	106654	5	126	84	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0)]		[geo1: (eve_municipio:28, localidad:4, direccion:RANCHERIA CHANGUITIRO, 59450 CHANGUITIRO, CHURINTZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO MADERO SUR, CALLE NIÑOS HEROES SIN REFERENCIA, lon: 102.04052559, lat:20.08613804)]	15-04-2019	31-12-2019	770,000.00	770,000.00	763,601.78	763,601.78	763,601.78	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/CAAB/001019/2019, contratacion:ing. Teodoro Flores Corona, convocaante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:769465.36, importe_modificado:769465.36)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0)]	1528340/proyecto INICIO, 1528340/proyecto PROCISO, 1528340/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528426	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0)]	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAMINO E C ARDO DE ROSALES LA HUACANA GABRIEL ZAMORA TRAMO GABRIEL ZAMORA KM OCEI MAS SEISCIENTOS - 107598	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	107598	5	24	16	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (eve_municipio:33, localidad:1, direccion:COLONIA LOMBARDIA, 61730 LOMBARDIA, GABRIEL ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRIERA GABRIEL ZAMORA - MIGUEL SILVA Y CARRIERA GABRIEL ZAMORA DR. MIGUEL SILVA, lon: 102.04067484, lat:19.15954763)]	15-04-2019	31-12-2019	1,750,000.00	1,750,000.00	1,748,407.62	1,748,407.62	1,748,407.62	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/C/RE/001182/2019, contratacion:Ing. Iram Guadalupe Flores Bautista, convocaante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1749778.66, importe_modificado:1749778.66)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1528426/proyecto INICIO, 1528426/proyecto PROCISO, 1528426/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201529249	Proyecto de inversión	850,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)]	MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHIERRE BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 113553	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	113553	5	32876	31265	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0)]		[geo1: (eve_municipio:102, localidad:63, direccion:PIEDRA CARQUILAR, 60210 CAPACUARO, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO CARQUILAR LOS REYES Y CAMINO AQUILES SERBAN-EMILIANO ZAPATA, CAMINO A CAPACUARO, lon: 102.0728571, lat:19.52947459)]	15-04-2019	31-12-2019	850,000.00	850,000.00	593,245.87	593,245.87	593,245.87	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO19AB/1904/2019, contratacion:3MR PROJECTYS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocaante:SCOP, monto:88004.67, importe_modificado:88004.67)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:69.0)]	1529249/proyecto INICIO, 1529249/proyecto PROCISO, 1529249/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201530418	Proyecto de inversión	2,216,863.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216863.0, modificado:2216863.0)]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VALLE DORADO COL VERDE VALLE DE LOS REYES MICH - 40499	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40499	5	80	90	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:497.0, meta_modificada:497.0)]		[geo1: (eve_municipio:75, localidad:3, direccion:CALLE VALLE DORADO INTERIOR SN COLONIA VERDE VALLE, 60394 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE GUAYNABAR Y CALLE VALLE DEL SILENCIO, CALLE NUEVA CONSTITUCION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA U, lon: 102.47649074, lat:19.58159288)]	26-04-2019	31-10-2019	2,216,863.00	2,211,274.04	2,211,274.04	2,166,499.83	2,166,499.83	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/RM/001F/SM_2019/R/01/2019, contratacion:GRUPO CONSTRUCTION CET S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN, monto:221274.04, importe_modificado:221274.04)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:497.21)]	1530418/proyecto INICIO, 1530418/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201530846	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)]	CONSTRUCCION DE CHACLOTES EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA DE EL CHACLOTTE - 41732	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUÁN	41732	5	300	200	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0)]		[geo1: (eve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL CHACLOTTE, 59184 EL CHACLOTTE, PAJACUARAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNICA PRIMARIA RURAL DE LA, lon: 102.54325324, lat:20.1134644)]	08-04-2019	05-05-2019	296,741.71	296,741.71	296,741.71	296,741.71	296,741.71	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66487, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE PAJACUARAN, monto:400000.0, importe_modificado:296741.71)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0)]	1530846/proyecto INICIO, 1530846/proyecto PROCISO, 1530846/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201531048	Proyecto de inversión	211,280.81	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211280.81, modificado:208661.47)]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE DAVID RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE COMUNIDAD DE TECOMATAN - 42346	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUÁN	42346	5	72	48	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]		[geo1: (eve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATAN, 59189 TECOMATAN, PAJACUARAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE BENTON JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD L, lon: 102.50023485, lat:20.11628111)]	15-05-2019	15-06-2019	208,661.47	208,661.47	208,661.47	208,661.47	208,661.47	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66192, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE PAJACUARAN MICHOACAN, monto:211280.81, importe_modificado:208661.47)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)]	1531048/proyecto INICIO, 1531048/proyecto PROCISO, 1531048/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190201540917	Proyecto de inversión	920,623.28	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920623.28, modificado:920623.28)]	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE NUEVA CONSTITUCIÓN COL EMILIANO ZAPATA DE LOS REYES MICH - 19287	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	59287	5	423	453	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:218.66), meta_modificada:218.66)]		[geo: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 60380 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DESDE LA PL. L, lon:-102.4780649, lat:19.5806719)]	29-07-2019	29-10-2019	920,623.28	918,915.00	918,915.00	917,330.66	917,330.66	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, RM/DOF/FISM_2019/R/13/2019, contratista:Gestión pública y constructora del bajo mi tierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOCAN, monto:918915.0, importe_modificado:918915.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:218.66)]	(1540917/proyecto INICIO, 1540917/proyecto PROCESO, 1540917/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	
2019	4	MIC190201541390	Proyecto de inversión	825,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:19754.84)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO - 60147	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	60147	5	214	206	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:1.0)]		[geo: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLUMIA EL CHICHARRON, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOCAN ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE DEL RIO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL CHICHARRON EN, lon:-101.65140235, lat:19.4025321)]	06-05-2019	16-06-2019	19,754.84	19,754.84	19,754.84	19,754.84	19,754.84	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratista: convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOCAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5)]	(1541390/proyecto INICIO, 1541390/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201541446	Proyecto de inversión	1,110,043.66	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110043.66, modificado:1110043.66)]	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE INGENIERO LA JOYA COL LA PROVIDENCIA DE LOS REYES MICH - 60240	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60240	5	85	55	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:259.44, meta_modificada:259.44)]		[geo: (cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO DE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA 60376 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE INGENIO DEL MANTE Y AVENIDA AZUCAREROS, AVENIDA COCUILA FRENTE A LA CANCHA DE LA SECCION 11 POR EL LON:-102.4587634, lat:19.5817563)]	31-07-2019	31-10-2019	1,110,043.66	1,109,287.00	1,109,287.00	1,089,269.16	1,089,269.16	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, RM/DOF/FISM_2019/R/17/2019, contratista:Infraestructura herban s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOCAN, monto:1109287.0, importe_modificado:1109287.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:259.44)]	(1541446/proyecto INICIO, 1541446/proyecto PROCESO, 1541446/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201541465	Proyecto de inversión	897,888.41	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897888.41, modificado:897888.43)]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DISTRITO DE MARZO 60283	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60283	5	55	50	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.52, meta_modificada:790.52)]		[geo: (cve_municipio:75, localidad:20, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO DIEGOCHO DE MARZO, 60433 DIEGOCHO DE MARZO, LOS REYES MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CHERATO ZACAN Y TERRACERA CAMINO VIEJO ACHERATO CARRETERA LOS REYES PANAMERICANO SE ENCUENTRA AF, lon:-102.35731547, lat:19.61359931)]	30-09-2019	31-12-2019	897,888.41	897,010.30	897,010.30	269,103.09	269,103.09	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, RM/DOF/FISM_2019/R/18/2019, contratista:INFRAESTRUCTURA HERBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOCAN, monto:897010.3, importe_modificado:897010.3)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.57)]	(1541465/proyecto INICIO, 1541465/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201543443	Proyecto de inversión	85,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0)]	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS 63069	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancharo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63069	5	21	15	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]		[geo: (cve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLAS RANCHERA EL CIUTE, 60485 EL CIUTE, TANCITARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y, EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-102.2808815, lat:19.2366366)]	17-03-2019	30-04-2019	85,000.00	85,000.00	84,989.26	84,989.26	84,989.26	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60 933, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0)]	(1543443/proyecto INICIO, 1543443/proyecto PROCESO, 1543443/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201543712	Proyecto de inversión	10,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:28000.0)]	DOTACION EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD JAMANDUCUARO - 88940	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	88940	5	7	6	0	[unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:1.0)]		[geo: (cve_municipio:94, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO JAMANDUCUARO, 50754 JAMANDUCUARO, TLAZAZALCA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO RANCHO CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS CUALES SE ID, lon:-102.04040711, lat:20.0226688)]	27-05-2019	10-09-2019	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70 499, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOCAN, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0)]	[meta: (unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0)]	(1543712/proyecto INICIO, 1543712/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201543757	Proyecto de inversión	147,359.25	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147359.25, modificado:147359.26)]	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSCHAS CAMINO ACUTZERAMO LOS FRESNOS - 88969	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	88969	5	46	56	0	[unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:100.0)]		[geo: (cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO ACUTZERAMO, 58751 ACUTZERAMO, TLAZAZALCA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y BIRCHA PRINCIPAL, CAMINO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO ALA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, lon:-101.96771468, lat:19.9550878)]	25-02-2019	29-03-2019	58,359.26	58,359.26	58,359.26	58,359.26	58,359.26	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63 903, contratista: convocante: TLAZAZALCA MICHOCAN, monto:147359.25, importe_modificado:147359.26)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	(1543757/proyecto INICIO, 1543757/proyecto PROCESO, 1543757/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201544003	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 63886	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancharo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63886	5	7	4	0	[unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]		[geo: (cve_municipio:83, localidad:183, direccion:CALEJON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERA LA CUCHILLA - JORDO LA CUCHILLA, TANCITARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA SALIDA A LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-102.36046011, lat:19.25264899)]	26-06-2019	09-08-2019	350,000.00	350,000.00	349,559.24	349,559.24	349,559.24	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85 588, contratista: convocante:MUNICIPIO DE MICHOCAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	(1544003/proyecto INICIO, 1544003/proyecto PROCESO, 1544003/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201544073	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)]	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 64019	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancharo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64019	5	14	10	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]		[geo: (cve_municipio:83, localidad:57, direccion:CALEJON CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERA LA TINAL, 50486 LA TINAL, TANCITARO MICHOCAN ENTRE Y CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SIENANERO A LA COMUNIDAD DE LA JACA EN LA COMUNIDAD DE L, lon:-102.42579706, lat:19.23637715)]	02-09-2019	31-10-2019	400,000.00	400,000.00	399,188.01	399,188.01	399,188.01	[título: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60 923, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]	(1544073/proyecto INICIO, 1544073/proyecto PROCESO, 1544073/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190201544268	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 6492	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64302	5	8	5	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	[geo1: (eve_municipio:83, localidad:103, direccion:CALLE SOBRE LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CIENEGA, 6066 LA CIENEGA, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA, lon: -102.3783106, lat:19.2947411)]	22-07-2019	02-09-2019	120,000.00	120,000.00	119,301.30	119,301.30	119,931.0	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71029, contrataza, convocante:ayuntamiento, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:15.0)]	1544268/proyecto INICIO	1544268/proyecto PROCESO	1544268/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201544887	Proyecto de inversión	192,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, modificado:192000.0)]	MEJORAMIENTO DE AULAS TELESECUNDARIA 65269	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	65269	5	120	120	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.8, meta_modificada:107.8)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:58, direccion:CALLE EN DIRECCION A TOMA DE AGUA COLONIA TOMA DE AGUA, 61534 TOMA DE AGUA, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A NICOLAS ROMERO Y CALLE EN DIRECCION A LA CUARTA MANZANA, NICOLAS ROMERO TOMA DE AGUA, lon: -102.29202372, lat:19.43041319)]	01-04-2019	31-12-2019	192,000.00	191,999.97	191,999.97	191,999.97	182,700.84	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60277, contrataza, convocante:AJUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:192000.0, importe_modificado:192000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.8)]	1544887/proyecto INICIO	1544887/proyecto PROCESO	1544887/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201545103	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)]	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR 65584	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	65584	5	30	30	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:178, direccion:CALLE EN DIRECCION A LOMAS DE APARCHICO COLONIA LOMA DE APARCHICO, 61520 LOMA DE APARCHICO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A TIGRE Y BRICHA EN DIRECCION AL TIGRITO, CRESCENCIO MORALES LOMAS DE APARCHICO, lon: -100.1864117, lat:19.4931146)]	01-04-2019	31-12-2019	179,999.77	179,999.77	179,999.77	179,999.77	179,999.77	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66446, contrataza, convocante:AJUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1545103/proyecto INICIO	1545103/proyecto PROCESO	1545103/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201546836	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 67918	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	67918	5	23	22	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO DONACIANO OJEDA PUEBLO DONACIANO OJEDA SAN FRANCISCO, 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA ZONA DE HUERTAS Y CAMINO A LA BARRANCA, lon: -100.2741662, lat:19.4813988)]	01-01-2019	31-12-2019	99,710.70	99,710.70	99,710.70	99,710.70	48412.15	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66628, contrataza, convocante:AJUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1546836/proyecto INICIO	1546836/proyecto PROCESO	1546836/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547419	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	TERMINACION DE BARRIO SANITARIO 68749	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68749	5	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:60, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, 61528 ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DE ZIRAHUATO, CALLE EMILIANO ZAPATA ZIRAHUATO DE LOS BERNAL LA MZA. A UN COSTADO DEL JA, lon: -100.40713639, lat:19.5208461)]	01-01-2019	31-12-2019	99,999.95	99,999.95	99,999.95	99,999.95	99,999.95	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66640, contrataza, convocante:SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0)]	1547419/proyecto INICIO	1547419/proyecto PROCESO	1547419/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547965	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)]	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS GRAL LAZARO CABRANES DEL RIO CVE 69169	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69169	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:184, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO NANCHEA AGUA BLANCA (LA PALMA), 61529 AGUA BLANCA (LA PALMA), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL AL MUNICIPIO DE OCAMPO Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL, lon: -100.37931961, lat:19.50193696)]	01-04-2019	31-12-2019	150,000.00	149,999.96	149,999.96	149,999.96	111,264.19	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66668, contrataza, convocante:AJUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)]	1547665/proyecto INICIO	1547665/proyecto PROCESO	1547665/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547679	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIFERIAL EN CLINICA DE IMSS 69201	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69201	5	200	200	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ ORIENTE COLONIA IGNACIO LOPEZ RAYÓN (COPOTA PRIMERA MANZANA), 61527 IGNACIO LOPEZ RAYÓN (COPOTA PRIMERA MANZANA), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAUL VILLEGAS PONS Y CALLE CONDOCIDA DE IGNACIO LOPE, lon: -100.43482102, lat:19.38378677)]	01-04-2019	31-12-2019	1,499,204.27	1,499,204.27	1,499,204.27	1,499,204.27	945,483.11	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66645, contrataza, convocante:AJUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1547679/proyecto INICIO	1547679/proyecto PROCESO	1547679/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201549447	Proyecto de inversión	228,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0)]	CONSTRUCCION DE MODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALHEU DE LA LOCALIDAD DE CARACHA - 98211	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRIO MICHOACAN	98211	5	23	17	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]	[geo1: (eve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE ALHEU PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE MARGARITA SE UBICA EN LA CALLE ALHEU ENTRE CALLE AL VARA AZUL Y CALLE CONOCIDO SIN NOMBRE, lon: -101.92129311, lat:19.43822026)]	14-06-2019	16-07-2019	227,607.98	227,607.98	227,607.98	227,607.98	227,607.98	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2 M0/D0/PAD/1515/142 019, contrataza:EBER ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ, convocante:AJUNTA MIENTO DE ZIRACUARETIRIO, MICHOACAN, monto:227607.98, importe_modificado:227607.98)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:60.0)]	1549447/proyecto INICIO	1549447/proyecto PROCESO	1549447/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201549767	Proyecto de inversión	210,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)]	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIFERIAL EN CALLE ZIPALAO - 99147	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARASCO Y CALLE TAMBO, CALLE HORROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon: -101.2502262, lat:19.70572938)]	99147	5	14	12	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZIPALAO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58137 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMPERO TARASCO Y CALLE TAMBO, CALLE HORROZCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon: -101.2502262, lat:19.70572938)]	01-07-2019	27-12-2019	184,933.77	184,933.77	184,933.77	170,624.35	170,624.35	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA120/P/0026/ADM/1 9, contrataza:JOSE MANRIE ARIAZ, convocante:AJUNTA MIENTO DE MORELIA MICHOACAN, monto:185541.45, importe_modificado:185541.45)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0)]	1549767/proyecto INICIO	1549767/proyecto PROCESO	1549767/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201550754	Proyecto de Inversión	200,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL PAYNO - 101972	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101972	5	17	13	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL PAYNO INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HERÓES, 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELIANG SANCHEZ Y CALLE HERIBES DE NUCUETARÓ, CALLE AGUSTÍN MARIANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA HÉ, lon: -101.24205169, lat:19.71787211}]	01-08-2019	27-12-2019	177,131.63	177,131.63	177,131.63	177,131.63	177,131.63	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-056/OP/0042/ADM/1/9, convocante:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOACAN, monto:19756.41, importe_modificado:19756.41}]	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0})	(1550754/proyecto INICIO, 1550754/proyecto FIN, 1550754/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201550761	Proyecto de Inversión	310,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PAMATACUARO SEGUNDA ETAPA - 101994	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101994	5	81	67	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PAMATACUARO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUICHANA Y CALLE TAMELO, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon: -101.2570349, lat:19.70642381}]	01-08-2019	31-12-2019	195,625.94	195,625.94	195,625.94	195,625.94	195,625.94	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-050/OP/0043/ADM/1/9, convocante:GABRIEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOACAN, monto:24997.15, importe_modificado:24997.15}]	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0})	(1550761/proyecto INICIO, 1550761/proyecto FIN, 1550761/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201550791	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CAPULA - 102084	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102084	5	50	40	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:444, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE (CAPULA), 58331 AMPLIFICACION CAPULA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE CAPULA AL SU, lon: -101.3008067, lat:19.66685131}]	01-07-2019	31-12-2019	2,169,448.31	2,169,448.31	2,169,448.31	650,834.49	650,834.49	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-184/OP/052/RM/19, convocante:PROYECTOS Y EDIFICACIONES NIELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOACAN, monto:2169448.31, importe_modificado:2169448.31}]	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0})	(1550791/proyecto INICIO, 1550791/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551276	Proyecto de Inversión	465,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, modificado:465000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VIENTICUATRO DE JUNIO - 102010	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102010	5	28	23	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GERTRUDIS SANCHEZ, 58218 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GERTRUDIS SANCHEZ, CALLE TULPANELA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COL, lon: -101.2093831, lat:19.7389912}]	05-08-2019	27-12-2019	390,310.35	390,310.35	390,310.35	134,625.44	134,625.44	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-159/OP/0202/ADM/1/9, convocante:GARCIA TSITSIKI NAVARRO AALONSO, convocante:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOACAN, monto:48751.46, importe_modificado:48751.46}]	(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0})	(1551276/proyecto INICIO, 1551276/proyecto PROCESO, 1551276/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201552227	Proyecto de Inversión	700,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698241.21}]	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE - 105595	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	105595	5	326	308	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSE DE CHUÉN, 61839 SAN JOSE DE CHUÉN, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE V. CAMINO ARIO DE ROSALES- SAN JOSE DE CHUÉN, lon: -101.75521054, lat:19.27635771}]	22-04-2019	08-06-2019	698,241.20	698,241.20	698,241.20	698,241.20	698,241.20	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-142/OP/14/ADM/7/20/19, convocante:GONZALO SENGIO ROSA PEREZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE ARIO MICHOACAN, monto:698241.21, importe_modificado:698241.21}]	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0})	(1552227/proyecto INICIO, 1552227/proyecto PROCESO, 1552227/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201552245	Proyecto de Inversión	695,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PARIS - 105630	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105630	5	66	54	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}]	[geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD PARIS INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEDICO Y CALLE CANADA, CALLE ZIMBABUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION COLONIA UNIDAD SATELITE, lon: -101.16955131, lat:19.73254809}]	01-07-2019	27-12-2019	610,294.46	610,294.46	610,294.46	610,294.46	610,294.46	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-053/OP/0164/ADM/1/9, convocante:JOSE LUIS CUEVAS VALENZUELA, convocante:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOACAN, monto:610294.46, importe_modificado:610294.46}]	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0})	(1552245/proyecto INICIO, 1552245/proyecto PROCESO, 1552245/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19020155498	Proyecto de Inversión	300,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:86442.0}]	REHABILITACION DE PISO FIRME EN LA HUACANA - 113317	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	113317	5	4924	4471	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:714.589}]	[geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO, 00000 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y. LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, lon: -101.8603384, lat:18.96829191}]	01-01-2019	31-12-2019	86,442.00	86,442.00	86,442.00	86,442.00	86,442.00	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:63-480, convocante: Ayuntamiento La Huacana, monto:30000.0, importe_modificado:86442.0}]	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.589})	(1555498/proyecto INICIO, 1555498/proyecto FIN, 1555498/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201558404	Proyecto de Inversión	77,260.60	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77265.6, modificado:77265.6}]	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOSES SAENZ - 90F8018	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8018	N	0	0	512	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Parota, Cuerto, 60290 Tingambato, Mich., México, lon: -101.85328108, lat:19.49598711}]	20-05-2019	18-06-2019	77,265.60	76,992.38	76,856.19	76,856.19	76,856.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0})	(1558404/proyecto INICIO, 1558404/proyecto FIN, 1558404/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301567978	Proyecto de Inversión	1,113,983.28	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113983.28, modificado:113983.28}]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL U/N INDIGENA ISANHARIBUA - 90F8070	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8070	N	0	0	30	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:160CD01648, lon:-102.432801, lat:19.9539951}]	19-08-2019	16-11-2019	1,113,983.28	1,110,274.18	1,097,636.21	1,097,636.21	1,097,636.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0})	(1559738/proyecto INICIO, 1559738/proyecto FIN, 1559738/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568038	Proyecto de Inversión	869,937.55	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86937.55, modificado:86937.55}]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA D DE DOMINGUEZ - 90F8180	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8180	N	0	0	130	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:160P91208V, lon:-102.006741, lat:19.8099631}]	19-08-2019	17-10-2019	869,937.55	869,270.43	869,270.43	869,270.43	869,270.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0})	(1559838/proyecto INICIO, 1559838/proyecto FIN, 1559838/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC190401635631	Proyecto de inversión	2,380,630.79	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380630.79, modificado:2380630.79]	REHABILITACION DEL AUDITORIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE URIUPAN MICHOACAN - 225145	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriupan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URIUPAN MICHOACAN	225145	5	2000	1500	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:102, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL SABINO, 20000 EL SABINO, PULIAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CERRADA CERRADA LA OBRA SE UBICA EN EL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.97089847, lat:19.29175183]		02-12-2019	31-12-2019			0		0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380630.79, modificado:2380630.79]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401649552	Proyecto de inversión	617,516.67	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617516.67, modificado:617516.67]	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 258535	16	Michoacán de Ocampo	72	Queréndaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	258535	5	4780	4325	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:696.7, meta_modificada:696.7]		[geo]: [eve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO GARRAZA CIUDAD QUERENDARO, 5980 QUERENDARO QUERENDARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE VENUSTIANO GARRAZA A AL LADO DE LA ESCUELA DEL CAM. Y LA UNIDAD DEPORTIVA Y A LADO DE L, lon:-100.89533779, lat:19.80711701]		13-11-2019	27-12-2019	617,516.67	617,516.66	617,516.66	617,516.66	577155.43	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:647.93]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617516.67, modificado:617516.67]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401652422	Proyecto de inversión	350,731.86	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350731.86, modificado:350731.86]	REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LOS PINOS SAULIDA A AGOSTITLAN ENTRE LAS CALLES VIENTE SANTA MARIA Y FERMIN ESPINOZA - 262263	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262263	5	260	240	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:29.82]		[geo]: [eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 0 INTERIOR, 0 COLONIA SAN FRANCISCO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIENTE SANTA MARIA Y CALLE FERMIN ESPINOZA, CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA A AGOSTITLAN ENTRE LAS CALLES VIENTE, lon:-100.56140494, lat:19.67622451]		11-10-2019	04-11-2019	350,731.86	350,731.86	350,731.86	350,731.86	350731.86	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.82]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350731.86, modificado:350731.86]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401657929	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0]	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLARATO COMUNITARIO LA PALMA EN SAN JUAN ZITACUARO - 366884	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266884	5	35	35	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: [eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA COLONIA LA PALMA, 61500 HERRERA ZITACUARO ZITACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA LA LUNA Y CALLE HACIA LA MONTAÑA, CALLE CALLE SECUNDARIA SAN JUAN ZITACUARO COL. LA PALMA, lon:-100.3407227, lat:19.45508251]		25-10-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500000.00	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401662552	Proyecto de inversión	1,996,950.95	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996950.95, modificado:1996950.95]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PANFILO NATEIRA EN LA CALLE TENENCIA DE TUNGAREO - 274976	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	274976	5	130	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.6, meta_modificada:1735.6]		[geo]: [eve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE PANFILO NATEIRA COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AMADO CERVA, CALLE MORELOS, LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CRUCE DE TUNGAREO, lon:-100.37306849, lat:19.90977822]		01-10-2019	18-12-2019	325,229.72	325,229.72	325,229.72	325,229.72	325229.72	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996950.95, modificado:1996950.95]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401663781	Proyecto de inversión	1,150,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO - 275243	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	275243	5	124	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0]		[geo]: [eve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO, 61300 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y EN LA PRIVADA DE HIDALGO, lon:-101.63527384, lat:19.40764376]		13-07-2019	02-10-2019	1,150,000.00	1,150,000.00	1,149,834.13	1,149,834.13	1149834.13	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401665527	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]	CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMERO DE MAYO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A027	N	0	0	133	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Virrey de Mendoza 1018, Venturo Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19060516, lat:19.08346652]		31-12-2019	29-03-2020	2,000,000.00	1,996,833.88		0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401685563	Proyecto de inversión	869,999.95	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.95, modificado:869999.95]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL N° 2400 PARA CAND	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A036	N	0	145		[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:69, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos Ote. 318, Perros Bravos, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.20766646, lat:20.33800311]		23-12-2019	20-02-2020	869,999.90	869,425.23	260,827.57	260,827.57	260827.57	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.95, modificado:869999.95]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685954	Proyecto de inversión	2,890,900.57	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890900.57, modificado:2890900.57]	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A051	N	0	0	450	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ingeniero Salvador Alcazar 20, Acapulco, 61940 Huatamo de Nulm, Mich., México, lon:-100.4084479, lat:18.62152039]		14-10-2019	11-01-2020	2,890,900.57	2,886,384.76	865,915.43	865,915.43	865915.43	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890900.57, modificado:2890900.57]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686378	Proyecto de inversión	6,543,083.16	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6543083.16, modificado:6543083.16]	LABORATORIO DE IDIOMAS, AULA MULTIMEDIA Y EQUIPO PARA VIDEOSCREENINGS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5016	N	0	0	315	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:102, localidad:1, direccion:De Adama 135, Octaviano Pazmi, 60140 Uriupan, Mich., México, lon:-102.06298828, lat:19.41349723]		11-10-2019	22-11-2019	6,543,083.16	6,530,368.09	6,530,368.09	6,530,368.09	6530368.09	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6543083.16, modificado:6543083.16]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686859	Proyecto de inversión	1,417,746.40	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417746.4, modificado:1417746.4]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	IFEEM	90F8183	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:88, localidad:1, direccion:Ana María Castillejos 26, Centro, Barrio de San Marcos, 58880 Tzucubana, Mich., México, lon:101.17652689, lat:19.793195]		26-09-2019	24-12-2019	1,417,746.40	1,414,744.18	839,722.72	839,722.72	839722.72	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417746.4, modificado:1417746.4]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687574	Proyecto de inversión	2,668,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0]	AMPLIACION Y MEJORAS DEL CMBE (U.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5007	N	0	0	1378	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Lago de Petzucaro 171(41), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.59096186, lat:19.69217470]		05-09-2019	03-12-2019	2,668,000.00	2,665,259.23	1,530,008.02	1,530,008.02	1530008.02	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0]	[foto]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC18180201101479	Proyecto de inversión	250,201.61	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250201.61, modificado:250201.61)	Construcción De Dispensario Médico Tlaxamán, Nuevo Panangaricutiro Michoacán De Ocampo Entre Camino El Tejamanil Y Camino Municipal La Obra Se Localiza A Un Lado De La Escuela, lon:-102.2407962, lat:19.3971732)	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Panangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PANANGARICUTIRO	69362	N	0	0	89	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (eve_municipio:58, localidad:26, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO EL TEJAMANIL, 6095 EL TEJAMANIL, NUEVO PANANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CAMINO AL TEJAMANIL Y CAMINO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA ESCUELA, lon:-102.2407962, lat:19.3971732)	01-10-2018	30-11-2018	248,908.86	248,908.86	248,908.86	248,908.86	248,908.86	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:MARIO DURAN MACIAS, concavante:SCOP, monto:20000.06, importe_modificado:20000.06)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	(1239860/proyecto FIN, 1239860/proyecto PROCISO, 1239860/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201102488	Proyecto de inversión	1,350,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Filomeno Mata Segunda Etapa Entre Ruben C Nava - 87008	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87008	N	0	0	80	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:715.0]		[geo]: (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO MATA PUERTO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE RUBEN CLAUDIO NAVARRO Y CALLE NICOLÁS REGÚLES NORTE, CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL MICHUEN AURORA, lon:-102.2031175, lat:19.89296124)	02-05-2018	02-09-2018	1,309,500.00	1,308,224.05	1,301,952.97	1,301,952.97	1301952.97	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:SERGIO MAGAÑA GARCIA, concavante:SCOP, monto:1308224.05, importe_modificado:1308224.05)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:715.0]	(1240869/proyecto FIN, 1240869/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC00180201103181	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Ignacio Fernández En La Col El Durango Ten C - 85672	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	85672	N	0	0	140	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0]		[geo]: (eve_municipio:53, localidad:58, direccion:CALLE IGNACIO FERNANDEZ PUERTO JESUS DEL MONTE, 86350 EL DURANGO, MORELIA MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE MELCHOR LEONDO DE TEJANIL Y CALLE LUPUS GARCIA DEL JOSE PABLO MONCAYO BODEGA AURUBREA EXPRESS, lon:-101.1859716, lat:19.6665751)	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,452,422.09	1,417,499.54	1,417,499.54	1417499.54	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:JOSÉ ANTONIO SERVIN LOPEZ, concavante:SCOP, monto:85242.29, importe_modificado:145242.09)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:800.0]	(1241562/proyecto FIN, 1241562/proyecto PROCISO, 1241562/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201103727	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:679000.0)	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Inca Javier Mina Esq Mariano Matamoros Tumbco, Calle Melchor Ocampo Nahatzten Michoacán 113470	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	113470	N	0	75	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0]		[geo]: (eve_municipio:56, localidad:8, direccion:CALLE JAVIER MINA PUERTO SVINA, 6026 SVINA, NAHATZTEN MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE SAN JUAN TUMBICO, CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRADA CARRETERA RICHATARO, lon:-101.8980075, lat:19.63048752)	02-05-2018	02-09-2018	679,000.00	669,973.79	669,973.79	669,973.79	669973.79	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:JOSE ANTONIO SERVIN LOPEZ, concavante:SCOP, monto:69973.79, importe_modificado:66973.79)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]	(1242108/proyecto FIN, 1242108/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201103960	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Pueblo Viejo En Quererando Municipio Michoacán - 104583	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	104583	N	0	0	169	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0]		[geo]: (eve_municipio:72, localidad:19, direccion:CALLE PUEBLO VIEJO PUERTO PUEBLO VIEJO, 5885 PUEBLO VIEJO, QUERERANDO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CARRETERA SAN JOSE HUANAMBAYO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CANCHAS DE BALSOLIBRO, Y FUTBOL, lon:-100.8203351, lat:19.7566670)	02-05-2018	02-09-2018	679,000.00	677,186.68	677,171.43	677,171.43	677171.43	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CMG, S.A. DE C.V., concavante:SCOP, monto:677186.68, importe_modificado:677186.68)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:70.0]	(1242341/proyecto FIN, 1242341/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301286139	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INGUARAN ENTRE RONDANILLA Y OCUMICO EN LA COL. 216987	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	216987	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0]		[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN PUERTO CIUDAD JARDÍN, 58337MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE RONDANILLA Y CALLE OCUMICO, CALLE HUCHIATA Y CALLE INGUARAN ENTRE RONDANILLA Y OCUMICO EN LA COL. CIUDAD JARDIN DE MORELIA, lon:-101.2592598, lat:19.70733791)	20-08-2018	20-11-2018	970,000.00	968,257.07	968,256.97	968,256.97	968256.97	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:ARC TECO, S.A. DE C.V., concavante:SCOP, monto:968257.07, importe_modificado:968257.07)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:525.0]	(12286139/proyecto FIN, 12286139/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301286168	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE NICOLÁS BRAVO Y ACCES - 217875	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	217875	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:456.0, meta_modificada:456.0]		[geo]: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO LAS COLONIAS, 1035HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y ACCESO AL CUARTEL POLICIAL EN LAS COLONIAS, lon:-100.8012347, lat:18.6411428)	17-09-2018	17-12-2018	970,000.00	968,949.96	968,949.96	968,949.96	968949.96	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:MARCO DE MEGIERA NUESTRA MICHOACANA, S.A. DE C.V., concavante:SCOP, monto:968949.96, importe_modificado:968949.96)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:456.0]	(12286168/proyecto FIN, 12286168/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301299721	Proyecto de inversión	5,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:1.0)	CUARTOS LANDEROS - 120726	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120726	N	0	0	1158	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0]		[geo]: (eve_municipio:46, localidad:10, direccion:CALLE VIA BANQUERA LANDEROS, 6157LANDERO, JUAREZ MICHOACAN DE OCAÑO ENTRECAMINO VARIAS Y CALLE VIA CAMINO VISTA SE SELECCIONAN CON BENEFICIARIOS, lon:100.38334469, lat:19.31571711)	04-05-2018	01-08-2018	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:1, contrato:GRP concavante:AYUNTA MIENTO JUAREZ, monto:20898.58, importe_modificado:0.0)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	(12297221/proyecto FIN, 12297221/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301297984	Proyecto de inversión	762,872.89	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762872.89, modificado:762872.89)	OBRA EXTERIOR Y BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MASIVA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8096012	N	0	0	52	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO LAS COLONIAS, 1035HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y ACCESO AL CUARTEL POLICIAL EN LAS COLONIAS, lon:-100.8012347, lat:18.6411428)	02-07-2018	31-07-2018	762,872.89	762,682.63	762,682.62	762,682.62	762682.62	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401405550	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE COLDSO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA AUSENCIO C - 361547	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	361547	5	46	42	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:315.0]		[geo]: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE COLDSO COLONIA AUSENCIO CHAVEZ, 58840 CUTIZO DEL PORRINIR, CUTIZO MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE ASESORIA DORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE HIDALGO ABARROTOS CHONA, lon:101.13497073, lat:19.97708893)	02-05-2018	02-09-2018	970,000.00	968,456.68	878,744.46	878,744.46	878744.46	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, numero_contrato:0, contrato:HYTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., concavante:SCOP, monto:968456.68, importe_modificado:968456.68)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:315.0]	(1405550/proyecto FIN, 1405550/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401489388	Proyecto de inversión	4,837,835.85	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4837835.85, modificado:4837835.85)	AMPLIACION Y MEDIDA DE LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE CIENCIA DE MATERIALES (L.M.S.N. 1)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8096005	N	0	0	2500	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Sánchez de Tagle 66, Centro Histórico, 58000 Morelia, Mich, México, lon:-101.1852506, lat:19.7022837)	26-12-2018	24-04-2019	4,837,835.85	4,647,889.61	4,431,998.50	4,431,998.50	4431998.50	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIADOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190101505067	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:199620.7}}	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DEL TORONDO - 4712	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	4732	5	445	352	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}			25-03-2019	08-04-2019	199,620.70	199,620.70	199,620.70	199,620.70	199,620.70	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYITD/SAM/005/03/19, contratista:JOSE LUIS TORONDO, BENITO JUAREZ TORONDO, SANTA ANA MAYA MICHOCAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL TORONDO A UNOS METROS DE LA PRIMARIA DE L. lon:100.98222336, lat:20.0214588}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYITD/SAM/005/03/19, contratista:JOSE LUIS TORONDO, BENITO JUAREZ TORONDO, SANTA ANA MAYA MICHOCAN, monto:199620.7, importe_modificado:199620.7}}	(1505067/proyecto FIN, 1505067/proyecto INICIO, 1505067/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505109	Proyecto de inversión	385,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:381259.96}}	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL TELESCHELLEATO DE LA COMUNIDAD- 4865	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	4865	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}			15-03-2019	30-12-2019	381,259.96	381,259.96	381,259.96	381,259.96	381,259.96	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DO/P/RAM/000XXII/2019-028028, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:381259.96, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:54.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/DO/P/RAM/000XXII/2019-028028, contratista:VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:381259.96, importe_modificado:1.0}}	(1505103/proyecto FIN, 1505103/proyecto INICIO, 1505103/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505123	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 4919	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	4919	5	22	18	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}			15-03-2019	30-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,421.68	24,421.68	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:652860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:652860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0}}	(1505123/proyecto FIN, 1505123/proyecto INICIO, 1505123/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505140	Proyecto de inversión	485,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:484895.51}}	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE - 4970	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOCAN	4970	5	502	466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}			08-04-2019	18-05-2019	484,895.51	484,895.51	484,895.51	484,895.51	484,895.51	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}	(1505140/proyecto FIN, 1505140/proyecto INICIO, 1505140/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505167	Proyecto de inversión	107,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:76900.48}}	AMPLIACION ELÉCTRICA EN LA CALLE POR EL LADO DEL POTRERO - 5042	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	5042	5	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}			15-03-2019	30-12-2019	76,900.48	76,900.48	76,900.48	76,900.48	76,900.48	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:261010, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:107000.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:261010, contratista:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:107000.0, importe_modificado:1.0}}	(1505167/proyecto FIN, 1505167/proyecto INICIO, 1505167/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505190	Proyecto de inversión	25,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 5088	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	5088	5	20	20	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}			15-03-2019	30-12-2019	24,959.14	24,959.14	24,959.14	24,959.14	24,959.14	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:25000.0, importe_modificado:24959.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62286, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:25000.0, importe_modificado:24959.0}}	(1505190/proyecto FIN, 1505190/proyecto INICIO, 1505190/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505268	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149853.59}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO 5348	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5348	5	15	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:14.0}}			03-06-2019	05-08-2019	149,853.59	149,853.59	149,853.59	149,853.59	149,853.59	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:150000.0, importe_modificado:149853.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:150000.0, importe_modificado:149853.59}}	(1505268/proyecto FIN, 1505268/proyecto INICIO, 1505268/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505369	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399950.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HERRALDO DE LA CALLE PRINCIPAL - 5632	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5632	5	58	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:361.0}}			02-09-2019	06-11-2019	399,950.35	399,950.35	399,950.35	399,950.35	399,950.35	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:400000.0, importe_modificado:399950.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:400000.0, importe_modificado:399950.35}}	(1505369/proyecto FIN, 1505369/proyecto INICIO, 1505369/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506254	Proyecto de inversión	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	CONSTRUCCION DE PISO FRÍO EN ARROYO HONDO - 7963	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOCAN	7963	5	11	9	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}			01-05-2019	30-11-2019	60,000.00	59,807.89	59,807.89	59,807.89	59,807.89	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:192.0}}	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}	(1506254/proyecto FIN, 1506254/proyecto INICIO, 1506254/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO							
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101506467	Proyecto de inversión	438,057.28	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438057.28, modificado:479000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO - 8564	16	Michoacán de Ocampo	57	Nocupetaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8564	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:160.0]	[geo]: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO INTERIOR SN PUEBLO NOCUPETARO DE MORELOS, 1 NOCUPETARO MICHOCACAN, HE CAMPO ENTRE Y CALLE ANDRES GONZALEZ, DRENAJE AVENIDA HEROES DE NOCUPETARO FRENTE AL AUTOSERVICIO EL B, lon:-101.16682467, lat:19.04845631)	20-03-2019	19-04-2019	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479,000.00	479000.00	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ANNAO-012/2019, contratacion:NG, MARTIN ALFONSO PABELLA SOTO, convocante:AYUNTA MIENTO DE NOCUPETARO, monto:479000.0, importe_modificado:479000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0]	1506467/proyecto PROCESO	1506467/proyecto INICIO	1506467/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506786	Proyecto de inversión	500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO HUETAMO - 9250	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOCACAN	9250	5	1994	1971	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MADRERO SUR COLONIA CHAPALA, 6390 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE WARRIADO Y CALLE SAN JUAN, CALLE AGUILLESERDAN Y SAN PEDRO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AV. MADRERO SUR NUMERO A LA SALIDA ASAN LUCAS, lon:-100.9027938, lat:18.62145282)	01-07-2019	31-12-2019	500,000.00	499,999.73	499,999.73	499,999.73	499999.73	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59599, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1506786/proyecto PROCESO	1506786/proyecto INICIO	1506786/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506890	Proyecto de inversión	196,412.73	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196412.73, modificado:195781.39)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA MOJONERA EL TURIA 9505	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y salidas	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOCACAN	9505	5	726	677	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0]	[geo]: (eve_municipio:56, localidad:5, direccion:CAMINO TIAMO LA MOJONERA - EL TURIA MANCIN ZQUIRRO KILOMETRO 2 + 400 PUEBLO LA MOJONERA, 0208 LA MOJONERA NAHUATZEN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y EL CAMINO SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82999894, lat:15.70452837)	25-03-2019	03-04-2019	195,781.39	195,781.39	195,781.39	195,781.39	195781.39	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66219, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE NAHUATZEN MICHOCACAN, monto:196412.73, importe_modificado:195781.39)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0]	1506890/proyecto PROCESO	1506890/proyecto INICIO	1506890/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507837	Proyecto de inversión	415,500.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415500.0, modificado:412987.07)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO INFANTE COLONIA BENITO JUAREZ - 12476	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	12476	5	35	25	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO INFANTE INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUAREZ, 58508 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JORGE NEGRETTE Y CALLE JAVIER SOLIS, CALLE BLANCA ESTELA PAVON LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ MIJO, lon:-101.52880616, lat:20.10206149)	19-03-2019	30-12-2019	412,987.07	412,987.07	412,987.07	412,987.07	412987.07	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:012, contratacion:TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:415500.0, importe_modificado:412987.07)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0]	1507837/proyecto PROCESO	1507837/proyecto INICIO	1507837/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507953	Proyecto de inversión	44,709.93	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44709.93, modificado:44743.93)	CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO A JANAMORO - 12748	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y salidas	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12748	5	49	44	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:36.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 400 0 0 INTERIOR O RANCHERIA RINCON DE JARRIN (JANAMORO), 61206 RINCON DE JARRIN (JANAMORO), HIDALGO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO AVENIDA C, lon:-100.52335272, lat:19.74274521)	04-11-2019	30-11-2019	44,743.90	44,743.90	44,743.90	44,743.90	44743.90	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69050, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACAN, monto:44709.93, importe_modificado:44743.90)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:36.0]	1507953/proyecto PROCESO	1507953/proyecto INICIO	1507953/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507995	Proyecto de inversión	70,100.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70100.0, modificado:32589.53)	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE AGUSTIN DEL PALMAR - 12833	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	12833	5	25	25	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DEL PALMAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 5850 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARRASO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES LA OBRA SE REALIZARA CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.53592824, lat:20.08979363)	19-03-2019	30-12-2019	32,589.50	32,589.50	32,589.50	32,589.50	32589.53	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66179, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:70100.0, importe_modificado:32589.53)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0]	1507995/proyecto PROCESO	1507995/proyecto INICIO	1507995/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508065	Proyecto de inversión	175,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174997.94)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 12980	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	12980	5	40	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERA JANAMORO, 5553 JANAMORO, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58476318, lat:20.10027562)	19-03-2019	31-12-2019	174,997.94	174,997.94	174,997.94	174,997.94	174997.94	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:MP/M/DOP/RAMOXXXII/2019-0660, contratacion:INGENIERIA COPORATIVA LA HERMADURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:174997.94, importe_modificado:174997.94)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0]	1508065/proyecto PROCESO	1508065/proyecto INICIO	1508065/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508164	Acción	536,328.66	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536328.66, modificado:502215.28)	EQUIPO DE OFICINA - 13272	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOCACAN	13272	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:20.0]	[geo]: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709594, lat:19.2078077)	03-06-2019	31-08-2019	502,215.28	502,215.28	502,215.28	502,215.28	502215.28	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65632, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:591844.3, importe_modificado:591844.3)	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:20.0]	1508164/proyecto PROCESO	1508164/proyecto INICIO	1508164/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508176	Proyecto de inversión	92,400.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92400.0, modificado:9052.62)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA DE SIRIHUATO ENTRE PRIVADA DE SAN JUAN NUEVO Y TINGUINDIN - 13321	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	13321	5	12	8	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PRIV SIRIHUATO INTERIOR SN CIUDAD EL SALTIRE, 5850 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIRIHUATO Y CALLE PATRIA, CALLE SIRIHUATO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SALTIRE, lon:-101.50014704, lat:20.09618233)	19-03-2019	30-12-2019	90,052.62	90,052.62	90,052.62	90,052.62	90052.62	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOP/RAMOXXXII/2019-04242, contratacion:SERVIDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:93333.45, importe_modificado:93333.45)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0]	1508176/proyecto PROCESO	1508176/proyecto INICIO	1508176/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
								ENTIDAD RESPONSABLE	SEMESTRO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMESTROS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101508781	Acción	250,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:15103105)	3000 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 14653	16	Michoacán de Ocampo	9	Año		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE AHO MICHOACAN	14653	N	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:3.0]	[geo]: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO DE PREINVERSION EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALICERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.207807)	03-06-2019	31-08-2019	153,503.05	153,503.05	153,503.05	153,503.05	153,503.05	[cto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65431, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE AHO MICHOACAN, monto:87916.45, importe_modificado:887216.45]	[meta]: [unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1508781/proyecto_NICIO, 1508781/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101509056	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO 16891	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	16891	5	238	212	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]	[geo]: (eve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO ZIRAHUEN, 5330 ZIRAHUEN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE SARITA Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE DE CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN POR LA CALZADA, lon:-101.72791029, lat:19.45013414)	04-03-2019	12-07-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	3,999,469.10	3,999,469.10	399496.11	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS1/DOP/FISM/R/04/2019, contratacion:CONVOCANTE:ASOCIADOS CONSTRUCTORES URIVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:399469.1, importe_modificado:399469.11]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1509056/proyecto_NICIO, 1509056/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101509138	Proyecto de inversión	375,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374889.78)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO 17041	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PANINDICUARO	17041	5	68	68	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	[geo]: (eve_municipio:63, localidad:20, direccion:CALLE SAN ANTONIO RANCHERAS SAN VICENTE, 3894 SAN VICENTE, PANINDICUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO BOTOLLO DE SAN VICENTE Y CAMINO BOTOLLO DE SAN VICENTE, VENDO DESDE BOTOLLO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, lon:-101.72449707, lat:19.97903713)	25-03-2019	23-04-2019	374,889.78	374,889.78	374,889.77	374,889.77	374889.77	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOOP/AD-003/2019, contratacion:CONVOCANTE:UVALDO JAVIER JIMENEZ AGUADO, convocante:ALUNTAMIENTO DE PANINDICUARO, monto:374889.78, importe_modificado:374889.78]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1509138/proyecto_NICIO, 1509138/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101509455	Proyecto de inversión	480,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DEL MEZCAL - 17549	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	17549	5	50	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0]	[geo]: (eve_municipio:101, localidad:120, direccion:RANCHERA EL MEZCAL, 61365 EL MEZCAL, TZITZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MEZCAL, lon:-101.03103124, lat:19.50202721)	20-09-2019	22-11-2019						[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOOP/AV/S/01/2019, contratacion:CONVOCANTE:COHEA PROYECTOS Y SISTEMAS, convocante:EL AYUNTAMIENTO DE MADRE DE CARNICERAS Y TIMB, lon:-101.13170501, lat:19.27974874]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1509455/proyecto_NICIO]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101510336	Proyecto de inversión	4,250,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4249838.39)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 19278	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	19278	5	243	237	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7701.2]	[geo]: (eve_municipio:49, localidad:96, direccion:CALLE CAMINO A SAN DIEGO CURICUPATZEO PUEBLO SAN DIEGO CURICUPATZEO, 5849 SAN DIEGO CURICUPATZEO, MADERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y ESTÁ LINEA INICIA EN MONTE GRANDE PASA POR LAS COMUNIDADES DE MILPLULAS, CARNICERAS Y TIMB, lon:-101.13170501, lat:19.27974874)	01-10-2019	31-12-2019	4,249,838.39	4,249,838.39	4,249,838.39	4,249,838.39	4249838.39	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOOP/AV/S/01/2019, contratacion:CONVOCANTE:COHEA PROYECTOS Y SISTEMAS, convocante:EL AYUNTAMIENTO DE MADRE DE CARNICERAS Y TIMB, lon:-101.13170501, lat:19.27974874]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:7701.2]	[foto]: [carpeta_fotos:1510336/proyecto_NICIO, 1510336/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101510394	Proyecto de inversión	50,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)	CIRCO PERIMETRAL DE LA CLINICA DE LAS TRINCHERAS - 19469	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	19469	5	74	87	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:143, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA RANCHERA LAS TRINCHERAS, 61942 LAS TRINCHERAS, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE SAN VICENTE, VENDO DESDE CALLE SAN VICENTE CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.94117277, lat:19.71915841)	01-06-2019	30-10-2019	50,000.00	49,762.00	49,762.00	49,762.00	49762.00	[cto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66517, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:80.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1510394/proyecto_NICIO, 1510394/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101510428	Proyecto de inversión	868,500.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868500.0, modificado:86856.27)	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLA DE DOBLE LOSA EN LA CALLE ZAMORA - 19601	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNLANDIRO MICHOACAN	19601	5	130	170	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAMORA INTERIOR SN CALIDAD EL SAUTRE, 5859 PURIANDIRO, PURIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORLEYA Y CALLE BISSONAS, CALLE TONGUINDIN LA OB SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUTRE, lon:-101.50210202, lat:20.99660911)	20-03-2019	30-12-2019	866,856.27	866,856.27	866,856.27	866,856.27	866856.27	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE/AC/PISE/DBA/R/100/2019, contratacion:CONVOCANTE:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:108.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1510428/proyecto_NICIO, 1510428/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101510545	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL prog_estad_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:0.0), [f2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:159786.4)	CONSTRUCCION DE SANITARIO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 13926	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13926	5	266	218	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:37, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARIPTIRO, 5855 PUERTA DE JARIPTIRO, HUANIQUEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA SALIDA SUR DEL PUEBLO, lon:-101.5553717, lat:19.80297971)	06-03-2019	11-09-2019	1,599,364.80	1,599,364.80	1,599,364.80	1,599,364.80	1599364.80	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE/AC/PISE/DBA/R/100/2019, contratacion:CONVOCANTE:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1510545/proyecto_NICIO, 1510545/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101510655	Proyecto de inversión	800,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)	LABORATORIO DE LÍQUIDOS METÉOROS EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 19	16	Michoacán de Ocampo	13	Caricuaru	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	800A110	N	0	0	260	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo, Centro, Caricuaru de Morelos, Mich., México, lon:-101.1213498164, lat:19.01600981)	31-12-2018	28-02-2019	800,000.00	799,725.08	799,725.08	799,725.08	799725.08	[cto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE/AC/PISE/DBA/R/100/2019, contratacion:CONVOCANTE:ING. MISAEL RODRIGUEZ FLORES, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1510655/proyecto_NICIO, 1510655/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518278	Proyecto de inversión	220,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219991.76)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 10814	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10814	5	44	39	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:29.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:98, direccion:TERRECIERA TRAMO AGOSTITLAN - PUENTE DEL ENCINO MARGEN ZQUIERDO KILOMETRO 4 + 0 0 INTERIOR 0 RANCHERIA PUENTE DEL ENCINO, 61244 PUENTE DEL ENCINO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO, lon:-100.6520831, lat:19.14637222)	01-04-2019	24-06-2019	219,991.76	219,991.76	219,991.76	219,991.76	219991.76	[cto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60578, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:219991.76]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:29.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1518278/proyecto_NICIO, 1518278/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201518654	Proyecto de Inversión	1,519,383.52	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519383.52, modificado:1519383.52)]	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PANAGUAY SEGUNDA ETAPA DE CALLE HONDURAS A NICARAGUA SEGUNDA ETAPA - 19839	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HENDIGO MICHOACAN	19839	5	69	56	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:100.0)]		[geo1: (cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE PANAGUAY INTERIOR 2 PUERTO ATACHO DE REGALADO, 09723 ATACHO DE REGALADO, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE URUGUAY ENTRAR A COMUNIDAD DE ATACHO POR CALLE FRANCISCO I. MADRERO GIBRA A, lon:-102.3843861, lat:20.0582888)]	30-04-2019	31-12-2019	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1,427,849.36	1427849.36	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/2018-2021/OP/PII/CM3/2019-00), contratas:INTEGRAL ORO DE INFRAESTRUCTURA RECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN, monto:1519383.52, importe_modificado:1519383.52)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	(1518654/proyecto INICIO, 1518654/proyecto PROCISO, 1518654/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518718	Proyecto de Inversión	63,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALISTACIONES SOLARES AGEN QUINIENTOS VEINTE- 20026	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20026	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LA LAGUNA, 5858 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OIRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEL, lon:-101.51646583, lat:20.10183211)]	20-03-2019	30-12-2019	63,000.00	63,000.00	63,000.00	18,900.00	18900	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAM000XIII/2019-1242424, contratas:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:18900)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0)]	(1518718/proyecto INICIO, 1518718/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518776	Proyecto de Inversión	125,350.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125350.0, modificado:125350.0)]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ANA MARIA GALAZA MOCTEZUMA Y LAGUNA AZUL - 20184	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20184	5	105	95	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN CIUDAD BENTO JUÁREZ, 5858 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OIRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD, lon:-101.52507553, lat:20.099562811)]	20-03-2019	30-12-2019	125,350.00	125,350.00	125,350.00	124,817.68	124817.68	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:0249, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:125350.0, importe_modificado:124817.68)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0)]	(1518776/proyecto INICIO, 1518776/proyecto PROCISO, 1518776/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518783	Proyecto de Inversión	45,540.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45540.0, modificado:38535.08)]	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FINO AGER SOCICENTOS OCHENTA Y SIETE- 20211	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20211	5	85	75	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN CIUDAD JIROCHI, 58503 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRUI Y CALLE ENGINO, CALLE PRESNO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA PARA EL FOVISTE, lon:-101.49725179, lat:20.088031999)]	20-03-2019	30-12-2019	38,535.08	38,535.08	38,535.08	38,535.08	38535.08	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66418, contratas:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:45540.0, importe_modificado:38535.08)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)]	(1518783/proyecto INICIO, 1518783/proyecto PROCISO, 1518783/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518892	Proyecto de Inversión	1,651,171.53	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651171.53, modificado:1651171.53)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ALLENDE - 20475	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PUREPERO	20475	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0)]		[geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ALLENDE PUERTO PUREPERO DE ECHÁZ, 58760 PUREPERO DE ECHÁZ, PUREPERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE EL DRENAJE SE CONSTRUIRA CERCA DEL TECNOLÓGICO, lon:-101.98105516, lat:19.89660551)]	02-05-2019	31-12-2019	1,651,171.53	1,651,171.53	1,651,171.53	1,650,000.00	1650000	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/PII-IR/IB/2019, contratas:COARRFE INGENIERIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN, monto:1651171.53, importe_modificado:1651171.53)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0)]	(1518892/proyecto INICIO, 1518892/proyecto PROCISO, 1518892/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201519014	Proyecto de Inversión	168,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 20788	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20788	5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 5852 GALEANA, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.57387402, lat:20.036724399)]	20-03-2019	31-12-2019	168,000.00	168,000.00	168,000.00	167,830.02	167830.02	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66036, contratas:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:167830.02)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0)]	(1519014/proyecto INICIO, 1519014/proyecto PROCISO, 1519014/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201519390	Proyecto de Inversión	76,800.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:62393.79)]	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLA DE LOSA EN EL POREIRO MONAÑES DEL EJIDO LA SALIZADA DE CARANO - 21736	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21736	5	8	12	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENTO JUÁREZ, 5858 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OIRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEL, lon:-101.5271994, lat:20.10166848)]	21-03-2019	30-12-2019	62,393.79	62,393.79	62,393.79	62,393.79	62393.79	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62419, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:76800.0, importe_modificado:62393.79)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0)]	(1519380/proyecto INICIO, 1519380/proyecto PROCISO, 1519380/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201519399	Proyecto de Inversión	140,377.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140377.0, modificado:140377.0)]	CONSTRUCCION DE ALICANTARILLA DE LOSA EN EL CAMINO DE LOS TABOQUEROS EL SALTRILLO - 21784	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21784	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD CANOICO, 58507 PURUANDIRO PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OIRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA AGEL, lon:-101.54551356, lat:20.08202011)]	21-03-2019	30-12-2019	140,377.00	140,377.00	140,377.00	139,366.84	139366.84	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPM/DOP/RAM000XIII/2019-05555, contratas:KEVIN SAID DIAZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:140377.0, importe_modificado:139366.84)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0)]	(1519399/proyecto INICIO, 1519399/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201519510	Proyecto de Inversión	30,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0)]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN URO - 22099	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	22099	5	23	27	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:180, direccion:CALEON PRINCIPAL RANCHO URO, 61957 URO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEON SIN NOMBRE Y CALLEON SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEON PRINCIPAL A UN LARGO DE LA MISMA, lon:-101.14861133, lat:18.77028394)]	01-07-2019	30-11-2019	30,000.00	29,299.09	29,299.09	29,299.09	29299.09	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66531, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:30000.0, importe_modificado:29299.09)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1519510/proyecto INICIO, 1519510/proyecto PROCISO, 1519510/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				D E L P R O Y E C T O				PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
								ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO												TIPO GOBIERNO	DEVENGADO	EJERCIDO				
2019	4	MIC190201529020	Proyecto de inversión	175,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:159709.88)	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE 25568	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25568	5	52	48	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:60.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO EL CARACOL EL CARACOL MARIEN DRECHO HILÓMETRO 19 + 300 D INTERIOR D O RANCHERÍA EL CARACOL, 61220 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO HACIA EL NORTE, lon: -100.75095333, lat:19.17084924)	08-04-2019	14-06-2019	158,709.88	158,709.88	158,709.88	158,709.88	158,709.88	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60380, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:175000.0, importe_modificado:175000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:60.0]	[foto]: (1520920/proyecto INICIO, 1520920/proyecto PROCESO, 1520920/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529095	Proyecto de inversión	225,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:182547.63)	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE 25593	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25593	5	1820	1680	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:90.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA VARGAS 0 D INTERIOR D O RANCHERÍA SAN ANTONIO VILLALONGÓN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONGÓN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE DAVID SOLÍS Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, lon: -100.7519029, lat:19.153992377)	08-04-2019	21-06-2019	182,547.63	182,547.63	182,547.63	182,547.63	182,547.63	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60323, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:90.0]	[foto]: (1520935/proyecto INICIO, 1520935/proyecto PROCESO, 1520935/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521197	Proyecto de inversión	845,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 26055	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COTIJA	26055	5	1245	982	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEA BARRIO FUERTE, 39940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y CALLE 24 DE FEBRERO, 152197 AYUNTAMIENTO DE COTIJA, Y VALENCIA DE URIBE A UN COSTADO DE LA CALLE ORQUÍDEA Y 24 DE FEBRERO, C, lon:-102.70782425, lat:19.818695958)	08-04-2019	04-05-2019	845,000.00	845,000.00	845,000.00	844,685.40	844,685.40	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AY2019/CDTUA/DRO/1472019, contrata:, convocante:OSCAR IGNACIO PÉREZ ESPINO, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:844885.4, importe_modificado:844885.4)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: (1521197/proyecto INICIO, 1521197/proyecto PROCESO, 1521197/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521440	Proyecto de inversión	1,647,358.62	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647358.62, modificado:1647358.62)	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHILA MUPO DE APATZINGÁN 26429	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	26429	5	180	180	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0]	[geo]: (eve_municipio:6, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO VILLAR RANCHERÍA SAN JOSÉ DE CHILA, 60737 SAN JOSÉ DE CHILA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE BRIGEL HIDALGO, CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.62139879, lat:18.9244259)	19-08-2019	23-09-2019	0	0	0	0	0	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AY2019/CDTUA/DRO/1472019, contrata:, convocante:AYUNTAMIENTO, monto:1647358.62, importe_modificado:1647358.62)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	[foto]: (1521440/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521697	Proyecto de inversión	110,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:101644.97)	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 26839	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	26839	5	52	48	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:89.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO D O INTERIOR D O RANCHERÍA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CALLE DE LA TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA, lon: -100.7108388, lat:19.50523177)	01-10-2019	06-11-2019	101,644.97	101,644.97	101,644.97	101,644.97	101,644.97	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60359, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:110000.0, importe_modificado:101644.97)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0]	[foto]: (1521697/proyecto INICIO, 1521697/proyecto PROCESO, 1521697/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521698	Proyecto de inversión	6,951,735.37	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6951735.37, modificado:6951735.37)	TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE MUNICIPIO DE TARIAMBARO MICHOACÁN DE OCAJUPA - 61600	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Unidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61600	5	40672	37951	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:88, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ 10 INTERIOR EN PUEBLO COTZIO, 5880 COTZIO, TARIAMBARO MICHOACÁN DE OCAJUPA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.30738164, lat:19.83271597)	14-01-2019	31-12-2019	6,951,735.37	6,951,735.37	6,951,735.37	2,045,999.99	2,045,999.99	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/PUR/COA/85001/04/2019, contrata:, convocante:PROYECTO OPERACIONALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIO S DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:699999.96, importe_modificado:6992135.37)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:6.9]	[foto]: (1521698/proyecto INICIO, 1521698/proyecto PROCESO, 1521698/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521718	Proyecto de inversión	190,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:126662.57)	TERMINACIÓN DE LA OBRAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD - 26868	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	26868	5	16	14	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:36.96]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE TIERRA - LA CONGUERA MARIEN DRECHO KILOMETRO 5 + P D O INTERIOR D O RANCHERÍA LA CONGUERA, 61245 LA CONGUERA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO A HANNO D, lon:-100.691638, lat:19.52432388)	01-10-2019	29-11-2019	126,662.57	126,662.57	126,662.57	126,662.57	126,662.57	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60320, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.96]	[foto]: (1521718/proyecto INICIO, 1521718/proyecto PROCESO, 1521718/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521216	Proyecto de inversión	1,524,000.16	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524076.16, modificado:1524076.16)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 27820	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	27820	5	70	50	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0]	[geo]: (eve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZARATA COLÓNIA CHURINTZIO, 59925 CHURINTZIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE EMILIANO ZARATA Y CALLE MADEIRO, CALLE CONOCIDO SE LEVA POR CALLE PRINCIPAL MADEIRO HACIA EL GUAYABO PASANDO EL CAMPO DE F, lon:-102.46841289, lat:19.97101535)	15-06-2019	30-11-2019	1,524,000.01	1,524,000.01	1,524,000.01	1,524,000.01	1,524,000.01	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA T/OP/2018-2021/PR/221/2018, contrata:, convocante:ESTRUCTURA Y MARCOS CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:1524000.0, importe_modificado:1524000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0]	[foto]: (1522126/proyecto INICIO, 1522126/proyecto PROCESO, 1522126/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522201	Acción	1,085,678.22	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085678.22, modificado:1085678.22)	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INALCUD MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN MUNICIPIO DE APATZINGÁN - 27995	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	27995	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:9526.0, meta_modificada:9526.0]	[geo]: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.355024, lat:19.087227)	15-07-2019	27-09-2019	0	0	0	0	0	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SOP/003/AD-003/2019, contrata:, convocante:CHICHHU A CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN, monto:491292.03, importe_modificado:491292.03)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:9536.0]	[foto]: (1522201/proyecto INICIO, 1522201/proyecto PROCESO, 1522201/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522245	Proyecto de inversión	492,367.30	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492367.3, modificado:492367.3)	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NÓPILERA ORIENTE MUNICIPIO DE APATZINGÁN - 28066	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	28066	5	240	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0]	[geo]: (eve_municipio:6, localidad:88, direccion:CALLE CONOCIDO SUDO LA NÓPILERA ORIENTE, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAJUPA ENTRE CALLE BRIGEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAJUPA, A LA ENTRADA DE L LEADO, lon:-102.32506487, lat:19.08706377)	17-06-2019	23-08-2019	491,292.03	491,292.03	491,292.03	491,292.03	491,292.03	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SOP/003/AD-003/2019, contrata:, convocante:CHICHHU A CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APATZINGÁN MICHOACÁN, monto:491292.03, importe_modificado:491292.03)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0]	[foto]: (1522245/proyecto INICIO, 1522245/proyecto PROCESO, 1522245/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190201523071	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE VILLA FUERTE - 29165	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	29165	5	446	364	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:100.0}}			30-04-2019	31-12-2019	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	612,587.50	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/2018-2021/OP/PI/AD/2019-018, contratas:ALIANZA CON CONTRAS MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:67,191.71, importe_modificado:0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{img1: {url: '1523071/proyecto INICIO', alt: '1523071/proyecto INICIO'}}; {img2: {url: '1523071/proyecto PROCISO', alt: '1523071/proyecto PROCISO'}};	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201523493	Proyecto de inversión	904,475.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904475.37, modificado:904475.37}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PRADERA EN APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 29663	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	29663	5	270	280	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}}			10-09-2019	29-11-2019						0	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratas:CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V., convicame:MUNICIPIO DE INDIAPARARO MICHOACÁN, monto:19592.0, importe_modificado:19592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:0.0}}	{img1: {url: '1523493/proyecto INICIO', alt: '1523493/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201524093	Proyecto de inversión	221,748.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221748.45, modificado:16982.0}}	PSO FIRME - 30278	16	Michoacán de Ocampo	40	Indapararapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDIAPARARO MICHOACÁN	30278	5	113	107	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:3.0}}			06-05-2019	31-08-2019	16,982.00	16,982.00	16,982.00	16,982.00	16,982.00	16,982.00	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratas:CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V., convicame:MUNICIPIO DE INDIAPARARO MICHOACÁN, monto:19592.0, importe_modificado:19592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{img1: {url: '1524093/proyecto PROCISO', alt: '1524093/proyecto PROCISO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201524697	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:887061.28}}	REVESTIMIENTO DE CAMINO CIUBAS CUITZIAN LOS HORCONES - 30900	16	Michoacán de Ocampo	97	Turicato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TURICATO	30900	5	300	500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}			18-02-2019	22-03-2019	887,061.28	887,061.28	887,061.28	887,061.28	887,061.28	887,061.28	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratas:FCM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convicame:AYUNTAMIENTO DE TURICATO, monto:887061.28, importe_modificado:887061.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}}	{img1: {url: '1524697/proyecto INICIO', alt: '1524697/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201525195	Proyecto de inversión	252,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR - 31691	16	Michoacán de Ocampo	64	Parácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	31691	5	41	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:100.0}}			03-06-2019	03-08-2019	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	{teto1: {tipo_obra:Administ, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratas:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convicame:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:252000.0, importe_modificado:252000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{img1: {url: '1525195/proyecto INICIO', alt: '1525195/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201525352	Proyecto de inversión	366,104.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366104.0, modificado:411924.76}}	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 31906	16	Michoacán de Ocampo	64	Parácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	31906	5	43	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:100.0}}			16-04-2019	16-05-2019	411,924.76	411,924.76	411,924.76	411,924.76	411,924.76	411,924.76	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AD-DOPU/027/2019p, contratas:ARQ, FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convicame:MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:411924.76, importe_modificado:411924.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:100.0}}	{img1: {url: '1525352/proyecto INICIO', alt: '1525352/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526140	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997862.62}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO GUARACHA - 30249	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90249	5	916	690	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}			03-06-2019	05-08-2019	997,862.62	997,862.62	997,862.62	997,862.62	997,862.62	997,862.62	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:AYM/DOPU/MSM/01/01/09/2019, contratas:GLULU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convicame:AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, monto:2893587.9, importe_modificado:2893587.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{img1: {url: '1526140/proyecto INICIO', alt: '1526140/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526150	Proyecto de inversión	2,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1448459.45}}	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL LAGO DE CAMELCAUO MUNICIPIO DE TANGANCICUARO - 30292	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90292	5	836	631	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}			16-05-2019	13-08-2019	1,448,459.45	1,448,459.45	1,448,459.45	1,448,459.45	1,448,459.45	1,448,459.45	{teto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEAC/RE/OBRAS/09/2019, contratas:GLULU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convicame:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2893587.9, importe_modificado:2893587.9}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{img1: {url: '1526150/proyecto INICIO', alt: '1526150/proyecto INICIO'}};	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	IS/RECURSO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201527260	Proyecto de inversión	77,795.85	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77795.85, modificado:77795.85]	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE JANITZIO - 35165	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	35166	5	50	50	0	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0]]	[geo:1; [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE JANITZIO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO PUERRECHAS, CARO NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA A UN, lon:-102.11609799, lat:19.41009098]]	[teto:1; [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71007, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:77795.85, importe_modificado:77795.85]]	10-06-2019	28-06-2019	77,795.85	77,795.85	76,227.57	76,227.57	76,227.57	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71007, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:77795.85, importe_modificado:77795.85]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201527474	Proyecto de inversión	2,300,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2299177.33]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 35540	16	Michoacán de Ocampo	31	Epitacio Huerta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN	35540	N	0	0	0	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0]]	[geo:1; [eve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO LOS SOLORES, 61002 LOS SOLORES, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA URUAPAN SAN JUAN Y CALLE PACANDA, CALLE YUNUEN LA OBRA SE LOCALIZA A UN, lon:-102.0541499]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME/01/2019/0012019, contratista:ANGEL DE JESUS JAMES, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:2299177.33, importe_modificado:2299177.33]]	10-05-2019	12-07-2019	2,299,177.33	2,299,177.33	2,299,177.33	2,299,177.33	2,299,177.33	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, avance:2145.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ME/01/2019/0012019, contratista:ANGEL DE JESUS JAMES, convocante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:2299177.33, importe_modificado:2299177.33]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201527685	Proyecto de inversión	51,002.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51002.0, modificado:51002.0]]	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE PANTZINGO - 35794	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	35794	5	110	110	0	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]]	[geo:1; [eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PANTZINGO INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO FELIX HUERTA, CARO NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCE DE MAYO Y CALLE TAZAMANGUTIRO, CERRADA SIN NOMBRE LA OBRA SE LO, lon:-102.11639496, lat:19.4426229]]	[teto:1; [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62246, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:51002.0, importe_modificado:51002.0]]	22-04-2019	10-05-2019	51,002.00	51,002.00	51,002.00	51,000.61	51,000.61	[meta:1; [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62246, contratista, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:51002.0, importe_modificado:51002.0]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528209	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAL - 105694	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	106664	5	87	58	0	[meta:1; [unidad_medida:Otros, meta:1.91, meta_modificada:1.91]]	[geo:1; [eve_municipio:25, localidad:16, direccion:PUEBLO URÉN, 5978 URÉN, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO SIN DESCRIPCION, lon:-102.0883808, lat:19.8440421]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900156/2019, contratista:ARL RUIZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1999280.28, importe_modificado:1999280.28]]	15-04-2019	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,280.27	1,999,280.27	1,999,280.27	[meta:1; [unidad_medida:Otros, avance:1.91]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900156/2019, contratista:ARL RUIZ MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1999280.28, importe_modificado:1999280.28]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201528458	Proyecto de inversión	2,800,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:4100000.0]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE UNION SEGUNDA ENTRE CALLE GUERRA Y 006 - 107066	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	107906	5	176	159	0	[meta:1; [unidad_medida:Otros, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0]]	[geo:1; [eve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE UNION SEGUNDA ETAPA PUEBLO IXTLAN DE LOS HERVEDORES, 50200 IXTLAN DE LOS HERVEDORES, IXTLAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNION Y CALLE GUERRA, CALLE JOSE ROMERO VARGAS CALLE HIDALGO, lon:-102.3866769, lat:20.1825378]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900135/2019, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2798104.52, importe_modificado:2798104.52]]	15-04-2019	31-12-2019	4,100,000.00	4,100,000.00	3,168,036.18	3,168,036.18	3,168,036.18	[meta:1; [unidad_medida:Otros, avance:1316.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900135/2019, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2798104.52, importe_modificado:2798104.52]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201529059	Proyecto de inversión	570,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0]]	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIFERIAL Y AMPLIACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE TACAMBARO MUNICIPIO - 111154	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111154	5	30	20	0	[meta:1; [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0]]	[geo:1; [eve_municipio:82, localidad:1, direccion:PUEBLO TACAMBARO DE CODALLOS CENTRO, 6100 TACAMBARO DE CODALLOS, TACAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE CONDOR, CALLE GARCERAN PONIENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO VALLEJO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.44477162, lat:19.22661239]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/ADI/900183/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MARIA GISA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:569416.69, importe_modificado:569416.7]]	15-04-2019	31-12-2019	570,000.00	570,000.00	569,416.69	569,416.69	569,416.69	[meta:1; [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:88.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/ADI/900183/2019, contratista:CONSTRUCCIONES MARIA GISA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:569416.69, importe_modificado:569416.7]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201529374	Proyecto de inversión	1,760,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1691493.0]]	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MAJUCA EN LA LOCALIDAD DE HERODICA ZITACUARO MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOACÁN - 115515	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	115515	5	103	69	0	[meta:1; [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo:1; [eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO FRANCISCO J. MAJUCA PUEBLO ZITACUARO CENTRO, 6150 HERODICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PASO DEL MELDA NIETO Y CALLE CALLE CONDOR, CALLE GARCERAN PONIENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SERRANO VALLEJO DE LA LOCALIDAD, REFERENCIAS, lon:-100.33845958, lat:19.4281363]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900196/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GEMMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1691493.0, importe_modificado:1691493.0]]	15-04-2019	31-12-2019	1,691,493.00	1,691,493.00	1,691,492.30	1,691,492.30	1,691,492.30	[meta:1; [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RE/900196/2019, contratista:CONSTRUCCIONES GEMMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1691493.0, importe_modificado:1691493.0]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201529382	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]]	MEJORAMIENTO DE TRAMOS VISUADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHERBIE BACHO SUPERFICIAL DE RESEALADO EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA A - 115637	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	115637	5	6015	4010	0	[meta:1; [unidad_medida:Otros, meta:2770.0, meta_modificada:2770.0]]	[geo:1; [eve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO CABACUARO DE MORELOS, 6100 CABACUARO DE MORELOS, CABACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TUXPAN-ZITACUARO Y CAMINO BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO TUXPAN Y TIOQUICHO MEJORAMIENTO DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS, lon:-101.121364, lat:19.0199881]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/RE/900133/2019, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS TUBERIAS TAYALIS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:159378.48, importe_modificado:159378.48]]	15-04-2019	31-12-2019	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,378.47	1,599,378.47	1,599,378.47	[meta:1; [unidad_medida:Otros, avance:2770.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/RE/900133/2019, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PROYECTOS TUBERIAS TAYALIS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:159378.48, importe_modificado:159378.48]]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201529567	Proyecto de inversión	850,704.95	[ff]; [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850704.95, modificado:1637067.97]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE LAGO DE COLONIA LOMA BONITA, 5920 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE MAYO Y CALLE BONTITA, CALLE CUITZOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA LA CUAL ESTA DENAS DE LA, lon:-102.3361395, lat:20.281846]]	16	Michoacán de Ocampo	86	Tanhuato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN	38303	5	42	28	0	[meta:1; [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0]]	[geo:1; [eve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE PATZCUARO COLONIA LOMA BONITA, 5920 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE MAYO Y CALLE BONTITA, CALLE CUITZOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA LA CUAL ESTA DENAS DE LA, lon:-102.3361395, lat:20.281846]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/M/OP/PI/RE/01/2019, contratista:FRANCISCO PONCE COREA, convocante:municipio de tanhuato michoacan, monto:1637067.97, importe_modificado:1637067.97]]	04-11-2019	31-12-2019	1,637,067.97	1,637,067.97	1,637,067.97	1,637,067.97	1,637,067.97	[meta:1; [unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1340.0]]	[teto:1; [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/M/OP/PI/RE/01/2019, contratista:FRANCISCO PONCE COREA, convocante:municipio de tanhuato michoacan, monto:1637067.97, importe_modificado:1637067.97]]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO					
								ENTIDAD RESPONSABLE	DESEMPEÑO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS
2019	4	MIC190201547167	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 168411	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	68411	5	75	75	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE LUIS G. SERDA NORTE PUEBLO IGNACIO LÓPEZ RAYÓN [COYOTA PRIMERA MANZANA], 61537 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN [COYOTA PRIMERA MANZANA], ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE FORTINO GONZÁLEZ Y CALLE RAÚL VILLEGAS PONCE, CALLE MARÍA, lon: -100.43181548, lat:19.38278044)	01-01-2019	31-12-2019	599,957.24	599,957.24	599,957.24	599,957.24	41120.24	[ctto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66.63, contratista, convocante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1547167/proyecto_NICIO, 1547167/proyecto_PROCESO, 1547167/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547612	Proyecto de inversión	375,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC PRIM CVE- 69082	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	69082	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO LOS REYES RANCHO LOS REYES (QUINTA MANZANA), 61537 LOS REYES (QUINTA MANZANA, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LOS REYES AL LAS MESAS Y VEREDA LOS REYES AL TRINTE, VEREDA BARRANCA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, lon: -100.45026125, lat:19.35565506)	01-01-2019	31-12-2019	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1547612/proyecto_NICIO, 1547612/proyecto_PROCESO, 1547612/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201548674	Proyecto de inversión	3,237,094.14	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3237094.14, modificado:3237094.14)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION - 96236	16	Michoacán de Ocampo	12	Buenavista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE BUENAVISTA	96236	5	250	300	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0]	[geo]: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CUIDADO BUENAVISTA TOMATLÁN, 60500 BUENAVISTA TOMATLÁN, BUENAVISTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y COBAYUBA MUNICIPAL EN TODO EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, lon: -102.58843614, lat:19.21397821)	01-10-2019	31-12-2019	2,571,396.13	2,571,396.13	2,571,396.13	2,571,396.13	2571396.13	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0]	(1548674/proyecto_NICIO, 1548674/proyecto_PROCESO, 1548674/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201548707	Proyecto de inversión	380,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 71135	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	71135	5	150	150	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:5.46, meta_modificada:5.46]	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALLE EN COLONIA VALLE VERDE, 65527 VALLE VERDE, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCIÓN A CURUNGUO Y CALLE EN DIRECCIÓN VALLE VERDE, CURUNGUO VALLE VERDE - MASISA, lon: -100.38671979, lat:19.48955491)	01-04-2019	31-12-2019	380,000.00	379,999.99	379,999.99	379,999.99	366978.57	[ctto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60.283, contratista, convocante:AVUNTA MIENTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:5.46]	(1548707/proyecto_NICIO, 1548707/proyecto_PROCESO, 1548707/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201548713	Proyecto de inversión	4,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:791447.20), [ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2700000.0, modificado:2691046.98), [ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:996584.4)	SISTEMA DE AGUA RED DE DRENAJE EN POTABLE CASTA EQUIPO DE CLONACION EQUIPAMIENTO DE POZO MALLA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION - 71143	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	71143	5	585	561	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:49, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO LOMA DEL ZAUS ETUCLARO PUEBLO ETUCLARO, 58481 ETUCLARO, MADERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y , ESTA OBRA INICIARA EN EL MANANTIAL UBICADO EN LA MESA DE LAS AZUCENAS CON EL EQUIPAMIENTO Y LA REHABILITACION, lon: -101.23444669, lat:19.41762777)	01-07-2019	30-11-2019	4,485,078.31	4,485,078.31	4,485,078.31	4,485,078.31	4485078.31	[ctto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/AM/DUOP/AYS/AP/0/06/2019, contratista:GELIUSE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:4485078.31, importe_modificado:4485078.31)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1548713/proyecto_NICIO, 1548713/proyecto_PROCESO, 1548713/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201549785	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA LAZARO CÁRDENAS - 99224	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99224	5	7	5	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CERRADA LAZARO CÁRDENAS INTERIOR EN COLONIA LA ALDEA, 9800 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANED COMUNIDAD LA JALISA A UN COS, lon: -101.13020414, lat:19.74573053)	01-07-2019	27-12-2019	229,939.78	229,939.78	229,939.78	229,939.78	229939.78	[ctto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-024/OP/0038/ADM/19), contratista:GRUPO GAMEGA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:249182.7, importe_modificado:249182.7)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0]	(1549785/proyecto_NICIO, 1549785/proyecto_PROCESO, 1549785/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550746	Proyecto de inversión	160,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE GUAYANGAREO - 101939	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101939	5	13	10	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE GUAYANGAREO INTERIOR EN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGAJAMAREY Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE VALLE DE PATZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA, lon: -101.2135616, lat:19.74658071)	01-08-2019	31-12-2019	118,202.83	118,202.83	118,202.83	118,202.83	118202.83	[ctto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-048/OP/0038/ADM/19), convocante:SERVICIOS SIGAR, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:158862.62, importe_modificado:158862.62)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0]	(1550746/proyecto_NICIO, 1550746/proyecto_PROCESO, 1550746/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201551030	Proyecto de Inversión	7,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CALZADAS Y RECAMARAS - 102536	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102536	5	218	178	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:99.0, meta_modificada:99.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58337 MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MACAMAJUTY Y CALLE HISOPO, CALLE HUICHAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon:-101.2570186, lat:19.7072251)	[tipo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE INGUARAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58337 MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MACAMAJUTY Y CALLE HISOPO, CALLE HUICHAPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon:-101.2570186, lat:19.7072251)	01-08-2019	31-12-2019	6,673,628.55	6,673,628.55	6,673,628.55	3,704,329.98	3704329.98	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-086-0700381RM/19, contratas:PROYECTOS DE EDIFICACION Y VIALIDADES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:6879328.55, importe_modificado:6673628.55)	[meta]: (unidad_medida:Vivienda, avance:60.0)	(1551030/proyecto INICIO, 1551030/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551056	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE CALZADAS Y SOLARES ETAPA DOS- 102587	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102587	5	761	623	0	[meta]: [unidad_medida:Cedias solares, meta:346.0, meta_modificada:346.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CERRADA PRIMERA CERRADA DE PINO SUAREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELES, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOL, lon:-101.1370894, lat:19.74395102)	[tipo]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-1056-OP/086/RM/15, contratas:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2253237.76, importe_modificado:2495032.14)	[meta]: (unidad_medida:Cedias solares, avance:80.0)	(1551056/proyecto INICIO, 1551056/proyecto PROCISO, 1551056/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances								
2019	4	MIC190201552727	Proyecto de Inversión	250,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249200.0)	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS- 100787	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	106787	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:130.0]	[geo]: (cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHO SAN CAJETANO, 61835 SAN CAJETANO, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ARIO DE ROSALES, NUEVO URECHO, lon:-101.7864154, lat:19.2398643)	[tipo]: (cve_municipio:9, localidad:89, direccion:RANCHO SAN CAJETANO, 61835 SAN CAJETANO, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE ARIO DE ROSALES, NUEVO URECHO, lon:-101.7864154, lat:19.2398643)	29-07-2019	24-08-2019	249,200.00	249,200.00	249,200.00	249,200.00	249200.00	[teto]: (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:65570, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:20000.0, importe_modificado:249200.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:130.0)	(1552727/proyecto INICIO, 1552727/proyecto PROCISO, 1552727/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201554102	Proyecto de Inversión	40,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:43956.8)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL BRAZDO- 109992	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN	109992	5	8	12	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:67, localidad:23, direccion:INTERIOR O RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARALELO AL ARROYO Y CAMINO ERIO LA ARILLA, BRICHA SE UBICA EN EL ERIO LA ARILLA, lon:-101.9006354, lat:20.13131806)	[tipo]: (cve_municipio:67, localidad:23, direccion:INTERIOR O RANCHERIA LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARALELO AL ARROYO Y CAMINO ERIO LA ARILLA, BRICHA SE UBICA EN EL ERIO LA ARILLA, lon:-101.9006354, lat:20.13131806)	22-07-2019	25-07-2019	43,956.80	43,956.80	43,956.80	43,956.80	43956.80	[teto]: (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:66918, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:44336.8, importe_modificado:44336.8)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1554102/proyecto INICIO, 1554102/proyecto PROCISO, 1554102/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555208	Proyecto de Inversión	520,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:516753.32)	REHABILITACION DEL CAMINO AGUA CALIENTE FUERTA DE LA PLAYA- 112418	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	112418	5	147	127	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0]	[geo]: (cve_municipio:35, localidad:212, direccion:ZONA FEDERAL, 0000A GUAJALUENDE, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO AGUA CALIENTE FUERTA DE LA PLAYA, lon:101.79440788, lat:18.95265097)	[tipo]: (cve_municipio:35, localidad:212, direccion:ZONA FEDERAL, 0000A GUAJALUENDE, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO AGUA CALIENTE FUERTA DE LA PLAYA, lon:101.79440788, lat:18.95265097)	01-01-2019	31-12-2019	516,753.32	516,753.32	516,753.32	516,753.32	516753.32	[teto]: (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:63499, contratas:, convocante: Ayuntamiento La Huacana, monto:516753.32, importe_modificado:516753.32)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:170.0)	(1555208/proyecto INICIO, 1555208/proyecto PROCISO, 1555208/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555502	Proyecto de Inversión	650,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ACCESO AL HOSPITAL CESSA- 113130	16	Michoacán de Ocampo	83	Tandantaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113130	5	200	200	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0]	[geo]: (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DEL HOSPITAL COLONIA TANCANTARO, 60640 TANCANTARO, TANCANTARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE DEL HOSPITAL PASADO POR EL FRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CESSA Y POR LA PARTE DE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-102.36336281, lat:19.32685121)	[tipo]: (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DEL HOSPITAL COLONIA TANCANTARO, 60640 TANCANTARO, TANCANTARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE DEL HOSPITAL PASADO POR EL FRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CESSA Y POR LA PARTE DE ATRAS DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-102.36336281, lat:19.32685121)	15-07-2019	12-09-2019	650,000.00	650,000.00	648,533.62	648,533.62	648533.62	[teto]: (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:TA N/D/0140/FII/2019/013, contratas:IVAN MAQUZO FERBER, convocante:MUNICIPIO DE TANCANTARO MICHOACAN, monto:848533.62, importe_modificado:648533.62)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0)	(1555502/proyecto INICIO, 1555502/proyecto PROCISO, 1555502/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555532	Proyecto de Inversión	150,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:121128.35)	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA N DEL LINDERO- 113209	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LA HUACANA	113209	5	127	132	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:35, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 61863 EL LINDERO, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO, lon:101.82981022, lat:18.7248824)	[tipo]: (cve_municipio:35, localidad:60, direccion:RANCHERIA EL LINDERO, 61863 EL LINDERO, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO, lon:101.82981022, lat:18.7248824)	01-01-2019	31-12-2019	121,128.35	121,128.35	121,128.35	121,128.35	121128.35	[teto]: (tipo_Obra:Administración directa, numero_contrato:63488, contratas:, convocante: Ayuntamiento La Huacana, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(1555532/proyecto INICIO, 1555532/proyecto PROCISO, 1555532/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555658	Proyecto de Inversión	120,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE ESCUINA CALLE FRONTERA COLONIA CENTRO- 113504	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN	113504	5	150	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo]: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61730 TARETAN, TARETAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENTISANO CARRANZA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.51810036, lat:19.33303523)	[tipo]: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 61730 TARETAN, TARETAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENTISANO CARRANZA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-101.51810036, lat:19.33303523)	15-05-2019	31-07-2019	-	-	-	-	0	[teto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)	(1555658/proyecto INICIO, 1555658/proyecto PROCISO, 1555658/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558322	Proyecto de Inversión	2,689,166.15	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689166.15, modificado:2689166.15)	CONSTRUCCION DE TICHUMBRE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MA. MORELOS- 100PR3145	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	100PR3145	N	0	0	120	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Independencia 4, La Noria, Centro, 58820 Huandacaro, Mich., México, lon:-101.2739496, lat:19.19190136)	[tipo]: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Independencia 4, La Noria, Centro, 58820 Huandacaro, Mich., México, lon:-101.2739496, lat:19.19190136)	17-06-2019	14-09-2019	2,689,166.15	2,643,940.12	2,642,913.74	2,642,913.74	2642913.74	[teto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(1558322/proyecto INICIO, 1558322/proyecto PROCISO, 1558322/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558335	Proyecto de Inversión	409,728.39	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO- 90FB013	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB013	N	0	0	127	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Polanda 136-B, Villa Universidad, 58500 Morelia, Mich., México, lon:-101.20324817, lat:19.85929791)	[tipo]: (cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Polanda 136-B, Villa Universidad, 58500 Morelia, Mich., México, lon:-101.20324817, lat:19.85929791)	20-05-2019	18-07-2019	409,728.39	409,728.39	218,117.95	218,117.95	218117.95	[teto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(1558335/proyecto INICIO, 1558335/proyecto PROCISO, 1558335/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558421	Proyecto de Inversión	576,120.10	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576120.10, modificado:576120.10)	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 597- 90FB030	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB030	N	0	0	137	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Av Heros de Nacupifera 1022, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19928851, lat:19.70249331)	[tipo]: (cve_municipio:53, localidad:58, direccion:Av Heros de Nacupifera 1022, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.19928851, lat:19.70249331)	20-05-2019	18-07-2019	576,120.12	576,120.10	576,120.10	576,120.10	576120.10	[teto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(1558421/proyecto INICIO, 1558421/proyecto PROCISO, 1558421/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558484	Proyecto de Inversión	869,999.90	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.90, modificado:869999.90)	REHABILITACION DE PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 327- 90FB048	16	Michoacán de Ocampo	42	Ixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB048	N	0	0	68	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Calle Matamoros 43, Centro, Mich., México, lon:-102.39326477, lat:20.16755931)	[tipo]: (cve_municipio:42, localidad:4, direccion:Calle Matamoros 43, Centro, Mich., México, lon:-102.39326477, lat:20.16755931)	10-06-2019	08-08-2019	869,999.90	868,568.14	868,568.13	868,568.13	868568.13	[teto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)	(1558484/proyecto INICIO, 1558484/proyecto PROCISO, 1558484/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
																										DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO		
2019	4	MIC190301567961	Proyecto de inversión	1,655,104.67	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655104.67, modificado:1655104.67)]	REHABILITACIÓN DE TALLERES EN LA ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8035	N	0	0	88	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:160950006, lon:-100.899725, lat:19.024260)]	08-07-2019	05-10-2019	1,655,104.67	1,647,362.78	1,647,362.77	1,647,362.77	1647362.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568014	Proyecto de inversión	592,994.22	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592994.22, modificado:592994.22)]	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE COCINA EN LA ESC. LAZARDO CÁRTERAS	16	Michoacán de Ocampo	33	Gabriel Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	IFEEM	90F8147	N	0	0	250	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:160913224, lon:-102.08396, lat:19.159804)]	12-07-2019	09-09-2019	592,994.22	592,833.48	177,849.44	177,849.44	177849.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568039	Proyecto de inversión	817,803.95	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817803.95, modificado:817803.95)]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	16	Michoacán de Ocampo	80	Senguio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8182	N	0	0	39	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:80, localidad:39, direccion:160912256, lon:-100.352378, lat:19.73233)]	19-08-2019	17-10-2019	817,803.95	817,801.04	817,801.04	817,801.04	817801.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568048	Proyecto de inversión	502,277.74	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502277.74, modificado:502277.74)]	160PR1485Y	16	Michoacán de Ocampo	86	Tehuato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8199	N	0	0	175	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:86, localidad:2, direccion:160911485Y, lon:-102.327641, lat:20.288811)]	26-08-2019	24-10-2019	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]		Cancelado	Cancelación validada
2019	4	MIC190301568052	Proyecto de inversión	775,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA UIC Y OBRAS EXTERIOR EN EL COBACH PLANTEL 296029096	16	Michoacán de Ocampo	27	Chucándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FM001	N	0	0	180	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:160900764, lon:-101.333391, lat:19.89965)]	08-07-2019	05-09-2019	775,000.00	773,686.84	773,686.83	773,686.83	773686.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301575858	Proyecto de inversión	582,833.72	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582833.72, modificado:582833.72)]	PERFORACIÓN DE POZO No. 3	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO TARIMBARO	77	N	0	0	10000	[meta: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:88, localidad:18, direccion:Unamed Road, Michoacán, Mexico, lon:-101.2049818, lat:19.7776885)]	15-10-2019	15-10-2019	582,833.72	582,833.72	582,833.72	582,833.72	582833.72	[meta: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:816688779-E2-2019, contratacionesEQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TARIMBARO, monto:582833.72, importe_modificado:582833.72)]	[1575858/proyecto INICIO, 1575858/proyecto FIN, 1575858/proyecto PROCESO, 1575858/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401580210	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:300000.0, modificado:300000.0), ff3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:150000.0, modificado:150000.0)]	CONSTRUCCION DE HUMEDA VERTICAL EN CARRIARGO MUNICIPIO DE QUIRGOA - 221301	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	221301	5	146	140	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALE CONOCIDO ENTRADA A CARRIARGO PUEBLO CARRIARGO, 5824 CARRIARGO, QUIRGOA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARRIARGO Y BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARRIARGO, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO CARRIARGO ENTRADA DEL , lon:-101.49516488, lat:19.6597176)]	02-12-2019	31-12-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150000	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:5/N1, contratacionesCENTRO MEXICANO DEL AC, ESTUDIOS DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0)]	[1380210/proyecto INICIO, 1380210/proyecto PROCESO, 1380210/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401580553	Proyecto de inversión	168,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0)]	CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DOMINATORIO - 5506	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	5506	5	7	5	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALE LAZARDO CARDENAS INTERIOR SIN RANCHERIA SAN MIGUEL, 5853 SAN MIGUEL, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.643006, lat:20.0247868)]	01-09-2019	15-10-2019	168,000.00	168,000.00	168,000.00	162,569.65	162569.65	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:829, contratacionesCONVOCANTE MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0)]	[1580553/proyecto INICIO, 1580553/proyecto PROCESO, 1580553/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401589766	Proyecto de inversión	228,120.17	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228120.17, modificado:227097.96)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 179428	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO	179428	5	12	18	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:100.0)]	[geo: (cve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALE EN CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA RECLADORA PUEBLO JARIPLO, 6132 JARIPLO, CHARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE JUNTO A LA BARRANCA Y CAMINO A MANDO CERCO DE LA LOCALIDAD, SE ENCUENTRA DEL LADO DE DER, lon:-101.08102954, lat:19.6880599)]	15-10-2019	30-10-2019	227,097.96	227,097.96	227,097.96	227,097.96	227097.96	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:MC/MNTR/AD/01/7/2019, contratacionesCONSTRUCCIONES ARCSA, S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:227097.96, importe_modificado:227097.96)]	[1589766/proyecto INICIO, 1589766/proyecto FIN, 1589766/proyecto PROCESO, 1589766/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401595539	Proyecto de inversión	892,288.33	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892288.33, modificado:892288.33)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LADERA - 211263	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	211263	5	23	57	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1000.0)]	[geo: (cve_municipio:17, localidad:112, direccion:CALE PRINCIPAL LA LADERA EIDO LA LADERA, 61036 LA LADERA, CONTIPEC MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TELEFONICA EPITACIO HUERTA Y CAMINO HACIA LAZARDO CARDENAS, CAMINO ENRANCANES SAN ISIDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCES, lon:-100.31053033, lat:20.0339707)]	10-10-2019	29-11-2019	892,288.33	892,288.33	892,288.33	892,288.33	892288.33	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:MC/09/AD/06/2019, contratacionesDANIEL DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC, monto:892288.33, importe_modificado:892288.33]	[1595539/proyecto INICIO, 1595539/proyecto PROCESO, 1595539/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401598307	Proyecto de inversión	576,776.20	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576776.2, modificado:576776.2)]	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 231185	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN	231185	5	473	406	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.6, meta_modificada:76.6)]	[geo: (cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO, 6028 SAN ISIDRO, NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CARRETERA HACIA LA MOJONERA EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-101.827802, lat:19.64593860)]	25-11-2019	26-12-2019	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.6)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401598762	Proyecto de inversión	384,934.01	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384934.01, modificado:384934.01)]	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA - 235083	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235083	5	21	19	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.93, meta_modificada:48.0)]	[geo: (cve_municipio:34, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO AGOSTITLÁN LATOMA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 5 + 0.0 INTERIOR D.O RANCHERIA LA TOMA, 61245 LA TOMA, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO A PUENTE , lon:-100.46620948, lat:19.52061409)]	11-10-2019	15-11-2019	384,934.01	384,934.01	384,934.01	384,934.01	384934.01	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0)]	[tipo_obraObra, numero_contratos:HM/DOP/SCN/AD/083/2019, contratacionesMIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:384934.01, importe_modificado:384934.01]	[1598762/proyecto INICIO, 1598762/proyecto PROCESO, 1598762/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190401601147	Proyecto de Inversión	10,076,702.86	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0076702867, modificado:1.0051553478)]	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PICHOTARO MUNICIPIO DE TINGAMBATO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	FONS		0	0	0	4952	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (ve_municipio:90, localidad:7, direccion:San Francisco Pichotaro, Michoacán, lon:101.8071199, lat:19.5728699)]	18-06-2019	16-04-2020	10,051,553.47	10,051,553.47	8,902,559.72	8,902,559.72	8902559.72	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGON/DBR/PA/005/2019, contrato:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, numero_contrato:DO P/R/E/00227/2019, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9881188.16, importe_modificado:9881188.16)]	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:80.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1601147/proyecto FIN, 1601147/proyecto FIN, 1601147/proyecto FIN	En Ejecución	Validado / Registrado	Avances
2019	4	MIC190401602136	Proyecto de Inversión	1,365,843.66	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:82921.83, modificado:82921.83), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82921.83, modificado:82921.83)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAR SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 138253	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136253		5	219	146	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0)]	[geo1: (ve_municipio:56, localidad:3, direccion:PUEBLO COMACACHUEN, 60283 COMACACHUEN, MANIATZEN MICHOCACAN, DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE XACUA, CALLE NACIONAL, DESDE CENTRO DE COMACACHUEN DIRIGETE AL NORDESTE POR CALLE NACIONAL HACIA MATAMOROSAY, PURHPECHAS.58 M Hacia LA, lon:101.9061547, lat:19.5716792)]	15-04-2019	31-12-2019	682,921.83	682,921.83	682,532.07	682,532.07	682532.07	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/R/E/00227/2019, convocante:MICONSE, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1165064.16, importe_modificado:1165064.16)]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1602136/proyecto FIN, 1602136/proyecto FIN, 1602136/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401604273	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA ANGADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE NICOLAS ROMERO CUARTA MANZANA SALIDA HACIA - 174738	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174738		5	192	128	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0)]	[geo1: (ve_municipio:112, localidad:82, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO RINCON DE NICOLAS ROMERO RINCON DE NICOLAS ROMERO MANZANA 61539 RINCON DE NICOLAS ROMERO (CEBROS TERCERA MANZANA), ZITICULARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, lon:100.29943501, lat:19.41853393)]	13-07-2019	31-12-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,498.67	1,498,498.67	1498498.67	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/R/E/00236/2019, convocante:CARVALHER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1898649.97, importe_modificado:1498649.97)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1293.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1604273/proyecto FIN, 1604273/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401604480	Proyecto de Inversión	1,600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:396691.93), ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0), ff3: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)]	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO COLANTOCHISTA - 182428	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	182428		5	215	197	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	[geo1: (ve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE COPANDARO COLONIA ANTOCHISTA, 5870 COPANDARO DE GALEANA, COPANDARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE ARTUCIO TERRECO, CARRETERA MORELIA COPANDARO DE GALEANA DIRIGIRSE DE MORELIA A COPANDARO ATRAVESAR LA, lon:101.22388813, lat:19.89668037)]	22-07-2019	30-11-2019	396,691.93	396,691.93	396,691.93	396,691.93	396691.93	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHACEM COPANDARO/PROGUA/OBRAS/COMUNICACIONES/05/2019, convocante:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO COPANDARO MICHOCACAN, monto:1588767.72, importe_modificado:1588767.72)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12)	1604480/proyecto FIN, 1604480/proyecto FIN, 1604480/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401605027	Proyecto de Inversión	479,599.65	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479599.65, modificado:479599.65)]	CONSTRUCCIÓN DE UN AGUA EN LA TELECOMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCACAN - 26572	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCACAN	26572		5	80	120	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0)]	[geo1: (ve_municipio:102, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA SAN MARCOS, 0000 SAN MARCOS, URUAPAN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE Y CALLE CALLE 3, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA POR EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL SUR, lon:101.9792657, lat:19.3088503)]	15-04-2019	19-07-2019	479,599.65	479,599.65	479,599.65	431,639.69	431639.69	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAUM-SOPS-FISM-45-AD-2019, convocante:CONSTRUCCIONES GABAZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCACAN, monto:479599.65, importe_modificado:479599.65)]	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.12))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1605027/proyecto FIN, 1605027/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401605214	Proyecto de Inversión	366,116.46	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366116.46, modificado:366503.41)]	INTRODUCCION DE DRENAR EN RANCHO ARANDIN CAMINO A LA PERITA - 35203	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	35203		5	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0)]	[geo1: (ve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ARANDIN - LA PERITA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 580 - UNDEFINID INTERIOR SIN NUMERO RANCHO ARANDIN, 60493 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS HUERTOS Y BRECHA, lon:102.12182519, lat:19.40154624)]	04-07-2019	31-07-2019	368,503.61	368,503.61	368,503.61	366,116.40	366116.40	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:74097, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:368503.61, importe_modificado:366116.4)]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1605214/proyecto FIN, 1605214/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401606804	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498284.15)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 221424	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	221424		5	674	606	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (ve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA QUIROGA, 8842 QUIROGA, QUIROGA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CERRO DEL MELON 309 VICTORIA AL SURESTE DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA SOBRE LA CARRETERA MOR, lon:101.52167799, lat:19.6640735)]	04-11-2019	31-12-2019	1,498,284.15	1,498,284.15	1,498,284.15	1,498,284.15	599313.66	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROBARRA/R-033/2019, convocante:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1498284.15, importe_modificado:1498284.15)]	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1608804/proyecto FIN, 1608804/proyecto FIN, 1608804/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances
2019	4	MIC190401614355	Proyecto de Inversión	259,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259500.0, modificado:259500.0)]	CONSTRUCCION DE DRENAR PLURAL EN LA COLONIA PLAN DE AYALA - 164513	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164513		5	100	80	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:23.92)]	[geo1: (ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO O INTERIOR O COLONIA PLAN DE AYALA, 0123 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE AMBROSIO FIGUEROA, CALLE TIBERTAD CIERGA DEL LIBRAMIENTO NORTE, lon:100.56380337, lat:19.7026294)]	02-08-2019	13-09-2019	259,500.00	259,500.00	259,500.00	259,500.00	259500.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHM/DOP-SCN/AD-055/2019, convocante:JOSE GARCIA HOGUÉZ, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACAN, monto:259500.0, importe_modificado:259500.0)]	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:33.92))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	1614355/proyecto FIN, 1614355/proyecto FIN, 1614355/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	Avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFEMINOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO						
2019	4	MIC190401615498	Proyecto de inversión	69,883.80	[ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_restat_mun:Programa Estatal, monto:20905.16, modificado:20905.16), [f2] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48778.72, modificado:48778.72)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CAMINO VIEJO A LA FUNDACION EN LA COL. SAN JUAN EVANGELISTA - 199638	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCACAN	106968	5	150	100	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:129.0, meta_modificada:129.0]		[geo]: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LA FUNDACION COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA, 0606 URUAPAN, URUAPAN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE MARIA TAPICOLA, CALLE MIGUEL HUITZACILIA LA OBRA SE UBICA DELANTE DEL FRACCIONAMIENTO TAXIMA, lon: -102.08107262, lat:19.40773443)	05-08-2019	02-31-2019			1.00					[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-CFE-1015498/proyecto-PRDCISO, fecha_inicio:10-30-2019, convocaante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCACAN, monto:69883.80, importe_modificado:69883.80)			[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:129.0]	1015498/proyecto-PRDCISO	1015498/proyecto-FIN	1015498/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401616625	Proyecto de inversión	1,337,165.34	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337165.34, modificado:1337165.34)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE SUBPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 78 EN LA LOCALIDAD DE CAPACUARO - 175297	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCACAN	175297	5	550	350	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0]		[geo]: (cve_municipio:102, localidad:63, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CAPACUARO, 60210 CAPACUARO, URUAPAN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, CALLE CUARTA LA OBRA SE UBICA EN LA SECCION DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA URUAPAN-CAPACUARO, lon: -102.06011883, lat:19.54132711)	22-10-2019	20-12-2019	1,337,165.34	1,337,165.34	1,337,165.34	1,151,691.05	1151691.05		[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-110-IR-2019, convocaante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCACAN, monto:1337165.34, importe_modificado:1337165.34)			[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.87]	1016625/proyecto-PRDCISO	1016625/proyecto-FIN	1016625/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401627338	Proyecto de inversión	39,985.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39985.0, modificado:39985.0)	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COMUNIDAD DE VILACUARO - 230048	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	230048	5	3	2	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 38530 VILLACHUATO, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE ANGELES LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIA, lon: -101.63563049, lat:20.15094498)	05-11-2019	15-12-2019	39,985.00	39,985.00	39,985.00	39,967.80	39967.80		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77-096, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:39985.0, importe_modificado:1.0)			[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	11627338/proyecto-PRDCISO	11627338/proyecto-FIN	11627338/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401629391	Proyecto de inversión	200,037.41	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200037.42, modificado:202655.26)	AMPLIACION DE SANITARIADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMA ALTA - 238054	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	238054	5	44	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0]		[geo]: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMA ALTA, 61252 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BONSA Y CARRETERA FEDERAL HWY 150, CALLE CENTENARIO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL HWY 15, lon: -100.47926996, lat:19.90522371)	13-07-2019	13-07-2019	202,655.26	202,655.26	202,655.26	202,655.26	202,655.26		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75-927, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOCACAN, monto:200037.42, importe_modificado:202655.26)			[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0]	1029391/proyecto-PRDCISO	1029391/proyecto-FIN	1029391/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401658079	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN DONACIONADO OJEDA - 267950	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	267950	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]		[geo]: (cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE DE DONACIANO OJEDA PUERTO DONACIANO OJEDA (SAN FRANCISCO), 61529 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), 27162 URUAPAN MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA MAZA Y CAMINO A ZONA DE CONTROL DE LA RESERVA E, lon: -100.28258273, lat:19.49462280)	25-10-2019	31-12-2019	140,000.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74-558, contratista: CONVOCANTE:AVUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0)			[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:2000.0]	1058079/proyecto-PRDCISO	1058079/proyecto-FIN	1058079/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190401658500	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN IGNACIO LOPEZ RAYON - 348878	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	268878	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0]		[geo]: (cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO DE LA COYOTA A LOS REYES COLONIA IGNACIO LOPEZ RAYON (COTOTA PRIMERA MANZANA), 61537 IGNACIO LOPEZ RAYON (COTOTA PRIMERA MANZANA), ZITACUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LOPEZ RAYON 1A, MAZA Y CALLE A LOS REYES, lon: -100.4354211, lat:19.38089830)	25-10-2019	31-12-2019	140,000.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74-863, contratista: CONVOCANTE:AVUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0)			[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:5100.0]	1058500/proyecto-PRDCISO	1058500/proyecto-FIN	1058500/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190401664017	Proyecto de inversión	120,595.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120595.0, modificado:110560.0)	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHURULCUMO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA DEL COBRE - 275546	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	275546	5	250	200	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALAZAR PUERTO CHURULCUMO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y LA ROMERA SE INSTALO EN LA COLONIA SALAZAR EN LA COLONIA DE CHURULCUMO, lon: -101.64832665, lat:19.41145754)	12-08-2019	12-10-2019	110,560.00	110,560.00	110,560.00	50,448.01	50448.01		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-289, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOCACAN, monto:110560.0, importe_modificado:110560.0)			[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1064017/proyecto-PRDCISO	1064017/proyecto-FIN	1064017/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401664048	Proyecto de inversión	931,455.62	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931455.62, modificado:931455.62)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO EN COLONIA ZARAGOZA - 276236	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU	276236	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0]		[geo]: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CUARENTENC, 38616 ZACAPU, ZACAPU MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZACAPU, lon: -101.76834643, lat:19.84643199)	01-11-2019	30-12-2019	931,455.62	931,455.62	931,455.62	931,455.62	931,455.62		[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ M/DOPU/AD/FAS/2-019/030, contratista:MARCO ANTONIO GIL GUTIERREZ, convocaante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOCACAN, monto:931455.62, importe_modificado:931455.62)			[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0]	1064048/proyecto-PRDCISO	1064048/proyecto-FIN	1064048/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401667435	Proyecto de inversión	19,754.84	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19754.84, modificado:19754.84)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TICHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIAN EL BAJO - 280284	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	280284	5	3	2	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:79, localidad:71, direccion:CALLE CERCA DE LA BRICHA RANCHO TURIAN BAJO (TURIAN EL BAJO), 03616 TURIAN BAJO (TURIAN EL BAJO), SALVADOR ESCALANTE MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y A CERCA DE LA BRICHA TURIAN BAJO AGUA VERDE, lon: -101.77175265, lat:19.39230704)	13-07-2019	02-09-2019	19,754.84	19,754.84	19,754.84	19,754.84	19,754.84		[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-270, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOCACAN, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0)			[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5]	1067435/proyecto-PRDCISO	1067435/proyecto-FIN	1067435/proyecto-PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190401667777	Proyecto de inversión	13,689.21	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.21, modificado:13689.21)	MEJORAMIENTO LA VIVIENDA TECHOS FIRME 3 EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUANAUILL 280630	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	280630	5	3	1	0	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0]		[geo:1 (cve_municipio:79, localidad:59, direccion:CALLE CERCA DE LA CAPILLA RANCHO SAN JOSE CUANAUILL 6312 SAN JOSE CUANAUILL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA CAPILLA Y CALLE CERCA DE LA CARRITERA, CERCA DE LA CARRITERA, lon:-101.70967801, lat:19.31266088)]	15-11-2019	30-11-2019	13,689.21	13,689.21	13,689.21	13,689.21	13,689.21	[cto:1, tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]	1368777/proyecto PROCCSO 166777/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401685508	Proyecto de inversión	1,633,528.19	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633528.19, modificado:1633528.19)	CONSTRUCCION DE TELECOMUNICACIONES EN LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A022	N	0	0	127	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:112, localidad:44, direccion:Ignacio M. Altamirano Sur 62, El Cerro, 61506 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.3520497, lat:19.43292423)]	31-12-2019	29-09-2020	1,633,528.19	1,620,589.40	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401685572	Proyecto de inversión	16,381.75	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16381.75, modificado:16381.75)	MOBILIARIO PARA EL TELECOMUNICACIONES NO. 210	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A0M10	N	0	0	180	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:112, localidad:25, direccion:Libramiento Samuel Ramos 1370, El Moral, 61512 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.3558755, lat:19.42859148)]	06-12-2019	06-02-2020	16,381.75	16,381.75	16,381.75	16,381.75	16,381.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401686355	Proyecto de inversión	1,759,173.07	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759173.07, modificado:1759173.07)	CONCLUSION DEL PRIMER EDIFICIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA THINDARO, ZACAPU UNIVERSIDAD INTRACULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F0511	N	0	0	150	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:107, localidad:25, direccion:Calle Venustiano Carranza 197 Centro, 58620 Centro, Mich., México, lon:-101.79376131, lat:19.81540103)]	19-11-2019	16-02-2020	1,759,173.07	1,723,789.03	517,136.71	517,136.71	517,136.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401686408	Proyecto de inversión	559,008.86	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559008.86, modificado:559008.86)	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. SEC. FEJEBRA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8181	N	0	0	524	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:77, localidad:67, direccion:Av. Emiliano Zapata, Centro, San Lucas, Mich., México, lon:-100.78514099, lat:18.58637904)]	10-10-2019	08-12-2019	559,008.86	559,008.86	530,492.92	530,492.92	530,492.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401687940	Proyecto de inversión	2,690,360.24	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690360.24, modificado:2690360.24)	CONSTRUCCION DE TELECOMUNICACIONES EN LA ESC. PRIM. JOSÉ VASCONCELOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8191	N	0	0	285	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:53, localidad:474, direccion:Av. Gran Santos Degollado 874, Industrial, 58130 Morelia, Mich., México, lon:-101.1971283, lat:19.71079862)]	09-09-2019	07-12-2019	2,690,360.24	2,663,885.45	1,516,046.53	1,516,046.53	1,516,046.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401687991	Proyecto de inversión	609,645.25	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609645.25, modificado:609645.25)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8204	N	0	0	122	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Independencia 73, Escandor Flores Magón, 61370 Tiquicheo, Mich., México, lon:-100.7379079, lat:18.80360163)]	22-11-2019	20-01-2020	609,645.25	609,274.20	182,782.26	182,782.26	182,782.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401690866	Proyecto de inversión	413,941.22	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413941.22, modificado:413941.22)	SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8287	N	0	0	50	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Santos Degollado Poniente 22, San Ma Morelia, 61518 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.35736064, lat:19.4393994)]	02-12-2019	31-12-2019	413,941.22	413,819.08	124,145.72	124,145.72	124,145.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401691144	Proyecto de inversión	132,770.12	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132770.12, modificado:132770.12)	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. MANUEL BUENIA TELLEZ GIRON	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A039	N	0	0	154	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Poniente 10, Centro, 61502 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.3564147, lat:19.43757821)]	10-01-2020	10-01-2020	132,770.12	132,770.12	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401691222	Proyecto de inversión	528,972.38	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528972.38, modificado:528972.38)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA POR SUSTITUCION DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MIGUEL HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8268	N	0	0	38	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:91, localidad:21, direccion:3 de Febrero 115, La Purísima, 59880 Tiquicheo, Mich., México, lon:-102.48046875, lat:19.73374463)]	04-11-2019	03-12-2019	528,972.38	528,955.43	158,686.63	158,686.63	158,686.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401691244	Proyecto de inversión	26,554.02	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A045	N	0	0	27	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:112, localidad:53, direccion:5 de Mayo Norte 3 Centro, 61500 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.35718918, lat:19.45713313)]	10-01-2020	10-01-2020	26,554.02	26,554.02	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Registrado avances	
2019	4	MIC190401695594	Acción	971,052.48	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971052.48, modificado:971052.48)	ORICINAS PARA EL CENTRO DE INFORMACION TURISTICA INTEGRAL PARA EL FUEBIO MÁGICO DE SANTA CLARA DEL COBRE EN SALVADOR ESCALANTE 292851	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	PRODIM	Sin identificar	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	292851	N	0	0	0	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0]		[geo:1 (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon:-101.639798, lat:19.406085)]	13-07-2019	12-09-2019	971,052.48	971,052.48	971,052.48	884,740.40	884,740.40	[cto:1, tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS I/DOP/FISM/R/19/2 019, contratista:PAOLA GABRIELA CHAVEZ MACIEL, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:971052.48, importe_modificado:971052.48]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0]	1695594/proyecto FIN, 1695594/proyecto PROCCSO, 1695594/proyecto NICO, 1695594/proyecto PROCCSO, 1695594/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401698049	Proyecto de inversión	746,967.96	[ff]; (ciclo_recurso2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746967.96, modificado:746967.96)	REGENERACION VIAL MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. CAMELINAS LATERAL NORTES, TRAMO AV. VENTURA PUENTE - SANGON FLOREY Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE MANUEL PEREZ CORDONADO, TRAMO: RUBEN C. NAVARRO ROULLEVARD SANGON FLORES.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MORELIA	1343	N	0	0	10000	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0]		[geo:1 (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Manuel Pérez Coronado 14, Camelinas, 58200 Morelia, Mich., México, lon:-101.175252, lat:19.68864471), geo:2 (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Perif. Paseo de la República 1177, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon:-101.17820268, lat:19.68162648)]	02-12-2019	31-12-2019	746,967.96	746,967.96	746,967.96	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC16170100835174	Proyecto de inversión	563,391.25	[ff]; (ciclo_recurso2016_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563391.25, modificado:563391.25)	Introducción de líneas de agua en el Plantel En El IN Herodes De Urupang (Fam 2038)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	0608321	N	0	0	178	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1 (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:160 N06060, lon:-102.098331, lat:19.419444)]	09-01-2017	01-04-2017	563,391.25	552,121.77	523,651.44	523,651.44	523,651.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC181001060088	Proyecto de inversión	118,634.10	[ff]; (ciclo_recurso2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118634.1, modificado:118634.1)	Introducción de líneas de agua de la Calle Escalante Entre Callejon De La Sierra Y Tancitaro - 9746	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN	9746	N	0	0	200	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1 (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SUCALPUTO INTERIOR S/N COLONA PARICUTIN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLERON DE LAS, lon:102.134955, lat:19.42279229)]	12-02-2018	12-03-2018	118,634.10	118,634.10	79,223.38	79,223.38	79,223.38	[cto:1, tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42 020, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:118634.1, importe_modificado:118634.1]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1196999/proyecto PROCCSO, 1196999/proyecto NICO, 1196999/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2019	4	MIC00180201103408	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodadas Domiciliares En La Calle Guadalupe Victoria En La Localidad De Jaripao-83096	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	83096	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0)]	[geo1: (cve_municipio:22, localidad:22, direccion:PUEBLO NUEVO, 61300 JARIPAO, CHARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLÓN Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-101.0841713, lat:19.6815365)]	02-05-2018	02-09-2018	970,000.00	966,006.43	966,006.41	966,006.41	966,006.41	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/E/804141/2018, contrato:AV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:SCDP, monto:966006.43, importe_modificado:966006.43)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:525.0)]	1241789/proyecto FIN, 1241789/proyecto PROCISO, 1241789/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180201103635	Proyecto de inversión	1,283,434.07	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143434.07, modificado:1283434.07), ff2: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:1283434.07)]	Pavimentación De La Calle Escalvito Entre Calle De La Sierra Y Tancitaro - 67294	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	67294	N	0	0	300	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ESCALVITO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUTIN, 60400 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANCITARO Y CALLE DE LA SIERRA, CALLE RAMO LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA CANCHA EN LA COL, lon:-102.193382, lat:19.423025)]	02-04-2018	15-06-2018	1,283,434.07	1,158,141.93	1,158,141.93	1,158,141.93	1,158,141.93	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42099, contrata: convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1283434.07, importe_modificado:1283434.07)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	1242016/proyecto (NICO), 1242016/proyecto FIN, 1242016/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC00180201103807	Proyecto de inversión	2,200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodadas Domiciliares En La Calle Libano Cardenas Entre Francisco I Madero Y Cer - 86430	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	86430	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1170.0)]	[geo1: (cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO NUEVO, 60262 NUEVO PARACHO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE ESRADA LAZARO CARDENAS, CALLE 30 DE NOVIEMBRE IGLESIA DE NUEVO, lon:-102.1301959, lat:19.65568015)]	02-05-2018	02-09-2018	2,134,000.00	2,129,838.62	2,129,838.60	2,129,838.60	2,129,838.60	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/E/804180/2018, contrata:AMARRA DEL CARMEN JIMENEZ TALAVERA, convocante:SCDP, monto:2129838.62, importe_modificado:2129838.62)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1170.0)]	1242188/proyecto (NICO), 1242188/proyecto FIN, 1242188/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC00180201105307	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodadas Domiciliares En La Calle Mariano Cruz En La Localidad De San Lorenzo - 87177	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87177	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:630.0)]	[geo1: (cve_municipio:102, localidad:106, direccion:CALLE MARIANO CRUZ PUEBLO SAN LORENZO, 60211 SAN LORENZO, URUAPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS TAQUERIA SAN LORENZO, lon:-102.1095349, lat:19.52573866)]	02-05-2018	02-09-2018	1,164,000.00	1,163,958.64	1,163,739.71	1,163,739.71	1,163,739.71	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/E/804199/2018, contrato:BUFETE CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:SCDP, monto:1163958.64, importe_modificado:1163958.64)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:630.0)]	1243689/proyecto (NICO), 1243689/proyecto FIN, 1243689/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180301379205	Proyecto de inversión	3,945,379.29	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945379.29, modificado:3945379.29)]	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E., SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA E.S.E. S.C. T.C. N. 166 EXTENSION 1431	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8096015	N	0	0	112	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:485, direccion:Lasidias Lopez Hegrete, Michoacán, México, lon: -101.1518263, lat:19.7529311)]	27-07-2018	23-10-2018	3,945,379.29	3,822,555.01	3,822,554.98	3,822,554.98	3,822,554.98	3822554.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1243848/proyecto (NICO), 1243848/proyecto FIN, 1243848/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC180401483042	Proyecto de inversión	1,838,254.88	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838254.88, modificado:1838254.88)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMITIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE LAS CALLES CURUPITENDOC Y VIC - 429239	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	429239	5	105	95	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0)]	[geo1: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE COLONIA CENTRO, 59140 COJUMATLAN DE REGULES, COJUMATLAN DE REGULES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUAYTITENDOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NUESTROS HEROS LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:102.85046585, lat:20.11817387)]	16-07-2018	15-10-2018	1,830,331.37	1,830,331.37	1,830,331.37	1,830,331.37	1,830,331.37	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AMR/MIC/OP/PROCES/2018, contrata:CONSTRUCIONES Y ASOCIADOS M.J.G. S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1830331.37, importe_modificado:1830331.37)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0)]	1483042/proyecto PROCISO, 1483042/proyecto FIN, 1483042/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180401487480	Proyecto de inversión	10,362,649.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036264907.7, modificado:1036264907.7)]	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FLEUR DE LOS ALZATS, PRIMERA MANZANA, MUNICIPIO DE BTACUARO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTIÓN DE CUENCAS	0062E	N	0	0	333	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (cve_municipio:112, localidad:52, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61127 Btatcuaro, Mich. México, lon:-100.3664589, lat:19.4418151)]	12-12-2018	11-05-2019	10,306,639.65	10,306,639.65	10,306,639.65	10,306,639.65	10,306,639.65	10306639.65	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:AC/FON/REGION/OBR/AL/PR/007/2018, contrata:ARQUITECTOS CONSTRUCTO, MOS CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y BESTION DE CUENCAS, monto:1031350856.7, importe_modificado:1031350856.7)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	1487480/proyecto (NICO), 1487480/proyecto FIN, 1487480/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC180401489376	Proyecto de inversión	6,382,320.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382320.0, modificado:6382320.0)]	AMPLIACION Y MEJORA DE LA BIBLIOTECA INSTITUCIONAL DE INGENIERIA QUIMICA (I.U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8096004	N	0	0	2500	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Acapulco 3394A, 4 Maestrones, 38640 Morelia, Mich. México, lon: -101.1666584, lat:19.6869812)]	26-12-2018	24-04-2019	6,382,320.00	6,257,951.93	6,257,489.91	6,257,489.91	6,257,489.91	6257489.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1504493/proyecto (NICO), 1504493/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101504493	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2819	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOCAN	2819	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:34, direccion:Reforma Agraria 20, Las Palmas, 61127 Btatcuaro, Mich. México, lon:-100.3664589, lat:19.4418151)]	13-03-2019	30-12-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	167955.61	167955.61	[tcto1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MP/AV/OP/BIANXXXXX/2019-121121, contrata:AMARRAN DO PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUARANDIRO MICHOCAN, monto:558852.04, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	1504493/proyecto (NICO), 1504493/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		DETAALLE DEL PROYECTO																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101504794	Proyecto de inversión	245,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA (AÑO 1848	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3848	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]		[geo1] (cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LA COPALDA, 3812 LA COPALDA, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.99162294, lat:20.0602734)	14-03-2019	30-12-2019	245,000.00	245,000.00	245,000.00	242,973.43	242,973.43	242,973.43	[tctot]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/ND/DP/05/AD/01/2019/0611, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:242973.43, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	(1504794/proyecto INICIO, 1504794/proyecto PROCESO, 1504794/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505011	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399879.41)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 4555	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4555	5	94	86	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0]		[geo1] (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALE PRIMERA PRIVADA DE TIRO AL BLANCO O INTERIOR O O COLONIA RANCHO SAN JOAQUIN, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TIRO AL BLANCO, CALLE CONOCIDO POR EL TIRO AL BLANCO EN LA PRIMERA, lon:-100.5997134, lat:19.9827389)	15-07-2019	30-09-2019	399,879.41	399,879.41	399,879.41	399,879.41	399,879.41	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0]	(1505011/proyecto INICIO, 1505011/proyecto PROCESO, 1505011/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101505114	Proyecto de inversión	94,500.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES 4892	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4892	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0]		[geo1] (cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA LOS REYES, 3620 LOS REYES, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4395858, lat:20.21810217)	15-03-2019	30-12-2019	94,500.00	94,500.00	94,500.00	28,350.00	28350	[tctot]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/ND/DP/05/AD/01/2019/1412424, contratista:CONSTRUCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0]	(1505114/proyecto INICIO, 1505114/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101505367	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598740.11)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD FRANCISCO JAVIERA COLONIA VICTOR ROSALES 5623	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	5623	5	665	604	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:216.7]		[geo1] (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA VICTOR ROSALES, 6180 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7031685, lat:19.20613565)	28-10-2019	07-12-2019	598,740.11	598,740.11	598,740.11	598,740.11	598,740.11	[tctot]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/ND/DP/05/AD/01/2019/19, contratista:ARCOCHIL ZAVALLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:598740.11, importe_modificado:598740.11)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:216.7]	(1505367/proyecto INICIO, 1505367/proyecto PROCESO, 1505367/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101505713	Acción	213,783.06	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213783.06, modificado:213783.06)	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACTIESTRES Y FLUVIALES - 6872	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazacala	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	6872	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo1] (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INICIADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.056679, lat:19.9712160)	10-02-2019	31-12-2019	157,083.06	157,083.06	157,083.06	157,083.06	157,083.06	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLAZACALAN MICHOACAN, monto:213783.06, importe_modificado:213783.06)	[meta]: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:100.0]	(1505713/proyecto INICIO, 1505713/proyecto PROCESO, 1505713/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101506262	Proyecto de inversión	390,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS CEIBAS - 7981	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	7981	5	14	13	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:156, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CEIBAS, ENTRE LAS CEIBAS HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RUMBO A EL REPARO, lon:-101.08865629, lat:18.83960866)	01-05-2019	31-12-2019	389,976.00	389,976.00	389,976.00	389,976.00	389,976.00	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:6.0]	(1506262/proyecto INICIO, 1506262/proyecto PROCESO, 1506262/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506305	Proyecto de inversión	45,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0)	CONSTRUCCION DE TENDÓN FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN - 8105	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8105	5	4	5	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:501, direccion:CALE SALIDA SANCHOQUELO RANCHERIA AGUA DE LA VIRGEN, 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A SANCHOQUELO, lon:-101.22268371, lat:18.69841738)	01-09-2019	30-11-2019	45,000.00	44,979.92	44,979.92	44,979.92	44,979.92	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0]	(1506305/proyecto INICIO, 1506305/proyecto PROCESO, 1506305/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506381	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	TERMINACION DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CONVECCION EN EL CARMEN - 8327	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8327	5	137	141	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALE RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL CARMEN, 61974 EL CARMEN, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A HUETAMO LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMANDANCIA JUNTO AL ARROYO, lon:-100.96549903, lat:18.56974519)	01-06-2019	30-12-2019	300,000.00	299,829.50	299,829.50	299,829.50	299,829.50	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1506381/proyecto INICIO, 1506381/proyecto PROCESO, 1506381/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506651	Proyecto de inversión	540,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:57000.0)	CONSTRUCCION DE MURO FIRME 8922	16	Michoacán de Ocampo	57	Nocupetaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8922	5	75	75	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:25.0]		[geo1] (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NDCUPETARO DE MORELOS, 61900 NDCUPETARO DE MORELOS, NDCUPETARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN DIFERENTES VIVIENDAS DE NDCUPETARO, lon:-101.1366526, lat:19.10822521)	31-05-2019	27-11-2019	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72495, contratista:, convocante:AYUNTA NDCUPETARO MICHOACAN, monto:57000.0, importe_modificado:57000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:25.0]	(1506651/proyecto INICIO, 1506651/proyecto PROCESO, 1506651/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506923	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN HILMUCO 9731	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	9731	5	31	27	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:68, direccion:CALE RUMBO AL ARROYO RANCHERIA IRAMUCO, 61966 IRAMUCO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CAMINO A EL PINZAL EL PROYECTO SE UBICA A EL LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION, lon:-101.37649357, lat:18.61041814)	01-06-2019	31-12-2019	280,000.00	279,962.42	279,962.42	279,962.42	279,962.42	[tctot]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:280000.0, importe_modificado:279962.42)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:10.0]	(1506923/proyecto INICIO, 1506923/proyecto PROCESO, 1506923/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101507551	Proyecto de inversión	204,300.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204300.0, modificado:204300.0}}	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA ENTRE LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE GUTIERREZ NAJERA Y LOS MARIAN - 11831	16	Michoacán de Ocampo	71	Punauindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURLIÁNDRIO MICHOACÁN	11831	5	105	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	19-03-2019	30-12-2019	196,269.88	196,269.88	196,269.88	196,269.88	196,269.88	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, numero_contrato:027, contrato:SECTOR FRENTE MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURLIÁNDRIO MICHOACÁN, monto:203906.82, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}}	{img1: {url: '1507551/proyecto_NICIO', alt: '1507551/proyecto_PROCESO', alt: '1507551/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507747	Proyecto de inversión	585,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:584322.95}}	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA POLVILLOS 12284	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12284	5	120	120	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1000.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	02-09-2019	04-11-2019	584,322.95	584,322.95	584,322.95	584,322.95	584,322.95	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, numero_contrato:HM/DOP/SCN/AD-077/2019, contrato:MGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:584322.95, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{img1: {url: '1507747/proyecto_NICIO', alt: '1507747/proyecto_PROCESO', alt: '1507747/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507823	Proyecto de inversión	338,158.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338158.0, modificado:338158.0}}	ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA 12448	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	12448	5	39	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	15-04-2019	11-05-2019	313,121.59	313,121.59	313,121.59	313,121.59	313,121.59	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76, numero_contrato:469, contrato:CONSTRUCIONES DE TUMBISCATIO, monto:338158.0, importe_modificado:338158.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{img1: {url: '1507823/proyecto_NICIO', alt: '1507823/proyecto_PROCESO', alt: '1507823/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507882	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449394.21}}	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS EN LA LOCALIDAD DE FONTEZUELAS 12394	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12594	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1100.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	26-04-2019	24-05-2019	449,394.21	449,394.21	449,394.21	449,394.21	449,394.21	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, numero_contrato:M/POA/2019/AD-11, contrato:SAVEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACÁN, monto:449394.21, importe_modificado:449394.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}	{img1: {url: '1507882/proyecto_NICIO', alt: '1507882/proyecto_PROCESO', alt: '1507882/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101508062	Proyecto de inversión	54,200.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54200.0, modificado:54200.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA LA CALLE PRIVADA DE MORIELA EN LA COLONIA EL SALITRE 12973	16	Michoacán de Ocampo	71	Punauindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURLIÁNDRIO MICHOACÁN	12973	5	40	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	19-03-2019	30-12-2019	54,200.00	54,200.00	54,200.00	53,949.42	53,949.42	{ctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74, numero_contrato:725, contrato:CONSTRUCIONES MICHOCÁN, monto:54200.0, importe_modificado:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}}	{img1: {url: '1508062/proyecto_NICIO', alt: '1508062/proyecto_PROCESO', alt: '1508062/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101508118	Proyecto de inversión	256,089.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256089.0, modificado:0.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA BENTO JUAREZ 13339	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	13139	5	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:0.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	25-10-2019	23-11-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{img1: {url: '1508118/proyecto_NICIO', alt: '1508118/proyecto_PROCESO', alt: '1508118/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508233	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:723758.13}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CIENTO CINCUENTA Y UNO - 13493	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13493	5	52	48	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:434.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	25-03-2019	20-05-2019	723,758.13	723,758.13	723,758.13	723,758.13	723,758.13	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, numero_contrato:HM/DOP/SCN/AD-004/2019, contrato:CONSTRUCCIONES ANQUETE CÓNICA Y DISARRILOS URBANOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:48932.65, importe_modificado:723758.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}}	{img1: {url: '1508233/proyecto_NICIO', alt: '1508233/proyecto_PROCESO', alt: '1508233/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101509245	Proyecto de inversión	666,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE BARRIBADERO - 17386	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	17386	5	25	20	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	18-07-2019	30-08-2019	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{img1: {url: '1509245/proyecto_NICIO', alt: '1509245/proyecto_PROCESO', alt: '1509245/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510054	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599875.0}}	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS LANADIDOS EN LA CALLE JOHN LENNON 18660	16	Michoacán de Ocampo	61	Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18660	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	25-02-2019	24-08-2019	599,875.00	599,875.00	599,875.00	599,875.00	599,875.00	{ctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M, numero_contrato:OM/DOP/AD-005/2019, contrato:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN, monto:599875.0, importe_modificado:599875.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{img1: {url: '1510054/proyecto_NICIO', alt: '1510054/proyecto_PROCESO', alt: '1510054/proyecto_FIN'}}	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNOS	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19010151042	Proyecto de inversión	490,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGES VENTIDOSA 19660	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	19660	5	18	22	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]			[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LAZARO CARDENAS, 58506 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEI, lon:-101.51958201, lat:20.08041094)]	20-03-2019	30-12-2019	490,000.00	490,000.00	490,000.00	146,969.92	146,969.92	[tcto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MP/M/DP/19AM000X/1/2019-134134, contratista:JOSE RAMOS TORRES, convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:489899.73, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:3.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518652	Proyecto de inversión	245,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGES SOGECENTOS OCHENTA Y SIETE - 19837	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	19837	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]			[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIBRA, 58505 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEI, lon:-101.49789969, lat:20.08779016)]	20-03-2019	30-12-2019	245,000.00	245,000.00	245,000.00	197,681.49	197,681.49	[tcto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MP/M/DP/19AM000X/1/2019-134134, contratista:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:242518.83, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:3.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518690	Proyecto de inversión	245,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO AGES OCHENTA Y TRES - 19941	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	19941	5	8	12	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]			[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 58505 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGEI, lon:-101.50449511, lat:20.09044195)]	20-03-2019	30-12-2019	245,000.00	245,000.00	245,000.00	73,288.16	73,288.16	[tcto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MP/M/DP/19AM000X/1/2019-15615656, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS RIBALES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:293152.67, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:3.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518800	Proyecto de inversión	1,152,216.24	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152216.24, modificado:1152216.24)]	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE BENTO JUAREZ A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 20262	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	20262	5	413	337	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7770.0, meta_modificada:5.0)]			[geo1: (eve_municipio:108, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DE RANCHERA CHAPARRADO, 59697 CHAPARRADO, MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA DE LA AGEI, lon:-102.25994852, lat:19.95900561)]	30-04-2019	31-12-2019	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	1,014,195.97	[tcto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MZ/M/2018-2021/OP/PI/CMC/2-019-024, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS RIBALES, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCAN, monto:1034195.97, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:5.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519046	Proyecto de inversión	965,434.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965434.0, modificado:965434.0)]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL TABLON - 20867	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20867	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1006.0, meta_modificada:1090.0)]			[geo1: (eve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERA GALIANA, 58532 GALIANA, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ZONA DE LA AGEI, lon:-101.96538065, lat:20.03416688)]	20-03-2019	31-12-2019	965,434.00	965,434.00	965,434.00	965,433.56	965,433.56	[tcto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:MP/M/DP/19AM000X/1/2019-99696, contratista:JOSE JESUS GONZALEZ MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:953723.56, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1090.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:1090.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519207	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LOS HORNOTOS - 21340	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21340	5	11	13	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0)]			[geo1: (eve_municipio:38, localidad:37A, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA LOS HORNOTOS, 61959 LOS HORNOTOS, HUETAMO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLELLON S/N Y CALLELLON S/N, CARRETERA EL ROSARIO - TIRIZICUARO LA OBRA SE UBICA EN A ENTRADA A LA PUEBLA Y SOBRE LA CARRETERA EN TZR, lon:-100.85987909, lat:18.51039688)]	01-07-2019	31-12-2019	120,000.00	119,678.00	119,678.00	119,678.00	119,678.00	[tcto1: (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:71-558, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCAN, monto:120000.0, importe_modificado:119678.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:288.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520258	Proyecto de inversión	370,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0)]	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 24576	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	24576	5	29	26	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)]			[geo1: (eve_municipio:83, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL RANCHERA LA LAGUNILLA, 64965 LA LAGUNILLA TANCITARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TANCITARO - ZIRABES SOBRE ENTONQUE A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD EN, lon:-102.3427706, lat:19.2362749)]	07-06-2019	31-08-2019	370,000.00	370,000.00	369,999.55	369,999.55	369,999.55	[tcto1: (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:60-957, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOCAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:540.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520331	Proyecto de inversión	50,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA PAROTA DE LOS BARRETO - 24732	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	24732	5	9	8	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0)]			[geo1: (eve_municipio:38, localidad:19B, direccion:CALELLON PRINCIPAL RANCHERA LA PAROTA, 61958 LA PAROTA, HUETAMO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLELLON S/N Y CALLELLON S/N, CALLELLON S LA OBRA SE UBICA A ID LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE UBICA ENTRE LA CAÑADA DE LOS LOS RAS, lon:-101.05638888, lat:18.72980475)]	01-07-2019	30-11-2019	50,000.00	49,800.01	49,800.01	49,800.01	49,800.01	[tcto1: (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:71-572, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCAN, monto:50000.0, importe_modificado:49800.01)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:160.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520916	Acción	700,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)]	32902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 25562	16	Michoacán de Ocampo	6	Apaxtzingán	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	25562	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]			[geo1: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.265296, lat:19.987327)]	03-06-2019	30-06-2019	-	-	-	-	-	[tcto1: (tipo_obraAdministracion directa, numero_contrato:Sin contratos nuevos en el trimestre)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]	[foto1: (carpeta_fotos, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE				PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROYACCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190201525194	Proyecto de inversión	360,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:167783.5, modificado:0.0), [fz]: (ciclo_recurso:2019, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192216.51, modificado:192109.95)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN - 87032	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	87032	5	37	28	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RANCHERA SAN SIMON, 50295 SAN SIMON, IXTLAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AMERICAS Y CALLE MORLOS, A BORDO DE CARRETERA, lon:-102.37216842, lat:20.19436702)	11-06-2019	11-07-2019	192,109.90	192,109.90	192,109.90	192,109.90	192,109.90	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEAC/PS/02019/0072019, contratacion:ENRIQUE GONZALEZ BARRAGAN, convocante:COMUNIDAD ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEAC/PS/02019/0072019, contratacion:ENRIQUE GONZALEZ BARRAGAN, convocante:COMUNIDAD ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:359800.26, importe_modificado:359800.26)	1525194/proyecto_NICIO, 1525194/proyecto PROCESO, 1525194/proyecto FIN, 1525194/proyecto NICIO, 1525194/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201525213	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1036713.3)	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE CUAHUTEMOC Y CINCO DE MAYO - 31703	16	Michoacán de Ocampo	24	Cherán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN	31703	5	80	80	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO CHERAN, 60270 CHERAN, CHERAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LINDAVISTA SE UBICA EN EL BARRIO TERCERO A UNA CUADRA DE LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-101.95004117, lat:19.68158021)	29-04-2019	29-07-2019	1,036,713.30	1,036,713.30	1,036,713.30	1,036,713.30	1,036,713.30	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CMSC/09/2019, contratacion:HILARIO GEORGE TEHAGON, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN, monto:1036713.3, importe_modificado:1036713.3)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CMSC/09/2019, contratacion:HILARIO GEORGE TEHAGON, convocante:MUNICIPIO DE CHERAN, monto:1036713.3, importe_modificado:1036713.3)	1525213/proyecto_NICIO, 1525213/proyecto PROCESO, 1525213/proyecto FIN, 1525213/proyecto NICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201525560	Acción	150,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 32494	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32494	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:EDIFICIO QUE ES ASADO Y ENVIADO AL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon:-101.5152, lat:20.088665)	05-03-2019	31-12-2019	150,000.00	150,000.00	150,000.00	134,749.98	134,749.98	[teto]: (tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:66528, contratacion:CONVENIO MUNICIPAL DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[teto]: (tipo_obra:Administración Directa, numero_contrato:66528, contratacion:CONVENIO MUNICIPAL DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:1.0)	1525560/proyecto_NICIO, 1525560/proyecto FIN, 1525560/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201526226	Proyecto de inversión	1,510,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:604000.0, modificado:0.0), [fz]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, modificado:904724.5)	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZACA - 90726	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90726	5	445	335	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO TLAZAZACA, 88740 TLAZAZACA, TLAZAZACA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO MADRIO S/N, CALLE ADJULES SE UBICA EN LA CALLE DE LA AUDIENCIA, lon:-102.0547945, lat:19.97030926)	30-05-2019	15-08-2019	904,724.50	904,724.50	904,724.50	904,724.50	904,724.50	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEAC/PS/02019/0242019, contratacion:CARLOS JOEL AGUILAR, convocante:COMUNIDAD ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1507874.17, importe_modificado:1507874.17)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CEAC/PS/02019/0242019, contratacion:CARLOS JOEL AGUILAR, convocante:COMUNIDAD ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1507874.17, importe_modificado:1507874.17)	1526226/proyecto_NICIO, 1526226/proyecto PROCESO, 1526226/proyecto FIN, 1526226/proyecto NICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201527015	Proyecto de inversión	1,596,955.68	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596955.68, modificado:1596555.7)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV AHUANTIZARO ENTRE NANCISO MENDOZA Y CALZ DOCE DE MAYO - 34740	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	34740	5	7392	7380	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0]	[geo]: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUANTIZARO INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 6080 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA NANCISO MENDOZA Y CALZADA 12 DE MAYO, CALLE AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-102.11638826, lat:19.42251641)	12-03-2019	16-04-2019	1,596,555.70	1,596,555.70	1,596,555.70	1,592,785.00	1,592,785.00	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:NSP/DP/002/2019, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR PURPECHA DEL CUPATITLED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, importe_modificado:1592785.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:NSP/DP/002/2019, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR PURPECHA DEL CUPATITLED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:1592785.0, importe_modificado:1592785.0)	1527015/proyecto_NICIO, 1527015/proyecto PROCESO, 1527015/proyecto FIN, 1527015/proyecto NICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201528226	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA PRIMER ETAPA ENT - 105757	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	105757	5	92	61	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:487.4, meta_modificada:487.4]	[geo]: (cve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHICHOTA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE SIN DESCRIPCION, lon:-103.0325757, lat:19.85683921)	15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	681,376.37	681,376.37	681,376.37	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DOPI/PS/00158/2019, contratacion:CONSTRUCION Y URBANIZADORAS ABRELL S.A DE CV, convocante:SCOP, monto:996663.69, importe_modificado:996663.69)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:487.4]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DOPI/PS/00158/2019, contratacion:CONSTRUCION Y URBANIZADORAS ABRELL S.A DE CV, convocante:SCOP, monto:996663.69, importe_modificado:996663.69)	1528220/proyecto_NICIO, 1528220/proyecto PROCESO, 1528220/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201529170	Proyecto de inversión	2,990,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:4800000.0)	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA MUNICIPIO DE TIZAPALTA MICHOACAN - 112372	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	112372	5	66	44	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0]	[geo]: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TIZAPALTA, 63440 TIZAPALTA, TIZAPALTA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SIN REFERENCIA, lon:-100.5754727, lat:19.21214711)	15-04-2019	31-12-2019	4,800,000.00	4,800,000.00	4,795,139.08	4,795,139.08	4,795,139.08	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:SCC/CP/00146/2019, contratacion:M.GATELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4795139.08, importe_modificado:4795139.08)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:650.0]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:SCC/CP/00146/2019, contratacion:M.GATELL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4795139.08, importe_modificado:4795139.08)	1529170/proyecto_NICIO, 1529170/proyecto PROCESO, 1529170/proyecto FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201529450	Proyecto de inversión	48,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:495393.35)	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE VARGAS MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN - 38172	16	Michoacán de Ocampo	86	Tanhuatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN	38172	5	95	74	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:86, localidad:9, direccion:CALLE LAS LOMAS RANCHO LOS CHARCOS, 9026 SAN JOSE DE VARGAS, TANHUATO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAMPISTERO Y CALLE LOS PINOS, TERRACERA 1 DE MAYO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.7942806, lat:20.19908882)	02-09-2019	29-11-2019	495,393.35	495,393.35	495,393.35	495,393.35	495,393.35	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTM/DP/00000/AD-010/2019, contratacion:MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:485393.35, importe_modificado:485393.35)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.05]	[teto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTM/DP/00000/AD-010/2019, contratacion:MARCOS ANTONIO ARIZAGA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:485393.35, importe_modificado:485393.35)	1529450/proyecto_NICIO	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNAL	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	MIC190201533081	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:117000.0]	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS EN EL EJIDO DE PAJACUARÁN - 41815	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	41815	5	3000	2000	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:25000.0, meta_modificada:25000.0]			22-10-2019	11-11-2019	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117000.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:117000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:25000.0]	(1530881/proyecto PROCISO), (1530881/proyecto PROCISO), (1530881/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201533401	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]	DOS AULAS PARA CECYTEM EN ARTEAGA - 71634	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	71634	5	175	175	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]			23-05-2019	31-07-2019	1,000,000.00	799,451.58	799,451.58	799,451.58	799451.58	[tcto]: [tipo_obra:obra, numero_contrato:M/M/SEDRUMA/FII/012/2019, contratista:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN, monto:599638.96, importe_modificado:799451.58]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]	(1532401/proyecto PROCISO), (1532401/proyecto PROCISO), (1532401/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201533258	Proyecto de inversión	220,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0]	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIMAROS EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA PAREJA - 71695	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	71695	5	60	60	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0]			23-05-2019	31-07-2019	220,000.00	219,484.70	219,484.70	219,484.70	219484.70	[tcto]: [tipo_obra:obra, numero_contrato:M/M/SEDRUMA/FII/010/2019, contratista:ELIONA MAGAÑA VALDERO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN, monto:475891.37, importe_modificado:475891.37]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0]	(1532458/proyecto PROCISO), (1532458/proyecto PROCISO), (1532458/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201532558	Proyecto de inversión	900,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE CUANGATZIO - 71840	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	71840	5	226	208	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]			01-07-2019	31-10-2019	900,000.00	900,000.00	899,811.18	899,811.18	899811.18	[tcto]: [tipo_obra:obra, numero_contrato:M/EDOP/FISM/R/20/2019, contratista:OSCAR VIEJAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:899811.18, importe_modificado:899811.18]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0]	(1532558/proyecto PROCISO), (1532558/proyecto PROCISO), (1532558/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201532890	Proyecto de inversión	110,550.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110550.0, modificado:81254.0]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO JUNTO A DIO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TUPATARO - 72347	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	72347	5	30	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]			20-05-2019	14-06-2019	11,254.00	81,254.00	81,254.00	81,254.00	81254.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60826, contratista:, convocante:Municipio de Huandacaro Michoacán, monto:81254.0, importe_modificado:81254.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0]	(1532890/proyecto PROCISO), (1532890/proyecto PROCISO), (1532890/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201533323	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:35515.83]	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS BERTHAU ROUSSELI - 47232	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	47232	5	39	26	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0]			18-11-2019	30-12-2019	355,515.83	355,515.83	355,515.83	355,515.83	355515.83	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARÁN, monto:50000.0, importe_modificado:35515.83]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0]	(1533323/proyecto PROCISO), (1533323/proyecto PROCISO), (1533323/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			
2019	4	MIC190201533885	Proyecto de inversión	449,645.16	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449645.16, modificado:0.0]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GIRASOLES EN COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARRABA EN JIQUILPAN MICHOACÁN - 73926	16	Michoacán de Ocampo	45	Jiquilpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOACÁN	73926	5	144	117	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:0.0]			01-07-2019	30-11-2019	-	-	-	-	-	0	[tcto]: [tipo_obra:obra, numero_contrato:M/EDOP/FISM/R/20/2019, contratista:CONSTRUCCION SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:139971.94, importe_modificado:139971.94]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	(1533885/proyecto PROCISO), (1533885/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC190201534120	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prng_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD - 74265	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74265	5	154	135	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0]			05-08-2019	29-11-2019	200,000.00	200,000.00	199,571.94	199,571.94	199571.94	[tcto]: [tipo_obra:obra, numero_contrato:M/EDOP/FISM/R/20/2019, contratista:CONSTRUCCION SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:139971.94, importe_modificado:139971.94]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:28.0]	(1534120/proyecto PROCISO), (1534120/proyecto PROCISO), (1534120/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado			

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201534626	Proyecto de inversión	190,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA VIVIENDA EN COLONIA LINDA VISTA EN ARTEAGA - 74941	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	74941	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (ve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 0920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE LAZARDO CARDENAS SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARTEAGA DE LA CARRETERA LA M, lon: -102.29205476, lat:18.34872171)]	28-05-2019	31-07-2019	190,000.00	151,320.07	151,320.07	151,320.07	151,320.07	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NV-DGD-ZONA LAZARDO CARDENAS-02/2019, contratas:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIP ID DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:151320.07, importe_modificado:151320.07)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1534626/proyecto FIN.	1534626/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201535365	Proyecto de inversión	195,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:195000.0)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CHANGUNGO - 75905	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	75905	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0)]		[geo:1: (ve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE DEL SAUZ RANCHERIA EL CHANGUNGO, 6944 EL CHANGUNGO, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL CHANGUNGO Y CALLE CALLE LAZARDO CARDENAS, CALLE CALLE VARIAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ DE ARTEAGA, lon: -102.08943706, lat:18.30588868)]	28-05-2019	31-07-2019	195,000.00	195,000.00	105,902.07	105,902.07	105,902.07	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA M/SEDRUM/AM/II/06/2019, contratas:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIP ID DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1579937.89, importe_modificado:1579937.89)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0)]	1535365/proyecto FIN.	1535365/proyecto FIN.	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536011	Proyecto de inversión	332,667.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332667.0, modificado:332667.0)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PARACERAS DE ARTEAGA - 77250	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	77250	5	24	24	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:50.0)]		[geo:1: (ve_municipio:10, localidad:894, direccion:CALLE CALLE DE LAS PARACERAS RANCHERIA LA MESA DE ESTRADA, 6947 LAS PARACERAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS MESA DE ESTRADA Y CALLE LAS PARACERAS SE UBICA EN LA RANCHERIA DE LAS MESA, lon: -102.34064918, lat:18.25476640)]	29-05-2019	31-08-2019	332,667.00	332,664.80	248,044.19	248,044.19	248,044.19	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA M/SEDRUM/AM/II/07/2019, contratas:FRANCISCO JAVIER MALAGON LAZARDO, convocante:MUNICIP ID DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:332664.38, importe_modificado:332664.38)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)]	1536011/proyecto FIN.	1536011/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536474	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 77928	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancharo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77928	5	10	5	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]		[geo:1: (ve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y EN LAS VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -102.3638791, lat:19.34423121)]	01-10-2019	13-11-2019	150,000.00	150,000.00	133,013.13	133,013.13	133,013.13	[tito:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72/678, contratas:, convocante:MUNICIP ID DE TANCITARO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:5.0)]	1536474/proyecto FIN.	1536474/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201540324	Proyecto de inversión	550,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548898.17)]	CONSTRUCCION DE ORINASE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA - 58221	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	58221	5	40	32	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:376.0)]		[geo:1: (ve_municipio:79, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO LA PUERTA, 6180 LA PUERTA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VERRERA HAZA EPAPARTICHO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL QUE ES LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA COMANDANTE DE, lon: -101.61882359, lat:19.41650482)]	01-10-2019	31-12-2019	548,898.17	548,898.17	548,898.17	548,898.17	548,898.17	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/DO/PS/AM/09/2019, contratas:IVAN LOZANO MADRIGAL, convocante:MUNICIP ID DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:548898.16, importe_modificado:548898.16)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0)]	1540324/proyecto FIN.	1540324/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541145	Proyecto de inversión	830,520.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830520.0, modificado:830520.0)]	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 85198	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85198	5	125	125	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3096.0, meta_modificada:3096.0)]		[geo:1: (ve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE EN DIRECCION A OCHIMEQUILLAS COLONIA SAN ANGEL OCHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO, 6152 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EDNA VICARIO Y CALLE NUMERO 3, CALLE NUMERO 2 OCHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO AMP, lon: -100.36222294, lat:19.42317048)]	01-04-2019	31-12-2019	830,520.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2 M/SOU/OP/AD-URB-157/2019, contratas:ACRO CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A.S DE C.V., convocante:AVUNTA MUESTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:830000.0, importe_modificado:830000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3096.0)]	1541145/proyecto FIN.	1541145/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541360	Proyecto de inversión	80,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:78806.83)]	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA CARLOS SALAZAR - 60084	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	60084	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]		[geo:1: (ve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA OCHURILCUMEO, 6180 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE NICOLÁS DE REGILLES LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA CALLE QUE CRUZA LA CALLE, lon: -101.64776689, lat:19.41148711)]	04-03-2019	26-04-2019	78,806.83	78,806.83	78,806.83	70,473.38	70,473.38	[tito:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64/887, contratas:, convocante:AVUNTA MUESTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0)]	1541360/proyecto FIN.	1541360/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541820	Proyecto de inversión	2,281,807.70	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281807.7, modificado:2281807.7)]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ORINASE EN LA CALLE ALEJANDRO PEÑA DE LOS REYES MEA - 60912	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60912	5	60	85	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:533.56, meta_modificada:53.56)]		[geo:1: (ve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO PEÑA INTERIOR SN COLONIA SINDICATO NACIONAL AZUCARERO, 6037 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO AGUA BLANCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ (S) LA CALLE DE ACCESO A, lon: -102.46386444, lat:19.57916377)]	31-07-2019	31-10-2019	2,281,807.70	2,280,590.69	2,280,590.69	1,288,254.85	1,288,254.85	[tito:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:ML RM/DO/PS/AM_2019/ R/21/2019, contratas:ATH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP ID DE LOS REYES MICHOACAN, monto:2280590.69, importe_modificado:2280590.69)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:496.2)]	1541820/proyecto FIN.	1541820/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541985	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)]	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR - 86502	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	86502	5	30	30	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (ve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE MORELIA, TOLUCA COLONIA SAN FRANCISCO CURRURUNGUEO, 61528 SAN FRANCISCO CURRURUNGUEO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A LA IGLESIA DE LA PRECIOSA Y CALLE EN DIRECCION A LA CARRETERA MORELIA TOLUCA, CALLE E, lon: -100.34412571, lat:19.4651726)]	01-04-2019	31-12-2019	179,774.31	179,774.31	179,774.31	179,774.31	179,774.31	[tito:1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60/264, contratas:, convocante:AVUNTA MUESTO ZITÁCUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1541985/proyecto FIN.	1541985/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2019	4	MIC190201543929	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0]	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 63737	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63737	5	75	75	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALE EN DIRECCION A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO), 6134 COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITACUARO), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A LA ESCUELA SECUNDARIA Y CAL, lon:-100.30086294, lat:19.44922218]	01-04-2019	31-12-2019	799,999.61	799,999.61	799,999.61	799,999.61	427023.46	[ctot]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:661630, contratas:, convocante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1543929/proyecto INICIO, 1543929/proyecto PROCESO, 1543929/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544054	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 63994	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63994	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALE EN DIRECCION A LA DIETA COLONIA LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCO MORALES), 61525 LA DIETA (SEGUNDA MANZANA DE CRESCENCO MORALES), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA-TOLUCA Y CALLE EN DIRECCION, C. lon:-100.19907232, lat:19.44543991]	04-03-2019	31-12-2019	299,999.62	299,999.62	299,999.62	299,999.62	299999.62	[ctot]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60246, contratas:, convocante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1544054/proyecto INICIO, 1544054/proyecto PROCESO, 1544054/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201546218	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:625205.7]	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE APEO - 67142	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67142	5	460	430	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0]	[geo]: [cve_municipio:50, localidad:83, direccion:CALE VARIAS CALLES HIDALGO MORELOS, LAZARO CARDENAS, COHREGRIDORA PUBLICA APEO, 62278 APEO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON SE UBICA SOBRE LA AUTOPISTA CIUDAD DE MEXICO - GUADALAJARA ABA, lon:-100.33511139, lat:19.88949397]	15-06-2019	15-08-2019	531,515.44	531,515.44	531,515.44	531,515.44	531515.44	[ctot]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67300, contratas:, convocante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:625205.7]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0]	(1546218/proyecto INICIO, 1546218/proyecto PROCESO, 1546218/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547548	Proyecto de inversión	380,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0]	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM RURAL LA CORREGIDORA CCT - 69012	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69012	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:112, localidad:45, direccion:CALE CAMINO CONOCIDO DE PUENTEZUELAS RANCHERA PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUICO), 61522 PUENTEZUELAS (TERCERA MANZANA DE CURUNGUICO), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PUENTEZUELAS NORTE Y CAMINO A PUENTEZUELA, lon:-100.31699606, lat:19.48548196]	01-01-2019	31-12-2019	380,000.00	380,000.00	379,999.97	379,999.97	379999.97	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:M/SOLUOP/AD-ED-096/2019, contratas:44802, convocante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1547548/proyecto INICIO, 1547548/proyecto PROCESO, 1547548/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547944	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE AMPLIACION CI LAZARO CARDENAS - 69700	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	69700	5	80	80	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0]	[geo]: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE AMPLIACION CIUDAD LAZARO CARDENAS COLONIA SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTIN, 60200 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMPLIACION LAZARO CARDENAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE SIN NOMBRE UR, lon:-100.29251623, lat:18.30947410]	21-05-2019	31-07-2019	385,000.00	375,113.62	375,113.62	375,113.62	375113.62	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:M/S/DRUMA/PII/DOS/2019, contratas:DIEGO PALCIMIÑOS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0]	(1547944/proyecto INICIO, 1547944/proyecto PROCESO, 1547944/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201548240	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:591102.26]	CONSTRUCCION DE PSOS - 70259	16	Michoacán de Ocampo	55	Múgica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUGICA	70259	5	850	890	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18560.0, meta_modificada:18560.0]	[geo]: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALE PLAN DE IGUALA EJIDO NUEVA ITALIA DE RUIZ, 62760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MUJICA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ARASOLD Y CALLE G. GALIANA, AVENIDA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS Y AL LADO DEL AUDITORIO MUN, lon:-102.08679848, lat:19.02862821]	02-01-2019	31-12-2019		521,102.26			0	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:DO P/AD/VV/021/2019, contratas:SERVICIOS ONES BODI S.A. DE C.V., convocante:municipio de migica, monto:591102.26, importe_modificado:591102.26]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(1548240/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201548717	Proyecto de inversión	390,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:387123.31]	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ISIDRO DE LA COMUNIDAD DE LOS ADOLTES - 71150	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH	71150	5	20	32	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0]	[geo]: [cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALE CALLE SAN ISIDRO COLONIA LOS ADOLTES, 58677 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA UNIVERSIDAD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE LAS CALLES AV. UNIVERSIDA, lon:-101.7942124, lat:19.79627281]	16-07-2019	22-08-2019	387,123.31	387,123.31	387,123.31	387,123.31	387123.31	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:M/DOPOU/AD/FAIS/2019/017, contratas:RICARDO SUAREZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:387123.31, importe_modificado:387123.31]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0]	(1548717/proyecto INICIO, 1548717/proyecto PROCESO, 1548717/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550755	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TANGANCICUARO - 101976	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101976	5	77	63	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0]	[geo]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE TANGANCICUARO INTERIOR SIN COLONIA LA ESPERANZA III, 58537 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALCALPIN Y CALLE GANCIÑO, CALLE HUANTUPPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA REPUBLICA COLONIA TERCERA ESPERANZA, lon:-101.24719389, lat:19.70292168]	01-08-2019	31-12-2019	247,843.55	247,843.55	247,843.55	247,843.55	247843.55	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA-088/OP/041/ADM/19, contratas:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:247843.55, importe_modificado:247843.55]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0]	(1550755/proyecto INICIO, 1550755/proyecto PROCESO, 1550755/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201550924	Proyecto de inversión	4,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE FOSOS FIRMS ESTAPA UNO - 102347	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102347	5	1154	944	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0]	01-07-2019	29-11-2019	3,324,106.66	3,324,106.66	3,324,106.66	2,765,364.16	2765364.16	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-087/OP/1081/FIRMA/19, contratacion:TERMINADA, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:3124106.67, importe_modificado:3324106.67]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9450.0]	(1550924/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551086	Proyecto de inversión	227,739.26	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26)	MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE LUCIO CABAÑAS - 102637	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102637	5	134	109	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	05-08-2019	27-12-2019	99,790.32	99,790.32	99,790.32	29,937.09	29937.09	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/OP/0909/ADM/19, contratacion:CONTRATACION DE SERVICIOS, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:9790.32, importe_modificado:9790.32]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1551086/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551130	Proyecto de inversión	227,739.26	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26)	MEJORAMIENTO DE LA CURVA DE TACUJARO - 102706	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102706	5	59	49	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	05-08-2019	31-12-2019	208,637.72	208,637.72	208,637.72	65,591.31	65591.31	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-151/OP/0125/ADM/19, contratacion:CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:208637.72, importe_modificado:208637.72]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1551130/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551166	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TINGAMBATO Y PROLONGACION TINGAMBATO - 102762	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102762	5	33	27	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0]	05-08-2019	27-12-2019	98,582.26	98,582.26	98,582.26	98,582.26	98582.26	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-126/OP/0131/ADM/19, contratacion:GRUPO EMPRESARIAL, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:119435.28, importe_modificado:119435.28]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0]	(1551166/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551169	Proyecto de inversión	130,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VERAQUE - 102774	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102774	5	13	11	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	05-08-2019	27-12-2019	88,228.90	88,228.90	88,228.90	88,228.90	88228.9	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-138/OP/0134/ADM/19, contratacion:GRUPO EMPRESARIAL, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:88292.23, importe_modificado:88292.23]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]	(1551169/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551238	Proyecto de inversión	520,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ANACARDO CORDO Y ALVARO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102919	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102919	5	88	72	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:940.0, meta_modificada:940.0]	05-08-2019	27-12-2019	503,255.33	503,255.33	503,255.33	150,976.30	150976.3	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-157/OP/0138/ADM/19, contratacion:SERVICIO DE CONSTRUCCION, convocado:MUNICIPALIDAD DE MORELIA MICHOCACAN, monto:503255.33, importe_modificado:503255.33]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0]	(1551238/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201553907	Proyecto de inversión	45,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45475.2)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS DE LA GUARDIANA - 109569	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCACAN	109569	5	8	8	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	01-05-2019	04-05-2019	54,475.20	54,475.20	54,475.20	54,475.20	54475.2	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66916, contratacion:CONTRATACION DE SERVICIOS, convocado:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCACAN, monto:54475.2, importe_modificado:54475.2]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1553907/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201554203	Proyecto de inversión	454,415.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454415.0, modificado:360096.35)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENTE DE NOVIEMBRE NIÑOS HERODES Y POR EL CANAL - 110207	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO	110207	5	45	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.8]	11-03-2019	24-05-2019	360,096.35	360,096.35	360,096.35	360,096.35	360096.35	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64296, contratacion:CONTRATACION DE SERVICIOS, convocado:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOCACAN, monto:360096.35, importe_modificado:360096.35]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:552.8]	(1554203/proyecto)		En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFUJERES	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190201554631	Proyecto de inversión	950,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CABICERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA. 110957	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	110957	5	7573	5047	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:600.0]		[geo]: (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CARRETERA GENERAL DE HUICLA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58000 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO DE CHARALLA, CALLE 21 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CABICE, lon: -101.02920093, lat:20.00471321)	01-08-2019	31-10-2019	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950000.00	[info]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYT07SAM/025/09/19, contratacion:CONSTRUCCION CONTRATO ROMOSAM, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0]	[foto]: (1554631/proyecto FIN, 1554631/proyecto INICIO, 1554631/proyecto PROCESO, 1554631/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555090	Proyecto de inversión	325,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325247.44)	REHABILITACION DE CONCRETO ZAMPADEO EN CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS EN ZICUJARAN 112166	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	112166	5	1603	1612	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]		[geo]: (cve_municipio:35, localidad:113, direccion:CARRETERA AV. LAZARO CARDENAS PUEBLO ZICUJARAN, 61860 ZICUJARAN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA JUNTO A LA PLAZA A UNA CUADRA DE LA TENENCIA, lon: -101.96824122, lat:18.87694477)	01-01-2019	31-12-2019	325,247.44	325,247.44	325,247.44	325,247.44	325,247.44	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57861, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:325000.0, importe_modificado:325247.44)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0]	[foto]: (1555090/proyecto FIN, 1555090/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555627	Proyecto de inversión	80,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:61277.21)	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ZICUJARAN 118424	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LA HUACANA	118424	5	1609	1612	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0]		[geo]: (cve_municipio:35, localidad:113, direccion:PUEBLO ZICUJARAN, 61860 ZICUJARAN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ZICUJARAN, lon: -101.97680129, lat:18.88061321)	01-01-2019	31-12-2019	61,277.21	61,277.21	61,277.21	61,277.21	61,277.21	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63491, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]	[foto]: (1555627/proyecto FIN, 1555627/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555666	Proyecto de inversión	75,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:54114.45)	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC TELESEC GRAL FRANCISCO J. MULLICA DE CUPIJAN DEL RIO 113526	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LA HUACANA	113526	5	564	603	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0]		[geo]: (cve_municipio:35, localidad:35, direccion:SIDO CUPIJAN DEL RIO, 61870 CUPIJAN DEL RIO, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CUPIJAN DEL RIO, lon: -102.18061133, lat:18.77617705)	01-01-2019	31-12-2019	54,114.45	54,114.45	54,114.45	54,114.45	54,114.45	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65902, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:24.0]	[foto]: (1555666/proyecto FIN, 1555666/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558326	Proyecto de inversión	2,153,874.98	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153874.98, modificado:2153874.98)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 29 115874	16	Michoacán de Ocampo	41	Timbo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB006	N	0	0	348	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Mejor Campa Pre. 30, Centro, Mich., México, lon: -100.47898709, lat:19.69883933)	17-06-2019	14-09-2019	2,153,874.98	2,128,267.10	2,127,877.81	2,127,877.81	2,127,877.81	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2153874.98, importe_modificado:2153874.98)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1558326/proyecto FIN, 1558326/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558410	Proyecto de inversión	2,648,867.76	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2648867.76, modificado:2648867.76)	REHABILITACION DE PLANTEL EN EL I/N/IN DOVIDO DECEDLY 115874	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB024	N	0	0	53	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:6, localidad:122, direccion:Ignacio López Rayón 788, Palmira, 60680 Apatzingán de la Construcción, Mich., México, lon: -102.34725552, lat:19.07833788)	17-06-2019	14-09-2019	2,648,867.76	2,573,220.52	2,573,213.06	2,573,213.06	2,573,213.06	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:2648867.76, importe_modificado:2648867.76)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1558410/proyecto FIN, 1558410/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558433	Proyecto de inversión	869,999.77	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.77, modificado:869999.77)	REHABILITACION DE PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 54 115874	16	Michoacán de Ocampo	93	Tlalpujahuá	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB042	N	0	0	396	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:93, localidad:7, direccion:Alfonso B. Contró, Tlalpujahuá de Rayón, Mich., México, lon: -100.17994066, lat:19.80466249)	10-06-2019	08-08-2019	869,999.77	869,999.70	869,999.70	869,999.70	869,999.70	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:869999.77, importe_modificado:869999.77)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1558433/proyecto FIN, 1558433/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201560809	Proyecto de inversión	1,375,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375000.0, modificado:1375000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 115874	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	TQ/COTIJA/DIRO/02	N	0	0	139	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:600.0]		[geo]: (cve_municipio:19, localidad:38, direccion:Unimad Road, Michoacan, México, lon: -102.62723923, lat:19.86317693, geo:2: [cve_municipio:19, localidad:38, direccion:Cotija, Mich., México, lon: -102.62552161, lat:19.86317693)	17-05-2019	28-08-2019	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,374,933.76	1374933.76	[info]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYT07COTIJA/DIRO/02/2019, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:1374933.77, importe_modificado:1374933.77)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0]	[foto]: (1560809/proyecto FIN, 1560809/proyecto PROCESO, 1560809/proyecto PROCESO, 1560809/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201564518	Acción	1,300,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:129486.54)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verduzco		Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO		N	0	0	1302	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:113, localidad:4, direccion:21 de Marzo, La Cebra, Mich., México, lon: -101.57958964, lat:20.28638553)	17-06-2019	17-08-2019	909,641.98	909,641.98	909,641.98	909,641.98	909,641.98	[info]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MI59/OP/11/020/19, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUZCO, monto:1299486.54, importe_modificado:1299486.54)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[foto]: (1564518/proyecto PROCESO, 1564518/proyecto INICIO, 1564518/proyecto FIN)	Cancelado	Cancelada validada
2019	4	MIC190301567960	Proyecto de inversión	869,999.99	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.99, modificado:869999.99)	PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. WIFALVA CASTAÑEDA MORELOS 115874	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB033	N	0	0	90	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:160180137, lon: -102.352524, lat:19.087277)	10-06-2019	08-08-2019	869,999.99	868,932.94	868,932.94	868,932.94	868,932.94	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:869999.99, importe_modificado:868932.94)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1567960/proyecto FIN, 1567960/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567981	Proyecto de inversión	470,702.61	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470702.61, modificado:470702.61)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL I/N/IN GENERAL NICOLÁS DE RÍGUELES CANG 115874	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB073	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:160180137, lon: -102.457928, lat:19.235337)	08-07-2019	05-09-2019	470,702.61	470,702.61	470,097.02	470,097.02	470,097.02	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:470702.61, importe_modificado:470097.02)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1567981/proyecto FIN, 1567981/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568041	Proyecto de inversión	515,236.16	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515236.16, modificado:515236.16)	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS 115874	16	Michoacán de Ocampo	99	Tzucumbá	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB186	N	0	0	20	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:99, localidad:36, direccion:160180137, lon: -102.573306, lat:19.207605)	19-08-2019	17-10-2019	515,236.16	507,802.62	507,802.62	507,802.62	507,802.62	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:515236.16, importe_modificado:507802.62)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1568041/proyecto FIN, 1568041/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568073	Proyecto de inversión	10,794,960.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10794960.0, modificado:10794960.0)	AMPLIACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA (INICIT) (U.S.N.H.) 115874	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS005	N	0	0	640	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:160180137, lon: -101.192046, lat:19.703384)	13-08-2019	08-04-2020	10,794,960.00	10,467,571.67	6,875,218.67	6,875,218.67	6,875,218.67	[info]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100, contratacion:CONVOCANTE H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA, monto:10794960.0, importe_modificado:10467571.67)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0]	[foto]: (1568073/proyecto FIN, 1568073/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O				INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCIÓN BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
								ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO														CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	DEVENGADO					EJERCIDO	PAGADO	
2019	4	MIC19040159945	Proyecto de inversión	317,242.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317242.0, modificado:317242.0)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRES CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PRESNO. - 24097	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24097	5	3	2	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0]	[geo]: (cve_municipio:50, localidad:52, direccion:CALLE TRES CAMINOS PANCHERA SAN JOSE DEL PRESNO, 51299 SAN JOSE DEL PRESNO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CAMINO CAMPO HERMOSO SAN JUAN KUBETA Y CAMINO CAMPO HERMOSO TORRELLANA, CARRETERA MEXICO-GUADALAJARA LA CALLE 3 E, lon:-103.9847951, lat:19.8204951)	02-12-2019	27-12-2019	135,467.00	135,467.00	135,467.00	135,467.00	135467	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74595, contratacion:CONTRATACION DE SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:317242.0, importe_modificado:317242.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0]	1599545/proyecto_PRDCISO, 1599545/proyecto_PRDCISO, 1599545/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401601139	Proyecto de inversión	11,561,008.00	[f1]: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11561008.0, modificado:11561008.0)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO, MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	FON2	N	0	0	0	283	[unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:84, localidad:16, direccion:Pasó del Molino, Mich., México, lon:-102.5226326, lat:19.8343604)	13-06-2019	11-04-2020	11,561,008.00	11,561,008.00	8,790,509.38	8,790,509.38	879050938	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/POWEG/DNU/DIR A/PN-002/2019, contratacion:VICTOR HUGO GOMEZ CHAVEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:11561008.0, importe_modificado:11561008.0)	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:50.0]	1601139/proyecto_PRDCISO, 1601139/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401601144	Proyecto de inversión	10,345,546.00	[f1]: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10345546.0, modificado:9687706.991)	TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE QUIROGA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	FON4	N	0	0	2302	[unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:73, localidad:8, direccion:San Andrés Tarandaro, Mich., México, lon:-101.6308993, lat:19.666027)	18-06-2019	16-04-2020	9,687,706.99	9,687,706.99	6,877,545.49	6,877,545.49	65525195	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/POWEG/DNU/DIR A/PN-004/2019, contratacion:INGENIERIA Y DISEÑO ROMMA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:9523508.57, importe_modificado:9523508.57)	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:5.0]	1601144/proyecto_PRDCISO, 1601144/proyecto_PRDCISO, 1601144/proyecto_PRDCISO, 1601144/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401602121	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JACONA EN LA LOCALIDAD DE JACONA MUNICIPIO DE JACONA EN EL ESTADO DE MI - 136082	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136082	5	60	40	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0]	[geo]: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PUEBLO JACONA DE PLANCARTI CENTRO, 5800 JACONA DE PLANCARTI, JACONA MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CALLE APATINGAN Y CALLE JACONA, CALLE VICENTE GUERRERO PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 FRANCISCO J. MUJICA CALLE AM, lon:-102.3059977, lat:19.961412481)	15-04-2019	31-12-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,030.03	1,299,030.03	129903003	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RE/900365/2019, contratacion:Ing. Gabriel Ayala Arzate, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1299030.04, importe_modificado:1299030.04)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0]	1602121/proyecto_PRDCISO, 1602121/proyecto_PRDCISO, 1602121/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401602216	Proyecto de inversión	1,779,709.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889854.5, modificado:889854.5), [f2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889854.5, modificado:889854.5)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGUNA ENTRE CALLE GIR - 136082	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136082	5	140	93	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0]	[geo]: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA COLONIA NUMARAN, 5940 NUMARAN, NUMARAN MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE LAUREL, CALLE ROSAS DESD PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAJUMOTEC 37 ARIBITRIO, 5946 NUMARAN, MICH. DIRIGITE AL SUR HACIA GIR A L, lon:-101.9623312, lat:20.25165571)	15-04-2019	31-12-2019	889,854.50	889,854.50	889,140.06	889,140.06	88914006	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RE/900228/2019, contratacion:PROYECTOS, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:177980.13, importe_modificado:177980.13)	[meta]: [unidad_medida:Metro lineales, avance:140.0]	1602216/proyecto_PRDCISO, 1602216/proyecto_PRDCISO, 1602216/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401602223	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS - 136887	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136887	5	43	29	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0]	[geo]: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COAHUYANA DE HIDALGO, 60800 LA LUZ, COAHUYANA MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE RAYON, CALLE NICOLAS BRAVO DESDE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COAHUYANA MORELOS PONIENTE 89 TERCERO DI, lon:-103.66566841, lat:18.69833281)	15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	998,538.09	998,538.09	99853809	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RE/900222/2019, contratacion:CHICHU A CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:998538.09, importe_modificado:998538.09)	[meta]: [unidad_medida:Metro lineales, avance:275.0]	1602223/proyecto_PRDCISO, 1602223/proyecto_PRDCISO, 1602223/proyecto_PRDCISO, 1602223/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401602421	Proyecto de inversión	7,600,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0)	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE URBANO DE LA VIALIDAD PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLES JUAN DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA REC - 174581	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174581	5	75	50	0	[unidad_medida:Otros, meta:284.63, meta_modificada:284.63]	[geo]: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO PERIBAM DE RAMOS, 60440 PERIBAM DE RAMOS, PERIBAM MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE DOMINGO CONDONCO DESDE PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA (EMU), lon:-102.4120261, lat:19.1516069)	13-07-2019	31-12-2019	7,600,000.00	7,600,000.00	7,564,464.27	7,564,464.27	756446427	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC C/RE/90040/2019, contratacion:FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA, convocante:CDP, monto:756205.16, importe_modificado:756205.16)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:284.63]	1604261/proyecto_PRDCISO, 1604261/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401605043	Proyecto de inversión	183,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183000.0, modificado:183000.0)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MANCERA - 27191	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verdúzzo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	27191	5	8	7	0	[unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[geo]: (cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE AV MIGUEL HIDALGO 2 LÍDIO MANCERA, 5846 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDÚZZO MICHOACÁN DE OCAPOAM ENTRE CALLE LAZARO HERRERA Y CALLE HEREDIA DE NACCZARI, CALLE RAYON SOBRE LA ENTRADA BAJANDO DE CARRETERA LA HERRERA, lon:-101.5232344, lat:20.31753393)	14-10-2019	07-12-2019	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61000	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/OP/PI/039/19, contratacion:ROLY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDÚZZO, monto:549000.0, importe_modificado:549000.0)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	1605043/proyecto_PRDCISO, 1605043/proyecto_PRDCISO	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES FISICOS
2019	4	MIC19040160986	Proyecto de inversión	29,222.46	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29222.46, modificado:29222.46)	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COJUMATLAN DE REGULES EN LA CALLE DE LA PUNTIJA SEGUNDO PAQUETI - 98056	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98056	5	18	12	0	[meta]: [unidad_medida: Celulas solares, meta:0, meta_modificada:0]	[geo]: (ve_municipio:74, localidad:9, direccion: CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CONDADO, 5914 LA PUNTIJA, COJUMATLAN DE REGULES MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE LA TELECOMUNICACION Y CALLE CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE CALLE DE LA CAPILLA COLOCACION DE CALPILTADOR, lon:-102.8044684, lat:20.12481)	01-07-2019	14-12-2019	29,222.46	29,222.46	29,222.46	29,222.46	29,222.46	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 71208, contratacion: CONVOCATORIA DE COJUMATLAN, monto: 29222.46, importe_modificado: 29222.46]	[meta]: [unidad_medida: Celulas solares, avance: 0.0]	(1606986/proyecto (NICO))	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040162786	Proyecto de inversión	2,384,299.30	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384299.3, modificado:2384299.3)	CONSTRUCCION DE COLECTOR PULVIA DE LA CALLE FELPE ANGELES ENTRE CALLES MAESTRO JUSTO SIERRA Y FERROCARRIL EN VURECUARO MICH - 232050	16	Michoacán de Ocampo	106	Vurecuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE VURECUARO MICHOCACAN	232050	5	250	200	0	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 294.89, meta_modificada: 294.89]	[geo]: (ve_municipio:106, localidad:1, direccion: CALLE GENERAL FELPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA LA LOMA, 9237 VURECUARO, VURECUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE REFORMA LA VALIDA DONDE SE CONSTRUIRA EL COLECTOR SE ENCUENTRA, lon:-102.28704507, lat:20.33356204)	04-11-2019	31-12-2019	2,384,299.30	2,384,299.30	2,384,299.30	2,384,299.30	2,384,299.30	2,384,299.30	[tcto]: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: M/M/OP/IR/2019/006, contratacion: CONVOCATORIA EXCAVACIONES Y ACABADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIENTO DE VURECUARO MICHOCACAN, monto: 2384299.3, importe_modificado: 2384299.3]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 100.0]	(1627866/proyecto PROCISO, 1627866/proyecto (NICO))	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC19040164158	Proyecto de inversión	63,452.29	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63452.29, modificado:63452.29)	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ANDADOR LAZARO CARDENAS, CALTEL QUITO, SAN MIGUEL CURAHUANGO - 248581	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	248581	5	15	10	0	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0]	[geo]: (ve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CUARTEL V. 6253 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VIDAL NITO DE ANDADOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LAZARO CAR, lon:-100.46976519, lat:19.88514098)	19-09-2019	25-09-2019	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 74622, contratacion: CONVOCATORIA MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto: 63452.29, importe_modificado: 63452.29]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 7.0]	(1641558/proyecto (NICO), 1641558/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401652810	Proyecto de inversión	59,999.86	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59999.86, modificado:59999.86)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CHANAN - 262776	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262776	5	45	40	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 150.0, meta_modificada: 143.0]	[geo]: (ve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLE MORELIA O INTERIOR O COLONIA LA MANGRITA, 6125 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CONGRESIONA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE MORELIA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA JUAN ESCUT, lon:-100.5638536, lat:19.69663369)	10-10-2019	02-12-2019	59,999.86	59,999.86	59,999.86	59,999.86	59,999.86	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 69108, contratacion: CONVOCATORIA MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACAN, monto: 60000.0, importe_modificado: 60000.0]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 143.0]	(1652810/proyecto (NICO), 1652810/proyecto FIN, 1652810/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040165306	Proyecto de inversión	423,432.05	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434332.05, modificado:434332.05)	CONDICIONAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO CES 6/10, DE QUERENDARO - 263422	16	Michoacán de Ocampo	72	Querendaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOCACAN	263422	5	4780	4325	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 437.0, meta_modificada: 437.0]	[geo]: (ve_municipio:72, localidad:1, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD QUERENDARO, 5880 QUERENDARO, QUERENDARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE ISAAC ARRAGA, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO CES 6/10 DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAL, lon:-100.89886048, lat:19.81521846)	25-10-2019	23-12-2019	0	0	0	0	0	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 5A2470V/160/ADM/19, contratacion: CONSTRUCCION DE CTORA ANLISI, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOCACAN, monto: 97632.64, importe_modificado: 97632.64]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0]	(1653306/proyecto (NICO), 1653306/proyecto FIN, 1653306/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401654665	Proyecto de inversión	997,632.64	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997632.64, modificado:997632.64)	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN MORELIA COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ CALLE VEINTIDOS DE FEBRERO - 286915	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	286915	5	35	29	0	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 288.0, meta_modificada: 288.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion: CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ, 58219 MORELIA, MORELIA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS MORAN TOVAR Y AVENIDA NICOLAS BALLESEROS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REP, lon:-101.16415933, lat:19.72349641)	01-12-2019	31-12-2019	997,632.63	997,632.63	997,632.63	299,289.79	299,289.79	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 74853, contratacion: CONVOCATORIA PUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto: 140000.0, importe_modificado: 140000.0]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 28.0]	(1654665/proyecto (NICO), 1654665/proyecto FIN, 1654665/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401657390	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN APUTIZO DE JUÁREZ - 266991	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266991	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 5100.0, meta_modificada: 5100.0]	[geo]: (ve_municipio:112, localidad:2, direccion: CALLE CAMINO A APUTIZO DE JUAREZ PUEBLO APUTIZO DE JUAREZ (SANTA MARIA), 61539 APUTIZO DE JUAREZ (SANTA MARIA), ZITACUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RINCON JUAREZ Y CAMINO A ZONA AGRICOLA, CAMINO CARRETERA A COPANDARO A, lon:-100.35189085, lat:19.34240212)	25-10-2019	31-12-2019	140,000.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 74856, contratacion: CONVOCATORIA PUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto: 140000.0, importe_modificado: 140000.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, avance: 5100.0]	(1657390/proyecto (NICO), 1657390/proyecto FIN, 1657390/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401657425	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO RINCON DE AHORCADO - 267021	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	267021	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 2000.0, meta_modificada: 2000.0]	[geo]: (ve_municipio:112, localidad:48, direccion: CALLE A LA LOMITA DEL RINCON DE AHORCADOS RANCHERIA LA LOMA TERCERA MANZANA DE SAN MIGUEL, 61539 RINCON DEL AHORCADO, ZITACUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A HONCON DEL AHORCADO Y CAMINO A LA LOMITA, BRECHA EN AREA PARCEL, lon:-100.33934972, lat:19.35873381)	25-10-2019	31-12-2019	140,000.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00	139,896.00	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 74856, contratacion: CONVOCATORIA PUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto: 140000.0, importe_modificado: 140000.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, avance: 2000.0]	(1657425/proyecto (NICO), 1657425/proyecto FIN, 1657425/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401658415	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	CONSTRUCCION DE ANDADOR PRATONAL EN CALLE MEXICO 68 EN HERCICA ZITACUARO COL. MEXICO 68 - 268460	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	268460	5	190	190	0	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 170.0, meta_modificada: 170.0]	[geo]: (ve_municipio:112, localidad:1, direccion: CALLE DE MEXICO 68 COLONIA MEXICO 68, 61539 HERCICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 2A DE MEXICO 68 Y CALLE REVOLUCION NORTE, CALLE MIGUEL CARRILLO HERCICA ZITACUARO COL. MEXICO 68., lon:-100.3530328, lat:19.44278791)	25-10-2019	31-12-2019	400,000.00	397,762.57	397,762.57	397,762.57	256,267.69	[tcto]: [tipo_obra: Administracion directa, numero_contrato: 74850, contratacion: CONVOCATORIA PUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOCACAN, monto: 400000.0, importe_modificado: 400000.0]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 170.0]	(1658415/proyecto (NICO), 1658415/proyecto FIN, 1658415/proyecto PROCISO, 1658415/proyecto PROCISO, 1658415/proyecto (NICO))	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E S				TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE																	DEVENGADO	EFERIDO					PAGADO	
2019	4	MIC190401664217	Proyecto de inversión	368,365.79	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368365.79, modificado:368365.74)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PICO DE TIZATE EN COLONIA AMP. TORREON NUEVO - 27910	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	27910	5	18	14	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PICO DEL TIZATE INTERIOR EN COLONIA AMPLIACION TORREON NUEVO, 58116 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARQUETIN Y CALLE IGNACIO SALAZAR, CALLE PICO DE OIZABA SECTOR REPUBLICA, lon:-101.20161016, lat:19.74819131)	01-12-2019	31-12-2019	359,564.80	359,564.80	359,564.80			[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 234/OP/0311/ADM/19, contrato:CDMAR ANDRABI FERREYRA, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:368365.74, importe_modificado:368365.74]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0]	(1664217/proyecto_NICIO, 1664217/proyecto_PRDCISO, 1664217/proyecto_FIN, 1664217/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664860	Proyecto de inversión	130,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:128956.92)	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN GRADAS DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE IN. - 27738	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	27738	5	700	600	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130000.0, meta_modificada:130.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR DE PUEBLO CENTRO 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y - SE ENCUENTRA EN LA ZONA CERRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.64373889, lat:19.40198703)	15-11-2019	30-12-2019	128,956.92	128,956.92	128,956.92	123,728.15	123,728.15	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 320, contrato:SA 156/OP/0311/ADM/19 DE SALVADOR ESCALANTE, monto:128956.92, importe_modificado:128956.92]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]	(1664860/proyecto_NICIO, 1664860/proyecto_PRDCISO, 1664860/proyecto_FIN, 1664860/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667471	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN FELIPE LOS ALZATI PRIMERA MZA TRAMO DE LA MUERTE AL CARRETEL - 28923	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO	28923	5	250	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:563.5, meta_modificada:563.5]	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE DEL CARRIZAL COLONIA SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA), 61529 SAN FELIPE LOS ALZATI Y ESPECIFICACIONES MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BIECHA AL RIO Y CARRETERA A OCAMPO, SAN FELIPE LOS ALZATI 1A MZA, TRAMO DE LA, lon:-100.37247754, lat:19.49175544)	01-10-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		[tcto]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:M2 M200/OP/AD/AY 195/2019, contrato:INGENIERIA Y ESPECIFICACIONES A.B.A DE C.V., convocante:AVUNTA MIENTO OTACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:563.5]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:563.5]	(1667471/proyecto_FIN, 1667471/proyecto_NICIO, 1667471/proyecto_PRDCISO, 1667471/proyecto_PRDCISO, 1667471/proyecto_PRDCISO, 1667471/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667797	Proyecto de inversión	35,264.44	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35264.44, modificado:35264.44)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PANACIO - 28054	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	28054	5	5	3	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL BANCHEIRA PANACIO, 61810 PANACIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y - SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.76793319, lat:19.58045211)	11-11-2019	30-11-2019	35,264.44	35,264.44	35,264.44	35,264.44	35,264.44	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contrato:convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1667797/proyecto_PRDCISO, 1667797/proyecto_NICIO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401679196	Proyecto de inversión	200,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TALLER CASA DEL ARTESANO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DEL COBRE - 275610	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	275610	5	700	500	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:170.0, meta_modificada:170.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRAGA PUEBLO EL ARTESANO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAGUA Y CALLE GENERAL MORELOS, UBICADA ATRAS DE LA PLAZA DE LOS NIÑOS HEROES, lon:-101.632386, lat:19.40796276)	19-08-2019	30-12-2019	196,367.63	196,367.63	196,367.63	143,772.59	143,772.59	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 210, contrato:convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:196367.63, importe_modificado:196367.63]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:170.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:170.0]	(1679196/proyecto_NICIO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685225	Proyecto de inversión	96,147.32	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96147.32, modificado:96147.32)	MOBILIARIO PARA AULA COCINA PARA LA ESC. PRIM. GERTRUDIS RICARDESA MENDOZA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A006	N	0	0	25	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:48, localidad:7, direccion:Calle Juárez 213, Barrio Rawo, Lagunillas, Mich., México, lon:-101.41410828, lat:19.56043716)	06-12-2019	06-02-2020	96,147.32	96,147.32	96,147.32	96,147.32	96,147.32	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(1679196/proyecto_NICIO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685729	Proyecto de inversión	819,989.57	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819989.57, modificado:819989.57)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO 206.79	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A0M14	N	0	0	39	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:38, localidad:81, direccion:Venustiano Carranza 39, Barrio del Corco, 61940 Huastla de Nuñez, Mich., México, lon:-100.89534976, lat:18.62477386)	23-12-2019	20-02-2020	819,989.57	819,946.06				[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(1679196/proyecto_NICIO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691097	Proyecto de inversión	1,417,100.13	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417100.13, modificado:1417100.13)	DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LA ITAPA EN LA ESC. TV. SEC. 200.429	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R255	N	0	0	44	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:52, localidad:273, direccion:alcala 38, Edificio 280 Sector, 60950 Lázaro Cárdenas, Mich., México, lon:-102.2095871, lat:17.96001711)	19-11-2019	16-02-2020	1,417,100.13	1,413,536.46	424,060.94	424,060.94	424,060.94	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]	(1679196/proyecto_NICIO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401693771	Proyecto de inversión	708,832.21	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708832.21, modificado:708832.21)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R223	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Ignacio M. Altamirano 68, Col. de Dolores, 61940 Huastla de Nuñez, Mich., México, lon:-100.8197912, lat:18.62152039)	02-12-2019	31-12-2019	708,832.21	708,832.21				[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(1679196/proyecto_NICIO, 1679196/proyecto_PRDCISO, 1679196/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696472	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0), [F2] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1395134.13)	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON QUIRINGUARO MUNICIPIO DE HUAMBRA MICHOACAN - 68317	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	68317	5	110	134	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:39, localidad:7, direccion:BARANERA QUIRINGUARO (SAN SIMON QUIRINGUARO), 61647 QUIRINGUARO (SAN SIMON QUIRINGUARO), HUAMBRA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE TERRACERA SAN SIMON QUIRINGO Y BIECHA SIN NOMBRE, BIECHA SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.47711708, lat:19.51637316)	04-04-2019	30-07-2019	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	1,295,134.13	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE AC/PIE/OBRA/R/010/2019, contrato:AMANDU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2588897.34, importe_modificado:2588897.34]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	(1696472/proyecto_FIN, 1696472/proyecto_PRDCISO, 1696472/proyecto_PRDCISO, 1696472/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401696733	Proyecto de inversión	7,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:5, prog_pres:308, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0)	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	01219	N	0	0	17000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Antonio Alzate 185, Centro histórico de Morelia, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18974149, lat:19.70907091), [geo2]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plaza Vasco de Quiroga 93, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18972086, lat:19.69851591)	11-10-2019	19-11-2019	3,500,000.00	6,999,995.56	6,999,995.56	3,500,000.00	3500000	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.0]	(1696733/proyecto_NICIO, 1696733/proyecto_PRDCISO, 1696733/proyecto_PRDCISO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	INDICACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC18020110366	Proyecto de inversión	961,133.17	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961133.17, modificado:961133.17)	Rehabilitación De Drenaje En Calle Libertad Entre Jose De San Martin Y Calle Manantales - 67680	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	67680	N	0	0	700	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SAN MIGUEL, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MANANTALES Y CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA CAPILLA DEL HOSP, lon: -102.1304729, lat:19.4152219]	02-07-2018	07-09-2018								[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:ND3 P/OP/IR/005/2018, contrato:JESUS AUBERTO CUARA O SIRONO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:949993.43, importe_modificado:949993.43]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	(1242017/proyecto FIN, 1242017/proyecto PROCESO, 1242017/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301286143	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZUCUHO ENTRE ZAPOCO Y AV IMPERIO TARSCO EN L 27126	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	217126	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:525.0, meta_modificada:525.0]	[geo]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ZUCUHO PUEBLO SAN ISIDRO ITZICUARO, 5837900000, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPOCO Y CALLE AV. IMPERIO TARSCO, CALLE PANITLA CALLE ZUCUHO ENTRE ZAPOCO Y AV. IMPERIO TARSCO EN LA COL. SAN ISIDRO ITZICUARO DE MORELIA, lon: -101.2725805, lat:19.7005944]	20-08-2018	20-11-2018	970,000.00	969,874.90	913,250.73	913,250.73	913,250.73	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP P/IRE/60825/2018, contrato:ALEJANDRO MEDINA DORADO, convocante:SCOP, monto:508981.9, importe_modificado:969874.9]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:525.0]	(1286143/proyecto PROCESO, 1286143/proyecto NICO, 1286143/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180401489087	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS DE 2 E.L. Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS HASTA SONDEO EL RECURSO ALCANCE EN EL CICLYEM PLANTEL DE TETESA	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80f005	N	0	0	172	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dr. Miguel Silva 72, Centros, 46920 Arteaga, Mich., México, lon: -102.2891736, lat:18.45749895]	26-12-2018	25-03-2019	2,000,000.00	1,997,489.31	1,997,489.30	1,997,489.30	1,997,489.30	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180401494569	Proyecto de inversión	6,500,264.92	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500264.92, modificado:6500264.92)	RECTORIA SEGUNDA ETAPA (OBRA) EN LA UNIVERSIDAD SINTAXIS TECNOLÓGICA DE MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80f014	N	0	0	2000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:El Peninsular 447, José María Pino Suárez, 58218 Morelia, Mich., México, lon: -101.1607565, lat:19.72033293]	17-12-2018	22-08-2019	6,500,264.92	6,254,892.94	6,254,892.94	6,254,892.94	6,254,892.94	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180401495836	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV SEC. NO. 123	16	Michoacán de Ocampo	73	Quiroga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80a070	N	0	0	66	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:73, localidad:11, direccion:Avenida Ireticame Oriente 24, San Sebastián Uno, Santa Fe de la Laguna, Mich., México, lon: -101.55529976, lat:19.67160504]	19-11-2018	11-01-2019	1,500,000.00	1,497,630.83	1,497,630.20	1,497,630.20	1,497,630.20	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC180401495846	Proyecto de inversión	1,145,783.33	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145783.33, modificado:1145783.33)	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, BARRA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESC. PRIM. INDIGENA CURICAVEL.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Unión	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80f002	N	0	0	137	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [cve_municipio:111, localidad:9, direccion:5 de Febrero 557, Ziraquerero, Mich., México, lon: -101.9078064, lat:19.42388959]	29-10-2018	27-12-2018	1,145,783.33	1,142,905.30	1,142,904.36	1,142,904.36	1,142,904.36	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101504790	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)	MEJORAMIENTO LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3842	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	3842	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo]: [cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 98 RANCHERA LA COFRADIA, 58532 LA COFRADIA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon: -101.90091049, lat:20.80794989]	14-03-2019	30-12-2019	280,000.00	280,000.00	280,000.00	264,140.56	264,140.56	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DP/RAMXXXIII/2019-055666, contrato:SALVADO R CANCINO VILLCAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN, monto:264456.2, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda Cuadrados, avance:5.0]	(1504790/proyecto FIN, 1504790/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101504961	Proyecto de inversión	1,739,640.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739640.0, modificado:205787.25)	REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL 4401	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	4401	5	4924	4471	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0]	[geo]: [cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO CLOMBA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE LEVARRA ACABO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.80895828, lat:18.96148324]	01-01-2019	31-12-2019	205,787.25	205,787.25	205,787.25	205,787.25	205,787.25	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57729, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1739640.0, importe_modificado:205787.25]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0]	(1504961/proyecto NICO, 1504961/proyecto PROCESO, 1504961/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101505036	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699795.15)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN LA TENENCIA-4651	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4651	5	214	196	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:960.0]	[geo]: [cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 DE INTERIOR O RANCHERIA SAN MATEAS GRANDE, 6211 SAN MATEAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE SAN MATEAS, lon: -100.60689511, lat:19.72227505]	02-09-2019	02-10-2019	699,795.15	699,795.15	699,795.15	699,795.15	699,795.15	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M HM/DP/SCN/AD-0462015, contrato:ERNESTO ZARATE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:699795.15, importe_modificado:699795.15]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0]	(1505036/proyecto NICO, 1505036/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101505082	Proyecto de inversión	592,923.53	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592923.53, modificado:592923.53)	CONSTRUCCION DE TEJUMBRE - 4773	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACÁN	4773	5	388	389	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0]	[geo]: [cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEFAMAL, 61836 EL TEFAMAL, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE LUBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, lon: -101.6160681, lat:19.21440414]	27-05-2019	27-07-2019	592,923.53	592,923.53	592,923.53	592,923.53	592,923.53	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59482, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN, monto:592923.23, importe_modificado:592923.23]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0]	(1505082/proyecto NICO, 1505082/proyecto PROCESO, 1505082/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101505119	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITRIO 4909	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	4909	5	30	20	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	[geo]: [cve_municipio:71, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERA LOS REYES, 5820 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZADA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon: -101.41949997, lat:20.21830522]	30-12-2019	30-12-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	557,005.45	557,005.45	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DP/RAMXXXIII/2019-010101, contrato:JORGE LUIS VILLCAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN, monto:559501.76, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda Cuadrados, avance:9.0]	(1505119/proyecto NICO, 1505119/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES_FISICOS
2019	4	MIC190101505424	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384900.73)]	CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELLIACHILLERATO-8857	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8857	5	32	28	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO O INTERIOR O O RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO 5 MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRINCHA CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRINCHA CONOCIDO EN LAS ATURBAS DE LA TENENGA, lon:100.70860407, lat:19.50765614)]	03-07-2019	30-08-2019	384,900.73	384,900.73	384,900.73	384,900.73	384,900.73	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/DDP/SCN/AD-062/2019, contratista:DAVID GARCIA VILACUICZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:384900.75, importe_modificado:384900.75)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0)]	(1505424/proyecto INICIO, 1505424/proyecto PROCESO, 1505424/proyecto INICIO, 1505424/proyecto PROCESO, 1505424/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506257	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN BUENA VISTA UNO - 7967	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	7967	5	9	9	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0)]	[gpo1: (eve_municipio:38, localidad:528, direccion:CALEON SALIDA AL REPARO PUERTO BUENAVISTA UNO (BUENAVISTA DE LAS ANONAS), 61959 BUENAVISTA, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEON S/N Y CALLEON S/N, CALLEON S LA OBRA SE LUBICA SOBRE EL CALLEON PRINCIPAL SALIDA A EL REPARO, lon:101.14456042, lat:18.8179527)]	01-09-2019	31-12-2019	180,000.00	179,996.86	179,996.86	179,996.86	179,996.86	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71124, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUETAMO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:179996.86)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:6.0)]	(1506257/proyecto FIN, 1506257/proyecto INICIO, 1506257/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506520	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:69696.24)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA PALMERA - 8672	16	Michoacán de Ocampo	57	Nocupetaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8672	5	145	175	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:210.0)]	[gpo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR EN COLONIA LA PALMERA, 61300 NOCUPEETARO DE MONTELOS, NOCUPEETARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS RIGULEY Y CALLE RAMON CORONA, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLES JOSE MARIA, lon:101.16020248, lat:19.03795641)]	05-04-2019	05-06-2019	696,996.24	696,996.24	696,996.24	696,996.24	696,996.24	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ANMA-010/2019, contratista:L.A. ERNA EARRNA CUEVAS MICHEL, convocante:AYUNTA MIENTO DE NOCUPEETARO, monto:69696.24, importe_modificado:69696.24)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0)]	(1506520/proyecto PROCESO, 1506520/proyecto INICIO, 1506520/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506984	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:215236.57)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS SERAFIN CONTRERAS-10063	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10063	5	21	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO O INTERIOR O O COLONIA LLANOS DEL EJIDO, 61170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA COLONIA LLANO DEL EJIDO PASANDO EL VADO A MANO DERECHA, lon:100.55927066, lat:19.67347857)]	01-07-2019	04-10-2019	215,236.57	215,236.57	215,236.57	215,236.57	215,236.57	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66149, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0)]	(1506984/proyecto INICIO, 1506984/proyecto PROCESO, 1506984/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507113	Proyecto de inversión	220,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:159393.51)]	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA HUERTA - 10742	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10742	5	104	96	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO O O INTERIOR O O RANCHERIA AGOSTITLAN, 61241 AGOSTITLAN, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL TANQUE YA EXISTENTE EN LA COLONIA LA HUERTA, lon:100.62254028, lat:19.54350424)]	03-07-2019	02-09-2019	155,093.51	155,093.51	155,093.51	155,093.51	155,093.51	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66141, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:38.0)]	(1507113/proyecto INICIO, 1507113/proyecto PROCESO, 1507113/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507265	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1156500.0)]	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE CINCO FEBRERO ESQUINA CON HUANDACAREO AL ENTRONQUE CON OCHO DE MAYO - 11161	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11161	5	104	96	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:1161.48)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO O O INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HUANDACAREO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE CONOCIDO A LOS CUADRAS DEL CAMPO GALVES, lon:100.56537003, lat:19.70176159)]	01-06-2019	30-10-2019	1,156,500.00	1,156,500.00	1,156,500.00	1,156,500.00	1,156,500.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/DDP/SCN/AD-032/2019, contratista:NILO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1156500.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.48)]	(1507265/proyecto INICIO, 1507265/proyecto PROCESO, 1507265/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507520	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599999.99)]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 11778	16	Michoacán de Ocampo	41	Hirimo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HIRIMO MICHOACAN	11778	5	120	110	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	[gpo1: (eve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA HIRIMO, 61280 HIRIMO, HIRIMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADRUGO, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA ESCUELA PR, lon:100.47980777, lat:19.6982157)]	13-02-2019	15-04-2019	1,599,999.34	1,599,999.34	1,599,999.34	1,599,999.34	1,599,999.34	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/DDP/AD-002/2019, contratista:RODRIGO DE LA SERENA SOTO, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIRIMO, MICHOACAN, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)]	(1507520/proyecto INICIO, 1507520/proyecto PROCESO, 1507520/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507844	Proyecto de inversión	185,125.48	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185125.48, modificado:180000.0)]	TERMINACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL JARAL - 12500	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12500	5	78	72	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1056.0, meta_modificada:100.0)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDO O O INTERIOR O O COLONIA EL JARAL, 61153 EL JARAL (JANAMORFO), HIDALGO 5 MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO EN EL LIRABRAMENTO NORTE POR LA CALLE NICOLAS BRAYO, lon:100.55042572, lat:19.70879495)]	03-04-2019	15-06-2019	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/DDP/SCN/AD-009/2019, contratista:JUAN ANTONIO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)]	(1507844/proyecto INICIO, 1507844/proyecto PROCESO, 1507844/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508146	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998447.66)]	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA PARTE NORTE DE LA CABEERA MUNICIPAL - 13213	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13213	5	2600	2400	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:91.0)]	[gpo1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO O O INTERIOR O O COLONIA SAN ANTONIO DE LAS PALMAS, 61129 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZOLOBERE HIDALGO, CALLE CONOCIDO EL CANAL HIDALGO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO HACIA , lon:100.56004191, lat:19.69595192)]	04-05-2019	20-07-2019	998,447.66	998,447.66	998,447.66	998,447.66	998,447.66	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/DDP/SCN/AD-020/2019, contratista:HECTOR GARCIA FLORES, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:998447.67, importe_modificado:998447.67)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0)]	(1508146/proyecto INICIO, 1508146/proyecto PROCESO, 1508146/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101509648	Proyecto de inversión	415,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:411297.95)	CONSTRUCCION DE SALA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MUJICA - 17914	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17914	5	185	185	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:09, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INFONAVIT, 58480 VILLA MADRID, MADRID MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUERAMBY Y ESTA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MUJICA A UN COSTADO DE LEONERA LICONZA A UNA CUADRA DEL JA, lon:-101.27961457, lat:19.38819132)	01-07-2019	15-08-2019	411,297.95	411,297.95	411,297.95	411,297.95	411,297.95	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/BE/005/2019, contratas:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE C V, convocante:ST AYUNTAMIENTO DE MADRID, monto:411297.95, importe_modificado:411297.95)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/BE/005/2019, contratas:JUCARS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE C V, convocante:ST AYUNTAMIENTO DE MADRID, monto:411297.95, importe_modificado:411297.95)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1509648/proyecto INICIO, 1509648/proyecto PROCESO, 1509648/proyecto INICIO, 1509648/proyecto PROCESO, 1509648/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510095	Proyecto de inversión	550,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSE FERNANDO RAMIREZ-18731	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	18731	5	25	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FERNANDO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA JARUPILACION DOS DE DICIEMBRE, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA IGUALDAD Y CALLE NICOLÁS BRINDO, CALLE LA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA E, lon:-101.25007448, lat:19.70903609)	15-04-2019	16-07-2019	548,915.39	548,915.39	548,915.39	548,915.39	548,915.39	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:5A-0420/2022/ADM/19, contratas:77 CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:548917.35, importe_modificado:548917.35)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:5A-0420/2022/ADM/19, contratas:77 CONSTRUCCIONES, S.A DE CV, convocante:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:548917.35, importe_modificado:548917.35)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0]	1510095/proyecto INICIO, 1510095/proyecto PROCESO, 1510095/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510383	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:192338.28)	TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR AMADO NERVO - 19425	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	19425	5	1	6	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0]	[geo]: (eve_municipio:54, localidad:18, direccion:CALLE POR LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), 5885 SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBIO AL CORRAL SE TOROS Y CALLE POR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, CALLE CALLE POR LA ESCU, lon:-101.654972, lat:19.8708841)	01-05-2019	30-05-2019	192,338.28	192,338.28	192,338.28	192,338.28	192,338.28	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/PS/AM/AD-096/2019, contratas:DANY JETTANI KARAM, convocante:MUNICIP IO DE MORELOS, monto:192338.28, importe_modificado:192338.28)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/PS/AM/AD-096/2019, contratas:DANY JETTANI KARAM, convocante:MUNICIP IO DE MORELOS, monto:192338.28, importe_modificado:192338.28)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]	1510383/proyecto INICIO, 1510383/proyecto PROCESO, 1510383/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510405	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198203.79)	TECHUMBRE PARA IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR IGNACIO MEHA - 19509	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	19509	5	6	12	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0]	[geo]: (eve_municipio:54, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA RANCHO ZARATE, 5880 ZARATE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PUE, lon:-101.9644551, lat:20.0260809)	03-06-2019	19-07-2019	198,203.79	198,203.79	198,203.79	198,203.79	198,203.79	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/PS/AM/AD-007/2019, contratas:DANY JETTANI KARAM, convocante:MUNICIP IO DE MORELOS, monto:198203.79, importe_modificado:198203.79)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/PS/AM/AD-007/2019, contratas:DANY JETTANI KARAM, convocante:MUNICIP IO DE MORELOS, monto:198203.79, importe_modificado:198203.79)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0]	1510405/proyecto INICIO, 1510405/proyecto PROCESO, 1510405/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510412	Proyecto de inversión	27,200.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27200.0, modificado:27200.0)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS - 19544	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruanindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANINDIRO MICHOACAN	19544	5	3	1	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUANINDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCION DE TECHO, lon:-101.4234309, lat:20.21136994)	20-03-2019	31-12-2019	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	8,158.25	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/RAM/XXXVII/2019-45678, contratas:ANGEL DE JESUS JAMES MENDEZ, convocante:MUNICIP IO DE PURUANINDIRO MICHOACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/RAM/XXXVII/2019-45678, contratas:ANGEL DE JESUS JAMES MENDEZ, convocante:MUNICIP IO DE PURUANINDIRO MICHOACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0]	1510412/proyecto INICIO, 1510412/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510589	Proyecto de inversión	725,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:290000.0, modificado:0.0), [ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:724320.07)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14397	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	14397	5	144	117	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:61, localidad:35, direccion:RANCHERIA LOS TEPETATES, 61468 LOS TEPETATES, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE TODA LA LOCALIDAD, lon:-100.339319299, lat:19.59599687)	03-04-2019	04-07-2019	724,320.07	724,320.07	724,320.07	724,320.07	724,320.07	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CE/AC/7/SE/OBRA/IR/012/2019, contratas:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CE/AC/7/SE/OBRA/IR/012/2019, contratas:ING. JUAN PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ, convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1448640.13, importe_modificado:1448640.13)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1510589/proyecto INICIO, 1510589/proyecto PROCESO, 1510589/proyecto INICIO, 1510589/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510632	Proyecto de inversión	466,340.47	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466340.47, modificado:466340.47)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA EN LA ESC. 9984 EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	52	Liztaro Cárdena	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	804604	N	0	0	179	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:52, localidad:77, direccion:Zamora 259868 259868 36970 SN, Ejidal, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.2155416, lat:18.01492637)	31-12-2018	28-02-2019	466,340.47	466,123.97	466,123.92	466,123.92	466,123.92	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SI/2019-01)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:SI/2019-01)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1510632/proyecto INICIO, 1510632/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101513874	Proyecto de inversión	442,046.05	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442046.05, modificado:442046.05)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 Y CALLE CUARTEMODE EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1234525	N	0	0	200	[meta]: [unidad_medida:Poste, meta:19.0, meta_modificada:19.0]	[geo]: (eve_municipio:74, localidad:1, direccion:Maratón Otero 158, San Miguel, 59140 Cojumatlan, Mich., México, lon:-102.84973383, lat:20.12286151), [geo]: (eve_municipio:74, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 43, San Miguel, 59140 Cojumatlan, Mich., México, lon:-102.8507049, lat:20.11922483)	11-03-2019	30-03-2019	442,046.04	442,046.04	440,140.68	440,140.68	440,140.68	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MR/MD/OP/IR/003/2019, contratas:CATES S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:442046.05, importe_modificado:442046.05)	[meta]: [unidad_medida:Poste, avance:19.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MR/MD/OP/IR/003/2019, contratas:CATES S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN, monto:442046.05, importe_modificado:442046.05)	[meta]: [unidad_medida:Poste, avance:19.0]	1513874/proyecto INICIO, 1513874/proyecto PROCESO, 1513874/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518174	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892461.47)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCIÓN DE CUARTOS - 5523	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5523	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE VARIAS CALLES O O INTERIOR O RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.71092038, lat:19.5053082)	02-04-2019	20-06-2019	892,461.47	892,461.47	892,461.47	892,461.47	892,461.47	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/SCN/AD-025/2019, contratas:FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ, convocante:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892488.17, importe_modificado:892488.17)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	[tcto]: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M/MD/OP/SCN/AD-025/2019, contratas:FORTINO GREGORIO VARGAS LOPEZ, convocante:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:892488.17, importe_modificado:892488.17)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	1518174/proyecto INICIO, 1518174/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201518177	Proyecto de inversión	392,668.55	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392668.55, modificado:392668.05)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA - 5539	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN	5539	5	32	35	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo1] (cve_municipio:22, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOS TRIGÜILLOS, 61321 LOS TRIGÜILLOS, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDONACION Y - EN DOMICILIO CONOCIDO LOS TRIGÜILLOS CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.98136659, lat:19.6472034)	01-03-2019	30-04-2019	392,665.05	392,665.05	392,665.05	392,665.05	392,665.05	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MH/FI/AD/01/2019, contrato:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:392665.05, importe_modificado:392665.05]	(meta1): [unidad_medida:Metro lineales, avance:100.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1518177/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518615	Proyecto de inversión	402,500.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402500.0, modificado:402500.0)	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION A BASES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 19707	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	19707	5	100	60	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0]		[geo1] (cve_municipio:71, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDONACION Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES, lon:-101.47906922, lat:20.21024345)	20-03-2019	31-12-2019	402,500.00	402,500.00	402,500.00	401,999.67	401999.67	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MC/OP/19AM000001/2019-05-053, contrata:JOSE JESUS GONZALEZ MIRILES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:401999.67, importe_modificado:401999.67]	(meta1): [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:500.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1518615/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519059	Proyecto de inversión	750,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749865.2)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION - 20892	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICARAO	20892	5	361	348	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1] (cve_municipio:63, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO UREQUIO, 5891 UREQUIO, PANINDICARAO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SIN NOMBRE CARRERA PANINDICARAO A VILLACHUATO SALIDA EN ENTRONQUE A UREQUIO ENTRA, lon:-101.66382338, lat:19.9768700)	20-05-2019	27-09-2019	749,865.20	749,865.20	749,855.20	749,855.20	749855.2	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MC/OP/012/2019, contrata:HUMBERTO JAVIER HERRERA JESUS GONZALEZ MIRILES, convocante:AVUNTA MIENTO DE PANINDICARAO, monto:749865.2, importe_modificado:749865.2]	(meta1): [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1519059/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519273	Proyecto de inversión	230,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0)	CONSTRUCCION DE POZO FRIO EN SAN ANTONIO URAPA - 21501	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	21501	5	45	42	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:241, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SAN ANTONIO URAPA, 61978 SAN ANTONIO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL ARROYO Y CALLEON HUMO AL CASALOTE DE TRISTARAN, CALLE AL ARROYO DE TRISTARA LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE, lon:-100.93302464, lat:18.62908093)	01-09-2019	31-12-2019	230,000.00	229,680.00	229,680.00	229,680.00	229680.00	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71554, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:230000.0, importe_modificado:229680.00]	(meta1): [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:800.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1519273/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519278	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JERÓNIMO - 21509	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	21509	5	452	414	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1] (cve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALLE RIO BALSAS PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61963 SAN JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ECYETEM Y CARRETERA A RAMALCO, CALLE RIO TACAMBARO LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION DE SAN JERÓNIMO, lon:-101.32573557, lat:18.53259818)	01-09-2019	31-12-2019	500,000.00	499,984.60	499,984.60	499,984.60	499984.6	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66926, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.00]	(meta1): [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1519278/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519471	Proyecto de inversión	237,060.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237060.0, modificado:237060.0)	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE PRINCIPAL - 22008	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	22008	5	130	170	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0]		[geo1] (cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60822239, lat:20.04430889)	21-03-2019	30-12-2019	233,903.57	233,903.57	233,903.57	233,903.57	233903.57	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MC/OP/19AM000001/2019-01-17, contrata:CESAR BENAMIN SOLORIO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:233903.57, importe_modificado:233903.57]	(meta1): [unidad_medida:Metro lineales, avance:350.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1519471/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520981	Proyecto de inversión	1,250,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ CON RECURRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO - 25518	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	25518	5	110	90	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0]		[geo1] (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y BRENIA NICOLAS BRAVO, UNA CUADRA DE LA CALLE JUAREZ ENTRE DOMINGUEZ Y NICOLAS BRAVO FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CABEC, lon:-102.36428348, lat:19.34141891)	06-05-2019	31-07-2019	1,250,000.00	1,250,000.00	1,179,888.82	1,179,888.82	1179888.82	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60950, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.00]	(meta1): [unidad_medida:Otros, avance:120.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1520881/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520993	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON RECURRIMIENTO EN LA CALLE COMONFORT ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MARIANO ABAZCOLO - 25538	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	25538	5	45	35	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo1] (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COMONFORT COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARIANO ABAZCOLO, UNA CUADRA DE LA CALLE COMONFORT ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y MARIANO ABAZCOLO COLONA CENTRO DE TA, lon:-102.36398196, lat:19.33609902)	01-05-2019	01-08-2019	200,000.00	200,000.00	197,179.84	197,179.84	197179.84	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70950, contrata:, convocante:AVUNTA MIENTO DE TANCITARO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.00]	(meta1): [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1520903/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520992	Proyecto de inversión	506,561.39	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506561.39, modificado:506100.0)	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 25589	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25589	5	58	42	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:998.0]		[geo1] (cve_municipio:34, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMA LA PALMA MARGEN DERECHO KILOMETRO 300 - UNDEFINID O INTERIOR DE RANCHERIA LA CARACOL, 61230 LA PALMA, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO POR EL CAMINO, lon:-100.80939941, lat:19.7633776)	03-06-2019	30-08-2019	506,100.00	506,100.00	506,100.00	506,100.00	506100.0	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HM/OP/SON/PAD/093/2019, contrata:MIGUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:506100.0, importe_modificado:506100.00]	(meta1): [unidad_medida:Metro lineales, avance:998.0]	(foto1): [proyecto_FIN, 1520932/proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201521044	Proyecto de inversión	210,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}}	REMEDIACION DE FACHADA Y RECIBIDOR EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ EN TINGUNDIN - 25779	16	Michoacán de Ocampo	91	Tingundin	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUNDIN MICHOCAN	25779	5	3423	3500	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	0	{geo: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA PURISIMA, 9090 TINGUNDIN, TINGUNDIN MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE COLON, CALLE NARCISO MENDOZA EL PREESCOLAR SE UBICA EN ESQUINA CON LA CALLE COLON, lon:-102.48104277, lat:19.73389792}}	01-04-2019	28-06-2019	210,000.00	209,497.06	209,497.06	209,497.06	209,497.06	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:AY TO/ING/DOOP/004/2019, contrato:ANCTIC/TO S.A. DE CV, convocante:MUNICIP IO DE TINGUNDIN MICHOCAN, monto:209497.06, importe_modificado: 209497.06}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521922	Proyecto de inversión	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99991.53}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA - 27320	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27320	5	156	144	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:64.0}}	0	{geo: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 00 INTERIOR 0 0 COLONIA INDEPENDENCIA (BAPOTE) 62128 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ACATTA DE BAHAN, CALLE CONDADO SOBRE LA CALLE CORREGIDORA ESQUINA CON 5 DE FEB, lon:-100.56310649, lat:19.89778131}}	01-08-2019	30-10-2019	99,991.50	99,991.50	99,991.50	99,991.50	99,991.50	{tctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60 621, contrata:CONTRATO S.A. DE CV, convocante:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:100000.0, importe_modificado: 100000.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201521952	Proyecto de inversión	1,248,887.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248887.67, modificado:896986.7}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE ESTEBAN VACA CALDERON A LA AV VIENTOS DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE A - 27391	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	27391	5	600	600	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	0	{geo: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA PALMIRA, 9090 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, APATZINGAN MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y AVENIDA ESTEBAN VACA CALDERON, AVENIDA 22 DE OCTUBRE CERCA DE LA BASE DE BOMBEROS, lon:-102.34872858, lat:19.07667185}}	04-11-2019	20-12-2019	896,986.70	896,986.70	896,986.70	896,986.70	896,986.70	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MA M/OP-054/R/019/2019, contrata:ALBERTO CONTREROS SOTO, convocante:MUNICIP IO DE APATZINGAN MICHOCAN, monto:897187.14, importe_modificado: 897187.14}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:54.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522035	Proyecto de inversión	144,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:90000.0}}	ELECTRIFICACION A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27573	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	POR CONTRATO	27573	5	16	14	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:5.0}}	0	{geo: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:BRECHA TRAMO TUMBISCATIO - LA HERRADURA MARGEN DE RECHO KILOMETRO 18 - 0 MANCERILLA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLATANOS), 60914 LA HERRADURA (SAN JUAN DE LOS PLATANOS), TUMBISCATIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y , SE TOMA EL, lon:-102.29768074, lat:18.63097714}}	20-05-2019	01-06-2019	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/UA/06/201, contrata:CONSTRU CTORA 62, convocante:MUNICIP IO DE TUMBISCATIO, monto:144000.0, importe_modificado: 144000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522041	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:90000.0}}	ELECTRIFICACION A BASE DE PLANTAS SOLARES - 27592	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	POR CONTRATO	27592	5	22	28	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:5.0}}	0	{geo: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:BRECHA TRAMO TUMBISCATIO - LA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO 40 - 0 MANCERILLA LA CRUZ, 60913 LA CRUZ, TUMBISCATIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CRUZ SE LLEGA PARTIENDO DE TUMBISCATIO NUMERO A LAS PAROTAS Y DE AHÍ SE DESVÍ, lon:-102.51417193, lat:18.62952861}}	15-04-2019	11-05-2019	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/UA/06/201, contrata:CONSTRU CTORA 62, convocante:MUNICIP IO DE TUMBISCATIO, monto:180000.0, importe_modificado: 180000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522885	Proyecto de inversión	342,402.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342402.63, modificado:342402.63}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RIO LERMA 28917	16	Michoacán de Ocampo	106	Yurécuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOCAN	28917	5	22	16	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	0	{geo: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO LERMA COLONIA J. CARRILLO, 59253 YURECUARO, YURECUARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO CUPATZITZ, UBICADA AL NORTE LIMITE DEL DEL MUNICIPIO COLIMANANCO CON EL ESTADO DE JALISCO, lon:-102.26623701, lat:20.33468836}}	10-04-2019	31-05-2019	264,440.94	264,440.94	264,440.94	264,440.94	264,440.94	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:Y M/OP/AD/2019/011, contrata:ING OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOCAN, monto:264440.94, importe_modificado: 264440.94}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201523331	Proyecto de inversión	309,838.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309838.03, modificado:291579.48}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA PROVIDENCIA - 29507	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Aguas y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA	29507	5	60	40	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:170.0}}	0	{geo: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PROVIDENCIA CIUDAD SANTA ANA MAYA, 58900 SANTA ANA MAYA, SANTA ANA MAYA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ORIENTE Y CALLE MARGARITAS, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CABECERA M, lon:-101.00936071, lat:20.00326099}}	01-04-2019	30-04-2019	291,579.48	291,579.48	291,579.48	291,579.48	291,579.48	{tctot: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:AY TOS/AM/012/04/19, contrata:GABRIELA SANCHEZ VERDUGO, convocante:AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA MICHOCAN, monto:309838.03, importe_modificado: 309818.03}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201523933	Acción	329,615.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329615.19, modificado:342564.0}}	3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 30101	16	Michoacán de Ocampo	1	Acuitzio	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30101	N	0	0	0	{meta: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	0	{geo: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.923851, lat:19.496252}}	15-04-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	{tctot: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66 136, contrata:CONTRATO S, convocante:8 0}}	{meta: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	{unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances