

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19020154159	Proyecto de inversión	1,010,550.51	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010550.51, modificado:1010550.51}]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA - 64179	16	Michoacán de Ocampo	5	Angangueo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ANGANGUEO	64175	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:906.37}]	12-04-2019	26-05-2019	1,008,909.06	1,008,909.06	1,008,909.06	1,008,909.06	1008909.06	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/MD/DP/PSM/R/001/2019, contratacion:EDIFICAR O CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGANGUEO, monto:1008909.06, importe_modificado:1008909.06}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.37}]	(1544159/proyecto INICIO, 1544159/proyecto FIN, 1544159/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	
2019	4	MIC190201544960	Proyecto de inversión	1,655,165.25	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655165.25, modificado:1655165.25}]	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD BACHEO - 65374	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	65374	5	400	400	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16551.6, meta_modificada:16551.6}]	01-04-2019	31-12-2019	1,655,165.25	1,652,905.52	1,652,905.52	1,652,905.52	152708.73	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60285, contratacion:CONVOCANTE AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:1655165.25, importe_modificado:1655165.25}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16551.6}]	(1544960/proyecto INICIO, 1544960/proyecto FIN, 1544960/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547060	Proyecto de inversión	340,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.00, modificado:340000.00}]	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA DOQUIN BARANDA CVE - 68226	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68226	5	50	50	0	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]	01-01-2019	31-12-2019	340,000.00	335,590.40	335,590.40	335,590.40	299997.15	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60274, contratacion:CONVOCANTE AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:340000.00, importe_modificado:340000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}]	(1547060/proyecto INICIO, 1547060/proyecto FIN, 1547060/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547426	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00}]	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 68760	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68760	5	100	100	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}]	01-04-2019	31-12-2019	493,294.68	493,294.68	493,294.68	493,294.68	31077.32	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66637, contratacion:CONVOCANTE AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:500000.00, importe_modificado:500000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}]	(1547426/proyecto INICIO, 1547426/proyecto FIN, 1547426/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547621	Proyecto de inversión	93,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.00, modificado:93000.00}]	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC PRIM RURAL SAN DE LA BARBERA - 69104	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69104	5	50	50	0	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	01-01-2019	31-12-2019	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	90736.84	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60286, contratacion:CONVOCANTE AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:93000.00, importe_modificado:93000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	(1547621/proyecto INICIO, 1547621/proyecto FIN, 1547621/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201547750	Proyecto de inversión	239,099.91	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239099.91, modificado:239099.91}]	INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO Y FAYETON MUNICIPAL - 69303	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	69303	5	200	200	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}]	01-07-2019	26-07-2019	239,099.91	239,099.91	237,991.30	237,991.30	237991.30	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70941, contratacion:CONVOCANTE MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:239099.91, importe_modificado:237991.30}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}]	(1547750/proyecto INICIO, 1547750/proyecto FIN, 1547750/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201548537	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.00, modificado:2600000.00}]	AMPLIACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATI A LA SEGUNDA MAZ DE LA TENENCIA DE NICOLÁS ROMERO - 70781	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	70781	5	325	325	0	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2107.3, meta_modificada:2107.3}]	01-04-2019	31-12-2019	2,600,000.00	2,589,650.57	2,589,650.57	2,589,650.57	2589650.57	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/MS/DUOP/UR/004/2019, contratacion:CONVOCANTE AYUNTAMIENTO ZITACUARO, monto:2589650.57, importe_modificado:2589650.57}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2107.3}]	(1548537/proyecto INICIO, 1548537/proyecto FIN, 1548537/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	
2019	4	MIC190201550745	Proyecto de inversión	285,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.00, modificado:285000.00}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VALLE DE TACAMBARO - 101936	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	101936	5	14	12	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}]	01-08-2019	31-12-2019	217,344.54	217,344.54	217,344.54	217,344.54	217344.54	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/047/DP/0037/ADM/1/9, contratacion:SERVICIOS GIGAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:284248.79, importe_modificado:284248.79}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}]	(1550745/proyecto INICIO, 1550745/proyecto FIN, 1550745/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201551109	Proyecto de inversión	227,739.26	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:36804.04}]	MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE CIRUGIA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON - 102674	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102674	5	110	90	0	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	01-07-2019	27-12-2019	368,004.04	368,004.04	368,004.04	110,401.21	110401.21	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/1489/DP/0104/ADM/1/9, contratacion:SERVICIOS GIGAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA, monto:368004.04, importe_modificado:368004.04}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}]	(1551109/proyecto INICIO, 1551109/proyecto FIN, 1551109/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MANEJO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	INDICACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19020155836	Proyecto de inversión	576,088.19	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LA ETAPA EN LA ESC. PRIM. JONACIO DARGAZA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8014	N	0	0	222	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576088.19, modificado:576088.19)	20-05-2019	18-07-2019	576,088.19	576,070.21	576,070.20	576,070.20	576,070.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558405	Proyecto de inversión	2,868,945.62	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62)	CONSTRUCCION DE REFUERZO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN EL I/N INDIANA MARIA MONTESSORI	16	Michoacán de Ocampo	75	Lus Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8019	N	0	0	142	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868945.62, modificado:2868945.62)	17-06-2019	14-09-2019	2,868,945.62	2,865,588.38	2,865,557.91	2,865,557.91	2865557.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558428	Proyecto de inversión	571,370.81	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571370.81, modificado:571370.81)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TV. SEC. NO. 891	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8037	N	0	0	43	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571370.81, modificado:571370.81)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571370.81, modificado:571370.81)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571370.81, modificado:571370.81)	10-06-2019	08-06-2019	571,370.81	571,360.04	569,981.98	569,981.98	569981.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558490	Proyecto de inversión	387,104.64	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAÑO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8054	N	0	0	47	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387104.64, modificado:387104.64)	10-06-2019	08-06-2019	387,104.64	386,688.15	386,688.15	386,688.15	386688.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558557	Proyecto de inversión	17,485,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17485000.00, modificado:172926567)	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Vehículos Adaptados y cruces peatonales.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SEMACCDET	27062019	N	0	0	784776	[meta1]: [unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0], [meta2]: [unidad_medida:Vehiculos, meta:6.0, meta_modificada:6.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17485000.00, modificado:172926567)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17485000.00, modificado:172926567)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17485000.00, modificado:172926567)	01-05-2019	31-12-2019	17,292,665.00	17,275,059.59	16,977,547.04	16,977,547.04	16977547.04	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/19/SEMACCDET/001/02/2019, contratista:ing. Marco Vinicio Corral Guizar, convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:3837869.2, importe_modificado:3837869.2, cta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/19/SEMACCDET/001/03/2019, contratista:Ingeniería y Tecnologías Gráficas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, monto:1980714.93, importe_modificado:1980714.93, cta2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/19/SEMACCDET/001/03/2019, contratista:TECNOCO INSTRUCCIONES ECOLOGICAS S DE RL DE CV, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:4130955676.7, importe_modificado:4130955676.7]	[meta1]: [unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0], [meta2]: [unidad_medida:Vehiculos, avance:6.0]	[1558557/proyecto NICO, 1558557/proyecto PROCISO, 1558557/proyecto FN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201568010	Proyecto de inversión	48,013,567.30	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48013567.30, modificado:48013567.30)	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD A CESSA CUITZO, CUITZO DEL PORVENIR, MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN	C-009	S	14974	12158	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.37, meta_modificada:2086.37]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48013567.30, modificado:48013567.30)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48013567.30, modificado:48013567.30)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48013567.30, modificado:48013567.30)	18-02-2019	17-02-2020	44,883,311.20	44,883,311.20	26,683,216.33	26,683,216.33	26683216.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1773.41]	[1566810/proyecto NICO, 1566810/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568013	Proyecto de inversión	481,701.81	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481701.81, modificado:481701.81)	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. JONACIO DARGAZA	16	Michoacán de Ocampo	33	Gabriel Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8146	N	0	0	149	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481701.81, modificado:481701.81)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481701.81, modificado:481701.81)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481701.81, modificado:481701.81)	12-07-2019	09-09-2019	481,701.81	481,700.79	256,299.58	256,299.58	256299.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568018	Proyecto de inversión	26,554.02	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	MOBILIARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA	16	Michoacán de Ocampo	90	Tingambato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8152	N	0	0	79	[meta1]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	18-07-2019	08-10-2019	26,554.02	26,554.02	26,554.01	26,554.01	26554.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568023	Proyecto de inversión	869,998.99	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99)	REHABILITACION DEL PLANTIL EN LA ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS	16	Michoacán de Ocampo	99	Tuzantla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8161	N	0	0	26	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869998.99, modificado:869998.99)	29-07-2019	26-09-2019	869,998.99	869,426.47	869,426.47	869,426.47	869426.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568040	Proyecto de inversión	466,498.66	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66)	SUSTITUCION DE LOSA EN EDIFICIO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8185	N	0	0	59	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466498.66, modificado:466498.66)	19-08-2019	17-10-2019	466,498.66	466,491.94	466,491.93	466,491.93	466491.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568043	Proyecto de inversión	303,540.82	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82)	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL I/N VICTORIANO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8189	N	0	0	126	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303540.82, modificado:303540.82)	19-08-2019	17-10-2019	303,540.82	303,540.48	303,540.48	303,540.48	303540.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568045	Proyecto de inversión	869,648.01	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01)	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ZAPATA EN EL I/N FRANCISCO MARQUEZ	16	Michoacán de Ocampo	89	Tepalcatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8193	N	0	0	44	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869648.01, modificado:869648.01)	02-08-2019	31-10-2019	869,648.01	868,806.24	851,577.33	851,577.33	851577.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568057	Proyecto de inversión	806,334.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.00, modificado:806334.00)	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS SANITARIOS DE LA PREFABRICADA GRAL. LAZARO CARDENAS	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8006	N	0	0	600	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.00, modificado:806334.00)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.00, modificado:806334.00)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806334.00, modificado:806334.00)	22-07-2019	19-09-2019	806,334.00	806,333.46	806,333.07	806,333.07	806333.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568063	Proyecto de inversión	421,571.63	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63)	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CILETE 17 CD. HIDALGO	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8013	N	0	0	380	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[gen1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63)	[gen2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63)	[gen3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421571.63, modificado:421571.63)	05-08-2019	03-09-2019	421,571.63	421,556.62	421,556.62	421,556.62	421556.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O				NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION											RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO			
2019	4	MIC190301575476	Proyecto de Inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:793383.86}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO COLANTORCHISTA	16	Michoacán de Ocampo	18	Copándaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M127	N	0	0	412	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {ve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera, El Niño, Mich., México, lon:-101.2228775, lat:19.89083117}}	10-08-2019	31-12-2019	793,383.86	793,383.86	793,383.86	793,383.86	47630.32	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:793383.86}}	1575476/proyecto FIN, 1575476/proyecto FIN, 1575476/proyecto FIN, 1575476/proyecto FIN, 1575476/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575504	Proyecto de Inversión	1,462,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1458431.0}}	TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M131	N	0	0	13856	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {ve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Cuatémoc 151, La Estrella, 58760 Purépero de Echázar, Mich., México, lon:-102.0106174, lat:19.90843794}}	02-08-2019	30-10-2019	1,458,431.00	1,458,431.00	1,458,431.00	1,458,431.00	1458431.00	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1458431.0}}	1575504/proyecto FIN, 1575504/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575571	Proyecto de Inversión	2,404,231.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404231.8, modificado:2398440.34}}	SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CASITA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS)	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M133	N	0	0	1217	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {ve_municipio:17, localidad:11, direccion:Unimad Road, Michoacán, México, lon:-100.15199376, lat:19.32362451}}	11-07-2019	08-10-2019	2,398,440.34	2,398,440.34	2,398,440.34	2,398,440.34	2398440.34	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404231.8, modificado:2398440.34}}	1575571/proyecto FIN, 1575571/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575574	Proyecto de Inversión	896,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:895132.71}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA PLANTA	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M135	N	0	0	14242	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {ve_municipio:112, localidad:1, direccion:27 de Enero de 1857-90821-1 (179), Licario Cárdenas, 63516 Zitácuaro, Mich., México, lon:-100.3571274, lat:19.42449319}}	05-08-2019	09-09-2019	895,132.71	895,132.71	895,132.71	895,132.71	895132.71	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, modificado:895132.71}}	1575574/proyecto FIN, 1575574/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575577	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1843421.36}}	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO PARA ZONA DEL HOSPITAL GENERAL Y EL MANDANILLAL SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	66	Pátzcuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M136	N	0	0	377	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {ve_municipio:66, localidad:1, direccion:El Manzanillo, Mich., México, lon:-101.5773888, lat:19.3537691}}	01-08-2019	30-10-2019	1,843,421.36	1,843,421.36	1,843,421.36	1,843,421.36	1474737.09	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_area:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1843421.36}}	1575577/proyecto FIN, 1575577/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580534	Proyecto de Inversión	875,400.58	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875400.58, modificado:875400.58}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURIANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OTUNGUITIRO-5333	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3623	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {ve_municipio:110, localidad:16, direccion:CALLE S/N NOMBRE RANCHERIA EL FRESCO, 58960 EL FRESCO, ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N NOMBRE Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL FRESCO, lon:-100.63016659, lat:19.92968442}}	01-04-2019	30-06-2019	875,400.58	875,400.58	875,400.58	875,400.58	875400.58	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.38}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875400.58, modificado:875400.58}}	1580534/proyecto FIN, 1580534/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580547	Proyecto de Inversión	245,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN PURIANDIRO LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OTUNGUITIRO-5333	16	Michoacán de Ocampo	71	Puriandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURIANDIRO MICHOACAN	5333	S	10	10	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {ve_municipio:71, localidad:48, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 5820 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURIANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SARILIANO ZAPATA Y CALLE ZAGODA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA CO, lon:-101.40677738, lat:20.09400185}}	01-08-2019	15-10-2019	245,000.00	245,000.00	245,000.00	244,834.59	244834.59	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_area:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}}	1580547/proyecto FIN, 1580547/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190401580646	Proyecto de inversión	147,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, modificado:168000.0]	CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS PARA BANO EN PURULANDIRO COLONIA CENTRO - 19681	16	Michoacán de Ocampo	71	Purulandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCAN	19681	5	7	5	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0]		[geo:1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DE GOLLADO INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 8500 PURULANDIRO, PURULANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LANGOTURIA Y CALLE IZTAC, CALLE ZALAZAR LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5138055, lat:20.092676]]	15-10-2019	15-11-2019	168,000.00	168,000.00	168,000.00	42,916.48	42,916.48	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP N/COPIRAMOXXXXX/19/2019-115131515, contrato:JOSE GERARDO PALMINEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHOCAN, monto:143054.92, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:3.0]	1380646/proyecto INICIO, 1380646/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401580648	Proyecto de inversión	189,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0]	CONSTRUCCION A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN PURULANDIRO COLONIA LOS ANGELES - 19714	16	Michoacán de Ocampo	71	Purulandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCAN	19714	5	70	50	0	[unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0]		[geo:1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 8500 PURULANDIRO, PURULANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52381628, lat:20.0892438]]	15-10-2019	14-12-2019	189,000.00	189,000.00	189,000.00	56,699.95	56,699.95	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP N/COPIRAMOXXXXX/19/2019-12312, contrato:HECTOR PEREZ MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHOCAN, monto:314999.74, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0]	1380648/proyecto PROCISO, 1380648/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401582803	Proyecto de inversión	502,164.50	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502164.5, modificado:502164.5]	CONSTRUCCION DE DRENAJE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE CUATRO ESQUINAS - 119226	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119226	5	22	18	0	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0]		[geo:1: [cve_municipio:103, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCION PUEBLO 59360 CUATRO ESQUINAS, VENUSTIANO CARRANZA MICHOCAN DE CAMPO ENTRE CALLE DAMAZO CARDENAS Y CARRETERA SAHUYAO LA BARRICA, CALLE TABACHINES LA CALLE CONCEPCION COMIENZA EN LA CARRETERA SAHUYAO LA BARRICA Y, lon:-102.5862992, lat:20.20526999]]	23-06-2019	17-07-2019			0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1382803/proyecto INICIO, 1382803/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances			
2019	4	MIC190401597674	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]	REHABILITACION A BASE DE BACHO SUPERFICIAL ASLAADO DEL CAMINO PURULANDIRO COLONIA LOS ANGELES - 226775	16	Michoacán de Ocampo	71	Purulandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCAN	226775	5	320	280	0	[unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]		[geo:1: [cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA PURULANDIRO - EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 8620 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURULANDIRO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA POR LA CARRETERA PURULANDIRO EL ARRADELLO Y CARRETERA POR, lon:-101.42498512, lat:20.13472729]]	01-11-2019	31-12-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,999.78	399,999.78	[tcto]: [tipo_obra:Administrado directa, numero_contrato:77106, contratista:1597674/proyecto INICIO, 1597674/proyecto PROCISO, monto:80000.0, importe_modificado:2.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:10.0]	1597674/proyecto FIN, 1597674/proyecto INICIO, 1597674/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401602062	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRALICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD - 135083	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	135083	5	132	88	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0]		[geo:1: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA Y CHAVINDA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REVERA DEL RIO, CALLE CUARTITOC, DESDE LA CARRETERA ALVARO OBREGON Y CALLE DIRIGETE AL NORTE POR CALLE PINO SUAREZ NTE, HAC, lon:-102.46167038, lat:20.00217633]]	15-04-2019	31-12-2019	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,222.53	1,799,222.53	1,799,222.53	1,799,222.53	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/R/8/00154/2019, contrato:ROBERTO CARLOS CHAMORRO DE PAZ, convocante:CDP, monto:199234.3, importe_modificado:199234.3]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0]	1602062/proyecto INICIO, 1602062/proyecto PROCISO, 1602062/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401604938	Proyecto de inversión	2,359,825.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2359825.0, modificado:2359825.0]	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL ERALHE - 20390	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO	20390	N	0	0	0	[unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE INTERIOR SN COLONIA CHULA VISTA, 8762 PURÉPERO DE ECHAZ, PURÉPERO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA C A C Y CALLE NO TIENE NOMBRE, AVENIDA ALVARO OBREGON EL LUGAR SE CONECE COMO EL ERALHE SE ACC, lon:-101.9812497, lat:19.92267424]]	17-07-2019	30-09-2019	2,359,825.00	2,359,825.00	2,359,825.00	2,300,000.00	2,300,000.00	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DP/111/R/01/2019, convocante:CONSTRUCCIONES ARQUIB-K PURÉPERO, monto:2359825.0, importe_modificado:2359825.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.97]	1604938/proyecto INICIO, 1604938/proyecto PROCISO, 1604938/proyecto INICIO, 1604938/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401604996	Proyecto de inversión	544,994.85	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544994.85, modificado:544994.85]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FELPE ZUÑIGA EN LA COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL EN URUAPAN MICHOCAN - 25317	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCAN	25317	5	40	60	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FELPE ZUÑIGA COLONIA MOVIMIENTO MAGISTERIAL, 60190 URUAPAN, URUAPAN MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RECADE CURATITIO, LA DE C.V., GAMIZ, CALLE SOCORRO MORENO LA OBRA SE UBICA PARALELA AL LUBRAMIENTO ORIENTE, lon:-102.04887659, lat:19.376497]]	16-04-2019	15-07-2019	544,994.85	544,994.85	544,994.85	497,915.43	497,915.43	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM SOPS-FISM-89-AD-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PURÉPERO DEL CURATITIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCAN, monto:544994.85, importe_modificado:544994.85]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0]	1604996/proyecto INICIO, 1604996/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401605035	Proyecto de inversión	183,923.93	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183923.93, modificado:183923.93]	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DEL BARRIO DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CALLE DEL BARRO DE SAN JUAN BAUTISTA EN URUAPAN MICHOCAN - 26873	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOCAN	26873	5	80	120	0	[unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, 6040 URUAPAN, URUAPAN MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELPE CARBILLO PUERTO Y CALLE REVOLUCION, CALLE AMADO BARRIO LA OBRA SE UBICA 3 CUADRAS PARALELA A LA CALZADA BENITO JUAREZ, lon:-102.06613839, lat:19.42719754]]	15-04-2019	19-07-2019	183,923.93	183,923.93	183,923.93	147,877.79	147,877.79	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM SOPS-FISM-49-AD-2019, contratista:GUSTAVO ADDOLFO LOPEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOCAN, monto:183923.93, importe_modificado:183923.93]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:0.8]	1605035/proyecto INICIO, 1605035/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040164223	Proyecto de inversión	2,369,993.20	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369993.2, modificado:2369993.2]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS INTENCIONES DE LA NACION - 164205	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164205	5	220	180	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:146.0]		[geo:1: [cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CUAREL O INTERIOR O COLONIA MORELOS INTENCIONES DE LA NACION, 61334 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE PUENTE DE CALDERON, CALLE GLADIOLA CERRICA DEL MERCADO INTENCIONES DE LA NACION, lon:-100.566298, lat:19.68099884]]	01-08-2019	01-10-2019	2,369,993.20	2,369,993.20	2,369,993.20	2,369,993.20	2,369,993.20	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/HA/DP/SON/UR/002/2019, contratista:JOSE ANTONIO DE LA SERNA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCAN, monto:2169995.78, importe_modificado:2169995.78]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0]	1614223/proyecto INICIO, 1614223/proyecto PROCISO, 1614223/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC19040163580	Proyecto de inversión	1,094,465.37	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094465.37, modificado:1094465.37)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TECO MAGURO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 175027	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	175027	5	150	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.0, meta_modificada:524.0]		[geo]: (cve_municipio:102, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL, EJIDO SAN MARCOS, 60227 SAN MARCOS, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA BRECHA, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:101.97771135, lat:19.30791177)	01-11-2019	20-12-2019	1,094,465.37	1,094,465.37	1,094,465.37	922,515.46	922,515.46	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-UM-SOPS-FISM-113-IR-2019, contratista:CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1094465.37, importe_modificado:1094465.37]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.08]	(1616580/proyecto INICIO)	1616580	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040163075	Proyecto de inversión	141,697.34	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141697.34, modificado:141697.34)	REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA C/O CENTRO ARTEAGA - 203141	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	203141	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA C/ CENTRO ARTEAGA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA LAZARO CARRERA Y CALLE CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ ES EL PUENTE QUE SE UBICA DE LA CARRETERA FEDERAL LAZARO CARDE, lon:102.29217132, lat:18.35198319)	11-11-2019	15-12-2019	141,697.34	42,509.20	16,414.12	16,414.12	16,414.12	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-M/SDR/IMA/FR/102/2019, contratista:JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:253897.12, importe_modificado:253897.12]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.2]	(1630575/proyecto INICIO)	1630575	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040164454	Proyecto de inversión	166,103.95	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166103.95, modificado:166103.95)	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FINITOS, COLONIA LAZARO CARRERAS DE LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO - 252258	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	252258	5	30	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0]		[geo]: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FINITOS COLONIA LAZARO CARRERAS, 61252 MARAVATO DE OCAMPO, MARAVATO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE DEL CANAL, CALLE SEGUNDA DE MARAVATO LA CALLE SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL D, lon:100.4649822, lat:19.8750304)	21-11-2019	04-12-2019	69,524.00	69,524.00	69,524.00	69,524.00	69,524.00	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74-657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATO MICHOACAN, monto:166103.95, importe_modificado:166103.95]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0]	(1644654/proyecto INICIO)	1644654	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040164900	Proyecto de inversión	1,070,040.19	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:480000.0, modificado:480000.0), [F2] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:R, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590040.19, modificado:174944.46)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE CUTO DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE TARIMBARO - 258492	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	258492	5	2089	2058	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0]		[geo]: (cve_municipio:88, localidad:17, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN PUEBLO CUTO DEL PORVENIR, 58881 CUTO DEL PORVENIR, TARIMBARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE REAL Y CALLE CONDOCIDO, CALLE CONDOCIDO LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO ES LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNIC, lon:101.14489907, lat:19.8069647)	02-12-2019	21-12-2019	174,944.46	174,944.46	174,944.46	174,944.46	174,944.46	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-90-19, contratista:CONTRUC TORA DERMAMUCH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TARIMBARO, monto:170049.32, importe_modificado:174944.46]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0]	(1649500/proyecto INICIO)	1649500	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040164948	Proyecto de inversión	1,229,735.90	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229735.9, modificado:1229735.9)	PAVIMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO - 258532	16	Michoacán de Ocampo	72	Queréndaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACAN	258532	5	4780	4325	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.21, meta_modificada:896.21]		[geo]: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:PRIVADA PLAN DE AYALA C/ QUERENDARO, 58880 QUERENDARO, QUERENDARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 18 DE MARZO, LA CALLE ES LA PLAN DE AYALA ENTRE CARRETERA MORELIA MARAVATO Y ENTRE CALLE ALVARO OBRE, lon:100.8915389, lat:19.80847805)	25-10-2019	23-12-2019	1,229,735.90	1,229,735.90	1,229,735.90	1,229,735.90	1,229,735.90	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:Y-OM/DOP/FISAF/AD/01/1/2019, contratista:SAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUERENDARO, monto:1229735.9, importe_modificado:1229735.9]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.21]	(1649548/proyecto INICIO)	1649548	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC19040165006	Proyecto de inversión	361,634.41	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361634.41, modificado:361634.41)	CONSTRUCCION DE PANELES SOLARES - 259817	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO TQUICHEO MICHOACAN	259817	5	25	25	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]		[geo]: (cve_municipio:92, localidad:93, direccion:CALLE CONDOCIDO SAN MIGUEL, C/ CANANCO LOMA DE LAS VEGAS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE LAS VEGUAS, 61395 LOMA DE LAS VEGAS, TQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA LOMA DE LAS VEGUAS Y BRECHA PALMEROS, BRECHA 1, lon:100.98017306, lat:19.21430094)	03-11-2019	28-12-2019						0	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-236/OP/348/IRAM/19, contratista:CONSTRUC TORA Y DESARROLADORA LABO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:118871.15, importe_modificado:179837.19]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	(1650606/proyecto INICIO)	1650606	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401651475	Proyecto de inversión	1,750,000.04	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.04, modificado:1750000.04)	CONSTRUCCION DE TICHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ EN MORELIA COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS CALLE - 261091	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	261091	5	348	320	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TOMA DE OAXACA 4320 INTERIOR NO COLONIA TRINCHERAS DE MORELOS, 8098 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BATALLA DE TITLA Y CALLE MANUEL TERAN, CALLE JUAN CARLOS RUSAGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NU, lon:101.19075075, lat:19.66419522)	01-12-2019	31-12-2019	1,738,371.19	1,738,371.19	1,738,371.19	521,511.36	521,511.36	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-254/OP/326/IRAM/19, contratista:CONSTRUC TORA CASMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1345284.21, importe_modificado:1345284.21]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0]	(1651475/proyecto INICIO)	1651475	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401652502	Proyecto de inversión	50,112.16	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.16, modificado:50112.16)	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA - 262358	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262358	5	182	168	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:155.0, meta_modificada:155.0]		[geo]: (cve_municipio:24, localidad:01, direccion:CALLE CONOCIDO 0 INTERIOR RANCHERIA SAN BARTOLO CUTAREO, 61201 SAN BARTOLO CUTAREO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO POR LA COLONIA LA PUERTA DE LA LOCALIDAD DE SAN BART, lon:100.99597811, lat:19.64404965)	11-12-2019	26-12-2019	50,112.16	50,112.16	50,112.16	50,112.16	50,112.16	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70-488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:50112.16, importe_modificado:50112.16]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	(1652502/proyecto INICIO)	1652502	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401654472	Proyecto de inversión	1,345,284.21	[F1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345284.21, modificado:1345284.21)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE INTERIOR SN RANCHERIA LA ARTEZA - 286554	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	286554	5	22	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:913.5, meta_modificada:913.9]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:91, direccion:BRECHA TRAMO COMUNIDAD LA ARTEZA - MANANTIAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA LA ARTEZA, 58556 LA ARTEZA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A PRESA DE UMÉCILA, lon:101.19258272, lat:19.13078851)	01-12-2019	31-12-2019	1,345,284.20	1,345,284.20	1,345,284.20	403,585.26	403,585.26	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-254/OP/326/IRAM/19, contratista:CONSTRUC TORA CASMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1345284.21, importe_modificado:1345284.21]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0]	(1654472/proyecto INICIO)	1654472	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC190401654882	Proyecto de inversión	111,602.36	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11602.36, modificado:11602.36] MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS - 265540	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	265540	5	110	100	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0] [geo]: [eve_municipio:50, localidad:39, direccion:RANCHO LAS PALOMAS, 61295 LAS PALOMAS, MARAVATIO MICHOACAN; DE OCAMPO ENTRE CAMINO A PALOMILLAS Y CAMPO PALOMAS, CAMINO TACANO 31 EN CULIENITRA A 300 MTS DE LA CASA FIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.5747371, lat:19.8279831]						28-11-2019	28-12-2019	10,903.04	10,903.04	10,903.04	10,903.04	10,903.04	[tcto]: [tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:74, convocado:MUNICIP IO, monto:11602.36, importe_modificado:11602.36] [meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[img]: [carpeta_fotos:1654882/proyecto_INICIO, 1654882/proyecto_FIN, 1654882/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1654882/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401657623	Proyecto de inversión	485,874.23	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485874.23, modificado:485874.23] CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 16092125 EN LA COLONIA BARRIO ALTO, EN E - 267350	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN	267350	5	250	150	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:39.0]						01-10-2019	30-12-2019	485,874.22	485,874.22	485,874.22	485,874.22	485,874.22	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:HA TADOP/ADYAS/02/2019, contralista:URBANIZACION Y EDIFICACION DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y CALLE VERACRUZ, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL TEMPLO NUEVO, lon:-101.9178024, lat:19.34384899]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:39.0]	[img]: [carpeta_fotos:1657623/proyecto_INICIO, 1657623/proyecto_FIN, 1657623/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1657623/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401657713	Proyecto de inversión	37,518.95	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37518.95, modificado:37518.95] CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA DEL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE TARETAN ESTADO DE MICHOACAN - 267462	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN	267462	5	100	150	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0]						01-11-2019	30-12-2019						0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	[img]: [carpeta_fotos:1657713/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401659569	Proyecto de inversión	1,331,821.71	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331821.71, modificado:1331821.71] CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA TENENCIA DE TUNGARIBO PRIMERA ETAPA - 269995	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	269995	5	130	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0]						24-10-2019	20-12-2019	864,475.95	864,475.95	864,475.95	864,475.95	864,475.95	[tcto]: [tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:75, convocado:MUNICIP IO DE MARAVATIO, monto:1331821.71, importe_modificado:1331821.71] [geo]: [eve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SAN PEDRO, 61264 TUNGARIBO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CURHENTENC LA CALLE SE ENCUENTRA A 600 MTS DE DISTANCIA DE LA PARROQUIA SAN PEDRO APOSTO, lon:-100.3638856, lat:19.91200744]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0]	[img]: [carpeta_fotos:1659569/proyecto_INICIO, 1659569/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1659569/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401667538	Proyecto de inversión	13,689.21	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13689.21, modificado:13689.21] MEJORAMIENTO LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIAN ALTO - 280394	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	280394	5	3	2	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:1.0]						01-11-2019	30-11-2019	13,689.21	13,689.21	13,689.21	13,689.21	13,689.21	[tcto]: [tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:73, convocado:MUNICIP IO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:13689.21, importe_modificado:13689.21] [geo]: [eve_municipio:79, localidad:70, direccion:CALLE CERCA DE LA CARRETERA RANCHO TURIAN ALTO (TURIAN EL ALTO), SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CERCA DE LA CARRETERA lon:-101.74079106, lat:19.38402455]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5]	[img]: [carpeta_fotos:1667538/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401667888	Proyecto de inversión	1,832,271.97	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832271.97, modificado:1832271.97] MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE ETAPA TRES EN MORELIA - 280790	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	280790	5	466	382	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4257.0, meta_modificada:4257.0]						01-12-2019	31-12-2019	1,832,271.71	1,832,271.71	1,832,271.71	1,832,271.71	549,681.52	549,681.52	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:5A218/OP/RES/PM/18, contralista:OMAR ANDRADE FERREIRA, convocado:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1832271.72, importe_modificado:1832271.72] [geo]: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ACUMBARO 200 INTERIOR EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 58147 MORELIA, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE YURECUARO Y CALLE QUITACORRAL, CALLE CEÑIDOR ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COLONIA LUCE, lon:-101.25037288, lat:19.71240433]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0]	[img]: [carpeta_fotos:1667888/proyecto_INICIO, 1667888/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1667888/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401682136	Proyecto de inversión	141,291.96	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141291.96, modificado:141291.96] MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 280857	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	280857	5	12	12	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0]						01-12-2019	30-12-2019	141,291.96	141,291.96	141,291.96	141,291.96	141,291.96	[tcto]: [tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:73, convocado:MUNICIP IO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:141291.96, importe_modificado:141291.96] [geo]: [eve_municipio:79, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN GREGORIO, 61827 SAN GREGORIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y , SIGLA PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.54095506, lat:19.40260423]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:4.0]	[img]: [carpeta_fotos:1667915/proyecto_INICIO, 1667915/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1667915/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401688920	Proyecto de inversión	789,922.14	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789922.14, modificado:789922.14] CONSTRUCCION DE POZO PARA RIEGO EN LA TENENCIA DE SAN JUAN YURECUARO DE POCOS FIRMES PRIMERA ETAPA - 290074	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290074	5	120	80	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]						04-11-2019	24-12-2019	235,209.37	235,209.37	235,209.37	235,209.37	235,209.37	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MWD/OP/ADY/PONDON/057/2019, contralista:JULIO CESAR CORDEIRO GARCIA, convocado:MUNICIP IO DE MARAVATIO, monto:789922.14, importe_modificado:789922.14] [geo]: [eve_municipio:50, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN YURECUARO - SAN NICOLASO MARGEN SOUTHERO - KILOMETRO 1 + 400 RANCHERIA YURECUARO SAN JUAN YURECUARO), MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO DE SAN JUAN, lon:-100.41533109, lat:19.93347963]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[img]: [carpeta_fotos:1688920/proyecto_INICIO, 1688920/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1688920/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401682136	Proyecto de inversión	1,489,999.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489999.0, modificado:1489999.0] CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES GUERRERO Y TLAXCALA - 252783	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU	252783	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.1, meta_modificada:971.0]						01-08-2019	28-09-2019	1,489,999.00	1,489,999.00	1,489,999.00	1,489,999.00	1,489,999.00	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ M/D/OP/AS/JR/007/2019, contralista:JACONA CONSTRUCCIONES, convocado:MUNICIP IO DE ZACAPU MICHOACAN, monto:1489999.0, importe_modificado:1489999.0] [geo]: [eve_municipio:107, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA VIRGEN, 58710 LA VIRGEN, ZACAPU MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN ZACAPU, MICHOACAN, lon:-101.76604376, lat:19.88184991]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.0]	[img]: [carpeta_fotos:1682136/proyecto_INICIO, 1682136/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1682136/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401685489	Proyecto de inversión	81,908.76	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.76, modificado:81908.76] MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A018	N	0	0	324	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]						18-12-2019	17-02-2020	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	[tcto]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:100, importe_modificado:100.0] [geo]: [eve_municipio:46, localidad:1, direccion:México 51 10, Centros, 619036 Benito Juárez, Mich., México, lon:-100.4344868, lat:19.51179137]	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]	[img]: [carpeta_fotos:1685489/proyecto_INICIO, 1685489/proyecto_IMPORTE_MODIFICADO, 1685489/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES FISICOS
2019	4	MIC190401688016	Proyecto de inversión	869,952.28	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869952.28, modificado:869952.28)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. EN LA ESC. SEC. T.E.C. NO. 142	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	9098210	N	0	0	442	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0], [meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:88, localidad:140, direccion:Municipio Libre 10, Centro, Barrio de la Doctrina, 5880 De la Doctrina, Mich., México, lon: -101.17858887, lat:19.79513233)	06-11-2019	04-01-2020	869,952.28	869,949.99	260,985.00	260,985.00	26096	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401691119	Proyecto de inversión	869,941.90	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869941.9, modificado:869941.9)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSE RIENTERIA LUVIANO	16	Michoacán de Ocampo	55	Malgita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	9098278	N	0	0	75	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0], [meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:55, localidad:1, direccion:Corregidora 309(56), Libertad, 61700 Nueva Italia, Mich., México, lon: -102.06949694, lat:19.02836668)	02-12-2019	31-12-2019	869,941.90	868,136.89	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401696512	Proyecto de inversión	20,235,819.96	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0235819967, modificado:2.0235819967)	SISTEMA DE ILUMINACION URBANA LUMINARIAS TIPO LED	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO TARIMBARO	65	N	0	0	1200000	[meta]: [unidad_medida:Luminaria, meta:5417.0], [meta_modificada:5417.0]	[geo]: (eve_municipio:88, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 166, Mesón Nuevo, Mich., México, lon: -101.16760254, lat:19.81708819), [geo2]: (eve_municipio:88, localidad:1, direccion:Calle Geranio, Michoacán, México, lon: -101.16485596, lat:19.76670551), [geo3]: (eve_municipio:88, localidad:1, direccion:Regel, Michoacán, México, lon: -101.1628853, lat:19.79513233)	16-04-2019	31-12-2019	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	20207219.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Luminaria, avance:5417.0]	(1696512/proyecto PRDCISO, 1696512/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401697905	Proyecto de inversión	695,902.24	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695902.24, modificado:695902.24)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA CALLE JUAN N PANTOIA, TRAMO: CALZADA LA HUERTA - MARTIN MONTE Y RIEGO DE SELLO DEL CIRCUITO JACUSECHA, TRAMO: PARACATA - MARUATÍ.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1337	N	0	0	50000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0], [meta_modificada:2456.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paracata 80, Bosques de la Huerta, 58089 Morelia, Mich., México, lon: -101.21944651, lat:19.67051647), [geo2]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Juan Manuel Pantoja 112, Nueva Valladolid, 58200 Morelia, Mich., México, lon: -101.20970249, lat:19.69920317)	02-12-2019	31-12-2019	693,765.32	693,765.32	693,765.32	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.6]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401697963	Proyecto de inversión	364,450.84	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364450.84, modificado:364450.84)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. IGNACIO CHAVEZ, TRAMO: SOLIDARIDAD - AV. CAMELINAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1340	N	0	0	100000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0], [meta_modificada:4200.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Dr. Ignacio Chávez 167, Camelinas, 58200 Morelia, Mich., México, lon: -101.17047477, lat:19.6837682)	02-12-2019	31-12-2019	355,825.95	355,825.95	355,825.95	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401697980	Proyecto de inversión	761,826.26	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761826.26, modificado:761826.26)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. HERIBERTO, TRAMO: RAZA MAYA - PERIFERICO REVOLUCION Y RIEGO DE SELLO DE LA CALLE 18 DE MARZO, TRAMO: AV. LA HUERTA - AV. PERICORDANO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1341	N	0	0	50000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0], [meta_modificada:3430.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:18 de Marzo, Nueva Valladolid, Morelia, Mich., México, lon: -101.2136024, lat:19.697248), [geo2]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Ing. Heber Soto Fierro, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Morelia, Mich., México, lon: -101.1831546, lat:19.7214072)	02-12-2019	31-12-2019	761,826.26	761,826.26	761,826.26	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401698256	Proyecto de inversión	12,348,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23487, modificado:1.23487)	RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE URUAPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	555	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0], [meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:102, localidad:63, direccion:Calzontzin, Mich., México, lon: -102.0055196, lat:19.4284662)	23-12-2019	19-10-2020	12,332,579.10	12,332,579.10	4,851,920.94	4,851,920.94	4851920.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:5.0]	(1698256/proyecto INICOD)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC190401698273	Proyecto de inversión	10,632,485.47	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063248547, modificado:1.063248547)	CONSTRUCCION DE COLECTORES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	4124	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0], [meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:Huetamo de Nuñez, Mich., México, lon: -100.8993615, lat:18.6315316)	19-12-2019	20-10-2020	10,576,669.28	10,576,669.28	4,169,065.95	4,169,065.95	4169065.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:3.0]	(1698273/proyecto INICOD)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC1140200332794	Proyecto de inversión	581,686.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581686.0, modificado:581686.0)	Programa De Apoyo A La Calidad (Paq) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Huetamo.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	SEF_Conv_30_2013	N	0	0	1	[meta]: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0], [meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:0, localidad:0, direccion:„Huetamo de Nuñez, Michoacán, México, lon: -100.8993615, lat:18.6315316)	12-08-2013	01-12-2014	581,686.00	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Equipo, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18190101060091	Proyecto de inversión	79,588.32	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79588.32, modificado:79588.32)	Introducción De Drenaje En Calle Escalpipto Entre Calle Parangaricutiro Y Calle 9851	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN	9851	N	0	0	200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIFTO INTERIOR S/N COLONIA PARICUTIN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARAROTI Y C, lon: -102.1359458, lat:19.4223572)	12-02-2018	12-03-2018	79,588.32	79,588.32	77,088.18	77,088.18	77088.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	(1197002/proyecto INICOD, 1197002/proyecto PRDCISO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201100081	Proyecto de inversión	2,250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acemeterías Domiciliares En Las Calles Juárez Hidalgo Unión Y Morelos En La Localid - 79520	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	79520	N	0	0	120	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0], [meta_modificada:1200.0]	[geo]: (eve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ HIDALGO UNION Y MORELOS PUEBLO OTLALAN DE LOS HERVORES, 59280 OTLALAN DE LOS HERVORES, IXTLAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE UNION PLAZA PRINCIPAL, lon: -102.3941195, lat:20.16791028)	02-05-2018	02-05-2018	2,182,500.00	2,179,320.00	2,164,812.75	2,164,812.75	2164812.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1200.0]	(1238462/proyecto PRDCISO, 1238462/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIADOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC00180201101530	Proyecto de inversión	831,240.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831240.0, modificado:81240.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Gral Anaya Entre Calles Plan De Ayala Y Const - 78830	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	78830	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:425.0)]	[geo1: (eve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GENERAL ANAYA ENTRE CALLES PLAN DE AYALA Y CONSTITUCION PUEBLO LIMBARDO, 61730 LOMBARDO, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 21 DE MARZO JARÓN DE NIÑOS RAFAEL FLORES, lon:-102.0444556, lat:19.15709667)]	02-05-2018	02-09-2018	806,302.80	806,268.53	806,268.51	806,268.51	806,268.51	806,268.51	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/R/E/806195/2018, contratacion:MANSATI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:806268.53, importe_modificado: 806268.53)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:425.0)]	[1239911/proyecto (NICO), 1239911/proyecto (FIN), 1239911/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102325	Proyecto de inversión	2,528,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528000.0, modificado:2528000.0)]	Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo Carretero Puerta De Jaritiro Puerta De San Isidro Sin Sino Már Ochocientos Al Km Cuatro Más Tres - 111339	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111339	N	0	0	220	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2200.0)]	[geo1: (eve_municipio:27, localidad:14, direccion:PUEBLO PUERTA DE JARITIRO, 5835 PUERTA DE JARITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO E.C. SANTA FE DE LA LABOR - VEINTE DE NOVIEMBRE Y CAMINO E.C. OMANIA HUANIQUEO, CAMINO CRISTIANO A LA COPRADA TEMPLO CRISTIANO LA HERMOSA, lon:-101.5582903, lat:19.88663107)]	02-05-2018	02-09-2018	2,452,160.00	2,449,564.67	2,449,564.66	2,449,564.66	2,449,564.66	2,449,564.66	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DC C/NE/804149/2018, contratacion:EVERARD O VALLADARES FIGUEROA, convocante:SCOP, monto:2449564.67, importe_modificado: 2449564.67)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0)]	[1240706/proyecto (NICO), 1240706/proyecto (FIN), 1240706/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102367	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Esparak De La Colonia Unidad Deportiva De Hu - 84851	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	84851	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0)]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESPARTAK COLONIA UNIDAD DEPORTIVA 6340 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DR. JAVIER LÓPEZ FERRER Y CALLE FRAY JUAN DE ZAMARRAGA, CALLE ATENAS UNIDAD DEPORTIVA SIMÓN BOLÍVAR, lon:-100.8891286, lat:18.62628264)]	02-05-2018	02-09-2018	970,000.00	968,995.33	968,961.81	968,961.81	968,961.81	968,961.81	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:SO P/RE/806160/2018, contratacion:JOSÉ RICARDO SANTIBÁEZ BARRALES, convocante:SCOP, monto:968995.33, importe_modificado: 968995.33)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:525.0)]	[1240748/proyecto (NICO), 1240748/proyecto (FIN), 1240748/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102556	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle De Acceso Al Vado En La Localidad De Carcaur - 74380	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	74380	N	0	0	61	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1050.0)]	[geo1: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO AL VADO PUEBLO CARACAURO DE MORELOS, 61300 CARACAURO DE MORELOS, CARACAURO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RÍO CARACAURO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE CONSTITUCION DE 1917 TORTILLERIA SANTOYO, lon:-101.1293752, lat:19.01078944)]	02-05-2018	02-09-2018	1,940,000.00	1,940,000.00	1,910,896.05	1,910,896.05	1,910,896.05	1,910,896.05	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/RE/806139/2018, contratacion:CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1910896.06, importe_modificado: 1910896.06)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1050.0)]	[1240937/proyecto (NICO), 1240937/proyecto (FIN), 1240937/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201103747	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Emiliano Zapata Entre Aguiles Serdán Y Lázaro - 85753	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	85753	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0)]	[geo1: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO NOCUPEYARO DE MORELOS, 61300 NOCUPEYARO DE MORELOS, NOCUPEYARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSÉ MARÍA HALESSA CARBONERA TRINIDAD (SERDENA, lon:-101.363894, lat:19.03935165)]	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,454,107.49	1,454,107.49	1,454,107.49	1,454,107.49	1,454,107.49	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/RE/806175/2018, contratacion:GABRIEL AYALAZATE, convocante:SCOP, monto:1454107.49, importe_modificado: 1454107.49)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:800.0)]	[1242128/proyecto (NICO), 1242128/proyecto (FIN), 1242128/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201105480	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0)]	Construcción De Drenaje Sanitario Punto Interconexión Del Colector Norte Existente Uno Más Doscientos Ochenta Punto Novecie Al Punto Onceve - 111508	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111508	N	0	0	703	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0)]	[geo1: (eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE COLLECTOR NORTE PUEBLO ZITACUARO CENTRO, 61300 HERÓICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ ORIENTE Y CALLE BERGONIA, CALLE CRISANTIMO Frente al parque Bicentenario, lon:-100.3484446, lat:19.42516336)]	02-05-2018	02-09-2018	5,820,000.00	5,811,136.35	5,810,062.18	5,810,062.18	5,810,062.18	5,810,062.18	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/RE/806203/2018, contratacion:CAVALHIER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:5811136.35, importe_modificado: 5811136.35)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)]	[1243862/proyecto (NICO), 1243862/proyecto (FIN), 1243862/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180301379095	Proyecto de inversión	3,875,540.11	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875540.11, modificado:3875540.11)]	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. ESTRUCT. SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA UZC Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 353.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8096010	N	0	0	128	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:52, localidad:77, direccion:Sin nombre No. 72 60, 6364, 60953 Las Guacamayas, Mich., México, lon:-102.21619606, lat:18.01648741)]	13-08-2018	10-11-2018	3,875,540.11	3,873,984.71	3,846,938.21	3,846,938.21	3,846,938.21	3,846,938.21	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP M OD/P/III-AJ/DI/2018, contratacion:EDIFICAD ORA MOKUMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE PUEBLO, MICHOACÁN, monto:813102.0, importe_modificado: 813102.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[1431483/proyecto (NICO), 1431483/proyecto (FIN), 1431483/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180401405559	Proyecto de inversión	2,650,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCAL - 361683	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	361683	S	48	40	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PENAMILLO, 59476 PENAMILLO DE BICOLLOMO, PENAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE MANUEL VERA SERVIN, CALLE MIGUEL MEZA IGLESIA DEL CALVARIO, lon:-101.8389439, lat:20.09584825)]	02-05-2018	02-09-2018	2,570,500.00	2,569,650.67	2,569,650.66	2,569,650.66	2,569,650.66	2,569,650.66	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP M OD/P/III-AJ/DI/2018, contratacion:EDIFICAD ORA MOKUMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE PUEBLO, MICHOACÁN, monto:813102.0, importe_modificado: 813102.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	[1405559/proyecto (NICO), 1405559/proyecto (FIN), 1405559/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180401431483	Proyecto de inversión	285,426.41	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285426.41, modificado:285426.41)]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL CECYTEM - 322074	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO	322074	S	31	250	150	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0)]	[geo1: (eve_municipio:70, localidad:1, direccion:COLONIA PURÉPERO DE ECHÁZ, 58760 PURÉPERO DE ECHÁZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CECYTEM, RUMBO A TLAZAZCALA A UN LADO DEL IMSS, lon:-102.02427361, lat:19.91493533)]	01-11-2018	31-12-2018	285,415.73	285,415.73	285,415.73	285,415.73	285,415.73	285,415.73	[tcto1: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP M OD/P/III-AJ/DI/2018, contratacion:EDIFICAD ORA MOKUMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE PUEBLO, MICHOACÁN, monto:813102.0, importe_modificado: 813102.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:180.0)]	[1431483/proyecto (NICO), 1431483/proyecto (FIN), 1431483/proyecto (PROCESO)]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC19010150449	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 2687	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN	2687		5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:5, direccion:CALLE CONDICION INTERIOR SN RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PUNÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDICION Y CALLE CONDICION, CALLE CONDICION LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.4603771, lat:20.1856608)]	13-03-2019	30-12-2019	280,000.00	280,000.00	280,000.00	279,541.64	279,541.64	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/RAMODXXXIII/2019-0888, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	(150449/proyecto INICIO, 150449/proyecto PROCESO, 150449/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC19010150490	Proyecto de inversión	1,386,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0)]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD- 2809	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN	2809		5	80	70	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONDICION INTERIOR SN RANCHERIA EL PLAR, 58523 EL PLAR, PUNÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDICION Y CALLE CONDICION, CALLE CONDICION LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELE BACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40234078, lat:20.24226838)]	13-03-2019	30-12-2019	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	826,970.23	826,970.23	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/RAMODXXXIII/2019-1997, contratista:CONSTRU CTORA GUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN, monto:1183052.6, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0)]	(150449/proyecto INICIO, 150449/proyecto FIN, 150490/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101504785	Proyecto de inversión	300,700.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300700.0, modificado:300700.0)]	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO Y CARGAMO DE BOMBAS - 3825	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN	3825		5	205	195	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONDICION INTERIOR SN RANCHERIA LA COPRADA, 58532 LA COPRADA, PUNÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDICION Y CALLE CONDICION, CALLE CONDICION LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5910067, lat:20.06794533)]	14-03-2019	30-12-2019	300,700.00	300,700.00	300,700.00	299,535.41	299,535.41	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/RAMODXXXIII/2019-0949, contratista:JORGE LUIS VILLACANA ARBOTE, convocante:MUNICIPIO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN, monto:300659.84, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:70.0)]	(1504785/proyecto INICIO, 1504785/proyecto FIN, 1504785/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101504822	Acción	2,593,394.96	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2593394.96, modificado:2593496.94)]	3303 SERVICIOS INTEGRALES - 3966	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3966	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.555161, lat:19.689311)]	01-01-2019	31-12-2019	2,583,496.94	2,583,496.94	2,583,496.94	2,583,496.94	2,583,496.94	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN, monto:2593394.96, importe_modificado:2593394.96)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1504822/proyecto INICIO, 1504822/proyecto PROCESO, 1504822/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190101504998	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249723.38)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 4531	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4531		5	13	12	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:169.0)]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:129, direccion:CALLE CONDICION O INTERIOR O RANCHERIA ESTANCO DE SAN MATIAS, 6213 ESTANCO DE SAN MATIAS, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONDICION Y BRECHA CONDICION, BRECHA CONDICION POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A SAN MATIAS CO, lon:-100.63191015, lat:19.72197221)]	01-07-2019	15-08-2019	249,723.38	249,723.38	249,723.38	249,723.38	249,723.38	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0)]	(150498/proyecto INICIO, 150498/proyecto PROCESO, 150498/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101505030	Proyecto de inversión	186,300.66	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186300.66, modificado:186258.68)]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CENTRO DE SALUD EN LA COLONIA SANTA MONICA - 4634	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACÁN	4634		5	320	280	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:100.0)]		[geo1: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA INTERIOR DOMICILIO CONDICION PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE DR. MIGUEL SILVA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-101.0498071, lat:19.74385491)]	01-03-2019	30-03-2019	186,258.68	186,258.68	186,258.68	186,258.68	186,258.68	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/HM/FII-AD/04/2019, contratista:SAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:186258.68, importe_modificado:186258.68)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	(1505030/proyecto INICIO, 1505030/proyecto PROCESO, 1505030/proyecto FIN, 1505030/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101505101	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499972.59)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PREPARATORIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 4859	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4859		5	169	156	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:573.5)]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ O INTERIOR O COLONIA PRESA DE CHÁVEZ, 62196 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL TRIBUNO Y CALLE CONDICION, CALLE CONDICION SOBRE CALLE JUAREZ RUMBO AL ORIENTE SALIDA A RIMBO, lon:-100.53411391, lat:19.8888847)]	01-07-2019	05-09-2019	499,972.59	499,972.59	499,972.59	499,972.59	499,972.59	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.5)]	(150510/proyecto INICIO, 150510/proyecto PROCESO, 150510/proyecto FIN, 150510/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101505207	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149999.97)]	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA SALIDA AL DEVANADOR - 5133	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5133		5	78	72	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:46.0)]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:122, direccion:TERRACERA TRAMO SAN ANTONIO VILLAGONGIN - EL DEVANADOR MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + O O INTERIOR O RANCHERIA SAN ANTONIO VILLAGONGIN, 61231 SAN ANTONIO VILLAGONGIN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONDICION Y BRECHA, lon:-100.75601909, lat:19.52372601)]	01-09-2019	20-11-2019	149,999.97	149,999.97	149,999.97	149,999.97	149,999.97	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:150000.0, importe_modificado:149999.97)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:46.0)]	(1505207/proyecto INICIO, 1505207/proyecto PROCESO, 1505207/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101505231	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:22737.82)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE FERTILIZANTES ECOLÓGICAS 5235	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNÁNDIRO MICHOACÁN	5235		5	18	22	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONDICION INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PUNÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDICION Y CALLE CONDICION, CALLE CONDICION LA OBRA SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.52081098, lat:20.20633596)]	15-03-2019	30-12-2019	22,737.82	22,737.82	22,737.82	22,737.82	22,737.82	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65870, contratista:, convocante:municipio de punándiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)]	(1505231/proyecto INICIO, 1505231/proyecto PROCESO, 1505231/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
2019	4	MIC190101505249	Proyecto de inversión	577,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:577500.0)]	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SIGMOND FREUD - 5295	16	Michoacán de Ocampo	71	Panunaidiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURIANDIRO MICHOACAN	5295	5	90	70	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58154 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURIANDIRO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.53209599, lat:20.205168)]		15-03-2019	30-12-2019	570,284.35	570,284.35	570,284.35	570,284.35	570,284.35	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-29-06/2019, contratista:ANTONIO PEREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE PURIANDIRO MICHOACAN, monto:577500.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:48.0)]	[foto1: (1505249/proyecto_NINCO, 1505249/proyecto_PROCESO, 1505249/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505420	Proyecto de inversión	606,320.40	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606320.4, modificado:604793.12)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO - 5816	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5816	5	58	42	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:630.0)]	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO O D INTERIOR O RANCHERIA PUENTE DE TIERRA, 61235 PUENTE DE TIERRA, HIDALGO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A LA VUELTA DE LA IGLESIA DE LA TENENCIA lon:-100.70934265, lat:19.50581322)]		04-06-2019	15-08-2019	604,793.12	604,793.12	604,793.12	604,793.12	604,793.12	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:606320.4, importe_modificado:604793.12)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0)]	[foto1: (1505420/proyecto_NINCO, 1505420/proyecto_PROCESO, 1505420/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505561	Proyecto de inversión	420,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419559.54)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TIRTARO - 6466	16	Michoacán de Ocampo	59	Nuevo Urecho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO MICHOACAN	6466	5	221	235	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0)]	[geo1: (cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA TIRTARO, 61759 TIRTARO, NUEVO URECHO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CAMINO EL CONEJO Y LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO VIEJO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.84797557, lat:19.36306131)]		10-06-2019	12-07-2019	419,559.54	419,559.54	419,559.54	419,559.54	419,559.54	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNU/DOF/AD/F3-009/2019, contratista:CA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:420000.0, importe_modificado:419672.37)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0)]	[foto1: (1505561/proyecto_NINCO, 1505561/proyecto_PROCESO, 1505561/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505831	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)]	POSOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZIRACUARETIRO - 7220	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	7220	5	47	41	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	[geo1: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO ZIRACUARETIRO, 61700 ZIRACUARETIRO, ZIRACUARETIRO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELLA VISTA, CALLE EMILIANO APATA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE 16 DE SEPT, lon:-101.90740336, lat:19.42016832)]		01-04-2019	30-04-2019	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/DOF/AD/010/04/2019, contratista:HUITLAN CONSTRUCCIONES, convocante:AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:239000.0, importe_modificado:239000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0)]	[foto1: (1505831/proyecto_NINCO, 1505831/proyecto_PROCESO, 1505831/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505944	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1998433.66)]	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 7427	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumuco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	7427	5	632	571	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)]	[geo1: (cve_municipio:29, localidad:76, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO POTURIO, 61890 POTURIO, CHURUMUCO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE MADRID Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZA EN LA TENENCIA DE POTURIO, lon:-101.61360641, lat:18.82547181)]		01-01-2019	31-12-2019						[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MZ/SM/R003/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO LOMCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2498433.66)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0)]	[foto1: (1505944/proyecto_NINCO, 1505944/proyecto_PROCESO, 1505944/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506637	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	EQUIPAMIENTO DEL POZO DEL AGUA POTABLE DE HUATICHAPIO - 8902	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8902	5	24	15	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:38, localidad:67, direccion:CALLE ATLAS DE ESCUELA PRIMARIA RANCHO HUATICHAPIO, 61946 HUATICHAPIO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE SIN Y CALLEON SIN, CALLEON DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.965329, lat:18.78644732)]		01-05-2019	30-09-2019	100,000.00	99,683.20	99,683.20	99,683.20	99,683.20	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:661515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[foto1: (1506637/proyecto_NINCO, 1506637/proyecto_PROCESO, 1506637/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506937	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS BINARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE LAS CAÑAS - 9762	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	9762	5	60	60	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[geo1: (cve_municipio:10, localidad:317, direccion:CALLE CALLE LAZARO GARDENAS PUEBLO LAS CAÑAS, 60929 LAS CAÑAS, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CALLE LAZARO GARDENAS Y CALLE CONOCIDO, CALLE SECUNDARIA DE LAS CAÑAS SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS CA, lon:-101.97614557, lat:18.56980866)]		19-03-2019	31-05-2019	140,000.00	125,405.27	125,405.27	125,405.27	125,405.27	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/SE/DRUM/FH/002/2019, contratista:MARIA MAGDALENA MAGAÑA VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:788503.0, importe_modificado:788503.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)]	[foto1: (1506937/proyecto_NINCO, 1506937/proyecto_PROCESO, 1506937/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507066	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prg_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:765338.22)]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA ZONA SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 10583	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10583	5	32	28	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS O D INTERIOR O D COLONIA FABRICA LA VIRGEN, 61365 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:100.53908764, lat:19.67856084)]		07-10-2019	31-12-2019	765,338.22	765,338.22	765,338.22	765,338.22	765,338.22	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/DOF/SON/AD/039/2019, contratista:ERNESTO ZARATE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:765390.76, importe_modificado:765390.76)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:15.0)]	[foto1: (1507066/proyecto_NINCO, 1507066/proyecto_PROCESO, 1507066/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190101507188	Proyecto de inversión	960,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:1416986.04)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE GAMBARRA - 10942	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUGICA	10942	5	1529	1488	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0]		[geo1: (cve_municipio:55, localidad:14, direccion:BIENNA TRAMO CALLE RAMIREZ - CANAL DE GAMBARRA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 235 PUEBLO GAMBARRA, 61799 GAMBARRA, MUGICA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAMIREZ Y CERRADA RIO, EL VIAL VIAL DEL THIN DE LAS VIAS DEL TREN A MANO DERE, lon:-102.11091676, lat:18.93468189)]	01-05-2019	01-06-2019	1,416,986.04	1,416,986.04	1,416,986.04	1,416,986.04	1416986.04	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP Y ADJUDICADO 2019, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR MICHOCAN DE OCAMPO MUNICIPIO DE MUGICA, monto:1316986.04, importe_modificado:1416986.04)]	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0]	1507188/proyecto FIN, 1507188/proyecto INICIO, 1507188/proyecto PROCESO, 1507188/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507413	Proyecto de inversión	177,320.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177320.0, modificado:177320.0)	IMPERMEABILIZACIÓN DE ALAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 11506	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDRO MICHOCAN	11506	5	100	100	0	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN CIUDAD JEROCHO, 5805 PURUARANDRO, PURUARANDRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE AGUSTIN MIELGAR, CALLE CIRCUNVALACION LA OBRA SE REALIZARA EN EL KINDER DE JEROCHO, lon:-101.50496516, lat:20.09068378)]	19-03-2019	30-12-2019	177,320.00	177,320.00	177,320.00	76,156.32	76,156.32	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DDP/RAMOXXXII/2019-102102102, contratas:MANUEL MALDONADO COVARRUBIAS, convocate:MUNICIP IO DE PURUARANDRO MICHOACAN, monto:19948.36, importe_modificado:1.0)]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0]	1507413/proyecto INICIO, 1507413/proyecto PROCESO, 1507413/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507947	Proyecto de inversión	760,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:1527345.96)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARGARITA SANCHEZ - 12034	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUGICA	12034	5	2000	12467	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0]		[geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ALVARO OBREGON - CANAL MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 - 105 COLONIA JUAN VARGAS (LOMA DE VARGAS), 61700 NUEVA ITALIA DE NIJUI, MUGICA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CANAL, CALLE PLAN DE SAN, lon:-102.1032347, lat:18.93163074)]	01-08-2019	01-09-2019	953,399.38	1,527,345.96	953,399.38	953,399.38	953,399.38	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP Y ADJUDICADO 2019, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR VESADO S A DE C V, convocate:H AYUNTAMIENTO DE MUGICA, monto:1527345.96, importe_modificado:1527345.96)]	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0]	1507647/proyecto INICIO, 1507647/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507751	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:198786.38)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 12289	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUGICA	12289	5	2000	12467	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0]		[geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SUELA COLONIA LIBERTAD, 61760 NUEVA ITALIA DE NIJUI, MUGICA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE SUELA Y CALLE NARCISO MENDOZA, AVENIDA LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUGICA, lon:-102.08670145, lat:18.02884011)]	01-01-2019	31-12-2019	198,786.38	198,786.38	198,786.38	198,786.38	198,786.38	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61768, contratas: convocate:MUNICIPIO DE MUGICA, monto:130000.0, importe_modificado:198786.38)]	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:1365.0]	1507751/proyecto FIN, 1507751/proyecto INICIO, 1507751/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507896	Acción	200,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:100000.0)	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS - 12625	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	PRODIM	PRODIM	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOCAN	12625	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.899725, lat:18.626426)]	01-06-2019	01-09-2019	1,000,000.00	999,961.88	999,961.88	999,961.88	999,961.88	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:77624, contratas: convocate:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: unidad_medida:Lote, avance:1.0]	1507896/proyecto FIN, 1507896/proyecto INICIO, 1507896/proyecto PROCESO, 1507896/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508198	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998952.47)	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RUBI EN LA COLONIA LONDO DEL EJIDO - 13373	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13373	5	52	48	0	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:600.0]		[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE RUBI 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LONOS DEL EJIDO 6170 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL LIBRAMIENTO SUR A LA ALTURA DEL LIENZO CHARRO, lon:-100.55567507, lat:19.67887749)]	01-04-2019	20-05-2019	998,052.47	998,052.47	374,710.33	374,710.33	374,710.33	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DDP/SCN/AD-017/2019, contratas:SC/LICION ES INTEGRALES PROFESIONALES TAXAMBERA, S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:998052.47, importe_modificado:998052.47)]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0]	1508198/proyecto INICIO, 1508198/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101509077	Proyecto de inversión	63,585.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63585.0, modificado:0.0)	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUERETANILLO - 16928	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZITZIO MICHOCAN	16928	5	120	100	0	[meta1: unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0]		[geo1: (cve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERETANILLO, 61335 MANZANA DE QUERETANILLO, TZITZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE VIAL ATRÁS DE LA VIVIENDA DEL ENCARGADO DEL AGUA, lon:-100.91991596, lat:19.55568941)]	29-03-2019	24-04-2019	0	0	0	0	0	[tcto1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1509077/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101509255	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798037.47)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 17199	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzintzuntzan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	17199	5	500	500	0	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:300.0]		[geo1: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TZINTZUNTZAN, 5840 TZINTZUNTZAN, TZINTZUNTZAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AMSTEO MERCADO LA OBRA EMPIEZA EN LA ESCUINA CON LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-101.5788374, lat:19.62855827)]	01-03-2019	01-08-2019	798,037.47	798,037.47	798,037.47	798,037.47	798,037.47	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:Z/N/OP-AD/2019/100/0017, contratas:PROYECT OS Y EDIFICACIONES NETA S A DE C V, convocate:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOCAN, monto:798037.47, importe_modificado:798037.47)]	[meta1: unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0]	1509255/proyecto FIN, 1509255/proyecto INICIO, 1509255/proyecto PROCESO, 1509255/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC19010151041	Proyecto de inversión	650,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0)	CONSTRUCCION DE UN AGUA DIDACTICA EN LA ASSE. PRIMA GRAL. LAZARO CARDENAS	16	Michoacán de Ocampo	13	Caricuaru	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFSEM	804b103	N	0	0	170	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo1: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:José María Cuevas, Centro, Caricuaru de Morelia, Mich., México, lon:-101.12761212, lat:19.0370053)]	31-12-2018	28-02-2019	650,000.00	649,795.12	649,795.12	649,795.12	649,795.12	[tcto1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1509413/proyecto INICIO, 1509413/proyecto PROCESO, 1509413/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO																																																																																																																																																																																										
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO																																																																																																																																																																																									
2019	4	MIC19020152232	Proyecto de inversión	403,311.79	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403311.79, modificado:403311.79}}	CONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA CALLE SAN ANTONIO-28198	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verdugo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	28198	5	80	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.5, meta_modificada:307.5}}		{geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE LERMA EDO MANCERA, 58346 MANCERA, JOSÉ SIXTO VERDUGO 1, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARRANZA, CALLE E. ZAPATA DOS CUADRAS DE LA ESCUELA, lon:-103.52649636, lat:20.33982846}}	18-03-2019	31-12-2019	137,381.65	137,381.65	137,381.65	137,381.65	137,381.65	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M5V/OP/HU/029/19, contratista:JUAN CALLOS BIMEZ AGUADO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUGO, monto:137381.65, importe_modificado:137381.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.5}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	SUSTITUCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE GOMEZ FARIAS EN BARRIO FUERTE ENTRE LAS CALLES REPUBLICA MEXICANA	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	28964	5	138	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:80.0}}		{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS BARRIO FUERTE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOC Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES NEZAHUALC, lon:-102.7077004, lat:19.81542198}}	01-07-2019	27-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	996,700.44	996,700.44	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVTTC/COTIJA/080/13/2019, contratista:HECTOR GUTIERREZ GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:996700.44, importe_modificado:996700.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:59200.18}}	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES ACUTZIO MICH - 29986	16	Michoacán de Ocampo	1	Acutzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	29986	5	200	150	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO ACUTZIO DEL CANEIL, 5840 ACUTZIO DEL CANE, ACUTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA FLORIDA - ARIZTARO Y CAMINO LA CAMPANA - LOS AGUACATES, CAMINO TRIPETU - HERRERA EL PROYECTO SE REALIZARA PRINCIPALMENTE DENTRO D, lon:-103.34150465, lat:19.48978135}}	15-04-2019	29-11-2019						{tcto: {tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:66133, contratista: AYUNTAMIENTO DE ACUTZIO, monto:250000.0, importe_modificado:59000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Calentadores solares, avance:150.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25030.56, modificado:25452.59}}	CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RIO MISURI ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE RIO AMUR - 30126	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN	30126	5	50	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.12, meta_modificada:72.0}}		{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIO MISURI COLONIA EL REALEJO, 5887 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FELIX IRETA, CALLE RIO AMUR LA CALLE RIO MISURI DE LA COLONIA EL REALEJO SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CABE, lon:-102.32512506, lat:19.95302895}}	01-05-2019	31-08-2019	256,152.57	256,152.57	256,152.57	256,152.57	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M / FAIS / AD / OP / 2019 / 008, contratista:PROYECT O Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DE OBRAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIP IO DE JACONA MICHOACAN, monto:256152.57, importe_modificado:256152.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286167.59, modificado:286167.59}}	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 31992	16	Michoacán de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	31992	5	268	274	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:150.0}}		{geo1: {cve_municipio:64, localidad:13, direccion:CALLE DEPOSITO DEL AGUA EDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE SAN MARTIN, CALLEON SIN NOMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y TELESECUNDARIA, lon:-102.23491133, lat:18.90254421}}	22-04-2019	22-05-2019	286,167.59	286,167.59	286,167.59	286,167.59	286,167.59	{tcto: {tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:59161, contratista: CONVOCANTE MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:286167.59, importe_modificado:286167.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199595.13, modificado:1199595.13}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION TANQUE DE MANOSTERA DE TREINTA METROS CUBICOS EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION - 32784	16	Michoacán de Ocampo	28	Churintzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN	32784	5	160	128	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1441.6, meta_modificada:1441.6}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:CALLEON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE COLONIA SANGUIJUELAS, 5945 SANGUIJUELAS, CHURINTZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO GENERAL LÓZARO CARDENAS Y CAMINO HACIA SANGUIJUELAS, CALLEON CONOCIDO EL POTRERO GRANDE SOBRE EL CAMINO DE , lon:-102.05645473, lat:20.10914095}}	13-03-2019	15-07-2019	183,689.98	183,689.98	183,689.98	183,689.98	183,689.98	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H/HACH/001/2019, contratista:GELISE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMI ENTO DE CHURINTZIO, MICHOACAN, monto:2892501.17, importe_modificado:2892501.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.6}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104400.0, modificado:104400.0}}	BACHELO Y CALAFATEO DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADOS DEL MUNICIPIO - 33041	16	Michoacán de Ocampo	28	Churintzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZIO MICHOACAN	33041	5	650	470	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:3223.0}}		{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA PATZAMARO DEL RINCON - EL SALTO COLONIA EL SALTO, 5945 EL SALTO, CHURINTZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERESA AUFORTITA MEXICO - GUANAJABAR Y CALLE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE EL SALTO, CALLE SALIDA DE LA COMUNI, lon:-102.12545613, lat:20.11635106}}	01-03-2019	31-12-2019	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	{tcto: {tipo_administracion:Administración directa, numero_contrato:67259, contratista: CONVOCANTE MUNICIPIO DE CHURINTZIO, monto:261000.0, importe_modificado:264000.00}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3223.0}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273908.64, modificado:1273908.64}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE EL CERRITO AL TANQUE MORAY LERDO DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOAC - 93281	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93281	5	660	540	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}		{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORAY CARBONADO SUR COLONIA EL CERRITO, 61506 HERRIDA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TIJADA, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO LINDERO 9010 11, lon:-100.38529679, lat:19.43559015}}	01-04-2019	31-07-2019	1,273,908.03	1,273,908.03	1,273,908.03	1,273,908.03	1273908.03	{tcto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PE/088/IR/08/2019, contratista:TECNOL OGA DIAG. S.A. DE C.V., convocante:COMISIO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1273908.64, importe_modificado:1273908.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O					NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
								ENTIDAD RESPONSABLE	COORDINACION RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION													SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	4	MIC190201551157	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALAMO 102742	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102742	5	13	11	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SIN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (ÁZARO CARDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCALPITO Y LA VIRGEN Y CALLE MIRADOR DEL CONDOR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon: -101.3388277, lat:19.6845392)]	05-08-2019	27-12-2019	134,893.67	134,893.67	134,893.67	41,415.78	41,415.78	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-124/OP/139/ADM/1/9, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, contrato:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IBERIA, S.A. DE C.V., importe_modificado:138052.6, importe_modificado:138052.6)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0)]	11551157/proyecto INICIO, 1551157/proyecto FIN, 1551157/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551244	Proyecto de inversión	210,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA - 102928	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102928	5	11	9	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALLE PINO INTERIOR SIN COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (ÁZARO CARDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCALPITO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE MIZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1257951, lat:19.6806481)]	05-08-2019	27-12-2019	209,408.64	209,408.64	209,408.64	-	-	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-122/OP/139/ADM/1/9, convocante:MUNICIPIO DE BUENAVISTA, contrato:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IBERIA, S.A. DE C.V., importe_modificado:20968.13, importe_modificado:20968.13)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0)]	11551244/proyecto FIN, 1551244/proyecto INICIO, 1551244/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551267	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD - 102983	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102983	5	82	68	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO ATISCARDRO, LOMA CALIENTE MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + O RANCHERÍA LA ARTESA, 5836 LA ARTESA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TL, lon:-101.19302258, lat:19.53052177)]	05-08-2019	27-12-2019	497,667.79	497,667.79	497,667.79	222,770.46	222,770.46	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-186/OP/145/ADM/1/5, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:497667.79, importe_modificado:497667.79)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	11551267/proyecto INICIO, 1551267/proyecto FIN, 1551267/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551861	Proyecto de inversión	515,039.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515039.0, modificado:515038.83)]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ACACULCO TRAMO GUERRERO ENCINO BARRIO SANTO - 104689	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	104689	5	70	50	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	[geo1: (eve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO BARRIO NUEVO PROGRESO, 59920 SANTIAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ENCINO, SE LLEGA POR LA CALLE GUERRERO CONOCIENDO COMO LA CALLE DE LA CAPILLA DEL SR. DE LOS MILAG, lon:-102.44375088, lat:19.95648792)]	15-06-2019	30-11-2019	515,038.83	515,038.83	515,038.83	515,038.83	515,038.83	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/2018-2021/OP/FI/AD/030/2018, convocante:FERRERÍA MICHOACÁN SA DE CV, importe_modificado:515038.84, importe_modificado:515038.84)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)]	11551861/proyecto INICIO, 1551861/proyecto FIN, 1551861/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552115	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCIA CHICHUMITTO - 105315	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105315	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:57, direccion:CALLE SAN JOSE CHICHUMITTO EL SALTO INTERIOR SIN COLONIA CHICHUMITTO, 58303 CHICHUMITTO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA ESTATAL SAN JOSE CHICHUMITTO EL SALTO, lon:-101.255828, lat:19.78863926)]	01-08-2019	27-12-2019	356,993.47	356,993.47	356,993.47	356,993.47	356,993.47	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-018/OP/164/ADM/1/9, convocante:TOM VALLADOLID, S.A. DE C.V., importe_modificado:356993.47, importe_modificado:356993.47)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:25.0)]	11552115/proyecto INICIO, 1552115/proyecto FIN, 1552115/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552872	Proyecto de inversión	675,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0)]	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA AMPLIACION LA ALDEA - 107145	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	107145	5	33	27	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PEDRO AVILA INTERIOR SIN COLONIA LA ALDEA, 58300 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DESERTEJO DE ATACAMA, CALLE MEXICALCATECO HIDALGO NORTE LA OBRA SE UBICA EN ATAPANEO COLONIA AMPLIACION LA ALDEA, lon: -101.1347131, lat:19.79074461)]	01-07-2019	31-12-2019	635,016.31	635,016.31	635,016.31	635,016.31	635,016.31	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-068/OP/1382/ADM/1/9, convocante:CRISTIAN DAVID HERRANDEZ ANDRÉS FERRERA, importe_modificado:635016.31, importe_modificado:635016.31)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:16.0)]	11552872/proyecto INICIO, 1552872/proyecto FIN, 1552872/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552902	Proyecto de inversión	225,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LOS FRESNOS - 107214	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	107214	5	22	18	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LOS FRESNOS INTERIOR SIN COLONIA LOS FRESNOS, 58056 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAUL Y PERIFÉRICO INDEPENDENCIA, CALLE MANANTIALES DE LA ESCONDIDA LA OBRA SE UBICA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA COLONIA LOS, lon:-101.24291444, lat:19.69008902)]	01-07-2019	31-12-2019	207,513.17	207,513.17	207,513.17	207,513.17	207,513.17	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/183/ADM/1/9, convocante:OMAR ANDRÉS FERRERA, importe_modificado:207513.17, importe_modificado:207513.37)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.0)]	11552902/proyecto INICIO, 1552902/proyecto FIN, 1552902/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558318	Proyecto de inversión	148,938.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148938.08, modificado:148938.08)]	TERMINACIÓN DE LABORATORIO TALLER RODRÍGUEZ Y DIRECCIÓN EN LA ESC. TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	31	Epitacio Huerta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R001	N	0	0	42	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Vasco de Quiroga 9C, Centro, Mich., México, lon:-100.29315948, lat:20.13476344)]	20-05-2019	18-06-2019	148,938.08	148,999.09	148,999.09	148,999.09	148,999.09	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/183/ADM/1/9, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, importe_modificado:148938.08, importe_modificado:148938.08)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	11558318/proyecto INICIO, 1558318/proyecto FIN, 1558318/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558415	Proyecto de inversión	2,690,360.24	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690360.24, modificado:2690360.24)]	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PATIO CÍVICO EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	42	Jalisco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R027	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:42, localidad:5, direccion:Guerrero 20, Centro, Mich., México, lon:-102.39377975, lat:20.16594679)]	17-06-2019	14-09-2019	2,690,360.24	2,650,028.41	2,650,027.26	2,650,027.26	265,002.26	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-036/OP/183/ADM/1/9, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, importe_modificado:2690360.24, importe_modificado:2690360.24)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	11558415/proyecto INICIO, 1558415/proyecto FIN, 1558415/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC190201558498	Proyecto de inversión	484,305.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484305.35, modificado:484305.35}}	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. NIÑOS DE OCHOA	16	Michoacán de Ocampo	28	Charintzo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R057	N	0	0	0	31	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:28, localidad:8, direccion:Carretera Federal, Michoacán, México, lon:-102.06659317, lat:20.14727895}}	10-06-2019	08-08-2019	484,305.35	481,968.48	481,968.47	481,968.47	481,968.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201563624	Proyecto de inversión	19,998,864.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999886445E7, modificado:1999886445E7}}	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LOS CANALES DE REGO, PRINCIPAL, LATERAL, SUB LATERAL Y RAMAL MEDIANTE HIDRANTES EN EL BENEFICIO DE LAS UNIDADES DE REGO, EJIDO LOS REYES, SAN SEBASTIAN, LOS LIMONES Y LOS PALLIOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LOS REYES MICH(TOMA AMARILLO DEL KM 4+00) AL KM 4+00) TOMA TEPICUA DEL KM 0+00 AL KM 2+00)	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Agría y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		N	0	0	0	6700	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14866.48, meta_modificada:14866.48]}		{geo1: {ve_municipio:75, localidad:11, direccion:Linamed Road, Michoacán, México, lon:-102.47536182, lat:19.5696569}, {ve_municipio:75, localidad:34, direccion:Los Reyes - Los Chorrros del Varal, San Sebastián, Mich., México, lon:-102.49660492, lat:19.56593677}}	28-08-2019	21-12-2018	19,998,864.45	19,987,517.84	19,987,517.84	19,987,517.84	19,987,517.84	19,987,517.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}	1563624/proyecto (NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567953	Proyecto de inversión	401,823.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401823.52, modificado:401823.52}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERIAL Y PUERTA DE ACCESO EN EL CENTRO DE SERVICIOS TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 299	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AM01	N	0	0	0	100	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:108, localidad:3, direccion:1607AD290R, lon:-102.285958, lat:19.983579}}	29-07-2019	26-09-2019	401,823.52	401,619.99	401,356.86	401,356.86	401,356.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301567969	Proyecto de inversión	1,298,039.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298039.21, modificado:1298039.21}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. ING. TARACURI	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R049	N	0	0	0	120	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:162P00310A, lon:-102.285958, lat:19.983579}}	08-07-2019	05-10-2019	1,298,039.21	1,278,521.72	1,278,521.72	1,278,521.72	1,278,521.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301567973	Proyecto de inversión	1,089,074.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089074.26, modificado:1089074.26}}	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. ING. HEBERTO CASTILLO	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R063	N	0	0	0	333	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:53, localidad:1, direccion:162P005012K, lon:-101.192046, lat:19.703384}}	08-07-2019	05-10-2019	1,089,074.26	1,086,148.87	818,630.07	818,630.07	818,630.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301567994	Proyecto de inversión	39,831.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39831.04, modificado:39831.04}}	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. JOSE MA MORELOS	16	Michoacán de Ocampo	80	Jengupo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R091	N	0	0	0	100	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:80, localidad:18, direccion:Ignacio Ramiro 208, Las Flores, Mich., México, lon:-100.352378, lat:19.7323}}	02-07-2019	08-10-2019	39,831.04	39,831.04				Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568011	Proyecto de inversión	384,610.60	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384610.6, modificado:384610.6}}	REHABILITACION DE AUJAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. TV. NO. 121	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90R144	N	0	0	0	52	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:108, localidad:4, direccion:16E7V0121H, lon:-102.285958, lat:19.983579}}	29-07-2019	26-09-2019	384,610.60	384,332.42	296,672.38	296,672.38	296,672.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301574630	Acción	2,006,986.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:120000.0, modificado:120000.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886986.76, modificado:1886986.76}}	TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 1 LAZARO CARDENAS EN EJIDO J. JESUS ALCARAZ	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacambaro		Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TACAMBARO	102-2019	N	0	0	0	1500	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.4, meta_modificada:1112.4]}		{geo1: {ve_municipio:82, localidad:1, direccion:Rodolfo Gonzalez 40, Ejido J. Jesus Alcaraz, 61601 Tacambaro de Cadahala, Mich., México, lon:101.46431923, lat:19.2282794}}	24-07-2019	21-09-2019	1,973,360.73	1,973,360.73	1,973,360.73	1,973,360.73	1,973,360.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.4]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301575891	Proyecto de inversión	1,846,690.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846690.0, modificado:1846690.0}}	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	16	Michoacán de Ocampo	57	Nocupetaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M167	N	0	0	0	237	{meta1: [unidad_medida:Lots, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:57, localidad:69, direccion:Ignacio Ramiro 208, Las Flores, Nocupetaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.15740119, lat:19.04028307}}	03-08-2019	28-11-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Lots, avance:15.0]}		Cancelación validada	Cancelación validada	
2019	4	MIC190401578006	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DEL ACCESO A LA COLONIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	136100	5	33	22	0	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0]}		{geo1: {ve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA ANTORCHA COLONIA ANTORCHA CAMPESEÑA, 59865 JACONA DE PLANGARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL JACONA LOS REYES Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO ACCESO A LA COLONIA ANTORCHA CAMINO DE ACCESO A LA CAPILLA, lon:-102.33887923, lat:19.93816753}}	15-04-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	498,810.44	498,810.44	498,810.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:250.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401587597	Proyecto de inversión	469,149.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469149.0, modificado:469149.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA MESA - 165940	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO	165940	5	19	16	0	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:100.0]}		{geo1: {ve_municipio:22, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA CLINICA RANCHERIA PIE DE LA MESA, 61320 PIE DE LA MESA, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZONON, INICIA EL ANDAZON Y CAMINO CERCA DE LA FERRETERIA. SE ENCUENTRA A BORDE DE LA CARRETERA A. lon:-100.9450319, lat:19.61963367}}	26-09-2019	26-10-2019	465,738.41	465,738.41	465,738.41	465,738.41	465,738.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19040159810	Proyecto de inversión	74,999.36	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74999.36, modificado:74999.29}]	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS PARTOZ - 23834	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	23834	5	11	9	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14, meta_modificada:5.43}]		[geo1: {eve_municipio:34, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO CULIADRID HIDALGO - MESA DE GUADALUPE, MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + D O INTERIOR D O RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 01214 MESA DE GUADALUPE (LA NOCHA), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BREAHA EDONOC, lon:-100.58719346, lat:19.75253261}]	28-10-2019	06-12-2019	74,999.29	74,999.29	74,999.29	74,999.29	74,999.29	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69 066, contratista: MICHOACÁN DE OCAMPO MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:74999.29, importe_modificado:74999.09}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.43}]	1598610/proyecto INICIO, 1598610/proyecto FIN, 1598610/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401601810	Proyecto de inversión	275,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}]	AMPLIACION E INSTALACION DE LA SANITARIA EN LA VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CAMINO TEPALCATEPEC APATZINGÁN UBICADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE TEPALC - 13241	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13241	5	9030	6020	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2323.4, meta_modificada:1233.4}]		[geo1: {eve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LA CARRETERA APATZINGÁN - TEPALCATEPEC PUEBLO APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN CENTRO, 6060 APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BREAHA SIN NOMBRE, CALLE JAVIER, lon:-102.37606659, lat:19.11527973}]	14-04-2019	31-12-2019	274,144.71	274,144.71	273,734.29	273,734.29	273,734.29	[tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OC C/ADG/900121/2019, contratista:INGENIERIA A CIVIL AVILA, S.A. DE C.V., monto:274144.71, importe_modificado:274144.71}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12323.4}]	1601810/proyecto INICIO, 1601810/proyecto FIN, 1601810/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401602294	Proyecto de inversión	8,300,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:4100000.0, modificado:4100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y CARRANZA DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE FRANCISCO - 13754	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	13754	5	247	165	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:587.0, meta_modificada:587.0}]		[geo1: {eve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MUJICA PUEBLO QUERENDADO, 5888 QUERENDADO, QUERENDADO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE VERDUGO SAN RAFAEL, CALLE ALVARO OREGON PTE PARTIENDO DE CAJA MORELIA VALLADOLID ALVARO OREGON PT, lon:-100.8624504, lat:19.8076661}]	15-04-2019	31-12-2019	4,100,000.00	4,100,000.00	4,089,132.90	4,089,132.90	4,089,132.90	[tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DO P/PM/900230/2019, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., monto:4100000.0, importe_modificado:4100000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:587.0}]	1602294/proyecto INICIO, 1602294/proyecto FIN, 1602294/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401603532	Proyecto de inversión	1,250,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y CALLE MILAGRO DE PAVIMENTO EN LA CALLE LEON VICARIO ENTRE CAL - 135724	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	135724	5	39	26	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.37, meta_modificada:93.37}]		[geo1: {eve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO VILLA TAHUATITO DE GUERRERO, 59230 TAHUATITO DE GUERRERO, TAHUATITO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLAUYTEMÓC Y CALLE CHARULETEPEC, CALLE MILAGRO DE PAVIMENTO DEL SANTO CRISTO MILAGRO ABASOLO S CENTRO, 5923, lon:-102.3287279, lat:20.28310972}]	16-07-2019	31-12-2019	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,876.73	1,249,876.73	1,249,876.73	[tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:DO P/RE/900235/2019, contratista:CONSULTORA CIVIL RO, S.A. DE C.V., monto:1249876.73, importe_modificado:1249876.73}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.37}]	1603532/proyecto INICIO, 1603532/proyecto FIN, 1603532/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401604968	Proyecto de inversión	3,669,740.02	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3669740.02, modificado:3669740.02}]	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ARROYO COLORADO - 2604	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	2604	5	500	610	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}]		[geo1: {eve_municipio:102, localidad:154, direccion:CALLE RIO LIBRA COLONIA EL ARROYO COLORADO, 60235 EL ARROYO COLORADO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RIO BELGA Y CALLE HO AMAZONAS, CALLE RIO BRANCO LA OBRAS UBICADA CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD, lon:-102.05446268, lat:19.14898136}]	16-04-2019	17-07-2019	3,669,740.02	3,669,740.02	3,669,740.02	1,973,604.89	1,973,604.89	[tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HA UM-SOPS-FISM-90-IR-2019, contratista:INFRAESTRUCTURAS GTRM S.A. DE C.V., monto:3669740.02, importe_modificado:3669740.02}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.44}]	1604968/proyecto INICIO, 1604968/proyecto FIN, 1604968/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401605115	Proyecto de inversión	123,943.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123943.0, modificado:123943.0}]	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ZAPOTE DE PARRAS - 28988	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verdugo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	28988	5	15	20	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}]		[geo1: {eve_municipio:113, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTE - CAMINO AL PANTON MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined C/DO ZAPOTE DE PARRAS, 58545 ZAPOTE DE PARRAS, JOSÉ SIXTO VERDUGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMIN, lon:-101.6363786, lat:20.2612687}]	01-10-2019	14-11-2019						[tcto1: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}]	1605115/proyecto INICIO, 1605115/proyecto FIN, 1605115/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401608593	Proyecto de inversión	2,994,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766000.0, modificado:764309.84}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:766000.0, modificado:766000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462000.0, modificado:1462000.0}]	TERMINACION DE COLECTORES Y EMISOR - 221219	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	221219	5	7205	6651	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]		[geo1: {eve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PUREPERO DE SICAL, SENDO PUREPERO DE ECHAZ, PUREPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 722, CONTRATISTA, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALILEA, CALLE MARCZO MINDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE UBICADA EN CALLE DRACIO LOPEZ R, lon:-101.41414681, lat:20.00709481}]	22-07-2019	30-11-2019	764,309.84	764,309.84	764,309.84	764,309.84	764,309.84	[tcto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:MP M/ODP/PROGADUA-FUN/07/2019, contratista:GELIUSE CONSTRUCCIONES, monto:764309.84, importe_modificado:764309.84}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	1608593/proyecto INICIO, 1608593/proyecto FIN, 1608593/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401613122	Proyecto de inversión	228,315.85	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228315.85, modificado:228315.85}]	PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHIO DE CAMINOS INTRAMUNICIPALES - 310624	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	160624	5	4461	3630	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.8, meta_modificada:42.0}]		[geo1: {eve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON COLONIA VILLA MORELOS, 5800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALILEA, CALLE MARCZO MINDOZA LA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE UBICADA EN CALLE DRACIO LOPEZ R, lon:-101.41414681, lat:20.00709481}]	13-07-2019	31-07-2019	228,315.85	228,315.85	228,315.85	228,315.85	228,315.85	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72 S.A. DE C.V., monto:228315.85, importe_modificado:228315.85}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}]	1613122/proyecto INICIO, 1613122/proyecto FIN, 1613122/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SENIORIDAD	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC190401634658	Proyecto de inversión	708,073.51	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708073.51, modificado:708073.51)]	AVANTAMIENTO DE LA CALLE MARAVILLAS, ENTRE LA COTA D-130 A LA COTA D-136 EN LA COL. EXHACIENDA DEL MUNICIPIO DE TARETAN, MICHOACÁN. - 165308	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACÁN	165308	5	200	150	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0)]		[geo1: (eve_municipio:87, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARAVILLAS COLONIA EX-HACIENDA, 61720 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMILINAS Y CALLE REFORMA. SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL INGENIO AZUCARERO, lon:-101.91407062, lat:19.33388567)]	22-08-2019	30-09-2019	707,789.30	707,789.30	707,789.30	707,789.30	707,789.30	707789.3	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA/TM/DO/P/FAIS/AD/01/02/015, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AMERICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN, monto:707789.3, importe_modificado:707789.3)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.0)]	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA/TM/DO/P/FAIS/AD/01/02/015, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AMERICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN, monto:707789.3, importe_modificado:707789.3)]	165308/proyecto	165308/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401619154	Proyecto de inversión	343,673.04	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343673.04, modificado:343673.04)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN SAN PEDRO CAHRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MICHOACÁN. - 189347	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	189347	5	54	41	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]		[geo1: (eve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES CIUDAD EL MONTE, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GORILLADO PUERTO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MARIANO MATAMOROS 347 LOCALIDAD LOCALIDAD A 250 M DEL PANTÓN MUNICIPAL D, lon:-102.64788154, lat:20.11301039)]	28-10-2019	28-11-2019						0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0)]	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SDR/UMA/FII/025/2019, contratista:DRAGO PALMINDOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN, monto:343673.04, importe_modificado:343673.04)]	1619154/proyecto	1619154/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401630484	Proyecto de inversión	64,676.31	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64676.31, modificado:64676.31)]	CONSTRUCCION DE RED HORRACA EN LA CALLE MONTE CRUZ EN LA COLONIA GONZALEZ, CALLE MONTE CRUZ SE UBICA EN LA COLONIA MONTECRUZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.28206978, lat:18.55660139]	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	202719	5	30	30	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0)]		[geo1: (eve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CRUZ COLONIA CASTAÑEDA CIUDAD SAN PEDRO, 40920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE CRUZ Y CALLE RAFAELA GONZALEZ, CALLE MONTE CRUZ SE UBICA EN LA COLONIA MONTECRUZ CERCA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-102.28206978, lat:18.55660139)]	11-11-2019	15-12-2019	64,676.31	64,676.31	26,517.60	26,517.60	26576.6	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SDR/UMA/FII/025/2019, contratista:DRAGO PALMINDOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN, monto:64676.31, importe_modificado:64676.31)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0)]	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SDR/UMA/FII/025/2019, contratista:DRAGO PALMINDOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN, monto:64676.31, importe_modificado:64676.31)]	1630484/proyecto	1630484/proyecto	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401635049	Proyecto de inversión	201,384.29	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201384.29, modificado:152229.94)]	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CRUZ VERDE Y PROTECCION CIVIL COLONIA EL CHIRIMOYO. - 240426	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	240426	5	18	12	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:190.72, meta_modificada:190.72)]		[geo1: (eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE Y PROTECCION CIVIL COLONIA EL CHIRIMOYO, 61254 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE ARBOLEDA, BOULEVARD LEONA VICARIO LAS CALLES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE BOULEVAR, lon:-100.45462286, lat:19.90242262)]	04-12-2019	18-12-2019						0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:190.72)]	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SDR/UMA/FII/025/2019, contratista:DRAGO PALMINDOS CORNEJO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:201384.29, importe_modificado:152229.94)]	1635049/proyecto	1635049/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401642729	Proyecto de inversión	64,025.82	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64025.82, modificado:64025.82)]	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TULIPAN DE LA COLONIA LOMAS VERDES. - 249942	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249942	5	50	45	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0)]		[geo1: (eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA LOMAS VERDES, 61254 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE LAS PIRULES, CARRETERA MARAVATIO-ATACOLMILCO LA CALLE SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL MODULORAMA SALIDA A TLA, lon:-100.46131827, lat:19.89576477)]	24-10-2019	06-11-2019	64,025.82	64,025.82	64,025.82	64,025.82	64025.82	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75 871, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:64025.82, importe_modificado:6738.11)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0)]	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75 871, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:64025.82, importe_modificado:6738.11)]	1642729/proyecto	1642729/proyecto	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401647504	Proyecto de inversión	10,212,881.81	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0212881857, modificado:1.24567)]	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS PRIMERA ETAPA - 255718	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	255718	5	110	90	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:267.58, meta_modificada:267.58)]		[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CIRCUITO EDUCADORES MEXICANOS INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESUS ROMERO FLORES, 53129 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESOR ABRAHAM CASTELLANOS Y CALLE PROFESOR CLAUDIO CORTES, CALLE LOS ALAMOS LA OBRA SE EN, lon:-101.17337271, lat:19.72841526)]	01-12-2019	31-12-2019	12,450,000.00	12,450,000.00	12,450,000.00	3,784,632.08	3784632.08	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/196/OPE/BA/PM/19, contratista:PEDRAZA MEZA JESUS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:1.0212881857, importe_modificado:1.24567)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0)]	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA/196/OPE/BA/PM/19, contratista:PEDRAZA MEZA JESUS SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:1.0212881857, importe_modificado:1.24567)]	1647504/proyecto	1647504/proyecto	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401651345	Proyecto de inversión	1,038,451.71	[ff1: (ciclo_recurso:2019, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:423029.14, modificado:423029.14), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615422.59, modificado:615422.59)]	PRIMERA ETAPA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE QUERENDARO - 263480	16	Michoacán de Ocampo	72	Queréndaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE QUERENDARO MICHOACÁN	263480	5	4780	4325	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2928.2, meta_modificada:2928.2)]		[geo1: (eve_municipio:72, localidad:1, direccion:CIUDAD QUERENDARO, 58980 QUERENDARO, QUERENDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE DEL TRABAJO, LA OBRA SE UBICA EN UN PREDIO ENTRE LAS CALLES AGRICULTURA Y CALLE DEL TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUERENDARO, lon:-100.8866051, lat:19.81656781)]	13-11-2019	27-12-2019						0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:152.66)]	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75 871, contratista, convocante:MUNICIPIO DE QUERENDARO, monto:1.03845171, importe_modificado:1.03845171)]	1653145/proyecto	1653145/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401657453	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.00, modificado:200000.00)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA EN DONACIONO OEDA - 267073	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	267073	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0)]		[geo1: (eve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CANINO PRINCPA PUEBLO DONACIONO OEDA (SAN FRANCISCO), 61629 DONACIONO OEDA PRIMERA Y SEGUNDA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CANINO A LA LAGUNA Y CANINO A LA LAGUNA, CANINO A LA TENENCIA, lon:-100.28677207, lat:19.48950443)]	25-10-2019	31-12-2019	200,000.00	199,976.86	199,976.86	199,976.86	3819.82	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 844, contratista, convocante:AVUNTA MIENTO OTACUARO, MICHOACÁN, monto:200000.00, importe_modificado:200000.00)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0)]	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 844, contratista, convocante:AVUNTA MIENTO OTACUARO, MICHOACÁN, monto:200000.00, importe_modificado:200000.00)]	1657453/proyecto	1657453/proyecto	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401658684	Proyecto de inversión	122,675.51	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122675.51, modificado:122675.51)]	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUTIZO, LOCALIDAD DE CUTIZO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERITOS - 268812	16	Michoacán de Ocampo	20	Cutzaco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	268812	5	40	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0)]		[geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO EN CUTIZO LOCALIDAD DE CUTIZO DEL PORVENIR, BARRIO LOS CERITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERITOS, 58860 CUTIZO DEL PORVENIR, CUTIZO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE C, lon:-101.13571536, lat:19.94980212)]	18-12-2019	31-12-2019	122,675.40	122,675.40	122,675.40	122,675.40	122675.4	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 130, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CUTIZO MICHOACÁN, monto:122675.51, importe_modificado:122675.51)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0)]	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 130, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CUTIZO MICHOACÁN, monto:122675.51, importe_modificado:122675.51)]	1658684/proyecto	1658684/proyecto	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS			FOTOS		ESTATUS		FLUJO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190401658927	Proyecto de inversión	586,243.49	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586243.49, modificado:586243.49)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGO EN CUTIZZO LOCALIDAD DE CUTIZZO DEL PORVINIL, BARRIO LOS CERROS 269089	16	Michoacán de Ocampo	20	Cutzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	269089	5	35	25	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAGO EN CUTIZZO LOCALIDAD DE CUTIZZO DEL PORVINIL BARRIO LOS CERROS INTERIOR S/N BARRIO LOS CERROS, 5840 CUTIZZO DEL PORVINIL, CUTIZZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS, lon: -101.13568712, lat:19.97490443)]	18-12-2019	31-12-2019	586,243.49	586,243.49				[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO Y/ADM /FSMDF/AB007/2019, contratas:CORPAMATVO CERILAN, S de RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUTIZZO MICHOACAN, monto:586243.49, importe_modificado:586243.49)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0)]	(1658927/proyecto PROCISO, 1658927/proyecto PROCISO, 1638927/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401662611	Proyecto de inversión	692,261.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692261.99, modificado:692261.99)]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO CASA DE LAS ARTESANAS HACIA LA CARRETERA SEGUNDO ACCESO EN MORELIA, COMUNIDAD CAPULA 273889	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	273889	5	440	360	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:40, direccion:CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA INTERIOR SN COLONIA CAPULA, 5831 CAPULA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA- JIQUIPILY Y CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA, CALLE FRAY MATIAS DE ESCOBAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TEN, lon: -101.39806601, lat:19.46822975)]	01-12-2019	31-12-2019	692,261.99	692,261.99	692,261.99			[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 238/OP/330/ADM/19, contratas:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:692261.99, importe_modificado:692261.99)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0)]	(1662611/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401662776	Proyecto de inversión	655,209.36	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655209.36, modificado:655209.36)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS COL EL PARQUE DE AGUILILLA 274103	16	Michoacán de Ocampo	2	Aguililla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN	274103	5	1000	1000	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.85, meta_modificada:663.85)]	0	[geo1: (eve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS INTERIOR SN COLONIA DEL PARQUE, 6570 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERBERTO CASTILLO Y CALLE DEL PARQUE, CALLE PRINCIPAL DEL PARQUE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS COL. EL PARQUE A UN LAD, lon: -102.77558745, lat:18.70564011)]	01-12-2019	30-12-2019						[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 238/OP/330/ADM/19, contratas:DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:692261.99, importe_modificado:692261.99)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1662776/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401663679	Proyecto de inversión	204,540.63	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204540.63, modificado:204540.63)]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO EN CUTIZZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE SAN AGUSTIN (COLONIA LA NORIA) EN LA CA - 275115	16	Michoacán de Ocampo	20	Cutzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	275115	5	100	95	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:27.2, meta_modificada:1.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:20, localidad:16, direccion:PUERTO SAN AGUSTIN DEL PUQUE, 5842 SAN AGUSTIN DEL PUQUE, CUTIZZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CENTROBANDY CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BUENOS AIRES EL JARDIN DE NIÑOS TATA VASCO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, lon: -101.07026668, lat:19.96847961)]	19-12-2019	31-12-2019	200,789.65	200,789.65				[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO Y/ADM /FSMDF/AB012/2019, contratas:CONSTRUCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUTIZZO, monto:200789.65, importe_modificado:200789.65)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1663679/proyecto PROCISO, 1663679/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401663975	Proyecto de inversión	53,194.08	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53194.08, modificado:53194.08)]	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE HICUARO - 275488	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275488	5	3	3	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HICUARO (SAN MIGUEL), 63897 HICUARO SAN MIGUEL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SIQUEN PADION DE BENEFICIARIOS, lon: -101.6713021, lat:19.41776411)]	11-11-2019	30-11-2019	53,194.08	53,194.08	53,194.08	53,194.08	53,194.08	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.0)]	(1663975/proyecto PROCISO, 1663975/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664104	Proyecto de inversión	88,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.00, modificado:88000.00)]	MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA FELIPE TZINTZUN CUERPO 1609979139 EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD- 275692	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275692	5	500	400	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88000.0, meta_modificada:21.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:45, direccion:PUERTO OROPELO, 61820 OROPELO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y Y ZONA CENTRICA DE LA LOCALIDAD, lon: -101.60377685, lat:19.41242411)]	15-11-2019	30-12-2019	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88000	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS E/DOP/FSM/AD/36/2 019, contratas:C-AR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:88000.0, importe_modificado:88000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0)]	(1664104/proyecto PROCISO, 1664104/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664145	Proyecto de inversión	67,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0)]	CONSTRUCCION DE BANOS PRIMARIA EN LA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917, CLAVE 16092641 EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD- 275773	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	275773	5	60	40	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:28.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL RANCHO EL CARMEN, 6385 EL CARMEN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon: -101.69340485, lat:19.36150997)]	15-11-2019	31-12-2019	67,000.00	67,000.00	67,000.00			[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS E/DOP/FSM/AD/36/2 019, contratas:C-AR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:67000.0, importe_modificado:67000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0)]	(1664145/proyecto PROCISO, 1664145/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667907	Proyecto de inversión	69,387.42	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69387.42, modificado:69387.42)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE TURIRAN - 279883	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	279883	5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:4.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:72, direccion:CALLE CERCA DE LA CASA DE SALUD RANCHO CENTRO, 63800 TURIRAN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERCA DE LA CASA DE SALUD Y CERCA DE LA CASA DE SALUD, lon: -101.63997437, lat:19.40628644)]	15-11-2019	30-11-2019	69,387.42	69,387.42	69,387.42	69,387.42	69,387.42	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.0)]	(1667067/proyecto PROCISO, 1667067/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667736	Proyecto de inversión	63,190.37	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63190.37, modificado:63190.37)]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE - 156697	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO TUMBISCATIO	156697	5	25	27	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0)]	0	[geo1: (eve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO TUMBISCATIO DE RUIZ, 65000 TUMBISCATIO DE RUIZ, TUMBISCATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y Y SOBRE LA CALLE ALLENDE BALANCO POR LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon: -102.37767525, lat:18.52677359)]	30-09-2019	08-11-2019	62,796.92	62,796.92	62,796.92	62,796.92	62,796.92	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75 239, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO MICHOACAN, monto:63190.37, importe_modificado:62796.92)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0)]	(1667736/proyecto PROCISO, 1667736/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190401698122	Proyecto de Inversión	1,250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249755.01)	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL FORTIN	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	1089	[meta]: [unidad_medida:Litros, meta:100, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:103, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Mich., México, lon:-101.6332296, lat:20.1154535)	19-10-2019	19-12-2019	1,249,755.01	1,249,755.01	1,249,755.01	1,249,755.01	1,249,755.01	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MICOP/PROG/AGUA/001/2019, contrato:COMERCIO ALIADO/SOL/96 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN, monto:2499510.04, importe_modificado:2499510.04)	[meta]: [unidad_medida:Litros, avance:80.0]	(1698122/proyecto PRCCISO, 1698122/proyecto NICO, 1698122/proyecto PRCCISO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	4	MIC190401698400	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:10000000.0)	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHO TERCERA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1286	N	0	0	641846	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1948825, lat:19.7059504)	24-10-2019	31-12-2019	9,999,998.11	9,999,998.11	9,999,998.11	9,559,141.87	9559141.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.7]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	4	MIC190401698594	Proyecto de Inversión	53,950.42	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53950.42, modificado:53950.42)	BAIJAMIENTO DE CALLE MANUEL MUÑIZ	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1292	N	0	0	5000	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Manuel Muñiz, Centro Histórico de Morelia, Morelia, Mich., México, lon:-101.1959516, lat:19.7059504)	11-10-2019	31-12-2019	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	41,372.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	4	MIC15150300567446	Proyecto de Inversión	1,285,259.13	[ff]: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285259.13, modificado:1285259.13)	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Sebastian Dominguez Campos (Fam 203)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	0516812	N	0	0	21	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:8, localidad:329, direccion:lon: -103.504754, lat:18.993390)	27-07-2015	01-09-2015	1,285,259.13	1,056,346.39	1,056,346.39	1,056,346.39	1056346.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]		En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC16170100833517	Proyecto de Inversión	866,279.00	[ff]: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0)	Construcción De Ruta Bandera, Colector Pluvial Y Rehabilitación General De Edificios Y Pórtico De Acceso En La Esc. Prim. 20 de Noviembre (Fam 203)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	0608254	N	0	0	118	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:45, localidad:11, direccion:16DR267W, lon:-102.701666, lat:20.030555)	09-01-2017	01-04-2017	866,279.00	849,098.76	845,556.58	845,556.58	845556.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC16170100853148	Proyecto de Inversión	866,279.00	[ff]: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866279.0, modificado:866279.0)	Rehabilitación Edificio A, B, C, F, E Y Obra Exterior En El (N José Ma. Luis Mora (Fam 203)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	0608265	N	0	0	59	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:89, localidad:1, direccion:16DR252SA, lon:-102.846111, lat:19.189164)	09-01-2017	01-04-2017	866,279.00	849,237.33	600,531.19	600,531.19	600531.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201100937	Proyecto de Inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple En El Municipio De Lázaro Cárdenas Michoacán-111595	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111595	N	0	0	155	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0]	[geo]: (eve_municipio:52, localidad:77, direccion:CALLE CALLE VENEZUELA PUEBLO GUACAMAYAS COMERCIAL, 69990 LAS GUACAMAYAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME NUÑO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MADRUGA ENTRE CALLE RÍO CUATRIZO Y CALLE RÍO AUCHITLA, CALLE RÍO TULISTLA Panadería el Paraiso, lon: -102.2097638, lat:18.02405974)	15-05-2018	15-09-2018	679,000.00	679,000.00	677,799.41	677,799.41	677799.41	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/ABE/05727/2018, contrato:CONSTRUCCION DE COTON DONVI DEL COMISER DEL ESTADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:67799.41, importe_modificado:677799.41)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:70.0]	(1238718/proyecto PRCCISO, 1238718/proyecto NICO, 1238718/proyecto PRCCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC001802011011528	Proyecto de Inversión	1,385,400.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385400.0, modificado:1385400.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domilicinas En Calle Hidalgo Entre Calle Jaime Nuño Y Francisco Villa - 78995	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	78995	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:730.0]	[geo]: (eve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO LOMBARDA, 61730 LOMBARDA, GABRIEL ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAIME NUÑO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ABAGADO AUTOHOTEL LOS PINOS, lon:-102.048347, lat:19.1517473)	02-05-2018	02-09-2018	1,343,838.00	1,341,607.90	1,341,607.90	1,341,607.90	1341607.90	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/804157/2018, contrato:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1341607.90, importe_modificado:1341607.90)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:730.0]	(1239909/proyecto PRCCISO, 1239909/proyecto NICO, 1239909/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC001802011011656	Proyecto de Inversión	1,200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domilicinas En La Calle Sin Nombre Segunda Etapa En La Localidad De El - 74795	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	74795	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL NISPO, 58873 EL NISPO, COPÁNDRARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA AUTOPISTA MEXICO GUADALAJARA, CALLE SIN NOMBRE JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.1253961, lat:19.88686091)	02-05-2018	02-09-2018	1,164,000.00	1,163,968.78	1,163,968.78	1,163,968.78	1163968.78	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/804151/2018, contrato:ARQUIDOMOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1163968.78, importe_modificado:1163968.78)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:625.0]	(1240237/proyecto PRCCISO, 1240237/proyecto NICO, 1240237/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC001802011012667	Proyecto de Inversión	1,800,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domilicinas En La Calle La Piedra Entre Libramiento Y San José Purúa E - 87473	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87473	N	0	0	70	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:360.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:9, direccion:CALLE LA PIEDRA PUEBLO HUETAMO DE NUÑEZ CENTRO, 61540 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA IC HUETAMO CHUMILCO A TURISMO CHURUMUCO PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-100.9508821, lat:18.40338403)	15-05-2018	15-09-2018	1,746,000.00	1,741,954.30	1,740,829.07	1,740,829.07	1740829.07	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/851322/2018, contrato:JOSE LUIS RESSENDE LOPEZ, convocante:SCOP, monto:1741954.3, importe_modificado:1741954.3)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:360.0]	(1240747/proyecto PRCCISO, 1240747/proyecto PRCCISO, 1240747/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201102375	Proyecto de Inversión	1,800,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domilicinas En La Calle Sistema Piveta En La Comunidad De Characuro - 87613	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87613	N	0	0	42	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE SIDRONIO PINEDA PUEBLO CHAGUACUARO, 61971 CHAGUACUARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA IC HUETAMO CHUMILCO A TURISMO CHURUMUCO PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-100.9508821, lat:18.40338403)	15-06-2018	15-10-2018	1,746,000.00	1,742,983.07	1,741,251.22	1,741,251.22	1741251.22	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/851323/2018, contrato:PRITHVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1742983.07, importe_modificado:1742983.07)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1000.0]	(1240756/proyecto PRCCISO, 1240756/proyecto PRCCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC001802011024487	Proyecto de Inversión	1,200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domilicinas En La Calle Del Protagonista Leono Vicario Entre Ruben C Navar - 87048	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87048	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:625.0]	[geo]: (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LEONA VICARIO PUEBLO TANGANGICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANGICUARO DE ARISTA, TANGANGICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUBEN CLAUDIO NAVARRO Y CALLE FILOMENO MATA, CALLE CALLE CARRETERA NACIONAL, MOLINO ALHORA, lon:-102.2048333, lat:19.89230434)	02-05-2018	02-09-2018	1,164,000.00	1,163,952.03	1,163,952.00	1,163,952.00	1163952.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/804152/2018, contrato:ANDREA HERNANDEZ PEREZ, convocante:SCOP, monto:1163952.03, importe_modificado:1163952.03)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:625.0]	(1240868/proyecto PRCCISO, 1240868/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	CIudad RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190101505048	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA TEPUZA 4692	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4692	5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]			[geo1: (cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERAS LAS RANAS, 8831 LA TEPUSA, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTHI CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LA TEPUZA, lon:-101.4768762, lat:20.20299137)]	14-03-2019	30-12-2019	280,000.00	280,000.00	280,000.00	279,541.64	279,541.64	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/ND/CP/AM/00000000/2019-0888, contratista:JUAN CALOZ RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:279669.97, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	[img1:1505048/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505060	Proyecto de inversión	1,204,089.68	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204089.68, modificado:1204089.68)]	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUENOS AIRES DE MARIANO ESCOBEDO 4717	16	Michoacán de Ocampo	20	Cuitzeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CUITZEO	4717	5	100	90	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)]			[geo1: (cve_municipio:20, localidad:11, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUJERO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUILBERMO PIRETO, CALLE SANTOS DE GOLLADO LA OBRA SE UBICA, lon:-101.05801815, lat:19.9650204)]	01-04-2019	13-05-2019	836,248.56	836,248.56	835,864.61	835,864.61	835,864.61	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/9ADM/FISMDF/DRS12/2019, contratista:ORNELAS MEZA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUITZEO, monto:816248.56, importe_modificado:816248.56)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0)]	[img1:1505060/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505084	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:535341.29)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD - 4776	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4776	5	104	96	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:315.38)]			[geo1: (cve_municipio:34, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL PORVENIR MANGEN ZUQUERO KILOMETRO 8 + 0 + 0 INTERIOR O RANCHERA EL PORVENIR, 151225 EL PORVENIR, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BREAHA CONOCIDO Y BREAHA CONOCIDO, BREAHA CONOCIDO CARRETER, lon:-100.63924877, lat:19.67107735)]	03-06-2019	18-08-2019	535,341.29	535,341.29	535,341.29	535,341.29	535,341.29	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/ODP/SCN/AD/052/2019, contratista:JESUS CONVOCANTE:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:535341.29, importe_modificado:535341.29)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:315.38)]	[img1:1505084/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505095	Proyecto de inversión	550,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548801.43)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA - 4821	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	4821	5	95	87	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0)]			[geo1: (cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - EL AGOSTADOR, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y - EL ACCESO A LA LOCALIDAD 91 (ENCUENTRO POR LA CARRETERA ARIO DE ROSALES - TACAMBARO, lon:-101.67358288, lat:19.17084092)]	06-05-2019	08-06-2019	548,801.43	548,801.43	548,801.43	548,801.43	548,801.43	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57/300, contratista:CONSTRUCIONES MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)]	[img1:1505095/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505287	Proyecto de inversión	31,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 5383	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	5383	5	8	12	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]			[geo1: (cve_municipio:71, localidad:49, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERAS SAN LORENZO, 38533 SAN LORENZO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DESTINAT ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.64837721, lat:19.9887786)]	15-03-2019	30-12-2019	31,500.00	31,500.00	31,500.00	9,450.00	9,450.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/ND/CP/AM/00000000/2019-12412424, contratista:CONSTRUCIONES ARCSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:610000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0)]	[img1:1505287/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505387	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384657.0)]	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE TEMENDADO - 5689	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5689	5	16	14	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:74.88)]			[geo1: (cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR O COLONIA SAN FRANCISCO QUINTO DE AGUA, 61105 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A UN COSTADO DE LA CARRETERA CIUDAD HIDALGO MORELIA, lon:-100.60779372, lat:19.68697976)]	05-08-2019	26-09-2019	384,657.00	384,657.00	384,657.00	384,657.00	384,657.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/ODP/SCN/AD/057/2019, contratista:RAIL SANJHEZ MEIA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:384675.71, importe_modificado:384675.21)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.88)]	[img1:1505387/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505963	Proyecto de inversión	140,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIENOS EN PREESCOLAR DE ESPINOSA - 7486	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	7486	5	15	15	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]			[geo1: (cve_municipio:10, localidad:70, direccion:CALLE ESCUELA DE PREESCOLAR RANCHERA ESPINOSA, 60990 ESPINOSA, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DE ESPINOSA Y CALLE CALLE SECUNDARIA DE ESPINOSA, CALLE CALLE DE LA ESCUELA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE, lon:-102.25743582, lat:18.47661777)]	16-03-2019	31-05-2019	140,000.00	140,000.00	139,999.99	139,999.99	139,999.99	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SE/DRUM/AM/FII/001/2019, contratista:HERBERNIO GARCIA RUIZ DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:269300.0, importe_modificado:226350.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)]	[img1:1505963/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101505971	Proyecto de inversión	513,213.46	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513213.46, modificado:513213.46)]	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA LOCALIDAD DEL TAHUAZAL - 7509	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	7509	5	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]			[geo1: (cve_municipio:10, localidad:728, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL GUAYABO SUR LAZARDO CAROLINA RANCHERA EL GUAYABO, 60947 EL GUAYABO, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE DEL GUAYABO Y CALLE CALLE DE TAHUAZAL, CALLE CALLE DE TELESECUNDARIA SE UBICA EN LA TELESE, lon:-102.36970772, lat:18.28374786)]	16-03-2019	31-05-2019	513,213.46	497,604.13	497,604.13	497,604.13	497,604.13	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SE/DRUM/AM/FII/003/2019, contratista:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1465920.13, importe_modificado:1465920.13)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[img1:1505971/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101506344	Proyecto de inversión	90,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0)]	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ANONO - 8219	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8219	5	7	5	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]			[geo1: (cve_municipio:38, localidad:179, direccion:CALLEON PRINCIPAL RANCHERA EL ANONO, 61957 EL ANONO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEON S/N Y CALLEON S/N, CALLEON S/N LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CALLEON PRINCIPAL NUMERO 4 BAZTAN, lon:-101.14584371, lat:18.78930631)]	01-07-2019	30-11-2019	90,000.00	89,792.10	89,792.10	89,792.10	89,792.10	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66/488, contratista:CONSTRUCIONES MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	[img1:1506344/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO					
								ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNOS	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190101506453	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL GUSANO - 8526	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8526	5	106	109	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0]	[geo]: [eve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, BRECHA A EL CARRIL LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:101.03779825, lat:18.5592806]	01-06-2019	31-12-2019	300,000.00	299,998.95	299,998.95	299,998.95	299,998.95	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71236, contratacion:CONVOCANTE/MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.95]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0]	[foto]: [url:1506453/proyecto FIN, 1506453/proyecto PROCISO, 1506453/proyecto FINICO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506631	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL GUSANO - 8891	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8891	5	36	32	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0]	[geo]: [eve_municipio:38, localidad:62, direccion:CALLEJON RUMBO AL ARROYO RANCHERIA EL GUSANO DE SANTIAGO, 61950 EL GUSANO DE SANTIAGO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S/N, CARRETERA GUSANO AL CARRIL LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD RUMBO AL, lon:101.03655371, lat:18.56005605]	01-06-2019	30-11-2019	200,000.00	199,359.65	199,359.65	199,359.65	199,359.65	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66514, contratacion:CONVOCANTE/MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0]	[foto]: [url:1506631/proyecto FINICO, 1506631/proyecto PROCISO, 1506631/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506699	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO EN LA COLONIA LA MICHOACANA - 9040	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	9040	5	1321	1125	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LA HUACANA COLONIA LA MICHOACANA, 61340 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CAMINO A LAS PARCELAS HEREDAS, CALLE PURURAN EN EL SITIO DEL PROYECTO SE UBICA CASI AL FINAL DE LA CALLE LA HUACANA DE LA, lon:100.89948806, lat:18.64279777]	01-05-2019	30-11-2019	1,000,000.00	999,973.31	999,973.31	999,973.31	999,973.31	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74799, contratacion:CONVOCANTE/MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999973.31]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [url:1506699/proyecto FINICO, 1506699/proyecto PROCISO, 1506699/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507386	Proyecto de inversión	275,800.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0)	CONSTRUCCION DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 11445	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOACAN	11445	5	90	70	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]	[geo]: [eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN INTERIOR SN CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 58503 PURUARANDIRO, PURUARANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ZINAPACUARO, CALLE PURURAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE ESTA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ, lon:101.50603805, lat:20.09419018]	19-03-2019	30-12-2019	275,800.00	275,800.00	275,800.00	274,102.41	274,102.41	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOP/RAMOXXXXII/2019/068, contratacion:ARTURO ESQUIVEL ARRIBAGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUARANDIRO MICHOACAN, monto:275800.0, importe_modificado:274102.41]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0]	[foto]: [url:1507386/proyecto FINICO, 1507386/proyecto PROCISO, 1507386/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507474	Proyecto de inversión	765,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TUBERIA DE REGO EN PLAN DE LA LAGUNA DE VILLA MORELOS - 11668	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	11668	5	40	23	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0]	[geo]: [eve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA EN VILLA MORELOS COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA PURUARANDIRO HUANDACAREO Y BRECHA BRECHA RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA, CAMIN, lon:-101.41899568, lat:19.99822391]	18-02-2019	20-03-2019	765,230.77	765,230.77	765,230.77	765,230.77	765,230.77	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DUOP/PS/AM/AD-002/2019, contratacion:COMERCIALIZADORA Y ALZADORAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:765230.76, importe_modificado:765230.77]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0]	[foto]: [url:1507474/proyecto FINICO, 1507474/proyecto PROCISO, 1507474/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507600	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148409.9)	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIERRA GORDA COLONIA EL SALITRE - 11991	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOACAN	11991	5	70	80	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]	[geo]: [eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CUERRA GORDA INTERIOR SN CIUDAD EL SALITRE, 58503 PURUARANDIRO, PURUARANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CIERRA DE ANGANGUEO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA EL SALITRE, lon:-101.50479965, lat:20.09952974]	19-03-2019	30-12-2019	148,409.90	148,409.90	148,409.90	148,409.90	148,409.90	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOP/RAMOXXXXII/2019-3737, contratacion:RAFAEL IVAN MEIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUARANDIRO MICHOACAN, monto:148655.29, importe_modificado:148409.90]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]	[foto]: [url:1507600/proyecto FINICO, 1507600/proyecto PROCISO, 1507600/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508785	Proyecto de inversión	479,874.52	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479874.52, modificado:351135.89)	SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS PERITAS - 12401	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12401	5	104	96	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:346.6]	[geo]: [eve_municipio:34, localidad:41, direccion:CALLE CONOCIDO D O INTERIOR O BANDERILLA SAN BARTOLO CUITARERO, 61201 SAN BARTOLO CUITARERO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PASANDO LA PRIMERA CINCO DE MAYO HACIA EL OESTE DE LA CA, lon:-100.580934, lat:19.65948633]	03-06-2019	08-07-2019	351,135.89	351,135.89	351,135.89	351,135.89	351,135.89	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/DOP-SCN/AD-028/2019, contratacion:MEIA ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:351135.89, importe_modificado:351135.89]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6]	[foto]: [url:1507805/proyecto FINICO, 1507805/proyecto PROCISO, 1507805/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508467	Proyecto de inversión	460,537.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460537.0, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SOTO SEGUNDA ETAPA - 14058	16	Michoacán de Ocampo	80	Senguio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE SENGUIO	14058	5	323	359	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [eve_municipio:80, localidad:36, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE SOTO, 61292 SAN JOSE SOTO, SENGUIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOTO, lon:100.33266799, lat:19.78768788]	03-06-2019	08-08-2019						[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [url:1508467/proyecto FINICO, 1508467/proyecto PROCISO, 1508467/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508739	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	REHABILITACION DE CANAL DE REGO EN COL LA ARBOLADA - 14571	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACAN	14571	5	250	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0]	[geo]: [eve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LA ARBOLADA, 61370 TIQUICHEO TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CONOCIDA LA REHABILITACION SE REALIZARA EN EL CANAL DE LA CARRETERA MUNICIPAL DE, lon:100.73217803, lat:18.89596844]	01-04-2019	31-05-2019	411,786.74	411,786.74	411,786.74	411,786.74	411,786.74	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57469, contratacion:CONVOCANTE/JUNTA MIENTRO DE TIQUICHEO, monto:411786.74, importe_modificado:411786.29]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0]	[foto]: [url:1508739/proyecto FINICO, 1508739/proyecto PROCISO, 1508739/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MEMUNDO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFEMINOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190101509032	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:824985.86)]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 36840	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzintzuntzan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	16840	5	500	500	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:400.0)]		[geo:1: (cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUERTO HUATZCO, 9848 HUATZCO, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TARIACURU Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CALLE PARTE A UN LADO DE DONDE SE UBICA LA EFATURA DE TENENCIA, lon:-101.6380644, lat:19.5660434)]	15-07-2019	30-10-2019	824,985.86	824,985.86	824,985.86	824,985.86	824,985.86	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:72 NCP/AD/2019/100/3013, contralora:CONTRU CTORA ANILISE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN, monto:824985.86, importe_modificado:824985.86)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)]	[img:159032/proyecto_INICIO, 150932/proyecto_PROCESO, 150932/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101510970	Proyecto de inversión	4,039,600.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4039600.0, modificado:4039600.0)]	EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD	16	Michoacán de Ocampo	69	La Piedad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	804019	N	0	0	1441	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]		[geo:1: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pino Suárez 403, Centro, 99300 La Piedad de Carabá, Mich., México, lon:-102.0283158, lat:20.2420174)]	14-01-2019	24-05-2019	4,039,600.00	4,038,377.42	4,038,377.42	4,038,377.42	4038377.42	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC C/86/PONREGRION-808622018, contralora:GRUPO CONSTRUCTORA CALMA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:9797976.9, importe_modificado:9797976.9)]	[meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0)]	[img:151132/proyecto_INICIO, 151132/proyecto_PROCESO, 151132/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101511323	Proyecto de inversión	9,827,586.21	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9827586.21, modificado:9827586.21)]	Pavimentación Asfáltica Ojo de Rana San Isidro - (Paso por Ojo de Rana) del km 0+000 al km 0+240, Calle Buganvillas del km 0+240 al km 0+520, Sin Nombre del km 0+520 al km 3+720	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SCOP	860862	N	0	0	1286	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16320.0, meta_modificada:16320.0)]		[geo:1: (cve_municipio:74, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Isidro de la Rosa, Mich., México, lon:-102.87108421, lat:20.05577001)]	16-12-2018	15-04-2019	9,827,586.21	9,827,586.21	9,797,976.88	9,797,976.88	9797976.88	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC C/86/PONREGRION-808622018, contralora:GRUPO CONSTRUCTORA CALMA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:9797976.9, importe_modificado:9797976.9)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16320.0)]	[img:151132/proyecto_INICIO, 151132/proyecto_PROCESO, 151132/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518505	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:465372.48)]	BACHEO A BASE DE CARRETA ASFÁLTICA- 18601	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18601	5	42030	38228	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:125.0)]		[geo:1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 542 TRAMO MARAVATIO - VARIAS LOCALIDADES KILOMETRO 46 + 000 CIUDAD MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A TUNGUAREO Y CARRETERA A CAMPO HE, lon:-100.43621421, lat:19.89191724)]	01-01-2019	31-12-2019	4,653,372.48	4,653,372.48	4,653,372.48	4,653,372.48	4653372.48	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67046, contralora:FEJER MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:400000.0, importe_modificado:4653372.48)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:125.0)]	[img:151850/proyecto_INICIO, 151850/proyecto_PROCESO, 151850/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518619	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGE8 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE - 19727	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	19727	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD IRISDIO, 9850 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGE8, lon:-101.50783482, lat:20.08224991)]	20-03-2019	30-12-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	167,897.72	167897.72	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DOP/AM000XIII/2019-1212727, contralora:SALVADO R DE RAVALLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:59792.35, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	[img:1518619/proyecto_INICIO, 1518619/proyecto_PROCESO, 1518619/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518698	Proyecto de inversión	132,600.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132600.0, modificado:132600.0)]	INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA REVOLUCION - 19963	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	19963	5	12	8	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0)]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN MIGUEL, 98531 SAN MIGUEL, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, lon:-101.6074906, lat:20.04561492)]	20-03-2019	31-12-2019	132,600.00	132,600.00	132,600.00	131,838.41	131838.41	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DOP/AM000XIII/2019-105105105, contralora:HICTOR FIERCE MURILLO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:127162.7, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:156.0)]	[img:1518698/proyecto_INICIO, 1518698/proyecto_PROCESO, 1518698/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518743	Proyecto de inversión	840,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGE8 CINCO Y SIETE Y NUEVE - 20594	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20594	5	25	35	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD BENITO JUAREZ, 98508 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGE8, lon:-101.52619132, lat:20.10077315)]	20-03-2019	30-12-2019	37,500.00	37,500.00	37,500.00	34,219.25	34219.25	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DOP/AM000XIII/2019-10210203, contralora:JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:685925.9, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:15.0)]	[img:1518743/proyecto_INICIO, 1518743/proyecto_PROCESO, 1518743/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518818	Proyecto de inversión	262,200.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262200.0, modificado:262993.71)]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL MIRADOR 20296	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20296	5	28	32	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:188.0, meta_modificada:188.0)]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR INTERIOR SN CIUDAD LAZARO CARDENAS, 98506 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE LOMAS DEL DEPÓSITO, CALLE LOMAS DEL PEREGRAL LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL DEPÓSITO, lon:-101.51920578, lat:20.08173278)]	20-03-2019	30-12-2019	262,993.71	262,993.71	262,993.71	262,993.71	262,993.71	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DOP/AM000XIII/2019-09803, contralora:JOSE JESUS GONZALEZ MIRILES, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:263200.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:188.0)]	[img:1518818/proyecto_INICIO, 1518818/proyecto_PROCESO, 1518818/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201518973	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499232.8)]	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD- 20681	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindicliano	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICLIANO	20681	5	718	640	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (cve_municipio:63, localidad:19, direccion:CALLE NACIONAL PONIENTE PUERTO SAN MIGUEL EPISAN, 9850 SAN MIGUEL EPISAN, PANINDICLIANO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE ROSALES, SALA ZAPATA CARRETERA PANINDICLIANO AGUANAJUATO SALIDA EN ENTRONQUE A SAN MIGUEL EPISAN, lon:-101.81998395, lat:20.06835973)]	17-04-2019	17-05-2019	499,232.80	499,232.80	499,232.79	499,232.79	499232.79	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DOP/AD-014/2019, contralora:HUMBERTO JAVIER HERRERA GÓMEZ, convocante:AYUNTA MIENTO DE PANINDICLIANO, monto:499232.8, importe_modificado:499232.8)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	[img:1518973/proyecto_INICIO, 1518973/proyecto_PROCESO, 1518973/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
2019	4	MIC190201519002	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 20763	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20763	5	25	15	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALE CONOCIDO RANCHERIA GALIANA, 3853 GALIANA, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.55907771, lat:20.03619191)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	20-03-2019	31-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,401.69	24,401.69	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66-035, contratacion:convocatoria municipal de punandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1519302/proyecto_NICIO, 1519302/proyecto_PROCESO, 1519302/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519349	Proyecto de inversión	50,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SANTA LUCIA - 21639	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21639	5	17	17	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0]]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:437, direccion:CALLEJON PRINCIPAL, RANCHO SANTA LUCIA, KIRRY SANTA LUCIA, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON AL RIO Y CALLEJON A LAS PARCELAS, CAMINO COMINCO AL ESPRITU LA OBRA SE UBICA LO LARGO Y ANCHO DE LA POBLACION, lon:-101.20555097, lat:18.0304397)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0]]	01-09-2019	30-11-2019	50,000.00	49,857.29	49,857.29	49,857.29	49,857.29	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66-538, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0]]	[1519349/proyecto_NICIO, 1519349/proyecto_PROCESO, 1519349/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519361	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA - 21678	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21678	5	42	41	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:128, direccion:CALLE ATRAS DEL CCA RANCHERIA SANTA MARIA, 6335 SANTA MARIA, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON N/N, CARRETERA RUMBO A BAZTAN DEL COBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE PARALELA A LA CARRETERA RUMBO AL BAZTA, lon:-101.07362382, lat:18.79552384)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-08-2019	01-12-2019	300,000.00	299,481.10	299,481.10	299,481.10	299,481.10	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66-536, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]]	[1519361/proyecto_NICIO, 1519361/proyecto_PROCESO, 1519361/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519452	Proyecto de inversión	847,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, modificado:847000.0)]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 21943	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21943	5	90	70	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0]]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA VILACHUATO, 5830 VILACHUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6324333, lat:20.4896076)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0]]	21-03-2019	30-12-2019	847,000.00	847,000.00	847,000.00	844,282.45	844,282.45	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-EDU-44-13/2019, contratacion:MODALIDAD DE CONSTRUCCION DE OBRA EN CIV, convocatoria:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:844282.44, importe_modificado:1.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0]]	[1519452/proyecto_NICIO, 1519452/proyecto_PROCESO, 1519452/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519457	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN TURIZITO - 21964	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21964	5	81	81	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:144, direccion:CALE REVOLUCION PUEBLO TURIZITO, 61971 TURIZITO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ARTURO ACOSTA Y CALLEJON PARALELO AL ARROYO, CARRETERA A CHARAJUARO LA OBRA SE UBICA ENTRE LA TELESCOPABARRA Y EL JARDIN DE NIÑOS DE LA, lon:-100.3866984, lat:18.52883101)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	01-09-2019	31-12-2019	300,000.00	299,998.20	299,998.20	299,998.20	299,998.20	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71-576, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.2)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]]	[1519457/proyecto_NICIO, 1519457/proyecto_PROCESO, 1519457/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519476	Proyecto de inversión	488,400.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488400.0, modificado:488399.94)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE POR EL POTRERILLO - 22016	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	22016	5	35	35	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0]]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URUBUTA, 5853 URUBUTA, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA POR EL POTRERO, lon:-101.60841551, lat:20.0447322)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0]]	21-03-2019	30-12-2019	488,399.94	488,399.94	488,399.94	488,399.94	488,399.94	[cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AY-4-02/2019, contratacion:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocatoria:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:488400.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:444.0]]	[1519476/proyecto_NICIO, 1519476/proyecto_PROCESO, 1519476/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519537	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	REHABILITACION DE NONAS - 22158	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	22158	5	1530	1405	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:119, direccion:CALE RIO LERMA PUEBLO SAN JERÓNIMO, 61962 SAN JERÓNIMO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AL CECYTEM Y CAMINO A SANTA ROSA, CALLE RIO BALSA LA OBRA SE REALIZARA LO LARGO Y ANCHO DE ESTA LOCALIDAD Y EN LUGARES AJUDADOS SO, lon:-101.32504892, lat:18.53137748)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	01-02-2019	30-11-2019	1,500,000.00	1,499,046.85	1,499,046.85	1,499,046.85	1,499,046.85	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58-014, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[1519537/proyecto_NICIO, 1519537/proyecto_PROCESO, 1519537/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519777	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ACOPED - 22823	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	22823	5	40	46	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0]]	[geo1: (eve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA ACOPED, 61974 ACOPED, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON SIN Y CALLEJON SIN, CALLEJON SIN LA OBRA SE UBICA LO LARGO Y ANCHO DE LA RANCHERIA, lon:-100.94000097, lat:18.57763668)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0]]	01-08-2019	31-12-2019	300,000.00	299,998.95	299,998.95	299,998.95	299,998.95	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66-527, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0]]	[1519777/proyecto_NICIO, 1519777/proyecto_PROCESO, 1519777/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520333	Proyecto de inversión	157,396.04	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157396.04, modificado:239166.06)]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO - 24734	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	24734	5	35	37	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:52.5, meta_modificada:71.0]]	[geo1: (eve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFERICO PHERFERO NORTE PUEBLO TUMBISCATIO DE RUIZ, 6090 TUMBISCATIO DE RUIZ, TUMBISCATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD, lon:102.38188026, lat:18.52846182)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:52.5, meta_modificada:71.0]]	01-05-2019	01-06-2019	238,876.29	238,876.29	238,876.29	238,876.29	238,876.29	[cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67-138, contratacion:convocatoria MUNICIPAL DE TUMBISCATIO MICHOACAN, monto:239166.06, importe_modificado:239166.06)]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0]]	[1520333/proyecto_NICIO, 1520333/proyecto_PROCESO, 1520333/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIADOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201521538	Proyecto de inversión	480,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0)]	CONSTRUCCION DE AJUA EN EL CENTRO RICALI RY TARACURI DE LA COMUNIDAD DE ANGUHIAN EN EL MUNICIPIO DE URIAPAN MICHOACAN - 26545	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URIAPAN MICHOACAN	26545	5	80	120	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA BARRIO BARRIO GUADALUPE, 02002 ANGUHIAN, URIAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLÓN LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.22453254, lat:19.548072199)]	15-04-2019	17-04-2019	480,000.00	479,994.90	479,994.90	479,994.90	479994.9	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1521538/proyecto INICIO, 1521538/proyecto PROCESO, 1521538/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201521795	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2421473.12)]	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FORDO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAS FUENTES - 27066	16	Michoacán de Ocampo	16	Coeneo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COENEEO	27066	5	552	552	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE BELLAS FUENTES, 58404 BETA PUERLO BELLAS FUENTES, 58404 MICHOACAN ENTRE CALLE BELLAS FUENTES FLEXI BETA Y CALLE CRISTOBAL, CALLE GENERAL ANAYA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE - CARRETERA, lon:-101.67918902, lat:19.82629775)]	01-04-2019	31-08-2019	2,421,473.12	2,421,473.12	2,421,473.12	2,421,473.12	2421473.12	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1521795/proyecto INICIO, 1521795/proyecto FIN, 1521795/proyecto PROCESO, 1521795/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201521972	Proyecto de inversión	1,639,165.07	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639165.07, modificado:1486768.23)]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV CORREGIDORA DE LOS AVIENTOS DE OCTUBRE AL PANTON MUNICIPAL 27438	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	27438	5	1000	1000	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:84.0)]	[geo1: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CORREGIDORA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 40070 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, APATZINGAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA CORREGIDORA AVENIDA 22 DE OCTUBRE, DEL MONUMENTO A LAZARO CARDENAS HASTA EL PANTON MUNICIPAL, lon:-102.35904935, lat:19.07683746)]	04-11-2019	23-12-2019	1,486,768.23	1,486,768.23	1,486,768.23	1,486,768.23	1486768.23	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:84.0)]	(1521972/proyecto INICIO, 1521972/proyecto FIN, 1521972/proyecto PROCESO, 1521972/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201522924	Proyecto de inversión	457,870.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457870.0, modificado:583404.88)]	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A LA ESTACION - 28976	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO	28976	5	150	100	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:84.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:67, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO DE LA ESTACION BANCHEIRA LA PEÑA, 19474 LA PEÑA, PENJAMILLO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PENJAMILLO - ZIRICUATL Y PUENTE SOBRE EL ARROYO A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA, lon:-101.9467978, lat:20.15636211)]	25-03-2019	15-06-2019	583,404.88	583,404.88	583,404.88	583,404.88	583404.88	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1522924/proyecto INICIO, 1522924/proyecto FIN, 1522924/proyecto PROCESO, 1522924/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201523140	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:701132.79)]	CONSTRUCCION DE LOSAS PARA AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE VILLA FUERTE - 29232	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACAN	29232	5	149	121	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:5.0)]	[geo1: (eve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR BANCHEIRA VILLAFUERTE, 58713 VILLAFUERTE, ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PROGRESO, DE LA TENENCIA DE ARIO DE RAYON TOMAR LA CALLE LAZARO CARDENAS HACIA EL SUR CON RU, lon:-102.3482652, lat:19.99856319)]	30-04-2019	31-12-2019	701,132.79	701,132.79	701,132.79	701,132.79	210339.85	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0)]	(1523140/proyecto INICIO, 1523140/proyecto FIN, 1523140/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201523865	Proyecto de inversión	875,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:875000.0)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA COMUNIDAD DEL PARASISO - 30028	16	Michoacán de Ocampo	19	Cotija	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN	30028	5	83	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0)]	[geo1: (eve_municipio:19, localidad:27, direccion:CALLE COTIJA - EMILIANO ZAPATA RANCHO EL PARASISO DE RUBEN ROMERO, 0905 EL PARASISO DE RUBEN ROMERO, COTIJA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HACIA EL MORAL Y SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EN DIRECCION A SAHUAYO A UN COSTADO lon:-102.62561271, lat:19.82757602)]	23-09-2019	15-10-2019	875,000.00	875,000.00	875,000.00	873,913.81	873913.81	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)]	(1523865/proyecto INICIO, 1523865/proyecto FIN, 1523865/proyecto PROCESO, 1523865/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201524079	Proyecto de inversión	2,840,105.50	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840105.5, modificado:182825.35)]	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN OBRA NEGRA - 30266	16	Michoacán de Ocampo	40	Indaparapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACAN	30266	5	108	99	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:3.0)]	[geo1: (eve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA INDAPARAPEO, 58790 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS POR TODAS LAS COLONIAS DE LA, lon:-100.96831879, lat:19.78468602)]	17-06-2019	28-09-2019	182,825.35	182,825.35	182,825.35	182,825.35	182825.35	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:3.0)]	(1524079/proyecto INICIO, 1524079/proyecto FIN, 1524079/proyecto PROCESO, 1524079/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201525929	Proyecto de inversión	252,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0)]	CONSTRUCCION DE CONDOR - 31178	16	Michoacán de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	31178	5	22	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:64, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL, EJIDO ORAPONDINO, 0276 LOS APONDANEEROS, PARACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALI SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA PRIMARIA SI ENCUENTRA ENTRANDO A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN lon:-102.18587828, lat:19.30253647)]	20-05-2019	20-06-2019	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252000.00	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	(1525929/proyecto INICIO, 1525929/proyecto FIN, 1525929/proyecto PROCESO, 1525929/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201527050	Proyecto de inversión	1,362,612.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362612.99, modificado:1362612.99)]	INTRODUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUAS RESIDUALES APORTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 34880	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	34880	5	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0)]	[geo1: (eve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA INTERIOR SIN NUMERO COLONIA JACAVISTA, 0080 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO MADRERO Y CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO, CALLE MARTE LA O, lon:-102.14102987, lat:19.41479838)]	08-03-2019	31-05-2019	1,362,612.99	1,362,612.99	1,362,612.99	1,357,819.89	1357819.89	[meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:660.0)]	(1527050/proyecto INICIO, 1527050/proyecto PROCESO, 1527050/proyecto FIN, 1527050/proyecto PROCESO, 1527050/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	SEMIFUJERES	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201532307	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:473978.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO- 71516	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	71516	5	50	50	0	[meta]: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 10 MAZO COLONIA INFONAVIT, 05518 HERCICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIAS Y CALLE OVAMEL, CALLE GALLANA HERCICA ZITACUARO CALLE 10 DE MARZO, ENTRE COLONIAS Y OVAMEL, lon: -100.37228256, lat:19.43148991)	01-04-2019	31-12-2019	473,978.00	473,978.00	473,978.00	473,978.00	0	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M202007ADURE 220/2019, contratista:ING. MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocante:AYUNTA MIENTO ITZACUARO, MICHOCAN, monto:473978.0, importe_modificado: 473978.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1532307/proyecto INICIO, 1532307/proyecto FIN, 1532307/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201532882	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO BUENOS AIRES EL CAHULOTE - 72337	16	Michoacán de Ocampo	64	Parícutaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARICUTARO ENTRE TERRACERIA EL CAHULOTE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LAS COMUNIDADES S, lon: -102.14004992, lat:19.10077324)	72337	5	319	332	0	[meta]: (unidad_medida:Otros, meta:250000.0, meta_modificada:100.0)	[geo]: (cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERIA TRAMO BUENOS AIRES - EL CAHULOTE MARGEN DE RECHO KILOMETRO 4 + D EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARICUTARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CAHULOTE Y BRECHA SIN NOMBRE, lon: -102.14004992, lat:19.10077324)	24-02-2019	31-10-2019	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250000	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60488, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE PARICUTARO, MICHOCAN, monto:250000.0, importe_modificado: 250000.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)	(1532882/proyecto PROCESO, 1532882/proyecto FIN, 1532882/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533050	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 72563	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72563	5	75	75	0	[meta]: (unidad_medida:Otros, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0)	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:192, direccion:CALLE EN DIRECCION A EL CAPULIN COLONIA EL CAPULIN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCO MORALES), 61525 EL CAPULIN (TERCERA MANZANA DE CRESCENCO MORALES), ZITACUARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION AL TIGRE Y BRECHA EN DIRE, lon: -100.24976537, lat:19.47907048)	01-04-2019	31-12-2019	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199946.79	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:676, contratista:, convocante: AYUNTA MIENTO ITZACUARO, MICHOCAN, monto:200000.0, importe_modificado: 200000.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:2000.0)	(1533050/proyecto INICIO, 1533050/proyecto FIN, 1533050/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533074	Proyecto de inversión	120,500.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120500.0, modificado:78328.47)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESPINA EN LA COL. LA NOPALENA - 72605	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONTRATO	72605	5	20	15	0	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0)	[geo]: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPINA COLONIA LA NOPALENA, 8820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE PUTARCO ELIAS CALLES, CALLE BIZNAGA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE ESPINA PARA LLEGAR A LA OB, lon: -101.28548127, lat:19.99454265)	03-06-2019	21-06-2019	78,328.47	78,328.47	78,328.47	78,328.47	78328.47	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M202007ADURE 005/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUGAS, S.A DE C.V., convocante:Municipi o de Huandacareo Michoacán, monto:78328.47, importe_modificado: 78328.47)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0)	(1533074/proyecto INICIO, 1533074/proyecto FIN, 1533074/proyecto PROCESO, 1533074/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533088	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 72617	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	72617	5	250	250	0	[meta]: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DE MORRELOS COLONIA EDUCACION, 61519 HERCICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROFESORA MARIA LUISA F Y CALLE TERREIRA, CALLE GONZALEZ ORTIGA PONTENTE HERCICA ZITACUARO COL. EDUCACION, lon: -100.35855368, lat:19.44850577)	01-04-2019	31-12-2019	350,000.00	347,295.17	347,295.17	347,295.17	249109.89	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66676, contratista:, convocante:AYUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOCAN, monto:300000.0, importe_modificado: 300000.0)	[meta]: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1533088/proyecto INICIO, 1533088/proyecto FIN, 1533088/proyecto PROCESO, 1533088/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533963	Proyecto de inversión	40,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:38210.66)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES - 74038	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74038	5	112	108	0	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0)	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA OPOFO, 61820 OPOFO, SALVADOR ESCALANTE MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y OBRAS SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE OPOFO ENTRAND, lon: -101.60966966, lat:19.41218933)	20-05-2019	30-06-2019	38,210.66	38,210.66	38,210.66	38,210.66	38210.66	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:40000.0, importe_modificado: 40000.0)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0)	(1533963/proyecto INICIO, 1533963/proyecto FIN, 1533963/proyecto PROCESO, 1533963/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201534126	Proyecto de inversión	85,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:82828.62)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE LA CALLE HIDALGO - 74270	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74270	5	58	42	0	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0)	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HIDALGO COLONIA CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRI, SALVADOR ESCALANTE MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GENERALISIMO MORELOS, CALLE PASADIA LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 50 METROS DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN S, lon: -101.6344799, lat:19.40745151)	17-06-2019	09-08-2019	82,828.62	82,828.62	82,828.62	65,254.72	65254.72	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71481, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:82828.62, importe_modificado: 82828.62)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0)	(1534126/proyecto INICIO, 1534126/proyecto FIN, 1534126/proyecto PROCESO, 1534126/proyecto INICIO, 1534126/proyecto PROCESO, 1534126/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201535334	Proyecto de inversión	82,500.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82500.0)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL SAJAL DE ARTESAGA - 75870	16	Michoacán de Ocampo	10	Artesaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTESAGA	75870	5	60	60	0	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0)	[geo]: (cve_municipio:10, localidad:419, direccion:CALLE CALLE DEL SAJAL PUEBLO EL SAJAL 60965 EL SAJAL, ARTESAGA MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SAJAL Y CALLE CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE DEL SAJAL SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL SAJAL, lon: -102.20910791, lat:18.30122092)	28-05-2019	31-07-2019	82,500.00	82,498.07	43,331.77	43,331.77	43331.77	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MA201901A/RIJ008 /2019, contratista:AUFREDO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ARTESAGA MICHOCAN, monto:1579937.89, importe_modificado: 1579937.89)	[meta]: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0)	(1535334/proyecto INICIO, 1535334/proyecto FIN, 1535334/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201536309	Proyecto de inversión	240,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:196389.64)	TECHADO EN AREA DE IMPLANTACION FISICA EN PRIMARIA EL ALEMAN - 77707	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUNGPEO	77707	5	2608	2465	0	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0)	[geo]: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ALBERT ENSTON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL ALEMAN, 61470 JUNGPEO DE JUAREZ, JUNGPEO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SCHULTS Y CALLE ALBERT ENSTON, CALLE ALBERT ENSTON ESQUINA CON SCHULTS SIN NUMERO, EN LA, lon: -100.48896611, lat:19.46195543)	20-05-2019	22-06-2019	196,389.64	196,389.64	196,389.64	196,389.64	196389.64	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUNGPEO, MICHOCAN, monto:196389.64, importe_modificado: 196389.64)	[meta]: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0)	(1536309/proyecto INICIO, 1536309/proyecto FIN, 1536309/proyecto PROCESO, 1536309/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFEMENOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19020154814	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 78412	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78412	5	10	7	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:5, meta_modificada:8.5]	[geo]: [ve_municipio:83, localidad:127, direccion:CALLE CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CARRIZAL, 40497 EL CARRIZAL, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, lon:-102.38172081, lat:19.21259431]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60740, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0]	03-06-2019	18-07-2019	120,000.00	120,000.00	117,002.72	117,002.72	117002.72	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:8.5]	[unidad_medida:Piezas, meta:5, meta_modificada:8.5]	1536814/proyecto INICIO, 1536814/proyecto PROCESO, 1536814/proyecto INICIO, 1536814/proyecto PROCESO, 1536814/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541293	Proyecto de inversión	50,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:29870.0)	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 59983	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	59983	5	29	23	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [ve_municipio:79, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHO LAS CRUCES, 5815 LAS CRUCES, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CERRADA RUMBO AL RANCHITO, VEREDA RUMBO AL DEPÓSITO LA OBRA SE LOCALIZA (NORTE) O, lon:-101.75845325, lat:19.36481347]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63553, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0]	01-02-2019	15-03-2019	29,870.00	29,870.00	29,870.00	29,870.00	29870	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[unidad_medida:Otros, meta:1.0]	1541293/proyecto INICIO, 1541293/proyecto PROCESO, 1541293/proyecto INICIO, 1541293/proyecto PROCESO, 1541293/proyecto FIN, 1541293/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541826	Proyecto de inversión	1,114,789.60	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147896.6, modificado:1147896.6)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE URINGUITRO - 60917	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60917	5	263	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0]	[geo]: [ve_municipio:75, localidad:31, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO URINGUITRO (SAN MARTIN), 6046 URINGUITRO (SAN MARTIN), LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO VIEJO AL PANTON, CARRETERA SAN IGNACIO SAN ANTONIO ES PARALELA A, lon:-102.30347023, lat:19.75039723]	[tipo_obra:Obras, numero_contrato:M/R/CO/IFM_2019/R/22/2019, contrata:CONCOMUNIDAD MICHUAMILLO ILLVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:112966.69, importe_modificado:112966.69]	21-10-2019	21-12-2019	1,114,789.60	1,112,966.69	1,112,966.69	-	-	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0]	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0]	1541826/proyecto INICIO, 1541826/proyecto PROCESO, 1541826/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201542715	Proyecto de inversión	210,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO - 62037	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	62037	5	130	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geo]: [ve_municipio:83, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CATARINA, 6045 SANTA CATARINA, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y FRENTE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-102.39242186, lat:19.28929241]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61954, contrata:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0]	11-04-2019	31-05-2019	210,000.00	210,000.00	207,879.87	207,879.87	207879.87	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0]	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0]	1542715/proyecto INICIO, 1542715/proyecto PROCESO, 1542715/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201543952	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0)	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DIOS DE DIÁMETRO - 63758	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63758	5	250	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0]	[geo]: [ve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE EN DIRECCION A ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), 6324 FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EN DIRECCION A FRANCISCO SERRATO Y BRECHA EN DIRECCION A SAN BARTOLO, lon:-100.26109898, lat:19.49194877]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61633, contrata:, convocante:AJUNTA MICHOACÁN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0]	01-04-2019	31-12-2019	178,373.82	178,373.82	178,373.82	178,373.82	153894.11	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0]	[unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0]	1543952/proyecto INICIO, 1543952/proyecto PROCESO, 1543952/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544357	Proyecto de inversión	340,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0)	EMPERDADO DE LA CALLE PRINCIPAL - 64435	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	64435	5	42	45	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]	[geo]: [ve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL PALMITO DEL SUR, 60468 EL PALMITO DEL SUR, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CARRETERA SANTA CATARINA - EL AGUACATE SUR, lon:-102.4019165, lat:19.25366893]	[tipo_obra:Obras, numero_contrato:TA N/D/040/FH/2019/020, contrata:RUBEN FELIPE CONVOCANTE MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACÁN, monto:393380.0, importe_modificado:393380.0]	01-07-2019	02-09-2019	340,000.00	340,000.00	333,248.56	333,248.56	332484.56	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0]	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0]	1544357/proyecto INICIO, 1544357/proyecto PROCESO, 1544357/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544870	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA - 90959	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	90959	5	75	61	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0]	[geo]: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS REYES, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR CASPO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR RIBÓN, lon:-101.2121411, lat:19.73256161]	[tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA 040/OP/0021/RM/19, contrata:CONSTRUCIONES MOGIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:1170851.25, importe_modificado:1170851.25]	01-07-2019	31-12-2019	1,170,497.46	1,170,497.46	1,170,497.46	1,170,497.46	1170497.46	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0]	[unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0]	1544870/proyecto INICIO, 1544870/proyecto PROCESO, 1544870/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544933	Proyecto de inversión	420,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MAR PACIFICO - 91051	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	91051	5	55	45	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0]	[geo]: [ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAR PACIFICO INTERIOR SN COLONIA LAGO, 5815 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAR CASPO Y CALLE MAR DE BERING, CALLE MAR DE GALILEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA LAGO (, lon:-101.2149576, lat:19.73831307)]	[tipo_obra:Obras, numero_contrato:SA 018/OP/0022/ADM/19, contrata:RICARDO IRVING VALLADARES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN, monto:415936.12, importe_modificado:415936.12]	02-07-2019	31-12-2019	415,935.86	415,935.86	415,935.86	448,359.51	348359.51	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0]	[unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0]	1544933/proyecto INICIO, 1544933/proyecto PROCESO, 1544933/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547590	Proyecto de inversión	370,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM VEINTE DE NOVIEMBRE - 69057	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69057	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: [ve_municipio:112, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MESAS DE ENANIDIO PUEBLO MESAS DE ENANIDIO CUARTA MANANALA, 6167 MESAS DE ENANIDIO (CUARTA MANANALA), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LATERAL PONIENTE A LAS MALSAS, CAL, lon:-100.45879856, lat:19.36846921]	[tipo_obra:Obras, numero_contrato:M/S/DO/OP/AD-AYS-108/2019, contrata:LUIS FERNANDO MEZA SALLAZAR, convocante:AJUNTA MIEYTO ZITÁCUARO, MICHOACÁN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0]	01-01-2019	31-12-2019	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[unidad_medida:Otros, meta:1.0]	1547590/proyecto INICIO, 1547590/proyecto PROCESO, 1547590/proyecto FIN, 1547590/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO						
								ENTIDAD RESPONSABLE	SI MONICOR RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC19020154770	Proyecto de inversión	202,763.74	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202763.74, modificado:202763.74)]	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN ENTRADA A ARANDIN - 69335	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	69335	5	110	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	[geo1: (eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ARANDIN INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO VIVEROS, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 12 DE MAYO Y BRICHA GRANADA, BRICHA CAMINO VIEJO ARANDIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA V, lon:-101.40719199)]	10-06-2019	28-06-2019	202,763.73	202,763.73	202,763.70	202,763.70	202,763.70	202763.7	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70949, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:38213.72, importe_modificado:281920.279)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:154770/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:154770/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:154770/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201549797	Proyecto de inversión	230,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MAYOS - 99253	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99253	5	22	19	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MAYOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MAYOS CORONADO Y CALLE CORAS, CALLE TEOHUJACANOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA COLONIA V, lon:-101.14961748, lat:19.71649345)]	01-07-2019	27-12-2019	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193,805.64	193805.64	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:5A207/OP/0293/ADM/19, contratista: C. ALAN GUADALUPE SALTO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:3753.91, importe_modificado:82753.91)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1549797/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1549797/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1549797/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550771	Proyecto de inversión	4,400,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0)]	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD - 102916	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102916	5	798	652	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE TRATADO DE LIBRE COMERCIO INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 58134 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GÁLEZ BETANCOURT Y CALLE FÉLIX HÉTA, CALLE ANASTASO BUSTAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDÍN, lon:-101.20608688, lat:19.73155725)]	01-07-2019	27-12-2019	2,407,060.84	2,407,060.84	2,407,060.84	-	2,407,060.84	0	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:5A207/OP/0619/ADM/19, contratista:CONSTRUOTORA ELIVIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2407060.84, importe_modificado:2407060.84)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1550771/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1550771/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551246	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRAVALLE - 102933	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102933	5	33	27	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 58327 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUIRRE, CALLE MONTIEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA CIUDAD JARDIN, lon:-101.25633725, lat:19.71363999)]	05-08-2019	27-12-2019	334,055.38	334,055.38	334,055.38	334,055.38	334,055.38	334055.38	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:5A158/OP/0140/ADM/19, contratista:CONSTRUOTORA DICICITE S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:334057.28, importe_modificado:334057.28)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1551246/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1551246/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1551246/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1551246/proyecto_PRCCISO)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551255	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FELIX HETA - 102948	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102948	5	66	54	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE FELIX HETA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ VASCONGLOS Y CALLE CONSEJO ALFARO, CALLE REVOLUCION MEXICANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ES, lon:-101.14289393, lat:19.72999551)]	05-08-2019	27-12-2019	212,311.11	212,311.11	212,311.11	212,311.11	212,311.11	212311.11	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:5A152/OP/0143/ADM/19, contratista:RRLO MURLOS Y CIMIENTOS, S. DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:239538.2, importe_modificado:239538.2)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1551255/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1551255/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1551255/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551667	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99094.35)]	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS - 104197	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	104197	5	388	248	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70399097, lat:19.21430041)]	22-04-2019	25-05-2019	99,094.35	99,094.35	99,094.35	99,094.35	99,094.35	99094.35	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59691, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1551667/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1551667/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1551667/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555542	Proyecto de inversión	260,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA - 113225	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	113225	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0)]	[geo1: (eve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLE CALLE ALDAMA HANCHEIRA APO, 6040 TANCITARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE LA ENTRADA DE TANCITARO EN LA CALLE ALDAMA HASTA LA BARRANCA, lon:-102.41032505, lat:19.42488966)]	01-08-2019	30-09-2019	260,000.00	260,000.00	259,274.80	259,274.80	259,274.80	259274.8	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:155542/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:155542/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:155542/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558402	Proyecto de inversión	552,920.89	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552920.89, modificado:552920.89)]	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BENITO RUBEN - 909816	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	909816	N	0	0	29	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:69, direccion:Caricaten 50, Lomas de Vista Bella, 58098 Morelia, Mich., México, lon:-101.19644165, lat:19.67463668)]	20-05-2019	18-07-2019	552,920.83	552,919.67	552,919.33	552,919.33	552,919.33	552919.33	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:5579, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1558402/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1558402/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1558402/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558408	Proyecto de inversión	937,652.21	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937652.21, modificado:937652.21)]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. CONSTITUYENTES DE ATAZAPAN - 909823	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	909823	N	0	0	120	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:6, localidad:567, direccion:Parques Guerrero 111, Avacion, 60400 Apatzingán de la Construcción, Mich., México, lon:-102.35687256, lat:19.09196468)]	17-06-2019	14-09-2019	937,652.21	920,960.80	920,960.79	920,960.79	920,960.79	920960.79	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1558408/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1558408/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1558408/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558411	Proyecto de inversión	365,201.92	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365201.92, modificado:365201.92)]	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA SANEAMIENTO EN LA ESC. PRIM. INDIGENA - 909825	16	Michoacán de Ocampo	8	Aquila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	909825	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:8, localidad:533, direccion:Caricaten 50, Lomas de Vista Bella, 58098 Morelia, Mich., México, lon:-103.50494385, lat:18.59370053)]	10-06-2019	08-08-2019	365,201.92	365,195.36	365,195.35	365,195.35	365,195.35	365195.35	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1558411/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1558411/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1558411/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558481	Proyecto de inversión	399,394.87	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399394.87, modificado:399394.87)]	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO - 909844	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	909844	N	0	0	357	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Matamoros 878, Centro Histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19343758, lat:19.70069811)]	10-06-2019	08-08-2019	399,394.87	399,393.02	399,393.01	399,393.01	399,393.01	399393.01	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65579, contratista: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[fot1: (carpeta_fotos:1558481/proyecto_NICIO, carpeta_fotos:1558481/proyecto_PRCCISO, carpeta_fotos:1558481/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	GOBIERNO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO																					
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS																						
2019	4	MIC190301567974	Proyecto de inversión	849,944.18	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849944.18, modificado:849944.18)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MIGUEL ALEMÁN	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8066	N	0	0	64	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	[geo:1, (cve_municipio:38, localidad:81, direccion:1609036610, lon:-100.899725, lat:18.626426)]		24-06-2019	22-08-2019	849,944.18	848,899.48	846,925.95	846,925.95	846,925.95	846,925.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190301567983	Proyecto de inversión	1,491,780.75	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491780.75, modificado:1491780.75)	CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESC. SEC. YEC. NO. 143	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8075	N	0	0	431	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	[geo:1, (cve_municipio:53, localidad:125, direccion:1605701456, lon:-101.192046, lat:19.703884)]		19-08-2019	16-11-2019	1,491,780.75	1,487,304.92	1,409,964.82	1,409,964.82	1,409,964.82	1409964.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}		En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190301568069	Proyecto de inversión	932,060.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932060.0, modificado:932060.0)	OBRA EXTERIOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA (U.M.S.N.I.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5001	N	0	0	800	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	[geo:1, (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:1605500011, lon:-101.192046, lat:19.703884)]		09-09-2019	07-12-2019	932,060.00	929,779.93	929,779.92	929,779.92	929,779.92	929779.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190301575435	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1106199.09)	REPOSICION DE POZO PROFUNDO	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS		N	0	0	2500	{meta:1, unidad_medida:Litros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	[geo:1, (cve_municipio:107, localidad:0, direccion:Santa Clara de Cotacachi, Michoacán, Victoria, Zacapu, Mich., México, lon:-101.7704046, lat:19.841747)]		26-07-2019	23-10-2019	1,106,199.09	1,106,199.09	1,106,199.09	1,106,199.09	1,106,199.09	1106199.09	{teto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOPDU/CONAGUA/R/002/2019, contralista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO TANGANIAN, S.A. DE C.V., concavocante:ATANTAMIENTO DE ZACAPU, monto:239436.75, importe_modificado:239436.75)}	{meta:1, unidad_medida:Litros, avance:100.0}	{(1575435/proyecto_NINIC), (1575435/proyecto_PROCISO), (1575435/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190301576901	Proyecto de inversión	400,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398317.63)	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS		N	0	0	14359	{meta:1, unidad_medida:Litros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	[geo:1, (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Santa Clara de Cotacachi, Michoacán, México, lon:-101.6396979, lat:19.4064279)]		31-07-2019	31-12-2019	398,317.63	398,317.63	398,317.63	398,317.63	239890.36	{teto:1, (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:03160999/ES/2019, contralista:TECNOLOGÍA HIDRAULICA S.A. DE C.V., concavocante:MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE, MICHOACÁN, monto:796635.26, importe_modificado:796635.26)}	{meta:1, unidad_medida:Litros, avance:100.0}	{(1576901/proyecto_NINIC), (1576901/proyecto_PROCISO), (1576901/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																	
2019	4	MIC190401579391	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA-132500	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	132500	5	45	30	0	{meta:1, unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}	[geo:1, (cve_municipio:75, localidad:17, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN BENITO, 6640 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOMICILIO CONDUCIDO Y CALLE DOMICILIO CONDUCIDO EN SAN BENITO, lon:-102.47887892, lat:19.86623240)]		15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	995,977.53	995,977.53	995,977.53	995977.53	{teto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:079/06/2019, contralista:INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., concavocante:SCOP, monto:499657.02, importe_modificado:499657.02)}	{meta:1, unidad_medida:Otros, avance:500.0}	{(1577931/proyecto_NINIC), (1577931/proyecto_PROCISO), (1577931/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190401578699	Proyecto de inversión	500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	REHABILITACION DE TRAMOS ASADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHO SUPERFICIALE NIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARRETA ASFALTICA-175094	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	175094	5	463	308	0	{meta:1, unidad_medida:Otros, meta:8, meta_modificada:0.8}	[geo:1, (cve_municipio:22, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD UNIÓN PROGRESO PUBLICO UNIÓN DE PROGRESO, 61314 UNIÓN DE PROGRESO (LOCALIDAD DE JRAPED), CHIHUAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DOMICILIO CONDUCIDO UNIÓN PROGRESO Y CAMINO DOMICILIO CONDUCIDO UNIÓN, lon:-101.04748595, lat:19.68001397)]		13-07-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	499,657.01	499,657.01	499,657.01	499657.01	{teto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:079/06/2019, contralista:GIEH INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V., concavocante:SCOP, monto:499657.02, importe_modificado:499657.02)}	{meta:1, unidad_medida:Otros, avance:8.0}	{(1578659/proyecto_NINIC), (1578659/proyecto_PROCISO), (1578659/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190401580234	Proyecto de inversión	4,400,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estado:mun, APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1760000.0, modificado:1760000.0), [f2]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0)	REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE LA CARRETERA EC JACONA LOS REYES ATAPAN KM TRES MAS LOCALIDADES DE ATAPAN MUNICIPIO DE LOS-222373	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	222373	5	1280	854	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}	[geo:1, (cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE ENTROQUE CARRETERO JACONA - LOS REYES - ATAPAN PUEBLO ATAPAN, 60430 ATAPAN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ATAPAN PUEBLO ATAPAN, 60430 ATAPAN Y CARRETERA ENTROQUE CARRETERO JACONA - LOS REYES, lon:-102.45868888, lat:19.65802021)]		13-07-2019	31-12-2019	2,640,000.00	2,640,000.00	2,616,504.85	2,616,504.85	2,616,504.85	2616504.85	{teto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCCTO/PA/00250/2019, contralista:CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:437605.0, importe_modificado:437605.0)}	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}	{(1580234/proyecto_NINIC), (1580234/proyecto_PROCISO), (1580234/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																
2019	4	MIC190401580786	Proyecto de inversión	349,178.85	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349178.85, modificado:349098.37)	CONSTRUCCION DE RED DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO GARCIA AMEZCUA ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA A MANUEL NEGRETTE - 30156	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN	30156	5	50	50	0	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:90.96}	[geo:1, (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GARCIA AMEZCUA COLONIA ISABEL LA CATOLICA, 9920 JACONA DE PANICATE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE FRANCISCO GARCIA AMEZCUA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE FCO GARCIA AMEZCUA, lon:-102.290408, lat:19.93254241)]		05-09-2019	31-12-2019	346,998.27	346,998.27	346,998.27	346,998.27	346998.27	{teto:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/ FAS/ AD/ OP/ 2019/ 006, contralista:CONSTRUCCION DE OBRAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:346998.27, importe_modificado:346998.27)}	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:90.96}	{(1580786/proyecto_NINIC), (1580786/proyecto_PROCISO), (1580786/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																	
2019	4	MIC190401580825	Proyecto de inversión	11,600.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11600.0, modificado:7900.0)	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA CURICIPICO-31863	16	Michoacán de Ocampo	4	Angamacutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO MICHOACAN	31863	5	10	6	0	{meta:1, unidad_medida:Otros, meta:0, meta_modificada:0.0}	[geo:1, (cve_municipio:4, localidad:5, direccion:RANCHERA CURICIPICO, ANGAMACUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CURICIPICO-SAN DIEGO BARRIO VENTA Y BARRIO SAN NOMBRE, BARRIO SIN NOMBRE SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL RUMBO AL DEPÓSITO DE AGUA, NOSEANDO LA DIFUSANA, lon:-101.80337202, lat:20.13836611)]		01-05-2019	30-11-2019	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7800.00	{teto:1, (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71419, contralista, concavocante:MUNICIPIO ANGAMACUTIRO MICHOACAN, monto:36998.27, importe_modificado:36998.27)}	{meta:1, unidad_medida:Otros, avance:3.0}	{(1580825/proyecto_NINIC), (1580825/proyecto_PROCISO), (1580825/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances																	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC19040165746	Proyecto de Inversión	4,019,611.86	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019611.86, modificado:4019611.86)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ANGAHUAN - 176074	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	176074	5	1500	1000	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0]		[geo: (cve_municipio:102, localidad:57, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ANGAHUAN, 60302 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LAZARO GARDIAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBR A UBICA CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.22584326, lat:19.54617587)]	30-10-2019	20-12-2019	4,019,611.86	4,019,611.86	4,019,611.86	3,317,286.41	3317286.41	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-UM-SDPS-FISM-111-18-2019, contratacion:CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:4019611.86, importe_modificado:4019611.86)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:486.91]	(1616746)/proyecto-PROCISO, 1616746/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC19040164965	Proyecto de Inversión	2,346,290.03	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346290.03, modificado:2346290.03)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CENIDOR - 247825	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüela	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MIGÜELA	247825	5	220	180	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0]		[geo: (cve_municipio:55, localidad:5, direccion:PUEBLO EL CENIDOR, 61770 EL CENIDOR, MIGÜELA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA POR LA AVENIDA RUMBO A APATZINGAN HASTA LLEGAR A LA LEGALIDAD DE EL CEN, lon:-102.18911228, lat:18.9897131)]	11-12-2019	31-12-2019	1,253,076.53	2,346,290.03	1,253,076.53	1,253,076.53	1253076.53	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-9/ADM/010/2019, contratacion:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CALO S.A. DE C.V., convocante:ayuntam ento de migüela, monto:2346290.03, importe_modificado:2346290.03)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0]	(1640965)/proyecto-PROCISO, 1640965/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC19040165230	Proyecto de Inversión	1,750,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO EN MORELIA - 262160	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	262160	5	166	154	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:400.0]		[geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON LOPEZ VELARDE 252 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 5800 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE AVILA LEGRE, CALLE ABUNDO MARTINEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:-101.38522849, lat:19.4679219)]	01-12-2019	31-12-2019	1,741,712.87	1,741,712.87	1,741,712.87	0	0	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-238/OP/350/RM/19, contratacion:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1741712.87, importe_modificado:1741712.87)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0]	(1652330)/proyecto-PROCISO, 1652330/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC19040165307	Proyecto de Inversión	1,750,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.01, modificado:1750000.01)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS MANUA SOLAZANO EN MORELIA COLONIA SATELITE - 263123	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	263123	5	41	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0]		[geo: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE TIXTLA INTERIOR SN COLONIA SATELITE, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS TORRES PARY Y CALLE PROMETHEO, CALLE CALIPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION EN LA COLONIA SAT, lon:-101.16208866, lat:19.73852042)]	01-12-2019	31-12-2019	1,697,887.20	1,697,887.20	1,697,887.20	0	0	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-244/OP/356/RM/19, contratacion:SELECCION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PATZCUARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1697887.2, importe_modificado:1697887.2)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]	(1653037)/proyecto-PROCISO, 1653037/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC190401658417	Proyecto de Inversión	36,019.84	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36019.84, modificado:36019.84)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUTIZO, EN LA LOCALIDAD DE CUTIZO DEL POYORIN, BARRIO LOS CERRITOS - 268461	16	Michoacán de Ocampo	20	Cuitzeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	268461	5	40	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0]		[geo: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO EN CUTIZO EN LA LOCALIDAD DE CUTIZO DEL POYORIN BARRIO LOS CERRITOS INTERIOR S/N BARRIO DE LOS CERRITOS, 58940 CUTIZO DEL POYORIN, CUTIZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE, lon:-101.13571468, lat:19.97489652)]	18-12-2019	31-12-2019	36,019.84	36,019.84	36,019.84	36,019.84	36019.84	[t1]: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:73-092, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE CUTIZO MICHOACAN, monto:36019.84, importe_modificado:36019.84)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0]	(1658417)/proyecto-PROCISO, 1658417/proyecto-PROCISO, 1658417/proyecto-FIN	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC190401659381	Proyecto de Inversión	432,952.72	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432952.54, modificado:432952.72)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN CUTIZO DE LA CINTA - 269738	16	Michoacán de Ocampo	20	Cuitzeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	269738	5	115	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:311.0]		[geo: (cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CINTA, 58855 LA CINTA, CUTIZO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRTERA MORELIA-UHANGATO, CALLE LA NANA LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA LOCALIZADA A UN, lon:-101.1562465, lat:20.08224495)]	18-12-2019	31-12-2019	432,952.72	432,952.72	432,952.72	0	0	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO-9/ADM-FISM/OP/085-17/2019, contratacion:ANA ISABEL ESPINOZA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUTIZO MICHOACAN, monto:434952.72, importe_modificado:434952.72)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0]	(1659381)/proyecto-PROCISO, 1659381/proyecto-FIN, 1659381/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		
2019	4	MIC190401660442	Proyecto de Inversión	1,068,731.69	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068731.69, modificado:1068731.69)	RED DE DISTRIBUCION EN AV MORELOS EN COL FLORES MAGON 271089	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACAN	271089	5	300	250	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:759.0, meta_modificada:759.0]		[geo: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE AV MORELOS INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 64370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS ROMERO Y CALLE CALVARIO, CALLE LAZARO CABERIAS LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIB, lon:-100.74252243, lat:18.90380994)]	03-11-2019	31-12-2019						0	0	[t1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-238/OP/350/RM/19, contratacion:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUSO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1741712.87, importe_modificado:1741712.87)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	(1660442)/proyecto-PROCISO, 1660442/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401663888	Proyecto de Inversión	37,486.20	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37486.2, modificado:37486.2)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO - 275378	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275378	5	4	4	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]		[geo: (cve_municipio:79, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO ACCESO AL GUAYABO RANCHERA EL GUAYABO, 61813 EL GUAYABO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SIGUN PABLO DE BENEFICIARIOS, lon:-101.77579814, lat:19.31894691)]	01-12-2019	15-12-2019	37,486.20	37,486.20	37,486.20	37,486.20	37486.20	[t1]: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:73-270, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1663888)/proyecto-PROCISO, 1663888/proyecto-PROCISO	En Ejecución	Validado		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
								ENTIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190401663913	Proyecto de inversión	28,686.18	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28686.18, modificado:28686.18)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ESPAÑA - 275418	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275418	5	4	2	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[geo1] (ve_municipio:79, localidad:27, direccion:CALE ACCESO PRINCIPAL RANCHERA ESPAÑA, 6182 ESPAÑA, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAIMPO ENTRE Y SIGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.7290544, lat:19.11628847)	01-11-2019	30-11-2019	28,686.18	28,686.18	28,686.18	28,686.18	28,686.18	[tcto1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratazas:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1663913/proyecto PROCESO	1663913/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664158	Proyecto de inversión	90,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE: BENITO JUAREZ DE LA COL. LOMA BONITA DEL SUR - 275803	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE TURISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	275803	5	13	11	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0]	[geo1] (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA DEL SUR, 5805 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAIMPO ENTRE CALLE AV PRADERA FLORIDA Y CALLE CEDRON, CALLE MIGUEL HIDALGO TENENCIA DE SANTA MARIA DE GUADU, lon:-101.1531819, lat:19.6562828)	01-12-2019	31-12-2019	87,939.17	87,939.17	87,939.17	-	-	[tcto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 210/OP/306/ADM/19, contratazas:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:89749.06, importe_modificado:89749.06]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.5]	1664158/proyecto PROCESO	1664158/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401665376	Proyecto de inversión	194,715.44	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194715.44, modificado:194715.44)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARIZOTI DE LA COLONIA LA ESTACION - 152629	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	152629	5	42	38	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0]	[geo1] (ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALE ARIZOTI, 01 INTERIOR SI COLONIA LA ESTACION, 6319 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAIMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NICOLAS BRAVO POR LA CALLE CLAUHTEMOC NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA, lon:-100.5534943, lat:19.70051471)	02-08-2019	30-08-2019	194,715.44	194,715.44	194,715.44	194,715.44	194,715.44	[tcto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIMODP/SON/AD-055/2019, contratazas:CONSTRUCIONES REMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:194715.44, importe_modificado:194715.44]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:106.5]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.5]	1665376/proyecto PROCESO	1665376/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401665937	Proyecto de inversión	4,999,751.94	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999751.95, modificado:4999751.94)	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DR. JOSE PILAR RUIZ NERI EN MORELIA - 278634	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	278634	5	8250	6750	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1] (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA ILIAN MIER Y TERAN 221 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 5830 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAIMPO ENTRE CALLE MARIA ANDREA MARTINEZ Y CALLE SANTIAGO MATIO, CALLE TEODORO LOPEZ EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CLINIC, lon:-101.28672939, lat:19.68741397)	01-12-2019	31-12-2019	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	4,499,751.94	[tcto1]: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:CA /ADM/SI/PS/PS/08/2019/SI/01/3201, contratazas:LU PROYECTOS DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2499632.25, importe_modificado:2499632.25]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1665937/proyecto PROCESO	1665937/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667694	Proyecto de inversión	49,151.94	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49151.94, modificado:49151.94)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LAZAMBA - 280955	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	280955	5	7	5	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0]	[geo1] (ve_municipio:79, localidad:73, direccion:CALE ACCESOS PRINCIPAL RANCHERA TINTZAMBIA (LA SIZAMBA), 6483 TINTZAMBIA (LA SIZAMBA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAIMPO ENTRE Y SIGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.79293225, lat:19.13742784)	01-10-2019	30-10-2019	49,151.94	49,151.94	49,151.94	49,151.94	49,151.94	[tcto1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratazas:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0]	1667694/proyecto PROCESO	1667694/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401668567	Proyecto de inversión	164,124.12	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164124.12, modificado:164124.12)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLORIN - 295841	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	295841	5	22	18	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0]	[geo1] (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE COLORIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION GERTRUDIS SANCHEZ, 5813 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAIMPO ENTRE CALLE MONTE SION Y CALLE MEZQUITE, CALLE PRADERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA EN LA COLONIA VALLE D, lon:-101.19490784, lat:19.73836389)	01-12-2019	31-12-2019	164,124.12	164,124.12	164,124.12	49,237.24	49,237.24	[tcto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 233/OP/265/ADM/19, contratazas:LU ALBERTO CONEJO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:164124.12, importe_modificado:164124.12]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:13.9]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.9]	1683657/proyecto PROCESO	1683657/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401684331	Proyecto de inversión	1,483,295.54	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483295.54, modificado:1483295.54)	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROLONGACION HIDALGO PONIENTE ENTRE CALLE HERMANOS F - 297081	16	Michoacán de Ocampo	24	Cherán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN MICHOACAN	297081	5	60	60	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0]	[geo1] (ve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION HIDALGO PONIENTE PUEBLO CHERAN, 60270 CHERAN, CHERAN MICHOACAN DE OCAIMPO ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIDO, CALLE VICTORIANO HUERTA SE ENCUENTRA UBICADA 220 METROS HACIA EL ORIENTE, lon:-101.9444495, lat:19.68337667)	31-10-2019	29-12-2019	1,483,295.54	1,483,295.54	1,038,361.37	1,038,361.37	1,038,361.37	[tcto1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM GC/01/1/2019, contratazas:CONSTRUCIONES Y EDIFICADORA DE LA META FUNEHEPECHA S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE MUNICIPIO DE CHERAN, monto:1483295.54, importe_modificado:1483295.54]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]	1684331/proyecto PROCESO	1684331/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685237	Proyecto de inversión	869,974.54	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869974.54, modificado:869974.54)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A009	N	0	0	116	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1] (ve_municipio:09, localidad:1, direccion:Ca. Miguel Meza 181, Nueva Banqueteras, 5930 La Piedra de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02041626, lat:20.12631399)	23-12-2019	20-02-2020	869,974.54	869,826.19	260,947.86	260,947.86	260,947.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Registrado avances		
2019	4	MIC190401689779	Proyecto de inversión	869,999.99	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONALES Y SERVICIOS SANITARIOS 3A ETAPA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OPERACION ATICQUIRAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A021	N	0	0	20	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1] (ve_municipio:65, localidad:5, direccion:Industria 450, Lázaro Cárdenas, Sector 5, 60256 Paracho de Verduzco, Mich., México, lon:-102.04508079, lat:19.64404258)	23-12-2019	20-02-2020	869,999.99	867,973.78	-	-	-	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Registrado avances		
2019	4	MIC190401686010	Proyecto de inversión	722,889.22	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722889.22, modificado:722889.22)	EDIFICIO "F" EN EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO EN MICHOACAN (IFEPMSIC)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A058	N	0	156	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1] (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Solidaridad 609, Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.18614197, lat:19.6878823)	02-12-2019	31-12-2019	722,889.22	722,695.03	-	-	-	0 Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]	En Ejecución	Registrado avances			

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
2019	4	MIC190401686308	Proyecto de inversión	1,232,258.72	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232258.72, modificado:1232258.72)	TERMINACION DE DOS AJALAS DE 2 E.L. Y MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CECYTEM PLANTEL ANTIGUA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FM5012	N	0	0	160	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:10, localidad:1, direccion:Rafaela González 250, Centro, 60920 Artega, Mich., México, lon:-102.2820801, lat:18.3779460)	09-09-2019	07-12-2019	1,232,258.72	1,227,353.57	368,206.07	368,206.07	368,206.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687932	Proyecto de inversión	1,765,665.02	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765665.02, modificado:1765665.02)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, PORTICO DE ACCESO Y PLAZA CIVICA EN EL CENEDI 11 (CENTRO DE DESARROLLO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB190	N	0	0	57	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:112, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo Sur 18, Melchor Ocampo, 61506 Zitacuaro, Mich., México, lon:-100.9532697, lat:19.4551434)	10-10-2019	07-01-2020	1,765,665.02	1,750,128.99	1,460,321.20	1,460,321.20	1460321.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687939	Proyecto de inversión	2,668,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668000.0, modificado:2668000.0)	AMPLIACION Y MEJORAS DEL CMEB (U.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FS007	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Alberto Alvarado 925, Villa Universidad, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.19918823, lat:19.68970241)	19-08-2019	16-11-2019	2,668,000.00	2,665,259.23	1,530,008.02	1,530,008.02	1530008.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401691229	Proyecto de inversión	1,661,327.07	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661327.07, modificado:1661327.07)	REHABILITACION DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL N BENTO	16	Michoacán de Ocampo	13	Caracaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FR271	N	0	0	25	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:13, localidad:1, direccion:Primer Lázaro Cárdenas, Centro, Caracaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12640381, lat:19.91538378)	09-12-2019	07-01-2020	1,661,327.07	1,652,186.85	495,656.06	495,656.06	495656.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401693752	Proyecto de inversión	66,385.06	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66385.06, modificado:66385.06)	MOBILIARIO PARA LA ESC. GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90BA003	N	0	0	180	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Generalísimo Morelos 20, Bajateadero, Caracaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.12626049, lat:19.91765888)	26-11-2019	22-01-2020	66,385.06	66,385.06	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401696891	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:48, modalidad:5, prog_pres:208, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0)	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y ACCESIBILIDAD PEATONAL FRENTE AL JARDIN SAN JOSE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	01220	N	0	0	17000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada:1140.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Héroe de Nacozari 21c, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18937671, lat:19.70536907, geo2:[ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Alvaro Obregón 275, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:-101.18935692, lat:19.70522321])	11-10-2019	19-11-2019	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	939,839.20	939839.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401697943	Proyecto de inversión	994,100.52	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994100.52, modificado:994100.52)	REGENERACION VAL. MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. UNIV.ERSONALIDAD DE AGUAS FRUVALES DE LAS COLONIAS CD. DEL SOL Y LAURELES	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	1339	N	0	0	100000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12030.0, meta_modificada:12030.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Berma 286, Fraccionamiento Real Universidad, Morelia, Mich., México, lon:-101.20795906, lat:19.68676399)	02-12-2019	31-12-2019	989,015.26	989,015.26	989,015.26	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401698091	Proyecto de inversión	1,050,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0)	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LAS COLONIAS CD. DEL SOL Y LAURELES	16	Michoacán de Ocampo	69	La Piedad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	6500	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:69, localidad:1, direccion:La Piedad de Cabadas, Mich., México, lon:-102.0448851, lat:20.18073720)	13-12-2019	31-12-2019	1,029,045.70	1,029,045.70	1,029,045.70	1,029,045.70	0	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, importe:81606990-E8-2019, contrato:GODSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD, monto:2058091.4, importe_modificado:2058091.4]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:32.0]	[1698091/proyecto INICIO, 1698091/proyecto PROCESO, 1698091/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401698141	Proyecto de inversión	1,504,348.33	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504348.33, modificado:1504348.33)	SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE METALICO ELEVADO, CLORACION, LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS	16	Michoacán de Ocampo	17	Contepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	220	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:17, localidad:1, direccion:Contepec, Mich., México, lon:-100.1689222, lat:19.95021051)	21-11-2019	31-12-2019	1,500,991.54	1,500,991.54	1,500,991.54	1,500,991.54	1500991.54	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/M/DDP/R/010/2019, importe:1500991.54, contrato:PAOLO RIOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACAN, monto:2661332.51, importe_modificado:2661332.51]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:30.0]	[1698141/proyecto INICIO, 1698141/proyecto PROCESO, 1698141/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401698188	Proyecto de inversión	33,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000000.0, modificado:33000000.0)	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA MONICA, EL TEJOCOTE, JÓYAS DEL PUEBLO, HUARÁQUILLO, SANTA CRUZ, RINCÓN DE HUARÁQUILLO, MELCHOR OCAÑO, MUNICIPIO DE MARAVATIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	3476	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:50, localidad:1, direccion:Maravatio, Mich., México, lon:-100.4449439, lat:19.8944713)	23-11-2019	21-09-2020	32,984,509.08	32,984,509.08	18,735,157.85	18,735,157.85	18735157.85	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE/ACION/CON/08/A/1/PN-007/2019, importe:33000000.0, contrato:LAMITRAY S.S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:3242544967, importe_modificado:3242544967.0]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:52.0]	[1698188/proyecto INICIO, 1698188/proyecto PROCESO, 1698188/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401698406	Proyecto de inversión	12,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500000.0, modificado:12500000.0)	PROGRAMA ANUAL 2019 DE BACHO SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	1227	N	0	0	150000	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Michoacán, México, lon:-101.1949825, lat:19.7099504)	22-07-2019	31-12-2019	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12,499,997.02	12499997.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC0018020100082	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)	Construcción de Red de Drenaje Sanitario Agua Potable y Acueductos Domiciliarios En La Calle Unión Primera Clava Entre Calle Guerra Y José - 79426	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	79426	N	0	0	88	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1600.0]	[geo]: (ve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO IXTLAN DE LOS HERVIDORES, 59080 IXTLAN DE LOS HERVIDORES, IXTLAN MICHOACAN DE OCAÑO ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE JOSE ROMERO VARGAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-102.3952126, lat:20.16808236)	02-05-2018	02-09-2018	2,910,000.00	2,910,000.00	2,897,901.51	2,897,901.51	2897901.51	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/06/R/016/2017, importe:3000000.0, contrato:J. GUADALUPE LEONARDO GUTIERREZ, convocante:SCOP, monto:2898042.14, importe_modificado:2898042.14]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1600.0]	[1238463/proyecto INICIO, 1238463/proyecto PROCESO, 1238463/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC18180201101778	Proyecto de inversión	286,014.40	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286014.4, modificado:286014.4)]	Construcción De Dispensario Medico En Rancho Las Barrancas 67027	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	67027	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:58, localidad:8, direccion:INTERIOR SIN NUMERO RANCHO LAS BARRANCAS, 6096 LAS BARRANCAS, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE BILCHUA SIN NUMERI Y CAMINO PRINCIPAL LA OBRA SI LOCALIDAD LUNTO LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CANCHA A UN LADO DEL CAMINO DE ACCESO AL RANCHO, lon:-102.242464, lat:19.35254855)]	07-05-2018	06-07-2018	286,014.40	284,925.74	284,925.74	284,925.74	284,925.74	284,925.74	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI P/OP/AD/1002/2018, contratos:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACÁN, convocante:SCOP, monto:284925.74, importe_modificado:)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1240159/proyecto FIN, 1240159/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201102298	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Guillermo Carrón Entre Calle Tejaro Posiente - 87515	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	87515	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0)]		[geo1: (cve_municipio:88, localidad:38, direccion:CALLE GUILLERMO CARRÓN PUEBLO YEJARO DE LOS IGQUIERDO, 5880 YEJARO DE LOS IGQUIERDO, TARIÁBARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE GUILLERMO CARRÓN Y CALLE MELCHOR OCAÑO, CALLE TEJARO PONIENTE MISS PROSPERA TEJARO, lon:-101.0993982, lat:19.8341999)]	02-05-2018	02-09-2018	970,000.00	969,141.22	965,443.23	965,443.23	965,443.23	965,443.23	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RIE/RO/195/2018, contratos:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS GRAFICAS, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:969141.22, importe_modificado: 969141.22)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:525.0)]	(1240679/proyecto FIN, 1240679/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201102618	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Antonio Bonilla En La Localidad De Paso De Nu - 74087	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	74087	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:260.0)]		[geo1: (cve_municipio:13, localidad:114, direccion:CALLE ANTONIO BONILLA PUEBLO PASO DE NUÑEZ (BUENAVISTA), 6480 PASO DE NUÑEZ (BUENAVISTA), GUAYARUO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE PALEMÓN CÁRDENAS Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, CARRETERA TRIBUTO ESPERANZA, lon:-100.8474661, lat:18.89416696)]	02-05-2018	02-09-2018	485,000.00	483,759.42	477,728.90	477,728.90	477,728.90	477,728.90	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/RI/SE/804137/2018, contratos:SPACADO, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:483759.42, importe_modificado: 483759.42)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:260.0)]	(1240999/proyecto FIN, 1240999/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC18180201103369	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:582000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Los Pinos Segunda Etapa En El Barrio De La Co - 74805	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	74805	N	0	0	31	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:315.0)]		[geo1: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA BARRIO DE LA CONCEPCION, 5880 CUTIZO DEL PORVENIR, CUTIZO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRIO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE PINO SUAREZ AMAROTES CHONA, lon:-101.5518901, lat:19.96684513)]	02-05-2018	02-09-2018	582,000.00	581,969.69	581,877.11	581,877.11	581,877.11	581,877.11	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/RO/152/2018, contratos:CONSTRUCCION Y EDIFICADORA VALLEADOLID, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:581969.69, importe_modificado: 581969.69)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:315.0)]	(1241750/proyecto FIN, 1241750/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC18180201103629	Proyecto de inversión	200,804.77	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200804.77, modificado:200804.77)]	Drenaje Pluvial Y Excedentes En La Av Ahuautem - 69481	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	69481	N	0	0	1472	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUAUTEMAR INTERIOR SIN NUMERO BARRIO SANTO SANTIAGO, 6040 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE AMERICAS Y AVENIDA LAZARO CÁRDENAS, AVENIDA 12 DE MAYO LA OBRA INICIA EN LA AV LAZARO CÁRDENAS, lon:-102.24832, lat:19.41501024)]	28-05-2018	29-06-2018							[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/RO/179/2018, contratos:MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE RL DE C.V., convocante:SCOP, monto:878644.24, importe_modificado: 878644.24)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1242010/proyecto FIN, 1242010/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201103949	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)]	Construcción De Comedor Comunitario En Primera Federal Profesor General Otilio Montolio Clave Diez Y Seis Opr Uno Lino Cero Ses Y En La Loc - 86399	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	86399	N	0	0	122	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:60, localidad:3, direccion:CALLE SAN JERÓNIMO Y MADERO PUEBLO ARANZA (ARANTZAN), 6026 ARANZA (ARANTZAN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LA ESPERANZA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR GENERAL OTILIO MONTARJO, lon:-102.0228648, lat:19.6635355)]	02-05-2018	02-09-2018	679,000.00	678,644.24	678,642.89	678,642.89	678,642.89	678,642.89	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/RO/137/2018, contratos:ARFOSC, S. DE RL DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452351.8, importe_modificado: 1462351.8)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:800.0)]	(1242421/proyecto FIN, 1242421/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201104940	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Sauravania Primera Etapa En La Localidad De S - 86580	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	86580	N	0	0	320	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0)]		[geo1: (cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SICURANCHA PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 5843 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ELPIDO DOMÍNGUEZ Y CALLE VALCULECHA, CALLE HETICATIME OTE HOSPITAL ECHER, lon:-101.5546219, lat:19.67277823)]	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,452,351.80	1,452,351.78	1,452,351.78	1,452,351.78	1,452,351.78	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RIE/RO/390/2018, contratos:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAMERA, convocante:SCOP, monto:1453485.85, importe_modificado: 1453485.85)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:800.0)]	(1242421/proyecto FIN, 1242421/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC00180201105305	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz En Uruapan Michoacán - 111666	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111666	N	0	0	1401	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:720.0)]		[geo1: (cve_municipio:102, localidad:3, direccion:AVENIDA LAZARO CÁRDENAS COLONIA REVOLUCION, 6036 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALZADA CALZADA LA FUENTE Y AVENIDA AV LAZARO CÁRDENAS, CALZADA CALZADA LA FUENTE Plaza Rotaria Uruapan, lon:-102.0474887, lat:19.4393127)]	15-06-2018	15-10-2018	1,455,000.00	1,453,485.85	1,448,776.27	1,448,776.27	1,448,776.27	1,448,776.27	[tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DO P/RIE/RO/390/2018, contratos:MARIA DEL CARMEN JIMENEZ TALAMERA, convocante:SCOP, monto:1453485.85, importe_modificado: 1453485.85)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:720.0)]	(1243687/proyecto FIN, 1243687/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC180301286165	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARES EN LA CALLE MORRAL ENTE LA CALLE SAHJAN Y MOLCAIETE - 217587	16	Michoacán de Ocampo	66	Pátzcuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	217587	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:833.0, meta_modificada:833.0)]		[geo1: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MORRAL PUEBLO PATZCUARO, 6108PATZCUARO, PATZCUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SAHJAN Y CALLE MOLCAIETE, CALLE CANASTO CALLE MORRAL ENTRE LA CALLE SAHJAN Y MOLCAIETE, lon:-101.9996649, lat:19.51448932)]	17-09-2018	17-12-2018	1,455,000.00	1,453,838.22	1,453,838.21	1,453,838.21	1,453,838.21	1,453,838.21	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RIE/RO/0819/2018, contratos:CONSTRUCCION MICHOACÁN DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1453838.22, importe_modificado: 1453838.22)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:833.0)]	(1286165/proyecto FIN, 1286165/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC180301401294	Proyecto de inversión	10,036,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0003462877, modificado:1.0003462877)]	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE COAHUYANA VIEJO Y SAN VICENTE	16	Michoacán de Ocampo	14	Coahuayana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y BESTION DE CUENCAS	0059	N	0	0	0	3303	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Morelos Puentes 74, Tenorio 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich., México, lon:-101.66184215, lat:18.70253305)]	03-08-2018	04-03-2019	10,003,436.52	10,003,436.52	10,003,436.52	10,003,436.52	10,003,436.52	1000343652	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FONREGION/OBRALP-100/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMM, S.A. DE C.V., convocante:COMSIO N ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:9833887.15, importe_modificado:9833887.15]]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]]	[fot1: 1401294/proyecto PROCESO, 1401294/proyecto PROCESO, 1401294/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401431511	Proyecto de inversión	805,311.88	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805311.88, modificado:80485.36)]	CONSTRUCCÓN DE DRENAJE - 322179	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO	322179	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0]]	[geo1: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS PUEBLO PURÉPERO DE ECHAZ, 58760 PURÉPERO DE ECHAZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA CAMBERRA DEL LADO DEL PANTÓN, lon:-102.009812, lat:19.92014497)]	01-11-2018	31-12-2018	804,805.36	804,805.36	804,805.36	804,805.36	804,805.36	80480536	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M ODP/III/19/01/2018, contratista:CONSTRU CTORA ACURU K S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE PURÉPERO, MICHOACÁN, monto:80350.65, importe_modificado:80350.65]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0]]	[fot1: 1431511/proyecto PROCESO, 1431511/proyecto PROCESO, 1431511/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495709	Proyecto de inversión	9,890,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9890000.0)]	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO B, PLANTA BAJA: CONSTRUCCÓN DE UNA BOQUERA DE 1 E/E, LABORATORIO USOS MÚLTIPLES DE 4 E/E, UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE 6 E/E, UNA AULA DE 2 E/E, ESCALERAS PUENTE Y OBRA EXTERIOR, PLANTA ALTA: 2 AULAS DE 2.5 E/E Y 4 AULAS DE 2 E/E) EN EL CECYTEM NO. 34 IRAPEO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	1015472	N	0	0	0	325	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Av Morelos Pre 50, San Juan, Charo, Mich., México, lon:-101.04647356, lat:19.7436151)]	17-12-2018	13-08-2019	9,890,000.00	9,476,143.53	6,805,583.51	6,805,583.51	680558351	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-364-2018, contratista:OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:IFEEM, monto:9476143.53, importe_modificado:9476143.53]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[fot1: 1495709/proyecto PROCESO, 1495709/proyecto PROCESO, 1495709/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC180401495796	Proyecto de inversión	2,898,744.89	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898744.89, modificado:2898744.89)]	CONSTRUCCÓN DE 3 AULAS (EDIFICIO A), AULA DE USOS MÚLTIPLES, AULA COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS (EDIFICIO B)	16	Michoacán de Ocampo	66	Pátzcuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	804067	N	0	0	0	97	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Alvaro Obregón 86, Centro, Pátzcuaro, Mich., México, lon:-101.628976, lat:19.5206418)]	26-12-2018	24-04-2019	2,898,744.89	2,891,933.00	2,891,933.00	2,891,933.00	2891933	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[fot1: 1495709/proyecto PROCESO, 1495709/proyecto PROCESO, 1495709/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC180401498029	Proyecto de inversión	4,945,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:126, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0)]	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (EDIFICIO "B" PLANTA BAJA: CONSTRUCCÓN PRIMERA ETAPA LABORATORIO DE INFORMÁTICA DE IEE, UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE ZEE, UNA FOSA SÉPTICA, UN POZO DE INSERCIÓN, UNA CISTERNA Y ESCALERAS PUENTE PLANTA ALTA: CONSTRUCCÓN PRIMERA ETAPA DE CUATRO AULAS DE ZEE. CU) EN EL CECYTE 33 CAPULA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	10154043	N	0	0	0	338	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:40, direccion:Av Morelos Pre 50, San Juan, Charo, Mich., México, lon:-101.19131327, lat:19.70386792)]	17-12-2018	13-08-2019	4,945,000.00	4,795,418.17	1,438,625.45	1,438,625.45	143862545	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-366-2018, contratista:RAUL FRANCISCO MORDIANO LARA, convocante:IFEEM, monto:4795418.17, importe_modificado:4795418.17]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[fot1: 1498029/proyecto PROCESO, 1498029/proyecto PROCESO, 1498029/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101504483	Proyecto de inversión	418,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, modificado:405101.03)]	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE QUINTANA ROD 2788	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURIANDIRO MICHOACAN	2798	5	13	12	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0]]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:20, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA RODO INTERIOR SN RANCHERIA EL GRANANAL, 58132 EL GRANANAL, PURIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ANDRES QUINT, lon:-101.66547774, lat:20.01663347)]	13-03-2019	30-12-2019	405,101.01	405,101.03	405,101.03	405,101.03	40510103	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:JOSÉ JESUS GONZALEZ MARILLES, convocante:MUNICIP IO DE PURIANDIRO MICHOACAN, monto:417010.15, importe_modificado:140]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.0]]	[fot1: 1504483/proyecto PROCESO, 1504483/proyecto PROCESO, 1504483/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101504714	Proyecto de inversión	131,700.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131700.0, modificado:131700.0)]	CONSTRUCCÓN DE DRENAJE EN LA CALLE VALERIO SALDAÑA 3530	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURIANDIRO MICHOACAN	3530	5	10	10	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0]]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VALERIO SALDAÑA INTERIOR SN RANCHERIA JANAMBÓ, 5813 JANAMBÓ, PURIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO MAEDRO CALLE BENTO JUAREZ LA CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, lon:-101.5252323, lat:20.208507)]	14-03-2019	30-12-2019	123,905.53	123,905.53	123,905.53	123,905.53	12390553	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:014, contratista:JUAN CARLOS RAMOS RAMOS, convocante:MUNICIP IO DE PURIANDIRO MICHOACAN, monto:228246.79, importe_modificado:140]]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0]]	[fot1: 1504714/proyecto PROCESO, 1504714/proyecto PROCESO, 1504714/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101504933	Proyecto de inversión	750,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749595.61)]	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 4361	16	Michoacán de Ocampo	110	Sinagüearo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4361	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0]]	[geo1: (cve_municipio:110, localidad:49, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO), 58963 VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO), 52 ZARAHUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y , EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE POBLADO DE VALLE DE JUÁREZ (JERAHUARO), lon:-100.64349639, lat:19.88298979)]	25-02-2019	26-03-2019	749,593.80	749,593.80	749,593.80	749,593.80	74959380	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2005/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA BARRETT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE ZINAPACUARO, MICHOACAN, monto:749595.61, importe_modificado:749595.61]]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:85.0]]	[fot1: 1504933/proyecto PROCESO, 1504933/proyecto PROCESO, 1504933/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC19010150021	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699500.0)]	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUADALUPE VICTORIA 4577	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4577	5	38	34	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:385.0)]		[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA CITALMINA, 61380 ANO DE ROSALES, AHO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.7150098, lat:19.19204228)]	04-11-2019	18-12-2019	699,500.00	699,500.00	699,500.00	699,500.00	69900.00	[tcto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M HM/DDP/SCN/AD-079/2019, contratacion:CORPORA TIVO FLYPSA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:699500.0, importe_modificado: 699900.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.0)]	(1505021/proyecto /NICO, 1505021/proyecto /NICO, 1505021/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505072	Proyecto de inversión	194,300.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194300.0, modificado:192460.0)]	CONCLUSION DE AULAS EN PRIMARIA CTALMINA 4752	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	4752	5	1069	971	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0)]		[geo:1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITALMINA, 61380 ANO DE ROSALES, AHO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA COMUNIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, lon:-101.7150098, lat:19.19204228)]	06-05-2019	08-06-2019	192,460.00	192,460.00	192,460.00	192,460.00	192460.00	[tcto:1: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:57299, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIP IO DE ARIO MICHOACAN, monto:194300.0, importe_modificado: 192460.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0)]	(1505072/proyecto /NICO, 1505072/proyecto /NICO, 1505072/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505164	Proyecto de inversión	75,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:59852.53)]	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA PUCARIO 5036	16	Michoacán de Ocampo	3	Alvaro Obregón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON	5036	5	25	25	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo:1: (eve_municipio:3, localidad:1, direccion:COLONIA SINGILO, 58920 ALVARO OBREGON, ALVARO OBREGON MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALDAMA FRANCISCO MARQUEZ Y ABASOLO, lon:101.05695494, lat:19.81456749)]	18-02-2019	08-03-2019	59,852.53	59,852.53	59,852.53	59,852.53	59852.53	[tcto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:34R2/2018, contratacion:COMISSO N FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIP IO DE ALVARO OBREGON MICHOACAN, monto:59852.53, importe_modificado: 59852.53)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1505164/proyecto /NICO, 1505164/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505223	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:275374.41)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUATROS DORMITORIO - 5197	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	5197	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]		[geo:1: (eve_municipio:71, localidad:47, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 9A RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.5209681, lat:20.20653733)]	15-03-2019	30-12-2019	275,374.41	275,374.41	275,374.41	275,374.41	275,374.41	[tcto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DDP/HAMCOXXIII/2019/0512, contratacion:OMAR TOVAR SANDINA, convocante:MUNICIP IO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:27384.85, importe_modificado: 275374.41)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	(1505223/proyecto /NICO, 1505223/proyecto /NICO, 1505223/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC19010150536	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0)]	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ROSARIO 8693	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACAN	8693	5	66	63	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0)]		[geo:1: (eve_municipio:38, localidad:114, direccion:CALLE RUMBO A LAS TIERRAS DE CULTIVO RANCHERIA EL ROSARIO, 61970 EL ROSARIO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA POR EL LADO NOROCCIDENTE DEL OTRO LADO DEL ARROYO, lon:100.85795839, lat:18.51801236)]	01-08-2019	31-12-2019	200,000.00	199,995.16	199,995.16	199,995.16	199995.16	[tcto:1: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:66512, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIP IO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado: 200000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0)]	(1505336/proyecto /NICO, 1505336/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507381	Proyecto de inversión	285,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0)]	INTRODUCCION DE LINEA DE OREAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD 11437	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11437	5	120	80	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0)]		[geo:1: (eve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PLAR, RESDO EL PLAR, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA CALLE DEL TELEBACHILLERATO Y EL CENTRO DE SALUD D EN LA COMUNIDAD, lon:-101.40294159, lat:20.20194260)]	19-03-2019	31-12-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	277,430.74	277430.74	[tcto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DDP/HAMCOXXIII/2019/0808, contratacion:HERBERT RUIZ VARGAS, convocante:MUNICIP IO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:282600.99, importe_modificado: 285000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0)]	(1507381/proyecto /NICO, 1507381/proyecto /NICO, 1507381/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507406	Proyecto de inversión	950,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:945452.04)]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESPACIO DONADO DE LA TENENCIA DE YORICOSTO - 11491	16	Michoacán de Ocampo	82	Tzacámbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	11491	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0)]		[geo:1: (eve_municipio:82, localidad:112, direccion:PUEBLO YORICOSTO (LA VILLITA), 61688 YORICOSTO (LA VILLITA), TACAMBARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TACAMBARO VILLAMADERO Y CALLE ENLAMBADO A LA PLAZA, ENTRE POR EL PARADERO DE CARRIS RUMBO A LA PLAZA EN LA CERA DE ENPRENT, lon:-101.41279459, lat:19.34035413)]	08-03-2019	05-06-2019	945,452.04	945,452.04	945,452.04	945,452.04	945452.04	[tcto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/UD/P/054/2019, contratacion:CORPORA TIVO CONSTRUCTOR DE NEGOCIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE TACAMBARO, monto:945519.69, importe_modificado: 945519.69)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0)]	(1507406/proyecto /NICO, 1507406/proyecto /NICO, 1507406/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507903	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.46)]	CONSTRUCCION DE BODEGAS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS 12641	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12641	5	42	38	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]		[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD HIDALGO - LOS POZOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 500.0 INTERIOR O RANCHERIA LOS POZOS, 61215 LOS POZOS, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BIRCHA CONOCIDO Y BOLLIVIARD CONOCIDO, BIRCHA CONOCIDO SALIDA A, lon:-100.5682775, lat:19.7564305)]	25-03-2019	30-06-2019	299,999.46	299,999.46	299,999.46	299,999.46	299999.46	[tcto:1: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:60571, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado: 299999.46)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0)]	(1507903/proyecto /NICO, 1507903/proyecto /NICO, 1507903/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508099	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:469063.4)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DE SANTA ROSA 13071	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13071	5	25	23	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0)]		[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:MESA DE SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 10.0 INTERIOR O RANCHERIA MESA DE SANTA ROSA, 61310 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BIRCHA CONOCIDO Y BIRCHA CONOCIDO, BOLA ELVADO, lon:100.51927455, lat:19.66768134)]	25-03-2019	20-05-2019	169,063.40	169,063.40	169,063.40	169,063.40	169063.40	[tcto:1: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:ASCION ALANIS LUNA, convocante:MUNICIP IO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:469063.4, importe_modificado: 469063.4)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0)]	(1508099/proyecto /NICO, 1508099/proyecto /NICO, 1508099/proyecto /NICO)	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES FISICOS
2019	4	MIC190101508268	Proyecto de inversión	130,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.14)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13094	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1394	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:45.0]	[geo]: (cve_municipio:24, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR O RANCHERIA LAS CALERAS, 61203 LAS CALERAS, HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO CALLE CONOCIDO ENTRADA POR LAS GRUTAS HASTA CALERAS, lon:-100.5028182, lat:19.6378084)	[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60157, contratista:CONVENIO MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0)	25-03-2019	30-05-2019	130,000.14	130,000.14	130,000.14	130,000.14	130,000.14	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0]	1508268/proyecto NICO, 1508268/proyecto PROCISO, 1508268/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508282	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:99871.85)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA QUINTA ETAPA - 13625	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13625	5	30	32	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]	[geo]: (cve_municipio:49, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO A CAMINO A LA RANCHA RANCHERIA RANCHO GRANDE, 58484 RANCHO GRANDE, MADERO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL AGUILA RANCHO GRANDE Y ESTÁ LINEA INICIAL EN EL DEPÓSITO QUE SE UBICA ADELANTE DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-101.10383786, lat:19.31304794)	[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO/OP/AV/09/105/2019, contratista:COHEBA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE RL DE C.V., convenio:AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:99871.85, importe_modificado:99871.85)	01-04-2019	15-05-2019	999,871.85	999,871.85	999,871.85	999,871.85	999,871.85	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0]	1508282/proyecto NICO, 1508282/proyecto PROCISO, 1508282/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508294	Proyecto de inversión	220,555.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220555.0, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS - 13627	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	13627	5	20	12	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0]	[geo]: (cve_municipio:101, localidad:52, direccion:RANCHERIA COPUYO, 61340 LAS TINAJAS, TZITZIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, TENENCIA DE COPUYO, lon:-100.99213176, lat:19.49192072)	[tito]: Sin contratos nuevos en el trimestre	01-05-2019	22-05-2019	-	-	-	-	-	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1508294/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508292	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:770119.74)	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 13652	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13652	5	58	42	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:554.0, meta_modificada:554.0]	[geo]: (cve_municipio:34, localidad:39, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR O RANCHERIA LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), 61210 LA CUADRILLA (LOS CAPULINES), HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO ENTRA POR LA CALLE DESPUÉS DE LA IGLESIA, lon:-100.6487026, lat:19.71298691)	[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/OP/SCN/AD-1064/2019, contratista:RS CONSTRUCCIONES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto:770119.74, importe_modificado:770119.74)	01-10-2019	01-11-2019	770,119.74	770,119.74	770,119.74	770,119.74	770,119.74	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0]	1508292/proyecto NICO, 1508292/proyecto PROCISO, 1508292/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101509085	Proyecto de inversión	7,373,985.72	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7373985.72, modificado:0.0)	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN - 16339	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO	16339	5	5800	4000	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:0.0, meta_modificada:0.0]	[geo]: (cve_municipio:101, localidad:199, direccion:PUEBLO TAFETAN, 61341 TAFETAN, TZITZIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TENAZCAL LIMON DE PARTEZIMBÁN Y SE UBICA ENFRONTE DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUENTRA EN LA DESVIACION A LA ENTRADA DE TAFETAN, lon:-100.301893, lat:19.43335734)	[tito]: Sin contratos nuevos en el trimestre	10-07-2019	07-10-2019	-	-	-	-	-	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1509085/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101510360	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CARAMUCIAS - 19158	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOCACÁN	19358	5	63	75	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:38, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARAMUCIAS, 61970 LAS CARAMUCIAS, HUETAMO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5/N Y CALLE 5/N, CAMINO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon:100.84608848, lat:18.56519151)	[tito]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66493, contratista:CONVENIO MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCACÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)	01-06-2019	31-12-2019	300,000.00	299,971.99	299,971.99	299,971.99	299,971.99	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1510360/proyecto NICO, 1510360/proyecto PROCISO, 1510360/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101511521	Proyecto de inversión	41,275,862.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4127586207.7, modificado:4127586207.7)	Modernización y Ampliación de Alberca y Construcción de Módulo de Servicios en el Centro Deportivo (ejeto de la Revolución en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Deporte	Sin identificar	SCOP	860786	N	0	0	3000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4489.0, meta_modificada:4489.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Estudiante 94, Matamoros, 58240 Morelia, Mich., México, lon:101.1682467, lat:19.69815267)	[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/JP/P/ 860786/2018, contratista:5X SIGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio:SCOP, monto:4127586207.7, importe_modificado:4127586207.7)	02-07-2018	30-06-2019	41,275,862.00	41,275,862.00	41,237,885.35	41,237,885.35	41,237,885.35	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4444.11]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4444.11]	1511521/proyecto NICO, 1511521/proyecto PROCISO, 1511521/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518266	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:854949.0)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCION DE CUARTOS - 10384	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10384	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geo]: (cve_municipio:34, localidad:43, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR O RANCHERIA EL CHAPARRO, 61203 EL CHAPARRO, HIDALGO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA DE EL CHAPARRO, lon:-100.61380071, lat:19.61727277)	[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/OP/SCN/AD-1029/2019, contratista:JUAN MANUEL PAZ PAZ, convenio:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACÁN, monto:854949.0, importe_modificado:854949.0)	06-05-2019	31-07-2019	854,949.00	854,949.00	854,949.00	854,949.00	854,949.00	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	1518266/proyecto NICO, 1518266/proyecto PROCISO, 1518266/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518448	Proyecto de inversión	1,350,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1332825.76)	AMPLIACION DE CAMINO DE TIERRACRIA EN LA COMUNIDAD DE EL JABALU - 17038	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	17038	5	382	338	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL JABALU, 61813 EL JABALU, SALVADOR ESCALANTE MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO HACIA EL ROMERO, CAMINO CONOCIDO RUMBO A PUENTE ALTO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:101.75136021, lat:19.30925921)	[tito]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS1/DO/P/ISMAR/03/2019, contratista:DECOMI S.A. DE C.V., convenio:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1332825.76, importe_modificado:1332825.76)	04-02-2019	31-03-2019	1,332,825.76	1,332,825.76	1,332,825.76	1,332,825.76	1,332,825.76	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:6000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:6000.0]	1518448/proyecto NICO, 1518448/proyecto PROCISO, 1518448/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O				NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SIGNIFICARIOS	METAS	TIPO GUBERNAMENTAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION													SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DEVENGADO						EJERCIDO	PAGADO
2019	4	MIC190201518601	Proyecto de inversión	155,100.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155100.0, modificado:155100.0)	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 23677	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	19677	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE EN LA CALLE, lon: -101.47823991, lat: 20.20976017)	20-03-2019	31-12-2019	155,100.00	155,100.00	155,100.00	141,637.49	141,637.49	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AM000XXXII/2019-11211212, contratacion:ALFALDO CONTRERAS RIVERA 72 AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN, monto:115328.85, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0]	(1518601/proyecto FIN, 1518601/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518827	Proyecto de inversión	1,386,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, modificado:1386000.0)	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO PARA SANTARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD 20325	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	20325	5	100	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD, lon: -101.43293376, lat: 20.1790228)	20-03-2019	31-12-2019	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	505,314.42	505,314.42	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AM000XXXII/2019-11111, contratacion:HECTOR JAVIER RIVERA 72 AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN, monto:1182105.56, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]	(1518827/proyecto FIN, 1518827/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201518854	Proyecto de inversión	2,388,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388000.0, modificado:2488000.0)	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPOTE POBLANAS COLONIA POBLANAS - 20384	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	20384	5	150	150	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE POBLANAS INTERIOR SN CIUDAD POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE SALTO Y CALLE PASO DEL SALTO, CALLE PASO DE ZAPOTE LA OBRA SE REALIZARA AL FINAL DE LA CALLE, lon: -101.52185116, lat: 20.07867271)	20-03-2019	30-12-2019	2,468,000.00	2,468,000.00	2,468,000.00	1,416,774.79	1416774.79	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AM000XXXII/2019-07575, contratacion:INGENERO A CIVIL CONTRACTIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN, monto:2388000.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0]	(1518854/proyecto FIN, 1518854/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519028	Proyecto de inversión	545,400.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545400.0, modificado:545400.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CEMAD DE GALEANA - 20827	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	20827	5	100	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMAD, lon: -101.56239788, lat: 20.03476171)	20-03-2019	31-12-2019	545,400.00	545,400.00	545,400.00	544,526.41	544,526.41	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AM000XXXII/2019-05757, contratacion:RENATO AGUIRRE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN, monto:544526.41, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0]	(1519028/proyecto FIN, 1519028/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519076	Proyecto de inversión	65,635.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65635.0, modificado:65635.0)	AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CACTUS - 20935	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	20935	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AMPLIACION ELÉCTRICA, lon: -101.57409231, lat: 20.03605189)	20-03-2019	31-12-2019	65,635.07	65,635.07	65,635.07	65,635.07	65,635.07	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:40 07, contratacion:comision federal de electricidad, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:65635.07, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:192.0]	(1519076/proyecto FIN, 1519076/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519269	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	EQUIPAMIENTO DE POZO DE BOMBEO EN EL RINCON DE LAS TRUCHAS - 21487	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21487	5	33	34	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:38, localidad:112, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RINCON DE LAS TRUCHAS, 0164 RINCON DE LAS TRUCHAS, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLEON S/N Y CALLEON S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA JUNTO AL ARROYO Y EL CAMINO RUMBO A REJUCOS, lon: -101.44291561, lat: 18.58805023)	01-07-2019	30-10-2019	400,000.00	399,990.06	399,990.06	399,990.06	399,990.06	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58 013, contratacion:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1519269/proyecto FIN, 1519269/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519396	Proyecto de inversión	164,889.80	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164889.8, modificado:164889.8)	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 21775	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	21775	5	10	14	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA ISAC ARRIGA (SANTA ANA MANCERA), 58530 ISAC ARRIGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA VENTANITA DE DICONSA, lon: -101.49704523, lat: 20.24601618)	21-03-2019	31-12-2019	164,889.80	164,889.80	164,889.80	164,889.80	164,889.80	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AM000XXXII/2019, contratacion:Y HIDRALUCO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN, monto:164889.8, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0]	(1519396/proyecto FIN, 1519396/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519413	Proyecto de inversión	351,600.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351600.0, modificado:351600.0)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 21829	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	21829	5	85	75	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTO MERCADO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MORELOS PNIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN UNA DE LAS ENTRADAS DE LA C, lon: -101.6340429, lat: 20.14936231)	21-03-2019	30-12-2019	351,600.00	351,600.00	351,600.00	332,870.49	332,870.49	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 526, contratacion:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:5150.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0]	(1519413/proyecto FIN, 1519413/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO								
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	MIC19020151949	Proyecto de inversión	92,500.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92480.59)	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 2395	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO	2395	5	250	150	0	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0)	[geo]; (ve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR SN RANCHERIA VILLACHUATO, 58330 VILLACHUATO, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZADA EN LA ESCUELA QUE ESTA POR LA, lon:-101.63077297, lat:20.15007291)	21-03-2019	30-12-2019	92,480.59	92,480.59	92,480.59	92,480.59	92,480.59	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62376, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:92500.0, importe_modificado:1.0)	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0)	(151948)/proyecto	(151948)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC19020151954	Proyecto de inversión	285,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA 23462	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancharo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS	23462	5	20	22	0	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0)	[geo]; (ve_municipio:83, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CUATE, 56865 EL CUATE, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL DEPOS, lon:-102.28782101, lat:20.28693577)	18-02-2019	06-05-2019	285,000.00	285,000.00	284,999.04	284,999.04	284,999.04	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69927, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE TANCITARO MICHOACAN, monto:285000.0, importe_modificado:285000.0)	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0)	(1519954)/proyecto	(1519954)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC19020152030	Proyecto de inversión	54,500.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54500.0, modificado:54417.63)	CONSTRUCCION DEL CIRCO PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO DEL SOCORRO ETAPAS - 24712	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	24712	5	10	12	0	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0)	[geo]; (ve_municipio:96, localidad:383, direccion:CAMINO TRAMO LOS CHIVOS GRACIANO SANCHEZ MANGEN DERECHO KILOMETRO 3 + O RANCHERIA GRACIANO SANCHEZ (EL SOCORRO), 60916 GRACIANO SANCHEZ (EL SOCORRO), TUMBISCATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y BANDA PERIMETRAL DEL TELEBACH, lon:-102.2324994, lat:18.64927059)	08-04-2019	27-04-2019	54,417.63	54,417.63	54,417.63	54,417.63	54,417.63	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75658, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE TUMBISCATIO MICHOACAN, monto:54500.0, importe_modificado:54417.63)	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0)	(1520320)/proyecto	(1520320)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC19020152079	Proyecto de inversión	340,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:196538.1)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA SOLOZANO EN LA COL. ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN DE LA CONSTITUCION - 25280	16	Michoacán de Ocampo	6	Apatzingán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS MUNICIPALES	25280	5	280	280	0	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0)	[geo]; (ve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA MADRERO COLONIA ZARAGOZA, 6020 APATZINGAN DE LA CONSTITUCION, APATZINGAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CERCA DEL INSTE, lon:-102.9624667, lat:19.0976432)	13-05-2019	08-07-2019	196,538.10	196,538.10	196,538.10	196,538.10	196,538.10	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65235, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE APATZINGAN MICHOACAN, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0)	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0)	(1520679)/proyecto	(1520679)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201520969	Proyecto de inversión	890,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:89982.15)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MELCHOR OCAMPO 25641	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	25641	5	780	720	0	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:820.0)	[geo]; (ve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MELCHOR OCAMPO 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LAS FUENTES, 11115 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO INICIO DE LA TOMA DEL AGUA, lon:-100.57399697, lat:19.6949543)	05-09-2019	31-10-2019	899,982.15	899,982.15	899,982.15	899,982.15	899,982.15	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:MIMDOP/SONAD-019/2019, contratacion:ERNESTO MORALES MORALES, monto:890000.0, importe_modificado:89982.15)	[meta]; (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0)	(1520969)/proyecto	(1520969)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201521456	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:325960.0)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSICHAS EN CABECERA Y COMUNIDADES - 26452	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	26452	5	5000	5000	0	[meta]; (unidad_medida:Otros, meta:13330.0, meta_modificada:13330.0)	[geo]; (ve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS COLONIA SANTAYAGO TANGAMANDAPIO, 59920 SANTAYAGO TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CAMINO A LA ROSA, CALLE CONOCIDO SE REHABILITARAN VARIAS CALLES Y CAMINOS DE LA CABECERA Y, lon:-102.43433641, lat:19.98692903)	15-03-2019	15-11-2019	325,960.00	325,960.00	325,960.00	325,960.00	325,960.00	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57224, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE TANGAMANDAPIO, monto:400000.0, importe_modificado:325960.0)	[meta]; (unidad_medida:Otros, avance:13330.0)	(1521456)/proyecto	(1521456)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201523915	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:156121.83)	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SOBRE AV VICENTE RIVA PALACIO Y AV FRANCISCO J MADRERO COL CENTRO ACUTIZO DEL CANE MICH - 30083	16	Michoacán de Ocampo	1	Acuitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30083	5	3400	3100	0	[meta]; (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[geo]; (ve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO COLONIA ACUTIZO DEL CANE, 58460 ACUTIZO DEL CANE, ACUTIZO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAURO TAPIA Y CALLE ALFONSO DE GRANADITAS, AVENIDA FCO J MADRERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PALAZA P, lon:-101.3304008, lat:19.49608023)	15-04-2019	29-11-2019	156,121.83	156,121.83	156,121.83	156,121.83	156,121.83	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73715, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE ACUTIZO MICH, monto:170000.0, importe_modificado:156121.83)	[meta]; (unidad_medida:Otros, avance:1.0)	(1523915)/proyecto	(1523915)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201523964	Proyecto de inversión	1,037,226.52	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037226.52, modificado:1036044.43)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL SEGUNDA ETAPA - 30131	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACAN	30131	5	500	500	0	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, meta:866.0, meta_modificada:1300.0)	[geo]; (ve_municipio:43, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LA LOMITA LAS AGUANTAS MANGEN SEBCHO KILOMETRO 0 + 966 RANCHERIA EL PLATANAL, 59960 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO RIVERA DEL DUERO, CALLE CONSTITUCION LA, lon:102.24731404, lat:19.95236388)	01-05-2019	31-08-2019	1,036,044.43	1,036,044.43	1,036,044.43	1,036,044.43	1,036,044.43	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:M/AFR/SA/09/2019/017, contratacion:CONSTRUCION DE LA DE L DE C V VAZQUEZ ZAMORA S DE L DE C V, monto:1037226.52, importe_modificado:1036044.43)	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0)	(1523964)/proyecto	(1523964)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201524408	Proyecto de inversión	75,000.00	[ff]; (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:51271.0)	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSICHAS RUMBO AL PALO BLANCO - 30655	16	Michoacán de Ocampo	67	Penámtilo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENAMMILLO	30655	5	20	15	0	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1.0)	[geo]; (ve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO BLANCO, 58472 PALO BLANCO, PENAMMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BREAHA Y BREAHA, BREAHA LA OBRA SE LOCALIZA A PARTIR DE LA LOCALIDAD DEL PALO BLANCO Y SE EXTIENDE A LO LARGO DEL BORDO DEL DREN DE, lon:-101.8427579, lat:20.18547491)	01-04-2019	29-06-2019	51,271.00	51,271.00	51,271.00	51,271.00	51,271.00	[tcto]; (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66906, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE PENAMMILLO MICHOACAN, monto:105962.4, importe_modificado:105962.4)	[meta]; (unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0)	(1524408)/proyecto	(1524408)/proyecto	En Ejecución	Validado	avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROYACCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190201527878	Proyecto de inversión	258,984.68	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258984.68, modificado:258984.68}]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES - 16057	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	36057	5	300	300	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0], meta_modificada:100.0}		[geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EDUCALPFD INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARCUTIN, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRNO Y CALLE MAYORDOMO, CALL NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL COLGEO DE BA, lon:-102.13232581, lat:19.42469323}]	12-08-2019	03-09-2019	258,984.68	258,984.68	258,984.68	257,874.77	257,874.77	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC/R/0P/AD/003/2019, convocaante:ALEXANDOR A RAMIREZ GONZALEZ, convocaante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:257874.77, importe_modificado:257874.77}]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]}	{tctot1: [1527878/proyecto INICIO, 1527878/proyecto PROCESO, 1527878/proyecto FIN, 1527878/proyecto INICIO, 1527878/proyecto PROCESO, 1527878/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201528280	Proyecto de inversión	2,200,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}]	MEJORAMIENTO DE TRAMOS ASALDOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESHERBEO SACADO SUPERFICIAL RENOVACION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO CON CARPETA AS - 107020	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	107020	5	3105	2070	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:3808.0, meta_modificada:3808.0}]		[geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PUEBLO CIUDAD HIDALGO CENTRO, 61200 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y AVENIDA FRANCISCO I MADRIDO CAMINO QUE A LA CIUDAD HIDALGO, lon:-100.56341898, lat:19.67511418}]	15-04-2019	31-12-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,720.58	2,199,720.58	2199720.58	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC/R/001/010/2019, convocaante:CONSTRUORA MACT, S.A. DE C.V., convocaante:SCOP, monto:2199755.66, importe_modificado:2199755.66}]	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:3808.0]}	{tctot1: [1528380/proyecto INICIO, 1528380/proyecto PROCESO, 1528380/proyecto FIN, 1528380/proyecto INICIO, 1528380/proyecto PROCESO, 1528380/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529085	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SICURACHA SEGUNDA ETA - 111416	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111416	5	129	86	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:789.0, meta_modificada:789.0}]		[geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE SICURACHA PUEBLO SANTA FE DE LA LAGUNA, 58420 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IRAMULCO Y CALLE TIMAS, CALLE JAPONDA SIN REFERENCIA, lon:-101.50294661, lat:19.07366663}]	15-04-2019	31-12-2019	518,967.39	518,967.39	518,967.39	518,967.39	518967.39	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/R/000177/2019, convocaante:AM ESTUDIO TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocaante:SCOP, monto:598862.14, importe_modificado:598862.14}]	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:789.0]}	{tctot1: [1529085/proyecto INICIO, 1529085/proyecto PROCESO, 1529085/proyecto FIN, 1529085/proyecto INICIO, 1529085/proyecto PROCESO, 1529085/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529707	Proyecto de inversión	460,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:324316.84}]	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA LADERA - 38546	16	Michoacán de Ocampo	31	Epitacio Huerta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACÁN	38546	N	0	0	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]		[geo1: {cve_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE LA LADERA EDOO CANINDO Y PEDREGAL, 61006 CANINDO Y PEDREGAL, EPITACIO HUERTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARTINES DE LA REVOLUCION Y CALLE LA LOMA, CALLE LA JOYA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LADERA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-100.29251175, lat:20.12167061}]	27-05-2019	28-06-2019	324,316.84	324,316.84	324,316.84	324,316.84	324316.84	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/DUOP/AD/004/2019, convocaante:MANUEL GONZALEZ PEREZ, convocaante:MUNICIPIO DE EPITACIO HUERTA, monto:324316.84, importe_modificado:324316.84}]	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]}	{tctot1: [1529707/proyecto INICIO, 1529707/proyecto PROCESO, 1529707/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530488	Proyecto de inversión	988,965.28	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988965.28, modificado:988965.28}]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ZINACUARO COL PUEMBE DE LOS REYES MICH - 40712	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40712	5	40	60	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:270.24], meta_modificada:270.24}		[geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ZINACUARO INTERIOR SIN COLONIA PUEMBE, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PATZCUARO Y AVENIDA PROFESOR VICENTE GONZALEZ, AVENIDA YUNUEM FRENTE A LAS TABIQUERAS DE LA COLONIA PUEMBE, A, lon:-102.6581351, lat:19.58795136}]	30-04-2019	29-11-2019	988,295.28	986,295.15	986,295.15	986,292.90	986292.9	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/COPI/SEM_2019/004/2019, convocaante:AAH Construcciones S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE LOS REYES, monto:986295.15, importe_modificado:986295.15}]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:270.24]}	{tctot1: [1530488/proyecto INICIO, 1530488/proyecto PROCESO, 1530488/proyecto FIN, 1530488/proyecto INICIO, 1530488/proyecto PROCESO, 1530488/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530649	Proyecto de inversión	2,420,249.31	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420249.31, modificado:2420249.31}]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE LAGOS DE MOENDO COL LOS PINOS DE LOS REYES MICH - 41158	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41158	5	85	105	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:557.72, meta_modificada:557.72}]		[geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MOENDO INTERIOR SIN COLONIA LOS PINOS, 60364 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALUSCO Y CALLE SIERRA, CALLE YAHUALICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE LA RADIO DIFUSORA, lon:-102.45702519, lat:19.58582215}]	05-08-2019	02-12-2019	2,420,249.31	2,418,870.00	2,418,870.00	1,360,199.01	1360199.01	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEH/COPI/SEM_2019/R/10/2019, convocaante:GRUPO S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:2418870.0, importe_modificado:2418870.0}]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:591.4]}]	{tctot1: [1530649/proyecto INICIO, 1530649/proyecto PROCESO, 1530649/proyecto FIN, 1530649/proyecto INICIO, 1530649/proyecto PROCESO, 1530649/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530828	Proyecto de inversión	800,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}]	CONSTRUCCION DE TECNUMBIEN EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA MELCHOR OCHOA EN LINDA VISTA - 41658	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	41658	5	440	360	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.79, meta_modificada:5.0}]		[geo1: {cve_municipio:108, localidad:29, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR O COLONIA LINDAVISTA, 59669 LINDA VISTA, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRANSVERSAL Y CARRETERA LIBRAMIENTO ZAMORA-JACONATE, CALLE LATEN LIZQUIERRO DEL MONUMENTO A JUANES TOMAR HACIA CHAPARACO EN, lon:-102.24079847, lat:19.86665363}]	22-04-2019	31-12-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	240,000.00	240000.00	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/2018-2021/OP/PII/AD/2019-012, convocaante:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocaante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:800000.0, importe_modificado:0.01}]	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0]}	{tctot1: [1530828/proyecto INICIO, 1530828/proyecto PROCESO, 1530828/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201531790	Proyecto de inversión	1,223,499.24	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223499.24, modificado:1223499.24}]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ROMERO DE TORRES - 44640	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICHOACÁN	44640	5	674	551	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:872.52, meta_modificada:1000.0}]		[geo1: {cve_municipio:108, localidad:18, direccion:CALLE BENTO JUAREZ INTERIOR O D RANCHERIA ROMERO DE TORRES, 59721 ROMERO DE TORRES, ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATOS Y BRICHA A PARCELAS, TOMAR AV. MADRIDO HACIA LA RANCHERIA EN EL CRUCERO DE LA RINCON, lon:-102.25547654, lat:20.02430266}]	22-04-2019	31-12-2019	1,223,499.24	1,223,499.24	1,223,499.24	1,220,017.88	1220017.88	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/2018-2021/OP/PII/CM/2019-015, convocaante:CORPORA TIVO CIELAN, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:1220017.88, importe_modificado:1220017.88}]	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0]}	{tctot1: [1531790/proyecto INICIO, 1531790/proyecto PROCESO, 1531790/proyecto INICIO, 1531790/proyecto PROCESO, 1531790/proyecto FIN]}	En Ejecución	Validado avances

