

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE				PROYECTO				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS				ESTATUS		FLUIDO										
									ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNOS	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC190201542433	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET GABRIEL ZAMORA MICHOCACAN EN LA COLONIA ZAPATA DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA 61738	16	Michoacán de Ocampo	33	Gabriel Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA	61738	5	900	700	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR S/N COLONIA EMILIANOZAPATA, 61730 LOMBARDA, GABRIEL ZAMORA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SANTOS DE GOLLADO Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE JUAN NUNO TRONTERA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-102.046583, lat:19.1672433}}	26-09-2019	22-11-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1500000	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:06, contratista:ANGEL CUAHUTEMOC SOLCHAGA PICAZO, convocante:AYUNTAMIENTO DE GABRIEL ZAMORA, monto:189911.86, importe_modificado:1499110.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1542433/proyecto_PRCCISO	1542433/proyecto_FIN	1542433/proyecto_PRCCISO	1542433/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC19020015431076	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM AMADO NERVO 62537	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	62537	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE GRAL PUERTAS SUR COLONIA POETAS, 61507 HEROICA ZITZICUARO, ZITZICUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAULO NERDUN Y AVENIDA HIDALGO OTE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SUR HEROICA ZITZICUARO AV HIDALGO 189, lon:-100.3401404, lat:19.43235759}}	01-04-2019	31-12-2019	250,000.00	248,225.18	248,225.18	248,225.18	180491.7	{teto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66, contratista:convocante:AYUNTA MIENTO ZITZICUARO, MICHOCACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1543107/proyecto_PRCCISO	1543107/proyecto_FIN	1543107/proyecto_PRCCISO	1543107/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201543699	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 63394	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63394	5	12	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {eve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLE JON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PANCHERA AGUA NUEVA, 6086 AGUA NUEVA, TANCITARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A UN CO, lon:-102.30737135, lat:19.34269748}}	10-06-2019	31-07-2019	200,000.00	200,000.00	199,751.40	199,751.40	199751.40	{teto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60, contratista:convocante:AYUNTA MIENTO MICHOCACAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	1543699/proyecto_PRCCISO	1543699/proyecto_FIN	1543699/proyecto_PRCCISO	1543699/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201546295	Proyecto de inversión	2,086,074.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086074.0, modificado:2086074.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES EN ARTIAGA 67243	16	Michoacán de Ocampo	10	Artiaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTIAGA	67243	5	250	250	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:4266.0, meta_modificada:4266.0}}	{geo1: {eve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CUPATITZIO COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES, 60920 ARTIAGA, ARTIAGA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATITZIO Y CALLE CHAPALA, CALLE COBRE SE UBICA LA COLONIA EMPLEADOS MUNICIPALES ENTRE LA COLONIA PEDRA SONDADORA Y LA COLONIA, lon:-102.297876, lat:18.36470919}}	20-05-2019	31-07-2019	2,086,074.00	2,046,839.49	2,046,839.49	2,046,839.49	2046839.49	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MA 46/SIDURAMA/FRU/08 /2019, contratista:JOSE FRANCISCO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTIAGA MICHOCACAN, monto:2046839.49, importe_modificado:2046839.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metro Cuadraton, avance:4266.0}}	{unidad_medida:Metro Cuadraton, avance:4266.0}}	1546295/proyecto_PRCCISO	1546295/proyecto_FIN	1546295/proyecto_PRCCISO	1546295/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC1902001547040	Proyecto de inversión	96,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, modificado:96000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 68199	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITZICUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68199	5	25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE LA PALMA COLONIA LA PALMA, 61505 HEROICA ZITZICUARO, ZITZICUARO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA PALMA Y CARRETERA FEDERAL NO 15 A MORELIA SAN JUAN ZITZICUARO LA PALMA DE CLEANDRO, CALLE CERRADA DE LA PALMA, lon:-100.3463252, lat:19.44732739}}	01-01-2019	31-12-2019	95,999.99	95,999.99	95,999.99	95,999.99	95999.99	{teto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:252, contratista:convocante:AYUNTA MIENTO ZITZICUARO, MICHOCACAN, monto:96000.0, importe_modificado:96000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:50.0}}	{unidad_medida:Metro lineales, avance:50.0}}	1547040/proyecto_PRCCISO	1547040/proyecto_FIN	1547040/proyecto_PRCCISO	1547040/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201549808	Proyecto de inversión	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CURATO DE LA HUACANA 99294	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	99294	5	17	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	{geo1: {eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CURATO DE LA HUACANA INTERIOR SN COLONIA SINDURIO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CURATO DE LA HUACANA, CALLE RAFAEL VALDIVINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR HIDERDING, lon:101.24309256, lat:19.69549866}}	01-07-2019	27-12-2019	146,275.61	146,275.61	146,275.61	146,275.61	146275.61	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:SA 042/OP/0031/ADM/1 9, contratista:MED CONSTATISTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:147310.66, importe_modificado:147310.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:118.0}}	{unidad_medida:Metro lineales, avance:118.0}}	1549808/proyecto_PRCCISO	1549808/proyecto_FIN	1549808/proyecto_PRCCISO	1549808/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550778	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN SIDRO ITZICUARO 102040	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102040	5	1100	900	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {eve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA UNION INTERIOR SN CIUDAD SAN SIDRO ITZICUARO, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARRIO DE PORTUGAL Y CALLE SEIS DE JUNIO, CALLE JURUREMBA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COLONIA SAN ISL, lon:-101.2683078, lat:19.6809913}}	01-08-2019	31-12-2019	496,545.62	496,545.62	496,545.62	496,545.62	496545.62	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:SA 023/OP/0049/ADM/1 9, contratista:CONSTRU CCIONES Y PERFORACIONES AMEZCUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:49709.26, importe_modificado:49709.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1550778/proyecto_PRCCISO	1550778/proyecto_FIN	1550778/proyecto_PRCCISO	1550778/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550876	Proyecto de inversión	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA 102267	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102267	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR JUSTO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA MIRADOR FONTALTE, 5834 MORELIA, MORELIA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIRADOR FORMOSA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MONTE SION MIRADOR SINDURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR, lon:101.24752246, lat:19.70761715}}	01-07-2019	29-11-2019	49,989.34	49,989.34	49,989.34	49,989.34	49989.34	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:SA 110/OP/0058/ADM/1 9, contratista:GARGUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE MORELIA MICHOCACAN, monto:49990.27, importe_modificado:49990.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:35.0}}	{unidad_medida:Metro lineales, avance:35.0}}	1550876/proyecto_PRCCISO	1550876/proyecto_FIN	1550876/proyecto_PRCCISO	1550876/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFERIAS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201551309	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ECETEM - 103961	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	103001	5	74	61	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:55, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 5830 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA CUTO DE LA ES, lon:-101.34149354, lat:19.72197277]}	05-08-2019	31-12-2019	1,031,484.90	1,031,484.90	1,031,484.90	309,465.47	309,465.47	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-179/DP/241/RM/19, contrato:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADOS Y REDES MUNDIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:333454.9, importe_modificado:1031484.9]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.66]}	1551309/proyecto PROCISO	1551309/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC1902015522104	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA TENENCA TIRPETIO - 105284	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105284	5	66	54	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:157, direccion:CALLE PASO POR TIRPETIO INTERIOR SN COLONIA TIRPETIO, 5834 TIRPETIO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA TIRPETIO, lon:-101.34411597, lat:19.54782794]}	01-08-2019	27-12-2019	643,220.05	643,220.05	643,220.05	643,220.05	643,220.05	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-052/DP/0161/ADM/19, contrato:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:643220.05, importe_modificado:643220.05]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:35.0]}	1552104/proyecto PROCISO	1552104/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552258	Proyecto de inversión	695,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA - 105659	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105659	5	110	90	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE APOSTOL DE LA RAZA MAYA INTERIOR SN COLONIA PROFESOR JESUS ROMERO FLORES, 5828 MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ TAVENA CAMPOS Y CALLE EDUCADORES MEXICANOS, CALLE PROFESOR JOSÉ MORALES CONTRERAS LA OBRA, lon:-101.18241165, lat:19.7324041]}	01-07-2019	29-11-2019	594,979.97	594,979.97	594,979.97	594,979.97	594,979.97	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-062/DP/0165/ADM/19, contrato:SERVICIOS INTEGRADOS MICHOCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:59479.97, importe_modificado:59479.97]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:35.0]}	1552258/proyecto PROCISO	1552258/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552302	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419813.65}}	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS - 105790	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	105790	5	1069	466	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA ARIO DE ROSALES, 6180 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINYA Y CALLE CANINTZO, EN LA ZONA SUR DE LA CABESERA MUNICIPAL RUBIO A LA HUACANA, lon:-101.709482, lat:19.213917]}	22-04-2019	11-05-2019	419,813.65	419,813.65	419,813.65	419,813.65	419,813.65	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/DP/11/AD/FH/20/19, contrato:SERGIO GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:419813.66, importe_modificado:419813.66]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0]}	1552302/proyecto PROCISO	1552302/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552343	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MANUEL ABREU Y TOMAS RIVERA - 105840	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105840	5	11	9	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:534, direccion:CALLE MANUEL ABREU INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDORO ITICUARO, 5837 MANANTIALES DEL PARAJE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TOMAS RIVERA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUL, lon:-101.26879451, lat:19.68411261]}	01-07-2019	31-12-2019	346,312.97	346,312.97	346,312.97			{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-034/DP/0170/ADM/19, contrato:EDIFICACION ORA PINAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:346313.41, importe_modificado:346313.41]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:6.0]}	1552343/proyecto PROCISO	1552343/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201553479	Proyecto de inversión	170,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169153.14}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 108579	16	Michoacán de Ocampo	23	Chavinda	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	108579	5	35	40	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:200.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE ERIDO LA ESPERANZA, 5990 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CARRITERA CALLE SIN NOMBRE DRENAJE SE CONSTRUIRA EN LA CALLE DEL CAMPO DE FÚTBOL, lon:-102.4187798, lat:20.05322475]}	28-06-2019	31-07-2019	169,153.14	169,153.14	169,153.14	169,153.14	169,153.14	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/CHAV/17/AD/FH/08/2019, contrato:FERNANDO MANUEL MARRAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:169153.14, importe_modificado:169153.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]}	1553479/proyecto PROCISO	1553479/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201557619	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LOMAS DE LA ALDEA - 117899	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	117899	5	56	47	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE PLATEROS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ALDEA, 5800 LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALRES DEL NOCIO Y CALLE ALRES DEL SUR, CALLE EBANITAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA ATAPANEN EN LA COLONIA LOMAS, lon:-101.1477972, lat:19.73808766]}	05-08-2019	31-12-2019	4,338,000.75	4,338,000.75	4,338,000.75	1,301,401.05	1,301,401.05	{teto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-153/DP/241/RM/19, contrato:MAVIR CONSORCIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:618003.52, importe_modificado:4388003.52]}	{meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.77]}	1557619/proyecto PROCISO	1557619/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558323	Proyecto de inversión	256,049.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256049.93, modificado:256049.93}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, RAMPAS Y PINTURA EN LA ESC. TV. SEC. MELCHOR OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB004	N	0	0	65	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:36, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Michoacán, México, lon:-101.25635147, lat:19.86609861]}	20-05-2019	18-06-2019	256,049.93	255,371.46	255,371.46	255,371.46	255,371.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567958	Proyecto de inversión	538,999.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538999.37, modificado:538999.37}}	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL U/ JUANA PAVON DE MOBLLOS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90FB143	N	0	0	97	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	TIPO	{geo1: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:16E/NO012L, lon:-101.192046, lat:19.7033840]}	12-07-2019	09-09-2019	538,999.37	537,084.71	537,084.71	537,084.71	537,084.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}			En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190301567968	Proyecto de inversión	233,692.96	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233692.96, modificador:233692.96)]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 167	16	Michoacán de Ocampo	37	Huaniqueo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F807	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:27, localidad:1, direccion:167V0167C, lon:-101.505153, lat:19.898995)]	17-06-2019	15-08-2019	233,692.96	233,692.92	233,692.92	233,692.92	233,692.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301567984	Proyecto de inversión	1,302,257.13	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302257.13, modificador:1302257.13)]	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUFO DE 4 E.E. EN LA ESC. SEC. ALVARO OBREGON	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F876	N	0	0	134	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:94, localidad:1, direccion:90F876, lon:-102.066679, lat:19.171236)]	19-08-2019	16-11-2019	1,302,257.13	1,298,755.43	1,298,755.43	1,298,755.43	1,298,755.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568062	Proyecto de inversión	532,732.76	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532732.76, modificador:532732.76)]	REHABILITACION DE ECLETE O5 GUACAMAYAS	16	Michoacán de Ocampo	52	Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5011	N	0	0	423	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:52, localidad:77, direccion:16ETC005C, lon:-102.197981, lat:17.962345)]	05-08-2019	03-09-2019	532,732.76	532,712.63	532,712.63	532,712.63	532,712.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568070	Proyecto de inversión	942,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificador:942500.0)]	CONSOLIDACION DE ESPACIOS SANITARIOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (U.M.S.N.H.)	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5002	N	0	0	420	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:16U000209, lon:-101.192046, lat:19.703384)]	19-08-2019	16-11-2019	942,500.00	940,222.57	855,397.68	855,397.68	855,397.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301574272	Acción	291,839.33	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291839.33, modificador:179259.77)]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA COLECCION PLUVIAL A UN COSTADO DE LA 9ª CINE	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TACAMBARO	69-2019	N	0	0	100	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:82, localidad:1, direccion:90F2019, lon:-101.192046, lat:19.22817674)]	02-09-2019	27-12-2019	179,259.77	179,259.77	179,259.77	179,259.77	179,259.77	[t1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66, importe_modificado: 291839.33)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0)]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190301575458	Proyecto de inversión	1,433,786.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433786.0, modificador:1433518.33)]	REPOSICION DE POZO PROFUNDO	16	Michoacán de Ocampo	109	Zináparo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M125	N	0	0	1947	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:109, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 12, los Saucos, Zináparo, Michoacán, México, lon:-101.99114799, lat:20.17335898)]	08-08-2019	31-12-2019	1,433,518.33	1,433,518.33	1,433,518.33	1,433,518.33	1,433,518.33	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CN ZINAPARO/PROAGUA /OBRA/CM5 002/2019, importe_modificado: 291839.33)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401580555	Proyecto de inversión	353,791.18	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353791.18, modificador:349989.56)]	CONSTRUCCION DE RED DE BARRIAO SANITARIO EN CALLES VASCO DE QUIROGA Y CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE JARIPEO - 5756	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACAN	5756	S	47	52	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:100.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:22, localidad:22, direccion:CALLE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CRISTOBAL COLON PUEBLO JARIPEO, 63132 JARIPEO, CHARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE CERCA DEL CORRAL DE TOROS, SE ENCUENTRA EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, lon:-101.0846442, lat:19.6821245)]	15-03-2019	15-05-2019	349,989.56	349,989.56	349,989.56	349,989.56	349,989.56	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MA/FF/AD/006/2019, importe_modificado: 349989.56)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401581841	Proyecto de inversión	332,667.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332667.0, modificador:32667.0)]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS - 77271	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	77271	S	24	24	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS LAS CAÑAS RANCHERA LAS CAÑAS, 69929 LOS CAPRIS, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JAUREZ, CALLE VARIAS CALLES SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS, lon:-101.98851236, lat:18.31549402)]	29-05-2019	31-07-2019	332,667.00	332,664.80	248,044.19	248,044.19	248,044.19	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/SE DRUM/FF/017/2019, importe_modificado: 332667.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401584337	Proyecto de inversión	170,811.24	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170811.24, modificador:170811.24)]	REHABILITACION DEL DRENHE SANITARIO EN LA CERRADA LAZARO CARDENAS - 135690	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinápacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135690	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:8.2, meta_modificada:8.2)]	1	[geo1: (ve_municipio:110, localidad:4, direccion:CERRADA LAZARO CARDENAS RANCHERA ARARÓ, 58950 ARARÓ, ENTRE Y AYUDA A LA CIUDADANÍA PARA TENER MEJORES CONDICIONES DE VIVIENDA, lon:-100.82361595, lat:19.90983808)]	01-02-2019	30-04-2019	170,811.24	170,811.24	170,811.24	170,811.24	170,811.24	[t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/M/DDP/FSM/AD-007/2019, importe_modificado: 170811.24)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:8.2)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401587026	Proyecto de inversión	137,807.76	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137807.76, modificador:137807.76)]	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MOIONERA - 160165	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN	160165	S	726	667	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO LA MOIONERA, 60384 LA MOIONERA, NAHUATZEN MICHOACAN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORDERA, EL CENTRO DE SALUD SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA PLAZA DE TOROS, lon:-101.833421, lat:19.7042737)]	07-10-2019	30-11-2019						0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401587191	Proyecto de inversión	145,798.89	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145798.89, modificador:145798.89)]	MEJORAMIENTO DE PUJAL EN EL PREESCOLAR PABLO BANUET DE LA LOCALIDAD DE LA MOIONERA - 161877	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN	161877	S	102	98	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0)]	1	[geo1: (ve_municipio:56, localidad:5, direccion:CALLE PABLO BENCHETE PUEBLO LA MOIONERA, 60384 LA MOIONERA, NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE BENTO JUAREZ LA RINDEB SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCAL, lon:-101.83542236, lat:19.7056988)]	02-09-2019	27-09-2019						0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)]		En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
								ENTIDAD RESPONSABLE	SI MEMBRO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GUBERNAMENTAL	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190401588002	Proyecto de inversión	385,701.46	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385701.46, modificado:385701.46)	CONSTRUCCION DE MODALIDAD PARA ESCUELA IGNACIO ALLENDE 169852	16	Michoacán de Ocampo	106	Yuricuario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YURICUARO MICHOACAN	169852	5	120	100	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:106, localidad:8, direccion:INTERIOR SIN RAMCHO MIRANOLLAS, 2020 MIRANOLLAS, YURICUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN Y CALLE SI, PRECIO SI ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DE EL CAMICHE Y MIRANOLLAS, lon:-102.36870788, lat:20.30987978)	13-07-2019	31-12-2019	385,701.46	385,701.46	385,701.46	285,701.46	285,701.46	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/009, contrato:ING. OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:EL AYUNTAMIENTO DE YURICUARO MICHOACAN, monto:385701.46, importe_modificado:385701.46]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[1588002/proyecto INICIO, 1588002/proyecto FIN, 1588002/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401602119	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA ENTR - 136058	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136058	5	30	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0]	[geo]: (cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO CARAPAN, 5993 CARAPAN, CHILCHOTA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TABACURU Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CARRETERA MORELIA JIQUILPAN DESDE LA GASOLINERA AMBATTI DIRIGITE POR CALLE CARR. NACIONALU, lon:-102.03282017, lat:19.85286104)	15-04-2019	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,372.15	1,996,372.15	1996,372.15	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/R/9001216/2019, contrato:CONSTRU CCIONES NDA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1996372.15, importe_modificado:1996372.15]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0]	[1602119/proyecto PROCISO, 1602119/proyecto INICIO, 1602119/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401602145	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0)	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHO SUPERFICIAL RENOVACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA - 136329	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136329	5	1908	1272	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0]	[geo]: (cve_municipio:52, localidad:158, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO PLAYA AZUL, 62982 PLAYA AZUL, LAZARO CARDENAS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, BRECHA CAMINO A LA PLAYA DEL HOTEL LA LOMA CENTRO BUENOS AIRES, MICH. DIRIGIR, lon:-102.3397193, lat:17.97921541)	15-04-2019	31-12-2019	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,583.94	2,599,583.94	2599,583.94	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:DC C/R/900136/2019, contrato:CONSTRU CCIONES NDA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:259957.25, importe_modificado:259957.25]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:4200.0]	[1602145/proyecto INICIO, 1602145/proyecto FIN, 1602145/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401604270	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JADE ENTRE LAS CALLES - 174720	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	174720	5	20	13	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0]	[geo]: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIAS PEÑAS, 5840 ACUTZIO DEL CANE, ACUTZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE CLAURO, CALLE TOPICO DESDE EL CONSULTORIO DENTAL DEL SEÑO SOBRE LA CALLE RUBI AL FONTE EN 450 M. YA ES CALL, lon:103.306319, lat:19.50920366)	13-07-2019	31-12-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,074.02	1,499,074.02	1499,074.02	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/R/9001219/2019, contrato:INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1499074.02, importe_modificado:1499074.02]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0]	[1604270/proyecto INICIO, 1604270/proyecto FIN, 1604270/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401604489	Proyecto de inversión	2,267,036.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566759.0, modificado:566759.0), [ff2]: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:Programa Municipal, monto:566759.0, modificado:566759.0), [ff3]: (ciclo_recurso:2019, ramo:36, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135338.0, modificado:1135338.0)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CDHUYAYANA VIEJO - 182304	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	182304	5	1261	1164	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO CDHUYAYANA VIEJO PUEBLO CDHUYAYANA VIEJO, 6805 CDHUYAYANA DE HIDALGO, CDHUYAYANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALDAMA, CALLE CORRIDORIA CENTRO DEL PUEBLO Y CERCA DE LA ESCUELA, lon:103.66502777, lat:18.70236071)	22-07-2019	30-11-2019	565,782.77	565,782.77	565,782.77	565,782.77	565,782.77	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:CN A/CSA/ CDHUYAYANA/PROG GUABR/04/03-2017/2019, contrato:CONSTRU CCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO CDHUYAYANA MICHOACAN, monto:226131.05, importe_modificado:226131.05]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[1604489/proyecto INICIO, 1604489/proyecto FIN, 1604489/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401605013	Proyecto de inversión	1,189,989.49	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189989.49, modificado:1189989.49)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR COMBUTZIO DEL MUNICIPIO DE URUAPAN - 26078	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	26078	5	30	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0]	[geo]: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ERIO SAN SALVADOR COMBUTZIO, 20000 URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JUAN SAN SALVADOR CAMINO CAMINO PRINCIPAL, BRECHA BRECHA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO, lon:-102.02908813, lat:19.47076987)	15-04-2019	19-07-2019	1,189,989.49	1,189,989.49	1,189,989.49	418,479.57	418,479.57	[tcto]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HA UM SOPS FSM-58-IR-2019, contrato:ESTRUCTURAS, TECHOS, ALAMBRADES Y HERBERIAS MUNDIALIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:1189989.49, importe_modificado:1189989.49]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.33]	[1605013/proyecto INICIO, 1605013/proyecto FIN, 1605013/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401605023	Proyecto de inversión	178,656.29	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178656.29, modificado:178656.29)	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ DEL FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR - 26440	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	26440	5	80	120	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE REGINA COLONIA EL MIRADOR, 60010 URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL RELOJ Y CALLE DE LA ENSEÑANZA, CALLE PLATONOS LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:102.07418444, lat:19.43942762)	15-04-2019	15-07-2019	178,656.29	178,656.29	178,656.29	71,591.40	71,591.40	[tcto]: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:HA UM SOPS FSM-51-AD-019, contrato:CONCRETA OS CAPATIZO SA DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:178656.29, importe_modificado:178656.29]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:0.4]	[1605023/proyecto INICIO, 1605023/proyecto FIN, 1605023/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190401606065	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN VIVIENDAS CARPINTEROS - 69229	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	69229	5	17	18	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[geo]: (cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL CENTRO DE CARPINTEROS PUEBLO CARPINTEROS, 61329 CARPINTEROS, ZITÁCUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CONOCIDO CARPINTEROS Y CALLE CONOCIDA CARPINTEROS, CALLE CONOCIDA CARPINTEROS, CARPINTEROS CERCA DE LA, lon:-100.3158545, lat:19.49016506)	01-01-2019	31-12-2019	349,995.00	349,995.00	349,995.00	349,995.00	339,978.76	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66642, contrato:SA, convocante:AYUNTA MIENTO DE ZITACUARO MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]	[1606065/proyecto INICIO, 1606065/proyecto FIN, 1606065/proyecto PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	SENIORIDAD	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190401607102	Proyecto de inversión	1,512,964.99	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512964.99, modificado:1512964.99]	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON EDIFICACION DE MACROTUNELÉS EN TENICUA TRIPITICO - 101456	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE	101456	5	28	24	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0]		[geo:1 [cve_municipio:53, localidad:157, direccion:CARRTERA FEDERAL LIBRE 14 TRAMO MORELIA - TRIPITICO KILOMETRO 20 + 4 PUEBLO TRIPITICO, 58344 TRIPITICO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO MORELIA SAN ANTONIO OAPA Y CAMINO TRIPITICO - ACUTIZO DEL CANE], CALLE 586 NO. ION:101.31244852, lat:19.54879914]	01-07-2019	27-12-2019	1,259,836.50	1,259,836.50	1,259,836.50	453,889.47	453,889.47	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:SA145/OP/030/RM/15, contrato:INTEGRA Ingenieria y tecnologia grafica S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPID DE MORELIA MICHOACÁN, monto:1512964.99, importe_modificado:1512964.99]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:11.7]	(1607102/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401607988	Proyecto de inversión	2,858,539.99	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714589.0, modificado:714589.99], [f2]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_munPrograma Municipal, monto:714589.99, modificado:714589.99], [f3]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429180.0, modificado:1429180.0]	REHABILITACION DEL SEGUNDO MODULO DE LA PTAR EN CUITZEO - 215063	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	215063	5	5458	4781	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MODULO DE LA PTAR CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRTERA MORELIA SALAMANCA Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO 215 METROS AL NORTE DEL ION:101.15605517, lat:19.96422851]	05-08-2019	15-10-2019	714,589.99	714,589.99	714,589.99	714,589.99	714,589.99	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O816020987-E1-2019, contrato:PRITHW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPID DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:2858539.0, importe_modificado:2858539.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	(1607988/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401608082	Proyecto de inversión	3,514,447.99	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878611.99, modificado:878611.99], [f2]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_munPrograma Municipal, monto:878611.98, modificado:878611.98], [f3]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757223.98, modificado:1757223.98]	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA ZONA SUR DE CUITZEO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR MUNICIPIO DE CUITZEO - 215455	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	215455	5	5458	4781	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA DE TRATAMIENTO CUITZEO PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CARRTERA MORELIA SALAMANCA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO 215 METROS AL NORTE DEL ION:101.15605517, lat:19.96422851]	05-08-2019	18-10-2019	878,611.99	878,611.99	878,611.99	878,611.99	878,611.99	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:O816020987-E1-2019, contrato:PRITHW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocate:MUNICIPID DE CUITZEO MICHOACÁN, monto:3514447.99, importe_modificado:3514447.99]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	(1608082/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401608588	Proyecto de inversión	2,100,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:522038.91], [f2]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_munPrograma Municipal, monto:252000.0, modificado:252000.0], [f3]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0]	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE OCHENTA METROS CUBICOS - 221151	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	221161	5	1462	1351	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 [cve_municipio:08, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO PERIBAN DE RAMOS, 60440 PERIBAN DE RAMOS, PERIBAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN DE LA SANTA CECILIA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA TERESA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ION:102.40682182, lat:19.51289533]	22-07-2019	30-11-2019	522,038.91	522,038.91	522,038.91	522,038.91	522,038.91	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:HA p-DUE/OP/R001/2019, contrato:ANGEL RENOVALE DE SOLCHAGA PIAZO, convocate:MUNICIPID DE PERIBAN, monto:208815.65, importe_modificado:208815.65]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	(1608588/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401612296	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0]	DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA AV. 158286	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCAÑO	158286	5	207	222	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 [cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTA ELENA PUEBLO CHARO, 61300 CHARO, CHARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA TERESA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ION:101.04690654, lat:19.74517439]	30-10-2019	15-11-2019	349,650.98	349,650.98	349,650.98	349,650.98	349,650.98	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MC/MHTR/AD/019/2019, contrato:ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACÁN, S. A. DE C.V., convocate:MUNICIPID DE CHARO DE MICHOACÁN, monto:38891.47, importe_modificado:38891.47]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0]	(1612296/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401615417	Proyecto de inversión	442,705.05	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442705.05, modificado:442705.05]	REVESTIMIENTO DE CAMINO VECINAL MONTELLON IL GAMBICHE - 174204	16	Michoacán de Ocampo	106	Yuricuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YURICUARO MICHOACÁN	174204	5	1508	1392	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0]		[geo:1 [cve_municipio:106, localidad:9, direccion:AMPLIACION CAMINO VECINAL MONTELLON - EL GAMBICHE INTERIOR SIN NUMERO ESDO MONTELLON: 59365 MONTELLON, YURICUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CAMINO MONTELLON - YURICUARO Y CAMINO EL GAMBICHE - YURICUARO, CAMINO EL GAMBICHE - CARRETE, ION:102.2122478, lat:20.30859089]	12-08-2019	30-09-2019	442,705.05	442,705.05	442,705.05	442,705.05	442,705.05	[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MYM/OP/AD/2019/010, contrato:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA RECO S.A. DE C.V., convocate:R Ayuntamiento de Yuricuaro MICHOACÁN, monto:442705.05, importe_modificado:442705.05]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	(1616417/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401641273	Proyecto de inversión	262,596.97	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262596.98, modificado:262596.98]	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA AV LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE COMANÍA - 231345	16	Michoacán de Ocampo	16	Coomo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COOME	231345	5	20	15	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:692.0, meta_modificada:692.0]		[geo:1 [cve_municipio:16, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO COMANÍA, 5844 COMANÍA, COOME MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AMADO NERVO, CARRTERA COOME COMANÍA LA OBRERA LOCALIZA AL PONIENTE DE LA POBLACION DE COMANÍA PARTIENDO DE LA ION:101.689188, lat:19.70249591]	01-12-2019	31-12-2019	262,596.97	262,596.97	262,596.97	262,596.97	262,596.97	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73186, contrato:AYUNTAMIENTO DE COOME, convocate:MUNICIPID DE COOME, monto:262596.97, importe_modificado:262596.97]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:692.0]	(1641273/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401642674	Proyecto de inversión	900,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:894644.08]	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA DE LA COLONIA JUAN VARGAS - 249867	16	Michoacán de Ocampo	55	Múgica	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUGICA	249867	5	256	327	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:939.0, meta_modificada:939.0]		[geo:1 [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EXPROPIACION PETROLERA COLONIA JUAN VARGAS (CAMA DE VARGAS), 6780 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MUGICA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JONQUIN AMARO, CALLE GABINO GUZMAN LA OBRA S LOCALIZA EN LA COLONIA JUAN, ION:102.10442209, lat:19.02185733]	13-12-2019	31-12-2019		894,644.08				[tcto]: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO9/AD/AY/020/2019, contrato:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE MUSICA, convocate:R Ayuntamiento de MUGICA, monto:894644.08, importe_modificado:894644.08]	[meta]: [unidad_medida:Metro lineales, avance:0.0]	(1642674/proyecto NICO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O													AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS				FOTOS		ESTATUS		FLUIDO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC190401650585	Proyecto de inversión	361,634.41	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361634.41, modificado:361634.41)]	CONSTRUCCION DE PANELES SOLARE	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DFTO OBRAS PUBLICAS TQUICHEO MICHOACAN	259787	5	25	25	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361634.41, modificado:361634.41)]	03-11-2019	28-12-2019							0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]	(1650585/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401652758	Proyecto de inversión	1,053,791.21	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053791.21, modificado:1061690.02)]	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MPIO DE HIDALGO CD HIDALGO EN LA COL PLAN DE AYALA TERCERA PRIVADA DE LA VEINTIOCHO DE NOV	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	262697	5	158	142	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:940.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053791.21, modificado:1061690.02)]	20-12-2019	31-12-2019							0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(1652758/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401652910	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.00, modificado:1750000.00)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE REPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ECLETEM PLANTEL DOCE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	262939	5	765	736	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.00, modificado:1750000.00)]	01-12-2019	31-12-2019	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00							[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0)]	(1652910/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401654327	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)]	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CON EDIFICACION DE INVERNADEROS EN LA COMUNIDAD DE TUMBISCA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	264828	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00)]	01-12-2019	31-12-2019	999,899.00	999,899.00	999,899.00							[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.75)]	(1654327/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401654526	Proyecto de inversión	322,959.67	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322959.67, modificado:322959.67)]	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL ECLETEM CENSAO NO. 36 DE LA TENENCIA DE URIPITIO	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	286622	5	50	40	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.8, meta_modificada:272.8)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322959.67, modificado:322959.67)]	31-10-2019	28-12-2019	151,989.00	151,989.00	151,989.00	151,989.00	151,989.00	151,989.00				[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0)]	(1654526/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401657701	Proyecto de inversión	31,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.00, modificado:31000.00)]	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE EL TRAMO CALLE CAMELINAS Y EL LUJANTO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN	267445	5	75	80	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.00, modificado:31000.00)]	01-11-2019	30-12-2019	30,998.00	30,998.00	30,998.00	30,998.00	30,998.00	30,998.00				[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0)]	(1657701/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401659037	Proyecto de inversión	140,971.78	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140971.78, modificado:140971.78)]	CONSTRUCCION DE ELECTRICACION EN CALLE ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA COL AMP. DOS DE DICIEMBRE	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MORELIA	269241	5	8	7	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:270.0, meta_modificada:270.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140971.78, modificado:140971.78)]	01-12-2019	31-12-2019	140,971.78	140,971.78	140,971.78							[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:270.0)]	(1659037/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401660743	Proyecto de inversión	57,999.97	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.97, modificado:57999.97)]	AMP. LOS ESPINOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS	16	Michoacán de Ocampo	44	Jiménez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	271482	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57999.97, modificado:57999.97)]	01-08-2019	31-08-2019										[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:4.0)]	(1660743/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401661293	Proyecto de inversión	688,049.57	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688049.57, modificado:688049.57)]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MORELIA COLONIA CIUDAD JARDIN CALLE AVENIDA DONATO GUERRA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	272178	5	44	36	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0)]	0	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688049.57, modificado:688049.57)]	01-12-2019	31-12-2019	688,049.57	688,049.57	688,049.57							[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:588.0)]	(1661293/proyecto INICIO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	4	MIC190401664810	Proyecto de inversión	88,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:84915.85)	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIFERIAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUIZ, CLAVE 10781191 EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	277276	5	30	15	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:50, direccion:CALLE ENFRETE DE LA IGLESIA RANCHO PASO DEL MUERTO, 61823 PASO DEL MUERTO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRETE DE LA IGLESIA Y ENFRETE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6687407, lat:19.1248006)			15-11-2019	31-12-2019	84,915.85	84,915.85	84,915.85	41,188.41	41,188.41	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 221, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:84915.85, importe_modificado:84915.85]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0]	1664810/proyecto	1664810/proyecto	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401664929	Proyecto de inversión	330,667.48	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330667.48, modificado:330667.48)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN SANTA CLARA DEL COBRE - 277439	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	277439	5	450	350	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ENTRE GENERALISIMO MORELOS Y FRAY JUAN DE SAN MIGUEL PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENERALISIMO MORELOS Y CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL, SE LOCALIZA ENTRE, lon:-101.64271965, lat:19.40450172)			26-08-2019	10-09-2019	330,667.48	330,667.48	329,996.10	329,996.10	329,996.10	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/E/DOP/FISM/AD/22/2019, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:329996.1, importe_modificado:329996.1]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0]	1664929/proyecto	1664929/proyecto	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401679180	Proyecto de inversión	72,394.40	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72394.4, modificado:72394.4)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FINES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI - 275392	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275392	5	8	8	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0]	[geo]: (cve_municipio:79, localidad:37, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERA EL JABALI, 61813 EL JABALI, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SEGUIN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.7018000, lat:19.30911745)			01-12-2019	31-12-2019	72,394.40	72,394.40	72,394.40	72,394.40	72394.40	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 270, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN, monto:70000.0, importe_modificado:40000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:3.0]	1679180/proyecto	1679180/proyecto	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401681597	Proyecto de inversión	383,655.42	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383655.42, modificado:383655.42)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE UNION Y TRABAJO EN LA LOCALIDAD DEL TELERO - 291517	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	291517	5	43	37	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.25, meta_modificada:483.25]	[geo]: (cve_municipio:50, localidad:67, direccion:CALLE 1 DE MAYO EL TELERO 61277 EL TELERO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, CAMINO AL TELERO SE ENCUENTRA AL ENTRA A LA LOCALIDAD DE EL TELERO CRUZANDO EL CANAL, lon:-100.3913866, lat:19.87546673)			22-08-2019	18-09-2019	331,342.40	331,342.40	331,342.40	331,342.40	331,342.40	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 740, contratacion:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:383655.42, importe_modificado:383655.42]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0]	1681597/proyecto	1681597/proyecto	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401682269	Proyecto de inversión	199,182.48	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199182.48, modificado:199182.48)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 107 - 293982	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU	293982	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.88, meta_modificada:245.0]	[geo]: (cve_municipio:107, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD ESCOLINA LOS AGUATES, 5867 ZACAPU, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ELIJER ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA ESCUELA EN LAS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 107, lon:-101.7943888, lat:19.7928388)			01-08-2019	31-08-2019	199,182.48	199,182.48	199,182.48	199,182.48	199,182.48	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2 M/DOP/AD/FA/2/019/2019, contratacion:HERIBERT GUTZMAN CONTRANZA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPU MICHOACÁN, monto:199182.48, importe_modificado:199182.48]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0]	1682269/proyecto	1682269/proyecto	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401685185	Proyecto de inversión	439,408.68	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439408.68, modificado:439408.68)	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTERA Y OBRA EXTERIOR EN EL J/NI INDIGENA MARIA MONTESSORI	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A001	N	0	0	142	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion:Abasco Oriente 138, Centro, 61000 Patzcuaro, Mich., México, lon:-102.47128487, lat:19.5892261)			21-10-2019	19-12-2019	439,408.68	439,213.62	439,213.64	439,213.64	439,213.64	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]			En Ejecución	Registrado
2019	4	MIC190401685515	Proyecto de inversión	405,998.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405998.0, modificado:405998.0)	EQUIPAMIENTO PARA SERIES VISUALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE LAZARO CARDANAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A024	N	0	0	79	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Fco. Villa 28, Centro, 61600 Patzcuaro, Mich., México, lon:-101.61386218, lat:19.50961633)			17-12-2019	14-02-2020	405,998.00	405,998.00	-	-	-	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]			En Ejecución	Registrado
2019	4	MIC190401685550	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMA EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A032	N	0	0	45	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Ignacio Zaragoza 22, Centro, 61420 Tzucpan, Mich., México, lon:-100.46344757, lat:19.56658371)			23-12-2019	20-02-2020	600,000.00	599,909.91	-	-	-	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]			En Ejecución	Registrado
2019	4	MIC190401685745	Proyecto de inversión	1,976,874.81	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976874.81, modificado:1976874.81)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. EN EL COBACH PLANTEL LA PIEDAD	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A020	N	0	0	592	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Juan Álvarez 45, Centro, 59300 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon:-102.02930816, lat:20.33838699)			31-12-2019	29-03-2020	1,976,874.81	1,956,577.07	-	-	-	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]			En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401685997	Proyecto de inversión	4,499,999.99	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499999.99, modificado:4499999.99)	CONSTRUCCION DE PLAZA DE USOS MULTIPLES, TECHUMBRE Y CANCHAL DE USOS MULTIPLES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A04	N	0	0	5457	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Mercado del AUDITORIO Ventura Puente, 58020 (LOCAL 58), Ventura Puente, 58020 Morelia, Mich., México, lon:-101.19232378, lat:19.69302188)			09-09-2019	06-01-2020	4,499,999.99	4,499,999.99	1,325,370.30	1,325,370.30	1,325,370.30	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0]			En Ejecución	Registrado
2019	4	MIC190401686005	Proyecto de inversión	4,008,767.80	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4008767.8, modificado:4008767.8)	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA, ACCESO VEHICULAR, ANDADONES, INSTALACIONES EN MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y CANALIZACION DE VOZ Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A06	N	0	0	247	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:18 de Marzo, San Miguel Cuauhango, Maravatio, Mich., México, lon:-100.43838501, lat:19.88039177)			19-11-2019	26-02-2020	4,008,767.80	3,937,851.16	2,474,118.14	2,474,118.14	2,474,118.14	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0]			En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190401686007	Proyecto de inversión	2,585,002.34	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585002.34, modificado:2585002.34)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AQUILAPAN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A07	N	0	0	2203	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Plaza Galeana 54, Barrio Emigrados, Barrio de la Ignacio Ramirez, 59510 Jiquilpan de Juárez, Mich., México, lon:-102.73422791, lat:19.96825169)			23-12-2019	21-03-2020	2,585,002.34	2,559,176.56	767,752.97	767,752.97	767,752.97	[tcto]: Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]			En Ejecución	Registrado

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOTOR BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC018020102580	Proyecto de inversión	1,400,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodados Domiciliares Calle Sin Nombre Por La Iglesia La Carretera Del Zapote De - 74308	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	74308	N	0	0	140	[meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:750.0]		[geo:1 (cve_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LA CARRETERA, 61396 LA CARRETERA, CARACARUO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO HACIA EL ZAPOTE DE CUENDI CALLE SIN NOMBRE POR LA IGLESIA LA CARRETERA DEL ZAPOTE DE CUENDI DE LA, lon:-100.8857579, lat:18.99551699)]	02-05-2018	02-09-2018	1,358,000.00	1,354,488.99	1,353,937.66	1,353,937.66	153937.66	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/R/004138/2018, contrato:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:SCOP, monto:1354488.99, importe_modificado:1354488.99]	[meta:1, unidad_medida:Otros, avance:750.0]	(1240961/proyecto NICO, 1240961/proyecto FIN, 1240961/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC018020103602	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodados Domiciliares En La Calle Privada Insurgentes En La Localidad De San Mig 111550	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	111550	N	0	0	88	[meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1071.0]		[geo:1 (cve_municipio:50, localidad:149, direccion:CALLE PRIVADA INSURGENTES PUEBLO SAN MIGUEL CURAHUANGO, 61266 SAN LONDOÑO, MARAVATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL PERUL Y CALLE CALLE NIÑOS HEROES CALLE CALLE INSURGENTES Café La Estrella, lon:-100.4576171, lat:19.88893758)]	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,450,048.81	1,449,935.47	1,449,935.47	1449935.47	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/R/004207/2018, contrato:DOSE, convocante:SCOP, monto:1450048.81, importe_modificado:1450048.81]	[meta:1, unidad_medida:Otros, avance:1071.0]	(1241983/proyecto NICO, 1241983/proyecto FIN, 1241983/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC018020103745	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0]	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acomodados Domiciliares En La Calle Corregidora Entre Gregorio Zapen Y Hecce De N - 83765	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	83765	N	0	0	100	[meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0]		[geo:1 (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO NUCUPETARO DE MORELOS, 61900 NUCUPETARO DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO ZAPEN Y CALLE HEROES DE NUCUPETAR, CALLE MARCELINO GONZALEZ CARRERA GONZALEZ, lon:-101.1597721, lat:19.04636138)]	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,452,116.25	1,452,088.02	1,452,088.02	1452088.02	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/R/004176/2018, contrato:CAMINOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452116.25, importe_modificado:1452116.25]	[meta:1, unidad_medida:Otros, avance:800.0]	(1242126/proyecto NICO, 1242126/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC18040100756	Proyecto de inversión	137,088.54	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137088.54, modificado:137088.54]	Construcción De Drenaje En Calle Damián Cardenas 14048	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	14048	N	0	0	70	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO CARDENAS COLONIA BARRIO BAJO, 51516 SAN PEDRO CAHMO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO, INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL DE 8 Y 91.47 ML, lon:-102.6570257, lat:20.13911336)]	07-05-2018	06-07-2018						[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP/COMFOND/0406/2018, contrato:DAMAY BETAN RAMA, convocante:MUNICIP O DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:137088.54, importe_modificado:137088.54]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	(1245138/proyecto NICO, 1245138/proyecto FIN, 1245138/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC180301379252	Proyecto de inversión	2,899,949.59	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899949.59, modificado:2899949.59]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	8078004	N	0	0	312	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:5/N, Calle 16 Septiembre, centro, 60760 Parícuta Michoacán, Mich., México, lon:-102.2154332, lat:19.14640096)]	27-06-2018	25-08-2018	2,899,949.59	2,884,660.80	2,883,084.04	2,883,084.04	2883084.04	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP/COMFOND/0406/2018, contrato:ANGEL DE JESS JAMES MENEZ, convocante:MUNICIP O DE PUEBLA MICHOACÁN, monto:2899949.59, importe_modificado:2899949.59]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	(1430946/proyecto NICO, 1430946/proyecto FIN, 1430946/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC180401430946	Proyecto de inversión	745,716.17	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745716.17, modificado:740985.38]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN DOS ESTRELLAS - 319921	16	Michoacán de Ocampo	70	Purépero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO	319921	N	0	0	0	[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]		[geo:1 (cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO DOS ESTRELLAS DE HÉNEZ, 58770 DOS ESTRELLAS DE HÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA CALLE SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A UNOS 500 M DEL RÍO, lon:-101.99518426, lat:19.92749746)]	01-11-2018	31-12-2018	740,985.38	740,985.38	740,985.38	740,985.38	740985.38	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP/COMFOND/0406/2018, contrato:CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LAS ESTRELLAS DE HENÉZ, CONVOCANTE: AYUNTAMIENTO DE PURÉPERO, MICHOACÁN, monto:740985.38, importe_modificado:740985.38]	[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]	(1430946/proyecto NICO, 1430946/proyecto FIN, 1430946/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC180401495873	Proyecto de inversión	850,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0]	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL TELEBACHILLERATO 800_309	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	804m11	N	0	0	63	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo:1 (cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Gómez Fari 4, San Pedro y San Pablo, 95980 Chavinda, Mich., México, lon:-102.45948023, lat:20.00729279)]	31-12-2018	28-02-2019	850,000.00	849,247.67	849,222.82	849,222.82	849222.82	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP/COMFOND/0406/2019-087, contrato:ANGEL DE JESS JAMES MENEZ, convocante:MUNICIP O DE PUEBLA MICHOACÁN, monto:839668.24, importe_modificado:1.0)]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	(1504841/proyecto NICO, 1504841/proyecto FIN, 1504841/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101504841	Proyecto de inversión	840,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUATROS DORMITORIO - 4053	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	4053	5	35	25	0	[meta:1, unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]		[geo:1 (cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SAN RANCHERIAS LAS LETRAS, 5820 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43290108, lat:20.23144647)]	14-03-2019	30-12-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	835,210.64	835210.64	[teto:1, tipo_obra:Obr, numero_contrato:MP/COMFOND/0406/2019-087, contrato:ANGEL DE JESS JAMES MENEZ, convocante:MUNICIP O DE PUEBLA MICHOACÁN, monto:839668.24, importe_modificado:1.0)]	[meta:1, unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	(1504841/proyecto NICO, 1504841/proyecto FIN, 1504841/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101504990	Proyecto de inversión	9,852,540.80	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9852540.8, modificado:561662.11]	CONSTRUCCION DE POSOS - 4472	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	4472	5	2850	1900	0	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0]		[geo:1 (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 6180 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO PROGRAMA SOCIAL QUE OTORGA EL MUNICIPIO A LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTEN CON POSO FIRME POR LO QUE, lon:-101.80281536, lat:18.96282259)]	01-01-2019	31-12-2019	5,616,652.10	5,616,652.10	5,616,652.10	5,616,652.10	561662.11	[teto:1, tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45341, contrato: convocante:municipio de la huacana michoacan, monto:6200000.0, importe_modificado:561662.11]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36000.0]	(1504990/proyecto NICO, 1504990/proyecto FIN, 1504990/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190101505016	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:69966.11]	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL ESTANCO 6566	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4566	5	52	48	0	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:551.87)]		[geo:1 (cve_municipio:34, localidad:130, direccion:CALLE CONOCIDO O INTERIOR O RANCHERIA SAN MATIAS GRANDE, 61211 SAN MATIAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO INICIADO EL CAMINO HACIA EL ESTANCO, lon:-100.6087116, lat:19.72086)]	29-03-2019	15-05-2019	699,966.11	699,966.11	699,966.11	699,966.11	699966.11	[teto:1, tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66145, contrato: convocante:MUNICIP O DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0]	[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.87)]	(1505016/proyecto NICO, 1505016/proyecto FIN, 1505016/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE				DEL PROYECTO				PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUIDO
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO												DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARRETA_FOTOS		
2019	4	MIC190101505134	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 4959	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	4959	5	18	22	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]			15-03-2019	30-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,838.41	24,838.41	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65387, contratacion:convocatoria municipal de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[fotos]: (1505134/proyecto-INICIO, 1505134/proyecto-PROCESO, 1505134/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505154	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 5005	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	5005	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]			15-03-2019	30-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,282.84	24,282.84	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65388, contratacion:convocatoria municipal de puruandiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]	[fotos]: (1505154/proyecto-INICIO, 1505154/proyecto-PROCESO, 1505154/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505225	Proyecto de inversión	245,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:241603.18)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO 5210	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	5210	5	8	12	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]			15-03-2019	30-12-2019	241,603.18	241,603.18	241,603.18	241,603.18	241,603.18	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AMOXKXII/2019_08282, contratacion:RAFAEL IVAN MORA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:244972.33, importe_modificado:244972.33)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	[fotos]: (1505225/proyecto-INICIO, 1505225/proyecto-PROCESO, 1505225/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505256	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179938.0)	CONSTRUCCION DE RODERAS - 5311	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5311	5	37	34	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:288.0]			25-03-2019	02-05-2019	179,938.00	179,938.00	179,938.00	179,938.00	179,938.00	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60547, contratacion:IVAN MORA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0]	[fotos]: (1505256/proyecto-INICIO, 1505256/proyecto-FIN, 1505256/proyecto-PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505279	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 5369	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	5369	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]			15-03-2019	30-12-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,971.75	559,971.75	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DO/P/AMOXKXII/2019_08282, contratacion:NICOLAS NARANJO ORZCO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:559971.75, importe_modificado:559971.75)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:30.0]	[fotos]: (1505279/proyecto-INICIO, 1505279/proyecto-PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505291	Proyecto de inversión	350,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:339341.27)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 5392	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5392	5	58	42	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:48.0]			06-05-2019	07-06-2019	339,341.27	339,341.27	339,341.27	339,341.27	339,341.27	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/MD/DP/SCN/AD-041/2019, contratacion:DAVID FLORES ALCALA, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:339341.27, importe_modificado:339341.27)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0]	[fotos]: (1505291/proyecto-INICIO, 1505291/proyecto-PROCESO, 1505291/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505371	Proyecto de inversión	563,287.20	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563287.2, modificado:563287.2)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE ROSALES TACAMBARO - 5636	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACÁN	5636	5	388	389	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:80.0]			27-05-2019	27-07-2019	168,395.43	168,395.43	168,395.43	168,395.43	168,395.43	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/MD/DP/09/AD/HH/2019, contratacion:XOCHIL ZAVALLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:613131.1, importe_modificado:613131.1)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0]	[fotos]: (1505371/proyecto-INICIO, 1505371/proyecto-PROCESO, 1505371/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505456	Proyecto de inversión	232,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:230164.8)	MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO Y ASFALTO - 5088	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACÁN	5088	5	1236	1179	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:512.0]			08-04-2019	20-04-2019	230,164.80	230,164.80	230,164.80	230,164.80	230,164.80	[teto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/MD/DP/09/AD/HH/2019, contratacion:XOCHIL ZAVALLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:230164.8, importe_modificado:230164.8)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0]	[fotos]: (1505456/proyecto-PROCESO, 1505456/proyecto-FIN, 1505456/proyecto-PROCESO, 1505456/proyecto-INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506350	Proyecto de inversión	45,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL BRASO - 8249	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACÁN	8249	5	5	4	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0]			01-07-2019	30-11-2019	45,000.00	44,525.80	44,525.80	44,525.80	44,525.80	[teto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71239, contratacion:convocatoriaMUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:45000.0, importe_modificado:44525.80)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0]	[fotos]: (1506350/proyecto-INICIO, 1506350/proyecto-PROCESO, 1506350/proyecto-FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFEMENOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101507196	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 10964	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	10964	5	20	20	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]			19-03-2019	30-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	23,928.36	23,928.36	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:65, monto:25000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)]	[fot1: (proyecto:1507196/proyecto_FIN, proyecto:1507196/proyecto_FIN, proyecto:1507196/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507436	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE 11580	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11580	5	15	15	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:0.0)]			03-06-2019	05-07-2019				0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	[fot1: (proyecto:1507436/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101507467	Proyecto de inversión	280,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280500.0, modificado:280500.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION ANA MARIA GALLAGA COLONIA NUEVO AMANECER - 11653	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	11653	5	30	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0)]			19-03-2019	30-12-2019	280,500.00	280,500.00	280,500.00	269,029.52	269,029.52	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MP M/DDP/RAM00XXIII/2019-0606, monto:280500.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0)]	[fot1: (proyecto:1507467/proyecto_FIN, proyecto:1507467/proyecto_FIN, proyecto:1507467/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507693	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	DOS ETAPA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION QUE CONECTA AL POZO DE LOS PIRULES CON EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TURBIDE AGE - 12141	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	12141	5	310	290	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0)]			19-03-2019	30-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,657,486.26	1657,486.26	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MP M/DDP/RAM00XXIII/2019-0772, monto:2000000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0)]	[fot1: (proyecto:1507693/proyecto_FIN, proyecto:1507693/proyecto_FIN, proyecto:1507693/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507764	Proyecto de inversión	279,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, modificado:279000.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ALCATRACES COLONIA LOS PIRULES 12314	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	12314	5	30	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0)]			19-03-2019	30-12-2019	278,233.21	278,233.21	278,233.21	278,233.21	278,233.21	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MP M/DDP/RAM00XXIII/2019-0772, monto:279000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0)]	[fot1: (proyecto:1507764/proyecto_FIN, proyecto:1507764/proyecto_FIN, proyecto:1507764/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101508328	Proyecto de inversión	258,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258500.0, modificado:258500.0)]	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13747	16	Michoacán de Ocampo	71	Punándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACAN	13747	5	30	20	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0)]			19-03-2019	31-12-2019	258,500.00	258,500.00	258,500.00	254,633.20	254,633.20	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MP M/DDP/RAM00XXIII/2019-01616, monto:258500.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:48.0)]	[fot1: (proyecto:1508328/proyecto_FIN, proyecto:1508328/proyecto_FIN, proyecto:1508328/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101509311	Proyecto de inversión	222,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:0.0)]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA DESVIACION SANTA ROSA CARRETERA TEMAZCAL LIMON DE PAPAIZINDAN - 17298	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzititio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TITZITIO MICHOACAN	17298	5	8	12	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0)]			14-08-2019	12-09-2019				0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]	[fot1: (proyecto:1509311/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101509953	Proyecto de inversión	275,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:274917.49)]	REHABILITACION DE CENTRO MEDICO SAN DIEGO CURUCUPATZEO - 18495	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18495	5	243	237	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)]			01-07-2019	31-07-2019	274,917.49	274,917.49	274,917.49	274,917.49	274,917.49	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:MP M/DDP/RB0002/2019-019, monto:275000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0)]	[fot1: (proyecto:1509953/proyecto_FIN, proyecto:1509953/proyecto_FIN, proyecto:1509953/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101509965	Proyecto de inversión	485,852.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485852.02, modificado:485852.02)]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL AREA DE LA ZONA ARTESANAL DEL SANUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA 18509	16	Michoacán de Ocampo	61	Ocampo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18509	5	1050	960	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]			25-02-2019	16-06-2019	483,849.50	483,849.50	483,849.50			[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:M OMO/DIAD/003/2019, monto:485852.02, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.4)]	[fot1: (proyecto:1509965/proyecto_FIN, proyecto:1509965/proyecto_FIN, proyecto:1509965/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto																		Periodo: Cuarto Trimestre 2019															
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMESTRARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190101510558	Proyecto de inversión	3,600,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3420119.35)	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TARIAMBARO MICHOACÁN - 13580	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	13580	5	207	170	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:88, localidad:50, direccion:CALLE FELIPE ANGELES PUEBLO FELIPE ANGELES, 5887 FELIPE ANGELES, TARIAMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-101.14098652, lat:19.85562377)		01-03-2019	28-06-2019	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3,420,119.34	3420119.34	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PS/COBOL/PO/002/2019, contralasa:PRODECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101511156	Proyecto de inversión	36,934,034.48	[ff]: (ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:128, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6934034848E7, modificado:3.6934034848E7)	Ampliación a Cuatro Carriles con Concreto Hidráulico Camellón Central y Banquetas Peatonales, Alumbrado Público, en Caricacuaro, Michoacán	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SCOP	860842	N	0	0	6250	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21896.0, meta_modificada:21896.0]	[geo]: (eve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero 20, 14mados: 61502 Caricacuaro de Morelos, Mich., México, lon:-101.2404346, lat:19.01538378)		01-11-2018	31-08-2019	36,934,034.48	36,934,034.48	36,934,033.30	36,934,033.30	36934033.3	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/CP/PPRS-02/2018, contralasa:CARLOS ANTONIO MEGACAO MARTINEZ, convocante:SCOP, monto:3.5289003E7, importe_modificado:3.6934034848E7)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21896.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21896.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101511322	Proyecto de inversión	4,859,741.38	[ff]: (ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:128, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859741.38, modificado:4859741.38)	Construcción de la Ciclovía Cherán - Nahuatzen en la Calle Aquiles Serdan y en el T.C. (Platzcaro Urubani) - Pichataro Nahuatzen - Cherán del Km 0+000 al Km 1+460, en la localidad de Cherán, Municipio de Cherán, Mich.	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SCOP	860844	N	0	0	2000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4380.0, meta_modificada:4380.0]	[geo]: (eve_municipio:24, localidad:1, direccion:Allende 18, Centro, Barrio 3, 60270 Cherán, Mich., México, lon:-101.96339598, lat:19.08514205)		01-11-2018	28-02-2019	4,859,741.38	4,859,741.38	4,858,580.76	4,858,580.76	4858580.76	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/CP/PPRS-02/2018, contralasa:PROYECTOS, CONVENCIONES, EDUCACIONES Y CAMINOS MAYRA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:4858580.76, importe_modificado:4858580.76)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4380.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101511479	Proyecto de inversión	1,943,896.55	[ff]: (ciclo_recurso:2018_ramo:23, modalidad:1, prog_pres:128, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943896.55, modificado:1943896.55)	Construcción de Oficinas Administrativas y de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en la Localidad Heroica Pichacaro	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SCOP	860848	N	0	0	2000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0]	[geo]: (eve_municipio:112, localidad:1, direccion:Revolución Nte. 2, Melchor Ocampo, 61502 Caricacuaro de Morelos, Mich., México, lon:-100.3558588, lat:19.4373794)		20-09-2018	31-12-2019	1,943,896.55	1,943,896.55	1,940,115.05	1,940,115.05	1940115.05	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/PP/PPRS-060848/2018, contralasa:HEBER SALGADO GARCIA, convocante:SCOP, monto:1940115.06, importe_modificado:1940115.06)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201518140	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:892912.39)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS - 5205	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5205	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR RANCHERIA LT. CARACOL, 61230 EL CARACOL, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA TENENCIA, lon:-100.75671317, lat:19.56907463)		06-05-2019	30-07-2019	892,912.39	892,912.39	892,912.39	892,912.39	892912.39	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MN/OP/SON/AD-023/2019, contralasa:NORBERT DE HIDALGO MICHOACAN, monto:892912.39, importe_modificado:892912.39)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201518565	Proyecto de inversión	171,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171000.0, modificado:171000.0)	REHABILITACION DE ACCESO ALA COMUNIDAD - 19454	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándiro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOACAN	19454	5	60	40	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:37, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA QUEMADITA SES2 LA QUEMADITA PURUARANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, REHABILITACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.46606048, lat:20.07196937)		20-03-2019	31-12-2019	171,000.00	171,000.00	171,000.00	170,685.36	170685.36	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/000000/2019-0414, contralasa:JORGE LUIS VILLACRA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUARANDIRO MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:170685.36)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201518657	Proyecto de inversión	560,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0)	MEJORAMIENTO LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO AGER CIENTO CINCUENTA Y TRES - 19849	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándiro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOACAN	19849	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN CIUDAD ABELDO LOPEZ MATOS, 9890 PURUARANDIRO, PURUARANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRERA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGER, lon:-101.50466476, lat:20.09040165)		20-03-2019	30-12-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	167,846.75	167846.75	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/000000/2019-121212, contralasa:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUARANDIRO MICHOACAN, monto:559489.16, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:5.0]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201518820	Proyecto de inversión	189,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:189000.0)	MEJORAMIENTO LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20298	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruarándiro	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUARANDIRO MICHOACAN	20298	5	70	50	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:54, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA CLARA, SES2 SANTA CLARA, PURUARANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, COLOCACION DE CALENTADORES EN VARIOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.43240583, lat:20.17894224)		20-03-2019	31-12-2019	189,000.00	189,000.00	189,000.00	56,700.00	56700.00	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/000000/2019-12412412, contralasa:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUARANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	SECRETARIA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19020151824	Proyecto de inversión	234,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}]	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CIOO DE AGUA EL CIOO SANTO - 20320	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20320	5	55	45	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}]	[geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN DE LA SIERRA INTERIOR SN CIUDAD LA CUEVITA, 58506 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE GARCIDUEÑAS Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ALTAMIRANO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CUEVITA, lon:-101.51266727, lat:20.07917151}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP N/DOP/MIAM000X/II/2019-050509, contratista:JORGE LUIS VILCACA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:23113.41, importe_modificado:1.0}]	20-03-2019	30-12-2019	233,113.41	233,113.41	233,113.41	233,113.41	233,113.41	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}]	[1518824/proyecto INICIO, 1518824/proyecto FIN, 1518824/proyecto PROCESO]	[1518824/proyecto INICIO, 1518824/proyecto FIN, 1518824/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC19020151918	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS CUACHALALATES - 21300	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21300	5	20	18	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}]	[geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:CALLE AL CAMPO DE FUTBOL RANCHERA LOS CUACHALALATES, 61979 LOS CUACHALALATES, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PASAJE ARROYO, CAMINO AL LIMON DE LOS BAMBES LA OBRA SE UBICA CERCA DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA POB, lon:-100.8688838, lat:18.53897011}]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66 518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}]	10-07-2019	31-12-2019	100,000.00	99,679.82	99,679.82	99,679.82	99,679.82	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}]	[1519189/proyecto INICIO, 1519189/proyecto FIN, 1519189/proyecto PROCESO]	[1519189/proyecto INICIO, 1519189/proyecto FIN, 1519189/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC19020151949	Proyecto de inversión	94,500.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0}]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 21881	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21881	5	22	18	0	[meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}]	[geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONDIDO INTERIOR SN RANCHERA VILACHALATO, 58530 VILACHALATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.6397581, lat:20.14836649}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP N/DOP/MIAM000X/II/2019-14124224, contratista:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:83000.0, importe_modificado:1.0}]	21-03-2019	30-12-2019	94,500.00	94,500.00	94,500.00	28,500.00	2850	[meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}]	[1519429/proyecto INICIO, 1519429/proyecto PROCESO]	[1519429/proyecto INICIO, 1519429/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC19020151949	Proyecto de inversión	45,100.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45100.0, modificado:45100.0}]	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD DRENAJE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA COMUNIDAD - 21899	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21899	5	60	40	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}]	[geo1: {cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE CONDIDO RANCHERA ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDIDO Y CALLE CONDIDO, CALLE CONDIDO POR LA RANCHARA DE LA COMUNIDAD Y EL SOLAR D, lon:-101.49545736, lat:20.24545908}]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62 304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:45100.0, importe_modificado:1.0}]	21-03-2019	31-12-2019	43,586.47	43,586.47	43,586.47	43,586.47	43,586.47	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}]	[1519439/proyecto INICIO, 1519439/proyecto FIN, 1519439/proyecto PROCESO]	[1519439/proyecto INICIO, 1519439/proyecto FIN, 1519439/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC19020152029	Proyecto de inversión	31,200.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.0, modificado:31200.0}]	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO 24731	16	Michoacán de Ocampo	96	Tumbiscatio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCAMPO ENTRE Y	24731	5	35	37	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}]	[geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:PERIFERICO PERIFERICO NORTE PERIFERICO TUMBISCATIO DE RUIZ, 60900 TUMBISCATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CERCO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD, lon:-102.38130396, lat:18.52914377}]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67 137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUMBISCATIO, monto:45839.0, importe_modificado:45839.0}]	01-05-2019	18-05-2019	45,755.88	45,755.88	45,755.88	45,755.88	45,755.88	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}]	[1520329/proyecto INICIO, 1520329/proyecto FIN, 1520329/proyecto PROCESO]	[1520329/proyecto INICIO, 1520329/proyecto FIN, 1520329/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201520437	Proyecto de inversión	52,500.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}]	MEJORAMIENTO DE LA CASA DE SALUD - 24907	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	24907	5	17	13	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}]	[geo1: {cve_municipio:83, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMANDANCIA RANCHERA CIO ZARCO, 60475 CIO ZARCO, TANCITARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CALLE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE DE BASQUET BOL PUBLICA, EN LAS I, lon:-102.469596, lat:19.39348585}]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70 124, contratista:, convocante:ayuntamiento de tancitaro, monto:52500.0, importe_modificado:52500.0}]	13-05-2019	12-07-2019	52,500.00	52,500.00	45,713.16	45,713.16	45,713.16	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}]	[1520437/proyecto INICIO, 1520437/proyecto FIN, 1520437/proyecto PROCESO]	[1520437/proyecto INICIO, 1520437/proyecto FIN, 1520437/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201520841	Proyecto de inversión	2,140,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140000.0, modificado:2140000.0}]	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GALEANA CON RECURRIMIENTO DE CONCRETO ENTRE LAS CALLES DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS - 25487	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	25487	5	320	280	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}]	[geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA TANCITARO, 60460 TANCITARO, TANCITARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE MATAMOROS, DOS CUADRA DE LA CALLE GALEANA ENTRE DOCTOR GONZALEZ Y MATAMOROS EN EL CENTRO DE TANCITARO, lon:-102.36418989, lat:19.33673945}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:TA N/DOP/IR-FII/2019/003, contratista:JUAN MANUEL SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:2052671.54, importe_modificado:2052671.54}]	01-05-2019	31-08-2019	2,140,000.00	2,140,000.00	2,133,695.76	2,133,695.76	2,133,695.76	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}]	[1520841/proyecto INICIO, 1520841/proyecto FIN, 1520841/proyecto PROCESO]	[1520841/proyecto INICIO, 1520841/proyecto FIN, 1520841/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201521616	Proyecto de inversión	1,140,692.25	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140692.25, modificado:1140692.25}]	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO MADERO DE SANTIAGO AZAID - 26711	16	Michoacán de Ocampo	16	Cocoyo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCENO	26711	5	70	70	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:869.9, meta_modificada:869.9}]	[geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO PUEBLO SANTIAGO AZAID, 58415 SANTIAGO AZAID, COCENO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS INICIANDO POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE VISC, lon:-101.6843457, lat:19.70765227}]	[tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62 364, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE COCENO, monto:1100000.0, importe_modificado:1140692.25}]	01-03-2019	28-06-2019	140,692.25	140,692.25	140,692.25	140,692.25	140,692.25	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:869.9}]	[1521616/proyecto INICIO, 1521616/proyecto FIN, 1521616/proyecto PROCESO]	[1521616/proyecto INICIO, 1521616/proyecto FIN, 1521616/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201521662	Proyecto de inversión	10,328,860.39	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032886039E7, modificado:1032886039E7}]	SUSTITUCION CENTRO DE SALUD DE TINTZICUARO NATIVITAS MUNICIPIO DE MARAVATO MICHOACAN DE OCAMPO - 59450	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Unión	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	59450	5	789	703	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: {cve_municipio:50, localidad:74, direccion:CALLE REFORMA S/N PUEBLO TINTZICUARO (NATIVITAS), 61262 TINTZICUARO (NATIVITAS), MARAVATO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.45977878, lat:19.95473382}]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PI/CCA-SS-007/09/2019, contratista:TECNOCODI INSTRUCCIONES ECCO OCA, S DE RL, convocante:SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN, monto:1012302187E 7, importe_modificado:1032886039E7}]	01-01-2019	31-12-2019	10,328,860.39	10,328,860.39	10,328,860.39	3,036,906.56	30306.56	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}]	[1521662/proyecto INICIO, 1521662/proyecto FIN, 1521662/proyecto PROCESO]	[1521662/proyecto INICIO, 1521662/proyecto FIN, 1521662/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
2019	4	MIC190201521908	Proyecto de inversión	210,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:176734.97)]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEJOCOTIS DULCES - 27303	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27303	5	182	168	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:56.0}]	[geo1: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O COLONIA TEJOCOTIS DULCES, 61155 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DEL LADO NORTE DEL PANTON SAN JOSE, lon:100.53815679, lat:19.69789311)]	01-07-2019	15-08-2019	176,734.97	176,734.97	176,734.97	176,734.97	176,734.97	[tctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60339, contrato:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:210000.0, importe_modificado:176734.97}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}]	[1521908/proyecto INICIO, 1521908/proyecto PROCESO, 1521908/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522289	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1046396.19)]	EQUIPAMIENTO DE NORIA LA CAROLINA II EN LA CIUDAD DE ZITÁCUARO MICHOACÁN - 68307	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	68307	5	202	165	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE LA CAROLINA, 61514 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZACAN Y CARRETERA APURTZO, CALLE CERRADA SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:100.34820572, lat:19.42031712)]	01-04-2019	31-07-2019	1,046,396.19	1,046,396.19	1,046,396.19	1,046,396.19	951,484.69	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIACR/SE/OBRAR/018/2019, contrato:CONTRATO CAMITRAY S.A. DE C.V., CONVOCATORIA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1046396.19, importe_modificado:1046396.19}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1522289/proyecto INICIO, 1522289/proyecto FIN, 1522289/proyecto PROCESO, 1522289/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201524588	Acción	1,825,627.11	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825627.11, modificado:1825627.11)]	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 84293	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCOP	84293	N	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL INTERIOR O COLONIA TEJOCOTIS DULCES EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703384)]	01-01-2019	31-12-2019	1,825,627.11	1,562,539.99	1,562,539.99	1,562,539.99	0	[tctot1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCOP/SA/02/2019, contrato:CONSULTORIA CIVIL, S. A. DE C.V., CONVOCATORIA SERVICIO DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1825627.11, importe_modificado:1562539.99}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}]	[1524588/proyecto INICIO, 1524588/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201524690	Proyecto de inversión	2,400,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2327073.6)]	REVESTIMIENTO DE CAMINO TURCATO CIENAS SANTA CRUZ 30896	16	Michoacán de Ocampo	97	Turicato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TURCATO	30896	5	500	500	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.4, meta_modificada:16.4}]	[geo1: (cve_municipio:97, localidad:175, direccion:BIENEFICENCIA SANTA CRUZ SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILOMETRO UNO + UNO PUEBLO SANTA CRUZ DE MORELOS, SIEMPRE SANTA CRUZ DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE MORELOS, lon:101.35103606, lat:18.78662306)]	04-02-2019	05-04-2019	2,357,073.60	2,357,073.60	2,357,073.60	2,357,073.60	235,707.60	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TURCATO/2019/097/001, contrato:CONTRATO DE SERVICIOS DOMINGUEZ, CONVOCATORIA JUNTA DE AYUNTAMIENTO DE TURCATO, monto:2357073.6, importe_modificado:2357073.60}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.4}]	[1524690/proyecto INICIO, 1524690/proyecto FIN, 1524690/proyecto PROCESO, 1524690/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526187	Proyecto de inversión	3,122,445.65	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad:mun, modificaciones:0.0, ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661172.83, modificado:89957.1)]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE TIQUICHEDO MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO - 89957.1	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90499	5	192	170	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: (cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO LA ARBOLEDA, 61370 TIQUICHEDO TIQUICHEDO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLEJON CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN AGN, lon:100.73731514, lat:18.89971411)]	28-05-2019	28-07-2019	899,057.10	899,057.10	899,057.10	899,057.10	899,057.10	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIACR/SE/OBRAR/022/2019, contrato:CONSTRUCION HUI TAMO SIM, S.A. DE C.V., CONVOCATORIA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1798114.24, importe_modificado:1798114.24}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1526187/proyecto INICIO, 1526187/proyecto FIN, 1526187/proyecto PROCESO, 1526187/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526231	Proyecto de inversión	965,438.16	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965438.16, modificado:965438.16)]	CONSTRUCCION DE COMEDOR - 33645	16	Michoacán de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARACUARO	33645	5	31	36	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: (cve_municipio:64, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL ESQ. MARAVATIO, 60760 MARAVATIO, PARACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ORAJONERO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-102.18352181, lat:19.24166919)]	15-05-2019	29-06-2019	965,438.16	965,438.16	965,438.16	965,438.16	965,438.16	[tctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60308, contrato:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN, monto:965438.16, importe_modificado:965438.16}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]	[1526231/proyecto INICIO, 1526231/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526633	Proyecto de inversión	156,600.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0)]	BACHIO Y CALAFATOS DE CAMINOS Y CALLES ASFALTADOS DEL MUNICIPIO - 34245	16	Michoacán de Ocampo	28	Churintzco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHURINTZCO MICHOACÁN	34245	5	290	250	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:447.0}]	[geo1: (cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE IJON CAMINO DE ACCESO LA NORIA LAS CRUCES COLONIA LAS CRUCES, 59446 LAS CRUCES, CHURINTZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA NORIA Y CAMINO LAS CRUCES, CAMINO LA NORIA LA PROVIDENCIA AL PASAR LA COMUNIDAD DE LA NORIA RUMBIA, lon:102.12657511, lat:20.20095961)]	18-01-2019	29-03-2019	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	[tctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67259, contrato:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE CHURINTZCO, monto:261000.0, importe_modificado:261000.00}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:447.0}]	[1526633/proyecto INICIO, 1526633/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526642	Proyecto de inversión	1,659,716.23	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659716.23, modificado:1659329.4)]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL POZO NUMERO 015 PARQUE INDUSTRIAL AL CENTRO REGIONAL DE ROSA MICHOACÁN REGIÓN ZITÁCUARO - 93401	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	93401	5	247	203	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}]	[geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO, 61320 HERÓICA ZITÁCUARO, ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CABRERA MORELIA TOLUCA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA, lon:100.92979466, lat:19.42822931)]	01-04-2019	31-07-2019	1,659,329.40	1,659,329.40	1,659,329.40	1,659,329.40	160,932.94	[tctot1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CIACR/SE/OBRAR/021/2019, contrato:LIVING CONCEPTS, S.A. DE C.V., CONVOCATORIA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1659329.4, importe_modificado:1659329.40}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}]	[1526642/proyecto INICIO, 1526642/proyecto FIN, 1526642/proyecto PROCESO, 1526642/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526964	Proyecto de inversión	93,898.88	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93898.88, modificado:93898.88)]	INTRODUCCION DE BRENDAJE EN CALLE PINAVETE ENTRE CERRO Y CERRA - 34681	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	34681	5	60	60	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}]	[geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PINAVETE INTERIOR SIN NUMERO COLONIA PARICUITA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRO Y CALLE CADBA, AVENIDA CALLEJON DE LA SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CLAUDRA, lon:-102.13493215, lat:19.42524022)]	13-05-2019	31-05-2019	93,898.88	93,898.88	93,898.88	93,898.88	83,462.21	[tctot1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71035, contrato:CONVOCATORIA MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:93898.88, importe_modificado:83462.21}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}]	[1526964/proyecto INICIO, 1526964/proyecto FIN, 1526964/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O					PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION											INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DEVENGADO				
2019	4	MIC190201528215	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION PAVIMENTO EN LA CALLE OXACA ENTRE LA CALLE OJO - 105784	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	105784	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1879.0, meta_modificada:1879.0}}	{geo1: {ve_municipio:25, localidad:3, direccion:PUEBLO CARAPAN, 59791 CARAPAN, CHICHOTA MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE LA CALLE OXACA Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE SIN NOMBRE SIN DESCRIPCIÓN, lon:-102.01513807, lat:19.83779566}}	15-04-2019	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,942.25	1,998,942.25	1998942.25	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/00157/2019, contratista:CP. Jaime Alejandro Madrigal Tapia, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1998942.25, importe_modificado:1998942.25}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1879.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1528215-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de drenaje sanitario en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201528434	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO EN LA LOCALIDAD DE HUETAMO DE NUÑEZ MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACÁN - 107749	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	107749	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	{geo1: {ve_municipio:38, localidad:1, direccion:PUEBLO HUETAMO DE NUÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE CAMINO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y CAMINO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO, CAMINO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURHEPECHA, lon:-100.90627777, lat:18.65232777}}	15-04-2019	31-12-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,496,226.71	4,496,226.71	4496226.71	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DC C/UR/00163/2019, contratista:Ing. Bernardo Darío Hilario López, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:4496226.71, importe_modificado:4496226.71}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1528434-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de mejoramiento de acceso al instituto tecnológico en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529172	Proyecto de inversión	1,370,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DEL CEYTEM DIECINUEVE PLANTEL TIZINTZUNTAN EN EL MUNICIPIO DE TIZINTZUNTAN - 112453	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	112453	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	{geo1: {ve_municipio:100, localidad:1, direccion:PUEBLO TIZINTZUNTAN, 58440 TIZINTZUNTAN, TIZINTZUNTAN MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE V. Y SIN REFERENCIA, lon:-101.57151475, lat:19.62760233}}	15-04-2019	31-12-2019	1,370,000.00	1,370,000.00	1,368,772.10	1,368,772.10	1368772.10	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:SO P/R/00147/2019, contratista:EDIFICACIONES CARVER, S. A., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1368772.1, importe_modificado:1368772.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:650.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1529172-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de construcción de techumbre metálica en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529266	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PEDRO PLANCIANTE SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CAPACUA - 113749	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	113749	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {ve_municipio:102, localidad:63, direccion:CALLE PEDRO PLANCIANTE PUEBLO CAPACUA, 6010 CAPACUA, ULIUAPAN MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE LA CALLE PEDRO PLANCIANTE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SIN REFERENCIA, lon:-102.05196944, lat:19.54525393}}	15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	699,070.57	699,070.57	699070.57	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/00193/2019, contratista:INGENIEROS GÓMEZ BARRAGAN, convocante:SCOP, monto:699070.57, importe_modificado:699070.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1529266-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de construcción de red de agua potable en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201529646	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98418	16	Michoacán de Ocampo	31	Ejército Huerta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPACO HUERTA MICHOACÁN	38418	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {ve_municipio:31, localidad:8, direccion:SIDO LOS SOLORES, 6302 LOS SOLORES, ENTACIO HUERTA MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE CALLE HERNÁNDEZ VILLAN Y CALLE LÁZARO CARDENAS BATL, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA DE LA LLAVE, lon:-100.32149778, lat:20.02339623}}	19-08-2019	18-10-2019	798,504.27	798,504.27	798,504.27	798,504.27	798504.27	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:ME P/R/DO/010/019/2019, contratista:GERARDO GARCIA MENDOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE IXTAPACO HUERTA, monto:798504.27, importe_modificado:798504.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1529646-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530578	Proyecto de inversión	1,394,703.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394703.04, modificado:1394703.04}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE GAVIOTA COL LOS PURENGUES DE LOS REYES MICHOACÁN - 40952	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	40952	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.99, meta_modificada:289.99}}	{geo1: {ve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GALVADO, LOS REYES DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSUREY Y CALLE OSNE, CALLE CANARIO SE ENCUENTRA A OJO METROS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LOS REYES MICHOACÁN, lon:-102.4762366, lat:19.60419121}}	17-05-2019	30-09-2019	1,394,703.04	1,388,194.56	1,388,194.56	1,388,194.48	1388194.48	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MR/DO/FF/06/2019/0107/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OCCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1388194.56, importe_modificado:1388194.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:289.99}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1530578-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de rehabilitación de línea de agua potable en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530836	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELEMATIANA MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE TECOMATAN - 41683	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARÁN	41683	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {ve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA TECOMATAN LA SOLEDAD KM 0280 PUEBLO TECOMATAN, 59183 TECOMATAN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE V. Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA TECOMATAN A LOS SOLORES EN UN CERRADO EL CAMPO DE FUTBOL DE, lon:-102.48775711, lat:20.11082794}}	15-04-2019	18-05-2019	321,297.91	321,297.91	321,297.91	321,297.91	321297.91	{teto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PAJACUARÁN MICHOACÁN, monto:450000.0, importe_modificado:321297.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1530836-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de construcción de techado en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201530841	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:527316.47}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA BILINGUE TANGANIARA II - 41700	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	41700	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.2, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {ve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE LAS DELICIAS INTERIOR O COLONIA VILLA OLÍMPICA, 59664 ZAMORA DE HIDALGO, ZAMORA MICHOACÁN DE O CAMPO ENTRE CALLE DE LOS DEPORTISTAS Y CALLE LUNA, CALLE CTO DE LOS TRINISTAS DEL MONUMENTO A BENITO JUAREZ TOMAR AV. 20 DE NOVI, lon:-102.26930252, lat:19.88349573}}	22-04-2019	31-12-2019	527,316.47	527,316.47	527,316.47	527,316.47	527316.47	{teto1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MZ/2018/0302/OP/III/CM/2/019-009, contratista:OSCAR GONZALEZ MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:527316.47, importe_modificado:0.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metro lineales, avance:5.0}}	{img1: {url: "https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment_data/file/411111/1530841-proyecto.png", alt: "Foto del proyecto de construcción de barda perimetral en Michoacán."}}	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNOS	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201530924	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA DE SALUZ DE ABAJAD - 41948	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOCACAN	41948	5	385	315	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:104.56, meta_modificada:10.0]			22-04-2019	31-12-2019	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	512,033.07	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/2019/07/PI/AD/201/OP/PI/AD/201/9-02], [contrata:EXCAVACIONES Y ACARLOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.], [convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOCACAN, monto:512033.07, importe_modificado:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0]	1330924/proyecto INICIO	1330924/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201532742	Proyecto de inversión	1,410,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410000.0, modificado:996043.26)	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO EN VARIAS LOCALIDADES - 72148	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELOS	72148	5	51	42	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:20.0]			01-07-2019	27-09-2019	996,043.26	996,043.26	996,043.26	996,043.26	996,043.26	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60520], [contrata:CONSTRUCION DE MORELOS, MICHOCACAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:20.0]	1532742/proyecto INICIO	1532742/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201533822	Proyecto de inversión	900,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1098680.24)	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA TELESECUNDARIA DE TARASCON - 73860	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	73840	5	182	158	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:720.0]			01-07-2019	11-10-2019	1,098,680.24	1,098,680.24	1,098,680.24	1,098,680.24	1,098,680.24	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI/DOP/FISM/R/08/2019], [contrata:CONSTRUCION ECO SUSTENTABLE S.A. DE CV.], [convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOCACAN, monto:1148680.24, importe_modificado:1098680.24]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0]	1538822/proyecto INICIO	1538822/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201534136	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278504.42)	REHABILITACION DE DRENAR SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADRERO DE LA TENENCIA DE OPOPEO - 74292	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74292	5	34	26	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0]			03-06-2019	30-06-2019	278,504.42	278,504.42	278,504.42	278,504.42	278,504.42	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI/DOP/FISM/AD/07/2019], [contrata:JAME CHAVEZ CHAVEZ, MICHOCACAN, monto:278504.42, importe_modificado:278504.42]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0]	1534136/proyecto INICIO	1534136/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201534250	Proyecto de inversión	517,637.73	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517637.73, modificado:517637.73)	REMEDIACION DE BIBLIOTECA Y SUPORTE MUNICIPAL DE ARTIAGA MICHOCACAN - 74466	16	Michoacán de Ocampo	10	Artiaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTIAGA	74466	5	750	750	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]			27-05-2019	31-07-2019	517,637.73	516,917.18	516,917.18	516,917.18	516,917.18	[teto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSI/DOP/FISM/AD/07/2019], [contrata:DEGO PALOMARES CORNELIO, MICHOCACAN, monto:1850676.19, importe_modificado:1850676.19]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1534250/proyecto INICIO	1534250/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201534276	Proyecto de inversión	1,470,071.52	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470071.52, modificado:279664.48)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS - 74461	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	74461	5	82	68	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:16.0]			03-06-2019	30-12-2019	279,664.48	279,664.48	279,664.48	279,664.48	279,664.48	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73270], [convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOCACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:14.0]	1534276/proyecto INICIO	1534276/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536507	Proyecto de inversión	37,500.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 77970	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	77970	5	32	28	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0]			01-05-2019	31-12-2019	37,500.00	37,500.00	37,500.00	36,143.05	36,143.05	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62104], [contrata:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	1536507/proyecto INICIO	1536507/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536831	Proyecto de inversión	400,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA - 79428	16	Michoacán de Ocampo	83	Tandantaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	79428	5	39	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.04, meta_modificada:16.04]			19-06-2019	23-08-2019	400,000.00	400,000.00	399,927.82	399,927.82	399,927.82	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65574], [contrata:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TANGTARO MICHOCACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.04]	1536831/proyecto INICIO	1536831/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201538909	Proyecto de inversión	848,212.02	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848212.02, modificado:500000.0)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE HUARQUEO - 55635	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55635	5	70	50	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]			11-03-2019	11-05-2019	494,639.64	494,639.64	494,639.64	494,639.64	494,639.64	[teto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67209], [contrata:CONVOCANTE:MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOCACAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1538909/proyecto INICIO	1538909/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUSUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO/FINANCIERAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	4	MIC190201539262	Proyecto de inversión	556,257.30	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556257.30, modificado:29308.83)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE URUPITTO - 56332	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	56332	5	180	150	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	GOBIERNOS	01-03-2019	01-05-2019	283,068.83	283,068.83	283,068.83	283,068.83	283,068.83	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67291, contrataciones: convocante:MUNICIPALIDAD DE MARAVATIO, monto:297750.09, importe_modificado:29308.83]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1539262/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1539262/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1539262/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201539629	Proyecto de inversión	3,850,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3846997.81)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL JABAU - 57110	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	57110	5	382	338	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]	GOBIERNOS	18-02-2019	30-04-2019	3,846,997.81	3,846,997.81	3,846,997.81	3,846,997.81	3,846,997.81	3,846,997.81	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0]	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS1909950M002/2019, contrataciones: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:3846997.81, importe_modificado:3846997.81]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1539687/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1539687/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1539687/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201540754	Proyecto de inversión	75,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0)	MEJORAMIENTO DE ALILAS EN ESCUELA SECUNDARIA - 59120	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	59120	5	60	60	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0]	GOBIERNOS	01-04-2019	31-12-2019	75,000.00	74,999.98	74,999.98	74,999.98	74,999.98	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0]	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60216, contrataciones: CONVOCANTE:AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO, MICHOCACAN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1540754/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1540754/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1540754/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201541130	Proyecto de inversión	900,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1034426.65)	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MATAMOROS ENTRE LOS MODULOS Y NIÑOS HEROES - 59643	16	Michoacán de Ocampo	24	Cherán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMINAL DE CHERÁN	59643	5	80	80	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:100.0]	GOBIERNOS	01-07-2019	31-08-2019	1,034,426.65	1,034,426.65	1,034,426.65	1,034,426.65	1,034,426.65	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM16C/005/2019, contrataciones:FERNANDO ALEJANDRE CACARI, monto:900000.0, importe_modificado:1034426.65, importe_modificado:1034426.65]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1541130/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1541130/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1541130/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201541414	Proyecto de inversión	330,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:478292.64)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOMA LINDA - 60188	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	60188	5	212	208	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0]	GOBIERNOS	04-02-2019	14-06-2019	478,292.64	478,292.64	478,292.64	478,292.64	478,292.64	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0]	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS1909950M002/2019, contrataciones:JULIO CESAR MORENO RINCÓN, monto:330000.0, importe_modificado:478292.64, importe_modificado:478292.64]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1541414/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1541414/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1541414/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201543710	Proyecto de inversión	14,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:14000.0)	DOTACION EN EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES LOCALIDAD LA JARDONERA - 88938	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	88938	5	13	14	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:1.0]	GOBIERNOS	27-05-2019	10-09-2019	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0]	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70495, contrataciones: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOCACAN, monto:14000.0, importe_modificado:14000.0]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1543710/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1543710/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1543710/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201544029	Proyecto de inversión	210,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS - 63959	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	63959	5	12	7	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0]	GOBIERNOS	01-08-2019	30-09-2019	210,000.00	210,000.00	209,999.71	209,999.71	209,999.71	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:15.0]	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60946, contrataciones: CONVOCANTE:MUNICIPALIDAD DE TANCITARO MICHOCACAN, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:15.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1544029/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1544029/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1544029/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201544399	Proyecto de inversión	375,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 64436	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64436	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0]	GOBIERNOS	01-04-2019	31-12-2019	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]	[foto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2019099/004/19, contrataciones:LUIS FERNANDO MEZA SALAZAR, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1544399/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1544399/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1544399/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201544793	Proyecto de inversión	53,600.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53600.0, modificado:53600.0)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SEC FED MINEROS DE ANGANQUEO - 65097	16	Michoacán de Ocampo	5	Angangueo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE ANGANQUEO MICHOCACAN	65097	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	GOBIERNOS	12-03-2019	26-04-2019	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59605, contrataciones: CONVOCANTE:MUNICIPIO DE ANGANQUEO MICHOCACAN, monto:53600.0, importe_modificado:53600.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: [carpeta_fotos:1544793/proyecto_FIN, carpeta_fotos:1544793/proyecto_PROCESO, carpeta_fotos:1544793/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		Detalle del Proyecto																			Avance Financiero				Avances Fisicos		Fotos		Estatus		Flujo			
Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto Global Aprobado	Fuentes Financiamiento	Nombre	ID Entidad Responsable	Entidad Responsable	ID Municipio Responsable	Municipio Responsable	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Numero Proyecto	Reclamación Beneficiaria	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Georreferencia	Georreferencias	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances Fisicos	Fotos	Estatus	Flujo		
2019	4	MIC190201551126	Proyecto de inversión	227,739.26	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26)	MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE SAN JOSE DE LAS TORRES 102698	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102698	5	112	92	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:127, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA INTERIOR 29 MANCHERIA SAN JOSE DE LAS TORRES, 58301 SAN JOSE DE LAS TORRES, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE NUEVA ESPAÑA LA OBRA SE INICIA EN TENENGA D, lon:101.11840714, lat:19.6541154)	01-07-2019	31-12-2019	208,457.68	208,457.68	208,457.68	208,457.68	62,537.31	62537.31	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA150/OP/0123/ADM/15, contralista:CONSTRUCCION CARRMICH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:208457.68, importe_modificado:208457.68]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1551126/proyecto NICO, 1551126/proyecto PROCISO, 1551126/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201552349	Proyecto de inversión	300,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296607.32)	CONSTRUCCION EN LA AVENIDA PROLONGACION DEL BOULEVARD LAZARO CARDENAS - 105946	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	105946	5	41	36	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]		[geo]: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DEL BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA LUNA DEL PODER, #1890 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUILAY Y AVENIDA FRANCISCO I MEXICA, RUMBO A LA MAGNANA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:101.71384647, lat:19.2032851)	22-04-2019	11-05-2019	298,607.32	298,607.32	298,607.32	298,607.32	298,607.32	298,607.32	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/M/OP/012/AD/FH/2019, contralista:XOCHIL ZAVALLA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:298607.32, importe_modificado:298607.32]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0]	(1552349/proyecto NICO, 1552349/proyecto PROCISO, 1552349/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201558406	Proyecto de inversión	544,877.06	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544877.06, modificado:544877.06)	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL ALBERGUE ESCOLAR	16	Michoacán de Ocampo	52	Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F801	N	0	0	60	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:52, localidad:127, direccion:Puerto Vallarta 51, Poblamiento 2do Sector, 60901 Lázaro Cárdenas, Mich., Mexico, lon:-102.212677, lat:17.96305798)	20-05-2019	18-07-2019	544,877.06	542,568.77	520,085.85	520,085.85	520,085.85	520,085.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201558412	Proyecto de inversión	1,160,283.86	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160283.86, modificado:1160283.86)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F806	N	0	0	174	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Curicaven 94, Col del Torero, #16360 Huetamo de Ruíz, Mich., Mexico, lon:-100.89612007, lat:18.62963991)	17-06-2019	14-09-2019	1,160,283.86	1,145,066.98	1,145,066.98	1,145,066.98	1,145,066.98	1,145,066.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201558501	Proyecto de inversión	851,205.25	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851205.25, modificado:851205.25)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. IV. SEC. 100-344	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F808	N	0	0	12	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:49, localidad:27, direccion:Francisco I Madero 100, Centro, 84800 Centro, Mich., Mexico, lon:-101.27918243, lat:19.39212483)	10-06-2019	08-08-2019	851,230.25	850,188.50	255,050.55	255,050.55	255,050.55	255,050.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201561753	Proyecto de inversión	24,778,760.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24778760.0, modificado:24778760.0)	Sistema de Iluminación Urbana (Luminaria tipo Led)	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO TARIMBARO	65	N	0	0	120000	[meta]: [unidad_medida:Luminaria, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0]		[geo]: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo Oriente 4, Centro, Barrio de la Doctrina, 88800 Tarimbaro, Mich., Mexico, lon:101.17687225, lat:19.79541588)	01-04-2019	31-12-2019	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	20,235,819.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Luminaria, avance:5417.0]	(1561753/proyecto NICO, 1561753/proyecto PROCISO)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	4	MIC190201564458	Acción	427,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427000.0, modificado:427000.0)	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verduzco		Vivienda	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO	MSV/OP/FH/018/19	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0]		[geo]: (cve_municipio:113, localidad:8, direccion:Unamed Road, Michoacan, Mexico, lon:-101.57389319, lat:20.31693812)	10-06-2019	29-07-2019	298,900.00	298,900.00	298,900.00	298,900.00	298,900.00	298,900.00	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/OP/FH/018/19, contralista:MARIA ANGELICA DIAZ REZ CELAYA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, monto:427000.0, importe_modificado:427000.0]	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:7.0]	(1564458/proyecto NICO, 1564458/proyecto PROCISO, 1564458/proyecto FIN)	Cancelado	Cancelación validada	
2019	4	MIC190301567987	Proyecto de inversión	464,139.32	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464139.32, modificado:464139.32)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 110	16	Michoacán de Ocampo	52	Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F809	N	0	0	388	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:52, localidad:1, direccion:160571010, lon:-102.197981, lat:17.962334)	08-07-2019	06-08-2019	464,139.32	459,599.31	459,599.31	459,599.31	459,599.31	459,599.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568010	Proyecto de inversión	24,431.32	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24431.32, modificado:24431.32)	MOBILIARIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	16	Michoacán de Ocampo	5	Angangueo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F819	N	0	0	25	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:5, localidad:8, direccion:16090438, lon:-100.28511, lat:19.6198833)	02-07-2019	08-10-2019	24,431.32	24,431.32	24,431.29	24,431.29	24,431.29	24,431.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568022	Proyecto de inversión	753,398.70	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753398.70, modificado:753398.70)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. HERÓES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F860	N	0	0	90	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:47, localidad:35, direccion:160907893, lon:-100.494612, lat:19.4587251)	29-07-2019	26-09-2019	753,398.70	752,892.90	752,892.90	752,892.90	752,892.90	752,892.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301568024	Proyecto de inversión	409,728.39	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409728.39, modificado:409728.39)	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑO	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F862	N	0	0	115	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:47, localidad:27, direccion:160907807, lon:-100.494612, lat:19.4587251)	29-07-2019	26-09-2019	409,728.39	409,726.99	409,726.99	409,726.99	409,726.99	409,726.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301575110	Proyecto de inversión	5,986,284.89	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986284.89, modificado:5986284.89)	REINCARPETAMIENTO DE AVENIDA HERÓES ANONIMOS DE LA INDEPENDENCIA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELIA HON. SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	M122	N	0	0	1324	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Héroes Anónimos de la Independencia de México, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.2030453, lat:19.6980043)	29-04-2019	31-05-2019	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	5,840,224.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190301575385	Proyecto de inversión	1,750,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, sup_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE 1,200M	16	Michoacán de Ocampo	69	La Piedad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUINCNAS	M122	N	0	0	2582	[meta]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Buenos Aves, 59370 La Piedad de Cuandá, Mich., Mexico, lon:-102.0464801, lat:20.3673266)	30-07-2019	05-11-2019	1,700,526.74	1,700,526.74	1,700,526.74	1,700,526.74	1,700,526.74	1,700,526.74	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:O-816069990-E2-2019, contralista:CAMINOS Y FUENTES MICHOCANOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO LA PIEDAD, monto:340105.47, importe_modificado:340105.47]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]	(1575385/proyecto NICO, 1575385/proyecto PROCISO, 1575385/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto																				Periodo: Cuarto Trimestre 2019				Total de Registros: 4,368								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROYACCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190301576911	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299564.72]	ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO, INCLUYE DISEÑO DE LA PPAR, PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYA	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	M174	N	0	0	7087	[meta]: [unidad_medida:Lot, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [eve_municipio:78, localidad:1, direccion:Santa Ana Maya, Mich., México, lon:101.021000, lat:20.0062768]	02-09-2019	31-10-2019	299,564.72	299,564.72	299,564.72	299,564.72	299,564.72	[ctot]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0/81607972/EL2019/AYTTO/SAM/SR/001/007/19, contrato:TECNOLÓGIA HIDRAULICA BAW, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA MAYA MICHOACÁN, monto:59929.43, importe_modificado:59929.43]	[meta]: [unidad_medida:Lot, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Lot, avance:100.0]	1576911/proyecto INICIO, 1576911/proyecto FIN, 1576911/proyecto PROCESO, 1576911/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401578010	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL - 136189	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	136189	5	180	120	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0]	[geo]: [eve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALE PONCIANO CARACHÉ PUEBLO CAMPO HERMOSO, 61259 CAMPO HERMOSO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIA PERA Y CALLE PINOS, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAMPO HERMOSO, lon:100.40564676, lat:19.84379551]	15-04-2019	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,625.93	1,998,625.93	199,862.93	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:00/P/RE/00137/2019, contrata:CARVALH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1998912.35, importe_modificado:1998912.35]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1100.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1100.0]	1578010/proyecto INICIO, 1578010/proyecto FIN, 1578010/proyecto PROCESO, 1578010/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580540	Proyecto de inversión	31,500.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0]	CONSTRUCCION A LA VIVIENDA EN CERRITOS Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 4787	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4787	5	12	8	0	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	[geo]: [eve_municipio:71, localidad:41, direccion:CALE POR EL DEPÓSITO DE AGUA INTERIOR SN RANCHERIA EL RODOO DE LAS ROSAS, 80316 RODOO DE LAS ROSAS, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE POR EL TEMPLO Y CALLE FOR LA RANCHA, CALLE POR LA CARRETERA LA OBRA SE REALIZARA, lon:101.48364959, lat:20.27375239]	03-06-2019	31-07-2019	31,500.00	31,500.00	31,500.00	9,449.89	9,449.89	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:MP/M/DO/P/RAM000XIII/2019-118, contrato:V HIDRAULICOS Y CONSTRUCCIONES SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACÁN, monto:6297.98, importe_modificado:11.01]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0]	1580540/proyecto INICIO, 1580540/proyecto FIN, 1580540/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580671	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0]	CONSTRUCCIÓN DE CARRONES SACACOSECHAS EL GAHUPIN - 20689	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	20689	5	20	80	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0]	[geo]: [eve_municipio:71, localidad:57, direccion:CALE EN EL CAMINO AL GAHUPIN RANCHERIA LA SOLIDAD DE SANTA ANA, 58116 LA SOLIDAD DE SANTA ANA, PURUANDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FOR LA CARRETERA Y CALLE ANTES DE LA CURVA, CALLE POR LAS BODIGAS DE CEMILLA CAMINO SACA, lon:101.4960553, lat:20.27471814]	20-03-2019	20-04-2019	120,000.00	120,000.00	120,000.00	119,712.00	119,712.00	[ctot]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72829, contrata:, convocante:municipio de puruandiro michoacan, monto:168000.0, importe_modificado:1.01]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:3000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:3000.0]	1180671/proyecto INICIO, 1180671/proyecto FIN, 1180671/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580986	Proyecto de inversión	300,060.51	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300060.51, modificado:300060.51]	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE DE LA COLONIA EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE TANGANCICUARO, EN TINGUINDIN - 159858	16	Michoacán de Ocampo	91	Tinguindin	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACAN	159858	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0]	[geo]: [eve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALE COMUNIDAD PUEBLO TANGANCICUARO, 59987 TANGANCICUARO, TINGUINDIN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INCEPCIONA, CALLE CUARTEL # 14 OBRA SE ULICA EN LA CALLE DE ATRAS DEL DEPÓSITO DE AGUA EN LA COLONIA EL C, lon:102.94235200, lat:19.73469646]	30-07-2019	14-09-2019	300,060.51	292,351.93	292,351.93	292,351.93	292,351.93	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYTTO/TING/DO/10/2019, contrata:SDSTRIBUIDORA Y EDIFICADORA ARGENT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINGUINDIN MICHOACÁN, monto:292351.93, importe_modificado:292351.93]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0]	1586986/proyecto INICIO, 1586986/proyecto FIN, 1586986/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401587059	Proyecto de inversión	2,600,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:642521.11]; [ff]: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROADGUA, monto:550000.0, modificado:624521.11]; [ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:1285042.243]	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PARA TANGANCICUARO PRIMER ETAPA MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN - 160473	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	160473	5	15983	14069	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0]	[geo]: [eve_municipio:85, localidad:68, direccion:CALE CRISTOBAL COLON ORIENTE CONDOMINIO GUTIERREZ, 59750 GUTIERREZ (COLONIA), TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AMADO NIÑO Y CARRETERA NACIONAL NO. 15, CALLE CORREGIDORA EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE, lon:102.20046725, lat:19.87968077]	19-09-2019	31-12-2019	642,521.11	642,521.11	642,521.11	642,521.11	642,521.11	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:AYTTO/TANGANCICUARO/02019/09/PROADGUA/01, contrata:CAMINOS Y PUENTES MICHOACANOS S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO, monto:257008.47, importe_modificado:257008.47]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0]	1587059/proyecto INICIO, 1587059/proyecto FIN, 1587059/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401588997	Proyecto de inversión	1,050,019.14	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050019.14, modificado:1050019.14]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIRVALCO EN LA CALLE PRIVADA DE 8 DE MAYO DE LA COLONIA LA MANGANA - 236746	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236746	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:720.0]	[geo]: [eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALE PRIVADA DE 8 DE MAYO 01 INTERIOR 01 COLONIA MANGANA, 61120 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO, ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 8 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERREROS CUADRAS ARRIBA DE LA FUENTE LA COLONIA LA M, lon:100.5640094, lat:19.69581724]	11-10-2019	18-11-2019	1,050,019.14	1,050,019.14	1,050,019.14	1,050,019.14	1050,019.14	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:HMDOOP-SON/AD-082/2019, contrata:CARBETON AS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:1050019.14, importe_modificado:1050019.14]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0]	1598997/proyecto INICIO, 1598997/proyecto FIN, 1598997/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401601141	Proyecto de inversión	27,210,887.40	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.721088747, modificado:2.721088747]	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA DE NEGRETE, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	F0N3	N	0	0	10952	[meta]: [unidad_medida:Lot, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: [eve_municipio:105, localidad:1, direccion:Vista Hermosa de Negrete, Mich., México, lon:102.3479623, lat:20.27279588]	19-06-2019	17-04-2020	27,127,849.06	27,127,849.06	20,796,972.21	20,796,972.21	20,796,972.21	[ctot]: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/P/0012019, contrata:ALPHA SAFE, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2.6668050167, importe_modificado:2.6668050167]	[meta]: [unidad_medida:Lot, avance:68.0]	[meta]: [unidad_medida:Lot, avance:68.0]	1601141/proyecto INICIO, 1601141/proyecto FIN, 1601141/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O				POPULACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO					
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION												SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO					DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2019	4	MIC190401620215	Acción	2,700,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0)]	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, ALFIOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS -134267	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	134267	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO AL DINDRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-101.192046, lat:19.703894)]	01-01-2019	31-12-2019	2,700,000.00	2,699,999.97	2,699,999.97	2,699,999.97	2699999.97	[tcto1: (tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CA DPE-EM-AD-005/2019-1, contratas:INMOBILIARIA GECOTERA TAJ, S.A DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:2699999.97, importe_modificado:2699999.97)]	[meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0)]	1602015/proyecto FIN, 1602015/proyecto PROCESO, 1602015/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401620261	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE LAS MANZANAS VEINTISIETE Y VEINTIOCHO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	135079	5	90	60	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.67, meta_modificada:606.67)]	[geo1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA VERONICA LOPEZ 6380 ARO DE ROSALES, ARO MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE VERONICA LOPEZ Y CALLE GREGO, CALLE BARANCANOS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JENOVÁ AV. EMILIANO ZAPATA SALAZAR DTE. BIR, lon:-101.69210248, lat:19.210737)]	15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	997,943.24	997,943.24	997,943.24	997943.24	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RE/900112/2019, contratas:ARGOL, INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:SCOP, monto:997943.24, importe_modificado:997943.24)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.67)]	1602061/proyecto FIN, 1602061/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401620131	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 136226	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	136226	5	66	44	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0)]	[geo1: (eve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA NAHUATZEN, 62280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CERRADA DE LA BARRANCA Y CALLE AQUILES SERBAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DESE CENTRO DE COMACHUEN DIRIGETE AL NOROESTE POR CALLE NACION, lon:-101.9086267, lat:19.65491224)]	15-04-2019	31-12-2019	500,000.00	500,000.00	499,848.54	499,848.54	499848.54	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/AD/900172/2019, contratas:INRAESTRUCTURA CIVIL KRISTEN 25, S.A DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:499848.54, importe_modificado:499848.54)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0)]	1602131/proyecto FIN, 1602131/proyecto PROCESO, 1602131/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401620656	Proyecto de inversión	8,477,216.85	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8477216.85, modificado:8477216.85)]	EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MORELIA MICHOCACÁN DE OACAMPO - 165154	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	165154	5	523248	617183	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:32, direccion:BOULEVARD BOSQUES DE EUCALIPTOS COLONIA TRES MAÑAS, 38254 ATAPAME, MORELIA MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA ATAPAME Y CALLE JARIFE, CIRCUITO JARIFE DE LA CIUDAD DE MORELIA RUMBO A CHARO TOMANDO EL BOULEVARD BOSQ, lon:-101.10441979, lat:19.73440483)]	13-07-2019	31-12-2019	8,477,216.85	8,477,216.85	8,477,216.85	8,477,216.85	[tcto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CA DPE-EM-LPE-129/2019, contratas:MEDICAL MINDS, S. A. DE C. V., convocante:SERVIDORES DE SALUD DE MICHOCACÁN, monto:8477216.85, importe_modificado:8477216.85)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9)]	1603856/proyecto FIN, 1603856/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190401620493	Proyecto de inversión	678,517.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474962.59, modificado:474962.59)]	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA JARDINES DEL MAYORADO - 22241	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22241	5	33	35	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:460.0, meta_modificada:460.0)]	[geo1: (eve_municipio:82, localidad:55, direccion:RAMADERA EL MAYORADO, 61654 EL MAYORADO, TACAMBARO MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CARRETERA SALIDA A TICARO Y CALLE DE LAS CASAS DE LOS SOLDADOS, POR LA GASOLINERA SALIDA A TICARO ENTRAR POR LA CASA DE LOS SOLDADOS, lon:-101.6745305, lat:19.23840207)]	02-10-2019	20-12-2019	474,962.59	474,962.59	474,962.59	474,962.59	474962.59	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:72527, contratas:MUNICIPALIDAD DE TACAMBARO, monto:474962.59, importe_modificado:474962.59)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:460.0)]	1604953/proyecto FIN, 1604953/proyecto PROCESO, 1604953/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401620854	Proyecto de inversión	2,203,402.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50850.5, modificado:549049.21, ff2: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101701.0, modificado:1101701.0)]	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA - 220575	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	220575	5	4924	4471	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES RIBERA LA HUACANA, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE TERRACERA DOMICILIO CONDICO Y TERRACERA DOMICILIO CONDICO, CARRETERA APATZINGAN-PATZICUARO 108 METROS A, lon:-101.83218052, lat:19.9520555)]	10-08-2019	31-12-2019	549,049.21	549,049.21	549,049.21	549,049.21	549049.21	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHACOM-HUACANA/PROGADIA/OBRA/043/106/2019, contratas:EZEQUIL GONZALEZ ZURIGA, convocante:MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOCACÁN, monto:549049.21, importe_modificado:549049.21)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	1608540/proyecto FIN, 1608540/proyecto PROCESO, 1608540/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401616755	Proyecto de inversión	457,299.20	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457299.2, modificado:457299.2)]	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE CALTZONTZIN URIAPAN MICHOCACÁN - 176091	16	Michoacán de Ocampo	102	Uriapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URIAPAN MICHOCACÁN	176091	5	125	75	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0)]	[geo1: (eve_municipio:102, localidad:61, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CALTZONTZIN, 60220 CALTZONTZIN, URIAPAN MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL Y CALLE TANCURU, CALLE PURREPATEA LA OBRA SE UBICA EN CALLES PARALELA A LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-102.000398, lat:19.42769763)]	28-10-2019	20-12-2019	457,299.20	457,299.20	457,299.20	338,022.21	338022.21	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-UM-SOP-FOM-101-AD-2019, contratas:H2R TEAM INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE URIAPAN MICHOCACÁN, monto:457299.2, importe_modificado:457299.2)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:97.85)]	1616755/proyecto FIN, 1616755/proyecto PROCESO, 1616755/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC1904016206377	Proyecto de inversión	289,060.84	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289060.84, modificado:289060.84)]	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 231888	16	Michoacán de Ocampo	64	Parícutio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PARÁCUITO	231888	5	27	33	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR S/N FRACCIONAMIENTO AGRIARIA, 60769 PARÁCUITO, PARÁCUITO MICHOCACÁN DE OACAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN NOMBRE, CALLE SAN NOMBRE EL FRACCIONAMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE ORIENTE DE LA CARRETE, lon:-102.21409665, lat:19.14798012)]	02-12-2019	30-12-2019	289,060.84	289,060.84	289,060.84	289,060.84	289060.84	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:70114, contratas:MUNICIPIO DE PARÁCUITO MICHOCACÁN, monto:289060.84, importe_modificado:289060.84)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	1640377/proyecto FIN, 1640377/proyecto PROCESO, 1640377/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190401643008	Proyecto de inversión	2,049,290.09	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049290.09, modificado:2049290.09)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO EN LA CALLE SALVADOR SANCHEZ EN LA COL. FLARMONICOS - 25039	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MIGÜITA	250320	5	20130	12337	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)]		[geo1: (cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA FLARMONICOS (JUVENTUD ROSAS), 6170 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MIGÜITA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE JUVENTUD ROSAS Y CALLE MARTIRES DE URUAPAN, CALLE MARTIRES DE URUAPAN SE UBICA EN LOS LIMITES DE, lon:-102.09824691, lat:19.02961218)]	13-12-2019	31-12-2019	776,533.97	2,049,290.09	776,533.97	776,533.97	776,533.97	776,533.97	[tctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/ADM/UR/015/2019, contratos:ESTRUCOONES GLIUS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE MIGÜITA, monto:2049290.09, importe_modificado:2049290.09)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:606.0)]	1643008/proyecto INICIO, 1643008/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401651021	Proyecto de inversión	1,705,136.18	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705136.18, modificado:1705136.18)]	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN SAN CARLOS LAS MOJARRAS - 260429	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUICHEO MICHOACÁN	260429	5	250	250	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0)]		[geo1: (cve_municipio:92, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL MORELIA-EL LIMON INTERIOR SN PUEBLO MOJARRAS (SAN CARLOS), 61399 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA MORELIA EL LIMON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE MOJARRAS, lon:-100.78895187, lat:19.24087474)]	09-09-2019	29-11-2019	0	0	0	0	0	0	[tctot1: Sin contratos numos en el trimestre]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0)]	1651021/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401654586	Proyecto de inversión	1,971,706.93	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971706.93, modificado:1971706.93)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA CUATRO EN MORELIA - 286750	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	286750	5	466	382	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0)]		[geo1: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION LOS MARIANITALES, SEBISA LA ALDEA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE VENUTIANO CARRANZA Y CALLE JUANA PAVON, CALLE SN NOMBRE, ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN LA CUA COLONIA L, lon:-101.1328658, lat:19.74860651)]	01-12-2019	31-12-2019	1,791,704.90	1,791,704.90	1,791,704.90	537,511.47	537,511.47	[tctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:5A-219/DV/2019/RM/15, contratos:EFERICO TRESCIENTOS SENTA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MORELIA MICHOACAN, monto:1971704.9, importe_modificado:1971704.9)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:40.0)]	1654586/proyecto PROCESO, 1654586/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401656878	Proyecto de inversión	770,060.26	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770060.26, modificado:770060.26)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DE LA MOJONERA - 266219	16	Michoacán de Ocampo	56	Nahuatzen	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN	266219	5	80	78	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0)]		[geo1: (cve_municipio:56, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 44 TRAMO TUMICUARO - NABANA DE TAPA, RIGUIMETRO 1 + 30 PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE Y LA ESCUELA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA, lon:-101.82681247, lat:19.70872006)]	30-11-2019	28-11-2019	768,060.26	768,060.26	768,060.26	768,060.26	768,060.26	[tctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:M NM/DOP/03/IR/006/2019, contratos:CONSTRU CTORA Y EDIFICADORA DE LA PURIPEPECHA S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN MICHOACAN, monto:788800.26, importe_modificado:788800.26)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0)]	1656878/proyecto INICIO, 1656878/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401658171	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL AGUACATE - 268085	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	268085	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:3637.8, meta_modificada:3637.8)]		[geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ZONA ESCOLAR EL AGUACATE PUEBLO EL AGUACATE, 61535 HERENCIA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE EL CAMINO DE LA ZONA ESCOLAR Y CAMINO HACIA EL POZO, CAMINO VIA ALTERNIA EL AGUACATE LA INCA, lon:-100.33482187, lat:19.42183426)]	25-10-2019	31-12-2019	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	15432.27	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 1973, contratos:CONSTRUCCION DE PUERTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3637.8)]	1658171/proyecto PROCESO, 1658171/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401659180	Proyecto de inversión	384,748.35	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384748.35, modificado:384748.35)]	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL SALAMANCA EN LA LOCALIDAD DE CUACARURO EN LA CALLE FRANCISCO I MADRERO - 269437	16	Michoacán de Ocampo	20	Cuitzeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	269437	5	285	275	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADRERO INTERIOR SN PUEBLO CUACARURO, 5885 CUACARURO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA MORELIA SALAMANCA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL SALAM, lon:-101.1489375, lat:20.061415115)]	18-12-2019	31-12-2019	384,748.33	384,748.31	80,346.32	80,346.32	80,346.32	80,346.32	[tctot1: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/ADM/55MOP/AREI/2019, contratos:C I INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, SA DE C.V., convocante:MUNICIP IO DE CUITZEO, monto:384748.31, importe_modificado:384748.31)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1659180/proyecto PROCESO, 1659180/proyecto INICIO, 1659180/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401659485	Proyecto de inversión	30,169.48	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30169.46, modificado:30169.87)]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADRERO EN CUITZEO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SALTO - 269862	16	Michoacán de Ocampo	20	Cuitzeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	269862	5	25	20	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0)]		[geo1: (cve_municipio:20, localidad:5, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN NUMERO BARRIO LA ASUNCION, 6040 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO, NUEVO PARANGARICUITIRO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EBENHOA Y AVENIDA LINDA VISTA, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE LOCALI, lon:-102.1139362, lat:19.41791039)]	18-12-2019	31-12-2019	30,169.87	30,169.87	30,169.87	30,169.87	30,169.87	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 110, contratos, convocante:MUNICIP IO DE CUITZEO MICHOACAN, monto:30169.87, importe_modificado:30169.87)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0)]	1659485/proyecto INICIO, 1659485/proyecto PROCESO, 1659485/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401660009	Proyecto de inversión	62,862.93	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62862.91, modificado:110803.79)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ITURBIDE ENTRE AV LINDAVISTA Y CALLE EBENHOA - 270552	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUITIRO	270552	5	50	50	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0)]		[geo1: (cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN NUMERO BARRIO LA ASUNCION, 6040 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUITIRO, NUEVO PARANGARICUITIRO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EBENHOA Y AVENIDA LINDA VISTA, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE LOCALI, lon:-102.1139362, lat:19.41791039)]	14-10-2019	26-10-2019	110,803.79	110,803.79	110,803.79	107,492.41	107,492.41	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73 098, contratos, convocante:MUNICIP IO DE NUEVO PARANGARICUITIRO, monto:110803.79, importe_modificado:107492.41)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0)]	1660009/proyecto FIN, 1660009/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401660506	Proyecto de inversión	737,246.03	[ff1: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737246.03, modificado:737246.03)]	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA NICOLAS BRAVO PLAZA DEL TACO - 271175	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	271175	5	550	450	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.9, meta_modificada:532.9)]		[geo1: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA MARAVATIO DE OCAÑO CENTRO, 61250 MARAVATIO DE OCAÑO, MARAVATIO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE TERCERA DE MINA Y AVENIDA FRANCISCO L MADRERO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA A 20 M EN PENDE DEL L, lon:-100.44266125, lat:19.89163964)]	11-11-2019	28-11-2019	369,851.41	369,851.41	369,851.41	369,851.41	369,851.41	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 854, contratos, convocante:MUNICIP IO DE MARAVATIO, monto:737246.03, importe_modificado:737246.03)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0)]	1660506/proyecto PROCESO, 1660506/proyecto INICIO, 1660506/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190401663024	Proyecto de inversión	694,306.08	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694306.08, modificado:694306.08]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO Y SALIDA EN MODULAS COMUNIDAD TINTZIMACATO GRANDE Y CHICO 27487	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO	27487	5	220	180	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1681.0, meta_modificada:1681.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:164, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA TERREMIENDO INTERIOR SAN RANHERA TINTZIMACATO CHICO, SE322 TINTZIMACATO CHICO, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PRINCIPAL TINTZIMACATO C, lon:101.4359288, lat:19.7817022]	01-12-2019	31-12-2019	694,306.08	694,306.08	694,306.08			[toto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-261/OP/15/ADM/15, contratos:CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:694306.08, importe_modificado:694306.08]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0]	(1663024/proyecto_NICIO, 1643024/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401663907	Proyecto de inversión	17,176.73	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17176.73, modificado:17176.73]	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROMERO - 27545	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	27545	5	1	2	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: [eve_municipio:79, localidad:57, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERA EL ROMERO, 6183 EL ROMERO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y S, SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:101.7517019, lat:19.30912644]	01-12-2019	15-12-2019	17,176.73	17,176.73	17,176.73	17,176.73	17,176.73	[toto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-270, contratos:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.5]	(1663907/proyecto_PROCESO, 1663907/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664264	Proyecto de inversión	516,904.97	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516904.97, modificado:516904.97]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN MORELIA COLONIA PABLO GALEANA CALLE CENZONTLE - 27594	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DE MORELIA	27594	5	53	43	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA PABLO GALEANA, 5841 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE DREN, CALLE PULCANO TENENCIA MORELIA, lon:101.4151842, lat:19.64021522]	01-12-2019	31-12-2019	516,899.09	516,899.09	516,899.09			[toto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-261/OP/15/ADM/15, contratos:CONSTRUCCIONES PACSAN, O.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:516904.97, importe_modificado:516904.97]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0]	(1664264/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664952	Proyecto de inversión	278,000.00	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, modificado:278000.0]	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RIVERA DEL LAGO EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE ZIRAHUEN - 277474	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	277474	5	300	300	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:278000.0, meta_modificada:12.0]		[geo]: [eve_municipio:79, localidad:75, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PERIBO ZIRAHUEN, 6380 ZIRAHUEN, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENTON JUAREZ Y LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL LAGO DE ZIRAHUEN, lon:101.73049368, lat:19.45125123]	29-07-2019	27-06-2019	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	[toto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/DOP/FISM/Ab/21/2019, contratos:AJAME CHÁVEZ CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:278000.0, importe_modificado:278000.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:12.0]	(1664952/proyecto_NICIO, 1664952/proyecto_PROCESO, 1664952/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685229	Proyecto de inversión	81,908.76	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.76, modificado:81908.76]	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ 2795	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A007	N	0	0	578	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Las Moyas 52, Centro Histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:101.18236542, lat:19.74003114]	06-12-2019	06-02-2020	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685524	Proyecto de inversión	1,999,998.37	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999998.37, modificado:1999998.37]	CONSTRUCCION DE AULA Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. ASTRONOMO LUIS FELIPE RODRIGUEZ 2795	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A026	N	0	0	578	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 981A, Cuahuatémoc, 58020 Morelia, Mich., México, lon:101.18645532, lat:19.6928396]	31-12-2019	29-03-2020	1,999,998.37	1,927,292.34	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685553	Proyecto de inversión	569,501.77	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569501.77, modificado:569501.77]	CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. BENITO SUÁREZ	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A033	N	0	0	249	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:112, localidad:1, direccion:Aldama Sur 66, Dámaso I Cárdenas, 63538 Tzacuaro, Mich., México, lon:100.362854, lat:19.43551434]	23-12-2019	29-02-2020	569,501.77	569,397.66	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685944	Proyecto de inversión	1,337,125.82	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337125.82, modificado:1337125.82]	CONSTRUCCION DE TALLER DE CONJUNTO DE A.E.E. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS UNIDAD LAGUNILLAS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A008	N	0	0	110	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:48, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 374, Chararungos, Lagunillas, Mich., México, lon:101.4166832, lat:19.56731193]	09-12-2019	07-05-2020	1,337,125.82	1,323,473.53	397,042.06	397,042.06	397,042.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401685952	Proyecto de inversión	16,381.75	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16381.75, modificado:16381.75]	MOBILIARIO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 173	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A009	N	0	0	29	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Moyas 52, Centro Histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon:101.18236542, lat:19.74003114]	06-12-2019	06-02-2020	16,381.75	16,381.75	16,381.75	16,381.75	16,381.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686002	Proyecto de inversión	2,861,659.16	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861659.16, modificado:2861659.16]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APATZINGÁN	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90A055	N	0	0	2250	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:6, localidad:19, direccion:Lc. Manuel de Aldarte y Sorta Sur 477, Centro, 60500 Apatzingán de la Construcción, Mich., México, lon:102.35137939, lat:19.02884377]	19-11-2019	16-02-2020	2,861,659.16	2,769,620.08	1,756,245.69	1,756,245.69	1756,245.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401686384	Proyecto de inversión	7,808,651.48	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7808651.48, modificado:7808651.48]	EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE BURLADILLOS	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F017	N	0	0	715	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 23A, Centro, 58500 Puruarán, Mich., México, lon:101.5280306, lat:20.06086811]	11-10-2019	22-11-2019	7,808,651.48	7,800,179.09	7,800,179.09	7,800,179.09	7800,179.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	MIC190401687924	Proyecto de inversión	828,803.39	[ff]: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828803.39, modificado:828803.39]	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y BANCA PERIMETRAL EN LA ESC. IGNACIO MANUEL A7808080	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F188	N	0	0	38	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: [eve_municipio:13, localidad:52, direccion:Primer Lázaro Cárdenas, Centro, Carhuaro de Morelia, Mich., México, lon:101.12613796, lat:19.01662133]	24-10-2019	22-12-2019	828,803.39	828,803.39	248,641.02	248,641.02	248,641.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOGRAFICA	GEOGRAFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19040169850	Proyecto de inversión	1,428,302.89	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428302.89, modificado:1428302.89)	CONSTRUCCION DEL NUEVO PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COJUMATLAN DE REGULES, MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES, MICHOACAN	16	Michoacán de Ocampo	74	Cojumatlan de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	RM/DUOP/R/009/2019	N	0	0	9451	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Unamed Road, 59140 Cojumatlan, Mich., Mexico, lon:-102.84632206, lat:19.11051287]	01-08-2019	30-11-2019	1,428,302.89	1,428,302.89	225,594.99	225,594.99	225,594.99	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR/M/OUOP/R/009/2019, contratacion:COCICHA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES, monto:1428302.89, importe_modificado:1428302.89]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0]	169850/proyecto_INICIO, 169850/proyecto_PROCESO, 169850/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC19040169619	Proyecto de inversión	562,500.00	[f1]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562500.0, modificado:562500.0)	RENOVACION GENERAL Y DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESC. TV. SEC. NIDOS DE REGULES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	19629	N	0	0	50	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:234, direccion:Privada carillo puerto 167, Centro histórico de Morelia, 58000 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.18133545, lat:19.70465758]	07-11-2019	05-01-2020	162,241.58	540,805.28	162,241.58	162,241.58	162,241.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0]		En Ejecución	Registrado avances		
2019	4	MIC19040169790	Proyecto de inversión	2,833,965.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2833965.0, modificado:2833965.0)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	43596	[meta1]: [unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.1549825, lat:19.7059044]	15-01-2020	15-01-2020	2,833,933.60	2,833,933.60	2,833,933.60	2,833,933.60	2,833,933.60	[t1]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-9-2019, contratacion:ME DIDOR ES DELAUNETS, A.P. DE C.V., convocante:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:5667667.2, importe_modificado:5667667.2]	[meta]: [unidad_medida:Lote, avance:100.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1667902/proyecto_INICIO, 1667902/proyecto_PROCESO, 1667902/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	MIC19040169811	Proyecto de inversión	467,504.45	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467504.45, modificado:467504.45)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - BERNARDO ABAMCA Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VIVERO, TRAMO: MANUEL DE LA BARCENA - M. AVILA CAMACHO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1345	N	0	0	25000	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. del Vivero 666, Indexe el Vivero, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.22943014, lat:19.68304951], geo2: [cve_municipio:53, localidad:5, direccion:Marcos Castellanos 6, Indexe el Vivero, 58136 Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.23123127, lat:19.67867171]	03-12-2019	31-12-2019	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	461,128.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC19040169846	Proyecto de inversión	952,451.34	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:21, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952451.34, modificado:952451.34)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO. RIEGO DE SELLO DE LA AV. TABOQUEROS, TRAMO: PERIFERICO INDEPENDENCIA - PASO DEL VERGEL Y RIEGO DE SELLO DE LA AV. DEL VERGEL, TRAMO: AV. TABOQUEROS - DEL LAUREL.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA.	1342	N	0	0	100000	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5109.0, meta_modificada:5109.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rio Grande 22, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.24107361, lat:19.68473798], geo2: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Del Laurel, Los Vergues, Morelia, Mich., Mexico, lon:-101.2386057, lat:19.67537388]	02-12-2019	31-12-2019	952,451.34	952,451.34	952,451.34	952,451.34	952,451.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5109.0]		En Ejecución	Registrado avances		
2019	4	MIC1414030037823	Proyecto de inversión	462,977,416.36	[f1]: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:21, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462977416.36, modificado:462977416.36)	Programa De Escuelas De Tiempo Completo	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	SEE_Sub_01_2014	N	0	0	740	[meta1]: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1]: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 175, 51 Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192, lon:-101.192046, lat:19.7039848]	06-08-2014	01-12-2014	462,977,416.60	419,834,441.60	419,834,441.60	419,834,441.60	419,834,441.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC1515030057506	Proyecto de inversión	774,997.47	[f1]: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774997.47, modificado:774997.47)	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños Cuauhtémoc Cárdenas (Fam Ed 2015)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	OS15900	N	0	0	96	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo1]: [cve_municipio:75, localidad:18, direccion: : lon:-102.474679, lat:19.5889741]	15-06-2011	01-08-2011	774,997.47	774,875.01	718,553.38	718,553.38	718,553.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC15150400620316	Proyecto de inversión	18,542,346.13	[f1]: (ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:1, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18542346.13, modificado:18542346.13)	Fondo De Inversión En Infraestructura Para La Educación Media Superior 2015	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de inmuebles	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	SEE_Sub_10_2015	N	0	0	750	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Av. Siervo de la Nación No 12175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán, lon:-101.185555, lat:19.7022223]	20-08-2015	01-12-2016	18,542,346.13					Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC16160300742229	Proyecto de inversión	1,633,978.00	[f1]: (ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:1, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633978.0, modificado:1633978.0)	Recurso Federal Para El Proyecto De Mejoramiento En La Escuela Normal Rural Vasco De Quiroga	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	SEE_Sub_12_2016	N	0	0	1	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1]: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Plazaazules 115, Pueblo Anjeles, codigo postal 58144, morelia Michoacan, lon:-101.185555, lat:19.7022223]	26-06-2016	01-12-2017	1,633,978.00					Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC16170100834758	Proyecto de inversión	446,397.66	[f1]: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446397.66, modificado:446397.66)	Construcción De Laboratorio Taller En La Esc. Sec. Tec. No. 008 (Fam 2016)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	0608315	N	0	0	145	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo1]: [cve_municipio:55, localidad:19, direccion:16TV0698, lon:-102.109722, lat:18.9622223]	09-01-2017	01-04-2017	446,397.66	437,548.72	432,923.92	432,923.92	432,923.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0]		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC17170100843994	Proyecto de inversión	102,791.96	[f1]: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102791.96, modificado:102791.96)	Construcción De Líneas De Agua En La Calle Prologacion Nicolas Bravo Entre Calle Pino Y Calle MayorDomo - 1260	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	12960	N	0	0	100	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1]: [cve_municipio:08, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO INTERIOR S/N COLONIA VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 66490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y CALLE MAYORDOMO, CALLE G, lon:-102.1317661, lat:19.42884791]	20-03-2017	08-05-2017	102,791.96	102,791.96	102,791.96	100,057.46	100,057.46	[t1]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:19493, contratacion:CONVOCANTE HAYUNTAMINTO, monto:102791.96, importe_modificado:102791.96]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta2]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	851845/proyecto_INICIO, 851845/proyecto_PROCESO, 851845/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC1717020084645	Proyecto de inversión	222,128.37	[f1]: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222128.36, modificado:222128.37)	Ampliación De Electricidad En El Fracc Victoriano Parangaricutiro Equihua 88466	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	88466	N	0	0	300	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1]: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PROLONGACION NICOLAS BRAVO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA VICTORIANO ANGUIANO EQUIHUA, 66490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN, lon:-102.1317641, lat:19.42880571]	10-07-2017	28-07-2017						[t1]: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CD-INV-DCO-06/2017, contratacion:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:222128.37, importe_modificado:222128.37]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]		873661/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	

Tabla de Proyecciones
Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

Table with 28 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, Poblacion Beneficiaria, MUJERES, HOMBRES, SERVICIARIOS, METAS, TIPO GOBERNANCIA, GOBERNANCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO (DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO), CONTRATOS, AVANCES FISICOS (AVANCES FISICOS, FOTOS CARPETA_FOTOS), ESTATUS (ESTATUS, FLUJO).

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
																									DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2019	4	MIC180401495854	Proyecto de inversión	742,733.13	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742733.13), modificado:742733.13]	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CTRA No. 69	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80Am05	N	0	0	589	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[geo:1: (eve_municipio:82, localidad:38, direccion:Vicente Guerrero 16, Falda de La Mesa, 61600 Tacámbaro de Codillo, Mich., México, lon:-101.43798694, lat:19.24243961)]	20-11-2018	19-12-2018	742,733.13	740,735.20	740,733.80	740,733.80	740,733.80	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DDP/RAM000XXII/2019.124124124, contrato:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:83000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101504501	Proyecto de inversión	126,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.0, modificado:126000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2832	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	2832	5	45	35	0	[meta:1: [unidad_medida:Celdas Solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0]]	[geo:1: (eve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 98 RANCHERA EL PILAR, 5820 EL PILAR, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.40216912, lat:20.24234891)]	13-03-2019	30-12-2019	126,000.00	126,000.00	126,000.00	37,800.00	37,800.00	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DDP/RAM000XXII/2019.124124124, contrato:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUANDIRO MICHOACAN, monto:83000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta:1: [unidad_medida:Celdas Solares, avance:6.0]]	[1504501/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101504988	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:79624.1)]	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 4469	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA	4469	5	4924	4471	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:73.62]]	[geo:1: (eve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA CENTRO, 6380 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO REHABILITACION DE DRENAJE EN TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES, lon:-101.88079631, lat:18.96825477)]	01-01-2019	31-12-2019	73,624.10	73,624.10	73,624.10	73,624.10	73,624.10	[ttot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63497, convocante:M Ayuntamiento La Huacana, monto:500000.0, importe_modificado:73624.1)]	[meta:1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:73.62]]	[1504988/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505047	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:89146.07)]	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LA ZONA NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 4685	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4685	5	32	28	0	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LINDAVISTA, 6110 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDAVISTA, lon:-100.5668669, lat:19.69700779)]	01-10-2019	01-12-2019	889,146.07	889,146.07	889,146.07	889,146.07	889,146.07	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/DOP-SCN/DAD/2019, convocante:JOSE ARNALDO DE LA SERENA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:889260.36, importe_modificado:889146.07)]	[meta:1: [unidad_medida:Vivienda, avance:15.0]]	[1505047/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505113	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:384501.04)]	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA - 4890	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4890	5	16	14	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:75.96]]	[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERA HUAJUMBARGO, 61220 HUAJUMBARGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO BRECHA CONOCIDO RUMBO A MORELIA SALIR A MANO DERECHA CASCA DEL PANTON NUBLO, lon:-100.73859124, lat:19.48840566)]	03-06-2019	15-10-2019	384,501.04	384,501.04	384,501.04	384,501.04	384,501.04	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/DOP-SCN/DAD/0372015, convocante:ANDRES CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:384501.04, importe_modificado:384501.04)]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.96]]	[1505113/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505150	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198356.2)]	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 4994	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	4994	5	502	466	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:3001.0]]	[geo:1: (eve_municipio:9, localidad:61, direccion:PUEBLITO DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, 61840 DOCTOR MIGUEL MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA LOCALIDAD SE LUKICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES LA HUACANA, lon:-101.72594474, lat:19.16619799)]	08-04-2019	18-05-2019	1,198,356.20	1,198,356.20	1,198,356.20	1,198,356.20	1,198,356.20	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/DOP/RAD/PIH/2019, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:1198356.2, importe_modificado:1198356.2)]	[meta:1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:300.0]]	[1505150/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505272	Proyecto de inversión	492,908.15	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492908.26, modificado:492908.15)]	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA DE LA PROVIDENCIA - 5360	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5360	5	58	42	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:120.9]]	[geo:1: (eve_municipio:34, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO VILLALONGON - LA PROVINCIA MARIEN GUZQUIER, 610METRO 0 0 500 0 0 INTERIOR 0 0 RANCHERA SAN ANTONIO VILLALONGON, 61213 SAN ANTONIO VILLALONGON, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y ARIE, lon:-100.8607988, lat:19.17555923)]	25-03-2019	20-05-2019	492,908.15	492,908.15	492,908.15	492,908.15	492,908.15	[ttot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:6354, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:492908.26, importe_modificado:492908.15)]	[meta:1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:120.9]]	[1505272/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505275	Proyecto de inversión	95,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94879.5)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA LOMA LINDA - 5363	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	5363	5	605	604	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:104.34]]	[geo:1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 6180 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70162009, lat:19.2046877)]	02-09-2019	28-09-2019	94,879.50	94,879.50	94,879.50	94,879.50	94,879.50	[ttot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57296, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0)]	[meta:1: [unidad_medida:Metro lineales, avance:104.34]]	[1505275/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505319	Proyecto de inversión	304,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304500.0, modificado:29638.54)]	CONSTRUCCION DE ANDADOR REGIONAL SAN MIGUEL EL PUEBLITO - 5469	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	5469	5	110	95	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	[geo:1: (eve_municipio:71, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 98 RANCHERA SAN MIGUEL, 5821 SAN MIGUEL, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA, lon:-101.44361687, lat:20.94295123)]	15-03-2019	30-12-2019	296,638.54	296,638.54	296,638.54	296,638.54	296,638.54	[ttot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:006, convocante:ANGEL DE RESUS JAMES MICHOACAN, monto:271243.76, importe_modificado:1.0)]	[meta:1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:300.0]]	[1505319/proyecto PROCESO]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SENIORIDAD	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190101505362	Proyecto de inversión	439,200.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439200.0, modificado:439200.0)	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA CARRITERA 5609	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Viaductos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	5609	5	190	210	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 3815 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE REALIZARA POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.5338741, lat:20.12918778)	15-03-2019	30-12-2019	438,970.19	438,970.19	438,970.19	438,970.19	438,970.19	438,970.19	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:04.0, contratista:SA SALVADO R ZAVALA DIAZ, convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN, monto:438970.08, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0]	(1505362/proyecto NINICO, 1505362/proyecto PROCISO, 1505362/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505412	Proyecto de inversión	200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199979.91)	TERMINACION DE SANITARIOS EN EL TELESCABILLERATO 5767	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5767	5	21	19	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:31.5, meta_modificada:31.04]	[geo]: (eve_municipio:34, localidad:96, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR O RANCHERIA PUCUATO, 61230 PUCUATO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LAS OFICINAS DE LA TENENCIA, lon:-100.70562052, lat:19.59890904)	02-03-2019	30-04-2019	199,979.91	199,979.91	199,979.91	199,979.91	199,979.91	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60.540, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:200000.0, importe_modificado:199979.91]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:31.04]	(1505412/proyecto NINICO, 1505412/proyecto PROCISO, 1505412/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101505967	Proyecto de inversión	1,153,184.99	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153184.99, modificado:1147686.16)	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. SAN ANTONIO DE AGUILILLA MICHOACAN ETAPA II 7946	16	Michoacán de Ocampo	2	Aguililla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	7496	5	130	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]	[geo]: (eve_municipio:2, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 4870 AGUILILLA, AGUILILLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA DEL COLECTOR SANITARIO Y EL REVESTIMIENTO DEL CANAL SE ENCUENTRA SOBRE EL LECHO DEL ARROYO CON EL MISMO NOMBRE ENTRE LAS CALLES, lon:-102.78251976, lat:18.74269571)	25-03-2019	31-07-2019	1,147,686.16	1,147,686.16	1,147,686.16	1,147,686.16	1,147,686.16	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:44.M/OP/AD/001/2019, contratista:FLIPS SANCHEZ RAMIREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA, monto:1147686.16, importe_modificado:1147686.16]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]	(1505967/proyecto NINICO, 1505967/proyecto PROCISO, 1505967/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506255	Proyecto de inversión	90,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ARROYO HONDO 7964	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACÁN	7964	5	10	8	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SALIDA AL AEROPUERTO PUEBLO SAN NICOLAS ARROYO HONDO, 6370 SAN NICOLAS ARROYO HONDO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL SURISTE DE LA POBLACION POR LA SALIDA AL AERD, lon:-100.86387149, lat:18.53927161)	01-05-2019	30-11-2019	90,000.00	89,723.60	89,723.60	89,723.60	89,723.60	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66.494, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUETAMO, MICHOACÁN, monto:90000.0, importe_modificado:20000.00]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0]	(1506255/proyecto NINICO, 1506255/proyecto PROCISO, 1506255/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506413	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:674069.67)	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL 8411	16	Michoacán de Ocampo	57	Nocupetaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8411	5	1719	1541	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2260.0, meta_modificada:50.0]	[geo]: (eve_municipio:57, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUCUPETARO DE MORELOS, 6300 NUCUPETARO DE MORELOS, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUCUPETARO DE MORELOS, lon:-101.16275786, lat:19.0402854)	01-07-2019	02-09-2019	676,069.67	676,069.67	676,069.67	676,069.67	676,069.67	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MN/AD-018/2019, contratista:ING. JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO, convocante:AYUNTAMIENTO DE NUCUPETARO, monto:676069.67, importe_modificado:676069.67]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0]	(1506413/proyecto NINICO, 1506413/proyecto PROCISO, 1506413/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506468	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE LOS JAMES 8565	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACÁN	8565	5	13	11	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:383, direccion:CALLERON PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMON DE LOS JAMES (LA CUCHILLA), 61970 EL LIMON DE LOS JAMES (LA CUCHILLA), HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA AL LADO DEL CALLEON PRINC, lon:-100.87668571, lat:18.56842207)	01-06-2019	30-11-2019	120,000.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66.485, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUETAMO, MICHOACÁN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.00]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0]	(1506468/proyecto NINICO, 1506468/proyecto PROCISO, 1506468/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101506479	Proyecto de inversión	50,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL REPARO 8603	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOACÁN	8603	5	28	29	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:38, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REPARO, 61959 EL REPARO, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LAS CRIBAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.10431664, lat:18.8559938)	01-09-2019	31-12-2019	50,000.00	49,999.97	49,999.97	49,999.97	49,999.97	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:66.507, contratista:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HUETAMO, MICHOACÁN, monto:50000.0, importe_modificado:20000.00]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1506479/proyecto NINICO, 1506479/proyecto PROCISO, 1506479/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507261	Proyecto de inversión	385,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:348929.64)	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 11153	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	11153	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ZALAZAR INTERIOR SN CIUDAD CENTRO, 8500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE ENRY Y CALLE SOLEDAD, CALLE NOGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE LA COLONIA EL INWADO, lon:-101.52131378, lat:20.09167123)	19-03-2019	30-12-2019	348,929.64	348,929.64	348,929.64	348,929.64	348,929.64	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:00.9, contratista:MICELAS NARANJO OROZCO, convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN, monto:385015.44, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]	(1507261/proyecto NINICO, 1507261/proyecto PROCISO, 1507261/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507361	Proyecto de inversión	275,800.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275800.0, modificado:275800.0)	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JARDIN DE ANS MIGUEL BOUNAROTTI 11382	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN	11382	5	90	70	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]	[geo]: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NAVARIT INTERIOR SN CIUDAD LOS ANGELES, 8507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE QUINTANARROO, CALLE SINALOA LA OBRA SE REALIZARA EN EL KINDER DE LA COLONIA LOS ANGELES, lon:-101.52619227, lat:20.0848052)	19-03-2019	30-12-2019	275,800.00	275,800.00	275,800.00	275,800.00	275,800.00	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/OP/MAM000XII/2019-09-29-20, contratista:JUAN REYNALDO GUIZA, convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN, monto:275770.21, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]	(1507361/proyecto NINICO, 1507361/proyecto PROCISO, 1507361/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O							TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEMANDA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA						NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES						HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	4	MIC19010150921	Proyecto de inversión	281,285.42	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281285.42, modificado:281233.69)]	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO A JANAMORO 13691	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12691	5	49	44	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:18.75)]	[geo1: (eve_municipio:34, localidad:107, direccion:BRECHA TRAMO SALIDA A JANAMORO - JANAMORO MARGEN OCCIDENTE KILOMETRO 3 + 5 D+ INTERIOR O RANCHERIA RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), 61206 RINCÓN DE ARRIBA (JANAMORO), HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA C0, lon:-101.52460722, lat:19.74299991)]	01-10-2019	30-11-2019	281,233.69	281,233.69	281,233.69	281,233.69	281,233.69	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69162, contratista: convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:281285.42, importe_modificado:281265.92)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:18.75)]	1507921/proyecto INICIO, 1507921/proyecto FIN, 1507921/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101508154	Proyecto de inversión	59,400.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59400.0, modificado:27010.0)]	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR - 13239	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULIANDIRO MICHOACAN	13239	5	80	120	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA JANAMARUATO, 58533 JANAMARUATO PURULIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO DRENAJE POR LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.58557857, lat:20.10212948)]	19-03-2019	31-12-2019	27,010.00	27,010.00	27,010.00	27,010.00	27,010.00	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62146, contratista: convocante:MUNICIPIO DE PURULIANDIRO MICHOACAN, monto:59400.0, importe_modificado:120)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0)]	1508154/proyecto INICIO, 1508154/proyecto FIN, 1508154/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101508782	Proyecto de inversión	310,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:0.0)]	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUERTANILLO LA GARRITA - 14655	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE TZITZIO	14655	5	100	80	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0)]	[geo1: (eve_municipio:101, localidad:173, direccion:PUEBLO MANZANA DE QUERTANILLO, 61335 MANZANA DE QUERTANILLO, TZITZIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE V. CAMINO DE QUERTANILLO A LA GARRITA, lon:-100.89731567, lat:19.52007981)]	24-04-2019	12-06-2019						[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:M/DO/PSM/R/03/2019, contratista:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1994379.11, importe_modificado:1994379.11)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)]	1508782/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101508975	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994379.11)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA TENENCIA DE OPOPEO SEGUNDA ETAPA - 18752	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	16732	5	272	228	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0)]	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBL OPOPEO, KILÓMETRO SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MADENO Y CALLE AGUILAS SEREN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA DE LA CAPILLA HACIA ARRIBA MAS O MENOS TRES CUADRA, lon:-101.60317067, lat:19.41085789)]	04-02-2019	15-06-2019	1,994,379.11	1,994,379.11	1,994,379.11	1,994,379.11	1,994,379.11	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/DO/PSM/R/03/2019, contratista:C-ARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, monto:1994379.11, importe_modificado:1994379.11)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0)]	1508975/proyecto INICIO, 1508975/proyecto PROCISO, 1508975/proyecto FIN	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190101511440	Proyecto de inversión	28,283,694.81	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28283694817, modificado:28283694817)]	Rehabilitación del Camino a Santa Clara del Cobre - Inmueble Turistal Alto - Tramo D+000 al 9-700 en el Municipio de Salvador Escalante	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SCOP	860843	N	0	0	2000	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:67900.0, meta_modificada:67900.0)]	[geo1: (eve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avda Generalísimo Morales Pte. 1015, El Artesano, 61800 Santa Clara del Cobre, Mich., Mexico, lon:-101.62913561, lat:19.40918651)]	01-11-2018	31-08-2019	28,283,694.81	28,283,694.81	28,283,694.81	28,283,694.81	28,283,694.81	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC CUP/PROE-02/2018, contratista:FUTURA S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:24769300567, importe_modificado:28283694817)]	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:67900.0)]	1511440/proyecto INICIO, 1511440/proyecto PROCISO, 1511440/proyecto FIN	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518736	Proyecto de inversión	252,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:252000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGER DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE - 19778	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULIANDIRO MICHOACAN	19778	5	70	50	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SIN CIUDAD LOMAS DEL AGUA TIENA, 88507 PURULIANDIRO, PURULIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGER, lon:-101.46697724, lat:20.08746461)]	20-03-2019	30-12-2019	252,000.00	252,000.00	252,000.00	75,599.94	75,599.94	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DO/PSM/R/03/2019-121312, contratista:HECTOR PEREZ MULLILO, monto:31899.74, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0)]	1518806/proyecto INICIO, 1518816/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518740	Proyecto de inversión	441,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441000.0, modificado:441000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGER CIENTO SETENTA Y NUEVE - 20084	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULIANDIRO MICHOACAN	20084	5	150	130	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:70.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SIN CIUDAD BENITO JUAREZ, 88508 PURULIANDIRO, PURULIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGER, lon:-101.51709127, lat:20.09229935)]	20-03-2019	30-12-2019	441,000.00	441,000.00	441,000.00	132,300.00	132,300.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DO/PSM/R/03/2019-1242424, contratista:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURULIANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:35.0)]	1518740/proyecto INICIO, 1518740/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518765	Proyecto de inversión	94,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94500.0, modificado:94500.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES AGER DOSCIENTOS SETENTA Y DOS - 20149	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULIANDIRO MICHOACAN	20149	5	30	30	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SIN CIUDAD LOS ANGELES, 88507 PURULIANDIRO, PURULIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA AGER, lon:-101.52006404, lat:20.08534131)]	20-03-2019	30-12-2019	94,500.00	94,500.00	94,500.00	28,350.00	28,350.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DO/PSM/R/03/2019-1242424, contratista:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURULIANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0)]	1518765/proyecto INICIO, 1518765/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado
2019	4	MIC190201518895	Proyecto de inversión	31,500.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20479	16	Michoacán de Ocampo	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULIANDIRO MICHOACAN	20479	5	10	10	0	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:5.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:55, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA TERESA, 88311 SANTA TERESA, PURULIANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.63595674, lat:19.97105761)]	20-03-2019	31-12-2019	31,500.00	31,500.00	31,500.00	9,450.00	9,450.00	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/DO/PSM/R/03/2019-1242424, contratista:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURULIANDIRO MICHOACAN, monto:630000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0)]	1518895/proyecto INICIO, 1518895/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201518940	Proyecto de inversión	108,370.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108370.0, modificado:108370.0)]	MEJORAMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 20617	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	20617	5	100	100	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR EN CHIANO BRENCH, 58503 PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE PLAN DE AVILA Y CALLE PURUANDIRO, CALLE MANANTIAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA DE JEROCHE, lon:-101.5624704, lat:20.08819999)]	20-03-2019	30-12-2019	108,370.00	108,370.00	108,370.00	108,175.11	108,175.11	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62425, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:108370.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0)]	(1518940/proyecto PROCESO, 1518940/proyecto INICIO, 1518940/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201519226	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	CONSTRUCCION DE SESO FOSITA EN PINZANANGAPO - 21403	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOCAN	21403	5	106	100	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:377, direccion:CALLE RUMBO A LAS PARCELAS EJIDALES RANCHERIA PINZANANGAPO, 61973 PINZANANGAPO, HUETAMO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CARRITERA A ARJA Y CALLEJON S/N, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA POBLACION CERCA DEL ARROYO, lon:-100.90178203, lat:18.55450186)]	01-09-2019	31-12-2019	100,000.00	99,962.90	99,962.90	99,962.90	99962.9	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58012, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOCAN DE OCAJUPA, monto:100000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1519226/proyecto INICIO, 1519226/proyecto PROCESO, 1519226/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201519291	Proyecto de inversión	50,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)]	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN JOSE DEL PALMAR - 21528	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOCAN	21528	5	12	10	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0)]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:228, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO SAN JOSE DEL PALMAR, 61957 SAN JOSE DEL PALMAR, HUETAMO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLEJON S/N Y CALLEJON S, BRECHA QUE CONDUCE A EL AGUA DE LA VIRGEN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL AGUA, lon:-101.18845677, lat:18.7022639)]	01-09-2019	30-11-2019	50,000.00	49,870.30	49,870.30	49,870.30	49870.3	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66540, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOCAN, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:160.0)]	(1519291/proyecto PROCESO, 1519291/proyecto INICIO, 1519291/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201519344	Proyecto de inversión	271,120.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271120.0, modificado:271120.0)]	CONSTRUCCION DE BARRAS SANTIBAGO EN CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL MONTECILLOS - 21634	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOCAN	21634	5	237	240	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]		[geo1: (cve_municipio:38, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL MONTECILLOS, 61554 SAN MIGUEL MONTECILLOS (MONTECILLOS), HUETAMO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLEJON S/N Y CALLE CALLE QUE CONDUCE AL J/N, CALLE QUE PASA POR LA PRIMARIA LA OBRA SE UBIC EN LA CA, lon:-101.0776275, lat:18.61511973)]	01-08-2019	31-12-2019	271,120.00	271,114.52	271,114.52	271,114.52	271114.52	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66539, contratista, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOCAN, monto:271120.0, importe_modificado:271120.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metro lineales, avance:200.0)]	(1519344/proyecto FIN, 1519344/proyecto INICIO, 1519344/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201519485	Proyecto de inversión	280,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 22034	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	22034	5	18	22	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 5853 URURUTA, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60865154, lat:20.9471205)]	21-03-2019	21-03-2019	280,000.00	280,000.00	280,000.00	276,708.10	276708.1	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAD/OP/18/000000/2019-083083, contratista:OMAR HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:118969.19, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:5.0)]	(1519485/proyecto INICIO, 1519485/proyecto FIN, 1519485/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201519488	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 22046	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCAN	22046	5	8	12	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]		[geo1: (cve_municipio:71, localidad:62, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERIA URURUTA, 5853 URURUTA, PURUANDIRO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60826351, lat:20.04430889)]	21-03-2019	30-12-2019	23,971.97	23,971.97	23,971.97	23,971.97	23971.97	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62310, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCAN, monto:25000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)]	(1519488/proyecto PROCESO, 1519488/proyecto INICIO, 1519488/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201520587	Proyecto de inversión	100,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)]	TERMINACION DE DOS AULAS EN EL TELECOMILLERARO - 25143	16	Michoacán de Ocampo	83	Tançitaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	25143	5	18	10	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0)]		[geo1: (cve_municipio:83, localidad:8, direccion:CALLEJON ULTIMO CALLEJON SOBRE CARRITERA SALIDA A COPETRH RANCHERIA APO, 60470 APO, TANÇITARO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE Y ULTIMO CALLEJON QUE SE ENCUENTRA DE LADO IZQUIERDO CARRITERA SALIDA A COPETRH EN LAS INSTALACIONES, lon:-102.4181461, lat:19.43027326)]	29-04-2019	29-06-2019	100,000.00	100,000.00	94,556.50	94,556.50	94556.5	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60513, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TANÇITARO MICHOCAN, monto:100000.0, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:300.0)]	(1520587/proyecto INICIO, 1520587/proyecto PROCESO, 1520587/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	4	MIC190201521305	Acción	718,753.29	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718753.29, modificado:706884.98)]	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 26228	16	Michoacán de Ocampo	84	Tangamandapio	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO	26228	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBITO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRERA MUNICIPAL, lon:-102.432801, lat:19.953995)]	15-02-2019	30-11-2019	706,884.98	706,884.98	706,884.98	706,884.98	706884.98	[tcto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57227, contratista, convocante:MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, monto:718753.29, importe_modificado:706884.98)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	(1521305/proyecto INICIO, 1521305/proyecto PROCESO, 1521305/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	4	MIC190201521696	Proyecto de inversión	26,637,199.93	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663719993E7, modificado:2.663719993E7)]	SUSTITUCION CENTRO DE SALUD DE ZITACUARO MUNICIPIO DE ZITACUARO MICHOCAN DE OCAJUPA - 61545	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	61545	5	44991	39914	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE SUR 4 INTERIOR SN COLONIA ZITACUARO CENTRO, 61500 HEROICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOCAN DE OCAJUPA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE MILCHOR OCAJUPA, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOS CUARDA DE LA PLAZA CIVICA BENT, lon:-100.35585648, lat:19.43682953)]	01-10-2019	31-12-2019	26,637,199.93	26,637,199.93	26,637,199.93	7,876,959.57	7876959.57	[tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/PLP/CCA/SS-001/02/019, contratista:TECNOCO INSTRUCCIONES ECOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SERVICIO S DE SALUD DE MICHOCAN, monto:2.625653192E7, importe_modificado:2.663719993E7)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.9)]	(1521696/proyecto INICIO, 1521696/proyecto PROCESO, 1521696/proyecto FIN)	En Ejecución	Validado	avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROBACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190201522096	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PRIMARIA EN LA CALLE DE ABAJO - 27751	16	Michoacán de Ocampo	108	Zamora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZAMORA DE HIDALGO MICHOACÁN	27751	5	1238	1012	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:5.0)]	1	GOBIERNO	30-04-2019	31-12-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	1,160,179.95	1,160,179.95	1160179.95	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ/2019/2021/OP/II/CM/3/2019-03, contrato:OSCAR GONZALO MARTINEZ BARRAGAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, monto:387266.5, importe_modificado:0.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0)]	(1522096/proyecto FIN, 1522096/proyecto PROCISO, 1522096/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201522843	Proyecto de Inversión	161,147.04	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161147.04, modificado:160306.2)]	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO - 28838	16	Michoacán de Ocampo	43	Jacona	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN	28838	5	163	163	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:38.81, meta_modificada:38.81)]	1	GOBIERNO	01-05-2019	31-08-2019	160,306.20	160,306.20	160,306.20	160,306.20	160306.20	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MIM / FAS / AD / CP / 2019 / 014, contrato:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN, monto:387266.5, importe_modificado:0.0)]	[meta: (unidad_medida:Piezas, avance:38.81)]	(1522843/proyecto FIN, 1522843/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201523900	Proyecto de Inversión	342,441.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342441.00, modificado:342441.08)]	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE BOCAS DE TORRENTA EN COLONIA CENTRO ACUTIZO DEL CANE MICH - 30066	16	Michoacán de Ocampo	1	Acutzio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30066	5	300	150	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	GOBIERNO	15-04-2019	29-11-2019	114,483.01	114,483.01	114,483.01	114,483.01	114483.01	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:61262, contrato:JOSUE MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ACUTIZO MICH., monto:342441.08, importe_modificado:342441.08)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	(1523900/proyecto FIN, 1523900/proyecto PROCISO, 1523900/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201523953	Proyecto de Inversión	520,900.55	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60000.0, modificado:51810.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460900.55, modificado:410716.36)]	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA - 30114	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE PENJAMILLO	30114	5	30	26	0	[meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1076.7)]	1	GOBIERNO	01-04-2019	29-06-2019	462,352.36	462,352.36	462,352.36	462,352.36	462352.36	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:66194, contrato:SERVICIOS CUADRATOS MICHOACÁN, monto:462352.36, importe_modificado:462352.36)]	[meta: (unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1076.7)]	(1523953/proyecto FIN, 1523953/proyecto PROCISO, 1523953/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201524901	Proyecto de Inversión	320,154.48	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320154.48, modificado:315707.51)]	AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE CERRADA ALLENDE EN ZACAPU - 31182	16	Michoacán de Ocampo	107	Zacapu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU MICH	31182	5	42	35	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	1	GOBIERNO	23-05-2019	14-06-2019	315,707.51	315,707.51	315,707.51	315,707.51	315707.51	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:MZ/MD/DOU/AD/FAS/2019/004, contrato:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DE ZACAPU, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, monto:315707.51, importe_modificado:315207.51)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)]	(1524901/proyecto FIN, 1524901/proyecto PROCISO, 1524901/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201526215	Proyecto de Inversión	3,176,341.99	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:4, monto:1588170.97, modificado:0.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588170.98, modificado:1584332.83)]	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TICHUICHO COLONIA LA ARBOLEDA MUNICIPIO DE TICHUICHO DE NICOLÁS ROMERO MICHOAC - 90674	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	90674	5	192	170	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)]	1	GOBIERNO	16-05-2019	15-08-2019	1,584,332.82	1,584,332.82	1,584,332.82	1,584,332.82	1584332.82	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAC/PIE/OBRAS/16/OIS/2019, contrato:SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES DE LA ARBOLEDA, 61370 TICHUICHO, TICHUICHO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE BOULEVARD DE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE CANDIDO RAMIREZ TODA LA COLONIA ARBOLEDA CERCA DE LA FARMACIA SAN ANGEL, lon:100.73706819, lat:18.89933585)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:100.0)]	(1526215/proyecto FIN, 1526215/proyecto PROCISO, 1526215/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201527317	Proyecto de Inversión	32,387.57	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32387.57, modificado:32387.57)]	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TAZAMANCUZIRO - 35230	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	35230	5	50	50	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0)]	1	GOBIERNO	24-06-2019	12-07-2019	0	0	0	0	0	[tcto: Sin contratos nuevos en el trimestre]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0)]	(1527317/proyecto FIN, 1527317/proyecto PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201528162	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VILLA HERMOSA SEGUNDA E - 105073	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	105073	5	34	22	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1053.0, meta_modificada:1053.0)]	1	GOBIERNO	15-04-2019	31-12-2019	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,732.22	1,998,732.22	1998732.22	[tcto: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:DO F/INE/PO/152/2019, contrato:LA MARIA CRISTINA Espinosa de la Torre, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:1998732.22, importe_modificado:1998732.22)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1053.0)]	(1528162/proyecto FIN, 1528162/proyecto PROCISO, 1528162/proyecto NICIO)	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO			
								ENTIDAD RESPONSABLE	DESEMPEÑO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC19020152909	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VIRREY DE MENDOZA ENTR- 111559	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111559	5	54	36	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}]	[geo: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE VIRREY DE MENDOZA PUEBLO SAN ANDRES TZONONDARO, 8420 SAN ANDRES TZONONDARO, 5 QUIRICUA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE VIRREY DE MENDOZA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GENERAL TAYORA SIN REFERENCIA, lon: 101.63133144, lat:19.6709364}]	15-04-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	999,572.12	999,572.12	999572.12	[tcto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/RE/900178/2019, contratista:ING. LUIS FERNANDO GARCIA MUJIZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:999572.12, importe_modificado:999572.12}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}]	[unidad_medida:Otros, avance:500.0}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC19020152929	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL RANCHO EN LA LOCALIDAD DE TUZANTLA MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN - 113338	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	113338	5	135	90	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}]	[geo: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE BIECHA EL RANCHO Y BIECHA CONOCIDO EL RANCHO, CONOCIDO EL RANCHO, lon: 100.5732985, lat:19.2072939}]	15-04-2019	31-12-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	856,358.19	856,358.19	856,358.19	[tcto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:DO P/R/RE/900190/2019, contratista:CONSTRUCION Y EDIFICADORA S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1298426.74, importe_modificado:1298426.74}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}]	[unidad_medida:Otros, avance:600.0}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC19020153069	Proyecto de inversión	1,311,506.38	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311506.38, modificado:1311506.38}]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE JILGUERO COL. LOS PURENGUES DE LOS REYES MICH - 41029	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41029	5	45	40	0	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.46, meta_modificada:395.46}]	[geo: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO INTERIOR SN COLUMA LOS PURENGUES, 6030 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE FELICANOS, CALLE CISNE ADO METROS AL SUR DEL HOSPITAL REGIONAL, BARRIO POR LA CALLE GAVIOTA, lon: 102.47694236, lat:19.60480818}]	22-04-2019	23-09-2019	1,311,506.38	1,306,889.51	1,306,889.51	1,306,889.51	1306889.51	[tcto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MT/MP/OP/FI/R/2019/H/06/2019, convocante:GRUPO CONSTRUCTOR OCAVA S.A. DE C.V., monto:1306889.51, importe_modificado:1306889.51}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.46}]	[unidad_medida:Metros lineales, avance:395.46}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201532161	Proyecto de inversión	40,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:39700.0}]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN EL VARAL - 71298	16	Michoacán de Ocampo	29	Churumuco	Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE CHURUMUCO	71298	5	4	7	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]	[geo: {cve_municipio:29, localidad:125, direccion:COLONIA RAMIREZ DEL VARAL PUERTO DE VARAL, 5159 RAMIREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL), CHURUMUCO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y. ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL VARAL, lon: 101.51986193, lat:18.75215234}]	01-01-2019	31-12-2019	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	39700	[tcto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:016/19, contratista:FRANCISCO HERRERA JUJIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, MICHOACAN, monto:1.0, importe_modificado:1.0}, tcto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63515, convocante:MUNICIPIO DE CHURUMUCO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}]	[unidad_medida:Otros, avance:2.0}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201532963	Proyecto de inversión	156,578.80	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156578.8, modificado:81009.01}]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BIZNAGA EN LA COLONIA LA POPALERA - 72445	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUTAMIENTO DE HUANDACAREO	72445	5	15	25	0	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}]	[geo: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA COLONIA LA POPALERA, 3802 HUANDACAREO, HUANDACAREO DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE ROSE MARIA BOCANEGRA, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COL. LA POPALERA EN lon: -101.28500803, lat:19.99377389}]	03-06-2019	17-06-2019	81,009.01	81,009.01	81,009.01	81,009.01	81009.01	[tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65752, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:81009.01, importe_modificado:81009.01}]	[meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}]	[unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201533745	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:128024.35}]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 73736	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	73736	5	266	232	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}]	[geo: {cve_municipio:79, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERA CUNGO, 63805 CUNGO, SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL CAMPO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CUNGO., lon: -101.64570423, lat:19.37811406}]	01-07-2019	11-10-2019	128,024.35	128,024.35	128,024.35	63,125.80	63125.80	[tcto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71446, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, MICHOACAN, monto:128024.35, importe_modificado:128024.35}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}]	[unidad_medida:Otros, avance:25.0}]	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201534059	Proyecto de inversión	1,150,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1148123.77}]	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SELLO SANITARIO EN PERFORACION DE LA COMUNIDAD DE LOS CHANCOS MUNICIPIO DE TANHUATO - 74156	16	Michoacán de Ocampo	86	Tanhuatío	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUTAMIENTO DE TANHUATO MICHOACAN	74156	5	255	185	0	[meta: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geo: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:CALLE NACIONAL RANCHO LOS CHANCOS, 99235 LOS CHANCOS, TANHUATO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CABRERA VISTA HERMOZA LA PRIDAD Y CALLE CHARULTIPEC, CAMINO ENFERMARIOS MANUEL LA PERFORACION SE ENCUENTRA EN LOS TERRRENOS DEL CAMPO DIF, lon: -102.41020675, lat:20.27085984}]	09-07-2019	20-09-2019	1,148,123.70	1,148,123.70	1,148,123.70	1,148,123.70	1148123.70	[tcto: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:MT/MP/OP/FI/R/102/2019, contratista:MACROS ANTONIO ARAGAZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN, monto:1148123.7, importe_modificado:1148123.7}]	[meta: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	[unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	MIC190201536198	Proyecto de inversión	220,960.60	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220960.6, modificado:220960.6}]	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESE CUNDARIA CUARENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORU - 51122	16	Michoacán de Ocampo	111	Ziracuaretiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	51122	5	23	17	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}]			15-05-2019	28-06-2019	220,960.60	220,960.60	220,960.60	220,960.60	220,960.60	220960.6	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2/M/DU/DFAD/035/19/2019, contrato:ALBA ROCO MALDONADO MALDONADO, convocaante:MUNICIPALIDAD DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN, monto:220960.6, importe_modificado:220960.6}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}]	1536198/proyecto NICO, 1536198/proyecto PROCISO, 1536198/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201536519	Proyecto de inversión	37,500.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 77991	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	77991	5	28	32	0	[meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}]			01-05-2019	31-12-2019	37,500.00	37,500.00	37,500.00	36,690.64	36,690.64	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62122, contrata:convocaante:MUNICIPALIDAD DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:37500.0, importe_modificado:1.0}]	[meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}]	1536519/proyecto NICO, 1536519/proyecto PROCISO, 1536519/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201536625	Proyecto de inversión	3,990,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3990000.0, modificado:3990000.0}]	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA - 51966	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	51966	5	150	150	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}]			01-03-2019	31-12-2019	3,990,000.00	3,990,000.00	3,988,935.86	3,988,935.86	3,988,935.86	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2/M/DU/DFAD/VV/066/2019, contrata:IDEMICH S A DE CV, convocaante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:251832.97, importe_modificado:398935.86}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2430.0}]	1536625/proyecto NICO, 1536625/proyecto PROCISO, 1536625/proyecto NICO, 1536625/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201536846	Proyecto de inversión	433,796.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433796.0, modificado:433796.0}]	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD - 78446	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78446	5	433	200	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]			01-07-2019	10-09-2019	433,796.00	433,796.00	433,737.30	433,737.30	433,737.30	[tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65581, contrata:convocaante:MUNICIPALIDAD DE TANCITARO MICHOACAN, monto:433796.0, importe_modificado:433796.0}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	1536846/proyecto NICO, 1536846/proyecto PROCISO, 1536846/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201537222	Proyecto de inversión	146,296.22	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146296.22, modificado:146296.22}]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN JUAN MUNICIPIO DE CHARO MICHOACAN - 78977	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACAN	78977	5	36	54	0	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}]			31-05-2019	16-07-2019	145,043.99	145,043.99	145,043.99	145,043.99	145,043.99	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/M/DFAD/2019, contrata:CONSTRUCCIONES ARCA, S.A. DE CV, convocaante:MUNICIPALIDAD DE CHARO DE MICHOACAN, monto:146296.22, importe_modificado:145043.99}]	[meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}]	1537222/proyecto NICO, 1537222/proyecto PROCISO, 1537222/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201539111	Proyecto de inversión	1,510,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, prog_estatal_mun:CEAC, monto:906000.0, modificado:906000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604000.0, modificado:604000.0}]	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAZAZALCA - 81849	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	RIO CARLOS DEL AGUILAR ENRIQUETZ	81849	5	1673	1555	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]			24-06-2019	13-09-2019	604,000.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	604000.00	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/M/DU/DFAD/004/2019, contrata:ARQ CARLOS DEL AGUILAR ENRIQUETZ, convocaante:MUNICIPALIDAD DE TLAZAZALCA, MICHOACAN, monto:604000.0, importe_modificado:604000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}]	1539111/proyecto NICO, 1539111/proyecto PROCISO, 1539111/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201540235	Proyecto de inversión	170,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169569.51}]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 83535	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	83535	5	156	123	0	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}]			23-09-2019	12-10-2019	169,569.50	169,569.50	169,569.50	169,569.50	169,569.50	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/M/DU/DFAD/002/2019, contrata:ACTIVIDAD MAESTRAS GARCIDUEÑAS S.A. DE CV, convocaante:MUNICIPALIDAD DE TLAZAZALCA, MICHOACAN, monto:169569.5, importe_modificado:169569.51}]	[meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}]	1540235/proyecto NICO, 1540235/proyecto PROCISO, 1540235/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201541050	Proyecto de inversión	900,000.00	[ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}]	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO - 59489	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	59489	5	120	120	0	[meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}]			19-02-2019	19-05-2019	900,000.00	900,000.00	899,999.99	899,999.99	899,999.99	[tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2/M/DU/DFAD/Ep/086/2019, contrata:ING MIGUEL ANGEL GOMEZ TADEO, convocaante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}]	[meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}]	1541050/proyecto NICO, 1541050/proyecto NICO, 1541050/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS		ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS			
2019	4	MIC190201541380	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197276.92)	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA SECUNDARIA FEDERAL HUMANISTA VASCO DE QUIROGA 60126	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	60126	5	2120	2080	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0]		[geo1] (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALE CARLOS SALAZAR COLONIA SAN FRANCISCO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS SALAZAR Y CALLE PEPILA CALLE HUMANISTA VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE ENCUENTRA SECUNDARIA FEDERAL HU, lon:-101.64590699, lat:19.4067848)	01-07-2019	15-11-2019	1,197,276.92	1,197,276.92	1,197,276.92	1,077,548.49	1077548.49	[tcto1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS E/DOP/FISM/R/28/2 019, contratista:JAIME CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:1197276.92, importe_modificado:1197276.92)	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]	[meta1]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]	1541380/proyecto INICIO, 1541380/proyecto PROCESO, 1541380/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201543765	Proyecto de inversión	97,789.50	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97789.5, modificado:97789.5)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS CAMINO TLAZAZACA GUAPAELECUARO - 88976	16	Michoacán de Ocampo	94	Tlazazalca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	88976	5	38	35	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:100.0]		[geo1] (cve_municipio:94, localidad:18, direccion:CALE CONDIDO RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA YERBABUENA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO HUAPAELECUARO, CALLE CONDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL MANANTIAL JUNICO POR ESE CAMINO, lon:-102.02248794, lat:19.99438705)	25-02-2019	29-03-2019						[tcto1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63 908, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN, monto:97789.5, importe_modificado:97789.5)	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1543765/proyecto INICIO, 1543765/proyecto PROCESO, 1543765/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544436	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 64548	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	64548	5	100	100	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0]		[geo1] (cve_municipio:112, localidad:158, direccion:CALE EN DIRECCION A CURUNGUZO COLONIA VALLE VERDE, 61527 VALLE VERDE, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA-TOLUCA Y BRECHA EN DIRECCION A VALLE VERDE, CURUNGUZO VALLE VERDE, lon:100.35341625, lat:19.47906239)	01-04-2019	31-12-2019	599,999.72	599,999.72	599,999.72	599,999.72	599999.72	[tcto1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60 230, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ZITACUARO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0)	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0]	1544436/proyecto INICIO, 1544436/proyecto PROCESO, 1544436/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201546871	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	MEJORAMIENTO DE CLINICA RURAL - 67963	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	67963	5	150	150	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1] (cve_municipio:112, localidad:142, direccion:CALE CAMINO PAVIMENTADO CONDIDO PUENTECILLAS - DONACION OIEDA RANCHERA PUENTECILLAS (TERCERA MANZANA DE DONACION OIEDA), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUEN, lon:-100.303091, lat:19.4814687)	01-01-2019	31-12-2019	299,999.68	299,999.68	299,999.68	299,999.68	299100.52	[tcto1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60 261, contratista:, convocante: AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1546871/proyecto INICIO, 1546871/proyecto PROCESO, 1546871/proyecto INICIO, 1546871/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547927	Proyecto de inversión	165,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MONTE CRUZ COL CASTAÑEDA CON TUBERIA DE DIEZ PULG - 69684	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	69684	5	40	40	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0]		[geo1] (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE CALLE VERACRUZ PUERTO CASTAÑEDA, 60000 ANTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MONTE CRUZ Y CALLE CASTAÑEDA, CALLE GONZALEZ SE ACCESA POR LA CALLE RAFAELA GONZALEZ HASTA LA ALTURA DEL KINDER JOSE LUIS CABRE, lon:-102.28207312, lat:18.3567963)	21-05-2019	31-07-2019	165,000.00	163,475.20	163,475.19	163,475.19	163475.19	[tcto1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA M/MS/DRUM/A/PII/DOS 2019, contratista: DIEGO PALCMINOS CONDIDO RANCHO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:165000.0, importe_modificado:163475.19)	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]	1547927/proyecto INICIO, 1547927/proyecto PROCESO, 1547927/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547951	Proyecto de inversión	1,126,305.63	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126305.63, modificado:1126305.63)	RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA VIVIENDA EN LA VUELTA - 69705	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	69705	5	125	125	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0]		[geo1] (cve_municipio:10, localidad:694, direccion:CALE CALLE DE LA VUELTA RANCHERIA LA VUELTA, 69614 VUELTA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA VUELTA Y CALLE CALLE SECUNDARIA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA MUNICIPIO DE ARTEAGA, lon:-102.24147345, lat:18.4956711)	21-05-2019	31-07-2019	1,109,350.70	1,109,350.70	1,109,350.70	1,109,350.70	1109350.7	[tcto1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD RV/SOC/CONA LAZARO CARDENAS-102/2019, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:1109350.7, importe_modificado:1109350.7)	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:2.0]	1547951/proyecto INICIO, 1547951/proyecto PROCESO, 1547951/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551070	Proyecto de inversión	227,739.26	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26)	MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE COTZUIRO - 102611	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102611	5	32	27	0	[meta1]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo1] (cve_municipio:53, localidad:49, direccion:CALE SAN JOSÉ CHUQUIMITO (EL SALTO INTERIOR DOMICLIO CONDIDO RANCHERIA COTZUIRO, 14830 COTZUIRO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ CHUQUIMITO EL SALTO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN NOBRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.296986, lat:19.80989537)	01-07-2019	31-12-2019	153,241.22	153,241.22	153,241.22	45,972.17	45972.17	[tcto1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-154/DV/008/ADM/1 9, contratista:CONSTRUCCION CARBAMHU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:153241.22, importe_modificado:153241.22)	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:0.9]	[meta1]: [unidad_medida:Otros, avance:0.9]	1551070/proyecto INICIO, 1551070/proyecto PROCESO, 1551070/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551162	Proyecto de inversión	550,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDRO - 102751	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102751	5	53	43	0	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0]		[geo1] (cve_municipio:53, localidad:108, direccion:CALE CEDRO INTERIOR SN 14830 PUERTO DE BUENAVISTA, BALAZAR CARDENAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BOLDY Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EUCALIPTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA ESPAÑA C, lon:-101.1236017, lat:19.68610296)	05-08-2019	27-12-2019	525,002.49	525,002.49	525,002.49	367,000.00	367000.00	[tcto1]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-132/DV/0129/ADM/1 9, contratista:PROCE INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:525002.87, importe_modificado:525002.87)	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0]	[meta1]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0]	1551162/proyecto INICIO, 1551162/proyecto PROCESO, 1551162/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	4	MIC190201551284	Proyecto de Inversión	320,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL EN ANDADOR SIN NOMBRE COL MARIEL 103024	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO	103024	5	77	63	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0)]			05-08-2019	27-12-2019	260,743.50	260,743.50	260,743.50	78,223.06	78223.06	[tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contratos:SA-17707000A04M/19, contratos:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA COLOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:260743.54, importe_modificado:260743.54)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0)]	1551284/proyecto FIN	1551284/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552318	Proyecto de Inversión	32,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31973.14)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL CECITEM 105778	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	105778	5	8	12	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0)]			22-04-2019	11-05-2019	31,973.14	31,973.14	31,973.14	31,973.14	31973.14	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:5970, contratos:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:32000.0, importe_modificado:31973.14)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0)]	1552318/proyecto FIN	1552318/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552794	Proyecto de Inversión	550,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:49886.09)]	REVESTIMIENTO DE CAMINOS- 100954	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	100954	5	160	172	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:3000.0)]			10-06-2019	31-10-2019	409,886.09	409,886.09	409,886.09	409,886.09	409886.09	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:59720, contratos:, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0)]	1552794/proyecto PROCISO	1552794/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555608	Proyecto de Inversión	300,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:260102.51)]	REHABILITACION DE MURO FIRME EN LA HUACANA- 113379	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	113379	5	4924	4471	0	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0)]			01-01-2019	31-12-2019	260,102.50	260,102.50	260,102.50	260,102.50	260102.50	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:63476, contratos:, convocante:H Ayuntamiento La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:260102.50)]	[meta: (unidad_medida:Otros, avance:1515.0)]	1555608/proyecto FIN	1555608/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555924	Proyecto de Inversión	4,058,953.66	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058953.66, modificado:4058953.66)]	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TECHO FIRME- 114082	16	Michoacán de Ocampo	87	Taretan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TARETAN MICHOACAN	114082	5	2496	2000	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0)]			01-06-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1555924/proyecto FIN	1555924/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558329	Proyecto de Inversión	403,499.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403499.00, modificado:403499.00)]	REPOSICION DE PAVIMENTO Y DRENAJE FLUVIAL EN LA ESC. TV. SEC. IGNACIO LOPEZ 615393	16	Michoacán de Ocampo	110	Zinapécuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F809	N	0	0	40	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			20-05-2019	18-07-2019	403,499.00	403,307.50	403,307.50	403,307.50	403307.50	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1558329/proyecto FIN	1558329/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201558427	Proyecto de Inversión	139,291.80	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139291.80, modificado:139291.80)]	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. TV. SEC. NO. 370 615393	16	Michoacán de Ocampo	28	Churintzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F804	N	0	0	30	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			27-06-2019	27-06-2019	139,291.80	138,923.17	138,923.17	138,923.17	138923.17	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1558427/proyecto FIN	1558427/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301562520	Proyecto de Inversión	1,524,327.34	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524327.34, modificado:1524327.34)]	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL IN/MARCOS BECERRA 615393	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	804690	N	0	0	249	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			31-12-2019	30-09-2019	1,524,327.34	1,521,110.51	1,521,110.51	1,521,110.51	1521110.51	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1562520/proyecto FIN	1562520/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567957	Proyecto de Inversión	435,859.84	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435859.84, modificado:435859.84)]	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MANUEL GONZALEZ 615393	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8015	N	0	0	30	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			20-05-2019	18-07-2019	435,859.84	435,858.41	435,858.41	435,858.41	435858.41	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1567957/proyecto FIN	1567957/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567979	Proyecto de Inversión	256,672.39	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256672.39, modificado:256672.39)]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO 615393	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8067	N	0	0	13	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			24-06-2019	22-06-2019	256,672.39	255,590.22	255,590.22	76,677.07	76677.07	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0)]	1567979/proyecto FIN	1567979/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567979	Proyecto de Inversión	276,624.14	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276624.14, modificado:276624.14)]	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESC. PRIM. HERMANOS SERDAN 615393	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8071	N	0	0	446	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			08-07-2019	06-09-2019	276,624.14	276,624.10	276,589.47	276,589.47	276589.47	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1567979/proyecto FIN	1567979/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567982	Proyecto de Inversión	734,788.40	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734788.40, modificado:734788.40)]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. SEC. NO. 450 615393	16	Michoacán de Ocampo	8	Aquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8074	N	0	0	94	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			08-07-2019	05-09-2019	734,788.40	734,672.27	734,672.27	734,672.27	734672.27	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1567982/proyecto FIN	1567982/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567985	Proyecto de Inversión	869,402.39	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869402.39, modificado:869402.39)]	REHABILITACION DE EDIFICIO A Y CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS POR SUSTITUCION EN LA ESC. AQUILES SERDAN 615393	16	Michoacán de Ocampo	86	Tanhuato	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8077	N	0	0	137	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			22-07-2019	19-09-2019	869,402.39	869,280.58	859,279.31	859,279.31	859279.31	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1567985/proyecto FIN	1567985/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567986	Proyecto de Inversión	869,138.31	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869138.31, modificado:869138.31)]	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 615393	16	Michoacán de Ocampo	99	Tuzantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8078	N	0	0	155	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			08-07-2019	05-09-2019	869,138.31	867,989.73	867,989.73	867,989.73	867989.73	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1567986/proyecto FIN	1567986/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568042	Proyecto de Inversión	508,262.31	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508262.31, modificado:508262.31)]	AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION EN LA ESC. PRIM. GUAYTAMOC 615393	16	Michoacán de Ocampo	99	Tuzantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90F8187	N	0	0	146	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			19-07-2019	17-10-2019	508,262.31	506,884.32	506,884.32	506,884.32	506884.32	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1568042/proyecto FIN	1568042/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301568056	Proyecto de Inversión	250,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)]	ACCESO AL COLEGIO PRIMITIVO DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 615393	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IIFEEM	90FM505	N	0	0	800	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]			22-07-2019	19-09-2019	250,000.00	249,998.93	249,998.93	249,998.93	249998.93	[tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contratos:0, contratos:, convocante:0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1568056/proyecto FIN	1568056/proyecto PROCISO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190301574613	Acción	1,136,036.89	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136036.89, modificado:131002.09)]	TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA DE YORICOSTO	16	Michoacán de Ocampo	82	Tacambaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TACAMBARO	100-2019	N	0	0	500	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:873.99, meta_modificada:873.99)]	[geo1: (eve_municipio:82, localidad:112, direccion:Unimad Road, Michoacán, México, lon:-101.3864246, lat:19.8610327)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:YED/PRO19-2019, contralista:NESTOR DE JESUS MAMTO CONTRALISTAS, convocante:MUNICIPIO DE TACAMBARO, monto:136036.89, importe_modificado:136036.89]	24-07-2019	21-09-2019	1,310,012.09	1,310,012.09	1,310,012.09	1,310,012.09	131001.09	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-76-19, contralista:OSE JAJME ZARCO VILLAFARFA, convocante:MUNICIPIO DE TARIMBARO, monto:296201.61, importe_modificado:296201.61)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.59)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:873.59)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301574970	Proyecto de inversión	361,925.91	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361925.9, modificado:361925.9)]	RED DE DRENAJE EN LA CALLE EUGENIO BENAVIDES	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO TARIMBARO	76	N	0	0	180	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:88, localidad:136, direccion:Calle Jacaranda 135, La Soledad ampliator, Morelia, Mich., México, lon:-101.1793021, lat:19.7510256), geo2: (eve_municipio:88, localidad:136, direccion:Calle Jacaranda 164, Morelia, Mich., México, lon:-101.1688047, lat:19.75028553)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP-76-19, contralista:OSE JAJME ZARCO VILLAFARFA, convocante:MUNICIPIO DE TARIMBARO, monto:296201.61, importe_modificado:296201.61]	23-09-2019	21-11-2019	296,201.61	296,201.60	296,201.60	296,201.60	296201.60	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-1.2019, contralista:GRNELAS MEZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, importe_modificado:2679478.62)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301574843	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:139739.31)]	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO SANTA MARIA CASA DE GOBIERNO RIO GRANDE, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICH, SEGUNDA ETAPA	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M128	N	0	0	65058	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:José Ma. López Rayón 968, 2 Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58195 Morelia, Mich., México, lon:-101.2234854, lat:19.67074308)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-1.2019, contralista:GRNELAS MEZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA, monto:2679478.62, importe_modificado:2679478.62)]	12-08-2019	10-11-2019	1,339,739.31	1,339,739.31	1,339,739.31	1,339,739.31	803843.99	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-1.2019, contralista:NATANIA SILVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCACAN, monto:399992.92, importe_modificado:399992.92)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575582	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:199996.46)]	CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA CHILCHOTA (PRIMERA ETAPA)	16	Michoacán de Ocampo	25	Chilchota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M137	N	0	0	7673	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chilchota, Mich., México, lon:-102.120398, lat:19.846172)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-1.2019, contralista:NATANIA SILVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCACAN, monto:399992.92, importe_modificado:399992.92)]	01-08-2019	30-12-2019	1,999,996.46	1,999,996.46	1,999,996.46	1,999,996.46	199996.46	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-1.2019, contralista:NATANIA SILVA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILCHOTA MICHOCACAN, monto:399992.92, importe_modificado:399992.92)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575937	Proyecto de inversión	1,850,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:182567.35)]	SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, CISTERNA, MALLA, EQUIPO DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS)	16	Michoacán de Ocampo	101	Tzitzio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M168	N	0	0	117	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:101, localidad:48, direccion:Tzitzio, Mich., México, lon:-100.9234067, lat:19.585618)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:CN/A/CEM-TZITZIO/PROAGUA/D/BRANCM3-007/2019, contralista:GRUPO HIDISIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOCACAN, monto:182567.35, importe_modificado:182567.35)]	21-08-2019	31-12-2019	1,825,675.35	1,825,675.35	1,825,675.35	1,825,675.35	182567.35	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/PO/PO/UR/DO/2019, contralista:GRUPO HIDISIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANTIQUILA, monto:1442136.65, importe_modificado:1442136.65)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301575946	Proyecto de inversión	1,462,234.20	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462234.2, modificado:1442136.65)]	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 180 M	16	Michoacán de Ocampo	99	Tzuzantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	M171	N	0	0	153	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (eve_municipio:99, localidad:12, direccion:Ladislao Benitez, Michoacán, México, lon:-100.625094, lat:19.10218676)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/PO/PO/UR/DO/2019, contralista:GRUPO HIDISIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULANTIQUILA, monto:1442136.65, importe_modificado:1442136.65)]	02-08-2019	30-09-2019	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65	1,442,136.65	1442136.65	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/PE/CM/CCA-SS-001/21/2019, contralista:RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCACAN, monto:1086103436.7, importe_modificado:1086103436.7)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	[meta1: (unidad_medida:Lote, avance:100.0)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC19040158644	Proyecto de inversión	56,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0)]	SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPRO MUNICIPIO DE TACAMBARO MICHOCACAN - 164987	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	164987	5	979	321	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:82, localidad:38, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUERLO CHUPRO, 61874 CHUPRO, TACAMBARO MICHOCACAN DE OCCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 5 DE MAYO ENTRANDO AL PUERLO DE CHUPRO POR LA CARRETERA TACAMBAROCHUPRO DIRIGETE AL SUR 66M DOS CUADRAS, lon:-101.4660332, lat:19.1796054)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/PE/CM/CCA-SS-001/21/2019, contralista:RECAM CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOCACAN, monto:1086103436.7, importe_modificado:1086103436.7)]	13-07-2019	31-12-2019	10,710,353.56	10,683,103.43	10,683,103.43			[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/DOX/01/2019-45678, contralista:ANGEL DE FRESA ANTONIO MENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401580644	Proyecto de inversión	56,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56000.0, modificado:56000.0)]	CONSTRUCCION A LA VIVIENDA DE CUARTOS DOMINIO EN LA QUEMADA - 19371	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	19371	5	15	5	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (eve_municipio:71, localidad:36, direccion:CALLE CONOCIDO POR LA PRIMARIA RANCHERA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA Y CALLE CONOCIDO POR LA TIENDA CALLE CONOCIDO POR LA IGLESIA CUARTOS DORMITORIO, lon:-101.46474371, lat:20.09494715)]	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/DOX/01/2019-45678, contralista:ANGEL DE FRESA ANTONIO MENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0)]	01-04-2019	30-04-2019	56,000.00	56,000.00	56,000.00	49,937.40	49937.40	[tito1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/MD/OP/AM/DOX/01/2019-45678, contralista:ANGEL DE FRESA ANTONIO MENEZ, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:306997.95, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS				
2019	4	MIC190401581121	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN APUTZIO DE JUÁREZ S/A DE C.V. RAMAZANA 53012	16	Michoacán de Ocampo	112	Atzacuar	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	53012	5	11	10	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}			19-09-2019	15-10-2019	749,872.05	749,872.05	749,872.05	749,872.05	749872.05	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MS/00/AD-VIV/064/2019, contrato:IDE MICHOACAN S/A DE C.V., convocante:AVUNTA MIENTO DTI ACUARO, MICHOACAN, monto:749872.05, importe_modificado:749872.05}, {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401598924	Proyecto de inversión	114,973.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114973.95, modificado:114973.95}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN INÉS DE LA CRUZ - 236363	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236363	5	32	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.37, meta_modificada:130.37}}			10-10-2019	19-11-2019	114,973.95	114,973.95	114,973.95	114,973.95	114973.95	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69106, contratos:, convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.37}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114973.95, modificado:114973.95}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401599536	Proyecto de inversión	38,841.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.28, modificado:38841.28}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE. - 24907	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24907	5	100	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}			21-11-2019	27-11-2019	26,632.00	26,632.00	26,632.00	26,632.00	26632	{tcto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74342, contratos:CONTRATOS/CONVOCANTE:MUNICIPIO, monto:38841.28, importe_modificado:38841.28}}, {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.28, modificado:38841.28}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401604268	Proyecto de inversión	2,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CERRO DEL TIRABATE EN TR - 174681	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	174681	5	162	108	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1751.5, meta_modificada:1751.5}}			13-07-2019	31-12-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,202,763.27	2,202,763.27	2202763.27	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/00042/2019, contratos:GISEH INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2249551.32, importe_modificado:2249551.32}}, {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1751.5}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401604300	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE ACCESO A - 175294	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	175294	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}			13-07-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	992,547.23	992,547.23	992547.23	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO/P/RIE/000182/2019, contratos:INGENIERIA Y BIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, monto:997609.02, importe_modificado:997609.02}}, {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401608559	Proyecto de inversión	2,367,721.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591930.36, modificado:591930.36}, {ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:591930.36, modificado:591930.36}, {ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183860.73, modificado:1183860.73}}}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO - 220773	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS/MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	220773	5	2587	2387	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}			22-07-2019	30-11-2019	591,930.36	591,930.36	591,930.36	591,930.36	591930.36	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ID/181609990-E1-2019, contratos:CAM. GUADALUPA CAMACHO NUÑEZ, convocante:SYSTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA PIEDAD, monto:2367721.45, importe_modificado:2367721.45}}, {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591930.36, modificado:591930.36}, {ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:591930.36, modificado:591930.36}, {ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183860.73, modificado:1183860.73}}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401608660	Proyecto de inversión	2,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1193365.77}}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FOYSSISSE EN LA LOCALIDAD DE URUPAPAN MUNICIPIO DE URUPAPAN MICHOACAN - 221904	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	221904	5	573	383	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}			04-11-2019	31-12-2019	1,190,365.77	1,190,365.77	1,190,365.77	1,190,365.77	357105.73	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM/SQS-CEAC-06-IR-2019, contratos:PROFESIONALES EN CONCRETO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE URUPAPAN MICHOACAN, monto:3306571.59, importe_modificado:3306571.59}}, {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, {ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1193365.77}}}	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401612209	Proyecto de inversión	594,669.40	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594669.48, modificado:591999.92}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 18004	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO	18004	5	22	16	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:300.0}}			24-09-2019	30-10-2019	591,999.91	591,999.91	591,999.91	591,999.91	591999.91	{tcto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/HM/II/AD/04/2019, contratos:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:591999.92, importe_modificado:591999.91}}, {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594669.48, modificado:591999.92}}	En Ejecución	Validado avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
 Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O							PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA												NUMERO PROYECTO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	
2019	4	MIC190401614743	Proyecto de inversión	549,128.14	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549128.14, modificado:549128.14])	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, MICHOACAN - 165116	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO LA HUACANA MICHOACAN	165516	5	180	170	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:507.0, meta_modificada:507.0]]	[geo1: (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PATRIOTISMO INTERIOR SN COLONIA POTREILLOS DE RENTERIA [COPACANCO], 5078 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE A 100 METROS DEL KIOSCO MUNDO DE SUJOS Y CALLE A LA COLONIA MORELOS, CALLE A LA AMPLIACI, lon:-101.80439991, lat:18.97066681)]	04-12-2019	31-12-2019	164,738.44	164,738.44	164,738.44	164,738.44	164,738.44	164,738.44	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADO/AYS/025-2019, contratacion:EQUIPEL GONZALEZ ZUNIGA, convocante:H Ayuntamiento La Huacana, monto:549128.14, importe_modificado:549128.14]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:170.1]]	[f1014743/proyecto PROCI50, 1614743/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401615324	Proyecto de inversión	636,102.98	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636102.98, modificado:636102.98])	CONSTRUCCION DE DOBLE RIESO DE SELLO DE LA CALLE OCAMPO, YURECUARO MICH - 168795	16	Michoacán de Ocampo	106	Yurecuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y salidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO MICHOACAN	168795	5	120	100	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.0, meta_modificada:2405.0]]	[geo1: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 2527 YURECUARO, YURECUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE COSTA RICA Y CALLE COSTA RICA, CALLE JAROTE LA CALLE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.29274314, lat:20.33221816)]	18-07-2019	31-10-2019	636,102.98	636,102.98	636,102.98	636,102.98	636,102.98	636,102.98	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYM/OP/R6/2019/003, contratacion:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA SECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP HO DE YURECUARO MICHOACAN, monto:636102.98, importe_modificado:636102.98]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[f1615324/proyecto PROCI50, 1615324/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401615505	Proyecto de inversión	139,310.50	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:41791.15, modificado:41791.15), ff2: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97517.35, modificado:97517.35])	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN PUEBLO URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS H LAZARO Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA, lon: -102.07687157, lat: 19.41139201)	16	Michoacán de Ocampo	102	Urúapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	169653	5	300	200	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:268.0, meta_modificada:268.0]]	[geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE DEL SALVADOR COLONIA SAN JUAN EVANGELISTA, PUEBLO URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JESUS H LAZARO Y CALLE JESUS GARCIA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA, lon: -102.07687157, lat: 19.41139201)]	05-08-2019	02-11-2019						1.00	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SDPS-FISM-CFE-04-2019, contratacion:COMISO FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIP HO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:139310.5, importe_modificado:139310.5]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:268.0]]	[f1615505/proyecto INICIO, 1615505/proyecto FIN, 1615505/proyecto PROCI50]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401616018	Proyecto de inversión	172,183.53	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172183.53, modificado:172183.53])	ALCANTARILLADO PUNIAL EN LAS CALLES VENUS MINA DE PLATA Y MINA DE ORO COLONIA SAN JOSE DE LA MINA - 172021	16	Michoacán de Ocampo	102	Urúapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	172021	5	150	100	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0]]	[geo1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA SAN JOSE DE LA MINA, 60125 URUAPAN, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA DE PLATA Y CALLE VENUS MINA DE ORO, CALLE MINA DE PLATA, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE DEL CANAL DE LA COLONIA, lon: -102.02600171, lat: 19.43597875)]	07-10-2019	20-12-2019	172,183.53	172,183.53	172,183.53	172,183.53	172,183.53	172,183.53	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA UM-SDPS-FISM-08-AD-2019, contratacion:AMQUICOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIP HO DE URUAPAN MICHOACAN, monto:172183.53, importe_modificado:172183.53]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:6.3]]	[f1616018/proyecto PROCI50, 1616018/proyecto INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401627415	Proyecto de inversión	49,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49000.0, modificado:49000.0])	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA (BAÑO) 230287	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	230287	5	3	2	0	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN CIUDAD LOS LENIS, SEROS PURUANDIRO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARAGDO Y CALLE LIBERIAS, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDA DE LA PERSONA BENEFICIADA, lon: -101.5247352, lat:20.97598011)]	15-11-2019	10-12-2019	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	14,657.64	14,657.64	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/ODP/RAM/000XII/2019-797946, contratacion:ECIVACAV ONES Y ACCARROS IR SA DE CV, convocante:MUNICIP HO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:49000.0, importe_modificado:1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]]	[f1627415/proyecto INICIO, 1627415/proyecto PROCI50, 1627415/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401628725	Proyecto de inversión	545,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:545000.0])	REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE TIERRAS COLORADAS 235434	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	235434	5	40388	37281	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12476.84, meta_modificada:12476.84]]	[geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFON LOPEZ MATEOS 0 INTERIOR RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 61190 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VIVICOS, CALLE CONOCIDO POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENFRETE DEL CA, lon: -100.53839911, lat:19.68841744)]	04-11-2019	25-11-2019	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	[tcto1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/ODP/SON/AD-096/2019, contratacion:EUPRIPDES PRIGO RINZ, convocante:MUNICIP HO DE HIDALGO MICHOACAN, monto:545000.0, importe_modificado:545000.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12476.84]]	[f1628725/proyecto INICIO, 1628725/proyecto PROCI50, 1628725/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401628914	Proyecto de inversión	214,641.74	[ff1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42625.0, modificado:31000.0), ff2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172016.74, modificado:172016.74])	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE TENIS Y CANCHAS DE TENIS EN SAN LUCAS PID - 236146	16	Michoacán de Ocampo	40	Indapirapeto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE INDAPIRAPETO MICHOACAN	236146	5	27	20	0	[meta1: [unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:8.0]]	[geo1: (cve_municipio:40, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUCAS PID, 88972 SAN LUCAS PID, INDAPIRAPETO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CAL SAN NOMBRE A LAS PARCELAS, CALLE INDEPENDENCIA DOS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE, lon: -100.32658501, lat: 19.79598877)]	09-12-2019	31-12-2019	203,016.74	203,016.74	203,016.74	203,016.74	203,016.74	203,016.74	[tcto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOP/011/2019, contratacion:VEVICENTE CAZAREZ ARROYO, convocante:MUNICIP HO DE INDAPIRAPETO MICHOACAN, monto:214641.74, importe_modificado:214641.74]]	[meta1: [unidad_medida:Otros, avance:8.0]]	[f1628914/proyecto INICIO, 1628914/proyecto PROCI50, 1628914/proyecto FIN]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401629036	Proyecto de inversión	159,442.75	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4: [tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159442.75, modificado:159442.75])	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 236694	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	236694	5	130	120	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0]]	[geo1: (cve_municipio:50, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN INTERIOR COMERCIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO TUNGAREO, 61264 TUNGAREO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZARON CARDENAS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE CLARIFEMOC LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE UBICA PARALELA, lon: -100.36200066, lat: 19.91221956)]	03-11-2019	04-12-2019	38,631.45	38,631.45	38,631.45	38,631.45	38,631.45	38,631.45	[tcto1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74 239, contratacion:CONTRATACION DE SERVICIOS DE MARAVATIO, convocante:MUNICIP HO DE MARAVATIO, monto:159442.75, importe_modificado:159442.75]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0]]	[f1629036/proyecto INICIO, 1629036/proyecto PROCI50, 1629036/proyecto FIN, 1629036/proyecto PROCI50]	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						AVANCES FISICOS	ESTATUS
2019	4	MIC190401634653	Proyecto de inversión	22,391.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22391.94, modificado:22391.94}}	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANTARIBO EN LA CALLE CIPRES DE LA COLONIA EL CHIRIMYO. - 239585	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	239585	5	18	12	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}		{geo1: {eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA EL CHIRIMYO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE CARROZA Y CALLE MICOCAÑA, ROULIVARD LEONA VICARIO LA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA AL ROULIVARD LEONA VICARIO A UN COSTADO 0, lon:-100.45257501, lat:19.89944749}}	24-10-2019	25-10-2019	20,027.10	20,027.10	20,027.10	20,027.10	20,027.10	20,027.10	{teto1: {tipo_obra:Obra Administrativa directa, numero_contrato:7593, contratacion:convocatoriaMUNICIPAL DE MARAVATIO, monto:22391.94, importe_modificado:22391.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}	1634653/proyecto NICO, 1634653/proyecto NICO, 1634653/proyecto NICO, 1634653/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401635666	Proyecto de inversión	720,936.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359448.93, modificado:359448.93}}	REHABILITACION DE LA BRIBUTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE JUCUTACATO MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN - 225209	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACAN	225209	5	2000	1500	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {eve_municipio:102, localidad:82, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JUCUTACATO, 0208, JUCUTACATO, URUAPAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA CASA COMUNITARIA, lon:-100.07982154, lat:19.17688290}}	02-12-2019	22-12-2019	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	1635666/proyecto NICO, 1635666/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401644024	Proyecto de inversión	1,397,860.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397860.85, modificado:1397860.85}}	CONSTRUCCION DE BACHO PROFUNDO SALIDA A LA MEDAD EN EL MUNICIPIO DE YURICUARO MICHOACAN - 236756	16	Michoacán de Ocampo	106	Yuricuaró	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE YURICUARO MICHOACAN	236756	5	18900	16100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2502.6, meta_modificada:2502.6}}		{geo1: {eve_municipio:106, localidad:3, direccion:CALLE RIO HÁLCULO INTERIOR S/N COLONIA J. CARRILLO, 5923, YURICUARO, YURICUARO MICHOACAN DE OCAMPO, ENTRE CALLE CLAYTON CARRETERAS Y CALLE MERINO RABAGOS, CALLE FERROCARRIL ORIENTE LA WALIDAD SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA, lon:-102.25747115, lat:20.33068407}}	04-11-2019	31-12-2019	1,397,860.85	1,397,860.85	1,397,860.85	1,397,860.85	1,397,860.85	1,397,860.85	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/OP/IR/2019/005, contratacion:INTEGRADORA DE INFRAESTRUCTURA RECO S.A. DE C.V., convocacion:AVANTAMIENTO DE YURICUARO MICHOACAN, monto:1397860.85, importe_modificado:1397860.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	1644024/proyecto NICO, 1644024/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401648391	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:351719.16}}	CONSTRUCCION DE BACHO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 257118	16	Michoacán de Ocampo	92	Tiquicheo de Nicolás Romero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DPTO OBRAS PUBLICAS TIQUECHEO MICHOACAN	257118	5	150	150	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {eve_municipio:92, localidad:57, direccion:CALLE CONDICIA PRINCIPAL INTERIOR SA PUEBLO MONTE GRANDE, 61385 MONTE GRANDE, TIQUECHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MORELIA/ TIQUECHEO, CALLE CALLE HACIA EL CENTRO DE EL PUEBLO SA, lon:-100.74864649, lat:18.93270731}}	03-11-2019	28-12-2019	-	-	-	-	-	-	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	1648391/proyecto NICO, 1648391/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401657363	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN MANZANILLOS TERCERA MZA LA QUEBRADORA - 266938	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266938	5	100	100	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		{geo1: {eve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE DE MANZANILLOS SA MZA. RANCHERA TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS SA MZA. RANCHERA TERCERA MANZANA DE MANZANILLOS SA MZA. RANCHERA TITACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA IJA. HDZ. DE MANZANILLOS Y CAMINO A LA ESCUELA, lon:-100.27462199, lat:19.44276429}}	25-10-2019	31-12-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2/M/SQUJ/AD-URB-193/2019, contratacion:JOSE OLIVEROS GARCIA SUAREZ, convocacion:AVUNTA MIENTO DTACUARO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	1657363/proyecto NICO, 1657363/proyecto NICO, 1657363/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401657373	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRABAS EN CANCHA DEPORTIVA EN SAN JUAN ZITACUARO COL. LOMAS DE ORIENTE - 266660	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266660	5	3700	3700	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}		{geo1: {eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA LARGA COLONIA LOMAS DE ORIENTE, 63509 HEROICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGUNA DE LA SEMBRALVA Y CALLE LAGUNA DE SAN FELIPE, CALLE LAGO DE PATZCUARO SAN JUAN ZITACUARO COL. LOMAS DE ORIENTE, lon:-100.3395045, lat:19.43126487}}	25-10-2019	31-12-2019	750,000.00	750,000.00	749,999.99	749,999.99	262578.35	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M2/M/SQUJ/AD-URB-196/2019, contratacion:ING. JOSE MANUEL VELAZQUEZ, convocacion:AVUNTA MIENTO DTACUARO MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	1657373/proyecto NICO, 1657373/proyecto NICO, 1657373/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190401658814	Proyecto de inversión	339,939.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339939.46, modificado:339407.4}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESCOLAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA EL CARRIL - 268961	16	Michoacán de Ocampo	55	Migüita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MIGUCA	268961	5	17856	14611	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}}		{geo1: {eve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL CARRIL, 61760 NUEVA ITALIA DE RUIZ, MIGUCA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARCIA PUEBLITA Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE AGUSTIN MELGAR UBICADO ENTRE LAS COLONIAS BENITO JUAREZ Y BELSAR, lon:-102.0919986, lat:19.03819367}}	18-12-2019	31-12-2019	-	1,394,307.40	-	-	-	-	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOP/IR-026/POND/01/2019, contratacion:DESARRILLOS INMOBILIARIOS GONZALES SA DE CV, convocacion:Municipi o de Patzcuaro Michoacan, monto:229938.41, importe_modificado:229938.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	1658814/proyecto NICO, 1661203/proyecto NICO, 1661203/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190401661203	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA DE LA CALLE JAMUQUEN DEL LIDO JAMUQUEN DE PATZCUARO MICHOACAN - 272055	16	Michoacán de Ocampo	66	Patzcuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO	272055	5	30	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.71, meta_modificada:25.71}}		{geo1: {eve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE JAMUQUEN COLONIA JAMUQUEN, ESQ. PATZCUARO, PATZCUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GAMBALDA, CALLE JAMUQUEN PARA LLUGAR HAY QUI TOMAR LA CALLE AUN LADO DE LA CENTRAL DE AUTORIBUSES HASTA LA CALLE FRANCISCO, lon:-101.63461138, lat:19.50127807}}	01-10-2019	31-12-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700000.00	{teto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO NT-DOP/IR-026/POND/01/2019, contratacion:DESARRILLOS INMOBILIARIOS GONZALES SA DE CV, convocacion:Municipi o de Patzcuaro Michoacan, monto:229938.41, importe_modificado:229938.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.51}}	1661203/proyecto NICO, 1661203/proyecto NICO, 1661203/proyecto NICO	En Ejecución	Validado avances		

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte del Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO						
								ENTIDAD RESPONSABLE	DESEMPEÑO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GUBERNAMENTAL	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190401661804	Proyecto de inversión	599,057.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599057.23, modificado:599057.23}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO ACCESO A COMUNIDAD EN MORILLIA COMUNIDAD CORO GRANDE - 272858	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	272858	5	165	135	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:47, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL A CORO GRANDE INTERIOR SIN HANCHERIA CORO GRANDE, 5821 CORO GRANDE, MORILLIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ESTATAL CUTO DE LA ESPERANZA, TELEFONOS Y CABLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENC, lon:-101.3956697, lat:19.7659496}}	01-12-2019	31-12-2019	599,057.23	599,057.23	599,057.23	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA-257/DI/32/ADM/19, contrato:INGENIERIA Y SERVICIO CIVIL Y ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORILLIA MICHOACAN, monto:599057.23, importe_modificado:599057.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.0}}	1161804/proyecto INICIO	1161804/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401662886	Proyecto de inversión	529,049.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529049.0, modificado:529049.0}}	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRES MEZQUITES 2 - 274001	16	Michoacán de Ocampo	113	José Sixto Verdugo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	274001	5	15	5	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}	{geo1: {cve_municipio:113, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TRES MEZQUITES - TACOLA MARIEN DERECHO KILOMETRO 6 + 6 SIDO TRES MEZQUITES, 5842 TRES MEZQUITES, JOSÉ SIXTO VERDUGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y, REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRES MEZQUITES, lon:-101.6398406, lat:20.2869273}}	19-12-2019	31-12-2019	277,089.20	277,089.20	277,089.20	277,089.20	277089.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MI-15/19/093/2019, contrato:CONTRATO A SOCIEDAD DE USUARIOS DEL BANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE JOSÉ SIXTO VERDUGO, monto:277089.2, importe_modificado:277089.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7000.0}}	11622686/proyecto INICIO	11622686/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401663699	Proyecto de inversión	125,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 16ETV0881R EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO - 275142	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275142	5	15	15	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125000.0, meta_modificada:48.0}}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:58, direccion:INTERIOR SN RANCHO SAN GREGORIO, 6187 SAN GREGORIO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.5422854, lat:19.40269531}}	15-11-2019	30-12-2019	125,000.00	125,000.00	124,740.97	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-E/DOP/FSM/AD/32/2019, contrato:JULIO CESAR MORENO ORIN, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:124743.28, importe_modificado:124743.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}	11636399/proyecto INICIO	11636399/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401664034	Proyecto de inversión	88,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88000.0, modificado:84332.03}}	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIFERIAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 16OPR0973R EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE 275586	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	275586	5	450	400	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38000.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SALIDA A SAN GREGORIO, lon:-101.60131994, lat:19.4156947}}	15-11-2019	30-12-2019	84,332.03	84,332.03	84,332.03	42,172.39	42172.39	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-323, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:84332.03, importe_modificado:84332.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}	11640234/proyecto INICIO	11640234/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401665607	Proyecto de inversión	33,190.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33190.64, modificado:33190.64}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE TECOMATÁN - 278185	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajacuán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJACUAN	278185	5	540	260	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	{geo1: {cve_municipio:62, localidad:14, direccion:PUEBLO TECOMATÁN, 59183 TECOMATÁN, PARICUARÁN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, LA ACCION DE REHABILITACION FUE REALIZADA EN DIFERENTES LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.4971796, lat:20.11466929}}	19-08-2019	19-09-2019	-	-	-	-	0	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-323, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	11656407/proyecto INICIO	11656407/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667229	Proyecto de inversión	55,217.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55217.55, modificado:55217.55}}	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 280959	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	280959	5	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BANCHEIRA PALMA DE SANDOVAL, 61807 PALMA DE SANDOVAL, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.7037215, lat:19.41201587}}	01-12-2019	30-12-2019	55,217.55	55,217.55	55,217.55	55,217.55	55217.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-270, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	11667229/proyecto INICIO	11667229/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667753	Proyecto de inversión	324,473.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324473.73, modificado:324473.73}}	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE OPOPEO - 280611	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	280611	5	44	40	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.60677019, lat:19.41223407}}	10-10-2019	30-12-2019	324,473.73	324,473.73	324,473.73	324,473.73	324473.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-270, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	11667753/proyecto INICIO	11667753/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401667822	Proyecto de inversión	17,731.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17731.36, modificado:17731.36}}	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE CAMEMBARO - 280682	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE	280682	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL BANCHEIRA PASO DE CAMEMBARO, 61804 PASO DE CAMEMBARO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y, SEGUN PADRON DE BENEFICIARIOS, lon:-101.64939019, lat:19.31508452}}	01-10-2019	15-10-2019	17,731.36	17,731.36	17,731.36	17,731.36	17731.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:73-270, contrato:, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:600000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	11667822/proyecto INICIO	11667822/proyecto FIN	En ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																				AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	4	MIC19040166810	Proyecto de inversión	400,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0)	TERMINACION DE OBRAS SANITARIAS EN COLONIA DE MORILLOS LA GARTIA-282358	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitacuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO	282358	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.84, meta_modificada:139.84]	GEN	[geo]: [ove_municipio:112, localidad:1, direccion:PRIVADA DE SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA COLONIA LA GARTIA DE CONTIPE, C. 61318-HUACA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAMPO INTRO. CARRETERA ZITACUARO-REINTO JUAREZ Y CAMINO HACIA LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, CAMINO DE TER. lon: -100.38254897, lat:19.42463966]	01-11-2019	31-12-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0	0	1668810/proyecto PROYECTO DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S.A DE C.V., convocado:AYUNTA MIENTO ZITACUARO MICHOACÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0)	1668810/proyecto F/N, 1668810/proyecto _NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190401685207	Proyecto de inversión	81,908.76	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.76, modificado:81908.76)	MOBILIARIO PARA LA ESC. SEC. TÉC. NO. 10	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AB004	N	0	0	280	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo, Centro, Caricuaro de Morelos, Mich., México, lon: -101.12683296, lat:19.01676328]	26-11-2019	22-01-2020	81,908.76	81,908.76	-	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401685234	Proyecto de inversión	2,255,687.89	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255687.89, modificado:2255687.89)	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 132	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AB008	N	0	0	761	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:106, localidad:1, direccion:Avenida Virrey de Mendoza Cde. 800, Las Fuentes, 9609 Zamora de Hidalgo, Mich., México, lon: -102.27966426, lat:19.97348799]	31-12-2019	29-03-2020	2,255,687.89	2,237,505.34	-	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401685358	Proyecto de inversión	1,934,452.66	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934452.66, modificado:1934452.66)	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AB011	N	0	0	654	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Alberto Alvarado 261, Felicitas del Rio, 5800 Morelia, Mich., México, lon: -101.19918823, lat:19.69433521]	31-12-2019	29-03-2020	1,934,452.66	1,918,974.78	-	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401685467	Proyecto de inversión	81,908.76	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81908.76, modificado:81908.76)	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO AD	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AB012	N	0	0	269	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:99, localidad:1, direccion:Alfredo Elondro 19, Centro, Mich., México, lon: -100.57374001, lat:19.07264421]	18-12-2019	17-02-2020	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	81,908.76	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401685557	Proyecto de inversión	1,646,719.06	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646719.06, modificado:1646719.06)	CONSTRUCCION DE TEJUMBRE EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90AB034	N	0	0	22	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:47, localidad:46, direccion:20 de Noviembre 7, Centro, 61470 Jungapeo de Juárez, Mich., México, lon: -100.49451828, lat:19.45736601]	31-12-2019	29-03-2020	1,646,719.06	1,632,550.48	1,632,550.48	1,632,550.48	1632550.48	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401686321	Proyecto de inversión	8,863,603.78	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8863603.78, modificado:8863603.78)	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5010	N	0	0	875	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:76, localidad:1, direccion:Benito Juárez 133, Centro Uno, 59000 Sahuayo de Morelos, Mich., México, lon: -102.72010803, lat:20.85279821]	09-09-2019	05-02-2020	8,863,603.78	8,762,412.03	7,858,810.15	7,858,810.15	7858810.15	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401686358	Proyecto de inversión	1,521,348.52	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521348.52, modificado:1521348.52)	CONCLUIR LA ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL, INDUSTRIAL Y TIC'S, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUBLIANDRINO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F5013	N	0	0	715	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:71, localidad:1, direccion:Guadalupe Salto 25, Centro, 58500 Purandiro, Mich., México, lon: -101.5376179, lat:20.08493803]	19-11-2019	16-02-2020	1,521,348.52	1,491,026.83	447,308.05	447,308.05	447,308.05	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401688007	Proyecto de inversión	809,191.61	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809191.61, modificado:809191.61)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ARNULFO AVILA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8208	N	0	0	243	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:69, localidad:1, direccion:Av. Mariano Jiménez 435, Centro, 59100 La Piedad de Cavadas, Mich., México, lon: -102.02899933, lat:20.56265933]	25-11-2019	23-01-2020	809,191.61	808,733.68	242,620.10	242,620.10	242620.10	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401691053	Proyecto de inversión	26,554.02	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26554.02, modificado:26554.02)	MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	90F8250	N	0	0	122	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:93, localidad:4, direccion:J. Baltazar Muñoz Lumier 7, Centro, Mich., México, lon: -101.9420649, lat:19.80351933]	18-12-2019	17-02-2020	26,554.02	26,553.80	26,553.79	26,553.79	26553.79	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:50.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401696657	Proyecto de inversión	843,750.00	[FI] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843750.0, modificado:843750.0)	CONSTRUCCION DE 1 BIODIGESTOR DE 3.00X 8.00 MT., REHABILITACION DE EDIFICIO	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	13557	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:53, localidad:147, direccion:Amado Nervo 43 Centro históricos de Morelia, 58000 Morelia, Mich., México, lon: -101.18545532, lat:19.70364471]	09-12-2019	06-02-2020	-	811,287.56	-	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401697805	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	REENCAMPETAMIENTO Y BANDOLINAS DE CALLE REY TANGANDAN	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	1336	N	0	0	986	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rey Tangandán 1435, Viala Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon: -101.1955297, lat:19.67897982]	11-10-2019	31-12-2019	999,785.12	999,785.12	999,785.12	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401697875	Proyecto de inversión	623,144.70	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623144.7, modificado:623144.7)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, REGIO DE SELLO DE LA CALLE RAFAEL CARRILLO, TRAMO: VENTURA FUENTE - GENTRUBUS BOCADEGUA Y REGIO DE SELLO DE LA CALLE JUSTO MENDOZA, TRAMO: RAFAEL CARRILLO - AV. ACUEDUCTO.	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	1336	N	0	0	50000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:53, localidad:1, direccion:Av. Rey Tangandán 1435, Viala Bella, 58090 Morelia, Mich., México, lon: -101.1955297, lat:19.67897982]	02-12-2019	31-12-2019	623,144.70	623,144.70	-	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	MIC190401697917	Proyecto de inversión	455,782.46	[FI] (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455782.46, modificado:455782.46)	REGENERACION VIAL, MUNICIPIO, REGIO DE SELLO DE LA CALLE JOSE RENTERIA, TRAMO: SOLIDARIDAD AV. LAZARO CARDENAS	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, MORELIA	1338	N	0	0	100000	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6225.0, meta_modificada:6225.0]	GEN	[geo]: [ove_municipio:53, localidad:1, direccion:Gov. José Rentería Luvano 809, Nueva Chapultepec, 58200 Morelia, Mich., México, lon: -101.17490934, lat:19.68991004]	02-12-2019	31-12-2019	455,782.46	455,782.46	455,782.46	-	-	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.5]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE DEL PROYECTO				INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
								ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION															SUBCLASIFICACION	AVANCE EJERCIDO					PAGADO			
2019	4	MIC19040169799	Proyecto de inversión	1,100,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2019_ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1097269.76)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMODERADORES PARA TOMAS DOMICILIARIAS	16	Michoacán de Ocampo	102	Uruapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	13056	[meta]: [unidad_medida:Litro, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo1] (eve_municipio:102, localidad:1, direccion:Uruapan, Mich, Mexico, lon:-102.0480476, lat:19.4984202)	30-08-2019	21-11-2019	1,097,269.76	1,097,269.76	1,097,269.76	1,097,269.76	658.9618	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CA PASU/PRODA/AFEL/01/2019, contrato:JAVIER HUMBERTO ARROYO MERICADO, convocante:COMISIO N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URUPAPAN MICH., monto:2194539.52, importe_modificado: 2194539.52]	[meta]: [unidad_medida:Litro, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Litro, avance:100.0]	[meta]: [unidad_medida:Litro, avance:100.0]	(169793)/proyecto FIN, (169793)/proyecto INICIO, (169793)/proyecto PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC1313030020837	Proyecto de inversión	99,068,986.38	[ff1] (ciclo_recurso:2013_ramo:11, modalidad:4, prog_pres:23, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990689863867, modificado:990689863867)	Programa De Escuelas De Tiempo Completo	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán		N	0	0	240	[meta]: [unidad_medida:Equipamto, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1] (eve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Sirvo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia Michoacán C.P. 58192, lon:-101.193046, lat:19.70384)	08-07-2013	01-12-2013	99,068,986.38	26,910,694.14	26,910,694.14	26,910,694.14	26910694.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Equipa miento, avance:0.15]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC1113040024642	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2013_ramo:11, modalidad:4, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Proyecto de Renovación De La Infraestructura Sanitaria Precoada Con La Red Hidráulica Normal Varco De Quiroga De Toluca	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán		N	0	0	1	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1] (eve_municipio:0, localidad:0, direccion:Benefactor de Frigido,115,Av Antonio de San Miguel #277,Morelia,Michoacán,Méx, o, lon:-101.1429814, lat:19.6873779)	20-02-2013	01-12-2014	2,000,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC17180101055924	Proyecto de inversión	500,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2017_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	Red Eléctrica En El Centro De Bachillerato Tecnológico	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	70AFAMMS08	N	0	0	5303	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]	[geo1] (eve_municipio:108, localidad:3, direccion:180740296, lon:-102.354466, lat:20.027222)	26-12-2017	01-05-2018	500,000.00	500,000.00	292,022.01	292,022.01	292,022.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201100900	Proyecto de inversión	600,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	Construcción De Red De Drenaje El Desapare Segundo Erapa Jacón Michoacán - 85079	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	85079	N	0	0	64	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:315.0]	[geo1] (eve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA DE PLANCHETE, JACONA JACONA DE PLANCHETE, JACONA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MARIANO BASTARDOSS, CALLE LA FRONTERA PUEBLA CANINE DE CERDO, lon:-102.3092784, lat:19.94916987)	02-05-2018	02-09-2018	582,000.00	582,000.00	580,518.60	580,518.60	580518.6	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/804166/2018, contrato:PRODECO N MORTU, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:580518.6, importe_modificado: 580518.6]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:315.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102291	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Miguel Hidalgo En La Tenencia De Tomemulca - 87101	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87101	N	0	0	60	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:525.0]	[geo1] (eve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TOMEMULCA, 61712 TOMEMULCA, TARIETA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 12 DE OCTUBRE MODULORAMA, lon:-101.862379, lat:19.31279708)	02-05-2018	02-09-2018	970,000.00	969,340.82	969,340.82	969,340.82	969340.82	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/804193/2018, contrato:CONSTRUCTORA GOMER ESTRADA, convocante:SCOP, monto:969340.82, importe_modificado: 969340.82]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:525.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102486	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Juana De Asbaje Entre Motolina Y Calleones - 87068	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	87068	N	0	0	140	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0]	[geo1] (eve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE PUEBLO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 99750 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOTOLINA Y CALLE CALLEONES, CALLE EMILIANO CARRANZA DESCREMADORA, lon:-102.2310179, lat:19.8946269)	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,454,017.34	1,454,017.33	1,454,017.33	1454017.33	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RIE/804181/2018, contrato:CECSA S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1454017.34, importe_modificado: 1454017.34]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:800.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201102945	Proyecto de inversión	1,700,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Ocampo Sur En La Localidad De Cheran Municipio - 74589	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	74589	N	0	0	66	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0]	[geo1] (eve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO SUR PUEBLO CHERAN, 60270 CHERAN, CHERAN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE AZULES SERDAN, CALLE ATZIMBA CALLE OCAMPO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHERAN MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN, lon:-101.9552964, lat:19.67763144)	02-05-2018	02-09-2018	1,649,000.00	1,646,612.10	1,315,986.58	1,315,986.58	1315986.58	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/AD2/804142/2018, contrato:GRUPO DAHRO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1646612.1, importe_modificado: 1646612.1]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:900.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201103339	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliares En La Calle Huatamo Entre Paricutin Y Calle Sin Nombre En - 86458	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	86458	N	0	0	120	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:850.0]	[geo1] (eve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE HUATAMO PUEBLO EL ARENAL, 60257 PARICHO DE FERREZCUO, PARACHO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 1 DE MAYO PRENSA BALSAS, lon:-102.0539159, lat:19.6388774)	02-05-2018	02-09-2018	1,552,000.00	1,550,409.77	1,548,062.54	1,548,062.54	1548062.54	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/RIE/804172/2018, contrato:CECSA S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1550409.77, importe_modificado: 1550409.77]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:850.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC18180201103634	Proyecto de inversión	249,262.60	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249262.6, modificado:249262.6)	Introducción De Drenaje En Fraccionamiento Altavista Calle Foé Villa Marte Y Ricardo Flores Magón - 07254	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	07254	N	0	0	55	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1] (eve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VALLA INTERIOR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO ALTAVISTA, 60490 NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARITE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE FCCI MADERO LA OBRA SE LOCALIZA HACIA EL AUDIT, lon:-102.141269, lat:19.4140423)	04-06-2018	29-06-2018					0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]			En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC00180201103709	Proyecto de inversión	700,000.00	[ff1] (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	Construcción De Comedor Comunitario En El Jardín De Niños Hérodes De Chapultepec Clave Diez Si Ses Opa Venituro Selentia Y Uno O En Nahuat - 111442	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	111442	N	0	0	163	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:70.0]	[geo1] (eve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE Y MELCOP OCAMPO PUEBLO NAHUATZEN, 60280 NAHUATZEN, NAHUATZEN MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE ZARAGOZUA PLAZA DE TOROS NAHUATZEN, lon:-101.910055, lat:19.6580595)	02-05-2018	02-09-2018	679,000.00	678,251.86	678,251.30	678,251.30	678251.3	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DO P/ADI/804172/2018, contrato:SCOP, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:678251.86, importe_modificado: 678251.86]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0]			En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC00180201103746	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	Construcción de Red de Drenaje Sanitario Agua Potable y Acometidas Domiciliarias En La Calle Juárez Poniente Frente A La Escuela Lázaro C. - 85723	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	85723	N	0	0	48	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:800.0]	[geo]: (ve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAJEZ PONIENTE PUEBLO NOCUPTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPTARO DE MORELOS, NOCUPTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE MADRERO, CAL SANTOS DE GOLLADO ESCUELA LAZARO CARDENAS, lon: -101.3627372, lat:19.94536906)	[geo]: (ve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LAJEZ PONIENTE PUEBLO NOCUPTARO DE MORELOS, 61900 NOCUPTARO DE MORELOS, NOCUPTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE MADRERO, CAL SANTOS DE GOLLADO ESCUELA LAZARO CARDENAS, lon: -101.3627372, lat:19.94536906)	02-05-2018	02-09-2018	1,455,000.00	1,452,032.26	1,448,224.33	1,448,224.33	1448224.33	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:50 P/NE/004/17/2018, contrata:CAMINOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1452032.26, importe_modificado:1452032.26)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:800.0]	[foto]: (1242127/proyecto FINICO, 1242127/proyecto FINICO, 1242127/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC18180201131342	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	Pavimentación En Calle Torres Bodet	16	Michoacán de Ocampo	103	Venustiano Carranza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS ADMIN. 2015 2018	-	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2000.0]	[geo]: (ve_municipio:103, localidad:1, direccion:lon: -102.664444, lat:20.111944)	[geo]: (ve_municipio:103, localidad:1, direccion:lon: -102.664444, lat:20.111944)	29-05-2018	01-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2000000	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MW SCOP/19/01/2018, contrata:AGUA POTABLE DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Venustiano Carranza, monto:1999608.32, importe_modificado:2000000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1271221/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180301286161	Proyecto de inversión	750,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RAFAEL ALBERTO ENTRE LA CALLE JOAQUIN GUEBREA F - 212471	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	214741	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:405.0, meta_modificada:405.0]	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL ALBERTO ENTRE CALLE JOAQUIN GUEBREA Y CALLE IGNACIO RAYON, CAL MANUEL FERNANDEZ RODO CALLE RAFAEL ALBERTO ENTRE LA CALLE JOAQUIN GUERRA E IGNACIO RAYON EN LA COLONIA TO, lon: -101.20548134, lat:19.74865929)	[geo]: (ve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL ALBERTO ENTRE CALLE JOAQUIN GUEBREA Y CALLE IGNACIO RAYON, CAL MANUEL FERNANDEZ RODO CALLE RAFAEL ALBERTO ENTRE LA CALLE JOAQUIN GUERRA E IGNACIO RAYON EN LA COLONIA TO, lon: -101.20548134, lat:19.74865929)	20-08-2018	20-11-2018	727,500.00	727,492.67	727,492.66	727,492.66	727492.66	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/AD/08/0821/2018, contrata:VALUADIA S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:727492.67, importe_modificado:727492.67)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:405.0]	[foto]: (1286161/proyecto FINICO, 1286161/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401406410	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE BRASIL Y REPUBLICA DE HA - 382667	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	382667	5	22	18	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:650.0, meta_modificada:650.0]	[geo]: (ve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO SAN ANTONIO VILLALONCIN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONCIN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE HAITI, CAL JOSÉ MARIA VARGAS PARRODIA DE SAN ANTONIO PADUA, lon: -100.753108, lat:19.53656488)	[geo]: (ve_municipio:34, localidad:122, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO SAN ANTONIO VILLALONCIN, 61231 SAN ANTONIO VILLALONCIN, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE HAITI, CAL JOSÉ MARIA VARGAS PARRODIA DE SAN ANTONIO PADUA, lon: -100.753108, lat:19.53656488)	15-05-2018	15-09-2018	1,164,000.00	1,162,363.71	1,116,653.94	1,116,653.94	1116653.94	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:DO P/NE/05/31/2018, contrata:PROEDICO N MXTU, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:1162363.71, importe_modificado:1162363.71)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:650.0]	[foto]: (1406410/proyecto FINICO, 1406410/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401416880	Proyecto de inversión	396,642.34	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396642.34, modificado:396642.34)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIM LAZARO CARDENAS - 97102	16	Michoacán de Ocampo	58	Nuevo Parangaricutiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	67102	5	416	404	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0]	[geo]: (ve_municipio:58, localidad:7, direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN NUMERO NANCIO ABAMIN, GOMES JARAMIN, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO SIN NUMERO, CAMINO SIN NUMERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA C, lon: -102.3237376, lat:19.40140781)	[geo]: (ve_municipio:58, localidad:7, direccion:CALLE A LA PERITA INTERIOR SIN NUMERO NANCIO ABAMIN, GOMES JARAMIN, NUEVO PARANGARICUTIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA PERITA Y CAMINO SIN NUMERO, CAMINO SIN NUMERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUNTO A LA C, lon: -102.3237376, lat:19.40140781)	23-04-2018	08-06-2018	396,642.34	396,642.34	396,642.34	395,446.62	395,446.62	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MS P/DP/19/002/2018, contrata:JUAN ROBERTO CUEL MOYALES, convocante:MUNICIPALIDAD DE NUEVO PARANGARICUTIRO, monto:395446.61, importe_modificado:395446.61)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0]	[foto]: (1416880/proyecto FINICO, 1416880/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401495780	Proyecto de inversión	2,899,992.33	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899992.33, modificado:2899992.33)	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SEE NO. 23 NUEVO CREACION	16	Michoacán de Ocampo	65	Paracho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80A039	N	0	0	67	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:65, localidad:1, direccion:Carretera Zaira, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon: -102.03552246, lat:19.65293421)	[geo]: (ve_municipio:65, localidad:1, direccion:Carretera Zaira, Paracho de Verduzco, Mich., México, lon: -102.03552246, lat:19.65293421)	10-12-2018	08-03-2019	2,899,992.33	2,895,689.27	2,895,689.27	2,895,689.27	2,895,689.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1495456/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC180401497306	Proyecto de inversión	566,910.62	[ff]: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566910.62, modificado:566910.62)	REHABILITACION DEL TALLER EN LA ESC. SEC. MOISES SAENZ	16	Michoacán de Ocampo	90	Tingambato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFEEM	80A066	N	0	0	479	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (ve_municipio:90, localidad:1, direccion:Arreaga 168, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon: -101.85424805, lat:19.50672599)	[geo]: (ve_municipio:90, localidad:1, direccion:Arreaga 168, Segundo, 60290 Tingambato, Mich., México, lon: -101.85424805, lat:19.50672599)	03-12-2018	31-01-2019	566,910.62	565,093.25	563,433.30	563,433.30	563433.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	[foto]: (1504497/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101504497	Proyecto de inversión	25,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0)	MEDIOAMBIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 3824	16	Michoacán de Ocampo	71	Punajindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNAJINDIRO MICHOACAN	2824	5	22	18	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]	[geo]: (ve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONDOCIDO INTERIOR SIN RANCHERIA EL FLOR, 58201 EL PULAL, PUNAJINDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDOCIDO Y CALLE CONDOCIDO CALLE CONDOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon: -101.40195454, lat:20.24222811)	[geo]: (ve_municipio:71, localidad:34, direccion:CALLE CONDOCIDO INTERIOR SIN RANCHERIA EL FLOR, 58201 EL PULAL, PUNAJINDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDOCIDO Y CALLE CONDOCIDO CALLE CONDOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon: -101.40195454, lat:20.24222811)	13-03-2019	23-12-2019	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,487.79	24,487.79	[tcto]: (tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:65 805, contrata:5, convocante:municipio de Punajindiro michoacan, monto:25000.0, importe_modificado:1101)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:30.0]	[foto]: (1504497/proyecto FINICO, 1504497/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101504705	Proyecto de inversión	217,500.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:21677.67)	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE GONGORA Y ARGOTE 3488	16	Michoacán de Ocampo	71	Punajindiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUNAJINDIRO MICHOACAN	3488	5	95	105	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0]	[geo]: (ve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONDOCIDO INTERIOR SIN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 5820 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PUNAJINDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDOCIDO Y CALLE CONDOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS, lon: -101.43687432, lat:20.14086163)	[geo]: (ve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONDOCIDO INTERIOR SIN RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 5820 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PUNAJINDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONDOCIDO Y CALLE CONDOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS, lon: -101.43687432, lat:20.14086163)	14-03-2019	30-12-2019	216,977.67	216,977.67	216,977.67	216,977.67	216977.67	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:00 5, contrata:ROBERTO LARA ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DE PUNAJINDIRO MICHOACAN, monto:216977.68, importe_modificado:1101)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0]	[foto]: (1504705/proyecto FINICO, 1504705/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101504919	Proyecto de inversión	2,016,780.15	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016780.15, modificado:266780.15)	CONSTRUCCION DE PISO FRIOE - 4311	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOACAN	4311	5	63	57	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:684.0]	[geo]: (ve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 41880 JARDIN DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y - SE REALIZARA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.74112826, lat:19.28387931)	[geo]: (ve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA LINDA, 41880 JARDIN DE ROSALES, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y - SE REALIZARA EN DIFERENTES ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.74112826, lat:19.28387931)	01-04-2019	29-06-2019	266,780.15	266,780.15	266,780.15	266,780.15	266780.15	[tcto]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MA M/DDP/31/AD/19/20 19, contrata:SERGIO ROSAS PENEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, monto:266780.15, importe_modificado:266780.15)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.0]	[foto]: (1504919/proyecto FINICO, 1504919/proyecto FINICO, 1504919/proyecto FINICO)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE DEVENGADO	FINANCIERO EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190101504924	Proyecto de inversión	646,285.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646285.0, modificado:646200.0)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4323	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOCACAN	4323	5	68	66	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:35.0)]		[geo1: (eve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA CITALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y , SE REALIZA EN LA PARTE SUR DE LA CARRERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ANTIGUO A LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS, km-101.71418187, lat:19.19231586)]	08-04-2019	06-07-2019	646,200.00	646,200.00	646,200.00	646,200.00	646,200.00	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57303, contrata:1505064/proyecto PRCCISO, convoca: MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:646285.0, importe_modificado:646285.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:35.0)]	1504924/proyecto INICIO, 1504924/proyecto PRCCISO, 1504924/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505065	Proyecto de inversión	600,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597910.66)]	CONSTRUCCIÓN DE TEJUMBRE EN TELEBACHILLERATO 4728	16	Michoacán de Ocampo	9	Ario	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ARIO MICHOCACAN	4728	5	545	441	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:600.0)]		[geo1: (eve_municipio:9, localidad:71, direccion:RANCHO PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUAREZ), 6367 PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUAREZ), ARIO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA ARIO DE ROSALES-TACAMBARO, km-101.5964068, lat:19.2888866)]	07-10-2019	23-11-2019	597,910.66	597,910.66	597,910.66	597,910.66	597,910.66	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59488, contrata:1505065/proyecto PRCCISO, convoca: MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0)]	1505065/proyecto INICIO, 1505065/proyecto PRCCISO, 1505065/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505139	Proyecto de inversión	672,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 4969	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	4969	5	32	28	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0)]		[geo1: (eve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, km-101.40913982, lat:20.25809126)]	15-03-2019	30-12-2019	672,000.00	672,000.00	672,000.00	654,733.36	654,733.36	[t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOO/RAM000XXII/2019-009), contrata:1505139/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:671038.81, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:12.0)]	1505139/proyecto INICIO, 1505139/proyecto PRCCISO, 1505139/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505158	Proyecto de inversión	289,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, modificado:289000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DESFOCADOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FERRICO FIDEL - 5016	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	5016	5	45	35	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0)]		[geo1: (eve_municipio:71, localidad:33, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, km-101.40927929, lat:20.25787989)]	15-03-2019	30-12-2019	271,236.15	271,236.15	271,236.15	271,236.15	271,236.15	[t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOO/RAM000XXII/2019-009), contrata:1505158/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:273752.91, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0)]	1505158/proyecto INICIO, 1505158/proyecto PRCCISO, 1505158/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505202	Proyecto de inversión	30,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:26845.76)]	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 5117	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	5117	5	104	96	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:4.0)]		[geo1: (eve_municipio:34, localidad:123, direccion:CALLE REPUBLICA DE BRASIL 0 0 INTERIOR D RANCHERA SAN ANTONIO VILALONEN, 61233 SAN ANTONIO VILALONEN, HIDALGO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO FRENTE A LA ESCUELA JOS, km-100.75508982, lat:19.53714242)]	01-07-2019	20-06-2019	26,845.76	26,845.76	26,845.76	26,845.76	26,845.76	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66143, contrata:1505202/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:4.0)]	1505202/proyecto INICIO, 1505202/proyecto PRCCISO, 1505202/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505347	Proyecto de inversión	235,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO 5566	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOCACAN	5566	5	80	70	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0)]		[geo1: (eve_municipio:71, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN RANCHERA SAN NICOLAS, 58517 SAN NICOLAS, PURUANDIRO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO, km-101.51739865, lat:20.1774513)]	15-03-2019	30-12-2019	235,000.00	235,000.00	235,000.00	150,809.19	150,809.19	[t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/DOO/RAM000XXII/2019-12020), contrata:1505347/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOCACAN, monto:234911.92, importe_modificado:1.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)]	1505347/proyecto INICIO, 1505347/proyecto PRCCISO, 1505347/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505399	Proyecto de inversión	60,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:34455.77)]	CONSTRUCCIÓN DE TEJUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON MAMRENO EN LA COLONIA LOS FRESNOS - 5727	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	5727	5	58	42	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.35, meta_modificada:167.35)]		[geo1: (eve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 0 0 INTERIOR 0 0 COLONIA LOS FRESNOS, 61137 CUIDADO HIDALGO, HIDALGO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR LA SALIDA AL RINCÓN DE DOLONES A TRES CUADROS, km-100.56526638, lat:19.68745154)]	01-04-2019	23-04-2019	34,455.77	34,455.77	34,455.77	34,455.77	34,455.77	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60564, contrata:1505399/proyecto PRCCISO, convoca: MUNICIPIO DE HIDALGO MICHOCACAN, monto:60000.0, importe_modificado:30000.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.35)]	1505399/proyecto INICIO, 1505399/proyecto PRCCISO, 1505399/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101505934	Proyecto de inversión	378,500.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378500.0, modificado:378500.0)]	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LAITA Y RED DE DISTRIBUCION - 7414	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	7414	5	60	60	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (eve_municipio:10, localidad:106, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS RANCHERA LA LAITA, 60947 LA LAITA (LOS BERMEJOS), ARTEAGA MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE LA LAITA Y CALLE CALLE PLAZA PRINCIPAL, CARRETERA CARRETERA FEDERAL LAS CAÑAS SE UBICA CERCA DE P, km-102.15044782, lat:18.40869267)]	16-03-2019	15-05-2019	378,500.00	378,499.99	378,499.99	378,499.99	378,499.99	[t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/MDR/MAM/01/2019), contrata:1505934/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOCACAN, monto:378500.0, importe_modificado:228500.0)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1505934/proyecto INICIO, 1505934/proyecto PRCCISO, 1505934/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506265	Proyecto de inversión	300,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CHASACUARO - 7987	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOCACAN	7987	5	36	34	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0)]		[geo1: (eve_municipio:38, localidad:48, direccion:CALLE SALIDA AL SISTEMA DE RIEGO RANCHERA CHASACUARO, 61971 CHASACUARO, HUETAMO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5/N Y CALLE 5/N, CALLE SALIDA A LAS PARCELAS 16 Y SE UBICA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A LAS PAZ, km-100.96680581, lat:18.46424181)]	01-09-2019	31-12-2019	300,000.00	299,998.95	299,998.95	299,998.95	299,998.95	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66491, contrata:1506265/proyecto PRCCISO, convoca: MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOCACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.95)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0)]	1506265/proyecto INICIO, 1506265/proyecto PRCCISO, 1506265/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101506726	Proyecto de inversión	300,000.00	[f01: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MERCADO MUNICIPAL 9090	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO MICHOCACAN	9090	5	1715	1678	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]		[geo1: (eve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA ZARAGOZA, 61940 HUETAMO DE NUÑEZ, HUETAMO MICHOCACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE REY IREPAY Y CALLE TARACUI, CALLE ZUMARRAGA LA OBRA SE UBICA AL ORENTE DE LA ESQUINA AVENIDA MADRUGA NORTE Y PIA, km-100.89878026, lat:18.62789017)]	01-09-2019	31-12-2019	300,000.00	299,292.84	299,292.84	299,292.84	299,292.84	[t01: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71312, contrata:1506726/proyecto INICIO, convoca: MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOCACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299292.84)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]	1506726/proyecto INICIO, 1506726/proyecto PRCCISO, 1506726/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
																											DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					AVANCES FISICOS
2019	4	MIC190101506814	Proyecto de inversión	430,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426647.72)	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS 9336	16	Michoacán de Ocampo	88	Tarimbaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	9336	5	521	543	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO PUERTO LA PALMA (LAS PALMAS), 58893 LA PALMA (LAS PALMAS), TARIMBARO MICHOACÁN 1 DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL PUERTO A UN LADO DE LA CANCHA, lon:-101.14228534, lat:19.771074)	01-06-2019	30-08-2019	426,647.72	426,647.72	426,647.72	426,647.72	426,647.72	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD DDP 29-19, contratista:CONSTRUCION Y EDIFICADORA COLOR SA DE CV, convocante:AYUNTA MIENTO DE TARIMBARO, monto:426600.35, importe_modificado:426600.35]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	1506814/proyecto INICIO, 1506814/proyecto PROCESO, 1506814/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507640	Proyecto de inversión	72,700.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72700.0, modificado:72700.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INGLATERRA - 12020	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN	12020	5	13	12	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA INTERIOR SN RANCHERÍA EL SAUTRE, 58503 PURUÁNDRIO, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEMANNIA Y CALLE MORUELA, CALLE BARRERAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA EL SAUTRE, lon:-101.50233877, lat:20.09963431)	19-03-2019	30-12-2019	24,359.86	24,359.86	24,359.86	24,359.86	24,359.86	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62399, contratista: convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN, monto:72700.0, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0]	1507640/proyecto INICIO, 1507640/proyecto PROCESO, 1507640/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507703	Proyecto de inversión	37,200.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37200.0, modificado:36730.56)	CONSTRUCCIÓN DE ALICATADO DE LOSA DE UN METRO PARA PASO PEATONAL POR EL ARROYO - 12163	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN	12163	5	3	4	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:59, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO POR EL ARROYO DE COMUNIDAD, lon:-101.41751785, lat:20.14219124)	19-03-2019	31-12-2019	36,730.56	36,730.56	36,730.56	36,730.56	36,730.56	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62404, contratista: convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN, monto:12163.0, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:7.0]	1507703/proyecto INICIO, 1507703/proyecto PROCESO, 1507703/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507811	Proyecto de inversión	310,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309998.89)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN COLONIA NUEVA - 12418	16	Michoacán de Ocampo	100	Tzintzuntzan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN	12418	5	100	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:200.0]	[geo]: (cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA CUCUCUCHO, 58467 CUCUCUCHO (SAN PEDRO), TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA DE CUCUC, lon:-101.63132773, lat:19.5805936)	15-09-2019	15-11-2019	309,998.89	309,998.89	309,998.89	309,998.89	309,998.89	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:TZN/OP/2019/100/3004, contratista:CONSTRUCCIONES MAQUIL, S.A. DE CV, convocante:MUNICIPALIDAD DE TZINTZUNTZAN MICHOACÁN, monto:309998.89, importe_modificado:309998.89]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0]	1507811/proyecto INICIO, 1507811/proyecto PROCESO, 1507811/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101507875	Acción	504,704.88	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504704.88, modificado:504704.88)	32555 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 12572	16	Michoacán de Ocampo	85	Tangancicuaro	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	12572	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CARRETERA QUE ES UN INDICADOR DEL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.208346, lat:19.888176)	29-03-2019	31-12-2019	365,711.76	365,711.76	365,711.76	365,711.76	365,711.76	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67052, contratista: convocante:MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, monto:45000.7, importe_modificado:399706.89]	[meta]: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0]	1507875/proyecto INICIO, 1507875/proyecto PROCESO, 1507875/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190101507878	Proyecto de inversión	475,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 12598	16	Michoacán de Ocampo	71	Punáandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN	12598	5	50	50	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0]	[geo]: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR EN CIUDAD LOS ANGELES, 58507 PURUÁNDRIO, PURUÁNDRIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUSCALIENTE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE MICHOACÁN LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LOS ANGELES, lon:-101.5204091, lat:20.08222801)	19-03-2019	30-12-2019	475,000.00	475,000.00	475,000.00	474,099.80	474,099.80	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP M/OP/19/000000/2019-00000, contratista:CONSTRUCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPALIDAD DE PURUÁNDRIO MICHOACÁN, monto:474100.0, importe_modificado:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0]	1507878/proyecto INICIO, 1507878/proyecto PROCESO, 1507878/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508116	Proyecto de inversión	1,186,629.64	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186629.64, modificado:1186629.64)	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REMEDIACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES Y 505 - 13135	16	Michoacán de Ocampo	74	Cajumátlán de Regules	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13135	5	85	65	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0]	[geo]: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 5040 CAJUMÁTLAN DE REGULES, CAJUMÁTLAN DE REGULES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AVILA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE JUNTA LICONSA A UN LADO DEL MERCADO, lon:-102.85222699, lat:20.1194433)	25-02-2019	20-04-2019	1,186,629.24	1,186,629.24	1,186,629.24	1,186,629.24	1,186,629.24	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MR M/OP/19/001/2019, contratista:COCHICA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CAJUMÁTLAN DE REGULES, monto:1186629.64, importe_modificado:1186629.64]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0]	1508116/proyecto INICIO, 1508116/proyecto PROCESO, 1508116/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190101508208	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993186.66)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NARDO - 13416	16	Michoacán de Ocampo	34	Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13416	5	42	38	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0]	[geo]: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NARDO O O INTERIOR DE COLONIA MORELOS INTERIORES DE LA NACION, 61334 CIUDAD HIDALGO, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO SUR CON LA SALIDA AL NOROCCIDENTE, lon:-100.59466182, lat:19.68319751)	25-03-2019	20-05-2019	593,186.66	593,186.66	593,186.66	593,186.66	593,186.66	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH/OP/SON/AD/013/2019, contratista:DEYCON DISEÑO EDIFICACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPALIDAD DE HIDALGO MICHOACÁN, monto:993186.31, importe_modificado:993186.31]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0]	1508208/proyecto INICIO, 1508208/proyecto PROCESO, 1508208/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFIANCIADOS	METAS	TIPO GOBIERNOFINANCIACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	MIC190101508252	Proyecto de inversión	31,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.0, modificado:31500.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 13553	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	13553	5	12	8	0	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	19-03-2019	31-12-2019	31,500.00	31,500.00	31,500.00	9,450.00	9,450.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/OOP/RAM000XII/2019-12424124, contratas:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUJANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:12000.0}, t2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/CL/P/860789/2018, contratas:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.830151257, importe_modificado:2.9482758637}}	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}}	{unidad_medida:Obra, monto:1508252, importe:1508252}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190101511534	Proyecto de inversión	29,482,758.6	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9482758637, modificado:2.9482758637}}	Reconstrucción del Acceso a Nueva Italia (Ave. Lázaro Cárdenas Norte) Entre la Calle Nicolás de Regúlez y la Calle Feliciano González (del Km 132-616 al Km 133-470)	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	SCOP	80679	N	0	0	30508	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11144.0, meta_modificada:11144.0}}	01-06-2018	28-02-2019	29,482,758.63	29,482,758.63	29,482,758.58	29,482,758.58	29,482,758.58	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DC/CL/P/860789/2018, contratas:INGENIERIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2.830151257, importe_modificado:2.9482758637}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11144.0}}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, monto:1511534, importe:1511534}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518193	Proyecto de inversión	441,734.68	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441734.68, modificado:450276.42}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL MUNICIPIO DE CHARO - 5716	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO MICHOACAN	5716	5	25	18	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	01-03-2019	30-04-2019	436,278.62	436,278.62	436,278.62	436,278.62	436,278.62	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/MH/FI/AD/003/2019, contratas:FELIPE DANIEL RUIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN, monto:438301.67, importe_modificado:438301.67}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, monto:1518193, importe:1518193}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518738	Proyecto de inversión	120,800.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120800.0, modificado:120688.85}}	CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS DE LISA DE DOS POR UNO METROS EN EL CAMINO DE LA RECERRERA - 20079	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	20079	5	11	9	0	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	20-03-2019	31-12-2019	120,688.85	120,688.85	120,688.85	120,688.85	120,688.85	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/OOP/RAM000XII/2019-04545, contratas:VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLAGAS, convocante:MUNICIPIO DE PURUJANDIRO MICHOACAN, monto:120688.85, importe_modificado:120688.85}}	{meta: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, monto:1518738, importe:1518738}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518750	Proyecto de inversión	37,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS ROER CIENITO STENETA Y NUEVE - 20115	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	20115	5	30	30	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	20-03-2019	30-12-2019	37,500.00	37,500.00	37,500.00	34,219.25	34,219.25	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66180, contratas:, convocante:municipio de purujandiro michoacan, monto:37500.0, importe_modificado:12000.0}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{unidad_medida:Piezas, monto:1518750, importe:1518750}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518756	Proyecto de inversión	123,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123700.0, modificado:123580.64}}	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE DE LA SALUD A CHAMACUERO POR TIENDA EL AHAUE - 20130	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	20130	5	14	10	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}	20-03-2019	31-12-2019	123,580.64	123,580.64	123,580.64	123,580.64	123,580.64	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36104, contratas:comision Federal de electricidad, convocante:municipio de purujandiro michoacan, monto:123580.64, importe_modificado:12000.0}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:370.0}}	{unidad_medida:Otros, monto:1518756, importe:1518756}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518766	Proyecto de inversión	12,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 20153	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	20153	5	10	10	0	{meta: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	20-03-2019	31-12-2019	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,365.84	11,365.84	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:75965, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE PURUJANDIRO MICHOACAN, monto:12500.0, importe_modificado:12000.0}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{unidad_medida:Piezas, monto:1518766, importe:1518766}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518796	Proyecto de inversión	157,500.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 20249	16	Michoacán de Ocampo	71	Purujándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUJANDIRO MICHOACAN	20249	5	50	50	0	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	20-03-2019	31-12-2019	157,500.00	157,500.00	157,500.00	47,250.00	47,250.00	{t1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/M/OOP/RAM000XII/2019-12424124, contratas:CONSTRUCCIONES ARCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO PURUJANDIRO MICHOACAN, monto:63000.0, importe_modificado:12000.0}}	{meta: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}	{unidad_medida:Celdas solares, monto:1518796, importe:1518796}	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	MIC190201518846	Proyecto de inversión	320,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:338841.09}}	REHABILITACION DE ALCANTEJALLO PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN EN LA TENENCIA DE TUNGAREO - 20372	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20372	5	120	110	0	{meta: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	27-02-2019	27-04-2019	538,841.09	538,841.09	538,841.09	538,841.09	538,841.09	{t1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:67217, contratas:, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:320000.0, importe_modificado:158841.09}}	{meta: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{unidad_medida:Otros, monto:1518846, importe:1518846}	En Ejecución	Validado avances		

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFICARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	4	MIC190201519126	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1256404.86)	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TIENICIA DE SANTA ANA PRIMERA (TAPA-21369	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21169	5	268	239	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: (cve_municipio:50, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO AUTOPISTA MERCED GUADALUPE - SANTA ANA MARGEN SURESTE, kilometro undefined - undefined RANCHO SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO), 61273 SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A LA H, lon: 100.24436685, lat:19.86397441)]	01-01-2019	31-12-2019	1,256,404.86	1,256,404.86	1,256,404.86	1,256,404.86	1,256,404.86	[t1]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/DOP/AD/FONDOS/040/2019, contrato:JULIO CESAR CONCHERO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1256404.86, importe_modificado:1256404.86)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	(1519126/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519219	Proyecto de inversión	700,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AGUA DE URO - 21385	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21385	5	72	76	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: (cve_municipio:38, localidad:85, direccion:CALLE RUMBO A BALTAN RANCHERIA OJO DE AGUA DE URO, 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLEON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, CARRETERA CARRETERA SANTA EL BALTAN LA OBRAS SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCAL, lon: 101.12413458, lat:18.77735415)]	01-07-2019	31-12-2019	700,000.00	699,947.82	699,947.82	699,947.82	699,947.82	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:59961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1519219/proyecto_NINCO, 1519219/proyecto_NINCO, 1519219/proyecto_FIN, 1519219/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519247	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA QUETZERA - 21442	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	21442	5	260	236	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: (cve_municipio:38, localidad:106, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA QUETZERA (LA QUEJERIA), 61963 LA QUETZERA (LA QUEJERIA), HUETAMO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon: 101.2907979, lat:18.55198464)]	01-09-2019	31-12-2019	1,000,000.00	999,716.13	999,716.13	999,716.13	999,716.13	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1519247/proyecto_PROCESO, 1519247/proyecto_NINCO, 1519247/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519386	Proyecto de inversión	180,900.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180900.0, modificado:180877.06)	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TERAPLEN - 21748	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21748	5	25	15	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:24, direccion:CALLE TERAPLEN EN RANCHERIA ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO LA CALLE ESTA ENTRE: JUSTO SIERRA Y FRANCISC, lon: 101.49614401, lat:20.24638515)]	21-03-2019	31-12-2019	180,877.06	180,877.06	180,877.06	180,877.06	180,877.06	[t1]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:003, contratista:ALEJANDRO GERRARDO VEYRA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:180877.06, importe_modificado:180877.06)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]	(1519386/proyecto_PROCESO, 1519386/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519427	Proyecto de inversión	260,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:259598.51)	AMPLIACION DE RE DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CENTRO - 21875	16	Michoacán de Ocampo	63	Panindícaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANINDICARO	21875	5	37	35	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:117.25]		[geo:1: (cve_municipio:63, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHOS DE EFELAN (LA LOMA), PANINDICARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CARRETERA PANINDICARO JAJUANITO SALENDO SIN ENTRONQUE A SAN MIGUEL EFELAN H, lon: 101.81351895, lat:20.09797023)]	07-10-2019	09-11-2019	259,598.51	259,598.51	259,598.51	259,598.51	259,598.51	[t1]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:M/DOP/AD-027/2019, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUIADO, convocante:AJUNTA MIENTO DE PANINDICARO, monto:259598.51, importe_modificado:259598.51)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:117.25]	(1519427/proyecto_PROCESO, 1519427/proyecto_NINCO, 1519427/proyecto_FIN, 1519427/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519435	Proyecto de inversión	50,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFA ECOLOGICAS - 21888	16	Michoacán de Ocampo	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	21888	5	40	40	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0]		[geo:1: (cve_municipio:71, localidad:61, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 98 CIUDAD VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lon: 101.63369122, lat:20.14882395)]	21-03-2019	30-12-2019	50,000.00	50,000.00	50,000.00	45,782.22	45,782.22	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62369, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto:50000.0, importe_modificado:1.0)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]	(1519435/proyecto_NINCO, 1519435/proyecto_PROCESO, 1519435/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519635	Proyecto de inversión	500,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN USPO - 22420	16	Michoacán de Ocampo	38	Huetamo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACAN	22420	5	42	43	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo:1: (cve_municipio:38, localidad:145, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA RUMBO AL ARROYO Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DE KINDER LA OBRA SE UBICA A LO LARGO Y ANCHO DE LA LOCALIDAD, lon: 100.91932913, lat:18.65962609)]	01-05-2019	31-12-2019	500,000.00	499,818.64	499,818.64	499,818.64	499,818.64	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:200000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(1519635/proyecto_NINCO, 1519635/proyecto_PROCESO, 1519635/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201519902	Proyecto de inversión	397,500.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397500.0, modificado:397500.0)	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL - 23263	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS	23263	5	30	25	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0]		[geo:1: (cve_municipio:83, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL CORTIJO, 60848 EL CORTIJO, TANCITARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA TANCITARO - CONDUMBARO - EL CORTIJO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL CORTI, lon: 102.21963658, lat:19.29962709)]	16-01-2019	05-04-2019	397,500.00	397,500.00	396,494.11	396,494.11	396,494.11	[t1]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:397500.0, importe_modificado:397500.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0]	(1519902/proyecto_PROCESO, 1519902/proyecto_NINCO, 1519902/proyecto_FIN, 1519902/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201520224	Proyecto de inversión	615,000.00	[f1]: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, modificado:614485.32)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC PRIM MELCHOR OCAPO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 24501	16	Michoacán de Ocampo	23	Chavinda	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHAVINDA	24501	5	115	100	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0]		[geo:1: (cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE MADURO EJIDO LA ESPERANZA, 9950 LA ESPERANZA, CHAVINDA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA SAN JOSE DEL NEZULITE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA ESCUELA MELCHOR OCAPO SE ENCUENTRA EN LA ENT, lon: 102.41053503, lat:20.05358724)]	15-04-2019	30-09-2019	614,485.32	614,485.32	614,485.32	614,485.32	614,485.32	[t1]: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/CHAV/131/R/FF/08-2019, contratista:JOSE ALBERTO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN, monto:614485.32, importe_modificado:614485.32)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0]	(1520224/proyecto_NINCO, 1520224/proyecto_PROCESO, 1520224/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E D E L P R O Y E C T O																		AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	MIC190201528003	Proyecto de Inversión	1,780,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1759602.09)]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CUMBRE - 36224	16	Michoacán de Ocampo	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	36224	5	42	45	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1689.0)]	[geo1: (cve_municipio:49, localidad:204, direccion:CALLE CAMINO EL CARACOL-MORENO RANCHO EL CARACOL, 58486 EL CARACOL, MADERO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE EL CAMINO EL CARACOL AL GUADOLUPE Y LA LINA LIGARAL AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO A 300 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:101.23907097, lat:19.33145101)]	01-07-2019	15-09-2019	1,759,602.09	1,759,602.09	1,759,602.09	1,759,602.09	1,759,602.09	1759602.09	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/UCOP/PA/SA/AF/0/20/2019, contratista:MARLENE MARTINEZ CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, monto:1759602.09, importe_modificado:1759602.09)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1689.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN, 1528003/proyecto_FIN)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201528352	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)]	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS MEDIANTE TRABAJOS DE DESMORTEO BACHEO SUPERFICIAL RE NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CARPETA - 106768	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	106768	5	11428	13559	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0)]	[geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PUEBLO COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 0800 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE Y SIN REFERENCIA, lon:101.15221215, lat:18.7822298)]	01-06-2019	31-12-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	998,957.69	998,957.69	998,957.69	998,957.69	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CC/RE/001127/2019, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO DE LEON, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:998957.69, importe_modificado:998957.69)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:70.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO, 1528352/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201528754	Proyecto de Inversión	2,750,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2703951.29)]	MEJORAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE PAVIMENTO ASFALTICO CON RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE Y SEÑALÉTICA VERTICAL Y HOR - 109708	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	109708	5	255	170	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:27, meta_modificada:2.97)]	[geo1: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:EE VIAL LIBRAMIENTO COLONIA MIRADOR DEL PONIENTE 58147 MORELIA, MORELIA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARBERA Y CALLE YUNUEN, CALLE JOSEFINA MARCELINO FRENTE A COLONIA LA QUEMADA, lon:101.24245727, lat:19.70585566)]	15-04-2019	31-12-2019	3,703,957.09	3,703,957.09	3,703,957.08	3,703,957.08	3703957.08	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:74520, contratista, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:3703957.09, importe_modificado:2703951.29)]	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:2.97)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO, 1528754/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201531887	Proyecto de Inversión	148,025.48	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148025.48, modificado:147808.35)]	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE LA CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN - 45063	16	Michoacán de Ocampo	62	Pajuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PAJUARAN	45063	5	72	48	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0)]	[geo1: (cve_municipio:62, localidad:14, direccion:CALLE DAVID FRANCO RODRIGUEZ PUEBLO TECOMATAN, 59183 TECOMATAN, PAJUARAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:102.30029594, lat:20.11619746)]	15-05-2019	15-06-2019	147,808.35	147,808.35	147,808.35	147,808.35	147,808.35	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66492, contratista, convocante:MUNICIPIO DE PAJUARAN MICHOCAN, monto:148025.48, importe_modificado:147808.35)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO, 1531887/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201532239	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PLAN DE AYALA DE LA TENENCIA DE OPOPELO 71420	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escalante	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE	71420	5	372	328	0	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0)]	[geo1: (cve_municipio:79, localidad:45, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA OPOPELO 6320 OPOPELO, SALVADOR ESCALANTE MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARDO CARDENAS Y CALLE CONDESMAS, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE SIBE AL LUGAR CONOCIDO COMO LA LAGUNA, lon:101.60283376, lat:19.4062824)]	22-04-2019	30-08-2019	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,577.30	2,434,489.80	244848.8	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/D/039/PSM/0/24/2019, contratista:SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE MICHOCAN, monto:2999577.3, importe_modificado:2999577.3)]	[meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO, 1532239/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201532724	Proyecto de Inversión	340,000.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:271655.99)]	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VARIAS LOCALIDADES - 72119	16	Michoacán de Ocampo	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE MORELOS	72119	5	21	15	0	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:200.0)]	[geo1: (cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE VILLA MORELOS COLONIA GUADALUPE, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO NORTE Y CALLE TURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLDSO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICI, lon:101.43529351, lat:20.00772943)]	29-04-2019	28-06-2019	271,655.99	271,655.99	271,655.99	271,655.99	271,655.99	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60514, contratista, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:399355.99, importe_modificado:271655.99)]	[meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:10.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO, 1532724/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533036	Proyecto de Inversión	554,674.52	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554674.52, modificado:554617.49)]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72534	16	Michoacán de Ocampo	22	Charo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHARO	72534	5	120	145	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (cve_municipio:22, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LA GOLTA, EL BARRIO LA GOLTA, CHARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLE HERMENEGILDO GALIANA SE ENCUENTRA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, lon:101.08052041, lat:19.78629808)]	03-06-2019	01-08-2019	554,617.49	554,617.49	554,617.49	554,617.49	554,617.49	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/HM/II/A00112/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, convocante:MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOCAN, monto:554617.49, importe_modificado:554617.49)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO, 1533036/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533175	Proyecto de Inversión	136,665.00	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136665.0, modificado:155422.64)]	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL PREESCOLAR SAN JUAN INS DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 72802	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	CONTRATO	72802	5	200	300	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.97, meta_modificada:41.97)]	[geo1: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO RANCHO LA ESTANCIA, 58287 LA ESTANCIA, HUANDACARO MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUSTO BELLA, CARRETERA HUANDACARO-CHUCANDIRO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO AUN LA DO DE LAS, lon:101.30273236, lat:19.37846691)]	03-06-2019	26-07-2019	155,422.64	155,422.64	155,422.64	155,422.64	155,422.64	[tctot1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60830, contratista, convocante:Municipi o de Huandacaro Michoacan, monto:155422.64, importe_modificado:155422.64)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.97)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO, 1533175/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201533841	Proyecto de Inversión	619,516.88	[ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619516.88, modificado:0.0)]	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE BANQUETA CON GUARNICIONES EN LA INTERCONEXIÓN CARRETERA DE LOS POBLADOS DE ABADIANO Y LOS ALTOS - 73874	16	Michoacán de Ocampo	45	Jiquilpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN MICHOCÁN	73874	5	844	699	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:0.0)]	[geo1: (cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA ABADIANO ALTO (LOS ALTOS), 59527 JOSÉ ABADIANO (LOS ALTOS), JIQUILPAN MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL SALTRILLO Y CALLE EMPLATEREC, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CAR, lon:102.87298082, lat:19.99776366)]	01-05-2019	30-09-2019	0	0	0	0	0	[tctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0, convocante:0, monto:0, importe_modificado:0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[img1: (carpeta_fotos:proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO, 1533841/proyecto_NICIO)]	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	D E T A L L E				D E L P R O Y E C T O										AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUIDO	
								ENTIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	GOBIERNOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS
2019	4	MIC190201535314	Proyecto de inversión	165,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LAUITA DE ARTIAGA - 75846	16	Michoacán de Ocampo	10	Artiaga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTIAGA	75846	5	100	100	0	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}	[geo]: {eve_municipio:10, localidad:106, direccion:CALLE CALLE LA LAUITA DEL MUNICIPIO RANCHO LA LAUITA, 60947 LA LAUITA (LOS BERRUGOS), ARTIAGA MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CALLE LA LAUITA Y CALLE CARRETERA FEDERAL LAS CANAS, CALLE AVENIDA LAZARO CARDENAS SE UBICA EN LA LOCALI, lon: -102.1494526, lat:18.41117653}	28-05-2019	31-07-2019	165,000.00	164,999.80	139,147.87	139,147.87	139,147.87	[tcto]: {tipo_obraObr, numero_contrato:M45ERDUMAFI006/2019, contrato:ALFREDO FERNANDEZ FARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARTIAGA MICHOACAN, monto:1579937.85, importe_modificado:1579937.85}	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}	1535314/proyecto INICIO, 1535314/proyecto FIN, 1535314/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536488	Proyecto de inversión	150,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 77945	16	Michoacán de Ocampo	83	Tancitaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	77945	5	10	5	0	[meta]: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}	[geo]: {eve_municipio:83, localidad:62, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA ZIRIMONDOVIO, 60486 ZIRIMONDOVIO, TANCITARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE Y 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD, lon: -102.34254847, lat:19.35004315}	19-06-2019	01-08-2019	150,000.00	150,000.00	149,259.95	149,259.95	149,259.95	[tcto]: {tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:65983, contratos, convocante:MUNICIPIO DE TANCITARO MICHOACAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}	[meta]: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}	1536488/proyecto INICIO, 1536488/proyecto PROCESO, 1536488/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201536666	Proyecto de inversión	3,563,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}, [ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781500.0, modificado:1781500.0}	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN HUANGUITO MUNICIPIO DE JUNGAPEO - 78190	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS ECAE	78190	5	561	514	0	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}	[geo]: {eve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL PANTON EJIDO HUANGUITO, 0408 HUANGUITO, JUNGAPEO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE Y , CAMINO HACIA EL PANTON Y DESPUES HACIA EL DEPÓSITO DE AGUA, lon: -100.4853069, lat:19.39825731}	01-07-2019	28-09-2019	1,781,500.00	1,781,500.00	1,781,500.00	1,781,500.00	1,781,500.00	[tcto]: {tipo_obraObr, numero_contrato:CEAC/PS/OBRA/JP/007/2019, contratos:GRUPO EDUCACION MOVAV S.A. DE C.V., convocante:COMISO DE ESTADISTICA DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DE MICHOACAN, monto:3563000.0, importe_modificado:3563000.0}	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}	1536666/proyecto FIN, 1536666/proyecto INICIO, 1536666/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541021	Proyecto de inversión	180,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}	CONSTRUCCION DE BARRANDA DE CERRAMIENTO EN VIALIDAD - 59463	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	59463	5	75	75	0	[meta]: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	[geo]: {eve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CIPALCANGUO COLONIA MORELOS, 61512 HEROICA ZITACUARO, ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CALLE GUAYATEPEC Y CALLE TRIBUNAL DE AÑO, CALLE CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA HEROICA ZITACUARO (COL. MORELOS, lon: -100.36189398, lat:19.4262961)}	01-04-2019	31-12-2019	180,000.00	179,944.74	179,944.74	179,944.74	160,919.6	[tcto]: {tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:40289, contratos, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}	[meta]: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}	1541021/proyecto INICIO, 1541021/proyecto PROCESO, 1541021/proyecto FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201541800	Proyecto de inversión	1,017,460.12	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017460.12, modificado:1017460.12}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZCO DE LA CALLE ROSENDO MADRIGA DE LA LOCALIDAD DE CHERATO - 60886	16	Michoacán de Ocampo	75	Los Reyes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	60886	5	223	340	0	[meta]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.08, meta_modificada:830.08}	[geo]: {eve_municipio:75, localidad:5, direccion:CALLE ROSENDO MARGAL INTERIOR EN EJIDO CHERATO, 60483 CHERATO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE MADRIGA Y CALLE FRANCISCO VILLA, AVENIDA BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA FRENTE A LA ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon: -102.3502064, lat:19.4296442}	30-09-2019	29-11-2019	1,017,460.12	1,014,297.85	1,014,297.85	1,009,925.88	1,009,925.88	[tcto]: {tipo_obraObr, numero_contrato:M45RMDOP/PM_2019/RZ/2019, contratos:DESARROLLO INMOBILIARIO DE PARACHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN, monto:1014297.85, importe_modificado:1014297.85}	[meta]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.08}	1541800/proyecto INICIO, 1541800/proyecto FIN, 1541800/proyecto PROCESO, 1541800/proyecto INICIO, 1541800/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201542404	Proyecto de inversión	120,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV LAZARO CARDENAS FRENTE AL CAMELLON - 61707	16	Michoacán de Ocampo	24	Cherán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN	61707	5	50	50	0	[meta]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}	[geo]: {eve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO CHERAN, 60270 CHERAN, CHERAN MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE ALENESE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, lon: -101.95547577, lat:19.68395751}	02-09-2019	02-10-2019	219,679.78	219,679.78	219,679.78	219,679.78	219,679.78	[tcto]: {tipo_obraObr, numero_contrato:CG/01/2/2019, contratos:GAEL ESCU ADAME HERNANDEZ, convocante:CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE MUNICIPIO DE CHERAN, monto:219679.78, importe_modificado:219679.78}	[meta]: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}	1542404/proyecto INICIO, 1542404/proyecto PROCESO, 1542404/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201543001	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}	CONSTRUCCION DE DRENAJE - 62385	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	62385	5	125	125	0	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}	[geo]: {eve_municipio:112, localidad:52, direccion:CALLE EN DIRECCION A SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE LOS ALATI (COLONIA NUEVA), 61295 SAN FELIPE LOS ALATI (COLONIA NUEVA), ZITACUARO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE EN DIRECCION A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL Y CALLE EN DIRECCION, lon: -100.3698017, lat:19.4846281}	25-03-2019	25-04-2019	999,555.90	999,555.90	999,555.90	999,555.90	999,555.90	[tcto]: {tipo_obraObr, numero_contrato:M45MSD/OP/AD/AY-1058/2019, contratos:C RICARDO PADILLA ARIAS, convocante:AYUNTAMIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}	1543001/proyecto INICIO, 1543001/proyecto PROCESO, 1543001/proyecto INICIO, 1543001/proyecto PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201544454	Proyecto de inversión	210,582.78	[ff]: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210582.78, modificado:210582.78}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COYOTZAUQUI DE LA COL LA CUARENTA DEL MUNICIPIO DE HUANDACAREO - 64569	16	Michoacán de Ocampo	36	Huandacareo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO	64569	5	94	80	0	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}	[geo]: {eve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COYOTZAUQUI DE COLONIA CUARENTA DEL MUNICIPIO HUANDACAREO HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAÑO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CALZONTZIN LA OBRA SE UBICA EN LA COL. CUARENTA DEL MUNICIPIO DE HUANDAC, lon: -101.26532844, lat:19.98843012}	25-03-2019	07-06-2019	195,905.43	195,905.43	195,905.43	195,905.43	195,905.43	[tcto]: {tipo_obraAdministración directa, numero_contrato:4773, contratos, convocante:Municipio de Huandacareo Michoacan, monto:195905.43, importe_modificado:195905.43}	[meta]: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}	1544454/proyecto INICIO, 1544454/proyecto FIN, 1544454/proyecto INICIO, 1544454/proyecto PROCESO, 1544454/proyecto INICIO	En Ejecución	Validado avances

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PROMOCION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRE	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GOBIERNO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
																										DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
2019	4	MIC190201546299	Proyecto de Inversión	522,252.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522252.0, modificado:522252.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLES VERACRUZ MEXICO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ARTEAGA AGA - 67245	16	Michoacán de Ocampo	10	Arteaga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA	67245	5	75	75	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0]	[geo]: (eve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VERACRUZ Y MEXICO CIUDAD EMILIANO ZAPATA, 60200 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE CALLE ACAPULCO SE UBICA A UN COSTADO DE LA NORMAL PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.2944152, lat:18.34751753)	20-05-2019	31-07-2019	522,252.00	518,756.18	518,756.17	518,756.17	518,756.17	518,756.17	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/MS/DIR/MA/17/009/2019, contrato:JOSE RAUL ROSALES CRUZ CONVOCANTE/MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN, monto:518756.18, importe_modificado:518756.18)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0]	[foto]: 1546299/proyecto/NICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201546303	Proyecto de Inversión	1,316,070.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316070.0, modificado:1316064.94)	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE PRIMERA CERRADA BORDO DEL CANAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA - 67247	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatío	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67247	5	65	55	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0]	[geo]: (eve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE BORDO DEL CANAL Y GUADALUPE VICTORIA COLONIA EL ARENAL, 63254 MARAVATIO DE OCAMPO, MARAVATIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENTO QUEZADA GARCIA, CALLE AGRICULTORES SE UBICA A UN COSTADO DEL CANAL QUE PASA, lon:-100.46280613, lat:19.89742055)	01-05-2019	01-07-2019	1,155,613.70	1,155,613.70	1,155,613.70	1,155,613.70	1,155,613.70	1,155,613.70	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/MD/OP/AD/FONDO/1025/2019, contrato:CONSORCIO DEL CENTRO CONVOCANTE/MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:1316064.94, importe_modificado:1316064.94)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:662.0]	[foto]: 1546303/proyecto/PROCESO, 1546303/proyecto/NICIO, 1546303/proyecto/FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201546452	Proyecto de Inversión	198,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, modificado:198000.0)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUE SE UBICA ENFRETE DE LA GLESA DE LA LOCALIDAD - 93166	16	Michoacán de Ocampo	3	Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ALVARO OBREGON	93166	5	25	25	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.0, meta_modificada:213.0]	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS NIÑOS PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 8820 LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA), ALVARO OBREGON MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENFRETE DE LA GLESA EN CAL, lon:-101.02321464, lat:19.86988122)	20-06-2019	20-07-2019	198,000.00	198,000.00	198,000.00	189,099.09	189,099.09	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66, contrato:CONVOCANTE/MUNICIPIO DE MARAVATIO, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.0]	[foto]: 1546452/proyecto/PROCESO, 1546452/proyecto/NICIO, 1546452/proyecto/FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201547156	Proyecto de Inversión	700,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CONALPE DE APUTIZO DE JUAREZ - 68390	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	68390	5	60	59	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS NIÑOS PUEBLO LAZARO CARDENAS LA PURISIMA, 8820 LAZARO CARDENAS (LA PURISIMA), ALVARO OBREGON MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MELCHOR OCAMPO ENFRETE DE LA GLESA EN CAL, lon:-101.02321464, lat:19.86988122)	01-04-2019	31-12-2019	699,604.75	699,604.75	699,604.75	699,604.75	699,604.75	699,604.75	[tcto]: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60, contrato:CONVOCANTE/JUNTA CONVOCANTE/MUNICIPIO DE ZITACUARO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0)	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0]	[foto]: 1547156/proyecto/PROCESO, 1547156/proyecto/NICIO, 1547156/proyecto/FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201547578	Proyecto de Inversión	250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 89047	16	Michoacán de Ocampo	112	Zitácuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITACUARO SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69047	5	50	50	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo]: (eve_municipio:112, localidad:162, direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA EN LA GIRONDA COLONIA LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), 65126 LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA), ZITACUARO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRI CALLE LAMBDO A URBANISMO Y CALLE EN DIRECCION A RIO SAN JUAN, CALLE A LA G, lon:-100.390317109, lat:19.45126667)	01-01-2019	31-12-2019	250,000.00	250,000.00	249,999.99	249,999.99	249,999.99	249,999.99	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/MS/DIR/AD/ED/098/2019, contrato:A Y R CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA S A DE C V, convocante:AVUNTA MIENTO ZITACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0)	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[foto]: 1547578/proyecto/NICIO, 1547578/proyecto/FIN, 1547578/proyecto/PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550860	Proyecto de Inversión	100,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HUATIZO - 102241	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102241	5	15	12	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HUATIZO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDIN, 5837 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAURO VILLAR Y CALLE ROMANILLA BENIGNO CANTO, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICA COL. AMPL. CIUDAD, lon:-101.25361956, lat:19.70047038)	01-07-2019	31-12-2019	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	50,857.43	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 108/OP/0056/ADM/19, contrato:CONSTRUCCION CONSTRUCCION CAREVI, S.A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:82314.9)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	[foto]: 1550860/proyecto/FIN, 1550860/proyecto/NICIO, 1550860/proyecto/PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201550993	Proyecto de Inversión	2,210,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210000.0, modificado:2210000.0)	COLECTOR SANITARIOS EN COL SINDURO - 102318	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102318	5	22	18	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUANITO ZITACUARO INTERIOR SN COLONIA SINDURO, 5837 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN BERTO YOBRES, CALLE ANTONIO CABARAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCI, lon:-101.25080206, lat:18.86276183)	01-07-2019	29-11-2019	1,810,362.26	1,810,362.26	1,810,362.26	1,780,145.18	1,780,145.18	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 016/OP/0073/RM/19, contrato:JOSE ANTONIO AGUILAR GONZALEZ, CONVOCANTE/MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2210000.0, importe_modificado:1810452.09)	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0]	[foto]: 1550993/proyecto/NICIO, 1550993/proyecto/PROCESO, 1550993/proyecto/FIN	En Ejecución	Validado avances	
2019	4	MIC190201551024	Proyecto de Inversión	4,900,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0)	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES ETAPA DOS - 102526	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102526	5	1154	944	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10489.0, meta_modificada:10489.0]	[geo]: (eve_municipio:53, localidad:74, direccion:CALLE PRIMO TAPA INTERIOR SN COLONIA JESUS DEL MONTE, 58350 JESUS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYERAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NUEVA, lon:-101.35550141, lat:19.65172673)	01-08-2019	31-12-2019	2,998,800.62	2,998,800.62	2,998,800.62	2,998,728.18	2,998,728.18	[tcto]: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA 088/OP/02/RM/19, contrato:CONSTRUCCION CONSTRUCCION TOS, S.A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:2998800.63, importe_modificado:2998800.63)	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10250.0]	[foto]: 1551024/proyecto/NICIO, 1551024/proyecto/PROCESO	En Ejecución	Validado avances	

Periodo: Cuarto Trimestre 2019
Total de Registros: 4,368

Sistema de Recursos Federales Transferidos		Reporte del Destino del Gasto		D E T A L L E S D E L P R O Y E C T O																			AVANCE FINANCIERO				AVANCES FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRE	SEMIFRANCO	METAS	TIPO GOBIERNO	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	4	MIC190201551121	Proyecto de inversión	227,739.26	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227739.26, modificado:227739.26)	MEDICAMENTO DE LA CLINICA DE ATAPAMEO - 102601	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	102691	5	134	110	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:32, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SIN RANCHERIA ATAPAMEO, 38300 ATAPAMEO, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA TENENCIA DE ATAPAMEO EN, lon: -101.11766127, lat:19.79538855)	01-07-2019	30-12-2019	113,324.59	113,324.59	113,324.59	33,997.37	33,997.37	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA134/OP/0110/ADM/19, contralista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:113324.59, importe_modificado:113324.59]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA134/OP/0110/ADM/19, contralista:CARRETERAS Y EDIFICACIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:113324.59, importe_modificado:113324.59]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:1.0]	(155112)/proyecto INICIO, (155112)/proyecto PROCISO, (155112)/proyecto FIN, (155112)/proyecto INICIO			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551846	Proyecto de inversión	550,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO PRINCIPAL COM TIEREMENDO DE LOS REYES - 104655	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	104655	5	13	11	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:150, direccion:CALE CUTO DE LA ESPERANZA TIEREMENDO INTERIOR SIN COLONIA TIEREMENDO DE LOS REYES, 38320 MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACC, lon: -101.47258624, lat:19.78887944)	01-08-2019	27-12-2019	546,187.06	546,187.06	546,187.06	546,187.06	546,187.06	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA027/OP/0155/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:546187.06, importe_modificado:546187.06]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:36.0]	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA027/OP/0155/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:546187.06, importe_modificado:546187.06]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:36.0]	(1551846)/proyecto INICIO, (1551846)/proyecto PROCISO, (1551846)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201551924	Proyecto de inversión	695,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695000.0, modificado:695000.0)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SALIDA Y EN LA ENTRADA DE LA TENENCIA CUTO DE LA ESPERANZA - 104860	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	104860	5	22	18	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:55, direccion:CALE CUTO DE LA ESPERANZA EL RESUMIDERO INTERIOR SIN COLONIA CUTO DE LA ESPERANZA, 38330 MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE SOBRE CARRETERA CUTO DE LA E, lon: -101.33664812, lat:19.78607599)	01-08-2019	27-12-2019	680,416.66	680,416.66	680,416.66	680,416.66	680,416.66	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA029/OP/0157/ADM/19, contralista:FUTURA EL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:680416.66, importe_modificado:680416.66]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:46.0]	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA029/OP/0157/ADM/19, contralista:FUTURA EL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:680416.66, importe_modificado:680416.66]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:46.0]	(1551924)/proyecto INICIO, (1551924)/proyecto PROCISO, (1551924)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552275	Proyecto de inversión	450,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0)	ELECTRIFICACION EN LA COL LOS SABINOS SEGUNDA ETAPA - 106963	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	106963	5	18	14	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALE TELESTOS INTERIOR SIN COLONIA EL SABINO, 58128 MORELIA, MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ATLAS, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REVOLUCION COL LOS SABINOS, lon: -101.16066152, lat:19.73044191)	01-07-2019	31-12-2019	428,740.61	428,740.61	428,740.61	428,740.61	428,740.61	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA66/OP/0166/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:428740.61, importe_modificado:428740.61]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:15.0]	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA66/OP/0166/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:428740.61, importe_modificado:428740.61]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:15.0]	(1552275)/proyecto INICIO, (1552275)/proyecto PROCISO, (1552275)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201552304	Proyecto de inversión	220,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0)	ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTA ISABEL - 105754	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO	105754	5	11	9	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:97, direccion:CALE SANTA ISABEL INTERIOR SIN COLONIA EL PINO, 58131 EL PINO (EL PINO CUATE), MORELIA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD EL PINO CALLE SANTA ISABEL, lon: -101.30130958, lat:19.71073069)	01-07-2019	31-12-2019	206,350.18	206,350.18	206,350.18	206,350.18	206,350.18	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA078/OP/0167/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:206350.18, importe_modificado:206350.18]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]	[tcto]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SA078/OP/0167/ADM/19, contralista:GRUPO EMPRESARIAL GUERRERO MOLINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN, monto:206350.18, importe_modificado:206350.18]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:5.0]	(1552304)/proyecto INICIO, (1552304)/proyecto PROCISO, (1552304)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201553395	Proyecto de inversión	236,401.57	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236401.57, modificado:236401.57)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES LOS PINOS - 108393	16	Michoacán de Ocampo	67	Penjamillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN	108393	5	9	11	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:268.6]		[geo]: (cve_municipio:67, localidad:21, direccion:CALE DE LOS PINOS INTERIOR O RANCHERIA LA LUZ, 58475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE FEBRERO Y CARRETERA LA LUZ SAN JOSE DE RABAGO, BRECHA SIN NOMBRE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon: -101.89447571, lat:20.14956203)	05-06-2019	29-06-2019	195,529.87	195,529.87	195,529.87	195,529.87	195,529.87	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63750, contralista: convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:19289.87, importe_modificado:19289.87]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:268.6]	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63750, contralista: convocante:MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN, monto:19289.87, importe_modificado:19289.87]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:268.6]	(1553395)/proyecto INICIO, (1553395)/proyecto PROCISO, (1553395)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555266	Proyecto de inversión	250,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:206892.08)	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NARANJO DE TZIRIZICUARO EL RECODO - 112583	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	112583	5	133	111	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0]		[geo]: (cve_municipio:35, localidad:71, direccion:ZONA FEDERAL, 0000 NARANJO DE TZIRIZICUARO, LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO NARANJO DE TZIRIZICUARO EL RECODO, lon: -101.98269899, lat:19.02192915)	01-01-2019	31-12-2019	206,892.08	206,892.08	206,892.08	206,892.08	206,892.08	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63663, contralista: convocante: La Huacana, monto:250000.0, importe_modificado:206892.08]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0]	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63663, contralista: convocante: La Huacana, monto:250000.0, importe_modificado:206892.08]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0]	(1555266)/proyecto INICIO, (1555266)/proyecto PROCISO, (1555266)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190201555537	Proyecto de inversión	300,000.00	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:364198.5)	REHABILITACION DE TECHOS EN LA HUACANA - 113217	16	Michoacán de Ocampo	35	La Huacana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO LA HUACANA	113217	5	4924	4471	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1584.0]		[geo]: (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PUEBLO, 0000 LA HUACANA MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -101.8048724, lat:18.96658159)	01-01-2019	31-12-2019	364,198.50	364,198.50	364,198.50	364,198.50	364,198.50	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63477, contralista: convocante: La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:364198.50]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0]	[tcto]: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63477, contralista: convocante: La Huacana, monto:300000.0, importe_modificado:364198.50]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1584.0]	(155537)/proyecto INICIO, (155537)/proyecto PROCISO, (155537)/proyecto FIN			En Ejecución	Validado avances
2019	4	MIC190301567962	Proyecto de inversión	869,999.99	[ff]: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869999.9, modificado:869999.9)	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS DIRECTAS EN LA ESC. SEC. TÉCNICA NO. 150	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFDEM	907836	N	0	0	445	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]		[geo]: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ESTADISTAS, lon: -101.192046, lat:19.793384)	10-06-2019	08-08-2019	869,999.90	867,244.83	867,240.84	867,240.84	867,240.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]			En Ejecución	Validado avances			