

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS/ FUNDOS FEDERALES)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MIC80301299727	Proyecto de inversión	71,225.22	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 71225.22, modificado: 71225.22]]	CUARTO PARICOMIOP GRP - 120773	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120773	N	0	0	2405	[meta: [unidad_medida_Vivienda, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE VARIOS RANCHERA PUERTO DE TUMBUCATO LA ACANTANILLA, 02153525ATA ANA DE GUERRERO EL CACABELI, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CARBETRA Y CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICIARIO, lin: 100.3026374, lat: 19.2715084]]	10-05-2018	10-08-2018	71,225.22	71,225.22	71,225.22	71,225.22	71,225.22	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: N/A, monto: 27348.46, importe_modificado: 27348.46]]	[meta: [unidad_medida_Vivienda, avance: 1.0]]	1298723/proyecto_FIN, 1299728/proyecto_PROCESO, 1299727/proyecto_MICDO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299728	Proyecto de inversión	71,231.84	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 71231.84, modificado: 71231.84]]	CUARTO GUANANO - 120780	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120780	N	0	0	786	[meta: [unidad_medida_Vivienda, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE VA RANCHERA GUANANO, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE BIECHA Y CALZADA VILLA CALZADA VISTA BENEFICARIO SPTIFICADO, lin: 100.4013022, lat: 19.3602250]]	09-05-2018	10-08-2018	71,231.84	71,231.84	71,231.84	71,231.84	71,231.84	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Vivienda, avance: 1.0]]	1298728/proyecto_FIN, 1299728/proyecto_FIN, 1299728/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299729	Proyecto de inversión	136,705.40	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 136705.4, modificado: 136705.4]]	PIAS SANTA ANA - 120800	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120800	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 10.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLEON VARIOS RANCHERA SANTA ANA DE GUERRERO EL CACABELI, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CARBETRA Y CARBETRA ROLTE, CALZADA VISTA SE ETIQUETA A LA PERSONA, lin: 100.4004144, lat: 19.2715084]]	10-05-2018	09-08-2018	136,705.40	136,705.40	136,705.40	136,705.40	136,705.40	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: N/A, monto: 27348.46, importe_modificado: 27348.46]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 10.0]]	1298729/proyecto_MICDO, 1299729/proyecto_FIN, 1299729/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299730	Proyecto de inversión	13,674.23	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13674.23, modificado: 13674.23]]	PIAS BUENA VISTA MICHAUA - 120808	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120808	N	0	0	2935	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CERRADA VA RANCHERA BUENAVISTA DE ZAPATA EL ATONILLO, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CAMINO Y CALZADA VILLA CAMINO VISTA SE ETIQUETA LOS VEHICULOS, lin: 100.4514780, lat: 19.3004833]]	11-05-2018	02-08-2018	13,674.23	13,674.23	13,674.23	13,674.23	13,674.23	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 1.0]]	1298730/proyecto_FIN, 1299730/proyecto_FIN, 1299730/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299731	Proyecto de inversión	150,388.48	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150388.48, modificado: 150388.48]]	PIAS BUENA VISTA ROMBARA - 120811	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120811	N	0	0	2107	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 11.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE VARIOS RANCHERA BUENAVISTA DE ZAPATA EL ATONILLO, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CAMINO VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICIARIO, lin: 100.4027999, lat: 19.3029621]]	11-05-2018	10-08-2018	150,388.48	150,388.48	150,388.48	150,388.48	150,388.48	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 11.0]]	1298731/proyecto_MICDO, 1299731/proyecto_FIN, 1299731/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299732	Proyecto de inversión	218,778.88	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 218778.88, modificado: 218778.88]]	PIA RODOO - 120816	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120816	N	0	0	2935	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 15.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 17, direccion: CALLEON VARIOS COMERCIO INDUSTRIAL RODOO, 031800000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CIRCULO VARIAS Y CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.4004144, lat: 19.2715084]]	16-05-2018	10-07-2018	218,778.88	218,778.88	218,778.88	218,778.88	218,778.88	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 15.0]]	1298732/proyecto_MICDO, 1299732/proyecto_FIN, 1299732/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299733	Proyecto de inversión	13,674.23	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13674.23, modificado: 13674.23]]	PIA F BENITO JUAREZ - 120819	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120819	N	0	0	2020	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 15, direccion: CONTINUACION VA RANCHERA PUERTO DE LOS LAURELES, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.4330094, lat: 19.3238133]]	10-05-2018	08-08-2018	13,674.23	13,674.23	13,674.23	13,674.23	13,674.23	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 1.0]]	1298733/proyecto_FIN, 1299733/proyecto_FIN, 1299733/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299734	Proyecto de inversión	41,025.04	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41025.04, modificado: 41025.04]]	PIA ZICATA MORE - 120820	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120820	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 3.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE ZICATA RANCHERA ZICATA DE MORELOS (ZICATA GRANDE DE MORELOS), 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.3906126, lat: 19.3036638]]	09-05-2018	09-08-2018	41,025.04	41,025.04	41,025.04	41,025.04	41,025.04	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 3.0]]	1298734/proyecto_PROCESO, 1299734/proyecto_MICDO, 1299734/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299735	Proyecto de inversión	109,389.44	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 109389.44, modificado: 109389.44]]	PIA CERRO COLORADO - 120832	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120832	N	0	0	1701	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 8.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 5, direccion: CALLE CERRO COLORADO RANCHERA CERRO COLORADO, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.4004144, lat: 19.2715084]]	10-05-2018	09-08-2018	109,389.44	109,389.44	109,389.44	109,389.44	109,389.44	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 8.0]]	1298735/proyecto_MICDO, 1299735/proyecto_FIN, 1299735/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299736	Proyecto de inversión	54,696.92	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 54696.92, modificado: 54696.92]]	PIA PARICOMIOP - 120833	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120833	N	0	0	3639	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 4.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 14, direccion: CIRCULO PARICOMIOP, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA A LOS BENEFICARIOS, lin: 100.4005378, lat: 19.2911317]]	09-05-2018	09-08-2018	54,696.92	54,696.92	54,696.92	54,696.92	54,696.92	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 4.0]]	1298736/proyecto_MICDO, 1299736/proyecto_FIN, 1299736/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299737	Proyecto de inversión	41,023.09	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 41023.09, modificado: 41023.09]]	PIA EL AGUAJE - 120835	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120835	N	0	0	786	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 3.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 2, direccion: DIGNIDAD AGU AJUO EL AGUAJE, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VARIAS Y CORREDORES CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.4332208, lat: 19.2898944]]	11-05-2018	08-08-2018	41,023.09	41,023.09	41,023.09	41,023.09	41,023.09	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 3.0]]	1298737/proyecto_MICDO, 1299737/proyecto_FIN, 1299737/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299738	Proyecto de inversión	13,671.68	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13671.68, modificado: 13671.68]]	PIAS ZICATA CHICO - 120837	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120837	N	0	0	2107	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 20, direccion: CALZADA ZICATA CHICO ZICATA CHICO (CHICO DE MORELOS), 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CARBETRA VARIAS Y CALZADA VILLA CAMINO VISTA ETIQUETA BENEFICARIO, lin: 100.3912282, lat: 19.3158203]]	09-05-2018	09-08-2018	13,671.68	13,671.68	13,671.68	13,671.68	13,671.68	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 1.0]]	1298738/proyecto_FIN, 1299738/proyecto_FIN, 1299738/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299739	Proyecto de inversión	82,045.38	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 82045.38, modificado: 82045.38]]	PIA TUMBUCATO - 120841	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120841	N	0	0	2020	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 6.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 13, direccion: CIRCULO TUMBUCATO EL CERRO TUMBUCATO, 031800000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CIRCUNVALACION Y CIRCULO TUMBUCATO CARBETRA VISTA ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.5038832, lat: 19.2907647]]	10-05-2018	02-08-2018	82,045.38	82,045.38	82,045.38	82,045.38	82,045.38	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: N/A, monto: 27348.46, importe_modificado: 27348.46]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 6.0]]	1298739/proyecto_MICDO, 1299739/proyecto_FIN, 1299739/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301299740	Proyecto de inversión	13,674.24	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13674.24, modificado: 13674.24]]	PIA PUERTO DE TUMBUCATO - 120845	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120845	N	0	0	488	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE COMPROHEO H COTO PUERTO DE TUMBUCATO LA ACANTANILLA, 031800000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA AL BENEFICARIO, lin: 100.4004144, lat: 19.2715084]]	09-05-2018	08-08-2018	13,674.24	13,674.24	13,674.24	13,674.24	13,674.24	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: N/A, monto: 27348.46, importe_modificado: 27348.46]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 1.0]]	1298740/proyecto_MICDO, 1299740/proyecto_FIN, 1299740/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301309807	Proyecto de inversión	218,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 218000.0, modificado: 218000.0]]	UREARF CERCA DE LA IGLESIA - 186133	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	186133	N	0	0	2405	[meta: [unidad_medida_Otros, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 16, direccion: CALLE SANTA ANA RANCHERA SANTA ANA DE GUERRERO EL CACABELI, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CIRCUNVALACION Y CARBETRA ROLTE, CARBETRA ROLTE VISTA COMPLEMENTARIO, lin: 100.4514780, lat: 19.2715084]]	01-08-2018	31-08-2018	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Otros, avance: 1.0]]	1308807/proyecto_MICDO, 1309807/proyecto_FIN, 1309807/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC80301303107	Proyecto de inversión	13,671.68	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 13671.68, modificado: 13671.68]]	PIA LIMONCITO - 120827	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ MICHOACAN	120827	N	0	0	2988	[meta: [unidad_medida_Piases, meta_1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geo: [sw_municipio-46, localidad: 14, direccion: CIRCUNVALACION LIMON RANCHERA EL LIMONCITO, 031700000, JUAREZ MICHOACAN DE OAXACAPINTRE CALZADA VILLA CALZADA VISTA SE ETIQUETA A LOS BENEFICARIOS, lin: 100.4004144, lat: 19.2897970]]	09-05-2018	09-08-2018	13,671.68	13,671.68	13,671.68	13,671.68	13,671.68	[info: [tipo_obra_Otra, numero_contrato: 2, convenio: CONSTRUCTORA MACHUCA S.A DE CV, comprobante: APLUTAMIENTO, monto: 148350.0, importe_modificado: 148350.0]]	[meta: [unidad_medida_Piases, avance: 1.0]]	1241488/proyecto_PROCESO, 1241488/proyecto_FIN, 1241488/proyecto_MICDO	En Ejecucion	Validado	avances
2019	1	MIC80301303108	Proyecto de inversión	27,348.46	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, p_gm_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27348.46, modificado: 27348.46]]	PIA PANTA - 120884	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUARE																					

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS/ TIPO DE SUBVENCIÓN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	1	MIC1810021103436	Proyecto de inversión	136,705.40	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136705.4, modificado:136705.4)	Piso Benito Juárez A 1- 120820	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	120820	N	0	0	2020	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	09-05-2018	09-08-2018	136,705.40	136,705.40	136,705.40	136,705.40	136,705.40	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241817 (proyecto_RICD), 1241817 (proyecto_FIN), 1241817 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103440	Proyecto de inversión	93,647.59	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93647.59, modificado:93647.59)	Construcción De Drenaje Calle Plaza El Hiel 120815	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	120815	N	0	0	3639	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-05-2018	31-05-2018	93,647.59	93,647.59	93,647.59	93,647.59	93,647.59	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241821 (proyecto_RICD), 1241821 (proyecto_FIN), 1241821 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103441	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.00, modificado:1300000.00)	Construcción De Drenaje Sanitario Por La Plaza De Teros - 67685	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	67685	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-04-2018	31-05-2018	1,335,757.32	1,335,757.32	1,335,757.32	1,335,757.32	1,335,757.32	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241822 (proyecto_FIN), 1241822 (proyecto_PDCEISO), 1241822 (proyecto_MDCISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103442	Proyecto de inversión	35,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.00, modificado:35000.00)	Retiro - 67747	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	67747	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-05-2018	03-06-2018	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241823 (proyecto_FIN), 1241823 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103443	Proyecto de inversión	58,057.60	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58057.6, modificado:58057.6)	Drenaje Cal Juárez - 58058	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	58058	N	0	0	2935	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	14-03-2018	31-05-2018	58,057.60	58,057.60	58,057.60	58,057.60	58,057.60	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241824 (proyecto_RICD), 1241824 (proyecto_FIN), 1241824 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103444	Proyecto de inversión	31,896.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31896.00, modificado:31896.00)	Construcion De Drenaje Sanitario En La Colonia La Colonoque - 60009	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	60009	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	14-03-2018	14-03-2018	31,896.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00	31,896.00	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241825 (proyecto_RICD), 1241825 (proyecto_FIN), 1241825 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103445	Proyecto de inversión	31,200.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31200.00, modificado:31200.00)	Rehabilitacion Linea De Conduccion De Agua Potable - 59973	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	59973	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	14-03-2018	14-03-2018	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241826 (proyecto_RICD), 1241826 (proyecto_FIN), 1241826 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103447	Proyecto de inversión	175,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.00, modificado:175000.00)	Retiro Cero - 67790	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	67790	N	0	0	488	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-05-2018	31-05-2018	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241828 (proyecto_RICD), 1241828 (proyecto_PDCEISO), 1241828 (proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103449	Proyecto de inversión	50,315.60	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50315.60, modificado:50315.60)	Drenaje La Joya - 58443	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	58443	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	14-03-2018	31-05-2018	50,315.60	50,315.60	50,315.60	50,315.60	50,315.60	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241830 (proyecto_RICD), 1241830 (proyecto_FIN), 1241830 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103450	Proyecto de inversión	36,192.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36192.00, modificado:36192.00)	Drenaje Particero Los Aguileros - 5883	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	5883	N	0	0	2284	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	14-03-2018	31-05-2018	36,192.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241831 (proyecto_RICD), 1241831 (proyecto_FIN), 1241831 (proyecto_PDCEISO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810021103451	Proyecto de inversión	30,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.00, modificado:30000.00)	Retiro Santa Ana - 67639	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ MICHOACÁN	67639	N	0	0	488	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-05-2018	31-05-2018	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1241832 (proyecto_RICD), 1241832 (proyecto_PDCEISO), 1241832 (proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101508395	Proyecto de inversión	101,015.51	[F] (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101015.51, modificado:101015.51)	MEJORAMIENTO DE PISO TECHO Y MURO EN LA VIVIENDA RURAL - 13906	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ MICHOACÁN	13906	S	2	2	2	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	03-03-2019	03-06-2019	101,015.51	101,015.51	101,015.51	101,015.51	101,015.51	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	11508395 (proyecto_RICD), 11508395 (proyecto_FIN), 11508395 (proyecto_PDCEISO)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC190101508443	Proyecto de inversión	75,761.63	[F] (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75761.63, modificado:75761.63)	MEJORAMIENTO DE PISO TECHO Y MURO EN LA VIVIENDA RURAL - 14012	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ MICHOACÁN	14012	S	1	2	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	03-03-2019	03-06-2019	75,761.63	75,761.63	75,761.63	75,761.63	75,761.63	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	11508443 (proyecto_RICD), 11508443 (proyecto_FIN), 11508443 (proyecto_PDCEISO)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC190101508476	Proyecto de inversión	50,507.75	[F] (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50507.75, modificado:50507.75)	MEJORAMIENTO DE PISO TECHO Y MURO EN LA VIVIENDA RURAL - 14081	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ MICHOACÁN	14081	S	2	0	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	03-03-2019	03-06-2019	50,507.75	50,507.75	50,507.75	50,507.75	50,507.75	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	11508476 (proyecto_RICD), 11508476 (proyecto_FIN), 11508476 (proyecto_PDCEISO)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC190101508559	Proyecto de inversión	25,253.88	[F] (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25253.88, modificado:25253.88)	MEJORAMIENTO DE PISO TECHO Y MURO EN LA VIVIENDA RURAL - 14311	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ MICHOACÁN	14311	S	0	1	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	03-03-2019	03-03-2019	25,253.88	25,253.88	25,253.88	25,253.88	25,253.88	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	11508559 (proyecto_RICD), 11508559 (proyecto_PDCEISO), 11508559 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC190101508890	Acción	95,940.12	[F] (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tip_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95940.12, modificado:95940.12)	3505 AMENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLOVIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	16	Michoacán de Oaxaca	46	Juárez	Oficia Proyecto	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ MICHOACÁN	15782	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[meta: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	05-01-2019	29-01-2019	95,940.12	95,940.12	95,940.12	95,940.12	95,940.12	[meta: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	11508890 (proyecto_FIN), 11508890 (proyecto_PDCEISO), 11508890 (proyecto_MDCISO)	Terminado	Validado	avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APLICADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (MONEDA EXTERNA PRESUPUESTARIA/ PRESUPUESTO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO							
2019	1	MIC180401451930	Proyecto de inversión	55,652.86	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 55652.86, modificado 55652.86)	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO QUINOTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JAMBEZ VARIAS LOCALIDADES GUANDUO - 384758	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificar	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DOMINIA S DE RL DE CV	384758	5	1	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:7, direccion:CALL CALLE PRINCIPAL RANCHERA SANTA CRUZ, 65375 SANTA CRUZ, JAMBEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA EN LA SIGUIENTE CUADRA, (lat:100.45238704, lat:19.32182298)]	10-09-2018	31-12-2018	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	1451930[proyecto_MICI], 1451930[proyecto_FIN], 1451930[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC180401451949	Proyecto de inversión	55,652.86	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 55652.86, modificado 55652.86)	CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO QUINOTOS PARA DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE JAMBEZ VARIAS LOCALIDADES SANTA CRUZ - 384760	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificar	CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DOMINIA S DE RL DE CV	384760	5	0	1	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:7, direccion:CALL CALLE PRINCIPAL RANCHERA SANTA CRUZ, 65375 SANTA CRUZ, JAMBEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CARRETERA PRINCIPAL SOBRE CARRETERA EN LA SIGUIENTE CUADRA, (lat:100.45238704, lat:19.32182298)]	10-09-2018	31-12-2018	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	55,652.86	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]	1451949[proyecto_PROCESO], 1451949[proyecto_FIN], 1451949[proyecto_MICI]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	MIC180101509857	Proyecto de inversión	992,038.62	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 992038.62, modificado 992038.62)	CONSTRUCCION DE ANADIDOR DE SANTA CRUZ A CAMINO COLOADO - 1832	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si Identificar	ESDAS USUES RINCON GONZALEZ	1832	5	10	10	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:60, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - CAMINO COLOADO RAMON ORENDE RILCOMITRO Y 200 PUEBLO SANTA CRUZ, 65375 SANTA CRUZ, JAMBEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA CRUZ CERRO COLOADO Y CARRETERA CARRETERA SANTA CRUZ CER, (lat:100.45261376, lat:19.32184711)]	08-03-2018	08-05-2018	992,038.62	-	-	-	-	-	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1502887[proyecto_MICI]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101509966	Proyecto de inversión	528,656.66	IFI (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 528656.66, modificado 528656.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HOMOLOGO EN CALLES SIN NOMBRE DE CROCIFIX DE SERBAN MARIBARRI CALLE PRINCIPAL DE JAMBEZ MICHOACANA - 18310	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si Identificar	CORPO CUPRA DEL DISTRITO DE MICHOACANA S DE RL DE CV	18310	5	20	20	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:13, direccion:CALL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COLONIA, 65370 MAPO DE MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL KINDE AL COSTA GOBIERNO DE SANJA, (lat:100.47440881, lat:19.28778477)]	18-03-2019	15-04-2019	528,656.66	528,656.66	157,913.19	157,913.19	157,913.19	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0]	1509966[proyecto_PROCESO], 1509966[proyecto_MICI]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	MIC1816030778350	Proyecto de inversión	4,800.00	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4800.00, modificado 4800.00)	Rebaje Del Camino Real de Angas - 215925	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO	215925	1	0	0	61	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:8, direccion:CALL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COLONIA, 65370 MAPO DE MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BRECHA DE, (lat:100.46031919, lat:19.32970020)]	29-08-2016	01-09-2016	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	882658[proyecto_MICI], 882658[proyecto_FIN], 882658[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401494206	Proyecto de inversión	869,964.46	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 869964.46, modificado 869964.46)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BONDAMBA - 18310	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificar	IFEM	80F6083	N	0	0	162	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:16, direccion:AVENIDA FEDERAL, 100.4541273, (lat:100.4541273, lat:19.29277932)]	10-09-2018	09-10-2018	869,964.46	869,964.46	869,964.46	869,964.46	869,964.46	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0]	1009132[proyecto_MICI], 1009132[proyecto_FIN], 1009132[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC1717030097448	Proyecto de inversión	1,500,000.00	IFI (Ciclo recurso 2017, ramo 23, modalidad U prog_gm+132, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500000.00, modificado 1482802.74)	Construcción De Doma Metálico En La Esc. Sec. 20 De Noviembre- 508409 - 2107	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si Identificar	INSTITUCION_EJECUTOR IA	645	N	0	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:60, direccion:PUERTO CROCIFIX DE SERBAN, 65348 CROCIFIX DE SERBAN, JAMBEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL KINDE AL COSTA GOBIERNO DE SANJA, (lat:100.47440881, lat:19.28778477)]	05-01-2017	01-12-2017	1,482,802.74	1,482,802.74	1,482,802.74	1,482,802.74	1,482,802.74	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1009132[proyecto_MICI], 1009132[proyecto_FIN], 1009132[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	MIC18180101060031	Proyecto de inversión	598,345.90	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 598345.90, modificado 597795.64)	Pavimentación Calle Los Puercos - 12214	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si Identificar	DIVINAL VALDIVIOSO MARTINEZ	12214	1	0	0	2384	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:14, direccion:CALL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COLONIA, 65370 MAPO DE MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BRECHA DE, (lat:100.46031919, lat:19.32970020)]	28-02-2018	31-03-2018	594,798.74	594,798.74	594,798.74	594,798.74	594,798.74	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1139682[proyecto_MICI], 1139682[proyecto_FIN], 1139682[proyecto_PROCESO]	Validado	Validado	avances	
2019	1	MIC15160200979915	Proyecto de inversión	2,250,000.00	IFI (Ciclo recurso 2015, ramo 23, modalidad U prog_gm+132, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2250000.00, modificado 2250000.00)	Reparcamentacion Con Base Alébrica De La Avenida Principal De La Comunidad De Pajuaran- 5060	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Si Identificar	MUNICIPIO	2495459	N	0	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:6, direccion:CARRETERA FEDERAL, NO. 51, 58.26438 - 100.4648831 CARRETERA FEDERAL, NO. 51, 58.26438 - 100.4648831, (lat:100.4319136, lat:19.3222818)]	05-01-2016	01-12-2016	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	79669[proyecto_PROCESO], 79669[proyecto_MICI], 79669[proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	MIC1717030098824	Proyecto de inversión	1,500,000.00	IFI (Ciclo recurso 2017, ramo 23, modalidad U prog_gm+132, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500000.00, modificado 1483936.64)	Construcción De Doma Metálico En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Pajuaran - 504529	16	Michoacán de Ocampo	46	Jambez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificar	MUNICIPIO	622	N	0	0	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:60, direccion:PUERTO CROCIFIX DE SERBAN, 65348 CROCIFIX DE SERBAN, JAMBEZ MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DEL KINDE AL COSTA GOBIERNO DE SANJA, (lat:100.47440881, lat:19.28778477)]	05-01-2017	01-12-2017	1,483,026.64	1,483,026.64	1,483,026.64	1,483,026.64	1,483,026.64	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1024628[proyecto_PROCESO], 1024628[proyecto_MICI], 1024628[proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances		
2019	1	MIC180401474651	Proyecto de inversión	6,000.00	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6000.00, modificado 6200.03)	MEJORAMIENTO DE UNA ALA EN LA TV SECUNDARIA LA MODA - 420825	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO	420825	5	492	414	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:41, direccion:EDIFICIO LA MODA, 64951 LA MODA, JUNGAPUEO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA MODA DEL COMONDOP CP 61490 LA MODA JUNGAPUEO MICHOACAN DE OCAMPO, (lat:100.50240209, lat:19.32339744)]	03-09-2018	31-12-2018	-	6,200.03	6,200.03	6,200.03	6,200.03	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1474631[proyecto_PROCESO], 1474631[proyecto_FIN], 1474631[proyecto_MICI]	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401494238	Proyecto de inversión	869,969.76	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 869969.76, modificado 869969.76)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS - 18310	16	Michoacán de Ocampo	47	Jungapeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificar	IFEM	80F6084	N	0	0	460	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:25, direccion:VIA QUERENES 16, 62470 JUNGAPUEO DE JAMBEZ, MICHOACAN DE OCAMPO, (lat:100.46030123, lat:19.32338711)]	10-09-2018	10-10-2018	869,969.76	868,974.83	260,674.45	260,674.45	260,674.45	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0]	1009132[proyecto_MICI], 1009132[proyecto_FIN], 1009132[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401444406	Proyecto de inversión	250,000.00	IFI (Ciclo recurso 2018, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 250000.00, modificado 250000.00)	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA TRONCÓN EN LA CALLE SEMENADORA UNIDAD DEPORTIVA - 374207	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO DE LAGUNILLAS	374207	5	30	30	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:50.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:7, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 38490 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE AVILA FLORIDA, CALLE ESTEBAN DIAZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, (lat:101.4319102, lat:19.32366881)]	05-12-2018	28-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1444430[proyecto_FIN], 1444430[proyecto_PROCESO], 1444430[proyecto_MICI], 1444430[proyecto_FIN]	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC190101507009	Proyecto de inversión	850,000.00	IFI (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 850000.00, modificado 850000.00)	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA AVENIDA FERROCARRILES PRIMERA ETAPA - 18236	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10236	5	130	120	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:7, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 38490 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE AVILA FLORIDA, CALLE ESTEBAN DIAZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, (lat:101.4319102, lat:19.32366881)]	05-01-2019	01-06-2019	-	-	-	-	-	-	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507009[proyecto_MICI]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101507119	Proyecto de inversión	450,000.00	IFI (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 450000.00, modificado 450000.00)	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES - 10753	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO DE LAGUNILLAS	10753	5	100	100	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Caldas solares, meta:100.0, meta_modificada:50.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:7, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 38490 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE AVILA FLORIDA, CALLE ESTEBAN DIAZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, (lat:101.4319102, lat:19.32366881)]	02-09-2018	07-30-2018	-	-	-	-	-	-	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]	[meta]: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]	1507133[proyecto_MICI]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101507373	Proyecto de inversión	300,000.00	IFI (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 300000.00, modificado 299228.82)	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA FERRERERIA VIEJA - 31272	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificar	H AJUSTAMIENTO DE LAGUNILLAS	31272	5	10	10	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	1	[meta]: [dew_municipio:46, localidat:21, direccion:AVENIDA FERROCARRILES COLONIA LAGUNILLAS, 38490 LAGUNILLAS, LAGUNILLAS MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE AVILA FLORIDA, CALLE ESTEBAN DIAZ SOBRE LA AVENIDA FERROCARRILES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, (lat:101.4319102, lat:19.32366881)]	11-04-2019	13-04-2019	299,928.82	299,928.82	299,928.82	299,928.82	299,928.82	San contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0]	1507273[proyecto_PROCESO], 1507273[proyecto_MICI], 1507273[proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101507574	Proyecto de inversión	400,000.00	IFI (Ciclo recurso 2019, ramo 33, modalidad L prog_gm+4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 400000.00, modificado 400000.00)	REHABILITACION DE CAMINO SACACACHOCHA EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUO - 11417	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos																													

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS) TIPO (REGIMEN/ORDEN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MC18010107558	Proyecto de Inversión	450,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DEL TIEMPO EN LA LOCALIDAD DE HUATZANGUO - 11841	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	11841	5	50	50	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:0.0], [meta_modificada:100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CONDORCA CONDO CALLE LATERAL DEL TIEMPO BANCHEIRA (PASTORES, SANS HUATZANGUO), LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DE INCENTIVA A UN COSTADO DEL TIEMPO SAN JAMT, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	01-08-2019	06-09-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010107569	Proyecto de Inversión	450,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 12325	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12325	5	60	60	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:0.0], [meta_modificada:9.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SOBRE LA CANCHA DE FUTBOL BANCHEIRA LAS PILAS, PILAS LAS PILAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE DE LA CANCHA DE FUTBOL Y CALLE POSTERIOR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	01-10-2019	22-10-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010107834	Proyecto de Inversión	370,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE BENTO JUAREZ - 12465	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12465	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0], [meta_modificada:100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA DE BENTO JUAREZ BANCHEIRA FORTIZUELAS, SANS 1 FORTIZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CALLE DEL ACUATO MARCON EN LA LOCALIDAD DE FORTIZUELA, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	01-04-2019	01-05-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010107867	Proyecto de Inversión	230,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE BANA TINDON EN LA CALLE SIN NOMBRE - 12559	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12559	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0], [meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DE INCENTIVA AL FINAL DEL PASEMUNTO DONDE VA NO SE CUENTA CON CALLE, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	01-10-2019	25-10-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010107882	Proyecto de Inversión	450,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0]	REHABILITACION DE CAMINO SACACACHESAS EN LA LOCALIDAD DE FORTIZUELAS - 12594	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12594	5	25	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0], [meta_modificada:1500.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO SACACACHESAS DE FORTIZUELAS, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	26-04-2019	24-05-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010107931	Proyecto de Inversión	320,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0]	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIFENSOS DE SEPTIEMBRE - 12712	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12712	5	25	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0], [meta_modificada:30.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA FORTIZUELAS, SANS FORTIZUELAS, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACQUA PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	04-03-2019	08-04-2019	319,972.46	319,972.46	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010108005	Proyecto de Inversión	200,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA BANA TINDON EN LA CALLE COMUNIDAD DRENAJE DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 12853	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	12853	5	30	30	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:3.0], [meta_modificada:3.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	25-10-2019	23-11-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010108118	Proyecto de Inversión	256,089.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256089.0, modificado:256089.0]	PANAMERICANIZACION CON CONCRETO HEMISFERICO EN LA CALLE PRIVADA BENTO JUAREZ - 13135	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y movilidad	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	13135	5	15	15	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0], [meta_modificada:50.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRIVADA BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DE INCENTIVA AL FINAL DEL PASEMUNTO DONDE VA NO SE CUENTA CON CALLE, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	25-10-2019	22-11-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18010108247	Proyecto de Inversión	40,000.36	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.36, modificado:88199.56]	REHABILITACION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN EL CARRILLO CONCRETO CONCRETO PRESTADO - 13926	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	13926	N	0	0	50	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0], [meta_modificada:90.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE DE INCENTIVA AL FINAL DEL PASEMUNTO DONDE VA NO SE CUENTA CON CALLE, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	04-06-2018	23-06-2018	88,199.56	88,199.56	88,199.56	88,199.56	88,199.56	88,199.56	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010105991	Proyecto de Inversión	450,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449999.99]	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Varas Calles De La Localidad Segunda Etapa - 15535	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15535	N	0	0	76	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:14.0], [meta_modificada:14.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	05-08-2018	19-08-2018	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010106009	Proyecto de Inversión	152,000.00	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0]	13952 Proyectos Para Prestación De Servicios - 15619	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15619	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0], [meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	05-02-2018	24-02-2018	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otro, avance:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010106090	Proyecto de Inversión	73,207.36	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73207.36, modificado:73243.93]	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE ADMINISTRACION Y DRENAJE DE LA SECCIONA VIEJA - 15418	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15418	N	0	0	200	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta_modificada:79.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	26-03-2018	20-04-2018	73,224.36	73,224.36	73,224.36	73,224.36	73,224.36	73,224.36	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010106041	Proyecto de Inversión	303,563.79	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303563.79, modificado:462480.13]	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL CARRILLO CONCRETO CONCRETO PRESTADO MUNICIPAL - 15453	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15453	N	0	0	2494	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta_modificada:210.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	12-06-2018	28-07-2018	462,480.13	462,480.13	462,480.13	462,480.13	462,480.13	462,480.13	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010106043	Proyecto de Inversión	101,605.55	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101605.55, modificado:79121.52]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA - 15455	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15455	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta_modificada:4.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	26-03-2018	20-04-2018	79,912.50	79,912.50	79,912.50	79,912.50	79,912.50	79,912.50	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0]]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18010106044	Proyecto de Inversión	78,264.69	[F] (ciclo_recurso_2019_ramo_33_modificad_1_pgm_gm_4), [pp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78264.69, modificado:77863.25]	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CAJA - 15393	16	Michoacán de Ocampo	48	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE LAGUNILLAS	15393	N	0	0	30	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], [meta_modificada:36.0]]	1	[meta: [unidad_medida:48, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BANCHEIRA PASTORES, SANS PASTORES, LAGUNILLAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL, CALLE SIN NOMBRE CALLE LATINA AL TIEMPO SAN NICOLAS DE BAR, (en: 10.58320293), (lat: 19.58320293)]	26-03-2018	21-04-2018	77,863.25	77,863.25	77,863.25	77,863.25	77,863.25	77,863.25	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0]]	Terminado	Validado	avances



Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECURSO (MAYORITARIAMENTE PRESUPUESTARIO) TIPO (REGIMEN/CONDICION)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	MIC18041434917	Proyecto de inversión	465,800.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465800.00, modificado:465800.00]]	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO LOS AGUACATES - 341303	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	341303	5	17	17	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465800.00, modificado:465800.00]]	15-11-2018	31-12-2018	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465800.00, modificado:465800.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465800.00, modificado:465800.00]]	1454917 (proyecto_MICD), 1454917 (proyecto_MICD), 1454917 (proyecto_FH), 1454917 (proyecto_FH)	Terminado	avances		
2019	1	MIC18041434957	Proyecto de inversión	691,350.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691350.00, modificado:691350.00]]	CONSTRUCCIÓN DE ALAS Y SANITARIOS EN ESCUELA TELECOMUNICACION - 343600	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	343600	5	101	119	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691350.00, modificado:691350.00]]	15-11-2018	31-12-2018	691,890.18	691,890.18	691,890.18	691,890.18	691,890.18	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691350.00, modificado:691350.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691350.00, modificado:691350.00]]	1454957 (proyecto_MICD), 1454957 (proyecto_MICD), 1454957 (proyecto_FH)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC18041434994	Proyecto de inversión	1,125,720.86	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125720.86, modificado:1125932.26]]	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES - 343900	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	343900	5	585	561	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:329.0, meta_modificada:329.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125720.86, modificado:1125932.26]]	15-11-2018	31-12-2018	1,212,932.26	1,212,932.26	1,212,932.26	1,212,932.26	1,212,932.26	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125720.86, modificado:1125932.26]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125720.86, modificado:1125932.26]]	1454994 (proyecto_MICD), 1454994 (proyecto_MICD), 1454994 (proyecto_FH), 1454994 (proyecto_FH)	Terminado	avances		
2019	1	MIC18041435003	Proyecto de inversión	710,159.47	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710159.47, modificado:710159.47]]	Construcción de Sistema de Agua Potable El Cañal - 3430	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3430	N	0	0	45	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:6000.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:6000.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710159.47, modificado:710159.47]]	02-04-2018	19-06-2018	700,159.47	700,159.47	700,159.47	700,159.47	700,159.47	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710159.47, modificado:710159.47]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710159.47, modificado:710159.47]]	1196904 (proyecto_MICD), 1196904 (proyecto_MICD), 1196904 (proyecto_FH), 1196904 (proyecto_FH)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC18041435007	Proyecto de inversión	305,181.28	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305181.28, modificado:312470.48]]	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Los Mates - 3185	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3185	N	0	0	35	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:593.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:593.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305181.28, modificado:312470.48]]	03-09-2018	30-11-2018	312,470.48	312,470.48	312,470.48	312,470.48	312,470.48	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305181.28, modificado:312470.48]]	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305181.28, modificado:312470.48]]	1196907 (proyecto_FH), 1196907 (proyecto_FH), 1196907 (proyecto_MICD), 1196907 (proyecto_MICD)	Terminado	avances		
2019	1	MIC190101507730	Proyecto de inversión	850,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.00, modificado:850000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LAS LINTAS EL PUENTE DE SAN JOSE SEGUNDA ETAPA - 1232	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	1232	5	385	365	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:79.0, meta_modificada:16.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:79.0, meta_modificada:16.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.00, modificado:850000.00]]	01-04-2019	30-04-2019	849,960.10	849,960.10	849,960.10	849,960.10	849,960.10	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.00, modificado:850000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.00, modificado:850000.00]]	1057730 (proyecto_MICD), 1057730 (proyecto_MICD), 1057730 (proyecto_FH), 1057730 (proyecto_FH)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101508172	Proyecto de inversión	1,039,309.60	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.60, modificado:1039309.60]]	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA LA CENIZA LA MARMOLA Y EL CAMPAMENTOS - 3185	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3185	5	9	7	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.60, modificado:1039309.60]]	01-04-2019	15-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.60, modificado:1039309.60]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.60, modificado:1039309.60]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039309.60, modificado:1039309.60]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101508282	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL BANCITO Y LA ESTANCA - 3185	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3185	5	30	32	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]]	01-04-2019	15-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101508219	Proyecto de inversión	870,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.00, modificado:870000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EL BANCITO Y LA ESTANCA - 3185	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3185	5	25	28	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.00, modificado:870000.00]]	01-04-2019	31-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.00, modificado:870000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.00, modificado:870000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.00, modificado:870000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101508991	Proyecto de inversión	565,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.00, modificado:565000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE ALAS Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS PLATANILLO - 30762	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	30762	5	69	72	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.00, modificado:565000.00]]	01-05-2019	30-06-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.00, modificado:565000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.00, modificado:565000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565000.00, modificado:565000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101509105	Proyecto de inversión	265,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.00, modificado:265000.00]]	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GUERRERO DE SANCHEZ - 3078	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	3078	5	227	233	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.00, modificado:265000.00]]	01-05-2019	31-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.00, modificado:265000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.00, modificado:265000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.00, modificado:265000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101509576	Proyecto de inversión	350,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:400000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS FLORENCIA - 13756	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	13756	5	32	26	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:400000.00]]	01-05-2019	30-06-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:400000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:400000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.00, modificado:400000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101509648	Proyecto de inversión	415,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.00, modificado:415000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE ALAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MUJICA - 17914	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17914	5	185	185	0	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.00, modificado:415000.00]]	01-07-2019	15-08-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.00, modificado:415000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.00, modificado:415000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.00, modificado:415000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101509691	Proyecto de inversión	300,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:300000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA EXTERNO SAN DIEGO CULIQUATEZCO - 17997	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	17997	5	21	19	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:300000.00]]	01-05-2019	31-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:300000.00]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:300000.00]]	sin contratos nuevos en el trimestre	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:300000.00]]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101509759	Proyecto de inversión	500,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00]]	REHABILITACIÓN DE AV REVOLUCION PONIENTE PORTA HIDALGO - 18131	16	Michoacán de Oaxaca	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	18131	5	3300	3277	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00]]	01-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog						

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS) TIPO (REGIMEN/ORDEN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MC190101509851	Proyecto de inversión	86,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 86000.0, modificado 86000.0)	AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO LOS AGUACATES - 18118	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18118	5	18	16	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 70.0, meta_modificada 70.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 70.0, meta_modificada 70.0]	01-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101509953	Proyecto de inversión	275,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 275000.0, modificado 275000.0)	REHABILITACION DE CENTRO MEDICO SAN DIEGO CUMUCUATZCO - 18495	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18495	5	243	237	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	01-07-2019	31-07-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101510031	Acción	900,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 900000.0, modificado 900000.0)	1393 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 18636	16	México de Coahuila	49	Madero	Otros Proyectos	Otros Proyectos	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18636	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	01-04-2019	31-12-2019	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.4]	1310031[proyecto_PROCESO, 1510031[proyecto_MICRO]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101510061	Acción	200,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200000.0, modificado 200000.0)	4095 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 18672	16	México de Coahuila	49	Madero	Otros Proyectos	Otros Proyectos	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18672	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	01-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]	1510061[proyecto_MICRO]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC190101510077	Acción	268,143.77	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 268143.77, modificado 268143.77)	3555 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AFEROS, MANTENIM. LACTARIOS Y FURNARIOS - 18701	16	México de Coahuila	49	Madero	Otros Proyectos	Otros Proyectos	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18701	N	0	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	01-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]	1510077[proyecto_MICRO]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC190101510092	Proyecto de inversión	350,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 350000.0)	AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN ETUCLAND - 18726	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18726	5	736	710	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 200.0, meta_modificada 200.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 200.0, meta_modificada 200.0]	01-04-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101510147	Proyecto de inversión	41,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 41000.0, modificado 41000.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE VERONICA COLON BUENOS AIRES - 18816	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	18816	5	28	26	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 95.0, meta_modificada 95.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 95.0, meta_modificada 95.0]	01-10-2019	31-10-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101510312	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1300000.0, modificado 1300000.0)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERMALUCO EN CALLE CONSTITUCION - 19149	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	19149	5	3300	3277	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0]	01-10-2019	30-11-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101510336	Proyecto de inversión	4,250,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4250000.0, modificado 4250000.0)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 19278	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	GOBIERNO MUNICIPAL	19278	5	243	237	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 700.0, meta_modificada 700.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 700.0, meta_modificada 700.0]	01-10-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101487239	Proyecto de inversión	1,087,500.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 7, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1087500.0, modificado 1087500.0)	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M, SERVICIO FARMACIA, REHABILITACION DE EQUIPOS EN EL UN FREDERICO FRIELER	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	San Identific	IFPEM	02618448	N	0	0	0	211	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	03-09-2018	01-11-2018	635,388.00	1,044,306.41	635,388.00	635,388.00	635,388.00	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 100.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101487239	Proyecto de inversión	843,750.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 7, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 843750.0, modificado 843750.0)	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIO DE 6.00 X 8.00 MTS Y CERVO PERINATAL MODULAR PARA AGUA DE MEDIOS EN LA ESC. TV. SEC. SA DE SAN ANTONIO	16	México de Coahuila	49	Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	San Identific	IFPEM	02618448	N	0	0	0	104	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	26-11-2018	24-01-2019	-	-	-	728,943.51	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MC190101290111	Proyecto de inversión	2,701,126.80	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 3, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2701126.8, modificado 2701126.8)	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A DOCECIENTOS TREINTA METROS EN LA LOCALIDAD DE EL RIZO DE MARAVATO - 28929	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	28929	0	0	0	56	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	15-08-2018	15-12-2018	2,611,952.94	2,611,952.94	2,611,952.94	2,611,952.94	2,611,952.94	2,611,952.94	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 100.0]	11290111[proyecto_PROCESO, 1290111[proyecto_MICRO, 2290111[proyecto_FN, 1561819[proyecto_MICRO]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC190101453640	Proyecto de inversión	2,320,000.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2320000.0, modificado 2320000.0)	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA - 39718	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39718	5	2500	1500	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	06-12-2018	31-12-2018	2,317,168.42	2,317,168.42	2,317,168.42	2,317,168.42	2,317,168.42	2,317,168.42	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.0]	1451640[proyecto_FN, 1451640[proyecto_PROCESO, 1451640[proyecto_MICRO]		Terminado	Validado avances
2019	1	MC190101454007	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500000.0, modificado 1498484.97)	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JEJOS DEL MONTE PEQUEÑA PROPIEDAD - 39746	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39746	5	125	75	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	06-12-2018	31-12-2018	1,494,519.07	1,494,519.07	1,494,519.07	1,494,519.07	1,494,519.07	1,494,519.07	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.0]	1454007[proyecto_PROCESO, 1454007[proyecto_FN, 1454007[proyecto_MICRO]		Terminado	Validado avances
2019	1	MC190101454149	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500000.0, modificado 1498484.97)	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GRANJAS CONA FALSO - 39878	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39878	5	125	75	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	06-12-2018	31-12-2018	1,496,884.97	1,496,884.97	1,496,884.97	1,496,884.97	1,496,884.97	1,496,884.97	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.0]	1454819[proyecto_PROCESO, 1454819[proyecto_FN, 1454819[proyecto_MICRO]		Terminado	Validado avances
2019	1	MC190101454549	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1500000.0, modificado 1491139.71)	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GORDO - 39867	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39867	5	60	40	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	06-12-2018	31-12-2018	1,491,139.71	1,491,139.71	1,491,139.71	1,491,139.71	1,491,139.71	1,491,139.71	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 1.0]	1454959[proyecto_MICRO, 1454959[proyecto_FN, 1454959[proyecto_PROCESO]		Terminado	Validado avances
2019	1	MC190101454536	Proyecto de inversión	816,517.91	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 816517.91, modificado 809369.28)	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANFARILADO SANITARIO EN LA COL. LA BONTA - 39948	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	39948	1	18	12	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 70.0, meta_modificada 70.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 70.0, meta_modificada 70.0]	28-11-2018	28-12-2018	809,369.28	809,369.28	809,369.28	809,369.28	809,369.28	809,369.28	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 70.0]	1455316[proyecto_PROCESO, 1455316[proyecto_FN]		Validado avances	
2019	1	MC190101454603	Proyecto de inversión	421,354.00	[F] (Línea recurso 2018, ramo 33, modalidad A, p.g.m. 4, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 421354.0, modificado 426359.58)	AMPLIACION DE RED DE ALCANFARILADO SANITARIO EN LA CALLE MORELIA - 400217	16	México de Coahuila	50	Maravato	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	San Identific	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400217	5	50	30	0	0	0	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[meta]: [unidad_medida Otros, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	28-11-2018	28-12-2018	426,359.58	426,359.58	426,359.58	426,359.58	426,359.58	426,359.58	[meta]: [unidad_medida Otros, avance 100.0]	1456303[proyecto_MICRO, 1456303[proyecto_PROCESO]		Terminado	Validado avances



SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SUPLENTE)	TIPO DE RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y SUPLENTE)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MIC180401461268	Proyecto de Inversión	382,709.29	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382709.29, modificado:382568.67)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA LOMA CAMPO HERMOSO #6124	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406124	5	85	70	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:1029.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:1029.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:1029.0)]	07-12-2018	31-12-2018	382,598.67	389,598.67	382,598.67	382,598.67	382,598.67	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0)]	[1461268] (proyecto_MICD), [1461268] (proyecto_FPN)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401461556	Proyecto de Inversión	423,639.12	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423639.12, modificado:423481.96)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE SANTA ELENA - #6501	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406501	5	37	30	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:199.0, meta_modificada:158.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:199.0, meta_modificada:158.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:199.0, meta_modificada:158.0)]	07-12-2018	31-12-2018	423,491.36	423,491.36	423,491.36	423,491.36	423,491.36	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:158.0, meta_modificada:158.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:158.0, meta_modificada:158.0)]	[1461556] (proyecto_FPN), [1461556] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401461851	Proyecto de Inversión	120,831.81	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120831.81, modificado:120626.13)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE AV. MADRID - #6612	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406812	5	80	70	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:330.0, meta_modificada:330.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:330.0, meta_modificada:330.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:330.0, meta_modificada:330.0)]	07-12-2018	31-12-2018	120,626.13	120,626.13	120,626.13	120,626.13	120,626.13	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:330.0, meta_modificada:330.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:330.0, meta_modificada:330.0)]	[1461851] (proyecto_FPN), [1461851] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401462016	Proyecto de Inversión	265,254.77	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265254.77, modificado:265039.07)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA CALLE MELCHOR OCAÑO - #6609	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	406972	5	25	20	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:564.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:564.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:564.0)]	07-12-2018	31-12-2018	265,109.07	265,109.07	265,109.07	265,109.07	265,109.07	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:564.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:564.0, meta_modificada:564.0)]	[1462016] (proyecto_FPN), [1462016] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401462188	Proyecto de Inversión	327,910.42	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327910.42, modificado:327755.81)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA LOMA TECANO JESUS DEL MONTE - #6719	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	407139	5	45	34	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	07-12-2018	31-12-2018	327,755.81	327,755.81	327,755.81	327,755.81	327,755.81	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:360.0, meta_modificada:360.0)]	[1462188] (proyecto_FPN), [1462188] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401463438	Proyecto de Inversión	75,505.54	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75505.54, modificado:75005.47)	[1]	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EL TELECOMPLEJITO #6614	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408246	5	15	10	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	07-12-2018	31-12-2018	75,505.47	75,505.47	75,505.47	75,505.47	75,505.47	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[1463438] (proyecto_FPN), [1463438] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401463546	Proyecto de Inversión	145,269.05	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145269.05, modificado:144928.86)	[1]	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE BAA Y MEDIA TENSION EN LA LOMA ESCOBAR PUEBLA PEÑUELA PROPIEDAD - #6819	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408369	5	45	40	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:211.0, meta_modificada:211.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:211.0, meta_modificada:211.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:211.0, meta_modificada:211.0)]	07-12-2018	31-12-2018	144,928.86	144,928.86	144,928.86	144,928.86	144,928.86	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:211.0, meta_modificada:211.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:211.0, meta_modificada:211.0)]	[1463546] (proyecto_FPN), [1463546] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401484438	Proyecto de Inversión	290,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.00, modificado:23278.03)	[1]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE SALUD DE YUCATELANO - #32051	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	412053	5	270	223	0	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	28-11-2018	31-12-2018	212,776.03	212,776.03	212,776.03	212,776.03	212,776.03	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[1484438] (proyecto_FPN), [1484438] (proyecto_MICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180401487248	Proyecto de Inversión	1,012,300.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012300.00, modificado:1012000.00)	[1]	CONSTRUCCION DE 1 ALA DE 6.00 X 8.00 M. BARRA DE MADERA 4.00 X 8.00 M. "MURITE" POST-FRANJA EN LA ESC. PRIM. GERAL. PROPIEDAD	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0781480	N	0	0	126	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	03-09-2018	01-11-2018	290,904.61	969,682.04	290,904.61	290,904.61	290,904.61	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180401487352	Proyecto de Inversión	843,750.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843750.00, modificado:843700.00)	[1]	CONSTRUCCION DE CIRCUNFERENCIA DE 6.00 X 8.00 M. "MURITE" DE ALUMINIO ELECTRICA. COSTURA, FODA SEPTICA, PISO DE ASBOSTONOS Y REHABILITACION DE EDIFICIOS. BOMBAJERO PARA DIRECCION EN LA ESC. PRIM. #0075 SERBA	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0812804	N	0	0	43	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	03-09-2018	01-11-2018	230,845.52	811,277.01	230,845.52	230,845.52	230,845.52	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180401494519	Proyecto de Inversión	18,000,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000000.00, modificado:18000000.00)	[1]	LABORATORIO FISICO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN (UTOM)	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	N	0	0	1600	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	26-12-2018	25-01-2019	17,788,588.92	15,385,624.58	15,385,624.58	15,385,624.58	15,385,624.58	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101510953	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:5000000.00)	[1]	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN (UTOM)	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	8049113	N	0	0	240	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	31-12-2018	19-02-2019	4,977,386.18	4,977,386.18	4,977,386.18	4,977,386.18	4,977,386.18	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180301286407	Proyecto de Inversión	500,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_3, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:500000.00)	[1]	REHABILITACION DEL CAMINO E Y MADRILLA MANABATO SANJUAN PUEBLA TOLIMIANO TRAMOS ALOJADOS - 21041	16	Michoacán de Oaxaca	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE CAMINOS	210341	N	0	0	3660	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	04-07-2018	31-12-2018	500,000.00	500,000.00	499,516.32	499,516.32	499,516.32	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[1286407] (proyecto_FPN), [1286407] (proyecto_MICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401487263	Proyecto de Inversión	1,275,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275000.00, modificado:1275000.00)	[1]	CONSTRUCCION DE 2 ALAS E.E. EN LA ESCUELA N.º 10 EN LA ESC. SEC. TEC. N.º 17	16	Michoacán de Oaxaca	51	Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0281245	N	0	0	468	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	03-06-2018	01-11-2018	367,689.28	1,225,610.92	367,689.28	367,689.28	367,689.28	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101510706	Proyecto de Inversión	81,968.76	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81968.76, modificado:81968.76)	[1]	MOBILIARIO PARA ALAS EN LA ESC. SEC. TEC. N.º 17	16	Michoacán de Oaxaca	51	Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	8046122	N	0	0	488	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	31-12-2018	19-02-2019	81,968.76	81,968.76	-	-	-	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180301055900	Proyecto de Inversión	600,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_23, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.00, modificado:600000.00)	[1]	CONSTRUCCION DE TEJAMENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERA	16	Michoacán de Oaxaca	51	Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUCION MUNICIPAL	123520717	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	10-04-2018		422,046.70	422,046.70	422,046.70	422,046.70	422,046.70	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180301056211	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_23, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:998793.96)	[1]	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERA	16	Michoacán de Oaxaca	51	Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	INSTITUCION MUNICIPAL	123530026	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	10-04-2018		998,793.96	998,793.96	998,793.96	998,793.96	998,793.96	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180301056303	Proyecto de Inversión	600,000.00	[1]: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_23, hpp_recurso_FEDERATOS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.00, modificado:597800.00)	[1]	CONSTRUCCION DE TEJAMENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERA	16	Michoacán de Oaxaca	51	Marcos Castellanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUCION MUNICIPAL	123520719	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	10-													



Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECURSO (PROYECTO/PROGRAMA/CONVENIO/OTRO)	TIPO DE RECURSO (PROYECTO/PROGRAMA/CONVENIO/OTRO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERAS FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MC180301316760	Proyecto de inversión	104,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 104000.0, modificado 12327.46)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIL NOVENTOS Y CINCO A 21812	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218127	N	0	0	28	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 107.0, meta_modificada 107.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 2018 A INTERIOR EN COLONIA ENTERRANDO, 38333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE 2018 Y CALLE 2018, CALLE 2018 A OBRAS DE SANEAMIENTO EN LA COLONIA ENTERRANDO LOS ALAMOS, [loc: 101.171186, lat: 19.72621397]	22-08-2018	16-11-2018	72,327.46	72,327.46	72,327.46	72,327.46	72,327.46	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, [loc:101.171186, lat: 19.72621397, importe_modificado: 7232.15]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0]	1316760/proyecto_PROCESO, 1316760/proyecto_INICIO, 1316760/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316776	Proyecto de inversión	138,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 138000.0, modificado 95208.52)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONTINUACION DE BONIFAZI RENDON 21899	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	21899	N	0	0	16	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 159.0, meta_modificada 159.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACION DE BONIFAZI RENDON INTERIOR EN COLONIA TENCICA MORELIA, 38333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE PROLONGACION DE BONIFAZI RENDON Y CALLE FUNDADORES DE LA TENCICA MORELIA, CALLE BONIFAZI RENDON LA OBRAS SE ENCLUE, [loc: 101.245010, lat: 19.6927401]	22-08-2018	16-11-2018	95,208.52	95,208.52	95,208.52	95,208.52	95,208.52	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 95208.52, importe_modificado: 95208.52]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	1316776/proyecto_PROCESO, 1316776/proyecto_INICIO, 1316776/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316786	Proyecto de inversión	685,800.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 685800.0, modificado 79591.20)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE RESERVA SEGUNO ETAPA - 218412	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218412	N	0	0	200	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 139.0, meta_modificada 139.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE INTERIOR EN COLONIA SAN JUANITO FISCALDO, 383333 SAN JUANITO FISCALDO, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE FERRER DE FEBRERO Y CALLE ACACIO MARTINEZ CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRAS SE ENCUENTRA EN EL SECTOR INDEPENDENCIA, [loc: 101.25170786, lat: 19.6720799]	22-08-2018	16-11-2018	794,802.10	794,802.10	794,802.10	794,802.10	794,802.10	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 794802.10, importe_modificado: 794802.10]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0]	1316786/proyecto_PROCESO, 1316786/proyecto_INICIO, 1316786/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316793	Proyecto de inversión	368,200.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 368200.0, modificado 367984.78)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 218465	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218465	N	0	0	140	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 184.0, meta_modificada 184.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE VICENTE FERRER LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.19302796, lat: 19.6454977]	22-08-2018	16-11-2018	367,984.80	367,984.80	367,984.80	367,984.80	367,984.80	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 367984.78, importe_modificado: 367984.78]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0]	1316793/proyecto_PROCESO, 1316793/proyecto_INICIO, 1316793/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316796	Proyecto de inversión	74,200.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 74200.0, modificado 71231.48)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO - 218474	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218474	N	0	0	24	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 92.0, meta_modificada 92.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.19302796, lat: 19.6454977]	22-08-2018	16-11-2018	71,231.48	71,231.48	71,231.48	71,231.48	71,231.48	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 71231.47, importe_modificado: 71231.47]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0]	1316796/proyecto_PROCESO, 1316796/proyecto_INICIO, 1316796/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316797	Proyecto de inversión	72,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 72000.0, modificado 71643.99)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 218485	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218485	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 94.0, meta_modificada 94.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.19244132, lat: 19.64601453]	22-08-2018	16-11-2018	71,643.99	71,643.99	71,643.99	71,643.99	71,643.99	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 71643.99, importe_modificado: 71643.99]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0]	1316797/proyecto_PROCESO, 1316797/proyecto_INICIO, 1316797/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316803	Proyecto de inversión	71,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 71000.0, modificado 71949.81)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 218496	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218496	N	0	0	16	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 92.0, meta_modificada 92.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.19244132, lat: 19.64601453]	22-08-2018	16-11-2018	71,949.80	71,949.80	71,949.80	71,949.80	71,949.80	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 71949.81, importe_modificado: 71949.81]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0]	1316803/proyecto_PROCESO, 1316803/proyecto_INICIO, 1316803/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316810	Proyecto de inversión	82,600.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 82600.0, modificado 82120.06)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS - 218506	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218506	N	0	0	12	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.1927892, lat: 19.64550793]	22-08-2018	16-11-2018	82,120.06	82,120.06	82,120.06	82,120.06	82,120.06	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 82120.06, importe_modificado: 82120.06]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0]	1316810/proyecto_PROCESO, 1316810/proyecto_INICIO, 1316810/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316821	Proyecto de inversión	82,800.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 82800.0, modificado 82380.29)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ - 218524	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218524	N	0	0	16	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 98.0, meta_modificada 98.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.1927892, lat: 19.64550793]	22-08-2018	16-11-2018	82,380.29	82,380.29	82,380.29	82,380.29	82,380.29	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 82380.29, importe_modificado: 82380.29]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0]	1316821/proyecto_PROCESO, 1316821/proyecto_INICIO, 1316821/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301316826	Proyecto de inversión	71,200.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 71200.0, modificado 70844.91)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 218532	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	218532	N	0	0	8	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 98.0, meta_modificada 98.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR EN COLONIA CAMPO REAL, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUSTO SERRA, CALLE PND JUAREZ LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA SANTA MARIA DE GUAD, [loc: 101.19473996, lat: 19.64542087]	22-08-2018	16-11-2018	70,844.91	70,844.91	70,844.91	70,844.91	70,844.91	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 70844.91, importe_modificado: 70844.91]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0]	1316826/proyecto_PROCESO, 1316826/proyecto_INICIO, 1316826/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301317781	Proyecto de inversión	45,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 45000.0, modificado 44849.12)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANDES ERINDO - 222000	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	222000	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 77.0, meta_modificada 77.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:432, direccion:CALLE ANDES ERINDO INTERIOR EN COLONIA TENCICA MORELIA, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE FUNDADORES DE LA TENCICA MORELIA, CALLE ERINDO LEON LA OBRAS SE ENCUENTRA EN LA TENCICA MORELIA EN LA COLONIA BUENAVISTA, [loc: 101.245010, lat: 19.65171193]	24-08-2018	16-11-2018	44,842.10	44,842.10	44,842.10	44,842.10	44,842.10	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 44849.12, importe_modificado: 44849.12]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0]	1317781/proyecto_PROCESO, 1317781/proyecto_INICIO, 1317781/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301317802	Proyecto de inversión	85,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85000.0, modificado 84264.48)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION FUNDADORES DE LA TENCICA MORELIA - 222108	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	222108	N	0	0	24	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 144.0, meta_modificada 144.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE PROLONGACION FUNDADORES DE LA TENCICA MORELIA INTERIOR EN COLONIA TENCICA MORELIA, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE CARRETERA MORELIA DE PASCARDO Y CALLE ANGEL LOPON, CALLE BONIFAZI RENDON LA OBRAS SE ENCUENTRA EN TENCICA, [loc: 101.245010, lat: 19.6426266]	24-08-2018	21-11-2018	84,826.48	84,826.48	84,826.48	84,826.48	84,826.48	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 84264.48, importe_modificado: 84264.48]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0]	1317802/proyecto_PROCESO, 1317802/proyecto_INICIO, 1317802/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301317806	Proyecto de inversión	150,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado 148593.49)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE GAVISTA - 222213	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	222213	N	0	0	56	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 257.0, meta_modificada 257.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE GAVISTA INTERIOR EN COLONIA PABLO GALARRA, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE MIRA Y CALLE GUANABANA, CALLE TENCICA LA OBRAS SE ENCUENTRA EN TENCICA MORELIA, [loc: 101.23232376, lat: 19.64809197]	24-08-2018	21-11-2018	148,593.49	148,593.49	148,593.49	148,593.49	148,593.49	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 148593.49, importe_modificado: 148593.49]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0]	1317806/proyecto_PROCESO, 1317806/proyecto_INICIO, 1317806/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180301317853	Proyecto de inversión	98,000.00	[F] (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 98000.0, modificado 90710.59)	Agua y saneamiento	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IMPERIO PASCARDO - 222426	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO	222426	N	0	0	36	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta 175.0, meta_modificada 175.0]	1	[geo]: [geo_municipio:53, localidad:86, direccion:CALLE IMPERIO PASCARDO INTERIOR EN COLONIA SAN JUANITO FISCALDO, 383333MORILLAS, MORELIA MICHOACAN DE OACAMUNTEPE CALLE PORTUGAL Y CALLE JACARDIAR, CALLE PASCARDO LA OBRAS SE ENCUENTRA EN EL SECTOR REPUBLICANA, [loc: 101.2200484, lat: 19.69592940]	24-08-2018	21-11-2018	90,710.59	90,710.59	90,710.59	90,710.59	90,710.59	[foto]: [Ejpo_altra:Obr, numero_contrato:SA_1020190203ADAM/18, comprobante:EFICACIDAD PPAR SA DE CV, comprobante:RUMUNDO DE MORELIA, monto 90710.59, importe_modificado: 90710.59]	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0]	1317853/proyecto_PROCESO, 1317853/proyecto_INICIO, 1317853/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances





















Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CIQUEL DEL RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS/CONVENIOS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
1	1	MK13030128428	Proyecto de Inversión	6,955,476.37	[FE: 1616, recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=3, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495476.37, modificado:495476.37]	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA TRAMOS AISLADOS - 176429	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Si	Identificable	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	176429	N	0	0	507511	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12200, meta_modificada:12200.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12200, meta_modificada:12200.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12200, meta_modificada:12200.0]]	03-04-2018	31-12-2018	6,955,476.37	6,955,476.37	6,624,088.27	6,624,088.27	6,624,088.27	6,624,088.27	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12200.0]]	[1394628/proyecto_FIN, 1394628/proyecto_MICO, 1394628/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
1	1	MK1371020086616	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado:1974922.66]	Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico De La Línea De Calle Periférico Paseo De La República De La Colonia Jardín A San Rey Tangamanga (I) - 538756	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	MUNICIPIO	539	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	03-01-2017	01-12-2017	1,974,922.66	1,974,922.66	1,974,922.66	1,974,922.66	1,974,922.66	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1022449/proyecto_MICO, 1022449/proyecto_FIN, 1022449/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020089975	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4984425.11]	Remodelación De Centro Revolutivo Ubicado Entre Calle Guadalupe Y Avenida Principal Del Callejón Municipal De Morelia, Michoacán - 671123	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	MUNICIPIO	407	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	05-01-2017	01-10-2017	4,894,425.11	4,894,425.11	4,894,425.11	4,894,425.11	4,894,425.11	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1025678/proyecto_MICO, 1025678/proyecto_FIN, 1025678/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020090730	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=132, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.00, modificado:3952424.34]	Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico De La Av. Morelia Sur - 538813	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	MUNICIPIO	528	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	3,952,524.34	3,952,524.34	3,952,524.34	3,952,524.34	3,952,524.34	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1025533/proyecto_MICO, 1025533/proyecto_FIN, 1025533/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020093536	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=132, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.00, modificado:2964268.79]	Rehabilitación De Parque Urbano (Primer Tramo) - 538814	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	MUNICIPIO	420	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	2,964,628.79	2,964,628.79	2,964,628.79	2,964,628.79	2,964,628.79	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1027139/proyecto_MICO, 1027139/proyecto_FIN, 1027139/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020096176	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4900201.41]	Remodelación De Centro Revolutivo Ubicado Entre Calle El Brigadier De Morelia Y Compañía De Chaparrón Del Barrio De Valle Mariposa De Morelia, Michoacán - 477188 - 558	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	MUNICIPIO	405	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	4,900,520.41	4,900,520.41	4,900,520.41	4,900,520.41	4,900,520.41	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1030123/proyecto_MICO, 1030123/proyecto_FIN, 1030123/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020096192	Proyecto de Inversión	9,876,950.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9876950.00, modificado:9749500.00]	Parque Lineal Días De León, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 530009 - 1957	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	MUNICIPIO	507	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	9,747,950.02	9,747,950.02	9,747,950.02	9,747,950.02	9,747,950.02	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1039756/proyecto_PROCESO, 1039756/proyecto_FIN, 1039756/proyecto_MICO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13010115135	Proyecto de Inversión	14,579,224.14	[FE: 1616, recurso 2018, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=57, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14579224.14, modificado:14579224.14]	Construcción De Clínica Materna - Paternidad, Turno del Km 11-900 al Km 19-000.	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Otros proyectos de Inversión	Transporte y utilidades	Si	Identificable	SEDP	806860	N	0	0	125000	[meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:6, meta_modificada:6.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:6, meta_modificada:6.0]]	[meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:6, meta_modificada:6.0]]	01-11-2018	31-03-2019	14,579,224.14	14,579,224.14				Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, avance:6.0]]	[1511355/proyecto_MICO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
1	1	MK1371020095961	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=132, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4942310.64]	Rehabilitación De La V. Leona Puentes (Entre Las Calles José G. Barón Y Interoceánica) - 538792 - 1794	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	575	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	4,943,210.64	4,943,210.64	4,943,210.64	4,943,210.64	4,943,210.64	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1039725/proyecto_MICO, 1039725/proyecto_FIN, 1039725/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK1371020097651	Proyecto de Inversión	3,710,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.00, modificado:3648477.61]	Rehabilitación Del Centro Cultural De La Colonia San Isidro De Morelia, En El Estado De Michoacán - 477120 - 360	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	406	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	3,648,427.51	3,648,427.51	3,648,427.51	3,648,427.51	3,648,427.51	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1039417/proyecto_MICO, 1039417/proyecto_FIN, 1039417/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710200960761	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=128, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado:1971811.97]	Rehabilitación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Reformador Oriente Ubicada Fraccionamiento Camarón, En El Municipio De Morelia, En El Estado De Michoacán - 4771494 - 195	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	504	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	01-01-2017	01-12-2017	1,917,811.97	1,917,811.97	1,917,811.97	1,917,811.97	1,917,811.97	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1039425/proyecto_FIN, 1039425/proyecto_PROCESO, 1039425/proyecto_MICO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401053695	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=130, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4995381.86]	Rehabilitación De Cancha De Fútbol De Panteón Simón Bolívar En La Unidad Deportiva Venustiano Carranza, Michoacán	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	411	N	0	0	15000	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	09-08-2017		4,995,381.86	4,995,381.86	4,995,381.86	4,995,381.86	4,995,381.86	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190396/proyecto_PROCESO, 1190396/proyecto_FIN, 1190396/proyecto_MICO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054792	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=130, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:950500.89]	Construcción De Edificio De Rectores De La Universidad Virtual Del Estado De Michoacán	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	446	N	0	0	150	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	22-11-2017		850,550.89	850,550.89	850,550.89	850,550.89	850,550.89	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190399/proyecto_PROCESO, 1190399/proyecto_FIN, 1190399/proyecto_MICO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401051378	Proyecto de Inversión	6,990,698.82	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad U, prog. pnc=22, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990698.82, modificado:6990698.82]	Construcción De Auditorio Cultural Municipalidad Victoria Soto Cuarta Etapa	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	432	N	0	0	12000	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	20-09-2017		7,000,000.00	6,990,698.82	6,990,698.82	5,260,005.19	5,260,005.19	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[1190405/proyecto_MICO, 1190405/proyecto_FIN, 1190405/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054795	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad S, prog. pnc=273, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:999778.07]	Parque Lineal Villas De Las Lomas	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	447	N	0	0	200	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	09-08-2017		999,854.10	999,854.10	999,854.10	999,854.10	999,854.10	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190406/proyecto_MICO, 1190406/proyecto_FIN, 1190406/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054715	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad S, prog. pnc=273, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:999778.07]	Parque Primo Tapia	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	448	N	0	0	1500	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	09-08-2017		999,738.07	999,738.07	999,738.07	999,738.07	999,738.07	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190407/proyecto_MICO, 1190407/proyecto_FIN, 1190407/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054718	Proyecto de Inversión	1,401,140.81	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad S, prog. pnc=273, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401140.81, modificado:1374056.81]	Rehabilitación De Espacio Público En La Colonia Venustiano Carranza	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	449	N	0	0	2500	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	09-08-2017		1,374,056.80	1,374,056.80	1,374,056.80	1,374,056.80	1,374,056.80	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190408/proyecto_MICO, 1190408/proyecto_FIN, 1190408/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054721	Proyecto de Inversión	303,373.01	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad S, prog. pnc=273, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303373.01, modificado:303373.01]	Pista Acceso Al Área Natural Protegida Los Filices	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	468	N	0	0	603846	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	09-08-2017							Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:1.0]]	[1190409/proyecto_MICO, 1190409/proyecto_FIN, 1190409/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	
1	1	MK13710401054723	Proyecto de Inversión	356,516.60	[FE: 1616, recurso 2017, ramo 23, modalidad S, prog. pnc=273, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356516.60, modificado:356516.60]	Pista Juan José De Larrea	Michoacán de Oaxaca	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	Identificable	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	470	N	0	0	5000	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	22-11-2017		356,272.56	356,272.56	356,272.56								

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECIBIMIENTO/PROCESAMIENTO PRESUPUESTARIO/ TIPO DE SUBVENCIÓN	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERZA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	1	MIC18020118842	Proyecto de inversión	35,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3187, modificados 1.499999787)]	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CULTURAL WERENDELA YERRELA SAN QUENA EJEMP DE MOXILA, MICHOACÁN	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	410	N	0	0	3000	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Calle de la Libertad, No. 101 185555, lat 19.702222)]	11-06-2018		34,999,999.78	34,999,999.78	34,999,999.78	34,999,999.78	34,999,999.78	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.93)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.93)]	1278037/proyecto_INICIO, 1278037/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18030118883	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1500000.0, modificados 1.498774.04)]	CONSTRUCCIÓN DE LA 2da Etapa, de la Clínica En Mejoramiento Alumno Del Valle Morelos, Mich.	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	494	N	0	0	1500	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion FRACCIONAMIENTO MISION DEL VALLE MORELIA, MICHO, No. 101 185555, lat 19.702222)]	05-06-2018		1,498,774.04	1,498,774.04	1,498,774.04	1,498,774.04	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.95)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.95)]	1278039/proyecto_INICIO, 1278039/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	
1	1	MIC18030118894	Proyecto de inversión	842,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 842000.0, modificados 0.45181.23)]	Pavimentación de La Calle Miguel Hidalgo de la Finca de Chiquitlán Del Municipio De Moxila, Michoacán	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA	535	N	0	0	1440	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA FINCA DE CHICUITLAN DEL MUNICIPIO DE MOXILA, MICHOACAN, No. 101 185555, lat 19.702222)]	28-05-2018		841,581.23	841,581.23	841,581.23	841,581.23	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.95)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.95)]	1278135/proyecto_INICIO, 1278135/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	
1	1	MIC180301512075	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_48, modalidad_S, prog_pem_268, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5000000.0, modificados 4.99640.11)]	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CALLE ESTANISLAO MUR, ETAPA 2	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MOXILA	4302	N	0	0	6100	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Calle de Eduard Ruiz, Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.582092, lat 19.705501)]	03-09-2018	01-12-2018	4,996,400.11	4,996,400.11	4,996,400.11	4,996,400.11	4,996,400.11	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	1512975/proyecto_FIN, 1512975/proyecto_PROCESO, 1512975/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301512978	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_48, modalidad_S, prog_pem_268, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6000000.0, modificados 5.997392.02)]	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL COMERCIO URBANO (BARCELONA DE LAS CALLES)	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MOXILA	04001	N	0	0	6100	[meta: (unidad_medida Equipamen, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Barcelona de la Clase 374, Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.584296, lat 19.702456)]	03-09-2018	31-12-2018	5,997,392.02	5,997,392.02	5,997,392.02	5,997,392.02	5,997,392.02	[meta: (unidad_medida Equipamen, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Equipamen, avance 1.0)]	1512978/proyecto_FIN, 1512978/proyecto_PROCESO, 1512978/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301513129	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_48, modalidad_S, prog_pem_268, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3000000.0, modificados 2.997500.59)]	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CULTURAL LAOUELA CREATIVA,	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MOXILA	N	0	0	0	6100	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Calle Valentin Gomez Palao 400, Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.583821, lat 19.707623)]	03-09-2018	01-12-2018	2,997,500.59	2,997,500.59	2,997,500.59	2,997,500.59	2,997,500.59	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 1.0)]	1513129/proyecto_INICIO, 1513129/proyecto_PROCESO, 1513129/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18040152025	Proyecto de inversión	4,897,999.24	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 4897999.24, modificados 4.897999.24)]	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD GARCIA DE LEON 3RA ETAPA (DEL KM OCHO AL KM CINCO)	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE MOXILA	054101	N	0	0	15000	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Blvd. Garcia de Leon 1970, Chiquitlanque, Moxila, 58200 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.583978, lat 19.688344)]	07-12-2018	31-12-2018	4,897,999.24	4,897,999.24	4,897,999.24	4,897,999.24	4,897,999.24	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	1502265/proyecto_INICIO, 1502265/proyecto_PROCESO, 1502265/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18040152067	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 5000000.0, modificados 4.999999.99)]	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD GARCIA DE LEON 3RA ETAPA (DEL KM 2400 AL KM 2410)	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE MOXILA	054102	N	0	0	15000	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	2	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Blvd. Garcia de Leon 1970, Chiquitlanque, Moxila, 58200 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.583978, lat 19.688344)]	07-12-2018	31-12-2018	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	4,999,999.99	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 1.0)]	1502267/proyecto_INICIO, 1502267/proyecto_PROCESO, 1502267/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301515426	Proyecto de inversión	2,739,215.93	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_23, modalidad_U, prog_pem_135, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2739215.93, modificados 2.739215.93)]	CONTINUACION DE EDIFICIO DE POSGRADO DEL IN-UAMSN	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, MOXILA	000442	N	0	0	500	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Cof. Francisco J. Magda, Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.581317, lat 19.688344)]	22-12-2018	31-03-2019	2,739,215.93	2,739,215.93	2,739,215.93	2,739,215.93	2,739,215.93	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 1.32)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 1.32)]	1515426/proyecto_PROCESO, 1515426/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301513215	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_48, modalidad_S, prog_pem_268, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1000000.0, modificados 0.998700.00)]	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO DE MOXILA 2019-2023	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACION GUBERNAMENTAL	041004	N	0	0	6100	[meta: (unidad_medida Estudio de, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.582485, lat 19.705501)]	03-09-2018	01-12-2018	998,570.00	998,570.00	998,570.00	998,570.00	998,570.00	[meta: (unidad_medida Estudio de, avance 1.0)]	[meta: (unidad_medida Estudio de, avance 1.0)]	1513215/proyecto_INICIO, 1513215/proyecto_PROCESO, 1513215/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301513348	Asión	2,334,771.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2334771.0, modificados 2.334771.0)]	Equipoamiento de Estancias para Adultos Mayores	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, FAMILIA MICHOACANA	02/2019	N	0	0	8500	[meta: (unidad_medida Pisos, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Av. Anahuatl, Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.582485, lat 19.705501)]	03-11-2018	31-12-2018	1,475,762.00	1,475,762.00				[meta: (unidad_medida Pisos, avance 0.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 0.0)]	1509870/proyecto_INICIO, 1509870/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301513270	Asión	7,538,879.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 7538879.0, modificados 7.538879.0)]	Proyectos Productivos Comunitarios	16	Michoacán de Oaxaca	53	Moxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA, FAMILIA MICHOACANA	01/2019	N	0	0	3210	[meta: (unidad_medida Pisos, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_53, localidad 1, direccion Av. Anahuatl, Centro histórico de Moxila, 58000 Moxila, Mich., Mexico, lon: -101.582485, lat 19.692387)]	01-01-2019	31-12-2019	1,256,478.00	1,256,478.00				[meta: (unidad_medida Pisos, avance 0.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 0.0)]	1509870/proyecto_INICIO, 1509870/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301520474	Proyecto de inversión	766,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_48, modalidad_S, prog_pem_268, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 766000.0, modificados 0.766000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE ESTOMA 2ª ETAPA DE BISO EN PLAN DE LA LAGUNA DE VILLA MORELOS - 11668	16	Michoacán de Oaxaca	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	11668	S	40	23	0	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 287.0, meta_modificada 287.0)]	1	[geo: (loc_municipio_54, localidad 1, direccion Calle Col. Rumbó Al Plan de La Laguna, VILLA MORELOS, COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, SAN JOSE LA MENCION, MORELOS, MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA PULQUILLO-HUASCACAN Y BIRCHA BIRCHA RUMBO AL PLAN DE LA LAGUNA, CANAL, No. 101 418958, lat 19.982213)]	18-02-2019	20-03-2019	765,280.76	765,280.76	765,280.76	765,280.76	765,280.76	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 287.0)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 287.0)]	1507474/proyecto_INICIO, 1507474/proyecto_PROCESO, 1507474/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301507512	Proyecto de inversión	150,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 150000.0, modificados 0.150000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANGELES, 11763	16	Michoacán de Oaxaca	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	11763	S	35	30	0	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 1.0)]	1	[geo: (loc_municipio_54, localidad 1, direccion CALLE CALLE RUMBO A LAS CABANAS PANCHO SAN ANGELES, SERIO SAN ANGELES, MORELOS MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE CALLE RUMBO AL TORIL, CALLE UN COSTADO DE LA PRESA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, No. 101 405068, lat 19.984719)]	25-02-2018	30-03-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	77,682.00	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 0.0)]	1507512/proyecto_INICIO, 1507512/proyecto_PROCESO, 1507512/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301507566	Proyecto de inversión	30,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 30000.0, modificados 0.30000.0)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA SALADA A HUASCACAN EN SAN NICOLAS - 11862	16	Michoacán de Oaxaca	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	11862	S	12	12	0	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 60.0, meta_modificada 60.0)]	1	[geo: (loc_municipio_54, localidad 1, direccion Calle Calle Rumbó Al Plan de La Laguna, VILLA MORELOS, COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, SAN JOSE LA MENCION, MORELOS, MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE CALLE RUMBO AL TORIL, Y CARRETERA CARRETERA A HUASCACAN, No. 101 31569299, lat 19.992731)]	04-03-2019	14-03-2019	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,646.35	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 0.0)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 0.0)]	1507566/proyecto_FIN, 1507566/proyecto_PROCESO, 1507566/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301507519	Proyecto de inversión	315,000.00	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 315000.0, modificados 0.315000.0)]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRALCO EN CALLE RUMBO AL TORIL EN LA COMUNIDAD DEL DESMANTO - 11977	16	Michoacán de Oaxaca	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	11977	S	156	122	0	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 645.0, meta_modificada 645.0)]	1	[geo: (loc_municipio_54, localidad 1, direccion Calle Calle Rumbó Al Plan de La Laguna, VILLA MORELOS, COLONIA PLAN DE LA LAGUNA, SAN JOSE LA MENCION, MORELOS, MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE CALLE RUMBO AL TORIL, Y CARRETERA CARRETERA A HUASCACAN, No. 101 31569299, lat 19.992731)]	18-03-2019	30-03-2019	300,904.21	300,904.21	300,904.21	297,105.20	297,105.20	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 645.0)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 645.0)]	1507619/proyecto_INICIO, 1507619/proyecto_PROCESO, 1507619/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC180301510444	Proyecto de inversión	21,671.55	[FI: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_I, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 21671.55, modificados 0.21671.55)]	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSACHAS RUMBO AL VINAL - 13005	16	Michoacán de Oaxaca	54	Morelos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	13005	S	25	15	0	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0)]	1	[geo: (loc_municipio_54, localidad 1, direccion CALLE CALLE CAMINO RUMBO AL CERRO DEL VINAL, COLONIA VILLA MORELOS, SERIO VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO AL VINAL Y CARRETERA CARRETERA AL CERRO DEL VINAL, No. 101 40502083, lat 19.984613)]	25-03-2019	31-05-2019	21,671.55	21,671.55	28,800.00	16,500.00	16,500.00	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 0.0)]	[meta: (unidad_medida Metro Cuadrado, avance 0.0)]	1510344/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances









Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL REGIMEN (MONEDAS EXTRANJERAS/PLUSTARJO/TPS/REGIMEN ORDEN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPEREA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MC18010150970	Proyecto de inversión	808,407.97	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 808407.97, modificado 139467.00)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE COMERCIALIZADORA ENTRE VÍDUA DE FERRER Y LAS MARIAS - 17228	16	Michoacán de Oaxaco	62	Pajuarán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	sin identificar	AFANATAMIENTO DE PAJARUAN	17228	5	114	76	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.6, meta_modificada:266.6]</p> <p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]</p>	1		04-03-2019	04-05-2019	100,000.00	374,400.00	100,000.00	7,800.00	7,800.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4]	1559270 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC18180101059728	Proyecto de inversión	1,300,000.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1300000.0, modificado 1000000.00)	Construcción De Techumbres En La Cancha De Usos Múltiples En El Centro En La Localidad De Panzacolero Y Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Panzacolero	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12573	N	0	0	5565	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		07-05-2018	07-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1136844 (proyecto_FIN), 1195640 (proyecto_NICD), 1195640 (proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18180101059730	Proyecto de inversión	1,300,000.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1300000.0, modificado 1300000.00)	Rehabilitación De Los Servicios Basicos En La Calle Alvaro Obregón Segunda Etapa - 13453	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	13453	N	0	0	511	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		05-02-2018	16-04-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	1195641 (proyecto_PROCESO), 1195641 (proyecto_FIN), 1195641 (proyecto_NICD)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MC190101509118	Proyecto de inversión	375,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 375000.0, modificado 374889.78)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN ANTONIO - 17041	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	17041	5	68	68	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0]</p>	1		25-03-2019	23-04-2019	374,889.78	374,889.78				[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1559138 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC190101509336	Proyecto de inversión	350,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 34879.56)	AMPLIACION DE ANDAJOS EN AV PRESTIJO GABARR MAGANA - 17169	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	17169	N	0	0	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0]</p>	1		11-03-2019	31-03-2019	348,879.56	348,879.56				[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1559139 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC190101509366	Proyecto de inversión	930,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 930000.0, modificado 48955.22)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE - 17398	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	17398	N	0	0	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0]</p>	1		25-03-2019	23-05-2019	928,989.41	928,989.41				[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1559140 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC190101509443	Proyecto de inversión	80,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80000.0, modificado 40000.00)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y TISA SEPTICA EN EL CEMASD - 17528	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	17528	N	0	0	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0]</p>	1		11-03-2019	11-03-2019	80,000.00	80,000.00	80,000.00	18,450.00	18,450.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1559141 (proyecto_PROCESO), 1559141 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101509606	Proyecto de inversión	415,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 415000.0, modificado 414945.57)	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 17848	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Utilización	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	17836	N	0	0	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		25-03-2019	23-06-2019	414,945.57	414,945.57				[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1559142 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC190101509663	Proyecto de inversión	180,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 180000.0, modificado 179824.16)	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA 14240	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	14240	5	45	40	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:179.34]</p>	1		25-03-2019	24-04-2019	179,824.16	179,824.16				[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1559143 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC190101509697	Proyecto de inversión	490,000.00	IFI (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 490000.0, modificado 48955.22)	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 14299	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	MUNICIPIO DE PANZACOLERO	14299	5	45	40	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.34, meta_modificada:179.34]</p>	1		25-03-2019	24-04-2019	489,855.22	489,855.22				[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1559144 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MC18040146890	Proyecto de inversión	109,511.12	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 109511.12, modificado 103736.26)	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE - 41461	16	Michoacán de Oaxaco	63	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANZACOLERO	41461	5	31	39	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0]</p>	1		17-12-2018	31-12-2018	103,736.26	103,736.26	103,736.26	103,736.26	103,736.26	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1448880 (proyecto_FIN), 1448880 (proyecto_PROCESO), 1448880 (proyecto_NICD)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18180201102204	Proyecto de inversión	290,850.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 290850.0, modificado 290850.00)	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 23830	16	Michoacán de Oaxaco	64	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANZACOLERO	23820	N	0	0	244	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		16-04-2018	19-05-2018	290,850.00	290,850.00	290,850.00	290,850.00	290,850.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1240188 (proyecto_PROCESO), 1240188 (proyecto_NICD), 1240188 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC180401416518	Proyecto de inversión	460,000.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 460000.0, modificado 460000.00)	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CAMPO DE NIÑOS - 23929	16	Michoacán de Oaxaco	64	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANZACOLERO	23920	5	13	12	0	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0]</p>	1		21-05-2018	21-06-2018	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1454538 (proyecto_FIN), 1454538 (proyecto_PROCESO), 1454538 (proyecto_NICD)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC180101103163	Proyecto de inversión	225,000.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 225000.0, modificado 225000.00)	Apogarramento De Camino Rural Barrios Aires A Barrio Prieto - 199312	16	Michoacán de Oaxaco	64	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANZACOLERO	199312	N	0	0	452	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		05-03-2018	30-10-2018	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otros, avance:100.0]	1244084 (proyecto_NICD), 1244084 (proyecto_PROCESO), 1244084 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances
2019	1	MC18180201103165	Proyecto de inversión	600,000.00	IFI (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 600000.0, modificado 600000.00)	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 24023	16	Michoacán de Oaxaco	64	Panzacolero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PANZACOLERO	24023	N	0	0	1333	1	<p>[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]</p>	1		02-06-2018	18-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	1244085 (proyecto_FIN), 1244085 (proyecto_PROCESO), 1244085 (proyecto_NICD)	Terminado	Validado	avances









Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNDS / SUBPROGRAMA)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	MIC18041437380	Proyecto de Inversión	364,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 244500.0, modificado 263999.49)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE CALENTADORES SOLARES ASER DISCONTOS SETENTA Y DOS - 134828	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	338428	5	105	95	0	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, meta 48.0, meta_modificada 48.0)]	1	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, meta 48.0, meta_modificada 48.0)]	05-11-2018	29-12-2018	263,999.49	263,999.49	263,999.49	263,999.49	263,999.49	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 339399.81, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, avance 48.0)]	[1437380]proyecto_RIVDO, [1437380]proyecto_FN, [1437380]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041437388	Proyecto de Inversión	283,500.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 283500.0, modificado 283500.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENDON - 193465	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	338465	5	35	30	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 160.0, meta_modificada 160.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 160.0, meta_modificada 160.0)]	05-11-2018	29-12-2018	283,500.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista NARCISO NARANJO ORCICO, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 448735.56, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 160.0)]	[1437388]proyecto_PROCDISO, [1437388]proyecto_FN, [1437388]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041437402	Proyecto de Inversión	398,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 398000.0, modificado 387671.84)]	AMPLIACION DE LA RED DE OBRERA SANITARIO EN LA CALLE CORTADERAS - 395483	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	338583	5	45	35	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 160.0, meta_modificada 261.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 160.0, meta_modificada 261.0)]	05-11-2018	29-12-2018	387,671.84	387,671.84	387,671.84	387,671.84	387,671.84	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE LUIS VILLAGANA ARRIETA, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 546873.1, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 261.0)]	[1437402]proyecto_FN, [1437402]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041437407	Proyecto de Inversión	142,650.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 142650.0, modificado 133993.52)]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUTLAPAC - 358622	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	338622	5	40	40	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 110.0, meta_modificada 110.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 110.0, meta_modificada 110.0)]	05-11-2018	29-12-2018	133,993.52	133,993.52	133,993.52	133,993.52	133,993.52	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 377613.64, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 110.0)]	[1437407]proyecto_PROCDISO, [1437407]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041437410	Proyecto de Inversión	446,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 446000.0, modificado 463895.56)]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HORALCO EN LA CALLE VALERIO TRILAND - 365622	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	336622	5	70	80	0	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 443.0, meta_modificada 443.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 443.0, meta_modificada 443.0)]	05-11-2018	29-12-2018	463,895.56	463,895.56	463,895.56	463,895.56	463,895.56	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE LUIS VILLAGANA ARRIETA, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 464873.1, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 443.0)]	[1437410]proyecto_FN, [1437410]proyecto_PROCDISO, [1437410]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041438259	Proyecto de Inversión	455,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 455000.0, modificado 455000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE CALENTADORES SOLARES ASER VENTIDOS A - 362923	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	362923	5	170	150	0	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, meta 80.0, meta_modificada 80.0)]	1	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, meta 80.0, meta_modificada 80.0)]	05-11-2018	29-12-2018	439,946.24	439,946.24	439,946.24	439,946.24	439,946.24	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 39187.67, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Casas Inmueves, avance 80.0)]	[1438259]proyecto_RIVDO, [1438259]proyecto_PROCDISO, [1438259]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041438274	Proyecto de Inversión	143,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 143000.0, modificado 143000.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA CRUZ - 363020	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	363020	5	25	20	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 146.0, meta_modificada 146.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 146.0, meta_modificada 146.0)]	05-11-2018	29-12-2018	143,519.93	143,519.93	143,519.93	143,519.93	143,519.93	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato OP-AS-6/2018, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 143000.0, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 146.0)]	[1438274]proyecto_FN, [1438274]proyecto_PROCDISO, [1438274]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041438292	Proyecto de Inversión	110,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110000.0, modificado 102628.08)]	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSCHINA 361223	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	361223	5	45	35	0	[meta: (unidad_medida Oms, meta 14.0, meta_modificada 14.0)]	1	[meta: (unidad_medida Oms, meta 14.0, meta_modificada 14.0)]	05-11-2018	29-12-2018	102,628.08	102,628.08	102,628.08	102,628.08	102,628.08	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 102628.08, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Oms, avance 14.0)]	[1438292]proyecto_FN, [1438292]proyecto_PROCDISO, [1438292]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041438435	Proyecto de Inversión	461,964.40	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 461964.4, modificado 461964.4)]	REHABILITACION DE CARRETERA GALIANA PURULINDIRO GOBIERNO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA FINA - 363701	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	363701	5	350	350	0	[meta: (unidad_medida Oms, meta 0.5, meta_modificada 0.5)]	1	[meta: (unidad_medida Oms, meta 0.5, meta_modificada 0.5)]	05-11-2018	29-12-2018	394,161.15	394,161.15	394,161.15	394,161.15	394,161.15	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista CONSTRUCTORA HERMANOS SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 39187.67, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Oms, avance 0.5)]	[1438435]proyecto_FN, [1438435]proyecto_PROCDISO, [1438435]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041438664	Proyecto de Inversión	550,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 550000.0, modificado 546000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO - 366510	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	366510	5	22	18	0	[meta: (unidad_medida Tránsito, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	1	[meta: (unidad_medida Tránsito, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	05-11-2018	29-12-2018	546,000.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	546,000.00	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 24437.75, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Tránsito, avance 10.0)]	[1438664]proyecto_RIVDO, [1438664]proyecto_PROCDISO, [1438664]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041438762	Proyecto de Inversión	330,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 330000.0, modificado 307819.48)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINIO - 366680	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	366680	5	14	10	0	[meta: (unidad_medida Tránsito, meta 6.0, meta_modificada 6.0)]	1	[meta: (unidad_medida Tránsito, meta 6.0, meta_modificada 6.0)]	05-11-2018	29-12-2018	307,819.48	307,819.48	307,819.48	307,819.48	307,819.48	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 31033.69, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Tránsito, avance 6.0)]	[1438762]proyecto_RIVDO, [1438762]proyecto_PROCDISO, [1438762]proyecto_PROCDISO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC18041444200	Proyecto de Inversión	780,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 780000.0, modificado 772567.08)]	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZANAGUA - 372226	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	372226	5	55	45	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 105.0, meta_modificada 105.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 105.0, meta_modificada 105.0)]	12-03-2018	29-12-2018	772,567.08	772,567.08	772,567.08	772,567.08	772,567.08	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato OP-AS-6/2018, contratista JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 772567.08, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 105.0)]	[1444200]proyecto_RIVDO, [1444200]proyecto_PROCDISO, [1444200]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041444457	Proyecto de Inversión	128,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 128000.0, modificado 123346.46)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMADA DE JAVIER MENA - 372445	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	372445	5	18	17	0	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 75.0, meta_modificada 75.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, meta 75.0, meta_modificada 75.0)]	05-04-2018	29-12-2018	123,949.86	123,949.86	123,949.86	123,949.86	123,949.86	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista ESCOBAR Y ACERECOS JR SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 93159.89, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Inmueves, avance 75.0)]	[1444457]proyecto_RIVDO, [1444457]proyecto_PROCDISO, [1444457]proyecto_PROCDISO	Terminado	Validado
2019	1	MIC18041444476	Proyecto de Inversión	1,804,000.00	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1804000.0, modificado 1803306.75)]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HORALCO EN LA CALLE ALBINO GARCIA ASER VENTIDOS A - 372513	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	372513	5	55	50	0	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1475.0, meta_modificada 1475.0)]	1	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1475.0, meta_modificada 1475.0)]	04-06-2018	29-12-2018	1,803,306.75	1,803,306.75	1,803,306.75	1,803,306.75	1,803,306.75	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista ESCOBAR Y ACERECOS JR SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 171899.77, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 1475.0)]	[1444476]proyecto_FN, [1444476]proyecto_PROCDISO	Validado	Validado
2019	1	MIC18041466456	Proyecto de Inversión	42,833.36	[F1: (1416_recurso 2018, ramo 33, modalidad F_prg_gm-4, 1pp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 42833.36, modificado 39164.20)]	MEJORAMIENTO AL TRAMO CARRETERO DE OBRERA A SAN LORENZO - 412427	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y utilidades	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULINDIRO MICHOACAN	412427	5	180	120	0	[meta: (unidad_medida Oms, meta 3.0, meta_modificada 3.0)]	1	[meta: (unidad_medida Oms, meta 3.0, meta_modificada 3.0)]	03-12-2018	29-12-2018	39,146.20	39,146.20	39,146.20	39,146.20	39,146.20	[meta: (tipo_alberca Odra, numero_contrato APPM/COOP/NAAMCOX/2018-05, contratista CONSTRUCTORA HERMANOS SA DE CV, convocante MUNICIPIO DE PURULINDIRO MICHOACAN, monto 39187.67, importe_modificado 1.0)]	[meta: (unidad_medida Oms, avance 3.0)]	[1466456]proyecto_RIVDO, [1466456]proyecto_PROCDISO, [1466456]proyecto_PROCDISO	Validado	Validado



