

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL REGISTRO (ECONOMIA/PROCESOS/PLANEACION/OPORTUNIDADES)	TIPO DE TRANSFERENCIA (RECURSOS FEDERALES/CONVENIOS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
1	1	MIC18180201101931	Proyecto de inversión	832,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 832000.0, modificado: 451101]	Agua y saneamiento	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Sierra De Angangueo - 7518	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	7518	N	0	0	75	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 451101]]	1	Geografía	23-05-2018	29-12-2018	830,800.69	830,800.69	830,800.69	830,800.69	830,800.69	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 45.10]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 45.10]]	1240314[proyecto_NICD], 1240314[proyecto_FN], 1240314[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101934	Proyecto de inversión	123,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 123000.0, modificado: 121957.94]	Agua y saneamiento	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Clavel Apeh Dos Siete Dos - 7591	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	7591	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 206.0]]	1	Geografía	23-05-2018	29-12-2018	121,957.94	121,957.94	121,957.94	121,957.94	121,957.94	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 206.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 206.0]]	1240315[proyecto_NICD], 1240315[proyecto_FN], 1240315[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101935	Proyecto de inversión	360,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 360000.0, modificado: 382505.47]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dominio - 3702	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3702	N	0	0	32	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0]]	1	Geografía	11-04-2018	29-12-2018	382,505.47	382,505.47	382,505.47	382,505.47	382,505.47	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 8.0]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 8.0]]	1240316[proyecto_NICD], 1240316[proyecto_FN], 1240316[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101937	Proyecto de inversión	182,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 182000.0, modificado: 104715.49]	Agua y saneamiento	Construcción De Embalsado De Arroyo Pineda Por La Carretera - 5780	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	5780	N	0	0	60	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 98.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	104,715.49	104,715.49	104,715.49	104,715.49	104,715.49	[meta: [unidad_medida:Otros, avance: 98.00]]	[meta: [unidad_medida:Otros, avance: 98.00]]	1240318[proyecto_PROCESO], 1240318[proyecto_FN], 1240318[proyecto_NICD]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101938	Proyecto de inversión	110,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110000.0, modificado: 108767.86]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Celdas de Solares - 57929	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	57929	N	0	0	80	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 20.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	108,867.86	108,867.86	108,867.86	108,867.86	108,867.86	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, avance: 20.00]]	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, avance: 20.00]]	1240319[proyecto_NICD], 1240319[proyecto_FN], 1240319[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101939	Proyecto de inversión	345,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 345000.0, modificado: 411055.68]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Para Baño - 57912	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	57912	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	411,055.68	411,055.68	411,055.68	411,055.68	411,055.68	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 10.00]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 10.00]]	1240320[proyecto_NICD], 1240320[proyecto_FN], 1240320[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101940	Proyecto de inversión	450,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 443822.09]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dominio - 57892	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	57892	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	443,822.09	443,822.09	443,822.09	443,822.09	443,822.09	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 10.00]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 10.00]]	1240321[proyecto_PROCESO], 1240321[proyecto_FN], 1240321[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101941	Proyecto de inversión	180,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 180000.0, modificado: 182727.83]	Agua y saneamiento	Ampliación De La Red De Drenaje En A Calle Por El Puente De Arriba - 57882	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	57882	N	0	0	25	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 127.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	182,872.83	182,872.83	182,872.83	182,872.83	182,872.83	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 127.00]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 127.00]]	1240322[proyecto_PROCESO], 1240322[proyecto_FN], 1240322[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101942	Proyecto de inversión	269,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 269000.0, modificado: 265495.53]	Educación	Construcción De Corco Perimetral En La Escuela Secundaria De La Comunidad - 52482	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	52482	N	0	0	50	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 137.00]]	1	Geografía	11-04-2018	29-12-2018	265,495.53	265,495.53	265,495.53	265,495.53	265,495.53	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 265495.53, meta_modificada: 1.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 265495.53, meta_modificada: 1.0]]	1240323[proyecto_FN], 1240323[proyecto_PROCESO], 1240323[proyecto_NICD]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101943	Proyecto de inversión	280,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado: 276580.73]	Educación	Construcción De Techado En Área De Impugnación De Elección Física En La "Recreocultura de la Comunidad" - 51585	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	51585	N	0	0	50	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 162.0]]	1	Geografía	17-04-2018	29-12-2018	276,580.73	276,580.73	276,580.73	276,580.73	276,580.73	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 162.00]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 162.00]]	1240324[proyecto_PROCESO], 1240324[proyecto_FN], 1240324[proyecto_NICD]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101944	Proyecto de inversión	310,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310000.0, modificado: 77043.69]	Agua y saneamiento	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Del Depósito Nuevo A La Red Principal De La Comunidad - 51568	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	51568	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 900.0]]	1	Geografía	17-04-2018	29-12-2018	77,043.69	77,043.69	77,043.69	77,043.69	77,043.69	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 900.00]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance: 900.00]]	1240327[proyecto_NICD], 1240327[proyecto_FN], 1240327[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101947	Proyecto de inversión	172,500.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 172500.0, modificado: 172068.63]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Para Baño - 57908	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	57908	N	0	0	20	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	172,068.63	172,068.63	172,068.63	172,068.63	172,068.63	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 5.0]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 5.0]]	1240328[proyecto_NICD], 1240328[proyecto_FN], 1240328[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101948	Proyecto de inversión	40,500.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 40500.0, modificado: 40467.63]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Celdas de Solares - 58045	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	58045	N	0	0	60	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 15.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	40,467.63	40,467.63	40,467.63	40,467.63	40,467.63	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 15.00]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 15.00]]	1240329[proyecto_PROCESO], 1240329[proyecto_FN], 1240329[proyecto_NICD]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101949	Proyecto de inversión	137,500.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 137500.0, modificado: 137483.21]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Celdas de Solares - 58019	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	58019	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 25.00]]	1	Geografía	08-05-2018	29-12-2018	137,483.21	137,483.21	137,483.21	137,483.21	137,483.21	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, avance: 25.00]]	[meta: [unidad_medida:Celdas solares, avance: 25.00]]	1240330[proyecto_NICD], 1240330[proyecto_FN], 1240330[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
1	1	MIC18180201101951	Proyecto de inversión	36,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 36000.0, modificado: 28304.01]	Agua y saneamiento	Rehabilitación Del Camarón De Rebotón De La Comunidad - 52884	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	52884	N	0	0	80	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	Geografía	11-04-2018	29-12-2018	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	[meta: [unidad_medida:Otros, avance: 1.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, avance: 1.0]]	1240332[proyecto_PROCESO], 1240332[proyecto_FN], 1240332[proyecto_NICD]	Terminado	Validado	avances
1	1	MIC18180201101952	Proyecto de inversión	108,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 108000.0, modificado: 107866.56]	Vivienda	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Celdas de Solares - 52890	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	52890	N	0	0	160	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 40.0]]	1	Geografía	11-04-2018	29-12-2018	107,866.56	107,866.56	107,866.56	107,866.56	107,866.56	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 40.00]]	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance: 40.00]]	1240333[proyecto_NICD], 1240333[proyecto_FN], 1240333[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO(MONEDA/PROCESO/PLAZA/PROYECTO/OTRO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDENACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPTURA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	1	MIC18180201101992	Proyecto de inversión	489,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 489000.0, modificado 38737.87)]	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Zona Entorno Capata - 32008	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32008	N	0	0	80	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 300.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36113 ANAGUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE LAZARDO CARDAS, CALLE ALBARRAN, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NOROCCIDENTE EN LA ZONA DE REALIZACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA, (ver: 101.5849348, ver: 20.0983233)]	11-04-2018	29-12-2018	487,337.82	487,337.82	487,337.82	487,337.82	487,337.82	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 300.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101994	Proyecto de inversión	400,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400000.0, modificado 444920.15)]	Mejoramiento La Videna Construcción De Cuartos Dormitorio - 64234	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	64234	N	0	0	60	[meta: (unidad_medida Vivienda, meta 1.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL LITRAL, 36220 SAN LITRAL, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS DESTINADAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4212165, ver: 20.2032793)]	15-05-2018	29-12-2018	444,920.15	444,920.15	444,920.15	444,920.15	444,920.15	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Vivienda, avance 10.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101995	Proyecto de inversión	148,500.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 148500.0, modificado 148331.87)]	Mejoramiento La Videna Suministro Y Colocación De Estudios Ecológicos - 64343	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	64343	N	0	0	220	[meta: (unidad_medida Pisos, meta 1.0, meta_modificada 55.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL LITRAL, 36220 SAN LITRAL, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS DESTINADAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4212165, ver: 20.2032793)]	15-05-2018	29-12-2018	148,353.87	148,353.87	148,353.87	148,353.87	148,353.87	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 35.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101996	Proyecto de inversión	55,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55000.0, modificado 53000.0)]	Mejoramiento La Videna Suministro Y Colocación De Casetones Solares - 64381	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	64381	N	0	0	40	[meta: (unidad_medida Celdas solares, meta 1.0, meta_modificada 10.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL LITRAL, 36220 SAN LITRAL, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS DESTINADAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4212165, ver: 20.2032793)]	15-05-2018	29-12-2018	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101997	Proyecto de inversión	300,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 300000.0, modificado 340597.46)]	Rehabilitación De La Red Principal De Distribución De Agua Potable De La Comunidad 32446	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32446	N	0	0	80	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 300.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL LITRAL, 36220 SAN LITRAL, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4212165, ver: 20.2032793)]	11-04-2018	29-12-2018	340,597.46	340,597.46	340,597.46	340,597.46	340,597.46	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 35.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101998	Proyecto de inversión	236,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 236000.0, modificado 23076.73)]	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria De La Tenencia - 73553	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	73553	N	0	0	95	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 148.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 29, beneficiarios CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE VICTORIA ROBERTO Y CALLE ALBARRAN, CALLE VIBREY DE MENDOZA LA OBRAS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.527115, ver: 20.2884947)]	22-05-2018	29-12-2018	233,676.73	233,676.73	233,676.73	233,676.73	233,676.73	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 148.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201101999	Proyecto de inversión	110,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110000.0, modificado 94681.51)]	Mejoramiento De Caminos Sarcocacha - 74255	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	74255	N	0	0	50	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 8.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36113 ANAGUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.5421201, ver: 20.2882143)]	22-05-2018	29-12-2018	74,685.51	74,685.51	74,685.51	74,685.51	74,685.51	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 8.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102000	Proyecto de inversión	275,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 275000.0, modificado 274969.47)]	Mejoramiento La Videna Suministro Y Colocación De Estudios Solares - 75248	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	75248	N	0	0	200	[meta: (unidad_medida Celdas solares, meta 1.0, meta_modificada 50.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36113 ANAGUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS DESTINADAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4212165, ver: 20.2032793)]	22-05-2018	29-12-2018	274,969.47	274,969.47	274,969.47	274,969.47	274,969.47	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	[meta: (unidad_medida Celdas solares, avance 10.0)]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102001	Proyecto de inversión	103,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 103000.0, modificado 103333.46)]	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Solera A Tablas - 75538	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	75538	N	0	0	40	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36113 ANAGUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LA ZONA DE REALIZACION EN LA CALLE SOLERA A TABLAS, (ver: 101.5270232, ver: 20.2885461)]	22-05-2018	29-12-2018	103,333.46	103,333.46	103,333.46	103,333.46	103,333.46	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 100.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102004	Proyecto de inversión	526,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 526000.0, modificado 527740.79)]	Construcción De Banda Permanente En La Escuela Secundaria Técnica No Sesenta Y Cuatro De La Tenencia - 19298	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	31928	N	0	0	150	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 110.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 29, beneficiarios CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36113 ANAGUATO, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE ALBARRAN, CALLE VIBREY DE MENDOZA LA OBRAS SE REALIZAN EN LA SECUNDARIA TECNICA DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.5203517, ver: 20.2883401)]	10-04-2018	29-12-2018	523,740.79	523,740.79	523,740.79	523,740.79	523,740.79	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 110.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102006	Proyecto de inversión	105,300.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 105300.0, modificado 103216.57)]	Mejoramiento La Videna Suministro Y Colocación De Estudios Ecológicos - 68005	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	68005	N	0	0	156	[meta: (unidad_medida Pisos, meta 1.0, meta_modificada 39.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 29, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA MANUEL VILLALON, 36220 PIEDRAS ANCHAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4031076, ver: 20.2882728)]	17-05-2018	29-12-2018	105,216.57	105,216.57	105,216.57	105,216.57	105,216.57	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	[meta: (unidad_medida Pisos, avance 39.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102007	Proyecto de inversión	220,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 220000.0, modificado 216889.47)]	Construcción De Columna Para Almacenamiento De Agua Potable Ubicada En El Ojo De Agua - 67980	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	67980	N	0	0	90	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 96.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA PEDRA ANCHAS, 36220 PIEDRAS ANCHAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN EL OJO DE AGUA, (ver: 101.4031076, ver: 20.2882728)]	17-05-2018	29-12-2018	216,089.47	216,089.47	216,089.47	216,089.47	216,089.47	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 96.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102008	Proyecto de inversión	80,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80000.0, modificado 80000.0)]	Mejoramiento De Caminos Sarcocacha - 74930	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	74930	N	0	0	30	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 6.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 27, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL PLUK, 36220 EL PLUK, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4022155, ver: 20.2882008)]	22-05-2018	29-12-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 6.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102009	Proyecto de inversión	345,300.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 345300.0, modificado 346224.31)]	Rehabilitación De Los Módulos Sanitarios En La Escuela "Telesecundaria De La Comunidad - 11660	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	31660	N	0	0	60	[meta: (unidad_medida Otros, meta 1.0, meta_modificada 85.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL PLUK, 36220 EL PLUK, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, (ver: 101.4032041, ver: 20.2882941)]	10-04-2018	29-12-2018	340,628.30	340,628.30	340,628.30	340,628.30	340,628.30	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance 85.0)]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC18180201102010	Proyecto de inversión	403,000.00	[F1: (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad L_pgm_gm-4, hpp_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 403000.0, modificado 317925.77)]	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle El Centro - 11638	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purúandiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identifico	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	31638	N	0	0	55	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 250.0)]	1	[meta: (descripcioe_metas: localización 26, beneficiarios CALLE CONDADO INTERIOR EN BANCHEIRA EL PLUK, 36220 EL PLUK, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBRAS SE REALIZAN EN LA CALLE EL CENTRO, (ver: 101.4029963, ver: 20.2882008)]	10-04-2018	29-12-2018	317,925.77	317,925.77	317,925.77	317,925.77	317,925.77	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	[meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, avance 250.0)]	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO/PROYECTO/PROGRAMA/CONVENIO/OTRO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalización	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	1	MCH180201102011	Proyecto de inversión	380,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 380000.0, modificado 34143.89]	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia El Centro - 31678	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	31678	N	0	0	55	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:298.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:298.0]	10-04-2018	29-12-2018	141,403.89	141,403.89	141,403.89	141,403.89	141,403.89	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:CDV/FI/0312/18, contrato:compra de materiales, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 380000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1344392, proyecto_FN, 1344393, proyecto_PROCESO, 1344394, proyecto_PN, 1344395]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102012	Proyecto de inversión	71,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 71000.0, modificado 63576.73]	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Barriera Del Muerto - 32747	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32747	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:45.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:45.0]	11-04-2018	29-12-2018	83,976.72	83,976.72	83,976.72	83,976.72	83,976.72	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:CDV/FI/078/18, contrato:compra de materiales, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 71000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1344393, proyecto_FN, 1344394, proyecto_PROCESO, 1344395]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102013	Proyecto de inversión	170,100.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 170100.0, modificado 172462.57]	Apogermanto La Videma Surtidoros Y Edificación De Estudios Ecológicos - 32764	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32764	N	0	0	252	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:5.0]	11-04-2018	29-12-2018	172,492.57	172,492.57	172,492.57	172,492.57	172,492.57	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:5.0]	[proyecto]: [proyecto_PROCESO, 1244039, proyecto_FN, 1244040]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102014	Proyecto de inversión	50,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 47149.27]	Ampliación De La Red Eléctrica Por La Barriera Del Muerto - 32760	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32760	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:1.0]	11-04-2018	30-12-2018	47,149.27	47,149.27	47,149.27	47,149.27	47,149.27	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:1, contrato:comision honoraria de asesoría, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 47149.27, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:1.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244039, proyecto_PROCESO, 1244040]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102015	Proyecto de inversión	90,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 90000.0, modificado 86000.0]	Construcción De Compuerta En La Presa De La Comunidad - 48574	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	48574	N	0	0	75	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:2.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:2.0]	26-04-2018	29-12-2018	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	46,600.00	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:02, contrato:encomienda honoraria de asesoría, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 90000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:2.0]	[proyecto]: [proyecto_PROCESO, 1244039, proyecto_FN, 1244040]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102016	Proyecto de inversión	172,500.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 172500.0, modificado 172462.57]	Apogermanto La Videma Construcción De Cuartos Para Baflo - 48569	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	48569	N	0	0	20	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:5.0]	26-04-2018	29-12-2018	172,492.57	172,492.57	172,492.57	172,492.57	172,492.57	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:SERVIDIO/PASADOC/2018/02, contrato:CONTRATO DE SERVIDIO CIVIL, convenio:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto 172500.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:5.0]	[proyecto]: [proyecto_PROCESO, 1244039, proyecto_FN, 1244040]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102018	Proyecto de inversión	345,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 345000.0, modificado 344861.53]	Apogermanto La Videma Construcción De Cuartos Para Baflo - 63794	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63794	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:10.0]	15-05-2018	29-12-2018	344,681.15	344,681.15	344,681.15	344,681.15	344,681.15	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:SERVIDIO/PASADOC/2018/02, contrato:ROBERTO LAMA ZAVALLA, convenio:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto 345000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:10.0]	[proyecto]: [proyecto_FN, 1244039, proyecto_PROCESO, 1244040]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102019	Proyecto de inversión	98,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 98000.0, modificado 94809.04]	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Urbana Al Frente Del Jardín De Niños De La Comunidad - 63780	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63780	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:77.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:77.0]	15-05-2018	29-12-2018	12,499.04	12,499.04	12,499.04	12,499.04	12,499.04	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:77.0]	[proyecto]: [proyecto_FN, 1244040, proyecto_PROCESO, 1244041]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102020	Proyecto de inversión	382,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 382000.0, modificado 382000.0]	Impresionalización A Base De Cinta Adhérica En Aula De La Escuela Primaria De La Comunidad - 63745	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63745	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:200.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:200.0]	15-05-2018	29-12-2018	58,200.38	58,200.38	58,200.38	58,200.38	58,200.38	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:200.0]	[proyecto]: [proyecto_FN, 1244041, proyecto_PROCESO, 1244042]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102021	Proyecto de inversión	55,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55000.0, modificado 54999.88]	Apogermanto La Videma Surtidoros Y Edificación De Cabañeros Solares - 63822	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63822	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:10.0]	15-05-2018	29-12-2018	54,999.88	54,999.88	54,999.88	54,999.88	54,999.88	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:SERVIDIO/PASADOC/2018/02, contrato:CAR INGENIERIA Y OBREROS, convenio:MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN, monto 54999.88, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:10.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244042, proyecto_PROCESO, 1244043]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MCH180201102022	Proyecto de inversión	97,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 97000.0, modificado 94956.61]	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Depósito Por La Presa - 63801	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63801	N	0	0	100	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:113.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:113.0]	15-05-2018	29-12-2018	45,956.61	45,956.61	45,956.61	45,956.61	45,956.61	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:113.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244043, proyecto_PROCESO, 1244044]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102023	Proyecto de inversión	40,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40000.0, modificado 40000.0]	Ampliación De Red Eléctrica - 63841	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	63841	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:1.0]	15-05-2018	29-12-2018	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:0.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244044, proyecto_PROCESO, 1244045]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MCH180201102024	Proyecto de inversión	247,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 247000.0, modificado 246814.80]	Ampliación De Techaro Para Impresión De Educación Física La Escuela Primaria Quezacoque Victoria - 32469	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	32469	N	0	0	80	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:776.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:776.0]	11-04-2018	29-12-2018	208,439.08	208,439.08	208,439.08	208,439.08	208,439.08	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:CDV/FI/0312/18, contrato:compra de materiales, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 247000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:776.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244045, proyecto_PROCESO, 1244046]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102025	Proyecto de inversión	60,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 60000.0, modificado 60000.0]	Construcción De Techaro En Área De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria De La Comunidad - 77619	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	77619	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:5.0]	24-05-2018	29-12-2018	35,040.01	35,040.01	35,040.01	35,040.01	35,040.01	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:5.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244046, proyecto_PROCESO, 1244047]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102026	Proyecto de inversión	90,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 90000.0, modificado 82392.0]	Apogermanto De Caminos Sacatechecos - 74544	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	74544	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:7.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:7.0]	22-05-2018	29-12-2018	62,292.00	62,292.00	62,292.00	62,292.00	62,292.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:7.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244047, proyecto_PROCESO, 1244048]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MCH180201102027	Proyecto de inversión	360,000.00	[01] [ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad I_prg_gm-4, tpo_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 360000.0, modificado 360000.0]	Apogermanto La Videma Construcción De Cuartos Comunitarios - 64419	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	64419	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Personas, meta 1.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo]: [latitud:19.252020, longitud:-101.4023408, meta_modificada:10.0]	15-05-2018	29-12-2018	395,081.93	395,081.93	395,081.93	395,081.93	395,081.93	[titul]: [tipo_aline:Otra, numero_contrato:CDV/FI/0312/18, contrato:compra de materiales, convenio:municipio de puruandiro michoacan, monto 360000.0, reporte_modificado:]	[meta]: [unidad_medida:Personas, avance:10.0]	[proyecto]: [proyecto_NDIDO, 1244048, proyecto_PROCESO, 1244049]	En Ejecución	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECURSO (MONEDERA FEDERAL/ESTADO/ MUNICIPIO/RENTAS)	TIPO FINANCIAMIENTO (PROYECTO/OPERATIVO/OTRO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	1	MIC1810201102046	Proyecto de inversión	55,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 55000.0, modificado: 55000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Casetones Solares - 48770	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	48770	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 10, meta_modificada: 10.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 10, meta_modificada: 10.0]	26-04-2018	29-12-2018	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 10, meta_modificada: 10.0]	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 10, meta_modificada: 10.0]	1245427[proyecto_RI/ND], 1245427[proyecto_FN], 1245427[proyecto_PROCESO]	1245427[proyecto_RI/ND], 1245427[proyecto_FN], 1245427[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102047	Proyecto de inversión	172,500.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 172500.0, modificado: 172500.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Para Baño - 48753	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	48753	N	0	0	20	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	26-04-2018	29-12-2018	210,214.46	210,214.46	210,214.46	210,214.46	210,214.46	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	1245428[proyecto_RI/ND], 1245428[proyecto_FN], 1245428[proyecto_PROCESO]	1245428[proyecto_RI/ND], 1245428[proyecto_FN], 1245428[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102048	Proyecto de inversión	21,600.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21600.0, modificado: 21600.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Estufas Ecológicas - 68057	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68057	N	0	0	32	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0]	17-05-2018	29-12-2018	21,466.64	21,466.64	21,466.64	21,466.64	21,466.64	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0]	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0]	1245429[proyecto_RI/ND], 1245429[proyecto_FN], 1245429[proyecto_PROCESO]	1245429[proyecto_RI/ND], 1245429[proyecto_FN], 1245429[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102049	Proyecto de inversión	150,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150000.0, modificado: 150000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento De Una Aula Y Un Módulo De Laboratorio En El Jardín De Niños De La Comunidad - 68042	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68042	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 7.5]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 7.5]	17-05-2018	29-12-2018	150,039.24	150,039.24	150,039.24	150,039.24	150,039.24	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 7.5]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 7.5]	1245430[proyecto_RI/ND], 1245430[proyecto_FN], 1245430[proyecto_PROCESO]	1245430[proyecto_RI/ND], 1245430[proyecto_FN], 1245430[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102050	Proyecto de inversión	70,700.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 70700.0, modificado: 70700.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Regulación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pájar - 71837	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	71837	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 70.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 70.0]	24-05-2018	29-12-2018	69,999.74	69,999.74	69,999.74	69,999.74	69,999.74	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 70.0]	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 70.0]	1245431[proyecto_RI/ND], 1245431[proyecto_FN], 1245431[proyecto_PROCESO]	1245431[proyecto_RI/ND], 1245431[proyecto_FN], 1245431[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102051	Proyecto de inversión	79,866.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 79866.0, modificado: 79866.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento De Caminos Sacacochas - 74234	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	74234	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	22-05-2018	29-12-2018	79,866.00	79,866.00	79,866.00	79,866.00	79,866.00	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	1245432[proyecto_RI/ND], 1245432[proyecto_FN], 1245432[proyecto_PROCESO]	1245432[proyecto_RI/ND], 1245432[proyecto_FN], 1245432[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102052	Proyecto de inversión	27,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27000.0, modificado: 27000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Casetones Solares - 48659	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	48659	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	17-05-2018	29-12-2018	26,950.98	26,950.98	26,950.98	26,950.98	26,950.98	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	[meta]: [unidad_medida: Pisos, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	1245433[proyecto_RI/ND], 1245433[proyecto_FN], 1245433[proyecto_PROCESO]	1245433[proyecto_RI/ND], 1245433[proyecto_FN], 1245433[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102053	Proyecto de inversión	110,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110000.0, modificado: 110000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Casetones Solares - 68075	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68075	N	0	0	80	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0]	17-05-2018	29-12-2018	186,999.64	186,999.64	186,999.64	186,999.64	186,999.64	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0]	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 20.0]	1245434[proyecto_RI/ND], 1245434[proyecto_FN], 1245434[proyecto_PROCESO]	1245434[proyecto_RI/ND], 1245434[proyecto_FN], 1245434[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102054	Proyecto de inversión	460,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 460000.0, modificado: 460000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos De Baño - 68069	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68069	N	0	0	40	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	17-05-2018	29-12-2018	468,957.36	468,957.36	468,957.36	468,957.36	468,957.36	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	[meta]: [unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]	1245435[proyecto_RI/ND], 1245435[proyecto_FN], 1245435[proyecto_PROCESO]	1245435[proyecto_RI/ND], 1245435[proyecto_FN], 1245435[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102055	Proyecto de inversión	236,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 236000.0, modificado: 236000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción De Alcantarilla De Lote En El Ejido - 88095	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	88095	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0]	17-05-2018	29-12-2018	153,245.52	153,245.52	153,245.52	153,245.52	153,245.52	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 50.0]	1245436[proyecto_RI/ND], 1245436[proyecto_FN], 1245436[proyecto_PROCESO]	1245436[proyecto_RI/ND], 1245436[proyecto_FN], 1245436[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102056	Proyecto de inversión	236,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 236000.0, modificado: 23792.40]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción De Alcantarilla De Lote Por La Escuela Primaria - 68087	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68087	N	0	0	45	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 40.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 40.0]	17-05-2018	29-12-2018	182,792.40	182,792.40	182,792.40	182,792.40	182,792.40	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 40.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 40.0]	1245437[proyecto_RI/ND], 1245437[proyecto_FN], 1245437[proyecto_PROCESO]	1245437[proyecto_RI/ND], 1245437[proyecto_FN], 1245437[proyecto_PROCESO]	Validado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102057	Proyecto de inversión	60,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 60000.0, modificado: 57179.44]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento De Caminos Sacacochas - 74636	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	74636	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0]	22-05-2018	29-12-2018	57,179.44	57,179.44	57,179.44	57,179.44	57,179.44	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0]	1245438[proyecto_RI/ND], 1245438[proyecto_FN], 1245438[proyecto_PROCESO]	1245438[proyecto_RI/ND], 1245438[proyecto_FN], 1245438[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102058	Proyecto de inversión	192,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 192000.0, modificado: 192499.63]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Casetones Solares - 68098	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	68098	N	0	0	140	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	17-05-2018	29-12-2018	192,499.63	192,499.63	192,499.63	192,499.63	192,499.63	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	[meta]: [unidad_medida: Cédulas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]	1245439[proyecto_RI/ND], 1245439[proyecto_FN], 1245439[proyecto_PROCESO]	1245439[proyecto_RI/ND], 1245439[proyecto_FN], 1245439[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102059	Proyecto de inversión	430,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 430000.0, modificado: 428751.82]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria De La Comunidad - 32312	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	32312	N	0	0	80	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 195.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 195.0]	11-04-2018	29-12-2018	428,751.82	428,751.82	428,751.82	428,751.82	428,751.82	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 195.0]	[meta]: [unidad_medida: Metro Cuadrado, meta: 1.0, meta_modificada: 195.0]	1245440[proyecto_RI/ND], 1245440[proyecto_FN], 1245440[proyecto_PROCESO]	1245440[proyecto_RI/ND], 1245440[proyecto_FN], 1245440[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1810201102060	Proyecto de inversión	80,000.00	[1]: [ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80000.0, modificado: 80000.0]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mejoramiento De Caminos Sacacochas - 74324	16	Michoacán de Oaxaco	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyecto	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	74324	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	1	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	22-05-2018	29-12-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	[meta]: [unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]	1245441[proyecto_RI/ND], 1245441[proyecto_FN], 1245441[proyecto_PROCESO]	1245441[proyecto_RI/ND], 1245441[proyecto_FN], 1245441[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO: MONEDERA (PRE/PLURIANUAL) TIPO: SUBVENCIÓN	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPERA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	1	MC18180201102097	Proyecto de inversión	94,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 93840.66, modificador: 33840.66]	Apoyamiento De Módulos Sanitarios En El Jardín De Niños De La Comunidad - 73645	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	73645	N	0	0	50	[meta: [unidad_medida_Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 62, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SURUTA, 58133 UJUMTA, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	93,840.66	93,840.66	93,840.66	93,840.66	93,840.66	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: ODY/PI/022/18, contrato: contrato de obra, convenio: convenio municipio de purulandiro michacan, monto: 93840.66, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Piezas, avance: 2.0]]	[1240478/proyecto_PROCESO, 1240478/proyecto_FIN, 1240478/proyecto_PIDCISO]	Validado	avances
2019	1	MC18180201102098	Proyecto de inversión	137,500.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 137500.0, modificador: 137500.0]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Calefactores Solares - 73660	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	73660	N	0	0	100	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 25.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 62, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SURUTA, 58133 UJUMTA, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	137,483.20	137,483.20	137,483.20	137,483.20	137,483.20	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: MPA/ODY/PMAD/0000/2018/014, contrato: ROBERTO LARA ZAVALA, convenio: MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHACAN, monto: 79995.92, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, avance: 25.0]]	[1240478/proyecto_PROCESO, 1240478/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	1	MC18180201102100	Proyecto de inversión	80,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80000.0, modificador: 80000.0]]	Apoyamiento De Caminos Sacacochesha - 74359	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	74359	N	0	0	30	[meta: [unidad_medida_Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 62, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SURUTA, 58133 UJUMTA, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN LAS PERIFERIAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	68,157.44	68,157.44	68,157.44	68,157.44	68,157.44	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Otros, avance: 6.0]]	[1240481/proyecto_RICID, 1240481/proyecto_PROCESO, 1240481/proyecto_FIN]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102101	Proyecto de inversión	108,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 108000.0, modificador: 107968.57]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Estudios Ecologicos - 73684	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	73684	N	0	0	160	[meta: [unidad_medida_Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 49.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 62, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SURUTA, 58133 UJUMTA, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	107,968.57	107,968.57	107,968.57	107,968.57	107,968.57	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Piezas, avance: 49.0]]	[1240482/proyecto_RICID, 1240482/proyecto_PROCESO, 1240482/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	1	MC18180201102102	Proyecto de inversión	183,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 183000.0, modificador: 176896.41]]	Construcción De Compuerta En La Presa De La Comunidad - 73695	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	73695	N	0	0	75	[meta: [unidad_medida_Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 62, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SURUTA, 58133 UJUMTA, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	176,896.41	176,896.41	176,896.41	176,896.41	176,896.41	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Otros, avance: 2.0]]	[1240483/proyecto_RICID, 1240483/proyecto_FIN, 1240483/proyecto_PIDCISO]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102103	Proyecto de inversión	69,994.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 69994.0, modificador: 52548.12]]	Apoyamiento De Caminos Sacacochesha - 74364	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	74364	N	0	0	25	[meta: [unidad_medida_Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58133 NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN LAS PERIFERIAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	22-05-2018	29-12-2018	52,548.12	52,548.12	52,548.12	52,548.12	52,548.12	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Otros, avance: 5.0]]	[1240484/proyecto_RICID, 1240484/proyecto_PROCESO, 1240484/proyecto_FIN]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102104	Proyecto de inversión	55,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 55000.0, modificador: 54993.29]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Calefactores Solares - 67872	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	67872	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58133 NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	17-05-2018	29-12-2018	54,993.29	54,993.29	54,993.29	54,993.29	54,993.29	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: MPA/ODY/PMAD/0000/2018/014, contrato: ROBERTO LARA ZAVALA, convenio: MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHACAN, monto: 79995.92, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, avance: 10.0]]	[1240485/proyecto_RICID, 1240485/proyecto_PROCESO, 1240485/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	1	MC18180201102105	Proyecto de inversión	225,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 225000.0, modificador: 224878.11]]	Apoyamiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 67864	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	67864	N	0	0	20	[meta: [unidad_medida_Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58133 NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	17-05-2018	29-12-2018	224,878.11	224,878.11	224,878.11	224,878.11	224,878.11	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: MPA/ODY/PMAD/0000/2018/014, contrato: VIBO HERRERA Y CONTRERAS DE LA DE CV, convenio: MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHACAN, monto: 24421.11, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Vivienda, avance: 5.0]]	[1240486/proyecto_RICID, 1240486/proyecto_PROCESO, 1240486/proyecto_FIN]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102106	Proyecto de inversión	160,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160000.0, modificador: 148063.49]]	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria De La Comunidad - 67866	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	67866	N	0	0	60	[meta: [unidad_medida_Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58133 NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN LA FACILIDAD PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	29-12-2018	29-12-2018	148,063.49	148,063.49	148,063.49	148,063.49	148,063.49	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Otros, avance: 1.0]]	[1240487/proyecto_RICID, 1240487/proyecto_FIN, 1240487/proyecto_PIDCISO]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102107	Proyecto de inversión	81,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81000.0, modificador: 80935.26]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Estudios Ecologicos - 67978	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	67978	N	0	0	120	[meta: [unidad_medida_Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 30.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, 58133 NUEVO PROGRESO CASAS VIEJAS, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	17-05-2018	29-12-2018	80,935.26	80,935.26	80,935.26	80,935.26	80,935.26	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Piezas, avance: 30.0]]	[1240488/proyecto_RICID, 1240488/proyecto_PROCESO, 1240488/proyecto_PIDCISO]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102108	Proyecto de inversión	189,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 189000.0, modificador: 188966.49]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Estudios Ecologicos - 69611	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	69611	N	0	0	280	[meta: [unidad_medida_Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 70.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN SANGUJULI, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	18-05-2018	29-12-2018	188,966.49	188,966.49	188,966.49	188,966.49	188,966.49	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Piezas, avance: 70.0]]	[1240489/proyecto_FIN, 1240489/proyecto_PIDCISO]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102111	Proyecto de inversión	103,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 103000.0, modificador: 102382.30]]	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle De El Armado Principal De La Comunidad - 69604	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	69604	N	0	0	35	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 87.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SANGUJULI, 58130 SANGUJULI, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN LA TRAYECTORIA DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	18-05-2018	29-12-2018	102,382.30	102,382.30	102,382.30	102,382.30	102,382.30	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: ODY/PI/022/18, contrato: contrato de obra, convenio: convenio municipio de purulandiro michacan, monto: 102382.30, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance: 87.0]]	[1240492/proyecto_PROCESO, 1240492/proyecto_RICID]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102113	Proyecto de inversión	207,200.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 207000.0, modificador: 196963.06]]	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Nueva El Depósito Viejo - 69595	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	69595	N	0	0	50	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 220.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SANGUJULI, 58130 SANGUJULI, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA POR EL DEPÓSITO VIEJO, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	18-05-2018	29-12-2018	196,963.06	196,963.06	196,963.06	196,963.06	196,963.06	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: ODY/PI/022/18, contrato: contrato de obra, convenio: convenio MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHACAN, monto: 196963.06, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Metros Cuadrados, avance: 220.0]]	[1240493/proyecto_PROCESO, 1240493/proyecto_FIN]	Terminado	Validado
2019	1	MC18180201102114	Proyecto de inversión	55,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 55000.0, modificador: 54500.05]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Calefactores Solares - 69595	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	69595	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA SANGUJULI, 58130 SANGUJULI, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	18-05-2018	29-12-2018	54,500.05	54,500.05	54,500.05	54,500.05	54,500.05	[info: [tipo_altra_Otra, numero_contrato: MPA/ODY/PMAD/0000/2018/014, contrato: CONSTRUCTORA GUERRA SA DE CV, convenio: MUNICIPIO DE PURULANDIRO MICHACAN, monto: 54500.05, importe_modificado: 1.0]]	[meta: [unidad_medida_Calderas solares, avance: 10.0]]	[1240495/proyecto_RICID, 1240495/proyecto_PROCESO, 1240495/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado
2019	1	MC18180201102115	Proyecto de inversión	27,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27000.0, modificador: 24719.01]]	Apoyamiento A La Vivienda Suministro Y Colocación De Estudios Ecologicos - 67968	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHACAN	67968	N	0	0	40	[meta: [unidad_medida_Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 10.0]]	1	[geol: [sw_municipio: 71, localidad: 61, direccion: CALLE CONDADO INTERIOR SN BANCHERA NUEVO USÉN, 58131 NUEVO USÉN, PURULANDIRO MICHACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CONDADO Y CALLE CONDADO, CALLE CONDADO LA OBA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, lno: 101.408186, llat: 20.2445979]]	17-05-2018	29-12-2018	24,719.01	24,719.01	24,719.01	24,719.01	24,719.01	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida_Piezas, avance: 10.0]]	[1240496/proyecto_RICID, 1240496/proyecto_FIN, 1240496/proyecto_PIDCISO]	En Ejecución	Validado

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ TIPO DE SUBVENCIÓN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2019	1	MC19010104041	Proyecto de inversión	63,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE CALENTADORES SOLARES - 1479	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2478	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]]	1504401/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104042	Proyecto de inversión	12,500.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 12500.0, modificado: 12500.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2482	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2482	5	8	12	0	[meta: [unidad_medida:Presas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 12500.0, modificado: 12500.0]	06-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Presas, avance:0.0]]	1504402/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104047	Proyecto de inversión	375,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 375000.0, modificado: 375000.0]	AMPLIACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD - 2512	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2512	5	105	95	0	[meta: [unidad_medida:Beneficiarios, meta:624.0, meta_modificada:624.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 375000.0, modificado: 375000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Beneficiarios, avance:0.0]]	1504407/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104043	Proyecto de inversión	63,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE CALENTADORES SOLARES - 1479	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2543	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]]	1504412/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104047	Proyecto de inversión	280,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 280000.0, modificado: 280000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 2556	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2556	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida:Tramanda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 280000.0, modificado: 280000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Tramanda, avance:0.0]]	1504417/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104042	Proyecto de inversión	490,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 490000.0, modificado: 490000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BARD - 1472	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2572	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Tramanda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 490000.0, modificado: 490000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Tramanda, avance:0.0]]	1504422/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104046	Proyecto de inversión	25,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 25000.0, modificado: 25000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2581	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2583	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Presas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 25000.0, modificado: 25000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Presas, avance:0.0]]	1504426/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104041	Proyecto de inversión	12,500.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 12500.0, modificado: 12500.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 2601	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2603	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida:Presas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 12500.0, modificado: 12500.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Presas, avance:0.0]]	1504431/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104047	Proyecto de inversión	63,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE CALENTADORES SOLARES - 1479	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2671	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 63000.0, modificado: 63000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]]	1504447/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104049	Proyecto de inversión	280,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 280000.0, modificado: 280000.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 2481	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2687	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida:Tramanda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 280000.0, modificado: 280000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Tramanda, avance:0.0]]	1504449/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104046	Proyecto de inversión	155,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 155000.0, modificado: 155000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAL EN LA CALLE A UN COSTADO DEL TEMPLO - 2709	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2709	5	38	42	0	[meta: [unidad_medida:Beneficiarios, meta:142.0, meta_modificada:142.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 155000.0, modificado: 155000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Beneficiarios, avance:0.0]]	1504456/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104043	Proyecto de inversión	146,700.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 146700.0, modificado: 146700.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAL EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 2724	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2734	5	45	55	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 146700.0, modificado: 146700.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1504463/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104046	Proyecto de inversión	31,500.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 31500.0, modificado: 31500.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y EDUCACION DE CALENTADORES SOLARES - 2759	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2759	5	8	12	0	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 31500.0, modificado: 31500.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]]	1504467/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104048	Proyecto de inversión	418,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 418000.0, modificado: 418000.0]	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO PORTLANDO EN LA CALLE QUINTANA ROO - 2798	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2798	5	13	12	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 418000.0, modificado: 418000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1504483/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC19010104049	Proyecto de inversión	1,386,000.00	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 1386000.0, modificado: 1386000.0]	CONSTRUCCION DE DOS ALIAS Y UN INDOJO DE SANITARIOS EN EL TELECOMUNICATIVO DE LA COMUNIDAD - 2809	16	Hacienda de Ocampo	71	Purulhéndiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULHENDIRO MICHOCAN	2809	5	80	70	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0]]	1	[FE: [ciclo_recursos_2019, ramo_33, modalidad_A_prog_gm_4, tipo_recursos_federales_aportaciones, subrubros_1 y convenios], monto: 1386000.0, modificado: 1386000.0]	13-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	Se contrataron nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1504490/proyecto_RINDO	En Ejecución	Validado	avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROYECTO/INSTRUMENTO/PLANEACIÓN/OPERATIVO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	MIC3010150470	Proyecto de inversión	245,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 245000.0, modificado 245000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 1611	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3515	5	8	12	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:5, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-4738809, [lat:20.1760322]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	1504710.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150471	Proyecto de inversión	50,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 50000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLUCCACION DE ESTUFA ECOLOGICAS - 3522	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3522	5	45	35	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-4744609, [lat:20.1760322]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]	1504711.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150474	Proyecto de inversión	132,700.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 132700.0, modificado 132700.0)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE VALERO SALDAÑA - 3530	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3530	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE VALERO SALDAÑA INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE MOLAGO Y CALLE FRANCISCO MADRID, CALLE ERNITO LAMBEA LA CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, [loc:101-5205232, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1504714.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150477	Proyecto de inversión	76,200.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 76200.0, modificado 76200.0)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSO - 3545	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3545	5	22	18	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSO INTERIOR EN CLODO JANAMBO, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE VIKINGUARD CARABANZA Y CALLE JONAS VICARIO, CALLE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO D, [loc:101-5257909, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1504717.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150478	Proyecto de inversión	560,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 560000.0, modificado 560000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIO - 3612	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3612	5	55	18	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5275198, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	1504729.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150473	Proyecto de inversión	245,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 245000.0, modificado 245000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 3626	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3626	5	8	12	0	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5258071, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]	1504731.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150475	Proyecto de inversión	50,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 50000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLUCCACION DE ESTUFA ECOLOGICAS - 3636	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3636	5	45	35	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5252323, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]	1504735.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150479	Proyecto de inversión	63,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 63000.0, modificado 63000.0)	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLUCCACION DE CALENTADORES SOLARES - 3646	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3646	5	20	20	0	[meta]: [unidad_medida:Caldas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5252323, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]	1504739.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC3010150474	Proyecto de inversión	750,400.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 750400.0, modificado 750400.0)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DON JUAN DE LA CRUZ 3653	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3653	5	85	75	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRID, CALLE ANDRÉS BERNES LA OBRA SE REALIZA EN LA TELE SECUNDARIA, [loc:101-5257188, [lat:20.208502]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	1504763.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504752	Proyecto de inversión	315,800.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 315800.0, modificado 315800.0)	CONSTRUCCIÓN DE ALICANTALLA DE LOSA DE EN LA CALLE ZIMBARDANO - 3682	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3682	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Oros, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE ZIMBARDANO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CAMARONES Y CALLE MORELOS FLORENTE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LAS CRILLAS DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5288809, [lat:20.207072]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:0.0]	1504752.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504764	Proyecto de inversión	775,300.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 775300.0, modificado 775300.0)	CONSTRUCCIÓN DE ALICANTALLA DE DOBLE LOSA DE EN LA CALLE QUE VA HACIA LOS BANCOS DE MATERIAL - 3751	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3751	5	50	50	0	[meta]: [unidad_medida:Oros, meta:70.0, meta_modificada:70.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA POR LOS BANCOS DE ARENA, [loc:101-5888809, [lat:20.207084]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:0.0]	1504764.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504772	Proyecto de inversión	577,500.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 577500.0, modificado 577500.0)	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAROLUS DE SUR - 3777	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3777	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:25, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA HUANARAT, 38153 HUANARAT, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN LA SECUNDARIA CALULLOS DEL SUR, [loc:101-5887772, [lat:20.099860]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]	1504772.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504774	Proyecto de inversión	64,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 64000.0, modificado 64000.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HENRADA LAZARDO CARDENAS - 3790	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3790	5	40	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE PRIV. LAZARDO CARDENAS INTERIOR SN BANCHEIRA LA BARRANCA, 38120 LA BARRANCA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA POR LA CALLE DE LA ENTRADA, [loc:101-4420760, [lat:20.062086]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1504774.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504781	Proyecto de inversión	31,000.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 31000.0, modificado 31000.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LA ENTRADA - 3833	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3833	5	10	10	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:7, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA BARRANCA, 38120 LA BARRANCA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD, [loc:101-4415542, [lat:20.062086]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1504781.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504785	Proyecto de inversión	300,700.00	[F] (Línea recurso 2019, ramo 33, modalidad 1 prog_gm=4, top_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 300700.0, modificado 300700.0)	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO Y CÁMARA DE BOMBEO - 3925	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3925	5	205	155	0	[meta]: [unidad_medida:Oros, meta:70.0, meta_modificada:70.0]	1	[geo]: [loc_municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA COPANZA, 38120 LA COPANZA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, [loc:101-5932000, [lat:20.0670453]]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Se contrata nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Oros, avance:0.0]	1504785.[proyecto_NIICO]	En Ejecución	Validado	avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO(MONEDA EXTERNA PRESUPUESTARIO) FUNTS (REGIMEN/RENDA)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	1	MIC30101504790	Proyecto de inversión	280,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado: 280000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 1841	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3842	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:5, meta_modificada:5.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA COPRADA, 38512 LA COPRADA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.59091846, (lat:20.06794286))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1504790/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504794	Proyecto de inversión	245,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 245000.0, modificado: 245000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 1848	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3848	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:5, meta_modificada:5.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:12, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA COPRADA, 38512 LA COPRADA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.59142294, (lat:20.06820794))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1504794/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504799	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1500000.0)]	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE LA COMUNIDAD - 3864	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3864	5	415	385	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA ESCALA, 38516 LA ESCALA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN POR POZO DE LA COMUNIDAD, (lat:101.49237019, (lat:20.1437025))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1504799/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504801	Proyecto de inversión	115,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 115000.0, modificado: 115000.0)]	ECUIPAMIENTO DEL POZO DE LA COMUNIDAD 8475	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3875	5	395	405	0	[meta: (unidad_medida:Oros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA ESCALA, 38516 LA ESCALA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN EL POZO DE LA COMUNIDAD, (lat:101.49237277, (lat:20.1437049))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Oros, avance:0.0)]	1504801/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504808	Proyecto de inversión	25,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25000.0, modificado: 25000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3905	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3905	5	22	18	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:15, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA ESCALA, 38516 LA ESCALA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.49237059, (lat:20.1437045))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	1504808/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504812	Proyecto de inversión	112,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 112000.0, modificado: 112000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 3913	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3913	5	5	3	3	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA HIGUERA, 38518 LA HIGUERA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.58230203, (lat:20.1640621))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1504812/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101504816	Proyecto de inversión	12,500.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12500.0, modificado: 12500.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 3923	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3923	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA HIGUERA, 38518 LA HIGUERA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.58230276, (lat:20.1640602))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	1504816/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504818	Proyecto de inversión	219,220.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 219220.0, modificado: 219220.0)]	IMPERMEABILIZACION Y PAVIMENTA EN ALLAS DEL JARDIN DE NIÑOS - 3930	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	3930	5	85	75	0	[meta: (unidad_medida:Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LA HIGUERA, 38518 LA HIGUERA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN EL JARDIN DE NIÑOS LA COMUNIDAD, (lat:101.58230376, (lat:20.1640602))]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Cuadrados, avance:0.0)]	1504818/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504837	Proyecto de inversión	63,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 63000.0, modificado: 63000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE CALENTADORES SOLARES - 4041	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4041	5	22	18	0	[meta: (unidad_medida:Colores solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS LETRAS, 38520 LAS LETRAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.43234484, (lat:20.2145451))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Colores solares, avance:0.0)]	1504837/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504841	Proyecto de inversión	840,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 840000.0, modificado: 840000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 4053	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4053	5	35	25	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS LETRAS, 38520 LAS LETRAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.43234576, (lat:20.2145445))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1504841/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504844	Proyecto de inversión	486,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 486000.0, modificado: 486000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 4052	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4062	5	31	25	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS LETRAS, 38520 LAS LETRAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.43235776, (lat:20.2145375))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1504844/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504846	Proyecto de inversión	62,500.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 62500.0, modificado: 62500.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4067	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4067	5	55	45	0	[meta: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS LETRAS, 38520 LAS LETRAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD, (lat:101.43234609, (lat:20.2145451))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]	1504846/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101504850	Proyecto de inversión	182,500.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 182500.0, modificado: 182500.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ADMINES - 4076	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4076	5	30	20	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE LOS ADMINES INTERIOR SN BANCHEIRA LAS LETRAS, 38520 LAS LETRAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN LA CALLE QUE LE NOMBRAN ADMINES, (lat:101.43244584, (lat:20.2145451))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1504850/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101505048	Proyecto de inversión	280,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado: 280000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO LA TERESA - 4052	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4602	5	12	8	0	[meta: (unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:46, direccion:CALLE CONDECO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS MANAS, 38512 LA TERESA, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE CONDECO Y CALLE CONDECO, CALLE CONDECO LA OBRAS SE REALIZAN EN EL BARRIO LA TERESA, (lat:101.47821917, (lat:20.2054444))]	14-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)]	1505048/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101505064	Proyecto de inversión	495,300.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 495300.0, modificado: 495300.0)]	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LOS BELINES - 4726	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4726	5	40	50	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE LOS BELINES INTERIOR SN BANCHEIRA LAS MANAS, 38512 LAS MANAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE TUPANES Y CALLE LOS BELINES, CALLE MANAGARUA LA OBRAS SE REALIZAN ATAL DE UN APESA, (lat:101.47824007, (lat:20.2053246))]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1505064/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC30101505079	Proyecto de inversión	180,000.00	[FTE: (Ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 180000.0, modificado: 180000.0)]	REVESTIMIENTO DE LA CALLE LOS BELINES Y BARRIO MEDIO - 4746	16	Michoacán de Oaxaco	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y Saneamiento	Sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	4766	5	105	95	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0)]	1	[geo: (lat: municipio:71, localidad:38, direccion:CALLE BELINES Y BARRIO MEDIO INTERIOR SN BANCHEIRA LAS MANAS, 38512 LAS MANAS, PURUANDIRO MICHOACAN DE CAMPO ENTRE CALLE TUPANES Y CALLE LOS BELINES, CALLE MANAGARUA LA OBRAS SE REALIZAN EN LOS CALLES DE LA COMUNIDAD, (lat:101.47823197, (lat:20.2054444))]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1505079/proyecto_NICDIO	En Ejecución	Validado	avances	

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APLICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL EJERCICIO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS/ TIPO RESERVA/RENTAS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA/ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalización	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	MIC30101505103	Proyecto de inversión	383,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 383000.0, modificado 383000.0]	CONSTRUCCIÓN DE UNA ALA EN EL TELERACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 4864	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4865	5	25	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1505.03[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505109	Proyecto de inversión	180,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 180000.0, modificado 180000.0]	CONSTRUCCIÓN DE CIRCO PERIMETRAL EN EL TELERACHILLERATO DE LA COMUNIDAD - 4861	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4861	5	50	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	1505.09[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505114	Proyecto de inversión	94,500.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 94500.0, modificado 94500.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE CALENTADORES SOCIALES - 4892	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4892	5	32	28	0	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Caldas solares, avance:0.0]]	1505.14[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505119	Proyecto de inversión	560,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 560000.0, modificado 560000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 4909	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4909	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	30-12-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	1505.15[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505123	Proyecto de inversión	25,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25000.0, modificado 25000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4919	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4919	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	1505.12[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505130	Proyecto de inversión	280,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 280000.0, modificado 280000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 4945	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4945	5	8	12	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	1505.10[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505134	Proyecto de inversión	25,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25000.0, modificado 25000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 4919	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4919	5	18	22	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	1505.13[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505139	Proyecto de inversión	472,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 472000.0, modificado 472000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 4959	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4959	5	32	28	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	1505.19[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505149	Proyecto de inversión	289,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 289000.0, modificado 289000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAO - 4959	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	4959	5	18	22	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	1505.14[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505154	Proyecto de inversión	25,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25000.0, modificado 25000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5008	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5005	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	1505.15[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505158	Proyecto de inversión	289,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 289000.0, modificado 289000.0]	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL AREA DE NIÑOS FERRECO FERRER - 5016	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5016	5	45	35	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1505.15[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505167	Proyecto de inversión	107,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 107000.0, modificado 107000.0]	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE POR EL LAJO DEL POTRERO - 5042	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5042	5	3	3	0	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Obras, avance:0.0]]	1505.67[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505178	Proyecto de inversión	280,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 280000.0, modificado 280000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - 5068	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5068	5	8	12	0	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:0.0]]	1505.17[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505190	Proyecto de inversión	25,000.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 25000.0, modificado 25000.0]	MEZORRAMENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLGACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 5088	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5088	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]]	1505.19[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	MIC30101505199	Proyecto de inversión	594,500.00	[FI: 1616, recurso 2019, ramo 33, modalidad 1, prog_gm=4, tip_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 594500.0, modificado 594500.0]	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 5112	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulindro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	H. AYUNTAMIENTO DE PURULINDRO MICHOACÁN	5112	5	55	45	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0]]	15-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]]	1505.19[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL REGISTRO/MONEDERAS (PRESUPUESTO/OPS/RESERVA/OTROS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MC190101507196	Proyecto de inversión	25,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25000.0, modificado: 25000.0]]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SIN MUESTRO Y EDUCACION DE ESTUPEAS ECOLOGICAS - LOMA	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	10964	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Personas, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25000.0, modificado: 25000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Personas, avance:0.0]]	1507196/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507205	Proyecto de inversión	490,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 490000.0, modificado: 490000.0]]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BARRIO LOMA	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	10998	5	22	18	0	[meta: [unidad_medida:traverosa, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 490000.0, modificado: 490000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:traverosa, avance:0.0]]	1507205/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507213	Proyecto de inversión	360,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 360000.0, modificado: 360000.0]]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINATORIO - LOMA	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11023	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:traverosa, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 360000.0, modificado: 360000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:traverosa, avance:0.0]]	1507213/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507217	Proyecto de inversión	38,423.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 38423.0, modificado: 38423.0]]	AMPLIACION ELECTICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A LAS LETRAS - 13035	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11035	5	7	5	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 38423.0, modificado: 38423.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	1507217/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507222	Proyecto de inversión	5,442.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5442.0, modificado: 5442.0]]	AMPLIACION ELECTICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CACTINA Y MESA CUARNA ABADO - 13049	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11049	5	3	3	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:1.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5442.0, modificado: 5442.0]]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	1507222/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507240	Proyecto de inversión	385,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	CONSTRUCCION DE UN AGUA EN LA ESCUELA ANDRÉO LÓPEZ MATEOS - 11104	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11104	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507240/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507261	Proyecto de inversión	385,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	CONSTRUCCION DE UN AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 11133	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11133	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507261/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507279	Proyecto de inversión	81,360.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81360.0, modificado: 81360.0]]	AMPLIACION ELECTICA EN LA SALIDA A LAS BARRAS CERCA DE LA ESCUELA - 11386	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11186	5	10	14	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81360.0, modificado: 81360.0]]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	1507279/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507287	Proyecto de inversión	385,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	CONSTRUCCION DE UN AGUA PARA EL JARDIN DE NIÑOS VINCIO SAMANO DE LÓPEZ MATEOS - 11202	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11202	5	18	22	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385000.0, modificado: 385000.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507287/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507299	Proyecto de inversión	577,500.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 577500.0, modificado: 577500.0]]	CONSTRUCCION DE UN AGUA SANITARIO EN LA PARTE ORIENTE DEL PLANTIL ECOTEM CUARTO - 11223	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11223	5	105	95	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 577500.0, modificado: 577500.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]]	1507299/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507317	Proyecto de inversión	191,400.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 191400.0, modificado: 191400.0]]	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA BLANCA SILVA LÓPEZ Y REHABILITACION DE ESCALERAS DE ACCESO - 11274	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11274	5	100	100	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 191400.0, modificado: 191400.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507317/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507361	Proyecto de inversión	278,800.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 278800.0, modificado: 278800.0]]	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ROUARDT - 11382	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11382	5	90	70	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 278800.0, modificado: 278800.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507361/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507381	Proyecto de inversión	285,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 285000.0, modificado: 285000.0]]	INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL TELEBACHELLERATO 76, CENTRO DE SALUD - 11417	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11417	5	120	80	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 285000.0, modificado: 285000.0]]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507381/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507386	Proyecto de inversión	278,800.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 278800.0, modificado: 278800.0]]	CONSTRUCCION DE COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉO LÓPEZ MATEOS - 11445	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11445	5	90	70	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 278800.0, modificado: 278800.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507386/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507413	Proyecto de inversión	177,320.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 177320.0, modificado: 177320.0]]	REPERMIMEABILIZACION DE ALAS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VINCIO DE GUERRA - 11506	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11506	5	100	100	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 177320.0, modificado: 177320.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507413/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101507441	Proyecto de inversión	447,700.00	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 447700.0, modificado: 447700.0]]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PRODUCCION GUILLERMO PRIETO HASTA LA RINCÓN - 11599	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruándiro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin especificar	H AYUTAMIENTO DE PURUANDIRO MICHOACAN	11599	5	10	10	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0]]	1	[FE: [ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 447700.0, modificado: 447700.0]]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	1507441/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado	avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROYECTO/PLURIANUAL/) FUNTS (REGULAR/MANANTIAL)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MIC30101507469	Proyecto de inversión	37,500.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37500.0, modificado 37500.0]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 1344	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11641	5	35	25	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 4, direccion: CALLE CONDEDO RANCHERA SANRO BERNABETA, 38132 SANRO BERNABETA, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE CONDEDO Y CALLE CONDEDO, CALLE CONDEDO EN LA COLONIA LA, loc: 101.5879294, lat: 20.0812282]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Piezas, avance:0.0]	1507469[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507467	Proyecto de inversión	280,500.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 280500.0, modificado 280500.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION ANA BARRA GALAGA COLONIA NUEVO AMANECER 1343	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11633	5	30	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 378.0, meta_modificada: 378.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE PROLONGACION ANAMAMA, SALAGUA INTERIOR EN CIUDAD LA OMA, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE LAGO DE CUTZIO Y CALLE LAGO DE TEOCOO, CALLE LAGUNA DE CHAPALA LA OMA SE REALIZA POR LA COLONIA LA, loc: 101.5237949, lat: 20.1017940]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507467[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507463	Proyecto de inversión	123,800.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 123800.0, modificado 123800.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LIMA - 1717	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11717	5	20	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 134.0, meta_modificada: 134.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE LIMA INTERIOR EN CIUDAD LA VERBAHERA, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE LOS NARANOS Y CALLE CAMELARIAS, CALLE BUENA LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA LEVA BUENA, loc: 101.5124513, lat: 20.0820741]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507463[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507551	Proyecto de inversión	204,300.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 204300.0, modificado 204300.0]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO NAHERA ENTRE LAS CALLES ESCUELA PRIMARIA DE GUERRERO NAHERA Y LOS MANAN - 1181	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11811	5	100	95	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 378.0, meta_modificada: 286.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE FREN GUERRERO NAHERA INTERIOR EN CIUDAD LA VERBAHERA, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE GUERRERO NAHERA Y CALLE LOS NARANOS Y CALLE CAMELARIAS, CALLE BUENA LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA VERBAHERA, loc: 101.5122382, lat: 20.0820741]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507551[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507571	Proyecto de inversión	208,500.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 208500.0, modificado 208500.0]	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CARRETERA PURULANDRO CUTZIO ENTRE LAS CALLES EL TIGAR Y CARRETERA EL AMBOLDIO - 11873	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11873	5	150	150	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 378.0, meta_modificada: 320.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: BOULEVARD AGUILES SEREN INTERIOR EN CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE TIGAR Y CALLE CONDEDO, CALLE CONDEDO LA OMA SE REALIZA SOBRE EL BOULEVARD, loc: 101.4977723, lat: 20.0909877]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507571[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507593	Proyecto de inversión	62,150.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 62150.0, modificado 62150.0]	AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE DE LA SALIDA A CRANNO - 11919	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11919	5	10	18	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 378.0, meta_modificada: 146.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE CONDEDO RANCHERA LAS TORTUGAS (PULANDRO ZAPOTAL), PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE CONDEDO Y CALLE CONDEDO, CALLE CONDEDO AMPLIACION ELECTRICA, loc: 101.472466, lat: 20.1485651]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1507593[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507600	Proyecto de inversión	150,000.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado 150000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SERBA SOBANA COLONIA EL SALTIRE 11911	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	11911	5	70	80	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE CERVA GORDA INTERIOR EN CIUDAD EL SALTIRE, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE SERBA SOBANA Y CALLE CONDEDO, CALLE CONDEDO LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA EL SALTIRE, loc: 101.5047990, lat: 20.0909291]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507600[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507640	Proyecto de inversión	72,700.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 72700.0, modificado 72700.0]	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REGATIERRA - 1200	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	1200	5	13	12	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 85.0, meta_modificada: 89.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE REGATIERRA INTERIOR EN RANCHERA EL SALTIRE, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE REGATIERRA Y CALLE MORALES, CALLE BUENAS LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA EL SALTIRE, loc: 101.5033377, lat: 20.0909411]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507640[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507693	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.0, modificado 2000000.0]	SOLICITA AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE CONECTA AL POZO DE LOS FRILES CON EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TURBIDI AGE - 1214	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	1214	5	310	290	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 700.0, meta_modificada: 700.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE REGATIERRA INTERIOR EN RANCHERA EL SALTIRE, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE REGATIERRA Y CALLE MORALES, CALLE BUENAS LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA EL SALTIRE, loc: 101.5033377, lat: 20.0909411]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507693[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507703	Proyecto de inversión	37,200.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37200.0, modificado 37200.0]	CONSTRUCCION DE ACANTILLERA DE LOSA DE UN METRO PARA PASO PEATONAL POR EL ARRIBO - 12163	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12163	5	3	4	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 378.0, meta_modificada: 7.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE CONDEDO RANCHERA LAS TORTUGAS (PULANDRO ZAPOTAL), PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE CONDEDO Y CALLE CONDEDO, CALLE CONDEDO POR EL ARRIBO DE CONDEDO, loc: 101.4715178, lat: 20.1421243]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]	1507703[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507764	Proyecto de inversión	270,000.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 270000.0, modificado 270000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ACATRACES COLONIA LOS FRILES - 12114	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12114	5	30	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 372.0, meta_modificada: 172.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE PIEDRO MATEO INTERIOR EN CIUDAD BENTO JAZAR, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE DAMAZO CARMENA Y CALLE CONDEDO, CALLE VENTURA PUENTE LA OMA SE REALIZA POR EL CAMPO QUE VA HACIA LOS FRILES, loc: 101.5137913, lat: 20.0813813]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507764[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507837	Proyecto de inversión	415,500.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 415500.0, modificado 415500.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO INFANTE COLONIA BENTO JAZAR - 12476	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12476	5	35	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 574.0, meta_modificada: 574.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE PEDRO INFANTE INTERIOR EN CIUDAD BENTO JAZAR, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE BENTO JAZAR Y CALLE JAVIER SOLI, CALLE BANDA ESTE PAVON LA OMA SE REALIZARA EN LA COLONIA BENTO JAZAR MEJO, loc: 101.5288096, lat: 20.1006149]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507837[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507878	Proyecto de inversión	475,000.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 475000.0, modificado 475000.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 12590	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12590	5	50	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 700.0, meta_modificada: 700.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR EN CIUDAD LOS ANGELES, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE AGUILES MATEOS Y CALLE 3 DE SEPTIEMBRE, CALLE MICHOACAN LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA LOS ANGELES, loc: 101.5238495, lat: 20.0822283]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507878[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507963	Proyecto de inversión	435,500.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 435500.0, modificado 435500.0]	CONSTRUCCION DE DRENAS EN LA CALLE CARB PURULANDRO CUTZIO DEL CATIN A LA CALLE A UN COSTADO DE LOS CONOS - 12770	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12770	5	45	55	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 400.0, meta_modificada: 400.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: BOULEVARD AGUILES SEREN INTERIOR EN CIUDAD LONA DEL AGUA TIBA, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE RIO NARANOS Y CALLE JOSE VALDIVIA, CALLE BARRERA LA OMA SE REALIZA POR DONDE ESTA LA ESCUELA CATIN, loc: 101.4973844, lat: 20.0822283]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507963[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101507995	Proyecto de inversión	70,100.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 70100.0, modificado 70100.0]	REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE AGUSTIN DEL PALMAR - 12813	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12813	5	25	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 65.0, meta_modificada: 65.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE AGUSTIN DEL PALMAR INTERIOR EN CIUDAD CENTRO, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE AGUILES MATEOS Y CALLE 3 DE SEPTIEMBRE, CALLE MICHOACAN LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA LOS ANGELES, loc: 101.5238495, lat: 20.0822283]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1507995[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC30101508062	Proyecto de inversión	54,200.00	[FTE: 1616_recurso 2019, ramo 33, modalidad A, p_mg_gm+4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 54200.0, modificado 54200.0]	AMPLIACION DE LA RED DE ORENAE PARA LA CALLE PRIVADA DE MORELIA EN LA COLONIA EL SALTIRE - 12913	16	Michoacán de Oaxaca	71	Puruliduro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	H AYUTAMIENTO DE PURULANDRO MICHOACAN	12913	5	40	40	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta: 54.0, meta_modificada: 54.0]	1	[geo: [sw: municipio: 71, localidad: 5, direccion: CALLE PRIVADA DE MORELIA INTERIOR EN RANCHERA EL SALTIRE, SEDES PURULANDRO, PURULANDRO MICHOACAN DE CAMPO ENTE CALLE MORELIA Y CALLE CHEVON, CALLE CHEVON LA OMA SE REALIZA EN LA COLONIA EL SALTIRE, loc: 101.5009404, lat: 20.0908603]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]	1508062[proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado	avances

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL REGIMEN ANTERIOR (PROYECTOS PLURIANUALES) (FUNDS/REGIMEN/ANEXO)	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL REGIMEN ACTUAL (PROYECTOS PLURIANUALES) (FUNDS/REGIMEN/ANEXO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalización	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MC19010150805	Proyecto de inversión	175,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 175000.0, modificado 175000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 175000.0, modificado 175000.0)]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 12980	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	12980	5	40	60	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 210.0, meta_modificada 210.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 210.0, meta_modificada 210.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	150805[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508126	Proyecto de inversión	275,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 275000.0, modificado 275000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 275000.0, modificado 275000.0)]	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 13111	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	13111	5	40	60	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 250.0, meta_modificada 250.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 250.0, meta_modificada 250.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1508126[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508154	Proyecto de inversión	59,400.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 59400.0, modificado 59400.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 59400.0, modificado 59400.0)]	INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUJALDO DEL SUR - 14339	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	14339	5	80	120	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 54.0, meta_modificada 54.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 54.0, meta_modificada 54.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1508154[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508176	Proyecto de inversión	92,400.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 92400.0, modificado 92400.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 92400.0, modificado 92400.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMADA DE OCHOA ENTRE PRIVADAS DE SAN JUAN NUEVO Y TINGUNDIN - 13321	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	13321	5	12	8	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 84.0, meta_modificada 84.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 84.0, meta_modificada 84.0)]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1508176[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508213	Proyecto de inversión	12,500.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12500.0, modificado 12500.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12500.0, modificado 12500.0)]	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUBMUNSTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS - 14914	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	14914	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Personas, meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Personas, meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Personas, avance:0.0)]	1508213[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508234	Proyecto de inversión	48,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48000.0, modificado 48000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48000.0, modificado 48000.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MINAMORTES - 14914	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	14914	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 50.0, meta_modificada 50.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 50.0, meta_modificada 50.0)]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1508234[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508252	Proyecto de inversión	31,500.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 31500.0, modificado 31500.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 31500.0, modificado 31500.0)]	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SUBMUNSTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 13053	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	13053	5	12	8	0	[meta: (unidad_medida:Calderas solares, meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Calderas solares, meta 5.0, meta_modificada 5.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Calderas solares, avance:0.0)]	1508252[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101508238	Proyecto de inversión	258,500.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 258500.0, modificado 258500.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 258500.0, modificado 258500.0)]	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA - 13747	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	13747	5	30	20	0	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 48.0, meta_modificada 48.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 48.0, meta_modificada 48.0)]	19-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Obras, avance:0.0)]	1508238[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510319	Proyecto de inversión	80,200.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80200.0, modificado 80200.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80200.0, modificado 80200.0)]	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO - 19351	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	19351	5	10	10	0	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 90.0, meta_modificada 90.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta 90.0, meta_modificada 90.0)]	19-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)]	1510319[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510380	Proyecto de inversión	171,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 171000.0, modificado 171000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 171000.0, modificado 171000.0)]	CONSTRUCCION DE MANPOSTEO EN EL BARRIO DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE EL SABIDO DENTRAS DEL MUNICIPIO - 13415	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	13415	5	14	16	0	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 186.0, meta_modificada 186.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 186.0, meta_modificada 186.0)]	20-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Obras, avance:0.0)]	1510380[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510412	Proyecto de inversión	27,200.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27200.0, modificado 27200.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 27200.0, modificado 27200.0)]	CONSTRUCCION DE TECHO FRIO EN LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS - 19544	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	19544	5	3	1	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 34.0, meta_modificada 34.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 34.0, meta_modificada 34.0)]	20-03-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1510412[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510428	Proyecto de inversión	888,500.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 888500.0, modificado 888500.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 888500.0, modificado 888500.0)]	CONSTRUCCION DE ALICANTARRILLA DE DOBLE CALSA EN LA CALLE ZARAGOZA - 19651	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	19651	5	130	170	0	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 108.0, meta_modificada 108.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Obras, meta 108.0, meta_modificada 108.0)]	20-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Obras, avance:0.0)]	1510428[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510437	Proyecto de inversión	560,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 560000.0, modificado 560000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 560000.0, modificado 560000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VENTIDOS A - 18917	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	18917	5	22	18	0	[meta: (unidad_medida:Viviendas, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Viviendas, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	20-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Viviendas, avance:0.0)]	1510437[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC190101510442	Proyecto de inversión	490,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 490000.0, modificado 490000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 490000.0, modificado 490000.0)]	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO PARA VENTIDOS A - 18960	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	H AYUTAMIENTO DE PURULANDIRO MICHOCACAN	18960	5	18	22	0	[meta: (unidad_medida:Viviendas, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Viviendas, meta 10.0, meta_modificada 10.0)]	20-03-2019	30-12-2019	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Viviendas, avance:0.0)]	1510442[proyecto_PNCID]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180401495818	Proyecto de inversión	2,899,999.99	[FTE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2899999.99, modificado 2899999.99)]	[FTE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2899999.99, modificado 2899999.99)]	REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. FRANCISCO VILLA	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	EFEM	80F0059	N	0	0	433	[meta: (unidad_medida:Personas Cuadrados, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Personas Cuadrados, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	24-09-2018	23-01-2019	2,899,999.99	2,893,347.48	2,884,212.15	2,884,212.15	2,884,212.15	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Personas Cuadrados, avance 100.0)]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC180401495829	Proyecto de inversión	404,506.64	[FTE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 404506.64, modificado 404506.64)]	[FTE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 404506.64, modificado 404506.64)]	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CUIDA MADRES Y MENUDO PARA ALUMNOS DICTANDOS EN EL COMAH COLEGIO DE MACULUMES	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	EFEM	80M040	N	0	0	226	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	10-12-2018	11-01-2019	404,506.64	404,506.64	404,506.64	404,506.64	404,506.64	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance 100.0)]		Terminado	Validado	avances
2019	1	MC190101510370	Proyecto de inversión	120,000.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 120000.0, modificado 120000.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 120000.0, modificado 120000.0)]	MODULARIO PARA TRES ALIAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	EFEM	80M116	N	0	0	243	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	31-12-2018	19-02-2019	120,000.00	119,493.11	119,493.11	119,493.11	119,493.11	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance 100.0)]		En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	1	MC190101510960	Proyecto de inversión	6,311,875.00	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6311875.0, modificado 6311875.0)]	[FTE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_1, prog_gm_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6311875.0, modificado 6311875.0)]	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SURORIENTE DE PURULANDIRO	16	Michoacán de Oaxaca	71	Purulandiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	EFEM	80F0116	N	0	0	714	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	1	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta 100.0, meta_modificada 100.0)]	14-01-2019	24-05-2019	6,311,875.00	6,310,411.00	6,310,411.00	6,310,411.00	6,310,411.00	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado/ Registrado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ TIPO DE SUBVENCIÓN)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPEREA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	1	MICR180201103976	Proyecto de inversión	802,305.47	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802305.47, modificado:602305.47)]	Construcción De Línea De Conducción Tanque De Almacenamiento Y Línea De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Zanja - 71398	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	71398	N	0	0	3700	[unidad_medida:Otro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CIENEGAS ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO LA ZANJA, 3840 QUIXTOLA INTERIOR ENTRE BARRIO BARRIO SAN ANTONIO Y CARRETERA QUIXTOLA-QUIXTALA EN LA ZONA SUR DE QUIXTOLA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN ANTONIO, Lote 18, lote:101.510372, lote:10.66995481)]	05-03-2018	01-06-2018	602,305.47	602,305.47	602,305.47	602,305.47	602,305.47	[etiqu: (tipo_alberca:Otra, numero_contratos:CA/CI/SE/OBRAS/ALP/08/2017, contrato:JAVIER AGUSTIN RAMOS DE LA TORRE, convenio:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:24899.42, importe_modificado:)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	1242357/proyecto_RI/ID, 1242357/proyecto_FN, 1242357/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104026	Proyecto de inversión	674,470.30	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674470.30, modificado:775551.3)]	Construcción De Planta De Tratamiento Para La Comunitad De San Andrés Tzuculandero Municipio De Quixtla Segura Espaa - 65364	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	65364	N	0	0	2300	[unidad_medida:Otro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CARRO HACIA EL LAJO PUBLICO SAN ANDRES TZUCULANDERO, 3840 SAN ANDRES TZUCULANDERO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE BARRIO BARRIO SAN ANTONIO Y CALLE VASSO DE QUIXTOLA, CALLE CALLE SIN NOMBRE UBICADO A 2.0 KM DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO PUENECILLO, lote:101.6264709, lote:19.672297346)]	10-07-2018	19-10-2018	77,150.51	77,150.51	77,150.51	77,250.51	77,150.51	[etiqu: (tipo_alberca:Otra, numero_contratos:CA/CI/CI/CI/OBRAS/CI/07/2018, contrato:VARELOS Y PERALES DE QUIXTOLA S.A. DE C.V., convenio:comision Estatal del Agua y Saneamiento de Camara, monto:2887957.07, importe_modificado:)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	1242407/proyecto_RI/ID, 1242407/proyecto_PROCESO, 1242407/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104022	Proyecto de inversión	75,324.79	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75324.79, modificado:68138.74)]	Construcción De Drenaje Calle Sin Nombre Por Tardar En Escapar - 57937	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57937	N	0	0	45	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA EL PANTON RANCHERIA ELUCALATO, 38425 ELUCALATO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA EL TOLU Y BARRIO CARRINO A TRENDEDO JALO, CALLE CALLE SIN NOMBRE PROYECTO UBICADO NOR ORENTE DE LA RANCHERIA DE ELUCALATO, lote:101.4558841, lote:19.70068881)]	02-04-2018	21-05-2018	68,318.74	68,318.74	68,318.74	68,318.74	68,318.74	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1242403/proyecto_RI/ID, 1242403/proyecto_PROCESO, 1242403/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104028	Proyecto de inversión	155,125.67	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155125.67, modificado:14481.23)]	Rehabilitación De Drenaje En Avenida Madres De San Andrés Tzuculandero - 57600	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57600	N	0	0	100	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:AVENIDA FRANCISCO J. MADRERO HTE PUBLICO SAN ANDRES TZUCULANDERO, 3840 SAN ANDRES TZUCULANDERO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE VIBERT Y MERCEDES Y CALLE FRANCISCO MADRERO HTE PUBLICO, AVENIDA MADRES NORTE PROYECTO UBICADO A 4 KILOMETROS DE LA CARRETERA EN, lote:101.8126166, lote:19.66992621)]	16-04-2018	18-05-2018	94,487.12	94,487.12	94,487.12	94,487.12	94,487.12	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1242409/proyecto_RI/ID, 1242409/proyecto_PROCESO, 1242409/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104033	Proyecto de inversión	219,586.43	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219586.43, modificado:20482.03)]	Introducción De Red De Alcantarillado Y Drenaje Para La Calle Emiliago Zapata - 57970	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57970	N	0	0	275	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:146.33]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE EMILIAGO ZAPATA PUBLICO SAN JERONIMO PUENECILLO, 38425 SAN JERONIMO PUENECILLO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSFA QUIRIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO PROYECTO UBICADO A 12 KILOMETROS AL PONIENTE DE, lote:101.6102268, lote:19.672988561)]	01-09-2018	30-09-2018	204,802.03	204,802.03	204,802.03	204,802.03	204,802.03	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.33)]	1242413/proyecto_PROCESO, 1242413/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104031	Proyecto de inversión	79,025.51	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79025.51, modificado:87821.88)]	Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Emiliago Zapata - 57968	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	57968	N	0	0	275	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE EMILIAGO ZAPATA PUBLICO SAN JERONIMO PUENECILLO, 38425 SAN JERONIMO PUENECILLO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSFA QUIRIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO PROYECTO UBICADO A 12 KILOMETROS DE LA CARRETERA EN, lote:101.6103189, lote:19.67967951)]	01-09-2018	30-09-2018	87,823.18	87,823.18	87,823.18	87,823.18	87,823.18	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	1242415/proyecto_RI/ID, 1242415/proyecto_PROCESO, 1242415/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180110010164	Proyecto de inversión	402,963.68	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402963.68, modificado:402963.68)]	Construcción De Una Colonia Para Almacenamiento De Agua En Sanamob - 11183	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	11183	N	0	0	400	[unidad_medida:Otro, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:7, direccion:RANCHO SANAMOB, 38426 SANAMOB, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SANAMOB FRENTE A LA CALLE SAN ANTONIO DE LA BARRERA Y EL TOLU, lote:101.4560517, lote:19.66444521)]	02-04-2018	31-05-2018	402,963.68	402,963.68	402,963.68	402,963.68	402,963.68	[etiqu: (tipo_alberca:Otra, numero_contratos:PA/CI/CI/CI/CI/AD/AD/2018, contrato:RAMON EDUARDO MADRILAL, convenio:TRASPASO DE DERECHOS DE PUENECILLO MICHOACAN, monto:408000.00, importe_modificado:408000.00)]	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:1.0)]	1119707/proyecto_PROCESO, 1119707/proyecto_RI/ID, 1119707/proyecto_FN	Validado	avances	
2019	1	MICR180201103981	Proyecto de inversión	28,140.84	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28140.84, modificado:4021.3)]	Identificación De El Fraccionamiento El Sano - 64475	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	64476	N	0	0	20	[unidad_medida:Otro, meta_1.0, meta_modificada:120.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL FRACC. EL SANAMOB CUDAD QUIXTOLA, 38421 QUIXTOLA, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FURBUSE, CALLE NICOLAS BRAVO PROYECTO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CARRETERA NACIONAL EN EL, lote:101.5290228, lote:19.65662311)]	20-08-2018	21-09-2018	40,201.20	40,201.20	40,201.20	40,201.20	40,201.20	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otro, avance:120.0)]	1242364/proyecto_RI/ID, 1242364/proyecto_PROCESO, 1242364/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104030	Proyecto de inversión	141,955.72	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141955.72, modificado:148508.26)]	Red De Alcantarillado Pluvial En La Calle Emiliago Zapata De San Jeronimo - 130993	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	130993	N	0	0	225	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE EMILIAGO ZAPATA PUBLICO SAN JERONIMO PUENECILLO, 38425 SAN JERONIMO PUENECILLO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FURBUSE, CALLE NICOLAS BRAVO PROYECTO UBICADO NOR ORENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PUBLICO, lote:101.6103726, lote:19.67913881)]	25-06-2018	15-08-2018	148,508.26	148,508.26	148,508.26	148,508.26	148,508.26	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1242413/proyecto_RI/ID, 1242413/proyecto_PROCESO, 1242413/proyecto_FN	Validado	avances	
2019	1	MICR180201104039	Proyecto de inversión	655,296.50	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655296.50, modificado:65296.50)]	Red De Drenaje Saneado En Calle Utopia Santa Fe De La Laguna - 128366	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	128368	N	0	0	450	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE UTOPIA PUBLICO SANTA FE DE LA LAGUNA, 38433 SANTA FE DE LA LAGUNA, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE UTOPIA Y CALLE TAMARU, CALLE TOMAS BARRIO URBANO UBICADO EN LA ZONA NOR OESTE DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA A UN COSTADO DE LA E, lote:101.5572965, lote:19.67840421)]	25-06-2018	31-08-2018	655,296.50	655,296.50	655,296.50	655,296.50	655,296.50	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	1242420/proyecto_PROCESO, 1242420/proyecto_RI/ID, 1242420/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR18041495836	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_lm_7, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.00, modificado:1500000.00)]	REHABILITACIÓN DEL PLANTEL EN LA ESC. TV. DEE. NO. 523	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFDEM	8048070	N	0	0	66	[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_100.0, meta_modificada:100.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:11, direccion:Avenida Insularite Oriente 28, San Salvador (San. Santa Fe de la Laguna, Mich. México, lote:101.55128976, lote:19.67180504)]	19-11-2018	31-01-2019	1,500,000.00	1,497,600.83	449,295.25	449,295.25	449,295.25	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)]	1242430/proyecto_PROCESO, 1242430/proyecto_RI/ID, 1242430/proyecto_FN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MICR180201104007	Proyecto de inversión	73,104.78	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78)]	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24400	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	24400	N	0	0	5	[unidad_medida:Vivienda, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO CAMPAO A QUIXTOLA INTERIOR EN FRACCIONAMIENTO EL AGUAYO 38420 QUIXTOLA, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN MIGUEL, NORTE Y DE LA PLAZA HACIA A NORTE POR LA AV. LAZARDO CABRERA FRONTERA LA CAPILLA DE SAN MIGUEL CENTRAL, lote:101.5178788, lote:19.67982977)]	05-02-2018	31-08-2018	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	1242388/proyecto_PROCESO, 1242388/proyecto_RI/ID, 1242388/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104037	Proyecto de inversión	73,104.78	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78)]	Construcción De Cuartos Dormitorio - 19357	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	19357	N	0	0	3	[unidad_medida:Vivienda, meta_1.0, meta_modificada:100.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADRERO 333 INTERIOR EN PUEBLO SAN JERONIMO PUENECILLO, 38420 SAN JERONIMO PUENECILLO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE JOSFA QUIRIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MARINO MADREROS, CALLE JOSFA MARIA MADREROS DE LA ENTRADA PUEBLO, lote:101.617492, lote:19.67236811)]	05-02-2018	31-08-2018	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	1242428/proyecto_PROCESO, 1242428/proyecto_RI/ID, 1242428/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104050	Proyecto de inversión	73,104.78	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78)]	Construcción De Cuartos Dormitorio - 82703	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	82703	N	0	0	2	[unidad_medida:Vivienda, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COTE 20 INTERIOR EN RANCHO TRINIDAD, 38420 LA BARRANCA, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN MIGUEL, NORTE Y DE LA PLAZA HACIA A NORTE POR LA AV. LAZARDO CABRERA FRONTERA LA CAPILLA DE SAN MIGUEL CENTRAL, lote:101.498936, lote:19.68250734)]	05-02-2018	31-08-2018	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	1242433/proyecto_FN, 1242433/proyecto_RI/ID, 1242433/proyecto_PROCESO, 1242433/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR180201104058	Proyecto de inversión	73,104.78	[F1: (ciclo_recursos_2018, ramo_33, modalidad_1, pgm_gm_4, hpp_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73104.78, modificado:73104.78)]	Construcción De Cuartos Dormitorio - 23179	16	Michoacán de Oaxaca	73	Quixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	23179	N	0	0	4	[unidad_medida:Vivienda, meta_1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geol: (sw_municipio:73, localidad:15, direccion:CALLE MARIANITA INTERIOR EN RANCHERIA TRINIDADANGUSTO, 38420 TRINIDADANGUSTO, QUIXTOLA MICHOACAN DE OAXACA ENTRE CALLE CALLE CALLE HACIA LA PLAZA DE QUIXTOLA HACIA LA SALIDA A FRANCISCO MADRERO HACIA LA PLAZA DE SAN JERONIMO PUENECILLO Y FRONTERA QUIXTOLA TONACON CON LA CALLE DE, lote:101.542227, lote:19.67723861)]	05-02-2018	31-08-2018	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	73,104.78	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Vivienda, avance:1.0)]	1242439/proyecto_PROCESO, 1242439/proyecto_RI/ID, 1242439/proyecto_FN	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APLICADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CICLO DEL PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD/OPERA/INICIATIVA/COMPONENTE/ACTIVIDAD/OPERA/INICIATIVA/COMPONENTE	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	1	MIC03180201104154	Acción	138,960.25	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	PROYECTO PARA PRESTACION DE SERVICIOS	13892 Proyecto Para Prestacion De Servicios	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	01	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH	131168	N	0	0	0	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	15-02-2018	28-12-2018	213,923.80	213,923.80	213,923.80	213,923.80	213,923.80	1	1	1242339[proyecto_NICD], 1242339[proyecto_FN], 1242339[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104278	Proyecto de inversión	726,929.95	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y REHABILITACION DE CASERIO DE BOMBAS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DEL CARNAL	128777	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH	128777	N	0	0	771	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	18-06-2018	01-08-2018	726,929.95	726,929.95	726,929.95	726,929.95	726,929.95	1	1	1240759[proyecto_PROCESO], 1240759[proyecto_FN], 1240759[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104254	Proyecto de inversión	471,219.61	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	REHABILITACION DE CALLES BARRIO Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	129285	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH	129285	N	0	0	7087	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	05-06-2018	30-07-2018	471,219.61	471,219.61	471,219.61	471,219.61	471,219.61	1	1	1242335[proyecto_PROCESO], 1242335[proyecto_FN], 1242335[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104355	Proyecto de inversión	202,389.76	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	AMPLIACION DE CLASIFICACION DE LA CARRETERA FEDERAL	129507	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH	129507	N	0	0	60	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	04-06-2018	01-07-2018	202,389.76	202,389.76	202,389.76	202,389.76	202,389.76	1	1	1242336[proyecto_PROCESO], 1242336[proyecto_FN], 1242336[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104346	Proyecto de inversión	160,725.19	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE LA REMEDIA EN PUERTO	128316	16	Michoacán de Ocampo	78	Santa Ana Maya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA MICH	128316	N	0	0	888	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	12-06-2018	19-06-2018	160,725.19	160,725.19	160,725.19	160,725.19	160,725.19	1	1	1242347[proyecto_PROCESO], 1242347[proyecto_FN], 1242347[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC031804149348	Proyecto de inversión	1,319,818.92	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 125	129582	16	Michoacán de Ocampo	79	Salvador Escobedo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	01	IFESM	80A065	N	0	0	130	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	11-02-2019	11-01-2019	1,319,818.92	1,319,818.92	1,319,818.92	1,319,818.92	1,319,818.92	1	1	1242348[proyecto_PROCESO], 1242348[proyecto_FN], 1242348[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104286	Proyecto de inversión	4,028,220.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	PROGRAMA MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	22949	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vialidad	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	22949	N	0	0	382	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:160.0, meta_modificada:160.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:160.0, meta_modificada:160.0]	30-01-2018	31-08-2018	4,028,220.00	4,028,220.00	4,028,220.00	4,028,220.00	4,028,220.00	1	1	1242667[proyecto_FN], 1242667[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104293	Proyecto de inversión	556,278.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE	23311	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	23311	N	0	0	523	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	30-03-2018	31-08-2018	556,278.00	556,278.00	556,278.00	556,278.00	556,278.00	1	1	1242668[proyecto_PROCESO], 1242668[proyecto_FN], 1242668[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104288	Proyecto de inversión	3,260,940.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	ACERQUEAMIENTO DE CAMINOS RURALES	22943	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	22943	N	0	0	1719	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	30-03-2018	31-08-2018	3,260,940.00	3,260,940.00	3,260,940.00	3,260,940.00	3,260,940.00	1	1	1242669[proyecto_PROCESO], 1242669[proyecto_FN], 1242669[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104283	Proyecto de inversión	796,051.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TUPATERO	23481	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	23481	N	0	0	245	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	30-03-2018	31-08-2018	796,051.00	796,051.00	796,051.00	796,051.00	796,051.00	1	1	1242670[proyecto_PROCESO], 1242670[proyecto_FN], 1242670[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC03180201104290	Proyecto de inversión	767,280.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL HUANILLO EN LA PRIMERA AVDA LOPEZ MATEOS	23562	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	23562	N	0	0	260	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	30-03-2018	30-03-2018	767,280.00	767,280.00	767,280.00	767,280.00	767,280.00	1	1	1242671[proyecto_PROCESO], 1242671[proyecto_FN], 1242671[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC031801050840	Proyecto de inversión	1,611,646.04	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO SOTO	13781	16	Michoacán de Ocampo	80	Sengucho	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	AYUNTAMIENTO DE SENGUCHO	13781	S	549	512	0	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	12-04-2019	18-07-2019	-	-	-	-	-	1	1	1242680[proyecto_NICD]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC031801074721	Proyecto de inversión	243,546.90	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELECOMUNICACIONES FRANCISCO VILA	15451	16	Michoacán de Ocampo	81	Susupatón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	01	AYUNTAMIENTO DE SUSUPATON	11544	S	189	166	0	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:66.0, meta_modificada:66.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:66.0, meta_modificada:66.0]	28-01-2019	23-03-2019	-	-	-	-	-	1	1	1242681[proyecto_PROCESO], 1242681[proyecto_FN], 1242681[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC031801057079	Proyecto de inversión	1,422,081.75	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACQUEMIAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE TELECOMUNICACIONES	10832	16	Michoacán de Ocampo	81	Susupatón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE SUSUPATON MICHOACAN	10832	S	199	183	0	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:130.0, meta_modificada:130.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:130.0, meta_modificada:130.0]	11-02-2019	29-03-2019	1,422,081.75	1,422,081.75	1,422,081.75	1,422,081.75	1,422,081.75	1	1	1242682[proyecto_PROCESO], 1242682[proyecto_FN], 1242682[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC031801057146	Proyecto de inversión	1,024,000.00	IFI (LÍNEA DE CREDITO)	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA POTABLE Y ACQUEMIAS DOMICILIARIAS EN CALLE SIN NOMBRE ARROYO SECO	10835	16	Michoacán de Ocampo	81	Susupatón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	MUNICIPIO DE SUSUPATON MICHOACAN	10835	S	244	234	0	1	1	[meta]: [medida:Medio, meta:172.0, meta_modificada:172.0]	[meta]: [medida:Medio, meta:172.0, meta_modificada:172.0]	18-02-2019	26-04-2019	-	-	-	-	-	1	1	1242683[proyecto_PROCESO], 1242683[proyecto_FN], 1242683[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECURSO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ TIPO DE SUBVENCIÓN	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	MICRO180201103421	Proyecto de inversión	230,000.00	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 230000.0, modificado 49999.99)	Rehabilitación En Escuela Primaria Primo Tejada - 12172	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	112372	N	0	0	55	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	23-07-2018	31-08-2018	429,999.99	429,999.99	429,999.99	429,999.99	429,999.99	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241802[proyecto_NIICO], 1241802[proyecto_FN], 1241802[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201103428	Proyecto de inversión	746,451.59	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 746451.59, modificado 123384.92)	Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Quiroto - 139530	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	161030	N	0	0	450	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	16-07-2018	25-08-2018	1,231,084.92	1,231,084.92	1,231,084.92	1,231,084.92	1,231,084.92	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241807[proyecto_NIICO], 1241807[proyecto_FN], 1241807[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201104107	Proyecto de inversión	232,472.90	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 232472.9, modificado 29596.49)	Degüchito De Agua En Los Ocosingo - 134123	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	144233	N	0	0	90	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	09-07-2018	11-08-2018	295,969.49	295,969.49	295,969.49	295,969.49	295,969.49	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241488[proyecto_NIICO], 1241488[proyecto_FN], 1241488[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201104978	Proyecto de inversión	95,547.46	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 95547.46, modificado 38675.14)	Red De Agua Potable Y Válvula De Control En Chiquero - 112755	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	112755	N	0	0	50	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	16-07-2018	25-08-2018	98,675.14	98,675.14	98,675.14	98,675.14	98,675.14	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241759[proyecto_NIICO], 1241759[proyecto_FN], 1241759[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201104993	Proyecto de inversión	340,731.50	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 340731.5, modificado 39875.93)	Desarrollo En La Calle Emilio Zapata Degado Por La Plaza - 106676	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	106676	N	0	0	120	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	21-05-2018	13-06-2018	392,650.39	392,650.39	392,650.39	392,650.39	392,650.39	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1242774[proyecto_NIICO], 1242774[proyecto_FN], 1242774[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201104998	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1300000.0, modificado 149805.43)	Línea De Conducción Y Depósito De Agua Potable En Palenque - 112663	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	112663	N	0	0	5250	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	09-07-2018	31-08-2018	1,498,055.45	1,498,055.45	1,498,055.45	1,498,055.45	1,498,055.45	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1242779[proyecto_NIICO], 1242779[proyecto_FN], 1242779[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040147665	Proyecto de inversión	994,807.82	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 994807.8, modificado 79720.06)	PROGRAMA DE VIVIENDA TECHOS FIRMES - 136865	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	136865	S	93	92	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 628.0, [meta_modificada 624.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 628.0, [meta_modificada 624.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 628.0, [meta_modificada 624.0]	09-07-2018	31-08-2018	992,720.06	992,720.06	992,720.06	992,720.06	992,720.06	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 628.0, [meta_modificada 624.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 628.0, [meta_modificada 624.0]	1417665[proyecto_NIICO], 1417665[proyecto_FN], 1417665[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040148385	Proyecto de inversión	559,540.66	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 559540.66, modificado 559496.63)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HALCON EN LA COLA LA GOLDONNINA - 136319	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	336616	S	50	50	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 156.0, [meta_modificada 156.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 156.0, [meta_modificada 156.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 156.0, [meta_modificada 156.0]	13-11-2018	28-12-2018	559,540.65	559,540.65	559,540.65	559,540.65	559,540.65	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 156.0, [meta_modificada 156.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 156.0, [meta_modificada 156.0]	1416883[proyecto_NIICO], 1416883[proyecto_FN], 1416883[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040149487	Proyecto de inversión	490,380.08	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 490380.08, modificado 46533.88)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLA EL ALDE - 183395	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	381395	S	130	130	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 188.2, [meta_modificada 188.2]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 188.2, [meta_modificada 188.2]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 188.2, [meta_modificada 188.2]	13-11-2018	28-12-2018	465,533.88	465,533.88	465,533.88	465,533.88	465,533.88	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 188.2, [meta_modificada 188.2]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 188.2, [meta_modificada 188.2]	1464987[proyecto_NIICO], 1464987[proyecto_FN], 1464987[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040149933	Proyecto de inversión	1,364,491.19	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1364491.19, modificado 193880.93)	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOMA DE CHIRO - 383446	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	383446	S	462	472	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 650.0, [meta_modificada 650.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 650.0, [meta_modificada 650.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 650.0, [meta_modificada 650.0]	21-11-2018	28-12-2018	1,338,880.19	1,338,880.19	1,338,880.19	1,338,880.19	1,338,880.19	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 650.0, [meta_modificada 650.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 650.0, [meta_modificada 650.0]	1449533[proyecto_NIICO], 1449533[proyecto_FN], 1449533[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040149955	Proyecto de inversión	235,007.34	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 235007.34, modificado 239486.83)	DRENAJE EN CALLE INSURGENTES Y EMILIO SAPATA EN CHIRO - 383482	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	381482	S	50	50	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 54.0, [meta_modificada 54.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 54.0, [meta_modificada 54.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 54.0, [meta_modificada 54.0]	10-12-2018	28-12-2018	253,986.83	253,986.83	253,986.83	253,986.83	253,986.83	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 54.0, [meta_modificada 54.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 54.0, [meta_modificada 54.0]	1449557[proyecto_NIICO], 1449557[proyecto_FN], 1449557[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO18040149617	Proyecto de inversión	76,500.00	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 76500.0, modificado 76503.03)	PROGRAMA DE VIVIENDA TECHOS CHIRO - 80918	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	40918	S	8	8	0	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 48.0, [meta_modificada 48.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 48.0, [meta_modificada 48.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 48.0, [meta_modificada 48.0]	07-08-2018	28-12-2018	76,503.00	76,503.00	76,503.00	76,503.00	76,503.00	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 48.0, [meta_modificada 48.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 48.0, [meta_modificada 48.0]	1456817[proyecto_NIICO], 1456817[proyecto_FN], 1456817[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201103421	Proyecto de inversión	73,080.00	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 73080.0, modificado 72998.8)	Rehabilitación De Caminos Rurales - 93488	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	93488	N	0	0	60	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	11-04-2018	13-04-2018	72,998.80	72,998.80	72,998.80	72,998.80	72,998.80	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241802[proyecto_NIICO], 1241802[proyecto_FN], 1241802[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201103422	Proyecto de inversión	327,171.79	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 327171.79, modificado 320630.93)	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Leonora Wright - 106187	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	106187	N	0	0	53	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	30-04-2018	30-07-2018	326,562.91	326,562.91	326,562.91	326,562.91	326,562.91	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241803[proyecto_NIICO], 1241803[proyecto_FN], 1241803[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICRO180201103423	Proyecto de inversión	58,300.00	[F] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad A - prog_gm-4, [pp_recurso] FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 58300.0, modificado 57979.36)	Rehabilitación De Caminos Rurales - 93199	16	Michoacán de Oaxaca	82	Talamboro	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Si Identificable	OBRAS PUBLICAS	93199	N	0	0	80	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	04-04-2018	06-04-2018	57,879.36	57,879.36	57,879.36	57,879.36	57,879.36	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	[meta]: [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificada 1.0]	1241810[proyecto_NIICO], 1241810[proyecto_FN], 1241810[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS CICLO DEL RECIBIDO/MONEDERACION PREC/PRESTAMO/ TIPO RESERVA/OTRO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	1	MIC0310011027976	Proyecto de Inversión	600,230.07	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 600230.07, modificado 100213.07)	CONSTRUCCION DE CIRCO PERMETRAL EN EL CAM - 32794	16	Michoacán de Oaxaca	82	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	12794	5	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA LA JIRA DE LA COLODRIA, 5050 TACAMBARO DE COAHUILA, TACAMBARO MICHOACAN DE OAJACAP ENTRE CARRETERA TACAMBARO A FAGO DE MUELE, HUBO A FAGO DE MUELE, loc: 1014512000, lat: 19.2809122)	15-04-2018	24-05-2018							Sin contratos nuevos en el trimestre	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]			150979[proyecto_RICOD]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC031001287299	Proyecto de Inversión	9,515,305.10	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9515305.10, modificado 100305.10)	MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TACAMBARO MANIPULO DE TACAMBARO MICHOACAN - 247058	16	Michoacán de Oaxaca	82	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE SALUD	247058	N	0	0	69955	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 69955.0, meta_modificada 100.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLE MAZORIO ORIENTE COLONIA CENTRO EJERCITARIO DE COAHUILA, TACAMBARO MICHOACAN DE OAJACAP ENTRE CALLE MARIA ENRIQUETA Y CALLE FRANCISCO DE LA PARRA, CALLE FRANCISCO DE LA VIBACAZA A dos cuadras de la Plaza principal de Tacámbaro, loc: 1014512000, lat: 19.2809122)	01-01-2018	31-12-2018	9,515,305.10	9,473,270.64	9,473,270.59	9,473,270.59	9,473,270.59	9,473,270.59	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:80.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:80.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:80.0]	1287299[proyecto_RICOD], 1287299[proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC0310011024243	Proyecto de Inversión	1,428,635.17	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1428635.17, modificado 100855.17)	Construcción De Dos Aulas Laboratorio Y Una Bodega En El Ceyrean Core Tea Tacámbaro 19646	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96466	N	0	0	220	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLEON LASOZAR CARDENAS COLONIA MAGISTERAL, SOBRIO TANCITARO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA CECYT 03 TANCITARO, loc: 102363319, lat: 19.3320798)	21-08-2018	31-08-2018	1,428,635.17	1,428,635.17	1,428,635.17	1,428,635.17	1,428,635.17	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024348	Proyecto de Inversión	123,839.97	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 123839.97, modificado 123839.97)	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica No Cuarenta Y Uno - 96461	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96461	N	0	105	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO EL COPETE COLONIA TANCITARO, SOBRIO TANCITARO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP ENTRE CALLE CARRETERA SAN JUAN NUEVO TANCITARO Y EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 43 FRENTE A LAS INSTALACIONES DEL COF, loc: 1023589372, lat: 19.3320798)	15-06-2018	24-08-2018	123,839.97	123,839.97	123,839.97	123,839.97	123,839.97	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC0310011024646	Proyecto de Inversión	209,983.68	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 209983.68, modificado 209983.68)	Construcción De Un Andador - 87897	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87897	N	0	0	520	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 24, direccion CALLE CAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA CHONTIHO, 60716 CHONTIHO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, 300 METROS AL NORDESTE DEL PROYECTOR BILCANCO EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD PARA LA CARRETERA MUNICIPAL SALIDA A LA COMUNIDAD DE APO DEL ROSA, loc: 102363319, lat: 19.3320798)	14-06-2018	03-08-2018	209,983.68	209,983.68	209,983.68	209,983.68	209,983.68	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024648	Proyecto de Inversión	291,983.68	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 291983.68, modificado 291983.68)	Construcción De Módulo De Sanitarios En La Escuela Primaria - 87833	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87833	N	0	0	145	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLE CAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA CHONTIHO, 60716 CHONTIHO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANTINA DE BAKUTY BOL JALDO EN LA COMUNIDAD RANCHARA CHONTIHO, 60716 CHONTIHO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANTINA DE BAKUTY BOL ANTIGUA, loc: 1023589421, lat: 19.35899121)	04-06-2018	27-07-2018	291,983.68	291,983.68	291,983.68	291,983.68	291,983.68	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011041414	Proyecto de Inversión	277,712.22	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 277712.22, modificado 277712.22)	Construcción De Deposito De Agua Potable - 12750	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12750	N	0	0	65	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 72, direccion CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA CHONTIHO, 60716 CHONTIHO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 1023388206, lat: 19.30227961)	30-04-2018	29-06-2018	277,712.22	277,712.22	277,712.22	277,712.22	277,712.22	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104215[proyecto_RICOD], 104215[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011041418	Proyecto de Inversión	79,303.45	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 79303.45, modificado 79303.45)	Ampliación Eléctrica - 11790	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Utilización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11790	N	0	0	24	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 135, direccion CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA LOS GRANADOS, 60477 LOS GRANADOS, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 1023388206, lat: 19.30227961)	29-06-2018	31-07-2018	79,303.45	79,303.45	79,303.45	79,303.45	79,303.45	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104215[proyecto_RICOD], 104215[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011041492	Proyecto de Inversión	85,579.66	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 85579.66, modificado 85579.66)	Revestimiento De Las Ayas Al Nogal - 12595	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12595	N	0	0	100	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 1, direccion CALLE CAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA LAS CANCHAS, 60464 LAS CANCHAS, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE LOS FRONDO A LA TRINIDAD DE FANES EN LA COMUNIDAD DE LAS CANCHAS FRENTE A LA CAPILLA, loc: 102485423, lat: 19.30227961)	29-09-2018	03-08-2018	85,579.66	85,579.66	85,579.66	85,579.66	85,579.66	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104287[proyecto_RICOD], 104287[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024242	Proyecto de Inversión	157,600.56	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 157600.56, modificado 157600.56)	Desarrollo Sanitario Calle Emiliano Zapata - 96222	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96222	N	0	0	55	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 8, direccion CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA LOS GRANADOS, 60477 LOS GRANADOS, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 1023388206, lat: 19.30227961)	28-05-2018	29-06-2018	157,600.56	157,600.56	157,600.56	157,600.56	157,600.56	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024246	Proyecto de Inversión	214,046.57	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 214046.57, modificado 214046.57)	Rehabilitación De Drenaje Pluvial Primera Agua Purga A La Capilla - 124218	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	124218	N	0	0	44	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 12, direccion CALLEON CAL DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA LOS GRANADOS, 60477 LOS GRANADOS, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 1023388206, lat: 19.30227961)	26-03-2018	21-05-2018	214,046.57	214,046.57	214,046.57	214,046.57	214,046.57	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024242	Proyecto de Inversión	366,083.95	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 366083.95, modificado 366083.95)	Construcción De Deposito De Agua Potable - 12664	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12664	N	0	0	108	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 8, direccion CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHARA LOS GRANADOS, 60477 LOS GRANADOS, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, CARRETERA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 1023388206, lat: 19.30227961)	25-04-2018	29-06-2018	366,083.95	366,083.95	366,083.95	366,083.95	366,083.95	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Dosis, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011024246	Proyecto de Inversión	112,561.62	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 112561.62, modificado 112561.62)	Mejoramiento De La Casa De Salud - 32710	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32710	N	0	0	170	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 41, direccion CALLE CARRETERA OJO ZARCO - HUANUCO RANCHARA OJO ZARCO, 60475 OJO ZARCO, TANCITARO MICHOACAN DE OAJACAP, EN LA COMUNIDAD DE LOS GRANADOS A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 102489027, lat: 19.3089284)	06-04-2018	31-05-2018	112,561.62	112,561.62	112,561.62	112,561.62	112,561.62	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]	104088[proyecto_RICOD], 104088[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		
2019	1	MIC0310011041414	Proyecto de Inversión	251,105.68	[f] (ciclo_recurso 2018, ramo 33, modalidad 1_prg_gm-4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 251105.68, modificado 251105.68)	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria - 96205	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tacámbaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96205	N	0	0	33	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	1	[f] (ciclo_recurso 2018, localidad 4, direccion CALLE CAL QUE CONDUCE A LA SANCHA DE BAKUTY BOL RANCHARA LA JALQUILA - LOS GRANADOS EN LA COMUNIDAD DEL DEPOSITO DE LAS CANCHAS, loc: 102420939, lat: 19.34217131)	30-05-2018	02-07-2018	251,105.68	251,105.68	251,105.68	251,105.68	251,105.68	[f] (f) (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	[f] (meta): [unidad_medida:Pisos, avance:1.0]	104249[proyecto_RICOD], 104249[proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado	avances		

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO/ TIPO SUBVENCIÓN	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2019	1	MICR180201104124	Proyecto de inversión	461,867.50	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461867.5, modificado:461867.5]	Rehabilitación De La Carrera Primera Etapa De La Roca - 9512	16	Michoacán de Oaxaca	83	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	SE	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	96512	N	0	0	75	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461867.5, modificado:461867.5]	28-05-2018	27-07-2018	461,867.50	461,867.50	461,867.50	461,867.50	461,867.50	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461867.5, modificado:461867.5]	1342075/proyecto_PROCESO, 1242075/proyecto_FIN, 1242075/proyecto_MICRO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MICR01601000100208	Acción	140,400.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:0.0]	3001. Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lavadores Y Flotantes - 1840	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Si	SE	ADMINISTRACION	13440	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:0.0]	08-03-2016	19-05-2016	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140400.0, modificado:0.0]	1704740/proyecto_MICRO, avencer:0.0]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC1717040103956	Proyecto de inversión	400,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2017, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]	Construcción De Planta Y Ampliación De Acueducto Para Periferia 9 Pisos Profesionales En Unidad Deportiva Municipal - 29283	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si	SE	ADMINISTRACION	28283	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2017, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]	01-07-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2017, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]	1139308/proyecto_MICRO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180201104049	Proyecto de inversión	287,872.65	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287872.65, modificado:169263.89]	Rehabilitación De Vivienda Cabeza - 5382	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si	SE	ADMINISTRACION	5382	N	0	0	165	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287872.65, modificado:169263.89]	15-02-2018	31-12-2018	169,263.89	169,263.89	169,263.89	169,263.89	169,263.89	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287872.65, modificado:169263.89]	1242878/proyecto_MICRO, 1242878/proyecto_FIN, 1242878/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180201104048	Proyecto de inversión	80,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:100438.99]	Rehabilitación De Caminos Sacatecheca - 5822	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	SE	ADMINISTRACION	53022	N	0	0	180	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:100438.99]	10-02-2018	31-12-2018	100,438.99	100,438.99	100,438.99	100,438.99	100,438.99	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:100438.99]	1242878/proyecto_MICRO, 1242878/proyecto_FIN, 1242878/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180201104051	Proyecto de inversión	186,348.25	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186348.25, modificado:186348.25]	Rehabilitación De Línea De Energía En Calle Pdv Zaragoza - 4209	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si	SE	ADMINISTRACION	41009	N	0	0	66	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186348.25, modificado:186348.25]	15-03-2018	30-03-2018	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186348.25, modificado:186348.25]	1242882/proyecto_MICRO, 1242882/proyecto_FIN, 1242882/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180201104052	Proyecto de inversión	1,016,822.27	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016822.27, modificado:1016822.27]	Construcción De Línea De Energía 8 Entroncar Altra En Colonia Justicia - 32191	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si	SE	ADMINISTRACION	32191	N	0	0	155	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016822.27, modificado:1016822.27]	03-09-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016822.27, modificado:1016822.27]	1242883/proyecto_MICRO, 1242883/proyecto_FIN, 1242883/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180201104053	Proyecto de inversión	1,019,087.11	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019087.11, modificado:1019087.11]	Construcción De Linea En Módulo De Agua Y Construcción De Pabellón En Ex. Prim Luperón Cabezas Bienes - 32179	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	SE	ADMINISTRACION	32179	N	0	0	165	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019087.11, modificado:1019087.11]	01-02-2018	01-07-2018	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019087.11, modificado:1019087.11]	1242886/proyecto_MICRO, 1242886/proyecto_FIN, 1242886/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC016030001830	Acción	30,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0]	3301. Subvención De Servicios Con Retiro - 4740	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Si	SE	ADMINISTRACION MUNICIPAL	4740	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0]	08-03-2016	30-03-2016	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0]	1704740/proyecto_MICRO, avencer:0.0]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC016030001905	Acción	15,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0]	523. Cámaras Fotográficas Y De Video - 4736	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Si	SE	ADMINISTRACION MUNICIPAL	4736	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0]	08-03-2016	30-04-2016	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2016, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0]	1704740/proyecto_MICRO, avencer:0.0]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC18040141073	Proyecto de inversión	34,225.80	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34225.8, modificado:34225.8]	REHABILITACION DE CARRETERA VIA SANTIAGO PARICATO - 55374	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	55374	S	810	600	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34225.8, modificado:34225.8]	10-02-2018	15-03-2018	34,225.80	34,225.80	34,225.80	34,225.80	34,225.80	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34225.8, modificado:34225.8]	1416773/proyecto_FIN, 1416773/proyecto_MICRO, 1416773/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180401461224	Acción	500,480.11	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500480.11, modificado:500480.11]	3501. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS TORRENTES, HERIOS, MANIFESTOS, ACUTRES Y FLUVIALES - 48024	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Otros Proyectos	Otros Proyectos	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	48024	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500480.11, modificado:500480.11]	03-03-2018	31-12-2018	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500480.11, modificado:500480.11]	1463224/proyecto_MICRO, avencer:0.0]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180401464128	Proyecto de inversión	387,234.54	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387234.54, modificado:387234.54]	CONSTRUCCIÓN DE ALA EN PREESCOLAR DECHOCHO DE MADRO - 400139	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	40139	S	13	12	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387234.54, modificado:387234.54]	23-11-2018	30-12-2018	-	-	-	-	-	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387234.54, modificado:387234.54]	1464328/proyecto_PROCESO, 1464328/proyecto_MICRO, 1464328/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC180401464132	Proyecto de inversión	75,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74962.36]	ERIGADO PERIMETRAL DEL DIO DE AGUA - 409146	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	409146	S	13	12	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:100.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74962.36]	23-10-2018	15-12-2018	74,962.36	74,962.36	74,962.36	74,962.36	74,962.36	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74962.36]	1464332/proyecto_MICRO, 1464332/proyecto_FIN, 1464332/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180401469139	Proyecto de inversión	25,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0]	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA CALLE DEL GENERALIZADO ENTRE LAS CALLES BACULLENES Y CERRO CABECERA - 415277	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	415277	S	30	30	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:100.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0]	03-07-2018	31-08-2018	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0]	1464939/proyecto_PROCESO, 1464939/proyecto_MICRO, 1464939/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180401469227	Proyecto de inversión	65,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0]	REHABILITACION DE SANITARIOS Y COMEDOR EN EX. PRIM ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA CANTERA DONA CAROL ERICSON DOO - 415584	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	415584	S	233	201	0	[meta]: [unidad_medida:Otros, meta:116.0, meta_modificada:100.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0]	02-07-2018	31-08-2018	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0]	1464939/proyecto_MICRO, 1464939/proyecto_FIN, 1464939/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances
2019	1	MIC180201104049	Proyecto de inversión	200,606.87	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200606.87, modificado:210606.18]	Rehabilitación De Caminos Sacatecheca - 7122	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si	SE	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPO	7122	N	0	0	96	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200606.87, modificado:210606.18]	02-02-2018	01-08-2018	210,606.18	210,606.18	210,606.18	210,606.18	210,606.18	[FE] [LÍNEA_RECURSO_2018, ramo 33, modalidad 1, prog_gm+4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200606.87, modificado:210606.18]	1242874/proyecto_MICRO, 1242874/proyecto_FIN, 1242874/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado	avances

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD/OPERA- TIVA/REGIMEN/CONDICION)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTANCIA SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2019	1	MIC20170401033981	Proyecto de inversión	225,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0)	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa En La Localidad De Taracoato (Barrio Salud De La Salud Y San Miguel - 213169	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	213169	N	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE CONDOIDA BARRIO LA SALUD, 213169 TARACOATO, TANGAMANDARO MICH.	24-03-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otro, avance:0.0]	1113906[proyecto_NICOD]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC20170401033980	Proyecto de inversión	828,903.65	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828903.65, modificado:1372842.61)	Construcción De Planta De Tratamiento Segunda Etapa De Aguas Residuales Para La Tenencia De Taracoato - 213155	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	213155	N	0	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:20, direccion:CALLE CONDOIDA BARRIO SAN PEDRO, 213155 TARACOATO, TANGAMANDARO MICH.	24-03-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otro, avance:0.0]	1113906[proyecto_NICOD]	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC20170401031604	Proyecto de inversión	3,515,614.63	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:47_modalidad:5_prog_gm:170, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515614.63, modificado:1252602.27)	Construcción De Planta De Tratamiento Segunda Etapa De Aguas Residuales Para La Tenencia De Taracoato, Municipio De Tangamandaro	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	53	N	0	0	8863	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:20, direccion:TRINCA DE TARACOATO, MUNICIPIO DE TANGAMANDARO, [no:102-464722, [no:102-463333]	11-05-2017	01-11-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otro, avance:0.0]	1188100[proyecto_NICOD]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC18380201104504	Proyecto de inversión	2,047,005.00	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047005.00, modificado:2047005.00)	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Independencia Calle Sur - 32163	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	CONSTRUCTORA MODERNO VAZQUEZ S DE RL DE CV	32163	N	0	0	50	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.00]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO TANGAMANDARO, 39202 SANTO TANGAMANDARO, TANGAMANDARO MICH.	05-03-2018	12-05-2018	2,047,005.00	2,047,005.00	2,047,005.00	2,047,005.00	2,047,005.00	2,047,005.00	124288[proyecto_PROCISO], 124288[proyecto_NICOD], 124288[proyecto_FN]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC180401460115	Proyecto de inversión	933,248.74	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933248.74, modificado:933248.74)	CONSTRUCCION DE AMBULATORIO PATRONAL A UN COLONIA DE LA CANTERA - 400737	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO MICHOCAN	404737	S	98	97	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:560.00]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:4, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	15-11-2018	29-12-2018	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]	146111[proyecto_PROCISO], 146111[proyecto_NICOD], 146111[proyecto_FN]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401461767	Proyecto de inversión	195,400.40	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195400.40, modificado:145399.53)	REALIZACION DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS - 400736	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO MICHOCAN	400736	S	15	15	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.00]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:4, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	15-11-2018	15-12-2018	145,399.53	145,399.53	145,399.53	145,399.53	145,399.53	145,399.53	146112[proyecto_PROCISO], 146112[proyecto_NICOD], 146112[proyecto_FN]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC18380201104506	Proyecto de inversión	2,991,115.80	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2991115.80, modificado:2991115.80)	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Calle Independencia Barrio San Mateo - 32170	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Y MARCOS RESIDIOS SANJUAN DE LA DE CV	32170	N	0	0	88	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	27-02-2018	30-04-2018	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	124287[proyecto_FN], 124287[proyecto_NICOD], 124287[proyecto_PROCISO]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC1717020087434	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:492487.97)	Construcción De Cancha Multiusos A Un Ciudad Del Campo Deportivo De Fútbol, En La Comunidad De La Cantera, Municipio De Tangamandaro, Mich. - 479000	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	479000	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102323[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC1717020087435	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:492487.97)	Construcción De Techado, De Andarón Y Herreramiento De Cocina En El Centro De Salud De Taracoato, Municipio De Tangamandaro, Mich. Ubicado En Calle Cuadrantes, Entre Priv. Jardines Y La Salud - 479860	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	479860	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102323[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC171702009076	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:494287.97)	Construcción De Techado De Estación Médica En Calle De Uso Múltiple, Ubicada En Calle Barrios Entre Liberos Cardenas Y Calle 1/9 Del Paso Del Molino, Municipio De Tangamandaro, Mich. - 479994	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	479994	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102487[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC171702008907	Proyecto de inversión	250,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:246145.4)	Construcción De Techado De Estación Médica, Y Cubierta De Láminas, En La Prom. José Ma. Morelos Y Pavón, Ubicada En Calle 1/9 En Entrejos Con Carretera Cuadrantes Y Reyes En La Comunidad De Quereguarán, Municipio De Tangamandaro, Mich. - 479988	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	479988	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102488[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC1717020091545	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:494287.97)	Construcción De Cancha De Fútbol Con Piso De Párvulo Natural En La Unidad Deportiva Municipal De Tangamandaro, Mich. - 321688	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	321688	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102348[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC171702009205	Proyecto de inversión	250,000.00	[F] (Línea_recurso:2017_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:243096.3)	Construcción De Párvulo Cubo En El Prom. Párvulo 1 del Centro, C/06 1680000, Frente A La Cancha Los Aguajales, En Taracoato, Municipio De Tangamandaro, Mich. - 479266	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO	479266	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-01-2017	31-12-2017	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]	102479[proyecto_NICOD]	Cancelado	Cancelación	validado	
2019	1	MIC0016010611388	Asesoría	41,000.00	[F] (Línea_recurso:2016_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.00, modificado:41000.00)	13951 Subcontratación De Servicios Con Terreno - 13954	16	Michoacán de Oaxaca	84	Tangamandaro	sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	PUNTI INGENIERIA SA DE CV	13954	N	0	0	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:84, localidad:6, direccion:BOULEVARD DEL DR. JUAN CORDERO LA CANTERA, 39913 LA CANTERA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	08-03-2016	15-05-2016	-	-	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta]: [unidad_medida:Otro, avance:0.0]	176810[proyecto_NICOD]	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC00180201102274	Proyecto de inversión	67,919.69	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67919.69, modificado:67919.69)	Construcción De Puente Para Cruce De Agua Potable En La Comunidad Del Nuevo Sur - 115641	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO	115641	N	0	0	46	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA SA DE GUERRA, 97774 EL NUEVO SAJAL DE GUERRA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-08-2018	15-08-2018	67,919.69	67,919.69	67,919.69	67,919.69	67,919.69	67,919.69	1244055[proyecto_NICOD], 1244055[proyecto_FN], 1244055[proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC00180201102400	Proyecto de inversión	822,327.29	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822327.29, modificado:822820.99)	Introducción De Red De Drenaje En La Comunidad De Banamata - 115602	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO	115602	N	0	0	38	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA VISTA, 51916 BUENA VISTA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	01-10-2018	31-10-2018	822,820.99	822,820.99	822,820.99	822,820.99	822,820.99	822,820.99	124407[proyecto_NICOD], 124407[proyecto_FN], 124407[proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC00180201102493	Proyecto de inversión	52,285.24	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52285.24, modificado:52825.24)	Construcción De Puente En Camino Que Conecta A La Comunidad De Tlaxuca A Valle De Guadalupe - 115661	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO	115661	N	0	0	66	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA TLAXUCA, 9794 TLAXUCA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	13-08-2018	30-08-2018	52,285.24	52,285.24	52,285.24	52,285.24	52,285.24	52,285.24	124487[proyecto_NICOD], 124487[proyecto_FN], 124487[proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado	avances			
2019	1	MIC00180201102492	Proyecto de inversión	332,688.91	[F] (Línea_recurso:2018_ramo:15_modalidad:1_prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332688.91, modificado:32688.91)	Construcción De Saneamiento En Escuela Primaria De Tlaxuca - 126237	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangamandaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDARO	126237	N	0	0	1158	[meta]: [unidad_medida:Otro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[geo]: [geo_municipio:85, localidad:6, direccion:CALLE MANTRES DE OLIVERA INTERIOR SN RANCHERIA TLAXUCA, 9794 TLAXUCA, TANGAMANDARO MICHOCAN DE OAXACA	07-05-2018	29-06-2018	332,688.91	332,688.91	332,688.91	332,688.91	332,688.91	332,688.91	124487[proyecto_NICOD], 124487[proyecto_FN], 124487[proyecto_PROCISO]	Terminado	Validado	avances			

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO CICLO DEL RECURSO (PROGRAMAS/PROYECTOS/PLANTAS/OTROS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	1	MIC00180201102493	Proyecto de Inversión	1,316,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 1316000.00, modificado: 1316000.00)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BENTON JUAZEL EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA 102493	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	102494	0	0	0	218	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle BENTON JUAZEL INTERIOR SN BANDERERA FRANCISCO J. MUJICA LA GUARACHA), TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE SANTA CARMEN Y CALLE YENUSIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HENDAGO LA CALLE BENTON JUAZEL, lon: -102.1649623, lat: 19.3129993]	20-02-2018	30-03-2018	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00	1,316,000.00	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DSE AGUSTIN MATA MUÑOZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 1316000.00, importe_modificado: 1316000.00]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1340874/proyecto_NICD0, 1240874/proyecto_FIN, 1240874/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102494	Proyecto de Inversión	179,012.04	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 179012.04, modificado: 179012.04)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL HENDAGO EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO J. MUJICA 102508	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	102508	N	0	0	138	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle MIGUEL HENDAGO INTERIOR SN BANDERERA FRANCISCO J. MUJICA LA GUARACHA), 5972 FRANCISCO J. MUJICA LA GUARACHA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE SANTA CARMEN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENTON JUAZEL LA CALLE MIGUEL HENDAGO EL, lon: -102.1621897, lat: 19.3112115]	28-03-2018	30-03-2018	179,012.39	179,012.39	179,012.39	179,012.39	179,012.39	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: RAMON MELLADO GUTIERREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 179012.39, importe_modificado: 179012.39]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1340875/proyecto_PROCESO, 1240875/proyecto_FIN, 1240875/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102504	Proyecto de Inversión	1,462,828.45	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 1462828.45, modificado: 1462833.57)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE TANGANCICUARO EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE GUADALUPE 102508	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	103008	N	0	0	655	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle PASADIZO ENTRE INTERIOR SN BANDERERA VALLE DE GUADALUPE, 59763 VALLE DE GUADALUPE, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE COLECTIVO ESCOBAR Y CALLE MIGUEL HENDAGO, CALLE SIN NOMBRE LA CALLE INDETERMINADA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE GUADALUPE, lon: -102.1300774, lat: 19.3105203]	17-07-2018	15-08-2018	1,460,633.57	1,460,633.57	1,460,633.57	1,460,633.57	1,460,633.57	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: RODOLFO GONZALEZ VALDES, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 1462833.57, importe_modificado: 1462833.57]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1240885/proyecto_NICD0, 1451809/proyecto_FIN, 1240885/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102505	Proyecto de Inversión	165,220.19	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 165220.19, modificado: 165220.19)]	IDENTIFICACION DE LA PASADIZO EN VALLE DE GUADALUPE 103747	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	103747	N	0	0	322	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle EFRAJICO ANAYA ESCOBAR INTERIOR SN BANDERERA VALLE DE GUADALUPE, 59763 VALLE DE GUADALUPE, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE COLECTIVO ESCOBAR Y CALLE MIGUEL HENDAGO, CALLE SIN NOMBRE PLAZA DELTA UBICADA EN LA CALLE EFRAJICO ANAYA ESCOBAR ENTRE, lon: -102.1281325, lat: 19.3077289)]	17-04-2018	27-04-2018	165,220.19	165,220.19	165,220.19	165,220.19	165,220.19	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: JORGE VALDEZ HANZHEZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 165220.19, importe_modificado: 165220.19]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1240886/proyecto_FIN, 1240886/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180401405189	Proyecto de Inversión	1,942,434.12	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 1042434.12, modificado: 847434.12)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE CUATRO EN LA COMUNIDAD DE PATAYAMAN - 882427	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	882427	S	226	202	0	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle VEINTE CUATRO INTERIOR SN BANDERERA PATAYAMAN, 6000 PATAYAMAN (PATAYAMAN), TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE BENTON Y CALLE FRANCISCO HANZHEZ, LA CALLE VEINTE CUATRO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JUAZEL, lon: -102.2292954, lat: 19.3842781)]	24-08-2018	28-09-2018	847,434.12	847,434.12	847,434.12	847,434.12	847,434.12	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: FRANCISCO VALDEZ HANZHEZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 847434.12, importe_modificado: 847434.12)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1451810/proyecto_NICD0, 1451810/proyecto_FIN, 1451810/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102498	Proyecto de Inversión	89,950.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 89950.00, modificado: 89950.00)]	CONSTRUCCION DE CORRA PERMANENTE EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ANAYEA - 99872	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	99872	N	0	0	314	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle PASADIZO ENTRE INTERIOR SN BANDERERA ANAYEA, 59774 ANAYEA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HENDAGO Y CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ, UBICADA EN LA CALLE BENTON JUAZEL ENTRE MIGUEL HENDAGO Y LAZARO CARDENAS, lon: -102.1598192, lat: 19.3187977)]	15-05-2018	15-06-2018	89,950.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DSE AGUSTIN MATA MUÑOZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 89950.00, importe_modificado: 89950.00]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1240879/proyecto_FIN, 1240879/proyecto_PROCESO, 1240879/proyecto_NICD0	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102499	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 300000.00, modificado: 300000.00)]	ACCIONES DE VIVIENDA - 99930	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	99930	N	0	0	600	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle MIGUEL HENDAGO INTERIOR SN BANDERERA PATAYAMAN, 59776 PATAYAMAN (PATAYAMAN), TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN Y CALLE ALEJENDE, CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO DE SAN CALLES, lon: -102.2397747, lat: 19.4054453)]	17-07-2018	31-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DSE AGUSTIN MATA MUÑOZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 300000.00, importe_modificado: 300000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1240878/proyecto_PROCESO, 1240878/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2019	1	MIC180401412324	Proyecto de Inversión	166,292.31	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 166292.31, modificado: 166878.26)]	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EIDA - 10860	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	320060	S	14	12	0	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CAMINO NUEVA PARCELAS INTERIOR DOMICILIO CONDORCOLOMBA TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 CONDORCOLOMBA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE LA UNIDAD 1, lon: -102.2334872, lat: 19.87519384)]	08-03-2018	15-03-2018	165,878.26	165,878.26	165,878.26	165,878.26	165,878.26	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: JORGE VALDEZ HANZHEZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 166292.31, importe_modificado: 166878.26)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1412324/proyecto_NICD0, 1412324/proyecto_PROCESO, 1412324/proyecto_FIN	Terminado	Validado
2019	1	MIC00180201102502	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 1500000.00, modificado: 1500000.00)]	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN LA COMUNIDAD DE SAN DE GUAMAN - 102339	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO	102339	N	0	0	471	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CAMINO NUEVA PARCELAS INTERIOR SN BANDERERA SALZ DE GUZMAN, 59774 SALZ DE GUZMAN, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y BRINCHA SIN NOMBRE, BRINCHA SIN NOMBRE SA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA EN EL C, lon: -102.2624384, lat: 19.8899713)]	02-07-2018	28-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DOMINGO SILVA RAMIREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 1500000.00, importe_modificado: 1500000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	1240883/proyecto_NICD0, 1240883/proyecto_FIN, 1240883/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado
2019	1	MIC180401409075	Proyecto de Inversión	1,050,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-8, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 1050000.00, modificado: 1050000.00)]	REHABILITACION EN EL PLANTEL EN EL CECTEM PLANTEL TANGANCICUARO	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFDEM	8074604	N	0	0	513	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CONTRIBUCION DE 1917 311, Centro 59750 Tangancicuaro de Arista, Mich., Mexico, lon: -102.2005682, lat: 19.8899700)]	26-12-2018	25-03-2019	1,050,000.00	1,044,320.81	666,507.46	666,507.46	666,507.46	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DOMINGO SILVA RAMIREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 1050000.00, importe_modificado: 1050000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 1.0)]	En Ejecución	Validado	
2019	1	MIC001801286399	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-1, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 300000.00, modificado: 300000.00)]	REHABILITACION DEL CAMINO LOS LINDOS SALZ DE GUZMAN - 229990	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS	229990	N	0	0	582	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CAMINO TRAMO DHOZ - DHOZ MANDEIN ORECHOLÓMITRO + 200 PUEBLO SALZ DE GUZMAN, 59774 SALZ DE GUZMAN, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y BRINCHA SIN NOMBRE, BRINCHA SIN NOMBRE SA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA EN EL C, lon: -102.2624384, lat: 19.8899713)]	04-07-2018	31-12-2018	300,000.00	300,000.00	299,091.71	299,091.71	299,091.71	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DOMINGO SILVA RAMIREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 300000.00, importe_modificado: 300000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 200.0)]	1286399/proyecto_PROCESO, 1286399/proyecto_FIN, 1286399/proyecto_NICD0	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC180401286401	Proyecto de Inversión	150,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-1, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 150000.00, modificado: 150000.00)]	REHABILITACION DEL CAMINO E C TANGANCICUARO GRU. DAMASO CARDENAS LOS MARTINES DE ANTOYCHA - 230058	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS	230058	N	0	0	1568	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CAMINO TRAMO DHOZ - DHOZ MANDEIN ORECHOLÓMITRO + 400 PUEBLO TANGANCICUARO DE ARISTA CENTRO, 59750 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y BRINCHA SIN NOMBRE, BRINCHA SIN NOMBRE SA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA EN EL C, lon: -102.2294745, lat: 19.87519384)]	04-07-2018	31-12-2018	150,000.00	150,000.00	98,994.09	98,994.09	98,994.09	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DOMINGO SILVA RAMIREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 150000.00, importe_modificado: 150000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 200.0)]	1286401/proyecto_PROCESO, 1286401/proyecto_FIN, 1286401/proyecto_NICD0	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC180401286403	Proyecto de Inversión	350,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2018, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-3, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 350000.00, modificado: 350000.00)]	REHABILITACION DEL CAMINO TANGANCICUARO GRU. DAMASO CARDENAS TRAMO AGUADOS - 230137	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	JUNTA DE CAMINOS	230137	N	0	0	649	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle CAMINO TRAMO DHOZ - DHOZ MANDEIN ORECHOLÓMITRO + 400 PUEBLO GENERAL DAMASO CARDENAS (PARADO), 59774 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y BRINCHA SIN NOMBRE, BRINCHA SIN NOMBRE SA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA EN EL C, lon: -102.2794147, lat: 19.87519384)]	04-07-2018	31-12-2018	350,000.00	350,000.00	313,429.92	313,429.92	313,429.92	[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2018/09/004/F), contratista: DOMINGO SILVA RAMIREZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 350000.00, importe_modificado: 350000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 600.0)]	1286403/proyecto_NICD0, 1286403/proyecto_FIN, 1286403/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC001801507227	Proyecto de Inversión	950,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 950000.00, modificado: 950000.00)]	CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN LA ESCUELA VEINTE CUATRO EN LA COLONIA LOMA LINDA - 11070	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	11070	S	103	95	0	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle TRENDA M. REGALADO INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 59759 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y CALLE RICARDO FLORES BARRON, CALLE FRANCISCO J. MUJICA LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -102.2177734, lat: 19.3890920)]	31-05-2019	31-12-2019						[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2019/01/001/F), contratista: DSE AGUSTIN MATA MUÑOZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 950000.00, importe_modificado: 950000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 0.0)]	1507227/proyecto_NICD0	En Ejecución	Validado
2019	1	MIC001801507281	Proyecto de Inversión	650,000.00	[FE: (ciclo_recurso_2019, ramo_33, modalidad_L, prog_gm-4, hpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIENTOS), monto: 650000.00, modificado: 650000.00)]	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA TERNERA EN LA CABEZERA MUNICIPAL DE TANGANCICUARO - 11188	16	Michoacán de Oaxaca	85	Tangancicuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TANGANCICUARO	11188	S	7841	7217	0	[meta: (unidad_medida Otros, meta: 6.0, meta_modificada: 1.0)]	1	[geo: (sw_municipio_85, localidad_85, seccion_calle TRENDA M. REGALADO INTERIOR SN COLONIA TERNERA, 59763 TANGANCICUARO DE ARISTA, TANGANCICUARO MICHOACÁN DE OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MATA MUÑOZ Y CALLE RICARDO FLORES BARRON, CALLE FRANCISCO J. MUJICA LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -102.2102075, lat: 19.38962392)]	31-05-2019	31-12-2019						[meta: (Ejgs_altra Otros, numero_contrato AYTT07TANGANCICUARO 2019/01/001/F), contratista: DSE AGUSTIN MATA MUÑOZ, comprobante: AYUNTAMIENTO, monto: 650000.00, importe_modificado: 650000.00)]	[meta: (unidad_medida Otros, avance: 0.0)]	1507281/proyecto_NICD0	En Ejecución	Validado

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE FINANCIAMIENTO	CICLO DEL RECURSO (MAYOR/MENOR/COMPARTADO)	FECHA DE INICIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD BENEFICARIA	EL MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	1	MIC171020083792	Proyecto de inversión	173,696.79	[FE: [ciclo_recurso_2017, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:173696.79, modificado:173696.79]	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAGE SANTIAGO EN COLONIA VILLAS DE MARCO EN TAMPACAN - 49373	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DE TAMPACAN MOCHACAN	49373	N	0	0	0	300	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300, meta_modificada:200]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300, meta_modificada:200]	[FE: [ciclo_recurso_2017, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:173696.79, modificado:173696.79]	16-03-2017	16-03-2017	140,239.10	140,239.10	140,239.10	140,239.10	140,239.10	[FE: [ciclo_recurso_2017, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:173696.79, modificado:173696.79]	[FE: [ciclo_recurso_2017, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:173696.79, modificado:173696.79]	072830 (proyecto_NICD), 072830 (proyecto_PROCESO), 072830 (proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MIC190101507836	Proyecto de inversión	16,554.96	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16554.96, modificado:16554.96]	AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA EN LA AVENIDA REVOLUCION ESCUOLA CAMARONA EN BARRIO ALTO - 12474	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Urbanización	Urbanización	Urbanización	H AYUTAMIENTO DE TAMPACAN MOCHACAN	12474	S	80	120	0	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:120, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:120, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16554.96, modificado:16554.96]	03-03-2019	30-04-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16554.96, modificado:16554.96]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:16554.96, modificado:16554.96]	1507836 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101508055	Proyecto de inversión	149,259.10	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:149259.1, modificado:149259.1]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUMAL EN LA AVENIDA REVOLUCION ESCUOLA CAMARONA EN BARRIO ALTO - 12959	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DE TAMPACAN MOCHACAN	12959	S	130	120	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:149259.1, modificado:149259.1]	01-03-2019	29-03-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:149259.1, modificado:149259.1]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:149259.1, modificado:149259.1]	1580505 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101508063	Proyecto de inversión	430,692.67	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:430692.67, modificado:430692.67]	CONSTRUCCION DE ANDAMADOR CON ADQUISICION DE LA ACCESION A PARQUE RECREATIVO EL LLANTO - 13588	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	Transporte y vialidad	Transporte y vialidad	Transporte y vialidad	H AYUTAMIENTO DE TAMPACAN MOCHACAN	13588	S	2500	3500	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500, meta_modificada:3000]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500, meta_modificada:3000]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:430692.67, modificado:430692.67]	03-02-2019	30-04-2019	430,692.67	430,692.67	430,692.67	430,692.67	430,692.67	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:430692.67, modificado:430692.67]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:430692.67, modificado:430692.67]	1582626 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC190101508310	Proyecto de inversión	5,818,816.27	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5818816.27, modificado:5818816.27]	REFORMADO DE VIVIENDA TECHO FIRME - 13752	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Vivienda	Vivienda	Vivienda	H AYUTAMIENTO DE TAMPACAN MOCHACAN	13752	S	1250	1246	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246, meta_modificada:684.00]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246, meta_modificada:684.00]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5818816.27, modificado:5818816.27]	01-01-2019	31-05-2019	-	-	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5818816.27, modificado:5818816.27]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:5818816.27, modificado:5818816.27]	1588130 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401487400	Proyecto de inversión	1,012,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1012000.00, modificado:1012000.00]	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 8.00 MTS Y BANIA PERIMETRAL MODULAR PARA AULA DE MEDIOS EN LA ESC. TIC. SEC. NO. 012	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	IFDEM	CEN18541	N	0	0	140	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1012000.00, modificado:1012000.00]	26-12-2018	24-01-2019	-	909,227.06	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1012000.00, modificado:1012000.00]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1012000.00, modificado:1012000.00]	1583209 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401493663	Proyecto de inversión	1,541,540.94	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1541540.94, modificado:1541540.94]	CONSTRUCCION DEL PLANTA Y CONSTRUCCION DE CIEGO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	16	Miichuacan de Oaxaca	87	Tampacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	IFDEM	80F0900	N	0	0	66	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1541540.94, modificado:1541540.94]	20-11-2018	11-01-2019	1,541,540.94	1,541,540.94	1,445,329.07	1,445,329.07	1,445,329.07	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1541540.94, modificado:1541540.94]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1541540.94, modificado:1541540.94]	1583880 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC001801102234	Proyecto de inversión	412,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:412000.0, modificado:412000.0]	CONSTRUCCION DE TECHAMBERO EN EL JARDIN DE NIÑOS - 12308	16	Tlaxiamburo	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	AYUTAMIENTO DE TAMPACAN	12308	N	0	0	235	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:412000.0, modificado:412000.0]	01-06-2018	01-10-2018	411,667.33	411,667.33	411,667.33	411,667.33	411,667.33	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:412000.0, modificado:412000.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:412000.0, modificado:412000.0]	1240575 (proyecto_FIN), 1240575 (proyecto_NICD), 1240575 (proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180201102296	Proyecto de inversión	554,500.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:554500.0, modificado:554500.0]	CONSTRUCCION DE TECHAMBERO EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12920	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	AYUTAMIENTO DE TAMPACAN	12920	N	0	0	278	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:554500.0, modificado:554500.0]	01-06-2018	01-10-2018	553,949.50	553,949.50	553,949.50	553,949.50	553,949.50	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:554500.0, modificado:554500.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:554500.0, modificado:554500.0]	1240575 (proyecto_NICD), 1240575 (proyecto_PROCESO), 1240575 (proyecto_FIN)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC180101059192	Proyecto de inversión	587,900.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:587900.0, modificado:587900.0]	CONSTRUCCION DE TECHAMBERO EN LA ESCUELA PRIMARIA - 12655	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	AYUTAMIENTO DE TAMPACAN	12655	N	0	0	1200	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:587900.0, modificado:587900.0]	01-06-2018	01-10-2018	587,555.45	587,555.45	587,555.45	587,555.45	587,555.45	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:587900.0, modificado:587900.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:587900.0, modificado:587900.0]	1196103 (proyecto_NICD), 1196103 (proyecto_FIN), 1196103 (proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MIC190101500715	Proyecto de inversión	545,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:545000.0, modificado:545000.0]	CONSTRUCCION DE TECHAMBERO EN EL JARDIN DE NIÑOS - 1074	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	AYUTAMIENTO DE TAMPACAN	9074	S	9028	2961	0	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:545000.0, modificado:545000.0]	25-02-2019	05-05-2019	512,233.86	512,233.86	512,233.86	512,233.86	512,233.86	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:545000.0, modificado:545000.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:545000.0, modificado:545000.0]	1580715 (proyecto_NICD), 1580715 (proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401491413	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1200000.0, modificado:1200000.0]	CONSTRUCCION DE 2 ALAS 2.5 E.E. CAJUTU EN SU AV. ACTA Y BANIA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NIM 142	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	IFDEM	CEN18946	N	0	0	465	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1200000.0, modificado:1200000.0]	03-09-2018	01-11-2018	810,489.55	1,153,842.43	810,489.55	810,489.55	810,489.55	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1200000.0, modificado:1200000.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1200000.0, modificado:1200000.0]	1583950 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401491818	Proyecto de inversión	849,750.00	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:849750.0, modificado:849750.0]	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE 8.00 MTS Y BANIA PERIMETRAL EN LA ESC. TIC. SEC. NO. 012	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	IFDEM	CEN18946	N	0	0	56	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:849750.0, modificado:849750.0]	26-11-2018	24-01-2019	-	757,395.15	-	-	-	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:849750.0, modificado:849750.0]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:849750.0, modificado:849750.0]	1583950 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401495875	Proyecto de inversión	2,431,296.35	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2431296.35, modificado:2431296.35]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. PRIM. ROSA ROSA VIVAN LOS NIÑOS	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Seguridad	Seguridad	Seguridad	IFDEM	80F1114	N	0	0	88	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2431296.35, modificado:2431296.35]	09-10-2018	18-12-2018	2,431,296.35	2,426,997.92	1,907,422.36	1,907,422.36	1,907,422.36	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2431296.35, modificado:2431296.35]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2431296.35, modificado:2431296.35]	1583950 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401495879	Proyecto de inversión	2,499,998.41	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2499998.41, modificado:2499998.41]	REHABILITACION DEL PLANTEL EN LA ESC. TV SEC. ROSA ROSA VIVAN LOS NIÑOS	16	Miichuacan de Oaxaca	88	Tlaxiamburo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Educación	Educación	IFDEM	80F1115	N	0	0	121	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100, meta_modificada:100]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2499998.41, modificado:2499998.41]	08-11-2018	12-12-2018	2,499,998.41	2,496,572.25	1,848,441.39	1,848,441.39	1,848,441.39	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2499998.41, modificado:2499998.41]	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2499998.41, modificado:2499998.41]	1583950 (proyecto_NICD)	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MIC180401495884	Proyecto de inversión	820,373.77	[FE: [ciclo_recurso_2018, anno_13, modalidad_pgm_gm_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:820373.77, modificado:820373.77]	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	16	Miichuacan																														