

Total: 4

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MIC15150200514125	Construcción Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0- 515078 000 Al Km 3-609		Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	100.00	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523366	Construcción Del Camino E.C.(Pomacuarán-Nurio)- Arato Del Km 0-000 Al Km 2- 810	513003	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,802	\$15,952,802	\$15,952,802	100.00	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523579	Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuarán-Nurio)- Arato Del Km 0-000 Al Km 2- 810 (G.I. Fise)	516787	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$299,282	\$299,282	\$299,282	62.53	\$0	Kilómetro	5,034	0.00	22.34	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200524484	Supervisión Del Camino: El Platanal-El Varal, Del Km 0- 516788 000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)		Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$417,566	\$417,566	\$417,566	61.33	\$0	Kilómetro	3,438	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.