

Total: 109

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MIC11150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuto-San Antonio Villalongin, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongin	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,244,731	\$7,244,731	\$7,244,731	91.30	\$0	Kilómetro	117,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC11150400613855	Mantenimiento Del Camino: Tiripetio-Carácuaru-Eréndira, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152-000	101535	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiripetio	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$5,887,305	\$5,887,305	\$5,887,305	80.60	\$0	Kilómetro	684,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100113066	Reconstrucción Del Camino Maravatio-Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000	105738	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Las Palomas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS JC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	100.00	\$0	Kilómetro	70,170	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2 160	304334	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$4,389,146	\$4,389,146	\$4,389,146	54.52	\$0	Kilómetro	14,366	100.00	40.10	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-El Saltillo) - El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060	304335	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,144,670	\$2,144,670	\$2,144,670	57.19	\$0	Kilómetro	14,366	0.00	30.20	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278150	Rehabilitación Del Camino De Capuan-Cupaniillo Del 0 000 Al 6 000	304325	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$366,324	\$366,324	\$366,324	30.53	\$0	Kilómetro	32,757	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400280101	Rehabilitación Del Camino Tafetán-Platanillo Del Km 3.000 Al 33.000	304326	Michoacán de Ocampo	Tzitzió	Tzitzió	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Junta de Caminos)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,910,002	\$5,910,002	\$5,910,002	98.50	\$0	Kilómetro	9,394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13160100634980	Rehabilitación Del Camino: E.C. (Cuizaco-Puruandiro)- Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-800	304339	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso Morelos (La Estancia)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$2,948,262	\$2,948,262	\$2,948,262	44.66	\$0	Kilómetro	10,914	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300387182	Construcción Del Puente Álvaro Obregón, Ubicado En El Camino: Álvaro Obregón-Indaparapeo	401506	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,720,467	\$4,720,467	\$4,720,467	59.01	\$0	Metros Cuadrados	8,569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300391099	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino: Tiripetio-Carácuaru-Eréndira Del Km 30 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000.	401505	Michoacán de Ocampo	Carácuaru	Carácuaru de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$5,577,169	\$5,577,169	\$5,577,169	89.23	\$0	Metros Cuadrados	29,977	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394521	Conservación Del Camino San Sebastián-La Pitaya Del Km 0 Mas 000 Al 3 Mas 000	401494	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	San Sebastián	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	\$3,592,749	\$3,592,749	\$3,592,749	61.08	\$0	Kilómetro	5,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC14140300394694	Reconstrucción Del Puente Churumuco, Ubicado En El Camino:Huetamo-Churumuco.	401501	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	93.04	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394983	Reconstrucción En Tramos Aislados Del Camino:Zicuirán-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	401504	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA.CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	98.79	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300395784	Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014)	400956	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$793,748	\$793,748	\$793,748	\$793,748	\$31,819	\$31,819	\$31,819	4.01	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	4.01	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:	
MIC14140300398722	Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014)	400958	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC14140300403079	Construcción Del Carril De Desaceleración En La Carretera Morelia-Salamanca.	401503	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$570,249	\$570,249	\$570,249	51.84	\$0	Metros Cuadrados	597,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300403200	Reconstrucción De Puente El Orejón Dos Del Camino Parácuaro-Buenos Aires-Antunes De 15 Metros	400940	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Parácuaro	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,431,373	\$3,431,373	\$3,431,373	\$3,431,373	\$2,483,051	\$2,483,051	\$2,483,051	72.36	\$0	Metros Cuadrados	3,932	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO JURIDICO / Registro:

Total: 109

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC14140300403219	Carretera Purepero Dos Estrellas De Jimenez Parte Alta Y Dos Estrellas Parte Baja Del Km 2 Mas 200 Al Km. 5 Mas 880.	400941	Michoacán de Ocampo	Purépero	Des Estrellas de Jiménez	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$1,223,306	\$1,223,306	\$1,223,306	29.03	\$0	Kilómetro	7,500	0.00	25.00	Financiera: / Física: EN PROCESO JURIDICO / Registro:
MIC14140300403228	Rehabilitación Del Mercado Jesús Vallejo-Sámano De Queréndaro.	400946	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Queréndaro	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,764,706	\$11,764,706	\$11,764,706	\$11,764,706	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,105	0.00	50.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
MIC14140300403337	Construcción De Camino Tumbiscatio-Playitas Tercera Etapa Del Km 12 Mas 000 Al Km 15 Mas 000.	401493	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Las Playitas	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$7,227,989	\$7,227,989	\$7,227,989	73.73	\$0	Kilómetro	3,249	0.00	80.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC14140300403346	Reconstrucción De Tramos Aislados Del Camino El Temascal-Tzitzio-El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 95 Mas 000.	401502	Michoacán de Ocampo	Tzitzio	Tzitzio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA.CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,238,917	\$9,238,917	\$9,238,917	92.39	\$0	Metros Cuadrados	9,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150300568664	Albergue Para Familiares De Enfermos Internados En Los Hospitales Generales De Morelia	400947	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2014	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$3,726,141	\$3,726,141	\$3,726,141	38.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: SUSPENDIDA / Registro:
MIC15150200508696	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Zitácuaro-Tuzantla)-Tamata- El Olivo	515099	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tamata	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$18,283,194	\$18,283,194	\$18,283,194	61.86	\$0	Kilómetro	4,950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo-Huajumbaro) Del Km 0-000 Al Km 0-806	515734	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sauz)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$1,068,408	\$1,068,408	\$1,068,408	28.57	\$0	Kilómetro	1,714	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522153	Construcción Del Camino: La Joya Quires Del Km 0-000 Al Km 1-724	515735	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$7,497,470	\$7,497,470	\$7,497,470	88.74	\$0	Kilómetro	87,641	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300562273	Conservación Del Camino: San Felipe - Angangueo - Las Papas - Tlalipujabua, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300	518993	Michoacán de Ocampo	Angangueo			Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$874,439	\$874,439	\$874,439	36.80	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005852498	Conservación Del Camino: E.C.(Puruándiro - Zináparo) - Pastor Ortiz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000	518989	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verduzco			Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$7,177	\$7,177	\$7,177	0.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.21	Financiera: / Física: En Proceso / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zitácuaro-Churumuco)-Loma Del Guayacán	515738	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$15,398,701	\$15,398,701	\$15,398,701	80.05	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro- Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitiro	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$14,760,986	\$14,760,986	\$14,760,986	67.46	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	74.86	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585585	Construcción Del Puente Cuiria Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomaró-Cuiria, De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aquila	Cuiria (La Changunguera de Cárdenas)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$173,577	\$173,577	\$173,577	0.46	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300585586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$1,151,967	\$1,151,967	\$1,151,967	6.50	\$0	Kilómetro	12,502	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589872	Pavimentación De La Calle Ignacio López Rayón En La Colonia 22 De Octubre (Se Ubica Zona Escolar N° 076)	519143	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$963,884	\$963,884	\$963,884	\$963,884	\$285,735	\$285,735	\$285,735	29.64	\$0	Metros Cuadrados	1,536	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400589885	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Esq: Álvaro Obregón En La Colonia Independencia	519142	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,769,783	\$1,769,783	\$1,769,783	91.80	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400589894	Construcción De Dos Aulas De 2.5. E.E. Estructura U-le En El Cobach (Pg 2014)	519173	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,008,433	\$1,008,433	\$1,008,433	98.18	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:

Total: 109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MIC15150400589903	Construcción De Un Aula Adosada De 2 E.R. En El Casco-Censad 31 (16ms0031s)	519174	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$466,016	\$466,016	\$466,016	\$466,016	\$283,355	\$283,355	\$283,355	60.80	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	90.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400589908	Acceso Al Colegio De Bachilleres No. 84 De Carapan, Calle Vasco De Quiroga	519113	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Carapan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,885,000	\$4,885,000	\$4,885,000	99.51	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400589916	Construcción De Un Aula De 3 E.R. Estru. U-1c Y Plaza Cívica En El Cobach No. 84	519214	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Carapan	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$608,217	\$608,217	\$608,217	\$608,217	\$603,495	\$603,495	\$603,495	99.22	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400589942	Pavimentación Con Huellas De Concreto Y Empeñado Abogado En Calle Principal De La Localidad De El Timbiriche	519144	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$965,604	\$965,604	\$965,604	\$965,604	\$955,694	\$955,694	\$955,694	98.97	\$0	Metros Cuadrados	882	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400589962	11 Millar Para Fiscalización	519245	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$57,508	\$57,508	\$57,508	\$57,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	10	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400589978	11 Millar Para Fiscalización	519176	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,326	\$39,326	\$39,326	\$39,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590044	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregión 2015)	519111	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	scop	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590122	Segunda Etapa De La Terminación De La Carretera Erongaricuaro - Pichátaro (Tramo Uricho - Pichátaro)	518982	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	San Francisco Uricho	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,481,956	\$2,481,956	\$2,481,956	84.27	\$0	Kilómetro	6,280	0.00	97.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590177	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Faustino Gómez	519146	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$7,190,128	\$7,190,128	\$7,190,128	53.53	\$0	Metros Cuadrados	23,295	0.00	75.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590184	Apertura De Calle Y Puente Vehicular Sobre Calle Prolongación Allende	519077	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	Huandacareo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$1,908,697	\$1,908,697	\$1,908,697	48.60	\$0	Metros Cuadrados	11,592	0.00	85.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590187	Modernización Del Camino Irimbo - Ocampo - Anaqueo Del Km 0 000 Al Km 2 960	519079	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$27,700,533	\$27,700,533	\$27,700,533	\$27,700,533	\$11,564,954	\$11,564,954	\$11,564,954	41.75	\$0	Metros Cuadrados	5,348	0.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590194	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Servicios Sanitarios Por Sustitución, Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Emiliano Zapata" (16dpr071ix)	519217	Michoacán de Ocampo	Ixtlán	El Limón	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,867,455	\$1,867,455	\$1,867,455	98.99	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590200	Construcción De Pavimento Con Piedra Tipo Porfido Rojo En Av. Lázaro Cárdenas Tramo Octaviana Sánchez Y Vicente Guerrero	519107	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,240,452	\$2,240,452	\$2,240,452	87.77	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590204	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Av. Circunvalación Oriente Y Av. Circunvalación Norte	519259	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,690,363	\$8,690,363	\$8,690,363	\$8,690,363	\$2,606,781	\$2,606,781	\$2,606,781	30.00	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	25.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590207	Pavimentación Con Piedra Tipo Porfido Rojo En Av. Lázaro Cárdenas Tramo De Calle Vicente Guerrero A Calle Constitución	519248	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,887,073	\$5,887,073	\$5,887,073	99.94	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590223	Pavimentación Con Piedra Tipo Porfido Rojo En Calle Aquiles Serdan De La Av. Lázaro Cárdenas A La Calle Emiliano Zapata	519070	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	scop	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,059,894	\$2,059,894	\$2,059,894	87.42	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:

Total: 109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15150400590237	Pavimentación De Piedra De Rio Ahogado En Concreto (Zampeado) En Acotamiento De Zona Federal De Carretera Federal Jiquilpan - Manzanillo En Zona Urbana De Jiquilpan Tramo Glorieta Licensa A Calle Melic	519068	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$897,828	\$897,828	\$897,828	45.72	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590244	Pavimentación De Piedra De Rio Ahogado En Concreto (Zampeado) En Acotamiento De Zona Federal De Carretera Nacional Número 15 En Zona Urbana De Jiquilpan. Tramo De Calle Constitución A Glorieta Licensa	519071	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$973,704	\$973,704	\$973,704	49.59	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Margarita Morán, Primera Etapa	519147	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,925,591	\$2,925,591	\$2,925,591	99.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590261	Construcción De Dos Aulas De 2.5. E.E. En El Cabach (Pg 2014)	519171	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,069,779	\$1,069,779	\$1,069,779	\$1,069,779	\$962,564	\$962,564	\$962,564	89.98	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590310	Construcción De 1 Laboratorio - Taller, Dirección, Botega, Servicios Sanitarios Y Cancha Múltiple En La Escuela Telesecundaria "Telesecundaria 827" (16stv0827v).	519218	Michoacán de Ocampo	Maravatio	La Huerta	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,223,788	\$1,223,788	\$1,223,788	66.69	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590320	Construcción De Una Sala De Lectura En El Cbta 181	519212	Michoacán de Ocampo	Maravatio	Tungareo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$858,239	\$858,239	\$858,239	\$858,239	\$854,637	\$854,637	\$854,637	99.58	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590329	Construcción De La Unidad De Especialidades Médicas De Enfermedades Crónicas (Uneme Ec) Del Hospital De La Mujer.	519066	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$5,890,655	\$5,890,655	\$5,890,655	\$5,890,655	\$1,761,599	\$1,761,599	\$1,761,599	29.90	\$0	Metros Cuadrados	801,564	0.00	25.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590333	Construcción De La Unidad De Especialidades Médicas De Enfermedades Crónicas (Uneme Ec) En El Hospital General "Dr. Miguel Silva" Y Residencias Médicas	519064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$1,854,565	\$1,854,565	\$1,854,565	29.98	\$0	Metros Cuadrados	3,985,667	0.00	30.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590434	Construcción De La Unidad De Especialidades Médicas De Enfermedades Crónicas (Uneme Ec) En El Hospital Infantil "Eva Sámano De López Mateos"	519065	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$3,534,393	\$3,534,393	\$3,534,393	\$3,534,393	\$1,107,116	\$1,107,116	\$1,107,116	31.32	\$0	Metros Cuadrados	398,567	0.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590485	Pavimentación De Calles 5 De Marzo, Calle 15 De Marzo, Calle 21 De Marzo Y Calle 3/N De Marzo, De La Colonia Lago I	519096	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,551	\$1,963,551	\$1,963,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590538	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle 10 Y 15 De Mayo Colonia Unión Popular Solidaria	519098	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$805,162	\$805,162	\$805,162	82.01	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590549	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle José María Anaya En La Colonia Quinceo	519099	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,645	\$2,170,645	\$2,170,645	\$2,170,645	\$1,424,264	\$1,424,264	\$1,424,264	65.61	\$0	Metros Cuadrados	5,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590561	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Juan Terán De La Colonia Ignacio Allende	519087	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$719,158	\$719,158	\$719,158	73.25	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590570	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Laguna Del Tordo, En La Colonia Lago I	519094	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,319,377	\$1,319,377	\$1,319,377	89.59	\$0	Metros Cuadrados	4,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590579	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Los Compadres De Gavilán En La Colonia Ampliación Torreón Nuevo	519093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,594,283	\$1,594,283	\$1,594,283	81.19	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:

Total: 109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15150400590590	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Norte En La Colonia Gertrudis Sánchez	519089	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$784,739	\$784,739	\$784,739	99.91	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590644	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Taimo De La Colonia Ciudad Jardín	519088	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,039,411	\$2,039,411	\$2,039,411	99.44	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590656	Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Camino San Bernabe - Joyitas	519114	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,602,556	\$3,602,556	\$3,602,556	91.74	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590704	Repavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Defensores De Chapultepec En La Colonia Leandro Valle	519091	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,436,216	\$3,436,216	\$3,436,216	\$3,436,216	\$2,823,165	\$2,823,165	\$2,823,165	82.16	\$0	Metros Cuadrados	6,725	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590726	Reposición De Concreto Hidráulico En Calle Acacia Colonia Melchor Ocampo	519092	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$1,912,183	\$1,912,183	\$1,912,183	77.91	\$0	Metros Cuadrados	3,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590765	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada De San Cristóbal Ecatepec, Colonia El Arquito, Tenencia Morelos	519103	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$364,574	\$364,574	\$364,574	46.42	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590833	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Del Pantón En La Comunidad De Tiristarán	519101	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiristarán	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,888	\$490,888	\$490,888	\$490,888	\$484,510	\$484,510	\$484,510	98.70	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590851	Construcción Del E.C. Patzcuaro - Uruapan A La Comunidad De San Miguel Charahuén	518238	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	San Miguel Charahuén	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,835,983	\$8,835,983	\$8,835,983	\$8,835,983	\$6,869,312	\$6,869,312	\$6,869,312	77.74	\$0	Kilómetro	475	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150400590856	Terminación Y Puente Del Camino Purepero - Villa Mendoza	518442	Michoacán de Ocampo	Purépero	Purépero de Echáiz	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$1,367,805	\$1,367,805	\$1,367,805	55.73	\$0	Metros Cuadrados	4,002	0.00	97.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590860	Construcción Del Acceso A Felipe Tzintzún Km 0 000 Al Km 1 542	518718	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Felipe Tzintzún (La Mesa)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,705,882	\$4,705,882	\$4,705,882	\$4,705,882	\$2,780,534	\$2,780,534	\$2,780,534	59.09	\$0	Kilómetro	410	0.00	42.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590875	Construcción De Un Aula De 3 E.P. Estructura U-1c En El Cobach (Pg 2014)	519216	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$579,154	\$579,154	\$579,154	\$579,154	\$572,808	\$572,808	\$572,808	98.90	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590916	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Vicente Guerrero" (16dpr143ep).	519172	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Choritiro	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,254,854	\$1,254,854	\$1,254,854	99.70	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590922	Pavimentación De Calles (Francisco Villa Y Morelos)	519031	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Adolfo Ruiz Cortinez (Cepircho)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,807,326	\$1,807,326	\$1,807,326	92.04	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590928	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero	519032	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,208,996	\$2,208,996	\$2,208,996	\$2,208,996	\$1,848,189	\$1,848,189	\$1,848,189	83.67	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590930	Construcción De 2 Aulas Didácticas, 1 Laboratorio, 1 Taller De Computación, Servicios Sanitarios, Dirección Y Cancha Múltiple En La Escuela Secundaria Técnica "Esc. Sec. Tec. Exp. Int" (16dst0139u).	519219	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	San Antonio Ocampo	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$5,612,977	\$5,612,977	\$5,612,977	\$5,612,977	\$2,843,846	\$2,843,846	\$2,843,846	50.67	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590935	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal (Mariano Jiménez, Venustiano Carranza, Dr. Miguel Silva Y Miguel Hidalgo)	519027	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,811,180	\$4,811,180	\$4,811,180	98.01	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:

Total: 109

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15150400590938	Pavimentación De La Calle María Elene Huerta Zamacona De La Colonia Mártires De Antorcha	519028	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,317,201	\$2,317,201	\$2,317,201	78.67	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590940	Construcción Del Camino Terrenate - Cbta	519063	Michoacán de Ocampo	Taretan	Terrenate	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,854,207	\$7,854,207	\$7,854,207	\$7,854,207	\$5,996,506	\$5,996,506	\$5,996,506	76.35	\$0	Kilómetro	477	0.00	80.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590944	Contrucción De Ira Etapa Del Auditorio Del Colegio De Bachilleres En La Cabecera Municipal	519029	Michoacán de Ocampo	Tuzantla	Tuzantla	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,267,261	\$1,267,261	\$1,267,261	64.54	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590946	Reconstrucción Del Camino E.C. (Hiquilpan - Briseñas) - La Palma	519076	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,887,247	\$1,887,247	\$1,887,247	96.11	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400590949	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles Gardenia Y Jazmin	519082	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Caracha	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,402,167	\$1,402,167	\$1,402,167	75.76	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	75.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590954	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Principal De La Localidad De La Ciénega, Municipio De Ziracuaretiro	519083	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	La Ciénega (Los Maranjos)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$763,759	\$763,759	\$763,759	82.53	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	75.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590972	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle 20 De Noviembre Y 5 De Febrero	519104	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Colonia 25 de Abril	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,190,969	\$1,190,969	\$1,190,969	64.35	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590986	Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Camino A Unidad Deportiva	519072	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Rancho Bonito (Colonia Cristo Rey)	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$475,113	\$475,113	\$475,113	38.50	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590989	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	519084	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	San Andrés Coru	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$994,850	\$994,850	\$994,850	53.75	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	75.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590992	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Hermanos Pérez Silva	519073	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	San Ángel Zurumucapio	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,918,571	\$1,918,571	\$1,918,571	96.59	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590995	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles Luis Donald Colocio, Emigdio Silva Y Nicolás Romero	519074	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Ziracuaretiro	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,252,098	\$2,252,098	\$2,252,098	\$2,252,098	\$1,074,379	\$1,074,379	\$1,074,379	47.71	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	50.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590998	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Principal	519085	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Ziraspén	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$767,970	\$767,970	\$767,970	82.98	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	70.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591000	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	519075	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Ziramicuaro	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,503,501	\$1,503,501	\$1,503,501	81.23	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	82.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591082	11 Millar Para Fiscalización.	519246	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,852	\$16,852	\$16,852	\$16,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591087	11 Millar Para Fiscalización..	519177	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,778	\$86,778	\$86,778	\$86,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591090	Gastos De Administración Y Supervisión De Obras (Fonregion 2015).	519105	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	100.00	\$0	Metros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400591093	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015).	519112	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599488	11 Millar Para Fiscalización,	519384	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,604	\$3,604	\$3,604	\$3,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599503	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2015).	519383	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:

Total: 109

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MIC15150400599604	Pavimentación De Calles En La Colonia Cedros	519382	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,538,568	\$3,538,568	\$3,538,568	\$3,538,568	\$882,054	\$882,054	\$882,054	24.93	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	75.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400602938	Ampliación Del Relleno Sanitario De Zacapu.	202046	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,255	\$9,960,255	\$9,950,295	\$9,950,295	99.90	\$0	Metros Cuadrados	73,455	0.00	100.00	Financiera: El importe de lo ejercido aún no incluye lo correspondiente al 1 al millar. / Física: Proyecto concluido. / Registro: El proyecto está concluido. En espera del comprobante de entero del 1 al millar. Se envía a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604099	Construcción De Ceлда De Disposición Final En El Relleno Sanitario De El Limón De Papatzindán	202095	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,934,734	\$7,031,851	\$7,031,851	\$7,031,851	70.45	\$0	Metros cúbicos	14,274	0.00	50.00	Financiera: El importe pagado aún no incluye lo correspondiente al 1 al millar. / Física: / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604153	Ampliación Del Relleno Sanitario De Ziracuaretiro.	202505	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,950,296	\$9,950,296	99.90	\$0	Metros cúbicos	42,742	0.00	98.00	Financiera: El importe pagado aún no incluye lo correspondiente al 1 al millar. / Física: El 2º restante corresponde a la obra complementaria. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100635082	Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso-Senguio, Del Km 0-000 Al Km 6-220	515103	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Campo Hermoso	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$8,729,348	\$8,729,348	\$8,729,348	58.27	\$0	Kilómetro	29,170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100637894	Conservación Del Camino: Apatzingán - Aguililla, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	518990	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$3,545,236	\$3,545,236	\$3,545,236	33.04	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100637985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Urecho - Dr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-200	518991	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Los Cajones	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,907,186	\$4,608,590	\$4,608,590	\$4,608,590	\$4,608,590	\$4,608,590	\$4,608,590	100.00	\$0	Kilómetro	13,643	0.00	100.00	Financiera: / Física: Finiquitado / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100638309	Conservación Del Camino: La Cieta - Santa Ana Maya Puerto De Cabras, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-400	518992	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$829,661	\$829,661	\$829,661	79.36	\$0	Kilómetro	11,423	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100638593	Conservación Del Camino: Tepalcatepec - Coalcomán - Aquila, Tramo D1 Km 3-000 Al Km 133-000	518994	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Paliases	Coalcomán de Vázquez Paliases	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$10,065,179	\$10,065,179	\$10,065,179	87.07	\$0	Kilómetro	26,492	0.00	99.10	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.