

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13160100634980	Rehabilitación Del Camino: E.C.(Quitáreo-Parandirio)-Progreso De Morelos Del Km 0-000 Al 4-800	304339	Michoacán de Ocampo	Morelos	El Progreso Morelos (La Estancia)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$6,601,646	\$2,948,262	\$2,948,262	\$2,948,262	44.66	\$0	Kilómetro	10,914	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13160400826435	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Amado Betancourt	-	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,500,907	\$5,500,907	\$5,500,907	\$5,500,907	\$5,500,907	\$5,500,907	\$5,500,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / La unidad de medida para este proyecto es obra / Registro: Envío registro para revisión
MIC13160400826443	Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle A. Nadero Betancourt	-	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,498,891	\$1,498,891	\$1,498,891	\$1,498,891	\$1,498,891	\$1,498,891	\$1,498,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / La unidad de medida para este proyecto es obra / Registro: Envío registro para revisión
MIC15150200508696	Construcción Del Puente Tamata, Ubicado En El Km 10-200 Del Camino: E.C.(Itácuaro- Tzucantla)- Tamata- El Olivo	515099	Michoacán de Ocampo	Tzucantla	Tamata	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$29,557,890	\$21,454,008	\$21,454,008	\$21,454,008	72.58	\$0	Kilómetro	4,950	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514609	Construcción Del Camino Ojo De Agua Grande-E.C.(Pueblo Viejo)-San Juan Del Km 0-000 Al Km 0-806	515734	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua (El Sau)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,739,487	\$3,382,886	\$3,382,886	\$3,382,886	90.46	\$0	Kilómetro	1,714	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200502153	Construcción Del Camino: La Joya-Los Guajes Del Km 0-000 Al Km 1-724	515735	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$8,449,192	\$7,497,470	\$7,497,470	\$7,497,470	88.74	\$0	Kilómetro	87,641	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005062273	Conservación Del Camino: San Felipe - Angangueo - Las Pugas - Tlapujahuá, Tramo Del Km 0 000 Al Km 47 300	518993	Michoacán de Ocampo	Angangueo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,376,474	\$2,174,220	\$2,174,220	\$2,174,220	\$2,174,220	91.49	\$0	Kilómetro	11,282	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validation - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005062498	Conservación Del Camino: E.C.(Punandiro - Zinaparo) - Pastor Ortiz, Tramo Del Km 0 000 Al Km 62 000	518999	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verdusco	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,690,702	\$5,474,524	\$5,474,524	\$5,474,524	\$5,474,524	96.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005065586	Construcción Del Camino: Nuevo Urecho- San José De Las Cañas, Del Km 0-000 Al Km 3-500	515736	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	Nuevo Urecho	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$17,734,630	\$16,071,665	\$16,071,665	\$16,071,665	90.62	\$0	Kilómetro	12,502	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400602938	Ampliación Del Beleno Sanitario De Zacapu.	202046	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,255	\$9,960,255	\$9,960,255	\$9,960,255	\$9,960,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73,455	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido / Fisica: Proyecto concluido. / Registro: Proyecto concluido. Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604099	Construcción De Oeida De Disposición Final En El Beleno Sanitario De El Llano De Papatitlán	202095	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	\$9,981,800	100.00	\$0	Metros cúbicos	14,274	0.00	98.00	Financiera: De ejerció el total del recurso. / Fisica: Se espera su conclusión en los próximos días. / Registro: Se envía a revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400604153	Ampliación Del Beleno Sanitario De Ziracuaretiro.	202505	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	\$9,960,256	100.00	\$0	Metros cúbicos	42,742	0.00	100.00	Financiera: Proyecto concluido. / Fisica: Proyecto concluido. / Registro: Proyecto concluido. Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100630582	Reconstrucción Del Camino: Campo Hermoso- Bempio, Del Km 0-000 Al Km 6-220	515103	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Campo Hermoso	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$14,980,000	\$11,129,833	\$11,129,833	\$11,129,833	74.30	\$0	Kilómetro	29,170	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100637894	Conservación Del Camino: Apatzingán - Aguillita, Tramo Del Km 0-000 Al Km 83-000	518990	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$10,729,385	\$9,481,623	\$9,481,623	\$9,481,623	88.37	\$0	Kilómetro	102,935	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validation - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15160100637985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 35-000	518991	Michoacán	Gabriel Zamora	Los Cajones	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,907,186	\$4,608,501	\$4,608,501	\$4,608,501	93.91	\$0	Kilometro	13,643	0.00	100.00	Financiera: / Físico: la longitud real es de 35.2 km / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC15160100638309	Conservación Del Camino: La Cinta - Santa Ana Maya - Puerto De Cabras (Puerto de la Cruz) Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	518992	Michoacán	Santa Ana Maya	Puerto de Cabras (Puerto de la Cruz)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$1,045,398	\$942,797	\$942,797	\$942,797	90.19	\$0	Kilometro	11,423	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitar validación - se solicita validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC15160100638593	Conservación Del Camino: Tepalcatepec - Coacimán - Aguila, Tramo Del Km 3-000 Al Km 133-000	518994	Michoacán	Coacimán de Vázquez Pallares	Coacimán de Vázquez Pallares	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,352,727	\$11,352,727	\$11,352,727	98.21	\$0	Kilometro	26,492	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160200675862	Construcción De Colectores En La Localidad De Apatzingán, Municipio De Apatzingán5277		Michoacán	Apatzingán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,999,605	\$2,999,605	\$899,881	\$899,881	\$899,881	\$899,881	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746476	Construcción Del Camino Semirio-José María Morelos-Campo Heraldo Del Km 6-220 Al Km 13-500	607208	Michoacán	Senguio	Senguio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$25,950,228	\$25,950,228	\$25,950,228	\$25,950,228	0	0	0	0.00	\$0	Kilometro	2,758	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746484	Rehabilitación Del Camino Rural A Guadarrama-Los-San José De Rábago-Guadarrama-Pueblo Viejo) Tramo Del Km 0-000 Al Km 2-660	606587	Michoacán	Penjamillo	La Luz	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,332,834	\$7,332,834	\$7,332,834	\$7,332,834	\$36,740	\$36,740	\$36,740	0.50	\$0	Kilometro	3,359	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746487	Reconstrucción Del Camino Rueteam- Santiago Conguipor-San Jerónimo-Chumamur-Ricardo, Tramo Del Km 30-000 Al Km 36-500	606607	Michoacán	Rueteam	El Platano	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$14,082,256	\$4,112,916	\$4,112,916	\$4,112,916	29.21	\$0	Kilometro	31,317	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746492	Rehabilitación Del Camino: Tixtepec-Cacahuaro-Bréndisira, Tramo 1 Del Km 85-000 Al Km 101-000 Y Tramo 2 Del Km 101-000 Al Km 146-000	606589	Michoacán	Cacahuaro	Cacahuaro de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$27,851,764	\$27,851,764	\$27,851,764	\$27,851,764	\$7,920,222	\$7,920,222	\$7,920,222	28.44	\$0	Kilometro	17,011	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746495	Rehabilitación Del Camino E.C. (Tixtepec-Mocupetaro)- Guadarrama-Tacámbaro-Ario) Del Km 0-000 Al Km 6-000	606606	Michoacán	Tacámbaro	Yoricostio (La Villita)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,166,696	\$22,166,696	\$22,166,696	\$22,166,696	0	0	0	0.00	\$0	Kilometro	2,930	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160300746498	Rehabilitación Del Camino Tlaxiatalca-La Chumera Del Km 0-000 Al Km 5-000	606585	Michoacán	Tlaxiatalca	Tlaxiatalca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$17,240,763	\$17,240,763	\$17,240,763	\$17,240,763	\$4,561,242	\$4,561,242	\$4,561,242	26.46	\$0	Kilometro	5,249	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160400829788	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Timbineo - Hanguatitlán, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	0605840	Michoacán	Zitácuaro	Timbineo los Contreras	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$5,000	\$5,000	\$5,000	2.18	\$0	Otros	77,902	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160400829806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 5 000 Al Km. 10 000	0605845	Michoacán	Churumuco	Poturo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$5,000	\$5,000	\$5,000	2.62	\$0	Otros	1,589	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160400829819	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa de Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500.	0605843	Michoacán	Hidalgo	Las Palomas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$114,450	\$27,892	\$27,892	\$27,892	24.37	\$0	Otros	720	0.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MIC16160400829827	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Tiquicheo - La Palma, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000	0605841	Michoacán	Tiquicheo de Nicolás Romero	La Palma	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$305,200	\$305,200	\$305,200	\$305,200	\$12,948	\$12,948	\$12,948	4.24	\$0	Otros	3,364	0.00	8.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160400829839	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (La Chichihua - El Salitre De Copala) - Villa Victoria, Del Km. 0 000 Al Km. 6 000.	0605838	Michoacán de Ocampo	Chiniquila	Villa Victoria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$228,900	\$5,000	\$5,000	\$5,000	2.18	\$0	Otros	200	0.00	11.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829834	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua - E.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km. 25 000	0605834	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Zaragoza	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$953,750	\$953,750	\$953,750	\$953,750	\$22,234	\$22,234	\$22,234	2.33	\$0	Otros	11,643	0.00	13.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829861	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Monte Grande - El Queretazo Km. 0 000 Al Km. 4 950.	0605836	Michoacán de Ocampo	San Lucas	Monte Grande	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$188,843	\$188,843	\$188,843	\$188,843	\$55,978	\$55,978	\$55,978	29.64	\$0	Otros	3,566	0.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829889	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernización A Tipo "B" Del Camino: E.C. (Patcuaro - Orapahu) - Zirahuen, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 000	0605842	Michoacán de Ocampo	Salvador Escobedo	Zirahuen	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$101,612	\$101,612	\$101,612	25.40	\$0	Otros	4,380	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829904	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Pusantla - Tlapacotal) - Las Parotas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 9 000	0605835	Michoacán de Ocampo	Tzucantla	Las Parotas (Parota de Tzucantla)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$229,906	\$229,906	\$229,906	28.38	\$0	Otros	322	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829920	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Puente Río Porchucumero - El Zapote - Arroyo De Las Vacas - El Timbre, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 500	0605833	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$199,227	\$199,227	\$199,227	29.30	\$0	Otros	3,563	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829928	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Huatamo Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 500	0605844	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Núñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$371,134	\$107,403	\$107,403	\$107,403	28.94	\$0	Otros	24,688	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829936	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: San José de la Cumbre - Jauja, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 033	0605839	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	San José de la Cumbre	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$666,400	\$666,400	\$666,400	\$666,400	\$195,823	\$195,823	\$195,823	29.39	\$0	Otros	874	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829950	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Turicato - San Antonio Huertax, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	0605837	Michoacán de Ocampo	Turicato	Turicato	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$264,118	\$264,118	\$264,118	29.35	\$0	Otros	5,585	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829958	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "Buenavistilla", L=40 Metros, Ubicado En El Km. 38 600	0606478	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$117,264	\$117,264	\$117,264	29.32	\$0	Otros	7,712	0.00	5.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829969	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25 800 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606474	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Zaragoza	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$575,388	\$575,388	\$575,388	\$575,388	\$169,257	\$169,257	\$169,257	29.42	\$0	Otros	424	0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829981	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo I, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606473	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Núñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$463,917	\$136,299	\$136,299	\$136,299	29.38	\$0	Otros	24,688	0.00	5.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400829988	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo II, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606467	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Núñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$163,498	\$163,498	\$163,498	29.37	\$0	Otros	24,688	0.00	5.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830002	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huatamo III, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606466	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Núñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$556,701	\$163,437	\$163,437	\$163,437	29.36	\$0	Otros	24,688	0.00	15.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR VALIDAR - SÍSTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Michoacán: Reporte de Gestión de Proyectos del Sistema de Formato Unico de la SHCP, Cuarto Trimestre2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asíto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160400830010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=10 Metros, Ubicado En El Km. 35 Del Camino San Isidro Negro	0606464	Michoacán de Ocampo	Buenavista	El Chimaliz (Flor de Mayo)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$363,551	\$363,551	\$363,551	\$363,551	\$104,434	\$104,434	\$104,434	28.73	\$0	Otros	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830020	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, L=10 Metros, Ubicado En El Km. 11 600 Del Camino Churumuco - Puturo	0606481	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$171,579	\$171,579	\$171,579	28.60	\$0	Otros	1,982	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830034	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cafada, L=10 Metros, Ubicado En El Km. 17 800 Del Camino Churumuco - Puturo	0606483	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Cafada del Huaricho	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$172,479	\$172,479	\$172,479	28.75	\$0	Otros	5,580	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830046	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 18 300 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606476	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Varquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$532,998	\$532,998	\$532,998	\$532,998	\$156,539	\$156,539	\$156,539	29.37	\$0	Otros	388	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830060	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbriche, Del Km. 1 000 Al Km. 4 000	0606602	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,492	\$230,492	\$230,492	\$230,492	\$67,578	\$67,578	\$67,578	29.32	\$0	Otros	867	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830070	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Cruces de Caracaras - San Angel, Del Km 0 000 Al Km 3 00	0606604	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Las Cruces (Barreras)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$201,475	\$201,475	\$201,475	\$201,475	\$59,285	\$59,285	\$59,285	29.43	\$0	Otros	3,040	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830082	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Buenos Aires - El Camilo, Del Km 0 000 Al Km 8 00	0606601	Michoacán de Ocampo	Parícutaro	Buenos Aires	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$410,110	\$410,110	\$410,110	\$410,110	\$120,881	\$120,881	\$120,881	29.48	\$0	Otros	1,984	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830093	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Peritas - Santa Maria De Los Angeles, Del Km 0 000 Al Km 3 000	0606600	Michoacán de Ocampo	Contapeo	Las Peritas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,496	\$230,496	\$230,496	\$230,496	\$67,762	\$67,762	\$67,762	29.40	\$0	Otros	726	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830104	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Libramiento De Mesquite Gordo, Del Km 0 000 Al Km 2 000	0606599	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verdusco	Mesquite Gordo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$153,662	\$153,662	\$153,662	\$153,662	\$45,086	\$45,086	\$45,086	29.34	\$0	Otros	475	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830113	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Huasco - La Ladera - Frontera Con El Estado De Guanajuato, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	0606598	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Huasco	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$268,909	\$268,909	\$268,909	\$268,909	\$79,057	\$79,057	\$79,057	29.40	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830121	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Joya - Agua Grande (Pueblo Viejo - Huejilmarco), Del Km 0 000 Al Km 2 000	0606597	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Ojo de Agua Grande	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$153,661	\$153,661	\$153,661	\$153,661	\$45,175	\$45,175	\$45,175	29.40	\$0	Otros	5,585	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830133	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Joya - Agua Grande - 20 De Noviembre, Del Km 0 000 Al Km 4 000	0606596	Michoacán de Ocampo	Jungapeo	El Puerto de Jungapeo	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$313,501	\$313,501	\$313,501	\$313,501	\$92,364	\$92,364	\$92,364	29.46	\$0	Otros	1,203	0.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830143	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Obedillas - Cutatzi, Del Km 0 000 Al Km 16 000	0606605	Michoacán de Ocampo	Parícutaro	Las Obedillas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$739,507	\$739,507	\$739,507	\$739,507	\$217,302	\$217,302	\$217,302	29.38	\$0	Otros	3,721	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830164	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Joya - Los Obedas, Del Km 0 000 Al Km 2 000	0606595	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$192,079	\$192,079	\$192,079	\$192,079	\$56,467	\$56,467	\$56,467	29.40	\$0	Otros	2,188	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160400830176	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Luna Caliente - Ojo De Agua, Del Km 0 000 Al Km 16 000	060594	Michoacán de Ocampo	Morelia	Ojo de Agua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$764,108	\$764,108	\$764,108	\$764,108	\$224,590	\$224,590	\$224,590	29.39	\$0	Otros	2,991	0.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830186	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Ario de Rosales - Mesa De Manzanillo, Del Km 0 000 Al Km 7 000	060593	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$382,650	\$382,650	\$382,650	\$382,650	\$112,499	\$112,499	\$112,499	29.40	\$0	Otros	2,528	0.00	29.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830427	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento De La Ciudad De Morelia"Tramo Del Km.19 140 Al Km.20 808	606660	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,617,023	\$9,617,023	\$9,617,023	\$9,617,023	\$1,832,602	\$1,832,602	\$1,832,602	19.06	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830512	Rehabilitación Del Camino: Zitácuaro - Apurisco De Juárez (Santa María)	606658	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Apurisco de Juárez (Santa María)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,475,727	\$14,475,727	\$14,475,727	\$14,475,727	\$2,718,555	\$2,718,555	\$2,718,555	18.78	\$0	Kilómetro	1,236	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
MIC16160400830519	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacoma- Los Reyes)-Atlapexco"Tramo Del Km 0 900 Al Km 5 600	060663	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Atlapexco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$1,682,836	\$1,682,836	\$1,682,836	18.70	\$0	Kilómetro	2,134	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830529	Rehabilitación De Camino: Paso Por Tiripetío Del Km. 0 000 Al Km. 3 000	606669	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiripetío	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,577,965	\$5,577,965	\$5,577,965	\$5,577,965	\$1,059,359	\$1,059,359	\$1,059,359	18.99	\$0	Kilómetro	1,972	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
MIC16160400830538	Rehabilitación Del Camino: "E.C. (Jacoma- Los Reyes)-Agulines Serrán"Tramo Del Km 0 000 Al Km 7 200	060667	Michoacán de Ocampo	Tingüindín	Agulines Serrán (San Ángel)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,748,289	\$13,748,289	\$13,748,289	\$13,748,289	\$2,574,038	\$2,574,038	\$2,574,038	18.72	\$0	Kilómetro	797	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830542	Rehabilitación Del Camino: "Libramiento Sur De Sancho",Tramo Del Km 2 000 Al Km 7 430	0606618	Michoacán de Ocampo	Jacoma	Jacoma de Plancarte	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,138,076	\$10,138,076	\$1,897,998	\$1,897,998	\$1,897,998	18.72	\$0	Kilómetro	48,197	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830549	Rehabilitación Del Camino: " Culteao - San Agustín Del Pulque"-Mariano Escobedo",Tramo Del Km 1 500 Al Km 8 500	0606609	Michoacán de Ocampo	Culteao	Culteao del Porvenir	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$2,471,893	\$2,471,893	\$2,471,893	18.99	\$0	Kilómetro	15,062	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830559	Rehabilitación Del Camino: Michoacán - Uruapan - Apatzingán De La Constitución Tramo Del Km. 2 700 Al Km. 9 850	606671	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Anahuato	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,405,768	\$13,405,768	\$13,405,768	\$13,405,768	\$2,542,157	\$2,542,157	\$2,542,157	18.96	\$0	Kilómetro	1,559	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
MIC16160400830563	Rehabilitación Del Camino: "Villa Jiménez- Copandaro",Tramo Del Km 1 000 Al Km 9 000	606611	Michoacán de Ocampo	Jiménez	Villa Jiménez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$7,465,482	\$1,392,418	\$1,392,418	\$1,392,418	18.65	\$0	Kilómetro	4,400	0.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830570	Rehabilitación Del Camino: Churintzio - La Morla, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 5 000	606614	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Churintzio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$1,740,522	\$1,740,522	\$1,740,522	18.65	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar
MIC16160400830587	Rehabilitación Del Camino: Panjamillo - Ziguatán - Tramo Del Km 0 000 Al Km. 7 000	606613	Michoacán de Ocampo	Panjamillo	Panjamillo de Degollado	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$13,064,593	\$13,064,593	\$13,064,593	\$13,064,593	\$2,443,871	\$2,443,871	\$2,443,871	18.71	\$0	Kilómetro	5,541	0.00	8.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160400830596	Rehabilitación Del Camino: Cutija - Dilliano Sageta Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 153	605884	Michoacán de Ocampo	Cutija	Cutija de la Paz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$5,033,353	\$5,033,353	\$5,033,353	26.71	\$0	Kilómetro	13,580	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - para valorar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General - Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MIC11150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Villalongín, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,244,731	\$7,244,731	\$7,244,731	91.30	\$0	Kilómetro	117,620	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC11150400613855	Mantenimiento Del Camino: Tiripetio-Caracuanav-Trendita, Tramo Del Km 0-000 Al Km 152-000	101535	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiripetio	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$7,304,201	\$5,887,305	\$5,887,305	\$5,887,305	80.60	\$0	Kilómetro	684,145	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC12130100113066	Reconstrucción Del Camino: Morenos-Las Palomas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.15 000 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 000	105738	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Las Palomas	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS JC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	\$7,232,615	100.00	\$0	Kilómetro	70,170	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Bebarcadero Km 0 000 Al Km 2 160	304334	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$4,389,146	\$4,389,146	\$4,389,146	54.52	\$0	Kilómetro	14,366	100.00	40.10	Financiera: / Físico: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio-El Tzimbiriche) - El Tzimbiriche Km 0 000 Al Km 3 000	304335	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Tzimbiriche	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,144,670	\$2,144,670	\$2,144,670	57.19	\$0	Kilómetro	14,366	0.00	30.20	Financiera: / Físico: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400278150	Rehabilitación Del Camino: Peña De Copanar-Copanacillo Del 0 000 Al 6 000	304325	Michoacán de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$366,324	\$366,324	\$366,324	30.53	\$0	Kilómetro	32,757	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC13130400280101	Rehabilitación Del Camino: Tadarán-Platancillo Del Km 3.000 Al 33.000	304326	Michoacán de Ocampo	Tzitzio	Tzitzio	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Junta de Caminos)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,910,002	\$5,910,002	\$5,910,002	98.50	\$0	Kilómetro	9,394	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300387182	Construcción Del Puente: Álvaro Obregón, Ubicado En El Camino: Álvaro Obregón-Indagapapo	401506	Michoacán de Ocampo	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,961,703	\$6,961,703	\$6,961,703	87.02	\$0	Metros Cuadrados	8,569	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300391099	Rehabilitación En Tramos Aislados Del Camino: Tiripetio-Caracuanav-Trendita Del Km 30 000 Al Km 56 000 Y Del 101 000 Al 150 000.	401505	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,977	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394521	Conservación Del Camino: San Sebastián-La Pitaya Del Km 0 Mas 000 Al 3 Mas 000	401494	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	San Sebastián	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,294,338	\$5,294,338	\$5,294,338	90.00	\$0	Kilómetro	5,166	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: FINIQUITADA / Registro:
MIC14140300394694	Reconstrucción Del Puente: Churumuco, Ubicado En El Camino:Buetamo-Churumuco.	401501	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	93.04	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300394983	Reconstrucción En Tramos Aislados Del Camino:ElCiudad-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	401504	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA.CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	98.79	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300395784	Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014)	400956	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$793,748	\$793,748	\$793,748	\$793,748	\$31,819	\$31,819	\$31,819	4.01	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	4.01	Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro:
MIC14140300398722	Gastos De Supervisión De Obras (Fondo Regional 2014)	400958	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	\$154,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: FINIQUITADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC14140300403079	Construcción Del Carril De Rehabilitación En La Carretera Morelia-Salamanca.	401503	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$570,249	\$570,249	\$570,249	51.84	\$0	Metros Cuadrados	597,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14140300403200	Reconstrucción De Puente El Orejón Dos Del Camino Parícutero- Buenos Aires- Antunes De 15 Metros	400940	Michoacán de Ocampo	Parícutero	Parícutero	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$3,431,373	\$3,431,373	\$3,431,373	\$3,431,373	\$2,483,051	\$2,483,051	\$2,483,051	72.36	\$0	Metros Cuadrados	3,932	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC14140300403219	Carretera Purisipo Dos Estrellas De Jiménez Parte Alta Y Dos Estrellas Parte Baja Del Km 2 Mas 200 Al Km. 5 Mas 880.	400941	Michoacán de Ocampo	Purisipo	Dos Estrellas de Jiménez	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$1,223,306	\$1,223,306	\$1,223,306	29.03	\$0	Kilómetro	7,500	0.00	25.00	Financiera: / Física: RESECCION DE CONTRATO / Registro:
MIC14140300403228	Rehabilitación Del Mercado Jesús Velazco Sámano De Queréndaro.	400946	Michoacán de Ocampo	Queréndaro	Queréndaro	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,764,706	\$11,764,706	\$11,764,706	\$11,764,706	\$5,882,353	\$5,882,353	\$5,882,353	50.00	\$0	Metros Cuadrados	9,105	0.00	50.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
MIC14140300403337	Construcción De Camino Tumbiscatio-Playitas Terecra Etapa Del Km 12 Mas 000 Al Km 15 Mas 900.	401493	Michoacán de Ocampo	Tumbiscatio	Las Playitas	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,054	\$9,803,054	\$9,803,054	99.99	\$0	Kilómetro	3,249	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC14140300403346	Reconstrucción De Tramos Aislados Del Camino El General- Tzitzio-El Limón Del Km. 0 Mas 000 Al Km 99 Mas 000.	401502	Michoacán de Ocampo	Tzitzio	Tzitzio	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA.CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,238,917	\$9,238,917	\$9,238,917	92.39	\$0	Metros Cuadrados	9,146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150300556864	Albergue Para Familias De Enfermos Internados En Los Hospitales Generales De Morelia	400947	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2014	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,803,922	\$9,003,045	\$9,003,045	\$9,003,045	91.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150300589583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zitituirán- Churumuc)-Loma Del Guayacán	515738	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Loma el Guayacán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$19,236,326	\$16,221,421	\$16,221,421	\$16,221,421	84.33	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300589584	Construcción Del Camino: Puerta De Jaripitiro-Puente San Isidro Del Km 0-000 Al Km 4-000	515739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitiro	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,880,856	\$21,802,866	\$21,802,866	\$21,802,866	99.64	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300589585	Construcción Del Puente Chulia Ubicado En El Km 7-000 Del Camino Pomato-Chulia. De 150 M De Claro	515737	Michoacán de Ocampo	Aquila	Chulia (La Champomera de Cárdenas)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$37,661,676	\$33,771,442	\$33,771,442	\$33,771,442	89.67	\$0	Metros Cuadrados	1,175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150400589872	Pavimentación De La Calle Ignacio López Rayón En La Colonia 22 De Octubre (Se Ubica Zona Escolar N° 076)	519143	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$963,884	\$963,884	\$963,884	\$963,884	\$886,019	\$886,019	\$886,019	91.92	\$0	Metros Cuadrados	1,536	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
MIC15150400589885	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Esq. Álvaro Obregón En La Colonia Independencia	519142	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,927,768	\$1,772,617	\$1,772,617	\$1,772,617	91.95	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400589894	Construcción De Dos Aulas De 2.5. E.E. Estructura U-10 En El Cobach (Pg 2014)	519173	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,027,159	\$1,008,433	\$1,008,433	\$1,008,433	98.18	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400589903	Construcción De Un Aula Adosada De 2 E.E. En El Cecyte- Ciudad II (Isema0031a)	519174	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pelipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$466,016	\$466,016	\$466,016	\$466,016	\$419,235	\$419,235	\$419,235	89.96	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150400589908	Acceso Al Colegio De Bachilleres No. 84 De Carapan, Calle Vasco De Quiroga	519113	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Carapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,885,000	\$4,885,000	\$4,885,000	99.51	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400589916	Construcción De Un Aula De 3 R.E. Estru. D-le V Plaza Civica En El Cobach No. 84	519214	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Carapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$608,217	\$608,217	\$608,217	\$608,217	\$603,495	\$603,495	\$603,495	99.22	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400589942	Pavimentación Con Mezclas De Concreto Y Repedrado Alojado En Calle Principal De La Localidad De El Timbiriche	519144	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$965,604	\$965,604	\$965,604	\$965,604	\$955,694	\$955,694	\$955,694	98.97	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400589962	11 Millar Para Fiscalización	519245	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$57,508	\$57,508	\$57,508	\$57,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400589978	11 Millar Para Fiscalización	519176	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$39,326	\$39,326	\$39,326	\$39,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590044	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregion 2013)	519111	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	scop	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	\$1,494,681	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590122	Segunda Etapa De La Terminación De La Carretera Erongaricuaru - Pichitaro (Tramo Uricho - Pichitaro)	518982	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaru	San Francisco Uricho	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,897,746	\$2,897,746	\$2,897,746	98.38	\$0	Kilometro	6,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590177	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Faustino Gómez	519146	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,431,701	\$13,420,951	\$13,420,951	\$13,420,951	99.92	\$0	Metros Cuadrados	23,295	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590184	Apertura De Calle Y Puente Vehicular Sobre Calle Procompeñ Altiende	519077	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,713,599	\$3,713,599	\$3,713,599	94.56	\$0	Metros Cuadrados	11,592	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590187	Modernización Del Camino Irímbo - Ocampo - Angahuan Del Km 0 000 Al Km 2 960	519079	Michoacán de Ocampo	Irímbo	Irímbo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$27,700,533	\$27,700,533	\$27,700,533	\$27,700,533	\$24,204,094	\$24,204,094	\$24,204,094	87.38	\$0	Metros Cuadrados	5,348	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590194	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Servicios Sanitarios Por Sustitución, Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Benito Juárez Zapata" (16de0711x	519217	Michoacán de Ocampo	Ixtlán	El Llano	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,886,518	\$1,867,455	\$1,867,455	\$1,867,455	98.99	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590200	Construcción De Pavimento Con Piedra Tipo Pavido Rojo En Tramo Octaviano Sánchez Y Vicente Guerrero	519107	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,552,617	\$2,240,452	\$2,240,452	\$2,240,452	87.77	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
MIC15150400590204	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas En Av. Circunvalación Oriente Y Av. Circunvalación Norte	519259	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,690,363	\$8,690,363	\$8,690,363	\$8,690,363	\$8,638,323	\$8,638,323	\$8,638,323	99.40	\$0	Metros Cuadrados	34,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150400590207	Pavimentación Con Piedra Tipo Porfido Rojo En Av. Lázaro Cárdenas Tramo De Calle Vicente Guerrero A Calle Constitución	519248	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,890,654	\$5,887,073	\$5,887,073	\$5,887,073	99.94	\$0	Metros Cuadrados	9,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590223	Pavimentación Con Piedra Tipo Porfido Rojo En Calle Aquiles Serdán De La Av. Lázaro Cárdenas A La Calle Emiliano Zapata	519070	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	scop	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,356,262	\$2,271,937	\$2,271,937	\$2,271,937	96.42	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590237	Pavimentación De Piedra De Rio Abogado En Concreto (Saqueado) En Acostamiento De Zona Federal De Carretera Federal Jiquilpan - Manzanillo En Zona Urbana De Jiquilpan Tramo Glorieta Liconsa A Calle Melo	519068	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,940,926	\$1,940,926	\$1,940,926	98.85	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590244	Pavimentación De Piedra De Rio Abogado En Concreto (Saqueado) En Acostamiento De Zona Federal De Carretera Nacional Numero 15 En Zona Urbana De Jiquilpan. Tramo De Calle Constitución A Glorieta Liconsa	519071	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,923,810	\$1,923,810	\$1,923,810	97.98	\$0	Metros Cuadrados	19,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590255	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Margarita Morán, Primera Etapa	519147	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,925,591	\$2,925,591	\$2,925,591	99.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590261	Construcción De Dos Aulas De 2.5. E.R. En El Cobach (Pg 2014)	519171	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Los Reyes de Salgado	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,069,779	\$1,069,779	\$1,069,779	\$1,069,779	\$962,564	\$962,564	\$962,564	89.98	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590310	Construcción De 1 Laboratorio - Taller, Dirección, Bodega, Servicios Sanitarios Y Cancha Multiple En Escuela Secundaria "Polisecundaria 827" (Lietvo827v).	519218	Michoacán de Ocampo	Maravatío	La Huerta	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,834,975	\$1,806,130	\$1,806,130	\$1,806,130	98.43	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590320	Construcción De Una Sala De Lectura En El Oca 151	519212	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Tungareo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$858,239	\$858,239	\$858,239	\$858,239	\$854,637	\$854,637	\$854,637	99.58	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590329	Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Crónicas (Unme Ec) Del Hospital De La Mujer.	519066	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$5,890,655	\$5,890,655	\$5,890,655	\$5,890,655	\$2,705,546	\$2,705,546	\$2,705,546	45.93	\$0	Metros Cuadrados	801,964	0.00	37.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400590333	Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Crónicas (Unme Ec) En El Hospital General "Dr. Miguel Silva" Y Residencias Medicas	519064	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,185,188	\$6,181,885	\$6,181,885	\$6,181,885	99.95	\$0	Metros Cuadrados	3,985,667	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590434	Construcción De La Unidad De Especialidades Medicas De Enfermedades Crónicas Hospital Infantil "Don Saturno De López Mateos"	519065	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2015	\$3,534,393	\$3,534,393	\$3,534,393	\$3,534,393	\$2,297,867	\$2,297,867	\$2,297,867	65.01	\$0	Metros Cuadrados	398,967	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590485	Pavimentación De Calles 5 De Marzo, Calle 15 De Marzo, Calle 21 De Marzo Y Calle 8/N De Marzo, De La Colonia Lago 1	519096	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,551	\$1,963,551	\$1,963,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590538	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle 10 Y 15 De Mayo Colonia Unión Popular Solidaria	519098	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales Y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$805,162	\$805,162	\$805,162	82.01	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINQUITADO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150400590549	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle José María Anaya En La Colonia Quinceo	519099	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,645	\$2,170,645	\$2,170,645	\$2,170,645	\$2,170,277	\$2,170,277	\$2,170,277	99.98	\$0	Metros Cuadrados	5,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590561	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Juan Perán De La Colonia Ignacio Allende	519087	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$719,158	\$719,158	\$719,158	73.23	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590570	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Laguna Del Torero, En La Colonia Lago 1	519094	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,472,664	\$1,319,377	\$1,319,377	\$1,319,377	89.59	\$0	Metros Cuadrados	4,525	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590579	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Los Compadres De Gavilán En La Colonia Replicación Torreón Nuevo	519093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,594,283	\$1,594,283	\$1,594,283	81.19	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590590	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Paso Del Norte En La Colonia Getrudis Sánchez	519089	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$784,739	\$784,739	\$784,739	99.91	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590644	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Talmeo De La Colonia Ciudad Jardín	519088	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,050,991	\$2,039,411	\$2,039,411	\$2,039,411	99.44	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590656	Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Camino San Bernabé - Joyitas	519114	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,927,103	\$3,921,131	\$3,921,131	\$3,921,131	99.85	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590704	Repavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Defensores De Chapultepec En La Colonia Leandro Valle	519091	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,436,216	\$3,436,216	\$3,436,216	\$3,436,216	\$3,220,251	\$3,220,251	\$3,220,251	93.72	\$0	Metros Cuadrados	6,725	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590726	Reposición De Concreto Hidráulico En Calle Asociada Colonia Melchor Ocampo	519092	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$1,912,183	\$1,912,183	\$1,912,183	77.91	\$0	Metros Cuadrados	3,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINQUITO / Registro:
MIC15150400590765	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Carrera De San Cristóbal Rotepac, Colonia El Arquero, Venencia Morelia	519103	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$785,421	\$364,574	\$364,574	\$364,574	46.42	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590833	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Del Pavón En La Comunidad De Tiristarán	519101	Michoacán de Ocampo	Morelia	Tiristarán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,888	\$490,888	\$490,888	\$490,888	\$484,510	\$484,510	\$484,510	98.70	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590847	Pavimentación De Calle Cuatro Caminos	519030	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Comachuén	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,870,590	\$4,870,590	\$4,870,590	\$4,870,590	\$4,839,602	\$4,839,602	\$4,839,602	99.36	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590851	Construcción Del E.C. Pátzcuaro - Uruapan A La Comunidad De San Miguel Charahuan	518238	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	San Miguel Charahuan	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$8,835,983	\$8,835,983	\$8,835,983	\$8,835,983	\$8,828,772	\$8,828,772	\$8,828,772	99.92	\$0	Kilometro	475	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150400590856	Terminación Y Puente Del Camino Purépero - Villa Mercedes	518442	Michoacán de Ocampo	Purépero	Purépero de Echáiz	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,454,440	\$2,417,333	\$2,417,333	\$2,417,333	98.49	\$0	Metros Cuadrados	4,002	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150400599080	Construcción Del Acceso A Felipe Trintun Km 0 000 Al Km 1.542	518718	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Felipe Trintun (La Mesa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,705,882	\$4,705,882	\$4,705,882	\$4,705,882	\$4,026,179	\$4,026,179	\$4,026,179	85.56	\$0	Kilometro	410	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599075	Construcción De Un Aula De 3 R.E. Estructura D-1c En El Cobach (Pg 2014)	519216	Michoacán de Ocampo	Santa Ana Maya	Santa Ana Maya	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$579,154	\$579,154	\$579,154	\$579,154	\$572,808	\$572,808	\$572,808	98.90	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599066	Construcción De 2 Aulas Subdotadas, Dirección, Cooperativa Y Anexo, Construcción De Cancha Múltiple En La Escuela Primaria General "Vicente Guerrero" (16dpr1436p).	519172	Michoacán de Ocampo	Tancitaro	Choritziro	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,258,571	\$1,254,854	\$1,254,854	\$1,254,854	99.70	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599022	Pavimentación De Calles (Francisco Villa Y Morelos)	519031	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Adolfo Ruiz Cortines (Capricho)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,960,663	\$1,960,663	\$1,960,663	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599028	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero	519032	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Patamban (Patamban)	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,208,996	\$2,208,996	\$2,208,996	\$2,208,996	\$1,848,189	\$1,848,189	\$1,848,189	83.67	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599030	CONSTRUCCION DE 2 Aulas Didácticas, 1 Laboratorio, 1 Taller de Computación, Servicios Sanitarios, Dirección Y Cancha Múltiple En La Escuela Secundaria Técnica "Esc. Sec. Tec. Exp. Int" (16dpr1436p)	519219	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	San Antonio Ocampo	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$5,612,977	\$5,612,977	\$5,612,977	\$5,612,977	\$5,126,581	\$5,126,581	\$5,126,581	91.33	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599035	Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Mariano Jiménez, Venustiano Carranza, Dr. Miguel Silva Y Miguel Hidalgo)	519027	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,908,879	\$4,811,180	\$4,811,180	\$4,811,180	98.01	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599038	Pavimentación De La Calle Maria Elena Huerta Samanco De La Colonia Maritima De Antorchas	519028	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tangancicuaro de Arista	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,945,328	\$2,317,201	\$2,317,201	\$2,317,201	78.67	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO EN FINIQUITO / Registro:
MIC15150400599040	Construcción Del Camino Perennate - Obra	519063	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretanate	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,854,207	\$7,854,207	\$7,854,207	\$7,854,207	\$7,788,934	\$7,788,934	\$7,788,934	99.17	\$0	Kilometro	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599044	Construcción De Una Reja Del Auditorio Del Colegio De Bachilleres En La Cabecera Municipal	519029	Michoacán de Ocampo	Tzucantla	Tzucantla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,267,261	\$1,267,261	\$1,267,261	64.54	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599046	Reconstrucción Del Camino E.C. (Ozquihen Briseñas) - La Palma	519076	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,963,552	\$1,887,247	\$1,887,247	\$1,887,247	96.11	\$0	Kilometro	3,889	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400599049	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles Garmenia Y Jamin	519082	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Caracha	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,714,222	\$1,714,222	\$1,714,222	92.62	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599054	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Localidad De La Ciénega, Municipio De Ziracuaretiro	519083	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	La Ciénega (Los Sarajón)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$866,679	\$866,679	\$866,679	93.65	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400599072	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles 20 De Noviembre Y 5 De Febrero	519104	Michoacán de Ocampo	Ziracuaretiro	Colonia 25 de Abril	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,494,739	\$1,494,739	\$1,494,739	80.76	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	90.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC1515040059986	Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Camino A Unidad Deportiva	519072	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	Rancho Bonito (Colonia Cristo Rey)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$1,233,917	\$886,876	\$886,876	\$886,876	71.87	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	60.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC1515040059989	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre	519084	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	San Andrés Coru	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,711,260	\$1,711,260	\$1,711,260	92.46	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	98.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC1515040059992	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Hermanos Pérez Silva	519073	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	San Angel Surumcapio	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,986,249	\$1,918,571	\$1,918,571	\$1,918,571	96.59	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC1515040059995	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calles Luis Donato Colston, Benigno Silva Y Nicolás Romero	519074	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	Iracuaretiro	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,252,098	\$2,252,098	\$2,252,098	\$2,252,098	\$2,041,057	\$2,041,057	\$2,041,057	90.63	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC1515040059998	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Principal	519085	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	Irapuán	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$925,437	\$870,313	\$870,313	\$870,313	94.04	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591000	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez	519075	Michoacán de Ocampo	Iracuaretiro	Izirimicuaro	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,850,875	\$1,712,691	\$1,712,691	\$1,712,691	92.53	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	82.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591082	11 Millar Para Fiscalización.	519246	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$16,852	\$16,852	\$16,852	\$16,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591087	11 Millar Para Fiscalización..	519177	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,778	\$86,778	\$86,778	\$86,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591090	Gastos De Administración Y Supervisión De Obras (Fonregión 2015).	519105	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	\$990,525	100.00	\$0	Metros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400591093	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregión 2015).	519112	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	\$677,363	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400591488	11 Millar Para Fiscalización.	519384	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,604	\$3,604	\$3,604	\$3,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150400591503	Gastos De Supervisión De Obras (Fonregión 2015).	519383	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	\$62,080	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150400591604	Pavimentación De Calles En La Colonia Cedra	519382	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,538,568	\$3,538,568	\$3,538,568	\$3,538,568	\$2,925,451	\$2,925,451	\$2,925,451	82.67	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC15150200514125	Construcción Del Camión 83 Platanal-El Varal, Del Km 0-000 Al Km 3-609	515078	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	\$22,694,474	100.00	\$0	Kilometro	3,438	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Michoacán: Reporte de Gestión de Proyectos del Sistema de Formato Unico de la SHCP, Cuarto Trimestre2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150200523366	Construcción Del Camino E.C.(Ponacuarar-Burio)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810	513003	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	\$15,952,803	100.00	\$0	Kilometro	5,034	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523379	Supervisión Del Camino E.C.(Ponacuarar-Burio)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise)	516787	Michoacán de Ocampo	Paracho	Arato	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$299,282	\$299,282	\$299,282	62.53	\$0	Kilometro	5,034	0.00	22.34	Financiera: / Físico: / Registro: para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200524484	Supervisión Del Camino: El Platanal- El Veral, Del Km 0-000 Al Km 3-609 (G.I. Fise)	516788	Michoacán de Ocampo	Villamar	El Veral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$680,834	\$417,566	\$417,566	\$417,566	61.33	\$0	Kilometro	3,438	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300773599	Construcción De Línea De Alimentación Equipamiento Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Taltán - 321231	321231	Michoacán de Ocampo	Tepalcatepec	Taltán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,631,310	\$1,631,310	\$1,631,310	\$489,393	\$489,393	\$489,393	30.00	\$0	Otros	2,234	100.00	5.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774547	Construcción De Colector - 316422	316422	Michoacán de Ocampo	Tiquicheo de Nicolás Romero	Tiquicheo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,619,049	\$1,619,049	\$1,619,049	53.97	\$0	Otros	5,506	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774677	Construcción De Colectores - 322593	322593	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Apatzingán de la Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,999,605	\$2,999,605	\$2,999,605	\$899,881	\$899,881	\$899,881	30.00	\$0	Otros	357	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300774679	Sistema De Agua Potable - 318821	318821	Michoacán de Ocampo	Tlalpujalma	San Francisco de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776428	Rehabilitación De Drenaje Km Uno Carretera Erongaricuaro Patcuaro - 299635	299635	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	Erongaricuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$333,082	\$333,082	\$333,082	\$294,817	\$294,817	\$294,817	88.51	\$0	Otros	13,060	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776429	Rehabilitación De Drenaje Fraco San Antonio V Fraco Ma Luisa Martine - 299619	299619	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaro	Erongaricuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,082	\$380,082	\$380,082	\$187,294	\$187,294	\$187,294	49.28	\$0	Otros	13,060	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776532	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 316392	316392	Michoacán de Ocampo	La Huacana	El Cháus	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Otros	2,382	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776641	Sistema De Agua Potable En San Vicente - 318696	318696	Michoacán de Ocampo	Nuevo Urecho	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,016,755	\$2,016,755	\$2,016,755	\$2,016,755	\$2,016,755	\$2,016,755	100.00	\$0	Otros	958	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776673	Perforación De Pozo Profundo En Las Cruces - 316441	316441	Michoacán de Ocampo	Chucandiro	Las Cruces (Barreras)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,836,501	\$2,836,501	\$2,836,501	99.53	\$0	Otros	490	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300776993	Sistema De Agua Potable - 318509	318509	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puente de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$902,076	\$902,076	\$902,076	60.14	\$0	Otros	567	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777045	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Tengacheo Municipio De Tangancicuaro - 316248	316248	Michoacán de Ocampo	Tangancicuaro	Tengacheo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,446,748	\$1,446,748	\$1,446,748	\$723,374	\$723,374	\$723,374	50.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160300777046	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Tanguachicuro Municipio De Tanguachicuro - 302651	302651	Michoacán de Ocampo	Tanguachicuro	Tanguachico	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Otros	1,028	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777037	Construcción De La Red De Drenaje - 320463	320463	Michoacán de Ocampo	Huiramba	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$960,001	\$960,001	\$960,001	\$288,000	\$288,000	\$288,000	30.00	\$0	Otros	92	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777212	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle Fray Juan De Sumaraga - 299728	299728	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$448,210	\$448,210	\$448,210	\$134,463	\$134,463	\$134,463	30.00	\$0	Otros	9,607	100.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777213	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Fray Juan De Sumaraga - 299712	299712	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$551,290	\$551,290	\$551,290	\$165,387	\$165,387	\$165,387	30.00	\$0	Otros	9,607	100.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777214	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Triángulito - 299481	299481	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,277,084	\$1,277,084	\$1,277,084	\$383,125	\$383,125	\$383,125	30.00	\$0	Otros	9,607	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777217	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia El Poblado Nuevo - 299102	299102	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,268,715	\$1,268,715	\$1,268,715	\$380,615	\$380,615	\$380,615	30.00	\$0	Otros	9,607	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777218	Rehabilitación De Pozo De Agua Y Equipamiento En La Colonia Centro - 299441	299441	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,171,060	\$1,171,060	\$1,171,060	\$351,318	\$351,318	\$351,318	30.00	\$0	Otros	9,607	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777219	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 302348	302348	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Pisándero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,199,862	\$2,199,862	\$2,199,862	\$659,958	\$659,958	\$659,958	30.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300777897	Perforación De Pozo Profundo Para La Comunidad De Charán Municipio De Charán - 299791	299791	Michoacán de Ocampo	Charán	Charán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,031,560	\$4,031,560	\$4,031,560	\$2,015,780	\$2,015,780	\$2,015,780	50.00	\$0	Otros	14,245	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778106	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Cocucho - 314082	314082	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cocucho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,009,065	\$13,009,065	\$13,009,065	\$3,549,070	\$3,549,070	\$3,549,070	27.28	\$0	Metros lineales	2,785	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778111	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cocucho Municipio De Charapan - 299002	299002	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cocucho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,299,657	\$1,299,657	\$1,299,657	\$516,833	\$516,833	\$516,833	39.77	\$0	Otros	2,838	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778112	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cocucho Municipio De Charapan - 299809	299809	Michoacán de Ocampo	Charapan	Cocucho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$848,045	\$848,045	\$848,045	\$254,414	\$254,414	\$254,414	30.00	\$0	Otros	2,838	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778115	Contrucción Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carreta Asfáltica Del Camino De Ocumicho En La Cabecera Municipal - 313894	313894	Michoacán de Ocampo	Charapan	Ocumicho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$18,404,972	\$18,404,972	\$18,404,972	\$5,242,299	\$5,242,299	\$5,242,299	28.48	\$0	Metros lineales	2,586	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778120	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cocucho Municipio De Charapan - 299824	299824	Michoacán de Ocampo	Charapan	Ocumicho	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,645,631	\$2,645,631	\$2,645,631	\$2,389,594	\$2,389,594	\$2,389,594	90.32	\$0	Otros	3,208	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTDGA; Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160300778341	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Cofradía De Otuila Municipio De Aguilu - 29958	29958	Michoacán de Ocampo	Aguila	La Cofradía de Otuila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,285,026	\$3,285,026	\$3,285,026	\$3,285,026	\$3,285,026	\$3,285,026	100.00	\$0	Otros	277	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778342	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad El Duin Municipio De Aguilu - 29950	29950	Michoacán de Ocampo	Aguila	El Duin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,607,613	\$1,607,613	\$1,607,613	\$1,607,571	\$1,607,571	\$1,607,571	100.00	\$0	Otros	283	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778357	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coalcomán - 314204	314204	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Ocampo	Coalcomán de Varquez Pallares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,945,825	\$9,945,825	\$9,945,825	\$2,600,275	\$2,600,275	\$2,600,275	26.14	\$0	Metros lineales	1,224	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778388	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 298835	298835	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Carapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,441,995	\$1,441,995	\$1,441,995	\$1,357,813	\$1,357,813	\$1,357,813	94.16	\$0	Otros	4,557	100.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778396	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Huancito Municipio De Chilchota - 298773	298773	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huancito	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,263,113	\$3,263,113	\$3,263,113	\$978,934	\$978,934	\$978,934	30.00	\$0	Otros	3,722	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778442	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Saramura Municipio De Los Reyes - 299911	299911	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	La Saramura	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,638,142	\$1,638,142	\$1,638,142	\$491,443	\$491,443	\$491,443	30.00	\$0	Otros	876	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778443	Perforación De Pozo Profundo Para La Localidad De Cheratillo Municipio De Los Reyes - 316271	316271	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Cheratillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,320,251	\$3,320,251	\$3,320,251	\$1,660,125	\$1,660,125	\$1,660,125	50.00	\$0	Otros	143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778450	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuiran Municipio De Paracho - 299880	299880	Michoacán de Ocampo	Paracho	Ahuirán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,052,128	\$6,052,128	\$6,052,128	\$3,026,064	\$3,026,064	\$3,026,064	50.00	\$0	Otros	1,906	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778726	Sistema De Agua Potable - 319044	319044	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Arantzán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	396	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778727	Equipamiento Electromecánico De Pozo De Agua Potable - 302605	302605	Michoacán de Ocampo	Paracho	Aranza (Arantzán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Otros	396	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778760	Equipamiento Y Rehabilitación De Tangues - 322354	322354	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Nahuatzen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$139,264	\$139,264	\$139,264	\$41,779	\$41,779	\$41,779	30.00	\$0	Otros	9,385	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778762	Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Comunidad De Arantepacua Municipio De Nahuatzen - 315877	315877	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,499,984	\$3,499,984	\$3,499,984	\$1,379,499	\$1,379,499	\$1,379,499	39.41	\$0	Otros	2,667	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778764	Mejoramiento De La Eficiencia Física De Sistema De Agua Potable - 297628	297628	Michoacán de Ocampo	Nahuatzen	Arantepacua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,380,699	\$1,380,699	\$1,380,699	\$856,033	\$856,033	\$856,033	62.00	\$0	Otros	2,667	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778846	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cheranástico Municipio De Paracho - 299866	299866	Michoacán de Ocampo	Paracho	Cherán Aticuirín (Cheranástico)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,413,398	\$4,413,398	\$4,413,398	\$1,324,019	\$1,324,019	\$1,324,019	30.00	\$0	Otros	2,386	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160300778848	Rehabilitación De La Línea De Conducción Rombos Del Sistema De Agua Potable - 302785	302785	Michoacán de Ocampo	Paracho	Pomacurán (Pomocurán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,918	\$149,918	\$149,918	99.95	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778851	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Y Segunda Etapa En La Localidad De Quinceo Municipio De Paracho - 299900	299900	Michoacán de Ocampo	Paracho	Quinceo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,689,197	\$3,689,197	\$3,689,197	\$1,844,598	\$1,844,598	\$1,844,598	50.00	\$0	Otros	2,692	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778852	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Santa Maria Urapicho Municipio De Paracho - 298844	298844	Michoacán de Ocampo	Paracho	Santa Maria Urapicho	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,696,140	\$3,696,140	\$3,696,140	\$1,108,302	\$1,108,302	\$1,108,302	29.99	\$0	Otros	1,472	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300778914	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Rancho Garcia - 320706	320706	Michoacán de Ocampo	Penjamillo	Rancho de Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,140,000	\$2,140,000	\$2,140,000	\$1,105,422	\$1,105,422	\$1,105,422	51.66	\$0	Otros	90	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779046	Construcción De Drenaje Sanitario - 320977	320977	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Tzirandangatzi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,660,000	\$1,660,000	\$1,660,000	\$1,494,317	\$1,494,317	\$1,494,317	90.02	\$0	Otros	23	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779073	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De San Antonio Tierras Blancas Municipio De Los Reyes - 315940	315940	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	San Antonio Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,484,955	\$7,484,955	\$7,484,955	\$4,589,240	\$4,589,240	\$4,589,240	61.31	\$0	Otros	821	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779074	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De San Luis En El Municipio De Los Reyes - 316207	316207	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	San Luis (Surán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,618,721	\$2,618,721	\$2,618,721	\$785,616	\$785,616	\$785,616	30.00	\$0	Otros	245	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779075	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para La Localidad De Simichu Municipio De Los Reyes - 316290	316290	Michoacán de Ocampo	Los Reyes	Simichu	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,717,409	\$2,717,409	\$2,717,409	\$1,168,486	\$1,168,486	\$1,168,486	43.00	\$0	Otros	1,755	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779311	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Carlesca Municipio De Tangamandapio - 316328	316328	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	La Carstera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$720,275	\$720,275	\$720,275	\$720,032	\$720,032	\$720,032	99.97	\$0	Otros	4,024	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779312	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Tenencia De Tarecuato Municipio De Tangamandapio - 316373	316373	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,521,440	\$6,521,440	\$6,521,440	\$3,384,580	\$3,384,580	\$3,384,580	51.90	\$0	Otros	8,863	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300779313	Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tarecuato Barrios Comisla De La Salada Y San Miguel Municipio De Tangamandapio - 316082	316082	Michoacán de Ocampo	Tangamandapio	Tarecuato	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,313,181	\$1,313,181	\$1,313,181	\$393,954	\$393,954	\$393,954	30.00	\$0	Otros	8,863	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781288	Construcción De La Segunda Etapa Del Alcantarillado Sanitario En Cucochucho Municipio De Tzitzuntzan - 302707	302707	Michoacán de Ocampo	Tzitzuntzan	Cucochucho (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$405,663	\$405,663	\$405,663	\$121,699	\$121,699	\$121,699	30.00	\$0	Otros	2,234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300781291	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Tripijo Municipio De Tzitzuntzan - 316178	316178	Michoacán de Ocampo	Tzitzuntzan	Santiago Tripijo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,172,769	\$1,172,769	\$1,172,769	\$528,551	\$528,551	\$528,551	45.07	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.
MIC16160300782293	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad La Viguita Municipio De Zitacuaro - 316028	316028	Michoacán de Ocampo	Zitacuaro	La Viguita (Cuarta Manzana de Crescencio Morales)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,663,149	\$1,663,149	\$1,663,149	\$831,575	\$831,575	\$831,575	50.00	\$0	Otros	2,350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTDGA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160300783557	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Mario Moreno Cantinflas En La Colonia El Monte - 299557	299557	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTADAL DEL AGUA Y ORSTION DE CENDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	100.00	\$0	Otros	21,226	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005023300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+000	513000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$21,282,945	\$21,282,945	\$21,282,945	74.63	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	77.42	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005023263	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0+000 Al Km 3+000 (C.I. PAFEP)	516782	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$177,526	\$177,526	\$177,526	20.75	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	23.62	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1515020050232915	Construcción Del Camino Montetago-Bonilla Del Km 0+000 Al Km 2+162	513001	Michoacán de Ocampo	Erongaricuarero	San Miguel Montetago	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$10,222,750	\$10,222,750	\$10,222,750	78.80	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1515020050232957	Supervisión Del Camino Montetago-Bonilla Del Km 0+000 Al Km 2+162 (C.I. PAFEP)	516838	Michoacán de Ocampo	Erongaricuarero	San Miguel Montetago	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$120,311	\$120,311	\$120,311	30.91	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	26.54	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC1515020050233070	Construcción Del Camino Chilichota-Huacato, Del Km 5+800 Al Km 7+400 Yp 7+000 Al Km 9+400	512999	Michoacán de Ocampo	Chilichota	Huacato	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,671,151	\$15,671,151	\$15,671,151	98.27	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005023274	Supervisión Del Camino Chilichota-Huacato, Del Km 5+800 Al Km 7+400 Yp 7+000 Al Km 9+400	516830	Michoacán de Ocampo	Chilichota	Huacato	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$102,663	\$102,663	\$102,663	21.46	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	18.16	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005030519	Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahasto, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 11+438	515086	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahasto	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$1,248,602	\$1,248,602	\$1,248,602	20.85	\$0	Kilómetro	888	0.00	22.73	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005031526	Conservación Del Camino: Zacapu - Villachasto, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 40+000	515088	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$181,147	\$181,147	\$181,147	3.21	\$0	Kilómetro	49,086	0.00	3.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005031650	Conservación Del Camino: E.C.(Patzcuaro-Uruapan)-Izrahuen, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 5+000	512994	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Izrahuen	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$977,381	\$977,381	\$977,381	67.86	\$0	Kilómetro	2,348	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005031849	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	515093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$845,451	\$845,451	\$845,451	42.97	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005031978	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0+000 Al Km. 26+100	512996	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,882,207	\$3,882,207	\$3,882,207	99.97	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005032125	Conservación Del Camino E.C.(Bisnudas - Sahuayo) - La Palma, Del Km. 0+000 Al Km. 9+400	515095	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$10,266	\$10,266	\$10,266	0.46	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005032261	Conservación Del Camino: Virigatio - Caracuaro - Escondida, Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 73+000	515097	Michoacán de Ocampo	Caracuaro	Caracuaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$722,967	\$722,967	\$722,967	54.80	\$0	Kilómetro	3,135	0.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Michoacán: Reporte de Gestión de Proyectos del Sistema de Formato Unico de la SHCP, Cuarto Trimestre2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC15150200532311	Conservación Del Camino: Uruáitaro - Têjaro - Cortizo - La Moria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	515100	Michoacán de Ocampo	Tarímbaro	Têjaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$1,806,880	\$1,806,880	\$1,806,880	74.44	\$0	Kilómetro	5,123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Purusándiro	515102	Michoacán de Ocampo	Purusándiro	Purusándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,941,748	\$1,941,748	\$1,941,748	\$1,941,748	\$864,203	\$864,203	\$864,203	44.51	\$0	Kilómetro	27,428	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200533739	Conservación Del Camino: Churintzio - La Moria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	515105	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Moria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$146,653	\$146,653	\$146,653	8.62	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151502005334010	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	515107	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,358,870	\$2,358,870	\$2,358,870	97.19	\$0	Kilómetro	11,971	0.00	70.65	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150300537051	Gradería Y Módulo De Sanitarios En La Unidad Deportiva Santa Cruz, En La Colonia Santa Cruz 11	518213	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,441,680	\$2,441,680	\$2,441,680	\$2,441,680	\$652,942	\$652,942	\$652,942	26.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: EN PROCESO / Registro:
MIC151503005369712	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán (G.I. Fafef)	515108	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$53,289	\$53,289	\$53,289	73.18	\$0	Kilómetro	11,971	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005370887	Supervisión De La Conservación Del Camino: Jacoma - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-000 (G.I. Fafef)	512993	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$236,365	\$236,365	\$236,365	\$236,365	\$103,340	\$103,340	\$103,340	43.72	\$0	Kilómetro	11,971	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005371257	Supervisión De La Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100 (G.I. Fafef)	512997	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$116,505	\$116,505	\$116,505	\$116,505	\$8,516	\$8,516	\$8,516	7.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005372583	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia (G.I. Fafef)	515094	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$59,020	\$59,020	\$59,020	\$59,020	\$11,019	\$11,019	\$11,019	18.67	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005372906	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C.(Pátzcuaro-Uruapan)-Irahuen, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I. Fafef)	512995	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Irahuen	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$43,206	\$43,206	\$43,206	\$43,206	\$920	\$920	\$920	2.13	\$0	Kilómetro	2,348	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005373054	Supervisión De La Conservación Del Camino: Uruáitaro - Têjaro - Cortizo - La Moria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000 (G.I. Fafef)	515101	Michoacán de Ocampo	Tarímbaro	Têjaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$72,816	\$1,732	\$1,732	\$1,732	2.38	\$0	Kilómetro	5,123	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005373227	Supervisión De La Conservación Del Camino: Tzitzipetlan - Carácuaro - Eréndiz, Del Km. 16-000 Al Km. 73-000 (G.I. Fafef)	515098	Michoacán de Ocampo	Carácuaro	Carácuaro de Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$39,580	\$39,580	\$39,580	\$39,580	\$8,661	\$8,661	\$8,661	21.88	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005373651	Supervisión De La Conservación Del Camino: Apaxtzingán - Acachuat, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 11-438 (G.I. Fafef)	515087	Michoacán de Ocampo	Apaxtzingán	Santiago Acachuat	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$179,646	\$179,646	\$179,646	\$179,646	\$113,573	\$113,573	\$113,573	63.22	\$0	Kilómetro	888	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC151503005373815	Supervisión De La Conservación Del Camino: Zacapu - Villahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 40-000 (G.I. Fafef)	515089	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$169,267	\$169,267	\$169,267	\$169,267	\$10,876	\$10,876	\$10,876	6.43	\$0	Kilómetro	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Michoacán: Reporte de Gestión de Proyectos del Sistema de Formato Unico de la SHCP, Cuarto Trimestre2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Mantenido	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI15150300574013	Supervisión De La Conservación De La Red Carretera Estatal; Residencia Purandiro (G.I. Pafef)	515104	Michoacán de Ocampo	Purandiro	Purandiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$58,252	\$58,252	\$58,252	\$58,252	\$7,702	\$7,702	\$7,702	13.22	\$0	Kilómetro	27,428	0.00	39.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintitio - La Noria, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+000 (G.I. Pafef)	515106	Michoacán de Ocampo	Churintitio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$51,025	\$51,028	\$51,028	\$51,028	\$6,356	\$6,356	\$6,356	12.46	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	4.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15150300574204	Supervisión De La Conservación Del Camino: E.C. (Etadela - Salasuyo) - La Palma, Del Km. 0+000 Al Km. 1+400 (G.I. Pafef)	515096	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$66,552	\$8,984	\$8,984	\$8,984	13.50	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	2.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160100635038	Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatespec-Coatepec-Aguila- E.C.(Acapulcan-Tecoman), Para Corregir Desviaciones Ubicadas En El Km 91-350 Y 92-365	512998	Michoacán de Ocampo	Chinicuilula	La Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,202,813	\$1,202,813	\$1,202,813	75.33	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160100635412	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatespec-Coatepec-Aguila- E.C.(Acapulcan-Tecoman), Para Corregir Desviaciones Ubicadas En Los Km. 91 350 Y 92 365, (G.I. Pafef)	516783	Michoacán de Ocampo	Chinicuilula	La Canoa	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$32,486	\$32,486	\$32,486	67.82	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	54.77	Financiera: / Físico: / Registro: para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160300738969	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples	518670	Michoacán de Ocampo	Tingambato	San Francisco Pichátaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,748	0.00	0.00	Financiera: / Físico: SIN DECLARAR / Registro:
MCI15160200679160	Terminación De Colectores De Aguas Negras De La Col. Buenas Vistas, Los Pirules Y Valle De Mil Cumbres Morelia Mich.	4427	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,754,000	\$2,754,000	\$2,180,250	\$2,752,483	\$2,752,483	\$1,940,092	\$1,940,092	70.45	\$0	Metros lineales	1,305	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160200679862	Colector San José Del Cerrito	4428	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,049,000	\$5,049,000	\$1,514,700	\$4,962,876	\$4,962,876	\$2,831,146	\$2,831,146	56.07	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	78.00	Financiera: / Físico: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160200679877	Construcción De Colector Sanitario Medicina En Av. Solidaridad Tramo Av. Camalinas y Muebles Sur En Margen Izquierda Del Río Chiguito.	4431	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO METROPOLITANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,962,943	\$9,962,943	\$3,981,192	\$9,962,943	\$9,962,943	\$5,107,875	\$5,107,875	51.27	\$0	Metros	15,000	0.00	35.00	Financiera: / Físico: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160300739127	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Interconexión De Descargas Sanitarias a Los Colectores Marginales Del Río Chiguito.	0105	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EFECTIVIDAD E INNOVACION GOBIERNAMENTAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$965,572	\$289,962	\$289,962	\$289,962	\$289,962	29.00	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI151604008027994	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Sustitución Del Colector Sanitario En Av. Solidaridad En El Tramo Av. Camalinas Av. Nonquetaro Margen Derecha Del Río Chiguito.	4429	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EFECTIVIDAD E INNOVACION GOBIERNAMENTAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,054,595	\$1,055,651	\$1,055,651	\$316,695	\$316,695	28.79	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI15160100625564	Construcción Del Complemento A La Ira. de Av. Eduardo Carrillo, Cuerpo Derecho), Camino Ensenel-Hacienda Del Sol	LO- 816088779- NS-2015	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tarimbaro	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$9,154,784	\$9,154,784	\$9,154,784	\$9,154,784	\$9,154,784	\$9,154,784	\$9,154,784	100.00	\$0	Kilómetro lineal	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Solicito Validación de Obra, del Ejercicio 2015 del fondo metropolitano. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400824695	Pavimentación En Concreto Hidráulico Villaseñor Peña Entre Calle 21 De Mayo A La Av. Casto Saldaña	LP-000P- 16/16	Michoacán de Ocampo	La Piedad	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,567,142	\$9,567,142	\$9,567,142	\$9,567,142	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	27.59	\$0	Metros Cuadrados	100,000	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC16160400829142	Construcción De Ciclopista Morelia - Patzcuaro (Tramo Km 6 000 Al Km 9 810.40)	620366	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$2,481,441	\$2,481,441	\$2,481,441	20.68	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: En PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC14150100478879	Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán 2014.	001	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$16,990,621	\$16,990,621	\$16,990,621	\$16,989,143	\$16,989,143	\$16,989,143	\$16,989,143	99.99	\$0	Vehiculos	142,222	0.00	100.00	Financiera: Se efectuó reintegro de economías. Se solicitó a la SPA el reintegro de los rendimientos. / Física: Concluido / Registro: Se solicita revisión y validación.
MIC15150200931116	Adquisición De Vehículos Adaptados Para El Transporte De Personas Con Discapacidad En El Estado De Michoacán, 2015	002	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$20,388,745	\$20,388,745	\$20,388,745	\$20,317,315	\$20,296,926	\$20,296,926	\$20,296,926	99.55	\$0	Vehiculos	759	0.00	100.00	Financiera: Se realizó el reintegro de las economías por \$71,430.26 a la TESOPF. / Física: Proyecto concluido. / Registro: Se realizó el reintegro a la TESOPF de las economías por \$71,430.26 el 10/12/2016, Folio 4784362, Referencia 0016AB04534603181473, Cta. de cargo C504489049, de cuya revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.