

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Anexo Financiero						Anexo Físico		Observaciones						
								Programa	Fuente						Comando	Objetivo	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anexo	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Anexo Acumulado		
MC1313040377940	Rehabilitación Del Camino Rural De Huaracancha Paracas Del Km 0 000 Al 20 000	34413	Miobambón de Ocampo	Agüita	Agüita	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,884,294	\$2,884,294	\$1,054,493	94.21	00	Hilometro	23,534	100.00	75.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040377940	Rehabilitación Del Camino Agua Delimitación De Parcelas Del Km. 0 000 Al 20 000	34414	Miobambón de Ocampo	Agüita	Agüita	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,985,214	\$2,985,214	\$2,934,364	94.17	00	Hilometro	23,534	100.00	45.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378001	Rehabilitación Del Camino La Estrella Agua Delimita Del Km 0 000 Al 20 000	34415	Miobambón de Ocampo	Agüita	Agüita	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	00	Hilometro	23,534	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378017	Rehabilitación De Camino Casanero Cuchillo De M 7000 Km 0 000	34436	Miobambón de Ocampo	Casanero	El Cuchillo	Rural	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$7,050,000	\$7,050,000	\$7,050,000	\$7,050,000	\$2,842,457	\$2,842,457	\$1,968,948	40.41	00	Hilometro	6,202	100.00	40.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378013	Rehabilitación De Camino El Salitre De Ocampo Del Km 0 000 Al Km 20 000	34432	Miobambón de Ocampo	Chinlinda	Villa Victoria	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,736,458	\$1,736,458	\$1,715,024	98.04	00	Hilometro	20,844	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378044	Rehabilitación Del Camino El Salitre Pampa De El Salitre Salitre De Chinlinda Potosivilca Del Km 0 000	34440	Miobambón de Ocampo	Chinlinda	Potosivilca Pampa De El Salitre	Rural	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,293,484	\$1,293,484	\$1,261,707	84.23	00	Hilometro	5,271	100.00	75.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378056	Rehabilitación Del Camino Huacana Vieja Ocampo Del Km 0 000 Al 15 000	34418	Miobambón de Ocampo	Churumayo	Churumayo	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,937,034	\$2,937,034	\$2,898,223	97.90	00	Hilometro	14,344	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378045	Rehabilitación De Camino Churumayo Del Km 0 000 Al 10 000	34419	Miobambón de Ocampo	Churumayo	Churumayo de Murelia	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,848,397	\$2,848,397	\$1,468,568	51.61	00	Hilometro	17,615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378073	Rehabilitación Del Camino S.C. Churumayo San Martín Del Km 0 000 Al 20 000	34434	Miobambón de Ocampo	Churumayo	Churumayo de Murelia	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$6,050,000	\$6,050,000	\$6,050,000	\$6,050,000	\$4,369,144	\$4,369,144	\$4,351,779	54.52	00	Hilometro	14,344	100.00	55.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378082	Rehabilitación Del Camino El Salitre El Salitre Del Km 0 000 Al Km 1 000	34435	Miobambón de Ocampo	Churumayo	El Salitre	Rural	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$2,144,470	\$2,144,470	\$1,104,418	51.19	00	Hilometro	14,344	100.00	54.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378087	Rehabilitación Del Camino Santa María Del Salitre Del Km 0 000 Al 1 000	34430	Miobambón de Ocampo	Cashapaya	Cashapaya de Midego	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$930,427	\$930,427	\$930,298	89.47	00	Hilometro	14,334	100.00	75.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378098	Rehabilitación Del Camino Santa María Del Salitre Del Km 0 000 Al 15 000	34433	Miobambón de Ocampo	Colombón de Ocampo	Colombón de Urpuno Pallares	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$4,551,573	\$4,551,573	\$4,507,812	43.35	00	Hilometro	17,615	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378105	Rehabilitación Del Camino Los Huacana-Las Torres Del Km 0 000 Al 20 000	34434	Miobambón de Ocampo	Colombón de Ocampo	Colombón de Urpuno Pallares	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,982,294	\$2,982,294	\$889,622	99.41	00	Hilometro	17,615	100.00	90.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378127	Construcción De Módulo De Emergencia En El Hospital Integral Comunitario	202214	Miobambón de Ocampo	Hidago	Ciudad Hidago	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	SCOP	Salud	En Ejecución	2013	\$7,940,640	\$7,048,640	\$7,048,640	\$7,048,640	\$4,947,972	\$4,947,972	\$4,930,564	68.99	00	Metro Cuadrado	119,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
MC1313040378133	Rehabilitación De Camino Huacana A El Salitre Del Km 0 000 Al 2 000	34432	Miobambón de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	Subsidios	0200	Fondo Regional	2013	21-Provisiones Bursátiles y Económicas	JUNTA DE COMANDOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$704,732	\$704,732	\$708,203	94.43	00	Hilometro	32,757	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Observaciones					
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Proyecto	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Real	% Avance Acumulado
WCI1310400276110	Rehabilitación Del Camino Rural - Quebrada Capatzenil De M 2 000 Al 4 000	344325	Miudad de Ocampo	La Huasteca	La Huasteca	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMBIOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$364,324	\$364,324	\$361,249	30.51	0	Hilometro	32,757	100.00	4.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276142	Rehabilitación Del Camino Arroyo Seco- Huasteca Del Sur 3 000 Al 10 000	344327	Miudad de Ocampo	Huasteco	Huasteco de Nayar	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMBIOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,130	\$1,483,130	\$1,465,947	99.88	0	Hilometro	7,993	100.00	70.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276173	Rehabilitación Del Camino San Antonio- Huasteca Del Sur 0 000 Al 5 000	344328	Miudad de Ocampo	Huasteco	Huasteco de Nayar	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMBIOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,430,850	\$1,430,850	\$1,425,873	95.72	0	Hilometro	7,993	100.00	70.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276183	Rehabilitación Del Camino Comandante- Huasteca Del Sur 0 000 Al 5 000	344343	Miudad de Ocampo	Huasteco	Huasteco de Nayar	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMBIOS	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,451,460	\$3,451,460	\$3,204,700	34.29	0	Hilometro	45,443	100.00	4.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276193	Construcción Del Camino Comandante-Villanueva	344390	Miudad de Ocampo	Huasteco	Huasteco de Nayar	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	SOOP	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$7,148,088	\$7,148,088	\$7,148,088	\$7,148,088	\$4,625,304	\$4,625,304	\$3,790,903	28.11	0	Hilometro	900	100.00	45.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276847	Rehabilitación Del Camino de Camino Agostadero - La Luz Km 0-500	344338	Miudad de Ocampo	Panajuelo	Panajuelo de Depiello	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Cambios	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,470,588	\$1,470,588	\$1,470,588	\$735,234	\$735,234	\$735,234	50.00	0	Manejo Cuadrante	35,205	100.00	99.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276865	Reconstrucción Del Camino Purgoso - Villa Mercedes Del Sur 1-700 Al 3-240	344326	Miudad de Ocampo	Purgoso	Villa Mercedes	Rural	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$4,061,219	\$4,061,219	\$4,061,219	\$4,061,219	\$2,623,743	\$2,623,743	\$254,990	47.37	0	Hilometro	14,467	100.00	75.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276830	Rehabilitación Del Camino de Salud De La Localidad de Agangueo	344367	Miudad de Ocampo	Agangueo	Mineral de Agangueo	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,132,497	\$1,132,497	\$1,132,334	56.77	0	REHABILITACION	10,954	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276883	Reconstrucción Del Camino Purgoso - Dos Estrellas De Ciudad de Purgoso	344327	Miudad de Ocampo	Purgoso	Dos Estrellas	Rural	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$4,213,979	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,496,460	35.40	0	Hilometro	15,010	100.00	74.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276901	Rehabilitación De Camino De Salud De La Localidad de Purgoso de Salud	344377	Miudad de Ocampo	Purgoso	Purgoso de Salud	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,084	\$2,497,084	\$2,486,201	99.88	0	Rehabilitación	10,343	100.00	90.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276924	Primera Etapa De La Regeneración De La Localidad Clara	344370	Miudad de Ocampo	Clara	Clara	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,833,743	\$5,833,743	\$5,816,515	48.41	0	AMPLIACION	14,244	100.00	72.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276949	Rehabilitación Del Camino De Salud De La Localidad Sta. Clara Del Sur	344378	Miudad de Ocampo	Salvador Escalante	Santa Clara Del Sur	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,765,084	\$1,765,084	\$1,731,900	70.00	0	Rehabilitación	849	100.00	45.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276974	Rehabilitación Del Camino De Salud De La Localidad De Tangonitosa	344379	Miudad de Ocampo	Tangonitosa	Tangonitosa de San Afonso	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,149,737	\$2,149,737	\$1,422,314	85.88	0	Rehabilitación	13,244	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276993	Rehabilitación Y Ampliación De Camino De Salud De La Localidad De Tepicostero	344380	Miudad de Ocampo	Tepicostero	Tepicostero	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Salud	Salud	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,239,584	\$1,239,584	\$1,014,454	48.58	0	Rehabilitación	24,330	100.00	40.00	Financiera / Física / Registrada
WCI1310400276998	Rehabilitación Del Camino De Salud Comuna De San Nicolás Del Sur 0 Al 17	344331	Miudad de Ocampo	Tiquicheo	Tiquicheo	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional		21-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Cambios	Transportes y Viajables	En Ejecución	2013	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,230,775	\$2,230,775	\$671,168	98.26	0	Hilometro	5,330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada

Información General del Proyecto											Anexo Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Reanudo (Millionado)	Compromiso	Devengado	Ejercido		Pagado	% Anexo	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Anexo Real	% Anexo Anulado
WCI131040020013	Rehabilitación del Frente de El Centro e. c. (Calle) - Barrio La Cruz de Puyallón de El Centro	30434	Miudad de Ocampo	Tijuelines de Biondo Biondo	Tijuelines	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Cuenta de Capital)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,084	\$1,491,084	\$1,477,254	99.41	0	Área Cuadrada	4,394	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020020	Rehabilitación del Camino Polidromo Tintopaco Km. 1.100 al 1.300	30437	Miudad de Ocampo	Tijuelinas	Tintopaco	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Cuenta de Capital)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$6,420,000	\$6,420,000	\$6,420,000	\$6,420,000	\$4,791,702	\$4,791,702	\$3,399,104	56.93	0	Kilometro	27,567	100.00	88.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020038	Rehabilitación del Camino de Cofraditas-Las Cruces del Km 0.00 Al 01.00	30433	Miudad de Ocampo	Tumbaco	General Francisco Uscá	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Cuenta de Capital)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,704,138	\$1,704,138	\$1,677,230	96.83	0	Kilometro	123,449	100.00	18.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020050	Construcción del Centro Tumbaco-Las Pailitas (Pailitas)	30479	Miudad de Ocampo	Tumbaco	Las Pailitas	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (ICOP)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$4,509,804	\$4,509,804	\$4,509,804	\$4,509,804	\$4,624,088	\$4,624,088	\$1,752,765	37.03	0	Kilometro	3,249	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020059	Reconstrucción del Camino Tintopaco Km 1.300 Al Km 11.000	30438	Miudad de Ocampo	Turiso	El Saguro	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (ICOP)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$19,467,843	\$19,467,843	\$19,467,843	\$19,467,843	\$4,443,945	\$4,443,945	\$4,430,998	33.85	0	Kilometro	5,699	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020061	Modernización del Camino Rural, Paso de la Virgen del Otero	30350	Miudad de Ocampo	Punaria	El Paso de la Virgen	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (ICOP)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$25,490,194	\$25,490,194	\$25,490,194	\$25,490,194	\$12,670,424	\$12,670,424	\$9,645,285	50.49	0	Kilometro	2,400	100.00	42.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020090	Rehabilitación del Hospital Comunitario de Punaria	30489	Miudad de Ocampo	Punaria	Punaria	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Secretaría de Salud)	Salud	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$4,150,004	\$4,150,004	\$3,563,589	34.58	0	Rehabilitación	3,862	100.00	70.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020011	Rehabilitación del Camino Tumbaco del Km 1.000 Al 11.000	30426	Miudad de Ocampo	Tumbaco	Tumbaco	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Cuenta de Capital)	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,637,238	\$1,637,238	\$1,708,392	83.95	0	Kilometro	6,394	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020017	Rehabilitación del Centro de Salud de la Localidad del Fortín, Municipio de Yacuani	30492	Miudad de Ocampo	Yacuani	El Fortín	Rural	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Secretaría de Salud)	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$412,718	\$412,718	\$411,969	41.27	0	Rehabilitación	11,997	100.00	25.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020016	Rehabilitación del Centro de Salud de la Localidad de Vista Hermosa, Municipio de Vista Hermosa	30493	Miudad de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Secretaría de Salud)	Salud	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,315,458	\$1,315,458	\$1,311,975	52.42	0	Rehabilitación	7,340	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020013	Rehabilitación del Centro de Salud de la Localidad de Yacuani, Municipio de Yacuani	30494	Miudad de Ocampo	Yacuani	Yacuani	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (Secretaría de Salud)	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$746,747	\$746,747	\$746,747	29.88	0	Rehabilitación	15,343	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020014	Construcción de Balcón Municipal Tipo T1 (Ca. 30x11)	30421	Miudad de Ocampo	Sanjo	Sanjo	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	Dependencia Estatal (ICOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$19,117,647	\$19,117,647	\$19,117,647	\$19,117,647	\$10,909,370	\$10,909,370	\$11,872,020	57.06	0	Área Cuadrada	200,000	100.00	40.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020070	Rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud de la Localidad de La Huacana	30474	Miudad de Ocampo	La Huacana	La Huacana	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,905,959	\$2,905,959	\$2,539,874	58.12	0	REHABILITACIÓN	34,245	100.00	41.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020040	Rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud de la Localidad de Huandacayo	30477	Miudad de Ocampo	Huandacayo	Huandacayo	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,175,040	\$1,175,040	\$296,947	58.75	0	REHABILITACIÓN	11,658	100.00	46.00	Financiera / Física / Registrada
WCI131040020030	Rehabilitación y Ampliación del Centro de Salud de Ziguipán de Juárez	30472	Miudad de Ocampo	Ziguipán	Ziguipán de Juárez	Urbano	Subsidio	0000 Fondo Regional		2-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,824,286	\$2,824,286	\$2,811,191	62.81	0	REHABILITACIÓN	10,544	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Aprovechamiento Financiero					Aprovechamiento Físico			Observaciones					
								Programa	Fondo						Presupuesto	Modificado	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Aprovech.	Salvaguarda		Unidad de Medida	Población	Aprovech. Anual	% Aprovech. Acumulado	
W013148300394570	Construcción Pastoral Municipal de Charvinda	354374	Michoacán de Ocampo	Charvinda	Charvinda	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2009	SEOP	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,450,960	\$2,450,960	\$2,450,960	\$2,151,537	\$2,151,537	\$2,142,263	87.78	0	Metro Cuadrado	13,000	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro	
W013150100491370	Construcción del Centro de Computación Regional y Explotación (C. Raga)	304893	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelia	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2015	R. Apuntamiento Económico	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,705,862	\$14,705,862	\$14,705,862	\$14,705,862	\$14,705,862	\$14,705,862	100.00	0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera/ OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro	
W014148300382554	Demarcación de Obra del Centro de Salud Comunitario de Apuillilla (Presal de Apuillilla) (Fondo Registro 214)	403374	Michoacán de Ocampo	Apuillilla	Apuillilla	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2015	Secretaría de Salud del Estado de Michoacán	Salud	En Ejecución	2015	\$8,300,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	0	Metro Cuadrado	6,179	0.00	0.00	Financiera/ REMEDIA / Física: FONDOS/RE / Registro
W014148300391099	Rehabilitación de Tronco Principal del Camión-Paradero del km 20.000 Al km 14.000 del 101 000 Al 110 000	401505	Michoacán de Ocampo	Cadaverero	Cadaverero	Urbano	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2014	JUNTA DE CAMIONES del Estado de Michoacán	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2014	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$6,250,000	\$1,853,977	\$1,853,977	\$1,853,977	29.64	0	Metro Cuadrado	28,977	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
W015150300514609	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO D'E AGUA CRUDA-S.C.(FONDO TRANSPORTE) DEL KM 5-000 AL KM 0-000	513734	Michoacán de Ocampo	Quevedo	Ciudad de San Juan	Rural	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2015	JUNTA DE CAMIONES del Estado de Michoacán	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2015	\$1,739,487	\$1,739,487	\$1,739,487	\$1,739,487	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilometro	1,734	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para Viabil. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
W015150300522153	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE AGUA CRUDA DEL KM 0-000 AL KM 1-734	513735	Michoacán de Ocampo	Vacuense	La Joya	Rural	Subsidios	0200 Fondo Regional	23-Provisionales	2015	JUNTA DE CAMIONES del Estado de Michoacán	Transportes y Viabilidades	En Ejecución	2015	\$8,449,140	\$8,449,140	\$8,449,140	\$8,449,140	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilometro	87,443	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para Viabil. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.