

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC12130100099075	Construcción de Andador Peatonal Colonia Cocopao Primer Etapa	206039	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Quiroga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,134,900	\$1,134,900	\$1,134,900	\$1,134,900	\$907,920	\$907,920	\$907,920	80.00	\$0	Metros	14,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100099611	Pavimentación De La Calzada Del Panteón	206045	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Téjaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,054,814	\$1,054,814	\$1,054,814	\$1,054,814	\$843,850	\$843,850	\$843,850	80.00	\$0	Metros Cuadrados	5,700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100105232	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Emilio Carranza Y Feriodista Roberto Fita	206003	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,085,103	\$1,085,103	\$1,085,103	\$1,085,103	\$868,080	\$868,080	\$868,080	80.00	\$0	Metros Cuadrados	690	100.00	83.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100105268	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Roma De La Col. Virgen	206004	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$897,906	\$897,906	\$897,906	\$897,906	\$718,324	\$718,324	\$718,324	80.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100105357	Pavimentación En Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Libertad Col. Centro	206005	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,889,166	\$1,889,166	\$1,889,166	\$1,889,166	\$1,511,332	\$1,511,332	\$1,511,332	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100105386	Construcción De Colector Pluvial De La Calle Bernardino Abasco, Col. Centro De Pátzcuaro	206006	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,265,850	\$1,265,850	\$1,265,850	\$1,265,850	\$1,012,680	\$1,012,680	\$1,012,680	80.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100105673	Construcción De Drenaje Sanitario, Agua Potable Y Colector Pluvial De La Calle Silvano Carrillo Y Titere De La Col. Centro	206007	Michoacán de Ocampo	Pátzcuaro	Pátzcuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$1,115,442	\$892,352	\$892,352	\$892,352	80.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	97.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100114228	Const. De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Metálica Para El Sindicato De Trabajadores Pensionados Y Jubilados Por El Edo. Sec. Mich. Deleg. No. 22 Reg. Uruapan, Ubic. En El Fracc. Paraíso	205920	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2012	\$595,526	\$595,526	\$595,526	\$595,526	\$595,525	\$595,525	\$595,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114230	Pavimentación Calle Aeropuerto Entre Avenida Latinoamericana Y Flores Magón, Col. México	205927	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$978,744	\$978,744	\$978,744	\$978,744	\$978,742	\$978,742	\$978,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114231	Pavimentación Calle Camino Viejo A La Fundación, Entre Las Calles Anillo De Circunvalación Y Lázaro Cárdenas, Colonia Valle De San Pedro	205924	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,842,744	\$1,842,744	\$1,842,744	\$1,842,744	\$1,474,194	\$1,474,194	\$1,474,194	80.00	\$0	Metros Cuadrados	498	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114232	Pavimentación Calle Estocolmo Entre La Calle Paraguay Y Calle Luxemburgo	205921	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,400,814	\$1,400,814	\$1,400,814	\$1,400,814	\$1,120,650	\$1,120,650	\$1,120,650	80.00	\$0	Metros Cuadrados	437	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114233	Pavimentación Calle Josefa Ortiz De Domínguez, En La Colonia San Juan Evangelista	205926	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,469,112	\$1,469,112	\$1,469,112	\$1,469,112	\$1,175,288	\$1,175,288	\$1,175,288	80.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114234	Pavimentación Calle Veracruzana, Hasta Acceso A La Feria	205929	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$4,342,247	\$4,342,247	\$4,342,247	\$4,342,247	\$4,342,245	\$4,342,245	\$4,342,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114235	Pavimentación De La Avenida Erasmendi, Colonia Santa Bárbara	205922	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,683,552	\$1,683,552	\$1,683,552	\$1,683,552	\$1,683,550	\$1,683,550	\$1,683,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114236	Pavimentación De La Calle Paraguay, Entre De Riza Y Estocolmo, Colonia Infonavit Aguacates	205928	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$858,354	\$858,354	\$858,354	\$858,354	\$686,682	\$686,682	\$686,682	80.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114238	Terminación De Pavimentación De La Calle Prolongación De Américas En La Colonia La Mora	205923	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$754,308	\$754,308	\$754,308	\$754,308	\$754,307	\$754,307	\$754,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: .
MIC12130100114242	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle S/N Entre Av. Revolución Y Juárez	205935	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$134,654	\$107,722	\$107,722	\$107,722	80.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100114244	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle S/N Frente A La Plaza	205936	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$96,026	\$96,026	\$96,026	\$96,026	\$57,615	\$57,615	\$57,615	60.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC12130100114277	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle General Santos Degollado De Felipe Carrillo Puerto	205498	Michoacán de Ocampo	Buнавista	Felipe Carrillo Puerto (La Ruana)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$245,239	\$200,651	\$200,651	\$200,651	\$133,767	\$133,767	\$133,767	66.67	\$0	Metros Cuadrados	1,140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC12130100114281	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Avenida Lázaro Cárdenas	205500	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Santa Ana Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$594,920	\$104,987	\$104,987	\$104,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,647	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114294	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuahuémec	205866	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$291,248	\$291,248	\$291,248	\$291,248	\$291,248	\$291,248	\$291,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114295	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jaime Torre Bodet	205867	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$12,318	\$12,318	\$12,318	\$12,318	\$12,318	\$12,318	\$12,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114296	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos En La Calle Apatzingán	205971	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$99,625	\$298,876	\$298,876	\$298,876	\$298,876	\$298,876	\$298,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114297	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos En La Calle Coscomán	205870	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$99,322	\$297,969	\$297,969	\$297,969	\$297,969	\$297,969	\$297,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114298	Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Fray Juan De Zumárraga	205868	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Bonifacio Moreno (El Aguaje)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$80,909	\$242,730	\$242,730	\$242,730	\$242,730	\$242,730	\$242,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114313	Construcción De Aula Didáctica En El Colegio De Bachilleres	205772	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Churintzio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$196,425	\$196,425	\$196,425	\$196,425	\$196,425	\$196,425	\$196,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,564	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114317	Construcción De Plataformas En El Conjunto Habitacional Buenavista Primera Etapa	205879	Michoacán de Ocampo	Ecuandureo	Ecuandureo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$395,315	\$395,315	\$395,315	\$395,315	\$263,542	\$263,542	\$263,542	66.67	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114318	Urbanización Del Conjunto Habitacional Buenavista, Primera Etapa	205878	Michoacán de Ocampo	Ecuandureo	Ecuandureo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$338,086	\$338,086	\$338,086	\$338,086	\$338,086	\$338,086	\$338,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ,	
MIC12130100114407	Pavimentación De La Calle Tomás Arriaga, Colonia Quince	205360	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,645	\$300,000	\$52,252	\$52,252	\$52,252	\$603	\$603	0.20	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114408	Pavimentación De La Calle la., Privada Colindante A La Unidad Deportiva Bicentenario, Col. Ampliación De La Soledad	205348	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$274,280	\$100,000	\$23,287	\$23,287	\$23,287	\$12,983	\$12,983	12.98	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114415	Terminación De Pavimentación De Calle Lirios, Para Unir Con Flamingo Y Claveles, Colonia Torredón Nuevo	205342	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$9,616	\$400,000	\$235,615	\$235,615	\$235,615	\$235,615	\$235,615	\$235,615	58.90	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC12130100114460	Pavimentación Con Concreto En La Calle Colombia Entre Ecuador Y Díaz Ordaz	205536	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,062	\$180,062	\$180,062	\$180,062	\$180,062	\$180,062	\$180,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MIC12130100114463	Pavimentación Con Concreto En La Calle Carlos Galvez Betancourt Entre Venustiano Carranza Y Honduras	205541	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$461,743							0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00		Financiera: LA ENTIDAD federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en atención. / Fisica: LA	
MIC12130100114464	Pavimentación Con Concreto En La Calle Chapultepec Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Privada Chapultepec	205538	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$237,882	\$237,882	\$237,882	\$237,882	\$237,882	\$237,882	\$237,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MIC12130100114465	Pavimentación Con Concreto En La Calle José Sánchez Villaseñor Entre Aeropuerto Y Canadá	205540	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$357,421	\$357,421	\$357,421	\$357,421	\$357,421	\$357,421	\$357,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MIC12130100114466	Pavimentación Con Concreto En La Calle Michoacán Entre Galeana Y Rayón	205544	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	\$390,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MIC12130100114469	Pavimentación Con Concreto En La Calle Rayón Entre Michoacán Y Boulevard Lázaro Cárdenas	205543	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$396,322	\$396,322	\$396,322	\$396,322	\$396,322	\$396,322	\$396,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	
MIC12130100114470	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo Entre Michoacán Y Boulevard Lázaro Cárdenas	205545	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$471,714	\$471,714	\$471,714	\$471,714	\$471,714	\$471,714	\$471,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MIC12130100114539	Reconstrucción De Calle Y Rehabilitación De Servicios Públicos De La Avenida Ignacio Zaragoza	205869	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$928	\$373,551	\$373,551	\$373,551	\$373,551	\$373,551	\$373,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,	
MIC12130100114573	Mejoramiento de Plaza Pública En La Colonia Granjas Del Maestro	205364	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$25,904	\$900,000	\$899,636	\$899,636	\$899,636	\$899,636	\$899,636	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114574	Mejoramiento Del Area Verde Y Construcción Del Gimnasio Al Aire Libre, En La Col. Arcos Del Valle	205385	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$59,972	\$100,000	\$20,319	\$20,319	\$20,319	\$4,891	\$4,891	4.89	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	15.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114575	Obras De Mejoramiento En El Centro de Actualización Del Magisterio Michoacano Col. Niños Heroes	205384	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$349,398	\$280,000	\$279,976	\$279,976	\$279,976	\$279,976	\$279,976	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114576	Remodelación De La Cocotra Morelia	201554	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SUDM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$336,788	\$280,000	\$204,511	\$204,511	\$204,511	\$204,511	\$204,511	73.04	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114589	Mantenimiento Cocotra Morelia	203891	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SUDM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$201,399	\$100,000	\$36,188	\$36,188	\$36,188	\$31,897	\$31,897	31.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114592	Rehabilitación De Área Verde En La Colonia Precusores De La Revolución	205365	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$26,692	\$330,000	\$140,070	\$140,070	\$140,070	\$140,070	\$140,070	42.45	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	20.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114593	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol En La Colonia Salvador Alcaraz Romero	205382	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2014	\$30,627	\$500,000	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC12130100114594	Rehabilitación De Las Oficinas De La Secretaría De Los Jóvenes	204043	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SRIA. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS S C O P	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,357,659	\$280,000	\$140,009	\$140,009	\$140,009	\$140,009	\$140,009	\$140,009	50.00	\$0	Metros Cuadrados	684	100.00	100.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC12130100114595	Rehabilitación De Oficinas De La Comisión Reguladora Del Transporte (Av. Madero Esq. Vocatán)	202218	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$284,118	\$450,000	\$449,810	\$449,810	\$449,810	\$449,810	\$449,810	99.96	\$0	Metros Cuadrados	353	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:	
MIC12130100114596	Rehabilitación Y Construcción De Las Canchas De Usos Múltiples En La Unidad Deportiva Menceslao Victoria	201569	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP	Educación	En Ejecución	2014	\$338,284	\$300,000	\$299,936	\$299,936	\$299,936	\$299,936	\$299,936	\$299,936	99.98	\$0	Metros Cuadrados	450,000	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC12130100114597	Rehabilitación Y Equipamiento Del Área Verde Ubicada Entre Las Calles Arlázarco Cárdenas, Venustiano Carranza Y Guadalupe Victoria, Colonia Solidaridad	205354	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$18,279	\$200,000	\$199,953	\$199,953	\$199,953	\$199,953	\$199,953	\$199,953	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	0.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC12130100114598	Rehabilitación Y Equipamiento Del Área Verde Ubicada Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Benigno Serrato, Col. Solidaridad	205353	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$124,177	\$280,000	\$160,606	\$160,606	\$160,606	\$160,606	\$160,606	\$160,606	57.36	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	75.00	Financiera / Física: CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA / Registro:
MIC13130200155977	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	300670	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Colonia Primo Tapia (El Chirimoyo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP	Educación	En Ejecución	2011	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$175,017	\$175,017	\$175,017	\$175,017	50.00	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC13130200166730	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Alcantarillado Calle Uayameo	300052	Michoacán de Ocampo	Quiroga	Santa Fe de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$669,300	\$669,300	\$669,300	\$669,300	\$568,905	\$568,905	\$568,905	\$568,905	85.00	\$0	Metros Cuadrados	4,975	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC13130200166772	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable La Etapa	300053	Michoacán de Ocampo	Quiroga	San Andrés Zirondaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$548,903	\$548,903	\$548,903	\$548,903	\$466,565	\$466,565	\$466,565	\$466,565	85.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC13130200167620	Pavimentación De La Calle Tlaxcala Carril Oriente, Entre Las Calles Colombia Y Ecuador	205925	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$158,877	\$158,877	\$158,877	\$158,877	\$157,801	\$157,801	\$157,801	\$157,801	99.32	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC13130200167864	Construcción D Colector General	300038	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Jamaica (Arindeo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,328,000	\$2,328,000	\$2,328,000	\$2,328,000	\$1,978,400	\$1,978,400	\$1,978,400	\$1,978,400	84.98	\$0	Kilómetro	8,000	100.00	1.00	Financiera / Física / Registro: ,
MIC13130200168604	Rehabilitación Del Tramo Carretero Libramiento Pastor Ortiz Del Km 000.00 Al 240.00	300064	Michoacán de Ocampo	Jose Sixto Verduzco	Pastor Ortiz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$607,820	\$607,820	\$607,820	\$607,820	\$607,820	\$607,820	\$607,820	\$607,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,856	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ,

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MIC13130200168630	Construcción De Muro De Contención En La Col. 24 De Agosto	300066	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,367	\$240,367	\$240,367	\$240,367	\$240,367	\$240,367	\$240,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200168677	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Río Mixteco	300069	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	El Alvaréno	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$382,676	\$382,676	\$382,676	\$382,676	\$382,674	\$382,674	\$382,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Fray Juan De Zumárraga	300073	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$570,319	\$570,319	\$570,319	\$570,319	\$570,315	\$570,315	\$570,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169157	Construcción De Andador En El Blvd. Poniente	300074	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$580,898	\$580,898	\$580,898	\$580,898	\$493,762	\$493,762	\$493,762	85.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169184	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Borda Frontal En La ESR. Financiera Gregorio Torres Quintero	300075	Michoacán de Ocampo	Irimbo	San José de Magallanes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$275,339	\$275,339	\$275,339	\$275,339	\$275,338	\$275,338	\$275,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169212	Construcción De Drenaje Sanitario En La Zona Oriente	300076	Michoacán de Ocampo	Irimbo	San Francisco Epunguio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$313,774	\$313,774	\$313,774	\$313,774	\$313,773	\$313,773	\$313,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169247	Terminación De Drenaje Sanitario	300077	Michoacán de Ocampo	Irimbo	El zorillo (Paricuaru Curimba)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$227,907	\$227,907	\$227,907	\$227,907	\$227,906	\$227,906	\$227,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169265	Construcción De Colector	300078	Michoacán de Ocampo	Irimbo	San José de Magallanes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$344,155	\$344,155	\$344,155	\$344,155	\$344,154	\$344,154	\$344,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169328	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria	300081	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$578,662	\$578,662	\$578,662	\$578,662	\$491,863	\$491,863	\$491,863	85.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200169403	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Morelos Oriente	300085	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$415,883	\$415,883	\$415,883	\$415,883	\$415,883	\$415,883	\$415,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MIC13130200172204	Construcción De Tanque Elevado	300065	Michoacán de Ocampo	José Sixto Verdusco	Los Vázquez (Las Casitas)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$532,899	\$532,899	\$532,899	\$532,899	\$452,962	\$452,962	\$452,962	85.00	\$0	Metros Cuadrados	2,187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200172472	Construcción De Red De Drenaje	300104	Michoacán de Ocampo	Angamacutir o	Agua Caliente (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,049	\$320,049	\$320,049	\$320,049	\$320,049	\$320,049	\$320,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,042	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200172494	Introducción De Red De Agua Potable	300105	Michoacán de Ocampo	Angamacutir o	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$96,126	\$96,126	\$96,126	\$96,126	\$96,126	\$96,126	\$96,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200172508	Introducción De Red De Drenaje En Varias Calles	300106	Michoacán de Ocampo	Angamacutir o	El Maluco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$527,815	\$527,815	\$527,815	\$527,815	\$527,815	\$527,815	\$527,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130200172540	Construcción De Una Dirección En Jardín De Niños Rosaura Tapata	300107	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Santa Clara del Cobre	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$145,498	\$145,498	\$145,498	\$145,498	\$123,672	\$123,672	\$123,672	85.00	\$0	DIRECCION	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130300184349	Remodelación De La Plaza Principal De Vista Hermosa	302665	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	10,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130300184361	Rehabilitación Del Acceso Principal Y la Etapa Del Cerco Frontal Del Pantón Municipal	302670	Michoacán de Ocampo	Coalcomán de Vázquez Pallares	Coalcomán de Vázquez Pallares	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$239,997	\$239,997	\$239,997	\$239,997	\$119,998	\$119,998	\$119,998	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130300184620	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Leandro Valle	300072	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	La Angostura	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$572,975	\$572,975	\$572,975	\$572,975	\$572,971	\$572,971	\$572,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,	
MIC13130300185172	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Calle Vasco De Quiroga	303812	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$472,778	\$472,778	\$472,778	\$472,778	\$472,778	\$472,778	\$472,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130300185880	Construcción De Muro De Contención En Arroyo Sa	304207	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Huaniqueo de Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	\$642,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300187272	Construcción Del Dif Municipal, Segunda Etapa	304249	Michoacán de Ocampo	Zináparo	Zináparo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$475,894	\$475,894	\$475,894	\$475,894	\$475,719	\$475,719	\$475,719	99.96	\$0	Metros Cuadrados	6,494	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300207024	Construcción De Aula En El Colegio de Bachilleres	300190	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Bonifacio Moreno (El Aguaje)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$285,786	\$285,786	\$285,786	\$285,786	\$282,129	\$85,257	\$85,257	29.83	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224435	Construcción De Techumbre A Dos Aguas En La Cancha De Basquetbol	300005	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	San Antonio la Labor	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$480,045	\$480,045	\$480,045	\$480,045	\$474,778	\$474,778	\$472,742	98.90	\$0	Metros Cuadrados	1,072	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224440	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Calle Juárez La. Etapa	205931	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	Monteleón	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$50,567	\$50,567	\$50,567	\$50,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224484	Construcción De Tanque De Regularización De 200 M3	300012	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Antón (Morelos)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$520,001	\$520,001	\$520,001	\$520,001	\$442,391	\$442,391	\$440,484	85.08	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224485	Construcción De Drenaje Sanitario	300013	Michoacán de Ocampo	Parácuaro	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,333	\$294,333	\$293,064	98.11	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224492	Construcción De Cerco En Pantón	300171	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Tendeparacua	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$338,815	\$338,815	\$338,815	\$338,815	\$292,633	\$292,633	\$291,372	86.37	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224496	Pavimentación De La Calle N. Gallegos	300181	Michoacán de Ocampo	Turicato	Turicato	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$148,677	\$148,677	\$0	29.74	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300224504	Equipamiento De Estancias Para Adultos Mayores (Centros)	302845	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Estatal (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,212	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Fisica: PENDIENTE / Registro: .
MIC13130300224895	Restauración Del Templo De San Miguel	302663	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Tanaquillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,814	\$194,814	\$193,975	97.41	\$0	Metros Cuadrados	1,203	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130300225556	Construcción De Techado En Cancha De Basquetbol De La Plaza Pública	304167	Michoacán de Ocampo	Jiménez	El Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400243490	Rehabilitación De La Calle Lateral Del Boulevard En El Tramo Emiliano Carranza-Infonavit	305041	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,978	\$388,788	\$388,788	\$388,788	99.95	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400243500	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Hernán Cortés	305043	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$497,442	\$497,442	\$497,442	\$497,442	\$497,400	\$497,400	\$497,400	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400243618	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Paseo De Los Laureles, Entre Sánchez Del Río Y Los Sauces	306251	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$638,019	\$638,019	\$638,019	\$638,019	\$637,984	\$637,984	\$637,984	99.99	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400243628	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Privada De Jacarandas	306253	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$428,605	\$428,605	\$428,605	\$428,605	\$428,605	\$428,605	\$428,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica: OBRAS TERMINADA / Registro: .
MIC13130400244489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marina Nacional	306002	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$231,848	\$231,848	\$231,848	\$231,848	\$127,516	\$127,516	\$127,516	55.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400244782	Construcción De Pavimento De Concreto Simple En La Calle Reforma	306004	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$242,931	\$242,931	\$242,931	\$242,931	\$133,611	\$133,611	\$133,611	55.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .
MIC13130400244796	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 21 De Marzo De La Tenencia De Tomendán	306789	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$495,194	\$495,194	\$163,945	82.53	\$0	Metros Cuadrados	1,168	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130400244927	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Reconstrucción De Servicios Públicos De La Calle Ignacio Manuel Altamirano, Col. Franco Rodríguez	306006	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Aguililla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$368,984	\$368,984	\$368,984	\$368,984	\$202,941	\$202,941	\$202,941	55.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400244978	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Principal En La Localidad De Dos Aguas	306081	Michoacán de Ocampo	Aguililla	Dos Aguas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$150,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	657	100.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Física: PENDIENTE / Registro:
MIC13130400245563	Pavimentación Calle San Severiano	306148	Michoacán de Ocampo	Angangueo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$423,684	\$423,684	\$423,684	\$423,684	\$423,684	\$423,684	\$423,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400247186	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 48	305238	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$253,436	\$253,436	\$253,436	\$253,436	\$253,436	\$253,436	\$253,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,893	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400247249	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Almirar, Col. Obrera	305883	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$504,307	\$504,307	\$504,307	\$504,307	\$498,542	\$498,542	\$498,542	98.86	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400247342	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Margarita, Col. Luis Donald Colosio	305922	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$272,417	\$272,417	\$272,417	\$272,417	\$269,988	\$269,988	\$269,988	99.11	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400249833	Rehabilitación De Jefatura De Tenencia Segunda Etapa	304877	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Tarejero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Estatal (SCOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$132,173	\$132,173	\$132,173	\$132,173	\$39,635	\$39,635	\$39,635	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400249843	Pavimento Hidráulico En Calle Guadalupe, Col. Fray Jacob Daciano	305270	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$408,564	\$408,564	\$408,564	\$408,564	\$387,394	\$387,394	\$387,394	94.82	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400249851	Pavimento Hidráulico En Calle Narciso Aguilar-El Cuicato	305272	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$611,108	\$611,108	\$611,108	\$611,108	\$611,107	\$611,107	\$611,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400250009	Construcción De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Reforma, Col. Libertad	305016	Michoacán de Ocampo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Educación	En Ejecución	2013	\$267,283	\$267,283	\$267,283	\$267,283	\$265,814	\$265,814	\$265,814	99.45	\$0	Metros Cuadrados	1,920	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400250013	Pavimento De Concreto Hidráulico Para La Calle Mario Moreno, Col. Santa Cecilia, Tramo De Calle Dolores Del Rio A Calle Pedro Infante	306012	Michoacán de Ocampo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$627,709	\$627,709	\$627,709	\$627,709	\$626,090	\$626,090	\$626,090	99.74	\$0	Metros Cuadrados	7,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400250020	Pavimento De Concreto Hidráulico Para Calle Pino Suarez, Tramo De Calle Hidalgo A Calle Amado Nervo	306013	Michoacán de Ocampo	Zamora	La Sauceda	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$581,610	\$581,610	\$581,610	\$581,610	\$581,131	\$581,131	\$581,131	99.92	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400250032	Pavimento De Concreto Hidráulico Para Calle Boreal, Tramo De Libertad, Lamarque A Avenida Del Sol, Col. Santa Cecilia	306014	Michoacán de Ocampo	Zamora	Zamora de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Públicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$391,044	\$391,044	\$391,044	\$391,044	\$390,733	\$390,733	\$390,733	99.92	\$0	Metros Cuadrados	25,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400250103	Pavimentación De Concreto Asfáltico Calle Sio Nua (Frente A La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz)	305021	Michoacán de Ocampo	Zináparo	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,121	\$37,121	\$37,121	\$37,121	\$37,120	\$37,120	\$37,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ,
MIC13130400253567	Plaza Digital Instituto Tecnológico De Zitácuaro	306854	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA ESTATAL (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$500,981	\$500,981	\$500,981	\$500,981	\$493,663	\$493,663	\$491,535	98.54	\$0	Metros Cuadrados	1,663	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400253622	Acondicionamiento De Escenario De Auditorio De La Escuela Secundaria Técnica No. 49 Samuel Ramos	306855	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA ESTATAL (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$447,617	\$447,617	\$447,617	\$447,617	\$439,931	\$439,931	\$438,035	98.28	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400253657	Remodelación De Auditorio Escuela Secundaria Federal No. 1 Nicolás Romero	306856	Michoacán de Ocampo	Zitácuaro	Heróica Zitácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPENDENCIA ESTATAL (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$1,032,967	\$1,032,967	\$1,032,967	\$1,032,967	\$1,000,429	\$1,000,429	\$996,117	96.85	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400253983	Construcción De Parques Isla Cupatitzio	305285	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Estatal (SCOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$400,590	\$400,590	\$400,590	80.00	\$0	Metros Cuadrados	264,439	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MIC13130400254291	Protección De Instalaciones Educativas	305871	Michoacán de Ocampo	Villamar	Jaripo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2013	\$454,690							0.00		Metros Cuadrados	466	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. / Física: Se

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130400254329	Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Independencia	305892	Michoacán de Ocampo	Villamar	Jaripo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,747							0.00		Metros Cuadrados	658	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión. / Fisica: / Registro: .
MIC13130400254559	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Otillio Montaño	306142	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$224,880	\$224,880	\$224,880	\$224,880	\$123,664	\$123,664	\$123,664	54.99	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400254590	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Otillio Montaño	306143	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,966	\$312,966	\$312,966	\$312,966	\$266,019	\$266,019	\$266,019	85.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400254622	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Galeana	306145	Michoacán de Ocampo	Vista Hermosa	Vista Hermosa de Negrete	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$286,668	\$286,668	\$286,668	\$286,668	\$71,667	\$71,667	\$71,667	25.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400254867	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sin Núm. Frente A La Cancha De Basquet	205933	Michoacán de Ocampo	Yurécuaro	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$35,909	\$35,909	\$35,909	\$35,909	\$35,908	\$35,908	\$35,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400261766	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calzada Revolución Entre J. Mujica Y Río Sahuayo En La Colonia Lazaro Cardenas Segunda Etapa	7078	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAHUAYO MICHOACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,947,204	\$1,947,204	\$1,947,204	\$1,947,204	\$1,947,204	\$1,947,204	\$1,947,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada
MIC13130400278673	Construcción De Sistema De Drenaje Y Alcantarillado En La Col. El Mirador	307524	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,154,950	\$1,154,950	\$1,154,950	\$1,154,950	\$1,154,945	\$1,154,945	\$1,154,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400278685	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes	305999	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$175,357	\$175,357	\$175,357	\$175,357	\$149,053	\$149,053	\$149,053	85.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400278688	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco J. Mugica	306000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$330,208	\$330,208	\$330,208	\$330,208	\$280,676	\$280,676	\$280,676	85.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400278742	Pavimentación De La Calle Privada De Revolución En El Barrio Segundo	305017	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$628,227	\$628,227	\$628,227	\$628,227	\$533,992	\$533,992	\$533,992	85.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400278752	Pavimentación De La Calle Independencia Sur 2a Etapa Tramo Comprendido Entre Las Calles Aguilas Serdán - Independencia	305018	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$597,682	\$597,682	\$597,682	\$597,682	\$508,028	\$508,028	\$508,028	85.00	\$0	Metros Cuadrados	29,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283480	Construcción De Cancha De Fútbol	306725	Michoacán de Ocampo	Ario	Ario de Rosales	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283484	Pavimentación De La Calle Hidalgo Poniente, Tramo Comprendido Entre Las Calles Prolongación Allende-Puente Pirikanhua	305019	Michoacán de Ocampo	Cherán	Cherán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$504,226	\$504,226	\$504,226	\$504,226	\$428,592	\$428,592	\$428,592	85.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283490	Construcción De Clínica	305242	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Huapamacato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Salud	En Ejecución	2013	\$133,311	\$133,311	\$133,311	\$133,311	\$133,309	\$133,309	\$133,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283491	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Calles Jardín De La Ermita	305011	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$217,743	\$217,743	\$217,743	\$217,743	\$185,079	\$185,079	\$185,079	85.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283492	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Calle Jesús Ochoa	305012	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,095	\$125,095	\$125,095	\$125,095	\$125,093	\$125,093	\$125,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283493	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Calle Flamencos	305013	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$276,949	\$276,949	\$276,949	\$276,949	\$276,888	\$276,888	\$276,888	99.98	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283494	Pavimentación A Base De Huella De Rodamiento De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Calle Pantón, Coahuayana Ejido	305014	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$293,965	\$293,965	\$293,965	\$293,965	\$73,491	\$73,491	\$73,491	25.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283495	Construcción De Plaza Pública	305226	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Ojo de Agua de San Telmo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$649,431	\$649,431	\$649,431	\$649,431	\$649,429	\$649,429	\$649,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130400283509	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Camino Casa Blanca-Rincón De Rubios	305881	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Pedro Jacuaro (Las Joyas)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$582,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	784	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283510	Pavimentación De La Calle Sin Número En La Col El Limón	305861	Michoacán de Ocampo	Huandacareo	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$189,271	\$188,235	\$188,235	\$188,235	99.45	\$0	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283512	Construcción De La Plaza Cívica En El Colegio De Bachilleres	306223	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283513	Construcción De Plaza Cívica En Jardín De Niños Julio Verne Barrio Alto	306224	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	\$157,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283514	Construcción De Techo De La Plaza Cívica De La Escuela Primaria 20 De Noviembre	306225	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$389,940	\$389,940	\$389,940	\$389,940	\$389,940	\$389,940	\$389,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283515	Construcción De Aula Cocina En El Jardín De Niños Federico Froebel, Col. Las Tejerías	306247	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuñez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2013	\$215,340	\$215,340	\$215,340	\$215,340	\$215,340	\$215,340	\$215,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283517	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Eréndira	306236	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283519	Empedrado Con Huella De Adoquín, Calle Camelia	305258	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$382,437	\$382,437	\$382,437	\$382,437	\$325,071	\$325,071	\$325,071	85.00	\$0	Metros Cuadrados	102,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283520	Empedrado Con Huella De Adoquín, Calle Bugambillas	305259	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$678,653	\$678,653	\$678,653	\$678,653	\$576,853	\$576,853	\$407,190	85.00	\$0	Metros Cuadrados	102,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283521	Empedrado Con Huella De Adoquín, Calle Lirio	305260	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$166,125	\$166,125	\$166,125	\$166,125	\$141,205	\$141,205	\$141,205	85.00	\$0	Metros Cuadrados	102,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13130400283522	Empedrado Con Huella De Adoquín Calle Jasmin, Fraccionamiento Huasimban	306362	Michoacán de Ocampo	Jiquilpan	Jiquilpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$482,003	\$482,003	\$482,003	\$482,003	\$482,003	\$482,003	\$482,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34,199	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13140300385641	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia El Mirado	307525	Michoacán de Ocampo	Arteaga	Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,050,551	\$1,050,551	\$1,050,551	\$1,050,551	\$1,050,551	\$1,050,551	\$1,050,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13140300387512	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros Entre La Calle López Mateos Y Prolongación López Mateos	304181	Michoacán de Ocampo	Brieseñas	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2013	\$532,763	\$532,763	\$532,763	\$532,763	\$532,763	\$532,763	\$532,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC13140400451337	Pavimentación Con Concreto En La Calle Alejandro Amezcua Entre Miguel Amezcua Leñero Y Emiliano Zapata	205546	Michoacán de Ocampo	Sahuayo	Sahuayo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2012	\$113,331	\$113,331	\$113,331	\$113,331	\$90,664	\$90,664	\$90,664	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MIC15150200513297	Rehabilitación De La Sección Del Camino Tepalcatepec-Coacamilán-Aguila E.C.(Acapulcan-Tecoman), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms 91-350 Y 92-365	512998	Michoacán de Ocampo	Chinicuilá	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200514017	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino Tepalcatepec-Coacamilán-Aguila E.C.(Acapulcan-Tecoman), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms 91-350 Y 92-365	516783	Michoacán de Ocampo	Chinicuilá	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	513000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522363	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef)	516782	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MIC15150200522915	Construcción Del Camino: Noutzepe-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	Michoacán de Ocampo	Erongaricuro	San Miguel Noutzepe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200522957	Supervisión Del Camino: Noutzepe-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef)	516838	Michoacán de Ocampo	Erongaricuro	San Miguel Noutzepe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200523070	Construcción Del Camino: Chilchota-Buecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	512999	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200523274	Supervisión Del Camino: Chilchota-Buecato, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	515930	Michoacán de Ocampo	Chilchota	Huecato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200530519	Conservación Del Camino: Apatzingán - Acahuato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 13-438	515086	Michoacán de Ocampo	Apatzingán	Santiago Acahuato	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$5,988,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	888	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200531526	Conservación Del Camino: Zacapu - Villachato, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 48-000	515088	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Zacapu	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$5,642,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	49,086	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200531650	Conservación Del Camino: E.C.(Párcuro-Uruapan)- Zirahuén, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	512994	Michoacán de Ocampo	Salvador Escalante	Zirahuén	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$1,440,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	2,368	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200531849	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Morelia	515093	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$1,967,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200531978	Conservación Del Libramiento Morelia, Del Km. 0-000 Al Km. 26-100	512996	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$3,883,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	549,996	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200532125	Conservación Del Camino: E.C.(Brisañas - Sahuyó) - La Palma, Del Km. 0-000 Al Km. 9-400	515095	Michoacán de Ocampo	Venustiano Carranza	La Palma (La Palma de Jesús)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$2,218,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,889	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200532261	Conservación Del Camino: Tiripetío - Cardenaro - Eréndira, Tramo Del Km. 56-000 Al Km. 73-000	515097	Michoacán de Ocampo	Cardenaro	Cardenaro de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$1,319,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,135	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200532311	Conservación Del Camino: Uruapan - Tejaro - Cotzío - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 7-000	515100	Michoacán de Ocampo	Tarimbaro	Tejaro de los Izquierdo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,123	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200533489	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Puruándiro	515102	Michoacán de Ocampo	Puruándiro	Puruándiro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,941,748	\$1,941,747	\$1,941,747	\$1,941,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	27,428	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200533739	Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000	515105	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200534010	Conservación De La Red Carretera Estatal, Residencia Peribán	515107	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$2,427,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	11,571	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200534554	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Narciso Mendoza	515787	Michoacán de Ocampo	Copándaro	El Nispo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ,	
MIC15150200534638	Construcción De La Jefatura De Tenencia En La Localidad De Tungreco	515909	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Tungreco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,623,008	\$2,623,008	\$2,623,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ,	
MIC15150200534732	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples	516487	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Nuevo Zirosto	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,115,951	\$3,115,951	\$3,115,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ,	
MIC15150200536592	Conservación Del Camino: Jacana - Los Reyes - Peribán - Buenavista, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 120-200	512992	Michoacán de Ocampo	Peribán	Peribán de Ramos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,878,822	\$7,878,822	\$7,878,822	\$7,878,822	\$324,630	\$324,630	\$324,630	4.12	\$0	Kilómetro	11,571	0.00	4.12	Financiera / Física / Registro: Para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.