











Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12000000.00, modificado 1394147.07	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMAS PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CAPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MICR18020114884	Proyecto de Inversión	1,320,000.00	[R] (Línea recurso 2018, ramo 47, modalidad 5, prog. pnc 179, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 12000000.00, modificado 1394147.07)	Construcción De Planta De Tratamiento (Cajaluta) Para La Comunidad De San Andrés Zidónes Municipio De Guaymas	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	54	N	0	0	2302	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	17-07-2018	01-08-2018	359,437.07	359,437.07	359,437.07	359,437.07	359,437.07	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	1273806/proyecto_MICD, 1273806/proyecto_PROCESO, 1273806/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	
2019	1	MICR180201134870	Proyecto de Inversión	1,320,000.00	[R] (Línea recurso 2018, ramo 47, modalidad 5, prog. pnc 179, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13000000.00, modificado 1324777.72)	Construcción De Planta De Tratamiento (Tercera Etapa) De Aguas Residuales Para La Tercera Etapa Tancitaro Municipio De Tancitaro	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	55	N	0	0	8863	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	28-04-2018	01-07-2018	1,122,477.72	1,122,477.72	1,122,477.72	1,122,477.72	1,122,477.72	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	1273644/proyecto_MICD, 1273644/proyecto_PROCESO, 1273644/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201118494	Proyecto de Inversión	1,392,000.00	[R] (Línea recurso 2018, ramo 47, modalidad 5, prog. pnc 179, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13920000.00, modificado 1390664.04)	Construcción De Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Coahuilpan Municipio De Coahuilpan	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas	56	N	0	0	16245	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	04-05-2018	01-08-2018	1,390,664.04	1,390,664.05	1,390,664.04	1,390,664.04	1,390,664.04	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0]]	1273879/proyecto_FIN, 1273879/proyecto_MICD, 1273879/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151045	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 400000.00, modificado 400000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1100000.00, modificado 117954.33)	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE ARRIBO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUELO - 1839	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	10326	5	266	218	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	06-03-2019	11-03-2019	1,279,654.33	1,279,654.33	1,511,861.79	1,511,861.79		[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 2.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 2.0]]	1510545/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151047	Proyecto de Inversión	4,500,000.00	[R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 9000.00, [R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 400000.00, modificado 400000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3600000.00, modificado 3600000.00)	REHABILITACION POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL FRENO MUNICIPIO DE MORELOS MECHACÁN - 13119	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13119	5	275	225	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]			[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	02-04-2019	01-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510547/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MICR180201151049	Proyecto de Inversión	1,316,704.54	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 300000.00, modificado 300000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 68830.27, modificado 68830.27)	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS MECHACÁN - 13244	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13244	5	1351	1106	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	02-04-2019	05-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510549/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151055	Proyecto de Inversión	1,300,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 500000.00, modificado 500000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.00, modificado 1000000.00)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARRIBO MUNICIPIO DE CHAMO - 18158	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	18158	5	440	360	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]			[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	01-04-2019	30-06-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510555/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MICR180201151058	Proyecto de Inversión	3,600,000.00	[R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3600000.00, modificado 342019.35)	REHABILITACION POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES EN EL MUNICIPIO DE TAMBORADO MECHACÁN - 13190	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13190	5	207	170	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]			[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	01-03-2019	28-06-2019	3,420,119.35	3,420,119.35	2,381,473.56	2,381,473.56	2,381,473.56	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 15.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 15.0]]	1510558/proyecto_MICD, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MICR180201151060	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2500000.00, modificado 2500000.00)	REHABILITACION POZO PROFUNDO A DOCEITOS EN EL MUNICIPIO DE TAMBORADO MECHACÁN - 13188	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13188	5	600	491	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	01-04-2019	31-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510560/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151064	Proyecto de Inversión	2,922,207.22	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 1461303.61, modificado 1461303.61, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1461303.61, modificado 1461303.61)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS MUNICIPIO DE ZIMAPANE MECHACÁN - 13704	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13704	5	123	100	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	01-04-2019	30-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510564/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151066	Proyecto de Inversión	3,148,129.77	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 1343148.46, modificado 1343148.46, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2828751.33, modificado 2828751.33)	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HERIBerto MUÑOZ MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MECHACÁN - 13786	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13786	5	828	678	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0]]	01-04-2019	31-07-2019	2,825,876.90	2,825,876.90	1,130,350.76	1,130,350.76	1,130,350.76	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510566/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151070	Proyecto de Inversión	500,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 165000.00, modificado 165000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 335000.00, modificado 350000.00)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANANGUELO MECHACÁN - 13875	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	13875	5	409	409	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	09-04-2019	01-01-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510570/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151081	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 2000000.00, modificado 2000000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2000000.00, modificado 2000000.00)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AUMENTACION A SETE COMUNIDADES - 14305	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	14305	5	213	174	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	01-04-2019	30-09-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510581/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151086	Proyecto de Inversión	695,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 278000.00, modificado 278000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 417000.00, modificado 417000.00)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARENA MUNICIPIO DE OCAJO MECHACÁN - 14321	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	14321	5	173	142	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]			[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	02-04-2019	31-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510586/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MICR180201151089	Proyecto de Inversión	725,000.00	[R] (Línea recurso 2019, tipo recurso MUNICIPAL, prog. estatal_mun_01, monto 290000.00, modificado 290000.00, [R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 435000.00, modificado 435000.00)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TREPATES MUNICIPIO DE OCAJO MECHACÁN - 14397	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	14397	5	144	117	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	03-04-2019	10-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510589/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151092	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[R] (Línea recurso 2019, ramo 31, modalidad 5, prog. pnc 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4000000.00, modificado 4000000.00)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DE POZO PROFUNDO EN EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 14503	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS	14503	5	126	103	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	1	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	01-04-2019	31-07-2019						[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1510592/proyecto_MICD	En Ejecución	Validado	avances	
2019	1	MICR180201151400	Proyecto de Inversión	980,000.00	[R] (Línea recurso 2018, ramo 31, modalidad 8, prog. pnc 141, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 980000.00, modificado 980000.00)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS		N	0	0	238	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0]]			[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0]]	23-03-2019	22-05-2019	939,551.49	939,551.49	391,828.60	391,828.60		[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	[meta: [unidad_medida:Otros, meta: 0.0]]	1514006/proyecto_MICD	En Ejecución	Registrado	avances























LEI	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (MUNICIPIO/PROYECTO/ACTIVIDAD/OPERAÇÃO/ACTIVIDAD)	TIPO DE FINANCIAMIENTO (FUNDS/CONTRATOS/OTROS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBPROGRAMA	GEORREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MHC36040812141	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Rehabilitación de Edificio, Construcción de Servicios Sanitarios en San. Sanitarios 4.9.2 1.2.3.1 M. Columna En El (N) Aguila De Hualde	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065485	N	0	0	0	37	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_79, localidat:20, direccion:1620141420, lon:-102.020813, lat:19.291888)	03-10-2018	03-12-2018	489,472.20	498,963.99	489,472.20	489,472.20	489,472.20	489,472.20	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812144	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios Y Construcción De Oira Exterior En El (N) Juan Ruiz Casas Ruasas.	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065486	N	0	0	0	37	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_79, localidat:63, direccion:16201441420, lon:-101.558777, lat:19.319055)	03-10-2018	03-12-2018	493,993.97	502,421.84	493,993.97	493,993.97	493,993.97	493,993.97	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812146	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_501187.50, modificador_501187.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación General De Aula Y Construcción General De Sanitarios De 3.00 X8.00 M Y Columna En El (N) Juan Ruiz De La Cruz	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065487	N	0	0	14	14	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_77, localidat:61, direccion:16201461420, lon:-100.816944, lat:19.181805)	03-10-2018	03-12-2018	436,892.12	481,799.43	436,892.12	436,892.12	436,892.12	436,892.12	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812148	Proyecto de inversión	632,812.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_632812.50, modificador_632812.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio "A" Y Servicios Sanitarios En El (N) Cuernavaca Cuernavaca Aguilera	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065488	N	0	0	81	81	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:6, direccion:16201481420, lon:-100.301888, lat:19.339393)	17-10-2018	03-12-2018	575,587.30	604,243.92	575,587.30	575,587.30	575,587.30	575,587.30	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812150	Proyecto de inversión	632,812.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_632812.50, modificador_632812.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aula Edificio A, B, C Servicios Sanitarios Y Bodega En El (N) Francisco Mejía Escutero	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065492	N	0	0	52	52	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:5, direccion:16201501420, lon:-100.946444, lat:19.371388)	17-10-2018	03-12-2018	587,323.03	587,323.03	587,323.03	587,323.03	587,323.03	587,323.03	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812153	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_501187.50, modificador_501187.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aula Edificio A De Servicios Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral En El (N) Tancitarí	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065489	N	0	0	16	16	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:20, direccion:16201531420, lon:-100.379444, lat:19.373613)	17-10-2018	03-12-2018	472,318.83	478,555.68	472,318.83	472,318.83	472,318.83	472,318.83	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812156	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_501187.50, modificador_501187.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación de edificio "A" "Tacho Multigrupos, Servicios Sanitarios, Pabellón Chico Y Bodega En El (N) Cuernavaca Cuernavaca	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065495	N	0	0	12	12	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:4, direccion:16201561420, lon:-100.290277, lat:19.397222)	17-10-2018	03-12-2018	454,440.03	457,944.89	454,440.03	454,440.03	454,440.03	454,440.03	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812158	Proyecto de inversión	1,133,000.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_1133000.00, modificador_1133000.00)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio B La Cruz, Sac. Nuestra Señora	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065500	N	0	0	1000	1000	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_82, localidat:6, direccion:16201581420, lon:-101.456444, lat:19.355055)	03-10-2018	03-12-2018	1,069,237.61	1,069,237.61	1,069,237.61	1,069,237.61	1,069,237.61	1,069,237.61	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812161	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Construcción De Aula Edificio B, 8.00 X 8.00 M, San. Aul, Rehabilitación De Aulas En El (N) Indígena Zapala	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065498	N	0	0	29	29	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_82, localidat:97, direccion:16201611420, lon:-101.52, lat:19.368889)	03-10-2018	03-12-2018	451,438.56	451,438.85	451,438.56	451,438.56	451,438.56	451,438.56	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812163	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio B, 8.00 X 8.00 M, San. Aul, Rehabilitación De Aulas En El (N) Indígena Zapala	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065497	N	0	0	37	37	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_82, localidat:207, direccion:16201631420, lon:-101.478611, lat:19.321388)	03-10-2018	03-12-2018	502,157.34	502,157.34	502,157.34	502,157.34	502,157.34	502,157.34	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812166	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_501187.50, modificador_501187.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aula A, C, D, Servicios Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral En El (N) "Jardín de Niños"	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065499	N	0	0	27	27	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_82, localidat:85, direccion:16201661420, lon:-101.424166, lat:19.2450)	03-10-2018	03-12-2018	480,388.21	480,388.21	480,388.21	480,388.21	480,388.21	480,388.21	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812167	Proyecto de inversión	500,443.77	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificador_500443.77)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio A Y Construcción De Servicios Sanitarios Y Construcción De Banda Perimetral En El Centro de Desarrollo Infantil San. La Cruz	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065755	N	0	0	59	59	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_82, localidat:1, direccion:16201671420, lon:-101.465944, lat:19.320555)	03-10-2018	03-12-2018	-	-	-	-	-	-	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		Cancelado	Cancelado
2019	1	MHC36040812168	Proyecto de inversión	745,418.76	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_745418.76, modificador_745418.76)	Proyecto de inversión	Construcción De Aula 6.00 X 8.00 M En El (N) Indígena Zapala	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065468	N	0	0	85	85	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:17, direccion:16201681420, lon:-102.288888, lat:19.358889)	27-10-2018	03-10-2017	707,068.66	707,068.66	707,068.66	707,068.66	707,068.66	707,068.66	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812177	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_501187.50, modificador_501187.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación Edificio A, B, Construcción De Pabellón Chico De Ofic., Pabellones, Muro De Bodega Y Plataforma En El (N) Juan Ruiz Casas Ruasas	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065503	N	0	0	12	12	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:5, direccion:16201771420, lon:-102.146166, lat:19.9123)	03-10-2018	03-12-2018	461,988.68	462,984.91	461,988.68	461,988.68	461,988.68	461,988.68	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812181	Proyecto de inversión	500,443.77	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificador_500443.77)	Proyecto de inversión	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios En San. Chapala En La Cruz, Sac. No. 184	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065608	N	0	0	76	76	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_80, localidat:3, direccion:16201811420, lon:-102.309555, lat:20.246666)	26-09-2018	03-11-2018	144,221.54	480,748.45	144,221.54	144,221.54	144,221.54	144,221.54	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812192	Proyecto de inversión	632,812.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_632812.50, modificador_632812.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio B Construcción De Servicios Sanitarios De 8.00 X 8.00 En El (N) Empeño Torre Cuernavaca	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065507	N	0	0	70	70	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_88, localidat:14, direccion:16201921420, lon:-101.196944, lat:19.379222)	03-10-2018	03-12-2018	596,949.05	596,949.05	596,949.05	596,949.05	596,949.05	596,949.05	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812198	Proyecto de inversión	632,812.50	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_632812.50, modificador_632812.50)	Proyecto de inversión	Rehabilitación General De Edificio, Construcción De Bodega Para Desagües, Red Exterior Y Columna En El (N) San. Alfonso Seguros	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065508	N	0	0	76	76	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_88, localidat:21, direccion:16201981420, lon:-101.134722, lat:19.380833)	03-10-2018	03-12-2018	592,319.94	593,319.36	592,319.94	592,319.94	592,319.94	592,319.94	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812202	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aula, Construcción Y Construcción De Banda Perimetral En El (N) David Alfaro Siqueiros	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065510	N	0	0	31	31	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_88, localidat:19, direccion:16202021420, lon:-102.478611, lat:19.821844)	03-10-2018	03-12-2018	499,209.19	499,209.19	499,209.19	499,209.19	499,209.19	499,209.19	0	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:100.0)		En Ejecución	Validado
2019	1	MHC36040812205	Proyecto de inversión	522,750.00	[F] (Línea_recurso_2016, memo_31, modalidad_prog_gmco_7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificador_522750.00)	Proyecto de inversión	Construcción De Una Aula Didáctica Y Rampas Para Discapacitados, Rehabilitación De Edificio B En El (N) Manuel Múchica	16	Michoacán de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0065511	N	0	0	59	59	[meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0), [meta] (unidad_medida:Metrico Cuadrados, valor:1.0)	1	[geo] (lat:munimpro_88, localidat:16, direccion:16202051420, lon:-102.247611, lat:19.784166)	03-10-2018	03-12-2018	498,437.63	498,437.63	498,43								









SECTOR	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (MONIFICACION PRESUPUESTARIA / TIPO DE FINANCIAMIENTO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	MC367010831351	Proyecto de inversión	866,279.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 866279.0, modificado 866279.0)	Construcción de Sala de Lectura, Cátedra Plurilingüe y Rehabilitación General de Edificio Y Perifoneo de Acceso En La Eac. Prim. 20 De Noviembre En La Eac. Prim. Nueva Creación (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0062324	N	0	0	0	118	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160555]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160555]	09-01-2017	01-04-2017	866,279.00	849,068.76	845,536.58	845,536.58	845,536.58	845,536.58	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313510	Proyecto de inversión	61,661.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 61661.00, modificado 61661.00)	Rehabilitación de Equipo Para Una Aula Didáctica En La Eac. Prim. Nueva Creación (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0065766	N	0	0	0	11	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160661]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160661]	07-12-2016	01-01-2017	61,661.00	61,645.76	61,645.76	61,645.76	61,645.76	61,645.76	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC367010831352	Proyecto de inversión	500,000.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 500000.00, modificado 500000.00)	Rehabilitación de Equipo Para Cuatro Salones de Clase y Rehabilitación de Sala de Lectura y Perifoneo de Acceso En La Eac. Prim. Nueva Creación (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060907	N	0	0	0	34	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160907]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160907]	27-02-2017	01-04-2017	405,116.94	401,714.54	405,116.94	405,116.94	405,116.94	405,116.94	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313521	Proyecto de inversión	1,742,700.10	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1742700.10, modificado 1742700.10)	Rehabilitación de Equipo Para Cuatro Salones de Clase y Rehabilitación de Sala de Lectura y Perifoneo de Acceso En La Eac. Sec. No. 152 (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0062367	N	0	0	0	246	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20162367]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20162367]	10-01-2017	01-02-2017	1,742,700.10	1,659,779.62	1,659,779.62	1,659,779.62	1,659,779.62	1,659,779.62	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313528	Proyecto de inversión	3,980,464.22	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 3980464.22, modificado 3980464.22)	Construcción de Cuatro Aulas, Taller de Computo Y Cacho De Uso Multimedial En La Eac. Sec. No. 152 (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060888	N	0	0	0	246	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160888]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160888]	18-01-2017	01-09-2017	3,980,464.22	3,822,565.66	3,822,550.20	3,822,550.20	3,822,550.20	3,822,550.20	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313536	Proyecto de inversión	1,563,712.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-8, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1563712.00, modificado 1563712.00)	Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán (Plaza Cuicatlan La Huasteca)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060775	N	0	0	0	500	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160775]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160775]	21-12-2016	01-01-2017	1,008,716.20	1,425,236.56	1,008,716.20	1,008,716.20	1,008,716.20	1,008,716.20	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313537	Proyecto de inversión	730,012.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 730012.50, modificado 730012.50)	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Rehabilitación De Edificio A.C.T Y Rehabilitación Servicios Sanitarios En El I/N 24	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060707	N	0	0	0	115	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160707]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160707]	16-01-2017	01-04-2017	515,246.83	699,885.87	515,246.83	515,246.83	515,246.83	515,246.83	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313538	Proyecto de inversión	504,443.77	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 504443.77, modificado 504443.77)	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En El I/N Francisco González Bocanegra	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060761	N	0	0	0	68	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160761]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160761]	16-01-2017	01-03-2017	383,492.69	396,905.34	383,492.69	383,492.69	383,492.69	383,492.69	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313542	Proyecto de inversión	2,300,000.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-8, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 2300000.00, modificado 2300000.00)	Rehabilitación de Edificio de la Eac. Sec. No. 152 (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060719	N	0	0	0	280	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160719]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160719]	20-02-2017	01-07-2017	2,187,430.52	2,302,242.44	2,187,430.52	2,187,430.52	2,187,430.52	2,187,430.52	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313545	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1000000.00, modificado 1000000.00)	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. Sala Alta, Rehabilitación De Aulas En La Eac. Prim. Nueva Creación (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060703	N	0	0	0	213	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160703]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160703]	20-02-2017	01-09-2017	960,481.63	960,481.63	960,481.63	960,481.63	960,481.63	960,481.63	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313546	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 501187.50, modificado 501187.50)	Rehabilitación de Edificio de la Eac. Sec. No. 152 (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060458	N	0	0	0	16	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160458]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160458]	26-09-2016	01-11-2016	27,225.18	40,871.16	27,225.18	27,225.18	27,225.18	27,225.18	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313557	Proyecto de inversión	6,400,000.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-8, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 6400000.00, modificado 6400000.00)	Rehabilitación y Mantenimiento de La Infraestructura Y Cercado Institucional Del Hospital General de la Salud Y Parapaseo (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060702	N	0	0	0	650	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160702]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160702]	17-02-2017	01-08-2017	6,152,403.64	6,153,845.63	6,152,403.64	6,152,403.64	6,152,403.64	6,152,403.64	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313560	Proyecto de inversión	504,443.77	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 504443.77, modificado 504443.77)	Construcción De Bodega En El I/N María Mercedes Y Parapaseo	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060608	N	0	0	0	29	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160608]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160608]	23-01-2017	01-02-2017	129,364.95	431,234.49	129,364.95	129,364.95	129,364.95	129,364.95	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313562	Proyecto de inversión	1,470,407.16	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-8, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1470407.16, modificado 1470407.16)	Equipamiento En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo Del Estado De Michoacán (Plaza Cuicatlan La Huasteca)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060773	N	0	0	0	500	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160773]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160773]	22-11-2016	01-01-2017	1,479,407.16	1,479,407.16	1,479,407.16	1,479,407.16	1,479,407.16	1,479,407.16	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313563	Proyecto de inversión	504,443.77	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 504443.77, modificado 504443.77)	Rehabilitación De Edificio En La Eac. Prim. Nueva Creación (Par 2016)	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060706	N	0	0	0	488	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160706]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160706]	16-01-2017	01-03-2017	471,570.36	480,703.14	471,570.36	471,570.36	471,570.36	471,570.36	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313565	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 501187.50, modificado 501187.50)	Rehabilitación De Aulas, Construcción De Módulo Básico De Serv. Sanitarios A 2 X 2.3 Mts., Anidación Y Bodega En El I/N Cuicatlan	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060550	N	0	0	0	19	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160550]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160550]	10-10-2016	01-12-2016	144,283.77	480,945.91	144,283.77	144,283.77	144,283.77	144,283.77	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313561	Proyecto de inversión	632,121.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 632121.50, modificado 632121.50)	Construcción De Aula De Uso Multigrado 12.00 X 8.00 Mts. En El I/N Sagrada Familia	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060552	N	0	0	0	71	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160552]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160552]	14-10-2016	01-01-2017	597,695.93	606,361.12	597,695.93	597,695.93	597,695.93	597,695.93	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313563	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 501187.50, modificado 501187.50)	Rehabilitación De Edificio Existentes, Servicio Sanitario Y Construcción De Bodega Perifoneo En El I/N Agustín De Iturbide Avelar	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060554	N	0	0	0	32	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160554]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160554]	26-12-2016	01-02-2017	332,803.91	435,050.08	332,803.91	332,803.91	332,803.91	332,803.91	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC36701083135631	Proyecto de inversión	522,500.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 522500.00, modificado 522500.00)	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 Mts. En El I/N Agustín De Iturbide Avelar	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060564	N	0	0	0	33	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160564]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160564]	10-10-2016	01-11-2016	174,283.76	501,622.07	174,283.76	174,283.76	174,283.76	174,283.76	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC3670108313565	Proyecto de inversión	501,187.50	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 501187.50, modificado 501187.50)	Rehabilitación General, Sanitarios Y Malla Cuicatlan, Construcción De Bodega En El I/N Sagrada Familia	16	MiChooap de Champo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	EFEM	0060576	N	0	0	0	20	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160576]	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, meta 1.0, tipo 20160576]	01-12-2016	01-03-2017	452,855.93	457,979.15	452,855.93	452,855.93	452,855.93	452,855.93	Se contratos nuevos en el trimestre	[Entidad, medio_Metros Cuadrados, avance 100.00]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC36701083135611	Proyecto de inversión	750,375.00	[F] (Línea, recurso 2016, ramo 33, modalidad A, prog. gsm-7, tipo recurso FEDERACIÓN (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 750375.00, modificado 750375.00)	Rehabilitación De Edificio En La Eac. Prim. José María Morelos	16																													

Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO (FUNDS/USUARIOS)	TIPO FINANCIAMIENTO (CICLO DEL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUMICAFI/CAJONE	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	MC167020081488	Proyecto de inversión	737,455.75	FEDECOFINA, monto 737,455.75, modificado 737,455.75	FEDECOFINA, monto 737,455.75, modificado 737,455.75	Construcción de Bodega y Centro Perimetral, Almacén Principal, Almacén Externo y Plaza Bodega, Rehabilitación de Trazo Actual (Módulo 1) con 100 X 8.00 M. y Plaza Cálida en la Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	060092	N	0	0	19	1	[meta: 19, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:9, beneficiario:16091805, lon: -103.174722, lat:19.163161]	28-12-2016	01-02-2017	737,455.75	722,976.65	574,268.52	574,268.52	574,268.52	574,268.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081348	Proyecto de inversión	866,279.00	FEDECOFINA, monto 866,279.00, modificado 866,279.00	FEDECOFINA, monto 866,279.00, modificado 866,279.00	Rehabilitación Edificio A, B, C, F y G Obra Civil en El JN José María de los Ríos (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	060826	N	0	0	59	1	[meta: 59, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 102.846111, lat:19.163161]	09-01-2017	01-04-2017	866,279.00	849,237.13	650,531.19	650,531.19	650,531.19	650,531.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081532	Proyecto de inversión	604,081.69	FEDECOFINA, monto 604,081.69, modificado 604,081.69	FEDECOFINA, monto 604,081.69, modificado 604,081.69	Rehabilitación de Aulas y Obra Exterior en La Ex. T. Sec. No. 424 (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	060269	N	0	0	88	1	[meta: 88, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 102.885833, lat:19.163161]	09-01-2017	01-04-2017	604,081.69	592,246.75	579,614.98	579,614.98	579,614.98	579,614.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081538	Proyecto de inversión	1,096,066.35	FEDECOFINA, monto 1,096,066.35, modificado 1,096,066.35	FEDECOFINA, monto 1,096,066.35, modificado 1,096,066.35	Colégio de Bachillerato Plurilingüe Tasciaca (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607188	N	0	0	283	1	[meta: 283, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:160800224, lon: 102.955555, lat:19.163161]	16-01-2017	01-05-2017	1,096,066.35	1,063,872.12	1,061,931.24	1,061,931.24	1,061,931.24	1,061,931.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081561	Proyecto de inversión	866,279.00	FEDECOFINA, monto 866,279.00, modificado 866,279.00	FEDECOFINA, monto 866,279.00, modificado 866,279.00	Construcción de Servicios Sanitarios, Aula (Módulo 1) de 6.00 X 8.00 M. y Obra Exterior en La Ex. T. Sec. No. 315 (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0603138	N	0	0	103	1	[meta: 103, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 102.927777, lat:19.163161]	09-01-2017	01-04-2017	866,279.00	849,905.53	815,662.11	815,662.11	815,662.11	815,662.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081574	Proyecto de inversión	569,391.25	FEDECOFINA, monto 569,391.25, modificado 569,391.25	FEDECOFINA, monto 569,391.25, modificado 569,391.25	Rehabilitación En El Plantel En El Área de Maestros de Educación (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0608321	N	0	0	178	1	[meta: 178, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 102.958333, lat:19.163161]	09-01-2017	01-04-2017	569,391.25	552,121.77	523,651.44	523,651.44	523,651.44	523,651.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081575	Proyecto de inversión	357,000.00	FEDECOFINA, monto 357,000.00, modificado 357,000.00	FEDECOFINA, monto 357,000.00, modificado 357,000.00	Construcción de Muros De Contorno y Rehabilitación General En El JN Tula Vasco (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0608322	N	0	0	120	1	[meta: 120, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 102.958333, lat:19.163161]	09-01-2017	01-04-2017	357,000.00	349,899.21	346,333.76	346,333.76	346,333.76	346,333.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081301	Proyecto de inversión	869,756.47	FEDECOFINA, monto 869,756.47, modificado 869,756.47	FEDECOFINA, monto 869,756.47, modificado 869,756.47	Rehabilitación De Oficinas, Servicios Sanitarios, Bodega Perimetral y Rehabilitación General En El JN Indígena Aguapanela (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0609312	N	0	0	42	1	[meta: 42, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:80, beneficiario:1605033134, lon: 102.2975, lat:19.163161]	28-11-2016	01-02-2017	869,756.47	852,702.42	852,702.41	852,702.41	852,702.41	852,702.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020081376	Proyecto de inversión	346,365.67	FEDECOFINA, monto 346,365.67, modificado 346,365.67	FEDECOFINA, monto 346,365.67, modificado 346,365.67	Construcción De Módulos Bodega De Servicios Sanitarios Con Cocina, Pasa Agüita y Pasa De Almacenamiento En El JN Comunitario Ricardo Flores Magón (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607792	N	0	0	9	1	[meta: 9, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:26, beneficiario:1607042124, lon: 102.979444, lat:19.163161]	14-11-2016	01-02-2017	346,365.67	338,212.99	320,359.21	320,359.21	320,359.21	320,359.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090428	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Rehabilitación De Aulas De 6.00 X 8.00 M. y Obra Exterior En La Ex. Prim. Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0608884	N	0	0	38	1	[meta: 38, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:80, beneficiario:160807779, lon: 103.395611, lat:19.163161]	07-04-2017	01-06-2017	146,798.17	425,764.17	146,798.17	146,798.17	146,798.17	146,798.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090496	Proyecto de inversión	1,000,000.00	FEDECOFINA, monto 1,000,000.00, modificado 1,000,000.00	FEDECOFINA, monto 1,000,000.00, modificado 1,000,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En La Ex. Prim. Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0608715	N	0	0	46	1	[meta: 46, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:71, beneficiario:1605033134, lon: 102.543333, lat:19.163161]	07-04-2017	01-06-2017	93,800.22	958,521.01	95,800.22	95,800.22	95,800.22	95,800.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090488	Proyecto de inversión	1,500,000.00	FEDECOFINA, monto 1,500,000.00, modificado 1,500,000.00	FEDECOFINA, monto 1,500,000.00, modificado 1,500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En La Ex. Prim. Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0609018	N	0	0	80	1	[meta: 80, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:41, beneficiario:1605033134, lon: 102.244444, lat:19.163161]	07-04-2017	01-06-2017	1,431,499.35	1,437,731.38	1,431,499.35	1,431,499.35	1,431,499.35	1,431,499.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090489	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En El JN Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607104	N	0	0	66	1	[meta: 66, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:47, beneficiario:1605033134, lon: 103.410833, lat:19.163161]	13-03-2017	01-06-2017	478,827.27	478,827.27	478,827.27	478,827.27	478,827.27	478,827.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090490	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Rehabilitación De Edificio A Servicios Sanitarios En La Ex. T. Sec. No. 453	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607162	N	0	0	64	1	[meta: 64, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 103.058333, lat:19.163161]	13-03-2017	01-06-2017	472,373.30	472,373.30	472,373.30	472,373.30	472,373.30	472,373.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090492	Proyecto de inversión	1,000,000.00	FEDECOFINA, monto 1,000,000.00, modificado 1,000,000.00	FEDECOFINA, monto 1,000,000.00, modificado 1,000,000.00	Rehabilitación De Oficinas, Servicios Sanitarios, Bodega Perimetral y Rehabilitación General En El JN Indígena Aguapanela (Pam 2016)	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607610	N	0	0	44	1	[meta: 44, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:329, beneficiario:160800224, lon: 103.398889, lat:19.163161]	13-03-2017	01-06-2017	750,247.16	750,247.16	750,247.16	750,247.16	750,247.16	750,247.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090495	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De Dirección Y Bodega 6.00 X 8.00 M. y Obra Exterior En La Ex. Prim. Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607286	N	0	0	38	1	[meta: 38, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:47, beneficiario:160807779, lon: 103.310555, lat:19.163161]	07-04-2017	01-06-2017	472,773.01	472,773.01	472,773.01	472,773.01	472,773.01	472,773.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090501	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En El JN Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607020	N	0	0	22	1	[meta: 22, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:82, beneficiario:1607042124, lon: 103.764444, lat:19.163161]	22-05-2017	01-07-2017	141,223.09	383,675.59	141,223.09	141,223.09	141,223.09	141,223.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090502	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En El JN Indígena Comunitario De La Ex. Prim. Donceles Cam.	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607123	N	0	0	121	1	[meta: 121, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:1, beneficiario:1607042124, lon: 103.129111, lat:19.163161]	22-05-2017	01-08-2017	477,676.66	480,781.81	477,676.66	477,676.66	477,676.66	477,676.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090503	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En La Ex. T. Sec. No. 316	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0608910	N	0	0	94	1	[meta: 94, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:06, localidad:22, beneficiario:1607042124, lon: 103.089611, lat:19.163161]	07-04-2017	01-07-2017	468,375.41	468,375.41	468,375.41	468,375.41	468,375.41	468,375.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: 1, unidad_medida:Metrica Cuadrados, avance:100.0]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MC167020090504	Proyecto de inversión	500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	FEDECOFINA, monto 500,000.00, modificado 500,000.00	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Módulo 1) y Obra Exterior En El JN Bodega Perimetral	16	Michacán de Chihuahua	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	FEFEM	0607085	N	0	0	84	1	[meta: 84, unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, [geol: 060, municipio:													



Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO FEDERAL	TIPO FINANCIAMIENTO	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MANICHO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	1	MC161702005047	Proyecto de inversión	500,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500000.00, modificado_500000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. (SIN MEDIA, IMPERMEABILIZADA) Y CUBIERTA EN LA E.C. PRIM. FRANCISCO J. MUJICA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0069498	N	0	0	26	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_37, dirección_16708241, lon_-102.131333, lat_18.277777]]	21-03-2017	01-06-2017	462,656.80	463,861.81	462,656.80	462,656.80	462,656.80	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005048	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_1000000.00, modificado_1000000.00]]	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO Y BARRIO ESCUELA REGIONAL SECUNDARIA ALTA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0069095	N	0	0	39	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_21, dirección_16708242, lon_-102.073713, lat_18.181818]]	18-04-2017	01-07-2017	930,851.01	933,246.62	930,851.01	930,851.01	930,851.01	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005050	Proyecto de inversión	1,300,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_1300000.00, modificado_1300000.00]]	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN LA E.C. PRIM. RICARDO FERRAS MAGAÑA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0067242	N	0	0	24	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_169, dirección_16708240, lon_-102.073713, lat_18.474722]]	27-07-2017	01-08-2017	469,719.92	1,449,792.50	469,719.92	469,719.92	469,719.92	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_0.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005051	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EN LA E.C. PRIM. RICARDO FERRAS MAGAÑA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0071365	N	0	0	292	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_1, dirección_16708241, lon_-102.209356, lat_18.3753]]	07-08-2017	01-10-2017	479,940.23	479,940.23	479,940.23	479,940.23	479,940.23	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005052	Proyecto de inversión	796,088.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm6, tipo_recurso_FEDERACION, monto_796088.00, modificado_796088.00]]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 M EN LA E.C. GALDINO PALMER CANTON	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0072302	N	0	0	212	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_11, dirección_16708240, lon_-102.578888, lat_18.205555]]	07-08-2017	01-11-2017	751,364.03	761,411.07	751,364.03	751,364.03	751,364.03	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005054	Proyecto de inversión	500,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500000.00, modificado_500000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M SIN MEDIA, IMPERMEABILIZADA (EDIFICIO A, B, C) EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0068449	N	0	0	239	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_297, dirección_16708242, lon_-101.449166, lat_18.533893]]	10-05-2017	01-08-2017	478,211.60	478,760.37	478,211.60	478,211.60	478,211.60	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005055	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 3.00 X 3.00 M SIN MEDIA, CUBIERTA EN LA E.C. PRIM. AGUSTÍN LÓPEZ MATEOS	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0074000	N	0	0	72	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_95, dirección_16708240, lon_-102.796513, lat_18.298333]]	07-08-2017	01-11-2017	478,321.82	478,321.83	478,321.82	478,321.82	478,321.82	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005056	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificado_522750.00]]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA E.C. PRIM. LUIS ALBERTO	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0073005	N	0	0	21	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_29, dirección_16708240, lon_-102.996466, lat_19.205555]]	07-08-2017	01-10-2017	494,326.38	494,326.38	494,326.38	494,326.38	494,326.38	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005057	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 3.00 M SIN MEDIA, CUBIERTA EN LA E.C. PRIM. ANTONIO SÁENZ Y PUÑO DE ALBERCÓN EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070966	N	0	0	288	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_2, dirección_16708240, lon_-101.97, lat_18.466666]]	07-08-2017	01-10-2017	479,274.31	479,932.37	479,274.31	479,274.31	479,274.31	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005058	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 6.00 X 8.00 M SIN MEDIA, IMPERMEABILIZADA (EDIFICIO A, B, C) EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070181	N	0	0	110	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_18, dirección_16708241, lon_-101.954722, lat_18.466666]]	07-08-2017	01-10-2017	167,621.08	480,310.18	167,621.08	167,621.08	167,621.08	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005060	Proyecto de inversión	2,300,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm6, tipo_recurso_FEDERACION, monto_2300000.00, modificado_2300000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M SIN MEDIA, IMPERMEABILIZADA (EDIFICIO A, B, C) EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0068426	N	0	0	385	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_19, dirección_16708240, lon_-102.954722, lat_18.666666]]	27-07-2017	01-10-2017	2,380,234.91	2,380,234.91	2,380,234.91	2,380,234.91	2,380,234.91	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005061	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_1000000.00, modificado_1000000.00]]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA E.C. PRIM. LUIS ALBERTO	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070725	N	0	0	108	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_17, dirección_16708240, lon_-101.478653, lat_18.561666]]	10-05-2017	01-08-2017	898,522.19	903,701.38	898,522.19	898,522.19	898,522.19	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005062	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CUBIERTA DE 6.00 X 8.00 M SIN MEDIA (CON MANTENIMIENTO) EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070770	N	0	0	170	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_26, dirección_16708240, lon_-102.019344, lat_18.472222]]	07-08-2017	01-10-2017	421,755.07	423,285.19	421,755.07	421,755.07	421,755.07	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005063	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificado_522750.00]]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA E.C. PRIM. LUIS ALBERTO	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070134	N	0	0	18	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_149, dirección_16708240, lon_-101.299444, lat_18.666666]]	07-08-2017	01-10-2017	135,019.39	138,617.19	135,019.39	135,019.39	135,019.39	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005065	Proyecto de inversión	2,800,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_2800000.00, modificado_2800000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 6.00 X 8.00 M SIN MEDIA, IMPERMEABILIZADA (EDIFICIO A, B, C) EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070939	N	0	0	81	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_16, dirección_16708240, lon_-101.438444, lat_18.561666]]	10-05-2017	01-08-2017	2,257,291.54	2,257,291.54	2,257,291.54	2,257,291.54	2,257,291.54	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005066	Proyecto de inversión	10,000,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_10000000.00, modificado_10000000.00]]	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS (P. BARRIO) A ULAS DE 2.5 X 2.5 CU. DENTRAN DE 1.5 Y 1.5 A ULAS DE 2.5 X 2.5 CU. EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	007126	N	0	0	599	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_1, dirección_16708240, lon_-101.478653, lat_18.777777]]	04-09-2017	01-03-2018	9,404,523.33	9,511,272.60	9,404,523.33	9,404,523.33	9,404,523.33	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005069	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_522750.00, modificado_522750.00]]	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 3.00 M SIN MEDIA, CUBIERTA EN LA E.C. PRIM. ANTONIO SÁENZ Y PUÑO DE ALBERCÓN, ASESOR EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	007184	N	0	0	34	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_37, dirección_16708240, lon_-102.216111, lat_18.666666]]	07-08-2017	01-10-2017	463,489.55	463,489.55	463,489.55	463,489.55	463,489.55	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005070	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN EL UN ANTONIO SÁENZ Y PUÑO DE ALBERCÓN	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0070778	N	0	0	144	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_149, dirección_16708240, lon_-101.553111, lat_18.666666]]	07-08-2017	01-10-2017	479,876.72	479,876.72	479,876.72	479,876.72	479,876.72	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005071	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_2000000.00, modificado_2000000.00]]	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0069668	N	0	0	46	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_100.00]]	1	[FE: [Línea_recurso_2016, localización_77, dirección_16708240, lon_-102.212222, lat_18.288888]]	24-04-2017	01-08-2017	1,582,294.80	1,582,294.80	1,582,294.80	1,582,294.80	1,582,294.80	0	Contratos nuevos en el trimestre	[FE: [Línea_medida_Metros Cuadrados, avance_100.00]]		En Ejecución	Validado	avances
2019	1	MC161702005072	Proyecto de inversión	500,443.77	[FE: [Línea_recurso_2016, monto_31, modalidad_pgm_gm7, tipo_recurso_FEDERACION, monto_500443.77, modificado_500443.77]]	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 3.00 X 3.00 M SIN MEDIA, CUBIERTA EN LA E.C. PRIM. VICENTE GUERRA	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si	EFEM	0067267	N	0	0	40	[meta: [Línea_medida_Metros Cuadrados, meta_1.0,																





SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS) FUNTS (REVISIONES/NOTAS)	TIPO FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2019	1	HC1617020095208	Proyecto de inversión	632,812.50	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=632812.50, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Construcción De Bodega Perimetral / Rampa Para Dedicacion En El I/N 30 De Abril	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087101	N	0	0	0	97	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:98, localidad 1, direccion=162002038M, lon=-100.462777, lat=19.566665]	07-08-2017	03-09-2017	384,256.15	384,256.15	384,256.15	384,256.15	384,256.15	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095210	Proyecto de inversión	504,443.77	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=504443.77, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La Primera Manzanera Viena Sola.	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086875	N	0	0	0	127	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:101, localidad 1, direccion=162002038M, lon=-102.282925, lat=19.566665]	07-08-2017	03-10-2017	350,530.27	350,530.27	350,530.27	350,530.27	350,530.27	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095212	Proyecto de inversión	506,443.77	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=506443.77, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación General Y Construcción De Servicios Sanitarios 4.01 X 2.13 Mts. Media Sism. En El I/N Indígena Tzucul	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086899	N	0	0	0	62	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:100, localidad 9, direccion=162015480M, lon=-102.213111, lat=19.288005]	07-08-2017	03-10-2017	477,399.01	480,366.28	477,399.01	477,399.01	477,399.01	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095213	Proyecto de inversión	501,187.50	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=501187.50, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación General Y De Salientes, Construcción De Andador En El I/N Miguel María Sarley Quintana	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086935	N	0	0	0	11	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:100, localidad 4, direccion=162015480M, lon=-102.282925, lat=19.252777]	07-08-2017	03-10-2017	194,589.77	196,022.78	194,589.77	194,589.77	194,589.77	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095214	Proyecto de inversión	1,500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=1500000.00, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La Primera Manzanera Viena Sola	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086856	N	0	0	0	84	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:100, localidad 1, direccion=162002038M, lon=-102.282925, lat=19.566665]	27-07-2017	03-09-2017	1,357,520.77	1,426,032.39	1,357,520.77	1,357,520.77	1,357,520.77	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095215	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=1800000.00, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La Primera Manzanera Viena Sola	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086889	N	0	0	0	103	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:100, localidad 1, direccion=162002038M, lon=-102.282925, lat=19.566665]	03-04-2017	01-07-2017	251,602.71	838,975.71	251,602.71	251,602.71	251,602.71	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095217	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=1800000.00, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La Primera Manzanera Viena Sola	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086897	N	0	0	0	130	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:112, localidad 10, direccion=162015270M, lon=-100.453166, lat=19.582031]	27-07-2017	03-09-2017	861,778.76	955,968.37	861,778.76	861,778.76	861,778.76	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095218	Proyecto de inversión	506,443.77	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=506443.77, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación General Y Rehabilitación De Salientes De 10m Múltiples En La C. Prim. Avenida Nueva	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087064	N	0	0	0	605	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:112, localidad 1, direccion=162015180M, lon=-100.358888, lat=19.488005]	07-08-2017	03-10-2017	381,064.36	386,681.77	381,064.36	381,064.36	381,064.36	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095219	Proyecto de inversión	730,212.50	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=730212.50, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio, Sanitarios Y Bodega Perimetral En La C. Prim. Real Miguel Alemán	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087071	N	0	0	0	41	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:112, localidad 1, direccion=162015180M, lon=-100.358888, lat=19.488005]	07-08-2017	03-10-2017	698,979.98	701,627.67	698,979.98	698,979.98	698,979.98	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095223	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De Bodega En La C. Tc. Sec. No. 464 Gral Lázaro Cárdenas Del Río	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087049	N	0	0	0	22	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:57, localidad 178, direccion=162015040M, lon=-101.286388, lat=19.377777]	11-04-2017	03-07-2017	301,180.26	432,174.70	301,180.26	301,180.26	301,180.26	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095224	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La C. Prim. San Juan Bautista	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087136	N	0	0	0	13	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:57, localidad 6, direccion=162015040M, lon=-101.286388, lat=19.342927]	18-04-2017	03-07-2017	142,035.82	409,889.69	142,035.82	142,035.82	142,035.82	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095225	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La C. Prim. San Juan Bautista	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087214	N	0	0	0	12	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:57, localidad 51, direccion=162015180M, lon=-101.213164, lat=19.566665]	18-04-2017	03-07-2017	429,302.33	435,199.58	429,302.33	429,302.33	429,302.33	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095241	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La C. Prim. San Juan Bautista	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086898	N	0	0	0	81	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:71, localidad 34, direccion=162015040M, lon=-101.401111, lat=19.2043]	21-03-2017	01-06-2017	444,101.50	469,912.37	444,101.50	444,101.50	444,101.50	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095247	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Edificio En La C. Prim. Ejecutorial Juan Sáenz	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087051	N	0	0	0	100	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:71, localidad 30, direccion=162015120M, lon=-101.401166, lat=19.209722]	21-03-2017	03-06-2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cancelado	Cancelación verificada
2019	1	HC1617020095251	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La C. Prim. Teodoro Miraflores	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087108	N	0	0	0	18	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:77, localidad 25, direccion=162015040M, lon=-100.828033, lat=19.381111]	22-05-2017	03-08-2017	475,954.30	478,921.97	475,954.30	475,954.30	475,954.30	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095253	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Media, Rehabilitación De Salientes, Red Eléctrica Cuanta 9/2 Tangas De Que En La C. Prim. Teodoro Miraflores	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086916	N	0	0	0	32	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:80, localidad 17, direccion=162015040M, lon=-101.424166, lat=19.278888]	13-03-2017	03-06-2017	379,223.52	427,816.21	379,223.52	379,223.52	379,223.52	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095254	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=2000000.00, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación De Aulas, De Servicios Sanitarios Y De La C. Prim. Benito Juárez	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087026	N	0	0	0	271	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:82, localidad 66, direccion=162015180M, lon=-101.499722, lat=19.488005]	21-03-2017	03-06-2017	1,291,478.75	1,853,925.06	1,291,478.75	1,291,478.75	1,291,478.75	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095255	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Construcción De 3 Aulas De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Construcción De Línea De Aulas, E Implementación De Edificio En La C. Prim. San Juan Bautista	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087033	N	0	0	0	55	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:82, localidad 17, direccion=162015040M, lon=-101.424166, lat=19.2843]	21-03-2017	01-06-2017	431,073.31	480,822.09	431,073.31	431,073.31	431,073.31	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095259	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación General, Construcción De Pórtico De Acceso Y Rampas De Acceso En El I/N Indígena Tzucul	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0086905	N	0	0	0	118	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:84, localidad 4, direccion=162002038M, lon=-102.404444, lat=19.566665]	05-04-2017	03-06-2017	466,548.09	466,548.44	466,548.09	466,548.09	466,548.09	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095260	Proyecto de inversión	500,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=500000.00, modificado=500000.00	Proyecto de inversión	Rehabilitación Edificio B (6 Aulas), Módulo De Servicios Sanitarios Y Centro Perimetral De El I/N Indígena Manuel Cervantes Imaz	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0087032	N	0	0	0	202	[meta]: [unidad_medida:Metrico Cuadrado, meta 1.0, meta_modificada=100.00]	[geot]: [geo_municipio:84, localidad 20, direccion=162015040M, lon=-102.404444, lat=19.443333]	05-04-2017	03-06-2017	367,498.04	373,347.02	367,498.04	367,498.04	367,498.04	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	HC1617020095262	Proyecto de inversión	1,800,000.00	[1]: [ciclo_recurso_2016, memo 31, modificado] prog_gmcs7, tipo_recurso=FIDEICOMISSO, monto=1800000.00, modificado=1000000.00	Proyecto de inversión</																																	









Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD/OPERACION/INICIATIVA/COMPONENTE	TITULARES FINANCIEROS (PERSONAS FISICAS/PERSONAS MORALES)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA/PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	MC1670401042225	Proyecto de inversión	500,443.77	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Una Dirección De 8.00 X 8.00 M. (Con Módulos), Rehabilitación De Aula, Servicios Sanitarios Y Área De Área Multiusos En El Edificio Anexo Vascomatos.	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607271	N	0	0	80	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-09-2017	01-11-2017	319,658.56	353,566.86	319,658.56	319,658.56	319,658.56	319,658.56	319,658.56	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042226	Proyecto de inversión	632,812.50	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00M, Rehabilitación De Edificio Y Módulo Para Aula De 10 (10 Módulos)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607144	N	0	0	65	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-09-2017	01-11-2017	547,307.65	593,071.68	547,307.65	547,307.65	547,307.65	547,307.65	547,307.65	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042228	Proyecto de inversión	500,443.77	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 Mts. Y Módulo Para La Biblioteca Anexo Vascomatos	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607147	N	0	0	117	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-09-2017	01-11-2017	203,432.73	472,907.33	203,432.73	203,432.73	203,432.73	203,432.73	203,432.73	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042231	Proyecto de inversión	500,443.77	[REDACTED]	[REDACTED]	Rehabilitación De Edificio Y De Servicios Sanitarios De La Esc. Prim. Ana María Molino.	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607272	N	0	0	382	[REDACTED]	1	[REDACTED]	16-11-2017	01-01-2018	438,078.40	448,139.76	438,078.40	438,078.40	438,078.40	438,078.40	438,078.40	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042232	Proyecto de inversión	500,443.77	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Servicios Sanitarios De 1.00 X 8.00 M. Y Una Silla En La Esc. Prim. Encarnación López Reyes	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607264	N	0	0	287	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-11-2017	01-01-2018	468,891.80	468,891.80	468,891.80	468,891.80	468,891.80	468,891.80	468,891.80	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042235	Proyecto de inversión	1,370,432.00	[REDACTED]	[REDACTED]	Operación de Taller de Opciones 4 E.E. San Mateo, Rehabilitación Edificio A y B Y Construcción De 1 Módulo De Construcción Para El Trabajo Unidad Educativa	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	0607099	N	0	0	3500	[REDACTED]	1	[REDACTED]	04-09-2017	01-12-2017	1,507,372.66	1,509,555.26	1,507,372.66	1,507,372.66	1,507,372.66	1,507,372.66	1,507,372.66	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401042927	Proyecto de inversión	2,456,908.29	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.183 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700073	N	0	0	1060	[REDACTED]	1	[REDACTED]	10-04-2017	01-08-2017	2,456,908.29	2,425,509.63	2,425,509.60	2,425,509.60	2,425,509.60	2,425,509.60	2,425,509.60	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043172	Proyecto de inversión	1,179,956.76	[REDACTED]	[REDACTED]	Bienestar Para Aula Didáctica, Biblioteca, Servicios, Potencia Caldera y Agua De El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.183 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700074	N	0	0	1060	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	1,179,956.76	1,167,650.00	1,167,650.00	1,167,650.00	1,167,650.00	1,167,650.00	1,167,650.00	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043178	Proyecto de inversión	237,313.00	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Y Equipo De Sede De Comunicación En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 33 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700075	N	0	0	330	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	237,313.00	236,634.20	236,634.20	236,634.20	236,634.20	236,634.20	236,634.20	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043743	Proyecto de inversión	2,385,538.77	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Una Aula Didáctica De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700076	N	0	0	665	[REDACTED]	1	[REDACTED]	10-04-2017	01-08-2017	2,385,538.77	2,545,694.70	2,545,694.67	2,545,694.67	2,545,694.67	2,545,694.67	2,545,694.67	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043795	Proyecto de inversión	1,111,078.23	[REDACTED]	[REDACTED]	Bienestar Para Centro De Comunicación En Y Para Biblioteca En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.114 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700077	N	0	0	665	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	1,111,078.23	1,110,845.00	1,110,845.00	1,110,845.00	1,110,845.00	1,110,845.00	1,110,845.00	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043798	Proyecto de inversión	9,907,959.68	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 9 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700078	N	0	0	435	[REDACTED]	1	[REDACTED]	03-03-2017	01-02-2018	9,907,959.68	9,907,959.68	9,917,368.34	9,917,368.34	9,917,368.34	9,917,368.34	9,917,368.34	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043774	Proyecto de inversión	2,040.32	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Básico Para Aula Didáctica En El Cda. No. 9 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700079	N	0	0	425	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	2,040.32	1,693.60	1,693.60	1,693.60	1,693.60	1,693.60	1,693.60	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043793	Proyecto de inversión	6,943,208.83	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De 2 Aulas Didácticas De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 1 E.E. T. Laboratorio Y Sala Multiusos De 4 E.E. En El Cda. (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700081	N	0	0	48	[REDACTED]	1	[REDACTED]	17-04-2017	01-11-2017	6,943,208.83	6,621,762.51	6,621,762.51	6,621,762.51	6,621,762.51	6,621,762.51	6,621,762.51	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043798	Proyecto de inversión	3,056,791.17	[REDACTED]	[REDACTED]	Proyecto de Trazo Aulas Didácticas, Laboratorio De Informática Y Laboratorio Móvil En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 288 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700082	N	0	0	48	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	3,056,791.17	3,054,746.90	3,054,746.90	3,054,746.90	3,054,746.90	3,054,746.90	3,054,746.90	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043803	Proyecto de inversión	2,184,260.85	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 231 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700083	N	0	0	767	[REDACTED]	1	[REDACTED]	27-04-2017	01-08-2017	2,184,260.85	2,177,598.25	2,177,598.25	2,177,598.25	2,177,598.25	2,177,598.25	2,177,598.25	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043809	Proyecto de inversión	1,445,904.15	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 231 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700084	N	0	0	767	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-04-2017	1,445,904.15	1,445,904.15	1,445,824.00	1,445,824.00	1,445,824.00	1,445,824.00	1,445,824.00	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043813	Proyecto de inversión	1,889,994.61	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De 10 Aulas De 4 E.E. Y Sala De Maestros De 2 E.E. En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 70 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700085	N	0	0	1025	[REDACTED]	1	[REDACTED]	22-05-2017	01-09-2017	1,889,994.61	1,873,339.35	1,849,018.39	1,849,018.39	1,849,018.39	1,849,018.39	1,849,018.39	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043815	Proyecto de inversión	2,480,722.99	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 21 E.E. San Mateo De Los Rios Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700086	N	0	0	330	[REDACTED]	1	[REDACTED]	10-04-2017	01-08-2017	2,480,722.99	2,468,750.93	2,468,561.62	2,468,561.62	2,468,561.62	2,468,561.62	2,468,561.62	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043820	Proyecto de inversión	1,150,142.01	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 49 (Planetas Federales)	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700087	N	0	0	330	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	1,150,142.01	1,141,342.20	1,141,342.20	1,141,342.20	1,141,342.20	1,141,342.20	1,141,342.20	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043863	Proyecto de inversión	2,248,850.00	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Y Equipamiento Para Talleres, Ingeniería, Contabilidad, Conexión Internet, Drones Y Equipamiento De Laboratorio De Física Y Laboratorio De Química, Sala De Maestros Y Sala De Personal, Sillabero Y Biblioteca, En El Cda. No. 146	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700088	N	0	0	1550	[REDACTED]	1	[REDACTED]	05-04-2017	01-05-2017	2,249,850.00	2,225,594.56	2,225,594.56	2,225,594.56	2,225,594.56	2,225,594.56	2,225,594.56	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043782	Proyecto de inversión	27,497,904.72	[REDACTED]	[REDACTED]	En Trazo De Rehabilitación De 10 Talleres Y Laboratorios, 2 Salas Pequeñas, 4 Laboratorios, Sala De Oficios, 5 Aulas, Escuela, Sala Multiusos Y Una Oficina De El Tecnológico de Apizaco	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700946	N	0	0	2145	[REDACTED]	1	[REDACTED]	10-04-2017	01-02-2018	27,497,904.72	7,076,910.68	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC16704010437807	Proyecto de inversión	7,289,218.00	[REDACTED]	[REDACTED]	Construcción De Laboratorio Básico De Física Y Laboratorio De Matemáticas En El Instituto Tecnológico Del Valle De Morelia	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700945	N	0	0	1170	[REDACTED]	1	[REDACTED]	03-10-2017	01-01-2018	7,289,218.00	7,076,910.68	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	7,076,910.67	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043915	Proyecto de inversión	18,000,000.00	[REDACTED]	[REDACTED]	Equipamiento De Laboratorio Y Material De Ingeniería Electrónica En El Instituto Tecnológico de Zihuatlán	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700948	N	0	0	2165	[REDACTED]	1	[REDACTED]	14-02-2017	01-08-2017	18,000,000.00	17,276,766.69	17,276,766.68	17,276,766.68	17,276,766.68	17,276,766.68	17,276,766.68	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC1670401043937	Proyecto de inversión	337,833.95	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Tm. N. 151	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	FAM08004	N	0	0	396	[REDACTED]	1	[REDACTED]	09-11-2017	01-12-2017	337,833.95	337,833.94	337,833.94	337,833.94	337,833.94	337,833.94	337,833.94	En ejecución	Validado avances	
2019	1	MC16704010438605	Proyecto de inversión	395,248.81	[REDACTED]	[REDACTED]	Módulo Y Equipo Para Edificios En El Centro De Maestros Multiusos	16	Michoacán de Oaxaco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	FAM08003	N	0	0	46	[REDACTED]	1	[REDACTED]	09-11-2017	01-12-2017	395,248.81	395,248.81	395,248.81	395,248.81	395,248.81	395,248.81	395,248.81	En ejecución	Validado avances	
2019																																			





SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL PROGRAMA (CONVENIO/PROYECTO/ACTIVIDAD/OPERAÇÃO/INICIATIVA)	TIPO DE FINANCIAMIENTO (FUNDS/PROYECTO/PROGRAMA/OPERAÇÃO/INICIATIVA)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBMETAS	GEOLocalizacion	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2019	1	MC163801050580	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 522750.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de 1 Dirección J.O. X 8.00m, Edificación de Pasarela, Rehabilitación de Aulas, Saneamiento y Mobiliario Para Dirección de La Esc. Prim. Indígena Miguel Alemán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0057840	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]75, localidad 19, [direccion]160700130, [lon]-102.32313, [lat]19.352777	04-09-2017	01-11-2017	473,853.80	479,307.87	473,853.80	473,853.80	473,853.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050581	Proyecto de inversión	504,443.77	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 500443.77)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de 1 Aula de 6.00 X 8.00 M, Pasarela, Mobiliario, Rehabilitación de Aulas, Saneamiento y Mobiliario Para Dirección de La Esc. Prim. Indígena Miguel Alemán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0056996	N	0	0	85	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]75, localidad 26, [direccion]160700130, [lon]-102.33911, [lat]19.361941	04-09-2017	01-11-2017	469,296.61	475,065.01	469,296.61	469,296.61	469,296.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050582	Proyecto de inversión	632,812.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 632812.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Edificio A y Servicios Básicos A Construcción De Aula de 6.00 X 8.00 M, Pasarela, Mobiliario, Rehabilitación de Aulas, Saneamiento y Mobiliario Para Dirección de La Esc. Prim. Indígena Miguel Alemán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0068427	N	0	0	42	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]50, localidad 1, [direccion]160601470, [lon]-100.44277, [lat]19.393333	07-08-2017	01-11-2017	357,880.62	608,469.52	357,930.42	357,930.42	357,930.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:85.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050583	Proyecto de inversión	501,187.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 501187.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Servicios Saneamiento, Edificación de Pasarela, Construcción de Aula de 6.00 X 8.00 M, Pasarela, Rampas y Andadores En El N. Centro Escolar	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067275	N	0	0	20	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]55, localidad 30, [direccion]160812750, [lon]-103.40333, [lat]19.791111	07-08-2017	01-11-2017	142,758.79	479,862.62	142,758.79	142,758.79	142,758.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050584	Proyecto de inversión	428,760.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 428760.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación General De Aulas En La Esc. Prim. Presidente Lázaro Cárdenas	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067199	N	0	0	512	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]55, localidad 1, [direccion]160820997, [lon]-102.59456, [lat]19.3255	07-08-2017	01-11-2017	781,805.34	796,026.10	781,805.34	781,805.34	781,805.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050585	Proyecto de inversión	504,443.77	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 500443.77)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Aulas, Bodega de 3.00x8.00 M, Saneamiento y Mobiliario En La Esc. Prim. No. 076 5 De Febrero	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067387	N	0	0	42	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]55, localidad 24, [direccion]160700764, [lon]-102.123, [lat]19.327777	07-08-2017	01-11-2017	328,937.94	480,540.14	328,937.94	328,937.94	328,937.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050586	Proyecto de inversión	504,443.77	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 500443.77)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Edificio D, Rehabilitación Real Electrónica Exterior En La Esc. Sec. Técnica No. 87	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067220	N	0	0	260	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]57, localidad 1, [direccion]160700870, [lon]-102.33911, [lat]19.361941	07-08-2017	01-11-2017	126,961.44	364,831.72	126,961.44	126,961.44	126,961.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050587	Proyecto de inversión	350,000.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 350000.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Módulo Básico de Servicios Saneamiento, 4.0 X 2.3 X 2.3 Construcción De La Esc. Prim. Comunitaria El Cielo	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0068437	N	0	0	9	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]57, localidad 349, [direccion]160701907, [lon]-103.28666, [lat]19.390000	07-08-2017	01-11-2017	88,586.95	254,560.19	88,586.95	88,586.95	88,586.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050588	Proyecto de inversión	730,612.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 730612.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Servicios Saneamiento y Construcción de Servicios Saneamiento De 1.00 X 1.00 M, Construcción de Pasarela y Pabellón de Aislación En La Esc. Prim. Indígena Nilo López	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067218	N	0	0	180	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]65, localidad 5, [direccion]160820078, [lon]-102.53565, [lat]19.71	04-09-2017	01-11-2017	691,812.91	699,633.44	691,812.91	691,812.91	691,812.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050589	Proyecto de inversión	804,000.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 804000.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Dos Edificios y Construcción de Pasarela y Pabellón de Aislación En La Esc. Prim. Indígena Benito Juárez	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067186	N	0	0	312	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]65, localidad 6, [direccion]160820230, [lon]-102.33055, [lat]19.6950	04-09-2017	01-11-2017	737,839.74	745,691.76	737,839.74	737,839.74	737,839.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050590	Proyecto de inversión	501,187.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 501187.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Servicios Saneamiento En El C.E.A. Emiliano Zapata	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0069040	N	0	0	35	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]79, localidad 1, [direccion]160820853, [lon]-102.53833, [lat]20.388000	04-09-2017	01-11-2017	140,684.32	468,674.79	140,684.32	140,684.32	140,684.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050591	Proyecto de inversión	730,612.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 730612.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Aulas, Servicios Saneamiento, Techumbre y Construcción de Rampas En El I.N. Miguel Alemán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067246	N	0	0	195	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]75, localidad 1, [direccion]160700764, [lon]-102.33911, [lat]19.361941	04-09-2017	01-11-2017	410,371.05	417,366.14	410,371.05	410,371.05	410,371.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050592	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 522750.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Aulas de 6.00 X 8.00 M, Saneamiento, Mobiliario, Rehabilitación de Aulas, Saneamiento y Mobiliario Para Dirección de La Esc. Prim. Indígena Ciudad Galán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0068891	N	0	0	27	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]74, localidad 41, [direccion]160819772, [lon]-101.03833, [lat]20.072222	04-09-2017	01-11-2017	462,429.96	470,368.85	462,429.96	462,429.96	462,429.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050593	Proyecto de inversión	730,612.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 730612.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación General En La Esc. Prim. Indígena Miguel Alemán	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067073	N	0	0	125	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]84, localidad 20, [direccion]160802360, [lon]-102.46472, [lat]19.584933	06-12-2017	01-02-2018	701,791.22	701,791.22	701,791.22	701,791.22	701,791.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050594	Proyecto de inversión	730,612.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 730612.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación General De Edificios, Servicios Saneamiento y Construcción De Aula De 6.00 X 8.00 M, Pasarela, Rampas y Andadores En La Esc. Prim. Indígena Presidente Adolfo López Mateos	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067230	N	0	0	185	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]84, localidad 8, [direccion]160820230, [lon]-102.40944, [lat]19.584444	07-08-2017	01-11-2017	476,771.76	476,771.76	476,771.76	476,771.76	476,771.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050595	Proyecto de inversión	745,418.76	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 745418.76)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Servicios Saneamiento y Construcción de Pasarela Cielos En La Esc. Prim. Indígena Cuauhtémoc	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067074	N	0	0	209	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]84, localidad 20, [direccion]160820230, [lon]-102.46472, [lat]19.584933	07-08-2017	01-11-2017	715,927.25	715,927.25	715,927.25	715,927.25	715,927.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050596	Proyecto de inversión	504,443.77	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 500443.77)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M, Pasarela, Mobiliario, Rehabilitación de Aulas, Saneamiento y Mobiliario Para Dirección de La Esc. Prim. Indígena Amunátegui	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067193	N	0	0	47	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]85, localidad 15, [direccion]160820040, [lon]-102.53456, [lat]19.584889	07-08-2017	01-11-2017	239,754.73	480,261.37	239,754.73	239,754.73	239,754.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050597	Proyecto de inversión	501,187.50	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 501187.5)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción de Servicios Saneamiento y Rehabilitación de Edificio C En La Esc. Prim. Indígena La Guirre San Cristóbal	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067226	N	0	0	37	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]85, localidad 102, [direccion]160700169, [lon]-102.39444, [lat]19.394000	07-08-2017	01-11-2017	144,342.00	461,340.00	144,342.00	144,342.00	144,342.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050598	Proyecto de inversión	504,443.77	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 500443.77)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Edificios En El I.N. Jaime Noguera	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0067267	N	0	0	91	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]86, localidad 20, [direccion]160800462, [lon]-102.19588, [lat]19.872777	07-08-2017	01-11-2017	480,468.35	480,468.35	480,468.35	480,468.35	480,468.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050599	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 522750.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Rehabilitación de Aulas, Servicios Saneamiento y Construcción De Bodega De Almacenamiento De 1.00 X 1.00 M Pasarela En El I.N. Juan De Dios	16	MiChoa de Chapultepec	0	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	IFPEM	0068863	N	0	0	30	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, [meta_modificadora]1.0(1)	1	[geol]: [geo_municipio]88, localidad 5, [direccion]160820176, [lon]-101.59611, [lat]19.581611	04-09-2017	01-11-2017	143,347.93	477,824.43	143,347.93	143,347.93	143,347.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[fecha]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, avance:100.0(1)		En Ejecución	Validado
2019	1	MC163801050600	Proyecto de inversión	522,750.00	[FE] (Licitación 2016, memo 31, modalidad 1, pme_gm_7, tipo_recurso/FEDERACION, memo 522750.0)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Construcción De 1 Aula de																												



Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD/OPERACION)	TIPO FINANCIAMIENTO (FUNDS/CONVENIOS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS (UNIDADES)	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO				
2019	1	MC13770403003524	Proyecto de inversión	780,201.70	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 780201.7, modificado: 780201.7]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 780201.7, modificado: 780201.7]	Terminación De Tres Aulas Dedicadas En La Secundaria Técnica No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700112	N	0	0	0	563	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	28-08-2017	01-10-2017	780,201.70	788,717.97	788,717.97	788,717.97	788,717.97	788,717.97	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC13770403007327	Proyecto de inversión	420,863.44	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 420863.44, modificado: 420863.44]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 420863.44, modificado: 420863.44]	Construcción De Un Aula Dedicada De 630 X 3.60 Y Mueble De Material En El 17º Nivel Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700116	N	0	0	0	71	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	28-08-2017	01-11-2017	420,863.44	420,715.01	420,715.01	420,715.01	420,715.01	420,715.01	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304888	Proyecto de inversión	1,563,525.00	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1563525.0, modificado: 1563525.0]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1563525.0, modificado: 1563525.0]	Construcción De Muro Reg. Pared Ciego Y Rehabilitación De Fachada En El Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700066	N	0	0	0	150	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-12-2017	1,563,525.00	1,533,825.92	1,531,450.96	1,531,450.96	1,531,450.96	1,531,450.96	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304893	Proyecto de inversión	5,673,032.22	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5673032.22, modificado: 5673032.22]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5673032.22, modificado: 5673032.22]	Rehabilitación General En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700088	N	0	0	0	147	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-01-2018	5,673,032.22	5,640,128.63	5,640,127.56	5,640,127.56	5,640,127.56	5,640,127.56	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304897	Proyecto de inversión	1,705,655.04	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1705655.04, modificado: 1705655.04]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1705655.04, modificado: 1705655.04]	Rehabilitación General Del Edificio A, B, C, D, E Y F Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700080	N	0	0	0	280	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-11-2017	1,705,655.04	1,685,036.51	1,685,036.95	1,685,036.95	1,685,036.95	1,685,036.95	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304898	Proyecto de inversión	2,503,614.85	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2503614.85, modificado: 2503614.85]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2503614.85, modificado: 2503614.85]	Rehabilitación General Del Edificio A, B, C, D, E Y F Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700124	N	0	0	0	55	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	30-10-2017	01-12-2017	2,503,614.85	2,476,958.66	2,476,958.71	2,476,958.71	2,476,958.71	2,476,958.71	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304923	Proyecto de inversión	1,961,473.40	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1961473.4, modificado: 1961473.4]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1961473.4, modificado: 1961473.4]	Construcción De Tres Aulas De 2 E. En El Plantel A y B Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700286	N	0	0	0	160	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	11-12-2017	01-03-2018	1,961,473.40	1,960,016.20	1,931,941.47	1,931,941.47	1,931,941.47	1,931,941.47	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304931	Proyecto de inversión	2,512,921.72	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2512921.72, modificado: 2512921.72]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2512921.72, modificado: 2512921.72]	Construcción De Un Aula Cubierta, Instalación De Sillas Y Papeles, Rehabilitación General En Aulas Y Otras Obras En El Jardín De Niños Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700087	N	0	0	0	17	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	27-11-2017	01-03-2018	2,512,921.72	2,494,832.25	2,493,106.12	2,493,106.12	2,493,106.12	2,493,106.12	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304958	Proyecto de inversión	1,826,519.94	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1826519.94, modificado: 1826519.94]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1826519.94, modificado: 1826519.94]	Rehabilitación General Construcción De Bordo Perimetral Por Sustitución De La Primera Escalera Y Madera (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700141	N	0	0	0	68	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	06-11-2017	01-03-2018	1,826,519.94	1,808,051.19	1,808,048.86	1,808,048.86	1,808,048.86	1,808,048.86	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304964	Proyecto de inversión	140,880.50	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 140880.5, modificado: 140880.5]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 140880.5, modificado: 140880.5]	Abastecimiento Y Equipo En La Primaria Francisco I. Madero (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700159	N	0	0	0	78	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	03-11-2017	01-02-2017	140,880.50	140,826.78	140,826.78	140,826.78	140,826.78	140,826.78	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304978	Proyecto de inversión	2,394,457.31	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2394457.31, modificado: 2394457.31]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2394457.31, modificado: 2394457.31]	Construcción De Cuatro Aulas Dedicadas En El Plantel A, Escalera Y Otras Obras En La Secundaria Técnica No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700125	N	0	0	0	396	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	06-11-2017	01-03-2018	2,394,457.31	2,373,002.57	2,373,002.33	2,373,002.33	2,373,002.33	2,373,002.33	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304986	Proyecto de inversión	2,295,545.53	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2295545.53, modificado: 2295545.53]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2295545.53, modificado: 2295545.53]	Construcción De Cubierta Y Rehabilitación General En La Primaria Fray Juan de San Antonio (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700067	N	0	0	0	482	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	06-11-2017	01-03-2018	2,295,545.53	2,278,652.37	2,278,649.27	2,278,649.27	2,278,649.27	2,278,649.27	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040304998	Proyecto de inversión	2,011,102.74	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2011102.74, modificado: 2011102.74]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2011102.74, modificado: 2011102.74]	Rehabilitación General Del Edificio En La Secundaria General Miguel Melgarejo Y Cecilia (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700091	N	0	0	0	577	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	27-11-2017	01-03-2018	2,011,102.74	1,993,016.18	1,992,923.25	1,992,923.25	1,992,923.25	1,992,923.25	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305002	Proyecto de inversión	191,871.85	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 191871.85, modificado: 191871.85]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 191871.85, modificado: 191871.85]	Abastecimiento Y Equipo Para Dos Aulas Dedicadas En La Secundaria General Miguel Melgarejo Y Cecilia (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700405	N	0	0	0	17	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	03-11-2017	01-03-2018	191,871.85	191,868.42	191,868.42	191,868.42	191,868.42	191,868.42	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305005	Proyecto de inversión	1,055,713.56	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1055713.56, modificado: 1055713.56]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1055713.56, modificado: 1055713.56]	Construcción De Dos Aulas Dedicadas De 2 E. En El Plantel A Y B Del Colegio Secundario No. 15 (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700097	N	0	0	0	132	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-03-2017	1,055,713.56	1,045,635.75	1,023,226.36	1,023,226.36	1,023,226.36	1,023,226.36	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305047	Proyecto de inversión	2,760,965.01	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2760965.01, modificado: 2760965.01]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2760965.01, modificado: 2760965.01]	Construcción De Cubierta En La Primaria Gregorio Torres Quintero (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700099	N	0	0	0	190	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-11-2017	2,760,965.01	2,732,798.98	2,732,798.98	2,732,798.98	2,732,798.98	2,732,798.98	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305051	Proyecto de inversión	2,454,008.18	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2454008.18, modificado: 2454008.18]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2454008.18, modificado: 2454008.18]	Rehabilitación General De Edificio En El Centro De Atención Múltiple (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700094	N	0	0	0	32	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	27-11-2017	01-03-2018	2,454,008.18	2,422,486.71	2,422,486.70	2,422,486.70	2,422,486.70	2,422,486.70	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305074	Proyecto de inversión	2,738,518.14	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2738518.14, modificado: 2738518.14]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2738518.14, modificado: 2738518.14]	Construcción De Fachada En La Primaria Miguel Melgarejo Y Cecilia (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700120	N	0	0	0	245	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	06-11-2017	01-12-2017	2,738,518.14	2,737,032.18	2,737,032.18	2,737,032.18	2,737,032.18	2,737,032.18	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305181	Proyecto de inversión	832,139.22	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 832139.22, modificado: 832139.22]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 832139.22, modificado: 832139.22]	Construcción De Servicios Sanitarios Con Agua Caliente En La Primaria Miguel Melgarejo Y Cecilia (Fam 2017)	16	Michacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identific	IFPEM	700130	N	0	0	0	195	[meta: [unidad_medida:Metrico Cuadrados, meta: 1.0, tipo: modificado: 100.0]]	[geo: [lat: 19.029444], [lon: -102.2275]]	25-09-2017	01-12-2017	832,139.22	832,138.18	832,138.17	832,138.17	832,138.17	832,138.17	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	
2019	1	MC1377040305187	Proyecto de inversión	27,000,000.00	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27000000.0, modificado: 27000000.0]	[RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27000000.0, modificado: 27000																																	



Sistema de Recursos Federales Transferidos  
Reporte DESTINO DEL GASTO

Periodo: Primer Trimestre 2019

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (PROCESAMIENTO PRESUPUESTARIO / FUNDS FINANCIEROS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIAL	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEOLocalizaciones	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2019	1	MK3770401045040	Proyecto de inversión	1,117,701.36	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1137701.36, modificado 1137701.36]	Rehabilitación De Edificio A, G Y Círculo En La Primera Llave Cárdenas (Am 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700144	N	0	0	105	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1137701.36, modificado 1137701.36]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1137701.36, modificado 1137701.36]	06-11-2017	01-01-2018	1,117,701.36	1,112,526.92	1,112,526.92	1,112,526.92	1,112,526.92	1,112,526.92	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1137701.36, modificado 1137701.36]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	MK3770401045411	Proyecto de inversión	1,457,236.15	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_6, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1457236.15, modificado 1457236.15]	Construcción De Laboratorio De Informática De I.E.E. En Punta Jari (Primera Etapa En El Estado)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700287	N	0	0	238	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_6, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1457236.15, modificado 1457236.15]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_6, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1457236.15, modificado 1457236.15]	04-12-2017	01-03-2018	1,457,236.15	1,445,955.37	1,445,955.37	1,445,955.37	1,445,955.37	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_6, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1457236.15, modificado 1457236.15]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045476	Proyecto de inversión	790,994.53	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 790994.53, modificado 790994.53]	Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Subsistema 200 (Jan 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700283	N	0	0	65	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 790994.53, modificado 790994.53]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 790994.53, modificado 790994.53]	13-11-2017	01-03-2018	790,994.53	790,824.18	790,760.75	790,760.75	790,760.75	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 790994.53, modificado 790994.53]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045478	Proyecto de inversión	175,463.42	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 175463.42, modificado 175463.42]	Rehabilitación Para Dos Aulas Didácticas En El Cobari (Aportaciones Fam 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700298	N	0	0	130	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 175463.42, modificado 175463.42]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 175463.42, modificado 175463.42]	03-11-2017	01-02-2018	175,463.42	170,139.01	170,139.01	170,139.01	170,139.01	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 175463.42, modificado 175463.42]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045491	Proyecto de inversión	3,884,281.12	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3884281.12, modificado 3884281.12]	Rehabilitación De La Instalación De Agua Potable De Baquelaj Y Yechumba (Año Técnico En La Secundaria Técnica No. 7 (Jan 2017))	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700388	N	0	0	457	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3884281.12, modificado 3884281.12]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3884281.12, modificado 3884281.12]	04-12-2017	01-03-2018	3,884,281.12	3,762,018.87	3,756,343.96	3,756,343.96	3,756,343.96	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3884281.12, modificado 3884281.12]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045494	Proyecto de inversión	3,683,948.40	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3683948.40, modificado 3683948.40]	Construcción De Cancha De Fútbol Multiples Y Techumbre En La Primera Llave Cárdenas Del Ho (Jan 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700318	N	0	0	105	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3683948.40, modificado 3683948.40]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3683948.40, modificado 3683948.40]	06-11-2017	01-02-2018	3,683,948.40	3,585,185.65	3,584,994.25	3,584,994.25	3,584,994.25	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 3683948.40, modificado 3683948.40]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045500	Proyecto de inversión	1,968,727.71	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1968727.71, modificado 1968727.71]	Construcción De Tres Aulas (Dos Aulas De 2.5 X 1.5 Y Una Aula De 1 E.E. En Estructura U-14 En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017))	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700239	N	0	0	245	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1968727.71, modificado 1968727.71]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1968727.71, modificado 1968727.71]	06-11-2017	01-03-2018	1,968,727.71	1,963,982.07	1,963,982.03	1,963,982.03	1,963,982.03	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_8, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1968727.71, modificado 1968727.71]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045513	Proyecto de inversión	1,315,619.10	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1315619.10, modificado 1315619.10]	Rehabilitación De La Instalación De Agua Potable De I.E.E. En Estructura U-14 En El Colegio De Bachilleres Francisco Villa (Aportaciones Fam 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700093	N	0	0	9	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1315619.10, modificado 1315619.10]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1315619.10, modificado 1315619.10]	25-09-2017	01-02-2018	1,315,619.10	1,248,548.52	1,203,934.33	1,203,934.33	1,203,934.33	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1315619.10, modificado 1315619.10]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045524	Proyecto de inversión	1,093,330.37	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1093330.37, modificado 1093330.37]	Rehabilitación De Aulas, De Comedor-Cocina Y Sanitarios, Construcción De Aulas, Muro De Acercamiento, Cerca Perimetral Y Cobertorio En El Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero (Fam 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700091	N	0	0	22	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1093330.37, modificado 1093330.37]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1093330.37, modificado 1093330.37]	25-09-2017	01-12-2017	1,093,330.37	1,092,947.77	1,092,947.77	1,092,947.77	1,092,947.77	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1093330.37, modificado 1093330.37]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401045947	Proyecto de inversión	2,477,622.24	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 2477622.24, modificado 2477622.24]	Rehabilitación De Aulas, Diferenciación Y Sanitarios, Construcción De Círculo Y OTRAS (Aportaciones Fam 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700092	N	0	0	47	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 2477622.24, modificado 2477622.24]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 2477622.24, modificado 2477622.24]	09-11-2017	01-02-2018	2,477,622.24	2,446,172.75	2,446,172.75	2,446,172.75	2,446,172.75	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 2477622.24, modificado 2477622.24]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048860	Proyecto de inversión	1,022,200.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1022200.00, modificado 1022200.00]	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Techumbre) Y Pabellón (Cobertorio) En El Jardín De Niños Yago (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700350	N	0	0	112	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1022200.00, modificado 1022200.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1022200.00, modificado 1022200.00]	11-09-2017	01-12-2017	1,022,200.00	919,935.60	1,022,200.00	1,022,200.00	1,022,200.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 1022200.00, modificado 1022200.00]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048884	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 843750.00, modificado 843750.00]	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios, Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 (Con Techumbre) Y Pabellón En El Jardín De Niños Manuel Riquelme Gutiérrez (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700108	N	0	0	82	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 843750.00, modificado 843750.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 843750.00, modificado 843750.00]	07-08-2017	01-10-2017	843,750.00	843,750.00	843,750.00	843,750.00	843,750.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 843750.00, modificado 843750.00]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048885	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primera Llave Cárdenas (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700105	N	0	0	15	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	07-08-2017	01-10-2017	637,500.00	608,678.74	637,500.00	637,500.00	637,500.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048885	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 (Con Techumbre) Y Pabellón (Cobertorio) En La Primera Llave Cárdenas (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700109	N	0	0	12	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	07-09-2017	01-11-2017	637,500.00	581,973.12	637,500.00	637,500.00	637,500.00	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048886	Proyecto de inversión	563,644.37	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 563644.37, modificado 563644.37]	Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Técnica No.4 (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700130	N	0	0	357	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 563644.37, modificado 563644.37]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 563644.37, modificado 563644.37]	04-09-2017	01-12-2017	563,644.37	536,713.36	536,713.36	536,713.36	536,713.36	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 563644.37, modificado 563644.37]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048886	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00, Círculo Y Muro De Acercamiento Eléctrico En El Jardín De Niños Juan Felipe Rodríguez (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700183	N	0	0	52	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	04-09-2017	01-11-2017	637,500.00	508,274.22	508,274.22	508,274.22	508,274.22	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	MK3770401048887	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: [Licitación Recurso 2017, monto 11, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	Construcción De Un Aula Con De 6.00 X 8.00 (Con Techumbre) Y Pabellón (Cobertorio) En El Jardín De Niños San Antonio Y Teodomiro En El Jardín De Niños San Antonio (Cien 2017)	16	México de Choapa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	700142	N	0	0	17	[meta: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	1	[FE: [Licitación Recurso 2017, modalid. prog. gmc_7, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIO), monto 637500.00, modificado 637500.00]	04-09-2017												

SECTOR	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO (MODIFICACION PRESUPUESTARIA/ FUNDS FINANCIEROS)	TIPO FINANCIAMIENTO (FUNDS FINANCIEROS/CONVENIOS)	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO SUBVENCIÓN	GEORREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2019	1	HC13780010055672	Proyecto de inversión	3,998,927.11	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]		Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Euc. Prim. Míchiler Chumpeo	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17217	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]	26-12-2017	01-03-2018	3,731,621.69	3,841,912.50	3,731,621.69	3,731,621.69	3,731,621.69	3,731,621.69	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055674	Proyecto de inversión	3,998,927.11	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]		Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Euc. Prim. 18 De Marzo	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17218	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]	26-12-2017	01-03-2018	3,798,411.81	3,841,664.73	3,798,411.81	3,798,411.81	3,798,411.81	3,798,411.81	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3999988.11]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055676	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		Construcción De Banda Perimetral En La Euc. Prim. Míchiler Chumpeo	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17205	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	23-10-2017	01-12-2017	805,937.04	808,653.85	805,937.04	805,937.04	805,937.04	805,937.04	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055677	Proyecto de inversión	1,087,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]		Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General De Edificio En La Euc. Prim. José Ma. Morelos	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17271	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]	23-10-2017	01-12-2017	309,708.84	1,032,362.79	309,708.84	309,708.84	309,708.84	309,708.84	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055680	Proyecto de inversión	1,087,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]		Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sim. Y Banda Perimetral En La Euc. Prim. Nueva Torres	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17292	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]	19-12-2017	01-01-2018	1,034,288.51	1,043,766.90	1,034,288.51	1,034,288.51	1,034,288.51	1,034,288.51	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1087500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055681	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. (Adosada), 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sim. En La Euc. Prim. José Ma. Morelos	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17294	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	21-12-2017	01-02-2018	778,553.37	778,553.37	778,553.37	778,553.37	778,553.37	778,553.37	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055682	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]		Reconstrucción De Bodega Y Oficinas 6.00 X 8.00 M., Nivelación De Cancha, Sustitución De Malla Cristalina En La Euc. Prim. Nueva Torres	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17297	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]	21-12-2017	01-02-2018	353,550.80	562,769.59	353,550.80	353,550.80	353,550.80	353,550.80	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055683	Proyecto de inversión	562,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]		Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Y Andadores En La Euc. Prim. Ignacio Zaragoza	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17300	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]	23-10-2017	01-02-2018	510,657.52	510,657.53	510,657.52	510,657.52	510,657.52	510,657.52	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055686	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		Construcción De Comedor Y Instalaciones En La Euc. Prim. Edificio Yafnia	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17302	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	21-12-2017	01-03-2018	667,679.42	673,670.62	667,679.42	667,679.42	667,679.42	667,679.42	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055688	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		Construcción De Biblioteca De 6.00 X 8.00 M. Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Euc. Prim. Miguel De Las Alas Torres	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17303	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	19-12-2017	01-03-2018	434,200.13	647,601.19	434,200.13	434,200.13	434,200.13	434,200.13	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055690	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]		Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Aljibe Perimetral Y Rehabilitación De Pabellón En La Euc. Prim. Guadalupe Victoria	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17304	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]	21-12-2017	01-02-2018	438,599.58	610,878.70	438,599.58	438,599.58	438,599.58	438,599.58	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055694	Proyecto de inversión	3,109,626.50	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3109626.50]		Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Euc. Prim. Prof. Jesús Álvarez Cantelero	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17307	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3109626.50]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3109626.50]	26-12-2017	01-03-2018	2,990,179.78	2,990,179.78	2,990,179.78	2,990,179.78	2,990,179.78	2,990,179.78	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3109626.50]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055695	Proyecto de inversión	1,043,215.86	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1043215.86]		Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Euc. Prim. Justo Sierra	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17308	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1043215.86]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1043215.86]	26-12-2017	01-03-2018	1,042,215.56	1,047,343.49	1,042,215.56	1,042,215.56	1,042,215.56	1,042,215.56	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1043215.86]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055696	Proyecto de inversión	3,215,015.89	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3215015.89]		Reconstrucción Parcial Por Daños Causados Por Sismo En La Euc. Prim. Felipe Carrillo Puerto	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17350	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3215015.89]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3215015.89]	26-12-2017	01-03-2018	3,073,653.87	3,073,653.87	3,073,653.87	3,073,653.87	3,073,653.87	3,073,653.87	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 3215015.89]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055699	Proyecto de inversión	562,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]		Rehabilitación De Edificio, Construcción De Módulo De Acústica Eléctrica, Parkeo De Autos, Muro Retén Y Banda Perimetral En La Euc. Prim. 18 De Marzo	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17355	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]	23-10-2017	01-12-2017	528,856.57	530,434.74	528,856.57	528,856.57	528,856.57	528,856.57	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 562500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055721	Proyecto de inversión	843,750.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		Rehabilitación General Y Construcción De Módulo De Acústica Eléctrica En La Euc. Prim. Magister	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17371	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]	23-10-2017	01-12-2017	652,309.35	655,539.40	652,309.35	652,309.35	652,309.35	652,309.35	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 843750.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055726	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1200000.00]		Rehabilitación De Edificio Y Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. En La Euc. Prim. Benito Juárez	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17372	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1200000.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1200000.00]	12-03-2018	01-05-2018	1,150,200.84	1,253,807.26	1,150,200.84	1,150,200.84	1,150,200.84	1,150,200.84	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1200000.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055729	Proyecto de inversión	1,012,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1012500.00]		Rehabilitación General En La Euc. Prim. Vicente Guerrero	16	Michoacán de Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	IFPEM	CEN17376	N	0	0	0	0	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1012500.00]	1	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1012500.00]	23-10-2017	01-11-2017	937,743.12	949,535.79	937,743.12	937,743.12	937,743.12	937,743.12	Se contrataron nuevos en el trimestre	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 1012500.00]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	HC13780010055731	Proyecto de inversión	637,500.00	[FE: Licitación, recurso 2017, monto 31, modalidad 1, prog. grem. 7, tipo recurso FIDEICOMISOS, monto 637500.00]		Construcción De Servicios Sanitarios De 3.00 X 6.00 M., De Módulo De Acústica Eléctrica, Módulo De Servicio Eléctrico Y Rehabilitación Aulas En El J/N Sigüenza																														

